
| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Costo | % completado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **ALTERNATIVA 2 SEDE ID 01 CDS** | **35 días** | **jue 1/01/26** | **mié 18/02/26** | | **$ 100,160,806....** | **100%** |
| 2 | | INICIO | 0 días | jue 1/01/26 | jue 1/01/26 | | $ 0.00 | 100% |
| 3 | | **PRELIMINARES** | **7 días** | **jue 1/01/26** | **vie 9/01/26** | | **$ 5,806,105.60** | **100%** |
| 4 | | Replanteo general | 2 días | jue 1/01/26 | vie 2/01/26 | | $ 156,319.48 | 100% |
| 5 | | Cerramiento temporal | 2 días | lun 5/01/26 | mar 6/01/26 | 4 | $ 2,884,162.81 | 100% |
| 6 | | Excavación manual Inc. Retiro | 3 días | mié 7/01/26 | vie 9/01/26 | 5 | $ 2,122,058.77 | 100% |
| 7 | | Retiro tubería existente | 2 días | mié 7/01/26 | jue 8/01/26 | 5 | $ 199,257.55 | 100% |
| 8 | | Instalación de tapones | 1 día | vie 9/01/26 | vie 9/01/26 | 7 | $ 444,306.99 | 100% |
| 9 | | **INSTALACIONES HIDRAULICAS** | **27 días** | **lun 12/01/26** | **mar 17/02/26** | | **$ 72,202,617.56** | **100%** |
| 10 | | Instalación de tubería PVC 6" | 5 días | lun 12/01/26 | vie 16/01/26 | 6 | $ 21,396,167.47 | 100% |
| 11 | | Articulación red nueva/existen | 3 días | lun 19/01/26 | mié 21/01/26 | 10 | $ 4,943,964.08 | 100% |
| 12 | | Puntos de reinicio de nivel | 3 días | lun 19/01/26 | mié 21/01/26 | 10 | $ 2,725,847.49 | 100% |
| 13 | | Instalación de tanque 10.000 L | 4 días | lun 19/01/26 | jue 22/01/26 | 6FC+5 días | $ 24,425,156.48 | 100% |
| 14 | | Instalación sistema bombeo | 2 días | lun 16/02/26 | mar 17/02/26 | 24 | $ 5,647,296.23 | 100% |
| 15 | | Instalación red 1" PVC | 5 días | jue 22/01/26 | mié 28/01/26 | 12 | $ 12,321,074.90 | 100% |
| 16 | | Puntos de riego (llaves jardín) | 3 días | jue 29/01/26 | lun 2/02/26 | 15 | $ 743,110.91 | 100% |
| 17 | | **ESTRUCTURA Y OTROS** | **12 días** | **mar 3/02/26** | **mié 18/02/26** | | **$ 22,152,083.39** | **100%** |
| 18 | | Concreto para cimentación | 2 días | mar 3/02/26 | mié 4/02/26 | 16 | $ 760,451.26 | 100% |
| 19 | | Muro en ladrillo | 2 días | jue 5/02/26 | vie 6/02/26 | 18 | $ 79,570.09 | 100% |
| 20 | | Perfilería metálica (estructura) | 4 días | jue 5/02/26 | mar 10/02/26 | 18 | $ 11,403,843.85 | 100% |
| 21 | | Regatas o perforaciones | 1 día | mié 11/02/26 | mié 11/02/26 | 20 | $ 10,050.38 | 100% |
| 22 | | Salida eléctrica (Toma GFCI) | 1 día | mié 11/02/26 | mié 11/02/26 | 20 | $ 2,790,970.95 | 100% |
| 23 | | Relleno y pañete regatas | 1 día | jue 12/02/26 | jue 12/02/26 | 21 | $ 62,625.54 | 100% |
| 24 | | Cubierta + cerramiento lámina | 3 días | mié 11/02/26 | vie 13/02/26 | 20 | $ 5,751,304.99 | 100% |
| 25 | | Instalación de puerta | 1 día | mié 11/02/26 | mié 11/02/26 | 20 | $ 1,293,266.33 | 100% |
| 26 | | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENT | 1 día | mié 18/02/26 | mié 18/02/26 | 14 | $ 0.00 | 100% |
| 27 | | **FIN** | **0 días** | **mié 18/02/26** | **mié 18/02/26** | **26** | **$ 0.00** | 100% |




El presente cronograma corresponde a una planificación técnica óptima de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto, estructurada con base en los rendimientos estimados para una cuadrilla de trabajo estándar y una secuencia lógica de ejecución. No obstante, al momento de iniciar la obra, el contratista y la entidad contratante deberán revisar y ajustar estas proyecciones, teniendo en cuenta factores particulares del contexto como: condiciones climáticas, disponibilidad de materiales, restricciones logísticas, periodos de lluvia, festividades locales, imprevistos técnicos o administrativos, y demás variables que puedan incidir en el desarrollo efectivo de los trabajos.Por tanto, este cronograma debe entenderse como una guía base, sujeta a validación y ajuste en la etapa de programación detallada de obra.

LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS
DIRECTORA DE CONSULTORIA
LIMA PROYECTOS SAS