
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Costo	% completado
1		**ALTERNATIVA 1 SEDE ID 03 CASA AMARILLA**	**30 días**	**jue 1/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 60,058,100.95**	**100%**
2		INICIO	0 días	jue 1/01/26	jue 1/01/26		$ 0.00	100%
3		**1. PRELIMINARES**	**14 días**	**jue 1/01/26**	**mar 20/01/26**		**$ 11,546,523.95**	**100%**
4		Auscultación manual	2 días	jue 1/01/26	vie 2/01/26		$ 1,076,316.00	100%
5		Replanteo general	1 día	lun 5/01/26	lun 5/01/26	4	$ 87,449.00	100%
6		Cerramiento temporal	2 días	mar 6/01/26	mié 7/01/26	5	$ 1,273,013.95	100%
7		Demolición de contrapiso	2 días	jue 8/01/26	vie 9/01/26	6	$ 1,168,384.00	100%
8		Excavación manual	6 días	lun 12/01/26	lun 19/01/26	7	$ 7,476,208.00	100%
9		Mortero impermeable (pendiente en viga canal)	1 día	mar 20/01/26	mar 20/01/26	8	$ 465,153.00	100%
10		**2. ESTRUCTURA**	**10 días**	**mié 21/01/26**	**mar 3/02/26**		**$ 31,424,689.00**	**100%**
11		Solado en concreto 14 MPa	1 día	mié 21/01/26	mié 21/01/26	9	$ 590,205.00	100%
12		Suministro y figurado de acero	3 días	jue 22/01/26	lun 26/01/26	11	$ 8,273,789.00	100%
13		Concreto estructural 28 MPa impermeabilizado	5 días	mar 27/01/26	lun 2/02/26	12	$ 18,502,184.00	100%
14		Instalación escalera tipo marina	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	13	$ 2,429,618.00	100%
15		Instalación tapa metálica abatible	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	13	$ 1,407,893.00	100%
16		Muro en ladrillo tolete	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	13	$ 79,570.00	100%
17		Tubería sanitaria PVC 4" (estructura)	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	13	$ 141,430.00	100%
18		**3. INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	**7 días**	**mar 3/02/26**	**mié 11/02/26**		**$ 12,425,600.00**	**100%**
19		Tubería sanitaria PVC 3"	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	13	$ 256,204.00	100%
20		Instalación de lechos filtrantes	2 días	mié 4/02/26	jue 5/02/26	19	$ 5,098,119.00	100%
21		Sistema de bombeo y medición	2 días	vie 6/02/26	lun 9/02/26	20	$ 2,125,957.00	100%
22		Red de suministro PVC 1"	1 día	mar 10/02/26	mar 10/02/26	21	$ 241,748.00	100%
23		Instalación purificador UV (6 und)	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26	22	$ 4,703,572.00	100%
24		**4. OTROS**	**5 días**	**mar 3/02/26**	**lun 9/02/26**		**$ 2,606,970.00**	**100%**
25		Regatas en muros y pisos	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	13	$ 31,884.00	100%
26		Salida toma GFCI	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	25	$ 259,413.00	100%
27		Relleno y pañete liso	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	26	$ 23,029.00	100%
28		Enchape tipo porcelanato	2 días	vie 6/02/26	lun 9/02/26	27	$ 2,292,644.00	100%
29		**5. TRANSPORTES**	**2 días**	**mar 20/01/26**	**mié 21/01/26**		**$ 2,054,318.00**	**100%**
30		Transporte a botadero autorizado	2 días	mar 20/01/26	mié 21/01/26	8	$ 2,054,318.00	100%
31		FIN	0 días	mié 11/02/26	mié 11/02/26	23	$ 0.00	100%



El presente cronograma corresponde a una planificación técnica óptima de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto, estructurada con base en los rendimientos estimados para una cuadrilla de trabajo estándar y una secuencia lógica de ejecución. No obstante, al momento de iniciar la obra, el contratista y la entidad contratante deberán revisar y ajustar estas proyecciones, teniendo en cuenta factores particulares del contexto como: condiciones climáticas, disponibilidad de materiales, restricciones logísticas, periodos de lluvia, festividades locales, imprevistos técnicos o administrativos, y demás variables que puedan incidir en el desarrollo efectivo de los trabajos.Por tanto, este cronograma debe entenderse como una guía base, sujeta a validación y ajuste en la etapa de programación detallada de obra.

LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS
DIRECTORA DE CONSULTORIA
LIMA PROYECTOS SAS