Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
CARLOS SEBASTIAN APONTE ORTIZ
Fecha: 17/06/2025

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**15**		FECHA:	**16**	de	**ABRIL**	de	**2025**			
PERIODO: DEL	9	de	MARZO	de	2025	AL	8	de	ABRIL	de	2025

CONTRATO No:	**3031**	DE	**2023**	REGISTRO BP Y P No	**2022004150232**

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ"

LOCALIZACIÓN:

K2+950 a K7+136 de la via que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, Municipio de Villa de Leyva - Departamento de Boyacá.

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

MEJORES VIAS PARA BOYACA QUE AVANZA

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS - NIT. 800.155.100-6	**CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ - CC.79.149.315**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR
CONSORCIO SIVA VIAS - NIT. 901738696-2	**ING. JOSE LEONARADO ALVAREZ FONSECA**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN VALOR No. 01 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 01 DE FECHA 27/05/2024	$ 73,469,034.05	DOS (2) MESES
2	ADICIONAL EN VALOR No. 02 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 02 DE FECHA 13/11/2024	$ 79,173,866.13	UN (1) QUINCE DIAS (15)
3	ADICIONAL EN VALOR No. 03 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 04 DE FECHA 18/02/2025	$ 47,726,787.92	TRES (03) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 200,369,688.10	08 meses y 02 Dias

VALOR INICIAL:	**$ 525,245,559.00**	VALOR ADICIONALES:	**$ 200,369,688.10**	VALOR TOTAL:	**$ 725,615,247.10**

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	**8**	de	**MAYO**	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	**22**	de	**MAYO**	de	**2025**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**90.00%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**86.00%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**94.00%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	15-44-101282701	3/12/2024	ANEXO No.	23	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	9	10	2023	23	11	2026	$ 145,123,049.60
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9	10	2023	23	11	2028	$ 36,280,762.40
CALIDAD DEL SERVICIO	22	2	2025	22	2	2030	$ 145,123,049.60

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**		
	dd	**mm**	**aaaa**
ACTA DE INICIACIÓN	9	10	2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	22	12	2023
ACTA DE REINICIACIÓN	11	1	2024
ADICIONAL EN VALOR N°01 Y ADICIONAL EN PLAZO N°01	27	5	2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	26	7	2024
ACTA DE REINICIO No. 2	13	11	2024
ACTA MODIFICATORIA DE ADICIÓN EN VALOR Y EN TIEMPO No.2	13	11	2024
ACTA MODIFICATORIA DE ACLARACIÓN DE FORMA DE PAGO No.3	22	11	2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No3	31	12	2025
ACTA DE REINICIO No.3	8	1	2025
ACTA MODIFICATORIA DE ADICIÓN EN TIEMPO No.3	8	1	2025
ACTA DE ADICIÓN EN VALOR No.3 Y ADICIONAL EN PLAZO No.4	18	2	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)**
CHEQUEO Y VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA.	Se realiza chequeos por las partes para liberar instalaciones de materiales granulares.
CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	Se realizan inspecciones diarias, cuando se requiere se realizan sugerencia y se deja trazabilidad en la bitacora de obra
REDACCIÓN DE INFORMES	
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL Y SST EN OBRA.	Se realizan inspecciones diarias, cuando se requiere se realizan sugerencia y se deja trazabilidad en la bitacora de obra.
REVISIÓN DE INFORMACIÓN RADICADA Y SUMINISTRADA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA Y LA ENTIDAD.	
REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL Y CALIDAD	
REVISIÓN DE ACTAS DE COBRO PARCIAL PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA	
CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	
ASISTENCIA A COMITES	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	**ACTIVIDAD EJECUTADA**	**% UTILIZACIÓN**	**OBSERVACIONES**
ESTACIÓN TOPCON GTS 102N	CHEQUEO Y VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA	100%	NINGUNA
NIVEL ELECTRÓNICO RS232	CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE NIVELES PARA EXCAVACIONES Y CORTES.	100%	NINGUNA
CONO Y EQUIPO PARA DENSIDAD DE CAMPO POR EL MÉTODO DE CONO DE ARENA. (INCLUYE HUM EDÓMETRO)	CONTROL DE COMPACTACIÓN EN CAMPO	20%	NINGUNA
REGLA DE 3M	VERIFICAR PLANICIDAD DE LA SUPERFICIE	30%	NINGUNA
Observaciones y aclaraciones:			

SEGUIMIENTO FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
Anticipo (NO APLICA)				
Acta Parcial No. 1	2	5	2024	$ 43,948,068.69
Acta Parcial No. 2	7	6	2024	$ 41,083,970.87
Acta Parcial No. 3	23	7	2024	$ 64,343,264.29
Acta Parcial No. 4 (FUE ANULADA)				
Acta Parcial No. 5	25	11	2024	$ 58,467,039.37
Acta Parcial No. 6	6	2	2025	$ 115,771,664.70
Acta Parcial No. 7	13	3	2025	$ 72,514,373.00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 396,128,380.92**
TOTAL SALDO NO EJECUTADO				$ 329,486,866.18
Observaciones y aclaraciones:				

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	**INTERESADO**	**ASUNTO**	**RESPUESTA O TRÁMITE**
10-mar-25	CONSORCIO SISA VIAS	CSV-2023-129. PAUSA DE ACTIVIDADES ENTRE ABSCISAS K3+980 Y K4+200 POR PROBLEMÁTICA CAUSADA POR EL SEÑOR JULIO MORENO	Se dio traslado a la entidad mediante T002-2023-479-OFC. Posteriormente se realizó reunión y acuerdos con el señor Julio Moreno para continuar el desarrollo de actividades.
11-mar-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-479-OFC. Traslado comunicado CSV-2023-129 - PAUSA DE ACTIVIDADES ENTRE ABSCISAS K3+980 Y K4+200 POR PROBLEMÁTICA CAUSADA POR EL SEÑOR JULIO MORENO	
13-mar-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-482-OFC. Acta de cobro parcial No.8 cto 3268 de 2023.	
13-mar-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-483-OFC. Respuesta a comunicado CSV-2023-128. SOLUCIÓN A ALCANTARILLA No.6 EN LA ABSCISA K4+200 .	
13-mar-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-484-OFC. Requerimiento No.1 Solicitud de envió hojas de vida de acuerdo al anexo técnico del contrato de obra No.3268 de 2023.	

14-mar-25	CONSORCIO SIVA VIAS	CSV-2023-130. SOLICITUD DE ACCESO A PREDIO POR PARTE DE LA SEÑORA GLADYS CÁRDENAS	
18-mar-25	CONSORCIO SIVA VIAS	HOJA DE VIDA TOPOGRAFO	
19-mar-25	CONSORCIO SIVA VIAS	PMT construccion box culvert la chocita	
19-mar-25	CONSORCIO SIVA VIAS	INFORMES MENSUALES NO.13 DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2025	
19-mar-25	CONSORCIO SIVA VIAS	CSV-2023-131. TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN FRENTE DE TRABAJO SUBCONTRATISTA B&V	
19-mar-25	CONSORCIO SIVA VIAS	CSV-2023-132. ALCANCE AL OFICIO CSV-2023-131 - TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN FRENTE DE TRABAJO SUBCONTRATISTA B^0V	
19-mar-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-485-OFC. Respuesta comunicado CSV-2023- 130 - SOLICITUD DE ACCESO A PREDIO POR PARTE DE LA SEÑORA GLADYS CÁRDENAS.	
19-mar-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-486-OFC. Respuesta correo electrónico del 18 de marzo de 2025 – Hoja de vida Topógrafo inspector del contrato de obra No.3268 de 2023.	
20-mar-25	CONSORCIO SIVA VIAS	CSV-2023-133. RESPUESTA A OFICIO T-002-2023-483-OFC - BOX CULVERT 1.0 X 1.0 M	
21-mar-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-487-OFC. Respuesta a comunicado CSV-2023-133. Respuesta a comunicados CSV-2023-128 y CSV-2023-133. SOLUCIÓN A ALCANTARILLA No.6 EN LA ABSCISA K4+200	
25-mar-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-488-OFC. Apremio No.1. Solicitud de aumento de rendimientos de obra y cumplimiento al cronograma	
26-mar-25	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	S-2025-000167-SECINF. Respuesta a Obra de drenaje K4+200	
26-mar-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-489-OFC. Reiteración observaciones a los informes mensuales SST y ambiental N°12 correspondientes al periodo comprendido entre el 09 de enero al 08 de febrero de 2025.	

27-mar-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-490-OFC. Observaciones a los informes mensuales SST y ambiental N°13 correspondientes al periodo comprendido entre el 09 de febrero al 08 de marzo de 2025.	
1-abr-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-491-OFC. Requerimiento No.1 – Solicitud de cumplimiento al compromiso pactado en el comité técnico del pasado 14 de marzo de 2025, referente a la afectación causada por la alcantarilla No.18 en la ABSCISA K6+355	
8-abr-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-492-OFC. Respuesta correo del 31 de marzo de 2025, referente a la afectación causada por la alcantarilla No.18 en la ABSCISA K6+355	

Observaciones y aclaraciones:

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
Carlos Eduardo Mojica Contreras	C.C. 1.093.746.342	x	x	x	9	3	2025	8	4	2025
Roymar Alberto Gelves Galvis	C.C. 1.090.488.327	x	x	x	9	3	2025	8	4	2025
Alvaro Augusto Gonzales	C.C. 1.111.200.878	x	x	x	9	3	2025	8	4	2025
Maritza Coronado Gutierrez	C.C. 52.763.815	x	x	x	9	3	2025	8	4	2025
Carlos Arturo Castro Silva	C.C. 12.109.886	x	x	x	9	3	2025	8	4	2025
Neimar Arley Castaño Pelaez	C.C. 79.758.293	x	x	x	9	3	2025	8	4	2025
Nestor Javier Bahos Canencio	C.C. 1.019.022.504	x	x	x	9	3	2025	8	4	2025
William Jualian Saavedra	CC 7183197	X	X	X	9	3	2025	8	4	2025

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS	C.C. 1.093.746.342
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ROYMAR ALBERTO GELVES GALVIS	C.C. 1.090.488.327
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	NESTOR JAVIER BAHOS CANENCIO	C.C. 1.019.022.504
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELÁEZ	C.C. 79.758.293
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CARLOS ARTURO CASTRO SILVA	C.C. 12.109.886
RESIDENTE SISOMA	MARITZA CORONADO GUTIERREZ	C.C. 52.763.815
TOPOGRAFO INSPECTOR (entra)	ALVARO AUGUSTO GONZALES	C.C. 1.111.200.878
CADENERO	WILLIAM JULIAN SAAVEDRA JIMENEZ	C.C. 7.183.197

***Se incluyó personal nuevo en el periodo (hoja de vida con aprobación de supervisión)**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO 3028	
INSPECCIONES	
CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	
PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	
ACCIDENTALIDAD.	

Observaciones y aclaraciones:

RELACION DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CONCRETOS				
CUNETA K2+560	3	3	2025	En Observación
CANAL K1+080	15	3	2025	En Observación
CANAL K1+020	12	3	2025	En Observación
CUNETA K3+475 - K3+490	14	3	2025	En Observación
CANAL	31	3	2025	Cumple
CANAL K0+640 - K0+660	3	4	2025	Cumple
CANAL K0+600	5	4	2025	En Observación
TAPAS ENTRADAS K1+110	21	3	2025	En Observación
BASE GRANULAR K1+590				
GRANULOMETRIA	17	3	2025	Cumple
LIMITES	17	3	2025	En Observación
EQUIVALENTE DE ARENA	17	3	2025	En Observación
% QUE PASA TAMIZ No. 200	17	3	2025	Cumple
MEZCLA ASFALTICA				
K1+590	17	3	2025	Cumplen todos los ensayos de caracterización excepto el contenido de mezcla asfáltica el cual se encuentra superficialmente bajo.

Observaciones y aclaraciones:

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Socialización - etapa previa a la iniciación	29	8	2023	Acta formato A-AD-GC-F-022
Comité No. 1 (obra) - etapa previa a la iniciación	18	9	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 2 (obra) - etapa previa a la iniciación	4	10	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 3 (obra) - etapa ejecución	25	10	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 1 (interventoria) - etapa ejecución	31	10	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 4 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	7	11	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 5 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	6	2	2024	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 6 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	20	2	2024	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 7 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	26	2	2024	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 8	30	5	2024	Visita de obra y seguimiento al contrato 3268 2023
Comité No. 9	18	6	2024	Visita de obra y seguimiento al contrato 3268 2023
Comité No. 10	21	6	2024	Visita de obra y seguimiento al contrato 3268 2023

Comité No.11	26	6	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados
Comité N° 12	17	7	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados
Comité Técnico para temas hidráulicos	21	11	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados con temas hidráulicos.

Nota: Se relacionan los comités realizados en marco de los contratos de obra e interventoría.

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de supervision No. 0							etapa previa a iniciación
Informe de supervision No. 1	9	10	2023	8	11	2023	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 2	9	11	2023	8	12	2023	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 3	9	12	2023	8	1	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 4	9	1	2024	8	2	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 5	9	2	2024	8	3	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 6	9	3	2024	8	4	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 7	9	4	2024	8	5	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 8	9	5	2024	29	5	2024	(entrega supervisión)
Informe de supervision N° 9	30	5	2024	9	7	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 10	10	7	2024	26	7	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 11	13	11	2024	8	11	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 12	9	12	2024	8	1	2025	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 13	9	1	2025	8	2	2025	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 14	9	2	2025	8	3	2025	etapa de Ejecución

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	

Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	

FIRMA: Supervisor

NOMBRE: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 03/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **55** del **24/02/2025** al **02/03/2025** (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS		
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS-60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%		
CONTRATO No.	3268 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.862.424.115,65
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.880.055.314,45
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -
FECHA DE REINICIO	11/01/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024		
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	31/12/2024		
FECHA DE REINICIO 3	8/01/2025		
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024		
FECHA DE PRÓRROGA 3:	22/02/2025		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.369.688,10
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 725.615.247,10
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/05/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	RP 2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
		2023	2024		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 200.369.688		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 9.880.055.314,45	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.037.629.874,87	71,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 6.466.496.203,31	65,45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (571.133.671,56)	-5,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 980.654.000,00	9,93%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 889.204.978,30	9,00%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ (91.449.021,70)	-0,93%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 516.860.622,55	71,23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 474.915.179,23	65,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 72.021.610,39	9,93%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.305.372,24	9,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	1.871.010.198,76
Saldo $	573.595.730,01

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 83% Avance o Atraso Físico %: -2,000%
Meta Física Ejecutada %: 81%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	2
retroexcavadora (pajarita	x	1
Motoniveladora	x	2
Vibro compactador	x	2
Carro tanque	x	1
Finisher	x	1
Compactador neumático	x	1
Total		10

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.3. el cual no se ha cumplido en su totalidad. Los porcentajes se actualizaron conforme a la programación de obra presentada para la prórroga No.3.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Trituradora Santa Lucia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Km 8 Vía Paz de Río - Belén	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos y base granular.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO x	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC.

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	22	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Nivelación y replanteo topográfico.

Encofrado de formaleta metalica para fundir canal

Instalación de base granular

Compactación de base granular

Imprimación, instalación de mezcla asfáltica y compactación.

Instalación de filtro

Fundidad de cunetas y bordillos

Nota: Se realiza observación por procesos constructivos durante la instalación de concretos solicitandoles garantizar el recubrimiento minimo de en las estructuras de drenaje y bordillos.
Adicionalmente, se evidencia en campo la presencia de patologias en estructura de pavimnetos flexible, para lo cual se requiere al contratista indicar las medidas correctivas que se implementaran.
Por ultimo se evidencia en campo sobreanchos los cuales seran justificados por le contratista ya que generan mayores cantidades, debido a los diseños aprobados.
Se sugiere a la firma contratista realizar cambio de formaleta de madera con el fin de cumplir con los estanderes de calidad estipulados.

Gestión administrativa

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA	No RESPUESTA AL OFICIO	RADICACIÓN FECHA	RADICACIÓN NUMERO
T-002-2023-467-OFC	24/2/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Reiteración oficio T-002-2023-455-OFC del 23 de enero de 2025 con observaciones a los informes mensuales SST y ambiental N°11 correspondientes al periodo comprendido entre el 09 al 30 de diciembre de 2024.			
T-002-2023-468-OFC	25/2/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Requerimiento No.2- Priorización de obras e irregularidades en los acabados de las obras ejecutadas.			
T-002-2023-469-OFC	25/2/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Solicitud entrega de ensayos de laboratorio.			
T-002-2023-470-OFC	25/2/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Traslado de solicitud de pago -Jhoisen Suarez Espitia			
T-002-2023-471-OFC	25/2/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Traslado derecho de peticion – Solicitud reparación de la cerca de cerramiento del predio LOS PINOS Vereda Saltana del municipio de Villa de Leyva.			
T-002-2023-472-OFC	26/2/2025	Gobernacion de Boyacá	Luz Yadira Quijano	Solicitud de cesión de derechos economicos cto 3031 de 2023.			
T-002-2023-473-OFC	27/2/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Observaciones a los informes mensuales SST y ambiental N°12 correspondientes al periodo comprendido entre el 08 de enero al 09 de febrero de 2025.			

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN CORRESP.	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN E-mail	RECIBIDO FECHA	RECIBIDO HORA	CODIGO ENTIDAD	EMPRESA O ENTIDAD	DIRIGIDO A	DISTRIBUIDO A NOMBRE	DISTRIBUIDO A FECHA	OBSERVACIONES REFERENCIA	OBSERVACIONES INF.	OBSERVACIONES DAR RTA	OBSERVACIONES No DIAS CALENDARIO PARA RESPONDER	OBSERVACIONES FECHA DE RESPUESTA	OBSERVACIONES FECHA ESTA VIGENTE
OPC482	24-feb-25	24-feb-25	24-feb-25	11:05	correo	DISPACHO DE DISPAESTRUCTURA PÚBLICA	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	24-feb-25	Documentos pago 007 contrato 3268-2023	X			24-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA
OPC483	25-feb-25	25-feb-25	25-feb-25	8:31	correo	CIUDADANO Ilsen G. Garavito Vargas	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	25-feb-25	DERECHO DE PETICION PARA INTERVENTORIA GEOTECNIA Y CIMIENTOS. INGEOCIM S.A.S	X			25-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA
OPC484	26-feb-25	26-feb-25	26-feb-25	16:29	correo	DISPACHO DE DISPAESTRUCTURA PÚBLICA	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	26-feb-25	DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 007 CONTRATO 3268-2023	X			26-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Enconfrado de canal



Fundida de canal



Instalación de mezcla asfáltica



Compactación de mezcla asfáltica



Nivelacion de base granular



Instalacion de mezcla asfaltica
k1+795 al k2+035



Mejoramiento de la via para habilitar paso
K0+560 al K0+610



Fundida de canal
K1+450 al K+1+480



Replanteo y nivelación
K1+450 al K1+770



Instalación de filtro
K0+500 al K0+550



Instalación y compactación de base granular
K1+680 al K1+770



Instalación de filtro



Fundida de cuneta margen izquierdo
K3+520 al K3+550



Lleno de filtro
K0+540



Instalacion de base granular
k1+520 al k1+670



Replanteo para fundir cuneta
K2+540 al K2+570



Nivelación de tacos para cereo de base
K1+520 al K1+620



Relleno de filtro
K0+570



Fundida de cuneta
K1+540 al K1+560



Chequeo cereo base
K1+680 al K1+760

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
* Seguimiento y control de las especificaciones tecnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VIAS. * Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías. * Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VIAS. *Elaboración de informes. *Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VIAS.	ELABORÓ FIRMA NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA REVISÓ FIRMA NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **56** del **03/03/2025** al **09/03/2025** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS				
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS-60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%				
CONTRATO No.	3268 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80		
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.862.424.115,65		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.880.055.314,45		
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -		
FECHA DE REINICIO	11/01/2024		$ -		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024				
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	31/12/2024				
FECHA DE REINICIO 3	8/01/2025				
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -		
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024				
FECHA DE PRÓRROGA 3:	18/02/2025				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/05/2025				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.369.688,10
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 725.615.247,10
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/05/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	RP 2025 (CDP 1578)
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
		2023	2024		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 200.369.688		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 9.880.055.314,45	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.330.080.166,74	74,19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 6.927.894.786,49	70,12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (402.185.380,25)	-4,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 296.401.659,43	3,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 446.578.500,21	4,52%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ 150.176.840,78	1,52%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se tiene en trámite el acta de obra parcial No.7.

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	1.871.010.198,76
Saldo $	573.595.730,01

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 538.338.881,94	74,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 508.801.411,27	70,1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.768.457,41	3,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 32.797.809,17	4,52%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: la interventría atendió las observaciones presentadas al acta parcial No.5 y se encuentra en trámite el acta parcial No.6.

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 85%
Meta Física Ejecutada %: 82%
Avance o Atraso Físico %: -3,000%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	1
retroexcavadora (pajarita	x	1
Motoniveladora	x	1
Vibro compactador	x	1
Carro tanque	x	1
Finisher	x	1
Compactador neumático	x	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.3. el cual no se ha cumplido en su totalidad. Los porcentajes fueron actualizados conforme la programación de obra presentada.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Trituradora Santa Lucia; Km 6 Vía Paz de Río - Belén

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos, base granular, afirmado y triturado para filtro..

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC.

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	26	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	26	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Nivelación y replanteo topográfico.

Empalme de filtro llegada alcantarilla k1+450 margen derecha

Fundida de cuneta hasta k3+490

Fundida cuneta alto del espino hasta acceso vehicular

Fundida de solado k1+510 al k1 +540

Mejoramiento con rajón para solado de canal K1+510

Nota: Se reitera observación por procesos constructivos durante la instalación de concretos solicitandoles garantizar el recubrimiento minimo de en las estructuras de drenaje y bordillos.
Adicionalmente, se evidencia en campo la presencia de patologias en estructura de pavimnetos flexible, para lo cual se requiere al contratista indicar las medidas correctivas que se implementaran.
Por ultimo se evidencia en campo sobreanchos los cuales seran justificados por le contratista ya que generan mayores cantidades, debido a los diseños aprobados.
Se sugiere a la firma contratista contar con estrategias que puedan mitigar las afectaciones por las lluvias, implementando plasticos o creando zanjas cerca a las construcciones que reduzcan daños en estructuras que se esten contruyendo.
Se sugiere a la firma contratista iniciar con los rellenos en la parte trasera de las estructuras de canales, con el objetivo de garantizar el funcionamiento adecuado del canal.

Esta recomendación se basa en la observación de que, durante los días de lluvia, el flujo de agua no se canaliza adecuadamente dentro del canal, sino que se desvía hacia la parte trasera de la estructura.

Al realizar los rellenos en la parte trasera, se podrá:

- Redirigir el flujo de agua hacia el canal
- Prevenir daños a la estructura y sus alrededores
- Garantizar el funcionamiento eficiente del canal

Se solicita que se tenga en cuenta esta recomendación para evitar problemas futuros y garantizar la calidad de la obra.

****Gestión administrativa****

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA	No. RESPUESTA AL OFICIO	RADICACIÓN FECHA	RADICACIÓN NUMERO
T-002-2023-474-OFC	3/3/2025	Gobernación de Boyacá	José Leonardo Álvarez	Traslado de documento de aval para pago de acta parcial No.7			
T-002-2023-475-OFC	4/3/2025	Gobernación de Boyacá	José Leonardo Álvarez	Traslado comunicado CSV-2023-128 - SOLUCIÓN A ALCANTARILLA No.6 EN LA ABSCISA K4+200.			
T-002-2023-476-OFC	4/3/2025	Gobernación de Boyacá	Luz Yadira Quijano	SOLICITUD DE ORDENES DE EGRESO			
T-002-2023-477-OFC	4/3/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Apremio No.1 por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS – Pago a proveedores.			
T-002-2023-478-OFC	7/3/2025	Gobernación de Boyacá	José Leonardo Álvarez	Respuesta a comunicado S-2025-000146-SECINF de fecha 7 de marzo de 2025.			

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN CORRESP.	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN E-mail	CODIGO ENTIDAD	EMPRESA O ENTIDAD	DIRIGIDO A	OBSERVACIONES REFERENCIA	OBSERVACIONES INF.	OBSERVACIONES DAR RTA	OBSERVACIONES No DIAS CALENDARIO PARA RESPONDER	OBSERVACIONES FECHA DE RESPUESTA	OBSERVACIONES FECHA ESTA VIGENTE	No OFICIO DE RESPUESTA	FECHA DE RADICADO	FECHA DE ARCHIVO
OFC485	4-mar-25	4-mar-25	CSV-2023-128	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	SOLUCIÓN A ALCANTARILLA No.6 EN LA ABSCISA K4+200	X			04-mar.-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA.			
OFC486	6-mar-25	6-mar-25	S-2025-000250-HACTG	GOBERNACION DE BOYACÁ	INGEOCIM SAS	Respuesta Comunicado T-002-2023-476-OFC SOLICITUD DE ORDENES DE EGRESO.	x							
OFC487	7-mar-25	7-mar-25	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	ACTA PARCIAL No.8 CONTRATO 3268 DE 2023	X			07-mar.-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA.			
OFC488	7-mar-25	7-mar-25	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	SOLUCIÓN A TUBERIA DEBAJO DE CANAL PROYECTADA FRENTE A LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JULIO MORENO	X			07-mar.-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA.			

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el cereo de base granular, realizar instalación de mezcla asfáltica, continuar con la construcción de cunetas.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de material afirmado para conformación de cuneta.



Cereo de base por niveles
k1+680 al k1+760



Demolición y replanteo de cuneta con pajarita
k3 +500 al k3 +520 margen izquierda



Replanteo
k1+690 al k1+765



Excavación de filtro
k0+430 al k0+460



Instalación de geotextil para filtro
K0+430



Cereo de base granular
K1+550



Instalación geotextil para filtro
K1+400



Fundida de cuneta y bordillo margen derecha e izquierda K3+490



Excavación y lleno de filtro k1+350 al k1+400



Replanteo para fundir solado k0+040 al k0+080



Excavación de filtro k0+400



Cereo de base granular K1+440



Replanteo de cuneta



Sello de filtro k1+400



Limpieza y replanteo para fundida de solado k1+110 al k1 +140



Escarificación de base para reducir humedad k1+450 al k1+570



Replanteo para fundir solado y mejoramiento con ciclopeo espesor e 0.20 k1+070 al k1+090



Fundida de solado k1+140



Sello de filtro con material de afirmado k0+330 al k0+370

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Seguimiento y control de las especificaciones tecnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VIAS.

*Requerimentos al constratista para aumentar rendimientos y garantizar cumplimiento de especificaciones técnicas.

* Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías.

* Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VIAS.

*Elaboración de informes.

*Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VIAS.

ELABORÓ

FIRMA Roymar Gelves G.

NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.**

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REVISÓ

FIRMA

NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **57** del **10/03/2025** al **16/03/2025** (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS				
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS-60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%				
CONTRATO No.	3268 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80		
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.862.424.115,65		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.880.055.314,45		
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -		
FECHA DE REINICIO	11/01/2024		$ -		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024				
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	31/12/2024				
FECHA DE REINICIO 3	8/01/2025				
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -		
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024				
FECHA DE PRÓRROGA 3:	08/01/2025				
FECHA DE PRÓRROGA 4:	18/02/2025				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.369.688,10
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 725.615.247,10
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	RP 2025 (CDP 1578)
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
		2023	2024		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 200.369.688		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRACTO DE OBRA	$ 9.880.055.314,45	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.948.893.337,02	80,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 6.995.079.162,83	70,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (953.814.174,39)	-9,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 232.615.662,42	2,35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 59.280.331,89	0,60%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ (173.335.330,53)	-1,75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 583.786.023,39	80,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 513.735.594,95	70,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.083.858,95	2,35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.353.691,48	0,60%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en trámite las actas parciales No.6 y No.7 del contrato de interventoría 3031 de 2023.

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	2.407.048.985,20
Saldo $	37.556.943,57

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 87% Avance o Atraso Físico %: -5,000%
Meta Física Ejecutada %: 82%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	1
retroexcavadora (pajarita	x	1
Motoniveladora	x	1
Vibro compactador	x	1
Carro tanque	x	1
Finisher	x	1
Compactador neumático	x	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.4. el cual no se ha cumplido en su totalidad.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Trituradora Santa Lucia — PERMISO MINERO: SI X NO
Km 6 Vía Paz de Río - Belén — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos y base granular.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC.

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	24	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 34

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Nivelación y replanteo topográfico.

Empalme de filtro llegada alcantarilla

Instalación de base granular

Excavaciones para filtro y mejoramiento por fallo en la superficie

Imprimación para instalación de mezcla asfáltica

Instalación de mezcla asfáltica

Fundida de canal

Fundida de cuneta + accesos

Mejoramiento con rajón para solado de canal K1+510

Nota: Se reitera observación por procesos constructivos durante la instalación de concretos solicitándoles garantizar el recubrimiento mínimo de en las estructuras de drenaje y bordillos.
Se sugiere implementar mas actividades en el frente de obra No,2 K0+000 K0+600 con el fin de incrementar en indicador de avance del cronograma aprobado.
Se sugiere aumentar rendimientos en el frente de construcción de cunetas.

****Gestión administrativa****

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA
T-002-2023-479-OFC	11/3/2025	Gobernación de Boyacá	José Leonardo Álvarez	Traslado comunicado CSV-2023-129 - PAUSA DE ACTIVIDADES ENTRE ABSCISAS K3+980 Y K4+200 POR PROBLEMÁTICA CAUSADA POR EL SEÑOR JULIO MORENO
T-002-2023-480-OFC	12/3/2025	Gobernación de Boyacá	José Leonardo Álvarez	Acta de cobro parcial No.6 versión 2 cto 3031 de 2023.
T-002-2023-481-OFC	13/3/2025	Gobernación de Boyacá	José Leonardo Álvarez	Acta de cobro parcial No.7 cto 3031 de 2023.
T-002-2023-482-OFC	13/3/2025	Gobernación de Boyacá	José Leonardo Álvarez	Acta de cobro parcial No.8 cto 3268 de 2023.
T-002-2023-483-OFC	13/3/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Respuesta a comunicado CSV-2023-128. SOLUCIÓN A ALCANTARILLA No.6 EN LA ABSCISA K4+200
T-002-2023-484-OFC	13/3/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Requerimiento No.1 Solicitud de envió hojas de vida de acuerdo al anexo técnico del contrato de obra No.3268 de 2023.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN		CODIGO	EMPRESA O	DIRIGIDO A	OBSERVACIONES			
	CORRESP.	E-mail	ENTIDAD	ENTIDAD		REFERENCIA	INF.	DAR RTA	No DIAS CALENDARIO PARA RESPONDER
OFC489	10-mar-25	10-mar-25	CSV-2023-129	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	PAUSA DE ACTIVIDADES ENTRE ABSCISAS K3+980 Y K4+200 POR PROBLEMÁTICA CAUSADA POR EL SEÑOR JULIO MORENO	X		
OFC490	10-mar-25	10-mar-25	S-2025-000113-CONDAC	GOBERNACION DE BOYACÁ	INGEOCIM SAS	Comunicado T-002-2023-459-OFC. Recomendación impulso de proceso administrativo sancionatorio contrato de obra pública No. 3268 de 2023, conforme a lo contenido al interior de la CLAUSULA 15 – MULTAS – por el presunto incumplimiento del CONSORCIO SIVA VIAS.		X	
OFC491	10-mar-25	10-mar-25	CSV-2023-129	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	PAUSA DE ACTIVIDADES ENTRE ABSCISAS K3+980 Y K4+200 POR PROBLEMÁTICA CAUSADA POR EL SEÑOR JULIO MORENO.	X		
OFC492	11-mar-25	11-mar-25	S-2025-000269-HACTG	GOBERNACION DE BOYACÁ	INGEOCIM SAS	Aceptación y Registro cesión de derechos económicos Rad. E - 2025 - 014104 - VU - Contrato Nro. 3031 de 2023 Adicional Nro. 3.	X		
OFC493	11-mar-25	11-mar-25	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	ACTA PARCIAL No.8 AJUSTADA - CONTRATO 3268 DE 2023	X		
OFC494	14-mar-25	14-mar-25	CSV-2023-130	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	SOLICITUD DE ACCESO A PREDIO POR PARTE DE LA SEÑORA GLADYS CÁRDENAS	X		

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavación mecánica para filtro



Imprimación de base granular.



Mejoramiento del terreno por fallo por margen derecha
k1+765 al k1 +780



Instalación de concreto para canal



Instalación de mezcla asfáltica



Céreo de base granular



Instalación de mezcla asfáltica
k 1 + 590



Encofrado para fundir cuneta
k3+420 al k3+460



Aproximando material de base granular 100 mts³
k1+370 al k1 +410



Excavación de filtro
k0+240



Encofrado de canal
k1+ 049



Cajeo para mejoramiento con pedraplén
k1+463



Compactación de base granular
K0+280



Excavación mecánica para filtro
K1+230



Reparación de tubería 1" acueducto arcasa
k1+410



Mejoramiento en pedraplén
k1+400 al k1+430 margen derecha



Fundida de canal
k1 080 al k1 +110



Céreo de base
k1+400 al k1+460



Lleno espaldar de canal



Se saca falló y se estabiliza con material nuevo por
margen izquierda
k1+510 al k1+540

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
* Seguimiento y control de las especificaciones técnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VIAS. * Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías. * Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VIAS. *Elaboración de informes. *Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VIAS.	ELABORÓ FIRMA NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA REVISÓ FIRMA NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 23/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **58** del **17/03/2025** al **23/03/2025** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS				
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS-60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%				
CONTRATO No.	3268 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80		
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.862.424.115,65		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.880.055.314,45		
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -		
FECHA DE REINICIO	11/01/2024		$ -		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024				
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	31/12/2024				
FECHA DE REINICIO 3	8/01/2025				
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -		
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024				
FECHA DE PRÓRROGA 3:	08/01/2025				
FECHA DE PRÓRROGA 4:	18/02/2025				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.369.688,10
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 725.615.247,10
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	RP 2025 (CDP 1578)
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
		2023	2024		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 200.369.688		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRACTO DE OBRA	$ 9.880.055.314,45	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.181.508.999,42	82,81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.176.872.180,42	72,64%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (1.004.636.819,00)	-10,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 232.615.662,42	2,35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 181.793.017,79	1,84%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ (50.822.644,63)	-0,51%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 600.869.882,34	82,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 527.086.915,49	72,6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.083.858,95	2,35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.351.320,55	1,84%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en trámite las actas parciales No.6 y No.7 del contrato de interventoría 3031 de 2023.

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	2.407.048.985,20
Saldo $	37.556.943,57

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 89% Avance o Atraso Físico %: -6,000%
Meta Física Ejecutada %: 83%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	1
retroexcavadora (pajarita	x	1
Motoniveladora	x	1
Vibro compactador	x	1
Carro tanque	x	1
Finisher	x	1
Compactador neumático	x	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.4. el cual no se ha cumplido en su totalidad.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Trituradora Santa Lucia — Km 6 Vía Paz de Río - Belén

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos y base granular.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC.

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	24	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 34

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Nivelación y replanteo topográfico.

Empalme de filtro llegada alcantarilla

Instalación de base granular

Excavacion e instalación de pedraplen para mejoramiento de la k1+410

Imprimación para instalación de mezcla asfáltica

Instalación de mezcla asfáltica

Fundida de canal

Excavación y construcción de filtro pendiente en tramo desde la k1+430 a la k1+440.

Fundida de cuneta + accesos

Excavación y conformación con afirmado para soporte de canal k0+720 hacia menores.

****Gestión administrativa****

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA
T-002-2023-485-OFC	19/3/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Respuesta comunicado CSV-2023- 130 - SOLICITUD DE ACCESO A PREDIO POR PARTE DE LA SEÑORA GLADYS CÁRDENAS.
T-002-2023-486-OFC	19/3/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Respuesta correo electrónico del 18 de marzo de 2025 – Hoja de vida Topógrafo inspector del contrato de obra No.3268 de 2023.
T-002-2023-487-OFC	21/3/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Respuesta a comunicado CSV-2023-133. Respuesta a comunicados CSV-2023-128 y CSV-2023-133. SOLUCIÓN A ALCANTARILLA No.6 EN LA ABSCISA K4+200

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNIC CORRESP.	CODIGO ENTIDAD	EMPRESA O ENTIDAD	DIRIGIDO A	OBSERVACIONES REFERENCIA
OFC494	14-mar-25	CSV-2023-130	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	SOLICITUD DE ACCESO A PREDIO POR PARTE DE LA SEÑORA GLADYS CÁRDENAS
OFC495	17-mar-25	correo	CARLOS JULIÁN ESPÍNDOLA BOYACÁ	CARLOS JULIÁN ESPÍNDOLA BOYACÁ	AJUSTE DISEÑO ABSCISADO DE CAMPO
OFC496	17-mar-25	correo	DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	INGEOCIM SAS	Subsanación informe mensual No.13
OFC497	18-mar-25	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	HOJA DE VIDA TOPOGRAFO
OFC498	18-mar-25	correo	B&V INGENIERIA SAS	INGEOCIM SAS	ENTREGA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - CIERRE VIAL POR CONSTRUCCION DE BOX CULVERT
OFC499	19-mar-25	correo	Via.villadeleyvabyving	INGEOCIM SAS	PMT construccion box culvert la chocita
OFC500	19-mar-25	correo	Via.villadeleyvabyving	INGEOCIM SAS	programación de obra box culvert la chocita
OFC501	19-mar-25	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INFORMES MENSUALES NO.13 DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2025
OFC502	19-mar-25	CSV-2023-131	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN FRENTE DE TRABAJO SUBCONTRATISTA B&V
OFC503	19-mar-25	CSV-2023-132	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	ALCANCE AL OFICIO CSV-2023-131 - TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN FRENTE DE TRABAJO SUBCONTRATISTA B^0V
OFC504	20-mar-25	CSV-2023-133	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	RESPUESTA A OFICIO T-002-2023-483-OFC - BOX CULVERT 1.0 X 1.0 M

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mejoramiento de la subrasante con pedraplén



Mejoramiento de la subrasante con pedraplén



Estabilización de material granular saturado



Estabilización de material granular saturado



Construcción de filtro



Concreto para cuetas.



Concreto para cuetas.



Céreo de base granular



Céreo de material granular



Conformación de terreno para cuetas



Instalación de acero y formaleta para cuetas



Instalación de acero y formaleta para cuetas

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
* Seguimiento y control de las especificaciones técnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VÍAS. * Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías. * Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VÍAS. *Elaboración de informes. *Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VÍAS.	ELABORÓ FIRMA NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA REVISÓ FIRMA NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA