ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.
CONTRATO N° LP-001-2024 LOTE 4 de 2024

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ALBERTO VASQUEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) GRUPO 4 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
VALOR INICIAL:	$ 7.646.689.263,78
VALOR ADICIONES:	$ 3.808.725.315,94
VALOR ACUMULADO:	$ 11.455.614.579,72
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION:	22 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No.1:	30 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA No.2:	30 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 31 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	12,09%
% DE AVANCE ACUMULADO:	**56,66%**

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 05		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 05		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	CAPITULO OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTOS DE TIERRA														
4070	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	1.456,00	$ 75.166,00	$ 109.441.696,00	2.239,00	$ 168.296.674,00	1.425,21	$ 107.127.334,86		$ -	1.425,21	$ 107.127.334,86	813,79	$ 61.169.339,14
1496	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	463,00	$ 12.801,00	$ 5.926.863,00	166,00	$ 2.124.966,00	-	$ -		$ -	-	$ -	166,00	$ 2.124.966,00
6647	DEMOLICION DE JARDINERAS	ML	30,00	$ 17.863,00	$ 535.890,00	30,00	$ 535.890,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 535.890,00
557	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	238,00	$ 9.932,00	$ 2.363.816,00	830,72	$ 8.250.711,04	214,18	$ 2.127.235,76		$ -	214,18	$ 2.127.235,76	616,54	$ 6.123.475,28
127	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	M2	14.336,00	$ 4.295,00	$ 61.573.120,00	48.736,00	$ 209.321.120,00	33.113,01	$ 142.220.377,95	444,00	$ 1.906.980,00	33.557,01	$ 144.127.357,95	15.178,99	$ 65.193.762,05
2526	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	M2	13.391,00	$ 10.812,00	$ 144.783.492,00	20.131,36	$ 217.660.264,32	13.930,90	$ 150.620.890,80		$ -	13.930,90	$ 150.620.890,80	6.200,46	$ 67.039.373,52
6634	PIH. DEMOLICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO E = 0.10 METROS	M2	197,00	$ 37.273,00	$ 7.342.781,00	97,00	$ 3.615.481,00	-	$ -		$ -	-	$ -	97,00	$ 3.615.481,00
3813	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	103,00	$ 9.016,00	$ 928.648,00	471,00	$ 4.246.536,00	-	$ -		$ -	-	$ -	471,00	$ 4.246.536,00
2600	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	2,00	$ 60.669,00	$ 121.338,00	2,00	$ 121.338,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 121.338,00
1682	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	M3	343,00	$ 49.885,00	$ 17.110.555,00	25,00	$ 1.247.125,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 1.247.125,00
5724	EDU RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO	M3	2.734,00	$ 72.983,00	$ 199.535.522,00	8.500,00	$ 620.355.500,00	6.584,61	$ 480.564.226,72	1.878,19	$ 137.075.940,77	8.462,80	$ 617.640.167,49	37,20	$ 2.715.332,51
89	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (ZONAS DURAS EN GENERAL)	M3	75,00	$ 56.163,00	$ 4.212.225,00	19.000,00	$ 1.067.097.000,00	17.839,09	$ 1.001.896.699,34	568,85	$ 31.948.322,55	18.407,94	$ 1.033.845.021,89	592,06	$ 33.251.978,11
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	4.392,60	$ 40.651,00	$ 178.563.582,60	1.437,60	$ 58.439.877,60	226,09	$ 9.190.971,58	78,83	$ 3.204.518,33	304,92	$ 12.395.489,91	1.132,68	$ 46.044.387,69
268	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	805,00	$ 10.139,00	$ 8.161.895,00	1.309,36	$ 13.275.601,04	536,58	$ 5.440.384,62	107,20	$ 1.086.900,80	643,78	$ 6.527.285,42	665,58	$ 6.748.315,62
945	EXCAVACIÓN Y FUNDIDA DE ZAPATA DE 1.20 X 1.20 X 0.30 MTS, CON CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADA	UN	25,00	$ 360.569,00	$ 9.014.225,00	28,00	$ 10.095.932,00	-	$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 10.095.932,00
6058	RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE GRADAS Y ESCALERAS, CON RELLENO EN MATERIAL GRANULAR PARA ESPALDON DE GEOSACOS, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	M3	300,00	$ 145.765,00	$ 43.729.500,00	218,00	$ 31.776.770,00	-	$ -		$ -	-	$ -	218,00	$ 31.776.770,00
	CAPITULO - ESTRUCTURA														
2142	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS	ML	2.608,00	$ 52.823,00	$ 137.762.384,00	1.251,90	$ 66.129.113,70	307,66	$ 16.251.524,18	468,94	$ 24.770.817,62	776,60	$ 41.022.341,80	475,30	$ 25.106.771,90
4647	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA	M3	540,00	$ 1.080.713,00	$ 583.585.020,00	185,00	$ 199.931.905,00	1,18	$ 1.270.918,49		$ -	1,18	$ 1.270.918,49	183,82	$ 198.660.986,51
AD-06	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESRO PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	2.622,00	$ 198.423,00	$ 520.265.106,00	612,37	$ 121.508.239,66	119,84	$ 23.778.317,84	335,15	$ 66.501.468,45	454,99	$ 90.279.786,29	157,38	$ 31.228.453,37
6742	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	55,00	$ 617.022,00	$ 33.936.210,00	90,00	$ 55.531.980,00	-	$ -		$ -	-	$ -	90,00	$ 55.531.980,00
214	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	805,00	$ 113.058,00	$ 91.011.690,00	932,20	$ 105.392.667,60	433,77	$ 49.041.168,66	127,20	$ 14.380.977,60	560,97	$ 63.422.146,26	371,23	$ 41.970.521,34
906	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,25 x 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS (CERRAMIENTO DE CANCHAS)	ML	18,00	$ 92.844,00	$ 1.671.192,00	106,00	$ 9.841.464,00	-	$ -		$ -	-	$ -	106,00	$ 9.841.464,00
912	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,20 X 0,30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS	ML	53,00	$ 112.386,00	$ 5.956.458,00	41,00	$ 4.607.826,00	-	$ -		$ -	-	$ -	41,00	$ 4.607.826,00
4733	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO)	ML	462,00	$ 70.148,00	$ 32.408.376,00	477,00	$ 33.460.596,00	-	$ -		$ -	-	$ -	477,00	$ 33.460.596,00
1141	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6.719,00	$ 109.105,00	$ 733.076.495,00	2.900,00	$ 316.404.500,00	1.679,31	$ 183.221.553,97	1.204,08	$ 131.371.148,40	2.883,39	$ 314.592.702,37	16,61	$ 1.811.797,63

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGI... CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ALBERTO VASQUEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) GRUPO 4 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
VALOR INICIAL:	$ 7.646.889.263,78
VALOR ADICIONES:	$ 3.808.725.315,94
VALOR ACUMULADO:	$ 11.455.614.579,72
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION:	22 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No.1:	30 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA No.2:	30 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 31 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	12,09%
% DE AVANCE ACUMULADO:	**56,66%**

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 05		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 05		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3994	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.07 METROS, INCLUYE: PARRILLA DE ACERO DE D= 1/4" A CADA 0.50 METROS EN AMBOS SENTIDOS (VER DISEÑO).	M2	1.150,00	$ 63.740,00	$ 73.301.000,00	834,00	$ 53.159.160,00	-	$ -		$ -	-	$ -	834,00	$ 53.159.160,00
1664	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.25 X 0.25 NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	138,00	$ 66.608,00	$ 9.191.904,00	38,00	$ 2.531.104,00	-	$ -		$ -	-	$ -	38,00	$ 2.531.104,00
AD-12	FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA, ARMADO DE ACERO, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE	ML	215,00	$ 329.609,00	$ 70.865.935,00	253,00	$ 83.391.077,00	-	$ -		$ -	-	$ -	253,00	$ 83.391.077,00
3432	REGISTRO EN CONCRETO DE 0.60 x 0.60 MTS.	UN	10,00	$ 614.749,00	$ 6.147.490,00	32,00	$ 19.671.968,00	**9,00**	$ 5.532.741,00		$ -	9,00	$ 5.532.741,00	23,00	$ 14.139.227,00
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	30.420,00	$ 7.496,00	$ 228.028.320,00	79.361,53	$ 594.894.024,61	**61.767,42**	$ 463.008.609,80	7.441,92	$ 55.784.632,32	69.209,34	$ 518.793.242,12	10.152,19	$ 76.100.782,48
	CAPITULO - MAMPOSTERIA														
AD-13	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4	M2	100,00	$ 130.408,00	$ 13.040.800,00	597,00	$ 77.853.576,00	352,63	$ 45.985.773,04	83,04	$ 10.829.080,32	435,67	$ 56.814.853,36	161,33	$ 21.038.722,64
AD-14	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D= 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS CON ACABADO EN PINTURA VINILTEX TIPO I (VER DISEÑO).	M2	190,00	$ 151.583,00	$ 28.800.770,00	90,00	$ 13.642.470,00	-	$ -		$ -	-	$ -	90,00	$ 13.642.470,00
544	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	195,00	$ 15.445,00	$ 3.011.775,00	451,00	$ 6.965.695,00	-	$ -		$ -	-	$ -	451,00	$ 6.965.695,00
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	260,00	$ 23.361,00	$ 6.073.860,00	404,00	$ 9.437.844,00	-	$ -		$ -	-	$ -	404,00	$ 9.437.844,00
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	30,00	$ 25.894,00	$ 776.820,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	CAPITULO - ACABADOS														
1709	PISO EN LOSETA PREPULIDA PARA EXTERIORES DE 0.30 X 0.30 X 0.026 METROS, TIPO ALFA O SIMILAR	M2	1.150,00	$ 97.176,00	$ 111.752.400,00	426,00	$ 41.396.976,00	-	$ -		$ -	-	$ -	426,00	$ 41.396.976,00
AD-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO SINTETICO PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES E: 2CM	M2	599,00	$ 132.098,00	$ 79.126.702,00	464,00	$ 61.293.472,00	-	$ -		$ -	-	$ -	464,00	$ 61.293.472,00
8062	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS	M2	985,00	$ 105.779,00	$ 104.192.315,00	961,80	$ 101.738.242,20	-	$ -		$ -	-	$ -	961,80	$ 101.738.242,20
647	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	100,00	$ 19.036,00	$ 1.903.600,00	170,00	$ 3.236.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -	170,00	$ 3.236.120,00
3676	GRAMA SINTETICA AREA AFERENTE A JUEGOS INFANTILES (VER DISEÑO).	M2	679,00	$ 95.757,00	$ 65.019.003,00	379,00	$ 36.291.903,00	-	$ -		$ -	-	$ -	379,00	$ 36.291.903,00
1687	PINTURA EPÓXICA PARA PISO	M2	118,00	$ 38.904,00	$ 4.590.672,00	354,00	$ 13.772.016,00	203,98	$ 7.935.812,99		$ -	203,98	$ 7.935.812,99	150,02	$ 5.836.203,01
AD-17	ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,25 METROS	ML	220,00	$ 68.448,00	$ 15.058.560,00	576,00	$ 39.426.048,00	-	$ -		$ -	-	$ -	576,00	$ 39.426.048,00
AD-18	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA SPORT LINE (PARA CANCHA DE PISO)	M2	300,00	$ 134.346,00	$ 40.303.800,00	653,20	$ 87.754.807,20	-	$ -		$ -	-	$ -	653,20	$ 87.754.807,20
	CAPITULO - EQUIPAMENTO														
3687	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2.40 X 0.44 METROS (VER DISEÑO).	UN	39,00	$ 2.808.806,00	$ 109.543.434,00	29,00	$ 81.455.374,00	-	$ -		$ -	-	$ -	29,00	$ 81.455.374,00
3692	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 4 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (VER DISEÑO).	UN	12,00	$ 1.974.245,00	$ 23.690.940,00	12,00	$ 23.690.940,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 23.690.940,00
3883	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO (VER DISEÑO)	ML	42,00	$ 676.461,00	$ 28.411.362,00	42,00	$ 28.411.362,00	-	$ -		$ -	-	$ -	42,00	$ 28.411.362,00
1548	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MINIFUTBOL, CON MEDIDAS Y ALTURA REGLAMENTARIAS, LOS MARCOS EN TUBO DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR EN TUBO DE 2", PINTADOS, INSTALADOS Y CON SUS RESPECTIVAS MALLAS	JG	1,00	$ 1.652.130,00	$ 1.652.130,00	1,00	$ 1.652.130,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.652.130,00
3695	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS SOLIDOS EN GRANITO PULIDO (VER DISEÑO).+	UN	19,00	$ 670.718,00	$ 12.743.642,00	19,00	$ 12.743.642,00	-	$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 12.743.642,00

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGI[illegible]NBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ALBERTO VASQUEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) GRUPO 4 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
VALOR INICIAL:	$ 7.646.889.263,78
VALOR ADICIONES:	$ 3.808.725.315,94
VALOR ACUMULADO:	$ 11.455.614.579,72
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION:	22 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No.1:	30 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA No.2:	30 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 31 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	12,09%
% DE AVANCE ACUMULADO:	**56,66%**

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 05		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 05		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2008	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICROFUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS	PR	2,00	$ 1.347.963,00	$ 2.695.926,00	2,00	$ 2.695.926,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.695.926,00
AD-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1,20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA	ML	942,00	$ 431.772,00	$ 406.729.224,00	258,10	$ 111.441.668,00	-	$ -		$ -	-	$ -	258,10	$ 111.441.668,00
8028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍAS Y MALLAS DE 7,32 X 2,44 MTS.	UN	1,00	$ 2.254.914,00	$ 2.254.914,00	1,00	$ 2.254.914,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.254.914,00
AD-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS (VER DISEÑO).CLASSIC SWING SENCILLO (2)	UN	5,00	$ 10.237.803,00	$ 51.189.015,00	5,00	$ 51.189.015,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 51.189.015,00
AD-23	E- JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS DE SISTEMA MÚLTIPE O SIMILAR - SISTEMA TODDLER	UN	1,00	$ 55.002.344,00	$ 55.002.344,00	4,00	$ 220.009.376,00	1,00	$ 55.002.344,00		$ -	1,00	$ 55.002.344,00	3,00	$ 165.007.032,00
3997	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y DE 1", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 1.25 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA (VER DISEÑO)	ML	1,00	$ 253.327,00	$ 253.327,00	1,00	$ 253.327,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 253.327,00
	CAPITULO - JUEGOS INFANTILES														
AD-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT.	M2	362,00	$ 234.330,00	$ 84.827.460,00	403,90	$ 94.645.887,00	-	$ -	72,00	$ 16.871.760,00	72,00	$ 16.871.760,00	331,90	$ 77.774.127,00
AD-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT.	M2	249,00	$ 289.652,00	$ 72.123.348,00	238,60	$ 69.110.967,20	-	$ -	44,00	$ 12.744.688,00	44,00	$ 12.744.688,00	194,60	$ 56.366.279,20
AD-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER, ALTURA 1.00 METRO, PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML	ML	416,00	$ 250.000,00	$ 104.000.000,00	251,80	$ 62.950.000,00	-	$ -	48,90	$ 12.225.000,00	48,90	$ 12.225.000,00	202,90	$ 50.725.000,00
AD-28	JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS (VER DISEÑO)	UN	3,00	$ 17.675.165,00	$ 53.025.495,00	3,00	$ 53.025.495,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 53.025.495,00
AD-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO PEQUEÑO	UN	5,00	$ 7.855.992,00	$ 39.279.960,00	6,00	$ 47.135.952,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 47.135.952,00
AD-30	E - JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRITO O DINOSAURIO (VER DISEÑO)	UN	6,00	$ 7.102.710,00	$ 42.616.260,00	10,00	$ 71.027.100,00	1,00	$ 7.102.710,00		$ -	1,00	$ 7.102.710,00	9,00	$ 63.924.390,00
AD-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS (ROCKY RIVER- GALVANIZADO EN CALIENTE)	UN	6,00	$ 113.682.380,00	$ 682.094.280,00	5,00	$ 568.411.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 568.411.900,00
	CAPITULO - GYM BIOSALUDABLE														
3703	GYM BIOSALUDABLE ELIPTICA DOBLE ESTACION: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION (VER DISEÑO)	UN	6,00	$ 4.715.572,00	$ 28.293.432,00	7,00	$ 33.009.004,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 33.009.004,00
3705	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PECHO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	8,00	$ 5.041.185,00	$ 40.329.480,00	10,00	$ 50.411.850,00	1,00	$ 5.041.185,00		$ -	1,00	$ 5.041.185,00	9,00	$ 45.370.665,00
3709	GYM BIOSALUDABLE BANCO ABDOMINAL: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	7,00	$ 3.540.242,00	$ 24.781.694,00	9,00	$ 31.862.178,00	**1,00**	$ 3.540.242,00		$ -	1,00	$ 3.540.242,00	8,00	$ 28.321.936,00
3711	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	7,00	$ 3.434.004,00	$ 24.038.028,00	10,00	$ 34.340.040,00	**1,00**	$ 3.434.004,00		$ -	1,00	$ 3.434.004,00	9,00	$ 30.906.036,00

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGI[illegible]RIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ALBERTO VASQUEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) GRUPO 4 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
VALOR INICIAL:	$ 7.646.889.263,78
VALOR ADICIONES:	$ 3.808.725.315,94
VALOR ACUMULADO:	$ 11.455.614.579,72
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION:	22 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No.1:	30 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA No.2:	30 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 31 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	12,09%
% DE AVANCE ACUMULADO:	**56,66%**

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 05		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 05		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3722	GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	8,00	$ 4.692.709,00	$ 37.541.672,00	10,00	$ 46.927.090,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 46.927.090,00
3707	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 14 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	10,00	$ 5.021.625,00	$ 50.216.250,00	12,00	$ 60.259.500,00	1,00	$ 5.021.625,00		$ -	1,00	$ 5.021.625,00	11,00	$ 55.237.875,00
3714	GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	2,00	$ 4.757.569,00	$ 9.515.138,00	3,00	$ 14.272.707,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 14.272.707,00
3716	GYM BIOSALUDABLE REMO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	1,00	$ 5.364.655,00	$ 5.364.655,00	1,00	$ 5.364.655,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.364.655,00
3719	GYM BIOSALUDABLE VOLANTES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	2,00	$ 5.230.600,00	$ 10.461.200,00	2,00	$ 10.461.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 10.461.200,00
2105	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS PARALELAS DE 1.20 METROS DE LARGO X 0.95 METROS DE ALTO, EN TUBERIA GALVANIZADA D = 1 1/2", PINTADAS CON ANTICORROSIVO Y ACABADAS EN ESMALTE, INCLUYE: ADECUACION DEL PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION, CONCRETO DE 2500 PSI PARA FIJACION, RELLENO Y REPARACIONDE PISOS AFECTADOS. (VER DISEÑO)	UN	1,00	$ 332.325,00	$ 332.325,00	1,00	$ 332.325,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 332.325,00
AD-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE BRAZOS	UN	1,00	$ 8.848.854,00	$ 8.848.854,00	2,00	$ 17.697.708,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 17.697.708,00
AD-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE TRICEPS	UN	1,00	$ 9.740.933,00	$ 9.740.933,00	2,00	$ 19.481.866,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 19.481.866,00
AD-34	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA SQUAT	UN	1,00	$ 9.529.407,00	$ 9.529.407,00	2,00	$ 19.058.814,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 19.058.814,00
AD-35	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA BANCA DE PECHO	UN	1,00	$ 10.683.269,00	$ 10.683.269,00	1,00	$ 10.683.269,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 10.683.269,00
AD-36	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE PIERNAS	UN	1,00	$ 8.951.471,00	$ 8.951.471,00	2,00	$ 17.902.942,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 17.902.942,00
	CAPITULO - URBANISMO														
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.	UN	8,00	$ 3.213.040,00	$ 25.704.320,00	2,00	$ 6.426.080,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 6.426.080,00
2104	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA Y SECRETARIA DE SALUD,PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.50 X 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0.50 X 0.50 X 0.20 METROS , RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS. (VER DISEÑO)	UN	36,00	$ 320.931,00	$ 11.553.516,00	153,00	$ 49.102.443,00	-	$ -		$ -	-	$ -	153,00	$ 49.102.443,00
	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS														
NP-1	ESTABILIZACION DE SUELO CON MATERIAL PETREO TIPO RAJON - O PIEDRA CICLOPEA	M3		$ 227.547,00		985,00	$ 224.133.795,00	771,80	$ 175.621.229,69		$ -	771,80	$ 175.621.229,69	213,20	$ 48.512.565,31
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO PARED EXTERNA CORRUGADA DE DIAMETRO 24"	ML		$ 753.881,00		140,00	$ 105.543.340,00	-	$ -	137,90	$ 103.960.189,90	137,90	$ 103.960.189,90	2,10	$ 1.583.150,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO PARED EXTERNA CORRUGADA DE DIAMETRO 27"	ML		$ 876.483,00		100,00	$ 87.648.300,00	-	$ -	91,10	$ 79.847.601,30	91,10	$ 79.847.601,30	8,90	$ 7.800.698,70

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGI... RIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ALBERTO VASQUEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) GRUPO 4 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
VALOR INICIAL:	$ 7.646.889.263,78
VALOR ADICIONES:	$ 3.808.725.315,94
VALOR ACUMULADO:	$ 11.455.614.579,72
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION:	22 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No.1:	30 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA No.2:	30 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 31 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	12,09%
% DE AVANCE ACUMULADO:	**56,66%**

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 05		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 05		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR	M2		$ 1.048.717,00		28,00	$ 29.364.076,00	-	$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 29.364.076,00
NP-5	PILOTE PREEXCAVADO Y FUNDIDO EN EL SITIO F'c=4000 psi - D=0,2 MTS, LONGITUD ENTRE 1 - 4 MTS, NO INCLUYE ACERO	ML		$ 93.674,00		2.500,00	$ 234.185.000,00	1.918,40	$ 179.704.201,60		$ -	1.918,40	$ 179.704.201,60	581,60	$ 54.480.798,40
NP-6	MURO DE CONTENCION EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO 20X20X40, CON CELDA RELLENA EN CONCTRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO	M2		$ 224.153,00		425,00	$ 95.265.025,00	226,89	$ 50.857.177,56	195,75	$ 43.877.949,75	422,64	$ 94.735.127,31	2,36	$ 529.897,69
NP-7	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05	M2		$ 28.900,00		763,00	$ 22.050.700,00	751,14	$ 21.708.061,60	11,76	$ 339.864,00	762,90	$ 22.047.925,60	0,10	$ 2.774,40
NP-8	DEMOLICION Y RETIRO DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO	M2		$ 27.960,00		565,00	$ 15.797.400,00	350,40	$ 9.797.184,00		$ -	350,40	$ 9.797.184,00	214,60	$ 6.000.216,00
NP-9	DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADA	M3		$ 91.225,00		199,00	$ 18.153.775,00	76,68	$ 6.994.891,25		$ -	76,68	$ 6.994.891,25	122,32	$ 11.158.883,75
NP-10	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA	M3		$ 1.279.673,00		396,00	$ 506.750.508,00	329,72	$ 421.938.132,45	34,14	$ 43.688.036,22	363,86	$ 465.626.168,67	32,14	$ 41.124.339,33
NP-11	DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA H> 4 MTS Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	M2		$ 59.423,00		770,00	$ 45.755.710,00	770,00	$ 45.755.710,00		$ -	770,00	$ 45.755.710,00	-	$ -
NP-12	DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO e= 0,20 CON EQUIPO HIDRONEUMATICO	M2		$ 50.996,00		1.005,00	$ 51.250.980,00	1.001,20	$ 51.057.399,18		$ -	1.001,20	$ 51.057.399,18	3,80	$ 193.580,82
NP-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALAS URBANAS DE 3 PUESTOS SEGÚN DISEÑO- EN CONCRETO AVANZADO (5000 PSI) REFORZADO CON MICROFIBRA	UND		$ 5.571.770,00		8,00	$ 44.574.160,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 44.574.160,00
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2,40 MTS SEGÚN DISEÑO- EN CONCRETO AVANZADO (5000 PSI) REFORZADO CON MICROFIBRA	UND		$ 4.512.930,00		20,00	$ 90.258.600,00	3,00	$ 13.538.790,00		$ -	3,00	$ 13.538.790,00	17,00	$ 76.719.810,00
NP-15	SUMINISTRO E INSTALACION MESAS DE JUEGOS PARA 4 PUESTOS SEGÚN DISEÑO- EN CONCRETO AVANZADO (5000 PSI) REFORZADO CON MICROFIBRA	UND		$ 4.905.784,00		7,00	$ 34.340.488,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 34.340.488,00
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION MESAS DE DOMINO 4 PUESTOS SEGÚN DISEÑO- EN CONCRETO AVANZADO (5000 PSI) REFORZADO CON MICROFIBRA	UND		$ 4.905.784,00		10,00	$ 49.057.840,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 49.057.840,00
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS DE PICNIC 6 PUESTOS SEGÚN DISEÑO- EN CONCRETO AVANZADO (5000 PSI) REFORZADO CON MICROFIBRA	UND		$ 5.854.461,00		12,00	$ 70.253.532,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 70.253.532,00
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA CORRIDA SIN ESPALDAR CON MEDIDA DE 2,40 MTS SEGÚN DISEÑO. EN CONCRETO AVANZADO (5000 PSI) REFORZADO CON MICROFIBRA	UND		$ 3.676.360,00		8,00	$ 29.410.880,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 29.410.880,00
NP-19	SUMINISTRO E INSTALACION CUBOS EN CONTRETO DE 0,40 x 0,40 MTS EN DOS TEXTURAS SEGÚN DISEÑO- EN CONCRETO AVANZADO (5000 PSI) REFORZADO CON MICROFIBRA	UND		$ 970.216,00		22,00	$ 21.344.752,00	3,00	$ 2.910.648,00		$ -	3,00	$ 2.910.648,00	19,00	$ 18.434.104,00
NP-20	ESTABILIZACION DE LADERAS CON BIG-BAGS 1,2X1X1, RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	UND		$ 187.737,00		567,00	$ 106.446.879,00	196,00	$ 36.796.452,00		$ -	196,00	$ 36.796.452,00	371,00	$ 69.650.427,00
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CAUCHO (TPV 1cm+SBR 1cm)DE 2CM DE ESPESOR	M2		$ 289.435,00		335,00	$ 96.960.725,00	158,62	$ 45.910.179,70	173,52	$ 50.222.761,20	332,14	$ 96.132.940,90	2,86	$ 827.784,10
NP-22	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA RODAMANOS, 5 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1", GALVANIZADA CAL 14, CON APOYOS EN FLANCHES DE 15 CM *25*3/8, ALTURA 1,2 ML. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MAS ACABADO EN PINTURA COLO RPLATEADO TIPO BUQUE, SEGUN DISEÑO SUMINISTRADO.	ML		$ 506.722,00		130,00	$ 65.873.860,00	49,80	$ 25.234.755,60	75,00	$ 38.004.150,00	124,80	$ 63.238.905,60	5,20	$ 2.634.954,40
NP-23	CORTE DE PISOS EN CONCRETO. PISOS EN CONCRETO DE NIVELACION Y SEGÚN REQUERIMIENTOS OBRA QUE NO ESTEN DIRECTAMENTE EXPUESTOS AL TRAFICO	ML		$ 8.585,00		50,00	$ 429.250,00	-	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 429.250,00
NP-24	CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON SELLO, PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO	ML		$ 14.635,00		1.766,00	$ 25.845.410,00	526,80	$ 7.709.718,00	1.238,80	$ 18.129.838,00	1.765,60	$ 25.839.556,00	0,40	$ 5.854,00
NP-25	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS ESPEROR ENTRE 1/2". INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UND		$ 12.804,00		49,00	$ 627.396,00	-	$ -		$ -	-	$ -	49,00	$ 627.396,00

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILL
CONTRATISTA:	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REG... ARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ALBERTO VASQUEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) GRUPO 4 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
VALOR INICIAL:	$ 7.646.889.263,78
VALOR ADICIONES:	$ 3.808.725.315,94
VALOR ACUMULADO:	$ 11.455.614.579,72
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No.1:	30 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA No.2:	30 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 31 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	12,09%
% DE AVANCE ACUMULADO:	**56,66%**

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 05		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 05		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-26	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, PARA CANCHA ,HIBRIDA MONO-FIBRILADA DE 50 MM DE ESPESOR CON RELLENO EN CASARILLA DE COC, CAUCHO Y ARENA DE CUARZO	M2		$ 123.588,00		1.350,00	$ 166.843.800,00	-	$ -	1.349,71	$ 166.807.959,48	1.349,71	$ 166.807.959,48	0,29	$ 35.840,52
NP-27	SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA Y TACTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGÚN MEP.	ML		$ 34.509,00		107,00	$ 3.692.463,00	106,83	$ 3.686.596,47		$ -	106,83	$ 3.686.596,47	0,17	$ 5.866,53
NP-28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION E INSTALACION BANNER DE CERRAMIENTO	M2		$ 94.109,00		360,00	$ 33.879.240,00	240,00	$ 22.586.160,00		$ -	240,00	$ 22.586.160,00	120,00	$ 11.293.080,00
NP-29	SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20	M3		$ 159.016,00		194,00	$ 30.849.104,00	193,46	$ 30.763.267,16		$ -	193,46	$ 30.763.267,16	0,54	$ 85.836,84
	COSTO DIRECTO				**$ 5.882.222.510,60**		**$ 8.812.011.215,17**		**$ 3.926.927.205,87**		**$ 1.065.580.585,01**		**$ 4.992.507.790,88**		**$ 3.819.503.424,28**
	COSTO INDIRECTO (AIU 30%)				**$ 1.764.666.753,18**		**$ 2.643.603.364,55**		**$ 1.178.078.161,76**		**$ 319.674.175,50**		**$ 1.497.752.337,27**		**$ 1.145.851.027,29**
	VALOR TOTAL				**$ 7.646.889.263,78**		**$ 11.455.614.579,72**		**$ 5.105.005.367,64**		**$ 1.385.254.760,51**		**$ 6.490.260.128,15**		**$ 4.965.354.451,57**

SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVO M/L ($1.385.254.760,51)

NOTA:

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoria, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por la interventoria revisiones efectuadas por parte de la Interventoria.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 30 días del mes de mayo de 2025.

BRAYAN CABALLERO	DIEGO RADA	LIGIA MIZUNO BUSTAMANTE	JAVIER TORREZ MORE
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JEFE DE PRESUPUESTO	REPRESENTANTE LEGAL
OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.	EDUBAR S.A.	DELEGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No.EDU-25-0075 DE 29 DE MAYO 2025	OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.
CONTRATISTA	INTERVENTORIA	EDUBAR S.A. INTERVENTORIA	CONTRATISTA

ALBERTO VASQUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR