	INFORME MENSUAL DE AVANCE DE PROYECTO **CONTRATO No. 490 DE 2024**	 **CONSORCIO OBRAS RURALES 2024** **NIT. 901.898.260-0**

AVANCE DE ACTIVIDADES PERIODO No.4	DEL	**1 de mayo de 2025**	AL	**31 de mayo de 2025**

A. DATOS GENERALES

OBJETO:	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL	**HUILA**	**NEIVA**

CONTRATISTA OBRA:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	901.898.260-0	DEYANID GUILOMBO VALENZUELA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA		**FECHA ACTA INICIO:**	**FECHA DE TERMINACION**	**PLAZO EN MESES:**
VALOR INICIAL	**$ 615.192.918,00**	30/12/2024	27/08/2025	8
ADICION N°1				
VALOR TOTAL	**$ 615.192.918,00**	**FECHA DE SUSPENSION N°1**	N/A	**FECHA REINCIO N°1** N/A
		FECHA DE SUSPENSION N°2	N/A	**FECHA REINCIO N°2** N/A

DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**
OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN	RICARDO HERNANDEZ GUZMAN

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES

	ACTIVIDAD	**CONTRACTUAL**				**ACTIVIDAD PROGRAMADA**	**% EJECUTADO AL 31 DE MAYO DE 2025**		
		Cantidad	**Und.**	**Vr.Unt (Incluido AIU)**	**Vr.Total**	**Mes**	**Cantidad**	**Valor**	**% Ejecución**
	VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS	67,00				Enero - Febrero	67,00		100,00%
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabolico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diametro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.**								
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	200,00	M2	$ 11.354,80	$ 2.270.960,00	Abril-Julio	125,00	$ 1.419.350,00	62,50%
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	6,40	M3	$ 29.686,96	$ 189.997,00	Abril-Julio	3,00	$ 89.061,00	46,88%
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3, INCLUYE TRASNPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS AL SITIO DE LA OBRA	6,40	M3	$ 1.091.473,64	$ 6.985.432,00	Abril-Julio	4,00	$ 4.365.895,00	62,50%

1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE TRASNPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS AL SITIO DE LA OBRA TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	8,00	UND	$ 4.819.270,66	$ 38.554.165,00	Abril-Julio	5,00	$ 24.096.353,00	62,50%
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	8,00	UND	$ 3.926.270,80	$ 31.410.166,00	Abril-Julio	5,00	$ 19.631.354,00	62,50%
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	8,00	UND	$ 1.659.568,17	$ 13.276.545,00	Abril-Julio	5,00	$ 8.297.841,00	62,50%
1,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFE, PAREDES LATERALES EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR. INCLUYE 6 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	64,00	UND	$ 673.983,30	$ 43.134.931,00	Abril-Julio	40,00	$ 26.959.332,00	62,50%
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	8,00	VIAJE	$ 902.300,00	$ 7.218.400,00	Abril-Julio	8,00	$ 7.218.400,00	100,00%
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	64,00	VIAJE	$ 90.230,00	$ 5.774.720,00	Abril-Julio	64,00	$ 5.774.720,00	100,00%
2,0	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diametro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.**								
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	125,00	M2	$ 11.354,80	$ 1.419.350,00	Mayo-Julio	125,00	$ 1.419.350,00	100,00%
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	4,00	M3	$ 29.686,96	$ 118.748,00	Mayo-Julio	3,00	$ 89.061,00	75,00%

2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3, INCLUYE TRASNPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS AL SITIO DE LA OBRA	4,00	M3	$ 1.091.473,64	$ 4.365.895,00	Mayo-Julio	4,00	$ 4.365.895,00	100,00%
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	5,00	UND	$ 4.969.596,42	$ 24.847.982,00	Mayo-Julio	5,00	$ 24.847.982,00	100,00%
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	5,00	UND	$ 3.926.270,80	$ 19.631.354,00	Mayo-Julio	5,00	$ 19.631.354,00	100,00%
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	5,00	UND	$ 1.659.568,17	$ 8.297.841,00	Mayo-Julio	5,00	$ 8.297.841,00	100,00%
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, PAREDES LATERALES EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1"y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALL. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	40,00	UND	$ 673.983,30	$ 26.959.332,00	Mayo-Julio	40,00	$ 26.959.332,00	100,00%
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	5,00	VIAJE	$ 902.300,00	$ 4.511.500,00	Mayo-Julio	5,00	$ 4.511.500,00	100,00%
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	40,00	VIAJE	$ 90.230,00	$ 3.609.200,00	Mayo-Julio	40,00	$ 3.609.200,00	100,00%

3,0	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras moviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalción de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"**								
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR. Incluye: Tabla de nogal cafetero seca de 1"x 10" x 3.0 m. Incluye toda la tabla requerida para el fondo de la pasera, laterales, tablilla superior y respectivos recortes. Angulos de 90 (Escuadras esquineras En Acero 2" x 5/8") para instalación en los vértices de las paseras. Dos por vértices. Colocados internamente. Balinera comun (eje 1/2") diámetro de la balinera 2" Rodillo Metálico de apoyo (Yoyos metálicos) (eje 1/2") ; bore size: 4,8 y 15 mm. Tipo de puerta corredera con ranura en U de 2 pulgadas. Angulo 2" x 1/8" x 10 cm de longitud para la elaboración de 4 soportes de aclaje del sitema de rodamiento a la pasera soldadura eléctrica 6013 Alambre liso galvanizado calibre 12 tornillo de 2 pulgadas autoperforante para madera para anclaje de rodamientos tipo yoyo o de puerta corredera MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO HUECO TIPO ROMBO. Nota: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla	16,00	UND	$ 834.354,23	$ 13.349.668,00	Julio	16,00	$ 13.349.668,00	100,00%
3,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	3,00	VIAJE	$ 902.300,00	$ 2.706.900,00	Julio	3,00	$ 2.706.900,00	100,00%
3,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	10,00	VIAJE	$ 90.230,00	$ 902.300,00	Julio	10,00	$ 902.300,00	100,00%
4,0	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalción de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"**								

4,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO., TABLA DE NOGAL O PINO SECA DE 30 X 300 X 2500 MM. INCLUYE TODA LA TABLA REQUERIDA PARA LOS LADOS DE LAS CAMILLA DE 10 CM DE ALTO, DIVISORIO DE LA CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISAMALLA DE 3CM X 3CM Y LARGO DE ACUERDO CON LA DIMENSIÓN DE LA CAMILLA., DE ACUERDO ALOS DISEÑOS O PLANOS. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	16,00	UND	$ 673.983,30	$ 10.783.733,00	Julio	16,00	$ 10.783.733,00	100,00%
4,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR	3,00	VIAJE	$ 902.300,00	$ 2.706.900,00	Julio	3,00	$ 2.706.900,00	100,00%
4,3	TRANSPORTE ANIMAL	10,00	VIAJE	$ 90.230,00	$ 902.300,00	Julio	10,00	$ 902.300,00	100,00%
5,0	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 5 mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada undulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presion de 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**								
5,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	156,00	M2	$ 11.354,80	$ 1.771.349,00	Marzo-Mayo	156,00	$ 1.771.349,00	100,00%
5,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	6,00	M3	$ 29.686,96	$ 178.122,00	Marzo-Mayo	6,00	$ 178.122,00	100,00%
5,3	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	12,00	UND	$ 917.163,46	$ 11.005.962,00	Marzo-Mayo	12,00	$ 11.005.962,00	100,00%
5,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 5 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90)	12,00	UND	$ 2.301.733,79	$ 27.620.805,00	Marzo-Mayo	12,00	$ 27.620.805,00	100,00%
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 5 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	12,00	UND	$ 3.242.221,70	$ 38.906.660,00	Marzo-Mayo	12,00	$ 38.906.660,00	100,00%
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, UNIDA CON PEGANTE Y CON COSTURA CON NYLON TRANSPATERENTE DE 40 LIBRAS. INCLUYE ANILLO EN MAGUERA DE POLIETILENO 1/2 PULGA DE USO AGRÍCOLA CON ALMA EN VARILLA DE 1/4" PARA AMARRE DE LA POLISOMBRA.	12,00	UND	$ 308.614,96	$ 3.703.379,00	Marzo-Mayo	12,00	$ 3.703.379,00	100,00%
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR	6,00	VIAJE	$ 902.300,00	$ 5.413.800,00	Marzo-Mayo	6,00	$ 5.413.800,00	100,00%
5,8	TRANSPORTE ANIMAL	96,00	VIAJE	$ 90.230,00	$ 8.662.080,00	Marzo-Mayo	96,00	$ 8.662.080,00	100,00%

6,0	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**								
6,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**			$ -					
6,1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	84,00	M2	$ 11.354,80	$ 953.803,00	Marzo-Mayo	56,00	$ 635.869,00	66,67%
6,1,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	140,70	M3	$ 29.686,96	$ 4.176.956,00	Marzo-Mayo	94,08	$ 2.792.949,00	66,87%
6,1,3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	298,20	M2	$ 158.700,39	$ 47.324.457,00	Marzo-Mayo	201,46	$ 31.971.781,00	67,56%
6,1,4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	1.050,00	KG	$ 11.817,55	$ 12.408.430,00	Marzo-Mayo	760,20	$ 8.983.703,00	72,40%
6,1,5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	84,00	M2	$ 116.253,62	$ 9.765.304,00	Marzo-Mayo	55,58	$ 6.461.376,00	66,17%
6,1,6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	84,00	M2	$ 110.851,42	$ 9.311.519,00	Marzo-Mayo	56,00	$ 6.207.680,00	66,67%
6,1,7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	21,00	UND	$ 343.136,96	$ 7.205.876,00	Marzo-Mayo	14,00	$ 4.803.917,00	66,67%
6,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	14,70	M3	$ 185.921,49	$ 2.733.046,00	Marzo-Mayo	9,52	$ 1.769.973,00	64,76%
6,1,9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	21,00	M2	$ 118.795,53	$ 2.494.706,00	Marzo-Mayo	14,00	$ 1.663.137,00	66,67%
6,1,10	TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	126,00	ML	$ 50.646,10	$ 6.381.408,00	Marzo-Mayo	85,00	$ 4.304.918,00	67,46%
6,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**			$ -					
6,2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	13,44	M2	$ 11.354,80	$ 152.609,00	Marzo-Mayo	9,94	$ 112.867,00	73,96%
6,2,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	10,75	M3	$ 29.686,96	$ 319.194,00	Marzo-Mayo	6,16	$ 182.872,00	57,29%
6,2,3	CAJA DE DINSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	21,00	UND	$ 825.529,74	$ 17.336.124,00	Marzo-Mayo	14,00	$ 11.557.416,00	66,67%
6,2,4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	21,00	UND	$ 144.558,77	$ 3.035.734,00	Marzo-Mayo	14,00	$ 2.023.823,00	66,67%
6,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 X 0.40**			$ -					
6,3,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	3,36	M2	$ 11.354,80	$ 38.152,00	Marzo-Mayo	3,28	$ 37.244,00	97,62%
6,3,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	2,02	M3	$ 29.686,96	$ 59.849,00	Marzo-Mayo	2,00	$ 59.374,00	99,21%
6,3,3	CAJA DE DINSPECCIÓN 0.40 x 0.40 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	21,00	UN	$ 559.803,68	$ 11.755.877,00	Marzo-Mayo	14,00	$ 7.837.251,00	66,67%
6,3,4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	21,00	UND	$ 144.558,77	$ 3.035.734,00	Marzo-Mayo	1,00	$ 144.559,00	4,76%
6,3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	126,00	ML	$ 42.863,12	$ 5.400.753,00	Marzo-Mayo	84,00	$ 3.600.502,00	66,67%
6,4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**								

6,4,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	100,80	M2	$ 11.354,80	$ 1.144.564,00	Marzo-Agosto	67,20	$ 763.043,00	66,67%
6,4,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	33,60	M3	$ 29.686,96	$ 997.482,00	Marzo-Agosto	22,40	$ 664.988,00	66,67%
6,4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	168,00	ML	$ 46.806,17	$ 7.863.436,00	Marzo-Agosto	112,00	$ 5.242.291,00	66,67%
6,4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	21,00	UND	$ 302.037,19	$ 6.342.781,00	Marzo-Agosto	14,00	$ 4.228.521,00	66,67%
6,4,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	17,85	VIAJE	$ 902.300,00	$ 16.106.055,00	Marzo-Agosto	17,85	$ 16.106.055,00	100,00%
6,4,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	126,00	VIAJE	$ 90.230,00	$ 11.368.980,00	Marzo-Agosto	126,00	$ 11.368.980,00	100,00%
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**								
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	57,60	M2	$ 11.354,80	$ 654.037,00	Mayo-Julio	33,60	$ 381.521,00	58,33%
7,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	19,20	M3	$ 29.686,96	$ 569.990,00	Mayo-Julio	11,20	$ 332.494,00	58,33%
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	96,00	ML	$ 46.806,17	$ 4.493.392,00	Mayo-Julio	56,00	$ 2.621.145,00	58,33%
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	12,00	UND	$ 302.037,19	$ 3.624.446,00	Mayo-Julio	7,00	$ 2.114.260,00	58,33%
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	6,00	VIAJE	$ 902.300,00	$ 5.413.800,00	Mayo-Julio	6,00	$ 5.413.800,00	100,00%
7,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	48,00	VIAJE	$ 90.230,00	$ 4.331.040,00	Mayo-Julio	48,00	$ 4.331.040,00	100,00%
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**								
8,1	**SISTEMA SÉPTICO**								
8,1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	20,00	M2	$ 11.354,80	$ 227.096,00	Abril-Mayo	16,00	$ 181.677,00	80,00%
8,1,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL, INCLUYE EXCAVACIÓN TUB 4" (INCLUYE TODAS LAS EXCAVACIONES REQUERIDAS)	38,00	M3	$ 29.686,96	$ 1.128.104,00	Abril-Mayo	15,42	$ 457.773,00	40,58%
8,1,3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	55,00	M2	$ 158.700,39	$ 8.728.522,00	Abril-Mayo	35,20	$ 5.586.254,00	64,00%
8,1,4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	250,00	KG	$ 11.817,55	$ 2.954.388,00	Abril-Mayo	182,96	$ 2.162.139,00	73,18%
8,1,5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	20,00	M2	$ 116.253,62	$ 2.325.072,00	Abril-Mayo	14,88	$ 1.729.854,00	74,40%
8,1,6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	20,00	M2	$ 110.851,42	$ 2.217.028,00	Abril-Mayo	14,88	$ 1.649.469,00	74,40%
8,1,7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS	5,00	UND	$ 417.022,44	$ 2.085.112,00	Abril-Mayo	4,00	$ 1.668.090,00	80,00%
8,1,8	TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	30,00	ML	$ 50.646,10	$ 1.519.383,00	Abril-Mayo	22,40	$ 1.134.473,00	74,67%
8,1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	2,00	M3	$ 221.353,53	$ 442.707,00	Abril-Mayo	1,20	$ 265.624,00	60,00%
8,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	1,50	M3	$ 214.715,18	$ 322.073,00	Abril-Mayo	0,68	$ 146.006,00	45,33%

8,2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC**								
8,2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL .	2,00	M2	$ 11.354,80	$ 22.710,00	Abril-Mayo	1,60	$ 18.168,00	80,00%
8,2,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA)	1,10	M3	$ 29.686,96	$ 32.656,00	Abril-Mayo	1,10	$ 32.656,00	100,00%
8,2,3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"	5,00	UND	$ 726.939,28	$ 3.634.696,00	Abril-Mayo	4,00	$ 2.907.757,00	80,00%
8,3	**FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.**								
8,3,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	24,00	M2	$ 11.354,80	$ 272.515,00	Abril-Mayo	15,80	$ 179.406,00	65,83%
8,3,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA), ACARREO HORIZONTAL	8,00	M3	$ 29.686,96	$ 237.496,00	Abril-Mayo	5,29	$ 157.044,00	66,13%
8,3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	40,00	ML	$ 50.646,10	$ 2.025.844,00	Abril-Mayo	14,80	$ 749.562,00	37,00%
8,3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN	4,00	M3	$ 221.353,53	$ 885.414,00	Abril-Mayo	3,20	$ 708.331,00	80,00%
8,3,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	2,50	VIAJE	$ 902.300,00	$ 2.255.750,00	Abril-Mayo	1,50	$ 1.353.450,00	60,00%
8,3,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	30,00	VIAJE	$ 90.230,00	$ 2.706.900,00	Abril-Mayo	23,00	$ 2.075.290,00	76,67%
10,0	Talleres de sensibilización social comunitario	3,00	TALLER	$ 1.059.814,00	$ 3.179.442,00		0,00	$ -	0,00%
	AVANCE TOTAL DE LA OBRA				**$ 615.192.918,00**			**$ 492.080.148,00**	**79,99%**

Observaciones:

En el presente período informado (mes de mayo), se continúa con la ejecución de procesos constructivos del objeto y alcance contractual, logrando un avance físico y financiero acumulado del 79.99%.

2. DETALLE EJECUCION ACTIVIDADES MENSUAL

ACTIVIDADES	TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS	X	X							
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA			X	X	X	X			

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRITICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Con relación al desarrollo de las actividades de obra se tiene:
1. Se continua con la construcción de los secaderos de cacao, de los cuales se han construido 5 unidades de 5 establecidas en el alcance contractual.
2. Se inicia con la construcción de los secaderos de cafe, de los cuales se han construido 5 unidades de 8 establecidas en el alcance contractual.
3. De los sistemas sépticos de aguas residuales domésticas (ARD), se han construido 14 unidades de 21 unidades.
4. Se continua con la construcción de sistemas sépticos de aguas residuales no domésticas (ARnD), de los cuales se han ejecutado 4 de 5 unidades.
5. De los tanques australianos se han instalado 12 unidades de los 12 establecidos en el alcance contractual.
6. Se continúa con la construcción de campos de infiltración, de los cuales se han ejecutado 7 de 12 contractuales

								OBSERVACIONES
BUENA		SUFICIENTE		REGULAR		NO CONFORME		El Contratista cumple con el suministro y fuentes de materiales para la ejecución del contrato.

3.2. PERSONAL

PROFESIONAL	3	DIR. DE OBRA RES. DE OBRA PSICOL. SOCIAL	PERSONAL CALIFICADO	2	TEC. EN OBRA MAESTRO DE OBRA	MANO DE OBRA	PERSONAL NO CALIFICADO	8

3.3 OTROS (GESTION AMBIENTAL, GESTION PREDIAL, SOCIALES, SEGURIDAD INDUSTRIAL)

4. DOCUMENTOS

ITEM	

EQUIPO	CONVENCIONES				A	ACTIVO	R	REPARACION	I	INACTIVO	RE	RETIRO DE EQUIPO	OBSERVACIONES
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5								
EQUIPO DE SOLDADURA					A								
PULIDORA					A								
TALADRO ELECTRICO					A								
MEZCLADORA DE CONCRETO					A								
COMPRESOR DE PINTURA					A								
PISTOLA DE PINTURA					A								
TRONZADORA					A								
HERAMIENTA MENOR					A								

ARQ. OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN
DIRECTOR DE OBRA

VoBo. ING. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA INTERVENTOR

CONTRATO DE OBRA No. 490 DE 2024

FECHA:	20 de diciembre de 2024
CONTRATO No.:	490 del 20 de diciembre de 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL".
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
INTERVENTOR:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
VALOR CONTRATO:	SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($615.192.918) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Ocho (08) Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Dentro del contrato No. 490 de 2024, se contempla la construcción de los siguientes beneficios: secaderos de café (8 unidades), secaderos de cacao (5 unidades) sistemas sépticos completos de aguas residuales domesticas ARD (21 unidades), sistemas sépticos completos de aguas residuales no domesticas ARnD (5 unidades) campos de infiltración (12 unidades), paseras móviles y fijas (16 unidades), tanques australianos (12 unidades), lo que permite que muchas familias del municipio de Neiva y municipios de zonas de interés eco sistémicos puedan contribuir tanto al desarrollo económico del departamento, y de igual manera contribuir en la disminución de la contaminación en las diferentes rondas hídricas que están cerca a sus viviendas.

Registro fotográfico

1. **Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabolico en estructura tubo aguas negras de 1 1/2" de diametro 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular 40x20 mm calibre 1.1mm x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen calibre 6 anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2", paseras en tabla nogal o pino apoyadas en ángulo contramarco 1 1/2" x 3/16" y apoyos transversales en ángulo 1"x 3/16" incluye alambre galvanizado calibre 12 para el apoyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, orificios de malla tipo rombo. Incluye la construcción e instalación de 8 paseras en madera. ver planos.**

ANAIS VILLAREAL



Ilustración 1 Avance construcción secadero café



Ilustración 2 Avance construcción secadero café



Ilustración 3 Avance construcción secadero café



Ilustración 4 Avance construcción secadero café



Ilustración 5 Avance construcción secadero café



Ilustración 6 Avance construcción secadero café

MARIA RUTH PEREZ	
 *Ilustración 7 Avance construcción secadero café*	 *Ilustración 8 Avance construcción secadero café*
 *Ilustración 9 Avance construcción secadero café*	 *Ilustración 10 Avance construcción secadero café*
 *Ilustración 11 Avance construcción secadero café*	 *Ilustración 12 Avance construcción secadero café*

MARITZA NINCO PEREZ	
 *Ilustración 13 Avance construcción secadero café*	 *Ilustración 14 Avance construcción secadero café*
 *Ilustración 15 Avance construcción secadero café*	 *Ilustración 16 Avance construcción secadero café*
 *Ilustración 17 Avance construcción secadero café*	 *Ilustración 18 Avance construcción secadero café*

CAROLINA ROJAS VANEGAS	
 *Ilustración 19 Avance construcción secadero café*	 *Ilustración 20 Avance construcción secadero café*
 *Ilustración 21 Avance construcción secadero café*	 *Ilustración 22 Avance construcción secadero café*
 *Ilustración 23 Avance construcción secadero café*	 *Ilustración 24 Avance construcción secadero café*

ALBA LUZ MOLANO



Ilustración 25 Avance construcción secadero café



Ilustración 26 Avance construcción secadero café



Ilustración 27 Avance construcción secadero café



Ilustración 28 Avance construcción secadero café



Ilustración 29 Avance construcción secadero café



Ilustración 30 Avance construcción secadero café

2. **Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabólico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diámetro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acabado con anticorrosivo gris, cubierta en plástico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.**

JOSE BENITO SANCHEZ



Ilustración 31 Avance construcción secadero cacao



Ilustración 32 Avance construcción secadero cacao



Ilustración 33 Avance construcción secadero cacao



Ilustración 34 Avance construcción secadero cacao



Ilustración 35 Avance construcción secadero cacao



Ilustración 36 Avance construcción secadero cacao

5. Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diámetro 5 mts, altura útil 1.10 m, de paneles laterales de lámina galvanizada undulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desagüe en tubería presión de 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv .	
EDGAR BAHAMON	
 *Ilustración 37 Avance construcción tanque australiano*	 *Ilustración 38 Avance construcción tanque australiano*
 *Ilustración 39 Avance construcción tanque australiano*	 *Ilustración 40 Avance construcción tanque australiano*
 *Ilustración 41 Avance construcción tanque australiano*	 *Ilustración 42 Avance construcción tanque australiano*

6. **Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas.**

LUZ DARY ESCOBAR BAHAMÓN



Ilustración 43 Avance construcción Sistema séptico ARD



Ilustración 44 Avance construcción Sistema séptico ARD



Ilustración 45 Avance construcción Sistema séptico ARD



Ilustración 46 Avance construcción Sistema séptico ARD



Ilustración 47 Avance construcción Sistema séptico ARD



Ilustración 48 Avance construcción Sistema séptico ARD

MARÍA RUTH PEREZ	
 *Ilustración 49 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 50 Avance construcción Sistema séptico ARD*
 *Ilustración 51 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 52 Avance construcción Sistema séptico ARD*
 *Ilustración 53 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 54 Avance construcción Sistema séptico ARD*

CAROLINA ROJAS VANEGAS	
 *Ilustración 55 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 56 Avance construcción Sistema séptico ARD*
 *Ilustración 57 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 58 Avance construcción Sistema séptico ARD*
 *Ilustración 59 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 60 Avance construcción Sistema séptico ARD*

JHON JAIRO PASCUAS	
 *Ilustración 61 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 62 Avance construcción Sistema séptico ARD*
 *Ilustración 63 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 64 Avance construcción Sistema séptico ARD*
 *Ilustración 65 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 66 Avance construcción Sistema séptico ARD*

EDUARDO QUINO QUIÑONES	
 *Ilustración 67 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 68 Avance construcción Sistema séptico ARD*
 *Ilustración 69 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 70 Avance construcción Sistema séptico ARD*
 *Ilustración 71 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 72 Avance construcción Sistema séptico ARD*

SAUL PULIDO TELLO	
 *Ilustración 73 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 74 Avance construcción Sistema séptico ARD*
 *Ilustración 75 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 76 Avance construcción Sistema séptico ARD*
 *Ilustración 77 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 78 Avance construcción Sistema séptico ARD*

JHON FAIBER MANRIQUE	
 *Ilustración 79 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 80 Avance construcción Sistema séptico ARD*
 *Ilustración 81 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 82 Avance construcción Sistema séptico ARD*
 *Ilustración 83 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 84 Avance construcción Sistema séptico ARD*

YENI ANDREA PERDOMO	
 *Ilustración 85 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 86 Avance construcción Sistema séptico ARD*
 *Ilustración 87 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 88 Avance construcción Sistema séptico ARD*
 *Ilustración 89 Avance construcción Sistema séptico ARD*	 *Ilustración 90 Avance construcción Sistema séptico ARD*

7. Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tubería perforada, material filtrante

FAIBER BAHAMON BAHAMON



Ilustración 91 Avance construcción campo de infiltración



Ilustración 92 Avance construcción campo de infiltración



Ilustración 93 Avance construcción campo de infiltración



Ilustración 94 Avance construcción campo de infiltración

FEDERICO RAMIREZ OSORIO



Ilustración 95 Avance construcción campo de infiltración



Ilustración 96 Avance construcción campo de infiltración



Ilustración 97 Avance construcción campo de infiltración



Ilustración 98 Avance construcción campo de infiltración

MARTHA PIEDAD CASTRO	
 *Ilustración 99 Avance construcción campo de infiltración*	 *Ilustración 100 Avance construcción campo de infiltración*
 *Ilustración 101 Avance construcción campo de infiltración*	 *Ilustración 102 Avance construcción campo de infiltración*

HUMBERTO POLANIA	
 *Ilustración 103 Avance construcción campo de infiltración*	 *Ilustración 104 Avance construcción campo de infiltración*
 *Ilustración 105 Avance construcción campo de infiltración*	 *Ilustración 106 Avance construcción campo de infiltración*

MERCY HERNANDEZ TOVAR / RODRIGO OSORIO	
 *Ilustración 107 Avance construcción campo de infiltración*	 *Ilustración 108 Avance construcción campo de infiltración*
 *Ilustración 109 Avance construcción campo de infiltración*	 *Ilustración 110 Avance construcción campo de infiltración*

8. **Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**

JUAN CARLOS POLOCHE



Ilustración 111 Avance construcción Sistema séptico ARnD



Ilustración 112 Avance construcción Sistema séptico ARnD



Ilustración 113 Avance construcción Sistema séptico ARnD



Ilustración 114 Avance construcción Sistema séptico ARnD



Ilustración 115 Avance construcción Sistema séptico ARnD



Ilustración 116 Avance construcción Sistema séptico ARnD

MAYO 2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901898260	0	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4390	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 25 44 28	3182084563	CONSORCIORURALES2024@GMAIL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33561068	E	2025-06-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.431.900	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
14	33561068	2025-06-16	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7705681	LOZANO BONILLA YIMMY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	633.200	N	5429001
2	CC 7709840	PERDOMO VALDERRAMA JORGE ELIECER	1.423.500	F	X															0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	521.950	83.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	521.950	65.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	521.950	20.900	521.950	36.400	0,06960	521.950	10.500	15.700	0	0	01	0	232.400	N	5429001
3	CC 12133526	RODRIGUEZ EDGAR	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	633.200	N	5429001
4	CC 12160094	LOZANO CUELLAR JAIRO	1.423.500	F	X	X														0			19	19	19	19	PROTECCION-230201	901.550	144.300	0	0	SANITAS-EPS005	901.550	112.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	901.550	36.100	901.550	62.800	0,06960	901.550	18.100	27.100	0	0	01	0	401.100	N	5429001
5	CC 14011234	MORENO MENDEZ CARLOS AUGUSTO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	633.200	N	5429001
6	CC 79720528	CAVICHE HERMINSO	1.423.500	F	X															0			3	3	3	3	PROTECCION-230201	142.350	22.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	142.350	17.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	142.350	5.700	142.350	10.000	0,06960	142.350	2.900	4.300	0	0	01	0	63.500	N	5429001
7	CC 93020394	URUEÑA PALMA NEMECIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S PIJAOSALUD-EPSIC6	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	633.200	N	5429001
8	CC 93399584	REINOSO MERCHAN OSCAR IVAN	4.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	4.000.000	640.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	4.000.000	500.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	4.000.000	80.000	120.000	0	0	01	0	1.778.400	N	5429001
9	CC 1003863978	LAISECA VALENCIA JHON EDINSSON	1.423.500	F	X															0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	854.100	136.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	854.100	106.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	854.100	34.200	854.100	59.500	0,06960	854.100	17.100	25.700	0	0	01	0	380.000	N	5429001
10	CC 1004074969	LOPEZ CLEVES MIGUEL ANGEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	633.200	N	5429001
11	CC 1075235146	TOVAR SALDAÑA DEIVER FABIAN	1.423.500	F	X															0			23	23	23	23	COLFONDOS-231001	1.091.350	174.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.091.350	136.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.091.350	43.700	1.091.350	76.000	0,06960	1.091.350	21.900	32.800	0	0	01	0	485.600	N	5429001
12	CC 1076904489	ROJAS VANEGAS KEVIN SANTIAGO	1.423.500	F	X															0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	759.200	121.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	759.200	94.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	759.200	30.400	759.200	52.900	0,06960	759.200	15.200	22.800	0	0	01	0	337.700	N	5429001
13	CC 1110175094	ASCENCIO YATE WILSON DANOBIS	1.423.500	F	X															0			12	12	12	12	COLFONDOS-231001	569.400	91.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	569.400	71.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	569.400	22.800	569.400	39.700	0,06960	569.400	11.400	17.100	0	0	01	0	253.400	N	5429001
14	CC 1110544123	HERNANDEZ GUZMAN RICARDO	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	EPS-S PIJAOSALUD-EPSIC6	3.000.000	375.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	3.000.000	60.000	90.000	0	0	01	0	1.333.800	N	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901898260	0	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 25 44 28		3182084563			CONSORCIORURALES2024@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33561068	E	2025-06-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.431.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	33561068	2025-06-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
18.957.400	18.957.400	18.957.400	18.957.400	18.957.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				14	3.033.800	0	0	0	3.033.800
PORVENIR	230301	800224808	8	4	912.900	0	0	0	912.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	6	1.589.300	0	0	0	1.589.300
PROTECCION	230201	800229739	0	3	303.800	0	0	0	303.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 6)				14	2.370.200	0	0	0	2.370.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	290.700	0	0	0	290.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	500.000	0	0	0	500.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	367.900	0	0	0	367.900
EPS-S PIJAOSALUD	EPSIC6	809008362	2	2	553.000	0	0	0	553.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	94.900	0	0	0	94.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	563.700	0	0	0	563.700
ARP(Administradoras: 1)				14	1.320.000	0	0	0	1.320.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	14	1.320.000	0	0	0	1.320.000
CCF(Administradoras: 1)				14	758.800	0	0	0	758.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	14	758.800	0	0	0	758.800
SENA(Administradoras: 1)				14	379.600	0	0	0	379.600
SENA	PASENA	899999034	1	14	379.600	0	0	0	379.600
ICBF(Administradoras: 1)				14	569.500	0	0	0	569.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	14	569.500	0	0	0	569.500
Gran Total					8.431.900	0	0	0	8.431.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901898260	0	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 25 44 28		3182084563			CONSORCIORURALES2024@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33562817	E	2025-06-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	274.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	33562817	2025-06-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1075254878	PARRA MORA JOSE FAIBRAN	1.423.500	F	X															0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	427.050	68.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	427.050	53.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	427.050	17.100	427.050	29.800	0,06960	427.050	8.600	12.900	0	0	0	01	0	190.200	N	5429001
2	CC 1079510034	MANRIQUE OCHOA JHON FAIVER	1.423.500	F	X															0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	189.800	30.400	0	0	SANITAS-EPS005	189.800	23.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	189.800	7.600	189.800	13.300	0,06960	189.800	3.800	5.700	0	0	0	01	0	84.600	N	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901898260	0	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 25 44 28		3182084563			CONSORCIORURALES2024@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33562817	E	2025-06-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	274.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	33562817	2025-06-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
616.850	616.850	616.850	616.850	616.850

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	98.800	0	0	0	98.800
PORVENIR	230301	800224808	8	2	98.800	0	0	0	98.800
EPS(Administradoras: 2)				2	77.200	0	0	0	77.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	53.400	0	0	0	53.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	23.800	0	0	0	23.800
ARP(Administradoras: 1)				2	43.100	0	0	0	43.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	43.100	0	0	0	43.100
CCF(Administradoras: 1)				2	24.700	0	0	0	24.700

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	24.700	0	0	0	24.700
SENA(Administradoras: 1)				2	12.400	0	0	0	12.400
SENA	PASENA	899999034	1	2	12.400	0	0	0	12.400
ICBF(Administradoras: 1)				2	18.600	0	0	0	18.600
ICBF	PAICBF	899999239	2	2	18.600	0	0	0	18.600
Gran Total					274.800	0	0	0	274.800

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901898260	0	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
41-1	CLL 25 44 28		3182084563			CONSORCIORURALES2024@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-05	33763605	Y	2025-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
1	33763605	2025-06-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 28968272	HERNANDEZ BARRAGAN MARIA SORLEY	1.423.500		X															0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	413.300	N	1856001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901898260	0	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
41-1	CLL 25 44 28		3182084563			CONSORCIORURALES2024@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-05	33763605	Y	2025-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
1	33763605	2025-06-16	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	0	0	7.500
Gran Total					413.300	0	0	0	413.300

se finaliza actividad; se continua con la actividad de la construcción de las pasarelas fijas; se trabaja en la construcción de las (pasarelas) sistema séptico ~~ARnD~~, se avanza en la construcción de los secaderos de cacao, se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Miércoles, Abril 30 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora finalización = 05:00 pm
Tiempo mañana = Lluvioso
Tiempo tarde = Soleado
Personal de obra = Arq. Residente, Tec Obras
Personal de interventoría = Ing. Residente
Equipos y maquinaria = Herramienta menor
Actividades = se continua con la construcción de las pasarelas fijas, se finaliza actividad; se continua con los trabajos de la construcción de sistema séptico ARnD, se suspende actividad; se continua con la construcción de los secaderos de cacao, se suspende actividad, se realiza traslado de material hasta la zona de intervención de las obras, se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad.

Obra

Interventor

Jueves, Mayo 01 de 2025

VIERNES, Mayo 02 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora Finalización = 05:00 pm
Tiempo mañana = Lluvioso
Tiempo tarde = Soleado
Personal de obra = Arq. Residente, Tecobras.
Personal de interventoría = Ing. Residente
Equipos y maquinaria = Herramienta menor
Actividades = se inicia actividades para la construcción de los secaderos de cafe, se reinician las trabajos para la construcción de los sistemas sépticos completos de aguas residuales Domesticas ARD, se reinician las labores en la construcción de los campos de infiltración. se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

SABADO, Mayo 03 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora finalización = 12:00 pm
Tiempo mañana = Nublado
Tiempo tarde = N/A
Personal de obra = Arq Residente.
Personal de interventoria = Ing Residente
Equipos y maquinaria = Herramienta menor
Actividades = Se continua con las actividades de la construcción de secadero de cafe, se continua con la construcción de los sistemas sépticos completos de Aguas residuales Domésticas ARD, se avanza en la ejecución de los Campos de infiltración, se finaliza jornada sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

DOMINGO, mayo 04 de 2025

Lunes, Mayo 05 de 2025
Hora inicio= 07:00 am
Hora finalización= 5:00 pm
Tiempo mañana= Lluvioso
Tiempo tarde= Nublado
Personal de obra= Arq. Residente
Personal de Interventoría= Ing. Residente
Equipos y maquinaria= Herramienta menor
Actividades= Se realiza traslado del material hasta la zona de ejecución de las obras, se avanza en la construcción de los sedimentos de café, se continuo con la ejecución de los campos de infiltración, se realizan actividades de los sistemas ARD, se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Martes, Mayo 06 de 2025
Hora inicio= 07:00 am
Hora finalización= 05:00 pm
Tiempo mañana= Soleado
Tiempo tarde= Soleado.
Personal de Obra= Arq. Residente.
Personal de interventoria= Ing. Residente.
Equipos y maquinaria= Herramienta menor.
Actividades = Se continua con el traslado del material hasta la zona de ejecución de las obras, se continua con la ejecución de los sedimentos de café, se realizan actividades en los campos de infiltración, se realizan trabajos de los sistemas ARD, se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Miércoles, Mayo 07 de 2025
Hora inicio= 07:00 am
Hora finalización= 05:00 pm
Tiempo mañana= Lluvioso
Tiempo tarde= Lluvioso
Personal de Obra= Arq. Residente
personal de interventoría= Ing. Residente
Equipos y maquinaria= Herramienta menor
Actividades = Se continua con la ejecución de los sedimentos de Cafe, se avanza en la construcción de los campos de infiltración, se continua con la construcción de los sistemas ARD, se finaliza jornada sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Jueves, Mayo 08 de 2025
Hora inicio= 07:00 am
Hora Finalización= 05:00 pm
Tiempo mañana= Soleado
Tiempo tarde= Nublado.
Personal de obra= Arq. Residente
Personal de interventoría= Ing. Residente
Equipos y maquinaria= Herramienta menor.
Actividades = Se continua con la ejecución de los sedimentos de café, se realizan labores de los campos de infiltración, se desarrollan trabajos en los sistemas ARD, se finaliza jornada sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Viernes, Mayo 09 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora finalización = 05:00 pm
Tiempo mañana = Lluvioso
Tiempo tarde = Nublado.
Personal de obra = Arq. Residente
personal de interventoría = Ing. Residente.
Equipos y herramientas = Herramienta menor.
Actividades = se desarrollan trabajos en la ejecución de los secaderos de café, se avanza en los trabajos de los campos de infiltración, se avanza en la ejecución de los sistemas sépticos ARD. Se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

SÁBADO, Mayo 10 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora finalización = 05:00 pm
Tiempo mañana = Soleado
Tiempo tarde = Nublado
personal de obra = Arq Residente
personal de interventoría = Ing. Residente
Equipos y herramientas = Herramienta menor
Actividades = se avanza en los trabajos de la construcción de los secaderos de café, se labora en los campos de infiltración, se continua con la construcción de los sistemas sépticos ARD, se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Domingo, Mayo 11 de 2025

Lunes, Mayo 12 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora finalización = 05:00 pm
Tiempo mañana = Soleado
Tiempo tarde = Soleado.
Personal de obra = Arq. Residente
Personal de interventoría = Ing. Residente
Equipos y herramientas = Herramienta menor
Actividades = Se avanza en la ejecución de los Secaderos de café, se continua con la construcción de los campos de infiltración, se prosigue con la ejecución de los sistemas sépticos ARD. Se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Martes, Mayo 13 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora finalización = 05:00 pm
Tiempo mañana = Nublado
Tiempo tarde = Nublado
Personal de obra = Arq. Residente
Personal de interventoría = Ing. Residente.
Equipos y herramientas = Herramienta menor
Personal de obra = Arq. Residente
Personal de interventoría = Ing. Residente
Actividades = Se continua con la construcción de los secaderos de café, se avanza con la ejecución de los campos de infiltración, se avanza con la ejecución de los sistemas sépticos ARD, se finalizan jornada sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Miércoles, Mayo 14 de 2025
Hora inicio= 07:00 am
Hora Finalizacion = 05:00 pm
Tiempo mañana= Lluvioso
Tiempo tarde= Nublado
Personal de obra= Arq. Residente
Personal de interventoría= Ing. Residente
Equipos y herramientas= Herramienta menor
Actividades = Se continua con la ejecución de las actividades de los secadores de café, se avanza en la ejecución de los campos de infiltración, se realizan labores en la construcción de los sistemas sépticos ARD, se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Jueves, Mayo 15 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora finalización= 05:00 pm
Tiempo mañana= Nublado
Tiempo tarde= Nublado
Personal de obra= Arq. Residente
Personal de interventoría= Ing. Residente
Equipos y herramientas = Herramienta menor.
Actividades= se realiza firma del otrosí modificatorio, se realiza traslado del material hasta la zona de ejecución de las obras, se continua con la construcción de los secaderos de café, se avanza con la construcción de los campos de infiltración, se realizan labores de los sistemas sépticos ARD. Se finaliza jornada sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Viernes, Mayo 16 de 2025
Hora inicio= 07:00 am
Hora finalización= 05:00 pm
Tiempo mañana= Lluvioso
Tiempo tarde= Soleado
Personal de obra= Arq. Residente
Personal de interventoría= Ing. Residente.
Equipos y herramientas= Herramienta menor.
Actividades= Se continua con la ejecución de los secaderos de cafe, se avanza en la construcción de los sistemas sépticos ARD, se trabaja en la construcción de los campos de infiltración, se reinician las actividades de la construcción de los sistemas sépticos de Aguas Residuales No Domésticas ARnD, se reinicia la ejecución de los tanques australianos. y se reinician las labores de la construcción de los secaderos de cacao.

Obra

Interventoría

Sabado, Mayo 17 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora finalización= 12:00 pm
Tiempo mañana= Soleado
Tiempo tarde= N/A.
Personal de obra= Arq. Residente
Personal de interventoría = Ing. Residente.
Equipos y herramientas= Herramienta menor.
Actividades= Se continua con la construcción de los secaderos de cafe, se avanza con la construcción de los sistemas sépticos ARD, se avanza con la construcción de los sistemas sépticos ARnD, se continua con la ejecución de los secaderos de cacao, se avanza con la construcción de los tanques australianos, se avanza con la construcción de los campos de infiltración,

Se finaliza jornada sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Domingo, Mayo 18 de 2025

Lunes, Mayo 19 de 2025
Hora inicio: 07:00 am
Hora finalización: 05:00 pm
Tiempo mañana: Soleado
Tiempo tarde: Soleado
Personal de obra: Arq. Residente
Personal de interventoria: Ing. Residente.
Equipos y herramientas: Herramienta menor.
Actividades: Se continua con la construcción de los secaderos de cacao y de cafe, se avanza en la construcción de los sistemas sépticos ARD y ARND. Se avanza con la construcción de los tanques australianos, se continua con la construcción de los campos de infiltración, se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Martes, Mayo 20 de 2025
Hora inicio: 07:00 am
Hora finalización: 05:00 pm
Tiempo mañana: Nublado
Tiempo tarde: Lluvioso
Personal de obra: Arq. Residente
Personal de interventoria: Ing. Residente
Equipos y herramientas: Herramienta menor

Actividades: Se continua con la construcción de los secaderos de cafe y de cacao, se avanza con la construcción de los sistemas sépticos ARD y ARND, se continua con la ejecución de los campos de infiltración, se avanza con la construcción de los tanques australianos, se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Miércoles, Mayo 21 de 2025
Hora inicio: 07:00 am
Hora finalización: 05:00 pm
Tiempo mañana: Lluvioso
Tiempo tarde: Nublado
Personal de obra: Arq. Residente
Personal de interventoria: Ing. Residente.
Equipos y herramientas: Herramienta menor.
Actividades: Se continua con la construcción de los secaderos de cafe y de cacao, se continua con la ejecución de los sistemas sépticos ARD y ARND, se realizan actividades de los campos de infiltración, se continua con la ejecución de los tanques australianos, se finaliza jornada sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Jueves, Mayo 22 de 2025
Hora inicio: 07:00 am
Hora finalización: 05:00 pm
Tiempo mañana: Nublado
Tiempo tarde: Lluvioso
Personal de obra: Arq. Residente

Personal de interventoría = Ingo Residente
Equipos y herramientas = Herramienta menor.
Actividades = Se continua con la ejecución de las obras de los secaderos de cacao y de cafe, se adelantan trabajos de los sistemas sépticos ARD y ARnD. Se realizan actividades de los campos de infiltración, se realizan trabajos de los tanques australianos y se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Viernes, Mayo 23 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora finalizacion = 05:00 pm.
Tiempo mañana = Soleado
Tiempo tarde = Soleado
personal de obra = Arq. Residente
personal de interventora = Ing. Residente
Equipos y herramientas = Herramienta menor
Actividades = Se aranza en la construcción de los secaderos de cacao y de cafe, se realizan trabajos de los sistemas sépticos ARD y ARnD. Se continua con trabajos en los campos de infiltración, se aranza con la construcción de los tanques australianos, se finalizan la ejecución y construcción de estos biofiltros.

Obra

Interventoría

Sabado, Mayo 24 de 2025
Hora inicio: 07:00 am
Hora finalización = 01:00 pm
Tiempo mañana = Lluvioso

Tiempo tarde = N/A.
Personal de Obra = Arq. Residente
Personal de interventoría = Ing. Residente.
Equipos y herramientas = Herramienta menor.
Actividades = Se continua con los trabajos de los secaderos de cacao y de cafe, se continua con la construcion de los sistemas sépticos ARD y ARnD, se continua con la construcción de los campos de infiltración, se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad.

Obra

Interventoría

Domingo, Mayo 25 de 2025

Lunes, Mayo 26 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora finalizacion = 05:00 pm
Tiempo mañana = Lluvioso
Tiempo tarde = Nublado
Personal de obra = Arq. Residente
Personal de interventoría = Ing. Residente
Equipos y herramientas = Herramienta menor
Actividades = Se continua con los trabajos de los secaderos de cacao y de cafe, se continua con la construcción de los sistemas sépticos ARD y ARnD. Se continua con la construcción de los campos de infiltracion, se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad

Obra

Interventoría

Martes, Mayo 27 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora finalización = 05:00 pm
Tiempo mañana = Nublado
Tiempo tarde = Lluvioso
Personal de obra = Arq. Residente
Personal de interventoria = Ing. Residente.
Equipos y herramientas = Herramienta menor
Actividades = Se continua con la construcción de los sceaderos de cacao y de cafe. se avanza con la construcción de los sistemas sépticos ARD y ARnD, se continua con la construcción de los campos de infiltración, se finaliza jornada laboral sin ningun novedad.

Obra

Interventoría

Mercoles, Mayo 28 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora finalización = 03:00 pm
Tiempo mañana = Lluvioso
Tiempo tarde = Lluvioso
personal de obra = Arq Residente
personal de interventoria = Ing Residente
Equipos y herramientas = N/A.
Actividades = Por temas de lluvias se suspendieron las actividades programadas del día.

Obra

Interventoría

Jueves, Mayo 29 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora finalización = 05:00 pm
Tiempo mañana = Nublado
Tiempo tarde = Nublado
Personal de obra = Arq. Residente
Personal de interventoría = Ing Residente.
Equipos y herramientas = Herramienta menor.
Actividades = Se retoman las actividades en la construcción de los sceaderos de cacao y de cafe, se finalizan las actividades de los sceaderos de cacao. Se continua con la actividad de los sistemas sépticos ARD y ARnD, se continua con la construcción de los (tanques aro) campos de infiltración.

Obra

Interventoría

Viernes, Mayo 30 de 2025
Se suspenden las actividades programadas del día por las fuertes lluvias presentadas durante la jornada.

Obra

Interventoría

Sabado, Mayo 31 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora finalización = 01:00 pm
Personal de obra = Arq. Residente
personal de interventoría Ing. Residente.
Tiempo mañana = Nublado
Tiempo tarde = N/A
Equipos y herramientas = Herramienta menor.
Actividades = Se continuan con las labores en la construcción de

Los Secaderos de café, se continua con la construcción de los sistemas sépticos ARD y ARND, se arranca con la ejecución de los campos de infiltración, se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad

Obra

Interventoría

Domingo. 01 de junio de 2025

Lunes, junio 02 de 2025
festivo, no se labora

Martes, junio 03 de 2025
Hora inicio = 07:00 am
Hora finalización: (Nublado) 05:00 pm
Tiempo mañana = Nublado
Tiempo tarde = Soleado
Personal de obra = Arq. Residente
Personal de interventoria = Ing. Residente
Equipos y herramientas = Herramienta menor.
Actividades = Se continuan con las actividades de la construcción de los Secaderos de cafe, se arranca con la construcción de los Sistemas sépticos ARD y ARND. Se trabaja en la construcción de los Campos de infiltracion, se finaliza jornada laboral sin ninguna novedad.

Obra

Interventoria