Fecha: 2025-06-17 12:18:40
Radicado: 2025I-VBOG-041646
Destino: Camilo Andres Roa Rojas
Anexos: 0

# MEMORANDO INDIVIDUAL

**N° Radicado:** 2025I-VBOG-041646
**Fecha:** 2025-06-17 12:18:40

**PARA**: CAMILO ANDRES ROA ROJAS
1120400 SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA

**DE**: CAROLINA PABÓN SILVA
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

**Asunto:** Respuesta al radicado No 2025I-VBOG-040880

Respetado Ingeniero Camilo:

Conforme al memorando que antecede la solicitud de la ampliación 2 de la Suspensión no. 3, del Contrato de Interventoría 3636-2023, y en virtud de la competencia otorgadas por la Resolución número 833 del 21 de marzo de 2025, en relación con el control de legalidad frente a las suspensiones que realizan las áreas ejecutoras, de manera atenta esta Subdirección manifiesta que una vez revisados los soportes y la justificación allegados por este medio y vía correo electrónico, es viable jurídicamente continuar con el trámite toda vez que cumple con los parámetros establecidos por la normatividad vigente.

Así mismo, se indica:

- Es necesario que el Acta de ampliación 2 de la Suspensión no. 3, del Contrato de Interventoría 3636-2023, sea firmada por todas las partes intervinientes.

- Seguido, cargar los documentos que sustentan la suspensión y la suscripción en la plataforma transaccional Secop II.

De conformidad con los anterior, se da el aval para el trámite solicitado.

Cordialmente,

CAROLINA PABÓN SILVA
SUBDIRECTORA GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Proyectado por: SERGIO ANDRES MENDOZA BETANCOURT
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-11-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**ACTA DE SUSPENSIÓN No.** 3
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

**AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.** 2
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

## RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 3636 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** INGEBEL S.A.S.
(Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTORÌA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA Y EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

**CONTRATO DE OBRA No.** 0431 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO LA ESMERALDA 2023

## CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** 23-nov-23
Indicar (Día/Mes/Año)

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | N/A | 26-dic-23 | 26-dic-23 | 29-ene-24 | 30-ene-24 |
| 1 | 1 | 30-ene-24 | 30-ene-24 | 29-feb-24 | 1-mar-24 |
| 1 | 2 | 1-mar-24 | 1-mar-24 | 20-mar-24 | 21-mar-24 |
| 2 | N/A | 19-jun-24 | 19-jun-24 | 20-ago-24 | 21-ago-24 |
| 2 | 1 | 21-ago-24 | 21-ago-24 | 22-sep-24 | 23-sep-24 |
| 2 | 2 | 23-sep-24 | 23-sep-24 | 23-oct-24 | 24-oct-24 |
| 2 | 3 | 24-oct-24 | 24-oct-24 | 25-nov-24 | 26-nov-24 |
| 2 | 4 | 26-nov-24 | 26-nov-24 | 4-feb-24 | 5-feb-24 |
| 2 | 5 | 5-feb-25 | 5-feb-25 | 10-abr-25 | 11-abr-25 |
| 3 | N/A | 14-abr-25 | 14-abr-25 | 12-may-25 | 13-may-25 |
| 3 | 1 | 13-may-25 | 13-may-15 | 16-jun-25 | 17-jun-25 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 495.909.890,00

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL :** 21-dic-25
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión)
Indicar Día/Mes/Año

**CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:**

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

La Interventoría mediante comunicación **INGEBEL_3636_2023_048**, solicitó la ampliación No. 2 a la suspensión No. 3 del contrato de Interventoría 3636 de 2023, desde el 17 de junio de 2025 hasta el 16 de julio de 2025, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista de obra por medio de comunicación CLE-084-2025, y el aval realizado por interventoría mediante comunicación **INGEBEL_3636_2023_047**, basado en las siguientes consideraciones:

"*Mediante el presente oficio muy comedida y respetuosamente me dirijo a usted, con el propósito de elevar solicitud formal para la ampliación 8 de la suspensión No. 2, del Contrato de la Referencia; teniendo en cuenta que, a la fecha la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía no ha otorgado permiso de ocupación de cauce, para la construcción del muelle La Esmeralda y el mantenimiento del muelle existente, con lo cual, es necesario que para el contrato de obra se amplié la suspensión del contrato desde el 17 de junio del 2025 hasta el 16 de julio de 2025, con fecha proyectada de reanudación del 17 de julio de 2025 o antes si la Corporación expide el permiso en cuestión.*

*Nos permitimos informar que el día 26 de mayo 2025, el CONSORCIO LA ESMERALDA 2023 realizó el pago de la factura por valor de $9.187.428,77, el cual se remitió a la Corporación, actualmente nos encontramos a la espera de la respuesta de CORPOAMAZONIA, para que nos defina la viabilidad del trámite del permiso de ocupación de cauce (POC)".*

*La anterior solicitud se fundamenta en el hecho de que, si bien el consorcio realizó el pago de la factura y la remitió a la corporación, actualmente está pendiente que la misma de respuesta en relación con el otorgamiento de Permiso de Ocupación de Cauce* .

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

De acuerdo a los hechos expuestos por interventoría, se avala la Ampliación No. 2 a la Suspensión 3 propuesta, considerando que se hace necesario ampliar la suspensión del contrato de interventoría por el mismo plazo del contrato de obra derivado, para que una vez se superen las causales generadoras, se pueda contar con el seguimiento y control a la ejecución del contrato 0431 de 2023.

**NOTAS:**

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO**

**FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:** 17 (Día) de JUNIO (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**FECHA DE REANUDACIÓN** 17 (Día) de JULIO (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:** 20 (Día) de ENERO (Mes) de 2026 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

**FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP**

Nombre: **REINALDO BERMUDEZ PARRA**
Representante legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: CAMILO ANDRES ROA ROJAS
Supervisor del contrato de interventoría Matrícula Profesional No.: 19202-238071 CAU

**FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP**

Nombre: **CAMILO ANDRES ROA ROJAS**
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

13 de junio de 2025

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**
**ATN. DR. CAMILO ANDRES ROA ROJAS**
Subdirección marítima, fluvial y férrea
Calle 25 G No 73B-90
6013770600
Bogotá D.C

INGEBEL_3636_2023_048

**REF.** Contrato No. 3636-2023 INTERVENTORÌA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA Y EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

**ASUNTO**: SOLICITUD AMPLACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 03 CONTRATO 3636 DE 2023.

Teniendo en cuenta que mediante el oficio **CLE-084-2025** el contratista de obra solicita la ampliación a la suspensión del contrato desde el 17 de Junio de 2025 hasta el 16 de julio de 2025, con fecha proyectada de reanudación del 17 de julio de 2025, esta interventoría mediante oficio **INGEBEL_3636_2023_047** avalo dicha solicitud; se solicita que al igual que el contrato de obra se suspenda por el mismo término el contrato de interventoría del asunto, con el fin de continuar con el adecuado control y vigilancia del referido contrato de obra una vez este se reinicie. (Se anexan oficios).

Cordialmente,

**REINALDO BERMUDEZ PARRA**
Representante legal
**INGEBEL S.A.S**

**CLE-084-2025**

Puerto Asís- Putumayo, 12 de junio de 2025

Señores
**Att: Ing. REINALDO BERMUDEZ PARRA**
Representante legal
**Interventoría INGEBEL**
**S.A.S** Ciudad

**REF.** Contrato de Obra No. 431 – 2023, Construcción del Muelle la Esmeralda y el Mantenimiento, Administración, Organización y Operación del Muelle existente en el Municipio de Puerto Asís, Departamento del Putumayo.

**Asunto:** Solicitud de Ampliación No. 08 a la suspensión No. 02 del contrato citado en referencia.

Mediante el presente oficio muy comedida y respetuosamente me dirijo a usted, con el propósito de elevar solicitud formal para la ampliación 8 de la suspensión No. 2, del Contrato de la Referencia; teniendo en cuenta que, a la fecha la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía no ha otorgado permiso de ocupación de cauce, para la construcción del muelle La Esmeralda y el mantenimiento del muelle existente, con lo cual, es necesario que para el contrato de obra se amplié la suspensión del contrato desde el 17 de junio del 2025 hasta el 16 de julio de 2025, con fecha proyectada de reanudación del 17 de julio de 2025 o antes si la Corporación expide el permiso en cuestión.

Nos permitimos informar que el día 26 de mayo 2025, el CONSORCIO LA ESMERALDA 2023 realizó el pago de la factura por valor de $9.187.428,77, el cual se remitió a la Corporación, actualmente nos encontramos a la espera de la respuesta de CORPOAMAZONIA, para que nos defina la viabilidad del trámite del permiso de ocupación de cauce (POC).

Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa la ampliación No. 08 del contrato de Obra a partir del 17 de junio del 2025 hasta el 16 de julio de 2025, hasta que sea emitido el permiso de ocupación de cauce por parte de la CORPOAMAZONIA

Sin otro particular y en espera sea atendida y tramitada dicha ampliación de la suspensión.

Cordialmente,

Representante legal
**CONSORCIO LA ESMERALDA**

Puerto Asís, 13 de junio 2025

**s.infraestructura@puertoasis-putumayo.gov.co**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.**
**PUERTO ASÍS PUTUMAYO**

INGEBEL_3636_2023_047

**REF.** Contrato No. 3636-2023 INTERVENTORÌA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA Y EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

**ASUNTO**: SOLICITUD AMPLACIÓN No. 08 A LA SUSPENSIÓN No. 02 CONTRATO 0431-2023

Teniendo en cuenta que el Contratista remitió comunicación **CLE-084-2025** en la cual solicitó la ampliación No. 08 a la suspensión 2 del contrato de obra, de acuerdo con la siguiente justificación:

"*Mediante el presente oficio muy comedida y respetuosamente me dirijo a usted, con el propósito de elevar solicitud formal para la ampliación 8 de la suspensión No. 2, del Contrato de la Referencia; teniendo en cuenta que, a la fecha la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía no ha otorgado permiso de ocupación de cauce, para la construcción del muelle La Esmeralda y el mantenimiento del muelle existente, con lo cual, es necesario que para el contrato de obra se amplié la suspensión del contrato desde el 17 de junio del 2025 hasta el 16 de julio de 2025, con fecha proyectada de reanudación del 17 de julio de 2025 o antes si la Corporación expide el permiso en cuestión.*

*Nos permitimos informar que el día 26 de mayo 2025, el CONSORCIO LA ESMERALDA 2023 realizó el pago de la factura por valor de $9.187.428,77, el cual se remitió a la Corporación, actualmente nos encontramos a la espera de la respuesta de CORPOAMAZONIA, para que nos defina la viabilidad del trámite del permiso de ocupación de cauce (POC)".*

La anterior solicitud se fundamenta en el hecho de que, si bien el consorcio realizó el pago de la factura y la remitió a la corporación, actualmente está pendiente que la misma de respuesta en relación con el otorgamiento de Permiso de Ocupación de Cauce.

Por lo anteriormente descrito es necesario para esta interventoría, avalar la suspensión del contrato de obra por el plazo solicitado, hasta tanto se tenga una respuesta por parte de la corporación ambiental con relación al permiso de ocupación de cauce.

En consecuencia, se pone a consideración de la Entidad Contratante la revisión y aprobación final de la novedad contractual en mención.

Cordialmente,

**REINALDO BERMUDEZ PARRA**
Representante legal
**INGEBEL S.A.S**