CONTRATAR LA ADECUACIÓN RED ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL ICANH

Bogotá D.C.,

©Copyright: INGELECTRICA DE COLOMBIA SAS.

©2011. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS DE PUBLICACIÓN, REPRODUCCIÓN, PRÉSTAMO, ALQUILER O CUALQUIER OTRA FORMA DE CESIÓN DEL USO DE ESTE DOCUMENTO POR Ingelectrica De Colombia sas.

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "Copyright", bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2020

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

OBJETO:

"Contratar la adecuación de la RED ELECTRICA de las oficinas del ICANH

ASUNTO: INFORME FINAL

Respetados Señores:

A continuación presento a ustedes los informes finales de las actividades realizadas en las instalaciones de INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA tendientes a realizar es estudio objeto de la presente.

En él se describen las labores realizadas y se presentan las conclusiones y recomendaciones del caso.

Esperando cumplir con sus expectativas, quedamos a su disposición para cualquier aclaración ó comentario


Cordialmente,

JUAN CARLOS CORTES DURAN
INGENIERO ELECTROMECANICO
M.P. CN250-136779
GERENTE GENERAL
INGELECTRICA DE COLOMBIA SAS


CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL ICANH

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS.	**INGELECTRICA DE COLOMBIA SAS**				INFORME FINAL	
	Contratar la adecuación de RED ELECTRICA de las oficinas del ICANH.					
	Elaborado por:	Ingeniero JUAN CARLOS CORTES DURAN	Revisado por:	Ingeniero JUAN CARLOS CORTES DURAN	VoBo:	JUAN CARLOS CORTES
	Fecha elaboración:	14/09/2020	Revisión:		**Rev #** 4	

LUGAR DE EJECUCION OFICINAS DE ANTROPOLOGIA	**FECHA.** 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TIPO DE MANTENIMIENTO. ADECUACIÓN RED ELECTRICA	**TECNICO QUE EJECUTA.** MARIA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN CHON









OBSERVACIONES.

Se realiza la revisión de la instalación principal de la red regulada y se encuentra que la acometida existente está en un conductor calibre 8 a su vez se realiza el cálculo para la nueva instalación de los dos circuitos de red regulada y se puede evidenciar que la cometida no aguanta la nueva instalación se procede a cambiar la acometida por una de 6*3 fase + 1*6 neutro + 1*8 tierra

RECOMENDACIONES:
Realizar mantenimiento cada 3 años