YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13 - 05 - 2025		
Dia	Martes		
Vehículo	GPM353	**Grupo**	9

Responsables	Franck Mindiola - Alexis Quintana - Raul Ruiz

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr 73							
X	S-N	S-E	Se retira Semaforo vehicular vertical a				160
cll 53			mensula.				—
			Se retira accesorios metalicos				—
			Se retira contraste de Semaforo				—
			se retira modulo amarillo leotek				185
			Se realiza giro de viseras vertical a horizontal.				—
			se reinstala accesorios metalicos				—
			Se instala lampara nueva de conteo regresivo.				208
			se reinstala Semaforo vehicular a mensula				—
			horizontal.				—
			Se realiza construcción de empalme				87
Cr 74	E-W	N-E	Se retira Semaforo vehicular vertical a				160
X			mensula				—
cll 53			Se retira accesorios metalicos				—
			Se retira contraste de semaforo				—
			Se retira modulo amarillo leotek				185
			Se realiza giro de viseras vertical a horizontal				—
			Se reinstala accesorios metalicos				—
			Se instala lampara nueva de conteo regresivo				208
			se reinstala semaforo vehicular a mensula				—
			horizontal				—
			Se realiza construcción de empalme				87
			se hace giro horizontal de mensula			04:20pm	—

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13 Mayo 2025		
Dia	Martes		
Vehículo		Grupo	10

Responsables	Juan José Roa Silva - William Ghavarria Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
GS-103PE	S - N	S - W	• Retiro de tapa bunnera • Suministro e instalacion de pulsador nuevo • Re-instalacion de tapa bunnera • Instalacion de 2 Kges de acero bandit				182 81 — —
GS - 71	N - S	SEPARADOR CENTRAL	• Se realizo revision de pulsador el pulsador se encuentra malo				— —
AVBO-CRGS	W-E	W - N	• Retiro de pulsador en mal estado • Suministro e instalacion de pulsador nuevo				166 81
AVBO-CRGS	W-E	W-S	• Retiro de pulsador • Suministro e instalacion de pulsador nuevo				166 81
AVBO-CRGS	E - W	E - S	• Retiro de pulsador • Suministro e instalacion de pulsador nuevo				166 81
AVBO-CRGS	E-W	E - N	• Retiro de pulsador en mal estado • Suministro e instalacion de pulsador nuevo				166 81
34 - 10	W - E	W-S	• Se realizo revision de semaforos y se encuentran malos.				—

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13- Mayo -25	**Responsables**	Patricio Diaz Jhonny. Coronado
Dia	Martes.		Jhon. Jairo. Jumer Gilberto Jurado
Vehículo	dem 353	**Grupo**	11

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Correctivo					
					9:50pm			
Camera			Retiro de 57. mts. de cable. grupos.				162x	57
70.	N-S.	N.W	pedonales.					
			Instalacion de 59. mts. de cable. 4x18.				204x	59
Calle			Nuevo, para grupos peatonales					
9.			Soldadura de 12 tapas. de sorso				249x	2
			con cordones de 15 cm. cada uno					
			Total. 8. cordones.					
			Construccion de 6. empalmes. en. cajas				87x	6
			de camaras de paso.					
Carrera						2:15		
43b.								
	S-N.	SE	Retiro de (4) Modulos sonorizador		2:30		165x	4
Calle.			Mal estado					
8 Sur.			Instalacion de 4. Modulos de				202x	4
			Segunda. sonorizador.					
			Construccion de. 4 empalmes en				87x	4
			modulos. sonorizadores					
						5:00pm		

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13-05/2025		
Dia	MARTES		
Vehículo		Grupo	12

Responsables	GABRIEL CETRE, JOSE OVIEDO MARTIN GOUSALES, JHON MARIO DIAZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 55 CL 62	N-S	N-E	• SE RETIRA CAMARA ROJA DEATONAL	CAMARA	21:30	22:20	184
			• SE INSTALA CAMARA ROJA FUNCIONAL				207
	N-S	S-W	• GIRO DE LED ROJA (CAMBIO ORIENTACION)				—
	W-E	S-W	• GIRO DE LED ROJA (CAMBIO ORIENTACION)				—
	S-N	S-E	• GIRO DE LED ROJA (CAMBIO ORIENTACION)				—
AV BOLIVIANA CR 65	E-W	E-N	• GIRO DE SEMAFORO VEHICULAR EN POSTE (NUEVA POSICION)		21:40	22:60	245
CR 66B CL 38A	S-N	S-E	• SE RETIRA SUNCRO VIEJO		23:15	00:00	—
			• SE INSTALA CINTA VANDY Y CANDADO (CANDADO)				97
			• SE GIRA SEMAFORO VEHICULAR EN POSTE DE (RENOVA)				245
			• SE AJUSTAN VISERAS				—
			• SE AJUSTA LUZ ROJA VEHICULAR				247
CR 47 CL 62	S-N	S-E	• REVISION CABLEADO GRUPO DEATONAL	DEJADO SIN SERVICIO	01:30	04:30	—
			• SE REALIZA CONSTRUCCION DE BORDILLO				87
			• GRUPO DEATONAL				—

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13/05/2025
Dia	MARTES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	NS	WN	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	7:00		177
CON CLL 67			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		7:25	16
	EW	WN	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	7:50		177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		8:15	16
	EW	WN	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	8:15		177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		8:40	16
	NS	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	9:05		177
		CENTRAL WN	DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		9:30	16
	WE	WS	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	9:30		177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		9:55	49
						16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos	Nombre	
Firma	Carlos	Firma	
Cargo	Residente	Cargo	

Planilla 17

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13/05/2025
Dia	MARTES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	WE	WS	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	9:55		177
CON CLL 67			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		10:20	16
	NS	WS	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	10:20		177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		10:45	16
	NS	WS	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	10:45		177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		11:10	16
	NS	ES	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	11:10		177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		11:35	16
	WE	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	11:35		177
		CENTRAL EN	DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		12:00	16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos D	Nombre	
Firma		Firma	
Cargo	Residente	Cargo	

Planilla 18

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13/05/2025
Dia	MARTES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 92	EW	EN	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	12:00		177
CON CLL 67			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		12:20	16
	WE	ES	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	12:20		177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		12:40	16
	NS	EN	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50	12:40		176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		13:00	16
	NS	EN	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	13:00		177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		13:20	16
	WE	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	13:20		177
		CENTRAL	DEMOLICION DE CONCRETO			1
		WN	LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		13:35	16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos	Nombre	
Firma	Carlos	Firma	
Cargo	Presidente	Cargo	

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13/05/2025
Dia	MARTES
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	WE	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50	14:35		176
CON CLL 67		CENTRAL WS	LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		14:50	16
						—
CRR 55-52	WE	SUR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50	15:05		176
CON CLL 67			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		15:05	16
						—
CRR 52 ENTRE	NS	OCCIDENTAL	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	15:05		177
CLL 65 Y 64A			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		15:20	16
CRR 52	NS	WN	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	15:20		177
CON CLL 64			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		15:35	16
	WE	WN	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	15:35		177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		15:50	16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos D	Nombre	
Firma	Carlos D	Firma	
Cargo	Presidente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13/05/2025
Dia	MARTES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
	NS	ES	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	15:50		177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		16:05	16
	NS	ES	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	16:05		177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		16:20	16
	WE	ES	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	16:20		177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		16:35	16
				16:35		
	WE	EN	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		16:50	16
	NS	EN	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	16:50		177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		17:20	16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos D	Nombre	
Firma	Carlos D	Firma	
Cargo	Residente	Cargo	

Planilla 21

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13 DE MAYO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	BASE DE CONTROLADOR

Responsables	YAN CARLOS, JUAN ESTEBAN, SANTIAGO GUERRERO, OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, ERMIS TORRES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 76 x Calle 31	E-W	SEPARADOR	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		10:00		31
			Construcción de canalización en zona verde con 3 tubos pvc de 3" de 1,30 metros				
	S-N	N-W	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 50X50				32
			Construcción de canalización en adoquin con 2 tubos pvc de 2" de 1,10 metros				24
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad			18:00	16

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13 DE MAYO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	ESQ669	Grupo	HERRAJES

Responsables	LEOMAR RIERA, YEISON CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 40 x Calle 48	E-W	S	Construcción de canalización en zona dura con 2 tubos pvc de 3" de 1,2 metros		08:30		
			Retiro de 01 herraje metalico con tapa soldada de 50 x 50				176
			VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD				31
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				49
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad			14:00	16
Carrera 43 x Calle 52	N-S	S-W	Demolición de tapa de caja de inspección concreteada 01 unidad		14:20		1
			Retiro de 01 herraje metalico sin tapa de 50 x 50				177
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				49
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad			17:00	16

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 23

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13 DE MAYO		
Dia	MARTES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	CONTROLADOR

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO, MIGUEL VILLEGAS, BRIAN MARTINEZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 40 x Calle 47	E-W	S-W	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		09:30		31	
			Retiro de 03 herrajes metalicos con tapa de concreto de 50 x 50				176x	3
			Demolición de tapa de caja de inspección concreteada 01 unidad (NO TENIA HERRAJE)				1	
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				49	
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 04 unidades			16:50	16x	4

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 24

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13 DE MAYO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	TSZ679	Grupo	INSTALACION DE ANTENAS

Responsables	CAMILO RESTREPO, ESTIVEN RIVERA,LUIS MEDINA, MIGUEL VARGAS

Dirección	Sentid	Costad	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
CR 52 X CL 82 CUATRO BOCAS	N-S	W	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 60x60 01 unidad			09:00	176
			Instalación de herraje nuevo de seguridad de 60x60 01 unidad				16
	N-S	EPARADO	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 02 unidades				176
			Instalación de herraje nuevo de seguridad de 50x50 02 unidades				16
	N-S	W	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 01 unidad				176
			Instalación de herraje nuevo de seguridad de 50x50 01 unidad				16 16:00

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre
Firma		/		Firma
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Reside	Cargo

Planilla 21

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	13-MAYO-2025	**Responsables**	Julio Morales / Adrian Bentel
Dia	Martes		
Vehículo	**Grupo**	6-2	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 55 x Calle 30A	E-W	N-W	Medición Resistencia de Puesta Tierra equipo de Control.	10,71 Ω	9:42	10:00	236
Carrera 55 x Calle 30	S-N	S-E	Medición Resistencia de Puesta Tierra equipo de Control.	13,19 Ω	10:05	10:16	236
Carrera 66B x Calle 30	E-W	N-W	Medición Resistencia de Puesta Tierra Equipo de Control	9,70 Ω	10,31	10:40	236
Carrera 65 x Calle 25	N-S	S-W	Medición Resistencia de Puesta Tierra equipo de Control.	3,01 Ω	10:53	11:24	236
Carrera 65 x TV 22	E-S	Separador	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	4,79 Ω	11:52	12:10	236
Carrera 65 x Calle 20	S-N	N-E	Medición Resistencia de Puesta Tierra Equipo de Control.	10,78 Ω	12:16	12:32	236
Carrera 49 x Calle 73	W-E	S-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	22.4 Ω	15:05	15:15	236
Carrera 65 x Calle 93	N-S	Separador	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	22.4 Ω	15:30	15:50	236

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**		
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma		Carlos D	Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-05-2025	**Responsables**	Luis Mosquera - Adrian Bertel - Yelithza Chaverra - Juan Rios.
Dia	Miercoles.		
Vehículo	**Grupo**	4	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR=52	N-S	NW	Se realiza adecuación de controlador a gabinete nuevo	PENDIENTE: Instalación de puesta a tierra	9:10		238	
CII=80B			Suministro e instalación de Final de carrera.				—	
			Instalacion de 1 mt de cable #10 AWG para Final de carrera.				240	
			Instalación de gabinete nuevo.				96X	4
			Se realiza limpieza de caja 50x50.				—	
			Retiro de 81 mt de cable 4x18				205	
			Retiro de 62 mt de cable de comunicación.				49	
			Retiro de 10 mt de cable 2x12 para acometida.				162 x	81
							162 x	62
			Reinstalación de 48 mt de cable 4x18.				162 x	10
			Instalación de 140 mt de cable 4 x 18 nuevo.				204x	48
			Reinstalación de 21 mt de cable comunicación.				204x	140
			Instalación de 16 mt de cable. 2x10 para acometida.				204x	21
			Construcción de 4 empalmes en caja 4x18				204x	16
			Construcción de un empalme en caja 2x10.			4:20	87 x	4
							87	

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-05-25	**Responsables**	Simeon Fernando Vivas, Julio García, Gustavo Echavarría
Dia	MIERCOLES		
Vehículo		**Grupo**	5

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 36	N-S	S-E	RETIRO SEMAFORO PEATONAL		6:00 AM	10:00 PM	161	
Cll 10A			RETIRO POLISOMBRA PEATONAL				166	
			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162 x	9
			RETIRO POSTE DE ENTERRAMIENTO				157	
			INSTALACION POSTE DE ENTERRAMIENTO NUEVO				195	
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				209	
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197	
			REALIZACION DE EMPALMES CABLE SEMAFORICO				87	
Carrera 36	N-S	S-E	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA 50X50		10:00 AM	11:30 AM	176	
Cll 10A			INSTALACION DE HERRAJE CON TAPA DE SEGURIDAD 50X50				16	
							—	
TRV INF 32	N-S	S-E	SE RECIBE REPORTE DE POSTE DE ENTERRAMIENTO		11:30 AM	16:00 PM	186	
Cll 10			INCLINADO, SE REALIZA VERIFICACION, SE					
			APLOMA POSTE GARANTIZANDO SU PERFECTA					
			ALINEACION Y QUEDA EN SERVICIO					

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/05/2025	**Responsables**	Hernán Dario Acosta Simanca, Santiago Colorado y Melvis Gonzalez
Dia	Miercoles		
Vehículo	**Grupo**	06	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 36	E' W'	S' E'	Retiro de pulsador				166	
Cll 70A			Retiro de semaforo peatonal				161	
			Retiro de 70 metros de cable 4X18				162 x	10
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	
			Instalación de poste recto de enterramiento				195	
			Reinstalación de 14 metros de cable 4X18				209 x	14
			Reinstalación de semaforo peatonal				197	
			Construcción de empalme electrico 4 unidad				87	
			Demolición de tapa de seguridad concretada				1	
			limpieza de caja				49	
			Instalación de herraje metalico con tapa de seguridad 50X50				16	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14 - Mayo - 25		
Dia	Miercoles		
Vehículo	CDLM773	Grupo	7

Responsables	Laura MPG - José Avila - Franklin B.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR65 xCl25	S - N	S - E	Giro de semaforo vehicular en semaforo a mensula.		7:00 AM		160
			Giro de lampara de conteo regresivo en semaforo a m.				—
			Retiro de contraste en semaforo a mensula.				—
CR78xCl30A	N - S	N - E	Retiro de contraste en semaforo a mensula.				—
			Giro de semaforo en semaforo a mensula.				160
			Retiro de lampara amarilla en semaforo a m.				185
			Instalación de lampara de conteo en semaforo a mensula.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87
CR78xCl30	N - S	N - W	Retiro de contraste en semaforo a mensula.				160
			Retiro de lampara amarilla en semaforo a mensula.				185
			Giro de semaforo en mensula				—
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a m.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87
CR76xCl29	W - E	S - W	Retiro de contraste en semaforo a mensula.				—
			Retiro de lampara de conteo regresivo en semaforo a mensula.				185
			Giro de semaforo en mensula.				160
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a m				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14- Mayo - 2025		
Dia	Miercoles		
Vehículo	GIW 773	Grupo	7

Responsables	José Avila - Franklin B. - Javier Padilla.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR76XCl27A	N-S	N-W	Retiro de contraste en semaforo a mensula.				-
			Retiro de lampara amarillo en semaforo a mensula.				185
			Cajo de semaforo en mensula.				160
			Instalación de lampara de cruce peatonal en semaforo m				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.			5:00 PM	87

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/ Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/ Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-05-2025			Responsables	Rafael maranta - Edwin santos - Luis castro
Dia	MIERCOLES				
Vehículo	EZW 771	Grupo	8		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cxv.70 circular.7	E-W	W separador	se izo visita ala intersección y no se encontro poste de sonorizador en el punto fue derribado y bandalizado. se iso apertura de una tapa de sexso de tornillos suministro cistalación de un poste recto para sonorizador. Reistalación de un sonorizador a poste reistalación de 10mts de cable 4x16 de la caja al poste. reistalación de un par de cangstillas construcción de un empalme electrico		8:00Am	1:30 pm	— — — — 58 — 202 104 X — — 87	10
cxv.52 cll.80	N-S	W	solo iso acompañamiento al grupo 6:7 en la conección del cable de acometida y solo iso apollo del retiro de un guvinete		2:00pm	4:00pm	154	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-05-2025		
Dia	Miercoles		
Vehículo	6PM353	**Grupo**	9

Responsables	Alexis Quintana - Franck Androla - Raul Ruiz.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr 74	N-S	N-W	√retiro de semaforo vehicular vertical a mensula		08:25Am		160
x							—
Cll 53			√retiro de item accesorios metalicos				—
			√retiro de contraste de semaforo vehicular a mensula				—
			√retiro de lampara leotek amarilla.				185
			√reinstalación de semaforo vehicular horizontal a mensula				—
			√reinstalación de accesorios metalicos				—
			√giro de viseras de vertical a horizontal				—
			√instalacion modulo nuevo de conteo regresivo				208
			√construcción de empalme				87
			√giro horizontal de mensula.				—
	S-N	S-E	√retiro de constraste de semaforo vehicular a mensula				—
							—
			√Giro de semaforo vehicular a mensula de vertical a horizontal				160
							—
			√Giro de viseras de vertical a horizontal.				—
	W-E	S-W	√retiro de semaforo vehicular vertical a mensula				160
			√Retiro de accesorios metalicos				—
			√retiro de contraste de semaforo vehicular a mensula				—
			√retiro de lampara leotek Amarilla				185

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-05-2025.	**Responsables**	Franck Mindrola - Alexis Quintana - Rodi Ruiz.
Dia	Miercoles		
Vehículo	BRM353 **Grupo**	4	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
			retiro de viseras de vertical a horizontal				—
			reinstalacion de viseras de vertical a horizontal				—
			reinstalacion de semaforo vehicular horizontal				—
			reinstalacion de accesorios metalicos				—
			instalacion modulo nuevo de conteo regresivo.				208
			construccion de empalme				87
			giro horizontal de mensula.				—
CR74	S-N	señalador	retiro de semaforo vehicular vertical a mensula				160
X			retiro de accesorios metalicos				—
CL55			retiro de contrafte de semaforo vehicular a mensula.				—
							—
			retiro de lampara leoteck amarilla.				185
			reinstalacion semaforo vehicular a mensula horizontal.				—
							—
			reinstalacion de accesorios metalicos				—
			instalacion modulo nuevo de conteo regresivo.				208
							—
			construccion de empalme.				87
			giro de viseras de vertical a horizontal.			04:00Pm	—

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14 Mayo 2025	**Responsables**	Yuan José Roa Silva - William Chavarria
Dia	Miercoles		Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina
Vehículo		**Grupo**	10

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
32 - 45			• Instalación de poste recto nuevo				195	
			• Suministro e instalación de 126 metros de cable 4x18				204X	76
							—	
			• Excavación de 4 metros (brecha, hacia caja)				99	
			• Instalación de 4 Semaforos peatonales en cruce				197X	4
							—	
			• Construcción de 4 empalmes.				87X	4

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/05/2025	**Responsables**	Patricia Diaz, Gilberto Jurado, Jhon Suarez, Jhony Coronado
Dia	Miercoles		
Vehículo		Grupo	11

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr65 c1194	W-E	W-S	• Correctivo • Retiro de cable 4x16 de grupo 8 (47m) • Instalación de cable 4x18 para grupo 8 (49m) • Construccion de empalme en Semaforo peatonal a poste • Soldadura en 3 tapas de 50x50, cordones de 15 cm para un total de 12 cordones •	Se deja cable en caja de controlador para que equipo de controladores haga conexión)	9:15 PM	1:00 PM	162 x 204 x 87 x 249 x	47 49 1 3
Cr65 c115	W-E	W-S	Soldadura en 2 tapas 50x50, cordones de 15 cm total: 8 cordones		1:10 AM	2 AM	249 x	2
Cr57 c11 57	N-S	S-W	Correctivo Orientación de Semaforo peatonal		02:30 AM	3:15 AM	245	
Cr45 Cl 48	S-N	S-E	Correctivo Se verifican lamparas en semaforo vehicular en poste; encontrandose en buen estado. Se verifica cable encontrandose en buen estado. Se requiere apoyo de equipo de controladores	Se requiere apoyo de equipo de controladores (Semaforo vehicular queda sin servicio.)	3:30 AM	4:35 AM	248	— — —

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEA TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-05-2025		
Dia	Miércoles		
Vehículo	GLW771	**Grupo**	12

Responsables	Martin Gonzalez, Jhon Mario cordero, Yoseth oviedo, Gabriel mosquera

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr53-Cll46	W-E	S-W	Se revisa poste semaforo peatonal los vasa aplegada Se conecta de forma provicional para verificar su estado se evidencia que la lampara se encuentra en (buena) se verifica si hay ausencia de tensión en linea vasa en grupo semaforico peatonal evidenciando que no hay tensión en linea vasa se verifica tensión en linea luz verde que si tiene tensión	Se sugiere verificar en en gabinete controlador (tema electrico)			248
Cr35 con Cll9	S-N	N-E	Se realiza giro de posicionamien de semaforo vehicular mensula Se realiza ajuste de (tornillos, Flauta, y araña)	Cr35 Cll10A			244
Cr65 Cll50			Se realiza giro de posicionamiento de semaforo vehicular mensula Se realiza ajuste de (tornillos, Flauta y araña				244
Cr51 Cll53	N-S	N-W	Revisión de cableado de semaforo vehicular mensula identificando ausencia electrica de gabinete controlador	Se sugiere revisión electrica de gabinete controlador			248

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/05/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	7:00		177
CON CLL 62			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	NE	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	SE	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos D	Nombre	
Firma	Carlos D	Firma	
Cargo	Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/05/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	NS	SE	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 62			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
						—
CRR 52 ENTRE	NS	W	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
CLL 62 Y CLL 61			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	W	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 52 CON	WE	NW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
CLL 61			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	NW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos	Nombre	
Firma	Carlos	Firma	
Cargo	Residente	Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/05/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52 CON	NS	SE	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
CLL 61			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CR 52 – CR 51D	WE	SUR	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 61			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SUR	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SUR	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Coilado	Nombre	
Firma	Coilado	Firma	
Cargo	T Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/05/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 51D	WE	NW	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 61			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SEPARDOR	LIMPIEZA DE CAJA			49
		CENTRAL N	INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	SEPARADOR	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
		CENTRAL S	LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	SEPARADOR	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
		CENTRAL S	LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SE	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	/ Carlos D		Nombre	
Firma	/ Carlos P		Firma	
Cargo	/ I Residente		Cargo	

Planilla 14

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/05/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52 CON	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
CLL 60			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			99
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	SW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			99
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		17:00	16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	/ Cailado	Nombre	
Firma	/ Cailado	Firma	
Cargo	Tecnologo / Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14 DE MAYO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	ESQ669	Grupo	HERRAJES

Responsables	LEOMAR RIERA, YEISON CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 65 x CR 66B - CR 65 x AV BOLIVARIANA	E-N	S-N	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		09:00		31
			Construcción de canalización en zona dura con 3 tubos pvc de 3" de 1 metro			16:00	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14 DE MAYO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	WLZ049	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	JAIME CIFUENTES, CESAR SANTOS, LUIS FERNANDO USUGA, ALEX CAÑAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 64 B x CL 50 (PASO SEGURO)	W-E	S-N	Retiro de 12 abrazaderas metalicas de 2 pulgadas		09:00			
			Retiro de 2 bajantes emt de 2 pulgadas				181	2
			Suministro e instalación de 2 bajantes imc de 2 pulgadas nuevos × 4.50 metros				44	2
			Retiro de 1 caja metalica 20×20 mala					
			Reinstalación de 12 abrazaderas metalicas de 2 pulgadas existentes					
			Suministro e instalacion de 1 caja metalica 30×30x15 nueva			17:00		
			Nota: Esta actividad se realiza por vandalismo					

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14 DE MAYO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	BASE CONTROLADO

Responsables SERGIO DELGADO, ESTIVEN RIVERA,LUIS MEDINA, MIGUEL VARGAS

Dirección	Sentid	Costad	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
Carrera 41 x Calle 44	W-E	S-W	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		09.00		31
			Construcción de canalización en zona verde con 3 tubos pvc de 3" de 1 metro				
			Construcción de canalización en zona dura con 3 tubos pvc de 3" de 0,50 metros			16:30	

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre
Firma		/		Firma
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 18

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14 DE MAYO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	CAMBIO DE POSTES

Responsables	YAN CARLOS, JUAN ESTEBAN, OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, ERMIS TORRES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 76 x Calle 31	S-N	N-W	Construcción de canalización en adoquin con 2 tubos pvc de 2" de 6,60 metros		10:00		24	
			Construcción de caja de inspección de 50x50 01 unidad				32	
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad				16	
			Instalación de poste de enterramiento directo nuevo 01 unidad				195	
			Retiro de Poste de enterramiento				157	
	E-W	SEPARADOR	Retiro de semáforo peatonal a poste 02 unidades				161 x	2
			Retiro de semáforo vehicular a poste 01 unidad				161 x	1
			Retiro de disco direccional 01 unidad				168	
			Retiro de cable de control 4x18 por 15 metros				162 x	15
			Instalación de poste de enterramiento directo 01 unidad				195	
			Reinstalación de semáforo peatonal a poste 02 unidades				197 x	2
			Reinstalación de semáforo vehicular a poste 01 unidad				197 x	1
			Reinstalaciónde disco direccional 01 unidad				209 x	1
			Reinstalación de cable de control 4x18 por 15 metros			17:00	264 x	15
			Construccion de poste x 3				87 x	3

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma			Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

Planilla 19

PLAN DE CALIDAD

REINTEGRO DE ELEMENTOS

OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD

4600103285-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA | **Recibido por:** FRANK GARCIA / Eduardo S.

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
14-Mayo-25	Gabinete EC.1 Controlador	1	Sin PAG. Vacio.
	Postes de Metálico	13	Siniestros
14-Mayo-25	Postes de Enterramiento	15.	Siniestros
14-Mayo-25	Placas de Contraste	34	Siniestros
	Señal de Motos	2	Siniestros
14-Mayo-25	Señal de OBRA	1	Siniestros
14-Mayo-25	Discos Direccionales	5.	Siniestros
	Arañas	1.	Siniestros
14-Mayo-25	Flautas	10.	Siniestros
14-Mayo-25	tapas de 50x50 Concreto	4	Siniestros

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

FIRMA PERSONA QUE RECIBE

Eduardo Santos.

NOMBRE: Anyelo D. Gomez Mejia
CARGO: almacen

FIRMA: Eduardo Santos

C.C. 98.576.623

PLAN DE CALIDAD

REINTEGRO DE ELEMENTOS

OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD

4600103285-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA | **Recibido por:** FRANK GARCIA

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
14-Mayo-2025	Placas de Contraste	17.	Siniestro
	Placa de Contraste 4 Aspectos	1	Siniestro
	Señal Informativa de Motos	1	Siniestro
14-Mayo-2025	Plantas de Mensula	16.	Siniestro
	Araña de Mensula	2.	Siniestro
	Henaje de 50 x 50 con tapa Concreto	42.	Siniestro
14-Mayo-2025	Henaje de 50x50 con tapa Metalica	10	tapa Soldada lamina
	Henaje de 60x60 Con tapa Concreto	7.	Siniestro
	Henaje de 60x80 Con tapa Concreto	1	Siniestro
	Henaje de 50x50 con tapa Polipropileno	2.	Siniestro
14-Mayo 2025	Marco 60x80 sin tapa	2	Siniestro
	Marco 60x60 sin tapa.	5	Siniestro
	Marco 50x50 sin tapa.	33	Siniestro
	tapa 50x50 de Concreto	9.	Siniestro
14-Mayo-2025	tapa 60x60 de Concreto	3	Siniestro

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

FIRMA PERSONA QUE RECIBE

VERIFICACION

NOMBRE: Anyelo D. Gomez Mejia
CARGO: almacenista

FIRMA: Edoardo Santos

C.C. 98576623

PLAN DE CALIDAD

REINTEGRO DE ELEMENTOS

OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD

4600103285-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA | **Recibido por:** FRANK GARCIA / Eduardo S.

	ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
14-Mayo-25	Gabinete EC.1 Controlador	1	Sin BAG. Vacio.
	Postes de Metálula	13	Siniestros
14-Mayo-25	Postes de Estenamiento	15.	Siniestros
14-Mayo-25	Placas de Contraste	34	Siniestros
	Señal de Motos	2	Siniestros
14-Mayo-25	Señal de OBEA.	1	Siniestros
14-Mayo-25	Discos Direccionales	5.	Siniestros
	Arañas	1	Siniestros
14-Mayo-25	Flautas	10.	Siniestros
14-Mayo-25	tapas de 50x50 Concreto	4	Siniestros

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

FIRMA PERSONA QUE RECIBE

Eduardo Santos.

NOMBRE: Anyelo D. Gómez Mejía
CARGO: almacen

FIRMA: Eduardo Santos

C.C. 98576623

PLAN DE CALIDAD

REINTEGRO DE ELEMENTOS

OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD

4600103285-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA | **Recibido por:** FRANK GARCIA

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
14-Mayo-2025	Placas de Contraste	17.	Siniestro
	Placa de Contraste 4 Aspectos	1	Siniestro
	Señal Informativa de Motos	1	Siniestro
14-Mayo-2025	Flautas de Meusla	16.	Siniestro
	Araña de Meusla	2.	Siniestro
	Hemaje de 50 x 50 con tapa Concreto	42.	Siniestro
14-Mayo-2025	Hemaje de 50x50 con tapa Metalica	10	tapa Soldada lamina
	Hemaje de 60x60 Con tapa Concreto	7.	Siniestro
	Hemaje de 60x80 Con tapa Concreto	1	Siniestro
	Hemaje de 50x50 con tapa Polipropileno	2.	Siniestro
14-Mayo 2025	Marco 60x80 sin tapa	2	Siniestro
	Marco 60x60 sin tapa.	5	Siniestro
	Marco 50x50 sin tapa.	33	Siniestro
	tapa 50x50 de Concreto	9.	Siniestro
14-Mayo-2025	tapa 60x60 de Concreto	3	Siniestro

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

FIRMA PERSONA QUE RECIBE

VERIFICACION

NOMBRE: Anyelo D. Gómez Mejía
CARGO: almacenista

FIRMA: Edoardo Santos

C.C. 98576623

	PLAN DE CALIDAD
	REINTEGRO DE ELEMENTOS
	OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
	4600103285-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: *ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA* | **Recibido por:** *FRANK GARCIA/Mario Pérez.*

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
14-Mayo-25	Brazos de Ménsula Con Araña	12	Siniestro
14-Mayo-25	Brazos de Ménsula Sin Araña	6	Siniestro
14-Mayo-25	Poste de Enterramiento	1	Siniestro
14-Mayo-25	Poste de Ménsula	1	Siniestro

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

FIRMA PERSONA QUE RECIBE
Mario A. Pérez. L.

VERIFICACIÓN

NOMBRE: Anyelo D. Gomez Mejia
CARGO: almacenista

FIRMA: Mario A. Pérez L.

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-05-2025	**Responsables**	Yeison Galeano - Jhon Bedoya
Dia	JUEVES		Elmer ochoa - Gustavo Mancera
Vehículo		**Grupo**	1

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
C146 X C152	E-O	W-S	Demolición de 2 mts x 20 de ancho x 15 cm de profundidad Canalización de (5 mts de largo x 10 de ancho x 10 de profundidad instalación de (4 mts de cable (4x18) 2 mts en caja reserva instalación de (5 mts de coraza) instalación de (5 mts de adoquin instalación de fuente electrica instalación de (2 semaforos de piso (4 Empalmes semafóricos.		08:30	12:30	
S-N		separador	Demolición de (4 mts de largo por 20 cm de ancho x 20 cm de profundidad Canalización de (5 mts de largo x 10 cm de ancho x 8 cm de profundidad instalación (5.50 mts de cable (4x18 Y se dejan 2 mts de cable en caja reserva instalación de (5 mts de coraza) instalación de (4 semaforos de piso) (4 empalmes semafóricos)		11:40	5:30 pm	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eppe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-05-2024	**Responsables**	Mateo Lopez, Daniel Velez, Yeliza Cordoba
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	2

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
029 93A x								
Cll 23-29	S- N	separador	Retiro de Herraje 50 x 50				176	✓
			Demolición				—	✓
			limpieza de acero				49	✓
			instalación de Herraje 50 x 50				16	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15/05/2025		
Dia			
Vehículo		**Grupo**	3

Responsables	Esteban Avila — Hnry Mirio Echeverry Cabrera Arboleda

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR30XC190	W. E	S. W	Retiro de hongo 30X30				176	✓
TV. INFX10			Aplicación				—	✓
			Limpieza de cepa				49	✓
C. 32 x C110			instalación de hongo 30X30				16	✓

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-05-2025			**Responsables**	Luis Mosquera - Juan Rios.
Dia	Jueves				
Vehículo		**Grupo**	4		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr:55	N-S	NW	Se realiza adecuación de contolador. a	PENDIENTE=	8:00		238	✓
Cll=97.			gabinete nuevo	Retiro de			—	
			Suministro e instalación de un Final de carrera	gabinete viejo			240	✓
			Instalación de 4 mt de cable #10 AWG nuevo	por caja 0.8			96	4 ✓
			para Final de carrera.				—	
			Instalación de gabinete nuevo				205	✓
			Retiro de 63 mt de cable 4x18				162 x	63 ✓
			Retiro de 10 mt de cable para acometida.				162	10 ✓
			Retiro de 10 mt de cable 2x12 para				162	10 ✓
			acometida de camaras.				—	
			Retiro de 12 mt de cable UTP para camaras.				162 x	12 ✓
			Retiro de 8 mt de cable para puesta a				162	8 ✓
			tierra.				—	
			Se realiza limpiera en caja 60x60				49	✓
			Reinstalacion de 63 mt de cable 4x18				204 x	63 ✓
			Reinstalación de 10 mt de cable para acometida.				204 x	10 ✓
			Reinstalación de 10 mt de cable 2x12 para				204 x	10 ✓
			acometida de camaras				—	
			Reinstalacion de 12 mts de cable UTP para				204 x	12 ✓
			camaras				—	
			Reinstalacion de 8 mts de cable para puesta			2:00	204 x	8 ✓
			a tierra.					

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-05-2025	**Responsables**	SIMEON FONSECA VIVAS, JULIO GARCIA
Dia	VIERNES		GUSTAVO ECHAVARRIA
Vehículo		**Grupo**	5

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 36	N-S	N-E	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR				161	✓
CALLE 10A			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161	✓
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168	✓
			RETIRO PULSADOR PEATONAL				166	✓
			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162 X	9 ✓
			RETIRO POSTE DE ENTERRAMIENTO				157	✓
			INSTALACION POSTE ENTERRAMIENTO NUEVO				195	✓
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204 X	9 ✓
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197	✓
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197	✓
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL				209	✓
			REALIZACION DE EMPALMES CABLE SEMAFORICO				87 X	2 ✓
	E-W	N-W	RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161	✓
			RETIRO BOTON PEATONAL				166	✓
			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162 X	9 ✓
			RETIRO POSTE DE ENTERRAMIENTO				157	✓
			INSTALACION POSTE ENTERRAMIENTO NUEVO				195	✓
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204 X	9 ✓
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197	✓
			REALIZACION DE EMPALMES CABLE SEMAFORICO				87	✓

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15/05/2025			**Responsables**	Hernán Dario Acosta, Santiago Colorado y Melvis Gonzales
Dia	Jueves				
Vehículo		**Grupo**	06		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
36 Cr	N'S'	S'W'	Retiro de ~~(palsa)~~ sonarizador				165	✓
Cl 70A			Retiro de semaforo peatonal				161	✓
			Retiro de 7 metros de cable 4X18				162X	7
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	✓
			Instalación de poste recto de enterramiento				195	✓
			Reinstalación de semaforo ~~vehicular~~ Peatonal				197	✓
			Reinstalación de 4 metros de cable 4X18				204X	4
			Construcción de empalme electrico 1unidad				87X	1 ✓
	E'W'	N'E'	Retiro de semaforo vehicular				161	✓
			Retiro de semaforo peatonal				161	✓
			Retiro de disco direccional				168	✓
			Retiro de sonarizador				165	✓
			Retiro de contraste				188	✓
			Retiro de 12 metros de cable 4X18				162X	12 ✓
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	✓
			Instalación de poste recto de enterramiento				195	✓
			Reinstalación de 8 metros de cable 4X18				204X	8 ✓
			Reinstalación de semaforo vehicular				197	✓
			Reinstalación de semaforo peatonal				197	✓
			Instalación de disco direccional (NUEVO)				77	
			Construcción de empalme electrico 2unidades				87X	2 ✓

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15- Mayo - 2025		
Dia	Jueves		
Vehículo	GIW 713	**Grupo**	7

Responsables	José Avila - Laura Padilla - Franklin Barbosa.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR76xC129	N-S	S-W	Suministro e instalación de lampo para semaforo a menuda.		7:00AM		125	✓
							126	✓
			Giro de semaforo a menuda.				160	✓
			Retiro de contraste				—	
			Retiro de lampara amarilla				185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo				208	✓
			en semaforo a menuda.				—	
			Construcción de empalmes en semaforo a menuda.				87	✓
CR76xC125	N-S	N-W	Retiro de lampara amarilla				185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en				208	✓
			semaforo a menuda				—	
			Construcción de empalmes en semaforo a menuda.				87	✓
CR76xC120A	N-S	N-W	Retiro de lampara amarilla				185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo				208	✓
			en semaforo a menuda				—	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a menuda.				87	
CR76xC111	N-S	N-W	Giro de semaforo a menuda				160	✓
			Retiro de contraste en semaforo a menuda.				—	
	N-S	N-W	Giro de semaforo a menuda				160	✓
AV80xC19			Retiro de contraste en semaforo a menuda.	Por motivos de lluvia.		4:00PM	—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-05-2025			Responsables	Edwin santos - Luis castro - rafael maranta
Dia	JUEVES				
Vehiculo	GLW771	Grupo	8		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 32	W-E	S-W	se termina de istalar complementos y canalización		8:30 AM	3:40 PM		
Cll 45			que avia quedado pendiente por el grupo #10 nocturno					
			suministro eistalación de 2 semaforos peatonales				197 X	2
			dinamicos nuevos a poste				—	
			reistalación de 12 mts de cable 4x18 de la caja al poste				204 X	12
			reistalación de 16 mts de cable 4x18 de la caja al controlador				204 X	12
			apertura de 2 tapas de 50x50				—	
			suministro eistalación de 120 mts de tubo pvc de 2					
			pulgadas en canalización.					
			suministro eistalación de una curva pvc nueva					
			se iso resane de canalización 3.70 cmts					
			se iso resane del poste recto					
			construcción de 2 empalmes electricos en					
			semaforos a poste				87 X	2
		S-W	soldada de 2 tapas de 50x50				—	
		S-E	soldada de 2 tapas de 50x50				244 X	2
		N-E	soldada de 2 tapas de 50x50				244 X	2
		N-W	soldada de 1 tapa de 50x50				244 X	2
							244 X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AVM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 Mayo 2025	**Responsables**	Juan José Roa Silva - William Chavarria
Dia	Jueves		Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina
Vehículo	**Grupo**	40	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
68A- 48	E-W	E-N	• Retiro de lampara amarilla leotec				185	-
			Suministro e instalacion de lampara regresiva nueva				208	-
			Construccion de empalme				87	-
68A-48	S-N	S-E	• Retiro de lampara amarilla leotec				185	-
			Suministro e instalacion de lampara regresiva nueva				208	-
			Construccion de empalme				87	-
70-48	E-W	E-S	• Retiro de lampara amarilla leotec				185	-
			Suministro e instalacion de lampara regresiva nueva				208	-
			Construccion de empalme				87	-
80-48	E-W	E-S	• Retiro de lampara amarilla leotec				185	-
			Suministro e instalacion de lampara regresiva nueva				208	-
			Construccion de empalme				87	-
80-48	S-N	S-E	• Retiro de Lampara amarilla leotec				185	-
			Suministro e instalacion de lampara regresiva nueva				208	-
			Construccion de empalme				87	-
80-48	N-S	N-W	• Retiro de lampara amarilla leotec				185	-
			Suministro e instalacion de lampara regresiva nueva				208	-
			Construccion de empalme				87	-

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 Mayo 2025	**Responsables**	Jean Jose Roa Silva - William Chavarria
Dia	Jueves		Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina
Vehículo		**Grupo**	10

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
82-47DD	S - N	S - E	• Retiro de semaforo vehicular a mensula				160	✓
			Retiro de lampara amarilla chinas 3				185	✓
			Retiro de 3 viseras				-	
			Retiro de accesorios metalicos				-	
			Retiro de placa de contraste Nauta y araña				-	
			Suministro e instalacion de lampara reggerad regerad nueva				208	✓
			Re- instalacion de 3 viseras de forma horizontal				-	
			Suministro e instalacion de accesorios de policarbonato nuevos				-	
			Re- instalacion de semaforo de forma horizontal				-	
			Instalacion de 4 Pegos de acero bandit				-	
			Construccion de empotrame				87	✓
87-48A	N-S	N-W	• Retiro de semaforo vehicular a mensula				160	✓
			Retiro de lampara amarilla chinas 3				185	✓
			Retiro de 3 viseras				-	
			Retiro de accesorios metalicos				-	
			Retiro de placa de contraste Nauta y araña				-	
			Suministro e instalacion de lampara reggerad nueva				208	✓
			Re- instalacion de 3 viseras de forma horizontal				-	
			Suministro e instalacion de accesorios de policarbonato nuevos				-	
			Re- instalacion de semaforo de forma horizontal				-	
			Instalacion de 4 Pegos de acero bandit				-	
			Construccion de empotrame				87	✓

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 Mayo 2025	**Responsables**	Juan José Rua Silva - Willian Chavarria
Dia	Jueves		Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina
Vehículo	**Grupo**	40	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
81-48A	E-W	E-N	• Retiro de semaforo vehicular a mensula				160	-
			Retiro de lampara amarilla chimei 3				185	✓
			Retiro de 3 viseras				—	
			Retiro de accesorios metalicos				—	
			Retiro de placa de control de flecha y araña				—	
			Suministro e instalacion de lampara regresiva nueva				208	✓
			Re-instalacion de 3 viseras de forma horizontal				—	
			Suministro e instalacion de accesorios de policarbonato nuevos				—	
			Re-instalacion de semaforo de forma horizontal				—	
			Instalacion de 4 fleyes de acero banda t				—	
			Construccion de empalme				87	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-05-25	**Responsables**	Patricia Diaz Gilberto Jurado
Dia	Jueves		Jhon Suares Jhonny Coronado
Vehículo	GPH 353	**Grupo**	II

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
			Actividad: Implementacion de Semaforos peatonales		9:50 pm.		—
Avenida Bolivariana con Circular 1	W	SE	Se destapan. 7 tapas de camara de paso. (No se encuentra cables).	tapas en Mal estado			—
			Retiro de concreto en camara de paso				1
			Demolicion de caja para. Instalar.				1
			herrage.				—
			Limpieza de caja de paso.				48
			Se limpian. 3. tapas y camara de paso. ocultas x maleza y tierra.				48 3
			en separador. Impieza en camara.				—
			Suministro e Instalacion. de herrage. para camara de paso				176
			Nota: Pendiente Instalacion y Suministro de cable. por. camara de paso. para modulur.	Camaras de paso obstruidas y perdidas.			
			Actividad pendiente x ejecutar por. cambio de turno, se retiran actuadas el. 17 de mayo. con grupo II			7:15 am	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10.1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-05-2025			Responsables	Jhon Mario Duran / Martin Gonzales / Yobeth Ocampo / Gabriel Cetre
Dia	Jueves				
Vehículo	GLW-721	Grupo	12		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRS-CL55	W-E	N-W	Se hizo cambio de modulo led amarrilla a modulo led contados Se realiza construcción de empalme y se suministra 4 conectores amarrillo (Nuevo)	Se realizo revisión gabinete (Falta de tensión)	2:40 AM	3:00 AM	185 208 87	
CL52-CR51	N-S	N-W	Se realiza revisión de cableado de semaforo Vehicular de mensula encontrando un corto circuito (Falla electrica) Realizando cambio de cable de poste a mensula Se retiran 9mts de cable de poste a mensula 4X16 Se instalan 8mts de cable de poste a mensula 4X16 Se realiza construccion de empalme en semaforo Vehicular mensula Se retira cinta Bandi parte inferior parte superior poste Se instala cinta Bandi y cinta en accesorio inferior semaforo Vehiculos y semaforo peatonal poste		3:15 AM	4:45 AM	162 X 9 209 X 8 87 97 X 2	

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-05-2025			Responsables	Martin Gonzales, Gabriel Cetre, Yoseth Oviedo, Thon Mario Dias
Dia	Jueves				
Vehículo	GLW-771	Grupo	12		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR65-C1155	E-W	N-E	Se hizo cambio de modulo led amarrillo de modelo led contador. Se construccion de empalme y se suministro 4 Conectores amarrillo (Nuevo)		9:45 AM	10:48PM	185 208 87
			Se corrige orientacion de semaforo vehicular a vereda y se ajustan tornillera (Arandela, Planta)				244
C1165-CR74	E-W	N-E	Se hizo cambio de modulo led amarrillo a modulo led contador Se realiza construccion de empalme y se suministra 4 Conectores amarrillo (Nuevo)		11:00 PM	11:25 PM	185 208 87 —
CR74-C1155	N-S	N-W	Se hizo cambio de modulo led amarrillo a modulo led contador Se realiza construccion de empalme y se suministra 4 Conectores amarrillo (Nuevo)		11:45 PM	12:00 PM	185 208 87 —
C1155-CR74	W-E	S-W	Se hizo cambio de modulo led amarrillo a modulo led contador Se realiza construccion de empalme y se suministra 4 Conectores amarrillo (Nuevo)		12:30 PM	1:00 AM	185 208 87 —
CR70-C1155	S-N	S-E	Se hizo cambio de modulo led amarrillo a modulo led Contador, Se realiza construccion de empalme y se suministra 4 Conectores amarrillo (Nuevo)		1:30 AM	2:30 AM	185 208 87

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15/05/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 51D	EW	SW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	7:00		177
CON CLL 59			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SEPARADOR CENTRAL NORTE	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre		Carlos D	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo L	Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15/05/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 51D	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 59			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	SE	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	SW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 52 – 51D	EW	N	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 59			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	S	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos D	Nombre	
Firma		Firma	
Cargo	Coordinador Residente	Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 DE MAYO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	YAN CARLOS, JUAN ESTEBAN, OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, ERMIS TORRES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 76 x Calle 31	S-N	E	Retiro de 01 herraje metalico con tapa de concreto de 50 x 50		08:30		176
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				99
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad				16
			Construcción de canalización en adoquin con 2 tubos pvc de 2" de 15,90 metros			17:00	24
			Reconstrucción de caja de inspección de 50x50 (la caja se encontraba con una pared construida en piedra con concreto y debio construirse de nuevo)				32

VERIFICACIÒN

	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 DE MAYO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	HERRAJES

Responsables SERGIO DELGADO, ESTIVEN RIVERA, FREDY VALENCIA, MIGUEL VARGAS

Dirección	Sentid	Costad	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
CR 64 B x CL 50 (PASO SEGURO)	W-E	S-N	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 01 unidad		08:00		176
			Retiro de herraje metalico con tapa metalica soldada de 50x50 03 unidades				176x 3
			Limpieza de caja de inspección 04 unidades				49x 4
			Instalación de herraje nuevo de seguridad de 50x50 04 unidades			16:30	16x 4

VERIFICACION

	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre
Firma		/		Firma
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 19

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 DE MAYO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	ESQ669	Grupo	HERRAJES

Responsables	LEOMAR RIERA, YEISON CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 52 x Calle 14	N-S	W	Suministro, transporte e instalación de empalme Cable telefonico de 10 pares (Incluye cubierta) 01 unidad		12:00	14:00	88	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-MAYO-2025	**Responsables**	Julio Morales / ADRIAN Bertel.
Dia	Jueves		
Vehículo	**Grupo**	5-2	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 52 x Calle 29A	N-S	Separador	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	42,5Ω	11:51	12:10	236
Carrera 52 x Calle 25	E-W	N-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	13,57Ω	12:15	12:34	236
Carrera 52 x Calle 22	S-N	Separador	Medición Resistencia De Puesta Tierra equipo de Control.	15,22Ω	12:38	12:56	236
Carrera 52 x Calle 14	N-S	S-W S-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control	20,5Ω	13:02	13:12	236
Carrera 52 x Calle 10	N-S	S-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	3,13Ω	14:40	14:50	236
Carrera 51 x Calle 10	E-W	N-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	10,16Ω	15:00	15:13	236
Carrera 52 x Calle 5	N-S	Separador	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	8,55Ω	15:22	16:22	236
Carrera 65 x AV 80	S-N	N-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra equipo de Control	2,41Ω	16:38	16:46	236

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 - Mayo - 2025		
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	6-2

Responsables: Julio Morales / Adrian Bertel.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 65	S-N	N-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra	4,54 Ω	16:53		236
x Calle 2			Equipo de Control			17:00	
Carrera 52	N-W	E-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra	6,39 Ω	17:10		236
x Calle 80			Equipo de Control			17:20	
Carrera 52	N-S	S-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra	21,6 Ω	17:40		236
x Calle 30			Equipo de Control.			18:00	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-05-2025	Responsables	Yerson Galeano - Gustavo manco
Dia	Viernes		Geiner Echoa - Jhon Beleño
Vehículo		Grupo	1

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr 46 x Cl 52	N-S	N-W	Demolición Retiro de herraje de 60x80 Limpieza de caja y instalación de herraje de 50x50		08:00	10:30	1 176 49 16
	E-W	Separador	Demolición Retiro de herraje de 50x50 Limpieza de caja instalación de herraje 50x50		10:00	11:00	1 176 49 16
	E-W	E-S	Demolición Retiro de herraje de 50x50 Limpieza de caja instalación de herraje		10:40	12:00	1 176 49 16

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 1

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-05-25	**Responsables**	Mateo Correa, Daniel velez, yelithza cordoba
Dia	viernes		
Vehículo		**Grupo**	02

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 25 x								
Cll 10	S-N	Suroriente	Retiro de Herraje 50 x 50				176	✓
			Demolición				—	
			limpieza de caja				49	✓
			Instalación de Herraje 50 x 50				16	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/05/2025		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	3

Responsables	Esteban Ruiz - Gutierrez Jhon Jairo Cabrera Rubiedes

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR32B - Calle 10	W-E	Separador	Retiro de barraje 50X50				176	✓
			Demolición				—	
			Limpieza de las cajas				49	✓
			Instalación de barraje 50X50				16	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-05-25	Responsables	Simeon Fernando Vivas, Julio Garcia Gustavo Echavarria
Dia	Viernes		
Vehículo		Grupo	5

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 43A	N-S	N-E	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR		6:00 pm	12:00pm	161	
Calle 19			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168	
			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162x	9
			RETIRO POSTE DE ENTERRAMIENTO	- Post			157	
			INSTALACION POSTE ENTERRAMIENTO NUEVO	1 Parte			195	
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204x	9
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197	
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL				209	
			REALIZACION EMPALMES CABLE SEMAFORICO				87	
Carrera 43A	N-S	N-E	RETIRO HERRAJE CON TAPA 50X50	OK	12:00pm	16:00pm	176	
Calle 19			INSTALACION DE HERRAJE CON TAPA DE SEGURIDAD 50X50				16	

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	7/03/2025			**Responsables**	Hernán Dario Acosta, Santiago Colorado y Melvis Gonzales
Dia	Viernes				
Vehículo		**Grupo**	6		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 43 cll 25	S N	Separales	Retiro de pulsador		8am		166	
			Retiro de disco direccional				168	
			Retiro de disco informativo					
			Retiro de semaforo peatonal				161	
			Retiro de semaforo vehicular				161	
			Retiro de 22 metros de cable 4X18				162 x	22
			Retiro de conector				188	
			Retiro de Poste recto de entersamiento				157	
			Instalación de poste recto de entersamiento				195	
			Reinstalación de 16 metros de cable 4X18				204 x	16
			Reinstalación de disco direccional				209	
			Reinstalación de semaforo peatonal				197	
			Reinstalación de semaforo Vehicular				197	
			Construcción de empalme electrico 2vias				87 x	2
			Retiro y demolición de tapa sintetica				176	
			Demolición de tapa de seguridad				—	
			Limpieza de caja				49	
			Instalación de hoyeje metalico con tapa 50X50			2pm	16	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/05/2025			**Responsables**	Hernán Darío Acosta, Santiago Colorado y Melvis Gonzales
Dia	Viernes				
Vehículo		**Grupo**	6		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 43 cll 25	N1 S1	Separador	Retiro de disco direccional X		2 Pm		168	
			Retiro de semaforo peatonal X				161	
			Retiro de semaforo vehicular X				161	
			Retiro de 8 metros de cable 4X18 X				162 X	8
			Retiro de poste recto de entramamiento	- Port			157	
			Instalación de poste recto de entramamiento	+ Port			195	
			Reinstalación de 8 metros de cable 4X18 X				264 X	8
			Reinstalación de semaforo peatonal X				197	
			Reinstalación de semaforo vehicular X				197	
			Reinstalación de disco direccional X				209	
			Construcción de empalme electrico 2 unidades				87 X	2
			Demolición de tapa de seguridad concreto				176	
			Limpieza de caja				49	
			Instalación de herraje metalico con tapa 50X50			5:30Pm	16	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-Mayo-2025			**Responsables**	José Avila - Franklin Barbosa - Jairo Padilla.
Dia	Viernes				
Vehículo	GIW 993	**Grupo**	7		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR76XCl16	S-N	S-E	Retiro de contraste en semaforo a muerula.	Le faltan las	7:00 AM		166
			Giro de semaforo a muerula.	3 micras.			—
			Giro de lampara de conteo regresivo en semaforo a muerula.				
CR76xCl20A	S-N	S-E	Retiro de contraste en semaforo a muerula.	Arbol no dejan			166
			Giro de semaforo a muerula.	ver el semaforo			—
			Giro de lampara de conteo regresivo en semaforo	a muerula.			—
			a muerula.				—
CR76xCl25	S-N	S-E	Retiro de contraste en semaforo a muerula.				166
			Giro de semaforo a muerula.				—
			Giro de lampara de conteo regresivo en				—
			semaforo a muerula.				—
CR76-Cl28A	S-N	S-E	Retiro de contraste en semaforo a muerula.				166
			Giro de semaforo a muerula.				—
			Giro de lampara de conteo regresivo en				—
			semaforo a muerula.				—
CR76xCl28	S-N	S-E	Retiro de contraste en semaforo a muerula.				166
			Retiro de lampara amarilla.				185
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a m.				208
			Giro de semaforo a muerula.				—
			Construcción de empalmes en semaforo a muerula.				87

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 - Mayo - 2025	**Responsables**	José Avila - Franklin Barbosa - Laura Padilla.
Dia	Viernes		
Vehículo	GIW 779 **Grupo**	9	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 76 x CL 30A	S - N	S - E	Retiro de contacto en semaforo a muerto.				166
			Retiro de lampara a nuevillo de semaforo a muerto.				185
			Giro de semaforo a muerto.				—
			Instalación de lampara de contra regresiva en semaforo a muerto.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a muerto.				—
						5:00 PM	87 x 1

Consorcio Innovación Tecnológica			VERIFICACIÓN AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-05-2025		
Dia	VIERNES		
Vehiculo	GLW771	Grupo	9

Responsables: Edwin santos - Luis castro - Rafael maranta

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
crr. 65	N-S	S-W	se termina actividad que avia quedado pendiente		9:00 am	10:25 am	—	
cll. 94		controlador	por el grupo # 11 nocturno.				—	
			apertura de una tapa de 60x80				—	
			retiro de 2 mts de cable 4x16 de la casa al controlador				162	2
			reistalacion de 2 mts de cable 4x18 al controlador				204	2
			soldada de una tapa de 60x80				249	
			se realizo pruebas de chequeo alos pratonalrs que				—	
			dando en funcionamiento.					
	N-S	N-W	se encontro aspecto aviento en el semaforo		1:49 pm	2:40 pm	246	
			vehicular a poste y se iso el cerramiento correcto					
crr. 51	N-S	N-W	se termina de surtir los calles al controlador				—	
cll. 53			que avia quedado pendiente por el grupo #12 nocturno				—	
			reistalacion de 3 mts de cable 4x18 al controlador				204 x	3
			apertura de una tapa de 60x80				—	
			soldada de tapa de 60x80				249	
			se realizo pruebas de chequeo con acompañamiento				—	
			del personal tecnico, dejando todo conectado y				—	
			en funcionamiento				—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-05-2025	Responsables	Franck Mindiola Alexis Quintana Rudi Ruiz.
Dia	Viernes		
Vehículo	GPM353	Grupo	9

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR53	E-W	N-E	Desfase Retiro de accesorios metalicos		08:12 AM		-
X			Retiro de viseras de vertical a horizontal				-
CL130A			retiro de modulo leoteck amarillo				185
			retiro de contraste de semaforo vehicular				160
			a mensula. → Giro de semaforo de vert. A horiz.				-
			reinstalación de accesorios metalicos				-
			reinstalación de viseras horizontales				-
			reinstalación de modulo regresivo nuevo				208
			Construcción de empalme.				87
	N-S	Separador	Retiro de accesorios metalicos				-
			retiro de semaforo vehicular a mensula.				166
			retiro de contraste de contraste de semaforo				-
			retiro de modulo amarillo leoteck				185
			retiro de viseras (Giro de viseras)				-
			instalación de modulo contador nuevo				208
			reinstalación de semaforo vehicular a				-
			mensula - Giro de vertical a horizontal.				-
			reinstalación de accesorios metalicos				-
			Construcción de empalme.				87
	W-E	S-W	Retiro de accesorios metalicos				-
			Giro de semaforo vehicular a mensula de vertical a				160
			horizontal.				-
			Giro de viseras de vertical a horizontal.				-
			retiro de modulo amarillo leoteck				185

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 16

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-05-2025			**Responsables**	Franck Mindiola - Alexis Quintana Kadi Ruiz
Dia	Viernes				
Vehículo	GPM 353	**Grupo**	4		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
			retiro de contraste de semaforo vehicular a mensula				—
			instalación de modulo contador nuevo.				208
			Construcción de empalme.				87
CR55 X CL30A	S-N	S-W	Retiro de accesorios metalicos				—
			Giro de semaforo vehicular a mensula de vertical a horizontal				160
			Giro de viseras de vertical a horizontal.				—
			retiro de modulo amarillo leateck				185
			retiro de contraste de semaforo vehicular a mensula.				—
			instalación de modulo contador nuevo.				208
			Construcción de empalme.				87
	E-W	N-E	Giro de mensula			05:Pm.	—

VERIFICACIÓN					
Controle Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 Mayo 2025			**Responsables**	Yeon José Roa Silva – Willian Chavarria
Dia	Viernes				Carlos Mario Gonzales – Sergio Molina
Vehículo		**Grupo**	LO		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
45 - 73	N - S	N - E	• Ajuste de lampara peatonal roja				247
			Retiro de lampara peatonal verde mala				184
			Instalacion de lampara peatonal verde de segunda				207
			Construccion de empalme				87
45 - 73	N - S	N - W	• Retiro de lampara peatonal roja mala				184
			Instalacion de lampara peatonal roja de segunda				207
			Construccion de empalme				87
87 - 48A	W - E	W - S	• Retiro de semaforo vehicular en mensula				160
			Retiro de lampara amarilla Chiro 3				185
			Retiro de accesorios metalicos				—
			Retiro de 3 viseras				—
			Instalacion de 3 viseras de forma horizontal				—
			Suministro e instalacion de lampara regresiva nueva				208
			Suministro e instalacion de accesorios de policarbonato nuevos				—
			Retiro de placa de contraste flecha y cruz				—
			Re - instalacion de semaforo vehicular en mensula de forma	horizontal			—
			Instalacion de 9 flejes de acero bandit				—
			Construccion de empalme				87

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 Mayo 2025	Responsables	Juan José Roa Silva - Willian Chavarria
Dia	Viernes		Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina
Vehículo	Grupo	20	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
87-48	S-N	S-E	• Retiro de semaforo vehicular a mensula				166
			Retiro de placa de contraste, lado y ancho				—
			Retiro de 3 viseras				—
			Retiro de lampara amarilla chiva 3				185
			Suministro e instalacion de lampara regresiva nueva				208
			Retiro de accesorios y metalicos				—
			Suministro e instalacion de accesorios de peatonal nuevos				—
			Re-instalacion de 3 viseras de forma horizontal				—
			Re-instalacion de semaforo vehicular a mensula de forma horizontal				—
			Instalacion de 9 flejes de acero bandit				—
			Construccion de cimpalme				87

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/05/2025	**Responsables**	Patricia Diaz, Gilberto Arudo, Jhon Suarez, Jhony coronado
Dia	viernes		
Vehículo	GPU-553	**Grupo**	11

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 55	N-S	N-W	Soldadura de tapa, 4 cordones de 15 cm		9:40PM	10:30PM	249	
Cll 97			*					
Cr 48								
Cll 24	N-S	W	Soldadura de tapa, 4 cordones de 15 cm.		11:40PM	12:40AM	249	
			.					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-05-2025		
Dia	Viernes		
Vehículo	GLW-771	**Grupo**	12

Responsables	Jhon Mario Díaz, Martin Gonzalez, Yoseth Oviedo, Gabriel Cetre

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR51-C1161	S-N	S-E	Se realizó giro de semaforo Vehiculas a poste en mala orientación		9:05 PM	9:20 PM	245
CR51-C1161	S-N	S-W	Se realizó giro de semaforo Vehiculas a poste en mala orientacion Se ajusta elongado de base de semaforo Vehiculos a poste		9:05 PM	9:20 PM	245 245
C1162-CR46	E-W	S-E	Se evidencia modulo de luz Verde led apagado Se verifica linea de conexión evidenciando ausencia de tensión (posible corto electrico o falla de posible de proteccion) Se installa modulo led verde de forma provisional en buen estado		9:50 PM	10:10 PM	248

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/05/2025
Dia	VIERNES
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 51D ENTRE	SN	E	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	7:00		177
CLL 58 Y CLL 59			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	E	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	E	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	E	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	SEPARADOR CENTRAL S	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/05/2025
Dia	VIERNES
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 51D ENTRE	NS	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
CLL 58 Y CLL 59		CENTRAL N	DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	W	LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 51D	SN	EN	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 59			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 52	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 58			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	NW	RETIRO DE TAPA SOLDADA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	NE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 17

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/05/2025
Dia	VIERNES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	EW	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 58		CENTRAL E	DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	SEPARADOR	RETIRO DE TAPA SOLDADA DE 50X50			176
		CENTRAL W	LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177
		CENTRAL W	DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		15:30	16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 DE MAYO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	YAN CARLOS, JUAN ESTEBAN, OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, ERMIS TORRES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 76 x Calle 31	E-W	N	Retiro de 01 herraje metalico con tapa de concreto de 50 x 50		09.00		176
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				49
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad				16
			Construcción de canalización en adoquin con 2 tubos pvc de 2" de 3,80 metros			12:10	24

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-16 DE MAYO DE 2025		
Dia	JUEVES, VIERNES		
Vehículo	WLZ049	**Grupo**	CABLEADO

Responsables	JAIME CIFUENTES, CESAR SANTOS, LUIS FERNANDO USUGA, ALEX CAÑAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 64 B x CL 50 (PASO SEGURO)	E-W	N	Se realiza zunchada en caja de empalmes existente para evitar vandalismo				97
			Se realiza zunchada en conduleta existente en el puente para evitar vandalismo				97
		Separador	Se realiza zunchada en la puerta de la caja de empalmes existente para evitar vandalismo				97
		Costado Sur	Se realiza zunchada en la puerta de la caja de empalmes existente para evitar vandalismo			17:00	97

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-16 DE MAYO DE 2025		
Dia	JUEVES, VIERNES		
Vehículo	WLZ049	**Grupo**	CABLEADO

Responsables	JAIME CIFUENTES, CESAR SANTOS, LUIS FERNANDO USUGA, ALEX CAÑAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 64 B x CL 50 (PASO SEGURO)	W-E	S-E	Retiro de bajante en tuberia EMT de 2" de 4,5 metros		08:00		181
			Retiro y reinstalación de 5 abrazaderas de 2"				97
			Retiro de 484,4 metros de cable de control 4x18				162x 484
			Retiro de 15,3 metros de cable telefonico de 10 pares				162x 15,3
			Retiro de 43 metros de cable de fibra óptica				162x43
			Retiro de 32 metros de cable UTP				162x32
			Instalación de 688 metros de cable de control 4x18 nuevo				294x688
			Instalación de 321 metros de cable de control 2x18 nuevo				72x321
			Instalación de 70 metros de cable UTP nuevo				103x70
			Distribución de cable según grupos vehiculares, peatonales, pulsadores y malla detector.				
			Grupo 1: 13+70				
			Grupo 2: 72+88				
			Grupo 3: 90				
			Grupo 4: 13+70				
			Grupo 5: 72+72+88				
			Grupo 6: 90+22				
			PB1:11+68				
			PB2:70+86				
			Malla detectora: 86				

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre
Firma		/		Firma
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 DE MAYO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	HERRAJES

Responsables SERGIO DELGADO, ESTIVEN RIVERA, FREDY VALENCIA, JAIR LOPEZ

Dirección	Sentid	Costad	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
CR 64 B x CL 50 (PASO SEGURO)	W-E	S-E	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 01 unidad		12:00		176
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				49
			Instalación de herraje nuevo de seguridad de 50x50 01 unidad				16
			Concreteada en anden de 60x60 para tapar la base del bajante IMC y la canalización existente			16:00	19

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 22

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 - Mayo - 2025		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	6-2

Responsables: Julio Morales / Adrian Bertel

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 48 x Calle 185A	S-N	Separador	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control	14,20 Ω	11:45	11:55	236
Carrera 48 x Calle 164A	S-N	Separador	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	15,22	12:27	12:35	236
Carrera 48 x Calle 4 Sur	N-S	S-W Earth	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control	8,13 Ω	12:43	13:00	236
Carrera 48 x Calle 45A	S-N	E-N	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	10,38 Ω	13:04	13:13	236
Carrera 48 x Calle 15A	E-W	W-N	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	16,53 Ω	13:18	13:30	236
Carrera 48 x Calle 2	N-S	Separador	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control	21,3 Ω	13:37	13:45	236
Carrera 48 x Calle 7	N-S	Separador	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control	1,79 Ω	13:50	14:00	236
Carrera 48 x Calle 19A	N-S	S-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	50,3 Ω	14:38	14:47	236

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 - Mayo - 2025	**Responsables**	Julio Morales / Adrian Bertel
Dia	Viernes		
Vehículo	**Grupo**	6-2	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 4	B N-S	S-N	Medición Resistencia De Puesta tierra	33.8 Ω	14:58		236
X Calle 24			Equipo de Control.			15:08	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 24

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024
Fecha	17-05-2025
Dia	Sabado
Vehículo	61m553 Grupo 9
Responsables	Franck Mindiola Alexis Quintana - Rudi Ruiz

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
					09:15 AM		—
CR55	W-E	S-W	retiro de accesorios metalicos				—
X			Giro de viseras de vertical a horizontal				160
CL30A			Giro de semaforo vehicular a mensula de vertical a horizontal				—
			retiro de contraste de semaforo vehicular a mensula				—
			retiro de lampara leoteck amarilla.				185
			reinstalacion de accesorios metalicos				—
			instalación de modulo de conteo regresivo nuevo.				208
			Construcción de empalme.				—
							87
	E-W	N-E	retiro de accesorios metalicos				—
			Giro de semaforo vehicular a mensula de vertical a horizontal				166
			Giro de viseras de vertical a horizontal				—
			retiro de contraste de semaforo vehicular a mensula				—
			retiro de lampara leoteck amarilla				—
			reinstalacion de accesorios metalicos				—
			instalación de modulo de conteo regresivo nuevo				185
			Construcción de empalme.				—
							208
							—
							87

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-05-2025	**Responsables**	Franck Mirfiola - Paul Ruiz - Alexis quintana.
Dia	Sabado		
Vehículo	BPM353 **Grupo**	9	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR65 X CL130	E-W	N-W	Atención de salvamento retiro de poste de enterramiento destruido por accidente de transito. No se encuentran semaforos	Poste y semaforo peatonal.			157
CR77 X CL65			Se realizaron trabajos correctivos en el semaforo vehicular, enfocados en su estructura y seguridad de fijación				188
V73XCL65	E-W	N-E	Combio de la puerta y modelo de semaforo vehicular a Poste. la señalización fue verificada y quedo en condiciones optimas Ok	Retiro de contraste.			229
	W-E	S-W	instalación y ajuste de soporte de fijación (tornillo) de semaforo vehicular a poste.				229
			Retiro de contraste.			04:00Pm	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17 DE MAYO DE 2025		
Dia	SABADO		
Vehículo	ESQ669	Grupo	HERRAJES

Responsables	LEOMAR RIERA, ERMIS TORRES, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 64 B x CL 50 (PASO SEGURO)	E-W	N	Construcción de empalme electrico 02 unidades		09.00		87	2
			Se realiza una zunchada				87	
	E-W	Separador	Construcción de empalme electrico 02 unidades				87	2
			Se realiza una zunchada				97	
	W-E	Separador	Construcción de empalme electrico 02 unidades				87	2
			Se realiza una zunchada				97	
	W-E	S-W	Construcción de empalme electrico 02 unidades				87	2
			Se realiza una zunchada				97	
	S-E	S	Construcción de empalme electrico 02 unidades				87	2
			Se realiza una zunchada				97	
	S-E	Separador	Construcción de empalme electrico 01 unidad				87	1
			Se realiza una zunchada			19:00	97	

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17- MAYO - 2025	**Responsables**	Julio Morales / Juan Pablo Delgado.
Dia	SABADO		
Vehículo	**Grupo**	6-2	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 65 x Calle 43	S-N	N-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo De Control.	3.42 Ω	7:39	7:49	236
Carrera 65 x Calle 43	S-N	N-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	13.40 Ω	8:00	8:12	236
Carrera 64B x Calle 50	E-W	N-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	9.54 Ω	9:21	9:26	236
Carrera 65 x Calle 49B	S-N	N-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control	5.86 Ω	9:30	9:40	236
Carrera 65 x Calle 50	S-N	N-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	71.1 Ω	9:44	9:53	236
Carrera 65 x Calle 51	S-N	N-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	96.3 Ω	9:57	10:04	236
Carrera 65 x Calle 55	N-S	S-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	57 Ω	10:11	10:34	236
Carrera 66 x Calle 50	S-N	N-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	56.3 Ω	10:42	10:56	236

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17- Mayo - 2025	**Responsables**	Julio Morales / Juan Pablo Delgado
Dia	Sabado		
Vehículo	**Grupo**	6-2	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 67A	W-E	S-E	Medicion Resistencia De Puesta Tierra	22Ω	11:02		236
x Calle 50			Equipo de Control.			11:11	
Carrera 67A	E-W	S-W	Medicion Resistencia De Puesta Tierra	14,38Ω	11:14		236
x Calle 51			Equipo de Control.			11:29	
Carrera 70	W-E	S-E	Medicion Resistencia De Puesta Tierra	10,57Ω	11:38		236
x Calle 53			Equipo de Control.			12:12	
Carrera 74	S-N	N-E	Medicion Resistencia De Puesta Tierra	29,2Ω	12:35		236
x Calle 55			Equipo de Control.			13:10	
Carrera 74	E-W	N-W	Medicion Resistencia De Puesta Tierra	7,82Ω	13:41		236
x Calle 50			Equipo de Control.			13:48	
Carrera 70	E-W	N-W	Medicion Resistencia De Puesta Tierra	13,49Ω	14:19		236
x Calle 50			Equipo de Control.			14:34	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/ Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18 DE MAYO DE 2025		
Dia	DOMINGO		
Vehículo	ESQ669	Grupo	HERRAJES

Responsables	EBERTO CADRAZCO, LUIS MEDINA, JOSE PEREZ, LEÓN ALBERTO OQUENDO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 45 X CL 67 (Cost Sur)	N-S	W	Retiro de 04 herraje metalico con tapa de concreto de 50 x 50		08:00		176	4
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				49	
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 04 unidades				16 x	4
	S-N	E	Retiro de 03 herraje metalico con tapa de concreto de 50 x 50				176	3
			Retiro de 01 herraje metalico con tapa metalica de 50 x 50				49	
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 04 unidades				16 x	4
CR 45 x CL 67 (Cost Norte)	N-S	W	Retiro de 02 herrajes metalicos con tapa de concreto de 50 x 50				176	2
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 02 unidades				16 x	2
	S-N	E	Retiro de 02 herrajes metalicos con tapa de concreto de 50 x 50				176	2
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 02 unidades				16 x	2
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				49	
CR 45 x CL 69	N-S	W	Retiro de 01 herraje metalico con tapa de concreto de 50 x 50				176	
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad			17:00	16	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18 DE MAYO DE 2025		
Dia	DOMINGO		
Vehiculo	TSZ679	**Grupo**	CABLE

Responsables CAMILO RESTREPO, ERMIS TORRES, YAN CARLOS, LUIS FERNANDO USUGA

Dirección	Sentid	Costad	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
CR 48 x CL 10 COST. NORTE	S-N	E-W	Retiro de 501 metros de cable de control 4x18		08:00		162 X 501
			Retiro de soldadura en tapa de caja de inspección 03 unidades				172 X 3
			Construcción de empalme electrico 13 unidades				87 X 13
			Instalación de 822 metros de cable de control 4x18 nuevo				704 X 822
			Se realizan 06 zunchadas en accesorios de semáforos			18:00	97 X 6
			Grupo #1 vehicular: 91 metros				
			Grupo #4 vehicular: 126 metros				
			Grupo #6 vehicular: 132 metros				
			Grupo #8 vehicular: 144 metros				
			Grupo #12 peatonal: 119 metros				
			Grupo #16 peatonal: 118 metros				
			Grupo #18 peatonal: 92 metros				

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18 - MAYO - 2025	**Responsables**	Julio Morales / Juan Pablo Delgado.
Dia	Domingo		
Vehículo	**Grupo**	5-2	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
AV Bolivariana E-W		N-W	Medicion Resistencia De Puesta Tierra	0,49Ω	7:32		236
x Carrera 65			Equipo De Control.			7:47	
Carrera 65	S-N	N-W	• Medicion Resistencia De Puesta Tierra	10,59Ω	8:07		236
x Calle 44			Equipo De Control.				
			• Retiro De Soldadura en Tapa - Mario				172
			• Soldada De Tapa - Mario.			9:12	244
Carrera 70	W-E	S-E	Medicion Resistencia De Puesta Tierra	1,83Ω	9:39		236
x Calle 44			Equipo De Control.			9:48	
Carrera 73	W-E	S-E	Medicion Resistencia De Puesta Tierra	24,8Ω	9:55		236
x Cal 44			Equipo De Control			10:07	
Carrera 74	E-W	N-W	Medicion Resistencia De Puesta Tierra	9,43Ω	10:11		236
x Calle 44			Equipo De Control			10:24	
Carrera 75	E-W	N-W	• Medicion Resistencia De Puesta Tierra	5.52	10:33		236
x Calle 44			Equipo De control.				
			• Retiro De Soldadura en tapa - Mario			11:30	172
			• Soldada De tapa - Mario				244
Carrera 78	N-S	S-W	Medicion Resistencia De Puesta Tierra	8,35Ω	11:35		236
x Calle 44			Equipo De Control.			11:50	

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18-MAYO - 2025	**Responsables**	Julio Morales / Juan Pablo Delgado.
Dia	Domingo		
Vehículo	**Grupo**	6-2	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 73	N-S	S-W	• Medición Resistencia De Puesta Tierra		12:12		236
x Calle 50			Equipo de Control	18,68 Ω			–
			• Retiro de Soldadura Tapa - Marco				172
			• Soldada Tapa - Marco			12:47	249
Carrera 74	N-S	Separador	• Medición Resistencia De Puesta Tierra	21,6 Ω	12:55		236
x Calle 53			Equipo de Control				–
			• Retiro de Soldadura Tapa - Marco				172
			• Soldada Tapa - Marco			14:22	249

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-05-2025.			**Responsables**	Daniel Velez - Juan Rios.
Dia	Lunes.				
Vehículo		**Grupo**	3		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR=82	N-S	NW	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo	PENDIENTE= Retiro de gabinete viejo por caja O.B: NOTA: Se deja router prendido en el gabinete viejo	3:00		238	
CII=48							—	
			Suministro e instalación de un Final de carrera				240	
			Instalación de 1 mt de cable #10 AWG. nuevo para final de carrera				96	4
							—	
			Instalación de gabinete nuevo.				205	
			Retiro de 25 mt de cable 4x18				162	25
			Retiro de 5 mt de cable 2x10 para acometida				162	5
			Retiro de 6 mt de cable 3x12. para acometida de camaras.				162	6
							—	
			Retiro de 6mt de cable para tierra.				162	6
			Retiro de 7mt de cable UTP para camaras				162	7
			Reinstalacion de 25mt de cable 4x18				204	25
			Reinstalacion de 5 mt de cable 2x10 para acometida				204	5
							—	
			Reinstalacion de 6 mt de cable 3x10 para acometida de camaras.				204	6
							—	
			Reinstalacion de 6mt de cable para tierra.				204	6
			Reinstalacion de 7mt de cable UTP para camaras.				204	7
							—	
			Instalacion de 5 mt de cable 2x10 nuevo para alimentacion de router.			7:20	74	5

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-05-2025			**Responsables**	Daniel Velez - Juan Rios.
Dia	Lunes.				
Vehículo		**Grupo**	3		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR=52	N-S	NW	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo	Se encuentra el controlador sin cables de comunicacion y el router apagado.	9:40		238	
CM=82			Suministro e instalacion de un Final de carrera				—	
			Instalacion de 1 mt de cable #10 AWG				246	
			Instalacion de gabinete nuevo				96x	4
							205	
			Retiro de 48 mt de cable 4x18				162x	48
			Retiro de 5 mt de cable 2x10 para acometida	PENDIENTE:			162x	5
			Retiro de 5 mt de cable para puesta a tierra.				162x	5
			Retiro de gabinete viejo				—	
							154	
			Reinstalacion de 48mt de cable 4x18				204x	48
			Reinstalacion de 5 mts de cable 2x10				204x	5
			Reinstalacion de 5 mt de cable para puesta a tierra.			12:15	204x	5

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-05-25	**Responsables**	Fernando Vivas, Julio Garcia, Gustavo Echavarria, Melvis Gonzalez, Santiago Granados
Dia	Lunes		
Vehículo	**Grupo**	S	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cll 54	E - W	N - E	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR		09:00 Pm	12:00 Pm	161	
carrera 53			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161	
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168	
			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162 x	9
			RETIRO POSTE ENTERRAMIENTO				157	
			INSTALACION POSTE ENTERRAMIENTO NUEVO				195	
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204 x	9
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197	
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197	
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL				209	
			REALIZACION EMPALMES CABLE SEMAFORICO				87 X	2
carrera 65	E - W	N - W	SE REALIZA VERIFICACION DE SINIESTRO LO CUAL		12:00 Pm	16:00 Pm	—	
Cll 33			NO SE ENCONTRO POSTE EN TERRENO, SOLO SE ENCONTRO				—	
			9 MTS DE CABLE SEMAFORICO DENTRO DE LA CURVA				—	
			* SE INSTALA POSTE DE ENTERRAMIENTO NUEVO				195	
			* SE REINSTALA 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204 x	9
			* SE INSTALA SEMAFORO PEATONAL				197	
			* SE REALIZA EMPALME DE CABLE SEMAFORICO				87	
carrera 53	E - W	N - W	SE REALIZA VERIFICACION DE SINIESTRO SE ENCONTRO		16:00 Pm	18:00 Pm		
Cll 53			POSTE INCLINADO DEBIDO A UN GOLPE					
			* RETIRO DE POSTE DE ENTERRAMIENTO				157	
			* RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161	
			* RETIRO 9 MTS DE CABLE SEMAFORICO				162 x	9

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**		
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma			Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-05-25	**Responsables**	Fernando Vivas, Julio García, Gustavo Echavarría Miguel González, Santiago Granados
Dia	Lunes		
Vehículo		**Grupo**	5

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			x SE INSTALA POSTE DE ENTRAMIENTO NUEVO		16:00 pm	18:00 pm	195	
			x REINSTALACION 9 MTS DE CABLE SEMAFORICO				204 x	9
			x REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197	
			x REALIZACION EMPALMES CABLE SEMAFORICO				87 x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-05-2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	GLW771	**Grupo**	6

Responsables	Edwin Santos - Rafael maranta - Luis castro

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cra. 46	E-W	S-E	Reistalacion de una tapa bornera a poste		1:32 Pm	4:20 pm	182
Cll 52		La playa	construccion de una sonchada nueva en semaforo vehicular a poste.				97
			se realizo pruebas funcionales desde el controlador con personal tecnico dejando todo en buen funcionamiento correcto				

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-Mayo-2025	**Responsables**	Jose Avila - Franklin Barbosa.
Dia	Lunes		
Vehículo	GIW773 **Grupo**	7	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR76xCl32F	S-N	S-E	Retiro de contraste en semaforo a mensula		7:00AM		—	
			Retiro de lampara amarilla en semaforo a mensula				185	✓
			Giro de semaforo a mensula.				166	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a m.				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87	✓
	E-W	N-E	Retiro de contraste en semaforo a mensula.				—	
			Retiro de lampara amarilla en semaforo a mensula.				185	✓
			Giro de semaforo a mensula.				160	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a mensula				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula				87	✓
	W-E	S-W	Retiro de contraste en semaforo a mensula.				—	
			Retiro de lampara amarilla en semaforo a mensula.				185	✓
			Giro de semaforo a menyula.				160	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a m.				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87	✓
CR76xCl33	S-N	S-E	Retiro de lampara amarilla de semaforo a mensula				185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a m.				208	✓
			Construcción de empalme en semaforo a mensula.				87	✓
CR76xCl331	S-N	S-E	Retiro de lampara amarilla de semaforo a menesula.				185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a m.				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-Mayo - 2025		
Dia	Lunes		
Vehículo	GJW773	Grupo	7

Responsables	Jose Avila - Franklin Barbosa.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR76xCl33A	W-E	S-W	Retiro de lampara amarilla en semaforo a mensula				185
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a m.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87
CR76xCl34	S-N	S-E	Retiro de lampara amarilla en semaforo a mensula				185
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a m.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.			5:00 PM	87

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-05-2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	GLW771	Grupo	8

Responsables: Edwin Santos - Rafael maranta - Luis castro

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
cra. 80	S-N	W	se iso la visita ala intersección en contrando		10:30 Am	11:30 Am	—
cll. 65		separador	poste recto sin semaforo vehicular fue derribado				—
			y bandalizado				—
			suministro instalación de 3 carcasas nuevas			1:25	121
			suministro instalación de 3 viseras nuevas				—
			suministro instalación de 3 lamparas led nuevas				207x3
			roja - amarilla - verde				—
			suministro instalación de 2 soportes nuevos				—
			suministro instalación de un semaforo vehicular				197
			nuevo a poste.				—
			retiro de 2 sunchos a poste.				—
			retiro de 2 soportes a poste				—
			construcción de un empalme electrico en semaforo				87
			vehicular a poste.				
cra. 46	E-W	S-E	se ase la visita ala intersección en contrando		1:32 pm	4:20 pm	
cll. 52		La playa	semaforo vehicular a poste lampara verde				—
			apagada cable verde en corto				—
			apertura de una tapa de emp				—
			desoldada de una tapa de 50x50				172
			apertura de una tapa de 50x50				—
			retiro de un suncho a poste en semaforo				—
			retiro de una tapa bornera a poste				87
			construcción de un empalme en la caja de 50x50				87
			construcción de un empalme en semaforo a poste				

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19 Mayo 2025	**Responsables**	Juan José Roa Silva - William Chavarro
Dia	Lunes		Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina
Vehículo		**Grupo**	LO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
GLORIETA EXPOSICIONES	E - W	E - N	• Instalacion de semaforo vehicular a mensula de segunda • Retiro de lampara lectura roja amarilla y verde lectura de semaforo vehicular a poste • Instalacion de lampara roja amarilla y verde de flecha en semaforo vehicular a poste • Instalacion de 4 Leyes de acero bundit • Construccion de 3 empalmes				196 184 x 3 207 x 3 87 x 3

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-05-2025	Responsables	Palm Dir Gilberto. Jurado.
Dia	lunes		Jhon Sunes JONNY. Coronado.
Vehículo	Grupo 11		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Actividad:					
Avenida Bolivariana			Implementacion de Semaforos Peatonales		9:50pm			
			• Se levantan tapas de camara de paso. 8 casos - se desoldan.				172 X —	8
Con: Circular I.			Retiro de concreto en camara de paso				1	
			• Se limpian. 3 tapas de camara de paso. Ocultas x madera y tierra en separador.				99 X	3
			• Suministro e Instalacion de herrajes para camara de paso en poste vehicular. Separador.				16 X	1
			Nota: Actividad queda pendiente por cambio de turno. Se procede a realizar la actividad el dia 17 con grupo 11	Camaras de paso perdidas.				
			Pendiente Instalacion y Suministro de Cable para grupo peatonal pendiente.			8:3 7:35 am		
			Pendiente Instalacion de Semaforos Peatonales.					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19 DE MAYO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	ANTENAS

Responsables CAMILO RESTREPO, ESTEVEN RIVERA, MIGUEL VARGAS, FREDY VALENCIA

Dirección	Sentid	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
Carrera 46 x Calle 52	N-S	W	Retiro de antena de comunicación en brazo de ménsula 01 unidad		09:00		
			Instalación de antena de comunicación en brazo de ménsula 01 unidad			10:30	
Carrera 46 x Calle 48	S-N	E	Retiro de antena de comunicación en brazo de ménsula 01 unidad		10:40		
			Instalación de antena de comunicación en brazo de ménsula 01 unidad			12:00	
			Nota: La revisión de las antenas se realiza porque los equipos controladores estaban sin comunicación				

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	
Firma			
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19 DE MAYO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	JUAN ESTEBAN, OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, ERMIS TORRES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 64 C x CL 57 Unal.	E-W	N	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		09:00		31
			Construcción de canalización en zona verde con 3 tubos pvc de 3" de 0,60 metros			15:00	
CR 48 x CL 10 COST. NORTE	N-S	W	Soldada de 03 tapas de caja de inspección de 60x80		15:30	16:30	249x3

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eppe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19 DE MAYO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	WLZ049	**Grupo**	CABLEADO

Responsables	CESAR SANTOS, LUIS FERNANDO USUGA, ALEX CAÑAS, SANTIAGO MENA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 46 x Calle 48	S-N	S-E	Construcción de 1 base para controlador local. Retiro de 1 controlador local marca sice. Demolición de 1 base de controlador. Canalización en adoquín con 3 tubos de 3" de 0.4m Retiro de 5 metros de cable encauchetado 3x12 se deja en caja 2T. Retiro de 5 metros de cable de fibra óptica .		10:00	18:00	31 154 2 162X S 162X S

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19/05/2025			Responsables	Luis Mosquera – Mateo López
Dia	Lunes				
Vehículo		Grupo	04		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 65 CL 43	S - N	W - S	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo.		10:53		238	
			Suministro e instalación de un final de carrera.				240	
			Instalación de 4Mt de cable # 16 AWG nuevo para final de carrera.				204 x	4
			Instalación de gabinete nuevo.				205	
			Retiro de gabinete viejo.				154	
			Retiro de 28 Mt de cable 4*18.				162 x	28
			Retiro de 3 Mt de cable 12*2 de acometida.				162 x	3
			Retiro de 3 Mt de cable # 10 de tierra.				162 x	3
			Retiro de 4 Mt de cable de fibra.				162 x	4
			Reinstalación de 28 MT de cable 4*18 en el gabinete.				204 x	28
			Reinstalación de 28 MT de cable 12*2 para acometida.				204 x	28
			Reinstalación de 3 MT de cable # 10 para tierra.				96 x	3
			Instalación de 8 MT de cable 4*18 nuevo.				204 x	8
			Instalación de 4 MT de cable 2*10 nuevo para acometida.				74 x	4
			Instalación de 2 MT de tubería de ¾ para acometida.					
			Limpieza de caja.				49	
			Construcción de 3 empalmes en la caja.			18:10	87 x	3

VERIFICACION				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19- MAYO -2025	**Responsables**	Julio Morales / ADRIAN Bertel
Dia	lunes		
Vehículo	**Grupo**	6-2	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 52 x Calle 82	N-S	S-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo De Control.	14.09 Ω	9:58	10:06	236
Carrera 65 x Calle 38	S-N	N-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control	14,69 Ω	11:46	11:52	236
Carrera 66 x CQ1	E-W	Separador	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	5,99 Ω	12:38	12:46	236
Carrera 70 x CQ1	W-E	S-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo De Control.	6,47 Ω	12:56	13:03	236
Carrera 73 x CQ4	S-N	N-G	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control	5,84 Ω	13:52	14:18	236
Carrera 74 x Calle 39B	E-W	N-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	16,46 Ω	14:26	14:35	236
Carrera 79B x TV 39B	N-S	S-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control	9,36 Ω	14:46	15:05	236

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**		
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma		Carlos D	Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20/05/2025			Responsables	Luis Mosquera – Mateo López
Dia	Martes.				
Vehículo		Grupo	04		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 41 CL 44	N – S	S -W	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo.	Pendiente retiro de gabinete.	8:10		238	
			Suministro e instalación de un final de carrera.	Se deja Reuter encendido en el gabinete viejo. **Serial:** S 2300			240	
			Instalación de 4 Mt de cable # 16 AWG nuevo para final de carrera.				204X	4
			Instalación de gabinete nuevo.				205	
			Retiro de 15 Mt de cable 4*18.				162X	15
			Retiro de 4 Mt de cable # 10 de tierra.				162X	4
			Reinstalación de 15 MT de cable 4*18 en el gabinete.				204X	15
			Reinstalación de 4 MT de cable # 10 para tierra.				96X	4
			Instalación de 5 MT de cable 2*10 nuevo para acometida.				74X	5
			Instalación de 13 Mt de cable UTP nuevo para la comunicación.				103X	13
			Construcción de 1 empalmes en la caja.				87X	1
			Instalación de toma nuevo para la comunicación.				–	
			Limpieza de caja.			15:30	49	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín				
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024				
Fecha	20/05/2025			Responsables	Luis Mosquera – Mateo López
Dia	Martes.				
Vehículo		Grupo	04		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 41 CL 55	N – S	N - E	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo.		14:11		238	
			Suministro e instalación de un final de carrera.				240	
			Instalación de 4 Mt de cable # 16 AWG nuevo para final de carrera.				204X	4
			Instalación de gabinete nuevo.				205	
			Retiro de gabinete viejo.				154	
			Retiro de 32 Mt de cable 4*18.				162X	32
			Retiro de 4 Mt de cable # 10 de tierra.				162X	4
			Retiro de 4 Mt de cable 2* 12 de la cometida.				162X	4
			Reinstalación de Mt 32 de cable 4*18 en el gabinete.				204X	32
			Reinstalación de 4 Mt de cable # 10 para tierra.				204X	4
			Instalación de 4 Mt de cable 2*12 acometida				204X	4
			Instalación de 5 Mt de cable 4*18 nuevo para acometida.				204X	5
			Instalación de 5 Mt de cable # 10 nuevo para la tiene.				216X	5
			Construcción de 2 empalmes en la caja				87X	2
			Limpieza de caja.				49	
						22:00		

VERIFICACION					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20-05-25	**Responsables**	Fernando Vivas, Julio Garcia, Gustavo Echavarria
Dia	MARTES		
Vehículo	**Grupo**	S	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
carrera 46	E-W	N-E	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR				161	
cll 38			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168	
			RETIRO 9 MTS DE CABLE SEMAFORICO				162X	9
			RETIRO POSTE DE ENTERRAMIENTO				157	
			INSTALACION POSTE DE ENTERRAMIENTO NUEVO				195	
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204X	9
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197	
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL				209	
			REALIZACION EMPALMES CABLE SEMAFORICO				87	
carrera 43A	E-W	S-E	SE REALIZA VERIFICACION DE CORRECTIVO					
cll 9sur			ENCONTRANDO POSTE DE SONOMIZACION EN INCLINACION					
			DEBIDO A UN GOLPE, SE ENCONTRO SONOMIZACION					
			EN BUEN ESTADO CON SU DISCO DIRECCIONAL.					
			SE VERIFICA POSTE LO CUAL ESTA EN BUEN				186	
			ESTADO, SE PROCEDE A PLOMAR POSTE					
			NUEVAMENTE QUEDANDO EN PERFECTAS					
			CONDICIONES.					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de amoliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellin
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20/05/2025			Responsables	Gilberto Jurado, Melus Gonzales, Santiago Granados
Día	Martes				
Vehículo		Grupo	6		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
G48 C11 38	N-S	N-E	Retiro de Semaforo vehicular				161	✓
			Retiro de contraste				188	✓
			Retiro de Semaforo peatonal				161	✓
			Retiro de disco direccional				168	✓
			Retiro de 6 m de Cable Semaforico				162 x 6	✓
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	✓
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195	✓
			Reinstalación de 6 m de cable Semaforico				204 x 6	✓
			Reinstalación de Semaforo vehicular				197	✓
			Reinstalación de semaforo peatonal				197	✓
			Reinstalación de disco direccional				209	✓
			Realización de empalmes en semaforos				87 x 2	✓
	E-W	E-S	Retiro de Semaforo vehicular				161	✓
			Retiro de contraste				188	✓
			Retiro de Semaforo peatonal				161	✓
			Retiro de disco direccional				168	✓
			Retiro de 6 m de cable Semaforico				162 x 6	✓
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	✓
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195	✓
			Reinstalación de 6 m de cable Semaforico				204 x 6	✓
			Reinstalación de Semaforo vehicular				197	✓
			Reinstalación de semaforo peatonal				197	✓
			Reinstalación de disco direccional				209	✓
			Realización de empalmes en semaforos				87 x 2	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20 - Mayo - 2025			**Responsables**	José Avila. – Laura Padilla - Franklin Barbosa.
Dia	Martes				
Vehículo	GIW 773	**Grupo**	7		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR76X~~CR76~~ 34	E - W	S - E	Retiro de lampara amarilla de semaforo a mensula.		7:00 AM		185
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a mensula.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87
CR76 x ~~CR35~~ TV35	S - N	S - E	Retiro de lampara amarilla de semaforo a mensula.				185
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a mensula.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87
CIR74XAV74	W - E	S - W	Retiro de lampara amarilla de semaforo a mensula.				185
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a mensula.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87
CR74xCI390	E - W	N - E	Retiro de contraste en semaforo a mensula.				160
			Retiro de lampara amarilla en semaforo a mensula.				185
			Giro de semaforo a mensula.				-
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a mensula.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87
CR74xAV74	N - S	N - W	Retiro de lampara amarilla de semaforo a mensula.				185
			Instalación de lamparas de conteo regresivo en semaforo a mensula.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.			5:00 PM	87

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	+	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20-05-2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	GLW771	**Grupo**	8

Responsables	Edwin Santos - Luis Castro - Rafael Maranto

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cvr. 44	E-W	N-E	se iso la visita ala intersección encontrando		9:00AM	5:20PM		
cll. 46	N-E		semaforos vehiculares con las lamparas					
			amarillas apagadas cablr sin boltas postruido					
			se desoldaron 2 tapas dr 60x80				172x	2
			se desoldo una tapa dr 60x60				172x	1
			se iso apertura dr 2 tapas dr 60x80				-	
			se iso apertura dr una tapa dr 60x60				-	
			se iso pertura dr una tapa dr camaras telr				-	
			fonicas.				-	
			se iso apertura dr una tapa dr seguridad dr epm				-	
			se iso la instalacion del cablr 4x18 50mts				204x	50
			qurse encontraba en la caja dr 60x80 qur				-	
			auria quedado prndiente dr asrr el cambio del				-	
			postr asa la caja.				-	
			construccion dr un empalme electrico en				87	
			semaforo vehicular a postr.				-	
			se saldo una tapa dr 60x80				249	
			se saldo una tapa dr 60x60				249	
			se iso pruebas funcionales desde el controlador				-	
			con el tecnico dejando todo en buen funcionamiento				-	

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/ Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20-05			**Responsables**	Franck Mendoza - Alexis Quintana - Rudy Ruiz.
Dia	Martes				
Vehículo	GPM353	**Grupo**	9		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 65	E-W	N-E	retiro de modulo amarillo leoteck		08:36		185	✓
X			instalación de modulo de conteo regresivo				208	✓
Cl 30A			nuevo.				–	
			Construcción de empalme				87	✓
	S-N	S-E	retiro de contraste de semaforo vehicular				166	✓
			a mensula				–	
			retiro accesorios metalicos				–	
			Giro de semaforo de vertical a horizontal				–	
			Giro de viseras				–	
			retiro de modulo amarillo leoteck				185	✓
			reinstalación de accesorios metalicos				–	
			instalación de modulo de conteo regresivo nuevo				208	✓
			Construcción de empalme				87	✓
Cr 66B	E-W	N-E	retiro de modulo amarillo leoteck				185	✓
X			instalación de modulo de conteo regresivo				208	✓
Cl 30A			nuevo				–	
			Construcción de empalme				87	✓
			Giro horizontal de mensula.				166	✓
	N-S	N-W	retiro de modulo amarillo leoteck				185	✓
			instalacion modulo conteo regresivo nuevo.				208	✓
			Construcción de empalme.				87	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20 - 05 - 2025	**Responsables**	Franck Mendoza - Raul Ruiz - Alexis Quintana.
Dia	Martes		
Vehiculo	bfm 553 **Grupo**	9	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
	N-E	S-W	retiro de modulo leoteck amarillo				185	✓
			instalación modulo conteo regresivo nuevo.				208	✓
			Construcción de empalme.				87	✓
	N-S	N-W	retiro de modulo leoteck amarillo				185	✓
			instalación modulo conteo regresivo nuevo.				208	✓
			Construcción de empalme.				87	✓
CR76 X CR30A	S-N	S-W	retiro de contraste de Semaforo vehicular a mensula				166	
			retiro de accesorios metalicos				—	
			Giro de semaforo vertical a horizontal				—	
			Giro de viseras				—	
			reinstalación de accesorios metalicos.				—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20 Mayo 2025	**Responsables**	Yuan José Roa Silva - William Chavarria
Dia	Martes		Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina
Vehículo		**Grupo**	10

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
A3C - 7 SUR	N - S	N - W	• Perforación en poste de mensula		9:40		235	
			• Retiro de 4 metros de cable				162 x	4
			• Suministro e instalación de 8 metros de cable 4 x 18 para sonorizador desde caja				204 x	8
			• Suministro e instalación de 8 metros de cable 4 x 18 para semaforo peatonal desde caja				204 x	8
			• Suministro e instalación de semaforo peatonal dinamico nuevo				197	
			• Instalación de sonorizador de segunda				202	
			• Construcción de 2 empalmes en caja				87 x	2
			• Construcción de empalme en semaforo peatonal			12:15	87	
43A - 31	S - N	S - E	• Se endereza lampara de conteo regresivo la cual se encontraba torcida		12:45		244	
						12:59	-	
43A - 34	N - S	N - W	• Retiro de lampara verde leotek mala en semaforo vehicular en poste de mensula		1:08		185	
			• Instalación de lampara verde de segunda en semaforo vehicular de poste de mensula				207	
			• Construcción de empalme			1:25	87	
52 - 29	S - N	S - E	• Corrección de conexión en semaforo vehicular en poste de mensula		1:41		-	
			• Se endereza semaforo vehicular				245	
			• Construcción de empalme			1:56	87	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eye.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20 Mayo 2025	**Responsables**	Juan José Roa Silva - William Chavarra
Dia	Martes		Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina
Vehículo	**Grupo**	10	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
43 - 55	N - S	N - W	• Ajuste de accesorios en semaforo vehicular		9:16		247
			• Instalacion de tope de acero bandit			9:27	97
43 - 55	W - E	W - S	• Instalacion de visera de segunda en semaforo peatonal		9:15	9:35	200

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

(1)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20 20-05-25	Responsables	Pitner Dur + Jhonis Conrado
Dia			Jhon Sierra + Hopkins Acosta
Vehículo	Grupo		

Dirección	Sentido	Costado	Tipo de Modulo	Serial	No. De Sticker	Mensula	Poste
Buenades	SN.	Segund	Sondeo de cruce.		10:30 pm		248
Obligatorio			Instalacion de 1 tubo de 3 metros 2 pulgadas				36
			que se encontraba con obstruccion				50
Circular							
Primer			Demolicion de cajas pozos.				1
			Contruccion Suministro e Instalacion				16
			de Herraje de 50+50.				—
			Instalacion de 1 tubo de 1 metro 2 pulgadas				
			que se encontro obstruido y mal				—
			estado.				—
			Soldadura de tapa de 50+50.				249
			4 cordones. x 16 cm.				—
			Se hacen excavaciones existentes.				—
			Instalacion de 40. Mts. de cable				204 x 46
			para repeliderres en fases peatonal				—
			Instalacion de Semaforo #0866. Dinamico				197
			Instalacion de Semaforo #0865. Dinamico				197
			Instalacion de Semaforo #0867. Dinamico				197
			en grupos peatonales				

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma		Carlos D	Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

YUNEX TRAFFIC

(2)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20 - MAYO 2025	**Responsables**	Patricia Diaz _ Hermen Acosta
Dia	Martes.		Jhon Gomez - Jhonny.
Vehiculo	GPY 353	**Grupo**	12

Dirección	Sentido	Costado	Tipo de Modulo	Serial	No. De Sticker	Mensula	Poste
Juvenile	SN	Separador	Construccion de 3 empalmes - grupo en Semaforos peatonales...				81 x 3
Botiquin			Retiro de placa de contraste en Semaforo Vehicular.				188
Prueba			Resumen. apoyo. de grupo. 12.				
puente			-			6:05 am	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20/05/2025
Dia	MARTRES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	WE	SE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50	7:00		177
CON CLL 58			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SEPARADOR	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
		CENTRAL E	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	SEPARADOR	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
		CENTRAL W	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SW	RETIRO DE TAPA SOLDADA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos D	Nombre	
Firma	Carlos D	Firma	
Cargo	Ing Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20/05/2025
Dia	MARTRES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	NS	SW	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 58			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 52 ENTRE	NS	W	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
CLL 58 – CLL 57			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 52	NS	NW	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 57			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	NW	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	NW	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	NW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos D	Nombre	
Firma	Carlos D	Firma	
Cargo	Ing Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20/05/2025
Dia	MARTRES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	NS	NE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 57			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	NE	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SE	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
					15:30	
	WE	SE	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SE	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos D	Nombre	
Firma	Carlos D	Firma	
Cargo	Ing Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20/05/2025
Dia	MARTRES
Vehículo	16/05/2025

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	WE	SW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 57			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 52 ENTRE	NS	W	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			177
CLL 57 – CLL 56			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	W	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
						—
CRR 52	EW	NW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 56			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	NW	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos D	Nombre	
Firma		Firma	
Cargo	Ing Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20/05/2025
Dia	MARTRES
Vehículo	16/05/2025

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	EW	SW	RETIRO DE MARCO CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 56			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		16:30	16

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos D	Nombre	
Firma	Carlos D	Firma	
Cargo	Ing Residente	Cargo	

Planilla 17

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20 DE MAYO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	WLZ049	**Grupo**	CABLEADO

Responsables	CESAR SANTOS, LUIS FERNANDO USUGA, ALEX CAÑAS, SANTIAGO MENA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrrera 39 x Calle 48	N-E	E-W	Limpieza de 1 caja de 60x80. Canalización en zona verde 0.4m por 3 tubos de 3". Construcción de 1 base para controlador. Construcción de 1 empalme eléctrico en caja de 60x80 para cable del grupo 4 mordido por ratones		11:00	16:30	49 ✓ 31 ✓ 87 ✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-20 DE MAYO DE 2025		
Dia	LUNES-MARTES		
Vehículo	ESQ669	Grupo	HERRAJES

Responsables	LEOMAR RIERA, YEISON CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
DIAG 74 B x CL 32 F OCCIDENTAL	E-W	W	Construcción de canalización en zona verde con 2 tubos pvc de 2" de 23 metros		08:00		26 Y	23
			Construcción de canalización en zona dura con 2 tubos pvc de 2" de 5,5 metros				23	
			Construcción de canalización en adoquin con 2 tubos pvc de 2" de 3,54 metros				24	
			Construcción de caja de inspección de 50x50 01 unidad				32	
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad			18:00	16	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20 - Mayo - 2025		
Día	Martes		
Vehículo		**Grupo**	G-2

Responsables: Julio Morales / Adrian Bertel

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 63 x Calle 42	S-N	N-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	29,6 Ω	9:49	10:04	236
Carrera 64 x Calle 44	E-W	Separador	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control	218 Ω	10:24	10:36	236
Carrera 63C x Calle 42C	N-S	S-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	4,45 Ω	10:41	10:47	236
AV Nutibara x CQ1	W-E	S-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	2.66 Ω	11:02	11:10	236
AV. Nutibara x CQ244	E-W	Separador	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	10.55 Ω	11:15	11:26	236
Carrera 76 x Calle 35	W-E	N-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	15,87 Ω	11:42	11:55	236
Carrera 76 x Calle 34	N-S	S-W	Medición Resistencia De Puesta tierra Equipo de Control.	8,50 Ω	12:29	12:46	236
Carrera 43A x Calle 23	N-S	Separador	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control	14,69	13:26	13:37	236

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 20

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20 - Mayo - 2025	**Responsables**	Julio Morales / Adrian Bertel
Día	Martes		
Vehículo	**Grupo**	6-2	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 43A x Calle 19	E-W	N-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	6,47 Ω	13:44	13:54	236
Carrera 43A x Calle 14	S-N	N-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	5,30 Ω	14:05	14:24	236
Carrera 43A x Calle 9	S-N	N-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	15,93 Ω	14:55	15:09	236
Carrera 43A x Calle 10	S-N	N-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control	4,37 Ω	15:14	15:25	236
Carrera 41 x Calle 10	W-E	E-S	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	47,2 Ω	15:33	15:38	236
Carrera 40 x Calle 10	W-E	E-S	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	11,10 Ω	15:43	15:50	236
Carrera 41 x Calle 44	N-S	S-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo de Control.	5,22 Ω	16:05	16:30	236

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 21

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín				
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024				
Fecha	21/05/2025			Responsables	Luis Mosquera – Mateo López
Dia	Miércoles.				
Vehículo		Grupo	04		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 45 CL 52	S - N	S - E	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo.	Queda pendiente la conexión de la comunicación.	9:00		238	
			Suministro de instalación de un final de carrera.				246	
			Instalación de 4Mt de cable # 16 AWG nuevo para final de carrera.				204x	4
			Instalación de gabinete nuevo.				205	
			Retiro de gabinete viejo.				154	
			Retiro de 42 Mt de cable 4*18.				161x	42
			Retiro de 3 Mt de cable 12*2 de acometida.				162x	3
			Retiro de 3 Mt de cable # 10 de tierra.				162x	3
			Retiro de 15 Mt de cable de fibra.				162x	15
			Reinstalación de 15 Mt de cable de fibra.				204x	15
			Instalación de 64 Mt de cable 4*18 nuevo				204x	64
			Instalación de 5 Mt de cable 12*2 nueva acometida.				73x	5
			Instalación de 4.5 Mt de cable # 10 nuevo para tierra				96x	4.5
			Construcción de 14 empalmes en la caja.				87x	14
			Limpieza de caja.				49	
						20:20		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-05-2025	**Responsables**	Fernando Vivas, Julio Garcia, Gustavo Echavarria
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	**Grupo**	5	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
carrera 51	E-W	S-E	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR		08:00 AM	12:00 PM	161	
Cll 38			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161	
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168	
			RETIRO 9MTS CABLE SEMAFORICO				162x	9
			RETIRO POSTE DE ENTERRAMIENTO				157	
			INSTALACION POSTE ENTERRAMIENTO NUEVO				195	
			REINSTALACION 9MTS CABLE SEMAFORICO				204x	9
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197	
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197	
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL				209	
			REALIZACION EMPALMES CABLE SEMAFORICO				87	
carrera 55	E-W	separador	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR		12:00PM	18:00PM	161	
cll 65			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161	
			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161	
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168	
			RETIRO 12MTS CABLE SEMAFORICO				162x	12
			RETIRO POSTE ENTERRAMIENTO				157	
			INSTALACION POSTE ENTERRAMIENTO NUEVO				195	
			REINSTALACION 12MTS CABLE SEMAFORICO				204x	12
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197	
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197	
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197	
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL				209	
							87x3	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 - Mayo - 2025			**Responsables**	José Ruiz - Franklin Barbosa.
Dia	Miercoles				
Vehículo	OFW 773	**Grupo**	7		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
TR39DxDi74A	W - E	S - W	Retiro de lampara amarilla de semaforo a menusla.		7:00 AM		185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a menusla.				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a menusla.				87	✓
	E - W	N - E	Retiro de lampara amarilla de semaforo a menusla.				185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a menusla.				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a menusla.				87	✓
CR72AKC178B	W - E	S - W	Retiro de lampara amarilla de semaforo a menusla.				185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a menusla.				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a menusla.				87	✓
CR66BXCIR1	E - W	S - E	Retiro de lampara amarilla en semaforo a menusla				185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a menusla				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a menusla.				87	✓
	N - S	N - W	Retiro de lampara amarilla en semaforo a menusla.				185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a menusla.				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a menusla.			5:00 PM	87	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eppe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-05-2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	GLW771	**Grupo**	8

Responsables: Edwin santos - Rafael maranta - Luis castro

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Crr. 76	S-N	S-E	se iso la visita ala intersección en contrando	queda pendiente	8:30am	3:00pm		
Cll. 34			semaforos apagados por cable sulfatado en la	por cambiar 6				
			caja del grupo #2	tapas de 50x50				
			Escabacion de una caja de 50x50 perdida en	con herrajes y			36	
			la zona verde. 20.cm.	realizar una que			—	
			desoldada de 2 tapas de 50x50	esta en la zona			172x	2
			apertura de 6 tapas de 50x50	verde			—	
			retiro de 80mts de cable 4x16 del poste asta				162x	80
			el controlador.				—	
			suministro instalación de 92mts de cable 4x18 del				204x	92
			poste asta el controlador.				—	
			construcción de un empalme electrico en semaforo				87	
			vehicular a poste.				—	
			construcción de una sunchada en semaforo a poste				87	
			se soldaron 6 tapas de 50x50				249x	6

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-05-2025			**Responsables**	franck mindiola Alexis Quintana - Ford Ruiz
Dia	Miercoles				
Vehículo	GPM353	**Grupo**	4		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR76	E-W	N-E	Retiro de modulo luz amarilla leoteck		0827AM		185	✓
X			instalación de modulo de conteo regresivo nuevo.				208	✓
Cll30A			construcción de empalme				87	✓
AV.80	E-W	S-E	Retiro de modulo luz amarilla leoteck				185	✓
X			instalación modulo conteo regresivo nuevo				208	✓
Cll30A			Construcción de empalme.				87	✓
	N-S	separador	Retiro de modulo luz amarilla leoteck				185	✓
			instalación modulo conteo regresivo nuevo				208	✓
			construcción de empalme.				87	✓
	S-N	S-E	Retiro de modulo luz amarilla leoteck				185	✓
			instalación modulo conteo regresivo nuevo				208	✓
			construcción de empalme.				87	✓
CR82A								
X	E-W	N-E	Retiro de modulo luz amarilla leoteck				185	✓
Cll30A			Instalación Modulo conteo regresivo nuevo				208	✓
			construcción de empalme				87	✓
CR83	E-W	N-E	Retiro de accesorios metalicos				160	✓
X			Retiro de contraste				—	
Cll30A			Retiro de modulo luz amarilla leoteck				185	✓
			Giro de semaforo de vertical a horizontal				—	
			Giro de viseras.				—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27-05-2025	**Responsables**	Franck Mindiola - Alexis Quintana - Isabel Ruiz.
Dia	Miercoles		
Vehiculo	Bm353 **Grupo**	9	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Reinstalacion de accesorios metalicos				-	
			instalacion de modulo de conteo regresivo nuevo.				208	✓
			Construcion de empalme.				87	✓
	N-S	-N-W	Retiro de accesorios metalicos				160	✓
			Retiro de contraste				-	
			Retiro de modulo luz amarilla leotech				185	✓
			Giro de Semaforo de vertical a horizontal				-	
			Giro de viseras				-	
			Reinstalacion de accesorios metalicos				-	
			instalacion de modulo de conteo regresivo nuevo				208	✓
			Construccion de empalme			05:33 Pm.	87	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 Mayo 2025		
Dia	Miercoles		
Vehiculo		**Grupo**	10

Responsables	Ivan Jose Roa Silva - William Chavarria Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
52-54	E-W	E-N	• Se endereza lampara peatonal roja		21:35	21:45	247	
52-54	E-W	E-S	• Retiro de lampara peatonal roja mala		21:46		184	
			• Retiro de lampara peatonal verde mala				184	
			• Instalacion de lampara peatonal roja de segunda				207	
			• Instalacion de lampara peatonal verde de segunda				207	
			• Construccion de empalme			22:10	87X	1
			• Se apoya grupo 11 y 12 en		10:40			
			AV Bolivariana - circular 1 y carrera 76 - calle 44			5:00		

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla +

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-05-25	**Responsables**	Fabian Diaz Hernan Acosta Jhon Jairo Sanc. Jhony. coronado
Dia	Merole		
Vehículo	PNJ53 **Grupo**		

Dirección	Sentido	Costado	Tipo de Modulo	Serial	No. De Sticker	Mensula	Poste
Avenida Bolivariana	S-N	SE	Excavación. Sondeo.				
					10:45 pm		
Circular 1			Sondeo para costado S-E. Identificar caja. semaforica.				248
			Excavacion de 2 Mts x 50 profundo				36
			Se encuentra caja Semaforica de 40 x40 de costado S-E. de mensula obstruida				—
			Se identifica que esta obstruida al punto de referencia de obstrucion en a 1 metro de la calle vehicular			12:30pm	—
			Se pide apoyo de grupo obra civil para hacer una nueva canalizacion para grupo vehicular y peatonal.				08
			Semaforo peatonal S3 pendiente cableado				—
			Se. Fugo Apoyo de grupo 12. -(3 personas				

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

(2)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-05-25	**Responsables**	Patricia Diaz Hernan Acosta
Dia	Miercoles		Jhon Jairo Suarez Jhonny Corronado
Vehiculo	GPM253	**Grupo**	1

Dirección	Sentido	Costado	Tipo de Modulo	Serial	No. De Sticker	Mensula	Poste
Carrera 74.	N E W	N. W.	Se desolden 4 tapas de Semaforizacion.		1'000 am		172 x 4
			Sondeo para cableado				248
Calle 44.			Excavación en separador para enterramiento de poste.				—
			Sondeo encoger para Instalacion de cable para Instalacion de Semaforos peatonales y Ciclistas.				—
			enterramiento de poste recto.				195
			Instalacion de cable 180 Mts.				204
			cable Nuevo para grupo peatonal y ciclista				
			Soldadura de 5 tapas de Semaforizacion cordones de 13 cm. cada uno Total cordone 20 cordone				249 x 5
						305 am.	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21/05/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 51	EW	SW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50	7:00		177
CON CLL 56			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			44
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			44
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 51 ENTRE	NS	W	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
CLL 56 – CLL 55			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 52	NS	NW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 55			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			44
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos Diaz	Nombre	
Firma	Carlos Diaz	Firma	
Cargo	Ing Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21/05/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	EW	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 55			LIMPIEZA DE CAJA			44
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			44
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 52	NS	NW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 54			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			44
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	NW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			44
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	NE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			44
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Firma	
Cargo	Ing Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21/05/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	NS	NE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 54			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 52 ENTRE	NS	W	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
CLL 54 – CLL 53			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	W	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	W	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos Diaz	Nombre	
Firma	Carlos Diaz	Firma	
Cargo	Carlos	Cargo	

Planilla 12

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21/05/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52 ENTRE	NS	W	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CLL 54 – CLL 53			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 52	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 53			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	SW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 60X60			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 60X60			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16
	EW	SW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 60X60			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 60X60			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16
	EW	SE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 60X60			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 60X60			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60		16:00	16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Firma	
Cargo	Ing Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 DE MAYO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	JUAN ESTEBAN, OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, ERMIS TORRES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 43A x Calle 9 Sur	S-N	E	Suministro e instalación de anclaje para poste o mensula 01 unidad		09:00		90
			Retiro de poste de enterramiento directo 01 unidad				157
			Retiro de semáforo vehicular a poste 01 unidad				161
			Retiro de semáforo peatonal 01 unidad				161
			Retiro de disco direccional 01 unidad				168
			Retiro de 8 metros cable de control 4x18 (el cable se deja en la caja de inspección)				162 x 8
			Retiro de soldadura en tapa de caja de inspección 01 unidad				172
			Soldada de tapa de caja de inspección 01 unidad			16:00	249

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma		Carlos D	Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

4x4 4x8 Planilla 14

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 DE MAYO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	ANTENAS

Responsables CAMILO RESTREPO, ESTEVEN RIVERA, MIGUEL VARGAS, LUIS FERNANDO USUGA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
CR 52 x CL 82 Cuatro Bocas	N-S	N-W	Instalación de 40 metros de cable utp. Retiro de soldadura de 01 caja. Soldadura 01 tapa. Se instalan terminales y se sube el cable hasta el brazo de mensula. Cable Inicia en 305 termina en 265		09:00	12:00	103 x 172 249 — 116
Cr 52 x Cll 80	N-S	N-W	Instalación de 20 metros de cable utp. Se instalan terminales y se sube el cable hasta el brazo de ménsula. Inicia en 265 termina en 245		12:30	14:30	103 x — 20
Cr 51 x Cll 68	S-N	S-E	Instalación de 40 metros de cable utp. Retiro de soldadura de 01 caja Soldadura de 01 caja Se instalan terminales y se deja en el brazo de ménsula. Inicia en 245 termina en 205		15:00	16:40	103 x 172 249 — 46

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 DE MAYO DE 2025		
Dia	Miercoles		
Vehiculo	WLZ049	**Grupo**	CABLEADO

Responsables	CESAR SANTOS, LUIS FERNANDO USUGA, ALEX CAÑAS, SANTIAGO MENA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 67 calle 104.	W-E	S-W	Canalización en adoquín (nota debajo del adoquín se encontró vaciado de concreto) 1.9 metros en tubería de 1 ½" para bajante. Suministro e instalación de 1 bajante IMC de 1 ½" por 4.5 metros . Instalación de 1.9 metros de adoquín lineales.		10:00	15:00	1 OE 45
Carrera 64B x Calle 50	E-W	N-E	Conexiones de pulsadores a cableado nuevo. Retiro y reinstalación de 1 pulsador sin contacto. Separador central sentido E-W Retiro y reinstalación de 1 pulsador sin contacto.		15:30	16:30	166 203 — 166 203

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D.	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme

For

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 DE MAYO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehiculo	ESQ669	**Grupo**	ACOMETIDA

Responsables	LEOMAR RIERA, YEISON CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 51 x CL 67 COST. ORIENTAL	W-E	S-E	Instalación de 54 metros de cable para acometida 2x10		09:10		74x 54
			Construcción de empalme electrico 01 unidad				87
			Suministro e instalación de bajante en tuberia IMC de 2" de 6 metros			12:30	44
DIAGONAL 74A X	E-W	S-E	Construcción de puesta a tierra para controlador local		14:00		41
TRANSVERSAL 39CA			Suministro e instalación de bajante en tuberia IMC de 1 1/2" de 4,5 metros				
			Construcción de acometidad electrica 01 unidad				40
						17:00	—

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

PLAN DE CALIDAD

REINTEGRO DE ELEMENTOS

OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD

4600103285-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: *ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA* **Recibido por:** *FRANK GARCIA / Mario A. Perez. L*

21- Mayo - 2025	Postes de Enterramiento	22	Siniestros
21- Mayo - 2025	Postes de Media vía.	6 + 2 = (8)	Siniestros
21- Mayo - 2025	Discos Direccionales	3	Siniestros
21- Mayo - 2025	Bayantes 2" Imc - Ernt. malos	4	Siniestros
21- Mayo - 2025	Postes de Platina Rectos	6 + 1 = (7)	Siniestros

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

FIRMA PERSONA QUE RECIBE Mario A. Pérez.

NOMBRE: Anyelo D. Gomez Mejia **FIRMA:** Mario A. Perez L.

CARGO: Almacenista.

PLAN DE CALIDAD

REINTEGRO DE ELEMENTOS

OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD

4600103285-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: ***ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA*** **Recibido por:** ***FRANK GARCIA*** / Mario A. Perez. L

21- Mayo - 2025	Postes de Enfrentamiento	22	Siniestros
21- Mayo - 2025	Postes de Medición.	6 + 2 = (8)	Siniestros
21- Mayo - 2025	Discos Direccionales	3	Siniestros
21- Mayo - 2025	Bayantes 2" Imc - Errr. malos	4	Siniestros
21- Mayo - 2025	Postes de Platina Rectos	6 + 1 = (7)	Siniestros

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

FIRMA PERSONA QUE RECIBE

Mario A. Pérez.

NOMBRE: Anyelo D. Gomez Mejia **FIRMA:** Mario A. Perez C.

CARGO: almacenista.

YUNEX S.A.S
NIT: 900191622-6

PLAN DE CALIDAD

REINTEGRO DE ELEMENTOS

OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD

4600103285-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: *ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA* **Recibido por:** *FRANK GARCIA* / Eduardo Santos

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
21- Mayo-2025	Arañas de Medusa	9	Siniestros
	Discos Direccionales	5	Siniestros
21-Mayo-2025	Discos Pulsador Botón	1	Siniestros
	Flautas de Medusa	6	Siniestros
	Placas de Contraste	40	Siniestros
21-Mayo-2025	Carcazas de Semáforo Peatonal	7	Sin lamparas, Siniestros
	Carcaza de Semáforo Vehicular	1	Sin lamparas, Siniestros
	Gabinete Controlador (EC1)	4	Sin nada al Interior.
21-Mayo-2025	Gabinete Controlador (SISE)	3	Con todo al Interior.
*	Marco de 40x40 sin tapa	2	
	Lampara Peatonal Verde	4	Malas Siniestro
21- Mayo-2025	Lampara Peatonal Roja	5	Malas Siniestro
	Lampara Vehicular clinica Verde	2	Malas Siniestro
	Lampara Vehicular clinica Roja	1	Malas Siniestro
	Lampara Vehicular Clinica Amarilla	17	Malas Siniestro
21- Mayo-2025	Lampara Vehicular Leotek Amarilla	77	Buenas,
*	Herraje de 60x80 Con tapa	1	Siniestro
	Marco de 50x50 Sin tapa.	86	Siniestros
	Marco de 60x60 Sin tapa.	2+2=(4)	Siniestros
21- Mayo-2025	Marco de 50x50 Polipropileno Sin tapa	3	Siniestros
	Herraje de 50x50 Con tapa.	10	Siniestros
	Herraje de 60x60 Con tapa	2	Siniestros
	tapas de 50x50 Concreto.	10+5=(15)	Siniestros
21- Mayo- 2025	Herraje de 50x50 Con tapa Metalica	11	Siniestros
*	Herraje de 50x50 Con tapa Concreto	15	
*	tapas de 50x50 Concreto	6	
*	tapa de 60x60 Concreto	1	
-	Herraje de 50x50 Con tapa Polipropileno	1	

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

FIRMA PERSONA QUE RECIBE

Eduardo Santos 98576623

VERIFICACIÓN

NOMBRE: Anyelo D Gomez Mejia
CARGO: almacenista

FIRMA: Mario A. Ruiz L.

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-05-2025		
Dia	Jueves.		
Vehículo		**Grupo**	03

Responsables	Daniel Velez - Juan Rios

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR=78	N-S	SW.	Se realiza ensamble de controlada a gabinete nuevo	PENDIENTE = Retirar gabinete viejo por caja D.B.	7:40		236	
Cll=47d			Instalación de 2 mt de cable #16 AWG Blanco nuevo				—	
			Instalación de 2 mt de cable #16 AWG Negro nuevo.				204A	2
			Suministro e instalación de Final de carrera.				240	
			Instalación de D.P.S nuevo del municipio.				205	
			Retiro de 20 mt de cable 4x18				162A	26
			Retiro de 12 mt de cable U.T.P de camaras.				162A	12
			Retiro de 5 mt de cable 2x10 de acometida.				162A	5
			Retiro de 5 mt de cable 2x10 de acometida para camaras				162A	5
			Instalación de 10 mt de cable 2x10 nuevo para alimentación de router.				—	
			Reinstalación de 20 mt de cable 4x18				74A	10
			Reinstalación de 12 mt de cable U.T.P de camaras				204A	20
			Reinstalación de 5 mt de cable 2x10 de acometida.			1:20	204A	12
			Reinstalación de 5 mt de cable 2x10 de acometida para camaras.				204A	5
							—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22/05/2025			**Responsables**	Luis Mosquera – Mateo López
Día	Jueves.				
Vehículo		**Grupo**	04		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 53 CL59	E - W	W - S	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo.		10:00		238	
			Suministro de instalación de un final de carrera.				240	
			Instalación de 4Mt de cable # 16 AWG nuevo para final de carrera.				204 x	4
			Instalación de gabinete nuevo.				205	
			Retiro de gabinete viejo.				154	
			Retiro de 16 Mt de cable 4*18.				162 x	16
			Retiro de 5 Mt de cable 12*2 de acometida.				162 x	5
			Retiro de 2 Mt de cable # 10 de tierra.				162 x	2
			Retiro de 8 Mt de cable de UTP para comunicación.				162 x	8
			Reinstalación de 16 Mt de cable 4*18				204 x	16
			Reinstalación de 5 Mt de cable 12*2 de acometida.				204 x	5
			Reinstalación de 8 Mt de UTP para comunicación				204 x	8
			Instalación de 3 Mt de cable # 10 nuevo para tierra				96 x	3
			Construcción de 1 empalmes en la caja.				87	
			Limpieza de caja.				49	
						13:00		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 2

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Número de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-05-25	**Responsables**	Simeon Fernando Viuts Mandon, Julio Garcia Gustavo Echavarria
Dia	JUEVES		
Vehiculo	**Grupo**	5	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
carrera 70	S - N	separación	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR		07:00 am	12:00 pm	161	
Cll 19			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161	
			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161	
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168	
			RETIRO 9MTS CABLE SEMAFORICO				162 X	9
			RETIRO POSTE DE ENTRAMIENTO				157	
			INSTALACION POSTE ENTRAMIENTO NUEVO				195	
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204 X	9
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197	
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197	
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197	
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL				209	
			REALIZACION DE EMPALMES CABLE SEMAFORO				87 X	3
carrera 70			APOYO A CUADRILLA 6		12:00 pm	17:00 pm		
Cll 24								

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22/05/2025		
Día	Jueves		
Vehiculo		**Grupo**	6

Responsables: Gilberto Jurado, Melvis Gonzales, Santiago coronado

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cr 70	N-S	Separador	Retiro de Semaforo vehicular		9:00 AM		161	
cll 24			Retiro de contraste				188	
			Retiro de disco direccional				168	
			Retiro de 3 m de cable Semaforico				162x	3
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195	
			Reinstalación de 3m de cable Semaforico				204x	3
			Reinstalación de disco direccional				209	
			Reinstalación de Semaforo Vehicular				197	
			Realizacion de empalmes en semaforo			12 PM	87	
	S-N	Separador	Retiro de semaforo vehicular		1PM		161	
			Retiro de contraste				188	
			Retiro de disco direccional				168	
			Retiro de 6 m de cable Semaforico				162x	6
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	
			Instalacion de poste recto de enterramiento nuevo				195	
			Reinstalacion de 6 m de cable Semaforico				204x	6
			Reinstalación de disco direccional				209	
			Reinstalación de semaforo vehicular				197	
			Realizacion de empalmes en Semaforo			5:00 PM	87	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eppe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22 - Mayo - 2025		
Dia	Jueves		
Vehiculo	GIW 773	**Grupo**	7

Responsables	José Avila – Franklin Barbosa – Javier Pacilla.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR49xC173	S - N	S - E	Retiro de lampara amarilla en semaforo a ménsula.				185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a ménsula.				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a ménsula.				87	✓
	E - W	N - E	Retiro de lampara amarilla en semaforo a ménsula.				185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a ménsula.				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a ménsula.				87	✓
	N - S	N - W	Retiro de lampara amarilla en semaforo a ménsula.				185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a ménsula.				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a ménsula.				87	✓
CR57xC158	N - S	N - W	Retiro de lampara amarilla en semaforo a ménsula.				185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a ménsula.				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a ménsula.			5:00PM	87	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eppe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22 - Mayo - 2025		
Dia	Jueves		
Vehiculo	OIW 773	**Grupo**	7

Responsables: José Avila - Franklin Barbosa - Jaime Padilla.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR70xCIR 1	E - W	N - E	Retiro de lampara amarilla en semaforo a muerula.		7:00AM		185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a muerula				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a muerula.				87	✓
CR51xCl73	S - N	S - E	Retiro de lampara de semaforo a muerula amarilla.				185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a muerula.				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a muerula.				87	✓
CR51xCl78	S - N	S - E	Retiro de contraste en semaforo a muerula				166	✓
			Retiro de lampara amarilla en semaforo a muerula.				185	✓
			Giro de semaforo a muerula.				—	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a muerula.				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a muerula.				87	✓
	W - E	S - W	Retiro de contraste en semaforo a muerula.				160	✓
			Retiro de lampara de conteo regresivo en semaforo a muerula				185	✓
			Giro de semaforo a muerula.				—	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a muerula.				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a muerula.				87	✓
CR49xCl73	W - E	S - W	Retiro de lampara de semaforo a muerula amarilla.				185	✓
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a muerula.				208	✓
			Construcción de empalmes en semaforo a muerula.				87	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-05-2025	**Responsables**	Edwin santos - Luis castro - Rafael maranta
Dia	JUEVES		
Vehiculo	GLW771	**Grupo**	8

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra.43B	E-W	E	se asc la visita ala intersección encontrando		9:00AM	4:00PM		
Cll.85Sur	W-E	W	sonorizadores en mal funcionamiento y alarmados.					
			retiro de 4 sonorizadores con canastilla a poste.				165x	4
			instalación de 2 sonorizadores a poste				202x	2
			construcción de 2 gunchados a poste				202x	2
			construcción de 2 empalmes electricos en sonorizadores a poste.				87x	2
			se realizaron pruebas funcionales quedando en funcionamiento el del costado occidente y el costado oriente. quedan pendiente por istalar 2 en el separador					

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-05-2025	**Responsables**	Franck Mindrolo – Alexis Quintero – Rodi Ruiz.
Dia	Jueves		
Vehiculo		**Grupo**	9

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CrB2A	S-N	S-E	Retiro modulo luz amarilla leoteck		07:50 AM		185
X			Instalación modulo de conteo regresivo nuevo.				208
Cll 30A			Construcción de empalme.				87
Cr87	S-N	E	retiro de contraste de semaforo				160
X			retiro de accesorios metalicos				—
Cll 30			Giro de viseras de vertical a horizontal				—
			Giro de semaforo de vertical a horizontal.				—
			retiro de modulo amarillo leoteck				185
			reinstalación de accesorios metalicos				—
			Instalación de modulo nuevo conteo regresivo.				208
			Construcción de empalme				87
	N-S	W	Retiro de Contraste de semaforo				160
			retiro de accesorios metalicos				—
			Giro de viseras				—
			Giro de semaforo de vertical a horizontal				—
			retiro de modulo amarillo leoteck				185
			reinstalación de accesorios metalicos				—
			Instalación de modulo nuevo conteo regresivo				208
			Construcción de empalme				87
Cr83	W-E	N-W	Retiro de contraste de semaforo				160
X			retiro de accesorios metalicos				—
Cll 29A			Giro de viseras.				—

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-05-2025	**Responsables**	Franck Mindiola_ ALEXIS Quintana - Roby Poiz.
Dia	Jueves		
Vehículo	6fm353 **Grupo**		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
			Giro de semaforo de vertical a horizontal.				—
			retiro de modulo amarillo leoteck				185
			reinstalacion de accesorios metalicos				—
			instalacion de modulo nuevo conteo regresivo				208
			Construcción de empalme				87
			Giro horizontal de mensula.				—
	N-S	N-W	Retiro de modulo amarillo leoteck				185
			instalación modulo nuevo conteo regresivo				208
			Construcción de empalme.				87
CR82A	W-E	S-W	Retiro de modulo amarillo leoteck				185
X			instalacion modulo nuevo conteo regresivo				208
CL28			Construcción de empalme.				87
CR83	N-S	N-W	Retiro de accesorios metalicos				166
X			retiro de contraste de semaforo				—
CL30			retiro de modulo amarillo leoteck				185
			Giro de viseras				—
			instalación de modulo nuevo conteo regresivo				208
			Giro de semaforo de vertical a horizontal				—
			reinstalación de accesorios metalicos				—
			Construcción de empalme.				87

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22 Mayo 2025	**Responsables**	Juan José Roa Silva - William Chavarria
Dia	Jueves		Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina
Vehiculo	**Grupo**	10	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
208 - 99	E - W	E - N	• Retiro placa de contraste de semaforo vehicular en poste recto		4:27 PM		188
						9:37 PM	—
208 - 99	E - W	E - S	• Retiro de semaforo vehicular a brazo de mensula		8:09 PM		160
			• Retiro de aloña fluota y placa de contraste				—
			• Retiro de 3 viseras				—
			• Retiro de accesorios metalicos				—
			• Retiro de lampara amarilla leotek				185
			• Suministro e instalación de accesorios de policarbonato nuevos				—
			• Suministro e instalación de lumpara regresiva nueva				208
			• Re - instalación de 3 viseras de forma horizontal				—
			• Re - instalación de semaforo vehicular a brazo de mensula de forma horizontal				—
			• Instalación de 4 fleyes de acero bandit				—
			• Construcción de empalme				87
			• Retiro de placa de contraste en semaforo vehicular a poste de mensula				—
						10:25 PM	—

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22 Mayo 2025		
Dia	Jueves		
Vehiculo		**Grupo**	10

Responsables	Yuon José Roa Silva - William Chavarria Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
20B - 49	S - N	S - E	• Retiro de semaforo vehicular a brazo de mensula		10:30 PM		166
			• Retiro de arana, Cinta y placa de contraste				—
			• Retiro de 3 viseras				—
			• Retiro de accesorios metalicos				—
			• Retiro de lampara amarilla Leotek				185
			• Suministro e instalacion de accesorios de policarbonato nuevos				—
			• Suministro e instalacion de lampara regresiva nueva				208
			• Re-instalación de 3 viseras de forma horizontal				—
			• Re-instalación de semaforo vehicular a brazo de mensula de forma horizontal				—
			• Instalación de 4 Neyes de acero bundit				—
			• Construcción de empalme				87
			• Retiro de placa de contraste en semaforo vehicular a poste			11:26 PM	188
20B - 49	W - E	W - S	• Retiro de semaforo vehicular a brazo de mensula		11:28 PM		160
			• Retiro de arana, Cinta y placa de contraste				—
			• Retiro de 3 viseras, Retiro de accesorios metalicos				—
			• Retiro de lampara amarilla Leotek				185
			• Suministro e instalacion de accesorios de policarbonato nuevos				—
			• Suministro e instalacion de lampara regresiva nueva				208
			• Re-instalación de 3 viseras de forma horizontal				—
			• Re-instalación de semaforo a mensula de forma horizontal				—
			• Instalación de 4 Neyes de acero bundit				—
			• Construcción de empalme				87
			• Retiro de placa de contraste en semaforo vehicular a poste			12:25 AM	188
			• Retiro disco direccional malo - instalación disco nuevo	Frente derecha			168 - 77

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22 Mayo 2025	**Responsables**	Juan José Rua Silva - William Chavarria
Dia	Jueves		Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina
Vehículo		**Grupo**	10

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
208-44	W - E	SEPARADOR CENTRAL	• Retiro placa de contraste de semaforo vehicular en poste recto				188
25-44	E - W	E - S	• Retiro de semaforo vehicular a brazo de mensula				160 ✓
			• Retiro de araña flecha y placa de contraste				—
			• Retiro de 3 visores Retiro accesorios metalicos				—
			• Retiro de lampara amarilla Teotek				185 —
			• Suministro e instalacion de accesorios de policarbonato nuevos				—
			• Suministro e instalacion de lampara regresiva nueva				— 208 ✓
			• Re - instalacion de 3 visores de forma horizontal				—
			• Re - instalacion de semaforo vehicular a brazo de mensula de forma horizontal				—
			- Instalacion de 4 pernos de acero bondit				—
			• Construccion de empalme				87 ✓
25-44	S - N	S - E	• Retiro de semaforo vehicular a brazo de mensula				160 ✓
			• Retiro de araña flecha y placa de contraste				—
			• Retiro de 3 visores Retiro de accesorios metalicos				—
			• Retiro de lampara amarilla Teotek				185 ✓
			• Suministro e instalacion de accesorios de policarbonato nuevos				—
			• Suministro e instalacion de lampara regresiva nuevo				— 208 ✓

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eyre.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22 Mayo 2025		
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	10

Responsables	Juan José Rua Silva - William Chavarria Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
25 - 49	S - N	S - E	• Re- instalacion de 3 viseras de forma horizontal				—
			• Re- instalacion de semaforo vehicular a brazo de mensula de forma horizontal				—
			• Instalación de 9 tuyes de acero bandit				—
			• Construcción de empalme				87
26 - 49	W - E	W - N	• Retiro de semaforo vehicular a brazo de mensula				160
			• Retiro de cruceta flauta y placa de contraste				—
			• Retiro de 3 viseras Retiro de accesorios metalicos				—
			• Retiro de lampara amarilla leotek				185
			• Suministro e instalacion de accesorios de policarbonato nuevos				—
			• Suministro e instalacion de lampara regresiva nueva				208
			• Re- instalacion de 3 viseras de forma horizontal				—
			• Re- instalacion de semaforo vehicular a brazo de mensula de forma horizontal				—
			• Instalacion de 9 tuyes de acero bandit				—
			• Construccion de empalme				87
26 - 49	E - W	E - N	• Retiro placa de contraste de semaforo vehicular en poste recto				188
26 - 49	E - W	SEPARADOR CENTRAL	• Retiro placa de contraste de semaforo vehicular en poste recto				188

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firmado	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-05-25			**Responsables**	PATRICIA DIAZ Jhonny. coronado
Dia	Jueves				Jhon Jairo Suarez Hernan. Acosta
Vehículo	GPM 353	**Grupo**	11		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 76.	S-N.	SW			4:20am		
Calle 31			Retiro y Traslado de Semaforo peatonal.				161 / 147
			Instalacion de 36. Mts. de cable para. GRUPO peatonal (NUEVO)				204x 36
			Orientacion de Semaforo peatonal Costado S-E				245
			Peatonal en Servicio.- 2. Sunchados.-				97x2
			Construc de empalme en Semaforo peatonal.				87
			Construccion de empalme en caja Semaforica.			6:55am	87

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 14

(1)

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-05-25	**Responsables**	Patricia Diaz Jhonny Coronado
Dia	Jueves.		Jhon David Soto Hernan Acosta
Vehiculo	GPM353	**Grupo**	11

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Retiro de Semaforo Vehicular a poste.		10:20		161	
Carrera			Retiro de placa de contraste				188	
55	N-S	N-W	Retiro de 2 Semaforos peatonales				161X	2
			Retiro de Semaforo Vehicular a mensula				159	
Calle			Retiro de disco direccional.				168	
48			Retiro de Brazo de mensula.				155	
			Retiro de Poste de mensula				-	
			Retiro de Cable de grupo Vehicular				162X	7
			7 Mts.					
			Retiro de cable grupo peatonal 8 Mts.				162X	8
			Retiro de cable de brazo de mensula. 8 Mts.				162X	8
			Retiro de brazo de mensula. 5.5 Mts				162X	5.5
			Retiro de poste de mensula cortado				-	
			Excavacion en base duro de				-	
			poste para mensula.				1	
			demolicion de 2 tapas concreteados.					
			Instalacion de Realce para poste				228	
			de mensula.				-	
			Instalacion de Poste para mensula				192	
			Instalacion de brazo de mensula. 5.5 Mts.				-	
			Reinstalacion de 8 Mts. de cable de grupo				204X	8
			peatonal.				-	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX (2)
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-05-25.	**Responsables**	Patricia Da — Hernan Acosta.
Dia	Jueves		Jhon Jairo Sura, Jhonny Coronado
Vehiculo	OPM553 **Grupo**	11	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Instalacion de cable de grupo vehicular. 8 Mts.				204x	8
Carrera 55	N-S.	N-W	Instalacion de cable de brazo de mensula de 9 Mts.				204x	9
			Reinstalacion de Semaforo. vehicular. a mensula.				196	
Calle 48.			Doble. Soncho para. Semaforo. vehicular. a mensula.				—	
			Reinstalacion. de Semaforo. vehicular a poste. de mensula.				—	
							197	
			Reinstalación. de 2 Semaforos peatonales a poste.				197x	2
			Suministro e Instalacion de Disco. direccional				—	
			Construccion de 2 empalmes en. grupo peatonal.				77	
			Construccion. de 1 empalme en Semaforo vehicular a poste.				87x	7
			construccion de empalme de Semaforo. vehicular. a mensula.				—	
			Construccion y resane. de 2. cajas. de semaforizacion.	Pendientes 84 Herrajes			87	
			Resane en. base. de poste. de mensula.				—	
						4:00 pm	97	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-05-2025		
Dia	Jueves		
Vehículo	GLW-771	**Grupo**	12

Responsables	Jhon Mario Díaz, Martin Gonzalez, Yoseth Olivedo, Gabriel Cetre

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR-87-C/147F	N-E	S-W	Se retira contraste de semaforo vehiculas en poste recto de mensula		9:55 Pm	11:57 Pm	188 ✓
			Se retira contraste de semaforo vehiculas a mensula				160 ✓
			Se realiza reorientación de semaforo vehiculas a mensula (Vertical guion orizontal)				—
			Se realiza reconstrucción de empalme y se utilizaron 4 conectores amarillo				87 ✓
			Se realiza cambio de lampara led amarrilla en semaforo vehiculas mensula a lampara led contadas				185 ✓ 208 ✓
CR87-C/147P	N-S	N-W	Se retira contraste de semaforo vehiculas a mensula		M:20Am	02:40Am	160 ✓
			Se realiza orientación de semaforo vehiculas a mensula (Vertical guion orizontal)				— —
			Se realiza reconstrucción de empalme y se utilizaron 4 conectores amarillos				87 ✓
				Ver Página (2)			

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-05-2025	**Responsables**	Jhon Mario Diaz, Martin Gonzalez, Yoseth Oviedo, Gabriel Cetre
Dia	Jueves		
Vehiculo	GLW-771 **Grupo**	12	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR87-C/147B	N-S	N-W	Se realiza cambio de lampara led amarrilla en semaforo Vehicular mensula a lampara led contador				185 ✓ 208 ✓
CR87-C/147B	S-N	S-E	Se retira, construcción de semaforo Vehicular en poste resto de mensula	Queda pendiente S. vehicular Mensula	12:00Am	12:10Am	188 ✓
CR37-C/150	S-N	S-W	Se realiza cambio de lampara led amarrilla en semaforo Vehicular mensula a lampara led contador		03:18Am	04:30Am	185 208
			Se realiza reconstrucción de empalme y se utilizaron 4 conectores amarrillo				87

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22/05/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	EW	NE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50	7:00		177
CON CLL 53			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
						—
CRR 51	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 53			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	NW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	NW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	NE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 60X60			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 60X60			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos Diaz	Nombre	
Firma	Carlos Diaz	Firma	
Cargo	Ing Residente	Cargo	

Planilla 19

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22/05/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 51	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 53			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	SE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 51	NS	W	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 54			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SEPARADOR	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
		CENTRAL	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
		SUR	LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos Giraldo	Nombre	
Firma	Carlos Giraldo	Firma	
Cargo	Ing Residente	Cargo	

Planilla 26

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22/05/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 51	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 54			LIMPIEZA DE CAJA			44
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			44
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			44
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			44
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 51D	NS	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 57			LIMPIEZA DE CAJA			44
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos Diaz	Nombre	
Firma	Carlos D	Firma	
Cargo	Ing/Residente	Cargo	

Planilla 21

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22/05/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 51D	NS	SW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 57			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SW	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		16:00	16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos Vargas	Nombre	
Firma		Firma	
Cargo	Ing Residente	Cargo	

Planilla 22

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22 DE MAYO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	WLZ049	**Grupo**	CABLEADO

Responsables	CESAR SANTOS, JAIR LOPEZ, ALEX CAÑAS, SANTIAGO MENA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 64B x Calle 50,	E-W	N	Costado N: Construcción de 1 pedestal para bajante IMC de 2 " medidas 0.4m*0.28m*0.2m. Separador central: construcción de 1 pedestal para bajante IMC de 2 " medidas: 0.33m*0.28m*0.15m. Retiro y reinstalación de 1 pulsador sin contacto motivo conexión de cables nuevos. Demolida de concreto a 1 caja de 50x50. Retiro de 1 herraje metalico de 50x50 sin tapa. Limpieza de 1 caja de 50x50. Suministro e instalación de 1 herraje de 50x50 con tapa metálica de seguridad. Costado S: construcción de 1 pedestal para bajante IMC de 2" medidas: 0.34m*0.26n*0.2m Retiro y reinstalación de 1 pulsador sin contacto motivo conexión de cables nuevos Suministro e instalación de empalme telefonico con cubierta 01 unidad		08:30	16:00	14 166 203 1 177 49 16 44 166 203 88

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 23

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22 DE MAYO DE 2025		
Día	JUEVES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	JUAN ESTEBAN, OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, ERMIS TORRES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 45 x Calle 47	W-E	N-W	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		11:00		31
			Construcción de canalización en zona dura con 3 tubos pvc de 3" de 0,50 metros			16:30	

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Plan. 11 c1 24

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22 DE MAYO DE 2025		
Día	JUEVES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	ACOMETIDA

Responsables	LEOMAR RIERA, YEISON CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 41 x Calle 47	W-E	S-E	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		09:10		31
			Construcción de canalización en zona dura con 3 tubos pvc de 3" de 0,20 metros			13:10	
DIAGONAL 74 X	E-W	N-W	Construcción de puesta a tierra para controlador local		14:20		91
TRANSVERSAL 40A			Suministro e instalación de bajante en tuberia IMC de 2" de 4,5 metros				91
			Construcción de acometidad electrica 01 unidad			16:30	40

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 25

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23/05/2025			**Responsables**	Luis Mosquera – Brayan Monsalve – Yelithza Chaverra
Dia	Viernes.				
Vehículo		Grupo	04		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 66 CL 50	E– W	S - E	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo.	Pendiente retiro de gabinete.	12:00		238	
			Suministro e instalación de un final de carrera.	Se deja Reuter encendido en el gabinete viejo. **Serial:** S 5735-L8T4S-1			240	
			Instalación de 2 Mt de cable negro # 16 AWG nuevo para final de carrera.				204 x	2
			Instalación de 2 Mt de cable blanco # 16 AWG nuevo para final de carrera.				204 x	2
			Instalación de gabinete nuevo.				205	
			Retiro de 55 Mt de cable 4*18.				162 x	55
			Retiro de 5 Mt de cable # 10 de tierra.				162 x	5
			Retiro de 6 Mt de cable 2*12.				162 x	6
			Reinstalación de 55 Mt de cable 4*18.				204 x	55
			Reinstalación de 6 Mt de cable # 10 de tierra.				204 x	6
			Reinstalación de 6 Mt de cable 2*12 esta es para de toma de la comunicación.				204 x	6
			Instalación de 6 Mt de cable 2*10 nuevo				101 x	6
			Instalación de 8 Mt de cable UTP nuevo para la comunicación.				103 x	8
			Construcción de 1 empalmes en la caja.				87	
						16:50		

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales /	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1 /	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eppe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-05-2025.	**Responsables**	Jhon Gutierrez - Mateo lopez - Daniel Velez - Stiven
Dia	Viernes.		
Vehiculo	**Grupo**		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cl-51	SN	SW.	Se realiza demolicion de base para gabinete		11:00	12:00	2
Cll-58			Se realiza canalizacion para comunicacion de acometida de 80 cm de longitud y 5 cm de ancho				

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-05-2025		
Dia	Viernes.		
Vehículo		**Grupo**	04.

Responsables	Daniel Velez - Juan Rios

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR: 51	S-N	SW	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo.		9:40		238	
CII:58			Suministro e instalación de un Final de carrera.				—	
			Instalación de 2 mt de cable #16 AWG Blanco para Final de carrera.				240	
			Instalación de 2 mt de cable #16 AWG Negro para. Final de carrera.				204x	2
			Instalación de un D.P.S nuevo del municipio.				—	
			Instalación de un gabinete nuevo				—	
			Retiro. 20 mt de cable 4x18				204x	2
			Retiro 2 mt de cable. 2x10 para acometida.				201	
			Retiro 5 mt de cable #10 AWG para tierra.				162x	20
			Retiro de gabinete viejo.				162x	2
			Reinstalación de 20 mt de cable 4x18				162x	5
			Reinstalación de 2 mt de cable 2x10 para acometidas.				154	
			Reinstalación de 5mt de cable #10 AWG para tierra.				204x	20
			Instalación de. 3 mt de cable 2x10 nuevo para acometida.				204x	2
			Construcción de empalme en caja para acometida.			1:18	—	
							204x	5
							—	
							101x	3
							—	
							87	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2.

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-05-2025	**Responsables**	Daniel Velez - Juan Rios
Dia	Viernes.		
Vehículo		**Grupo**	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 51	E-W	SE	Se realiza ensamble de controlador a gabinete		02:05		238	
Cll 51.			nuevo				—	
			Suministro e instalación de Final de carrera.				240	
			Instalación de 2 mt de cable #16 AWG blanco				204x	2
			nuevo				—	
			Instalación de 2 mt de cable #16 AWG Negro				204x	2
			nuevo.				—	
			Instalación de un D.P.S nuevo del municipio.				—	
			Instalación de un gabinete nuevo.				205	
			Retiro de 118 mt de cable 4x18				162 x	118
			Retiro de 18 mt de cable de comunicación				162 x	18
			Retiro de 4 mt de cable #10 para tierra.				162 x	4
			Retiro de 3 mt de cable 4x18 para acometida				162 x	3
			Reinstalación de 75 mt de cable 4+18.				204x	75
			Se reintegran 43 mt de cable 4x18 retirados).				204x	43
			Reinstalación de 8 mt de cable de comunicación				204x	8
			Se reintegran 10 mt de cable de comunicación				204x	16
			retirados).				—	
			Reinstalación de 4 mt de cable #10 para tierra.				204x	4
			Instalación de 20 mt de cable #10 para tierra				96x	20
			nuevo.				—	
			Instalación de 42 mt de cable 4x18 nuevos.				204x	42
			Instalación de 20 mt de cable 2x10 nuevo				101 x	20

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-05-2025	**Responsables**	Daniel Velez - Juan Rios
Dia	Viernes		
Vehículo	**Grupo**		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR-51	E-W	SE	Construccion de dos empalmes a cable				87
CII-59			4x18				-
			Construccion de empalme a cable puesta tierra				87
							-
			Construccion de empalme a cable 2x10				87
			para acometida.			6:20	-

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 5

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

aym.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-05-2025	**Responsables**	FERNANDO VIUAS, JULIO GARCIA, GUSTAVO ECHAVARRIA
Dia	VIERNES		
Vehículo		**Grupo**	S

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 34	N-S	S-E	SE REALIZA VERIFICACION DE CORRECTIVO		07:00 Am	12:00 Pm	-	
Cll 11B			ENCONTRANDO POSTE INCLINADO DEBIDO A				-	
			UN GOLPE				-	
			* SE REGINA SEMAFORO PEATONAL				161	
			* SE RETINA SONORIZACION PEATONAL				165	
			* SE RETINA 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162X	9
			* SE RETINA POSTE ENTERRAMIENTO				157	
			* SE REINSTALA POSTE DE ENTERRAMIENTO				195	
			Y SE APLOMA NUEVAMENTE QUEDANDO CONFORME				-	
			* REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204X	9
			* REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197	
			* REINSTALACION SONORIZACION PEATONAL				202	
			* REALIZACION EMPALME CABLE SEMAFORICO				87	
Carrera 66	S-N	E	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR		12:00 Pm	17:00 Pm	161	
Cll 34A			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161	
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168	
			RETIRO 12 MTS CABLE SEMAFORICO				162X	12
			RETIRO BOTON PEATONAL				166	
			RETIRO POSTE ENTERRAMIENTO				157	
			INSTALACION POSTE ENTERRAMIENTO NUEVO				195	
			REINSTALACION 12 MTS CABLE SEMAFORICO				204X	12
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197	
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-05-25		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	S

Responsables	Fernando Vivas, Julio García, Gustavo Echeverri

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Reinstalación Disco Direccional		12:00 Pm	17:00 Pm	209	✓
			Reinstalación BOTON PEATONAL				203	✓
			Realización empalme cable Semaforico				87 x 2	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23/05/2025	**Responsables**	Gilberto Jurado, Melvis Gonzales, Santiago Coronado
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	6

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Unicentro	N-S	Separador	Retiro de Semaforo vehicular		8 AM		161	
Sur			Retiro de contraste				188	
			Retiro de Semaforo peatonal				161	
			Retiro de disco direccional				168	
			Retiro de disco para boton de peatones				168	
			Retiro de boton para peatones				166	
			Retiro de 8 m de cable Semaforico				162 x	8
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	
			Reinstalación de poste recto de enterramiento nuevo				195	
			Reinstalacion de 8 m de cable Semaforico				204 x	8
			Reinstalacion de boton para peatones				203	
			Instalación de disco para boton para peatones nuevo				77	
			Reinstalacion de disco direccional				209	
			Reinstalacion de semaforo peatonal				197	
			Reinstalacion de Semaforo vehicular				197	
			Realizacion de empalmes en Semaforos			1PM	87 x	2
	S-N	Separador	Retiro de Semaforo vehicular		2PM		161	
			Retiro de contraste				188	
			Retiro de Semaforo peatonal				161	
			Retiro de Disco direccional				168	
			Retiro de disco de boton para peatones				168	
			Retiro de boton para peatonal				166	
			Retiro de 8m de cable Semaforico				162 x	8
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23/05/2025	**Responsables**	Gilberto Jurado, Helvis Gonzales, Santiago coronado
Día	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	6

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Instalación de poste recto de enteramiento nuevo				195	
			Reinstalación de 8m de cable semafórico				204 x	60
			Reinstalación de boton para peatones				203	
			Instalación de disco para boton de peatones nuevo				77	
			Reinstalación de disco direccional				209	
			Reinstalación de Semaforo peatonal				197	
			Reinstalación de Semaforo vehicular				197	
			Realización de empalmes en Semaforo			5 PM	87 x	2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Firma	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23 - Mayo - 2025		
Dia	Viernes		
Vehiculo	GIW 773	**Grupo**	7

Responsables	José Avila – Franklin Barbosa. – Laura Padilla.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR49Xcl67	E - W	N - E	Retiro de lampara amarilla en semaforo a mensula.		7:00 AM		185
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a mensula.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87
	S - N	S - E	Retiro de lampara amarilla en semaforo a mensula.				185
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a mensula				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87
CR45Xcl67	E - W	N-E	Retiro de lampara amarilla en semaforo a mensula				185
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a mensula				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87
CR50xcl67	N - S	N - W	Retiro de lampara amarilla en semaforo a mensula.				185
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a mensula.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87
CR43Axcl34	E - W	S - E	Retiro de lampara amarilla en semaforo a mensula.				185
			Instalación de lamparas de conteo regresivo en semaforo a mensula.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87
CR43xcl31	S - N	S - W	Retiro de lampara amarilla en semaforo a mensula.				185
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a mensula.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a mensula.				87

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	+	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-Mayo-2025		
Dia	Viernes		
Vehículo	clw 773	**Grupo**	7

Responsables	José Ávila - Franklin Barbosa - Laura Padilla.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR52 xCl 36	W-E	S-W	Retiro de lampara amarilla de semaforo a ensuela.				185
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a ensuela				208
			Construcción de empalmes en semaforo a ensuela				87
CR51 xCl 36	W-E	S-W	Retiro de lampara amarilla de semaforo a ensuela				185
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a ensuela.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a ensuela.				87
CR50 xCl 36	W-E	S-W	Retiro de lampara amarilla en semaforo a ensuela.				185
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a ensuela.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a ensuela.				87
CR48 xCl 36	W-E	N-W	Retiro de lampara amarilla en semaforo a ensuela.				185
			Instalación de lampara de conteo regresivo en semaforo a ensuela.				208
			Construcción de empalmes en semaforo a ensuela			5:00PM.	87

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-05-2025	**Responsables**	Edwin santos - Luis castro
Dia	VIERNES		
Vehiculo	**Grupo**	8	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cra.43B	N-S	E	correctivos de sonorizadores en paso		8:30Am	3:00Pm	–	
cll-85ur	S-N	W	peatonal				–	
			retiro de 2 sonorizadores a poste				165x	2
			reinstalación de 4 sonorizadores con alimentación a 110.vlt desde el controlador.				202x	4
			construcción de 8 sunchadas a poste				–	
			construcción de 4 empalmes electricos, en cable amarillo del semaforo peatonal a poste.				97x	8
			construccion de 4 empalmes electricos en sonorizadores a poste.				87x	4
			se realizaron pruebas funcionales desde el controlador con el personal tecnico y programacion de sonoros quedando todo en buen funcionamiento				87x	4
	N-S	S	se retira un sonorizador que no estaba en funcionamiento en el paso peatonal del centro comercial oviedo.				–	
			reinstalación de un sonorizador de segunda a poste.				165	
			construcción de 2 sunchadas a poste				–	
			construccion de un empalme electrico en sonorizador a poste				202	
			se realizo pruebas quedando en funcionamiento				87	
							–	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-05-2025		
Dia	Viernes		
Vehiculo	KPM353	**Grupo**	Q

Responsables	Alexis Quintero - Franck Mindiola - Raul Ruiz.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr83	E-W	S	Retiro de accesorios metalicos		10:40 Am		166
X			Retiro de ~~accesorios~~ de Contraste.				—
C11 19			Retiro de modulo amarillo leoteck				185
			Giro de viseras				—
			Giro de semaforo de vertical a horizontal				—
			Instalación de modulo nuevo de conteo regresivo				208
			Reinstalación de accesorios metalicos				—
			Construcción de empalme.				87
	N-S	N-W	Retiro de accesorios metalicos				166
			Retiro de contraste				—
			Retiro de modulo Luz amarilla leoteck				185
			Giro de viseras				—
			Giro de semaforo de vertical a horizontal.				—
			Instalación modulo nuevo Conteo ~~regresivo~~				208
			Reinstalación de accesorios metalicos				—
			Construcción de empalme.				87
	W-E	W	Retiro de accesorios metalicos				166
			Retiro de Contraste				—
			Retiro de modulo amarillo leoteck				185
			Giro de viseras				—
			Giro de semaforo de vertical a horizontal				—
			Instalación de modulo nuevo de conteo regresivo				208
			Reinstalación de accesorios metalicos				—
			Construcción de empalme.		02:40 Pm		87

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Número de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23 Mayo 2025	**Responsables**	Yuan José Roa Silva - William Chavarria
Dia	Viernes		Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina
Vehículo	**Grupo**	10	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
46 - 41	E - W	E - N	• Retiro de lampara amarilla Teotec de				185
			Semaforo vehicular en brazo de portico				–
			• Suministro e instalación de lampara regresiva nueva				208
			• Construcción de empalme				87
46 - 41	E - W	E - S	• Retiro de lampara amarilla Teotec de				185
			Semaforo vehicular en brazo de portico				–
			• Suministro e instalación de lampara regresiva nueva				208
			• Construcción de empalme				87
46 - 41	W - E	W - N	• Retiro de lampara amarilla Teotec de				185
			Semaforo vehicular en brazo de portico				–
			• Suministro e instalación de lampara regresiva nueva				208
			• Construcción de empalme				87
46 - 34	E - W	E - N	• Retiro de lampara amarilla Teotec de				185
			Semaforo vehicular en brazo de mensula				–
			• Suministro e instalación de lampara regresiva nueva				208
			• Construcción de empalme				87
43A - 13 SUR	W - E	W - S	• Retiro de lampara amarilla Teotec de				185
			Semaforo vehicular en brazo de mensula				–
			• Suministro e instalación de lampara regresiva nueva				208
			• Retiro de placa de contraste				167
			• Construcción de empalme				87

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23 Mayo 2025	**Responsables**	Ivan José Roa Silva - Willian Chavarria
Dia	Viernes		Carlos Mario Gonzalez - Sergio Molina
Vehiculo	**Grupo**	10	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
43A- 3Sur	E - W	E - N	• Retiro de lampara amarilla led de semaforo vehicular en brazo de mensula				185
			• Retiro placa de contraste				160
			• Suministro e instalación de lampara regresiva nueva				208
			• Construccion de empalme				87
			• Giro de semaforo de forma horizontal				—
43A- 5Sur	W - E	W - N	• Retiro de semaforo vehicular a brazo de mensula				160
			• Retiro de accesorios metalicos				—
			• Retiro de flauta araña y placa de contraste				—
			• Retiro de lampara amarilla led				185
			• Retiro de 3 viseras				—
			• Suministro e instalación de accesorios de policarbonato nuevos				—
			• Suministro e instalación de lampara regresiva nueva				208
			• Re- instalacion de 3 viseras de forma horizontal				—
			• Re- instalacion de semaforo vehicular de forma horizontal				—
			• Instalación de 4 fleyes de acero bandit				—
			• Construccion de empalme				87
			• Retiro de placa de contraste en semaforo vehicular en poste de mensula				—
43A- 5Sur	N - S	N - W	• Retiro de lampara amarilla led de semaforo vehicular en brazo de mensula				185
			• Suministro e instalación de lampara regresiva nueva				—
			• Construccion de empalme				208
							87

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23 Mayo 2025	**Responsables**	Yvan José Pool Silva - William Chavarro
Dia	Viernes		Carlos Mario Gonzales - Sergio Molina
Vehículo		**Grupo**	16

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
43A - 5A	E - W	E - N	• Retiro de lampara amarilla tecnica de semaforo vehicular en brazo de mensula				185
							-
			• Retiro de placa de contraste				166
			• Giro de semaforo de forma horizontal				-
			• Suministro e instalacion de lampara regresiva nueva				208
			• Construccion de empalme				87
43A - 9	E - W	E - N	• Retiro de lampara amarilla tecnica de semaforo vehicular en brazo de mensula				185
							-
			• Suministro e instalacion de lampara regresiva nueva				208
			• Construccion de empalme				87
43A - 14	E - W	E - N	• Retiro de Lampara amarilla tecnica de semaforo vehicular en brazo de mensula				185
							-
			• Retiro de placa de contraste				160
			• Giro de semaforo de forma horizontal				-
			• Suministro e instalación de lampara regresiva nueva				208
			• Construccion de empalme				87
43A - 19	S - N	S - E	• Retiro de placa de contraste en semaforo vehicular en poste de mensula				167
44 - 29	N - S	N - W	• Retiro de lampara amarillo tecnica de semaforo vehicular en brazo de mensula				185
							-
			• Suministro e instalación de lampara regresiva nueva				208
			• Construcción de empalme				87

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-05-2025		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	11

Responsables	Patricia

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 74					11.00pm			
X			Instalacion de 2 Semaforos Ciclistas en separador				197	
CL 44			Se desoldan 6 tapas para cableado				172x	6
			Se soldan 6 tapas				249x	6
		S-E	Se instala cable 4x18 grupo peatonal 109 mts			4:00pm	204x	109
		S-E	Empalme semaforico				87x	2

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16.1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-05-2025			Responsables:	Jhon Mario Diaz, Yoreth Oviedo, Gabriel Cetre, Martin Corzate
Dia:	Viernes				
Vehiculo	GW-771	Grupo	12		

Dirección	Sentido	Contado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Dem
CR51-C/35	N-S	N-W	Se realiza cambio de lampara led amarrillo en semaforo vehicula remplazo a lampara led contadores. Se realiza reconstruccion de empalme y se utilizaron 4 conectores amarrillos				185
							208
							87
CR51-C/35	N-S	N-E	Se realiza cambio de lampara led amarrillo en semaforo vehiculas remsula a lampara led contado, Se realiza reconstruccion de empalme y se utilizaron 4 conectores amarrillos				—
							185
							208
							87
							—
CR50-C/34	E-W	E-N	Retiro de, contraste vehiculos remsula. Se realiza orientacion de semaforo vehicula remsula (vertical quien horizontal) Se realiza ajuste de grapa en semaforo vehiculos remsula Se realiza cambio de lampara led amarrillo en semaforo vehiculos remsula a lampara led contadores Se realiza reconstruccion de empalme y se utilizaron 4 conectores amarrillos				160
							185
							208
							87
							—
							—
							—
							—
C/38-CR51	E-W	N-E	Se realiza cambio de lampara led amarrillo en semaforo vehiculos remsula a lampara led contadores Se realiza reconstruccion de empalme y se utilizaron 4 conectores amarrillos				185
							208
							87
							—

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Firma		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 17

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-05-2025		
Dia	Viernes		
Vehículo	GLW-771	**Grupo**	12

Responsables	Jhon Mario Diaz, Martin Gonzalez, Yoseth Oviedo, Gabriel Cotre

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
C/145-CR49	S-N	S-N	Se realiza cambio de lampara led amarrilla en semaforo Vehiculos marca a lampara led completos se realiza reconstruccion de empalme y se utilizaron 4 conectores amarrillos				185 208 87 —

VERIFICACIÓN				
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre
Firma		/		Firma
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 17.1

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23 DE MAYO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	JUAN ESTEBAN, OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, ERMIS TORRES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 45 x Calle 48	S-N	E	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		09:00		31
			Construcción de canalización en zona dura con 3 tubos pvc de 3" de 1,10 metros			16:30	

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma			Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eyne.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Número de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23 DE MAYO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	CESAR SANTOS, JAIR LOPEZ, ALEX CAÑAS, SANTIAGO MENA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 64 B x CL 50 (PASO SEGURO)	E-W	SEPARADOR CENTRAL	Por todo el separador central sentido E-W Demolida de concreto en tapa de caja de inspección a 4 cajas de 50x50. Retiro de 2 herrajes metalicos de 50x50 sin tapas. Limpieza de 4 cajas de 50x50. Suministro e instalación de 4 herrajes de 50x50 con tapas metálicas de seguridad.		10:00	16:50	1x 177 49 16x	4 4

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 19

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23 DE MAYO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehiculo	ESQ669	**Grupo**	ACOMETIDA

Responsables	LEOMAR RIERA, YEISON CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora inicio	Hora Final	Item	
Carrera 41 x Calle 46	N-S	N-W	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		09:00		31	
			Construcción de canalización en zona dura con 3 tubos pvc de 3" de 0,20 metros					
			Construcción de canalización en zona dura con 2 tubos pvc de 3" de 1 metro					
			Retiro de 02 herrajes metalicos con tapa metalica soldada de 50 x 50				176 x 2	
			Limpieza de caja de inspección 02 unidades				49 x 2	
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 02 unidades			16:50	16 x 2	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24/05/2025	**Responsables**	Lauramp6 Rainer Alexis Quintana - Esteban Ardila
Dia	Sabado		
Vehiculo		**Grupo**	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 54			Retiro de bunker 50X50				176
CALLE 67 (Q. Oca	O-W	Separador	Demolición				-
			Limpieza de Sitio				44
			Instalación de bunker 50X50				16
			Se realiza verificación de cruce ya que se encuentra apagado, se observa el cable vandalizado, y se procede a realizar un empalme y la intersección entra en funcionamiento.				

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25 DE MAYO DE 2025		
Dia	DOMINGO		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	EBERTO CADRAZCO, LUIS MEDINA, JOSE PEREZ, ALEX CAÑAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 66 X CL 94	N-S	N-W	Retiro de 02 herraje metalico con tapa de concreto de 50 x 50		08:00		176x	2
			Limpieza de caja de inspección 02 unidades				49x	2
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 02 unidades				16x	2
	N-S	S-W	Retiro de 02 herraje metalico con tapa de concreto de 50 x 50				176x	2
			Limpieza de caja de inspección 02 unidades				49x	2
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 02 unidades				16x	2
	N-S	N-E	Retiro de 02 herraje metalico con tapa de concreto de 50 x 50				176x	2
			Limpieza de caja de inspección 02 unidades				49x	2
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 02 unidades				16x	2
	S-N	S-E	Retiro de 02 herraje metalico con tapa de concreto de 50 x 50				176x	2
			Limpieza de caja de inspección 02 unidades				49x	2
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 02 unidades			13:00	16x	2
CR 65 X CL 94	W-E	N	Retiro de 01 herraje metalico con tapa de concreto de 50 x 50		14:30		176x	1
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad				49x	1
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				16x	1
	W-E	S	Retiro de 01 herraje metalico con tapa de concreto de 50 x 50				176x	1
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad				49x	1
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				16x	1
	N-S	S-W	Retiro de 01 herraje metalico con tapa de concreto de 50 x 50				176x	1
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad				49x	1
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				16x	1
	N-S	SEPARADOR	Retiro de 01 herraje metalico con tapa de concreto de 50 x 50				176x	1
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad				49x	1
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				16x	1
	S-N	SEPARADOR	Retiro de 01 herraje metalico con tapa de concreto de 50 x 50				176x	1
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad				49x	1
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad			18:30	16x	1

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25 DE MAYO DE 2025		
Dia	DOMINGO		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	CABLE

Responsables	YAN CARLOS, ERMIS TORRES, LUIS FERNANDO USUGA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 48 x CL 10 COST. SUR	S-N	E-W	Instalación de 612 metros de cable de control 4x18 nuevo		08:00		204x	612
			Retiro de 378 metros de cable de control para reintegro				162x	378
			Construcción de 09 empalmes electricos				87x	9
			Retiro de soldadura en tapa de caja de Inspección 03 unidades				177x	3
			Soldada de tapa de caja de Inspección 03 unidades				249x	3
			Se realizan 06 zunchadas en semáforos			17:00	97x	6
			Grupo #1: 160					
			Grupo #2: 161					
			Repetidor Grupo #1: 38					
			Repetidor Grupo #2: 39					
			Grupo #3: 62					
			Grupo #4: 62					
			Repetidor Grupo #3: 42					
			Repetidor Grupo #4: 48					

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26 - 05 - 2025		
Dia	Lunes.		
Vehículo		**Grupo**	3

Responsables	Daniel Velez - Juan Rios

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR:52	E-W	SW	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo		8:25		238	
CII:53			Suministro e instalación de Final de carrera.				240	
			Instalación de 2mt. de cable #16 AWG Blanco nuevo				204X	2
			Instalación de 2 mt de cable #16 AWG Negro Nuevo.				204X	2
			Instalación de D.P.S nuevo del municipio.				—	
			Instalacion de un gabinete nuevo				205	
			Retiro de 58mt de cable 4x18				162X	58
			Retiro de 20 mt de cable de Comunicación.				162X	20
			Retiro de 4 mt de cable #10 para tierra.				162X	4
			Retiro de 7 mt de cable 2x12 para acometida.				162X	7
			Retiro de gabinete viejo.				154	
			Reinstalación de 42mt de cable 4x18				204X	42
			Se reintegran 16mt de cable 4x18 (Sobrantes)				—	
			Reinstalación de 20 mt de cable de comunicación				204X	20
			Reinstalación de 4mt de cable #10 para tierra.				204X	4
			Instalacionde 4 mt de cable #10 para tierra nuevo				96 X	4
			Reinstalación de 7mt de cable 2x12 para acometida.				73X	7
			Construcción de un empalme en caja para tierra.			12:05.	87	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26-05-25		
Dia	lunes		
Vehiculo		**Grupo**	1.1

Responsables	Braya- Monsalve Diaz ; Yelitza chaverra.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Instalacion de acometida 2x18 "10 MTs"	(Campo valdes)			72X	10
Cr 49 x	W'E	W'S	Suministro					
Cl 73			Instalacion de UTP "40 Mts"				103X	40
			Suministro					
			Instalacion de RJ45 a UTP				—	
			Suministro					
Cr 66 x			Instalacion de acometida 2x18 "7 Mts"	(Castilla)			72X	7
Cl 84	6'N	S'E	Suministro					
			Instalacion de UTP "40 Mts"				103X	40
			Instalacion de RJ45 a UTP				—	
				Se visitaron varias direcciones pero se hacen solo las que se registran ya que falta Sonda				
				Se le dan "15 Mts" de UTP a Luis Mosquera				

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos Diaz		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 11

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26/05/2025	**Responsables**	Luis Mosquera – Mateo López
Dia	Lunes.		
Vehículo		**Grupo**	04

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 40 CL 48	W – E	E -S	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo.	Pendiente retiro de gabinete.	9:50		238	
			Suministro e instalación de un final de carrera.	queda toma corriente en gabinete viejo para alimentación del Router.			240	
			Suministro e instalación de un DPS nuevo del municipio	Se deja Reuter encendido en el gabinete viejo. Serial: S 1720 – 10 GW – 2P			—	
			Suministro e instalación toma nuevo.				—	
			Suministro de 7 Borneras nuevas.				—	
			Instalación de 3 Mt de cable negro # 16 AWG nuevo para final de carrera.				204X	3
			Instalación de 3 Mt de cable blanco # 16 AWG nuevo para final de carrera.				204X	3
			Instalación de 3 Mt de cable verde # 16 AWG nuevo para final de carrera.				204X	3
			Instalación de gabinete nuevo.				205	
			Retiro de 50 Mt de cable 4*18.				162X	50
			Retiro de 6 Mt de cable # 10 de tierra.				162X	6
			Retiro de 6 Mt de cable 2*12.				162X	6
			Reinstalación de 50 Mt de cable 4*18.				204X	50
			Reinstalación de 6 Mt de cable # 10 para tierra.				204X	6
			Reinstalación de 6 Mt de cable 2*12				204X	6
		suministro	Instalación de 15 Mt de cable UTP nuevo para la comunicación.				103X	15

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26/05/2025	**Responsables**	Luis Mosquera – Mateo López
Dia	Lunes.		
Vehículo		**Grupo**	04

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR40 CL48	W - E	E-S	Suministro e instalación de toma nuevo.				—
			Suministro y conexión de 2 RJ 45 categoría 6				—
			Suministro y conexión de 2 capuchones				—
			Suministro e instalación de clavija macho para alimentación de Router.			12:30	—

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2.1

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26/05/2025			**Responsables**	Luis Mosquera – Mateo López
Dia	Lunes.				
Vehículo		**Grupo**	04		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 40 CL 47	S – N	E -S	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo.	Pendiente retiro de gabinete.	13:30	238	
			Suministro e instalación de un final de carrera.	queda toma corriente en gabinete viejo para alimentación del Router.		240	
			Instalación de 2 Mt de cable negro # 16 AWG nuevo para final de carrera.	Se deja Reuter encendido en el gabinete viejo. **Serial**: S 1720 – 10 GW – 2P		204X	2
			Instalación de 2 Mt de cable blanco # 16 AWG nuevo para final de carrera.			204X	2
			instalación de un DPS nuevo del municipio.			–	
			Instalación de gabinete nuevo.			205	
			Retiro de 24 Mt de cable 4*18.			162X	24
			Retiro de 5 Mt de cable # 10 de tierra.			162X	5
			Retiro de 6 Mt de cable 2*12.			162X	6
			Reinstalación de 24 Mt de cable 4*18.			204X	24
			Reinstalación de 5 Mt de cable # 10 para tierra.			204X	5
			Reinstalación de 6 Mt de cable 2*12			204X	6
			Instalación de 7 Mt de cable UTP nuevo para la comunicación.			103X	7
		Suministro	Instalación de 5 Mt de cable 2*18 nuevo para alimentación de Router			72X	5
		Suministro	Suministro e instalación de toma nuevo			–	
			Suministro y conexión de 2 RJ 45 categoría 6			–	
			Suministro y conexión de 2 capuchones			–	
			Suministro e instalación de clavija macho para alimentación de Router.			16:50	–

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26-05-2025	**Responsables**	Simeon Fernando Vivas, Julio Garcia, Gustavo Echeverria
Dia	LUNES		
Vehículo		**Grupo**	5

Dirección	Sentido	Costado	Tipo de Modulo	Serial	No. De Sticker	Mensula	Poste
DIAGONAL 66B	E - W	N - C	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR	07:00PM - 12:00PM		161	⊥
AV COLOMBIA			RETIRO SEMAFORO CICLISTA			161	
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL			168	
			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO			162 X 9	
			RETIRO POSTE DE ENTERRAMIENTO			157	
			INSTALACION POSTE DE ENTERRAMIENTO NUEVO			195	
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO			204 X 9	
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR			197	
			REINSTALACION SEMAFORO CICLISTA			147	
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL			209	
			REINSTALACION EMPALMES CABLE SEMAFORICO			87 X 2	
	E-W	SEMAFORO	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR	12:00PM - 17:00PM		161	⊥
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL			168	
			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO			162 X 9	
			RETIRO POSTE DE ENTERRAMIENTO			157	
			INSTALACION POSTE ENTERRAMIENTO NUEVO			195	
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO			204 X 9	
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR			147	
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL			209	
			REALIZACION EMPALME CABLE SEMAFORICO			87	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26/05/2025	**Responsables**	Gilberto Jurado, Santiago Coronado, Helus Segario Gonzalez
Dia	Lunes		
Vehículo	**Grupo** 6		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados		Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Dg 66B #	W-E	Separador	Retiro de Semaforo vehicular	X		8:AM		161	
34A-76			Retiro de contraste					188	
Unicentro			Retiro de Semaforo peatonal	X				161	
			Retiro de Semaforo ciclista	X				161	
			Retiro de disco direccional	X				168	
			Retiro de disco para boton de peatones					168	
			Retiro de boton para peatones					166	
			Retiro de 16 m de cable Semaforico	X				162 X	16
			Retiro de poste recto de enterramiento					157	
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo					195	
			Reinstalación de 16 m de cable semaforico	X				204 X	16
			Reinstalación de Semaforo vehicular	X				147	
			Reinstalación de Semaforo peatonal	X				147	
			Reinstalación de Semaforo ciclista	X				147	
			Reinstalación de Disco direccional	X				209	
			Instalación de disco para boton de peatones nuevo					77	
			Reinstalación de boton para peatones					203	
			Realización de empalmes en Semaforo				1PM	87 X	3
	W-E	5	Retiro de Semaforo vehicular	X		2PM		161	
			Retiro de contraste					188	
			Retiro de dos Semaforos peatonales	X				161 X	2
			Retiro de disco direccional	X				168	
			Retiro de 16 m de cable Semaforico	X				162 X	16
			Retiro de disco para boton de peatones					168	

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26/05/2025	**Responsables**	Gilberto Jurado, Helvis Gonzales, Santiago coronado
Dia	Lunes		
Vehiculo	**Grupo**	6	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Retiro de boton para peatonco X				166	
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	
			Instalacion de poste recto de enteramento nuevo				195	
			Reinstalación de 16m de cable Semafonico X				204x	16
			Reinstalación de Semaforo vehicular X				197	
			Reinstalación de dos Semaforos peatonales X				197 x	2
			Reinstalación de disco direccional X				209	
			Instalación de disco para boton para peatones nuevo				77	
			Reinstalación de boton para peatones X				203	
			Realizacion de empalmes en Semaforo			7PM	87x	3

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26-05-2025		
Dia	LUNES		
Vehiculo	GLW 771	**Grupo**	8

Responsables: edwin santos - luis castro - rafael maranta

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cra. 46 cll. 52	E-W	S-E	se realiza cambio de cable del grupo #3 del poste del semaforo vehicular		9:40am	3:50pm		
			desoldada de una tapa de 60 x 80				172	✓
			apertura de una tapa de 60 x 80				—	
			apertura de una tapa de 50 x 50				—	
			apertura de 2 tapas de recamaras telefonicas				-	
			se hiso el ingreso a las dos recamaras telefonicas					
			retiro de 48 mts de cable 4 x 16 del controlador				162 x	48 ✓
			asta la recamara telefonica.				—	
			suministro instalacion de 90 mts de cable 4 x 18				204 x	96 ✓
			nuevos del controlador asta la recamara				—	
			construccion de un empalme electrica en la				87	✓
			recamara telefonica.				—	
			soldada de una tapa de 60 x 80				249	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26-05-2025	**Responsables**	Alexis Quintana - Franck Mindiola - Raul Ruiz.
Dia	Lunes		
Vehiculo	Gbn 353	**Grupo**	9

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cl 83 X Cll 79	S-W	S-E	Retiro de accesorios metalicos Retiro de contraste Retiro de modulo amarillo leoteck Giro de semaforo de vertical a horizontal Giro de viseras. Instalación de modulo nuevo de conteo regresivo Reinstalación de accesorios metalicos Construcción de empalme.		08:45 AM	09:28 AM	160 — 185 — — 208 — 87
Cr 48 X Cll 24	E-W	N-E	Retiro de modulo amarillo leoteck Instalación modulo nuevo conteo regresivo Construcción de empalme.		10:13 AM	10:43 AM	185 208 87
Cr 48 X Cll 74	E-W	N-E	Retiro de modulo amarillo leoteck Instalación modulo nuevo conteo regresivo Construcción de empalme.		11:06 AM	11:33 AM	185 208 87
Cr 40 X Cl 70	W-E	S-W.	Retiro de modulo amarillo leoteck Instalación modulo nuevo conteo regresivo Construcción de empalme.		02:00 PM	02:39 PM	185 208 87
CR 64C X Cl 60 vial	W-E	S-W	Retiro de modulo amarillo leoteck Instalación modulo nuevo conteo regresivo Construccion de empalme.		03:77 PM	03:43 PM	185 208 87

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26-05-2025	**Responsables**	Franck Mindiola - Alexis Quintana - Rodi Ruiz
Dia	Lunes		
Vehículo	GPM353 **Grupo**	9	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CL 64C X CL 57 und	S-N	E	Retiro modulo amarillo tecteck		03:48pm		185
			Instalación modulo nuevo conteo regresivo				208
			construcción de empalme.			04:74pm	87

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diez	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26/05/2025
Dia	LUNES
Vehiculo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 51	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50	7:00		176
CON CLL 57			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	NE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	NE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	NE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Carlos Diaz	Nombre	
Firma	Carlos Diaz	Firma	
Cargo	Ing Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26/05/2025
Dia	LUNES
Vehiculo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. JHON FREDIS BARRIOS
5. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
6. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
7. ROBINSON ROJAS RINCON
8. ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 51	WE	NE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 57			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	INTERIOR	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
		GLORIETA	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
		SUR	LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	INTERIOR	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
		GLORIETA	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
		SUR	LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
						—
CRR 51 D	WE	INTERIOR	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
CON CLL 57		GLORIETA	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
		SUR	LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	INTERIOR	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177
		GLORIETA	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
		SUR	LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS
Nombre		Carlos Diaz	
Firma		Carlos Diaz	
Cargo		Ing Residente	

Planilla 14