Ingeniera
LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL A CARGO.
PERIODO:	MES DE NOVIEMBRE DE 2021

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS TERRITORIAL SANTANDER

LONGITUD DEL CORREDOR: 131.343 KILÓMETROS

CONTRATO No.	2635 DE 2019		
CONTRATISTA:	CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S - CONSULTECNICOS		
CONFORMACIÓN:	N. A.		
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER MODULO 2, GRUPO 2.		
Fecha de Inicio:	31/12/2019	No. de Oficio:	DT-SAN 55958
Valor Inicial:	$1.942.908.509		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:			
Valor Actual:	$1.942.908.509		
Desembolso efectuado:	N. A.		
Anticipo Entregado:	N. A.		
Anticipo Amortizado:	N. A.		
Saldo por Amortizar:	N. A.		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
Total Prórrogas:	N. A.		
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1277019	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	109.974.739	109.974.739.00	0

163220	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	672.819.273	672.819.273.00	0
226421	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	713.204.832	461.151.766	252.053.066,67
TOTAL			1.495.998.844,00	1.243.945.777,33	252.053.066,67

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS No. 01 ENERO-2020	42.990.218	8.168.141.00	51.158.359.00
ACTA DE COSTOS No. 02 FEBRERO-2020	43.496.988	8.264.428.00	51.761.416.00
ACTA DE COSTOS No. 03 MARZO-2020	42.753.051	8.123.079.00	50.876.130.00
ACTA DE COSTOS No. 04 ABRIL-2020	42.319.409	8.040.687.71	50.360.096.71
ACTA DE COSTOS No. 05 MAYO-2020	43.147.234	8.089.295.60	51.236.529.60
ACTA DE COSTOS No. 06 JUNIO-2020	46.723.424	8.837.027.68	55.560.451.68
ACTA DE COSTOS No. 07 JULIO-2020	46.685.730	8.870.288.70	55.556.018.70
ACTA DE COSTOS No. 08 AGOSTO-2020	46.883.970	8.907.954.30	55.791.924.30
ACTA DE COSTOS No. 09 SEPTIEMBRE-2020	48.009.588	9.083.165.84	57.092.753.84
ACTA DE COSTOS No. 10 OCTUBRE-2020	47.615.884	9.009.545.59	56.625.429.59
ACTA DE COSTOS No. 11 NOVIEMBRE-2020	47.259.334	8.939.433.88	56.198.767.88
ACTA DE COSTOS No. 12 DICIEMBRE-2020	47.986.429	9.079.949.14	57.066.378.14
ACTA DE COSTOS No. 13 ENERO-2021	49.513.432	9.372.447,11	58.885.879,11
ACTA DE COSTOS No. 14 FEBRERO-2021	49.888.411	9.442.509,42	59.330.920,42
ACTA DE COSTOS No. 15 MARZO-2021	49.914.313	9.450.767,39	59.365.080,39
ACTA DE COSTOS No. 16 ABRIL-2021	50.378.450	9.543.688,03	59.922.138,03
ACTA DE COSTOS No. 17 MAYO-2021	51.064.392	9.672.833,31	60.737.225,31
ACTA DE COSTOS No. 18 JUNIO-2021	49.153.865	9.309.833,18	58.463.698,18
ACTA DE COSTOS No. 19 JULIO-2021	49.454.971	9.368.227,02	58.823.198,02
ACTA DE COSTOS No. 20 AGOSTO-2021	49.277.780	9.333.377,03	58.611.157,03
ACTA DE COSTOS No. 21 SEPTIEMBRE-2021	49.130.670	9.304.242,62	58.434.912,62
ACTA DE COSTOS No. 22 OCTUBRE-2021	52.197.924	9.889.388,09	62.087.312,09
ACTA DE COSTOS No. 23 NOVIEMBRE-2021	49.832.714	9.439.998,19	59.272.712,19

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: N. A.

% Básico ejecutado acumulado: N. A.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N. A.	…	
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N. A.			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	194.290.850.90	21-44-101315182	26-12-2019	31-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	388.581.701.80	21-44-101315182	26-12-2019	31-07-2025
Calidad del servicio	582.872.552.70	21-44-101315182	31-07-2022	31-01-2025
Estabilidad de la Obra	N. A.	N. A.		
Calidad			La fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo	30 meses a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A.				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
098	01/10/2021	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	Entrega de Informe Trimestral JUL - SEP 2021 SUKUBUN Administración Vial Grupo 2 STD
104	01/10/2021	VÍCTOR MANUEL RUIZ	Entrega de Informe Trimestral Julio – Septiembre de 2021.

		VARGAS	
105	01/10/2021	LYDA MILENA ESQUIVEL ROA	Entrega de Informe Trimestral Julio – Septiembre de 2021
107	14/10/2021	VÍCTOR MANUEL RUIZ VARGAS	Entrega de Informe Estado de la Red con Criterio Técnico.
108	14/10/2021	LYDA MILENA ESQUIVEL ROA	Entrega de Informe Estado de la Red con Criterio Técnico.
109	20/10/2021	EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ	Solicitud de Adición Y Prórroga del Contrato 1035 de 2021.
110	21/10/2021	VÍCTOR MANUEL RUIZ VARGAS	Entrega de Reporte de Accidentalidad, Septiembre de 2021.
111	21/10/2021	LYDA MILENA ESQUIVEL ROA	Entrega de Reporte de Accidentalidad, Septiembre de 2021.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N. A.		
CONTRATISTA:	N. A.	NIT:	
CONFORMACIÓN:			
Objeto:			
Fecha de Inicio:		No. de Oficio:	
Valor Inicial:			
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:			
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N. A.					

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N. A.			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N. A.	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N. A.			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Buen Manejo Anticipo	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Calidad del Servicio	N. A.	N. A.	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A.				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N. A.			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

N. A.			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se presentaron inconvenientes técnicos teniendo en cuenta que se trata de un contrato de administración vial. No obstante, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria por el contagio de infección respiratoria aguda causada por el COVID-19, se tuvo que implementar el protocolo de bioseguridad, situación que influye negativamente en el normal desarrollo de las actividades de la administración vial.

DIFICULTADES PRESENTADAS QUE NO HAN PERMITIDO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN SU TOTALIDAD (No aplica).

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado inconvenientes de índole jurídica

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS /O FINANCIEROS.
No se presentaron inconvenientes administrativos o financieros en el periodo del presente informe.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Durante el periodo del presente informe no se realizaron visita a las vías objeto del contrato de administración vial y a la oficina del administrador, en actividades de seguimiento de los contratos relacionados con la administración vial y mantenimiento rutinario de los tramos viales.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
Durante el periodo del presente informe se adelantó la revisión documental y aritmética, aprobación y trámite para el pago del acta de costos No. 22. Lo anterior en cumplimiento de mis funciones como supervisor.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
M. P. No. 25202-21081 CND