ANEXO 1
Informes semanales (MEPI-MN1-IN-15-FR-3)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 49 del 2/05/2025 al 8/05/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRA(

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM			INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM			INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.		
CONTRATO No.	1606 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.396.280.571,00	CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.396.280.571,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 444.855.400	$ 571.195.200	$ 356.521.900	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.016.050.600,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 509.352.561,11	50,13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 509.352.561,11	50,13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 47.599.600,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.599.600,00	100%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.748.296,80	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.748.296,80	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 48.421.775,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 351.102.480,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 351.102.480,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90.821.192,70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

Se realiza roceria baja desde el PR 40+0000 hasta el PR 42+0000, desde el P58+0000 hasta el PR 61+0000 y desde el PR 61+0000 hasta el PR 64+0000.

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de cunetas en el PR 83+0850 borde derecho y en el PR 83+0830 borde izquierdo.

LIMPIEZA DE CALZADA

Se realiza limpieza de calzada desde el PR 58+0650 hasta el PR 58+0800.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

Se realiza parcheo desde el PR 56+0000 hasta el PR 57+0800.

RECOLECCION DE BASURA

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

Se realiza poda, corte y retiro de arbol en el PR 80+0700.

MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS MENORES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realizará limpieza de cunetas

LIMPIEZA DE LA CALZADA

se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

se realiazará limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES

se realia limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realizará poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515



PR 40+0000 PR 85+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Seguimiento permanente a actividades programadas.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS

No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza roceria baja desde el PR 58+0200 hasta el PR 61+0000.



FOTO No. 02: Se realiza poda, corte y retiro de arbol en el PR 80+0700.



FOTO No. 03: Se realiza parcheo en el PR 56+0100



FOTO No. 04: Se realiza roceria baja desde el PR 40+0000 hasta el PR 42+0000.



FOTO No. 03: Se realiza roceria baja desde el PR 61+0000 hasta el PR 64+0000.



FOTO No. 06: Se realiza parcheo en el PR 57+0600

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 50 del 9/05/2025 al 15/05/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRA(

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM		
CONTRATO No.	1606 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,396,280,571.00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,396,280,571.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.		
CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,050,198,082.00
FECHA DE INICIO:	26 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,050,198,082.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 444.855.400	$ 571.195.200	$ 356.521.900	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,016,050,600.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 520,100,857.91	51.19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 520,100,857.91	51.19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 47,599,600.00	4.68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47,599,600.00	4.68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,748,296.80	1.06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10,748,296.80	1.06%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 48,421,775.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,316,763,942.99	32.51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,316,763,942.99	32.51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87,775,620.00	2.17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87,775,620.00	2.17%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90,821,192.70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de cunetas en el PR 83+0850 borde derecho y en el PR 83+0830 borde izquierdo.

LIMPIEZA DE CALZADA

Se realiza limpieza de calzada desde el PR 58+0650 hasta el PR 58+0800.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 40+0000 hasta el PR 42+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

Se realiza parcheo desde el PR 43+0500 hasta el PR 55+0800, desde el PR 55+0800 hasta el PR 57+0400, desde el PR 57+0400 hasta el PR 58+0800 y desde el PR 58+0800 hasta el PR 62+0000.

RECOLECCION DE BASURA

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS MENORES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realizará rocería

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realizará limpieza de cunetas

LIMPIEZA DE LA CALZADA

se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

se realiazará limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES

se realia limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realizará poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515



PR 40+0000 PR 85+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Seguimiento permanente a actividades programadas.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS

No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza limpieza de cunetas en el PR 83+0850



FOTO No. 02: Se realiza limpieza de calzada desde el PR 58+0650 hasta el PR 58+0800.



FOTO No. 03: Se realiza parcheo desde el PR 58+0800 hasta el PR 62+0000.



FOTO No. 04: Se realiza parcheo desde el PR 55+0800 hasta el PR 57+0400.



FOTO No. 03: Se realiza parcheo desde el PR 43+0500 hasta el PR 55+0800.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 40+0000 hasta el PR 42+0000.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 51 del 16/05/2025 al 22/05/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRA(

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM		
CONTRATO No.	1606 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,396,280,571.00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,396,280,571.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.		
CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,050,198,082.00
FECHA DE INICIO:	26 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,050,198,082.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 444.855.400	$ 571.195.200	$ 356.521.900	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,016,050,600.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 534,672,710.60	52.62%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 534,672,710.60	52.62%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 48,421,775.00	4.77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 48,421,775.00	4.77%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,933,949.19	1.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10,933,949.19	1.08%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 48,421,775.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,316,763,942.99	32.51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,316,763,942.99	32.51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87,775,620.00	2.17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87,775,620.00	2.17%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90,821,192.70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

Se realiza roceria baja desde el PR 42+0000 hasta el PR 44+0000, desde el PR 44+0000 hasta el PR 46+0000 y desde el PR 46+0000 hasta el PR 48+0000.

LIMPIEZA DE CUNETAS

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

Se realiza parcheo desde el PR 62+0000 hasta el PR 78+0800.

RECOLECCION DE BASURA

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

Se realiza retiro de arbol sobre la via en el PR 68+0350.

MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS MENORES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realizará limpieza de cunetas

LIMPIEZA DE LA CALZADA

se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

se realiazará limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES

se realia limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realizará poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515



PR 40+0000 PR 85+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Seguimiento permanente a actividades programadas.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS

No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza parcheo desde el PR 62+0000 hasta el PR 78+0800.



FOTO No. 02: Se realiza roceria baja desde el PR 44+0000 hasta el PR 46+0000.



FOTO No. 03: Se realiza roceria baja desde el PR 46+0000 hasta el PR 48+0000.



FOTO No. 04: Se realiza retiro de arbol sobre la via en el PR 68+0350.



FOTO No. 03: Se realiza parcheo desde el PR 62+0000 hasta el PR 78+0800.



FOTO No. 06: Se realiza roceria baja desde el PR 42+0000 hasta el PR 44+0000.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 52 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRAC

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM			INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM			INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.		
CONTRATO No.	1606 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.396.280.571,00	CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.396.280.571,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 444.855.400	$ 571.195.200	$ 356.521.900	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.016.050.600,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 545.606.659,79	53,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 545.606.659,79	53,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 48.421.775,00	4,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 48.421.775,00	4,77%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.933.949,19	1,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.933.949,19	1,08%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 48.421.775,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.316.763.942,99	32,51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.316.763.942,99	32,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90.821.192,70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

Se realiza roceria baja desde el PR 48+0000 hasta el PR 50+0000 y desde el PR 50+0000 hasta el PR 51+0000.

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de la cuneta ubicada en el PR 52+0100.

LIMPIEZA DE CALZADA

Se realiza limpieza de calzada en el PR 63+0700.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realiza limpieza de las alcantarillas ubicadas desde el PR 42+0000 hasta el PR 46+0000, desde el PR 46+0000 hasta el PR 50+0000 y desde el PR 50+0000 hasta el PR 55+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

Se realiza parcheo desde el PR 51+0350 hasta el PR 58+0400.

RECOLECCION DE BASURA

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

MANO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS MENORES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realizará limpieza de cunetas

LIMPIEZA DE LA CALZADA

se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

se realiazará limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES

se realia limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realizará poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÓN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515



PR 40+0000 PR 85+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 46+0000 hasta el PR 50+0000.



FOTO No. 02: Se realiza roceria baja desde el PR 50+0000 hasta el PR 51+0000.



FOTO No. 03: Se realiza parcheo desde el PR 51+0350 hasta el PR 58+0400.



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de la cuneta ubicada en el PR 63+0700.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 50+0000 hasta el PR 55+0000.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de calzada en el PR 63+0700.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA 
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6405 SACAMA LA CABUYA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 49 del 2/05/2025 al 8/05/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.		
INTEGRANTES:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.		
CONTRATO No.	1629 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,899,472,050.00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,899,472,050.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%		
CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,050,198,082.00
FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,050,198,082.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 517.380.000	$ 664.212.000	$ 414.603.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 517.380.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,181,592,000.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 592,355,392.50	50.13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 592,355,392.50	50.13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 55,351,000.00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 55,351,000.00	100%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12,498,612.92	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,498,612.92	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 65,867,690.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 351,102,480.00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 351,102,480.00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87,775,620.00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87,775,620.00	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90,821,192.70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___ NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___ NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___ NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___ NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___ NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___ NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
Se realiza Desmonte manual desde el PR 19+0000 hasta el PR 20+0000.

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realiza limpieza de cunetas desde el PR 0+0000 hasta el PR 2+0000 y desde el PR 2+0000 hasta el PR 5+0000.

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 0+0000 hasta el PR 2+0600 y desde el PR 2+0600 hasta el PR 5+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
Se realiza limpiza de señales desde el PR 0+0000 hasta el PR 2+0000 y desde el PR 18+0000 hasta el PR 20+0000.

PARCHEO (TAPAHUECOS)
Se realiza parcheo desde el PR 17+0200 hasta el PR 17+0500 y desde el PR 19+0350 hasta el PR 19+0700.

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES
Se realiza poda, corte y retiro de arboles desde el PR 19+0000 hasta el PR 20+0000.

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6405.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS
se realizará limpieza de cuneta

LIMPIEZA DE LA CALZADA
se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
se realiaza limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
se realia limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
se realizará limpieza de mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES
se realizara poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6405



PR 00+0000 PR 32+0080

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Seguimiento permanente a actividades programadas.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS

No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza limpiza de señales en el PR 0+0000



FOTO No. 02: Se realiza poda, corte y retiro de arboles en el PR 19+0200



FOTO No. 03: Se realiza parcheo desde el PR 17+0200 hasta el PR 17+0500 .



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 4+0600



FOTO No. 05: Se realiza limpiza de señales desde el PR 18+0000 hasta el PR 20+0000.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de cunetas desde el PR 0+0000 hasta el PR 2+0000.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6405 SACAMA LA CABUYA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE | SEMANA No.: 50 del 9/05/2025 al 15/05/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.		
INTEGRANTES:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.		
CONTRATO No.	1629 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.899.472.050,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.899.472.050,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%		
CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 517.380.000	$ 664.212.000	$ 414.603.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 517.380.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.181.592.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 604.854.005,42	51,19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 604.854.005,42	51,19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 55.351.000,00	4,68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 55.351.000,00	4,68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.498.612,92	1,06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.498.612,92	1,06%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 65.867.690,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.316.763.942,99	32,51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.316.763.942,99	32,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90.821.192,70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de cunetas desde el PR 5+0000 hasta el PR 6+0000.

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 5+0000 hasta el PR 6+0000 y desde el PR 6+0000 hasta el PR 9+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realiza limpieza del ponton ubicado en el PR 5+0120.

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

Se realiza parcheo desde el PR 17+0400 hasta el PR 18+0000.

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

Se realiza cajeo para posterior parcheo con mezcla asfaltica desde el PR 17+0400 hasta el PR 18+0000 y desde el PR 18+0300 hasta el PR 18+0550.

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6405.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realizará limpieza de cuneta

LIMPIEZA DE LA CALZADA

se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

se realiaza limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realia limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

se realizará limpieza de mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realizara poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6405



PR 00+0000 PR 32+0080

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Seguimiento permanente a actividades programadas.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS

No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 6+0000 hasta el PR 9+0000.



FOTO No. 02: Se realiza limpieza del ponton ubicado en el PR 5+0120.



FOTO No. 03: Se realiza cajeo para posterior parcheo con mezcla asfaltica desde el PR 18+0300 hasta el PR 18+0550. .



FOTO No. 04: Se realiza cajeo para posterior parcheo con mezcla asfaltica desde el PR 17+0400 hasta el PR 18+0000.



FOTO No. 05: Se realiza parcheo desde el PR 17+0400 hasta el PR 18+0000.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de las cunetas ubicadas desde el PR 5+0000 hasta el PR 6+0000.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6405 SACAMA LA CABUYA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 51 del 16/05/2025 al 22/05/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.		
INTEGRANTES:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.		
CONTRATO No.	1629 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.899.472.050,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.899.472.050,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S., del 50%		
CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 517.380.000	$ 664.212.000	$ 414.603.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 517.380.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.181.592.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 666.260.880,82	56,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 666.260.880,82	56,39%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 65.867.690,00	5,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65.867.690,00	5,57%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.873.349,34	1,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.873.349,34	1,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 65.867.690,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.316.763.942,99	32,51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.316.763.942,99	32,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90.821.192,70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realiza limpieza de cunetas desde el PR 9+0000 hasta el PR 13+0000 y desde el PR 13+0000 hasta el PR 14+0000.

LIMPIEZA DE CALZADA
Se realiza limpieza de borde de calzada en el PR 27+0500.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 12+0000 hasta el PR 13+0000 y desde el PR 13+0000 hasta el PR 14+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
Se realiza retiro de derrumbes en el PR 15+0700, en el PR 17+0800 y en el PR 29+0400.

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
Se realiza limpieza del ponton ubicado en el PR 14+0300.

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
Se realiza limpieza de señales desde el PR 12+0000 hasta el PR 14+0000.

PARCHEO (TAPAHUECOS)
Se realiza parcheo desde el PR 18+0000 hasta el PR 18+0550.

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES
Se realiza retiro de arbol caido sobre la calzada en el PR 17+0800 y en el PR 25+0800.

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6405.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS
se realizará limpieza de cuneta

LIMPIEZA DE LA CALZADA
se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
se realiaza limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
se realia limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
se realizará limpieza de mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES
se realizara poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa


ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6405



PR 00+0000 PR 32+0080

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Seguimiento permanente a actividades programadas.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS

No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza retiro de arbol caido sobre la calzada en el PR 17+0800.



FOTO No. 02: Se realiza parcheo desde el PR 18+0000 hasta el PR 18+0550.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza del ponton ubicado en el PR 14+0300.



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 12+0000 hasta el PR 13+0000.



FOTO No. 05: Se realiza limpieza de cunetas y retiro de roca en el PR 29+0400



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de punto de referencia en el PR 13+0000.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6405 SACAMA LA CABUYA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 52 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.		
INTEGRANTES:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.		
CONTRATO No.	1629 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.899.472.050,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.899.472.050,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.		
CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 517.380.000	$ 664.212.000	$ 414.603.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 517.380.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.181.592.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 681.134.230,16	57,65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 681.134.230,16	57,65%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 65.867.690,00	5,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65.867.690,00	5,57%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.873.349,34	1,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.873.349,34	1,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 65.867.690,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.316.763.942,99	32,51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.316.763.942,99	32,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90.821.192,70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

Se realiza roceria baja desde el PR 0+0000 hasta el PR 1+0500.

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de cunetas desde el PR 14+0000 hasta el PR 16+0000, desde el PR 16+0000 hasta el PR 18+0000, desde el PR 18+0000 hasta el PR 24+0000 y desde el PR 28+00000 hasta el PR 32+0080.

LIMPIEZA DE CALZADA

Se realiza limpieza de borde de calzada edesde el PR 31+0000 hasta el PR 32+0080.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 14+0000 hasta el PR 18+0000, desde el PR 18+0000 hasta el PR 24+0000 y desde el PR 28+00000 hasta el PR 32+0080.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realiza limpieza del puente La Guineria en el PR 19+0400 y del puente la Casirva II en el PR 26+0550.

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6405.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realizará limpieza de cuneta

LIMPIEZA DE LA CALZADA

se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

se realiaza limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realia limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

se realizará limpieza de mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realizara poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6405

PR 00+0000 PR 32+0080

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza limpieza de bordo de calzada desde el PR 31+0000 hasta el PR 32+0080.



FOTO No. 02: Se realiza roceria desde el PR 0+0000 hasta el PR 1+0500.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de cunetas desde el PR 16+0000 hasta el PR 17+0000.



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 14+0000 hasta el PR 18+0000.



FOTO No. 05: Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 18+0000 hasta el PR 24+0000.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza del puente La Casirva II en el PR 26+0550.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 49 del 2/05/2025 al 8/05/2025 Último Informe Semanal SI☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA. PR00+0000 - 40+0000"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB	INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB	INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.
CONTRATO No.	1675 de 2024	CONTRATO No.	1889 de 2024
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026
VALOR INICIAL:	$ 1.344.180.134,00	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.344.180.134,00	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 428.256.300	$ 549.882.000	$ 343.218.400	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 978.138.300,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 491.313.906,01	50,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 491.313.906,01	50,23%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 45.823.500,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45.823.500,00	100%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.347.241,95	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.347.241,95	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 46.614.997,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 351.102.480,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 351.102.480,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	100%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90.821.192,70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
Se realiza roceria desde el PR 2+0000 hasta el PR 6+0000, desde el PR 6+0000 hasta el PR 8+0000, desde el PR 6+0000 hasta el PR 8+0000, desde el PR 8+0000 hasta el PR 10+0000 y desde el PR 10+0000 hasta el PR 12+0000.

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realiza limpieza de las cunetas ubicadas desde el PR 6+0000 hasta el PR 8+0000 y De la cuneta ubicada en el PR 37+00960.

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realiza limpieza de las alcantarillas ubicadas desde el PR 4+0000 hasta el PR 6+0000 y delas ubicadas desde el PR 6+0000 hasta el PR 8+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
Se realiza la limpieza de las señales ubicadas desde el PR 4+0000 hasta el PR 6+0000 y delas ubicadas desde el PR 6+0000 hasta el PR 8+0000.

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES
Se realiza poda, corte y retiro de arbol en el PR 6+08000 y en el PR 38+0500.

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS
se realizará limpieza de cuneta

LIMPIEZA DE LA CALZADA
Se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realizará limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
Se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES
Se realizará limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES
Se realizará poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramientas que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515



PR 00+0000 PR 40+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA 
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza la limpieza de las señales ubicadas desde el PR 4+0000 hasta el PR 6+0000



FOTO No. 02: Se realizó roceria baja desde el PR 10+0000 hasta el PR 12+0000.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de las cunetas ubicadas desde el PR 6+0000 hasta el PR 8+0000



FOTO No. 04: Se realizó retiro de arbol caido en el PR 38+0500.



FOTO No. 05: Se realizó roceria baja desde el PR 8+0000 hasta el PR 10+0000.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de las alcantarillas ubicadas desde el PR 4+0000 hasta el PR 6+0000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 50 del 9/05/2025 al 15/05/2025 Último Informe Semanal SI☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA. PR00+0000 - 40+0000"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB			INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB			INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.		
CONTRATO No.	1675 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,344,180,134.00	CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,050,198,082.00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,344,180,134.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,050,198,082.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 428.256.300	$ 549.882.000	$ 343.218.400	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 978,138,300.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 501,661,147.96	51.29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 501,661,147.96	51.29%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 45,823,500.00	4.68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45,823,500.00	4.68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,347,241.95	1.06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10,347,241.95	1.06%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 46.614.997,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,316,763,942.99	32.51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,316,763,942.99	32.51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87,775,620.00	2.17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87,775,620.00	2.17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90.821.192,70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
Se realiza roceria desde el PR 0+0000 hasta el PR 2+0000.

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realiza limpieza de las cunetas ubicadas desde el PR 0+0000 hasta el PR 1+0000 y desde el PR 38+0000 hasta el PR 40+0000.

LIMPIEZA DE CALZADA
Se realiza limpieza de borde calzada desde el PR 27+0000 hasta el PR 28+0500, desde el PR 28+0500 hasta el PR 30+0000 y desde el PR 36+0000 hasta el PR 38+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realiza limpieza de las alcantarillas ubicadas desde el PR 0+0000 hasta el PR 1+0000, desde el PR 27+0000 hasta el PR 28+0500, desde el PR 28+0500 hasta el PR 30+0000, desde el PR 36+0000 hasta el PR 38+0000 y desde el PR 38+0000 hasta el PR 40+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
Se realiza limpieza del puente sobre el rio Tame en el PR 37+0000, el puente Aguas Claras en el PR 37+0450 y el puente Caño Zorrro en el PR 38+0500.

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
Se realiza la limpieza de las señales ubicadas desde el PR 27+0000 hasta el PR 28+0500.

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES
Se realiza poda de arboles desde el PR 27+0000 hasta el PR 28+0500 y desde el PR 28+0500 hasta el PR 30+0000

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA
Se realiza remarcacion de las señales horizontales de referencias ubicadas cada 50 metros desde el PR 28+0500 hasta el PR 30+0000 y desde el PR 38+0000 hasta el PR 40+0000.

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS
se realizará limpieza de cuneta

LIMPIEZA DE LA CALZADA
Se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realizará limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
Se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES
Se realizará limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES
Se realizará poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramientas que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515



PR 00+0000 PR 40+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA 
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza poda de arboles desde el PR 28+0500 hasta el PR 30+0000.



FOTO No. 02: Se realiza limpieza de señales verticales desde el PR 0+0000 hasta el PR 2+0000.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de las cunetas ubicadas desde el PR 36+0000 hasta el PR 38+0000



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de borde de calzada desde el PR 27+0000 hasta el PR 28+0500.



FOTO No. 05: Se realiza remarcacion de las señales horizontales de referencias ubicadas cada 50 metros desde el PR 38+0000 hasta el PR 40+0000.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de las alcantarillas ubicadas desde el PR 36+0000 hasta el PR 38+0000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 51 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal SI☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA. PR00+0000 - 40+0000"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB			INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB			INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.		
CONTRATO No.	1675 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,344,180,134.00	CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,050,198,082.00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,344,180,134.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,050,198,082.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 428.256.300	$ 549.882.000	$ 343.218.400	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 978,138,300.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 515,689,276.28	52.72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 515,689,276.28	52.72%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46,614,997.00	4.77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46,614,997.00	4.77%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,525,967.07	1.08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10,525,967.07	1.08%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 46.614.997,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,316,763,942.99	32.51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,316,763,942.99	32.51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87,775,620.00	2.17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87,775,620.00	2.17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90.821.192,70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realiza limpieza de las cunetas ubicadas desde el PR 0+0000 hasta el PR 1+0000, desde el PR 1+0000 hasta el PR 2+0000, desde el PR 2+0000 hasta el PR 3+0000 y desde el PR 34+0000 hasta el PR 36+0000.

LIMPIEZA DE CALZADA
Se realiza limpieza de borde calzada desde el PR 0+0000 hasta el PR 1+0000 y desde el PR 1+0000 hasta el PR 2+0000.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realiza limpieza de las alcantarillas ubicadas desde el PR 0+0000 hasta el PR 1+0000, desde el PR 1+0000 hasta el PR 2+0000, desde el PR 2+0000 hasta el PR 3+0000, desde el PR 3+0000 hasta el PR 4+0000 y desde el PR 34+0000 hasta el PR 36+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES
Se realiza poda de arboles desde el PR 34+0000 hasta el PR 36+0000 y retiro de arboles caidos sobre la via en el PR 0+0050, en el PR 1+0750 y en el PR 6+0950.

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA
Se realiza remarcacion de las señales horizontales de referencias ubicadas cada 50 metros desde el PR 28+0500 hasta el PR 30+0000 y desde el PR 38+0000 hasta el PR 40+0000.

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS
se realizará limpieza de cuneta

LIMPIEZA DE LA CALZADA
Se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realizará limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
Se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES
Se realizará limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES
Se realizará poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramientas que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515



PR 00+0000 PR 40+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA 
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza retiro de arboles caido sobre la via en el PR 1+0750.



FOTO No. 02: Se realiza limpieza de las cunetas ubicadas desde el PR 34+0000 hasta el PR 36+0000



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de las alcantarillas ubicadas desde el PR 0+0000 hasta el PR 1+0000



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de borde de calzada desde el PR 1+0000 hasta el PR 2+0000.



FOTO No. 05: Se realiza poda de arboles desde el PR 34+0000 hasta el PR 36+0000.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de las alcantarillas ubicadas desde el PR 3+0000 hasta el PR 4+0000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 52 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR00+0000 - 40+0000"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB		
CONTRATO No.	1675 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.344.180.134,00
FECHA DE INICIO:	4 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.344.180.134,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.		
CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 428.256.300	$ 549.882.000	$ 343.218.400	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 978.138.300,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 526.215.243,35	53,80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 526.215.243,35	53,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.614.997,00	4,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.614.997,00	4,77%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.525.967,07	1,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.525.967,07	1,08%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 46.614.997,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.316.763.942,99	32,51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.316.763.942,99	32,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90.821.192,70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de las cunetas ubicadas desde el PR 6+0000 hasta el PR 8+0000, desde el PR 10+0000 hasta el PR 15+0000 y desde el PR 15+0000 hasta el PR 17+0000.

LIMPIEZA DE CALZADA

Se realiza limpieza de borde calzada desde el PR 6+0000 hasta el PR 8+0000 desde el PR 15+0000 hasta el PR 17+0000 y desde el PR 21+0000 hasta el PR 22+0000.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realiza limpieza de las alcantarillas ubicadas desde el PR 6+0000 hasta el PR 8+0000, desde el PR 10+0000 hasta el PR 15+0000, desde el PR 15+0000 hasta el PR 17+0000 y desde el PR 21+0000 hasta el PR 22+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realiza limpieza del puente Curipao I en el PR 7+0190, del puente El Melero en el PR 14+0130 y del puente El Lopeño en el PR 14+0610.

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

Se realiza limpieza de señales desde el PR 6+0000 hasta el PR 8+0000, desde el PR 10+0000 hasta el PR 15+0000, desde el PR 15+0000 hasta el PR 17+0000 y desde el PR 21+0000 hasta el PR 22+0000.

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

Se realiza jornada de recoleccion de basuras desde el PR 15+0000 hasta el PR 17+0000.

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

Se realiza poda de arboles desde el PR 15+0000 hasta el PR 17+0000 y desde el PR 21+0000 hasta el PR 22+0000 y Se realiza retiro de arboles caido sobre la via en el PR13+0050 y en el PR 27+0550.

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS

se realizará limpieza de cuneta

LIMPIEZA DE LA CALZADA

Se realizará limpieza calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realizará limpieza de alcantarilla y box

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES

Se realizará limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

Se realizará poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramientas que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515

PR 00+0000 PR 40+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA  NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza limpieza de señales verticales desde el PR 21+0000 hasta el PR 22+0000.



FOTO No. 02: Se realiza retiro de arboles caido sobre la via en el PR 27+0550.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de las alcantarillas ubicadas desde el PR 15+0000 hasta el PR 17+0000



FOTO No. 04: Se realiza limpieza del puente Curipao I en el PR 7+0190



FOTO No. 05: Se realiza limpieza de borde calzada desde el PR 21+0000 hasta el PR 22+0000.



FOTO No. 06: Se realiza jornada de recoleccion de basuras desde el PR 15+0000 hasta el PR 17+0000.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE | SEMANA No.: 32 del 2/05/2025 al 8/05/2025 | Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO	INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO	INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.
CONTRATO No.	3348 de 2024	CONTRATO No.	1889 de 2024
FECHA DE INICIO:	26 de septiembre de 2024	FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026
VALOR INICIAL:	$ 1.117.589.665,00	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.117.589.665,00	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 176.809.012	$ 567.555.600	$ 354.249.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 744.364.612,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 339.660.578,95	45,63%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 339.660.578,95	45,63%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	N/A	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 47.296.300,00	6,35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.296.300,00	6,35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.679.809,71	1,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.679.809,71	1,43%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 48.113.236,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.316.763.942,99	33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.316.763.942,99	33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90.821.192,70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ (DISPONIBLE)
UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO	___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO	___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO	___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO	___	N/A	
EMISIONES:	SI	___	NO	___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO	___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
Se realiza roceria desde el PR 85+0000 hasta el PR 87+0000, desde el PR 87+0000 hasta el PR 89+0000, desde el PR 89+0000 hasta el PR 91+0000 y desde el PR 91+0000 hasta el PR 93+0000.

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realiza limpieza de las cunetas ubicadas en el PR 85+0000, en el PR 86+0950 y en el PR 88+0050.

LIMPIEZA DE CALZADA
Se realiza limpieza de borde de calzada desde el PR 85+0000 hasta el PR 87+0000, desde el PR 87+0000 hasta el PR 89+0000, desde el PR 89+0000 hasta el PR 91+0000 y desde el PR 91+0000 hasta el PR 93+0000.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 85+0000 hasta el PR 87+0000, desde el PR 87+0000 hasta el PR 89+0000, desde el PR 89+0000 hasta el PR 91+0000 y desde el PR 91+0000 hasta el PR 93+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
Se realiza limpieza del puente Caranal ubicado en el PR 90+0500.

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
Se realiza limpieza de señales desde el PR 85+0000 hasta el PR 87+0000, desde el PR 87+0000 hasta el PR 89+0000, desde el PR 89+0000 hasta el PR 91+0000 y desde el PR 91+0000 hasta el PR 93+0000.

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA
Se realiza pegada de tachas reflectivas desde el PR 95+0050 hasta el PR 95+0450, desde el PR 97+0050 hasta el PR 97+0400 y desde el PR 97+0800 hasta el PR 98+0000.

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
Se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realizará limpiezas de cunetas

LIMPIEZA DE LA CALZADA
Se realizara limpieza de calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realizara limpieza de calzada

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES
se realizará limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES
se realizará poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515



PR 85+0000 PR 129+0180

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA 
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza limpieza del puente Caranal en el PR 90+0500.



FOTO No. 02: Se realiza pegada de tachas reflectivas desde el PR 95+0050 hasta el PR 95+0450.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de señales verticales en el PR 91+0730.



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de cunetas en el PR 85+0050.



FOTO No. 05: Se realiza roceria baja desde el PR 85+0000 hasta el PR 87+0000.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 90+0350

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE | SEMANA No.: 33 del 9/05/2025 al 15/05/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180, LOTE 2.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO	INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO	INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.
CONTRATO No.	3348 de 2024	CONTRATO No.	1889 de 2024
FECHA DE INICIO:	26 de septiembre de 2024	FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026
VALOR INICIAL:	$ 1,117,589,665.00	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1,117,589,665.00	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 176.809.012	$ 567.555.600	$ 354.249.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 744.364.612,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 350.340.388,65	47,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 350.340.388,65	47,07%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	N/A	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 47.296.300,00	6,35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.296.300,00	6,35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.679.809,71	1,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.679.809,71	1,43%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 48.113.236,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.316.763.942,99	33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.316.763.942,99	33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90.821.192,70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ (DISPONIBLE)
UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
Se realiza roceria desde el PR 93+0000 hasta el PR 95+0000, desde el PR 95+0000 hasta el PR 97+0000, desde el PR 97+0000 hasta el PR 99+0000, desde elm PR 99+000 hasta el PR 101+0000 y desde el PR 101+0000 hasta el PR 103+0000.

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realiza limpieza de las cunetas ubicadas en el PR 93+0400 y en el PR 97+0300.

LIMPIEZA DE CALZADA
Se realiza limpieza de borde de calzada desde el PR 93+0000 hasta el PR 95+0000, desde el PR 95+0000 hasta el PR 97+0000, desde el PR 97+0000 hasta el PR 99+0000, desde elm PR 99+000 hasta el PR 101+0000 y desde el PR 101+0000 hasta el PR 103+0000.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 93+0000 hasta el PR 95+0000, desde el PR 95+0000 hasta el PR 97+0000, desde el PR 97+0000 hasta el PR 99+0000, desde elm PR 99+000 hasta el PR 101+0000 y desde el PR 101+0000 hasta el PR 103+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
Se realiza limpieza de señales verticales desde el PR 93+0000 hasta el PR 95+0000, desde el PR 95+0000 hasta el PR 97+0000, desde el PR 97+0000 hasta el PR 99+0000, desde elm PR 99+000 hasta el PR 101+0000 y desde el PR 101+0000 hasta el PR 103+0000.

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
Se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS
Se realizará limpiezas de cunetas

LIMPIEZA DE LA CALZADA
Se realizara limpieza de calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
Se realizara limpieza de calzada

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES
se realizará limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES
se realizará poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515



PR 85+0000 PR 129+0180

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA 
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza limpieza de cunetas en el PR 97+0300.



FOTO No. 02: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 99+0220.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza de señales verticales en el PR 95+0100.



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de borde de calzada en el PR 101+0350.



FOTO No. 05: Se realiza roceria baja desde el PR 97+0000 hasta el PR 99+0000.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de cunetas en el PR 93+0400.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE | SEMANA No.: 34 del 16/05/2025 al 22/05/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180, LOTE 2.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO		
CONTRATO No.	3348 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,117,589,665.00
FECHA DE INICIO:	26 de septiembre de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,117,589,665.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.		
CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 176.809.012	$ 567.555.600	$ 354.249.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 744.364.612,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 364.819.389,76	49,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 364.819.389,76	49,01%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	N/A	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 48.113.236,00	6,46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 48.113.236,00	6,46%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.864.279,09	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.864.279,09	1,46%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 48.113.236,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.316.763.942,99	33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.316.763.942,99	33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90.821.192,70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ (DISPONIBLE)
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO ___
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

Se realiza roceria baja desde el PR 103+0000 hasta el PR 105+0000, desde el PR 105+0000 hasta el PR 107+0000, desde el PR 107+0000 hasta el PR 109+0000, desde el PR 109+000 hasta el PR 111+0000 y desde el PR 111+0000 hasta el PR 114+0000.

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de la cuneta ubicada en el PR 103+0100.

LIMPIEZA DE CALZADA

Se realiza limpieza de borde de calzada desde el PR 103+0000 hasta el PR 105+0000, desde el PR 105+0000 hasta el PR 107+0000, desde el PR 107+0000 hasta el PR 109+0000, desde el PR 109+000 hasta el PR 111+0000 y desde el PR 111+0000 hasta el PR 114+0000.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 103+0000 hasta el PR 105+0000, desde el PR 105+0000 hasta el PR 107+0000, desde el PR 107+0000 hasta el PR 109+0000, desde el PR 109+000 hasta el PR 111+0000 y desde el PR 111+0000 hasta el PR 114+0000.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realiza limpieza del puente La Colorada ubicado en el PR 106+0990.

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

Se realiza limpieza de señales verticales desde el PR 103+0000 hasta el PR 105+0000, desde el PR 105+0000 hasta el PR 107+0000, desde el PR 107+0000 hasta el PR 109+0000, desde el PR 109+000 hasta el PR 111+0000 y desde el PR 111+0000 hasta el PR 114+0000.

PARCHEO (TAPAHUECOS)

Se realiza reparcheo con mezla asfaltica de los baches ubicados desde el PR 85+0000 hasta el PR 103+0000 y desde el PR 103+0000 hasta el PR 125+0000.

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

Se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realizará limpiezas de cunetas

LIMPIEZA DE LA CALZADA

Se realizara limpieza de calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realizara limpieza de calzada

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SEÑALES

se realizará limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realizará poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515



PR 85+0000 PR 129+0180

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA 
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza limpieza de señales verticales en el PR 113+0400.



FOTO No. 02: Se realiza reparcheo con mezla asfaltica de los baches ubicados desde el PR 103+0000 hasta el PR 125+0000.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza del puente La Colorada en el PR 106+0990.



FOTO No. 04: Se realiza limpieza de borde de calzada en el PR 107+0610.



FOTO No. 05: Se realiza roceria baja desde el PR 109+0000 hasta el PR 111+0000.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de cunetas en el PR 103+0100

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6515 LA CABUYA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 35 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180. LOTE 2.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO		
CONTRATO No.	3348 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.117.589.665,00
FECHA DE INICIO:	26 de septiembre de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.117.589.665,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO DIADCOL 2024		
INTEGRANTES:	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, del 50% y MANYEI INGENIERIA S.A.S , del 50%.		
CONTRATO No.	1889 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 176.809.012	$ 567.555.600	$ 354.249.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 744.364.612,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 375.683.668,95	50,47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 375.683.668,95	50,47%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	N/A	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 48.113.236,00	6,46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 48.113.236,00	6,46%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.864.279,19	1,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.864.279,19	1,46%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 48.113.236,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.316.763.942,99	33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.316.763.942,99	33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87.775.620,00	2,17%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2025
VALOR FACTURA: $ 90.821.192,70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

Se realiza roceria baja desde el PR 114+0000 hasta el PR 117+0000, desde el PR 117+0000 hasta el PR 120+0000, desde el PR 120+0000 hasta el PR 124+0000 y desde el PR 124+0000 hasta el PR 127+0500.

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realiza limpieza de la cuneta ubicada en el PR 117+0150.

LIMPIEZA DE CALZADA

Se realiza limpieza de borde de calzada desde el PR 114+0000 hasta el PR 117+0000, desde el PR 117+0000 hasta el PR 120+0000, desde el PR 120+0000 hasta el PR 124+0000 y desde el PR 124+0000 hasta el PR 127+0500.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realiza limpieza de alcantarillas desde el PR 114+0000 hasta el PR 117+0000, desde el PR 117+0000 hasta el PR 120+0000, desde el PR 120+0000 hasta el PR 124+0000 y desde el PR 124+0000 hasta el PR 127+0500.

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

Se realiza limpieza del puente sobre el Rio Banadias ubicado en el PR 117+0300 y del puente Brazo del Banadias en el PR 118+0600.

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

Se realiza limpieza de señales verticales desde el PR 114+0000 hasta el PR 117+0000, desde el PR 117+0000 hasta el PR 120+0000, desde el PR 120+0000 hasta el PR 124+0000 y desde el PR 124+0000 hasta el PR 127+0500.

PARCHEO (TAPAHUECOS)

MANO DE OBRA MICROEMPRESARIOS

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

Se realiza poda de arboles para despeje de señales desde el PR 115+0000 hasta el PR 127+0000.

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

Se realiza la actividasd de pegada de tachas reflectivas en las curvas del PR 115+0400 al Pr 115+0800, del PR 116+0200 al PR 116+0600, del PR 120+0550 al PR 120+0700 y del PR 122+0550 al PR 123+0000.

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6515.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

Se realizará roceria

LIMPIEZA DE CUNETAS

Se realizará limpiezas de cunetas

LIMPIEZA DE LA CALZADA

Se realizara limpieza de calzada

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

Se realizara limpieza de calzada

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

se realizará limpieza de puentes y pontones

LIMPIEZA DE SENALES

se realizará limpieza de señales y mojones

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

se realizará poda, corte y retiro de arboles caidos en caso que se presenten.

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÒN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6515

PR 85+0000 PR 129+0180

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA  NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS No. MAT: 76202-419620 VLL

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: Se realiza limpieza de señales verticales en el PR 115+0050.



FOTO No. 02: Se realiza poda y despeje de señales en el PR 122+0170.



FOTO No. 03: Se realiza limpieza del puente sobre el rio Banadias en el PR 117+0300.



FOTO No. 04: Se realiza pegada de tachas reflectivas del PR 115+0400 al PR 115+0800.



FOTO No. 05: Se realiza roceria baja desde el PR 124+0000 hasta el PR 127+0500.



FOTO No. 06: Se realiza limpieza de alcantarillas en el PR 120+0600.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
	No. MAT: 76202-419620 VLL

ANEXO 2
Maquinaria y equipo contrato de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8.

CONTRATO No. 1606 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1889 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO DIADCOL 2024

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Celular o radio teléfono			TRAMO 6515 PR40+0000 AL PR85+0000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Flexómetro				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Apisonadotes				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Guadañadoras				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Azadones				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Hachas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Baldes				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Juego de llaves de boca fija				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Barras				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Juego de llaves de estrella				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Barretones				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Llaves de tubo de 24"				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Brochas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Machetes				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Macetas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cámara Fotográfica				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Caneca (55 galones)				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Martillos				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carretillas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Palas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cepillos de cerda (de mano)				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Palustres				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cepillos largos de				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Picas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cinceles				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Rastrillos				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cortarramas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Regaderas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escalera de Tijera				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Señales temporales SP38 con el texto "Obreros en la vía".				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escobas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Malla de protección removible para rocería				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Kit de elementos de seguridad industrial (EPP), incluidos los requeridos para trabajos en altura				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL ACTIVO				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligaci
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre : WILSON JAVIER GOYENECHE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR
C. C. #: 94.492.683 de Cali - Valle

Firma

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5

CONTRATO No. 1629 DE 2024 **CONTRATISTA:** MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1889 DE 2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO DIADCOL 2024

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Celular o radio teléfono			TRAMO 6405 PR0+0000 AL PR32+0080	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Flexómetro				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Apisonadotes				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Guadañadoras				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Azadones				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Hachas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Baldes				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Juego de llaves de boca fija				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Barras				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Juego de llaves de estrella				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Barretones				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Llaves de tubo de 24"				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Brochas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Machetes				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Macetas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cámara Fotográfica				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Canoca (55 galones)				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Martillos				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carretillas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Palas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cepillos de cerda (de mano)				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Palustres				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cepillos largos de barrer				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Picas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cinceles				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Rastrillos				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cortarramas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Regaderas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escalera de Tijera				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Señales temporales SP38 con el texto "Obreros en la vía".				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escobas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Malla de protección removible para rocería				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Kit de elementos de seguridad industrial (EPP), incluidos los requeridos para trabajos en altura				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL ACTIVO				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre : LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS
C. C. #: 1.129.484 de Sacama - Casanare

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000" - LOTE 13

CONTRATO No. 1675 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1889 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO DIADCOL 2024

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Celular o radio teléfono			TRAMO 6515 PR0+0000 AL PR40+0000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Flexómetro				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Apisonadotes				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Guadañadoras				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Azadones				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Hachas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Baldes				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Juego de llaves de boca fija				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Barras				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Juego de llaves de estrella				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Barretones				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Llaves de tubo de 24"				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Brochas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Machetes				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Macetas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cámara Fotográfica				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Caneca (55 galones)				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Martillos				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carretillas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Palas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cepillos de cerda (de mano)				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Palustres				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cepillos largos de barrer				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Picas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cinceles				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Rastrillos				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cortarramas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Regaderas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escalera de Tijera				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Señales temporales SP38 con el texto "Obreros en la vía"				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escobas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Malla de protección removible para rocería				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Kit de elementos de seguridad industrial (EPP), incluidos los requeridos para trabajos en altura				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
			TOTAL ACTIVO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma: WAYNER FUENTES

Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca

Firma

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/06/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025.

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180, LOTE 2.

CONTRATO No. 3348 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO COOTECNIMAN

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1889 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO DIADCOL 2024

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Celular o radio teléfono			TRAMO 6515 PR85+0000 AL PR129+0180	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Flexómetro				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Apisonadotes				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Guadañadoras				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Azadones				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Hachas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Baldes				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Juego de llaves de boca fija				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Barras				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Juego de llaves de estrella				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Barretones				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Llaves de tubo de 24"				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Brochas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Machetes				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Macetas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cámara Fotográfica				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Caneca (55 galones)				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Martillos				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carretillas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Palas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cepillos de cerda (de mano)				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Palustres				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cepillos largos de barrer				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Picas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cinceles				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Rastrillos				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cortarramas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Regaderas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escalera de Tijera				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Señales temporales SP38 con el texto "Obreros en la vía".				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escobas				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Malla de protección removible para rocería				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Kit de elementos de seguridad industrial (EPP), incluidos los requeridos para trabajos en altura				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL ACTIVO				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 3
Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social
Contrato de Obra.
(MEPI-MN1-IN-15-FR-6)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	3/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1606 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Mayo de 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8.

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No: 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** N/A

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARVAJAL GARCIA CARLOS FRANCISCO	1116859573	OBRERO	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS S.A. MOV	86837414	$ 178.000	PORVENIR	86837414	$ 227.800	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
2	CANO LAGUNA JOSE ANGEL	1129419	OBRERO	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86837414	$ 178.000	COLPENSIONES	86837414	$ 227.800	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
3	SERRANO MARTINEZ ADAN	7158021	OBRERO	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86837414	$ 178.000	COLPENSIONES	86837414	$ 227.800	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
4	GOYENECHE GOYENECHE WILSON JAVIE	94492683	OBRERO	$ 1.630.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.630.000	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86837414	$ 203.800	COLPENSIONES	86837414	$ 260.800	$ 65.200	$ 32.600	$ 48.900	
5	VERA ORTIZ ALCIDES	96188851	OBRERO	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86837414	$ 178.000	PORVENIR	86837414	$ 227.800	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
6	TUMAY IBICA JOSE RAUL	96190174	OBRERO	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86837414	$ 178.000	COLPENSIONES	86837414	$ 227.800	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
7	LONDOÑO JERONIMO JOSE ALEXIS	96192333	OBRERO	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86837414	$ 178.000	PORVENIR	86837414	$ 227.800	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
8	FERNANDEZ CARDENAS UILMER	96193002	OBRERO	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86837414	$ 178.000	COLPENSIONES	86837414	$ 227.800	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
9	LONDOÑO JERONIMO JOHN JAIRO	96193164	OBRERO	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86837414	$ 178.000	COLPENSIONES	86837414	$ 227.800	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
10	GELVEZ CARRILLO ALFONSO	91527488	OBRERO	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86837414	$ 178.000	COLPENSIONES	86837414	$ 227.800	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	
11	TUMAY GALEANO RAUL DAVID	1007436852	OBRERO	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS S.A. MOV	86837414	$ 178.000	PORVENIR	86837414	$ 227.800	$ 53.200	$ 28.500	$ 42.800	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha N.A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre : WILSON JAVIER GOYENECHE
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR
C. C. # : 94.492.683 de Cali - Valle
ORIGINAL FIRMADO

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la Supervision
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	3/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1629 de 2024 **CONTRATISTA:** MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Mayo de 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No: 1889 DE 2024 **INTERVENTOR:** N/A

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACASANARE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CERINZA BAEZ OSCAR	1.048.820.552	OPERARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.100	V	FAMISANAR	86970637	$ 178.000	PORVENIR	86970637	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
2	VALDERRAMA SALAZAR JHON ALEXIS	1.056.552.798	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	86970637	$ 225.000	PORVENIR	86970637	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	
3	AVELLANEDA FUENTES JEISSON ANTONIO	1.116.861.720	OPERARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA	86970637	$ 178.000	PORVENIR	86970637	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
4	GAUTA TOZCANO WILSON JHOHAN	1.118.579.610	OPERARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA	86970637	$ 178.000	PORVENIR	86970637	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
5	ESTUPIÑAN MARTINEZ LUIS FERMIN	1.129.484	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	86970637	$ 225.000	PORVENIR	86970637	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	
6	VALDERRAMA PINEROS WILLIAM GIOVANI	96.194.340	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	86970637	$ 225.000	PORVENIR	86970637	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	
7	TORRES ESTEPA JAIMES ORLANDO	96.194.914	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	86970637	$ 225.000	PORVENIR	86970637	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	
8	WILSON HARLEY AVELLANEDA FUENTES	96.195.239	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	86970637	$ 225.000	PORVENIR	86970637	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	
9	ESTUPIÑAN MARTINEZ NEIVER	1.129.511	OPERARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA	86970637	$ 178.000	PORVENIR	86970637	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
10	VALDERRAMA SALAZAR EDIL RODRIGO	1.129.529	OPERARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA	86970637	$ 178.000	PORVENIR	86970637	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
11	TOSCANO PARADA JAIME AURIO	74.851.325	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	86970637	$ 225.000	PORVENIR	86970637	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	Se encuentra incapacitado
12	NIÑO ALVARO	96.192.796	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	86970637	$ 225.000	PORVENIR	86970637	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	
13	SALAZAR AVELLANEDA WILMER	96.194.195	OPERARIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MICROTRAB VIAL S.A.S	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	86970637	$ 225.000	PORVENIR	86970637	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 44.900	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha N.A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre : LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ
R. L. MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS
C. C. # :1.129.484 de Sacama - Casanare
ORIGINAL FIRMADO

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la supervision
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	3/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1675 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Mayo de 2025 **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000" – LOTE 13

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No: 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** N/A

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	DANIEL ALEJANDRO HERRARA BENITEZ	1007441551	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS S.A.S	86961359	$ 178.000	PORVENIR	86961359	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
2	SALAMANCA LEAL LINA FERNANDA	1026283780	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	I	NUEVA EPS	86961359	$ 178.000	COLPENSIONES	86961359	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
3	WAYNER FUENTES SARMIENTO	1116862354	REP. LEGAL	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86961359	$ 178.000	PORVENIR	86961359	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
4	RINCON VALBUENA LUIS CARLOS	1116861369	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86961359	$ 178.000	COLPENSIONES	86961359	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
5	JAVIER ZAMORA MORENO	1116858933	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86961359	$ 178.000	COLPENSIONES	86961359	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
6	JOSE GABINO VALBUENA ASTROZA	17548646	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86961359	$ 178.000	PORVENIR	86961359	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
7	MARIA FABIOLA BECERRA SOLER	1116857842	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86961359	$ 178.000	COLPENSIONES	86961359	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
8	LUIS CARLOS RINCON QUINTERO	1026563535	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86961359	$ 178.000	COLPENSIONES	86961359	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
9	VICTOR JULIO RIOS GUTIERREZ	74753009	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86961359	$ 178.000	COLPENSIONES	86961359	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
10	TADEO ALFONSO GOMEZ GOMEZ	96191877	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86961359	$ 178.000	COLPENSIONES	86961359	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
11	NIXON RINCON ROZO	96193299	OBRERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	86961359	$ 178.000	COLPENSIONES	86961359	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha N.A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma WAYNER FUENTES

Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. # : 1.116.862.354 de Tame - Arauca
ORIGINAL FIRMADO

Firma

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la Supervisión
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	3/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 3348 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Mayo de 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180. LOTE 2.

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No: 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** N/A

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ELVIN DAMIAN BUITRAGO ROZO	1006407551	OBRERO	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIETO	$ 1.700.000	$ 118.400	V	NUEVA EPS	7973025461	$ 212.500	COLPENSIONES	7973025461	$ 272.000	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	
2	WILMAR TORRES PEÑA	1115728884	R. LEGAL	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIETO	$ 1.700.000	$ 118.400	V	NUEVA EPS	7973025461	$ 212.500	PORVENIR	7973025461	$ 272.000	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	
3	JOHAN SEBASTIAN ARIZA REYES	1006407044	OBRERO	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIETO	$ 1.700.000	$ 118.400	V	NUEVA EPS	7973025461	$ 212.500	PORVENIR	7973025461	$ 272.000	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	
4	YONLY DALADIER QUITIAN SANABRIA	1007191650	OBRERO	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIETO	$ 1.700.000	$ 118.400	V	NUEVA EPS	7973025461	$ 212.500	PORVENIR	7973025461	$ 272.000	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	
5	JHON FREDY TORRES VALENCIA	1115742092	OBRERO	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIETO	$ 1.700.000	$ 118.400	V	NUEVA EPS	7973025461	$ 212.500	PORVENIR	7973025461	$ 272.000	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	
6	ELI PARRA VILLMIZAR	17525928	OBRERO	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIETO	$ 1.700.000	$ 118.400	V	NUEVA EPS	7973025461	$ 212.500	COLPENSIONES	7973025461	$ 272.000	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	
7	HADIT CASTILLA RAMIREZ	18920933	OBRERO	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIETO	$ 1.700.000	$ 118.400	V	NUEVA EPS	7973025461	$ 212.500	COLPENSIONES	7973025461	$ 272.000	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	
8	JOSE ANTONIO DURAN RINCON	96126062	OBRERO	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIETO	$ 1.700.000	$ 118.400	V	NUEVA EPS	7973025461	$ 212.500	COLPENSIONES	7973025461	$ 272.000	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	
9	OMAR VILLAMIZAR GELVEZ	96186626	OBRERO	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIETO	$ 1.700.000	$ 118.400	V	NUEVA EPS	7973025461	$ 212.500	COLPENSIONES	7973025461	$ 272.000	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	
10	ELIECER GONZALEZ DURAN	96188739	OBRERO	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIETO	$ 1.700.000	$ 118.400	V	NUEVA EPS	7973025461	$ 212.500	PORVENIR	7973025461	$ 272.000	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	
11	ARMANDO SANABRIA ROJAS	96186626	OBRERO	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIETO	$ 1.700.000	$ 118.400	V	NUEVA EPS	7973025461	$ 212.500	COLPENSIONES	7973025461	$ 272.000	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha N.A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma Wilmar Torres P.
Nombre: WILMAR TORRES PEÑA
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO
C. C. # : 1.115.728.884 de Saravena - Arauca
ORIGINAL FIRMADO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVÁEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la Supervisión
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

ANEXO 4
Informe financiero y Presupuestal Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-8)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA 3/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1606 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR

MES INFORME MENSUAL: Mayo de 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No.: 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	427824	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 452.539.266,00	$ -
2025	119225	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 581.061.299,00	$ 527.661.369
2026		C-2401-0600-103-51102D-2401023-02		Propios	Contrato Principal	$ 581.061.299,00	
TOTAL						**$ 1.614.661.864,00**	$ 527.661.369

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.614.661.864,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	RECIBO PARCIAL DE OBRA	4 al 30 de junio de 2024	$ 40.036.986,00	$ 691.548,00	$ 40.728.534,00				427824 de 16/05/2024	$ 411.810.732	$ 1.573.933.330	2024E-VUVRAZ-061250 8/08/2024	X		
2	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Julio de 2024	$ 44.485.540,00	$ 768.387,00	$ 45.253.927,00				427824 de 16/05/2024	$ 366.556.805	$ 1.528.679.403	2024E-VUVRAZ-071289 01/08/2024	X		
3	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Agosto de 2024	$ 44.485.540,00	$ 768.387,00	$ 45.253.927,00				427824 de 16/05/2024	$ 321.302.878	$ 1.483.425.476	2024E-VUVRAZ-083562 02/09/2024	X		
4	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Septiembre de 2024	$ 44.485.540,00	$ 768.387,00	$ 45.253.927,00				427824 de 16/05/2024	$ 276.048.951	$ 1.438.171.549	2024E-VUVRAZ-0963 01/10/2024	X		
5	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Octubre de 2024	$ 44.485.540,00	$ 768.387,00	$ 45.253.927,00				427824 de 16/05/2024	$ 230.795.024	$ 1.392.917.622	2024E-VUVRAZ-110345 05/11/2024	X		
6	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Noviembre de 2024	$ 44.485.540,00	$ 768.387,00	$ 45.253.927,00				427824 de 16/05/2024	$ 185.541.097	$ 1.347.663.695	2024E-VUVRAZ-122216 02/11/2024	X		
7	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Diciembre de 2024	$ 44.485.540,00	$ 768.387,00	$ 45.253.927,00				427824 de 16/05/2024	$ 140.287.170	$ 1.302.409.768	2024E-VUVRAZ-125480 2024-12-09	X		
8	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Enero de 2025	$ 47.599.600,00	$ 822.175,00	$ 48.421.775,00				427824 de 16/05/2024	$ 91.865.395	$ 1.253.987.993	2025E-VUVRAZ-011201 2025-01-03	X		
9	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Febrero de 2025	$ 47.599.600,00	$ 822.175,00	$ 48.421.775,00				427824 de 16/05/2024	$ 43.443.620	$ 1.205.566.218	2025E-VUVRAZ-022401 2025-03-03	X		
10	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Marzo de 2025	$ 47.599.600,00	$ 822.175,00	$ 48.421.775,00				427824 de 16/05/2024 119225 de 04/03/2025	$ - $ 576.083.144	$ 1.157.144.443	LIMPIAR 2025E-VUVRAZ-034147 2025-04-01	X		
11	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Abril de 2025	$ 47.599.600,00	$ 822.175,00	$ 48.421.775,00				119225 de 04/03/2025	$ 527.661.369	$ 1.108.722.668	2025E-VUVRAZ-045538 2/05/2025			
12	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Mayo de 2025	$ 47.599.600,00	$ 822.175,00	$ 48.421.775,00				119225 de 04/03/2025	$ 479.239.594	$ 1.060.300.893				
TOTALES			**$ 544.948.226,00**	**$ 9.412.745,00**	**$ 554.360.971,00**					**$ 479.239.594,00**	**$ 1.060.300.893,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRA	$ 544.948.226,00	$ 9.412.745,00	**$ 554.360.971,00**
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 544.948.226,00	$ 9.412.745,00	**$ 554.360.971,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre : WILSON JAVIER GOYENECHE
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR
C. C. # : 94.492.683 de Cali - Valle
ORIGINAL FIRMADO

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la Supervisión
Matrícula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 3/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1629 de 2024
CONTRATISTA: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS
MES INFORME MENSUAL: Mayo de 2025
PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No.: 1889 DE 2024
INTERVENTOR: N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	429324	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 615.682.200	$ -
2025	118725	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 790.412.280	$ 717.803.002
2026		C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 493.377.570	
		TOTAL				$ 1.899.472.050,00	$ 717.803.002

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.899.472.050,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	RECIBO PARCIAL DE OBRA	4 AL 30 DE JUNIO DE 2024	$ 46.564.200,00	$ 8.847.198,00	$ 55.411.398,00				429324 16/05/2024	$ 560.270.802	$ 1.844.060.652	2024E-VUVRAZ-061164 8/07/2024	X		
2	RECIBO PARCIAL DE OBRA	JULIO DE 2024	$ 51.738.000,00	$ 9.830.220,00	$ 61.568.220,00				429324 16/05/2024	$ 498.702.582	$ 1.782.492.432	2024E-VUVRAZ-071434 01/08/2024	X		
3	RECIBO PARCIAL DE OBRA	AGOSTO DE 2024	$ 51.738.000,00	$ 9.830.220,00	$ 61.568.220,00				429324 16/05/2024	$ 437.134.362	$ 1.720.924.212	2024E-VUVRAZ-083650 02/09/2024	X		
4	RECIBO PARCIAL DE OBRA	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 51.738.000,00	$ 9.830.220,00	$ 61.568.220,00				429324 16/05/2024	$ 375.566.142	$ 1.659.355.992	2024E-VUVRAZ-096362 01/10/2024	X		
5	RECIBO PARCIAL DE OBRA	OCTUBRE DE 2024	$ 51.738.000,00	$ 9.830.220,00	$ 61.568.220,00				429324 16/05/2024	$ 313.997.922	$ 1.597.787.772	2024E-VUVRAZ-110358 05/11/2024	X		
6	RECIBO PARCIAL DE OBRA	NOVIEMBRE DE 2024	$ 51.738.000,00	$ 9.830.220,00	$ 61.568.220,00				429324 16/05/2024	$ 252.429.702	$ 1.536.219.552	2024E-VUVRAZ-122229 02/11/2024	X		
7	RECIBO PARCIAL DE OBRA	DICIEMBRE DE 2024	$ 51.738.000,00	$ 9.830.220,00	$ 61.568.220,00				429324 16/05/2024	$ 190.861.482	$ 1.474.651.332	2024E- VUVRAZ-125666 2024-12-09	X		
8	RECIBO PARCIAL DE OBRA	ENERO DE 2025	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690,00				429324 16/05/2024	$ 124.993.792	$ 1.408.783.642	2025E-VUVRAZ-011192 03-02-2025	X		
9	RECIBO PARCIAL DE OBRA	FEBRERO DE 2025	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690,00				429324 16/05/2024	$ 59.126.102	$ 1.342.915.952	2025E-VUVRAZ-022376 03/03/2025	X		
10	RECIBO PARCIAL DE OBRA	MARZO DE 2025	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690,00				429324 16/05/2024 118725 04/03/2025	$ - $ 783.670.692	$ 1.277.048.262	2025E-VUVRAZ-033894 1/04/2025	X		
11	RECIBO PARCIAL DE OBRA	ABRIL DE 2025	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690,00				118725 04/03/2025	$ 717.803.002	$ 1.211.180.572	2025E-VUVRAZ-046281 05/05/2025	X		
12	RECIBO PARCIAL DE OBRA	MAYO DE 2025	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690,00				118725 04/03/2025	$ 651.935.312	$ 1.145.312.882				
	TOTALES		**$ 633.747.200,00**	**$ 120.411.968,00**	**$ 754.159.168,00**					**$ 651.935.312,00**	**$ 1.145.312.882,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRA	$ 633.747.200	$ 120.411.968	**$ 754.159.168**
*GASTOS REEMBOLSABLES AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -
*ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO (2.5%)	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 633.747.200	$ 120.411.968	**$ 754.159.168**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre : LUIS FERNAN ESTUPIÑAN MARTINEZ
R. L. MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS
C. C. # : 1.129.484 de Sacama - Casanare
ORIGINAL FIRMADO

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la supervision
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	3/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1675 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

MES INFORME MENSUAL: Mayo de 2025 **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000" – LOTE 13

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No.: 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	441124	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 435.653.454,00	$ -
2025	118525	C-2401-0600-103-51102D-2401023-03	20	Propios	Contrato Principal	$ 559.379.962,00	$ 507.972.547
2026		C-2401-0600-103-51102D-2401023-04	20	Propios	Contrato Principal	$ 349.146.718,00	
							$ -
		TOTAL				**$ 1.344.180.134,00**	**$ 507.972.547**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.344.180.134,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	RECIBO PARCIAL DE OBRA	4 al 30 de junio de 2024	$ 38.543.067,00	$ 665.744,00	$ 39.208.811,00				441124 20/05/2024	$ 396.444.643	$ 1.304.971.323,00	2024E-VUVRAZ-060096 8/07/2024	X		
2	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Julio de 2024	$ 42.825.630,00	$ 739.715,00	$ 43.565.345,00				441124 20/05/2024	$ 352.879.298	$ 1.261.405.978,00	2024E-VUVRAZ-071434 01/08/2024	X		
3	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Agosto de 2024	$ 42.825.630,00	$ 739.715,00	$ 43.565.345,00				441124 20/05/2024	$ 309.313.953	$ 1.217.840.633,00	2024E-VUVRAZ-083825 03/09/2024	X		
4	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Septiembre de 2024	$ 42.825.630,00	$ 739.715,00	$ 43.565.345,00				441124 20/05/2024	$ 265.748.608	$ 1.174.275.288,00	2024E-VUVRAZ-096985 02/10/2024	X		
5	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Octubre de 2024	$ 42.825.630,00	$ 739.715,00	$ 43.565.345,00				441124 20/05/2024	$ 222.183.263	$ 1.130.709.943,00	2024E-VUVRAZ-110352 05/11/2024	X		
6	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Noviembre de 2024	$ 42.825.630,00	$ 739.715,00	$ 43.565.345,00				441124 20/05/2024	$ 178.617.918	$ 1.087.144.598,00	2024E-VUVRAZ-122209 02/11/2024	X		
7	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Diciembre de 2024	$ 42.825.630,00	$ 739.715,00	$ 43.565.345,00				441124 20/05/2024	$ 135.052.573	$ 1.043.579.253,00	2024E- VUVRAZ-125391 09/12/2024	X		
8	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Enero de 2025	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	$ 46.614.997,00				441124 20/05/2024	$ 88.437.576	$ 996.964.256,00	2025E-VUVRAZ-011717 04/02/2025	X		
9	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Febrero de 2025	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	$ 46.614.997,00				441124 20/05/2024	$ 41.822.579	$ 950.349.259,00	2025E-VUVRAZ-022376 03/03/2025	X		
10	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Marzo de 2025	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	$ 46.614.997,00				441124 20/05/2024 118525 04/03/2025	$ - $ 554.587.544	$ 903.734.262,00	2025E-VUVRAZ-033894 1/04/2025	X		
11	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Abril de 2025	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	$ 46.614.997,00				118525 04/03/2025	$ 507.972.547	$ 857.119.265,00	2025E-VUVRAZ-045538 2/05/2025	X		
12	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Mayo de 2025	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	$ 46.614.997,00				118525 04/03/2025	$ 461.357.550	$ 810.504.268,00				
	TOTALES		**$ 524.614.347,00**	**$ 9.061.519,00**	**$ 533.675.866,00**					**$ 461.357.550,00**	**$ 810.504.268,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRA	$ 524.614.347	$ 9.061.519	**$ 533.675.866**
-	$ -	$ -	$ -
-	$ -	$ -	$ -
-			
-			
-			
-			
-			
-			
VALOR TOTAL	$ 524.614.347	$ 9.061.519	**$ 533.675.866**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma WAYNER FUENTES

Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. # : 1.116.862.354 de Tame - Arauca
ORIGINAL FIRMADO

Firma

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la Supervisión
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 3348 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO

MES INFORME MENSUAL: Mayo de 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180, LOTE 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	938024	C-2401-0600-103-5110ZD-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 179.862.986,00	$ -
2025	121725	C-2401-0600-103-5110ZD-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 577.358.833,00	$ 422.227.460,00
2026		C-2401-0600-103-5110ZD-2401023-02		Propios	Contrato Principal	$ 360.367.846,00	
TOTAL						**$ 1.117.589.665,00**	$ 422.227.460

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.117.589.665,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	RECIBO PARCIAL DE OBRA	26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 7.514.383,00	$ 129.794,00	$ 7.644.177,00				938024 de 23/09/2024	$ 172.218.809	$ 1.109.945.488,00	2024E-VUVRAZ-096846 02/10/2024	X		
2	RECIBO PARCIAL DE OBRA	OCTUBRE DE 2024	$ 44.202.253,00	$ 763.493,00	$ 44.965.746,00				938024 de 23/09/2024	$ 127.253.063	$ 1.064.979.742,00	2024E-VUVRAZ-110464 05/11/2024	X		
3	RECIBO PARCIAL DE OBRA	NOVIEMBRE DE 2024	$ 44.202.253,00	$ 763.493,00	$ 44.965.746,00				938024 de 23/09/2024	$ 82.287.317	$ 1.020.013.996,00	2024E-VUVRAZ-122229 02/11/2024	X		
4	RECIBO PARCIAL DE OBRA	DICIEMBRE DE 2024	$ 44.202.253,00	$ 763.493,00	$ 44.965.746,00				938024 de 23/09/2024	$ 37.321.571	$ 975.048.250,00	2024E - VUVRAZ-125450 09/12/2024	X		
5A	RECIBO PARCIAL DE OBRA	1 AL 23 DE ENERO DE 2025	$ 36.418.151,00	$ 629.041,00	$ 37.047.192,00				938024 de 23/09/2024	$ 274.379	$ 938.001.058,00	2025E-VUVRAZ-011584 2025/02/04	X		
5B	RECIBO PARCIAL DE OBRA	24 AL 31 DE ENERO DE 2025	$ 10.878.149,00	$ 187.895,00	$ 11.066.044,00				938024 de 23/09/2024 121725 de 05/03/2025	$ - $ 566.567.168	$ 926.935.014,00	2025E-VUVRAZ-025319 2025/03/10	X		
6	RECIBO PARCIAL DE OBRA	FEBRERO DE 2025	$ 47.296.300,00	$ 816.936,00	$ 48.113.236,00				121725 de 05/03/2025	$ 518.453.932	$ 878.821.778,00	2025E-VUVRAZ-025573 10/03/2025	X		
7	RECIBO PARCIAL DE OBRA	MARZO DE 2025	$ 47.296.300,00	$ 816.936,00	$ 48.113.236,00				121725 de 05/03/2025	$ 470.340.696	$ 830.708.542,00	2025E-VUVRAZ-033905 1/04/2025	X		
8	RECIBO PARCIAL DE OBRA	ABRIL DE 2025	$ 47.296.300,00	$ 816.936,00	$ 48.113.236,00				121725 de 05/03/2025	$ 422.227.460	$ 782.595.306,00	2025E-VUVRAZ-045563 2/05/2025	X		
9	RECIBO PARCIAL DE OBRA	MAYO DE 2025	$ 47.296.300,00	$ 816.936,00	$ 48.113.236,00				121725 de 05/03/2025	$ 374.114.224	$ 734.482.070,00				
TOTALES			**$ 376.602.642,00**	**$ 6.504.953,00**	**$ 383.107.595,00**					**$ 374.114.224,00**	**$ 734.482.070,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRA	$ 376.602.642	$ 6.504.953	**$ 383.107.595**
*	$ -	$ -	$ -
*	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 376.602.642	$ 6.504.953	**$ 383.107.595**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: Wilmar Torres P.
Nombre: WILMAR TORRES PEÑA
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO
C. C. # : 1.115.728.884 de Saravena - Arauca
ORIGINAL FIRMADO

Firma:
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la Supervisión
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5
Estado general del tiempo. (MEPI-MN1-IN-15-FR-10)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1606 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1889 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DIADCOL 2024

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	15	21	18	20	20	20	24	24	24	20	24	20	24	24	24	24	18	16	24	19	22	22	24	24	24	21	24	22	19		
Lluvias moderadas	0	4	2	6	3	3	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	5	6	0	4	2	1	0	0	0	2	0	1	3		
Lluvias intensas	0	5	1	0	1	1	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre : WILSON JAVIER GOYENECHE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR
C. C. #: 94.492.683 de Cali - Valle

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1629 DE 2024 **CONTRATISTA:** MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1889 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DIADCOL 2024

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	9	6	8	11	14	7	9	8	10	7	11	7	4	14	12	7	10	8	4	9	10	0	9	7	11	8	10	7	9	10	12	
Lluvias moderadas	11	13	14	10	8	15	13	13	8	15	9	10	14	8	12	9	8	12	12	8	9	12	11	10	9	9	12	11	10	8	8	
Lluvias intensas	4	5	2	3	2	2	2	3	6	2	4	7	6	2	0	8	6	4	8	7	5	12	4	7	4	7	2	6	5	6	4	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre : LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS
C. C. #: 1.129.484 de Sacama - Casanare

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1675 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000" – LOTE 13.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1889 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DIADCOL 2024

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	21	10	24	14	24	24	18	24	16	21	24	20	16	24	24	12	19	24	21	15	21	24	24	24	19	24	24	20	24	
Lluvias moderadas	0	2	3	9	0	6	0	0	5	0	7	2	0	1	8	0	0	9	2	0	3	7	3	0	0	0	4	0	0	2	0	
Lluvias intensas	0	0	0	5	0	4	4	0	1	0	1	1	0	3	0	0	0	3	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	
Total horas	24	26	24	24	24	24	28	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

WAYNER FUENTES

Firma
Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 3348 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO COOTECNIMAN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180. LOTE 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1889 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DIADCOL 2024

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	23	18	24	24	21	19	23	20	22	24	24	24	24	22	20	22	18	21	16	24	19	24	19	24	22	19	24	24	16	0	
Lluvias moderadas		1	3			1	3	0	3	1			0		1	2	2	3	2	6		3		3	0	1	3			4	0	
Lluvias intensas			3			2	2	1	0	1					1	0	0	3	1	2		2		2	0	1	2			4		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Wilmar Torres P.
Nombre : WILMAR TORRES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO COOTECNIMAN
C. C. #: 1.115.758.884 de SARAVENA - Arauca

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 7
EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1889

INTERVENTORÍA: CONSORCIO DIADCOL 2024

CONTRATO DE OBRA No. 1629, 1606, 1675, 3348

CONTRATISTA: COOPERRATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO 1	renault duster dynamique placa HHR629	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VEHICULO 2	renault duster dynamique placa HHR630	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPUTADOR 1	computador de mesa marca LENOVO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPUTADOR 2	computador de mesa marca HP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PORTATIL 1	portatil marca DELL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PORTATIL 2	portatil marca DELL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PORTATIL 3	portatil marca DELL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IMPRESORA SCANER	EPSON L555	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAMARA DE VIDEO	SPORTS CAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 GPS	prescision sub metrica en tiempo real con minimo de 50 cm en horizontal y	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TABLET	ANDROID 4.2 (JELLY BEAN)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAMARA FOTOGRAFICA	CANON ELPH 180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DRON MULTIROTOR	Monitoreo de zonas autonomia: minima de 30 minutos bateria: recargable camara con resoluicion de 10 megapixeles sistema de funcionamiento satelital.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
METRO LASER PORTABLE	rango de medición: 0,05..100m precision: 2mm.resolucion 1mm memoria de valores laser clase 2 diametro del punto laser en mm x metros 6mm a 10m, 30 m a 50m, 60m a 100m proteccion IP 54 normas IEC 825, EN60825-1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 9
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 3/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DIADCOL 2024

MES INFORME MENSUAL: Mayo de 2025 **PROYECTO:** "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".

CONTRATO DE OBRA No: 1675 de 2024, 1629 de 2024, 3348 de 2024 y 1606 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO Y MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	526124	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato principal	$ 1.405.284.328,00	$ 439.622.865,01
2025		C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato principal	$ 1.589.794.304,00	
2026		C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato principal	$ 1.055.119.450,00	
						$ 4.050.198.082,00	$ 439.622.865

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ **4.050.198.082,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo Registro Presupuestal Adicional	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	21 al 30 de junio de 2024	$ 15.521.211,00	$ 2.949.030,09	$ 18.470.241,09	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 1.386.814.086,91	$ -	$ 4.031.727.840,91		
2	Julio de 2024	$ 76.111.695,00	$ 14.461.222,05	$ 90.572.917,05	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 1.296.241.169,86		$ 3.941.154.923,86		
3	Agosto de 2024	$ 74.764.487,00	$ 14.205.252,53	$ 88.969.739,53	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 1.207.271.430,33		$ 3.852.185.184,33		
4	Septiembre de 2024	$ 70.959.222,00	$ 13.482.252,18	$ 84.441.474,18	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 1.122.829.956,15		$ 3.767.743.710,15		
5	Octubre de 2024	$ 91.389.665,00	$ 17.364.036,35	$ 108.753.701,35	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 1.014.076.254,80		$ 3.658.990.008,80		
6	Noviembre de 2024	$ 72.979.830,00	$ 13.866.167,70	$ 86.845.997,70	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 927.230.257,10		$ 3.572.144.011,10		
7	Diciembre de 2024	$ 72.895.930,00	$ 13.850.226,70	$ 86.746.156,70	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 840.484.100,40		$ 3.485.397.854,40		
8	Enero de 2025	$ 74.931.840,00	$ 14.237.049,60	$ 89.168.889,60	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 751.315.210,80		$ 3.396.228.964,80		
9	Febrero de 2025	$ 110.873.881,00	$ 21.066.037,39	$ 131.939.918,39	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 619.375.292,41		$ 3.264.289.046,41		
10	Marzo de 2025	$ 74.732.130,00	$ 14.199.104,70	$ 88.931.234,70	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 530.444.057,71		$ 3.175.357.811,71		
11	Abril de 2025	$ 76.320.330,00	$ 14.500.862,70	$ 90.821.192,70	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 439.622.865,01		$ 3.084.536.619,01		
12	Junio de 2025	$ 76.844.930,00	$ 14.600.536,70	$ 91.445.466,70	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 348.177.398,31		$ 2.993.091.152,31		
TOTALES		**$ 888.325.151,00**	**$ 168.781.778,69**	**$ 1.057.106.929,69**					**$ 348.177.398,31**	**$ -**	**$ 2.993.091.152,31**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS VIGENCIA 2024	$ 888.325.151,00	$ 168.781.778,69	$ 1.057.106.929,69
VALOR TOTAL	$ 888.325.151,00	$ 168.781.778,69	$ 1.057.106.929,69

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matrícula No.: 08202-69150 ATL

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA
(MEPI-MN1-IN-15-FR-13)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 3/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DIADCOL 2024

OBJETO DEL CONTRATO:
"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".

FECHA DE INICIO: 21 de junio de 2024

PLAZO INICIAL: 31 de julio de 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de julio de 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.050.198.082,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.050.198.082,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 405.019.809	5/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Prestaciones Sociales	20%	$ 810.039.617	5/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.215.059.425	31/07/2026	31/01/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101154914

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/06/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

	FECHA	3/06/2025
		(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10%	$ 405.019.809,00	21/06/2024	16/02/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Prestaciones Sociales	20%	$ 810.039.617,00	21/06/2024	16/08/2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.215.059.425,00	16/08/2026	16/02/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101154914

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO SA

OBSERVACIONES:

ACTUALIZACION DE POLIZAS POR ORDEN DE INICIO.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Firma

Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 11
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

CORESPONDENCIA ENVIADA
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 3 LOTE 3 - TAME, ARAUCA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD	NOMBRE	ASUNTO	NUMERO DE RADICADO	FECHA2	REMITE
CD-AMV-258-2025	2/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	ACTA 11 1675 TABLONEROS	2025E-VUVRAZ-045538	2/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-259-2025	2/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	ACTA 11 1606 LIMPIAR	2025E-VUVRAZ-045545	2/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-260-2025	2/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	ACTA 8 3348 TECNI	2025E-VUVRAZ-045563	20/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-261-2025	2/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	SOLICITUD DE ACCIDENTES MES ABRIL TAME		20/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-262-2025	2/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	SOLICITUD DE ACCIDENTES MES ABRIL FORTUL		20/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-263-2025	2/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	SOLICITUD DE ACCIDENTES MES ABRIL SARAVENA		20/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-264-2025	5/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	ACTA 11 AMV3 ABRIL	2025E-VUVRAZ-046266	5/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-265-2025	5/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	ACTA 11 MICRO ABRIL	2025E-VUVRAZ-046281	5/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-266-2025	5/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	ENTREGA DE PLEGABLE PARA IMPRESION Y DISTRIBUCION	2025E-VUVRAZ-046454	5/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-267-2025	7/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	INF MENSUAL ABRIL	2025E-VUVRAZ-047504	7/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-268-2025	6/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	REPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA SIN PERMISO EN LA RUTA 6405. PR 5 0300 a PR 5 0600	2025E-VUVRAZ-047256	6/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-269-2025	6/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	INFORME SOBRE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. N° 11. MES DE ABRIL.	2025E-VUVRAZ-046701	6/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-270-2025	7/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	REPORTE TUBERIA VEREDAL PUENTE CARANAL	2025E-VUVRAZ-047396	7/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-271-2025	7/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	INFOME MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2025	2025E-VUVRAZ-047667	7/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-272-2025	7/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS	2025E-VUVRAZ-047702	7/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-273-2025	7/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	ENTREGA DE PLEGABLE PARA IMPRESION Y DISTRIBUCION	2025E-VUVRAZ-048957	12/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-274-2025	12/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	INFORME NECESIDADES PUENTE EL TIGRE PR 83+0175 TRAMO 6515 LA CABUYS - RAVENA	2025E-VUVRAZ-049351	12/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-275-2025	15/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS PARA EL PERMISO USO DE VIA INSTALACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" Y 3". RUTA 6405, MUNICIPIO SACAMA-CASANARE.		15/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-276-2025	23/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	SOLICITUD DE APROBACION PARA MANTENIMIENTO DEMARCACIONES VIALES Y DEFENSAS METALICAS RUTA 6515 LA	2025E-VUVRAZ-055416	23/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-277-2025	23/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	ENTREGA DE ACCIDENTALIDAD	2025E-VUVRAZ-055019	23/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-278-2025	23/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	Respuesta a observacion sobre vehiculos asignados Contrato No.1889-2024	2025E-VUVRAZ-055342	23/05/2025	MANUEL SANTIAGO DORIA
CD-AMV-279-2025	23/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	REPORTE EXCAVACION SIN PERMISO SOBRE EL PASO NACIONAL DE TAME. RUTA 6515 EN LOS PR56+0512, 55+0590 Y 57+0350.	2025E-VUVRAZ-055473	23/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-280-2025	26/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	PROGRAMACION DE TEMA DE CAPACITACION A MICROEMPRESAS DE MANTENIEMIENTO RUTINIARIO COMPRENDIDO EN EL MES DE MAYO	2025E-VUVRAZ-055953	26/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-281-2025	26/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	PROGRAMACION DE TEMA DE CAPACITACIÓN MICRO		26/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-282-2025	26/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	PROGRAMACÓN DE CAPACITACIÓN LIMPIAR		26/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-283-2025	26/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	PROGRAMACÓN DE CAPACITACIÓN TABLONEROS		26/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-284-2025	26/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	PROGRAMACÓN DE CAPACITACIÓN TECNIMANTENIMIENTO		26/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE
CD-AMV-285-2025	27/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PERMISO USO DE VIA DE INSTALACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALUMBRADO PUBLICO, CASCO URBANO DE SACAMA PR0+0000 AL PR1+0000 RUTA 6405.	2025E-VUVRAZ-056452	27/05/2025	EDGAR ARTURO CALONGE

CORESPONDENCIA RECIBIDA
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 3 LOTE 3 - TAME, ARAUCA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD	NOMBRE	ASUNTO	2025I-VBOG-019114	FECHA2	REMITE
CD-AMV-094-2025	2/05/2025/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-045745 - Participación en reunión del 6 de mayo de 2025 - Contrato de obra 356 de 2018/Convenio de intervención N° 766-2021	2025S-VCAS-027321	2/05/2025	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
CD-AMV-095-2025	7/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	Cierre de actividades en campo y validación de información SIGPAV	2025I-VBOG-019114	7/05/2025	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
CD-AMV-096-2025	7/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	SIGPAV_Cierre de periodo y desinstalación de versión actual de aplicativo móvil.	2025I-VBOG-022201	7/05/2025	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
CD AMV 097-2025	8/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	RESPUESTA AL RADICADO N° 2025E-VUVRAZ-046454	2025S-VCAS-028836	08/05/20203	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
CD-AMV-098-2025	8/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	RESPUESTA ALRADICADON° 2025E-VUVRAZ-044812 30-4 SOLICITUD DE APROBACION PARA LA INTALACION SE SEÑALES VERTICALES EN ZONAS DE INNUNDACIÓN RUTA 6515 LA CABUYA SARVAENA	2025S-VCAS-028873	8/05/2025	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
CD-AMV-099-2025	12/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	REPUESTA AL RADICADO N° 2025E-VUVRAZ-048957 12-5 ENTREGA DE PLEGABÑES PARA IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 1889-2024 G3	2025S-VCAS-029496	12/05/2025	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
CD-AMV-100-2025	14/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	TRASLADO PERMISO DE USO DE ZONA DE VIA VERIFICACIÓN DE INFORMACION Y REQUISITOS	2025S-VCAS-030552	14/05/2025	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
CD-AMV-101-2025	22/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	Primer informe Estado de la red vial con criterio técnico 2025 por los AMV	2025I-VBOG-033124	22/05/2025	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
CD-AMV-102-2025	26/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	TRASLADO PERMISO USO DEDE ZONA DE VIA- REVISION DE DOCUMENTOS RAD 2025e- VUVRAZ-050485	2025S-VCAS-034056	26/05/2025	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
CD-AMV-103-2025	29/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	Solicitud Puentes Metálicos Instalados	2025I-VBOG-035445	29/05/2025	LUIS FERNANDO RINCON CASTAÑEDA
CD-AMV-104-2025	29/05/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	Reporte semanal No.21 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.	2025I-VBOG-034662	29/05/2025	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO

ANEXO 12
COPIA DE LA BITÁCORA

Miercoles 30 de Abril de 2025.
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las vias a la DT Casanare, se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama - la caburo y en la Ruta 6515 la caburo - Saravena. Se entrega tambien a la DT Casanare el informe de accidentalidad correspondiente al mes de Marzo de 2025, y se envia solicitud de aprobacion Para instalacion de señales Verticales en zonas de inundacion en la Ruta 6515 la caburo - Saravena. e igualmente se envia la correspondencia enviada y recibida durante el mes de Abril de 2025 Por la Administracion Vial AMV3. Consorcio Diadcol 2024.
Actividades de las cooperativas.
- Cooperativa limpiar realiza labores de roceria baja desde el PR 53+0600 hasta el PR 56+0000.
- Cooperativa Micro realiza labores de cajeo Para Posterio reparcheo con mezcla asfaltica en el PR 17+0400 y limpieza de alcantarillas del PR 28+0000 al PR 32+0080.
- Cooperativa Tabloneros realiza labores de roceria mecanic baja desde el PR 12+0000 hasta el PR 14+0000.
- Cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de roceria y jardineria desde el PR 102+0950 hasta el PR 103+000

Jueves 01 de Mayo de 2025
Ruta 6405
Ruta 6515
Se elabora y se envia reporte diario Sobre el estado del tiempo y del estado de las vias a la DT Casanare, Se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama - la caburo y en la Ruta 6515 la caburo - Saravena.

Powered by CamScanner

los encargados de realizar los recorridos hacen la inspeccion y vigilancia en las Rutas reportan normalidad en el estado de los vias en cada uno de sus tramos.

Viernes 02 de Mayo de 2025
Ruta 6405
Ruta 6515
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las vias a la DT Casanare se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sacama - la caburia y en la Ruta 6515 la caburo - Saravena. Se envia Tambien a la DT Casanare los cuntas del mes de Abril de 2025 de los cooperativas Tableneros, limpiar y Tecnimantenimiento. Se envia solicitud de informe de accidentes a las diferentes dependencias encargadas en los municipios de Tame, Fortul y Saravena. que hayan ocurrido durante el mes de Abril de 2025. Se realiza recorrido e inspeccion Visual a la Ruta 6405. Sácama - la caburia desde el PR 0+0000 ubicado en el municipio de Sácama - Casanare hasta el PR 32+0080 ubicado en la Vereda la caburia del municipio de Hato Corozal en el departamento de Casanare, encontrando la via en normalidad en cada uno de sus tramos.
Actividades de las cooperativas.
- Cooperativa limpiar realiza labores de limpieza de cunetas en el PR 83+835 y en el PR 83+0850 y retiro de arbol caido sobre la via en el PR 80+0700.
- cooperativa Micro realiza labores de Poda de arboles, desmonte manual y limpieza de las señales Verticales ubicados desde el PR 18+0000 hasta el PR 20+0000.
- cooperativa Tableneros. realiza labores de roceria baja desde el PR 10+0000 hasta el PR 12+0000.

Powered by CamScanner

- cooperativa Tecnimantenimiento realizo la actividad de pegada de tachas efectivas del PR 9510050 a PR 9510450, desde el PR 9710850 hasta el PR 9710800 y del PR 9710800 hasta el PR 9910000

Sabado 03 de Mayo de 2025
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT Casanare. Se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama - la Cabuta y en la Ruta 6515 la cabuta - Sarauca los encargados de realizar los recorridos hacen la inspeccion y vigilancia en las rutas reportan normalidad en el estado de las Vias en cada uno de sus tramos

Domingo 04 de Mayo de 2025.
Ruta 6405
Ruta 6515
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT Casanare. Se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama - la cabuta y en la Ruta 6515 La Cabuta - Saravena los encargados de realizar los recorridos hacen la inspeccion y vigilancia en las rutas reportan normalidad en el estado de las Vias en cada uno de sus tramos.

Powered by CamScanner

Lunes 05 de Mayo de 2025.
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT Casanare, Se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama - la caburta y en la Ruta 6515 la caburta - Saravena.
Se envia Tambien a la DT casanare el reporte Semanal del recorrido de los vehiculos a cargo de la AMV3 consorcio Diadcol correspondiente al Periodo del 28 de abril al 04 de Mayo de 2025, Se envia Tambien el informe Semanal de las actividades realizadas por las cooperativas durante el Periodo del 25 de Abril al 01 de Mayo de 2025, Se envia Tambien el informe de Sitios Vulnerables del mes de Abril de 2025 y el Seguimiento de reporte de emergencias y sitios criticos.
Actividades de las cooperativas.
- cooperativa limpiar realiza la labor de roceria mecanica baja desde el PR 58+0200 hasta el PR 61+000.
- cooperativa Micro realiza labores de limpieza de cunetas y de alcantarillas del PR 0+0000 hasta el PR 2+0000.
- cooperativa Tabloneros. realiza la labor de roceria baja desde el PR 8+0000 hasta el PR 10+0000.
- cooperativa Tecnimantenimiento realizo labores de roceria, limpieza de fin de calzada, limpieza de alcantarillas, lavada de señales desde el PR 85+0000 hasta el PR 87+0000.

Martes 06 de Mayo de 2025.
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT casanare.

Powered by CamScanner

Se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sacama - la cabuya y en la Ruta 6515 la cabuya - Saravena.
Se envia Tambien a la DT Casanare las Actas No. 11 de la cooperativa Microtrabvial y de la Administracion Vial ANV3 Consorcio Diadcol correspondiente al mes de Abril de 2025., Se envia el informe sobre embellecimiento y ornato de las Vias a cargo del instituto Nacional de Vias INVIAS No. 11 correspondiente al mes de Abril de 2025. Se envia ademas reporte Semanal de sitios criticos en las Rutas a cargo de la ANV3 y se envia Tambien el reporte sobre la instalacion de tuberia sin Permiso en la Ruta 6405 entre PR 5+03000 y el PR 5+0600.
Se realiza recorrido e inspeccion visual a la 6405 Sácama - la cabuya desde el PR 0+0000 ubicado en el municipio de Sácama - Casanare, hasta el PR 32+0000 ubicado en la Vereda la cabuya del municipio de Hato Corozal en el departamento de Casanare, encontrando la Via en normalidad en cada uno de sus tramos, igualmente se realiza recorrido e inspeccion visual a la Ruta 6515 la cabuya - Saravena desde el PR 0+0000 ubicado en la Vereda la cabuya del municipio de Hato corozal en el departamento de casanare, hasta el PR 129+018 ubicado en el municipio de Saravena departamento de Arauca, encontrando la Via en normalidad en cada uno de sus tramos.
Actividades de las cooperativas.
- Cooperativa limpiav. realizo la actividad de rparcheo con mezcla asfaltica desde el PR 40+0000 hasta el PR 85+0000.
- cooperativa Microtrabvial realiza labores de rparcheo con mezcla asfaltica desde el PR 17+0200 al PR 17+0500 y desde el PR 19+0350 hasta el PR 19+0700.
- Cooperativa Tableneros realiza labores de rocería bajo, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas y limpieza de Señales desde el PR 6+0000 hasta el PR 8+0000.

Powered by CamScanner

Cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de rocería, limpieza de fin de calzada, limpieza de alcantarillas, lavado de señales desde el PR 87+0000 hasta el PR 91+0000. y limpieza de la cuneta ubicada en el PR 88+0050.

Miercoles 7 de Mayo de 2025.
Ruta 6405
Ruta 6515
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las vias a la DT Casanare se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sacama - la caburia y en la Ruta 6515 la caburia - Saravena. Se envia Tambien el informe mensual del mes de Abril de 2025, y se envia informe sobre el suministro e instalacion de Hitos, estoperoles. y tachas reflectivas en la Ruta 6515 la caburia - Saravena del mes de Abril. Se envia tambien oficio a la DT casanare informando acerca de tuberia sobre Punte Caranal.
Actividades de las cooperativas.
- cooperativa limpiar. realiza labores de limpieza de calzada en el PR 58+0650 y tambien realiza labores de rocería baja desde el PR 61+0000 hasta el PR 64+0000.
- cooperativa Microtrabajal realizar labores de limpieza de alcantarillas desde el PR 0+0000 hasta el PR 2+0600
- cooperativa Tabloneros. realiza limpieza de calzada en el PR 37+0950 y realiza rocería baja desde el PR 39+0000 hasta el PR 40+0000.
- cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de rocería, limpieza de alcantarillas, limpieza de fin de calzada, lavado de señales desde el PR 89+0000 al PR 91+0000.

Jueves 8 de Mayo de 2025.
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT Casanare, se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sacama-la cabuya y en la Ruta 6515 la cabuya - Saravena.
Se envian tambien los indicadores correspondientes al mes de Abril de 2025.
Actividades de las cooperativas.
-Cooperativa limpiar realiza la labor de roceria mecanica, baja desde el Pe 40+0000 hasta el Pe 42+0000.
-cooperativa Microtrabvial realiza la labor de limpieza de cunetas desde el Pe 2+0000 hasta el PR 5+0000.
-cooperativa Tabloneros realiza labores de roceria baja, limpieza de alcantarillas y limpieza de señales desde el Pe 2+0000 hasta el PR 6+0000.
-cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de roceria, limpieza de alcantarillas, limpieza al fin de calzada y lavado de señales desde el PR 91+0000 al PR 93+0000.

Viernes 09 de Mayo de 2025
Ruta 6405
Ruta 6515.
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT Casanare, se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sacama - la cabuya y en la Ruta 6515 la cabuya - Saravena.
Actividades de las cooperativas.
- Cooperativa limpiar. realiza labores de roceria alta Para despeje de señales, limpieza de cunetas y limpieza de alcantarillas desde el PR 40+0000 hasta el Pe 42+0000.

Powered by CamScanner

- Cooperativa Microtrabvial realiza limpieza de cunetas y de alcantarillas desde el PR 5+0000 al PR 6+0000
- Cooperativa Tabloneros realiza labores de roceria baja limpieza de alcantarillas, limpieza de señales, limpieza de cunetas desde el PR 0+0000 hasta el PR 2+0000.
- Cooperativa Tecnimantenimiento realiza roceria baja, limpieza de alcantarillas, limpieza de Fin de calzada y limpieza de señales del PR 93+0000 al PR 95+0000.

Sabado 10 de Mayo de 2025
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las vias a la DT Casanare, se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sacama - la cabuya y en la Ruta 6515 la cabuya - Saravena. los encargados de realizar los recorridos hacen la inspeccion y vigilancia en las rutas reportan normalidad en el estado de las Vias en cada uno de sus tramos.

Domingo 11 de Mayo de 2025
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia el reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las vias a la DT Casanare, se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sacama - la cabuya y en la Ruta 6515 la cabuya - Saravena. los encargados de realizar los recorridos hacen la inspeccion y vigilancia en las rutas reportan normalidad.

Powered by CamScanner

en el estado de las Vias en cada uno de sus tramos.

lunes 12 de Mayo de 2025.
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT Casanare., se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama - La cabuya y en la Ruta 6515 la cabuya - Saravena se envian tambien el informe semanal de las actividades realizadas Por las cooperativas durante el Periodo del 02 al 08 de Mayo de 2025, tambien se envia el reporte del recorrido de los vehiculos a cargo de la ANVS. consorcio Diadcol correspondiente al Periodo del 05 al 11 de Mayo de 2025.. se envian y se Radica oficio sobre las necesidades Para el Puente el TIGRE en el PR 83+0175 de la Ruta 6515 la cabuya - Saravena.
Actividades de las cooperativas
- Cooperativa limpiar. Se realiza limpieza de calzada en el PR 58+0800 y se realiza Jornada de tapahuecos con mezcla asfaltica desde el PR 43+0500 hasta el PR 55+0800.
- Cooperativa Micro realiza labores de limpieza de Box y de alcantarillas desde el PR 6+0000 hasta el PR 9+0000.
- cooperativa Tableneros realiza labores de limpieza de borde de calzado, Poda de arboles y limpieza de las alcantarillas desde el PR 28+0500 hasta el PR 30+0000.
- cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de rocería, limpieza de Fin de calzada, limpieza de alcantarillas y lavado de señales desde el PR 95+0000 hasta el PR 97+0000.

Powered by CamScanner

Martes 13 de Mayo de 2025
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT casanare, se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sacama la caburo y en la Ruta 6515 la caburo - Saravena.
Se envia el reporte semanal de los sitios criticos en las Rutas a cargo de la ANSV3 Consorcio Vial Actividades de las cooperativas.
- cooperativa limpiar, realiza las actividad de Parcheo con mezcla asfaltica del PR 5510800 hasta el PR 5710400
- cooperativa Microtrabvial realiza la labor de cajeo para reparcheo desde el PR 1710400 hasta el PR 1810000
- cooperativa Tabloneros realiza limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas del PR 3810000 hasta el PR 4010000.
- cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de rocero, limpieza de alcantarillas, limpieza de fin de calzado, limpieza de señales desde el PR 9710000 hasta el PR 9910000

Miercoles 14 de Mayo de 2025
Ruta 6405
Ruta 6515
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT Casanare.
Se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama - la Caburo y en la Ruta 6515 la caburo - Saravena.
Se realiza recorrido e inspeccion visual a la Ruta 6405 Sácama - la caburo desde el PR 010000 Ubicado en el municipio de Sácama - Casanare, hasta el PR 32+0050 ubicado en la vereda la caburo del municipio de Hato Corozal en el departamento de Casanare, encontrando la

Powered by CamScanner

Via en normalidad en cada uno de sus tramos, igualmente tambien se realiza recorrido e inspeccion Visual a la Ruta 6515 la cabuya - Saravena desde el PR 0+0000 Ubicado en la vereda la cabuya del municipio de Hato - Corozal en el departamento de casanare, hasta el PR 129+0018 Ubicado en el municipio de Saravena - Arauca encontrando la via en normalidad en cada uno de sus tramos.

Actividades de las cooperativas.

- cooperativa Limpiar: realiza Jornada de Parcheo con mezcla asfaltica desde el PR 57+0400 hasta el PR 58+0800.
- cooperativa Microtrabvial realiza la actividad de Parcheo desde el PR 17+0400 hasta el PR 18+0000.
- cooperativa Tablonceros realiza limpieza de borde de calzada, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas. desde el PR 36+0000 hasta el PR 38+0000. Se realiza tambien limpieza del Punte sobre el Rio Tame en el PR 37+0000 y del Punte Aguas claras en el PR 37+0430.
- cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de rocerio, limpieza de Fin de calzada, limpieza de alcantarillas, limpieza de señales desde el PR 99+0000 hasta el PR 101+0000.

Jueves 15 de Mayo de 2025.

Ruta 6405:

Ruta 6515:

Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT casanare, se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama - la cabuya y en la Ruta 6515 la cabuya - saravena. Se envia observacion y aclaraciones a los Documentos para el Permiso de uso de via para instalación de tuberia Solicitado Por la alcaldia municipal de Sacama - Casanare.

Actividades de las cooperativas.

Powered by CamScanner

- Cooperativa Limpiar realiza Jornada de tapada de Baches con mezcla asfaltica del PR 58+0800 al PR 62+0000.
- Cooperativa Microtrabvial realiza la labor de casco para Posterior reparcheo del PR 18+0300 al PR 18+0550.
- Cooperativa Tableneros realiza labores de limpieza de borde de calzada, limpieza de alcantarillas, limpieza de señales desde el PR 27+0000 hasta el PR 28+0500.
- Cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de roceria, limpieza de Fin de calzada, limpieza de alcantarillas, lavado de señales desde el PR 101+0000 hasta el PR 103+0000.

Viernes 16 de Mayo de 2025
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elaboro y se envia report diario sobre el estado del tiempo y del estado de las vias a la DT Casanare, se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama - la Cabuya y en la Ruta 6515 la cabuya - Saravena.
Tambien se envia el archivo sobe PAV del mes de Julio de 2025 y Subsanaciones al Acta 11 de la ANV3.
Actividades de las Cooperativas.
- Cooperativa Limpiar realiza Jornada de tapada de Baches con mezcla asfaltica del PR 62+0000 hasta el PR 78+0800.
- Cooperativa Microtrabvial realiza Jornada de Bacheo con mezcla asfaltica del PR 18+0000 hasta el PR 18+0550.
- Cooperativa Tableneros realiza limpieza de alcantarillas y de cunetas desde el PR 34+0000 hasta el PR 36+0000.
- Cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de roceria baja limpieza de Fin de calzada, limpieza de alcantarillas, limpieza de señales desde el PR 103+0000 hasta el PR 105+0000.

Powered by CamScanner

Sabado 17 de Mayo de 2025.
Ruta 6405.
Ruta 6515:
Se envia y se elabora el reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las vias a la DT Casanare.
Se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sacama-la caboya y en la Ruta 6515 la caboya- Saravena.
los encargados de realizar los recorridos hacen la Inspeccion y vigilancia en las rutas reportan normalidad el estado de las vias en cada uno de sus tramos.

Domingo 18 de Mayo de 2025.
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia el reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT Casanare.
Se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama-la caboya y en la Ruta 6515 la caboya - Saravena.
los encargados de realizar los recorridos hacen la inspeccion y vigilancia en las Rutas reportan normalidad en el estado de las vias en cada uno de sus tramos.

lunes 19 de Mayo de 2025.
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia el reporte diario sobe el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT Casanare.
Se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama - la caboya y en la Ruta 6515 La Caboya - Saravena.
Tambien Se envian el informe semanal de las actividades.

Powered by CamScanner

Por las cooperativas durante el Periodo del 9 al 15 de Mayo de 2025, Se envia el reporte del recorrido de los vehiculos a cargo de la AMU3 consorcio Diadcol durante el Periodo del 12 al 18 de Mayo de 2025.
Actividades de las cooperativas.

- Cooperativa limpior realiza la actividad de Rocería baja desde el PR 42+0000 hasta el PR 44+0000.
- Cooperativa Microtrabvial. realizo limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas y limpieza de los Puntos Ubicados desde el PR 9+0000 hasta el PR 13+0000.
- Cooperativa Tablaneros realiza limpieza de cunetas, limpieza alcantarillas desde el PR 0+0000 hasta el PR 1+0000.
- Cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de rocería baja limpieza de borde calzada, limpieza de alcantarillas, limpieza de senales desde el PR 105+0000 hasta el PR 107+0000.

Se realiza tambien una jornada de tapada de Baches con mezcla asfaltica desde el PR 103+0000 al PR 128+0000.

Martes 20 de Mayo de 2025.
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT Casanare. Se informa fraficio normal en la Ruta 6405 Sácama - la cabuya y en la Ruta 6515 la Cabuya - Sanavena.
Tambien se envia el reporte semanal de los sitios criticos en las Rutas a cargo de la AMU3 Consorcio Diadcol.
Se realiza recorrido e inspeccion Visual a la Ruta 6405. Sácama - la Cabuya desde el PR 0+0000 Ubicado en el municipio de Sácama - Casanare, hasta el PR 32+0080 Ubicado en la vereda la cabuya del municipio de Hato Corozal en el departamento de casanare, encontrando la

Powered by CamScanner

Via en normalidad en cada uno de sus tramos.
Actividades de las cooperativas.
- Cooperativa limpiar realiza la actividad de roceria baja desde el PR 44+0000 hasta el PR 46+0000.
- cooperativa Microtrabvial realiza retiro de material Producto de derrumbes en acompañamiento con maquinaria de KMA en el PR 15+0700, PR 17+0800, PR 25+0800.
- Cooperativa Tablonceros realiza labores de limpieza de alcantarillas, limpieza de borde de calzada, limpieza de cunetas. desde el PR 1+0000 hasta el PR 2+0000
- Cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de roceria, limpieza de fin de calzada, limpieza de alcantarillas, limpieza de señales desde el PR 107+0000 hasta el PR 109+0000. Tumbien se realiza jornada de tapada de Baches con mezcla asfaltica desde el PR 85+0000 hasta el PR 103+0000.

Miercoles 21 de Mayo de 2025.
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las vias a la DT casanare, se informa trafico normal en la Ruta 6405 sácama - la caburya y en la Ruta 6515 la caburya - saravena.
Actividades de las cooperativas.
- cooperativa limpiar realiza la actividad de roceria mecanica baja desde el PR 46+0000 hasta el PR 48+0000.
- Cooperativa Microtrabvial realiza labores de limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de señales desde el PR 12+0000 hasta el PR 14+0000.
- cooperativa Tablonceros. realiza labores de limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas desde el PR 2+0000 hasta el PR 3+0000 y se realiza retiro de arboles.

Powered by CamScanner

caidos en el PR 01050, PR 1+0750, PR 6+0950.
- Cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de rocaria. limpieza de fin de calzada, limpieza de alcantarillas, limpieza de señales desde el PR 109+0000 hasta el PR 111+0000.

Jueves 22 de Mayo de 2025.
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT Casanare, se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama - La Cabuya y en la Ruta 6515 La Cabuya - Saravena. Se realiza recorrido e inspeccion Visual a la Ruta 6515 La Cabuya - Saravena desde el PR 0+0000 Ubicado en la Vereda la Cabuya del municipio de Hato - Corozal en el departamento de Casanare, hasta el PR 129+0018 Ubicado en el municipio de Saravena - Arauca encontrando la Via en normalidad en cada uno de sus tramos
Actividades de las Cooperativas
- Cooperativa limpiar realiza la labor de retiro de arbol caido sobre la Via en el PR 68+0350.
- Cooperativa Microtrabvial realiza limpieza de calzada y limpieza de Box coulver del PR 14+0000 al PR 15+0000.
- Cooperativa Tablonera realiza limpieza de alcantarillas y cunetas. desde el PR 3+0000 hasta el PR 4+0000.
- Cooperativa Tecnimanknimiento realiza roceria baja limpieza de borde de calzada, limpieza de alcantarillas, limpeza de señales desde el PR 111+0000 hasta el PR 114+0000.

Powered by CamScanner

Viernes 23 de Mayo de 2025.
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las vias a la DT Cesar informe se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama - la Cabuya y en la Ruta 6515 la cabuya - Saravena. Se envia tambien Informe de accidentabilidad durante el mes de abril de 2025, se envia tambien solicitud de aprobacion Para mantenimiento de demarcaciones Viales y defensas metalicas. en la Ruta 6515 la cabuya - Saravena se envia tambien oficio informando sobre trabajos sin Permisos de uso de Via sobre el Paso nacional de Jame. Ruta 6515 en los PR 56+0512, PR 55+0590 y PR 57+0350. y se le envia tambien a la DT Casanare Respuesta a las observaciones sobre los Vehiculos asignados al consorcio Diadcol Contrato No. 1889 de 2024.
Actividades de las cooperativas.
- Cooperativa limpiar realiza labores de roceria mecanica baja desde el PR 48+0000 hasta el PR 50+0000.
- cooperativa Microtrabvial. realiza limpieza de cunetas, roceria mecanica baja, limpieza de alcantarillas ubicadas desde el PR 0+0000 hasta el PR 1+0500.
- cooperativa Tableneros. realiza labores de limpieza de cunetas y limpieza de alcantarillas desde el PR 6+0000 hasta el PR 8+0000. limpieza del Punk en el PR 7+0190.
- Cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de rocería, limpieza de fin de calzado, limpieza de alcantarillas, limpieza de señales desde el PR 114+0000 hasta el PR 117+0000 Tambien se realiza Pegada de tachas reflectivas del PR 115+0400 al PR 115+0800 y del PR 116+0200 al PR 116+600

Powered by CamScanner

Sabado 24 de Mayo de 2025
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia el Kporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las vias a la DT Casanare, se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama - la cabuya y en la Ruta 6515 la cabuya - Saravena. los encargados de realizar los recorridos hacen la inspeccion y vigilancia en las Rutas Kportan normalidad en el estado de las Vias en cada uno de sus tramos.

Domingo 25 de Mayo de 2025
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia el Kport diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT casanare, se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama - la cabuya y en la Ruta 6515 la cabuya - Saravena. los encargadas de realizar los recorridos hacen la inspeccion y vigilancia en las rutas reportan normalidad en el estado de las Vias en cada uno de sus tramos.

Lunes 26 de Mayo de 2025
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia el Kporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT Casanare. se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sacama - la cabuya y en la Ruta 6515 La Cabuya - Saravena. Tambien se envia el Kporte del Kcorrido de las

NK2

Powered by CamScanner

Vehiculos a cargo de la AMV3 consorcio Diadcol, durante el Periodo del 19 al 25 de Mayo de 2025. Se envia Tambien el informe semanal de las actividades realizadas Por las cooperativas durante el Periodo del 16 al 22 de Mayo de 2025., Se envia Tambien la Solicitud Para aprobacion. de tema de capacitacion a los microempresarios. de mantenimiento rutinario a cargo de la administracion Vial grupo 3. Para el mes de Mayo de 2025 y se Propone como tema "INCENDIOS FORESTALES Y PLAN DE EVACUACION"

Actividades de las cooperativas.

- Cooperativa limpiar. realiza labores de roceria baja desde el PR 50+0000 hasta el PR 51+0000 y limpieza de alcantarillas desde el PR 42+0200 hasta el PR 45+0900.
- Cooperativa Microtrabvial realiza la labor de limpieza de cunetas desde el PR 16+0000 hasta el PR 17+0000.
- Cooperativa Tabloneras realiza labores de limpieza de alcantarillas, limpieza de señales verticales desde el PR 8+0000 hasta el PR 10+0000.
- cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de roceria, limpieza de borde de calzada, limpieza de alcantarillas, limpieza de señales desde el PR 117+0000 hasta el PR 120+0000. limpieza de la cuneta del PR 117+0150, limpieza de los Puentes en los PR 117+0500 y el PR 118+0600, Tambien Pegada de tachas reflectivas en las curvas del PR 120+700 hasta el PR 120+0550.

Martes 27 de Mayo de 2025
Ruta 6405
Ruta 6515
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las vias a la DT Casanare.

Powered by CamScanner

Se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sacama - La Cabuya y En la Ruta 6515 La Cabuya - Saravena. Se envia oficio a la alcaldia municipal de Sacama con Copia a la DT Casanare. Con observaciones Para el Permiso de uso de via, Para instalacion de redes electricas media y baja tension Para alumbrado Publico del casco urbano de Sacama Ruta 6405 Sacama - la cabuya del PR 0+0000 al PR 1+0000. Se envia el Rport Semanal de sitios criticos en las Rutas de la ANI3. Actividades de las Cooperativas.

- Cooperativa limpiar realiza labores de limpieza de alcantarillas desde el PR 46+0000 hasta el PR 49+0700.
- cooperativa Microtrabvial realiza labores de limpieza de cunetas y limpieza de las alcantarillas Ubicadas desde el PR 14+0000 hasta el PR 18+0000.
- cooperativa Tabloneros. realiza labores de limpieza de borde de calzada, limpieza de alcantarilas, limpieza de señales, Poda de arboles y limpieza de barandas metalicos ubicadas desde el PR 21+0000 al PR 22+0000.
- Cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de rocería, limpieza de borde de calzada, limpieza de alcantarillas, lavado de senales desde el PR 120+0000 hasta el PR 124+0000.

Miercoles 28 de Mayo de 2025

Ruta 6405:

Ruta 6515:

Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las Vias a la DT casanare.

Se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sacama - la cabuya y en la Ruta 6515 la cabuya - Saravena.

Se realiza recorrido e inspeccion Visual a la Ruta 6405 Sacama - la cabuya desde el PR 0+0000 Ubicado

Powered by CamScanner

en el municipio de Sacama - Casanare hasta el PR 32+0... ubicado en la Vereda la caburo del municipio de Hato Corozal en el departamento de Casanare, encontrando la Via en normalidad en cada uno de sus tramos, Tambien se realiza recorrido e inspección visual a la Ruta 6515 la caburo - Saravena desde el PR 0+0000 ubicado en la Vereda la caburo del municipio de Hato Corozal en el departamento de Casanare, hasta el PR 129+0015 ubicado en el municipio de Saravena - Arauca encontrando la via en normalidad en cada uno de sus tramos.

Actividades de las cooperativas.

- Cooperativa limpior. realiza labores de limpieza de las alcantarillas desde el PR 50+0000 hasta el PR 55+0400 y la limpieza de la cuneta ubicada en el PR 52+0100.
- Cooperativa Microtrabvial realiza labores de limpieza de las alcantarillas y limpieza de las cunetas ubicadas desde el PR 18+0000 hasta el PR 24+0000.
- Cooperativa Tableneros realiza las labores de limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de señales verticales, Poda de arboles desde el PR 10+0000 hasta el PR 15+0000, Se realiza limpieza del Punk sobre caño melero en el PR 14+0130 y sobre rio lopeño en PR 14+0610
- Cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de rocería limpieza de borde de calzada, limpieza de alcantarillas, limpieza de señales desde el PR 124+0000 hasta el PR 127+0500.

Jueves 29 de Mayo de 2025.

Ruta 6405:

Ruta 6515:

Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las vias a la DT casanare. Se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sácama -

Powered by CamScanner

La Cabuya y en la Ruta 6515 la Cabuya - Saravena
Actividades de las cooperativas.
- Cooperativa limpiar realiza labores de tapada de baches con mezcla asfaltica desde el PR 51+0350 hasta el PR 58+0400 y limpieza de calzada en el PR 63+0700.
- Cooperativa Microtrabujal realiza labores de limpieza de borde de calzada, limpieza de alcantarillas, limpieza de las cunetas desde el PR 24+0000 al PR 32+0080.
- Cooperativa Tabloneros realiza labores de limpieza de borde de calzada, limpieza de alcantarillas, limpieza de las cunetas, Poda de arboles, limpieza de señales y recoleccion de basuras del PR 15+0000 al PR 17+0000.
- Cooperativa Tecnimantenimiento realiza labores de Pegada de tachas reflectivas del PR 122+0550 al PR 123+0050 y Poda de arboles del PR 115+0000 al PR 127+0000.

Viernes 30 de Mayo de 2025
Ruta 6405:
Ruta 6515:
Se elabora y se envia reporte diario sobre el estado del tiempo y del estado de las vias a la DT Casanare.
Se informa trafico normal en la Ruta 6405 Sacama - la Cabuya y en la Ruta 6515 la cabuya - Saravena.
los Microempresarios asisten a capacitacion sobre. INCENDIOS FORESTALES Y PLAN DE EVACUACION realizada Por la Administracion Vial grupo 3, CONSORCIO DIADCOL llevada a cabo en el municipio de TAME - ARAUCA.

Powered by CamScanner