Fecha 2025-06-02 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTINI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO E INNOVACIÓN	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

Contrato de interventoría para contratos registrados en ZIPA que no tienen interventoría

ALCANCE False

CONTRATO No. NO APLICA

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Stefania Olivera Rios - Apoyo Principal, Ana Maria Ramirez Preciado - Apoyo Principal, Jonathan Christian Sanchez Avila - Apoyo Principal, Ricardo Martinez Montealegre - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	22.8%
% EJECUTADO	19.72%
% VARIACIÓN	-3.08%

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARACTERIZACION HAP	**Contratista**	No aplica
Contrato No.	IDU-2406-2024	**Contrato No.**	NO APLICA
Valor Inicial	$ 2.734.076.177,00	**Valor Inicial**	$ 0,00
Total Contrato	$ 2.734.076.177,00	**Total Contrato**	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	360 días	**Plazo Inicial**	0 días
Plazo Actualizado	360 días	**Plazo Actualizado**	0 días
Fecha de Iniciación	2025-03-21	**Fecha de Iniciación**	False
Fecha de Terminación Actual	2026-03-20	**Fecha de Terminación Actual**	False
No. Empleos generados	18	**No. Empleos generados**	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	No aplica
Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	$ 0,00
Total Contrato	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	False
No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES -

NOVEDADES

EN QUÉ SE TRABAJA

TIPO DE ELEMENTO	EN QUÉ SE TRABAJA

ANUNCIOS A LA COMUNIDAD