Fecha 2025-06-02 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTINI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO E INNOVACIÓN	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES ET-IC-01, A PARTIR DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-2406-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Stefania Olivera Rios - Apoyo Principal, Ana Maria Ramirez Preciado - Apoyo Principal, Jonathan Christian Sanchez Avila - Apoyo Principal, Ricardo Martinez Montealegre - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	22.8%
% EJECUTADO	19.72%
% VARIACIÓN	-3.08%

ESTADO DEL CONTRATO

Durante la presente semana se llevó a cabo el comité técnico No. 9 en el cual hizo presencia la especialista de geotecnia por parte de la consultoría y se hace mención del plan de trabajo del componente en mención, por parte de la supervisión se atienden las dudas surgidas a partir de la temática del comité. En la misma línea, se realizó el comité técnico del componente de estructuras modalidad virtual, donde se expusieron las especificaciones y el avance del proyecto respecto al componente, adicionalmente, se definió el alcance respecto al tiempo y el priorizar los temas.
Asimismo, se realizó la radicación de la atención de observaciones al informe de avance etapa preliminar y radicación informe final etapa preliminar-Contrato 2406 de 2024 el día 22 de mayo de 2025 con numero de radicado 202552600738622.
Se recibió por parte de la supervisión las observaciones del informe de muestreo con el radicado 202552600720732 el día 27 de mayo de 2025, las cuales se inició la atención de las mismas.

BALANCE SUPERVISIÓN:

Considerando el plazo establecido contractualmente, la etapa preliminar tenía previsto su finalización el 21/05/2025, ante lo cual durante el presente mes se desarrolló:
1. Presentación de la primera versión del informe final de la etapa preliminar mediante radicado 202552600645202, el cual, producto de la revisión adelantada mediante comunicación DTINI 202523500510751, fueron informadas por parte de la Supervisión las observaciones, donde se resalta especialmente la falta de completitud en los entregables requeridos en el Anexo Técnico.
El informe de muestreo programado para esta misma fecha, no fue entregado
2. La segunda versión del informe final de la etapa preliminar, fue presentado mediante radicado 202552600720682 del 20/05/2025, es decir, en tiempo posterior al establecido en el PDT aprobado. Como resultado de la revisión general la Supervisión identifica observaciones de inconsistencia técnica y de completitud de la información, motivo por el cual, el informe es devuelto mediante comunicación DTINI 202523500548811 para revisión integral del mismo
3. Conforme a lo indicado en el contrato, dado que no se tiene la aprobación de productos asociados a la etapa preliminar, no es posible iniciar la etapa de desarrollo. Dado esto, la Supervisión apremia al Consultor para la entrega de productos faltantes con la calidad y completitud requerida.
4. De acuerdo al cronograma, se dan por finalizadas las actividades asociadas a la identificación de necesidades de actualización de Especificaciones ET-IC-01
5. Se realiza la aprobación del especialista en estructuras, pendiente la aprobación del especialista en infraestructura vial o pavimentos. La Supervisión realiza requerimiento, teniendo en cuenta el plazo establecido en el contrato.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO CARACTERIZACION HAP
Contrato No.	IDU-2406-2024
Valor Inicial	$ 2.734.076.177,00
Total Contrato	$ 2.734.076.177,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	360 días
Plazo Actualizado	360 días
Fecha de Iniciación	2025-03-21
Fecha de Terminación Actual	2026-03-20
No. Empleos generados	18

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	No aplica
Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	$ 0,00
Total Contrato	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	False
No. Empleos generados	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	No aplica
Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	$ 0,00
Total Contrato	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	False
No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES -

NOVEDADES

EN QUÉ SE TRABAJA

TIPO DE ELEMENTO	EN QUÉ SE TRABAJA

ANUNCIOS A LA COMUNIDAD