	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA 13/12/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: LA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** INVIAS - TERRITORIAL SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 00-294 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA LEBRIJA 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LEBRIJA, SANTANDER COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 197

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
C-03	2/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	RAMPA FINAL-HUELLA TRAMO 1	1	3000	3096	SI	28 DIAS
C-03	3/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	PIEDRA PEGADA TRAMO 1	1	3000	3014	SI	28 DIAS
C-03	3/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	HUELLA - CUNETA TRAMO 11	1	3000	3069	SI	28 DIAS
C-03	4/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	BORDILLO - TRAMO -17	1	3000	3105	SI	28 DIAS
C-03	4/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	CUNETA TRAMO 1	1	3000	3060	SI	28 DIAS
C-03	5/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	BORDILLO TRAMO 1	1	3000	3065	SI	28 DIAS
C-03	5/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	PIEDRA PEGADA TRAMO 11	1	3000	3019	SI	28 DIAS
C-03	6/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	HUELLA TRAMO 1	1	3000	3097	SI	28 DIAS
C-03	6/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	HUELLA TRAMO 11	1	3000	3053	SI	28 DIAS
C-03	7/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	HUELLA TRAMO 1	1	3000	3098	SI	28 DIAS
C-03	9/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	BATEA TRAMO -17	1	3000	3083	SI	28 DIAS
C-03	9/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	PIEDRA PEGADA TRAMO 11	1	3000	3065	SI	28 DIAS
C-03	9/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	CUNETA TRAMO 1	1	3000	3098	SI	28 DIAS
C-03	10/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	HUELLA TRAMO 11	1	3000	3058	SI	28 DIAS
C-03	10/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	BORDILLO TRAMO 1	1	3000	3078	SI	28 DIAS
C-03	10/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	BORDILLO - TRAMO -17	1	3000	3041	SI	28 DIAS
C-03	11/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	HUELLA TRAMO 1	1	3000	3077	SI	28 DIAS
C-03	11/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	PIEDRA PEGADA BORDILLO TRAMO 11	1	3000	3030	SI	28 DIAS
C-03	12/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	CUNETA HUELLA TRAMO 1	1	3000	3031	SI	28 DIAS
C-03	12/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	CUNETA HUELLA TRAMO 11	1	3000	3061	SI	28 DIAS
C-03	13/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	RAMPA BORDILLO TRAMO 11	1	3000	3065	SI	28 DIAS
C-03	13/12/2024	ENSAYO A COMPRESIÓN CILINDRO DE CONCRETO	NTC -673:2010	BORDILLO TRAMO 1	1	3000	3039	SI	28 DIAS
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:
Se remite formato para el mes de diciembre teniendo en cuenta que en este mes se fallaron probetas tomadas durante la ejecución contractual al 15 de noviembre de 2024

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: **ROBINZON DIAZ LOPEZ**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-292875 STD

Firma
Nombre: **CAROLINA GARNICA VEGA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202 - 157251 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.