	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 8/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 77 del 1/11/2024 al 7/11/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE — APOYO A LA SUPERVISIÓN: JUAN MANUEL PERDOMO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LEBRIJA, SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa Huella: 3850 ml
Construcción de Alcantarillas: 15 Und — Poste referencia: 50 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Obras de mantenimiento (Obras de arte y placa huellas) y mejoramiento vial (conformación de calzada y afirmado).

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	GCS CONSTRUCCIONES SAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL 197		
INTEGRANTES:	R/L. JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS			INTEGRANTES:	VERTICE INTERVENTORÍA DE PROYECTOS - INFRALAR - ALPHA GRUPO		
CONTRATO No.	294-2023	VALOR INICIAL:	$ 4.481.907.754,00	CONTRATO No.	1093-2022	VALOR INICIAL:	$ 2.823.999.464,00
FECHA DE INICIO:	18/05/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	25/10/2022	VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.481.907.754,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.323.999.464,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 4.481.907.754		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 4.481.907.754		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.450.000.000	$ 1.333.999.464	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 446.244.751	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.003.755.249	$ 1.333.999.464	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.481.907.754,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.481.907.754,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.230.559.109,08	72,08%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.251.348.644,92)	-27,92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.481.907.754,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.230.559.109,08	72,08%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.251.348.644,92)	-27,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	-	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 197.652.131,95	4,41%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en tramite acta parcial No3.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.192.843.115,00	96,05 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.122.271.592,00	93,93 %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.037.818,00	0,93% %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.700.780,50	0,65%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Acta parcial No. 25 y Factura (Octubre 2024) se encuentra en proceso de elaboración.

Se realizó adición por valor de $500.000.000 el día 13 de junio 2024 y prórroga hasta el 31 de octubre de 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: -27,92%
Meta Física Ejecutada %: 72%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
* Estudios y diseños	Global	1	$ 44.051.222,00	1	Prog	$ 44.051.222,00	$ 44.051.222,00	100%
					Ejec	$ 44.051.222,00	$ 44.051.222,00	100%
* Placa huella	ml	3850	$ 4.072.433.920,00	3850	Prog	$ 4.149.219.436,00	$ 4.055.791.517,00	100%
					Ejec	$ 2.934.246.065,54	$ 2.513.211.660,70	62%
* Alcantarilla	und	15	$ 327.940.368,00	13	Prog	$ 327.940.368,00	$ 326.599.935,00	100%
					Ejec	$ 252.261.821,54	$ 217.733.290,00	66,4%
* poste de referencia	und	50	$ 4.747.950,00	50	Prog	$ -	$ -	0%
					Ejec	$ -	$ -	0%
*								

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora, 18 ton	1	1
Vibrocompactador 10 ton	1	1
Volqueta	1	1
		0
		0
		0
		0
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Lebrija: La victoria 100ml, zaragoza 150m, sardinas 150m, cerro de la aurora 142,5m, rio sucio alto189m y 196,4m, puyana 100m, El Oso 80m, santero 109,3m y 198,55m, llanadas 200m, santa rosa 199,8m y 142,8m, palonegro 100m, manchadores 192,88m, san pablo 417,77m, angelinos 206m y 260m.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA HA REMITIDO INFORMACIÓN PARCIAL AL RESPECTO.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contratista remite información pero no está completa, por tal motivo No es aprobado.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO (04-06-24)

OBSERVACIONES: Informes de ejecución ambiental mensual No. 1 a 15 y 5 Informes trimestrales, observados mediante oficio Consecutivo: 2768-2022- del 21 de octubre de 2024.
Esta pendiente la respuesta de la consulta ante la DANCP, se solicitó gestión del estado de respuesta en la plataforma a la fecha.
Pendiente presentación respuesta ICANH.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	34	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	30	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE LA INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se dio Acta de Inicio al contrato de obra el pasado 18 de mayo de 2023 .

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALÚOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA

OBSERVACIONES:
La ejecución del contrato no contempla gestión predial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2
		FECHA	8/11/2024 (Día / Mes / Año)

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se dio Acta de Inicio al contrato de obra el pasado 18 de mayo de 2023.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El contratista a la fecha realizó construcción de 10 alcantarillas ubicadas en las veredas Palonegro (1 terminada), Santa Rosa (1 terminada), Angelinos (5 terminadas), Rio sucio (1 terminada), y San Pablo (2 terminadas). Cuentan con avance en 1.810,45 ml de placa huella terminada, tramos finalizados:
*Rio Sucio Tramo No 6 (196,4m Terminado) *Santero Tramo No9 (109,3 ml Terminado)
*Santero tramo No 10 (198,55 ml terminado) *Santa Rosa Tramo No 13 (142,8m Terminado)
*San Pablo Tramo 16 (417,77ml Terminado) *Angelinos Tramo 18 (260 ml terminado)
Se encuentra en intervención: *Tramo No 17 Vereda Angelinos: con un avance en placa huella terminada de 166,65ml, pendiente 27,35 ml de cuneta en curva y 12 ml de acceso costado izquierdo, pendiente cuneta de entrega costado derecho a box culvert existente. *Tramo No 5 Vereda Rio Sucio: se cuenta con 94,4 ml de placa huella , adicionalmente cuenta con 25,14 ml de ph pendiente cuneta y bordillo de los dos costados, y 22,65 ml en cintas y viga riostra. *Tramo No 4 Cerro de La Aurora: Continúan suspendidas actividades, cuenta con un avance en placa huella terminada de 136,47 ml, de los cuales 132,6ml completos y 9,87 ml pendiente cuneta y bordillo costado derecho. *Tramo No 12 Vereda Santa Rosa: Continúan actividades suspendidas, cuenta con avance en placa huella terminada en 156,5 ml, adicionalmente aproximadamente 43,27 ml de ph pendiente cuneta y bordillo costado derecho. *Tramo No2 Veredas Zaragoza: se cuenta con 47,9 ml en ciclópeo de sobre anchos y eje central en 25,6 ml de cuenta con aceros ya instalados. *Tramo No3 Vereda Sardinas: 28,8 ml de ph pendiente cuneta en los dos costados y 13 ml se encuentran en ciclópeo de eje central y sobre anchos. *Tramo No14 vereda Palonegro: Cuenta únicamente con instalación de subbase, se encuentran flejando acero. *Tramo No 8 Vereda Aguirre – El Oso: Cuenta con 43,48 ml completos de placa huella, y 36,99 ml de ph pendiente bordillo y ciclópeo de eje central y sobre anchos. Inician replanteo en la vereda llanadas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se tiene programado: Vereda Angelinos realizar construcción de las obras complementarias, Vereda Cerro de la Aurora realizar construcción de las obras complementarias y dar terminación y empalme de la estructura de la placa huella. Vereda Santa Rosa Tramo 12 realizar acceso y dar terminación a la obra hidraulica (Cuneta), Vereda Sardinas tramo 3, Vereda Zaragoza tramo 2, Vereda Rio Sucio Tramo 5, dar continuidad a la construcción de placa huella; Vereda El Oso tramo 8 finalizar construcción de placa huella, Vereda Palo Negro tramo 14 Iniciar la construcción de placa huella, Vereda Llanas tramo 11 dar inicio a la construcción de la placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

ACTIVIDADES O GRANDES PARTIDAS DE PAGO		pendiente por ejecutar / ejecutado
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	%E	60,97% / 39,03%
	%P	100,00%
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA	%E	76,9% / 23%
	%P	100%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	%E	
	%P	100%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA EL OSO



VEREDA PALONEGRO



VEREDA RIO SUCIO



VEREDA SARDINAS



VEREDA ZARAGOZA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA CONTINUARÁ REALIZANDO EL RESPECTIVO CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA, CONTROL DE CALIDAD, GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO, ORGANIZACIÓN DE COMITÉS DE OBRA, ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y A LAS PARTES DEL PROYECTO.
Se enviaron comunicados de interventoría con referencia:
1. Oficio 2827-2022 Alcance oficio 2824-2022 Concepto técnico Estructural Canal T4 Consecutivo OF.2024.10.28-04 Cto 00-294 - Convenio 1811-202.
2. Oficio 2828-2022 Respuesta memoria de cantidades OF.2024.11.01-01 Cto 00-294 - Convenio 1811-202.
3. Oficio 2830-2022 Acta de comité No67– Posible Incumplimiento Cto 00-294 - Convenio 1811-202.
4. Oficio 2834-2022 Remisión Acta de Reunión No.18_Lebrija.
5. Oficio 2843-2022 Traslado de derecho de petición, reiteración solicitud de entrega de actas de vecindad. Cto 00-294 - Convenio 1811-202.
6. Oficio 2851-2022 Presunto Incumplimiento Cto 00-294 - Convenio 1811-202.
7. Oficio 2852-2022 Respuesta memoria de cantidades OF.2024.11.05-01 Cto 00-294 - Convenio 1811-202.
8. Oficio 2853-2022 Balance de Cantidades OF.2024.10.31-022 Cto 00-294 - Convenio 1811-202.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CAROLINA GARNICA VEGA
Matrícula Profesional No.: 68202-157251

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.