	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 7

FECHA: 6/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 68
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 00-294
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLAS LEBRIJA 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LEBRIJA, SANTANDER COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1093 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 197

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hace lectura de los compromisos adquiridos el pasado 30 de octubre de 2024 en acta de comité No.67 Los compromisos pactados son:	FECHA	
	FECHA	ESTADO
1. CONTRATISTA : Entrega de Cronograma de actividades **(semanal)**	A más tardar domingo	INCUMPLIDO
2. CONTRATISTA: Entrega de actas de vecindad (ORIGINAL) incluye cierres	6/11/2024	INCUMPLIDO
3. CONTRATISTA: Presentación informe mensual septiembre en todos los componentes	6/11/2024	INCUMPLIDO
4. CONTRATISTA: Atender eventualidad Alcantarilla T18 k0+460	INMEDIATO	INCUMPLIDO
5. CONTRATISTA: Subsanar componente ambiental	6/11/2024	INCUMPLIDO
6. MUNICIPIO: Reintegro de rendimientos financieros	INMEDIATO	INCUMPLIDO
7. CONTRATISTA: Balance de cantidades ajustado	1/11/2024	CUMPLIDO
8. MUNICIPIO: Documento de cambio de ubicación de las obras	6/11/2024	INCUMPLIDO

A la fecha por parte del contratista se encuentra pendiente por entregar los documentos relacionados a continuación:
- Realizar entrega a las observaciones realizadas por el especialista hidráulico respecto a las obras adicionales (batea y filtros) a realizar en el tramo No 17 vereda Angelinos
- Atender solicitud realizada en relación al acceso a predio Tramo No12 Vereda Santa Rosa
- Entregar actas de vecindad incluido cierre

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Los temas a desarrollar en el presente comité semanal No.68 son:
1. Revisión de compromisos en la entrega de la documentación
2. Verificación del cumplimiento del programa de inversiones y programa de obra.
3. Varios u otros requeridos por los participantes del comité.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

se realiza comité en campo con partiapación del contratista de obra e interven

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

toría, se inició recorrido en la vereda Rio suao, cuenta con 94,4 ml de placa huella completa, 25,14 ml de placa huella pendiente cuneta y bordillo costado derecho y bordillo costado izquierdo y 22,65 ml en antas y viga riostra. Se realiza observación en relación a la cuneta costado izquierdo antes de llegar a la curva, se está realizando recuperación de material con agregado grueso. por falta de subbase granular, no hay residente de obra; se encuentran 5 personas del contratista laborando y 2 personas que manifiestan ser de la comunidad. laborando los cuales no cuentan con elementos de protección personal, personal de la comunidad. sin afiliaciones. se requiere de manera inmediata remitir afiliaciones de todo el personal. No hay vibrador de concreto en el frente de obra. se evidencia acopio de material sin acordonar y cubrir, aceroala intemperie. No se cuenta con abasasado del tramo vial, no se cuenta con señalización instalada, se solicita dilatar bordillos, se solicita conformar material detrás de los bordillos. No se ha subsanado observación realizada en relación al manejo de aguas provenientes del talud superior, no se ha retirado concreto en punto en el cual se evidencia afloramiento de agua, no se ha dado tratamiento al punto, ni se ha verificado tratamiento a la agua empozada en canal construido que obstruye el Flujo lo que podría ocasionar socavación a las obras construidas.

En vereda Cerro de La Aurora. (TRAMO No 4) continuan suspendidas actividades de obra, el contratista manifiesta que el próximo martes ingresará personal a realizar actividades pendientes se requiere retirar material producto de demolición dispuesto en el acceso al predio. se requiere verificar condiciones para realizar posterior limpieza a estructura de canal.

En la vereda Angelinos (TRAMO No 17) cuenta con el tramo Finalizado en cintas y sobreanchos y eje. central en piedra pegada terminado sin embargo se encuentra pendiente por ejecutar cuneta al costado derecho en 27,35 ml en curva donde se proyecta construcción de bate. y/o Filtro, se encuentra pendiente. al costado izquierdo Fundir 12 metros de acceso, al costado derecho antes de llegar al box culvert se encuentra en construcción muro para

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

desvío de las aguas. Se encuentran 4 trabajadores laborando, se solicita realizar entrega y/o reposición de elementos de protección personal se evidencia acopio de materiales granulares sin acordonar y cubrir. No se cuenta con señalización en el Frente de obra No se cuenta con absasado en el tramo vial. No se ha realizado dilatación de bordillos No se ha realizado retiro de material de demolición. El bordillo pendiente por Fundir al costado izquierdo en alcantarilla No 1 ubicado en el K0+055 se solicita sea Fundido implementando el producto respectivo considerando que la cuneta Fue Fundida hace más de un mes. No se ha atendido eventualidad presentada en alcantarilla ubicada en el tramo No 18 K0+460. Se refiere observación en relación a lo presentado en las actas de vecindad, con el Fin de verificar condiciones iniciales de los predios, verificando que estas queden en iguales y/o mejores condiciones, y en específico se realiza observación respecto a la solicitud realizada por propietario del predio ubicado al costado derecho en el inicio del tramo No 1.

TRAMO No 3 Vereda Sardinas: Se cuenta con 28,8 ml de placa huella pendiente cunetas en los dos costados y 13 ml en concreto adopeo de sobreanchos y eje central. No se evidencia señalización instalada A la fecha no se ha realizado absasado del tramo vial. Cuenta con 6 colaboradores en el Frente de obra. Se evidencia material suelto y contaminado de subbase granular. se evidencia material acopiado sobre subbase. contaminando la misma, no se encuentra acordonado y cubierto material. se solicita verificar fabla usada para encofrar placa huella. Se recuerda que los elementos deben Fundirse monolíticamente, los vigas riostras deben Fundirse en toda su longitud No se esta implementando vibrador de concreto en el Frente de trabajo. se refiere solicitud de implementación de distanciadores y/o panelas para la disposición uniforme del acero. Se solicita realizar excavación de viga riostra en zona de cunetas, de manera que se cumpla con las dimensiones establecidas de diseño de las mismas.

TRAMO No 2 Vereda Zaragoza: se cuenta con un total de 47,9 ml intervenidos con concreto adopeo de sobreanchos y eje central, en 25,6 ml, se cuenta con acero; en los 48 ml ya Fundidos se realizó apique en el cual se evidencia

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4DE7

FECHA: 6/11/2024 (Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
subbase en 20cm de espesor por lo que se deberá presentar sustento técnico. Se solicita terminar de instalar subbase en el resto del tramo (197 ml). Se solicita al contratista instalor paneles y/o distanciadores que permitan la disposición uniforme del acero. No se cuenta con señalización del tramo vial. No se ha realizado absasado del tramo vial. No se cuenta con vibrador de concreto. Se evidencia material sin acordonar y cubrir, se evidencia material acopiado sobre subbase granular contaminando la misma. Se solicita realizar excavación en vigas lostras cumpliendo con la secación de diseño. En acceso al costado derecho en Final de placa huella se recuerda al contratista la importancia del replanteo de los obras, se debe realizar en berma cuneta para dar manejo al caudal atraido por la cuneta y no ingrese al predio, el contratista realizará descoles naturales y verificará acceso en cuanto a bombeo para entrega al costado izquierdo. TRAMO No 8 Vereda El OSO. No se cuenta personal en compo, actividades suspendidas durante el día, cuenta con 43,48 ml de placa huella completa y 36,99 ml de placa huella pendiente bordillos y concreto ciclopeo de eje central y sobre anchos para un total de 80,47 ml de intervención. El inspector de interventoría manifiesta realizar dos apiques de 25+475 am de subbase granular. se solicita al contratista presentar politica de prevención de consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas con la respectiva socialización Firmada por los colaboradores. Se solicita instalar señalización de acuerdo al plan de manejo de tránsito incluido el tiempo de Flagueado. Realizar jornadas de orden y aseo sobre el tramo, retirando todos los residuos producto de la ejecución. El tramo debe entregarse en iguales y/o mejores condiciones a las encontradas. Se solicita desencofrar y dilatar bordillos. No fueron dilatadas nostros en acceso y empalme con placa huella existente. Se solicita mejorar emboone de piedra ciclopeo evitando Filtraciones. Se solicita realizar retiro de rebaba y realizar limpieza a la estructura de placa huella. Se solicita conformar material detrás de los bordillos se solicita. mejorar los remates de los módulos evitando el escalonamiento presentado. Se realiza toma de material de subbase por parte de interventoría para.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 DE 7

FECHA: 6/11/2024 (Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
verificación de granulometría NO fue abasado el tromo vial.
Palonegro TRAMO NO 14: Se evidenca que el contratista realizó instalación de
subbase en el tramo, informaque entregará densidades en el transcurso del FIN.
de semana.
TRAMO NO 12 Vereda Santa Rosa: se sollata dar respuesta al oficio remitido en rela-
ción a la simulación sollatada y traslado del derecho de petición.
OBSERVACIONES GENERALES:
* se reitera solicitud de entrega de documentación del personal que está
ingresando a los nuevos frentes de trabajo, compromiso que era de cumplimien-
to antes del FIN de semana.
* se reitera y solicita de manera inmediata realizar la entrega de las actas
de veracidad. en original, en obras finalizadas se solicita entregar acta de.
cierre. considerando los lineamientos dados por la interventoría para su.
correcto diligenciamiento.
* Se reitera observación respecto al cumplimiento con la dedicación del
personal mínimo, se evidencia falencias en campo por la no disposición del
100% del residente de obra en campo y disposición del 50% del director de.
obra quienes deben dirigir el personal y situacional, definir y/o proponer
en campo.
* Nuevamente se reitera la solicitud del cumplimiento del anexo técnico
con la disposición de la topografía 30% y profesional SST quien debe estar.
el 100% en campo, exigiendo el cumplimiento al sistema de gestión de.
seguridad y salud en el trabajo el cual fue remitido a la interventoría
y es de obligatorio cumplimiento de acuerdo a la normatividad. se
recuerda que es de vital importancia que el replanteo y verificación.
de niveles y alineamiento sea llevado a cabo por la topografía del proyecto.
* se solicita realizar instalación de señalización vertical contemplada.
contractualmente. en la sección 2 señalización y seguridad.
* las vallas informativas deben ser re instaladas y mantenerse instaladas.
de acuerdo al diseño remitido.
* Pese a estar próximo a la terminación del contrato se reitera que no se.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

evidencia atención a las observaciones realizadas para la entrega de las obras ejecutadas.

* El contratista no presentó plan de contingencia, de acuerdo a la prórroga No5 este debía ser entregado a más tardar el 1 de noviembre de 2024 por los 15 días concedidos de prórroga.
* No se cuenta con decreto de cierre de vía de acuerdo al plazo de la prórroga y tiempo de fraguado. Se requiere la entrega del mismo.
* se requiere que la entidad contratante municipio de Lebrija remita. documento de cambio de ubicación de las obras con la debida justificación técnica y social.
* se realiza observación en cuanto a la ejecución técnica de las obras, se refiere al contratista la obligatoriedad en el uso del vibrador de concreto y uso de distanciadores y/o paneras para la disposición adecuada del acero, y cumplimiento de los traslapos definidos en diseño.
* se solicita realizar cuadrillas ingresando personal, equipo suficiente. para la ejecución de actividades que permitan dar cumplimiento al objeto contractual.
* El contratista cuenta con 7, 4, 6, 10 y 8 trabajadores en los frentes de. Obra Río sucio, Angelinos, sardinas, Zaragoza y Palonegro respectivamente. por lo que interventoría estando a 9 días para la terminación del contrato, refiere que no es personal suficiente para dar terminación al objeto contractual en los plazos establecidos, por lo que debe reforzar las cuadrillas ingresando personal de manera inmediata.
* De manera general se refiere y solicita la obligatoriedad. en la instalación de la señalización en los diferentes frentes de obra de acuerdo al plan de. manejo de tránsito aprobado para el contrato, el cual debe permanecer. hasta la terminación del tiempo de fraguado.
* se requiere remitir caracterización de subbase granular.
* De manera general se informa que las estructuras de placa huella deben entregarse funcionales.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6/11/2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Hector Fabio Urrego	R/L consultoria	consorcio Vial 142	
Frankzen Ramirez	Inspector Interventoria	Consorcio Vial 142	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1093 DE 2022	CORREDOR VIAL PRODUCTIVO :	CONSORCIO VIAL 197
	CONTRATO DE OBRA No.	00-294	Vereda La Victoria, Vereda Zaragoza, Vereda Sardinas, Vereda Cerro de la Aurora, Vereda Rio Sucio - Vereda Puyana, Vereda La Aguilra / El Oso, Vereda Santero, Vereda Llanadas, Vereda Santa Rosa, Vereda Palonegro, Vereda Manchadores, Vereda San Pablo, Vereda Angelinos	
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.	1811-2021		ANEXO No. 01

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO - ESTADO CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LEBRIJA, SANTANDER COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO CONTRATO DE OBRA	FECHA FINAL ACTUALIZADO DE CONTRATO DE OBRA	PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA EN DÍAS	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	% TIEMPO TRANSCURRIDO
18-may-23	15-nov-24	548	539	98,36%

	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VR DIFERENCIA PROGRAMADO/EJECUTADO
$ 4.387.119.992,00	$ 4.387.119.992,00	$ 3.049.309.596,77	-$ 1.337.810.395,23

% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% DIFERENCIA PROGRAMADO/EJECUTADO
100,00%	69,51%	-30,49%

ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	VALOR RECURSOS GIRADOS (El porcentaje de recursos girados, Incluye el rubro de anticipo si procede).	% RECURSOS GIRADOS
	$ 1.941.487.809,01	43%

RESUMEN DE ÍTEMS Y CANTIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

FECHA: Del 25 al 31 de octubre de 2024

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	90,85	
Concreto Ciclópeo (Concreto f'c = 21MPa 60% - 40% agregado ciclópeo)	m3	14,56	
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	5019,85	
Excavaciones	m3	123,8	
Subbase granular	m3	357,00	

Observaciones:

FIRMAS RESPONSABLES:

Manuela Munoz

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

R/L

INGENIERO RESIDENTE OBRA