31/10/24

TRAMOS: 2-3-5-8-17

VEREDAS: Zaragoza, Sardinas, Rio Sucio, El oso, Angelinos.

ACTIVIDADES:

- SARDINAS: se realiza abastecimiento de cemento y arena, se procede a fundir.
- ZARAGOZA: se evidencia acopio de arena; pero sin personal activo.
- ANGELINOS: se realiza encofrado de 40 metros de bordillo.
- RIO SUCIO: se realiza instalacion, amarre de acero de 1/2" en 18 m aprx. de cintas; adicional se funden 12 m de piedra pegada lateral.
- El OSO: se realiza fundida de aprox 70 m de cintas y conetas incluida riostras; con premezclado suministrado por la empresa MADE.

OBSERVACIONES:

→ No se evidencia uso de epps, personal sin dotacion.

→ Se evidencia en el frente el oso el uso de vibrador de concreto, eliminando posibles vacios de aire.

→ El acero es levantado del suelo mediante piedras, no hay puntos y/o distanciadores.

→ Se evidencia basuritas resideas mediante bombeo en la fundida con mixer.

CLIMA: Soleado, Despejado

Yamileth Munoz

01/11/24

TRAMOS: 2-3-5-8-17

VEREDAS: Zaragoza, SARDINAS, RIO SUCIO, EL OSO, ANGELINOS.

ACTIVIDADES:

- SARDINAS: se realiza fundida de 12 metros de piedra central y lateral.
- Zaragoza: se realiza fundida de 12 m de piedra pegada central y lateral; adicional se realiza encofrado e instalacion de 30 metros en acero de 1/2" para cintas.
- El OSO: se realiza alistamiento de piedra solo para los cajones a fundir; desplazamiento. (Bajar la piedra.)

- RIO SUCIO: se realiza fundida de 15 m de cintas pendiente, se realiza instalacion de 30 metros de cuneta en acero de 3/8".
- ANGELINOS: No se cuenta con material para fundir bordillo; pero se realizan actividades de excavacion para muro y filtro empalmando ultimos metros con box culvert.

OBSERVACIONES:

→ No se evidencia residente en campo.
→ No se levanta el acero adecuadamente; lo levantan con piedras.
→ No se cuenta con la implementación y uso de epps.
→ Se evidencia retrasos en el suministro de material.

CLIMA: Nublado, sin lluvias.
me encontraba en otro frente

Marcela Munoz

02/11/24

TRAMOS: 2-3-5-8-17.

VEREDAS. ZARAGOZA - SARDINAS - RIO SUCIO - EL OSO - ANGELINOS.

ACTIVIDADES:

- ZARAGOZA: se realiza fundida de acceso sin pendiente sin conformación en inicio de huella acceso vehicular a vivienda.
- SARDINAS: se realiza descopfre de aprox. 24 m de piedras paguda central y lateral.
- RIO SUCIO: no se registran actividades de fundición, se realiza recuperación de subbase en cunetas para procader a instalar.
- El OSO: no se registran actividades en el frente.
- ANGELINOS: se continuan realizando actividades de excavación y conformación de terreno para muro con filtro.

CLIMA: Nuboso, sin lluvia.

Marcela Munoz

04/11/24 TRAMOS: 2-3-5-8-14-17. (FESTIVO).

VEREDAS: ZARAGOZA - SARDINAS - RIO SUCIO - EL OSO - PALONEGRO - ANGELINOS.

ACTIVIDADES:

- ZARAGOZA: se realiza fundida de 12 m más de placa pegada central y lateral.
- SARDINAS: se realiza instalación de acero de aprox 30 m de acero de 1/2 en cintas.
- RIO SUCIO: se realiza fundida de 12 m de cuneta izquierda.
- EL OSO: se realiza encofre de 80 metros de bordillo izquierdo y derecho.
- PALONEGRO: se realiza replante, nivelacion de terreno con motoniveladora y vibro compactador; se realiza extendido de subbase.
- ANGELINOS: actividades de excavación, a la espera de material.

OBSERVACIONES:

→ No se evidencia residente en campo.
→ Se solicita premura con el abastecimiento de material.
→ Acero levantado con piedras.
→ Falta de vibradores de concreto.

CLIMA: Despejado, soleado.

Daniela Munoz

05/11/24 TRAMOS: 2-3-5-8-14-17

VEREDAS: ZARAGOZA - SARDINAS - RIO SUCIO - EL OSO - PALONEGRO - ANGELINOS.

ACTIVIDADES:

- ZARAGOZA: se realiza instalacion de aprox 36 m de acero de 1/2" en cintas.
- SARDINAS: se realiza fundida de 30 m de cintas, con trompo.
- RIO SUCIO: se realiza fundida de 12 metros de placa pegada central y lateral, adicional 12 m de cuneta izquierda.

- EL OSO: se realiza fundida de aprox 40 m de piedra pegada central y lateral incluyendo bordillo derecho e izquierdo. Se evidencia uso de vibrador de concreto.
- PAVIMENTO: se evidencia extendido y compactacion de subbase - en algunos puntos se evidencia subbase contaminada de cuneta con escombros.
- ANGELINOS: se realiza fundida de bordillo izquierdo en 40 m aprox. Personal: 3 personas.

CLIMA: Despejado, Soleado.

06/11/24

RAMOS: 2-3-5-8-14-18

VEREDAS: ZARAGOZA - SARDINAS - RIO SUCIO - EL OSO - PAVIM - ANGE.

ACTIVIDADES:

→ RIO SUCIO: se realiza instalacion de acero 3/8" en 30 m de cuneta derecha para fundir.

→ ANGELINOS: se continua con excavacion para muro y filtro

→ SARDINAS: se realiza encofrado y fundida de 12 m de piedra pegada central y lateral. adicional instalacion de 30 m de acero 3/8" en cuneta izquierda.

→ ZARAGOZA: se realiza instalación de acero 3/8" en cunetas en 24 m.

→ PAVIMENTO: se realizan actividades de compactación de terreno.

OBSERVACIONES:

- Se realizo comité de obra recorriendo los frentes con residente de interventoria y de contratista.

CLIMA: Lluvias, Nuboso.

07/11/24 TRAMOS: 2-3-5-8-14-17

VEREDAS: ZARAGOZA - SARDINAS - RIO SUCIO - EL OSO - PALONEGRO - ANGELINES.

ACTIVIDADES:

→EL OSO: se realiza fundida de 40 m aprox de piedra pegada central y lateral incluido con bordillos.

→PALONEGRO: sin registro de actividad.

→ANGELINOS: se realizan actividades de excavacion.

→SARDINAS: se realiza fundida de 30 m de cuneta izquierda.

→ZARAGOZA: se realiza fundida de cuneta en 24 m (cuneta izq. y derec.).

→RIO SUCIO: se realiza fundida de 30 metros de cuneta izq.

OBSERVACIONES:

→ Se evidencia uso vibrador de concreto en el OSO.

→ No se realiza excavación en remates de vigas riostras; a pesar de que se hace la observación fundan así.

→ No se evidencia residente en campo.

→ No se levanta adecuadamente el acero.

CLIMA: Despejado.

MARCELA MUNOZ

08/11/24 TRAMOS: 2-3-5-8-14-17

VEREDAS: ZARAGOZA - SARDINAS - LLANADAS - RIO SUCIO - EL OSO - PALONEGRO - ANGELINES

ACTIVIDADES:

→EL OSO: frente terminado.

→LLANADAS: se realizan actividades de nivelación, compactación de terreno; se cuenta con motoniveladora y vibrocompactador.

→ANGELINOS: se continuan con actividades de excavación.

→SARDINAS: se realiza fundida de 12 metros de piedra pegada central y lateral.

→ZARAGOZA: se realiza fundida de 12 m de piedra pegada central y lateral.

→RIO SUCIO: se realiza instalación de acero 3/8 en cuneta derecha.

CLIMA: LLUVIAS FUERTES, NUBOSO.

MARCELA MUNOZ

09/11/24

TRAMOS: 2-3-5-8-14-17.

VEREDAS: LLANADAS. SARDINAS. ZARAGOZA.

ACTIVIDADES:

- LLANADAS: Se realiza extendido de sobbase en 200 m, se realiza compactación.
- PALONEGRO: se realiza encofrado de placa pegada; se procede a instalar 30 m de acero de 1/2" para cintas.

CLIMA: Despejado.

Llanada Munge

11/11/24

TRAMOS: // FESTIVO //

VEREDAS: ———

ACTIVIDADES:

→ Se realizan actividades según informe contratista en Palonegro.

Llanada Munge

12/11/24.

TRAMOS: 2-3-5-8-14-17.

VEREDAS: LLANADAS - SARDINAS - ZARAGOZA - RIO SUCIO - PALONEGRO.

ACTIVIDADES:

→ LLANADAS: se encuentran figurando y amarrando acero; (arman parillas de las cintas faltantes).

→ LA VICTORIA: se evidencia paso de motoniveladora en el tramo, se evidencia frente con tramo en zona y condiciones húmedas de terreno.

→ SARDINAS: se realiza fundido de 12 m de huella y amarre e instalación de acero en 12 m de cunetas.

→ ZARAGOZA: se realiza fundida de 12 m de cintas y cunetas. (se evidencian porosidades).

→ PALONEGRO: se realiza fundida con premezclado de 50 m de cintas de huella y cunetas.

→ RIO SUCIO: se realiza instalación y fundida de 9 m de cintas.

OBSERVACIONES:

→ Se hace observacion a muestra de la recuperacion de subbase en algunos tramos; el cual evidencia pérdida.

→ No se cuenta con residente en campo.

→ No se evidencia almacenamiento del (fierro) adel acero.

→ Se evidencia en la parte alta (llanadas) color de material de subbase diferente.

CLIMA: Soleado, Despejado.

me encontraba en otro frente

Marcela Munoz

13/11/24

TRAMOS: 2-3-5-8-14-17

VEREDAS: SARDINAS - ZARAGOZA - PIO SOCIO - PALONEGRO - LLANADAS - ANGELINOS.

ACTIVIDADES:

→ PALONEGRO: se realiza encofrado de piedra pegada central en 50 m, se procede a realizar instalacion de acero en cintas y cunetas.

→ LLANADAS: no se evidencia personal en campo; se evaluaron apique como resultado hay 13 cm de espesor de subbase.

→ SARDINAS: se realiza compactacion de terreno afectado por la lluvia mediante vibrocompactador; se realiza fundido de 12 m de cunetas.

-ZARAGOZA: se realiza fundido de 12 m de cintas.

→ ANGELINOS: se realizan actividades de excavacion manual.

→ PIO SOCIO: se realiza fundida 9 m de piedra pegada central y lateral.

OBSERVACIONES:

→ Se evidencia uso vibrador en frente Paloncgro.

→ Se esta a la espera inicio de actividades en el Carro de la Aurora.

→ No se levanta el acero mediante puentes concreto o distanciadores.

→ No se evidencia uso de epps por parte del personal.

CLIMA: Nublado.

Marcela Munoz

14/11/24

TRAMOS: 2-3-5-14-17

VEREDAS: SARDINAS- ZARAGOZA - RIO SUCIO - ANGELINOS - PALONEGRO

ACTIVIDADES:

→ RIO SUCIO: instalacion acero 3/8" de cunetas en 16 m.

→ SARDINAS: se realiza fundida de cintas en 21 m.

→ ZARAGOZA: se realiza fundida de 20 m de piedra pegada central y lateral.

→ PALONEGRO: se realiza fundida con premezclado de 50 m aprox, de cintas y cunetas empalmando a la alcantarilla.

→ ANGELINOS: se realiza corte, figurado de acero para muro parte derecha entregando al box culvert.

→ LA VICTORIA: maestro inicia a instalar formaleta para no se evidencia subbase; se informa al contratista

OBSERVACIONES:

- Se manifiesta recuperar e instalar subbase en la victoria ya que no se cuenta con subbase evidenciando 2 cm de espesor.

CHIMA: Saludo, Despedida.

Manuela Munoz

15/11/24

TRAMOS: 1-2-3-5-8-14-17

VEREDAS: LA VICTORIA - SARDINAS - ZARAGOZA - RIO SUCIO - ANGELINOS PALONEGRO.

ACTIVIDADES:

→ LA VICTORIA: se paran actividades hasta el reemplazo de la subbase.

→ RIO SUCIO: se realiza encofre de cinta, piedra pegada central y lateral en 16 m aprox, adicional limpieza de cunetas afectadas por lluvia.

→ SARDINAS: SE realiza fundida de aprox. 15 m de cintas.

→ ZARAGOZA: se realiza encofre de cajones de piedra central y lateral en aprox. 22 m. (Se evidencia pérdida de subbase).

→ HUANAONS: Personal cortando y figurando acero.

→ ANGELINOS: Se realiza corte, figurado de acero para muro.

OBSERVACIONES:

→ Se evidencia falta de material acopiado, para el avance.

→ Se evidencia falta de vibrador de concreto en algunos tramos.

→ No se cuenta con disfunciadoras o pathelas de concreto para levantar acero.

→ Se debe resguardar subbase en distintos tramos; afectaciones de terreno por lluvia.

→ No se evidencia correcto uso de epps por los obreros.

→ Se solicita realizar excavacion de vigas riostras; ya que las deformen para fundir concretos.

CLIMA: Nuboso.

Huanaona Lucas
Residente de obra