**SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES**

**DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER**

**CONTRATO 1093 DE 2022**

# “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 7.

## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 18

**PERIODO: Del 1 al 30 DE ABRIL DE 2024**

**BOGOTÁ, 30 DE ABRIL DE 2024**

## TABLA DE CONTENIDO

**Pág.**

**1. INTRODUCCIÓN** ..... 8

**2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** ..... 9

2.1. Localización ..... 10

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto ..... 14

2.3. Inventario y estado inicial de la vía ..... 16

2.4. Características técnicas del proyecto ..... 27

**3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** ..... 29

3.1. Información general del contrato ..... 29

3.2. Disponibilidad presupuestal ..... 29

3.3. Pólizas ..... 42

3.4. Informe financiero de los contratos de obra ..... 73

3.5. Seguimiento a la gestión ambiental ..... 74

3.6. Seguimiento a la gestión social y predial social ..... 75

3.7. Seguimiento a la seguridad y salud en el trabajo SST ..... 78

3.8. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes ..... 79

3.9. Seguimiento Ítem no previstos ..... 87

3.10. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría ..... 87

**4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** ..... 88

4.1. Informe Semanal ..... 88

4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Obra ..... 89

4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra ..... 89

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra ..... 90

4.5. Estado General del Tiempo ..... 90

4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio ..... 90

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra ..... 90
4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra ..... 90
4.9. Otros documentos seguimiento mensual ..... 92
- Seguimiento a la inversión del Anticipo ..... 92
- Seguimiento Programa de Obra ..... 92
- Seguimiento Programa de Inversiones ..... 92
- Actas de Comité de Obra ..... 92
- Actas de Reunión ..... 92

**5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** ..... 93
5.1. Información general del contrato ..... 93
5.2. Disponibilidad presupuestal de la interventoría ..... 94
5.3. Pólizas ..... 95
5.4. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor ..... 96
5.5. Informes especialistas y profesionales ..... 97
5.6. Informe del Programa Anual de Caja – PAC ..... 97
5.7. Informe matriz de riesgos. ..... 97

**6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** ..... 98
6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría ..... 98
6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría ..... 98
6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría ..... 98
6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría ..... 98
6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría ..... 99
6.6. Otros documentos seguimiento mensual ..... 99
- Seguimiento a la inversión del Anticipo ..... 99
- Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado ..... 99

**7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES** ..... 100
**8. ANEXOS** ..... 101

## TABLA DE TABLAS

**Pág.**

Tabla 1: Contratos por municipio. ....8
Tabla 2: Listado de Convenios, procesos de licitación y contratos ....10
Tabla 3: Meta física Convenios Interadministrativos ....12
Tabla 4: Objetos contractuales y corredor vial productivo a intervenir. ....16
Tabla 5: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Albania en el Departamento de Santander. ....17
Tabla 6: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Barbosa en el Departamento de Santander. ....18
Tabla 7: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de El Carmen de Chucurí en el Departamento de Santander. ....19
Tabla 8: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Lebrija en el Departamento de Santander. ....20
Tabla 9: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Piedecuesta en el Departamento de Santander. ....21
Tabla 10: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Puerto Wilches en el Departamento de Santander. ....22
Tabla 11: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de San Gil en el Departamento de Santander. ....22
Tabla 12: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de San Vicente de Chucurí en el Departamento de Santander. ....24
Tabla 13: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Suaita en el Departamento de Santander. ....25
Tabla 14: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Sucre en el Departamento de Santander. ....26
Tabla 15:Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Vélez en el Departamento de Santander. ....27
Tabla 16: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de Albania ....30
Tabla 17: Distribución de los recursos - Municipio de Albania ....31
Tabla 18: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de Barbosa ....32
Tabla 19: Distribución de los recursos - Municipio de Barbosa ....32

Tabla 20: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de El Carmen de Chucurí .....32
Tabla 21: Distribución de recursos - Municipio El Carmen de Chucurí .....33
Tabla 22: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de Lebrija .....33
Tabla 23: Distribución de recursos - Municipio de Lebrija .....34
Tabla 24: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de Piedecuesta .....34
Tabla 25: Distribución de recursos - Municipio de Piedecuesta .....35
Tabla 26: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de Puerto Wilches .....35
Tabla 27: Distribución de recursos - Municipio de Puerto Wilches .....36
Tabla 28: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de San Gil .....37
Tabla 29: Distribución de recursos - Municipio de San Gil .....37
Tabla 30: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de San Vicente de Chucurí .....38
Tabla 31: Distribución de recursos - San Vicente de Chucurí .....38
Tabla 32: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de San Vicente de Chucurí .....39
Tabla 33: Distribución de recursos - Municipio de Suaita .....39
Tabla 34: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de Sucre .....40
Tabla 35: Distribución de los recursos - Municipio de Sucre .....40
Tabla 36: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de Vélez .....41
Tabla 37: Distribución de recursos - Municipio de Vélez .....41
Tabla 38: Especificaciones Póliza de cumplimiento - Municipio de Albania .....43
Tabla 39: Especificaciones Póliza de responsabilidad civil - Municipio de Albania .....44
Tabla 40: Pólizas Contractuales actualizadas según prórroga #2 – Albania- COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL .....45
Tabla 41: Especificaciones póliza de cumplimiento y responsabilidad civil - Municipio de Barbosa .....47
Tabla 42: Pólizas contractuales actualizadas según prórroga #2 – Barbosa - COMPAÑÍA ASEGURADORES HDI SEGUROS. .....47
Tabla 43: Especificaciones póliza de cumplimiento - El Carmen de Chucuri .....49
Tabla 44: Especificaciones póliza de responsabilidad civil - El Carmen de Chucurí .....50
Tabla 45: Pólizas contractuales - El Carmen de Chucuri .....50
Tabla 46: Especificaciones póliza de cumplimiento - El Municipio de Lebrija .....52
Tabla 47: Especificaciones póliza de responsabilidad civil - Municipio de Lebrija .....53
Tabla 48: Pólizas contractuales - Municipio de Lebrija .....53
Tabla 49: Especificaciones póliza de cumplimiento - El Municipio de Piedecuesta .....55

Tabla 50: Especificaciones póliza de responsabilidad civil - El Municipio de Piedecuesta.....56
Tabla 51: Pólizas contractuales municipio de Piedecuesta .....57
Tabla 52: Especificaciones póliza de cumplimiento - Municipio de Puerto Wilches .....58
Tabla 53 Especificaciones póliza de responsabilidad civil - Puerto Wilches.....59
Tabla 54: Pólizas contractuales - Municipio de Puerto Wilches.....59
Tabla 55: Especificaciones póliza de cumplimiento - Municipio de San Gil.....60
Tabla 56: Especificaciones póliza de responsabilidad civil - Municipio de San Gil.....61
Tabla 57: Pólizas contractuales - Municipio de San Gil .....62
Tabla 58: Especificaciones póliza de cumplimientos - Municipio de San Vicente de Chucurí.....63
Tabla 59: Especificaciones póliza de responsabilidad civil - San Vicente de Chucurí .....63
Tabla 60: Pólizas contractuales - San Vicente de Chucurí.....64
Tabla 61: Especificaciones póliza de cumplimiento - Municipio de Suaita.....65
Tabla 62: Especificaciones póliza de responsabilidad civil - Municipio de Suaita.....66
Tabla 63: Pólizas contractuales Suaita – COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA. .....67
Tabla 64: Especificaciones póliza de cumplimiento municipio de Sucre .....69
Tabla 65: Especificaciones póliza de responsabilidad civil municipio de Sucre .....69
Tabla 66: Pólizas contractuales municipio de Sucre– COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA.....70
Tabla 67: Especificaciones póliza de cumplimiento municipio de Vélez .....71
Tabla 68: Especificaciones póliza de responsabilidad civil municipio de Vélez .....72
Tabla 69: Pólizas contractuales municipio de Vélez - COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA.....73
Tabla 70: Estado general de los contratos de obra derivados de los 11 convenios interadministrativos .....87
Tabla 71: Relación de informes semanales.....88
Tabla 72: Información General contrato de Interventoría.....93
Tabla 73: Disponibilidad presupuestal Contrato de Interventoría.....94
Tabla 74: Recursos del Contrato de Interventoría .....94
Tabla 75: Relación de pólizas contrato de interventoría - Inicial.....95
Tabla 76: Relación de pólizas contrato de interventoría - Ultima actualización .....96

## TABLA DE ILUSTRACIONES

**Pág.**

Ilustración 1: Ubicación municipios a intervenir ..... 11

Ilustración 2: Ruta general intervenciones ..... 13

# 1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se relaciona el Informe Mensual de Interventoría No.18 elaborado por el CONSORCIO VIAL 197 en cumplimiento de los Términos de Referencia del Contrato 1093 de 2022, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

En éste se incluye una descripción de las actividades a ejecutarse en cada uno de los Municipios que pertenecen al LOTE 7, todos ubicados en el Departamento de Santander los cuales son once en total y se listan a continuación: Albania, Barbosa, Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez; lo descrito en este informe corresponde al período comprendido entre el primero (01) de abril de 2024 al treinta (30) de abril de 2024, en cumplimiento del alcance de los Contratos y la labor propia de la interventoría para el cumplimiento del objeto contractual:

| Municipio | Contrato |
|---|---|
| **Albania:** | 120-6-8-85-2022 |
| **Barbosa:** | 142 de 2022 |
| **Carmen de Chucurí:** | 209-2022 |
| **Lebrija:** | 00-294 |
| **Piedecuesta:** | CO1.PCCNTR.4753544 |
| **Puerto Wilches:** | 233 – 2022 |
| **San Gil:** | COP-010-2022 |
| **San Vicente de Chucurí:** | 438 – 2022 |
| **Suaita:** | 182 – 2022 |
| **Sucre:** | LP-002-2022 |
| **Vélez:** | 167 de 2022 |

*Tabla 1: Contratos por municipio.*

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el Gobierno Nacional, y dentro de las funciones del INVIAS se encuentra la de brindar una red vial segura para el usuario y que contribuya al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de vías terciarias eficientes, cómodas y seguras, es por lo anterior que para el cumplimiento de estos fines el Instituto Nacional de Vías – INVIAS ejecuta diferentes actividades a través de cada una de sus Unidades Ejecutoras en este caso particular la Subdirección de Vías Regionales supervisadas por la Territorial Santander teniendo en cuenta que los municipios pertenecen a esta zona. Por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto Nacional de Vías busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del Estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de los Municipios de: Albania, Barbosa, Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez todos del Departamento de Santander.

En este sentido, los objetivos del INVIAS están estrechamente ligados con los de esta estrategia y están encaminados y a cargo de mantener los corredores productivos viales en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y bienestar para las comunidades, por lo cual, esta entidad ha puesto su atención en el LOTE 7, adjudicando el CONTRATO 1093 DE 2022 a la interventoría CONSORCIO VIAL 197 quien para el caso realizará los trabajos de supervisión y seguimiento a los convenios y contratos para el cumplimiento del objeto contractual.

En consecuencia, las actividades establecidas están encaminadas al mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en el Departamento de Santander del programa “COLOMBIA RURAL” en su gran mayoría, con un total aproximado de construcción de placa huella de 20463 metros lineales o aproximadamente 21 Km., recuperación en placa huella y una exclusividad de aproximadamente 7 Km., en pavimento flexible ubicados en el Municipio de Puerto Wilches del Departamento de Santander; igualmente se desarrollaran obras de drenaje como alcantarillas, box culvert y pontones, y actividades de señalización y seguridad vial, con el fin de promover el crecimiento económico, disminuir significativamente los costos de operación vehicular, mejorar la dinámica de comercialización de productos de la región, así como del turismo, desarrollo socioeconómico a nivel regional, con el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, destacándose además, la importancia en la eficiencia del transporte y en tener un uso adecuado de la intermodalidad, a las veredas, corregimientos y Municipios cercanos a las vías intervenidas.

El LOTE 7 – Programa en su mayoría COLOMBIA RURAL contempla en toda la vida jurídica del proyecto la atención a once (11) Municipios así: Albania, Barbosa, Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez todos del Departamento de Santander, los cuales cuenta con su presupuesto de manera independiente ubicando las obras en su respectivo corredor productivo vial para la ejecución de las mismas con la supervisión y aprobación por parte de la interventoría CONSORCIO VIAL 197.

Para cumplir con este propósito, el INVIAS desarrolla convenios interadministrativos con los diferentes municipios y estos a su vez realizan mediante licitación pública en cada Municipio convocatoria para la adjudicación de los contratos de obra según sea el oferente ganador en cada proceso.

Se adjunta tabla resumen del proceso mencionada en el párrafo anterior:

| No. | Municipio | Convenio INVIAS | Licitación al Contrato de obra | Contrato de Obra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 1756-2021 | LP-002-2022 | 120-6-8-85-2022 |
| 2 | Barbosa | 1941-2021 | LP-004-2022 | 142 - 2022 |
| 3 | Carmen de Chucurí | 1802-2021 | LOP SPM 004 2022 | 209-2022 |
| 4 | Lebrija | 1811-2021 | LEB-LP-SIF-001-2023 | 00-294 |
| 5 | Piedecuesta | 1839-2021 | SINF-LP-007-22 | CO1.PCCNTR.4753 |
| 6 | Puerto Wilches | 1886-2021 | PW-SP-LP-22-040 | 233 – 2022 |
| 7 | San Gil | 2026-2021 | LP-003-2022 | COP-010-2022 |
| 8 | San Vicente de Chucurí | 1816-2021 | LP-SVCH-SPI-288- 2022 | 438-2022 |
| 9 | Suaita | 1772-2021 | LP-001-2022 | 182-2022 |
| 10 | Sucre | 1868-2021 | LP–002-2022 | LP-002-2022 |
| 11 | Vélez | 1892-2021 | VLZ-LP-002-2022 | 167 de 2022 |

*Tabla 2: Listado de Convenios, procesos de licitación y contratos*

## 2.1. Localización

El Proyecto comprende las vías del corredor productivo que se localizan en el Departamento de Santander – Municipios: Albania, Barbosa, Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez, enmarcadas en el LOTE 7 del contrato de interventoría cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

Municipios que están comprendidos en las diferentes categorías según su población e ingresos con su capital, clasificándolos y colocándolos según su ubicación dentro de las siete (07) provincias regionales de Santander, así:

- VÉLEZ: Albania, Barbosa, Sucre, Vélez
- YARIGUÍES: Carmen de Chucurí, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí
- METROPOLITANA: Lebrija, Piedecuesta

- GUANENTÁ: San Gil
- COMUNERA: Suaita

Se evidencia que predomina la Provincia de Vélez y Yariguíes, seguida de la provincia del área Metropolitana; quedando con un solo municipio la provincia Guanentá y Comunera; estas distancias entre municipios y más aún al punto de la vía a intervenir, hacen que los desplazamientos sean demorados y que la interventoría recurra a planes estratégicos para la supervisión correcta de las obras a ejecutarse.

En el ANEXO TÉCNICO SANTANDER – LOTE 7, se localizan las obras a las cuales el interventor hará el control, supervisión, revisión, aprobación y documentación como se muestra en la figura a continuación:



*Ilustración 1: Ubicación municipios a intervenir*

Las vías a las cuales los diferentes contratistas deben realizar el ajuste a los estudios y diseños, y en las que se debe conseguir la ejecución total de las metas físicas, tienen como alcance realizar el mantenimiento y mejoramiento en los corredores viales en los diferentes Municipios ubicados en el Departamento de Santander, definidos cada uno de ellos como “Corredor vial productivo”; en este caso la interventoría será quien revise, supervise, controle y garantice la construcción de las diferentes actividades tales como:

- Pavimento flexible (no aplica cartilla COLOMBIA RURAL)
- Placa huella

- Obras de drenaje como: bateas, pontones, alcantarillas, box culvert
- Construcción de filtros
- Construcción de muros de contención

Las obras a realizar según el presupuesto corresponden para cada uno de los municipios según el documento soporte entregado por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, como se anexan en la siguiente tabla:

| No. | Municipio | Vía a intervenir | META FÍSICA – INVIAS |
|---|---|---|---|
| **1** | Albania | Vereda Cordoncillal, Potreros, Pueblo viejo, Santa Rita y Salitre | Placa Huella: 790 m<br>Alcantarillas: 3 und |
| **2** | Barbosa | Vereda Santa Rosa, sector El Cable | Placa Huella: 265 m<br>Alcantarillas: 2 und |
| **3** | Carmen de Chucurí | Cañaverales. | Placa Huella: 1812 m<br>Alcantarillas: 2 und<br>Box Culvert: 1 und |
| **4** | Lebrija | La Victoria-Zaragosa-Sardinas-Cerro De La Aurora-Rio Sucio-Puyana-Aguirre/El Oso-Santero-Llanadas-Santa Rosa-Palonegro-Manchadores-San Pablo-Angelinos. | Placa Huella: 3850 m<br>Alcantarillas: 15 und |
| **5** | Piedecuesta | Las Amarillas – Santa Rita. | Placa Huella: 3710 m<br>Alcantarillas: 7 und<br>Muro de contención: 55 m<br>Box Culvert: 1 Und |
| **6** | Puerto Wilches | Corregimientos Campo Duro y Kilómetro 8. | Pavimento Flexible: 6700 m<br>Alcantarillas: 15 und<br>Pontón: 1 und |
| **7** | San Gil | Jaral – San Pedro. | Placa Huella: 967 m<br>Alcantarillas: 6 und |
| **8** | San Vicente de Chucurí | La Colorada. | Placa Huella: 1400 m<br>Alcantarillas: 2 und<br>Batea: 2 und<br>Muro de contención: 2 und |
| **9** | Suaita | Vereda Efraín sectores Salitre, San Martin, Trujillo, La Línea | Placa Huella: 640 m<br>Alcantarillas: 4 und |
| **10** | Sucre | Sucre- Pradera; Altamira - Granja - Sabana – Arales. | Placa Huella: 2080 m<br>Alcantarillas: 4 und |
| **11** | Vélez | vereda los Ejidos y San Pablo | Placa Huella: 1864 m<br>Alcantarillas: 9 und |

*Tabla 3: Meta física Convenios Interadministrativos*

**Nota:** Dentro de las obras a realizar se deberán garantizar los empalmes seguros, de los tramos a ejecutar de placa huella con los tramos de placa huellas ya ejecutadas o existentes en el corredor productivo vial a intervenir, así como también cualquier clase de obra que requiera de empalme con una obra existente.

Localización de la ruta general, vías principales para llegar a cada uno de los municipios distribuidos a lo largo del Departamento de Santander, se anexa imagen de la ubicación en mapa de dichas vías para llegar a los municipios de: Albania, Barbosa, Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez, así:





*Ilustración 2: Ruta general intervenciones*

Estas importantes vías que pertenecen a los corredores productivos se localizan entre la red terciaria que comunica corregimientos, veredas y cascos urbanos de los Municipios aledaños a los que pertenecen al objeto de este contrato en relación al LOTE 7, Municipios de: Albania, Barbosa, Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez del Departamento de Santander, teniendo cada uno de estos una conectividad particular productiva con la RN45A07 y la Troncal del Magdalena Medio, la cual es una ruta nacional de tipo Troncal que inicia desde la ciudad de Bogotá y se considera de importancia pues conecta la Capital de Colombia con los Santanderes y el Caribe Colombiano a través de la Cordillera Oriental como también con el departamento de Boyacá.

**Nota:** Dentro de las obras a realizar se deberán garantizar los empalmes seguros, de los tramos a ejecutar de placa huella con los tramos de placa huellas ya ejecutadas o existentes en el corredor productivo vial a intervenir, así como también cualquier clase de obra que requiera de empalme con una obra existente.

## 2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

El proceso de contratación en los respectivos municipios se da con la selección de las propuestas u oferentes presentados para finalmente obtener la adjudicación de cada proyecto ubicado en los diferentes once (11) municipios así: Albania, Barbosa, Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez todos del Departamento de Santander; por lo anterior se anexa tabla informado el objeto contractual y la vía a intervenir de cada oferente:

| No. | Municipio | Contrato de Obra | Objeto Contrato de Obra | Vía a intervenir |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Albania | 120-6-8-85-2022 | MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | Cordoncillal, Potreros, Pueblo viejo, Santa Rita y Salitre |
| **2** | Barbosa | 142 - 2022 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. | Vereda Santa Rosa, sector El Cable |
| **3** | Carmen de Chucurí | 209-2022 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CAÑAVERALES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1802 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURÍ SANTANDER. | Cañaverales. |
| **4** | Lebrija | 00-294 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LEBRIJA, SANTANDER | La Victoria, Zaragoza, Sardinas, Cerro de la Aurora, Rio Sucio - Puyana, La Aguirre / El Oso, Santero, Llanadas, Santa Rosa, |

| No. | Municipio | Contrato de Obra | Objeto Contrato de Obra | Vía a intervenir |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Palonegro, Manchadores, San Pablo, Angelinos |
| **5** | Piedecuesta | CO1.PCCNTR.4753544 | MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | Las Amarillas – Santa Rita. |
| **6** | Puerto Wilches | 233 – 2022 | MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS CAMPO DURO KILOMETRO 8 ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES | Corregimientos Campo Duro y Kilómetro 8. |
| **7** | San Gil | COP-010-2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | Jaral – San Pedro. |
| **8** | San Vicente de Chucurí | 438-2022 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1816 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CUYO OBJETO CORRESPONDE A AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | La Colorada. |
| **9** | Suaita | 182-2022 | MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES VEREDA EFRAÍN SECTORES SALITRE, SAN MARTIN, TRUJILLO, LA LÍNEA, EN EL MUNICIPIO DE SUAITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL | Vereda Efraín sectores Salitre, San Martín, Trujillo, La Línea |
| **10** | Sucre | LP-002-2022 | ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | Sucre- Pradera; Altamira - Granja - Sabana – Arales. |

| No. | Municipio | Contrato de Obra | Objeto Contrato de Obra | Vía a intervenir |
|---|---|---|---|---|
| **11** | Vélez | 167 - 2022 | CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1892 DE 2021, SUSCRITO CON INVIAS. | Casco Urbano del Municipio de Vélez conduce a Güepsa en el sector de la vereda Los Ejidos y San Pablo |

*Tabla 4: Objetos contractuales y corredor vial productivo a intervenir.*

Mediante Concurso de Mérito Abierto CMA-DTE-SEP-197-2021 el INVIAS realizó convocatoria para la interventoría cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"**

**LOTE 7**, del cual se derivó el Contrato 1093 de 2022 concedido a la firma CONSORCIO VIAL 197 con NIT. 901.602.315-7; integrado por VÉRTICE INTERVENTORÍA DE PROYECTOS S.A.S., con NIT. 901.038.896-5 con participación del 5%, INFRALAR S.A.S., sociedad identificada con el NIT. 900.284.623-1 con participación del 47,5%, y ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S., con NIT. 900.645.004-2 con participación del 47,5%.

## 2.3. Inventario y estado inicial de la vía

A continuación, se relacionan los corredores viales productivos para cada uno de los municipios de: Albania, Barbosa, Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez del Departamento de Santander, vías terciarias que en su mayoría son transitados por terreno natural y algunos sectores presentan placa huella o afirmado con material de fresado.

Se relaciona a continuación el abscisado tomado del recorrido visita preliminar, reconocimiento inicial de la vía, en conjunto ente contratante – Municipio, Contratista, interventoría – Consorcio Vial 197 e INVIAS donde se revisaron las obras contractuales proyectadas, las cuales, deben ser intervenidas por parte del contratista una vez entregue a interventoría para revisión y aprobación el ajuste a estudios y diseños basándonos en la CARTILLA COLOMBIA RURAL.

Se deja la observación que la información suministrada en las siguientes tablas tiene que ver inicialmente con el anexo técnico entregado por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, la segunda casilla pertenece a la visita preliminar realizada a todos los municipios; finalmente, la casilla de ajustes u obras finales a

ejecutarse, serán las obras definitivas que se contemplarán para la ejecución, previa aprobación por interventoría.

El Anexo de INVIAS cuenta con todas las obras ubicadas en el mismo, sin embargo, se realiza la observación que no todas son para la ejecución, y que en la visita preliminar a campo realizada en compañía de todas las partes interesadas será para definir cuáles de estas obras proyectas son las que se ejecutarán bajo el contrato de obra.

- Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Albania en el Departamento de Santander.

| **ANEXO INVIAS** | **VISITA PRELIMINAR** | **AJUSTE CONTRATISTA** |
|---|---|---|
| Placa Huella: 790 m K00+000; 150 m K00+340; 80 m K00+404; 120 m K00+530; 80 m K00+604; 80 m 01+455; 260 m K03+820; 180 m | Vda Salitre 150 m (80 y 70 m) 5º45'39,2"N 73º54'57,2"W<br><br>Vda Santa Rita Alta 150 m<br><br>5º46'46,5"N 73º48'46,4"W<br><br>Vda Pueblo viejo 150 m 5º48'18,9"N 73º47'16,9"W<br><br>Vda Potreros 240 m (120 m y 120 m) 5º49'07,0"N 73º47'04,1"W y 5º49'04,8"N 73º47'00,4"W<br><br>Vda Cordoncillal 100 m 5º51'56,3"N 73º45'46,4"W | En el balance presentado a la fecha se realiza un ajuste a las cantidades de placa huella de la siguiente forma en el sector Cordoncillal 102 m, en el sector de Pueblo Viejo 128 m., en el sector de Potreros 228 m., En el sector de Salitre y Santa Rita una longitud de 150 m., cada una. Y una alcantarilla en el sector de Cordoncillal.<br><br>Este balance no ha sido aprobado por interventoría.<br><br>No presento justificación técnica de no ejecución de dos alcantarillas: una en Salitre y otra en Santa Rita.<br><br>Ni la no construcción de la alcantarilla del sector de pueblo Viejo. |
| Alcantarillas: 3 und K00+000 en operación K00+025 K00+414 regular K00+512 K01+575 K01+765 mal estado K03+820 regular | | |

*Tabla 5: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Albania en el Departamento de Santander.*

**Nota.** Se deja observación que el listado de INVIAS es superior en el anexo técnico a lo contractual.

- Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Barbosa en el Departamento de Santander.

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Placa Huella: 265 m<br>K00+000; 180 m<br>K00+150; 180 m | 5˚59'7,94"N 73˚35'41,7"O 80 m<br>5˚59'13" N 73˚35'37"O 185 m | Las actividades ejecutadas en este corredor vial son: placa huella 224 m lineales en el sector del El Cable dividido en dos tramos. También se construyó dos alcantarillas ubicadas en el segundo tramo y la instalación de dos PR.<br><br>Está en proceso de cierre ambiental, SST y técnico para liquidación del contrato de obra. |
| Alcantarillas: 2 und<br>K00+000; tramo 2<br>K00+000; tramo 3 | | |

*Tabla 6: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Barbosa en el Departamento de Santander.*

**Nota.** Se deja observación que el listado de INVIAS es superior en el anexo técnico a lo contractual.

- Estado del corredor productivo de la vía Municipio de El Carmen de Chucurí en el Departamento de Santander.

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Placa Huella: 1812 m<br>**Tramo 1:**<br>K00+500; 50 m<br>K04+400; 66 m<br>K07+000; 100 m<br>K07+200; 45 m<br>**Tramo 2:**<br>K00+000; 260 m<br>K03+250; 75 m<br>K03+800; 50 m<br>K03+900; 54 m<br>K04+000; 120 m<br>K04+900; 116 m<br>K06+000; 150 m<br>K07+900; 90 m<br>K10+850; 100 m<br>**Tramo 3:**<br>K01+200; 80 m<br>K05+700; 120 m | Placa Huella: 1812 m<br>**Tramo 1:**<br>K00+500; 50 m<br>K04+400; 66 m<br>K07+000; 100 m<br>K07+200; 45 m<br>**Tramo 2:**<br>K00+000; 260 m<br>K03+250; 75 m<br>K03+800; 50 m<br>K03+900; 54 m<br>K04+000; 120 m<br>K04+900; 116 m<br>K06+000; 150 m<br>K07+900; 90 m<br>K10+850; 100 m<br>**Tramo 3:**<br>K01+200; 80 m<br>K05+700; 120 m | Se realizó balance de cantidades en el cual se estableció como metafísica de acuerdo a ajuste a estudios y diseños la construcción de 1583m de placa huella en condiciones de trafico pesado, se encuentra pendiente formalizar acta de modificación de cantidades. El contratista culminó construcción de 285,88m de placa huella ubicadas en el K10+850 (98,2m) sector La Romera, K7+900 sector rajadores (90,5m), K3+250 sector los monos (76,5m) y k0+260 entrada cañaverales con avance de (20,68m). |
| Alcantarillas: 2 und | Alcantarillas: 2 und | |

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| K02+000; mala tramo 1<br>K04+470; mala tramo 1 | K02+000; mala tramo 1<br>K04+470; mala tramo 1 | |
| Box Culvert: 1 und<br>K00+760 tramo 1 | Box Culvert: 1 und<br>K00+760 tramo 1 | |

*Tabla 7: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de El Carmen de Chucurí en el Departamento de Santander.*

**Nota.** Se deja observación que el listado de INVIAS es inferior en el anexo técnico a lo contractual.

- Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Lebrija en el Departamento de Santander.

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Placa Huella: 3850 m<br>**La Victoria:** Tramo 1 130 m<br>**Zaragoza:** tramo 2 K00+350; 210 m<br>**Sardinas:** tramo 3 K02+676; 240 m<br>**Cerro de la Aurora:** Tramo 4, 150 m<br>**Rio Sucio Alto:** Tramo 5 y 6, 210 m y 200 m<br>**Puyana:** Tramo 7, 115 m<br>**La Aguirre-El Oso:** Tramo 8, 115 m<br>**El Santero:** tramo 9 Y 10 K02+967; 110 m K05+348; 290 m<br>**Llanadas:** Tramo 11, 254 m<br>**Santa Rosa:** Tramo 12 y 13 K00+249; 150 m K00+700; 200 m<br>**Palonegro:** Tramo 14, 100 m<br>**Manchadores:** Tramo 15 K00+883; 250 m<br>**San Pablo:** Tramo 16, 410 m<br>**Angelinos:** Tramo 17 y 18 K00+202; 202 m<br>K00+214; 514 m | Placa Huella: 3850 m<br>**La Victoria:** Tramo 1 130 m<br>**Zaragoza:** tramo 2 K00+350; 210 m<br>**Sardinas:** tramo 3 K02+676; 240 m<br>**Cerro de la Aurora:** Tramo 4, 150 m<br>**Rio Sucio Alto:** Tramo 5 y 6, 210 m y 200 m<br>**Puyana:** Tramo 7, 115 m<br>**La Aguirre-El Oso:** Tramo 8, 115 m<br>**El Santero:** tramo 9 Y 10 K02+967; 110 m K05+348; 290 m<br>**Llanadas:** Tramo 11, 254 m<br>**Santa Rosa:** Tramo 12 y 13 K00+249; 150 m K00+700; 200 m<br>**Palonegro:** Tramo 14, 100 m<br>**Manchadores:** Tramo 15 K00+883; 250 m<br>**San Pablo:** Tramo 16, 410 m<br>**Angelinos:** Tramo 17 y 18 K00+202; 202 m<br>K00+214; 514 m | A la fecha no se ha formalizado balance de cantidades con reducción de la metafísica inicialmente contemplada de acuerdo al ajuste a estudios y diseños. El contratista a la fecha realizó construcción de 10 alcantarillas ubicadas en las veredas Palonegro (1 terminada), Santa Rosa (1 terminada), Angelinos (5 terminadas), Rio sucio (1 terminada), y San Pablo (2 terminadas). Cuenta con un avance en 756,8 m de placa huella que corresponde a actividades realizas en los tramos 6, 13,10, 16, y 18. |
| Alcantarillas: 15 und<br>K00+377; K00+913; K01+702; K01+797; K01+994; K02+290; K02+503; K02+554; K03+430; K00+000; K00+201; K00+400; K00+582; K00+597; K00+150; K00+255; K00+000; K00+153; | | |

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| K00+227; K00+779; K01+614; K01+879; K00+000 | | |

*Tabla 8: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Lebrija en el Departamento de Santander.*

- Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Piedecuesta en el Departamento de Santander.

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Placa Huella: 3710 m<br>K02+000; 180 m<br>K03+200; 160 m<br>K04+190; 500 m<br>K04+650; 450 m<br>K05+200; 1000 m<br>K06+300; 1000 m<br>K07+500; 420 m | Placa Huella: 3710 m<br>Tramo 1: 526 m<br>Tramo 2: 920 m<br>Tramo3: 1074 m<br>Tramo 4: 541 m<br>Tramo 5: 649 m | Se perfeccionó Acta de mayores y menores cantidades estableciendo como meta física después de ajustes a estudios y diseños 3.338 m de Placa Huella, 7 und de alcantarilla, 333 m de filtro y 1 box culvert. Se retira construcción de muros. Al corte del presente informe se encuentran construidas 7 alcantarillas ubicadas en las abscisas (K9+367, K9+061, K6+701, K6+240, K6+110, K5+005 y K4+726).<br>Así mismo se encuentra terminado el tramo No5, 253,55 m de placa huella (K9+376,96 – K9+242,31, K9+001,4 – K9+120,3). Tramo No4 con un total de 542,09 m de placa huella construida (K7+244,5 - K6+702,41). Tramo No3 con un total de 948 m de placa huella (K6+501,4 – K5+553,4). Tramo No2 con un total de 920 m de placa huella (K5+340-K4+420).<br>Se finalizó construcción de placa huella en el tramo No1 con un total de 598,95 m de placa huella (K3+577 – K2+978,05). Se finalizó la construcción de filtro en una longitud de 230m en el tramo No4 (K7+060-K6+900) (K6+770-K6+700) y 96m de filtro en el tramo No2. Se encuentra en tramite acta de modificación de cantidades No2. |
| Alcantarillas: 7 und<br>K01+400<br>K02+400<br>K03+400<br>K04+200<br>K05+800<br>K06+300<br>K06+700 | Alcantarilla 1:<br>6°58'42.45"N - 73° 1'39.92"E<br>Alcantarilla 2:<br>6°59'9.28"N - 73° 1'46.30"E<br>Alcantarilla 3:<br>6°59'0.88"N - 73° 1'40.67"E<br>Alcantarilla 4:<br>6°58'47.53"N - 73° 1'22.16"E<br>Alcantarilla 5:<br>6°58'44.67"N - 73° 1'16.64"E<br>Alcantarilla 6:<br>6°58'46.17"N - 73° 1'6.35"E<br>Alcantarilla 7:<br>6°59'37.06"N - 73° 0'40.79"E | |
| Muro: 55 m<br>K02+000; 10 m<br>K02+500; 30 m<br>K03+400; 15 m | Muro: 55 m<br>Muro 1:<br>6°58'56.43"N - 73° 2'0.61"E<br>Longitud: 10 METROS<br>Muro 2:<br>6°58'44.21"N - 73° 1'42.42"E<br>Longitud: 12 METROS<br>Muro 3:<br>6°59'11.35"N - 73° 0'37.98"E<br>Longitud: 12 METROS<br>Muro 4: | |

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| | 6°59'41.97"N - 73° 0'38.01"E<br>Longitud: 21 METROS | |
| Box Culvert: 1<br>Und: 1 K03+100 | Box Culvert: 1 Und: 1<br>Localización:<br>6°58'50.94"N - 73° 1'43.34"E | |

*Tabla 9: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Piedecuesta en el Departamento de Santander.*

**Nota:** El municipio manifestó error en las coordenadas de finalización del tramo No. 5 por lo que el tramo culmina metros antes a los descritos en el documento. Así mismo, luego de evidenciar movimiento presentado en el talud superior de un punto sobre el tramo No. 5 por parte de interventoría se emitió informe en el cual se manifiesta zona inestable, por lo que se sugiere la no intervención en este punto. Se evidenció necesidad de construcción de filtro francés sobre el tramo No. 4 en una longitud de 230 m y sobre el tramo No. 2 se construyen 96 m de filtro. Considerando la modificación de cantidades No. 1 perfeccionada el 27 de febrero de 2024; se realizó cambio en la coordenada de finalización del tramo No. 1 de acuerdo a la nueva longitud establecida para el cumplimiento de la totalidad del objeto contractual.

- Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Puerto Wilches en el Departamento de Santander.

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Un total de 6,7 Km Inicia en K0+000 a mayores | Pavimento flexible: 6690 m<br>Ubicado desde el K00+000 – K6+700 | A la fecha del presente informe se encuentran construidas 11 alcantarillas en su totalidad en las abscisas K0+376, K0+516, K0+942, K1+121, K1+430, K2+101, K2+682, K2+958, K3+187, K4+430 Y K5+210. 3 Box Culvert terminados en el K0+110, K1+840 y K3+690. EL contratista realizó mantenimiento y mejoramiento de calzada con material granular de adición e instalación mezcla densa en caliente MDC-19, se continua con la construcción de cunetas, y se realiza demarcación horizontal con pintura en frio y se instala la señalización vertical acorde al contrato. A la fecha se encuentra con estructura de mezcla densa en caliente MDC-19 instalada del |
| Alcantarillas: 15 und<br>K00+400<br>K00+840<br>K00+900<br>K01+260<br>K01+420<br>K01+560<br>K01+600<br>K01+720<br>K01+900<br>K02+320<br>K02+340<br>K02+580<br>K03+660 | Alcantarillas: 15 und<br>K00+130 No contractual<br>K00+400<br>K00+450 No contractual<br>K00+840 No identificada en recorrido<br>K00+900<br>K01+100 No contractual<br>K01+260<br>K01+420<br>K01+560 No identificada en recorrido<br>K01+600 No identificada en recorrido<br>K01+720 No identificada en recorrido<br>K01+900 Hay dos ubicadas en el mismo punto<br>K02+320 No identificada en recorrido<br>K02+340 No identificada en recorrido | |

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| | K02+580 No identificada en recorrido<br>K03+100 No contractual<br>K03+660 No identificada en recorrido | K0+000 al K5+560, y conformación de calzada del K5+560 al K14+000. |
| Pontón: 10 m<br>K03+840 | Pontón: Aproximadamente 9.7 m 03+320 a mayores | |

*Tabla 10: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Puerto Wilches en el Departamento de Santander.*

- Estado del corredor productivo de la vía Municipio de San Gil en el Departamento de Santander.

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Placa Huella: 967 m<br>K00+000; 967 m<br>K02+085; 43 m<br>K02+210; 190 m | Placa Huella: 967 m<br>K00+000; 734 m<br>CI 6°32'19"N 73°07'20"W<br>CF 6°31'59"N 73°07'15"W<br>K02+085; 43 m<br>CI 6°31'19"N 73°07'07"W<br>CF 6°31'18"N 73°07'06"W<br>K02+210;190 m<br>CI 6°31'16"N 73°07'08" W<br>CF 6°31'10"N 73°07'08"W | A la fecha el contratista finalizó la construcción del tramo No3 (K2+245-K2+425), tramo No2 (K2+102 - K2+145) (Intermedio batea) y tramo No1 (K0+490-K0+00). Se encuentra finalizada la construcción de 6 alcantarillas (K0+000), (K0+140, K0+260, K0+380, K2+260, K2+385) Se finalizó meta física propuesta después de ajuste a estudios y diseños. |
| Alcantarillas: 6 und<br>K00+260; mala<br>K00+510; mala<br>K01+120; mala<br>K01+580; mala<br>K02+120; mala<br>K02+390; mala | Alcantarillas: 6 und<br>K00+260; 6°32'12"N 73°07'22"W<br>K00+510; 6°32'04"N 73°07'19"W<br>K01+120; 6°31'47"N 73°07'10"W<br>K01+580; 6°31'33"N 73°07'11"W<br>K02+120; 6°31'18"N 73°07'06"W<br>K02+390; 6°31'11"N 73°07'08"W | |

*Tabla 11: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de San Gil en el Departamento de Santander.*

- Estado del corredor productivo de la vía Municipio de San Vicente de Chucurí en el Departamento de Santander.

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Placa Huella: 1400 m<br>**Tramo 1:**<br>K00+000; 120 m<br>K00+450; 65 m<br>K00+600; 150 m | Placa Huella: 1400 m<br>**Tramo 1:**<br>K00+000; 120 m<br>I (N:6.46.49 W:73.28.7)<br>F (N:6.46.53 W:73.28.8) | A la fecha se encuentra construido el Tramo No. 1 (K0+00-K0+120=; tramo No2 (K0+450-K0+515), tramo No. 3 (K0+600 - K0+753), sub tramo variante granada (K0+00 al K0+210), se culminó |

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| K02+800; 167 m<br>**Tramo 2:**<br>K00+200; 120 m<br>K00+400; 60 m<br>K00+550; 130 m<br>K00+900; 70 m<br>K01+100; 85 m<br>K02+400; 120 m<br>K02+600; 210 m<br>K03+700; 30 m<br>K03+800; 117 m | K00+450; 65 m<br>I (N:6.47.5 W:73.28.10)<br>F (N:6.47.7 W:73.28.10)<br>K00+600; 150 m<br>I (N:6.47.10 W:73.28.10)<br>F (N:6.47.15 W:73.28.9)<br>K02+800; 167 m<br>**NO INCLUIDO**<br>**Tramo 2:**<br>K00+200; 120 m<br>I (N:6.47.31 W:73.28.5)<br>F (N:6.47.34 W:73.28.2)<br>K00+400; 60 m<br>I (N:6.47.36 W:73.28.2)<br>F (N:6.47.38 W:73.28.1)<br>K00+550; 130 m<br>I (N:6.47.39 W:73.28.01)<br>F (N:6.47.43 W:73.28.03)<br>K00+900; 70 m<br>I (N:6.47.55 W:73.27.50)<br>F (N:6.47.57 W:73.27.50)<br>K01+100; 85 m<br>I (N:6.47.59 W:73.27.49)<br>F (N:6.48.2 W:73.27.49)<br>K02+400; 120 m<br>I (N:6.48.36 W:73.27.20)<br>F (N:6.48.39 W:73.27.18)<br>K02+600; 210 m<br>I (N:6.48.41 W:73.27.16)<br>F (N:6.48.47 W:73.27.14)<br>K03+700; 30 m<br>I (N:6.49.11 W:73.27.6)<br>F (N:6.49.12 W:73.27.6)<br>K03+800; 117 m<br>I (N:6.49.14 W:73.27.6)<br>F (N:6.49.17 W:73.27.5)<br>**Pendiente solicitar inclusión**<br>I (N:6.48.13 W:73.27.57)<br>L:160m | intervención en el Tramo 2 subtramo 1 y 2 (K0+200 – K0+428), tramo 2 subtramo 3 (K0+550-K0+664), tramo 2 subtramo 4y5 252 m y avance del tramo 2 subtramo 6 y 7 de 102m de placa huella; Construcción de 128 m de filtro francés en el tramo 2 subtramo 3. Se encuentra construidas 4 alcantarillas ubicadas en el K0+680, tramo variante, tramo 2 subtramo 1 K0+300, y en el tramo 2 subtramo 4. El contrato cuenta con acta de modificación de cantidades en el cual se estableció como meta física 1400 m de placa huella, y 4 alcantarillas. Se encuentra en trámite acta de modificación de cantidades No. 2. |
| Alcantarillas: 2 und | Alcantarillas: 2 und | |

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| K00+550<br>K02+800 | K00+550<br>N: 6.47.10 W:73.28.10<br>K02+800<br>N:6.47.13 W:73.28.9 | |
| Batea: 2 und<br>K00+350; 12 longitud<br>K01+200; 6 longitud | Batea: 2 und<br>K00+350; 12 m<br>N: 6.47.2 W:73.28.12<br>K01+200; 6 m<br>N: 6.48.4 W:73.27.48 | |
| Muro: 2 und<br>K00+350; 24 m<br>K01+350; 25 m | Muro: 2 und<br>K00+350; 24 m<br>N: 6.47.2 W:73.28.12<br>K01+350; 25 m<br>N: 6.48.7 W:73.27.45 | |

*Tabla 12: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de San Vicente de Chucurí en el Departamento de Santander.*

**Nota:** En ajuste a estudios y diseños los especialistas conceptúan que los muros descritos en la meta física requieren diseños especiales no contemplados en la cartilla Colombia Rural, teniendo en cuenta que este contrato no cuenta con consultoría, el valor de los muros será trasladado a ejecución de placa huella y/o alcantarillas; de igual manera se realizó retiro de las 2 bateas de la meta física inicialmente contemplada. En el tramo 2 subtramo 3 se verificó necesidad de construcción de filtro francés garantizando la estabilidad de la placa huella.

- Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Suaita en el Departamento de Santander.

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Placa Huella: 654 m K03+450; 120 m T4 K05+305; 110 m T1 K00+116; 140 m T2 K00+687; 120 m T2 | PLACA HUELLA: 540 m Sector la Línea (130m) 6˚6'19"N 73˚26'28"O Sector Trujillo (200m) 6˚7'13"N 73˚28'32"O Sector San Martin (140m) 6˚6'57"N 73˚28'46"O Sector Salitre (70 m) 6˚6'53"N 73˚28'53"O | En la etapa de construcción se ejecutaron en este corredor vial en placa huella 419 m en los sectores: San Martin 143 m, Trujillo 114 m, Salitre 74 m, La Línea 88 m. En cada uno de los sectores se construyeron alcantarillas para un total de 4 unidades. Y según las condiciones del terreno presentado se construyeron filtros en los sectores de San Martin, Trujillo, y La Línea para un total de 310 m., instalación de 4 PR. Está en proceso de cierre |
| Alcantarillas: 4 und K05+348 K00+750<br>No se evidencia en el informe | | |

| | | |
|---|---|---|
| técnico INVIAS otras obras ubicadas para este ítem. | | ambiental, SST y técnico para liquidación del contrato de obra. |

*Tabla 13: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Suaita en el Departamento de Santander.*

- Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Sucre en el Departamento de Santander.

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Placa Huella: 2225 m<br><br>K0+250 tramo 1,<br><br>K0+180 tramo 2,<br><br>K0+350 tramo 3,<br><br>K0+180 tramo 4,<br><br>K0+180 tramo 5,<br><br>K0+300 tramo 6,<br><br>K0+300 tramo 7,<br><br>K0+350 tramo 8,<br><br>K0+300 tramo 9 | PLACA HUELLA 2080 m:<br><br>SALIDA SUCRE, Vía cabecera municipal El casino, sector el matadero (240m) 5° 54'56.28"N, 73° 47'35.67"O<br><br>SALIDA SUCRE, Vía cabecera municipal - El casino, sector Órganos La Peña (180m) 5°54'45.48"N, 73° 48'48.15"O<br><br>Vía La pradera - sector El placer, Colegio La Pradera (350m) 5°52'07.08"N, 73° 54'22.66"O<br><br>Vía sector Alta Mira - La Granja, sector San Miguel 1 (180m) 5°53'23.94"N, 73° 54'00.34"O<br><br>Vía sector Alta Mira - La Granja, sector San Miguel 2 (180m) 5°54'03.55"N, 73° 54'26.58"O<br><br>Salida La Granja – Sucre, centro de Salud La Granja (150m) 5°55'58"N, 73° 55',13"O | En la modificación #1 del balance presupuestal por la inclusión de los ítem no previstos para la construcción de 716 metros lineales de filtro para lo cual el contratista en conjunto con el municipio dio un alcance a las cantidades de placa huella con 1465 m lineales de la siguiente forma en el sector de Cabecera municipal (Mataderos) con 220 m lineales, y en el Sector de Órganos 130 m, en el sector de La Pradera 365 m., en el sector de Altamira -- San Miguel (a y b) 300 m cada uno, en el sector La Granja-(a y b) 300 m cada uno, en el sector Arales 150 m.<br><br>El alcance del filtro es de 716 metros lineales en los sectores de Mataderos, Órganos y La Pradera.<br><br>Cinco alcantarillas distribuidas tres unidades en La Pradera, y dos unidades en cada tramo de Altamira – San Miguel. |

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| | La Granja – Sabanagrande, cementerio La Granja (140m) 6°2'21" N 74°17'23" O<br><br>Vía Sabanagrande – Arales, sector la Pacha, (300m) 5°59'32.13"N, 73° 57'31.42"O<br><br>Vía Sabanagrande – Arales, sector La Mezcladora (300m) 5°59'52.97"N, 73° 58'02.83"O | |
| Alcantarillas: 4 und K tramo 5 K la granja K tramo 6 K tramo 9 | ALCANTARILLAS<br>Inicio tramo 5, San Miguel 5°54'3.35"N, 73° 54'26,58"O<br><br>Después del tramo de placa huella, San Miguel 5° 54'6,71"N, 73° 54' 24,67"O<br><br>Sector Altamira – La Granja 5° 54'51,25"N, 73° 54' 32,2"O<br><br>Inicio tramo 9 5° 59'53,40"N, 73° 57' 59,6"O | |

*Tabla 14: Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Sucre en el Departamento de Santander.*

- Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Vélez en el Departamento de Santander.

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Placa Huella: 1905 m | PLACA HUELLA: 1864 m<br><br>Tramo 1 (1200m) 6°0'24"N, 73° 38' 56"O | En la modificación #1 del balance presupuestal por inclusión del ítem no previsto de mejoramiento de subrasante, el contratista en conjunto |

| ANEXO INVIAS | VISITA PRELIMINAR | AJUSTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| | Tramo 2 (664m) 5°59'54"N, 73° 38' 32"O | con el municipio realiza un ajuste a las cantidades de placa huella en 1720 m lineales distribuidos para el Tramo #2 en 331 m, y tres unidades de alcantarilla; y en el Tramo #1 1389 m lineales, con seis unidades de alcantarilla. |
| Alcantarillas: 9 und | | |

*Tabla 15:Estado del corredor productivo de la vía Municipio de Vélez en el Departamento de Santander.*

## 2.4. Características técnicas del proyecto

Las características técnicas del proyecto se definen a partir de la pre construcción y construcción:

- Etapa de Pre construcción e inicio de actividades prioritarias.

ETAPA REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: El tiempo para revisión de los Estudios y Diseños entregados por el contratista será como manifieste el anexo técnico o pliego de condiciones en cada caso, y/o en su defecto de treinta (30) días calendario, contados a partir de la visita previa preliminar a campo, para que una vez se tenga acta de inicio, se haya desarrollado con antelación el ajuste a estudios y diseños por parte del contratista; si en este tiempo no se tiene entrega por parte del contratista de obra al ajuste de estudios y diseños se requerirá al municipio respectivo, para que éste defina acta de inicio, y en el mismo definir un tiempo prudencial para la entrega de la documentación.

De forma que el contratista debe realizar lo necesario y suficiente para conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que el INVIAS entregó en su cartilla COLOMBIA RURAL para la ejecución de las obras establecidas en el Alcance del Contrato.

Seguidamente, el contratista asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de las obras contratadas, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; realizará sobre los estudios y diseños existentes las intervenciones necesarias y suficientes para poder construir las obras establecidas con la guía de la cartilla COLOMBIA RURAL garantizando en la vida jurídica del contrato cumplir con el 100% de ejecución del mismo.

De tal manera que, el Contratista se obliga a ajustar y/o complementar y/o actualizar los estudios y diseños de conformidad con la normatividad del INVIAS sobre el contenido de los Estudios Existentes – cartilla COLOMBIA RURAL, que comprende los alcances, metodología, resultados, diseños, memorias de cálculo, planos de construcción, conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas que lo conforman.

A partir del acta de inicio los contratistas tendrán una etapa de ajustes a los diseños avanzada y de esta manera priorizará las obras a ejecutar y diferenciará aquellas que no requieran mayores ajustes desde el punto de vista de estudios y diseños, ensayos y pruebas de calidad, dando con estas últimas el inicio a la ejecución del objeto contractual.

- Etapa de Construcción.

De acuerdo al anexo técnico para el LOTE 7, las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por la interventoría, para el cumplimiento de la Etapa de Construcción, comprenden entre otras, las siguientes:

*(...)*

*ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO*

- *Construcción de placa huella*
- *Pavimentos Convencionales*
- *Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes.*
- *Construcción de Filtros y/i cunetas*
- *Bases Estabilizadas*
- *Tecnologías Alternativas*

*(...)*

Durante la etapa de construcción, el contratista será responsable por la transitabilidad y seguridad vial en el corredor objeto del contrato, para lo cual efectuará los trabajos de mantenimiento preventivo, rutinario, periódico y señalización que sean necesarios para tal fin, garantizando la austeridad de los recursos del contrato y dando relevancia a los tramos donde estrictamente se requieran dichas intervenciones.

Las actividades de mantenimiento deberán ser programadas dentro de las vigencias del contrato y aprobadas por la Interventoría para cumplir con las necesidades de transitabilidad.

El contratista deberá ejecutar todas las obras de manera simultánea a las actividades y/o gestiones necesarias para la Construcción de las obras a desarrollarse en el objeto propio de cada contratista, señaladas en el contrato de obra de cada Municipio: Albania, Barbosa, Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez del Departamento de Santander.

# 3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

## 3.1. Información general del contrato

Las actividades de interventoría se concentran en el desarrollo de once (11) municipios ubicados en el departamento de Santander, los cuales son:

- Albania
- Barbosa
- El Carmen de Chucurí
- Lebrija
- Piedecuesta
- Puerto Wilches
- San Gil
- San Vicente de Chucurí
- Suaita
- Sucre
- Vélez

Se anexan a este informe los informes mensuales de interventoría para cada uno de los municipios listados anteriormente.

## 3.2. Disponibilidad presupuestal

Para respaldar las obligaciones contraídas, el INVIAS cuenta con el Registro Presupuestal o disponibilidad presupuestal definido en cada Convenio Interadministrativo el cual se describirá a continuación para cada caso de los once (11) municipios a intervenir: Albania, Barbosa, Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez todos del Departamento de Santander.

De igual manera se informará las condiciones iniciales de distribución de los recursos de conformidad con el Contrato de Obra al desarrollo de las actividades específicas del mismo y su objetivo principal el cual es el cumplimiento de las metas físicas planteadas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- **Municipio de Albania**

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que, para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 214321 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de **NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000)**. **M/CTE** del rubro C-2402-0600-12-0-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 54. Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando SVR 81717 del 03 de noviembre de 2021

**Nota:** El documento de prorroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga solicitada por el municipio al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, la cual quedo legalizada de la siguiente manera:

PRÓRROGA NUMERO UNO (1) DE 2021.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 14 del 13/diciembre/2021.

PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2022.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 78 del 29/diciembre/2022.

PRÓRROGA NUMERO TRES (3) DE 2023.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 28 del 21/junio/2023.

PRÓRROGA NUMERO CUATRO (4) DE 2023.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 76 del 28/diciembre/2023.

| VIGENCIA FISCAL | VALOR |
|---|---|
| **2022** | NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00) |

*Tabla 16: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de Albania*

En relación a la distribución de los recursos y teniendo en cuenta el contrato de obra, se anexa la siguiente tabla con las condiciones iniciales adjudicadas por la entidad contratante.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)** | $ 835.654.860 |
| **OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)** | $ 8.773.926 |
| **VALOR BÁSICO OBRA = (C)** | $ 844.428.786 |
| **COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)** | $ 8.783.423 |
| **VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACIÓN VIAL = (E)** | $ 8.783.423 |
| **VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%) = (F)** | $ 1.668.850 |
| **PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (G)** | $ 2.431.495 |
| **VALOR TOTAL = C+E+F+G (AIU = 30% - A = 20%, I = 5%, U = 5%)** | $ 857.312.554 |

*Tabla 17: Distribución de los recursos - Municipio de Albania*

- **Municipio de Barbosa**

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 213521 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE, distribuidos de la siguiente manera del rubro C-2402-0600-12-0-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) y del C-2402-0600-12-0-2402112-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000). Toda vez que el plazo el convenio excederá la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio radicado 2-2021-060294, con número de autorización SIIF Nación 113121 del 11 de noviembre de 2021, así:

**Nota:** El documento de prorroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga solicitada por el municipio al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, la cual queda legalizada de la siguiente manera:

PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2021.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA del 12/noviembre/2021.

PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2023.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 28 del 21/junio/2023.

| VIGENCIA FISCAL | VALOR |
|---|---|
| **2022** | DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($265.000.000,00) |

*Tabla 18: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de Barbosa*

En relación a la distribución de los recursos y teniendo en cuenta el contrato de obra, se anexa la siguiente tabla con las condiciones iniciales adjudicadas por la entidad contratante.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)** | $ 277.140.395 |
| **OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)** | $ 2.920.354 |
| **VALOR BÁSICO OBRA = (C)** | $ 280.060.749 |
| **COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)** | $ 2.923.518 |
| **VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%) = (E)** | $ 555.468 |
| **PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (F)** | $ 1.248.865 |
| **VALOR TOTAL = C+E+F+G (AIU = 30% - A = 20%, I = 5%, U = 5%)** | $ 284.788.600 |

*Tabla 19: Distribución de los recursos - Municipio de Barbosa*

- **Municipio El Carmen de Chucurí**

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $2.250.000.000, incluyendo IVA.

| VIGENCIA FISCAL | VALOR |
|---|---|
| **2022** | UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00) |
| **2023** | NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00) |

*Tabla 20: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de El Carmen de Chucurí*

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga solicitada por el municipio al convenio interadministrativo, la cual quedo legalizada de la siguiente manera:

PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2023.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- APROBADO POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 65 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2023.

En relación a la distribución de los recursos y teniendo en cuenta el contrato de obra, se anexa la siguiente tabla con las condiciones iniciales adjudicadas por la entidad contratante.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)** | $ 2,191,537,713.00 |
| **OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)** | $ 24,170,833.00 |
| **VALOR BÁSICO OBRA = (C)** | $ 2,215,708,546.00 |
| **COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)** | $ 21,959,769.00 |
| **VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACIÓN VIAL = (E)** | $ 21,959,769.00 |
| **VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%) = (F)** | $ 4,172,356.00 |
| **PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (G)** | $ 3,720,135.00 |
| **VALOR TOTAL = C+E+F+G (AIU = 30% - A = 20%, I = 5%, U = 5%)** | $ 2,245,560,806.00 |

*Tabla 21: Distribución de recursos - Municipio El Carmen de Chucurí*

- **Municipio de Lebrija**

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $4.499.910.000, incluyendo IVA.

| VIGENCIA FISCAL | VALOR |
|---|---|
| **2022** | MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($1.349.910.000,00) |
| **2023** | TRES MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($3.150.000.000,00) |

*Tabla 22: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de Lebrija*

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga solicitada por el municipio al convenio interadministrativo, la cual quedo legalizada de la siguiente manera:

PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2023.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.
- APROBADO POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 65 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2023.

En relación a la distribución de los recursos y teniendo en cuenta el contrato de obra, se anexa la siguiente tabla con las condiciones iniciales adjudicadas por la entidad contratante.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)** | $ 4,387,119,982.00 |
| **OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)** | $ 42,366,808.00 |
| **VALOR BÁSICO OBRA = (C)** | $ 4,429,486,800.00 |
| **COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)** | $ 44,051,222.00 |
| **VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACIÓN VIAL = (E)** | $ 44,051,222.00 |
| **VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%) = (F)** | $ 8,369,732.00 |
| **VALOR TOTAL = C+E+F+G (AIU = 30% - A = 20%, I = 5%, U = 5%)** | $ 4,481,907,754.00 |

*Tabla 23: Distribución de recursos - Municipio de Lebrija*

- **Municipio de Piedecuesta**

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $4.500.000.000, incluyendo IVA. A sí mismo, de acuerdo al contrato de obra se cuenta con certificado presupuestal No22-00875 de fecha 09.09.2022.

| VIGENCIA FISCAL | VALOR |
|---|---|
| **2022** | UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00) |
| **2023** | TRES MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($3.150.000.000,00) |

*Tabla 24: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de Piedecuesta*

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga solicitada por el municipio al convenio interadministrativo, la cual quedo legalizada de la siguiente manera:

PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2023.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- APROBADO POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 65 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2023.

En relación a la distribución de los recursos y teniendo en cuenta el contrato de obra, se anexa la siguiente tabla con las condiciones iniciales adjudicadas por la entidad contratante.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)** | $ 3,964,722,264.00 |
| **OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)** | $ 42,926,387.00 |
| **COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)** | $ 44,006,419.00 |
| **VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACIÓN VIAL = (E)** | $ 44,006,419.00 |
| **VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%) = (F)** | $ 8,361,220.00 |
| **PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (G)** | $ 4,064,033.00 |
| **VALOR TOTAL = C+E+F+G (AIU = 30% - A = 20%, I = 5%, U = 5%)** | $ 4,064,080,323.00 |

*Tabla 25: Distribución de recursos - Municipio de Piedecuesta*

- **Municipio de Puerto Wilches**

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 9.900.000.000, incluyendo IVA. El 01 de noviembre de 2023 mediante registro presupuestal No 23-00787, se adicionan recursos por valor de $4.000.000.000. Y el 14 de diciembre mediante otrosí No 1 al convenio, se adicionan $2.312.000.000.

| VIGENCIA FISCAL | VALOR |
|---|---|
| 2022 | OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000,00) |
| 2023 | NUEVE MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($9.100.000.000,00) |
| 2023 | CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000,00) |
| 2023 | DOS MIL TRECIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS ($2.312.000.000,00) |

*Tabla 26: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de Puerto Wilches*

En relación a la distribución de los recursos y teniendo en cuenta el contrato de obra, se anexa la siguiente tabla con las condiciones iniciales adjudicadas por la entidad contratante.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)** | $ 13,677,114,371.00 |
| **OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)** | $ 96,017,025.00 |
| **VALOR BÁSICO OBRA = (C)** | $ 13,773,131,396.00 |
| **COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)** | $ 95,910,422.00 |
| **VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACIÓN VIAL = (E)** | $ 95,910,422.00 |
| **VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%) = (F)** | $ 18,222,980.00 |
| **PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (G)** | $ 12,735,165.00 |
| **VALOR TOTAL = C+E+F+G** | $ 13,899,999,963.00 |

*Tabla 27: Distribución de recursos - Municipio de Puerto Wilches*

- **Municipio de San Gil**

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 213821 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, y que según las vigencias futuras existe con oficio radicado 2-2021-060294 con numero de autorización SIIF Nación 113121 del 11 de noviembre de 2021 el recurso por valor de $ 1.000.000.000, incluyendo IVA.

**Nota:** El documento de prórroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la suspensión solicitada por el municipio al convenio interadministrativo, por lo que se relaciona trazabilidad al convenio:

PRÓRROGA NUMERO UNO (01) DE 2022.

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 2026 DE 2021.
- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 78 del 29/diciembre/2022.

PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2023.

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 2026 DE 2021.
- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA

SUSPENSIÓN NUMERO UNO (01) 2023

- PLAZO SOLICITADO 1MES A PARTIR DEL 23 DE AGOSTO DE 2023
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA

PRÓRROGA NUMERO TRES (03) 2023

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
- APROBADA POR EL INVIAS

PRÓRROGA NUMERO CUATRO (04) 2023

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
- APROBADA POR EL INVIAS

| VIGENCIA FISCAL | VALOR |
|---|---|
| **2022** | QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000,00) |

*Tabla 28: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de San Gil*

En relación a la distribución de los recursos y teniendo en cuenta el contrato de obra, se anexa la siguiente tabla con las condiciones iniciales adjudicadas por la entidad contratante.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)** | $ 951.293.901 |
| **OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)** | $ 9,714,903.00 |
| **COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)** | $ 13,576,287.00 |
| **VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACIÓN VIAL = (E)** | $ 13,576,287.00 |
| **VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%) = (F)** | $ 2,579,495.00 |
| **PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (G)** | $ 1,702,572.00 |
| **VALOR TOTAL = C+E+F+G (AIU = 30% - A = 20%, I = 5%, U = 5%)** | $ 978,867,158.00 |

*Tabla 29: Distribución de recursos - Municipio de San Gil*

- **Municipio de San Vicente de Chucurí**

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 2.250.000.000, incluyendo IVA.

| VIGENCIA FISCAL | VALOR |
|---|---|
| **2022** | UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00) |
| **2023** | NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00) |

*Tabla 30: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de San Vicente de Chucurí*

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga solicitada por el municipio al convenio interadministrativo, la cual quedo legalizada de la siguiente manera:

PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2023.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.
- APROBADO POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 65 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2023.

En relación a la distribución de los recursos y teniendo en cuenta el contrato de obra, se anexa la siguiente tabla con las condiciones iniciales adjudicadas por la entidad contratante.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)** | $ 2,198.150.179,79 |
| **OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)** | $ 19,319,568.00 |
| **COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)** | $ 22,006,645.00 |
| **VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACIÓN VIAL = (E)** | $ 22,006,645.00 |
| **VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%) = (F)** | $ 4,289,174.00 |
| **PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (G)** | $ 3,720,135.00 |
| **VALOR TOTAL = C+E+F+G (AIU=30% - A = 20%, I = 5%, U = 5%)** | $ 2,247,485,702.00 |

*Tabla 31: Distribución de recursos - San Vicente de Chucurí*

- **Municipio de Suaita**

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 214321 del 3 de noviembre de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO del rubro C-2402-0600-12-0-2402041-02 fuente nación, recurso 54, de conformidad con el Memorando SVR 81717 del 03 de noviembre de 2021, el recurso por valor de $ 675.000.000, incluyendo IVA.

| VIGENCIA FISCAL | VALOR |
|---|---|
| **2021** | SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($675.000.000,00) |
| **2022** | SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($675.000.000,00) |
| **2023** | SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($675.000.000,00) |

*Tabla 32: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de San Vicente de Chucurí*

**Nota:** El documento de prórroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga que requería este municipio al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, la cual queda legalizada de la siguiente manera:

PRÓRROGA NUMERO UNO (01) DE 2021.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 14 del 23/diciembre/2021.

PRÓRROGA NUMERO DOS (02) DE 2022.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 78 del 29/diciembre/2022.

PRÓRROGA NUMERO TRES (03) DE 2023.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 28 del 21/junio/2023.

En relación a la distribución de los recursos y teniendo en cuenta el contrato de obra, se anexa la siguiente tabla con las condiciones iniciales adjudicadas por la entidad contratante.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)** | $ 629.685.578 |
| **OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)** | $ 6.568.308 |
| **VALOR BÁSICO OBRA = (C)** | $ 636.253.886 |
| **COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)** | $ 7.421.758 |
| **VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACIÓN VIAL = (E)** | $ 7.421.758 |
| **VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%) = (F)** | $ 1.410.134 |
| **PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (G)** | $ 2.124.370 |
| **VALOR TOTAL = C+E+F+G (AIU = 30% - A = 20%, I = 5%, U = 5%)** | $ 647.210.148 |

*Tabla 33: Distribución de recursos - Municipio de Suaita*

- **Municipio de Sucre**

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $2.700.000.000, incluyendo IVA.

| VIGENCIA FISCAL | VALOR |
|---|---|
| **2022** | UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00) |
| **2023** | UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00) |

*Tabla 34: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de Sucre*

**Nota:** El documento de prorroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga que requería este municipio al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, la cual queda legalizada de la siguiente manera:

PRÓRROGA NUMERO UNO (01) DE 2023.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 65 del 07/diciembre/2023.

En relación a la distribución de los recursos y teniendo en cuenta la propuesta económica del contratista al cual se le adjudicó el contrato, se anexa la siguiente tabla con las condiciones iniciales adjudicadas por la entidad contratante.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)** | $ 2.641.011.900 |
| **OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)** | $ 25.850.523 |
| **VALOR BÁSICO OBRA = (C)** | $ 2.666.862.423 |
| **COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)** | $ 26.410.119 |
| **VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACIÓN VIAL = (E)** | $ 26.410.119 |
| **VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%) = (F)** | $ 5.024.886 |
| **PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (G)** | $ 1.702.572 |
| **VALOR TOTAL = C+E+F+G (AIU = 30% - A = 20%, I = 5%, U = 5%)** | $ 2.700.000.000 |

*Tabla 35: Distribución de los recursos - Municipio de Sucre*

- **Municipio de Vélez**

Según el Convenio Interadministrativo en su CLÁUSULA TERCERA informa que para el respaldo de las obligaciones contractuales y como excede la vigencia fiscal, existe con oficio No. 5.2.0.1 Referencia 2-2021-054199 de fecha 12 de octubre de 2021 con numero de autorización SIIF Nación 79621 del 12 de octubre de 2021 el recurso por valor de $ 2.250.000.000, incluyendo IVA.

| VIGENCIA FISCAL | VALOR |
|---|---|
| **2022** | UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.350.000.000,00) |
| **2023** | NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00) |

*Tabla 36: Disponibilidad Presupuestal – Municipio de Vélez*

**Nota:** El documento de prórroga al convenio interadministrativo fue efectuado quedando:

Se realizó seguimiento y apoyo al Instituto Nacional de Vías – INVIAS respecto a la prórroga que requería este municipio al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, la cual queda legalizada de la siguiente manera:

PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2023.

- PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- APROBADA POR EL INVIAS SEGÚN ACTA No. 65 del 07/diciembre/2023.

En relación a la distribución de los recursos y teniendo en cuenta el contrato de obra, se anexa la siguiente tabla con las condiciones iniciales adjudicadas por la entidad contratante.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)** | $ 2.032.377.769 |
| **OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)** | $ 22.530.895 |
| **VALOR BÁSICO OBRA = (C)** | $ 2.054.908.664 |
| **COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)** | $ 23.995.914 |
| **VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACIÓN VIAL = (E)** | $ 23.995.914 |
| **VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%) = (F)** | $ 4.179.224 |
| **PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (G)** | $ 1.702.572 |
| **VALOR TOTAL = C+E+F+G (AIU = 30% - A = 20%, I = 5%, U = 5%)** | $ 2.082.786.374 |

*Tabla 37: Distribución de recursos - Municipio de Vélez*

3.3. Pólizas

Se describe a continuación las condiciones exigidas en los diferentes contratos de obra por las entidades contratantes municipios de: Albania, Barbosa, Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez todos del Departamento de Santander, las cuales deben ser cumplidas por parte de los contratistas en la consecución de las pólizas y modificaciones a las mismas.

De igual manera, se anexa información de las pólizas generadas por los diferentes contratistas de obra en cumplimiento a las exigencias contractuales.

- **Municipio de Albania**

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN | | |
|---|---|---|---|
| **Clase** | Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. | | |
| **Asegurado beneficiario** | Albania, Santander, identificada con NIT 800099455-5 | | |
| **Amparo, vigencia y valores asegurados** | **Amparo** | **Vigencia** | **Valor Asegurado** |
| | **Cumplimiento general** del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, | Hasta la liquidación del contrato. | Del 10% del valor total del contrato. |
| | **Buen manejo y correcta inversión del anticipo.** | Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo. | N/A |
| | **Devolución del pago anticipado.** | Hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con | N/A |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | | lo que determine la Entidad estatal. | |
| | **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato. | Plazo del contrato y tres (3) años más. | Del 10% del valor total del contrato. |
| | **Estabilidad y calidad de las obras** ejecutadas entregadas a satisfacción. | Cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. | Del 30% del valor total del contrato. |
| **Tomador** | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentajes de participación quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. | | |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421 | | |

*Tabla 38: Especificaciones Póliza de cumplimiento - Municipio de Albania*

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| **Clase** | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| **Asegurado** | Albania, Santander, identificada con NIT 800099455-5 |
| **Tomador** | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentajes de participación quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| **Valor** | Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1500) SMLMV. |
| **Beneficiarios** | Terceros afectados y el municipio de Albania, Santander identificada con NIT 800099455-5. |
| **Amparos** | Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421 |

*Tabla 39: Especificaciones Póliza de responsabilidad civil - Municipio de Albania*

**Nota:** Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 120-6-8-85-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra viene de la citada entidad, el municipio de Albania realizó otro si modificatorio al contrato en el cual se realizaba la inclusión mencionada.

Para el presente informe se relacionan las pólizas iniciales con la inclusión del INVIAS como beneficiario; y las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregadas a la interventoría,

a la fecha del cierre del presente informe el municipio hace entrega de la actualización de las pólizas con la modificación al contrato de obra por la prórroga #4 con fecha de terminación el 28 de febrero de 2024.

En la fecha del 26 de febrero el municipio realiza un acta de suspensión al contrato de obra por un término de dos (2) meses; sin embargo, para el 18 de marzo se reinician actividades por parte del contratista después de realizar el acta de reinicio con el municipio y el contratista solicita una prórroga al contrato para terminar las actividades en el sector de Santa Rita, con un concepto favorable por parte de la interventoría a municipio para terminar las actividades faltantes y cumplir con el objeto del contrato hasta el 19 de abril de 2024.

Para el presente informe se relaciona el anexo 11 Y 12 en el cual se realiza ajuste de las garantías de acuerdo a la prórroga No. 5.

| **PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍAS** | **PÓLIZAS** | **FECHA** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | | | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** | |
| **Cumplimiento de Contrato** | B-100029072 Anexo 11 | 08/04/2024 | 20/03/2024 | 20/08/2024 | **$85.731.255,4** |
| **Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones** | B-100029072 Anexo 09 | 08/04/2024 | 20/03/2024 | 20/04/2027 | **$85.731.255,4** |
| **Estabilidad y calidad de la Obra** | B-100029072 Anexo 06 | 08/04/2024 | 20/03/2024 | 20/042029 | **$257.193.766,2** |
| **RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)** | | | | | |
| **Predios Labores y Operaciones** | B-100006801 Anexo 12 | 08/04/2024 | 25/01/2023 | 20/04/2024 | **$232.000.000** |

*Tabla 40: Pólizas Contractuales actualizadas según prórroga #2 – Albania- COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL*

- **Municipio de Barbosa**

Según la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

| **CARACTERÍSTICA** | **CONDICIÓN** | | |
|---|---|---|---|
| **Clase** | Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. | | |
| **Asegurado beneficiario** | Municipio de Barbosa, Santander, identificado con NIT 890.206.033-8 Instituto Nacional de Vías INVIAS NIT: 800.215.807-2 | | |
| **Amparo, vigencia y valores asegurados** | **Amparo** | **Vigencia** | **Valor Asegurado** |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | **Cumplimiento general** del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, | Hasta la liquidación del contrato. | Diez por ciento (10%) del valor total del contrato. |
| | **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato. | Plazo del contrato y tres (3) años más. | Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. |
| | **Estabilidad y calidad de las obras** ejecutadas entregadas a satisfacción. | Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de la obra por parte de la entidad | Treinta por ciento (30%) del valor final de las obras. |
| | **Calidad de la revisión, actualización y/0 modificación y/o ajustes de los estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras.** | Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de aprobación definitiva de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños | Treinta por ciento (30%) del valor total de este ítem |
| | **Responsabilidad civil extracontractual** Articulo (2.2.1.2.3.1.17 Decreto 1082 de 2015) | Igual al periodo de ejecución del contrato | Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMLMV |
| **Tomador** | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea | | |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| | Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentajes de participación quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421 |

*Tabla 41: Especificaciones póliza de cumplimiento y responsabilidad civil - Municipio de Barbosa*

Para el presente informe se relacionan las pólizas ajustadas a la prórroga No.2; al cierre del mismo, no se cuenta con el acta de aprobación de pólizas ajustadas a la prórroga No.2, la entidad contratante no ha hecho entrega de la aprobación de las pólizas según las prórrogas realizadas al contrato de obra. A la fecha de cierre del presente informe se encuentra pendiente la actualización de las pólizas con la fecha de terminación del contrato.

| **PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍAS** | **PÓLIZAS** | **FECHA** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | | | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** | |
| **Cumplimiento de Contrato** | 4007273 Anexo 3 | 26/05/2023 | 21/02/2023 | 03/03/2024 | **$28.478.860** |
| **Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones** | 4007273 Anexo 3 | 26/05/2023 | 21/02/2023 | 03/09/2026 | **$56.957.720** |
| **Calidad del Servicio** | 4007273 Anexo 3 | 26/05/2023 | 05/10/2022 | 05/10/2027 | **$877.056** |
| **Estabilidad /Calidad** | 4007273 Anexo 3 | 26/05/2023 | 05/10/2022 | 05/10/2027 | **$85.436.580** |
| **RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)** | | | | | |
| **Predios Labores y Operaciones** | **4001435 Anexo 5** | **26/05/2023** | **05/10/2022** | **03/09/2023** | **$232.000.000** |

*Tabla 42: Pólizas contractuales actualizadas según prórroga #2 – Barbosa - COMPAÑÍA ASEGURADORES HDI SEGUROS.*

- **Municipio de El Carmen de Chucurí**

Según la CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN | | |
|---|---|---|---|
| **Clase** | Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. | | |
| **Asegurado/beneficiario** | Municipio El Carmen de Chucuri identificada con NIT 890.270.859-6. | | |
| **Amparo, vigencia y valores asegurados** | **Amparo** | **Vigencia** | **Valor Asegurado** |
| | Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | Hasta la liquidación del contrato. | Diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo estipulado para la ejecución del contrato. |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | Plazo del contrato y tres (3) años más. | Cinco (5%) del valor del contrato. |
| | Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción | Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad | Veinte por ciento (20%) del valor final de las obras. |
| **Tomador** | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. | | |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| | • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

*Tabla 43: Especificaciones póliza de cumplimiento - El Carmen de Chucuri*

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| **Clase** | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| **Asegurados** | Municipio El Carmen de Chucuri identificada con NIT 890.270.859-6 y el Contratista |
| **Tomador** | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| **Valor** | Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMLMV |
| **Vigencia** | Igual al período de ejecución del contrato. |
| **Beneficiarios** | Terceros afectados y Municipio El Carmen de Chucuri identificada con NIT 890.270.859-6. |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| **Amparos** | Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del Contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a$14.980.421 |

*Tabla 44: Especificaciones póliza de responsabilidad civil - El Carmen de Chucurí*

**Nota:** Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 209-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, el municipio de El Carmen de Chucurí realizó otro si modificatorio al contrato en el cual se realizó la inclusión mencionada.

Para el presente informe se relaciona el ultimo anexo remitido por el contratista de obra, sin embargo, se encuentra pendiente la aprobación de las garantías por parte de la entidad contratante municipio de El Carmen de Chucurí, en el anexo relacionado se ajustan las garantías a la prorroga No3 al contrato de obra suscrita el 20 de marzo de 2024 por un término de 3 meses (21.03.2024 al 20.06.2024) y suspensión No4 efectuada el día 29 de febrero de 2024 con reinició el día 19 de marzo de 2024.

| PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍAS** | **PÓLIZAS** | **FECHA** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | | | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** | |
| **Cumplimiento de Contrato** | 96-44-101178079 Anexo 13 | 22/04/2024 | 13/02/2023 | 10/10/2024 | **$224.556.080,5** |
| **Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones** | 96-44-101178079 Anexo 13 | 22/04/2024 | 13/02/2023 | 20/06/2027 | **$112.278.040,25** |
| **Estabilidad de la Obra** | 96-44-101178079 Anexo 13 | 22/04/2024 | 5 años a partir del recibo | | **$449.112.161** |
| **RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)** | | | | | |
| **Predios Labores y Operaciones** | 96-40-101062915 Anexo 11 | 22/04/2024 | 13/02/2023 | 20/06/2024 | **$390.000.000** |

*Tabla 45: Pólizas contractuales - El Carmen de Chucuri*

- **Municipio de Lebrija**

Según la CLÁUSULA 17. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN | | |
|---|---|---|---|
| **Clase** | Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. | | |
| **Asegurado/beneficiario** | Municipio Lebrija identificada con NIT 890.206.110-7-6. INVIAS identificada con NIT 800.215.807-2 | | |
| **Amparo, vigencia y valores asegurados** | **Amparo** | **Vigencia** | **Valor Asegurado** |
| | Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | Hasta la liquidación del contrato. | (20%) del valor del contrato |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | Plazo del contrato y tres (3) años más. | Cinco (5%) del valor del contrato. |
| | Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción | Cinco (05) años contados a partir del recibo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad | (30%) del valor del contrato. |
| **Tomador** | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los | | |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| | integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

*Tabla 46: Especificaciones póliza de cumplimiento - El Municipio de Lebrija*

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| **Clase** | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| **Asegurados** | Municipio Lebrija identificada con NIT 890.206.110-7-6. INVIAS identificada con NIT 800.215.807-2 |
| **Tomador** | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| **Valor** | 400 SMLMV para contratos superior a dos mil quinientos (2.500)SMLMV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMLMV |
| **Vigencia** | Igual al período de ejecución del contrato. |
| **Beneficiarios** | Terceros afectados y Municipio Lebrija identificada con NIT 890.206.110-7-6. INVIAS identificada con NIT 800.215.807-2 |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| **Amparos** | Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

*Tabla 47: Especificaciones póliza de responsabilidad civil - Municipio de Lebrija*

Para el presente informe se relaciona el anexo 5 en el cual se realiza ajuste de las garantías de acuerdo a la prórroga No. 1. Al cierre del presente informe el contratista no ha actualizado las garantías a la prorroga No2.

| PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍAS** | **PÓLIZAS** | **FECHA** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | | | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** | |
| **Cumplimiento de Contrato** | B-100036176 Anexo 5 | 26/12/2023 | 18/05/2023 | 18/10/2024 | **$896.381.550,80** |
| **Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones** | B-100036176 Anexo 5 | 26/12/2023 | 18/05/2023 | 18/04/2027 | **$224.095.387,70** |
| **Estabilidad y calidad de la Obra** | B-100036176 Anexo 5 | 26/12/2023 | 18/04/2024 | 18/04/2029 | **$1.344.572.326,2** |
| **RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)** | | | | | |
| **Predios Labores y Operaciones** | B-00009124 Anexo 5 | 26/12/2023 | 18/05/2023 | 18/04/2024 | **$464.000.000,00** |

*Tabla 48: Pólizas contractuales - Municipio de Lebrija*

- **Municipio de Piedecuesta**

Según la CLÁUSULA 17. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN | | |
|---|---|---|---|
| **Clase** | Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. | | |
| **Asegurado/beneficiario** | MUNICIPIO DE PIEDECUESTA identificada con NIT 809.2015.383 – 6 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS NIT 800215807-2. | | |
| **Amparo, vigencia y valores asegurados** | **Amparo** | **Vigencia** | **Valor Asegurado** |
| | Cumplimiento general del Contrato y el pago | Hasta la liquidación del Contrato | Diez por ciento (10%) del valor del contrato. |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del mismo. | el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba para la ejecución del contrato |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | Plazo del contrato y tres (3) años más. | Veinte por ciento (20%) del valor del contrato. |
| | Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción | Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a Satisfacción de las Obras por parte de la Entidad | Veinte por ciento (20%) del valor del contrato. |
| **Tomador** | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido | | |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| | documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

*Tabla 49: Especificaciones póliza de cumplimiento - El Municipio de Piedecuesta*

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| **Clase** | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| **Asegurados** | MUNICIPIO DE PIEDECUESTA identificada con NIT 809.2015.383 – 6 y el Contratista e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. NIT 800215807-2 |
| **Tomador** | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. |

| | |
|---|---|
| | • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| **Valor** | CUATROCIENTOS (400) SMLMV |
| **Vigencia** | Igual al período de ejecución del contrato. |
| **Beneficiarios** | Terceros afectados y **MUNICIPIO DE PIEDECUESTA** identificada con NIT 809.2015.383 –6 |
| **Amparos** | Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

*Tabla 50: Especificaciones póliza de responsabilidad civil - El Municipio de Piedecuesta*

Para el presente informe se relacionan las pólizas ajustadas a la Prorroga No. 2 aprobadas por la entidad contratante y entregadas a la interventoría.

| **PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍAS** | **PÓLIZAS** | **FECHA** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | | | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** | |
| **Cumplimiento de Contrato** | 21-44-101409072 Anexo 8 | 21/12/2023 | 15/05/2023 | 30/10/2024 | **$406.408.032,30** |
| **Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones** | 21-44-101409072 Anexo 8 | 21/12/2023 | 15/05/2023 | 20/06/2027 | **$812.816.064,60** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estabilidad y calidad de la Obra** | 21-44-101409072 Anexo 8 | 21/12/2023 | 5 años después de la finalización | | **$1.202.294.595,3** |
| **RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)** | | | | | |
| **Predios Labores y Operaciones** | 21-40-101208354 Anexo 8 | 21/12/2023 | 15/05/2023 | 31/08/2028 | **$464.000.000,00** |

*Tabla 51: Pólizas contractuales municipio de Piedecuesta*

- **Municipio de Puerto Wilches**

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

| **CARACTERÍSTICA** | **CONDICIÓN** | | |
|---|---|---|---|
| **Clase** | Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. | | |
| **Asegurado beneficiario** | Municipio de Puerto Wilches identificada con NIT 890.201.190-3 | | |
| **Amparo, vigencia y valores asegurados** | **Amparo** | **Vigencia** | **Valor Asegurado** |
| | Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, | Hasta la liquidación del contrato. | Treinta por ciento (30%) del valor del contrato. |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato. | Plazo del contrato y tres (3) años más. | Diez por ciento (10%) del valor del contrato. |
| | Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción. | Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a | Veinte por ciento (20%) del valor final de las obras. |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| | satisfacción de las obras por parte de la Entidad. |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421 |

*Tabla 52: Especificaciones póliza de cumplimiento - Municipio de Puerto Wilches*

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| **Clase** | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| **Asegurado** | Municipio de Puerto Wilches identificada con NIT 890.201.190-3 |
| **Valor** | No debe ser inferior a:<br>1. Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1500) SMLMV.<br>2. Trecientos (300) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1500) SMLMV e inferior o igual a dos mil quinientos (2500) SMLMV.<br>3. Cuatrocientos (400) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2500) SMLMV e inferior o igual a cinco mil (5000) SMLMV.<br>**4. <u>Quinientos (500) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5000) SMLMV e inferior o igual a cinco mil (5000) SMLMV.</u>**<br>El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10000) SMLMV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75000) SMLMV. |
| **Vigencia** | Igual al periodo de ejecución del contrato. |
| **Beneficiarios** | Terceros afectados y el municipio de Puerto Wilches identificada con NIT 890.201.190-3. |
| **Amparo** | Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| | El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421 |

*Tabla 53 Especificaciones póliza de responsabilidad civil - Puerto Wilches*

**Nota:** Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 233-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, se solicitó al municipio de Puerto Wilches realizar la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1886-2021.

Para el presente informe se relaciona las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregadas a la interventoría.

| **PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍAS** | **PÓLIZAS** | **FECHA** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | | | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** | |
| **Cumplimiento de Contrato** | 21-44-101392952 Anexo 4 | 20/11/2023 | 01/02/2023 | 02/06/2024 | **$2.921.513.622,3** |
| **Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones** | 21-44-101392952 Anexo 4 | 20/11/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2024 | **$973.837.874,1** |
| **Estabilidad y calidad de la Obra** | 21-44-101392952 Anexo 4 | 20/11/2023 | 5 años a partir del acta de recibo | | **$1.947.675.748,2** |
| **RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)** | | | | | |
| **Predios Labores y Operaciones** | 21-40-101195778 Anexo 4 | 20/11/2023 | 01/02/2023 | 01/02/2024 | **$500.000.000** |

*Tabla 54: Pólizas contractuales - Municipio de Puerto Wilches*

- **Municipio de San Gil**

Según la CLÁUSULA 16. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN | | |
|---|---|---|---|
| **Clase** | Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. | | |
| **Asegurado/beneficiario** | MUNICIPIO DE SAN GIL con NIT 800.099.824-1 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS con NIT 800215807-2 | | |
| **Amparo, vigencia y valores asegurados** | **Amparo** | **Vigencia** | **Valor Asegurado** |
| | Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | Hasta la liquidación del contrato y cuatro meses mas | Veinte por ciento (20%) del valor del contrato |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | Plazo del contrato y tres (3) años más. | Diez (10%) del valor del contrato. |
| | Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción | Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad | Treinta por ciento (30%) del valor final de las obras |

*Tabla 55: Especificaciones póliza de cumplimiento - Municipio de San Gil*

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| **Clase** | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| **Asegurados** | MUNICIPIO DE SAN GIL con NIT 800.099.824-1 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS con NIT 800215807-2 |
| **Tomador** | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| **Valor** | 200 SMLMV |
| **Vigencia** | Igual al período de ejecución del contrato. |
| **Beneficiarios** | Terceros afectados y MUNICIPIO DE SAN GIL con NIT 800.099.824-1 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS con NIT 800215807-2 |
| **Amparos** | Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del Contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

*Tabla 56: Especificaciones póliza de responsabilidad civil - Municipio de San Gil*

Para el presente informe se relaciona anexo el cual corresponde a la prorroga No 4. Se encuentra pendiente por parte de la entidad contratante la aprobación y envío de las pólizas de acuerdo al acta de suspensión No2, efectuado el 29 de enero de 2024.

| PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍAS** | **PÓLIZAS** | **FECHA** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | | | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** | |
| **Cumplimiento de Contrato** | 39-44-101144506 Anexo 9 | 29/12/2023 | 25/11/2022 | 03/06/2024 | **$195.773.431,6** |
| **Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones** | 39-44-101144506 Anexo 9 | 29/12/2023 | 25/11/2022 | 31/01/2027 | **$97.886.715,8** |
| **Estabilidad y calidad de la Obra** | 39-44-101144506 Anexo 9 | 29/12/2023 | 5 años a partir del acta de recibo | | **$293.660.147,4** |
| **RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)** | | | | | |
| **Predios Labores y Operaciones** | 39-40-101038115 Anexo 8 | 30/12/2023 | 25/11/2022 | 31/12//2024 | **$232.000.000** |

*Tabla 57: Pólizas contractuales - Municipio de San Gil*

- **Municipio de San Vicente de Chucurí**

Según la CLÁUSULA NOVENA. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

| **CARACTERÍSTICA** | **CONDICIÓN** | | |
|---|---|---|---|
| **Amparo, vigencia y valores asegurados** | **Amparo** | **Vigencia** | **Valor Asegurado** |
| | Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | Vigencia del contrato y cuatro meses mas | Veinte por ciento (20%) del valor del contrato |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio | Plazo del contrato y tres (3) años más. | Diez (10%) del valor del contrato. |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | nacional para la ejecución del contrato | | |
| | Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción | Cinco (05) años contados a partir de la entrega y recibo final de la obra | Treinta por ciento (30%) del valor final de las obras |

*Tabla 58: Especificaciones póliza de cumplimientos - Municipio de San Vicente de Chucurí*

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| **Asegurados** | MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI con NIT 800.099.829-6 |
| **Valor** | 300 SMLMV |
| **Vigencia** | Igual al período de ejecución del contrato. |
| **Amparos** | Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el artículo 2.2.1.2.3.1.17. y 2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |

*Tabla 59: Especificaciones póliza de responsabilidad civil - San Vicente de Chucurí*

**Nota:** Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 438-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, se solicitó al municipio de San Vicente de Chucuri realizar la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1816-2021.

Para el presente informe y al cierre del mismo, se relaciona anexo de las garantías ajustadas a la prorroga No4 al contrato de obra remitidas por el contratista extraoficialmente, se encuentra pendiente la aprobación por parte de la entidad contratante Municipio de San Vicente de Chucurí.

| PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍAS** | **PÓLIZAS** | **FECHA** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | | | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** | |
| **Cumplimiento de Contrato** | 96-44-101178175 Anexo 8 | 01/04/2024 | 10/03/2023 | 30/09/2024 | **$449.497.140,4** |
| **Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones** | 96-44-101178175 Anexo 8 | 01/04/2024 | 10/03/2023 | 30/05/2027 | **$224.748.570** |
| **Estabilidad y Calidad de la obra** | 96-44-101178175 Anexo 8 | 01/04/2024 | 5 años a partir del acta de recibo final | | **$674.245.710,6** |
| **RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)** | | | | | |
| **Predios Labores y Operaciones** | 96-40-101062948 Anexo 10 | 01/04/2024 | 10/03/2023 | 30/05/2024 | **$390.000.000** |

*Tabla 60: Pólizas contractuales - San Vicente de Chucurí*

- **Municipio de Suaita**

Según la CLÁUSULA 15. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento y responsabilidad civil, a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

| **CARACTERÍSTICA** | **CONDICIÓN** | | |
|---|---|---|---|
| **Clase** | Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. | | |
| **Asegurado/beneficiario** | Municipio de Suaita identificado con NIT 890.204.985-5 | | |
| **Amparo, vigencia y valores asegurados** | **Amparo** | **Vigencia** | **Valor Asegurado** |
| | Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | Hasta la liquidación del contrato. | Diez por ciento (20%) del valor del contrato |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | Plazo del contrato y tres (3) años más. | Diez por ciento (10%) del valor del contrato. |
| | Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción | Cinco (05) años contados a partir de la fecha en que la entidad recibe a satisfacción la obra | Diez por ciento (10%) del valor del contrato. |
| **Tomador** | Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva. | | |

*Tabla 61: Especificaciones póliza de cumplimiento - Municipio de Suaita*

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| **Clase** | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| **Asegurados** | Municipio de Suaita identificado con NIT 890.204.985-5 |
| **Tomador** | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| **Valor** | 300 SMLMV |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| **Vigencia** | Igual al período de ejecución del contrato. |
| **Beneficiarios** | Terceros afectados y Municipio de Suaita identificado con NIT 890.204.985-5 |
| **Amparos** | Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del Contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

*Tabla 62: Especificaciones póliza de responsabilidad civil - Municipio de Suaita*

**Nota:** Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. 182-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la citada entidad, el municipio de Suaita realizó la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1772-2021, mediante Modificatorio No.1 al contrato; adicionalmente, en este documento se suscribió la cesión total del contrato.

Considerando lo anteriormente mencionado, para el presente informe se adjuntan pólizas iniciales de la UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS COLRURAL SUAITA como cesionario del contrato de obra. Se cuenta con las pólizas actualizadas al acta de inicio, al cierre del presente informe no se ha hecho entrega del acta de aprobación de las pólizas según las prórrogas al contrato de obra hasta el 30 de septiembre de 2023 por parte de la entidad contratante.

A la fecha de cierre del presente informe se encuentra pendiente la actualización de las pólizas con la fecha de terminación del contrato.

| PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍAS** | **PÓLIZAS** | **FECHA** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | | | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** | |
| **Cumplimiento de Contrato** | B-100033618 Anexo 0 | 22/02/2023 | 15/02/2023 | 31/03/2024 | **$64.721.014,8** |
| **Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones** | B-100033618 Anexo 0 | 22/02/2023 | 15/02/2023 | 30/09/2026 | **$64.721.014,8** |
| **Estabilidad de la Obra** | B-100033618 Anexo 0 | 22/02/2023 | 15/05/2023 | 30/09/2028 | **$64.721.014,8** |
| **RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)** | | | | | |
| **Predios Labores y Operaciones** | B-100008318 Anexo 0 | 22/02/2023 | 15/02/2023 | 15/05/2023 | **$348.000.000** |

*Tabla 63: Pólizas contractuales Suaita – COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA.*

- **Municipio de Sucre**

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN | | |
|---|---|---|---|
| **Clase** | Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. | | |
| **Asegurado beneficiario** | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE identificada con NIT 890210883-7 | | |
| **Amparo, vigencia y valores asegurados** | **Amparo** | **Vigencia** | **Valor Asegurado** |
| | **Cumplimiento general** del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan. | Hasta la liquidación del contrato. | Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato 2.2.1.2.3.2.14 |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | | | del Decreto 1082 de 2015 |
| | **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato. | Plazo del contrato y tres (3) años más. | Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015 |
| | **Estabilidad y calidad de las obras** ejecutadas entregadas a satisfacción. | Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra. Estabilidad y calidad Del valor final de las obras con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra. Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas satisfacción correspondientes a las actividades de mantenimiento periódico por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de estas obras, con vigencia de (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra, Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios de diseños, cuando aplique por una cuantía equivalente al 30% del valor total de este ítem, con una vigencia de cinco | Por una cuantía equivalente al 30% del valor total del contrato 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015 |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | | (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de aprobación . Definida de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios de diseños. | |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del Contratista<br>• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 | | |

*Tabla 64: Especificaciones póliza de cumplimiento municipio de Sucre*

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| **Clase** | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| **Asegurado** | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE identificada con NIT 890210883-7 |
| **Valor** | Doscientos (200) SMLMV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1500) SMLMV. |
| **Vigencia** | Igual al periodo de ejecución del contrato |
| **Beneficiarios** | Terceros afectados y el municipio de Sucre, Santander identificado con NIT 890.210.883-7 |
| **Amparo** | Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421 |

*Tabla 65: Especificaciones póliza de responsabilidad civil municipio de Sucre*

**Nota:** Considerando que en la cláusula de garantías del contrato de obra No. LP-002-2022 se omitió incluir como beneficiario al INVIAS, toda vez que el proyecto que dio origen al contrato de obra de viene de la

citada entidad, se solicitó al municipio de Sucre realizar la respectiva modificación al documento dando cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones del convenio 1868-2021.

Para el presente informe se relacionan las pólizas iniciales con la inclusión del INVIAS como beneficiario; al cierre del mismo, se cuenta con las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregada a la interventoría, y la aprobación de las pólizas correspondiente a la prórroga #4 hasta el 29 de febrero de 2024, el 02 de febrero de 2024 se realiza una suspensión del contrato de obra, y el 15 de febrero de 2024 se reinicia actividades quedando como fecha final del contrato el 30 de abril de 2024. El municipio no ha entregado el acta de aprobación de pólizas con la actualización de las fechas de reinicio de actividades, una vez se tenga el acta de aprobación de las pólizas por el municipio se actualizará la información en a la siguiente tabla.

| **PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍAS** | **PÓLIZAS** | **FECHA** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | | | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** | |
| **Cumplimiento de Contrato** | B-100029914 Anexo 3 | 12/01/2024 | 27/01/2023 | 30/06/2024 | **$270.000.000** |
| **Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones** | B-100029914 Anexo 3 | 12/01/2024 | 27/01/2023 | 28/02/2027 | **$540.000.000** |
| **Estabilidad de la Obra** | B-100029914 Anexo 3 | 12/01/2024 | 31/12/2023 | 28/02/2029 | **$810.000.000** |
| **RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)** | | | | | |
| **Predios Labores y Operaciones** | B-100007074 Anexo 3 | 12/01/2024 | 14/10/2022 | 29/02/2024 | **$200.000.000** |

*Tabla 66: Pólizas contractuales municipio de Sucre– COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA.*

- **Municipio de Vélez**

Según la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y en relación a la Garantía de Cumplimiento a partir de la firma del contrato, esta póliza debe tener las siguientes características:

| **CARACTERÍSTICA** | **CONDICIÓN** |
|---|---|
| **Clase** | Cualquiera de las clases permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.f .2 del Decreto l082 de 2015, a saber (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. |
| **Asegurado beneficiario** | Municipio de Vélez identificado con NIT 890.205.677-6<br>Instituto Nacional de Vías – INVIAS NIT 800.215.807-2 |

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN | | |
|---|---|---|---|
| **Amparo, vigencia y valores asegurados** | **Amparo** | **Vigencia** | **Valor Asegurado** |
| | **Cumplimiento general** del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | Hasta la liquidación del contrato. | Del 10% del valor total del contrato. |
| | **Buen manejo y correcta inversión del anticipo.** | Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo. | El valor de esta garantía debe ser el CIEN POR CIENTO (100%) del monto pagado de forma anticipada, ya sea este en dinero o en especie. |
| | **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato. | Plazo del contrato y tres (3) años más. | Del 20% del valor total del contrato. |
| | **Estabilidad y calidad de las obras** ejecutadas entregadas a satisfacción. | Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. | Del 30% del valor total del contrato. |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421 | | |

*Tabla 67: Especificaciones póliza de cumplimiento municipio de Vélez*

| CARACTERÍSTICA | CONDICIÓN |
|---|---|
| **Clase** | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| **Asegurado** | Municipio de Vélez identificado con NIT 890.205.677-6<br>Instituto Nacional de Vías INVIAS NIT 800.215.807-2 |
| **Valor** | Trescientos (300) SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1500) SMLMV. E inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMLMV |
| **Beneficiarios** | Terceros afectados y el municipio de Vélez con NIT 890.205.677-6<br>Instituto Nacional de Vías – INVIAS NIT. 800.215.807-2 |
| **Amparo** | Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3o del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 20'15. |
| **Información necesaria dentro de la póliza** | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor asegurado es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421 |

*Tabla 68: Especificaciones póliza de responsabilidad civil municipio de Vélez*

Para el presente informe se relacionan las pólizas ajustadas al acta de inicio aprobadas por la entidad contratante y entregada a la interventoría. A la fecha la entidad contratante de la obra (EL MUNICIPIO DE VÉLEZ) no ha dado aprobación a la actualización de pólizas según la prórroga al contrato de obra #1 hasta el 31 de mayo de 2024, una vez se tenga la información se complementará la siguiente tabla.

| PÓLIZAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍAS** | **PÓLIZAS** | **FECHA** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | | | **FECHA INICIAL** | **FECHA VENCIMIENTO** | |
| **Cumplimiento de Contrato** | I-100015835 Anexo 1 | 14/04/2023 | 03/02/2023 | 03/08/2024 | **$208.278.637,4** |
| **Buen manejo del anticipo** | I-100015835 Anexo 1 | 14/04/2023 | 03/02/2023 | 03/08/2024 | **$416.557.274,8** |
| **Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones** | I-100015835 Anexo 1 | 14/04/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2027 | **$416.557.274,8** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estabilidad de la Obra** | I-100015835 Anexo 1 | 14/04/2023 | 03/02/2024 | 03/02/2029 | **$624.835.912,2** |
| **RCE (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)** | | | | | |
| **Predios Labores y Operaciones** | I-100003618 Anexo 1 | 14/04/2023 | 03/10/2022 | 03/02/2024 | **$300.000.000** |

*Tabla 69: Pólizas contractuales municipio de Vélez - COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA*

### 3.4. Informe financiero de los contratos de obra

En relación a las actividades que se deben ejecutar en cada uno de los contratos que forman parte de la supervisión de la interventoría cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7**, se informa que a la fecha de cierre del presente informe se ha dado orden de inicio a los 11 Municipios, Albania, Barbosa, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez, y estos se encuentran adelantando actividades contractuales, allegando a interventoría lo solicitado en relación a la documentación, trabajando en el ajuste a estudios y diseños, para la respectiva revisión y aprobación si es el caso por parte de interventoría, y ejecutando actividades en campo. Se finalizó ejecución de obra en los municipios de Albania, San Gil, Suaita y Barbosa.

Los 11 municipios (Albania, Barbosa, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre, y Vélez) del departamento de Santander, ya cuenta con visita preliminar y entregaron información en relación a los ajustes a estudios y diseños y documentación general para ser revisada. Se realizaron reuniones con los diferentes contratistas en los cuales se establecieron compromisos entre las partes; este reporte será descrito en el informe mensual de cada contrato de obra.

Al cierre del presente informe y en específico en lo corrido del mes, se dio aprobación las actas parciales relacionadas a continuación:

Continúa observada el acta parcial No.1 del contratista del municipio de Albania por falta de corrección a la inconformidad de calidad y estabilidad de la placa huella construida en el sector de Pueblo Viejo.

En revisión acta parcial No1 del municipio de San Gil y acta parcial No5 del municipio de Piedecuesta observada por interventoría mediante consecutivo 1874-2022. En relación a los demás municipios a cargo de esta interventoría no se cuenta con actas de recibo parcial durante el mes.

### 3.5. Seguimiento a la gestión ambiental

En relación a las actividades que debe ejecutar cada uno de los contratos que forman parte de la supervisión de la interventoría cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7**, se informa que a la fecha de cierre del presente informe se dio orden de inicio a los 11 municipios a cargo de esta interventoría (Albania, Barbosa, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez) y estos se encuentra adelantando actividades contractuales, allegando a interventoría lo solicitado en relación a la documentación, como también trabajan en el ajuste a estudios y diseños; por lo tanto, se está a la espera de la entrega de esta información por parte del contratista de obra, para la respectiva revisión y aprobación si es el caso; se encuentra finalizada obra física en los municipios de Albania, San Gil, Suaita y Barbosa.

Los Contratistas en su mayoría en relación a la GESTIÓN AMBIENTAL han estado realizando ajustes a los planes de adaptación de la guía ambiental presentados, a excepción del contratista del municipio de Albania, Barbosa, Suaita, Vélez, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, San Gil, Puerto Wilches y Piedecuesta que tiene aprobado el documento PAGA, y el documento del contratista del municipio de Sucre está pendiente por remitir aunque esta con una aprobación condicionada a la espera de la subsanación, y fue debidamente remitido el documento a la subdirección de sostenibilidad para la respectiva verificación; sin embargo se hace la aclaración que la parte ambiental es mínima, pues los proyectos no requieren ni de cortes, ni talas, ni impacto en las zonas verdes aledañas a la vía, pues todas las obras se ejecutaran sobre la carretera y en obras ya existentes, para mejorarlas y mantener su funcionabilidad. Al cierre del presente informe está pendiente por aprobación del documento PAGA el municipio de Lebrija.

Al corte del presente informe todos los municipios han remitido el documento PAGA por lo menos una vez y se encuentran observados y/o aprobados. Así mismo, los municipios que cuentan con el documento PAGA aprobado en su mayoría han remitido los respectivos informes mensuales y trimestrales para la revisión por parte de interventoría y se han efectuado mesas de trabajo con el fin de brindar indicaciones para la entrega de los mismos.

Por otra parte, la GESTIÓN AMBIENTAL tiene como objeto la identificación de posibles impactos ambientales que el proyecto pueda generar, al igual que la implementación de las medidas ambientales, diseñadas para la prevención, control, corrección o mitigación de los impactos que se puedan generar sobre

el entorno ambiental y cultural. hay puntos básicos a ser tenidos en cuenta y conservar el estado natural de las zonas donde se ejecutarán trabajos como son:

- ✓ Procesos de acciones tendientes a minimizar, controlar, prevenir, mitigar y/o corregir los posibles impactos ambientales, que se pueden causar por la ejecución de las obras.
- ✓ Mitigar los diferentes factores ambientales como: aguas superficiales, suelos, biótico, paisaje, entre otros.
- ✓ Dentro de la guía de manejo ambiental – PAGA PMA para obras establecido por el INVIAS, para los contratos presentes supervisados por la interventoría no se requieren licencias ambientales, pero si cuenta con este marco de referencia para la elaboración de los programas de manejo ambiental.

### 3.6. Seguimiento a la gestión social y predial social

En relación a las actividades que debe ejecutar cada uno de los contratos que forman parte de la supervisión de la interventoría cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7**, se informa que a la fecha de cierre del presente informe se dio orden de inicio a los 11 municipios a cargo de esta interventoría (Albania, Barbosa, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez) y estos se encuentran adelantando actividades contractuales, allegando a interventoría lo solicitado en relación a la documentación; se encuentra finalizada obra física en los municipios de Albania, San Gil, Suaita y Barbosa. Los Contratistas en relación a la GESTIÓN SOCIAL se han presentado las actividades de gestión social que están encaminadas, con la divulgación e información del Proyecto, por lo tanto, se enumeran las socializaciones realizadas al cierre del presente informe.

- Albania: Socialización realizada el 26/04/2023 (Acta de reunión No 6)
- Barbosa: Socialización realizada el 10/05/2023 (Acta de reunión No 5)
- El Carmen de Chucurí 22/06/2023 (Acta de reunión No4)
- Lebrija 15/08/2023
- Piedecuesta: Socialización realizada el 30/05/2023 (Acta de reunión No 2)
- Puerto Wilches: Socialización realizada el 12/05/2023 (Acta de reunión No 7)
- San Gil: Socialización realizada el 17/04/2023 (Acta de reunión No 6)
- San Vicente: Socialización realizada el 03/05/2023 (Acta de reunión No 4)
- Suaita: Socialización realizada el 02/05/2023 (Acta de reunión No 5)
- Sucre: Socialización realizada el 28/04/2023 (Acta de reunión No 5)

- Vélez: Socialización realizada el 27/04/2023 (Acta de reunión No 5)

Igualmente, los primeros acercamientos y socializaciones con los representantes de las administraciones municipales, contratistas, interventoría y la comunidad, se realizaron con el objetivo informar sobre el inicio de obra del proyecto basados en la ejecución de pavimento flexible y/o placa huellas, alcantarillas, box Culvert, bateas, muros, pontones y demás como conformación de calzada existente, afirmado, instalación de postes de referencia y caracterización a la vía corredor productivo a intervenir según el caso particular en cada Municipio, en relación a las actividades contempladas presupuestalmente.

Temas a tratar:

- ✓ Descripción del proceso de entrega del Convenio entre el Municipio y el INVIAS.
- ✓ Descripción del proceso que dio lugar entre el Municipio y el contratista de obra en cada Municipio.
- ✓ Informe de las actividades a ejecutar: lugar y cantidad, por parte del contratista.

Informe de diferentes actividades y procesos que deben ser de cumplimiento por parte de interventoría:

- ✓ Intervención del contratista y cierres viales.
- ✓ Creación de veeduría ciudadana.
- ✓ Conformación y ejecución de las actividades a desarrollarse con la cartilla COLOMBIA RURAL.
- ✓ Contratación del personal y revisión de la comunidad que forma parte del grupo “prosperidad social”.
- ✓ Por otra parte, se menciona la importancia del desarrollo urbano y rural de cada municipio y los impactos positivos y negativos que se desarrollan por la ejecución de las obras.

Se fomentará la ATENCIÓN A LA COMUNIDAD y es indispensable para atacar este punto la creación de veedurías y de esta manera aplicar:

- ✓ Reuniones con los actores sociales del sector de la obra.
- ✓ Reunión de inicio de obras.
- ✓ Reunión de avance de obras.
- ✓ Reunión de terminación de la obra.
- ✓ Atención a la comunidad para PQRS.

La información y divulgación de las obras y el desarrollo del proyecto se realizó en el sector de influencia, directamente en la obra, con volantes informativos, boletines, información a la comunidad directamente o por medio de las juntas, presidentes de los sectores y veedurías.

La contratación de mano de obra es importante en relación a la divulgación de residentes en el área de influencia directa de la obra, inducción de los temas enfocados a los trabajos a ejecutarse y contratación de personal como madres cabeza de familia, discapacidad, reintegración, demás que sean exigidas en el Pliego de condiciones, etc.

- **Predial**

En relación a las actividades que debe ejecutar cada uno de los contratos que forman parte de la supervisión de la interventoría cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7**, se informa que a la fecha de cierre del presente informe se dio orden de inicio a los 11 municipios a cargo de esta interventoría (Albania, Barbosa, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez) y estos se encuentra adelantando actividades contractuales, allegando a interventoría lo solicitado en relación a la documentación, para la respectiva revisión y aprobación si es el caso; se encuentra finalizada obra física en los municipios de Albania, San Gil, Suaita y Barbosa.

Transcurrido un tiempo, en cada uno de los contratos los Contratistas en relación a la GESTIÓN PREDIAL deberán presentar las actividades que estuvieron encaminadas, con la divulgación e información del Proyecto, por lo tanto, se efectuará:

- ✓ Acta de vecindad de inicio - socialización.
- ✓ Acta de vecindad de seguimiento – a mitad del proyecto.
- ✓ Acta de vecindad de cierre – al 100% de la ejecución de las obras.
- ✓ Actividades de atención al ciudadano PQRS.
- ✓ Actas de compromiso.

En el periodo se realizaron socialización y actas de vecindad con los propietarios de los predios aledaños a las alcantarillas y obras que se construirán, dando la información completa del proceso constructivo, los municipios que desarrollaron estas actividades son Albania, Barbosa, Lebrija, El Carmen de Chucurí, Piedecuesta, San Vicente, Sucre y Vélez, el contratista está en el proceso de gestión de los documentos necesarios para obtener los permisos firmados, en el momento de tener toda la información por cada municipio se procederá a hacer la entrega como parte documental del contrato.

Al cierre del presente informe se ha iniciado actividades en campo en los 11 municipios a cargo de esta interventoría Albania, Barbosa, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente, Suaita, Sucre y Vélez; y se encuentra finalizada la construcción de obra física en los municipios de Albania, San Gil, Barbosa y Suaita.

3.7. Seguimiento a la seguridad y salud en el trabajo SST

En relación a las actividades que debe ejecutar cada uno de los contratos que forman parte de la supervisión de la interventoría cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7**, se informa que a la fecha de cierre del presente informe se dio orden de inicio a los 11 municipios a cargo de esta interventoría (Albania, Barbosa, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez) y estos se encuentra adelantando actividades contractuales, allegando a interventoría lo solicitado en relación a la documentación para la respectiva revisión y aprobación si es el caso; se encuentra finalizada obra física en los municipios de Albania, San Gil, Suaita y Barbosa.

Los Contratistas en relación a la SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST deberán presentan las actividades que estén encaminadas, con la divulgación e información del Proyecto, con el objetivo principal de identificar todos los peligros, evaluar y valorar los riesgos con el fin de prevenir y/o mitigar accidentes laborales o enfermedades laborales.

Se realizarán actividades de promoción y prevención, educando al trabajador con el fin de evitar accidentes y enfermedades laborales.

El principal tema a revisión el cual es indispensable para dar inicio a las actividades es el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, teniendo en cuenta la crisis por la que atravesó el mundo, para lo cual:

- ✓ El contratista debe realizar y enviar para revisión un informe de los procedimientos que efectuará en campo para mitigar el contagio general de cualquier enfermedad.
- ✓ Una vez el contratista desarrolle este primer paso se acogerá a el cumplimiento del mismo y se debe dejar por escrito, mediante acta los pormenores informando semanalmente de los posibles casos de enfermedades que se presenten con el personal que este en campo.

El protocolo tiene un cumplimento en obra, aplicando lo siguiente:

- ✓ Adecuación de puntos de desinfección, cuarto de la salud, comedor, señalización en prevención y mitigación del contagio COVID-19 y cualquier otra enfermedad.
- ✓ Diligenciamiento de encuesta de reporte de síntomas.
- ✓ Lavado de manos.
- ✓ Socialización de las medidas preventivas para el contagio.

En relación a la gestión en la seguridad y salud en el trabajo se realizará las siguientes actividades con el fin de organizar la vinculación laboral: (Información solicitada mediante oficio del 10 de febrero de 2023)

- ✓ Examen de ingreso.
- ✓ Afiliaciones a la ARL, EPS, AFP Y CCF.
- ✓ Contrato.
- ✓ Inducción, notificación de riesgos y evaluación de la inducción.
- ✓ Socialización de las funciones a realizar.
- ✓ Entrega de dotación y EPP.
- ✓ Reporte de accidentes, incidentes y enfermedades laborales a la ARL e investigación de los mismos.

### 3.8. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

En relación a las actividades que debe ejecutar cada uno de los contratos que forman parte de la supervisión de la interventoría cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7**, Al cierre del presente los 11 municipios (Albania, Barbosa, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente, de Chucurí, Sucre, Suaita, y Vélez) cuentan con contratos de obra y acta de inicio, y se encuentran en ejecución en campo.

A continuación, se enlistan los municipios que forman parte del LOTE 7 (Albania, Barbosa, Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez del departamento de Santander) y se realiza un resumen con las actividades desarrolladas a la fecha.

| MUNICIPIO | ADJUDICADO SI / NO | CONTRATO No. | ACTA DE INICIO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **Albania** | SI | 120-6-8-85-2022 | 25/ene/23 | Al 04 de abril 2024: avanza con la construcción de la placa huella en Santa Rita con un avance de 64 m de placa huella. No ha presentado densidades de la subbase. |

| MUNICIPIO | ADJUDICADO SI / NO | CONTRATO No. | ACTA DE INICIO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | EL CONTRATISTA TIENE PRORROGA #5 HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2024.<br>Al 11 de abril de 2024: avanza con la construcción de la placa huella en Santa Rita en 71 m de placa huella. No ha presentado densidades de la subbase.<br>Al 18 de abril de 2024: avanza con la construcción de la placa huella en Santa Rita en 86 m de placa huella. No ha presentado densidades de la subbase.<br>EL CONTRATO SE TERMINO EL 19 DE ABRIL 2024.<br>Las placas huellas terminadas son 699,70 m en las siguientes veredas:<br>Cordoncillal 102 m;<br>Pueblo Viejo 120 m<br>Potreros 228 m;<br>Salitre 150 m<br>Santa Rita 99,70 m<br>Solo ejecuto una alcantarilla en el sector de Cordoncillal.<br>Avance a la fecha 92,08% |
| **Barbosa (Finalizado)** | SI | 142 de 2022 | 21/02/23 | El 09 de noviembre de 2023 se hizo recibo y entrega de la obra al municipio con la participación del INVIAS, contratista y la interventoría, del siguiente inventario: 224 metros lineales de placa huella en el sector del Cable repartidos en dos tramos: el primero de 51 m lineales desde el abscisado K0+040 al K0+091; y el segundo con 173 m lineales desde la abscisa K0+378 hasta K0+551. |

| MUNICIPIO | ADJUDICADO SI / NO | CONTRATO No. | ACTA DE INICIO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Dos alcantarillas ubicadas en el tramo #2 en las abscisas K0+460 y K0+540<br>Dos Puntos de Referencia PR 0 y PR 1.<br>Se encuentra en la ejecución de los cierres ambientales, técnicos (planos récord-calidad) y SST.<br>Porcentaje de ejecución 99,57%<br>Con saldo a favor del convenio por el componente de IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD. |
| **Carmen de Chucurí** | SI | 209-2022 | 13/02/23 | Se encuentra finalizado el tramo No1 (98,2m) sector la romera, el tramo No2 sector rajadores (90,5m), y tramo No 9 sector los monos (76,5m). Durante el mes el contratista retomó actividades de construcción de placa huella en el tramo No 10 con un avance de placa huella termina de 20,65m. En el mes de octubre se remitió informe de presunto incumplimiento, el cual fue reiterado durante el mes de diciembre a la entidad contratante. Cuenta con porcentaje ejecutado acumulado del 22,5% |
| **Lebrija** | SI | 00-294 | 18/05/23 | El contratista a la fecha realizó construcción de 10 alcantarillas ubicadas en las veredas Palonegro (1 terminada), Santa Rosa (1terminada), Angelinos (5 terminadas), Rio sucio (1 terminada), y San Pablo (2 terminadas). Cuentan con avance en 756,8 m de placa huella en las veredas Santa Rosa |

| MUNICIPIO | ADJUDICADO SI / NO | CONTRATO No. | ACTA DE INICIO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (130,2m Terminado tramo No 13), Rio Sucio (195m Terminado tramo No 6), avance en la vereda San Pablo Tramo 16 (150m), avance en la vereda angelinos Tramo 18 (185,6m) y avance en la vereda santero tramo No 10 (96m). Se encuentra en proceso audiencia por incumplimiento el cual a la fecha se mantiene suspendido; sin embargo, semanalmente se reitera a la entidad contratante presunto incumplimiento, en el presente periodo se remitió informe reiterativo del presunto incumplimiento. Cuenta con un avance ejecutado del 30,2% Se efectuó prorroga No2 al contrato de obra. |
| **Piedecuesta** | SI | CO1.PCCNTR.4753544 | 15/05/23 | Se encuentra terminados 3.262,59 m de placa huella, 7 unidades de alcantarilla y 326m de filtro. Se encuentra terminada intervención en el tramo No5 con la instalación de subbase granular de 372m (K9+004-K7+376), 253,55 m de placa huella (K9+376,96 – K9+242,31, K9+001,4 – K9+120,3). Tramo No4 con un total de 542,09 m de placa huella construida (K7+244,5 - K6+702,41) y construcción de filtro francés 50 m 0,85*0,6 (K7+060 a la K7+010), 110 m (0,6*0,6) y 70 m (K6+770 al K6+700). Tramo No3 con un total de 948 m de placa huella (K6+501,4 – K5+553,4). Tramo No2 con un total de 920 m de |

| MUNICIPIO | ADJUDICADO SI / NO | CONTRATO No. | ACTA DE INICIO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | placa huella (K5+340-K4+420) 96 m de filtro, y disipador ubicado en alcantarilla No3. K5+005. Se finalizó construcción de placa huella en el tramo No1 con un total de 598,95 m de placa huella (K3+577 – K2+978,05) Se encuentran terminadas 7 alcantarillas (No7: K9+367, No6: K9+061, No5: K6+240, No4: K6+110, No3: K5+005, No2: K4+726 y No1 ubicada al inicio del tramo No4 K6+701,4); El contrato presenta un avance del 97,19% el contratista iniciará a instalar señalización y terminará obras complementarias pendientes por ejecutar. |
| **Puerto Wilches** | SI | 233 – 2022 | 01/02/23 | El contratista instaló Mezcla densa en caliente MDC-19 del K4+600 al K5+560 en un espesor de 0,08m y un ancho de calzada de 6,3m, continuo con la construcción de cunetas, realizo demarcación horizontal del asfalto con pintura en frio e instalo la señalización vertical correspondiente al contrato. Se encuentran 11 Alcantarillas terminadas, ubicadas en el K0+376, K0+516, K0+942, K1+121, K1+430, K2+101, K2+682, K2+958, K3+187, K4+430 Y K5+210. Y 3 Box Culvert terminados en el K1+110, K1+840 y K3+690, y se tiene MDC-19 instalada del K0+000 al K3+330 y del |

| MUNICIPIO | ADJUDICADO SI / NO | CONTRATO No. | ACTA DE INICIO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | K3+400 al K5+560. Se presenta un avance de obra del 99.80%. |
| **San Gil** | SI | COP-010-2022 | 01/03/23 | A la fecha se encuentra finalizado el tramo No. 2 (33 m de placa huella + batea), tramo No. 3 (182m de placa huella y dos alcantarillas), y tramo No. 1 (490 m y cuatro alcantarillas). El contratista culminó meta física propuesta después del ajuste a estudios y diseños, fue suspendido el contrato de obra el día 29 de enero de 2024 de manera indefinida. Cuenta con un Avance del 85% |
| **San Vicente de Chucurí** | SI | 438-2022 | 10/03/2023 | Se encuentra finalizado el tramo No1 (120 m de placa huella), tramo No 2 (65 m de placa huella), tramo variante la Granda (211 m de placa huella), tramo No3 (153m), el tramo 2 subtramo 1y 2 (228m), y el tramo 2 subtramo 3 (114m), finalizada intervención en el tramo 2 subtramo 4y 5 con un total de placa huella de 252m y en ejecución tramo 2 subtramo 6 y7 con avance de 102 m de placa huella. En el tramo 2 subtramo 3 se realizó construcción de 128 m de filtro francés. Se encuentran construidas cuatro alcantarillas. Se cuenta con un avance del 93%. Se perfeccionó acta de modificación de cantidades No2. |
| **Suaita (Finalizado)** | SI | 182-2022 | 13/03/23 | El 09 de noviembre de 2023 se hizo recibo y entrega de la obra al municipio con la |

| MUNICIPIO | ADJUDICADO SI / NO | CONTRATO No. | ACTA DE INICIO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | participación del INVIAS, contratista y la interventoría, del siguiente inventario: 419 metros lineales de placa huella en los siguientes abscisados: K5+326 al K5+400: tramo #1 con 74 m lineales; K5+157 al K5+300: tramo #2 con 143 m lineales; K4+986 al K5+100: tramo #3 con 114 m lineales; K3+450 al K3+550: tramo #4 con 88 m lineales; Alcantarilla #1 ubicada en la abscisa K5+375 en el tramo #1 con tubería de 36 pulgadas; Alcantarilla #2 ubicada en la abscisa K5+287 en el tramo #2 con tubería de 36 pulgadas; Alcantarilla #3 ubicada en la abscisa K5+043 en el tramo #3 con tubería de 36 pulgadas; Alcantarilla #4 ubicada en la abscisa K3+546 en el tramo #4 con tubería de 36 pulgadas; Filtro en tramo #1 en el margen izquierdo de la placa huella en toda su longitud; Filtro en tramo #2 en el margen derecho de la placa huella en toda su longitud; Filtro en tramo #4 en el margen izquierda de la placa huella en toda su longitud; y la instalación de los PR.<br>Se encuentra en la ejecución de los cierres ambientales y SST.<br>Porcentaje de ejecución 99,67%<br>Con saldo a favor del convenio por el componente de IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD. |

| MUNICIPIO | ADJUDICADO SI / NO | CONTRATO No. | ACTA DE INICIO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **Sucre** | SI | LP-002-2022 | 16/02/23 | EL CONTRATO DE OBRA SE TERMINÓ EL 30 DE ABRIL DE 2024.<br>A la fecha el contratista he ejecutado 1398 m de placa huella en los siguientes tramos:<br>#1 sectores de Cabecera municipal (Mataderos) con 221 m.<br>#2 Sector de Órganos 130 m de placa huella.<br>#4 sector Altamira – San miguel (A) 150 m con una alcantarilla.<br>#5 sector Altamira – San miguel (B) 150 m con una alcantarilla.<br>#6 sector La Granja-Puesto de salud 150 m de placa huella.<br>#7 La Granja-Cementerio 162 m de placa huella.<br>#3 Pradera: 365 m de placa huella.<br>#8 Arales: 70 m de placa huella. y cinco alcantarillas ubicadas tres en Pradera, y dos en Altamira- San Miguel.<br>El municipio informa que el día 26 de abril se presentó un derrumbe en el sector de arales donde se estaba ejecutando la construcción de las placas huellas. Teniendo en cuenta esto el contratista llega a 100 m de placa huella, queda pendiente verificar el estado de la placa huella que presento el derrumbe.<br><br>Avance a la fecha 95,17% |
| **Vélez** | SI | 167 de 2022 | 03/02/23 | EL CONTRATO DE OBRA SE TERMINA EL 31 DE MAYO DE 2024. |

| MUNICIPIO | ADJUDICADO SI / NO | CONTRATO No. | ACTA DE INICIO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | En las dos últimas semanas de este mes el contratista solo ha ejecutado actividades de mejoramiento de subrasante en una longitud de 63 m y no cuenta con personal en obra para la ejecución de la construcción de la placa huella.<br>A la fecha se ha presentado un avance de:<br>Tramo #2 en 333 m., y tres alcantarillas<br>Tramo #1 se ha terminado la placa huella en 1011 m, cinco alcantarillas completas y el mantenimiento de una alcantarilla existente.<br>Avance a la fecha 81,38% |

*Tabla 70: Estado general de los contratos de obra derivados de los 11 convenios interadministrativos*

### 3.9. Seguimiento Ítems no previstos

Al cierre del presente informe no se ha solicitado revisión de ítem no previstos por parte de los contratistas de obra en todos los municipios, toda vez que no hay avance de obra y el contratista se encuentra en ajuste a estudios y diseños.

Los informes mensuales se entregarán por cada municipio y se adjuntarán en ANEXOS

### 3.10. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Al cierre del presente informe registran los estados y las acciones realizadas por esta interventoría en el mes en los municipios (Albania, Barbosa, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez.)

Los informes mensuales se entregarán por cada municipio y se adjuntarán en ANEXOS.

# 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

## 4.1. Informe Semanal

Al cierre del presente informe se adjuntan informes semanales, se informa que hay avance de obra física en todos los municipios a cargo de esta interventoría (Albania, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Sucre y Vélez.). En Albania, San Gil, Barbosa y Suaita se encuentran finalizadas las obras por tal no hay informes semanales.

| INFORME SEMANAL No. | PERÍODO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **63 Albania** | 29 de marzo – 4 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **64 Albania** | 5 de abril – 11 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **65 Albania** | 12 de abril – 18 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **66 Albania** | 19 de abril – 25 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **67 Albania** | 26 de abril – 02 de mayo | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **60 El Carmen de Chucurí** | 29 de marzo – 4 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **61 El Carmen de Chucurí** | 5 de abril – 11 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **62 El Carmen de Chucurí** | 12 de abril – 18 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **63 El Carmen de Chucurí** | 19 de abril – 25 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **64 El Carmen de Chucurí** | 26 de abril – 02 de mayo | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **46 Lebrija** | 29 de marzo – 4 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **47 Lebrija** | 5 de abril – 11 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **48 Lebrija** | 12 de abril – 18 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **49 Lebrija** | 19 de abril – 25 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **50 Lebrija** | 26 de abril – 02 de mayo | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **47 Piedecuesta** | 29 de marzo – 4 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **48 Piedecuesta** | 5 de abril – 11 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **49 Piedecuesta** | 12 de abril – 18 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **50 Piedecuesta** | 19 de abril – 25 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **51 Piedecuesta** | 26 de abril – 02 de mayo | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **62 Puerto Wilches** | 29 de marzo – 4 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **63 Puerto Wilches** | 5 de abril – 11 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **64 Puerto Wilches** | 12 de abril – 18 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **65 Puerto Wilches** | 19 de abril – 25 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **66 Puerto Wilches** | 26 de abril – 02 de mayo | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |

| INFORME SEMANAL No. | PERÍODO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **58 San Gil** | 29 de marzo – 4 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **59 San Gil** | 5 de abril – 11 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **60 San Gil** | 12 de abril – 18 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **61 San Gil** | 19 de abril – 25 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **62 San Gil** | 26 de abril – 02 de mayo | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **56 San Vicente de Chucurí** | 29 de marzo – 4 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **57 San Vicente de Chucurí** | 5 de abril – 11 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **58 San Vicente de Chucurí** | 12 de abril – 18 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **59 San Vicente de Chucurí** | 19 de abril – 25 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **60 San Vicente de Chucurí** | 26 de abril – 02 de mayo | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **59 Sucre** | 29 de marzo – 4 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **60 Sucre** | 5 de abril – 11 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **61 Sucre** | 12 de abril – 18 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **62 Sucre** | 19 de abril – 25 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **63 Sucre** | 26 de abril – 02 de mayo | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **61 Vélez** | 29 de marzo – 4 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **62 Vélez** | 5 de abril – 11 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **63 Vélez** | 12 de abril – 18 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **64 Vélez** | 19 de abril – 25 de abril | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| **65 Vélez** | 26 de abril – 02 de mayo | Anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |

*Tabla 71: Relación de informes semanales*

Los informes semanales se entregarán por cada municipio y se adjuntarán en ANEXOS con formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

### 4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Los formatos de maquinaria y equipo se entregarán por cada municipio en formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

### 4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Los formatos de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social se entregarán por cada municipio en formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Los formatos de Informe Financiero y Presupuestal se entregarán por cada municipio en formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

4.5. Estado General del Tiempo

Los formatos de Estado General del Tiempo se entregarán por cada municipio en formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Los formatos de Resumen Ensayos de Laboratorio se entregarán por cada municipio en formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Se adjuntan formatos de Seguimiento Garantías y Seguros por cada municipio en formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Para el presente informe hay avance de obra física en todos los municipios a cargo de esta interventoría (Albania, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Piedecuesta, Puerto Wilches, San Vicente, Sucre y Vélez), el plan de calidad se encuentra aprobado para todos los municipios. Para el presente

informe no se remite el presente formato. Proyectos finalizados: Albania, Barbosa, San Gil y Suaita.

Los formatos de Seguimiento al Plan de Calidad se entregarán por cada municipio en formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

4.9. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo

A la fecha se ha desembolsado el anticipo para el municipio de Vélez, por lo anterior, se remite únicamente el formato MEPI-MN-IN-2-FR-1, en oficio 1337-2022 se hace la solicitud al contratista CONSORCIO SAN PABLO realizar la liquidación del anticipo y entrega del informe en el formato de seguimiento MEPI-MN-IN-2-FR-2.

- Seguimiento Programa de Obra
- Seguimiento Programa de Inversiones

Se anexa al cierre del presente informe el documento soporte en relación al Seguimiento Programa de Obra y Seguimiento Programa de Inversión Contrato de Obra en formato MEPI-MN-IN-6-FR-1 y respectivamente el MEPI-MN-IN-6-FR-2.

- Actas de Comité de Obra

Se anexa al cierre del presente informe el documento soporte en relación a las Actas de Comité de Obra semanal Contrato de Obra en formato MEPI-MN-IN-14-FR-1.

- Actas de Reunión

Se anexa al cierre del presente informe el documento soporte en relación a las Actas de Reunión Contrato de Obra en formato MEPI-MN-IN-14-FR-2.

Finalmente, la correspondencia recibida por parte de la entidad contratante y contratista de obra, como también la correspondencia enviada por interventoría, se anexa al presente informe.

# 5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 5.1. Información general del contrato

El 25 de octubre de 2022 se dio acta de inicio al Contrato 1093 de 2022, entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 197, el cual tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

A continuación, se presenta la información general del Contrato:

| **Información General del Contrato 1093 de 2022** | |
|---|---|
| **Concurso de Méritos:** | CMA-DTE-SEP-197-2021 |
| **Contrato:** | 1093 de 2022 |
| **Fecha del Contrato:** | 26 DE JULIO DE 2022 |
| **Contratante:** | Instituto Nacional de Vías – INVIAS. NIT: 800.215.807-2 |
| **Interventor:** | CONSORCIO VIAL 197 NIT: 901.602.315-7 |
| **Representante Legal:** | EDGAR EDUARDO LARA GUZMÁN CC. No. 79.483.4532 de Bogotá D.C. |
| **Objeto:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7. |
| **Valor del Contrato:** | $ 2.823.999.464,00 incluido IVA. |
| **Valor del Anticipo:** | $459.749.600 |
| **Plazo Inicial:** | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024. |
| **Fecha de iniciación:** | 25 de octubre de 2022. |
| **Fecha de terminación:** | 30 de junio de 2024. |
| **Fecha de suspensión:** | 23 de diciembre de 2022 |
| **Fecha de reinicio:** | 24 de enero de 2022 |

*Tabla 72: Información General contrato de Interventoría*

5.2. Disponibilidad presupuestal de la interventoría

Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 94622 del 21 de febrero de 2022 y 148523 del 14 de febrero de 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $40.000.000,00 y $1.450.000.000 respectivamente así:

| **Disponibilidad Presupuestal** | | | |
|---|---|---|---|
| **RUBRO** | **FUENTE** | **RECURSO** | **VALOR** |
| **C-2402-0600-12-0-2402041-02** | Nación | 11 | $ 40.000.000,00 |
| **C-2402-0600-12-0-2402041-02** | Nación | 11 | $1.450.000.000,00 |

*Tabla 73: Disponibilidad presupuestal Contrato de Interventoría*

| **Recursos del Contrato de Interventoría** | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR** |
| **Subtotal costo básico de Interventoría** | **$ 2,373,108,793** |
| **IVA (19%)** | **$ 450,890,671** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 2.823.999.464,00** |

*Tabla 74: Recursos del Contrato de Interventoría*

Por otra parte, existe la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO., donde EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el Veinte por ciento (20%) del valor básico del contrato previa solicitud de INTERVENTORÍA (el anticipo este sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

5.3. Pólizas

Conforme con la Cláusula Décimo Octava: Garantía Única de Cumplimiento del Contrato 1093 de 2022 y previo al inicio de dicho Contrato, la Interventoría expidió a favor del INVÍAS la Garantía Única de Cumplimiento, mediante la Póliza 45-44-101140344, de la Compañía Seguros del Estado S.A. En avance y ejecución del Contrato se dará cumplimiento a la renovación de las pólizas cada vez que se presente una modificación a dicho Contrato.

Dando cumplimiento al parágrafo segundo de la cláusula décima octava del contrato de Interventoría No 1093 de 2022, se remitieron las pólizas ajustadas al acta de inicio (Anexo 4), así mismo, se remitió anexo con texto aclaratorio de la vigencia global de los amparos desde el 26 de julio de 2022 (Anexo 5).

Se realizó envío de la póliza ajustada al acta de suspensión, considerando el nuevo plazo de ejecución del contrato. (Mediante anexo 9 se aclara que según el acta de suspensión No.01, la fecha de suspensión del contrato fue del 23/12/2022 y la fecha de reanudación fue 24/01/2023 quedando como fecha de terminación el 30/06/2024).

Las pólizas y sus modificaciones que amparan el Contrato de Interventoría se remitirán sin excepción al INVIAS, se presenta a continuación el amparo, valor asegurado y la vigencia:

| **Vigencia de Pólizas – Contrato de Interventoría** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AMPARO** | **PÓLIZA** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | | **DESDE** | **HASTA** | |
| **Cumplimiento** | 45-44-101140344 | 26/07/2022 | 30/11/2024 | $ 282,399,946.40 |
| **Buen manejo y correcta inversión del Anticipo** | 45-44-101140344 | 26/07/2022 | 30/11/2024 | $ 564,799,892.80 |
| **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones** | 45-44101140344 | 26/07/2022 | 31/05/2027 | $ 564,799,892.80 |
| **Calidad del Servicio** | 45-44-101140344 | 31/05/2024 | 31/05/2029 | $ 847,199,839.20 |

*Tabla 75: Relación de pólizas contrato de interventoría - Inicial*

| Vigencia de Pólizas – Contrato de Interventoría | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AMPARO** | **PÓLIZA** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | | **DESDE** | **HASTA** | |
| **Cumplimiento** | 45-44-101140344 Anexo 9 | 25/10/2022 | 01/03/2025 | $ 282,399,946.40 |
| **Buen manejo y correcta inversión del Anticipo** | 45-44-101140344 Anexo 9 | 25/10/2022 | 01/03/2025 | $ 564,799,892.80 |
| **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones** | 45-44-101140344 Anexo 9 | 25/10/2022 | 30/08/2027 | $ 564,799,892.80 |
| **Calidad del Servicio** | 45-44-101140344 Anexo 9 | 30/08/2024 | 30/08/2029 | $ 847,199,839.20 |

*Tabla 76: Relación de pólizas contrato de interventoría - Ultima actualización*

## 5.4. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Se hará una descripción breve de las actividades realizadas en cada una de las áreas:

**Actividades del Área Técnica**

De los once (11) municipios a cargo por esta interventoría – LOTE 7, todos cuentan con contrato de obra, y acta de inicio, se resume a continuación las actividades realizadas por parte de esta interventoría:

- ✓ Revisión de la información topográfica y complementación a los estudios y diseños por parte de los contratistas.
- ✓ Revisión de la documentación inicial.
- ✓ Revisión a ajuste a estudios y diseños

**Actividades del Área Ambiental**

A fecha de corte del presente informe se realizó solicitud a los contratistas con respecto a la documentación requerida para el proyecto. Se recibió documento PAGA por parte de los 11 municipios (Albania, Barbosa, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Puerto Wilches, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre y Vélez), se hace la observación que a la fecha se encuentran aprobados los documento PAGA de los municipios de

Albania, Barbosa, Puerto Wilches, San Gil, Suaita, Vélez, El Carmen de Chucurí, Sucre, Piedecuesta y San Vicente de Chucurí, y fueron remitidos al Instituto Nacional de Vías para verificación.

**Actividades del Área Social**

A fecha de corte del presente informe se han realizado socializaciones con la comunidad en los 11 municipios a cargo de esta interventoría, los 9 contratistas que continúan en ejecución presentan su documentación pertinente para esta área.

**Actividades del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**

A fecha de corte del presente informe se ha requerido información a los diferentes contratistas con respecto al ingreso de personal, instalaciones provisionales, programa de generación de empleo, maquinaria mínima, entre otros, se realizó revisión de documentación remitida por los contratistas.

## 5.5. Informes especialistas y profesionales

Para el presente periodo se recibió documentación inicial por parte de los contratistas, la cual fue remitida a los diferentes especialistas para su revisión y aprobación si es el caso. En el acta de costos se relaciona el informe de cada especialista.

## 5.6. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

No aplica teniendo en cuenta que no se ha superado el valor en cuanto a lo destinado para este contrato.

## 5.7. Informe matriz de riesgos.

No aplica teniendo en cuenta que no se ha presentado ningún riesgo de acuerdo a los establecidos en el Manual de Interventoría INVIAS.

## 6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para verificar las actividades realizadas por parte de la Interventoría se diligencian y presentan los formatos del Manual de Interventoría que se relacionan a continuación.

### 6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

La Interventoría efectúa el control diario del equipo y vehículo utilizado en obra con base en el formato anexo MEPI-MIN-IN-15-FR-5 establecido por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

### 6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

El control de personal se diligencia con base en el formato requerido por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS-, donde se relaciona el personal de trabajo, los días laborados, y los aportes a la seguridad social en general – EPS, ARL, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR y parafiscales, esta información se encuentra plasmada en el formato anexo MEPI-MIN-IN-15-FR-7.

### 6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Se presenta el formato MEPI-MIN-IN-15-FR-9 requerido por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS con la información relacionada a continuación:

INFORME No. 18 – ACTA DE COSTOS No. 19

Corresponde al periodo comprendido entre el 1 de abril y 30 de abril de 2024.

### 6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

La información correspondiente a la garantía única de cumplimento del contrato de Interventoría se encuentra relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Se adjunta formato MEPI-MN-IN- 15-FR-15 correspondiente al seguimiento al plan de Calidad de Interventoría.

6.6. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo

A la fecha del presente informe esta interventoría realizó solicitud del anticipo mediante oficio 002-2022 fechado del 1 de septiembre de 2022, por valor de $459.749.600 (Cuatrocientos cincuenta y nueve millones setecientos cuarenta y nueve mil seiscientos pesos M/Cte.) de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Decimo Primera *"**ANTICIPO**. - Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el Veinte por ciento (20%) del valor básico del contrato, el cual se tramitará previa solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones del Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL INTERVENTOR para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)."* A la fecha no se ha efectuado el desembolso del mismo a esta interventoría. Por lo anterior, en el presente informe únicamente se adjunta formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1 correspondiente al plan inversión anticipo mensual de interventoría, una vez se realice el desembolso del respectivo anticipo se diligenciará y adjuntará el formato MEPI-MN1-IN-3-FR-2 Informe de inversión del buen manejo del anticipo de interventoría.

- Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

Se adjunta reprogramación al plan de cargas vigente al cierre del presente informe. A la fecha el documento no se encuentra aprobado, sin embargo, en reunión presencial en la dirección territorial Santander se socializó necesidad del ajuste al plan de cargas.

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Mediante la ejecución de los proyectos objeto de Interventoría, se busca dar cumplimiento a las siguientes metas:

- ✓ Recuperar los niveles de servicio y capacidad vial de la carretera, para de esta forma ofrecer a la comunidad y a las regiones una infraestructura vial adecuada, de calidad aceptable.
- ✓ Ofrecer una infraestructura vial en buenas condiciones, que permita disminuir los costos de operación de los vehículos, reducir los tiempos de viaje, mejorar la comodidad para la circulación vehicular y reducir los niveles de accidentalidad.
- ✓ Apoyar el desarrollo de los procesos productivos que contribuyen a la generación de empleo y al intercambio comercial porque se estimula el crecimiento económico sostenido y la equidad social.

Al cierre del presente informe, se está avanzando en:

- ✓ Todos los municipios cuentan con acta de inicio y dieron inicio a actividades en campo.
- ✓ Se encuentra finalizada obra física en los municipios de Albania, San Gil, Barbosa y Suaita.
- ✓ En su mayoría se encuentra aprobado ajuste a estudios y diseños.
- ✓ Revisión de la documentación entregada por parte de la entidad contratante y contratista de obra, al igual que documentos necesarios por parte del INVIAS.
- ✓ Se tiene suscrita Acta de Inicio de los siguientes municipios:

  Municipio de Albania: 25 de enero de 2023.

  Municipio de Barbosa: 21 de febrero de 2023.

  Municipio de El Carmen de Chucurí: 13 de febrero 2023

  Municipio de Lebrija; 18 de mayo de 2023

  Municipio de Piedecuesta: 15 de mayo de 2023

  Municipio de Puerto Wilches: 01 de febrero de 2023.

  Municipio de San Gil: 1 de marzo de 2023.

  Municipio de San Vicente de Chucurí: 10 de marzo de 2023

  Municipio de Suaita: 13 de marzo de 2023

  Municipio de Sucre: 16 de febrero de 2023.

  Municipio de Vélez: 03 de febrero de 2023.

Se presenta al INVÍAS por medio del presente INFORME DE INTERVENTORÍA No.18

## 8. ANEXOS

- MEPI-MN1-IN-15-FR-1 Lista de Chequeo informe mensual de Interventoría
- MEPI-MN1-IN-15-FR-2 Resumen Mensual Estado General del Proyecto
- Informes mensuales por municipio
- MEPI-MN1-IN-15-FR-3 Informe semanal
- MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
- MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
- MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
- MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado General del Tiempo
- MEPI-MN1-IN-15-FR-11 Resumen Ensayos de Laboratorio
- MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimiento garantías contrato de Obra
- MEPI-MN-1IN-15-FR-14 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
- MEPI-MN-IN-2-FR-1 Seguimiento a la inversión del Anticipo
- MEPI-MN-IN-2-FR-2 Seguimiento a la inversión del Anticipo
- MEPI-MN-IN-6-FR-1 Seguimiento Programa de Obra
- MEPI-MN-IN-6-FR-2 Seguimiento Programa de Inversiones
- MEPI-MN-IN-14-FR-1 Actas de Comité de Obra
- MEPI-MN-IN-14-FR-1 Actas de Reunión
- MEPI-MN1-IN-15-FR-5 Equipo y vehículos contrato de interventoría
- MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría
- MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría
- MEPI-MIN-IN-15-FR-13 Seguimiento garantías contrato de interventoría
- MEPI-MN-IN- 15-FR-15 correspondiente al seguimiento del plan de Calidad de Interventoría.
- MEPI-MN1-IN-3-FR-1 Plan de inversión anticipo mensual de interventoría
- MEPI-MN1-IN-9-FR-2 Plan de cargas
- Relación de correspondencia
- Registro fotográfico
- Copia de la Bitácora del mes correspondiente