RE - INGENIERIAS
NIT:900.206.366-0

INFORME DE OBRA

Dirección Principal: Calle 13 # 7-65 Barrio Barco, Tibú, N. de S.
Sucursal: Calle 11 # 16ª-13 Oficina 202, Ocaña, N. de S.
Celular: 320 851 0581
Correo Electrónico: reingenieríasltda@gmail.com

RE - INGENIERIAS
NIT:900.206.366-0

INFORME DE OBRA FINAL

CONTRATO SVIV MIN C 007 DE 2025

REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LAS VÍAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: RE-INGENIERÍAS S.A.S

ENTIDAD CONTRATANETE: MUNICIPIO DE OCAÑA

MAYO DE 2025

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
Dirección Principal: Calle 13 # 7-65 Barrio Barco, Tibú, N. de S.
Sucursal: Calle 11 # 16ª-13 Oficina 202, Ocaña, N. de S.
Celular: 320 851 0581
Correo Electrónico: reingenieríasltda@gmail.com

TABLE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Características Técnicas del Proyecto 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 8
3.1 Información General 8
3.2 Actividades del Contrato 10
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 11
4.1 Remoción de derrumbes 11

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la ejecución del contrato SVIV MIN C 007 DE 2025, cuyo objeto es "REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LAS VÍAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER", se desarrollaron actividades de remoción de derrumbes en algunas veredas del Municipio de Ocaña, particularmente para este contrato se desarrollaron para el Corregimiento de Otare, en las veredas de Cerro de las Casas, Cerro de Montenegro y Patiecitos.

Las laborares de remoción de derrumbes responden a las necesidades del sector rural, puesto que requieren de vías terciarias despejadas y con buena transitabilidad para poder sacar sus productos agrícolas.

Dirección Principal: Calle 13 # 7-65 Barrio Barco, Tibú, N. de S.
Sucursal: Calle 11 # 16ª-13 Oficina 202, Ocaña, N. de S.
Celular: 320 851 0581
Correo Electrónico: reingenieríasltda@gmail.com

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente contrato tiene como objetico ejecutar la "REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LAS VÍAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER", mediante ei uso de maquinaria amarilla, específicamente el uso de Retroexcavadora Mixta, comúnmente conocida como Pajarita en nuestra región.

El proyecto de REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LAS VÍAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER, tiene como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en ias veredas Cerro de ias Casas, Cerro de Montenegro y Patiecitos, a través de la remoción de derrumbes generados. La intervención busca facilitar el acceso y mejorar la conectividad de la población rural con los centros de servicios básicos y comerciales del municipio de Ocaña.

La intervención se ejecutó con la remoción de 1095 m3 de material de derrumbe, distribuido en las veredas ya relacionadas. Actualmente, dichos corredores viales presentaban obstrucción de la vía, por la cantidad de material proveniente de deslizamiento de tierra, lo que impide el tránsito de vehículos tipo carro y/o moto, io que dificulta ei transporte de ios productos propios de cada sector.

2.1 Localización

Tai como se ha descrito anteriormente, ias veredas intervenidas corresponden al Corregimiento de Otare, específicamente en las veredas Cerro de las Casas, Cerro de Montenegro y Patiecitos.




Imagen 1. Ubicación general vereda Cerro de Las Casas.



Imagen 2. Ubicación general vereda Cerro de Montenegro.



Imagen 3. Ubicación general vereda Patiecitos.

2.2 Características Técnicas del Proyecto

El terreno de las vías terciarias del Municipio de Ocaña, predomina un material arcilloso, genera los problemas de inestabilidad y formación de

charcos de agua, causando riesgos de aislamiento para la población local. No cuentan con una infraestructura adecuada para resistir las condiciones climáticas, lo que ha provocado un rápido deterioro en varios sectores y numerables derrumbes.

Los tramos a intervenir son clave para la conectividad entre cada una de las veredas y las zonas aledañas, ya que es el principal acceso que comunica a los residentes con las veredas con el corregimiento y a su vez con el casco urbano de Ocaña y otros servicios esenciales como centros educativos y de salud. La intervención tiene como objetivo principal mejorar las condiciones del camino, el retiro del material procedente de los deslizamientos de tierra, beneficiando a los habitantes y promoviendo el desarrollo económico de la región.

Componentes principales del proyecto:

- ✓ **Remoción de derrumbe**: Se realizará la respectiva remoción de derrumbe, en cada vereda seleccionada, adecuación del terreno mediante el retiro de todo el material procedente de los deslizamientos de tierra, y así brindar una mejor accesibilidad a las respectivas comunidades.

- ✓ **Participación comunitaria:** La Junta de Acción Comunal de cada Vereda seleccionada, estará atenta a los trabajos que realizará el contratista y de igual manera, brindando información de los puntos a intervenir.

- ✓ **Recursos:** El Municipio de Ocaña aportará la totalidad del recurso para la actividad de remoción de derrumbes, desde la maquinaria, hasta el insumo humano requerido.

- ✓ **Durabilidad y beneficio social:** Se brinda beneficio social, en la adecuación y rehabilitación del eje vial, afectado por la ola invernal, mejorando el tránsito de cada sector.

Este proyecto representa una colaboración del Municipio, que busca mejorar las infraestructuras rurales y fomentar el bienestar y desarrollo sostenible en cada eje vial.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información General

La información general del contrato, se describe en la siguiente tabla:

CLASE DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	SVIV MIN C 007 DE 2025. (CO1.PCCNTR.7733780)
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	RE-INGENIERIAS SAS R/L JOSE LUIS REYES VILLAREAL NIT 900.206.366-0
OBJETO:	REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LAS VÍAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 18.505.500,00)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR FINAL EJECUTADO:	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 18.505.500,00)
RUBRO RECURSOS DESCRIPCION VALOR	2.3.2.02.02.005.24.007 55.0 - 1.2.4.3.03- SGP PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION Mejoramiento de la red vial terciaria, obra de drenaje y mantenimiento periódicos de manera concertada con Juntas de Acción Comunal y asociaciones de productores
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 0394 (19/03/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 0402 (04/04/2025)
PLAZO INICIAL:	Dos (02) meses
PRORROGA:	N/A
PLAZO FINAL:	Cincuenta y un días (51)
SUPERVISOR	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA

	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE VÍAS Y CARRETEABLES
FECHA DE INICIACION:	07/04/2025
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	06/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	27/05/2025
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A
MUNICIPIO:	Ocaña
OFICINA GESTORA:	Secretaria vias infraestructura y vivienda

Que el contratista presentó y la entidad aprobó en la plataforma del SECOP II garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

- Póliza de CUMPLIMIENTO CG -1063446
- Póliza de RCE CG-1015191

Estas pólizas fueron actualizadas con la fecha de inicio, así:

AMPAROS	(%)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 1.850.550,00	07	04	2025	07	12	2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:	5%	$ 925.275,00	07	04	2025	07	06	2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL								
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, PATRONAL, CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS, VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$284.700.000,00	07	04	2025	07	06	2025

3.2 Actividades del Contrato

El contrato sólo tenía la actividad de remoción de derrumbes, y se ejecutó al 100% las cantidades contratadas

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	1.1	1.1		Remocion de Derrumbes	m3	1.095,00	$ 16.900,00	$ 18.505.500,00
Subtotal								
							SUBTOTAL OBRAS	$ 18.505.500,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 18.505.500,00
VALOR TOTAL	$ 18.505.500,00

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

4.1 Remoción de derrumbes

Tal como lo describe la actividad, se ejecutó remoción de derrumbes, única actividad del contrato, la cual se distribuyó en 3 veredas, para lo cual se anexa el registro fotográfico respectivo:

✓ **Vereda Cerro de Las Casas**



✓ Vereda Cerro Montenegro











RE - INGENIERIAS
NIT:900.206.366-0

✓ **Vereda Patiecitos**









JOSE LUIS REYES VILLAREAL
RE-INGENIERÁIAS S.A.S
NIT: 900.206.366-0
Representante legal Contratista