## INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO** | ☐ | NÚMERO: | 22AS111B724 |
| | ☒ | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 28 de diciembre de 2022 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | Contratación Directa - Régimen Especial – Ley 489 de 1998 |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | RE-111B-21-2022 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:** | | | 12 de enero de 2023 |
| **OBJETO:** APOYAR AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | | | |
| **ORGANISMO ASOCIADO:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN |
| | | NIT | 890.983.718-6 |
| **VALOR** [$]: | | INICIAL: | El valor del presente convenio será **DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.L ($209.770.979)**, los cuales serán aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaria De Infraestructura Física, en especie representados en 3799 sacos de cemento (50 kg) y 3875 varillas de 6 metros distribuidos así: 1705 unidades de acero corrugado de diámetro 3/8" (3,36 kg/unidad) y 2170 unidades de acero corrugado de diámetro 1/2" (5,964 kg/unidad), con cargo al contrato 4600014535 de 2022 suscrito entre la Secretaria de Infraestructura Física y la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, que tiene plazo hasta el 31 de diciembre del 2023 |
| | | ADICIONES: | **No.** / **VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICIÓN**<br>N/A / N/A / N/A |
| | | TOTAL: | DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.L $209.770.979 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | NUMERO: | N/A |
| | | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): | N/A |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A |
| **PLAZO:** | | INICIAL | DECIMA - PLAZO: El plazo del presente convenio interadministrativo será de **DIEZ (10)** meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio |



JGOMEZE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | por las partes en el presente convenio. Este plazo incluye la celebración de los procesos de selección de contratistas, si a ellos hay lugar, y el plazo de ejecución del proyecto presentado por el Municipio asociado. | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | 03 de enero de 2023 | 03 de noviembre de 2023 |
| | PRORROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | N/A | N/A | N/A |
| **HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | N/A | N/A | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | | 03 de noviembre de 2023 | | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | | NO | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR** | NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL: | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA |
| | Cargo: | Profesional Universitario |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA** | 100% |
| **% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS** | 100% |

Entre los suscritos a saber, **LUIS HORACIO GALLON ARANGO**, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número, 15.530.100, en su calidad de Secretario de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, nombrado mediante Decreto Departamental No. D2024070000001 de 2024, reincorporado a través del Decreto D2024070005184 de 2024, facultado por el Decreto de Delegación No D2025070000089 de 2025, actuando en representación del Departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, y de otra parte **MARTHA CECILIA CEBALLOS CEBALLOS**, mayor de edad, identificadoa con la cédula de ciudadanía No. 43.858.670, actuando en su condición de Alcaldesa Encargada (mediante Decreto 031 del 19 de mayo de 2025 y posesionada el 20 de mayo de 2025 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Concepción Antioquia) y por tanto representante legal del **MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN,** con NIT 890.983.718-6; quien para los efectos del presente contrato se denominará **ASOCIADO**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el convenio de la referencia, previas las siguientes:

## CONSIDERACIONES

### I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia y el MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN se celebró el convenio N° 22AS111B724 de 2022 cuyo objeto es APOYAR AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, CON EL

SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO y cuya fecha de terminación fue el 03 de noviembre de 2023.

2. Que para la Supervisión del convenio el secretario de Infraestructura Física formalizó las siguientes designaciones o reasignaciones:

| **Supervisor** | **Radicado Oficio de designación** | **Fecha de la designación** |
|---|---|---|
| DALIS MILENA HINCAPIÉ PIEDRAHÍTA | 2022020069478 | 29 de diciembre de 2022 |
| JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | 2023020005623 | 31 de octubre de 2023 |
| JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | 2023020015823 | 28 de marzo de 2023 |

3. Que, el 3 de noviembre de 2023 se suscribió acta de terminación del convenio por parte de la supervisión del convenio 22AS111B724 de 2022.

## II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. **Re-evaluación de los proveedores**:

Que las actividades objeto del convenio fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas y fueron recibidas a entera satisfacción por el Municipio de Concepción, según consta en los siguientes documentos:

- Presentación de Informe Final del Convenio Interadministrativo No. 22AS111B724 de 2022; documento suscrito por el Secretario de Planeación y Obras Públicas de Concepción para la época JOAQUÍN ADOLFO GÓMEZ GUTIÉRREZ.

- Formato de Presentación de Avance de Obra fechado 11 de septiembre de 2023 donde se certifica una ejecución del 100% de los materiales entregados por VIVA. Dicho documento está suscrito por el Alcalde y el Secretario de Planeación y Obras Públicas de Concepción para la época, GUSTAVO ALONSO LÓPEZ ORREGO y JOAQUÍN ADOLFO GÓMEZ GUTIÉRREZ respectivamente.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Que de acuerdo con la CLÁUSULA SEGUNDA- ALCANCE DEL CONVENIO, El alcance del objeto del presente convenio es la entrega al Municipio de CONCEPCIÓN, a través del contrato interadministrativo No 22AS111B724 de 2022 celebrado por el Departamento de Antioquia con la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA, del siguiente material:

Cemento: se entregará una cantidad de 3799 sacos de cemento (50 kg) de acuerdo con el proyecto presentado por el municipio, el cual cuenta con la aprobación de la Secretaría de Infraestructura Física.

Acero de refuerzo: Se entregará una cantidad total de 3875 unidades de acero suministrados en varillas de 6 metros distribuidos así: 1705 unidades de acero corrugado de diámetro 3/8" (3,36 kg/unidad) y

2170 unidades de acero corrugado de diámetro 1/2" (5,964 kg/unidad), de acuerdo al proyecto presentado por el municipio, el cual cuenta con la aprobación de la Secretaria de Infraestructura Física.

En el evento de que se presente aumento en los precios de los materiales suministrados por la Secretaria de Infraestructura Física, se disminuirá la cantidad de materiales a entregar ajustándola al valor del convenio; y cuando el valor de dichos materiales disminuya, el saldo quedará a favor del Departamento de Antioquia. En cualquiera de los casos el municipio deberá cumplir con la longitud a intervenir establecida en la ficha de priorización. Para el desarrollo del presente objeto, el Municipio de CONCEPCIÓN deberá ejecutar las actividades en las cuales sea necesario el material entregado por el Departamento de Antioquia, y las demás necesarias relacionadas en el presupuesto, durante el tiempo que dure el convenio, directamente o a través de contratos celebrados para tal fin, de conformidad con los requisitos de ley.

El proyecto presentado por el Municipio pretende el mejoramiento de la red vial terciaria mediante la ejecución de 700 metros lineales de placa huella en vías terciarias del municipio de CONCEPCIÓN, en las vías establecidas en la ficha de priorización, por lo que la estructuración, planeación y ejecución es de responsabilidad exclusiva del municipio asociado.

No obstante, el cumplimiento del alcance del proyecto presentado por el Municipio, no dependerá de la cantidad de material que el Departamento de Antioquia pueda entregar, teniendo en cuenta que dicha cantidad será definida de acuerdo con la fluctuación de los precios del material a entregar, de acuerdo con lo contemplado en el contrato interadministrativo suscrito por el Departamento de Antioquia con VIVA, sin embargo el municipio garantizará que la obra que se logre ejecutar se ajuste al alcance de la ficha de priorización y las exigencias técnicas, sea funcional, se garantice su estabilidad y esté completamente confinada.

Se incluye ficha de priorización para vías con todos sus anexos, diligenciada y presentada por el Municipio de CONCEPCIÓN como parte integral del proyecto.

**3.** Que, según "FICHA DE PRIORIZACIÓN" documento que hace parte integral de los estudios No. RE-111B-19-2022 y documentos previos del Convenio Interadministrativo No. 22AS111B724 de 2022, el resumen de la obra o proyecto viabilizado es el siguiente:

2.1. CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN VIAS TERCIARIAS

| No | VIA | Longitud total a ejecutar (m) | Código | RIELES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Longitud (m) | Ancho (m) | Espesor (m) | Sacos de cemento a emplear por m3 |
| 1 | SALADITO | 400 | 05361126 | 100 | 0,4 | 0,15 | 9 |
| 2 | PALMICHAL | 400 | 05361126 | 400 | 0,4 | 0,15 | 9 |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

| ENTRERRIEL EN CONCRETO CICLOPEO | | | | CUNETAS | | | | SOBRE ANCHOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud (m) | Ancho (m) | Espesor (m) | Sacos de cemento a emplear por m3 | Longitud (m) | Ancho, incluye bordillo (m) | Espesor (m) | Sacos de cemento a emplear por m3 | Longitud (m) | Ancho, (m) | Espesor (m) | Sacos de cemento a emplear por m3 |
| 400 | 0.6 | 0.15 | 7 | 400 | 0.7 | 0.15 | 9 | 900 | 0.45 | 0.15 | 7 |
| 900 | 0.6 | 0.15 | 7 | 900 | 0.7 | 0.15 | 9 | 500 | 0.45 | 0.15 | 7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

4. Que según presentación de Informe Final del convenio 22AS111B724 de 2022, y presentación de avance de obra suscrito por el Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial del Municipio de Concepción JAOQUÍN ADOLFO GÓMEZ GUTIÉRREZ, las vías intervenidas y/u obras ejecutadas fueron:

## MATERIALES GASTADOS POR LA GOBERNACION

| | Cantidades según convenio | Cantidad solicitada | Cantidad acumulada solicitada. |
|---|---|---|---|
| Cemento (sacos) | 3.799 | 1.399 | 3.799 |
| Acero corrugado de Ø1/2" (barras de 6 metros) | 2.170 | 850 | 2.170 |
| Acero corrugado de Ø3/8" (barras de 6 metros) | 1.705 | 881 | 1.705 |

| VIAS INTERVENIDAS CON PLACA HUELLA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | VIA INTERVENIDA | RIELES | | | ENTRERRILES | | | CUNETAS | | | SOBREANCHOS | | |
| | | Long Ejec. (m) | Ancho (m) | Esp. (m) | Long Ejec. (m) | Ancho (m) | Esp. (m) | Long Ejec. (m) | Ancho, incluye espaldar cuneta (m) | Esp. (m) | Long Ejec. (m) | Ancho (m) | Esp. (m) |
| | VIA PALMICHAL | 400 | 0.6 | 0.15 | 200 | 1 | 0.15 | 400 | 0.6 | 0.15 | | | |
| | VIA SAN ANTONIO | 900 | 0.6 | 0.15 | 450 | 1 | 0.15 | 900 | 0.6 | 0.15 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. Que de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 5 numeral 5 del convenio 22AS111B724 de 2022: el Municipio de Concepción se comprometió a: "*Administrar el aporte en especie aportados por la secretaria de Infraestructura Física, y rendir un informe detallado sobre su inversión y avance de las obras que evidencie el cumplimiento del objeto y su respectivo alcance, en el momento de solicitar la entrega de materiales o cada que la administración Departamental lo requiera: de acuerdo con el formato que suministra la Dirección de Proyectos Especiales de la Secretaria de Infraestructura física. Se debe informar también la clase de obras que se estén adelantando, sin perjuicio del cumplimiento de las*



JGOMEZE

*disposiciones legales vigentes sobre la rendición de cuentas que se deben presentar ante los organismos de control*".

6. Que el estado final de las actividades del convenio al momento de la terminación, se describe en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 2 de fecha 22 de septiembre de 2023 que se adjunta al acta de terminación, sin anotaciones adicionales.

7. Que en el mencionado Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal No. 2 la supervisora consigna en el numeral 5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES lo siguiente: "El conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleaos según el caso) ..."

8. Que el estado final de las actividades del convenio actualizado a la fecha de la liquidación se describe en el informe de seguimiento a la contratación estatal No 3. que se adjunta, la cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

## III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que en cumplimiento con la **CLÁUSULA CUARTA – FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LAS PARTES:** Para la entrega de los materiales de cemento y acero, se requerirá la solicitud del municipio por escrito y firmada por el alcalde, de conformidad con el formato establecido por la secretaria de Infraestructura Física.

   Dicho material será entregado por parte del Departamento de Antioquia, con cargo al contrato No. 4600014535 de 2022, suscrito con VIVA, dicha entrega será de acuerdo a la demanda del Municipio asociado, soportado en avances de ejecución de las obras y se realizaran tres entregas distribuidas así y sometidas a las siguientes condiciones:

   • Una primera entrega, hasta un 33% del material, la cual se podrá autorizar una. vez se suscriba el contrato y el acta de inicio de del contrato, convenio o cualquier modelo de ejecución que el Municipio haya implementado para la construcción de la obra a ejecutar si fuera a desarrollarse con un tercero contratista o el acta de inicio del presente convenio en el caso que la obra se ejecute directamente con personal de la administración municipal.

   Los informes solicitados a partir de la segunda entrega de materiales, deberán ser elaborados en el formato establecido por la Secretaría de Infraestructura Física.

   • Una segunda entrega hasta un 33%, cuando se evidencie un avance de mínimo el 25%, del alcance presentado por el municipio, debidamente avalado por el supervisor del municipio y/o el interventor.

   • Una tercera y última entrega, correspondiente a los restantes del material, cuando se evidencia un avance de, mínimo, del 60% del alcance presentado por el municipio, debidamente avalado por el supervisor del municipio y/o el interventor.

   La solicitud de materiales deberá realizarse con la antelación debida, teniendo en cuenta los trámites internos y los tiempos que destina el proveedor para su entrega, de forma tal que no se afecte la

ejecución de las obras, para lo cual se deberán entregar los soportes necesarios para cada entrega, de acuerdo a lo narrado en los párrafos anteriores.

La cantidad de materiales entregados dependerá de la fluctuación de sus precios, y el material cuyo precio presente mayor fluctuación determinará la cantidad de entrega de los demás, garantizando la proporción en la que inciden, los mismos dentro de la estructura presentada por el municipio asociado, por lo que el Municipio deberá garantizar que con las cantidades de materiales entregadas se ejecutaran obras funcionales, ajustadas a las normas técnicas y debidamente confinadas que garanticen condiciones seguras y la estabilidad de la misma.

**2.** Que de acuerdo con la lista de materiales entregados que fue compartida por la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia -VIVA, en el marco del contrato 4600014535 de 2022, el costo de los materiales, conforme la facturación de los proveedores de VIVA fue:

| MUNICIPIO | NUMERO DE CONVENIO | VALOR CONVENIO (INCLUYE ADMINISTRACION DEL 5% E IVA SOBRE LA ADMINISTRACION) | CANTIDADES SEGÚN CONVENIO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CEMENTO (SACOS) | CANTIDAD VARILLAS Φ1/4" (UNIDAD) | CANTIDAD VARILLAS Φ3/8" (UNIDAD) | CANTIDAD VARILLAS Φ1/2" (UNIDAD) | CANTIDAD VARILLAS Φ5/8" (UNIDAD) | CANTIDAD VARILLAS Φ3/4" (UNIDAD) | CANTIDAD VARILLAS Φ7/8" (UNIDAD) | CANTIDAD VARILLAS Φ1" (UNIDAD) |
| CONCEPCION (FINAL) | 22AS111B724 | $ 209.770.979 | 3.799 | 0 | 1.705 | 2.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MATERIAL AUTORIZADO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMENTO (SACOS) | VARILLAS Φ1/4" (UNIDAD) | VARILLAS Φ3/8" (UNIDAD) | VARILLAS Φ1/2" (UNIDAD) | VARILLAS Φ5/8" (UNIDAD) | VARILLAS Φ3/4" (UNIDAD) | VARILLAS Φ7/8" (UNIDAD) | CANTIDAD VARILLAS Φ1" (UNIDAD) |
| 3.760 | 0 | 1.423 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |



JGOMEZE

| MATERIAL ENTREGADO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMENTO (SACOS) | VARILLAS Φ1/4" (UNIDAD) | VARILLAS Φ3/8" (UNIDAD) | VARILLAS Φ1/2" (UNIDAD) | VARILLAS Φ5/8" (UNIDAD) | VARILLAS Φ3/4" (UNIDAD) | VARILLAS Φ7/8" (UNIDAD) | CANTIDAD VARILLAS Φ1" (UNIDAD) |
| 3.760 | 0 | 1.423 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| VALOR MATERIALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR MATERIALES FACTURADOS | HONORARIOS COBRADOS POR VIVA (5%) | IVA DEL 19% SOBRE LOS HONORARIOS | VALOR TOTAL DE MATERIALES ENTREGADOS | SALDO DEL CONVENIO |
| 197.973.179 | 9.898.659 | 1.880.745 | 209.752.583 | 18.396 |

**3.** Que el contrato marco 4600014535 de 2022 con la empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA, en sus cláusulas TERCERA - VALOR EL CONTRATO y CUARTA – FORMA DE PAGO, se estipulan unos honorarios del 5% sobre el valor de los materiales suministrados y un IVA DEL 19% sobre los honorarios del contrato.

| | |
|---|---|
| Valor materiales entregados según facturas | $197.973.179 |
| Honorarios del 5% | $9.898.659 |
| IVA del 19% sobre el valor de los honorarios | $1.880.745 |
| Costo de la administración (incluido el IVA) | $11.779.404 |
| **Costo total de los materiales incluida la administración** | **$209.752.583** |

**4.** Que de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

| BALANCE GENERAL DEL CONVENIO | | |
|---|---|---|
| 22AS111B724 | de | 2022 |
| CONCEPCIÓN | | |
| CONCEPTO | % | VALOR |
| Valor total inicial del convenio | 100 | $209.770.979,00 |
| Valor aportes iniciales de cada asociado: | | |
| Aporte del Departamento de Antioquia del total del convenio: | 100 | $209.770.979,00 |
| En recursos económicos | | $00 |
| En especie | | $209.770.979,00 |
| Aporte del Municipio del total del convenio: | 0 | $00 |
| En recursos económicos | | $00 |
| En especie | | $00 |
| Valor adiciones al convenio | | $00 |
| Valor total del convenio | | $209.770.979,00 |
| Valor pagado a la fecha por el Departamento: | | $209.752.583,00 |
| En recursos económicos | | $00 |
| En especie | | $209.752.583,00 |
| Valor que falta por desembolsar por el Departamento | | $00 |
| Valor Ejecutado por el Municipio con los aportes del Departamento: (100%) | | $209.752.583,00 |
| En recursos económico | | $00 |
| En especie | | $209.752.583,00 |
| Ejecutado directa y exclusivamente en obra | | $209.752.583,00 |
| Valor no ejecutado de los aportes del Departamento | | $,00 |
| En recursos económicos por menor valor adjudicado | | $00 |
| En recursos económicos por menor valor ejecutado | | $00 |
| En recursos económicos por obra no autorizada/no recibida/no aceptada | | $00 |
| Valor total a reintegrar por saldos no ejecutados de los aportes del Departamento | | $,00 |
| Valor reintegrado a la fecha | | $00 |
| Valor que falta por reintegrar a favor del Departamento por mayor valor de los materiales entregados al Municipio. | | $00 |

5. Que la diferencia en el valor inicial del convenio: **DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.L ($209.770.979)** y el valor final desembolsado en especie por el Departamento: **DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($209.752.583)** obedece a la variación de precios de los materiales en el mercado y a un menor suministro de materiales como el cemento, sin que sea un saldo pendiente a favor o en contra del Municipio de Betulia, toda vez que la ejecución física del municipio con los materiales recibidos del departamento fue del 100%.

6. Que, el Municipio de Concepción no se encuentra obligado al pago de contribución especial de conformidad con la normatividad vigente, toda vez que el convenio interadministrativo No. 22AS111B724 de 2022, tiene por objeto de suministro de materiales.

7. Que de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del convenio fue la siguiente:

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA** | 100% |
| **% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS** | 100% |

## IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 530-47-994000038048, Anexo No. 0 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA el día 28 de diciembre de 2022 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA), para garantizar el cumplimiento del contrato/convenio N° 22AS111B724 de 2022.

| AMPARO | % | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | | | HASTA | | |
| | | | DIA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| CUMPLIMIENTO | 10 | **$20.977.097,90** | 28 de diciembre de 2022 | | | 28 de abril de 2024 | | |

2. Que no obstante las garantías, por naturaleza jurídica del convenio de donde el beneficiario de las inversiones y el ejecutor es el Municipio, se deja presente que conforme a la cláusula cuarta, en todo tiempo, el Municipio asociado conserva la obligación de mantener INDEMNE al Departamento de Antioquia en los siguientes términos:

*El municipio es el responsable por la correcta inversión y ejecución de los recursos del presente convenio. El Departamento de Antioquia se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados por la ejecución de las obras, la inactividad o la demora en los trámites por parte del municipio para llevar a cabo las obras u obtener las autorizaciones necesarias para los desembolsos. Ante una reclamación directa elevada al Departamento de Antioquia por cualquiera de las situaciones antes mencionadas, el municipio se compromete a acompañar su atención y mantener la indemnidad del Departamento de Antioquia ante cualquier sanción y/o condena.*

## 3. ANEXOS:

- Informe de seguimiento a la contratación No. 3 actualizado a la fecha de liquidación.

4. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

En virtud de lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

1. Dar por liquidado el convenio Interadministrativo No. 22AS111B724 de 2022 al que se refiere el presente documento, cuyo objeto fue "APOYAR AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO.", al que se refiere el presente documento.
2. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente convenio.
3. La presente Acta de Liquidación para todos los efectos legales es una obligación clara, expresa y exigible, la cual presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los 19 JUN. 2025

**LUIS HORACIO GALLON ARANGO**
Secretario de Infraestructura Física
Departamento de Antioquia

**MARTHA CECILIA CEBALLOS CEBALLOS**
Alcaldesa (E)
Municipio de CONCEPCIÓN
Asociado

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Elaboró:** | José Efraín Gómez Vargas – Abogado-Contratista – Dirección de Asuntos Legales – SIF | | 23/05/2025 |
| **Revisó:** | Nelson Adolfo Gómez Jurado – Profesional Universitario – Dirección de Asuntos Legales – SIF | | 26/05/2025 |
| | Juliana Gómez Hechavarría– Profesional Universitaria – Supervisora - Dirección de Infraestructura y Apoyo Territorial – SIF | | 26/05/2025 |
| | Gissed Milena Martínez Echeverri – Directora de Asuntos Legales – SIF | | |
| | Estefan Valencia Palacio – Director de Infraestructura y Apoyo Territorial – SIF | | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | **3** | | | | | |
| **SUPERVISION** | **X** | | | | | |
| **INTERVENTORÍA** | N/A | | | | | |
| **TIPO DE INFORME** | **PARCIAL** | ☐ | **PARA PAGO** | ☐ | **FINAL** | X |
| **PERIODO DE INFORME** | Desde: | 28/03/2023 | | Hasta: | 19/06/2025 | |
| **PERIODO PARA PAGO** | Desde: | N/A | | Hasta: | N/A | |

## 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | ☐ | **NÚMERO:** | | 22AS111B724 de 2022 | |
| | **X** | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | | 28/12/2022 | |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | | Régimen Especial | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | | RE-111B-19-2022 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | | 03/01/2023 | |
| **OBJETO: "**APOYAR AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | | | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | | |
| **CONTRATISTA / CONVENIANTE** | NOMBRE: | | Municipio de Concepción | | |
| | NIT | | 890983718-6 | | |
| **VALOR** [$]: | INICIAL: | | El valor del presente convenio será $209.770.979,los cuáles serán aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría De Infraestructura Física, en especie representados en 3799 sacos de cemento (50 kg) y 3875 en varillas de 6 metros distribuidos así: 1705 unidades de acero corrugado de diámetro 3/8" (3,36 kg/unidad) y 2170 unidades de acero corrugado de diámetro 1/2" (5,964 kg/unidad), con cargo al contrato 4600014535 suscrito entre la Secretaría de Infraestructura Física y la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, que tiene plazo hasta el 31 de diciembre del 2023. | | |
| | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** | |
| | | | N/A | N/A | |
| | VALOR TOTAL: | | $209.770.979 | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | | N/A | | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | N/A | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | | |
| **PLAZO:** | INICIAL | | Diez (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por la partes en el presente convenio. | | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3/01/2023 | 3/11/2023 | |
| | PRÓRROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | | | N/A | N/A | |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | | N/A | N/A | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | | | | | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS** | | | | SI | |
| | | | | | |
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | | Juliana Gómez Echavarría | | |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | | N/A | | |
| | | | | | |
| **% DE EJECUCION FISICA** | | | 100% | | |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | | | 100% | | |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Con este convenio El Departamento de Antioquia a través de la Secretaría de Infraestructura Física APOYA al Municipio para que ejecute el proyecto denominado: APOYAR AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO:

La entrega del aporte del Departamento (acero y cemento), se realizaría a través del contrato interadministrativo No. 4600014535, cuyo objeto es la COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, suscrito entre el Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física y la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia-VIVA.

### 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

#### 2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONVENIO:

| COMPROMISOS DEL TÉCNICOS | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**Nota 1:** En la minuta establece solo compromisos administrativos, legales y financieros, por tal razón no aplica.

#### 2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

**2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

N/A

**2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:**
N/A

**2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

| COMPROMISOS DEL COMUNES | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1. Garantizar el cumplimiento del alcance del proyecto, en la forma y condiciones definidas en el presente convenio.. | Cumple | Informes de supervisión por parte del municipio | El municipio presentó informe de avance de obras para realizar la entrega de los materiales. |
| 2. Cumplir con las especificaciones descritas en los diseños y evidenciadas en el acta de priorización.. | Cumple | Informes de supervisión por parte del municipio | En cada solicitud de entrega de materiales, el municipio presentó la documentación que demuestre el cumplimiento de este requisito. |
| 3. El conveniente goza de autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, para realizar los procesos de contratación necesarios para la ejecución de las actividades del convenio, para lo cual se deberá garantizar que se realicen de conformidad con las normas establecidas para tal fin, adicionalmente deberá garantizar la supervisión y/o interventoría y demás controles que garanticen la calidad y ejecución del proyecto. | Cumple | Convenio solidario N° 03 de 2023 y Convenio solidario N° 04 de 2023 | Para llevar a cabo las obras de construcción de placa huella, el municipio cuenta con los Convenios solidarios N° 03 de 2023 celebrado entre el Municipio de Concepción y la junta de acción comunal de la vereda Palmichal paraje San Antonio, con fecha de inicio del 18 de marzo de 2023 y fecha de terminación del 18 de septiembre de 2023. Y el Convenio N° 04 de 2023 celebrado entre el Municipio de Concepción y la junta de acción comunal de la vereda Santa Ana con fecha de inicio del 10 de mayo de 2023 y fecha de terminación del 10 de noviembre de 2023. |
| 4. Garantizar que los materiales entregados por el Departamento de Antioquia a través del presente convenio, sean aportados como especie en el modelo de ejecución que el municipio asociado implemento. | Cumple | Informes de supervisión por parte del municipio | El municipio presentó informes de avance de obras |
| 5. Administrar el aporte en especie aportados por la Secretaria de Infraestructura Física, y rendir un informe detallado sobre su inversión y | Cumple | Primera entrega de Materiales Rad. 2023030188796 | El municipio presentó informe de avance de obras para realizar la entrega de los materiales. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| avance de las obras que evidencia el cumplimiento del objeto y su respectivo alcance, en el momento de solicitar la entrega de materiales o cada que la administración Departamental lo requiera; de acuerdo con el formato que suministra la Dirección de Proyectos Especiales de la Secretaria de Infraestructura Física. Se debe informar también la clase de obras que se estén adelantando, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre la rendición de cuentas que se deben presentar ante los organismos de control. | | del 10/04/2023 Segunda entrega Rad. 2023030265970 del 28/06/2023 Tercera entrega Rad. 2023030416780 del 12/09/2023 | |
| 6. Garantizar, a través de los mecanismos presupuéstales pertinentes, la ejecución, en la vigencia 2023, del proyecto apoyado con materiales mediante el presente convenio | Cumple | Minuta del convenio Oficios con radicado 2023030120502 del 26-01-2023, y 2023030146152 del 22/02/2023 | Se comunican las pautas para realizar pedido de materiales |
| 7. Verificar de que el material entregado por parte de VIVA, sea el solicitado al Departamento de Antioquia, y en caso de existir discrepancias deberá informar de manera inmediata dicha situación al proveedor, y/o evitar el recibo de dichos materiales, so pena de incurrir en la obligación de reintegro de los valores que represente el material entregado de más por VIVA y recibido por el Municipio. | Cumple | Mediante oficios con radicados 2023030120502 | Se comunican las pautas para realizar pedido de materiales |
| 8. Mantener informada a la Secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, sobre el avance de todas las actividades desarrolladas para alcanzar el objeto del convenio; prestar la asesoría y ejercer el control de la inversión de los recursos entregados, sin perjuicio de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre la rendición de cuentas que se deban presentar ante los organismos de control. | Cumple | Informes de supervisión por parte del municipio | El municipio presentó el informe ejecutivo con fecha 20/06/2023 y 30/08/2023 |
| 9. Designar un supervisor que realice el seguimiento, control y vigilancia en cumplimiento del objeto del convenio. | Cumple | Designación de supervisión del 29 de diciembre de 202, enviada | Se designa al señor Joaquín Adolfo Gómez Gutiérrez para supervisar el convenio interadministrativo 22AS111B724 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | por el municipio | de 2022. |
| 10. Allegar las garantías exigidas en el presente Convenio para efectos de legalización del mismo. | Cumple | Póliza # 530-47-994000038048 Aseguradora Solidaria de Colombia | |
| 11. Encontrarse al día diferente a las obligaciones por concepto de aportes a la seguridad social integral y parafiscales, al momento de la suscripción del convenio y deberá estar a paz y salvo con los mismos hasta su liquidación. | Cumple | Mediante certificación del 29 de Agosto firmada por el alcalde municipal | |
| 12. Administrar los aportes de las partes, y rendir un informe detallado sobre su inversión y avance del convenio y siempre que la administración Departamental lo requiera y hasta cuanto se hubiere ejecutado la totalidad de los recursos, se hubiere realizado entrega de la obra, bien o servicio, incluyendo las evidencias o soportes que den cuenta el cumplimiento del objeto del convenio y que muestre el estado del antes, durante y después de la ejecución del mismo. | | Informes de supervisión por parte del municipio | El municipio presentó informe de avance de obras para realizar la entrega de los materiales. |
| 13. Establecer comunicación permanente con el Departamento para la buena ejecución del convenio e informar oportunamente al Supervisor cualquier novedad presentada que afecte el desarrollo normal del objeto del convenio | | Informes de supervisión por parte del municipio | El municipio presentó informe de avance de obras para realizar la entrega de los materiales. |
| 14. El Conveniante se compromete y es responsable de aportar, los documentos de verificación para la acreditación del alcance del objeto del convenio, acorde con los establecidos en la lista de chequeo de la DPE de la SIF. | Cumple | Primera entrega de Materiales Rad. 2023030188796 del 10/04/2023 Segunda entrega Rad. 2023030265970 del 28/06/2023 Tercera entrega Rad. 2023030416780 del 12/09/2023 | El municipio aportó los documentos necesarios para realizar autorización de materiales |
| 15. El Conveniante debe destinar el aporte recibido por parte del Departamento de Antioquia, de manera exclusiva al alcance del proyecto. Los recursos | | | El municipio presentó informe de avance de obras |

| | | | |
|---|---|---|---|
| aportados por el Departamento no podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en el Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados en la forma acordada, so pena de realizar los procedimientos administrativos sancionatorios a que hubiere lugar. | Cumple | Informes de supervisión por parte del municipio | |
| 16. Previo a la liquidación del Convenio, El conveniante, reintegrará a la tesorería del Departamento de Antioquia el valor correspondiente de los materiales que no sean adecuadamente ejecutados no ejecutados garantizando la calidad de las obras, aportados por la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento para el convenio | Cumple | | La administración Municipal debe enviar los informes y evidencias que soporten la obra ejecutada. El municipio es el responsable de velar por el cumplimiento de las resistencias de los materiales y soportarlos en el informe final para su respectiva liquidación. |
| 17. Acoger los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia. | N/A | | |

**2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE /NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1. Realizar las gestiones administrativas y presupuéstales que permitan el suministro y entrega de los materiales objeto del presente Convenio Interadministrativo de Apoyo al Municipio. | Cumple | Primera entrega de Materiales Rad. 2023030188796 del 10/04/2023 Segunda entrega Rad. 2023030265970 del 28/06/2023 Tercera entrega Rad. 2023030416780 del 12/09/2023 | Se entregaron materiales acorde a lo establecido en la minuta del convenio |
| **2.** Permitir que el Municipio asuma la ejecución de los recursos aportados, de conformidad con el objeto y alcance del Convenio Interadministrativo. | Cumple | | Se entregaron materiales acorde a lo establecido en la minuta del convenio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.** | Revisar los informes elaborados y presentados por el Municipio con el fin de verificar la ejecución de los recursos cofinanciados para que hagan parte del expediente del convenio interadministrativo. | Cumple | Informes de supervisión por parte del municipio | El municipio presentó informe de avance de obras |
| **4.** | Designar un supervisor para el convenio, encargado de ejercer los controles y la debida vigilancia a la correcta ejecución de los recursos. | Cumple | Radicado No. 2023020015823 del 28-03-2023 | Por medio de radicado 2023020015823 del 28/03/2023 se reasignó la supervisión a la Ingeniera Juliana Gómez para que se realice la supervisión conforme a lo establecido en el convenio. |

**2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:**

| **BALANCE GENERAL DEL CONVENIO** | | |
|---|---|---|
| **22AS111B724** | **de** | **2022** |
| **CONCEPCIÓN** | | |
| **CONCEPTO** | **%** | **VALOR** |
| **Valor total inicial del convenio** | **100** | **$209.770.979,00** |
| **Valor aportes iniciales de cada asociado:** | | |
| **Aporte del Departamento de Antioquia del total del convenio:** | **100** | **$209.770.979,00** |
| **En recursos económicos** | | **$00** |
| **En especie** | | **$209.770.979,00** |
| **Aporte del Municipio del total del convenio:** | **0** | **$00** |
| **En recursos económicos** | | **$00** |
| **En especie** | | **$00** |
| **Valor adiciones al convenio** | | **$00** |
| **Valor total del convenio** | | **$209.770.979,00** |
| **Valor pagado a la fecha por el Departamento:** | | **$209.752.583,00** |
| **En recursos económicos** | | **$00** |
| **En especie** | | **$209.752.583,00** |
| **Valor que falta por desembolsar por el Departamento** | | **$00** |
| **Valor Ejecutado por el Municipio con los aportes del Departamento: (100%)** | | **$209.752.583,00** |
| **En recursos económico** | | **$00** |
| **En especie** | | **$209.752.583,00** |
| **Ejecutado directa y exclusivamente en obra** | | **$209.752.583,00** |
| **Valor no ejecutado de los aportes del Departamento** | | **$,00** |
| **En recursos económicos por menor valor adjudicado** | | **$00** |
| **En recursos económicos por menor valor ejecutado** | | **$00** |
| **En recursos económicos por obra no autorizada/no recibida/no aceptada** | | **$00** |

| **BALANCE GENERAL DEL CONVENIO** | | |
|---|---|---|
| **22AS111B724** | **de** | **2022** |
| **CONCEPCIÓN** | | |
| **CONCEPTO** | **%** | **VALOR** |
| **Valor total a reintegrar por saldos no ejecutados de los aportes del Departamento** | | **$,00** |
| **Valor reintegrado a la fecha** | | **$00** |
| **Valor que falta por reintegrar a favor del Departamento por mayor valor de los materiales entregados al Municipio.** | | **$00** |

## 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CUARTA. - FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LAS PARTES: Para la entrega de los materiales de cemento y acero, se requerirá la solicitud del municipio por escrito y firmada por el alcalde, de conformidad con el formato establecido por la Secretaría de Infraestructura Física.

Dicho material será entregado por parte del Departamento de Antioquia, con cargo al contrato No.4600014535 de 2022, suscrito con VIVA, dicha entrega será de acuerdo a la demanda del Municipio asociado, soportado en avances de ejecución de las obras y se realizaran tres entregas distribuidas así y sometidas a las siguientes condiciones:

• Una primera entrega, hasta un 33% del material, la cual se podrá autorizar una vez se suscriba el contrato y el acta de inicio de del contrato, convenio o cualquier modelo de ejecución que el Municipio haya implementado para la construcción de la obra a ejecutar si fuera a desarrollarse con un tercero contratista o el acta de inicio del presente convenio en el caso que la obra se ejecute directamente con personal de la administración municipal.

Los informes solicitados a partir de la segunda entrega de materiales, deberán ser elaborados en el formato establecido por la Secretaría de Infraestructura Física.

• Una segunda entrega hasta un 33%, cuando se evidencie un avance de mínimo el 25%, del alcance presentado por el municipio, debidamente avalado por el supervisor del municipio y/o el interventor.

• Una tercera y última entrega, correspondiente a los restantes del material, cuando se evidencia un avance de, mínimo, del 60% del alcance presentado por el municipio, debidamente avalado por el supervisor del municipio y/o el interventor.

La solicitud de materiales deberá realizarse con la antelación debida, teniendo en cuenta los trámites internos y los tiempos que destina el proveedor para su entrega, de forma tal que no se afecte la ejecución de las obras, para lo cual se deberán entregar los soportes necesarios para cada entrega, de acuerdo a lo narrado en los párrafos anteriores.

La cantidad de materiales entregados dependerá de la fluctuación de sus precios, y el material cuyo precio presente mayor fluctuación determinará la cantidad de entrega de los demás, garantizando la proporción en la que inciden los mismos dentro de la estructura presentada por el municipio asociado, por lo que el Municipio deberá garantizar que con las cantidades de materiales entregadas se ejecutaran obras funcionales, ajustadas a las normas técnicas y debidamente confinadas que garanticen su uso en condiciones seguras y la estabilidad de la misma.

La entrega se hará directamente en la cabecera municipal, y para casos excepcionales en puerto, para lo cual la Administración Municipal debe disponer del personal que descargue el material el cual deberá ser almacenado en locales a cargo del municipio y transportados por su propia cuenta al lugar donde se ejecuten las obras y salvaguardarlo

La entrega de los materiales se hará en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir del pedido que la Secretaría de Infraestructura Física en la cabecera urbana de los municipios que cuenten con ingreso vehicular. Para el caso de los municipios que no cuenten con esta condición se entregará en puerto.

El aporte de los materiales incluye los costos de transporte, IVA y demás gastos que se requieran para la entrega de los productos en la cabecera municipal.

Los costos no incluyen el valor de descargue del material en obra, este servido debe ser cubierto por el municipio o por el beneficiario, que previamente debe ser autorizado.

Las cantidades mínimas de despacho deben ser tenidas en cuenta al momento de programar los pedidos, con el propósito de cumplir con la entrega de forma oportuna, para el caso del cemento los envíos se realizan en vehículos con capacidad de 9, 17 y 34 toneladas, es decir 180, 340 y 680 sacos, y para el caso del hierro los despachos mínimos son desde 5 toneladas, en caso de requerir menos material se puede autorizar que el municipio recoja el material en bodega.

La capacidad logística no permite la entrega de saldos en los pedidos, por lo tanto, los pedidos deben ser ajustados a la capacidad de entrega de cada pedido, sin embargo, en caso de presentarse, el material puede ser recogido en bodega por parte del municipio.

Los precios pueden variar de acuerdo con las condiciones de mercado y la negociación que viva lleve a cabo con sus aliados estratégicos, al momento de que existiera un cambio en el precio de algún producto este será informado de manera oportuna.

El Municipio, como ejecutor del proyecto, se compromete a utilizar los recursos del convenio única y exclusivamente para llevar a cabo su objeto y alcance. En caso de incumplimiento de tal obligación, responderá no solo ante el Departamento de Antioquia, sino también ante los órganos de control que tengan competencia para auditar la ejecución del Convenio.

El Municipio es el responsable por la correcta inversión y ejecución de los recursos del presente Convenio y por esta razón es quien debe realizar los trámites tendientes a obtener la autorización de entrega de los materiales por parte de la Secretaría de Infraestructura Física. El Departamento de Antioquia se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados por la ejecución de las obras, la Inactividad o la demora en los trámites por parte del Municipio para llevar a cabo las obras. Ante una reclamación directa elevada al Departamento de Antioquia por cualquiera de las situaciones antes mencionadas, el Municipio se compromete a acompañar su atención y mantener la indemnidad del Departamento de Antioquia ante cualquier sanción y/o condena.

Los recursos no podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en el objeto y alcance de éste convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados en la forma acordada, ceñidos de manera estricta al

proyecto presentado por parte del Municipio asociado, so pena declarar terminado el convenio, hacer efectivas las garantías exigidas y quedando el Municipio obligado a reembolsar en recursos económicos el valor de los materiales entregados por el Departamento y no invertidos por el Municipio. En caso de una ejecución no óptima o parcial del proyecto apoyado, deberá reintegrar al Departamento de Antioquia, el valor del material entregado y no ejecutado, de acuerdo con el precio facturado por el proveedor -VIVA

El municipio como ejecutor del proyecto, deberá garantizar la verificación de que el material entregado por parte de VIVA, sea el solicitado al Departamento de Antioquia, y en caso de existir discrepancias deberá informar de manera inmediata dicha situación al proveedor, y/o evitar el recibo de dichos materiales, so pena de incurrir en la obligación de reintegro de los valores que sumen el material de más entregado por VIVA y recibido por el Municipio

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONVENIO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | | $ 209.770.979 | | N/A | | $ 209.770.979 |
| **Adiciones** | N/A | N/A | | | | N/A |
| **Pago/ Desembolso total** | | | $ 209.752.583 | N/A | N/A | $ 18.396 |
| **TOTALES** | | $ 209.770.979 | $ 209.752.583 | N/A | N/A | |

El desembolso corresponde al valor de los materiales entregados según radicados 2023030188796 del 10/04/2023, 2023030265970 del 28/06/2023 y 2023030416780 del 12/09/2023

## 5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado del 29 de agosto de 2023, firmado por el alcalde del Municipio de Concepción **GUSTAVO ALONSO LOPEZ ORREGO**

## 6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Nota 1. De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Nota 2: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

## 7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

## 8. ANOTACIONES ADICIONALES

La ejecución de los recursos del 100% en relación a que el municipio de Concepción presentó facturas, órdenes de pago y comprobantes de egreso que demuestran la ejecución de los recursos aportados por las partes en el convenio.

La ejecución material del proyecto estuvo a cargo del Municipio de Concepción, por lo tanto, la verificación y cumplimiento de las especificaciones técnicas estuvieron a cargo del Municipio de Concepción como ejecutor de las obras físicas

## 9. ANEXOS

Para constancia, se firma el informe de seguimiento el día 16 de junio de 2025



_____
Juliana Gómez Echavarría
Supervisora Convenio
Dirección de Infraestructura y Apoyo Territorial