REPORTE AVANCE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSIÓN - VIGENCIA FISCAL 2025
ACUMULADO AL MES DE ABRIL DE 2025

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO.

Nombre del proyecto: ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	
Código del BPIN del proyecto: 2018011000218	
Apropiación presupuestal asignada al inicio de la vigencia 2025:	$ 33.157.874.072
Apropiación Disponible al 30/04/2025:	$ 33.157.874.072
Apropiación Comprometida al 30/04/2025:	$ 29.720.114.200
Horizonte (Años de inicio y finalización):	2018 - 2026
Programa:	1799 – Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Agricultura y Desarrollo Rural
Subprograma:	1100- Intersubsectorial Agropecuario.
Fecha de elaboración:	04 de mayo de 2025

Tabla 1. Resumen apropiación asignada en la vigencia 2025- Proyecto de inversión.

JUSTIFICACIÓN.

El presente documento ha sido estructurado conforme a las mejores prácticas administrativas y de gestión, con el fin de garantizar un continuo control y seguimiento, para propiciar la adopción y desarrollo de alternativas viables que involucran las variables que se derivan de los diferentes compromisos actuales y futuros. Alternativas que deberán acogerse ajustadas a las reales necesidades y características, así como al progreso de los cronogramas establecidos.

Asimismo, tiene como objetivo actualizar la información financiera sobre el avance de la ejecución presupuestal del proyecto de inversión en los diferentes módulos del PIIP – DNP, aplicando los criterios de calidad y oportunidad establecidos en el Decreto 1082 de 2025 y en las demás normas aplicables. Actualización donde se incluirán todos los detalles correspondientes al ejercicio acumulado hasta el 30 de abril de 2025, para cada una de las actividades formuladas. Este proceso es llevado a cabo en estricto cumplimiento de lo dispuesto en las Circulares del DNP 0006-4 del 19 de febrero de 2024 y 0080-4 del 20 de diciembre de 2024, donde se establecen las orientaciones para el seguimiento a la ejecución de los recursos de inversión.

VIGENCIA FISCAL 2025 – REPORTE ACUMULADO AL 30 DE ABRIL.

La programación presupuestal del presente proyecto de inversión fue elaborada conforme a los estándares y metas establecidas según la línea base para el periodo de su formulación (inicio: 2018 – finalización: 2025), cuyo objetivo general formulado es la adecuación en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en materia de infraestructura física y gestión documental, respecto del cual ha sido necesario asegurar en cada una de las vigencias fiscales las respectivas asignaciones presupuestales necesarias para la financiación del desarrollo de las actividades que se derivan de los dos objetivos específicos planteados relacionados con los productos: 1. Sede Adecuada (hasta 2026) y 2. Servicio de Gestión Documental (hasta el 2025). En cuanto al segundo objetivo específico, es importante señalar que, fue aprobado por el DNP el ajuste al proyecto, a través del cual viabiliza realizar una modificación en la desagregación del presupuesto, permitiendo con ello la financiación de cuatro actividades relacionadas con el Objetivo específico 2. “Emplear eficientemente los procesos de elaboración y aplicación de los insumos para la gestión documental” facilitando a la entidad atender la actual coyuntura, caracterizada por necesidades apremiantes que requieren ser gestionadas de manera urgente, para lo cual se avanzó en la desagregación en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, de igual forma, se requirió la modificación en la desagregación del presupuesto asignado en la presente vigencia al Proyecto el cual tiene el propósito principal de completar la financiación del “Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas” con cargo a una de las actividades del Objetivo Específico 2, así:

MODIFICACIÓN EN LA DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL - GASTOS DE INVERSIÓN MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - GESTIÓN GENERAL **VIGENCIA FISCAL 2025**							
RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL ASIGNADA	CONTRACREDITO (-)	CREDITO (+)	APROPIACIÓN VIGENTE
C-1799-1100-9-53105B	10	CSF	**5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS**	$ 33.157.874.072			**$ 33.157.874.072**
C-1799-1100-9-53105B-1799011-02	10	CSF	ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	$ 28.157.874.072	$ 1.058.831.560		**$ 27.099.042.512**
C-1799-1100-9-53105B-1799052-02	10	CSF	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	$ 5.000.000.000		$ 1.058.831.560	**$ 6.058.831.560**

Tabla 2. Desagregación presupuestal al 30 de abril de 2025.

Ahora bien, de acuerdo con las partidas presupuestales asignadas en la presente vigencia fiscal al proyecto de inversión con rubro C-1799-1100-9, desagregado a la fecha en dos (2) rubros presupuestales, reactivándose con ello el componente “Gestión Documental”, se ha venido avanzando en el desarrollo de las actividades que se derivan de los **Objetivo Específico 1**. Implementar un espacio eficiente para el cumplimiento misional de la Entidad. **Producto**. “Sede Adecuada”, y **Objetivo Específico 2**. “Emplear eficientemente los procesos de elaboración y

aplicación de los insumos para la gestión documental". **Producto:** Servicio de Gestión Documental; dando continuidad a la ejecución de los contratos suscritos desde el año 2023, así como también, adelantando las iniciativas necesarias a través de las cuales se busca el cumplimiento del gran desafío propuesto que tiene como única meta LA ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2025
Reporte acumulado al 30 de abril de 2025
Cifras expresadas en millones de pesos

RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE =AV	COMPROMISOS=RP	OBLIGACIONES=OC	PAGOS
C-1799-1100-9-53105B	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS	$ 33.158	$ 29.498	$ 4.215	$ 4.215
C-1799-1100-9-53105B 1799011-02	10	CSF	ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	$ 28.158	$ 24.867	$ 3.538	$ 3.538
C-1799-1100-9-53105B 1799052-02	10	CSF	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	$ 5.000	$ 4.631	$ 677	$ 677

Tabla 3. Reporte acumulado de la ejecución del presupuesto asignado en la vigencia 2025.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2025
Reporte acumulado al 30 de abril de 2025

RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCIÓN	% Ejecución Compromisos = RP/AV	% Ejecución Presupuestal= OC/AV	% Ejecución Financiera = PAGOS /AV
C-1799-1100-9-53105B	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS	88,96%	12,71%	12,71%
C-1799-1100-9-53105B 1799011-02	10	CSF	ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	88,31%	12,56%	12,56%
C-1799-1100-9-53105B 1799052-02	10	CSF	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	92,62%	13,54%	13,54%

Tabla 4. Análisis de ejecución %.

Objetivo específico 1. "Implementar un espacio eficiente para el cumplimiento misional de la Entidad"; producto: "Sede Adecuada".

Este objetivo está conformado por cuatro (4) actividades.
El avance en la ejecución de estas actividades, conforme a la programación y los cronogramas establecidos en la presente vigencia fiscal, financiado con cargo a las partidas presupuestales asignadas se detalla a continuación:

- *1.1.4 Realizar acompañamiento desde los aspectos técnico, jurídico y financiero a todos los procesos derivados de la ficha de inversión y ligados a este producto "Sede adecuada" y sus actividades conexas.*

Considerando que la actividad en cuestión es una parte integral del proyecto de inversión en curso, se ha avanzado en su ejecución, con el siguiente resultado acumulado al 30 de abril de 2025:

REPORTE EJECUCIÓN VIGENCIA 2025 - AVANCE ACUMULADO AL 30 DE ABRIL						
COMPROMISOS PRESUPUESTALES SUSCRITOS CON CARGO A LAS APROPIACIONES ASIGNADAS EN LA VIGENCIA FISCAL 2025						
1.1.4 Realizar acompañamiento desde los aspectos técnico, jurídico y financiero a todos los procesos derivados de la ficha de inversión y ligados a este producto "Sede adecuada" y sus actividades conexas.						
Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado	Valor Pagado	Saldo por obligar	Documentos Soporte
Varios	Varias	$ 488.200.000	$ 66.233.333	$ 66.233.333	$ 421.966.667	varios 06 PS

Tabla 5. Reporte ejecución 2025 – Acumulado al 30-04-2025.

Según el presente reporte, se puede evidenciar que a la fecha se han suscrito seis (6) contratos de prestación de servicios, los cuales realizan el apoyo y acompañamiento en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de todos los procesos que se derivan de la fase actual de éste proyecto de inversión, relacionado específicamente con la adecuación de la sede y todas las actividades inherentes a ese objetivo.

- *Actividad 1.1.5 Ejecutar las obras y contratos tendientes a la intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.*

Según la cadena de valor del proyecto de inversión, a través de cual se está ejecutando entre otras, la actividad 1.1.5, se procede a continuación a informar el avance en la ejecución del compromiso que desde el año 2023 fue suscrito en atención a las prioridades definidas según la planeación orientada a resultados estructurada en armonía con la estratégica propuesta y los cronogramas establecidos conforme a las decisiones internas adoptadas por la entidad:

1.1.5 Ejecutar las obras y contratos tendientes a la intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.			
CONTRATO DE OBRA NÚMERO 685-2023 SUSCRITO CON UNION TEMPORAL PILAM 2			
Conceptos	Valor Comprometido con cargo a la Vigencia **2023**	Valor Comprometido con cargo a la Vigencia **2024**	Valor Comprometido con cago a la Vigencia **2025**
TOTAL CONTRATO DE OBRA	**$ 13.847.122.151**	**$ 10.912.395.848**	**$ 13.856.391.353**
Valor Total del Contrato			**$ 38.615.909.352**

Tabla 6. Aporte presupuestal desagregado por vigencias - CONTRATO DE OBRA No. 685-2023.

RESUMEN. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 685-2023 SUSCRITO CON LA UNION TEMPORAL PILAM 2.

Con el objetivo de finalizar la intervención física del Edificio Pedro A. López, durante la vigencia de 2023 se adelantó la estructuración y planificación del proceso de contratación que se desarrolló mediante la modalidad de selección de licitación pública, permitiendo la adjudicación a favor de la UNIÓN TEMPORAL PILAM 2, del Contrato No. 685-2023, por un valor total de $38.615.909.352 M/Cte., respaldado con la autorización del cupo de las vigencias futuras ordinarias 2024 y 2025, para ser ejecutado en un plazo de 24 meses, contados a partir de la expedición del acta de inicio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, así como la aprobación de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones, con el objeto de: *Ejecutar por el sistema de precios unitarios las obras de intervención física para la restauración, reforzamiento estructural, ampliación, modificación, demolición parcial, modernización de redes y equipos del Edificio Pedro A. López, sede del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, inmueble declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, conforme a las licencias aprobadas por el Ministerio de Cultura y la licencia de construcción*, el contrato de obra inició su ejecución el día 26 de diciembre de 2023.

En lo concerniente a la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2024, las cuentas que fueron radicadas en el mes de diciembre del 2024 en el Grupo Central de Cuentas de la Subdirección Financiera del MADR, en cumplimiento estricto de los requisitos que exigen su reconocimiento y pago a favor de la UNIÓN TEMPORAL PILAM 2., por un valor total de $348.971.745, que no pudieron ser obligadas contablemente por ausencia de PAC, situación que determinó técnicamente el traslado de dicho valor bajo la figura habilitada por el MHCP denominada “Reserva presupuestal por ausencia de PAC”.

A la fecha de elaboración del presente informe, se observa en los reportes consultados, que las dos cuentas obligadas con números 16025 y 16125 por valor de $122.565.199 y $226.406.546, fueron pagadas. Esta aclaración se realiza con el objeto exponer las razones que sustentan el valor total que se trasladó de la vigencia 2024 como reserva presupuestal, suma que asciende a $9.411 millones, cuyo detalle de desagregación se encuentra reflejado en la Tabla 7, valor que en situaciones normales debería reflejar exactamente la suma que fue constituida como reserva presupuestal por fuerza mayor o caso fortuito, así:

Número del RP	Valor Trasladado con Reserva Presupuestal 2024			Número NIT	Nombre Razón Social	Tipo de Contrato	Número del Contrato
	Valor Constituido como Reserva Presupuestal por Fuerza Mayor	Valor Constituido como Reserva por Ausencia de PAC	Total Trasladado				
2524	$ 9.062.126.878	$ 348.971.745	$ 9.411.098.623,00	901779917	UNION TEMPORAL PILAM 2	CONTRATO DE OBRA	685-2023

Tabla 7. Reporte de los valores trasladados 2024 para ser ejecutados en la vigencia 2025 - CONTRATO DE OBRA No.685-2023.

La justificación y los antecedentes que motivaron la reserva se encuentran contenidos en el informe del proyecto de inversión que correspondió al periodo de diciembre de 2024.

Cabe resaltar que ante las diferentes circunstancias sobrevinientes que se presentaron a lo largo de la vigencia 2024 y que aparecen reflejadas en el informe que se rindió del mes de diciembre de 2024, se han llevado a cabo varios comités de obra técnicos y gerenciales en los cuales se han analizado distintas propuestas para modificar las condiciones inicialmente estipuladas en el Contrato de Obra 685-2023 para la presente vigencia. Adicionalmente, se han evaluado diversas iniciativas con el fin de abordar las situaciones excepcionales y atípicas que han surgido durante el desarrollo del proyecto, las cuales han sido la base de la constitución de una reserva presupuestal 2024 por un monto de $9.062.126.878.

De este modo, se observa el trabajo que se ha venido adelantando para incorporar estratégicamente los tiempos necesarios para ejecutar en su totalidad las partidas presupuestales comprometidas. Las modificaciones por realizar en el plan de pagos se alinearán con el cumplimiento de los cronogramas establecidos, teniendo en cuenta la magnitud e impacto de la obra en curso, así como las dificultades imprevistas y absolutamente excepcionales que han generado múltiples aplazamientos y que se han documentado en los informes anteriores.

El avance en la ejecución con cargo a la vigencia 2025 según reportes oficiales generados del SIIF Nación, refleja el siguiente resultado acumulado al 30-04-2025:

REPORTE EJECUCIÓN VIGENCIA 2025 - AVANCE ACUMULADO AL 30 DE ABRIL COMPROMISOS PRESUPUESTALES SUSCRITOS CON CARGO A LAS APROPIACIONES ASIGNADAS EN LA VIGENCIA FISCAL 2025						
1.1.5 Ejecutar las obras y contratos tendientes a la intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.						
Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado	Valor Pagado	Saldo a Pagar	Número del contrato de Obra
1225	2025-01-07	$ 13.856.391.353	$ -	$ -	$ 13.856.391.353	685-2023

Tabla 8. Reporte ejecución 2025 – Acumulado al 30-04-2025.

Tal como se puede observar en la tabla 8, según reporte acumulado al 30 de abril de 2025, no se ha avanzado en la ejecución del valor comprometido con cargo a la presente vigencia, según se evidencia en el registro presupuestal del Contrato de Obra No. 685-2023.

- *1.1.6 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.*

Según la cadena de valor del proyecto de inversión, a través de cual se está ejecutando, entre otras, la actividad 1.1.6., se procede a continuación a informar la programación de la financiación del contrato que se suscribió en el 2023:

1.1.6 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.			
CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 697-2023 SUSCRITO CON EL CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH			
VIGENCIAS	PERIODOS	MESES	VALOR ($)
2023	Desde 22/12/2023 hasta el 31/12/2023	0,32	$ 189.291.274
2024	Desde el 01/01/2024 hasta 31/12/2024	12	$ 1.473.981.897
2025	Desde el 01/01/2025 hasta 21/12/2025	11,68	$ 2.122.552.306
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**24**	**$ 3.785.825.477**

Tabla 9 – Presupuesto programado actividad 1.1.6

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 697-2023 SUSCRITO CON EL CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH**.**

En cumplimiento del deber legal que corresponde a las entidades estatales sujetas al Régimen de Contratación Estatal, las cuales deben llevar a cabo, junto con los procesos de obra pública, un proceso de selección de consultores para realizar la interventoría integral de las obras contratadas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) estructuró un proceso de contratación de manera planificada y respaldado financieramente con el cupo de vigencias futuras autorizadas para los años fiscales 2024 y 2026. Este proceso se desarrolló bajo la modalidad de selección por concurso de méritos, resultando adjudicado al CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH, con el cual se suscribió el Contrato de Interventoría No. 697-2023.

El objeto del contrato suscrito se fundamenta especialmente en la realización de la interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica) de la ejecución, bajo el sistema de precios unitarios, de las obras de intervención física para la restauración, reforzamiento estructural, ampliación, modificación, demolición parcial, y modernización de redes y equipos del edificio Pedro A. López, sede del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, inmueble declarado bien de interés cultural de ámbito nacional. Las obras se llevarán a cabo conforme a las licencias aprobadas por el Ministerio de Cultura y la correspondiente licencia de construcción.

El valor total del contrato suscrito asciende a $3.785.825.477 M/Cte., con un plazo de ejecución de 24 meses, contados a partir de la expedición del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos para su perfeccionamiento y ejecución, así como la aprobación de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones. El contrato de interventoría inició el 29 de diciembre de 2023.

Al 31 de diciembre de 2024 fueron radicadas en el Grupo Central de Cuentas de la Subdirección Financiera del MADR, cuentas de cobro bimensaules, en estricto cumplimiento de los requisitos que hacen exigible su reconocimiento y pago a favor del CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH por valor de $157.742.728, las cuales no se pudieron obligar

contablemente por ausencia de PAC, situación que determinó técnicamente el traslado de dicho valor bajo la figura habilitada por el MHCP denominada “Reserva por ausencia de PAC”. Esta aclaración se realiza con el objeto de exponer las razones que sustentan el valor total que se trasladó de la vigencia 2024 como reserva presupuestal, suma que asciende a $1.158 millones, cuyo detalle de desagregación se encuentra reflejado en la Tabla 10, valor que en situaciones normales debería reflejar exactamente la suma que fue constituida como reserva presupuestal por fuerza mayor o caso fortuito, así:

Número del RP	Valor Trasladado con Reserva Presupuestal 2024			Número NIT	Nombre Razón Social	Tipo de Contrato	Número del Contrato
	Valor Constituido como Reserva Presupuestal por Fuerza Mayor	**Valor Constituido como Reserva por Ausencia de PAC**	**Total Trasladado**				
2624	$ 1.000.753.713	$ 157.742.728	$ 1.158.496.441,00	901782333	CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH	CONTRATO DE INTERVENTORIA	697-2023

Tabla 10. Reporte de los valores trasladados 2024 para ser ejecutados en la vigencia 2025 - Contrato de Interventoría No. 697-2023

A la fecha de elaboración del presente informe se observa en los reportes consultados, que las dos cuentas obligadas con números 15925 y 16225 por valor total de $157.742.728 fueron pagadas en el mes de enero a favor del CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH.

Durante el transcurso de la presente vigencia, se han implementado diversas iniciativas con el objetivo de garantizar la coherencia entre el ritmo de avance de las actividades derivadas de la intervención física del Edificio Pedro A. López y las modificaciones propuestas en el Contrato de Obra. Estas acciones buscan asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría No. 697-2023, velando por la correcta ejecución y supervisión de las obras, en línea con los compromisos contractuales y las previsiones del proyecto.

Adicionalmente, se han analizado y valorado las situaciones especiales que han surgido durante el desarrollo del proyecto, las cuales se constituyen en la base sobre la cual se justificó la constitución de la reserva presupuestal 2024 por un monto de $1.000.753.713.

En esta dinámica, se ha avanzado con el fin de incorporar de manera estratégica los cambios necesarios para garantizar la ejecución total de las partidas presupuestales comprometidas. Las modificaciones previstas en el plan de pagos se ajustarán a los cronogramas establecidos, considerando la magnitud e impacto de la obra en curso, así como las dificultades imprevistas y extraordinarias que han ocasionado diversos aplazamientos.

Ahora bien, en lo referente específicamente al avance en la ejecución con cargo a la vigencia 2025 según reportes oficiales generados del SIIF Nación, se observa el siguiente resultado acumulado al 30-04-2025:

REPORTE EJECUCIÓN VIGENCIA 2025 - AVANCE ACUMULADO AL 30 DE ABRIL
COMPROMISOS PRESUPUESTALES SUSCRITOS CON CARGO A LAS APROPIACIONES ASIGNADAS EN LA VIGENCIA FISCAL 2025

1.1.6 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.

Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado	Valor Pagado	Saldo a Pagar	Número del contrato de Interventoría
1325	2025-01-07	$ 2.122.552.306	$ -	$ -	$ 2.122.552.306	697-2023

Tabla 11. Reporte ejecución 2025 – Acumulado al 30-04-2025.

Tal como se puede observar en la tabla 11, según reporte acumulado al 30 de abril de 2025, no se ha avanzado en la ejecución del valor comprometido con cargo a la presente vigencia, según se evidencia en el registro presupuestal del Contrato de Interventoría No. 697-2023.

- *1.1.7 Efectuar las acciones que garanticen que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuente con una sede adecuada incluyendo mudanzas, arrendamiento y/o adecuaciones, durante el tiempo que duren las obras de intervención del Edificio Pedro A. López para prestar sus servicios de manera óptima.*

Para atender las necesidades derivadas de esta actividad específica y garantizar a la entidad, mediante la modalidad de arrendamiento una sede adecuada con oficinas que permitan a sus colaboradores desarrollar las actividades relacionadas con la misión institucional, se identificó la necesidad de contar con un bien inmueble que cumpliera con las condiciones técnicas y físicas requeridas, durante el tiempo que duren las intervenciones en el Edificio Pedro A. López, asegurando que no se afecte la prestación de los servicios.

El inmueble, en calidad de arrendamiento, fue alquilado a través de la PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A. (PROCOMERCIO S.A.), con quien el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) suscribió el contrato de arrendamiento No. 702-2023.

El valor total del contrato suscrito asciende a $15.366.585.299 M/Cte., respaldado según el cupo de las vigencias futuras aprobadas, que se comprometieron según se indica en la Tabla 12., con un plazo de ejecución de 22 meses, contados a partir de la expedición del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos para su perfeccionamiento y ejecución, así como la aprobación de los documentos establecidos en el respectivo contrato:

1.1.7 Efectuar las acciones que garanticen que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuente con una sede adecuada incluyendo mudanzas, arrendamiento y/o adecuaciones, durante el tiempo que duren las obras de intervención del Edificio Pedro A. López para prestar sus servicios de manera óptima.				
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO 702-2023 SUSCRITO CON PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A PROCOMERCIO S.A				
PRESUPUESTO ASIGNADO	CANON MENSUAL	PERIODO	MESES	VALOR ($)
2023	$ 652.746.987	Desde 01/03/2024 hasta el 26/04/2024	1,87	$ 1.218.461.042
2024	$ 676.314.534	Desde el 27/04/2024 hasta 31/12/2024	8,13	$ 5.500.691.545
2025	$ 720.619.393	Desde el 01/01/2025 hasta 31/12/2025	12	$ 8.647.432.712
TOTAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO 702-2023			22	**$ 15.366.585.299**

Tabla 12. Aporte Presupuestal desagregado por vigencias - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 702-2023

En relación con este contrato, durante la presente vigencia fiscal se ha avanzado en su modificación, dado que era necesario actualizar la liquidación de los cánones de arrendamiento, los cuales debían ajustarse conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) reflejado al cierre de la vigencia 2024. Para mayor detalle, se adjunta el archivo correspondiente con la modificación en el Contrato 702-2023.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que con cargo a la presente vigencia se suscribió otro contrato de arrendamiento No. 20250386 ubicada en la sede del Edificio San Martín Cra 7. No 32-42, con el objeto de atender las necesidades relacionadas con el almacenamiento de los insumos y elementos, necesidad que se encuentra debidamente justificada y sustentada en el desarrollo de este proceso de intervención física, observándose la siguiente ejecución:

REPORTE EJECUCIÓN VIGENCIA 2025 - AVANCE ACUMULADO AL 30 DE ABRIL COMPROMISOS PRESUPUESTALES SUSCRITOS CON CARGO A LAS APROPIACIONES ASIGNADAS EN LA VIGENCIA FISCAL 2025					
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nros 702-2023, 20250386 SUSCRITO CON PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A PROCOMERCIO S.A					
1.1.7 Efectuar las acciones que garanticen que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuente con una sede adecuada incluyendo mudanzas, arrendamiento y/o adecuaciones, durante el tiempo que duren las obras de intervención del Edificio Pedro A. López para prestar sus servicios de manera óptima.					
Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado	Valor Pagado	Número del contrato de Arrendamiento
1425	2025-01-07	$ 8.270.090.193	$ 3.445.870.915	$ 3.445.870.915	702-2023
73525	2025-03-03	$ 130.431.360	$ 26.086.272	$ 26.086.272	20250386
TOTAL		$ 8.400.521.553	$ 3.471.957.187	$ 3.471.957.187	

Tabla 13. Reporte ejecución financiera 2025 – Acumulado al 30-04-2025.

Tal como se puede evidenciar en la tabla 13, según reporte acumulado al 30 de abril de 2025, se ha avanzado en el registro de dos compromisos según lo establecido en el Contrato 702-2023 y en el Contrato 20250386, así como también, en el registro de las obligaciones y pagos con registrados en los meses de enero, febrero, marzo y abril de la presente vigencia a favor de la PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A. (PROCOMERCIO S.A.).

El personal técnico de apoyo a la supervisión del contrato de Obra y de Interventoría desde diciembre del año 2024 se ha requerido semanalmente en los comités de seguimiento una revisión exhaustiva de los porcentajes de ejecución y la actualización de programación de obra, por cuanto las actividades que se han presentado en los cortes de actas parciales de pago representan un porcentaje bajo de ejecución en relación con el flujo de caja planeado del proyecto, por tanto, se requirió al interventor y contratista de obra proponer un plan de contingencia que recupere los tiempos perdidos relacionados con las actividades que se pueden ejecutar y no dependen del ajuste a los diseños del componente estructural, esto con el fin de cumplir las metas planteadas de ejecución presupuestal.

Sin perjuicio de los requerimientos en comités semanales de obra, para el mes de abril de 2025 la interventoría radicó ante el MADR informes integrales que incluyen la recomendación de inicio de procesos administrativos sancionatorios contra el contratista de obra, por (i) una paralización unilateral de actividades en el mes de diciembre de 2024, (ii) ausencia de personal en la obra para la ejecución de actividades en los frentes liberados por el interventor, (iii) la no radicación de la prórroga de la licencia de construcción y (iv) no actualización de garantías del contrato de obra. Así, actualmente cursan en la Oficina Asesora Jurídica del MADR el inicio de los procesos administrativos sancionatorios para conminar al contratista de obra al cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra que permita culminar el objeto contractual en los tiempos previstos.

Objetivo específico 2. Emplear eficientemente los procesos de elaboración y aplicación de los insumos para la gestión documental - **Producto.** Servicio de Gestión Documental.

La ejecución del Objetivo Específico 2., con cargo a las actuales asignaciones presupuestales es la siguiente:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2025

Reporte acumulado al 30 de abril de 2025

Cifras expresadas en millones de pesos

RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE =AV	CDP	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS=RP	OBLIGACIONES=OC	PAGOS
C-1799-1100-9-53105B 1799052-02	10	CSF	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	$ 5.000.000.000	$ 4.763.666.774	$ 236.333.226	$ 4.631.448.988	$ 677.619.433	$ 677.619.433

Tabla 14 – Reporte de ejecución Objetivo Específico 2. Producto: Servicio de Gestión Documental. Rubro presupuestal C-1799- 1100-9-53105B-1799052-02

2.1.4 Elaborar y aplicar los instrumentos documentales a partir de lo establecido en la Ley 1080 de 2015

2.1.6 Realizar la implementación de la Tecnología de la Información a los archivos físicos microfilmados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural propendiendo por su conservación y facilitar su consulta y recuperación

Para ejecutar estas dos actividades, la administración ha avanzado en la suscripción del siguiente compromiso:

REPORTE EJECUCIÓN VIGENCIA 2025 - AVANCE ACUMULADO AL 30 DE ABRIL
COMPROMISOS PRESUPUESTALES SUSCRITOS CON CARGO A LAS APROPIACIONES ASIGNADAS EN LA VIGENCIA FISCAL 2025

2.1.4 Elaborar y aplicar los instrumentos documentales a partir de lo establecido en la Ley 1080 de 2015.

Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado y Pagado	Saldo por obligar	Nombre del Proveedor	Número del contrato
71625	2025-30-03	$ 1.534.750.320	$ 370.584.615	$ 1.164.165.705	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	20250383

REPORTE EJECUCIÓN VIGENCIA 2025 - AVANCE ACUMULADO AL 30 DE ABRIL
COMPROMISOS PRESUPUESTALES SUSCRITOS CON CARGO A LAS APROPIACIONES ASIGNADAS EN LA VIGENCIA FISCAL 2025

2.1.6 Realizar la implementación de la tecnología de la información a los archivos físicos microfilmados del ministerio de agricultura y desarrollo rural propendiendo por su conservación y facilitar su co

Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado y Pagado	Saldo por obligar	Nombre del Proveedor	Número del contrato
71625	2025-30-03	$ 3.030.682.002	$ 303.068.151	$ 2.727.613.851	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	20250383

Tabla 15 – Reporte de ejecución Objetivo Específico 2. Actividades 2.1.4 y 2.1.6

2.1.7. Realizar la implementación de las Tablas de Valoración documental al Fondo Acumulado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

2.1.7 Realizar la implementación y aplicación de las Tablas de Retención Documental a los archivos de gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Fondo Acumulado y sus Entidades Liquidadas.

Para desarrollar esta actividad se suscribió el siguiente contrato con una persona natural:

REPORTE EJECUCIÓN VIGENCIA 2025 - AVANCE ACUMULADO AL 30 DE ABRIL						
COMPROMISOS PRESUPUESTALES SUSCRITOS CON CARGO A LAS APROPIACIONES ASIGNADAS EN LA VIGENCIA FISCAL 2025						
2.1.7 Realizar la implementación de las tablas de valoración documental al Fondo Acumulado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural						
Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado y Pagado	Saldo por obligar	Nombre del Proveedor	Número del contrato
90325	2025-03-17	$ 66.016.667	$ 3.966.667	$ 62.050.000	BOHORQUEZ BENAVIDES RUBEN DARIO	20250389

Tabla 16 – Reporte de ejecución Objetivo Específico 2. Actividad 2.1.8

Sin perjuicio de lo anterior, resulta relevante destacar que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) autorizó la solitud de actualización para ajustar las partidas presupuestales asignadas en la presente vigencia fiscal, reflejando en su programación lo que realmente se ejecutará en 2025, de acuerdo con los valores estimados por el grupo interdisciplinario que conforma la Subdirección Administrativa en el **Objetivo Específico 1.** Implementar un espacio eficiente para el cumplimiento misional de la Entidad. **Producto.** Sede Adecuada, de tal forma que se liberen los recursos que se necesitan adicionar en el **Objetivo Específico 2.** Emplear eficientemente los procesos de elaboración y aplicación de los insumos para la gestión documental - **Producto.** Servicio de Gestión Documental, que se requieren para atender la situación excepcional ocasionada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en razón a la restricción en el PAC al cierre de la vigencia fiscal 2024, impuesta bajo la justificación del cumplimiento en las metas del Programa Anual de Caja establecido por el Consejo de Política Fiscal (CONFIS) para cada vigencia fiscal, así como por la disponibilidad de recursos en la Cuenta Única Nacional (CUN).

Situación respecto de la cual, mediante el memorando interno con radicado 2025-313-002819-3 del 10 de marzo de 2025, emitido por la Secretaría General del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), se instruye gestionar todas las acciones necesarias para tramitar el reconocimiento de la obligación por un monto de $1.295.164.786, correspondiente al concepto de “PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS”, derivada de la ausencia de PAC, monto a financiar con cargo a las apropiaciones asignadas en la presente vigencia fiscal al proyecto de inversión "ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ" (Código BPIN: 2018011000218), cuyo contexto es el siguiente:

1. En atención al nuevo asunto que debe atenderse según las instrucciones recibidas, se observa que la asignación presupuestal en el rubro presupuestal C-1799-1100-9-53105B-1799052-02 por donde se financian las actividades que se derivan del Objetivo Específico 2., resulta deficitaria, es necesario realizar una reacomodación interna para adicionar una partida que permita respaldar el “PAGO PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS”.

2. El Contrato Interadministrativo 707-2023 se suscribió con SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S., con cargo a las apropiaciones asignadas en la vigencia fiscal 2023 del proyecto de inversión con Código BPIN: 2018011000218, rubro C-1799-1100-9-53105B-1799052-02, en desarrollo del **Objetivo Específico 2.** Emplear eficientemente los procesos de elaboración y aplicación de los insumos para la gestión documental - **Producto.** Servicio de Gestión Documental - **Actividad 2.1.9 Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas.**, que hace parte integral de la formulación del proyecto.
3. El saldo sin ejecutar del Contrato Interadministrativo 707-2023 al cierre de la vigencia 2023 se constituyó como Reserva Presupuestal 2023 bajo la justificación de fuerza mayor, situación atípica y excepcional que impidió su ejecución en la vigencia 2023.
4. En la vigencia 2024 se realizó la programación del PAC en los tiempos reglamentarios, así mismo, se radicaron las cuentas en los calendarios establecidos, respaldadas por los documentos que acreditaban el cumplimiento total de los servicios adquiridos y los requisitos que justificaban los pagos conforme las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo 707-2023 suscrito con SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S ; no obstante la cuenta por valor de $1.295.164.786, no pudo pagarse por ausencia de PAC;
5. La formulación del proyecto de inversión con Código BPIN: 2018011000218, para el objetivo específico 2. “Emplear eficientemente los procesos de elaboración y aplicación de los insumos para la gestión documental” – Producto: SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 1799052, se estructuró e incluyó solo hasta el 2023. Es decir que a partir del año 2024 no se le asignó presupuesto.

La situación requiere un tratamiento especial para abordar el pago conforme a las condiciones establecidas por la Subdirección Financiera-Grupo Tesorería y la Secretaría General del MADR, determina la siguiente reacomodación que está cursando trámite ante el DNP:

Desagregación del presupuesto asignado en la Vigencia Fiscal 2025					
Objetivo específico	**Producto**	**Cuenta objeto de gasto**	**Actividad**		**COSTO**
1.Implementar un espacio eficiente para el cumplimiento misional de la Entidad	1.Sede Adecuada	C-1799-1100-9-0-1799011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	**1.1.4** Realizar acompañamiento desde los aspectos técnico, jurídico y financiero a todos los procesos derivados de la ficha de inversión y ligados a este producto "Sede adecuada" y sus actividades conexas	Apoyo a la supervisión para el contrato de interventoria de a obra	$ 569.360.000
				Profesionales de apoyo para procesos derivados de la ejecución del proyecto de intervención integral del Edificio Pedro A. López.	$ 1.229.953.027
				Total actividad 1.1.4	**$ 1.799.313.027**
			1.1.5 Ejecutar las obras de intervención fisica del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.	Contratato de obra para intervención del Edificio Pedro A. López.	**$ 15.588.576.029**
			1.1.6 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de intervención fisica del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente	Contrato de interventoría de la obra	**$ 2.122.552.306**
			1.1.7 Efectuar las acciones que garanticen que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuente con una sede adecuada incluyendo mudanzas, arrendamiento y/o adecuaciones, durante el tiempo que duren las obras de intervención del Edificio Pedro A. López para prestar sus servicios de manera óptima	Contrato de arrendamiento	**$ 8.647.432.710**
Costo total producto					**$ 28.157.874.072**
2. Emplear eficientemente los procesos de elaboración y aplicación de los insumos para la gestión documental	2. Servicio de Gestión Documental	C-1799-1100-9-0-1799052-02. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	**2.1.4** Elaborar y aplicar los instrumentos documentales a partir de lo establecido en la Ley 1080 de 2015	Contratación de un tercero idóneo, con amplia experiencia en la prestación de los servicios especializados relacionados con la custodia y consulta.	**$ 1.770.991.320**
			2.1.6 Realizar la implementación de la Tecnología de la Información a los archivos fisicos microfilmados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural propendiendo por su conservación y facilitar su co	Contratación de un tercero idóneo, con amplia experiencia en la prestación de los servicios especializados relacionados con la digitalización de historias laborales.	$ 2.065.280.700
				Contratación de un tercero idóneo, con amplia experiencia en la prestación de los servicios especializados relacionados con la digitalización de historias laborales en rollos de microfilmación.	$ 965.401.302
				Total actividad 2.1.6	**$ 3.030.682.002**
			2.1.7 Realizar la implementación de las tablas de valoración documental al Fondo Acumulado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Apoyo a la gestión, desarrollando las actividades que se derivan de esta actividad.	**$ 132.217.785**
			2.1.8 Realizar la implementación y aplicación de las Tablas de Retención Documental a los archivos de Gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Fondo Acumulado y sus Entidades Liquidadas.	Profesional de apoyo a la gestión, desarrollando las actividades que se derivan de esta actividad.	**$ 66.108.893**
Costo total producto					**$ 5.000.000.000**
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA FISCAL 2025					**$ 33.157.874.072**

Tabla 17 – Desagregación presupuestal actual 2025

Propuesta de modificación en la desagregación del presupuesto asignado en la Vigencia Fiscal 2025					
Objetivo específico	**Producto**	**Cuenta objeto de gasto**	**Actividad**		**COSTO**
1.Implementar un espacio eficiente para el cumplimiento misional de la Entidad	1.Sede Adecuada	C-1799-1100-9-0-1799011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	**1.1.4** Realizar acompañamiento desde los aspectos técnico, jurídico y financiero a todos los procesos derivados de la ficha de inversión y ligados a este producto "Sede adecuada" y sus actividades conexas	Apoyo a la supervisión para el contrato de interventoria de a obra	$ 569.360.000
				Profesionales de apoyo para procesos derivados de la ejecución del proyecto de intervención integral del Edificio Pedro A. López.	$ 1.229.953.027
				Total actividad 1.1.4	**$ 1.799.313.027**
			1.1.5 Ejecutar las obras de intervención fisica del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.	Contratato de obra para intervención del Edificio Pedro A. López.	**$ 14.529.744.469**
			1.1.6 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de intervención fisica del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente	Contrato de interventoría de la obra	**$ 2.122.552.306**
			1.1.7 Efectuar las acciones que garanticen que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuente con una sede adecuada incluyendo mudanzas, arrendamiento y/o adecuaciones, durante el tiempo que duren las obras de intervención del Edificio Pedro A. López para prestar sus servicios de manera óptima	Contrato de arrendamiento	**$ 8.647.432.710**
Costo total producto					**$ 27.099.042.512**
2. Emplear eficientemente los procesos de elaboración y aplicación de los insumos para la gestión documental	2. Servicio de Gestión Documental	C-1799-1100-9-0-1799052-02. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	**2.1.4** Elaborar y aplicar los instrumentos documentales a partir de lo establecido en la Ley 1080 de 2015	Contratación de un tercero idóneo, con amplia experiencia en la prestación de los servicios especializados relacionados con la custodia y consulta.	**$ 1.534.750.320**
			2.1.6 Realizar la implementación de la Tecnología de la Información a los archivos físicos microfilmados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural propendiendo por su conservación y facilitar su co	Contratación de un tercero idóneo, con amplia experiencia en la prestación de los servicios especializados relacionados con la digitalización de historias laborales.	$ 2.065.280.700
				Contratación de un tercero idóneo, con amplia experiencia en la prestación de los servicios especializados relacionados con la digitalización de historias laborales en rollos de microfilmación.	$ 965.401.302
				Total actividad 2.1.6	**$ 3.030.682.002**
			2.1.7 Realizar la implementación de las tablas de valoración documental al Fondo Acumulado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Apoyo a la gestión, desarrollando las actividades que se derivan de esta actividad.	**$ 132.217.785**
			2.1.8 Realizar la implementación y aplicación de las Tablas de Retención Documental a los archivos de Gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Fondo Acumulado y sus Entidades Liquidadas.	Profesional de apoyo a la gestión, desarrollando las actividades que se derivan de esta actividad.	**$ 66.016.667**
			2.1.9 Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas.	Contrato Interadministrativo 707-2023 suscrito con SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.	**$ 1.295.164.786**
Costo total producto					**$ 6.058.831.560**
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA FISCAL 2025					**$ 33.157.874.072**

Tabla 18 – Propuesta de desagregación presupuestal para atender el pago PAGO PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS con cargo a las asignaciones presupuestales 2025

EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA 2024

REPORTE ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE 2025

- Objetivo específico. "Implementar un espacio eficiente para el cumplimiento misional de la Entidad" producto "Sede Adecuada".

Como se puede observar en la información proporcionada, del total de los compromisos con saldos no ejecutados al cierre de la vigencia fiscal 2024, que necesitaron ser prorrogados debido a la presencia de circunstancias atípicas y excepcionales que impidieron su desarrollo antes del 31 de

diciembre de 2024, se trasladaron solo los correspondientes a los 2 contratos, tal como se refleja en la Tabla 7 y 10.

RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA 2024
REPORTE DE EJECUCIÓN ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE 2025

Rubro: C-1799-1100-9-53105B-1799011-02 Recurso: 10 CSF

ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ

Número del RP	Valor Trasladado con Reserva Presupuestal 2024					Nombre Razón Social	Tipo de Contrato	Número del Contrato
	Valor Constituido como Reserva Presupuestal por Fuerza Mayor	Valor Ejecutado - Reserva Presupuestal por Fuerza Mayor	Valor Constituido como Reserva por Ausencia de PAC	Valor Ejecutado - Valor Constituido como Reserva por Ausencia de PAC	**Total Trasladado**			
2524	9.062.126.878,00	471.174.503,00	348.971.745,00	348.971.745,00	9.411.098.623,00	UNION TEMPORAL PILAM 2	CONTRATO DE OBRA	685-2023
2624	1.000.753.713,00	78.871.364,00	157.742.728,00	157.742.728,00	1.158.496.441,00	CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH	CONTRATO DE INTERVENTORIA	697-2023
TOTAL	**10.062.880.591,00**	**550.045.867,00**	**506.714.473,00**	**506.714.473,00**	**10.569.595.064,00**			

Tabla 19. Reporte de Ejecución al 30-04-2025 de la Reserva Presupuestal Constituida 2024 (Según detalles del traslado).

RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA 2024 REPORTE DE EJECUCIÓN ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE 2025

Rubro: C-1799-1100-9-53105B-1799011-02 Recurso: 10 CSF

ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ

Número del RP	Valor Trasladado con Reserva Presupuestal 2024			Nombre Razón Social	Tipo de Contrato	Número del Contrato
	Total Trasladado Reserva Presupuestal 2024	**Total Ejecutado - Reserva Presupuestal 2024**	**% Ejecutado**			
2524	$ 9.411.098.623	$ 820.146.248	9%	UNION TEMPORAL PILAM 2	CONTRATO DE OBRA	685-2023
2624	$ 1.158.496.441	$ 236.614.092	20%	CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH	CONTRATO DE INTERVENTORIA	697-2023
TOTAL	**$ 10.569.595.064**	**$ 1.056.760.340**	10%			

Tabla 20. Reporte de Ejecución al 30-04-2025 de la Reserva Presupuestal Constituida 2024 (total valor trasladado).

No obstante, como hemos indicado a lo largo de este informe, a la fecha el valor total de $506.714.473, transferido como reserva presupuestal debido a la ausencia de PAC, que corresponde a 4 cuentas ya obligadas contablemente, según se detalla en la relación reflejada en la Tabla 21, es importante señalar que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del MHCP ya situó los recursos necesarios para efectuar los pagos a favor de la UNIÓN TEMPORAL PILAM 2 y el CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH.

Reporte Ejecución Reserva Presupuestal Constituida 2024 - Acumulado al 30 de abril 2025									
Número de Obligación Contable (OC)	Fecha de la OC	Valor Constituido como Reserva Presupuestal por Fuerza Mayor	Valor Obligado ($)	% Ejecutado	Valor Pagado ($)	Nombre Razon Social	Número del RP 2024	Tipo de Contrato	Número del Contrato
SUBTOTAL CONTRATO 685-2023		**$ 9.062.126.878**	**$ 820.146.248**	**9%**	**$ 820.146.248**	**UNION TEMPORAL PILAM 2**	**2524**	**CONTRATO DE OBRA**	**685-2023**
16025	20/01/2025		$ 122.565.199		$ 122.565.199		2524		685-2023
16125	21/01/2025		$ 226.406.546		$ 226.406.546		2524		685-2023
159725	15/04/2025		$ 32.150.993		$ 32.150.993		2524		685-2023
159825	15/04/2025		$ 439.023.510		$ 439.023.510		2524		685-2023
SUBTOTAL CONTRATO 697- 2023		**$ 1.000.753.713**	**$ 236.614.092**	**24%**	**$ 236.614.092**	**CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH**	**2624**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	**697-2023**
15925	20/01/2025		$ 78.871.364		$ 78.871.364		2624		697-2023
16225	21/01/2025		$ 78.871.364		$ 78.871.364		2624		697-2023
157925	14/04/2025		$ 78.871.364		$ 78.871.364		2624		697-2023
TOTAL		**$ 10.062.880.591**	**$ 1.056.760.340**	**11%**	**$ 1.056.760.340**				

Tabla 21. Reporte de las obligaciones y pagos al 30 de abril 2025 - Ejecución Reserva Presupuestal Constituida 2024.

Presentado por:

Lilliana María Calle Carvajal

Firmado digitalmente por Lilliana María Calle Carvajal

Lilliana María Calle Carvajal
Subdirectora Administrativa
Correo electrónico: lilliana.calle@minagricutura.gov.co
Fecha de elaboración: 06 de mayo de 2025