Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-012397 Id: 523980
Folios: 1 Fecha: 14-04-2025 15:55:11
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

**MEMORANDO**

**Bogotá, D.C.**

**PARA:** Subdirección de Gestión Contractual

**DE:** Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

**ASUNTO:** Remisión informe de ejecución del Ministerio del Interior – Convenio No.1912 de 2022 Municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba, periodo de marzo de 2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente remito para su información y fines pertinentes información relacionada con el convenio No. 1912 de 2022 suscrito con el Municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba, así:

1. Informe mensual de supervisión del Ministerio del Interior para el Convenio No. 1912 de 2022 suscrito con el Municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba, para el periodo de marzo de 2025 en Ciento sesenta y siete (167) folios.

Atentamente,

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del convenio 1912 de 2022

Anexos: 167 Folios

Proyectó: David Andrés Nuñez Castillo / Profesional apoyo a la supervisión SPS.



**Ministerio del Interior – Sede Correspondencia**
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON |
|---|
| CONVENIO INTERADIMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No.**1912** DE **2022**<br>MUNICIPIO DE **PUEBLO NUEVO** DEPARTAMENTO **CORDOBA** |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MARZO** DE **2025** |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"* | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | Carrera 12 N°8-113 en el<br>Barrio Centro en Zona Urbana | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO– DEPARTAMENTO DE CORDOBA | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES INICIALES MIN – FONSECON** | | $2.348.858.324,00 |
| | **APORTES INICIALES MUNICIPIO** | | $ 414.504.410,00 |
| | **ADICIÓN MIN – FONSECON** | | $543.419.363,00 |
| | **ADICIÓN MUNICIPIO** | | $ 761.448.740,10 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $ 4.068.230.837,10 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 06/08/2022 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 24/03/2024 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 30/08/2025 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | MANUEL LINARES DONATO | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | MANUEL A. LINARES D. | 20/12/2022 | 28/01/2024 |
| | JULIÁN FELIPE VALENCIA MARÍN | 29/01/2024 | 17/07/2024 |
| | EDGAR RICARDO GONZÁLEZ PATIÑO | 18/07/2024 | 29/07/2024 |
| | ANGELA JARAMILLO GÓMEZ | 30/07/2024 | 12/08/2024 |
| | SERGIO SANJUAN SANTIAGO | 13/08/2024 | 25/08/2024 |
| | MANUEL ANTONIO LINARES | 26/08/2024 | ACTUAL |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | LUIS F. ROJAS P. | 20/12/2022 | 31/12/2022 |
| | KAREN RAMIREZ M. | 01/02/2023 | 30/06/2023 |
| | KAREN RAMIREZ M. | 12/07/2023 | 31/12/2023 |
| | KAREN RAMIREZ M. | 11/01/2024 | 31/12/2024 |
| | DAVID NUÑEZ CASTILLO | 07/02/2024 | ACTUAL |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 24923 | 20/01/2023 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | No. 149023 | 29/12/2023 | |
| | No. 15024 | 16/01/2024 | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 31423 | 20/01/2023 | |
| | No. 71123 | 22/12/2023 | |
| | No. 22924 | 16/01/2024 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. 753<br>No. 759 | 24/04/2023 | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 3017147 | 14/12/2022 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 14/12/2022 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA Y ADICIÓN | FECHA: 29/12/2023 | |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | FECHA: 27/12/2024 | |
| | TERCERA PRÓRROGA | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | FECHA: 25/03/2025 | |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | PRIMERA PRÓRROGA (30/06/2025) | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA** | $ 2.471.877.839,00 | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA** | $ 291.384.896,00 | | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | $ 1.235.920.355,00 | | |
| **VALOR ADICIONAL DE INTERVENTORIA DE OBRA** | $ 68.947.748,10 | | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | UN PRIMER DESEMBOLSO EN LA VIGENCIA 2023 equivalente a la suma de MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($1.174.429. 162.oo) M/L, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio. | NO APLICA | 28/02/2024 | $1.174.429.162 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | UN SEGUNDO DESEMBOLSO EN LA VIGENCIA 2023 equivalente a la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($543.419.363,00) M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: A. Perfeccionamiento de la modificación de la adición B. Entregar al Ministerio, certificación suscrita por el contratista y el interventor, en la que manifiesten que conocen y aprueban el valor del proyecto de manera previa al inicio de la ejecución de obra, adicionalmente indique que las cantidades determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecución y construcción total del proyecto, incluido el presupuesto necesario para el trámite de la certificación RETIE Y RETILAP de la obra. C. Cronograma del convenio actualizado. | NO APLICA | 21/02/2024 | $543.419.363,00 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | UN TERCER DESEMBOLSO EN LA VIGENCIA 2024 equivalente a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($939.543.330,00) M/L, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. | 60% | 24/02/2025 | $ 939.543.330,00 |
| **ULTIMO DESEMBOLSO** | ULTIMO DESEMBOLSO DOSCIENTOS TREINTA YCUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($234.885.832.oo), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado. | 100% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 2.657.391.855,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | $ 1.591.960.777,04 |

**3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO**

**Nombre Aseguradora: LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 3017147 | Cumplimiento | $ 276.336. 273,40 | 29/08/2022 | 30/09/2024 |

**Nombre Aseguradora: LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 3017147 | Cumplimiento | $ 406.823.084 | 29/08/2022 | 30/06/2025 |

**4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato No. 045 de 2023** | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | | $ 2.471.877.839,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | 23/01/2024 | | $ 1.235.920.355,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023 | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 09/05/2023 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA 01 | 08/06/2023 | |
| | PRÓRROGA 02 – ADICIÓN 01 | 23/01/2024 | |
| | PRÓRROGA 03 | 17/10/2024 | |
| | PRÓRROGA 04 | 17/12/2024 | |
| | PRÓRROGA 05 | 31/12/2024 | |
| | SUSPENSIÓN 01 | 04/02/2025 | |
| **Fecha de terminación del contrato** | **SUSPENDIDO** | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 3.707.798.194,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **CESCE** | | |
| **PÓLIZA No.** | 149425 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 09/05/2023 | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato No. 046 DE 2023** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | | $ 291.384.896,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | 23/01/2024 | | $ 68.947.748,10 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO CYC ESTACIÓN | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 09/05/2023 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | MODIFICATORIO 01 | 25/04/2023 | |
| | PRÓRROGA 01 | 08/06/2023 | |
| | PRÓRROGA 02 – ADICIÓN 01 | 23/01/2024 | |
| | PRÓRROGA 03 | 17/10/2024 | |
| | PRÓRROGA 04 | 17/12/2024 | |
| | PRÓRROGA 05 | 31/12/2024 | |
| | SUSPENSIÓN 01 | 04/02/2025 | |
| **Fecha de terminación del contrato** | **SUSPENDIDO** | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 360.332.644,10 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** | | |
| **PÓLIZA No.** | **540-47-994000025381** | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | **09/05/2023** | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO 2025 | SI | NO |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | X (No. 53 corte 31 de enero de 2025) | |
| INFORME FINANCIERO (Informe de ENERO 2025) | X | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA (ENERO 2025) | $ 923.281.634,06 | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | Avance en la instalación de estuco cielo raso, pisos y enchapes, estucos, pintura y enchapes de muros, carpintería metálica, marcos, ventanas y garaje, instalaciones eléctricas | |
| OTROS | | X |

**6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO**

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **93,80%** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **85,36%** |

**PERIODO:** MARZO 2025
**PORCENTAJE EJECUCIÓN:** 85,36%
**FECHA DE INICIO:** 09/05/2023 (Contratos derivados)
**VIGENCIA:** SUSPENDIDOS (Contratos derivados)

**COMPONENTE TECNICO**

El Municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba presenta avance de ejecución a la fecha de un 85,36%, información registrada en el informe semanal No. 53 con fecha de corte del 31 de enero de 2025, sin embargo, el convenio se encuentra suspendido, esto debido a que la Entidad Territorial se encuentra a la espera de la expedición del poder por parte de la Policía Nacional, el cual es necesario para realizar la conexión de los servicios públicos.

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO**

Durante el periodo de marzo de 2025 se realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones específicas consignadas en la minuta del convenio 1912 de 2022:

- El 04 de marzo de 2025 la supervisión por parte del Ministerio remite correo al Municipio de Pueblo Nuevo con asunto *"SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL CONVENIO 1912 DE 2022"* en el cual se solicita al Municipio de Pueblo Nuevo información sobre el estado de la solicitud de expedición del poder para la conexión de los servicios públicos al proyecto por parte de la Policía Nacional.

- El 03 de marzo de 2025 el Municipio de Pueblo Nuevo remitió a la supervisión por parte del Ministerio del Interior mediante correo electrónico con el asunto "*INFORME FINANCIERO MES DE DICIEMBRE DE 2024"*, en el cual el Municipio realiza la entrega del informe financiero correspondiente al mes de diciembre de 2024.

- El 03 de marzo de 2025 la supervisión por parte del Ministerio remite correo al Municipio de Pueblo Nuevo con asunto *"SOLICITUD DE ACLARACIÓN FINANCIERA CONVENIO 1912 DE 2022"* en el cual se solicita al Municipio de Pueblo Nuevo aclare ciertas diferencias encontradas en los informes de enero de 2025 y diciembre de 2024, esto relacionado con la asignación de los recursos para los movimientos reportados en los informes.

- El 03 de marzo de 2025 la supervisión por parte del Ministerio remite correo al Municipio de Pueblo Nuevo con asunto *"COMITE DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 1912 DE 2022, ACLARACIÓN FINANCIERA"* en el se convoca a mesa técnica virtual con la finalidad que el Municipio realice aclaración a las observaciones remitidas en el comunicado anterior.

- El 04 de marzo de 2025 el Municipio de Pueblo Nuevo remitió a la supervisión por parte del Ministerio del Interior mediante correo electrónico con el asunto "*RV: Solicitud de estado de poder"*, en el cual el Municipio reenvía correo electrónico enviado al Departamento de Córdoba – Policía Nacional, donde solicitan información sobre el estado de la solicitud de expedición del poder para la conexión de los servicios públicos.

- El 05 de marzo de 2025 el Municipio de Pueblo Nuevo remitió a la supervisión por parte del Ministerio del Interior mediante correo electrónico con el asunto "*Aclaratorio Informes Financieros - pagos realizados del convenio"*, en el cual el Municipio realiza la entrega de un informe aclaratorio sobre las observaciones realizadas al informe financiero de enero de 2025.

- El 10 de marzo de 2025 la supervisión por parte del Ministerio remite correo al Municipio de Pueblo Nuevo con asunto *"Cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio 1912 de 2022"* en el cual se solicita al Municipio de Pueblo Nuevo la remisión del informe de interventoría, informe de supervisión e informe financiero correspondientes al mes de febrero de 2025.

- El 11 de marzo de 2025 el Municipio de Pueblo Nuevo remitió a la Jefatura de la DILOF con copia a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, correo electrónico con el asunto *"Solicitud de mesa técnica para cambios proyectados de algunas especificaciones contempladas en los estudios y diseños"* en el cual se solicita a dicha dependencia que se realice un comité técnico virtual, con el objeto de socializar unos cambios proyectados a la infraestructura de la Estación de Policía objeto del convenio.

- El 11 de marzo de 2025 el Municipio de Pueblo Nuevo remitió a la supervisión por parte del Ministerio del Interior mediante correo electrónico con el asunto "*SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No.1 DEL CV 1912-2022"*, en el cual el Municipio solicita la primera suspensión al convenio, toda vez que el poder necesario para la conexión a los servicios públicos no ha sido emitido por parte de la Policía Nacional, y al no poder continuar con las labores de obra se incrementarán los atrasos al cronograma del convenio.

- El 13 de marzo de 2025 el Municipio de Pueblo Nuevo remitió a la supervisión por parte del Ministerio del Interior mediante correo electrónico con el asunto "*SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONVENIO 1912 DE 2022 MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA - FEBRERO 2025"*, en el cual el Municipio realiza la entrega del informe de supervisión e informe financiero para el mes de febrero de 2025.

- El 20 de marzo de 2025 el Municipio de Pueblo Nuevo remitió a la supervisión por parte del Ministerio del Interior mediante correo electrónico con el asunto "*Reiteración Documentos Para Solicitud de Poderes"*, en el cual el Municipio reitera su solicitud en cuanto al estado de la expedición del poder para la conexión a los servicios públicos por parte de la Policía Nacional.

- El 26 de marzo de 2025 la supervisión por parte del Ministerio remite correo a la oficina de Enlace de la Policía Nacional con asunto *"Coordinación Comité de Socialización Cambios Proyectados a los Diseños Iniciales - Convenio No. 1912 de 2022 Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba"* en el cual se solicita se realice una mesa técnica de trabajo presencial en las instalaciones de la DILOF, toda vez que el Municipio solicita se contemplen cambios a lo diseños iniciales del proyecto, y por tanto, estos deben ser socializados con la dirección antes mencionada.

**COMPONENTE JURIDICO**

- El 16 de septiembre de 2024 la supervisión por parte del Ministerio del Interior radicó solicitud de inicio de trámite de presunto incumplimiento ante la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior mediante

memorando con radicado 2024-3-003122-027487 Id: 406396 y asunto: "*ALCANCE AL MEMORANDO CON RADICADO No. 2024-3-003122-024467 Id: 383172 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2024. SOLICITUD INICIO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONVENIO 1912-2022, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO Y MINISTERIO DEL INTERIOR*". La Subdirección de Gestión Contractual programó audiencia para el 03 de diciembre de 2024.

- El 11 de diciembre de 2024 remitió solicitud de desistimiento a la Subdirección de Gestión Contractual mediante memorando con radicado 2024-3-003122-036981 Id: 461733 y asunto: "*Solicitud de archivo de trámite del presunto incumplimiento – Convenio No. 1912 de 2022, Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba*".

- El 27 de diciembre de 2024 se suscribió la "*SEGUNDA PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1912 DE 2022*", cambiando la vigencia del convenio hasta el 30 de junio de 2025.

- El 25 de marzo de 2025 se suscribió la primera suspensión al convenio, suspendiendo este último desde el 25 de marzo de 2025 hasta el 24 de mayo de 2025, con una fecha prevista de reinicio 25 de mayo de 2025 y con fecha de plazo de ejecución hasta el 30 de agosto de 2025.

**COMPONENTE FINANCIERO**

- Que el día 28 de febrero de 2024, se realizó primer desembolso al convenio una vez cumplió con los requisitos exigidos dentro de la cláusula sexta del convenio del anexo de condiciones.

- Que el día 21 de febrero de 2024, se realizó segundo desembolso al convenio una vez cumplió con los requisitos exigidos dentro de la cláusula sexta del convenio del anexo de condiciones.

- Que el día 24 de febrero de 2025, se realizó primer tercer al convenio una vez cumplió con los requisitos exigidos dentro de la cláusula sexta del convenio del anexo de condiciones.

De igual manera se presenta el estado financiero del Convenio y sus contratos derivados, documento solicitado por la Contraloría General de la República en el marco de la mesa de seguimiento a la función de advertencia el 29 de julio de 2024:

**ESTADO FINANCIERO**
**CONVENIO No. 1912 DE 2022 - MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA**

**CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA Y MINISTERIO DEL INTERIOR**
**No. CUENTA: 68700002083 / BANCOLOMBIA**

**RECURSOS APORTADOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR CONVENIO | $ 4.068.230.837,10 | APORTES MINISTERIO | $ | 2.348.858.324,00 |
| | | APORTES MUNICIPIO | $ | 414.504.410,00 |
| | | APORTES ADICIÓN MINISTERIO | $ | 543.419.363,00 |
| | | APORTES ADICIÓN MUNICIPIO | $ | 761.448.740,10 |

| DESEMBOLSOS | CONCEPTO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | APORTANTE | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CUENTA DEL CONVENIO** | | | | | | |
| 1 | Primer desembolso | 45020824 | 28/2/2024 | Ministerio del Interior | $ 1.174.429.162,00 | |
| 2 | Segundo desembolso | 35903924 | 21/2/2024 | Ministerio del Interior | $ 543.419.363,00 | |
| 3 | Primer Pago Parcial al Tercer desembolso | 505974924 | 23/12/2024 | Ministerio del Interior | $ 140.931.500,00 | |
| 3 | Segundo Pago Parcial al Tercer desembolso | 41587025 | 24/2/2025 | Ministerio del Interior | $ 798.611.830,00 | |
| **TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS** | | | | | **$ 2.657.391.855,00** | 91,88% |
| **DESEMBOLSOS DEL MUNICIPIO A LA CUENTA DEL CONVENIO** | | | | | | |
| | Cofinanciacion | N/A | 13/2/2023 | Municipio | $ 414.504.410,00 | |
| | Adición | N/A | 9/2/2024 | Municipio | $ 761.448.740,10 | |
| **TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS** | | | | | **$ 1.175.953.150,10** | 100,00% |
| **TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA DEL CONVENIO** | | | | | | **$ 3.833.345.005,10** |

**PAGOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO A CONTRATOS DERIVADOS**

**VALOR CONTRATADO**

| CONTRATO No. | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR CONTRATADO | VALOR ADICIÓN | VALOR TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|---|---|
| 045 DE 2023 | CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023 (EYD,OBRA) | $ 2.471.877.839,00 | $ 1.235.920.355,00 | $ 3.707.798.194,00 |
| 046 DE 2023 | CONSORCIO CYC ESTACION (INTERVENTORIA EYD,OBRA) | $ 291.384.896,00 | $ 68.947.748,10 | $ 360.332.644,10 |

| PAGOS | CONCEPTO | No. ORDEN DE PAGO | No.COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACIÓN DE RECURSOS | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA** | | | | | | | |
| Primer Pago | Pago No.1 (Pago anticipado etapa EYD) | 870 | 20230498 | 25/5/2023 | Municipio | $ 47.309.871,90 | |
| Segundo Pago | Pago acta parcial No.1 (Amortización del anticipo, entrega EyD) | 43 | 20240004 | 24/1/2024 | Municipio | $ 47.309.871,90 | |
| Tercer Pago | Pago anticipo | 241 | 20240104 | 7/3/2024 | Ministerio del Interior | $ 1.065.029.586,30 | |
| Cuarto Pago | Pago acta parcial No. 2 (amortizacion del anticipo) | 985 | 20240571 | 6/6/2024 | Ministerio del Interior | $ 671.026.875,15 | |
| Quinto Pago | Pago parcial No. 03 | 1415 | 20240862 | 8/8/2024 | Municipio | $ 28.499.770,20 | |
| Sexto Pago | Pago parcial No. 03 | 1416 | 20240863 | 8/8/2024 | Municipio | $ 419.851.354,35 | |
| Septimo Pago | Pago parcial No. 04 | 1793 | 20241045 | 13/9/2024 | Municipio | $ 272.649.637,65 | |
| Octavo Pago | Pago parcial No. 04 | 1795 | 20241784 | 23/12/2024 | Ministerio del Interior | $ 99.363.393,47 | |
| **TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE OBRA** | | | | | | **$ 2.651.040.360,92** | 71,50% |
| **PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA** | | | | | | | |
| Primer pago | Pago parcial No.1 (Interventoria EYD) | 87 | 20240041 | 12/2/2024 | Municipio | $ 56.807.845,80 | |
| Segundo Pago | Pago parcial No. 2 | 823 | 20240454 | 12/4/2024 | Municipio | $ 48.012.686,71 | |
| Tercer Pago | Pago parcial No. 03 | 1203 | 20240720 | 9/7/2024 | Municipio | $ 36.457.935,99 | |
| Cuarto Pago | Pago parcial No. 04 | 1417 | 20240863 | 8/8/2024 | Municipio | $ 35.190.444,66 | |
| Quinto Pago | Pago parcial No. 05 | 1793 | 20241044 | 13/9/2024 | Municipio | $ 39.768.046,53 | |
| Sexto Pago | Pago parcial No. 06 | 2347 | 20241558 | 11/12/2024 | Municipio | $ 48.598.153 | |
| **TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | | | | | **$ 264.835.112,90** | 73,50% |
| **TOTAL RECURSOS PAGADOS A LOS CONTRATOS DERIVADOS** | | | | | | | **$ 2.915.875.473,82** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL RECURSOS PENDIENTES POR PAGAR A FEBRERO 2025** | **$ 917.469.531,28** |
| **SALDO EN LA CUENTA A FEBRERO 2025** | **$ 923.281.634,06** |

NOTA:
- La diferencia entre el total de recursos por pagar y el saldo en cuenta corresponde a las estampillas y rendimientos financieros generados.
- Ultimo extracto a FEBRERO 2025.

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

Durante el mes de MARZO de 2025, no se contó con avance de obra física toda vez que el convenio se encuentra suspendidos producto de la espera en la expedición del poder por parte de la Policía Nacional necesario para realizar la conexión del proyecto a los servicios públicos, de igual modo, so solicitó una mesa técnica con la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional – DILOF, con motivo de socializar los cambios en cuanto al balance de cantidades del convenio, ya que se presentaron mayores y menores cantidades e ítems no previstos (lo anterior no afecta el presupuesto del convenio), situaciones las cuales han impedido continuar con el normal desarrollo de la obra.

Siendo la situación general que el Municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba presenta un atraso de obra de 8,44% respecto al cronograma de obra, pues según lo programado para el presente mes el Municipio debería llevar un 93,80% y solo registró un 85,36%, información registrada en el informe semanal No. 53 con fecha de corte del 31 de enero de 2025.

La supervisión por parte del Ministerio se encuentra realizando un seguimiento continuo a la expedición del poder antes mencionado, así como de la solicitud de la mesa técnica para la legalización de los cambios a las cantidades del proyecto.

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | 15/02/2024 | 07/03/2024 | 10/04/2024 | 30/05/2024 | 18/06/2024 |
| 11/07/2024 | 18/09/2024 / 20/09/2024 | 24/10/2024 / 25/10/2024 | 21/11/2024 / 22/11/2024 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| **MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**<br>Supervisor Convenio No. 1912 de 2022<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana Ministerio – FONSECON | **DAVID ANDRES NUÑEZ CASTILLO**<br>Apoyo a la Supervisión Convenio No. 1912 de 2022<br>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana Ministerio – FONSECON |

Outlook

## SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL CONVENIO 1912 DE 2022

**Desde** David Andres Nuñez Castillo <david.nunez@mininterior.gov.co>
**Fecha** Lun 03/03/2025 10:49
**Para** infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
**CC** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá, D.C.

Señor
**OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA**
Alcalde Municipal Pueblo Nuevo – Córdoba

Ingeniera
**YINETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura
Pueblo Nuevo – Córdoba

Cordial saludo,

Con motivo de realizar el debido seguimiento a los procesos relacionados al convenio No. 1912 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Pueblo Nuevo cuyo objeto es *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*, respetuosamente me permito solicitar información relacionada al estado actual del trámite que se viene surtiendo actualmente frente a la expedición del poder por parte de la Policía Nacional, el cual fue iniciado el pasado 19 de febrero de 2025.

Así mismo, es necesario solicitar que el Municipio comunique las actuaciones que se han realizado frente a la documentación necesaria para legalizar los cambios presentados en las especificaciones y/o diseños iniciales del proyecto, así como las demás modificaciones requeridas, esto según lo conversado en el comité virtual realizado el pasado 28 de febrero de 2025. Recordando que, los Estudios y Diseños del convenio No. 1912 de 2022, surtieron la etapa de revisión y aprobación por parte de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional – DILOF siendo emitido el Aval mediante Acta 19 – DIFRA-GUTEP-2.25 de fecha 18 de septiembre de 2023.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta supervisión reitera que, para surtir modificaciones al componente de Estudios y Diseños, es necesario adelantar un comité técnico con la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional – DILOF, para que el Municipio presente las solicitudes de modificaciones respectivas con los documentos técnicos que soporten lo correspondiente. Cabe indicar que sin esta aprobación de DILOF, no se acepta ningún cambio en las especificaciones y/o diseños del proyecto, y que el Municipio debe garantizar con los diseños avalados por DILOF y recibidos por esta Supervisión el cumplimiento del objeto del Convenio No. 1912 de 2022

Atentamente,
--

**David Andres Nuñez Castillo**
Contratista - Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

## INFORME FINANCIERO MES DE DICIEMBRE DE 2024

**Desde** infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
**Fecha** Lun 03/03/2025 16:23
**Para** David Andres Nuñez Castillo <david.nunez@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (1 MB)
Convenio 1912 de 2022, 23 Informe financiero diciembre-2024..pdf;

Ingeniero
**David Andrés Núñez Castillo**
Contratista - Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**.**
Ministerio del Interior

cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1912 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIADEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**,** esta secretaria le informa que se envia informe financiero mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

**YNETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura

Proyecto: **Cesar Calle - Auxiliar Administrativo**

16 resmas = 1 árbol
Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1912 DE 2022**

**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CORDOBA**

**INFORME FINANCIERO A CORTE 30 DE DICIEMBRE DEL 2024**
**MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CORDOBA**

**PROYECTO (S):** DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CUENTA ( AHORROS) No.: 687-000020-83 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

**VALOR CONVENIO** **$ 4.068.230.837,10**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.892.277.687,00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO $ 0,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 1.175.953.150,10

| | FECHA DE GIRO | | |
|---|---|---|---|
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 21/02/2024 | GIRO 1 | $ 543.419.363,00 |
| | 28/02/2024 | GIRO 2 | $ 1.174.429.162,00 |
| | 23/12/2024 | GIRO 3 | $ 140.931.500,00 |
| | | **TOTAL GIRADO MIN INTERIOR** | **$ 1.858.780.025,00** |

| | FECHA DE GIRO | | |
|---|---|---|---|
| VALOR TRANFERIDO POR EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 13/02/2023 | GIRO 1 | $ 414.504.410,00 |
| | 9/02/2024 | GIRO 2 | $ 761.448.740,10 |
| | | **TOTAL GIRADO MUNICIPIO** | **$ 1.175.953.150,10** |

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA $0,00 A LA FECHA (1) **$ 3.034.733.175,10**

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|---|---|
| NO | | | | |
| NO | | | | |
| | | | | |
| TOTAL CONTRATADO | | | | $ 0,00 |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No 045 | PAGO ANTICIPADO 30% ESTAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA | 870 | 20230498 | 25/05/2023 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 001 ESTAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA | 43 | 20240004 | 24/01/2024 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 87 | 20240041 | 12/02/2024 | $ 0,00 | $ 56.807.845,80 | $ 0,00 | $ 56.807.845,80 |
| No 045 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | 241 | 20240104 | 7/03/2024 | $ 40.504.025,80 | $ 1.024.525.560,50 | $ 0,00 | $ 1.065.029.586,30 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 02 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 823 | 20240454 | 15/05/2024 | $ 48.012.686,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 48.012.686,71 |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 002 DEL CONTRATO No. 045 | 985 | 20240571 | 6/06/2024 | $ 671.026.875,15 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 671.026.875,15 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 03 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 1203 | 20240720 | 9/07/2024 | $ 36.457.935,99 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 36.457.935,99 |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 003 DEL CONTRATO No. 045 | 1415 | 20240862 | 8/08/2024 | $ 28.499.770,20 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 28.499.770,20 |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 003 ADICIÓN 1 DEL CONTRATO No. 045 | 1416 | 20240863 | 8/08/2024 | $ 419.851.354,35 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 419.851.354,35 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 04 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 1417 | 20240864 | 8/08/2024 | $ 35.190.444,66 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 35.190.444,66 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 05 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 1793 | 20241044 | 13/09/2024 | $ 39.768.046,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 39.768.046,53 |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 004 ADICIÓN 1 DEL CONTRATO No. 045 | 1794 | 20241045 | 13/09/2024 | $ 272.649.637,65 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 272.649.637,65 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 06 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 2347 | 20241558 | 11/12/2024 | $ 48.598.153,21 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 48.598.153,21 |
| No 045 | PAGO PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO No. 045 | 1795 | 20241784 | 23/12/2024 | $ 99.363.393,47 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 99.363.393,47 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL PAGADO (2) | | | | | $ 1.739.922.323,72 | $ 1.175.953.150,10 | $ 0,00 | $ 2.915.875.473,82 |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 29/02/2023 | 87.780,98 |
| 31/03/2024 | 145.390,22 |
| 30/04/2024 | 137.887,84 |
| 31/05/2024 | 140.433,97 |
| 30/06/2024 | 99.172,58 |
| 31/07/2024 | 79.491,06 |
| 31/08/2024 | 53.569,47 |
| 30/09/2024 | 22.853,04 |
| 31/10/2024 | 11.180,43 |
| 30/11/2024 | 10.820,47 |
| 31/12/2024 | 9.805,79 |
| | |
| | |
| TOTAL (3) | 798.385,85 |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ————**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL (4) | $ 0,00 | |

**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** **$ 3.034.733.175,10**

**TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** **$ 2.915.875.473,82**

**TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** $ 798.385,85

**TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** $ 0,00

**SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** **$ 798.385,85**

**SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)** **$ 119.656.087,13**

**SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR FONSECOM X DEVOLVER (INFORME FINAL)** **$ 0,00**

**OBSERVACIONES** Hay dos consignaciones sin identificar: por valor de $4.927.427,62 y 55.200,98 para un total de 4,982.628,60

**FIRMA**

**MANUEL ENRIQUE SALGADO BRACAMONTE**
Tesorero General Municipal
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Outlook

## SOLICITUD DE ACLARACIÓN FINANCIERA CONVENIO 1912 DE 2022

**Desde** David Andres Nuñez Castillo <david.nunez@mininterior.gov.co>
**Fecha** Lun 03/03/2025 17:35
**Para** infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
**CC** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)
Convenio 1912 de 2022, 23 Informe financiero diciembre-2024..pdf; 2501 INF FIN MUNICIPIO.pdf;

Señor
**OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA**
Alcalde Municipal Pueblo Nuevo – Córdoba

Ingeniera
**YINETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura
Pueblo Nuevo – Córdoba

Cordial saludo,

Con motivo de realizar el debido seguimiento a los procesos relacionados al convenio No. 1912 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Pueblo Nuevo cuyo objeto es *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*, me permito solicitar la siguiente aclaración:

Una vez revisados los informes financieros allegados por la supervisión del Municipio para los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025, se observa que:

- Para el mes de diciembre de 2024 se reportaron las siguientes afectaciones a los recursos del Ministerio y a los recursos del Municipio:

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | AFE RECU DEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No 045 | PAGO ANTICIPADO 30% ESTAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA | 870 | 20230498 | 25/05/2023 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 | |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 001 ESTAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA | 43 | 20240004 | 24/01/2024 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 | |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 87 | 20240041 | 12/02/2024 | $ 0,00 | $ 56.807.845,80 | |
| No 045 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | 241 | 20240104 | 7/03/2024 | $ 40.504.025,80 | $ 1.024.525.560,50 | |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 02 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 823 | 20240454 | 15/05/2024 | $ 48.012.686,71 | $ 0,00 | |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 002 DEL CONTRATO No. 045 | 985 | 20240571 | 6/06/2024 | $ 671.026.875,15 | $ 0,00 | |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 03 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 1203 | 20240720 | 9/07/2024 | $ 36.457.935,99 | $ 0,00 | |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 003 DEL CONTRATO No. 045 | 1415 | 20240862 | 8/08/2024 | $ 28.499.770,20 | $ 0,00 | |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 003 ADICIÓN 1 DEL CONTRATO No. 045 | 1416 | 20240863 | 8/08/2024 | $ 419.851.354,35 | $ 0,00 | |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 04 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 1417 | 20240864 | 8/08/2024 | $ 35.190.444,66 | $ 0,00 | |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 05 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 1793 | 20241044 | 13/09/2024 | $ 39.768.046,53 | $ 0,00 | |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 004 ADICIÓN 1 DEL CONTRATO No. 045 | 1794 | 20241045 | 13/09/2024 | $ 272.649.637,65 | $ 0,00 | |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 06 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 2347 | 20241558 | 11/12/2024 | $ 48.598.153,21 | $ 0,00 | |
| No 045 | PAGO PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO No. 045 | 1795 | 20241784 | 23/12/2024 | $ 99.363.393,47 | $ 0,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| VALOR TOTAL PAGADO (2) | | | | | $ 1.739.922.323,72 | $ 1.175.953.150,10 | |

De acuerdo a lo anterior, se reportan **once (11) movimientos** o afectaciones a los recursos del Ministerio del Interior por un valor de **$ 1.739.922.323,72** y cuatro **(4) movimientos** o afectaciones a los recursos aportados por el Municipio por un valor de **$ 1.175.953.150,10.**

- Para el mes de enero de 2025 se reportaron las siguientes afectaciones a los recursos del Ministerio y a los recursos del Municipio

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACIO RECURSOS D MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No 045 | PAGO ANTICIPADO 30% ESTAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA | 870 | 20230498 | 25/05/2023 | $ 0,00 | $ 47.309.871, |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 001 ESTAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA | 43 | 20240004 | 24/01/2024 | $ 0,00 | $ 47.309.871, |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 87 | 20240041 | 12/02/2024 | $ 0,00 | $ 56.807.845, |
| No 045 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | 241 | 20240104 | 7/03/2024 | $ 1.065.029.586,30 | $ 0,00 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 02 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 823 | 20240454 | 15/05/2024 | $ 0,00 | $ 48.012.686, |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 002 DEL CONTRATO No. 045 | 985 | 20240571 | 6/06/2024 | $ 671.026.875,15 | $ 0,00 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 03 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 1203 | 20240720 | 9/07/2024 | $ 0,00 | $ 36.457.935, |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 003 DEL CONTRATO No. 045 | 1415 | 20240862 | 8/08/2024 | $ 0,00 | $ 28.499.770, |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 003 ADICIÓN 1 DEL CONTRATO No. 045 | 1416 | 20240863 | 8/08/2024 | $ 0,00 | $ 419.851.354 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 04 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 1417 | 20240864 | 8/08/2024 | $ 0,00 | $ 35.190.444, |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 05 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 1793 | 20241044 | 13/09/2024 | $ 0,00 | $ 39.768.046, |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 004 ADICIÓN 1 DEL CONTRATO No. 045 | 1794 | 20241045 | 13/09/2024 | $ 0,00 | $ 272.649.637 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 06 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 2347 | 20241558 | 11/12/2024 | $ 0,00 | $ 48.598.153, |
| No 045 | PAGO PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO No. 045 | 1795 | 20241784 | 23/12/2024 | $ 99.363.393,47 | $ 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 1.835.419.854,92** | **$ 1.080.455.61** |

De acuerdo a lo anterior, se reportan **tres (03) movimientos** o afectaciones a los recursos del Ministerio del Interior por un valor de **$ 1.835.419.854,92** y **once (11) movimientos** o afectaciones a los recursos aportados por el Municipio por un valor de **$ 1.080.455.618,90.**

En ese orden de ideas se puede evidenciar explícitamente que la información reportada frente a un mes directamente anterior al otro difiere de manera significativa no solo en cantidad de valor, sino también en la cantidad de movimientos reportados, es por todo lo anterior que esta supervisión solicita que el Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba, aclare lo sucedido en un termino **no mayor de un (1) día** hábil de recibida la presente comunicación.

Atentamente,
--

**David Andres Nuñez Castillo**
Contratista - Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

## COMITE DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 1912 DE 2022, ACLARACIÓN FINANCIERA

| | |
|---|---|
| **Organizer** | David Andres Nuñez Castillo <david.nunez@mininterior.gov.co> |
| **Hora de la reunión** | Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Mar 04/03/2025, 'de' 15:00 a 16:00) |
| **Ubicación** | Reunión de Microsoft Teams |
| **Mi respuesta** | Aún no respondido |
| **Asistentes necesarios** | infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co, Manuel Antonio Linares Donato |
| **Mensaje enviado** | Mar 04/03/2025 14:44 |

Bogotá, D.C.

Señor
**OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA**
Alcalde Municipal Pueblo Nuevo – Córdoba

Ingeniera
**YINETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura
Pueblo Nuevo – Córdoba

Cordial saludo,

En el marco del convenio No. 1912 de 2022 suscrito entre el Ministerio el Interior y el Municipio de Pueblo Nuevo que tiene como objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*, me permito solicitar su asistencia a el comité virtual que se llevará a cabo el día de hoy 04 de marzo de 2025 a las 15:00 p.m.; con el objeto de contextualizar cuales son los motivos que han dado como producto la diferencia de información reportada en los informes financieros para los meses anteriores a enero de 2025.

Se solicita la asistencia del representante legal del convenio y el supervisor encargado, así como el personal que el municipio crea necesario.

La reunión se  desarrollará mediante el siguiente link:

---

**Microsoft Teams** ¿Necesita ayuda?

## Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 279 248 954 425

Código de acceso: SU9vG7PF

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

---

Outlook


## RV: Solicitud de estado de poder

**Desde** infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
**Fecha** Mar 04/03/2025 15:26
**Para** David Andres Nuñez Castillo <david.nunez@mininterior.gov.co>

**YINETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura

Proyecto: **Cesar Calle - Auxiliar Administrativo**






---

**De:** infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co
**Enviado:** martes, 4 de marzo de 2025 8:23
**Para:** DECOR SUBCO <decor.subco@policia.gov.co>
**Asunto:** Solicitud de estado de poder

Señor coronel

ELKIN JESÚS CORREDOR RUEDA
Comandante de Departamento de la Policia

Me permito dirigirme para solicitar información del estado en el que se encuentra los tramites de poder para tramitar ante la empresa (AFINIA, COOAGUAS, SURTIGAS). Del proyecto que tiene por objeto “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA “.

Muchas gracias por su gestión.

Cordialmente,

**YINETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura

Proyecto: **Cesar Calle - Auxiliar Administrativo**



Outlook

## Aclaratorio Informes Financieros - pagos realizados del convenio

**Desde** infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
**Fecha** Mié 05/03/2025 10:27
**Para** David Andres Nuñez Castillo <david.nunez@mininterior.gov.co>

3 archivos adjuntos (3 MB)

Carta aclaración de Informe Financiero.pdf; Pagos Intervertoria - Policia.pdf; Pagos Consorcio Construpolicia.pdf;

Ingeniero
**David Andrés Núñez Castillo**
Contratista - Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**.**
Ministerio del Interior

cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1912 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIADEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**,** esta secretaria le informa que se envia documento aclaratorio de los informes financieros proyectado por parte de tesorería municipal e igual forma se le adjuntan todos los pagos realizado a los contratos derivado de este convenio..

Cordialmente,

**YINETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura

Proyecto: **Cesar Calle - Auxiliar Administrativo**






Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Pueblo Nuevo, Córdoba, 04 de marzo de 2025

Señores:
**MINISTERIO DEL INTERIOR**

Asunto: Aclaración financiera Convenio 1912 de 2022

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes con el fin de aclarar las diferencias encontradas en los informes financieros presentados sobre el Convenio No. 1912 de 2022, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Pueblo Nuevo. El objeto de este convenio es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo estudios, diseños y construcción de infraestructura física para Estación de Policía del Municipio de Pueblo Nuevo - Departamento de Córdoba".

Los informes presentados no coinciden en relación con la afectación de los recursos de los pagos realizados debido a un error en la afectación de los pagos, el cual en los siguientes cuadros explicamos de forma detallada.

En las Ordenes de Pago identificamos las fuentes de financiación que indican a qué afectación corresponde cada pago, de la siguiente manera:

1. **OTRAS TRANSFERENCIAS:** corresponde a afectación de recursos del Ministerio.
2. **CONTRIBUCIÓN**: corresponde a afectación de recursos del Municipio.

- Para el mes de diciembre de 2024 se reportaron las siguientes afectaciones a los recursos del Ministerio y a los recursos del Municipio. En color amarillo se puede visualizar las columnas que presentan inconsistencias en la afectación y de color verde las que están bien, asimismo se adicionó una columna al cuadro original en el cual se detalla la respectiva aclaración.

| No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | ACLARACIÓN DE LA AFECTACIÓN A LA CUAL CORRESPONDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 870 | 20230498 | 25/05/2023 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 | Correcta |
| 43 | 20240004 | 24/01/2024 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 | Correcta |
| 87 | 20240041 | 12/02/2024 | $ 0,00 | $ 56.807.845,80 | Correcta |
| 241 | 20240104 | 7/03/2024 | $ 40.504.025,80 | $ 1.024.525.560,50 | Esta afectación corresponde a recursos del **MINISTERIO ($1.065.029.586,30)** |
| 823 | 20240454 | 15/05/2024 | $ 48.012.686,71 | $ 0,00 | Esta afectación corresponde a recursos del **MUNICIPIO** |
| 985 | 20240571 | 6/06/2024 | $ 671.026.875,15 | $ 0,00 | Correcta |
| 1203 | 20240720 | 9/07/2024 | $ 36.457.935,99 | $ 0,00 | Esta afectación corresponde a recursos del **MUNICIPIO** |
| 1415 | 20240862 | 8/08/2024 | $ 28.499.770,20 | $ 0,00 | Esta afectación corresponde a recursos del **MUNICIPIO** |
| 1416 | 20240863 | 8/08/2024 | $ 419.851.354,35 | $ 0,00 | Esta afectación corresponde a recursos del **MUNICIPIO** |
| 1417 | 20240864 | 8/08/2024 | $ 35.190.444,66 | $ 0,00 | Esta afectación corresponde a recursos del **MUNICIPIO** |
| 1793 | 20241044 | 13/09/2024 | $ 39.768.046,53 | $ 0,00 | Esta afectación corresponde a recursos del **MUNICIPIO** |
| 1794 | 20241045 | 13/09/2024 | $ 272.649.637,65 | $ 0,00 | Esta afectación corresponde a recursos del **MUNICIPIO** |
| 2347 | 20241558 | 11/12/2024 | $ 48.598.153,21 | $ 0,00 | Esta afectación corresponde a recursos del **MUNICIPIO** |
| 1795 | 20241784 | 23/12/2024 | $ 99.363.393,47 | $ 0,00 | Correcta |

La información reportada en el informe del mes de **enero de 2025 es la correcta**, en ese informe se hizo las correcciones pertinentes con respecto a las afectaciones de los recursos.

- Para el mes de **enero de 2025** se reportaron las siguientes afectaciones a los recursos del Ministerio y a los recursos del Municipio.

| No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | 20230498 | 25/05/2023 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 |
| 43 | 20240004 | 24/01/2024 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 |
| 87 | 20240041 | 12/02/2024 | $ 0,00 | $ 56.807.845,80 | $ 0,00 | $ 56.807.845,80 |
| 241 | 20240104 | 7/03/2024 | $ 1.065.029.586,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.065.029.586,30 |
| 823 | 20240454 | 15/05/2024 | $ 0,00 | $ 48.012.686,71 | $ 0,00 | $ 48.012.686,71 |
| 985 | 20240571 | 6/06/2024 | $ 671.026.875,15 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 671.026.875,15 |
| 1203 | 20240720 | 9/07/2024 | $ 0,00 | $ 36.457.935,99 | $ 0,00 | $ 36.457.935,99 |
| 1415 | 20240862 | 8/08/2024 | $ 0,00 | $ 28.499.770,20 | $ 0,00 | $ 28.499.770,20 |
| 1416 | 20240863 | 8/08/2024 | $ 0,00 | $ 419.851.354,35 | $ 0,00 | $ 419.851.354,35 |
| 1417 | 20240864 | 8/08/2024 | $ 0,00 | $ 35.190.444,66 | $ 0,00 | $ 35.190.444,66 |
| 1793 | 20241044 | 13/09/2024 | $ 0,00 | $ 39.768.046,53 | $ 0,00 | $ 39.768.046,53 |
| 1794 | 20241045 | 13/09/2024 | $ 0,00 | $ 272.649.637,65 | $ 0,00 | $ 272.649.637,65 |
| 2347 | 20241558 | 11/12/2024 | $ 0,00 | $ 48.598.153,21 | $ 0,00 | $ 48.598.153,21 |
| 1795 | 20241784 | 23/12/2024 | $ 99.363.393,47 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 99.363.393,47 |

Quedamos atentos a cualquier aclaración adicional. Agradecemos su comprensión.

Atentamente,

**MANUEL ENRIQUE SALGADO BRACAMONTE**
Tesorero General Municipal.

Elaboró: *Rubén Ramírez.*
Revisó: *Manuel Salgado.*

1

2023 5 25 $**41.869.236,90

9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

*CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS T REINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS

**20230498**

25/05/2023 11100600042 CHEQUE # 26067520 Cód.Bco 13 Cód.oF. 716 Cta.# 716197181

.9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

PAGO ANTICIPADO DEL 30% ETAPA 1 ESTUDIO Y DISEÑOS DEL CONTR

| Cuenta | Nit | Dcto. | | Vr.Debito | Vr.Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100600042 | 9017036961 | 2606752 | BBVA AH CTA 1971-81 FONDO CUENTA | 0,00 | 41.869.236,90 |
| 24010101 | 9017036961 | 753 | Bienes y servicios | 41.869.236,90 | 0,00 |

BBVA

| BBVA net cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Pagos a Proveedores** | ESTUDYDESENOSPONAL | 26-05-2023 | 08:36:09 | 1 |

**REFERENCIA:** PAP 25052023

**DATOS DEL EMISOR:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave: | FONDOCUENTA | Fecha de Proceso: | 25-05-2023 |
| Número Identificación: | 0000080009676670 | Tipo Identificación: | 01 - Cédula de ciudadanía |
| Nombre: | MUNCIPIO DE PUEBLO NUEVO | | |
| Cuenta a debitar: | 00130716000200197181 | | |

**PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Identificación: | 0000009017036961 | Tipo Identificación: | 03 - N.I.T |
| Nombre: | CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023 | | |
| E-Mail: | | | |
| Dirección 1: | DG 11 12 180 | | |
| Dirección 2: | | | |
| Importe: | 8.327.715,00 COP | Forma Pago: | 1 - Abono/Cargo cuenta |
| Tipo Cuenta: | 02 - Cuenta Ahorro | Banco: | 7 |
| Cuenta: | 67700002123 | | |
| Fecha Límite Vencimiento: | | | |
| Concepto1: | ESTUDYDESENOSPONAL | | |
| Concepto2: | | | |
| Concepto3: | | | |
| Concepto4: | | | |
| Concepto5: | | | |
| Concepto6: | | | |
| Concepto7: | | | |
| Concepto8: | | | |
| Concepto9: | | | |
| Concepto10: | | | |
| Concepto11: | | | |
| Concepto12: | | | |
| Concepto13: | | | |
| Concepto14: | | | |
| Concepto15: | | | |
| Concepto16: | | | |
| Concepto17: | | | |
| Concepto18: | | | |
| Concepto19: | | | |
| Concepto20: | | | |
| Concepto21: | | | |
| Concepto22: | | | |

| **Número Total de Órdenes:** | 1 | **Importe Total:** | 8.327.715,00 COP |
|---|---|---|---|

BBVA

| BBVA net cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Pagos a Proveedores** | ESTUDYDESEÃ'OSP24052023 | 24-05-2023 | 11:12:20 | 1 |

**REFERENCIA:** PAP 24052023

**DATOS DEL EMISOR:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave: | FONDOCUENTA | Fecha de Proceso: | 24-05-2023 |
| Número Identificación: | 0000080009676670 | Tipo Identificación: | 01 - Cédula de ciudadanía |
| Nombre: | MUNCIPIO DE PUEBLO NUEVO | | |
| Cuenta a debitar: | 00130716000200197181 | | |

**PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Identificación: | 0000009017036961 | Tipo Identificación: | 03 - N.I.T |
| Nombre: | CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023 | | |
| E-Mail: | | | |
| Dirección 1: | DG 11 12 180 | | |
| Dirección 2: | | | |
| Importe: | 33.541.521,90 COP | Forma Pago: | 1 - Abono/Cargo cuenta |
| Tipo Cuenta: | 02 - Cuenta Ahorro | Banco: | 7 |
| Cuenta: | 67700002123 | | |
| Fecha Límite Vencimiento: | | | |
| Concepto1: | ESTUDYDESENOSPONAL | | |
| Concepto2: | | | |
| Concepto3: | | | |
| Concepto4: | | | |
| Concepto5: | | | |
| Concepto6: | | | |
| Concepto7: | | | |
| Concepto8: | | | |
| Concepto9: | | | |
| Concepto10: | | | |
| Concepto11: | | | |
| Concepto12: | | | |
| Concepto13: | | | |
| Concepto14: | | | |
| Concepto15: | | | |
| Concepto16: | | | |
| Concepto17: | | | |
| Concepto18: | | | |
| Concepto19: | | | |
| Concepto20: | | | |
| Concepto21: | | | |
| Concepto22: | | | |

| Número Total de Órdenes: | 1 | Importe Total: | 33.541.521,90 COP |
|---|---|---|---|

Pueblo Nuevo
¡Compromiso de todos!

**REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA**

**NIT - 800.096.766**

ALCALDÍA MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA

# RESOLUCION No. 870 de la Fecha 24/05/2023

## POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo, en uso de sus facultades Legales, Constitucionales y,

## CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Pueblo Nuevo adeuda a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de : *CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($47.309.871,90)

Por Concepto de PAGO ANTICIPADO DEL 30% ETAPA 1 ESTUDIO Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 DEL 2023. ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO D

## RESUELVE:

Artículo Primero: Páguese a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de : *CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($47.309.871,90)

Artículo Segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

ALCALDE MUNICIPAL

## ORDEN DE PAGO No. 870 de la Fecha 24/05/2023

A FAVOR DE: CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

CEDULA/NIT: 9.017.036.961

LA SUMA DE: *CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($47.309.871,90)

CONCEPTO: PAGO ANTICIPADO DEL 30% ETAPA 1 ESTUDIO Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 DEL 2023. ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO D

### REGISTRO PRESUPUESTAL No. 753

ACUERDO 267 NOVIEMBRE 30/21

VIGENCIA: 2023

DISPONIBILIDAD 185

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO | 2.99 Inversión | |
| FUENTE | R.B. CONTRIBUCION SO | 47.309.871,90 |
| 2 | -GASTOS | |
| 2.3 | -INVERSION | |
| 2.3.2 | -ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | |
| 2.3.2.02 | -ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC | |
| 2.3.2.02.02 | -ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2.3.2.02.02.005 | -CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA | |

### DESCUENTOS Cbte.05-52449

| | | |
|---|---|---|
| 24072201 | Pro Universidad | 473.099,00 |
| 24369001 | Otras retencion | 946.197,00 |
| 41057601 | Rete ICA | 473.099,00 |
| 41057602 | Estampilla pro | 1.892.395,00 |
| 41057603 | Estampilla Pro | 709.648,00 |
| 02 | Tasa Pro-Deport | 946.197,00 |
| | a Pagar | 41.869.236,90 |

Secretaria de Hacienda

Beneficiario / C.C-NIT Nro.

CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023
NIT 901.703.696-1
DG 11 12 180
Tel: (604) 3107190692
Pueblo Nuevo - Colombia
consorcioconstrupolicia2023@gmail.com

Factura electronica de venta
**No. FE 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | | |
| **NIT** | 800.096.766-7 | **Teléfono** | (57) 3107190692 |
| **Dirección** | CR 9 11 75 CL LAS FLORES | **Ciudad** | Pueblo Nuevo - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 11/05/2023, 15:58 |
| **Expedición** | 11/05/2023, 16:08 |
| **Vencimiento** | 11/05/2023 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGO ANTICIPADO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 045-2023 QUE TIENE POR OBJETO:ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1.00 | 47,309,871.90 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 47,309,871.90 |
| **Total a Pagar** | 47,309,871.90 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y siete millones trescientos nueve mil ochocientos setenta y un pesos m/cte con noventa cent.

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 47,309,871.90

**Observaciones:**
FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 677-000021-23 DE BANCOLOMBIA

**Porcentaje de participación de los miembros:**

INVERSIONES RAGACOL SAS - NIT 901.139.118 - 90%
EBM CONSTRUCCIONES WE INTERVENTORIAS SAS - NIT 901.333.170 - 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048883220 aprobado en 20230511 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 907a3f93d97c8218e71cf041f75e21debd4bbc47e097cd1a4c09be0116beefb1f8584c33259ae8c65605e02a02890dbf

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

02 / 20240004

10

2024 1 24 $**41.869.236,90

9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

*CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS T REINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS

**20240004**

24/01/2024 111006101 CHEQUE # 2 Cód.Bco 05 Cód.oF. 02 Cta.# 68700002083

.9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

PAGO ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABR

| Cuenta | Nit | Dcto. | | Vr.Debito | Vr.Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 111006101 | 9017036961 | 2 | Bancolombia CONV.1219 ET.pOLÑICIA | 0,00 | 41.869.236,90 |
| 24010101 | 9017036961 | 68 | Bienes y servicios | 41.869.236,90 | 0,00 |

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas







**Empresa:** CON. CANAL EMBAJADA C **Nit:** 800096766
**Usuario:** MANUEL ENRIQUE SALGADO BRACAMONTE

**24 de Enero de 2024 4:23:29 PM**
**Dirección IP:** 191.103.218.179

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 24 de enero de 2024 - 3:59 PM







## Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

⚠ **Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

### Información del Lote

| | |
|---|---|
| **Tipo de Pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del Pago:** | DISEÑOESTACIONDEPOLICIA02 |
| **Cuenta a Debitar:** | 687-000020-83 - Corriente |
| **Nit de la Cuenta:** | 800096766 |
| **Nombre de la Cuenta:** | CON.CANAL EMBAJADA C |
| **Valor Total:** | 41,869,236.90 |
| **Número Total de Registros:** | 1 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 24/01/2024 |
| **Tipo de Aplicación:** | Inmediato |
| **Fecha de Aplicación:** | 24/01/2024 |
| **Fecha de Envío:** | 24/01/2024 |
| **Número de Secuencia:** | C |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 24/01/2024 |
| **Estado:** | Orden de pago recibida, en proceso de verificación |

| Estado de Registros | | |
|---|---|---|
| Exitosos | 1 | ☐ |
| Pendientes | 0 | ☐ |
| Rechazados | 0 | ☐ |
| Otros | 0 | ☐ |
| Todos | 1 | ☐ |

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Producto Beneficiario**

**Valor**

| Todas | ☐ | Nro. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor | Entidad | Tipo Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℹ | ☐ | 1 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | CONSORCIO CONSTRU | 901703696 | 67700002123 | 41,869,236.90 | BANCOLOMBIA | AHORROS |

ALCALDÍA MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA

**REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA**

**NIT - 800.096.766**

12

ALCALDÍA MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA

# RESOLUCION No. 43 de la Fecha 22/01/2024

## POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo, en uso de sus facultades Legales, Constituticionales y,

## CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Pueblo Nuevo adeuda a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de : *CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($47.309.871,90)

Por Concepto de PAGO ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 DEL 2023 ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENT

## RESUELVE:

Artículo Primero: Páguese a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de : *CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($47.309.871,90)

Artículo Segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Ovidio Polo P.
ALCALDE MUNICIPAL

## ORDEN DE PAGO No. 43 de la Fecha 22/01/2024

A FAVOR DE: CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

CEDULA/NIT: 9.017.036.961

LA SUMA DE: *CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($47.309.871,90)

CONCEPTO: PAGO ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 DEL 2023 ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENT

### REGISTRO PRESUPUESTAL No. 68

ACUERDO 294 NOVIEMBRE 28/23

VIGENCIA: 2024

DISPONIBILIDAD 24

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO | 2.99 Inversión | |
| FUENTE | R.B. CONTRIBUCION SO | 47.309.871,90 |
| 1. | NO APLICA | |
| 2 | -GASTOS | |
| 2.3 | -INVERSION | |
| 2.3.2 | -ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | |
| 2.3.2.02 | -ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC | |
| 2.3.2.02.02 | -ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2.3.2.02.02.005 | -CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA | |

### DESCUENTOS Cbte.05-54845

| | | |
|---|---|---|
| 24072201 | Pro Universidad | 473.099,00 |
| 24369002 | RET. OBRAS PUBL | 946.197,00 |
| 41057601 | Rete ICA | 473.099,00 |
| 41057602 | Estampilla pro | 1.892.395,00 |
| 41057603 | Estampilla Pro | 709.648,00 |
| .100102 | Tasa Pro-Deport | 946.197,00 |
| otal a Pagar | | 41.869.236,90 |

Secretaría de Hacienda

Beneficiario / C.C-NIT Nro.

E-mail: alcaldia@pueblonuevo-cordoba.gov.co
Cra 9 11-85 Calle Las Flores
- Tels: 775 20 33/66 - 765 36 03

13

**CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023**
NIT 901.703.696-1
DG 11 12 180
Tel: (604) 3107190692
Pueblo Nuevo - Colombia
consorcioconstrupolicia2023@gmail.com

Factura electronica de venta
**No. FE 2**

**Fecha y hora Factura**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | | | **Generación** | 19/01/2024, 12:17 |
| **NIT** | 800.096.766-7 | **Teléfono** | (57) 3107190692 | **Expedición** | 19/01/2024, 12:19 |
| **Dirección** | CR 9 11 75 CL LAS FLORES | **Ciudad** | Pueblo Nuevo - Colombia | **Vencimiento** | 19/01/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA PARCIAL No. 001 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 045-2023 QUE TIENE POR OBJETO:ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL mUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1.00 | 47,309,871.90 |

**Total ítems:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 47,309,871.90 |
| **Total a Pagar** | 47,309,871.90 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y siete millones trescientos nueve mil ochocientos setenta y un pesos m/cte con noventa cent.

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 47,309,871.90

**Observaciones:**
FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 677-000021-23 DE BANCOLOMBIA

**Porcentaje de participación de los miembros:**

INVERSIONES RAGACOL SAS - NIT 901.139.118 - 90%
EBM CONSTRUCCIONES WE INTERVENTORIAS SAS - NIT 901.333.170 - 10%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764048883220 aprobado en 20230511 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 056c71ca75091c197cce5bdc55bec7a444a8543a00fa31ffe999ff3a6d0a6b2669795174859d8c5f01aa7e547c8238b5

29

2024 3 7 $**1.065.029.586,30

9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

* UN MIL SESENTA Y CINCO MILLONES VENTI NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS

**20240104**

7/03/2024 111006101 CHEQUE # 4 Cód.Bco 05 Cód.oF. 02 Cta.# 68700002083

.9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

PAGO ANTICIPO DEL 30% CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 D

| Cuenta | Nit | Dcto. | | Vr.Debito | Vr.Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 111006101 | 9017036961 | 4 | Bancolombia CONV.1219 ET.Policia 2083 | 0,00 | 1.065.029.586, |
| 24010101 | 9017036961 | 69 | Bienes y servicios | 1.065.029.586, | 0,00 |

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



80

CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES | MÓDULO ADMINISTRATIVO | SERVICIO AL CLIENTE | INFOR USI

**Empresa:** CON. CANAL EMBAJADA C **Nit:** 800096766
**Usuario:** MANUEL ENRIQUE SALGADO BRACAMONTE

**6 de Marzo de 2024 9:59:48 AM**
**Dirección IP:** 191.103.218.179

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 06 de marzo de 2024 - 7:25 AM

Editor de lote's

**A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.**

| Informacion del Lote | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del pago:** | ANTICIPOFIDUAGRARIAFONDO |
| **Cuenta a debitar:** | 687-000020-83 - DISEÑO ESTACION POLICIA |
| **Valor total:** | $1,065,029,586.30 |
| **Número total de registros:** | 1 |
| **Fecha de creación del lote:** | 06/03/2024 |
| **Tipo de aplicación:** | Inmediato |
| **Fecha de aplicación:** | 06/03/2024 |
| **Fecha de envío:** | -- |
| **Número de secuencia:** | -- |

Ver Lote

| Nº Registro | Estado | Nombre del titular | Documento titular | Número de cuenta | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correcta | FIDUAGRARIA FONDO ABIERTO FIC | 9006843193 | 256919598 | $1,065,029,586.30 | ☐ |

Ver Transaccion

Guardar como modelo

Continuar Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CONTCANAL EMBAJADA C **Nombre del pago:** ANTICIPOFIDUAGRARIAF **Fecha:** 06-03-2024 **Hora:** 14:01:31 **Fecha de envío del pago:** 06-03-2024

**NIT:** 800096766 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 06-03-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 06-03-2024

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 68700002083

**Impreso por:** VELANDIA0205

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $1,065,029,586.30 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $1,065,029,586.30 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000256919598 | Ahorros | 9006843193 | FIDUAGRARIA FONDO | 1,065,029,586.30 | BANCO DE OCCIDENTE | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 06-03-2024 |



21

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

**Empresa:** CONCANAL EMBAJADA C **Nombre del pago:** PAGOANTICIPO30 **Fecha:** 01-03-2024 **Hora:** 16:57:59 **Fecha de envío del pago:** 01-03-2024

**NIT:** 800096766 **Secuencia:** ab **Fecha de Generación:** 01-03-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 01-03-2024

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 68700002083

**Impreso por:** OVIDIO6006

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,065,029,586.30 | **Valor Registros Procesados:** $1,065,029,586.30 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67700002123 | Ahorros | 901703696 | CONSORCIO CONSTRU | 1,065,029,586.30 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 01-03-2024 |



32

Bueno 33

# RESOLUCION No. 241 de la Fecha 29/02/2024

## POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo, en uso de sus facultades Legales, Constituticionales y,

## CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Pueblo Nuevo adeuda a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de : * UN MIL SESENTA Y CINCO MILLONES VENTI NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($1.065.029.586,30)

Por Concepto de PAGO ANTICIPO DEL 30% CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 DEL 2023 ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CÓ

## RESUELVE:

Artículo Primero: Páguese a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de : * UN MIL SESENTA Y CINCO MILLONES VENTI NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($1.065.029.586,30)

Artículo Segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

ALCALDE MUNICIPAL

## ORDEN DE PAGO No. 241 de la Fecha 29/02/2024

A FAVOR DE: CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

CEDULA/NIT: 9.017.036.961

LA SUMA DE: * UN MIL SESENTA Y CINCO MILLONES VENTI NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($1.065.029.586,30)

CONCEPTO: PAGO ANTICIPO DEL 30% CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 DEL 2023 ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CÓ

**REGISTRO PRESUPUESTAL No. 69**

ACUERDO 294 NOVIEMBRE 28/23

VIGENCIA: 2024

DISPONIBILIDAD 24

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO | 2.99 Inversión | |
| FUENTE | OtrasTransferencias | 1.065.029.586,30 |
| 1. NO APLICA | | |
| 2 | -GASTOS | |
| 2.3 | -INVERSION | |
| 2.3.2 | -ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | |
| 2.3.2.02 | -ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC | |
| 2.3.2.02.02 | -ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2.3.2.02.02.005 | -CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA | |

**DESCUENTOS Cbte.05-55043**

| | |
|---|---|
| Total a Pagar | 1.065.029.586,30 |

Secretaria de Hacienda

Beneficiario / C.C-NIT Nro.

2024 6 6 $**476.900.174,90

9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

*CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS

**20240571**

6/06/2024 111006101 CHEQUE # 6 Cód.Bco 05 Cód.oF. 02 Cta.# 68700002083

.9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

PAGO No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 DEL 202

| Cuenta | Nit | Dcto. | | Vr.Debito | Vr.Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 111006101 | 9017036961 | 6 | Bancolombia CONV.1219 ET.Policia 2083 | 0,00 | 476.900.174,90 |
| 24010101 | 9017036961 | 691 | Bienes y servicios | 476.900.174,90 | 0,00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CON. CANAL EMBAJADA C
**NIT:** 800096766
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGOCONTRATODEOBRA45
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 68700002083

**Fecha:** 06-06-2024 **Hora:** 14:49:57
**Fecha de Generación:** 06-06-2024

**Fecha de envío del pago:** 06-06-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 06-06-2024

**Impreso por:** VELANDIA0205

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $476,900,174.90 | **Valor Registros Procesados:** $476,900,174.90 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67700002123 | Ahorros | 901703696 | CONSORCIO CONSTRU | 476,900,174.90 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 06-06-2024 |

47

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NIT - 800.096.766

ALCALDÍA MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA

# RESOLUCION No. 985 de la Fecha 4/06/2024

## POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo, en uso de sus facultades Legales, Constituticionales y,

**CONSIDERANDO:**

Que el Municipio de Pueblo Nuevo adeuda a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de : *SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES VENTI SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($671.026.875,15)

Por Concepto de PAGO No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 DEL 2023 ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

**RESUELVE:**

Artículo Primero: Páguese a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de : *SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES VENTI SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($671.026.875,15)

Artículo Segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Ovidio Rojas P.
ALCALDE MUNICIPAL

## ORDEN DE PAGO No. 985 de la Fecha 4/06/2024

A FAVOR DE: CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

CEDULA/NIT: 9.017.036.961

LA SUMA DE: *SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES VENTI SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($671.026.875,15)

CONCEPTO: PAGO No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 DEL 2023 ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

### REGISTRO PRESUPUESTAL No. 69

ACUERDO 294 NOVIEMBRE 28/23

VIGENCIA: 2024

DISPONIBILIDAD 24

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO | 2.99 Inversión | |
| FUENTE | OtrasTransferencias | 671.026.875,15 |
| 1. NO APLICA | | |
| 2 | -GASTOS | |
| 2.3 | -INVERSION | |
| 2.3.2 | -ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | |
| 2.3.2.02 | -ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC | |
| 2.3.2.02.02 | -ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2.3.2.02.02.005 | -CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA | |

### DESCUENTOS Cbte.05-55766

| | | |
|---|---|---|
| 24072201 | Pro Universidad | 23.487.583,00 |
| 24369002 | RET. OBRAS PUBL | 19.172.196,00 |
| 41057601 | Rete ICA | 9.586.098,00 |
| 41057602 | Estampilla pro | 46.975.166,00 |
| 41057603 | Estampilla Pro | 23.487.583,25 |
| 100102 | Tasa Pro-Deport | 23.487.583,00 |
| 106101 | Contribuciones | 47.930.491,00 |
| | Total a Pagar | 476.900.174,90 |

Secretario de Hacienda

Beneficiario / C.C-NIT Nro.

02 / 20240862

61

2024 8 8 $**21.859.310,20

9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

* VENTI UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIE Z PESOS CON VEINTE CENTAVOS

**20240862**

8/08/2024 111006101 CHEQUE # 26067607 Cód.Bco 13 Cód.oF. 716 Cta.# 68700002083

.9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

PAGO No. 03 DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 DEL 202

| Cuenta | Nit | Dcto. | | Vr.Debito | Vr.Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 111006101 | 9017036961 | 2606760 | Bancolombia CONV.1219 ET.Policia 2083 | 0,00 | 21.859.310,20 |
| 24010101 | 9017036961 | 681 | Bienes y servicios | 21.859.310,20 | 0,00 |

62

2024 8 8 $**320.136.156,29

9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

*TRESCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VENTI NUEVE CENTAVOS

**20240863**

8/08/2024 111006101 CHEQUE # 26067608 Cód.Bco 13 Cód.oF. 716 Cta.# 68700002083

.9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

PAGO No. 03 DE ADICION 1 CONTRATO 045 CUYO OBJETO ES ESTUD

| Cuenta | Nit | Dcto. | | Vr.Debito | Vr.Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 111006101 | 9017036961 | 2606760 | Bancolombia CONV.1219 ET.Policia 2083 | 0,00 | 320.136.156,29 |
| 24010101 | 9017036961 | 70 | Bienes y servicios | 320.136.156,29 | 0,00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CON. CANAL EMBAJADA C
**NIT:** 800096766
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGOCONSTRUPOLICIA20
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 68700002083

**Fecha:** 08-08-2024 **Hora:** 18:54:04
**Fecha de Generación:** 08-08-2024

**Fecha de envío del pago:** 08-08-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 08-08-2024

**Impreso por:** OVIDIO6006

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $320,136,156.29 | **Valor Registros Procesados:** $320,136,156.29 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67700002123 | Ahorros | 901703696 | CONSORCIO CONSTRU | 320,136,156.29 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-08-2024 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CON. CANAL EMBAJADA C
**NIT:** 800096766
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGOCONTRUPOLICIA202
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 68700002083

**Fecha:** 08-08-2024 **Hora:** 18:52:44
**Fecha de Generación:** 08-08-2024

**Fecha de envío del pago:** 08-08-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 08-08-2024

**Impreso por:** OVIDIO6006

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $21,859,310.20 | **Valor Registros Procesados:** $21,859,310.20 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67700002123 | Ahorros | 901703696 | CONSORCIO CONSTRU | 21,859,310.20 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-08-2024 |

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NIT - 800.096.766

65

ALCALDÍA MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA

# RESOLUCION No. 1415 de la Fecha 6/08/2024

## POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo, en uso de sus facultades Legales, Constituticionales y,

## CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Pueblo Nuevo adeuda a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de . * VENTI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($28.499.770,20)

Por Concepto de PAGO No. 03 DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 DEL 2023 ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

## RESUELVE:

Artículo Primero: Páguese a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de : * VENTI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($28.499.770,20)

Artículo Segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

ALCALDE MUNICIPAL

## ORDEN DE PAGO No. 1415 de la Fecha 6/08/2024

A FAVOR DE: CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

CEDULA/NIT: 9.017.036.961

LA SUMA DE: * VENTI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($28.499.770,20)

CONCEPTO: PAGO No. 03 DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 DEL 2023 ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTL FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

### REGISTRO PRESUPUESTAL No. 68

ACUERDO 294 NOVIEMBRE 28/23

VIGENCIA. 2024

DISPONIBILIDAD 24

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO | 2.99 Inversión | |
| FUENTE | R.B. CONTRIBUCION SO | 28.499.770,20 |
| 1. | NO APLICA | |
| 2 | -GASTOS | |
| 2.3 | -INVERSION | |
| 2.3.2 | -ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | |
| 2.3.2.02 | -ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC | |
| 2.3.2.02.02 | -ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2.3.2.02.02.005 | -CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA | |

### DESCUENTOS Cbte.05-56184

| | | |
|---|---|---|
| 24072201 | Pro Universidad | 284.998,00 |
| 24369002 | RET OBRAS PUBL | 569.995,00 |
| 41057601 | Rete ICA | 284.998,00 |
| 41057602 | Estampilla pro | 1.139.991,00 |
| 41057603 | Estampilla Pro | 284.998,00 |
| 100102 | Tasa Pro-Deport | 284.998,00 |
| 106101 | Contribuciones | 3.790.482,00 |
| | Total a Pagar | 21.859.310,20 |

Secretario de Hacienda

Beneficiario / C.C-NIT Nro.

GG

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NIT - 800.096.766

ALCALDÍA MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA

# RESOLUCION No. 1416 de la Fecha 6/08/2024

## POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo, en uso de sus facultades Legales, Constituticionales y,

## CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Pueblo Nuevo adeuda a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de : *CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($419.851.354,35)

Por Concepto de PAGO No. 03 DE ADICION 1 CONTRATO 045 CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBAESTUDIOS

## RESUELVE:

Artículo Primero: Páguese a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de : *CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($419.851.354,35)

Artículo Segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Ovidio Hoyos P.

ALCALDE MUNICIPAL

## ORDEN DE PAGO No. 1416 de la Fecha 6/08/2024

A FAVOR DE: CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

CEDULA/NIT· 9.017.036.961

LA SUMA DE: *CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($419.851.354,35)

CONCEPTO: PAGO No. 03 DE ADICION 1 CONTRATO 045 CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍS PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBAESTUDIOS

### REGISTRO PRESUPUESTAL No. 70

ACUERDO 294 NOVIEMBRE 28/23

VIGENCIA: 2024

DISPONIBILIDAD 26

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO | 2.99 Inversión | |
| FUENTE | R.B. CONTRIBÚCION SO | 419.851.354,35 |
| 1. | NO APLICA | |
| 2 | -GASTOS | |
| 2.3 | -INVERSION | |
| 2.3.2 | -ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | |
| 2.3.2.02 | -ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC | |
| 2.3.2.02.02 | -ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2.3.2.02.02.005 | -CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA | |

### DESCUENTOS Cbte.05-56183

| | | |
|---|---|---|
| 24072201 | Pro Universidad | 6.925.010,00 |
| 24369002 | RET. OBRAS PUBL | 12.810.032,00 |
| 41057601 | Rete ICA | 6.405.016,07 |
| 41057602 | Estampilla pro | 27.700.040,00 |
| 41057603 | Estampilla Pro | 6.925.010,00 |
| 100102 | Tasa Pro-Deport | 6.925.010,00 |
| 106101 | Contribuciones | 32.025.080,00 |
| | ›tal a Pagar | 320.136.156,29 |

Secretario de Hacienda

Beneficiario / C.C-NIT Nro.

67

CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023
NIT 901.703.696-1
DG 11 12 180
Tel: (604) 3107190692
Pueblo Nuevo - Colombia
consorcioconstrupolicia2023@gmail.com

Factura electronica de venta
**No. FE 4**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 800.096.766-7 | **Teléfono** | (57) 3107190692 | **Generación** | 05/08/2024, 08:06 |
| **Dirección** | CR 9 11 75 CL LAS FLORES | **Ciudad** | Pueblo Nuevo - Colombia | **Expedición** | 05/08/2024, 08:06 |
| | | | | **Vencimiento** | 05/08/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO 045-2023 QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | 1.00 | 640,501,606.50 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Hube. Firma electrónica: ver en el XML

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Seiscientos cuarenta millones quinientos un mil seiscientos seis pesos m/cte con cincuenta cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 640,501,606.50 |
| **Total a Pagar** | 640,501,606.50 |

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 640,501,606.50

**Observaciones:**
VALOR TOTAL ACTA PARIAL No. 003 $640.501.606.50
VALOR AMORTIZACIÓN $192.150.481,95
VALOR A PAGAR $448.351.124.55

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 677-000021-23 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023

**Porcentaje de participación de los miembros:**

INVERSIONES RAGACOL SAS - NIT 901.139.118 - 90%
EBM CONSTRUCCIONES WE INTERVENTORIAS SAS - NIT 901.333.170 - 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071152678 aprobado en 20240521 prefijo FE desde el número 3 al 50**

2024 12 23 $**91.414.321,47

9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

*NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VENTI UN PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

**20241784**

23/12/2024 111006101 CHEQUE # 11 Cód.Bco 05 Cód.oF. 02 Cta.# 68700002083

.9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

PAGO No. 004 DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 DEL 20

| Cuenta | Nit | Dcto. | | Vr.Debito | Vr.Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 111006101 | 9017036961 | 11 | Bancolombia CONV.1219 ET.Policia 2083 | 0,00 | 91.414.321,47 |
| 24010101 | 9017036961 | 6912 | Bienes y servicios | 91.414.321,47 | 0,00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CON. CANAL EMBAJADA C
**NIT:** 800096766
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGOCONSORCIOCONT
**Secuencia:** ab
**Número de cuenta a debitar:** 68700002083

**Fecha:** 23-12-2024 **Hora:** 13:14:01
**Fecha de Generación:** 23-12-2024

**Fecha de envío del pago:** 23-12-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 23-12-2024

**Impreso por:** OVIDIO6006

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $91,414,321.47 | **Valor Registros Procesados:** $91,414,321.47 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67700002123 | Ahorros | 901703696 | CONSORCIO CONSTRU | 91,414,321.47 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-12-2024 |

2024 9 13 $**238.082.933,65

9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

*DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TR EINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

**20241045**

13/09/2024 111006101 CHEQUE # 9 Cód.Bco 05 Cód.oF. 02 Cta.# 68700002083

.9017036961 - CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

PAGO No. 04 DE LA ADICION 1 CONTRATO 045 CUYO OBJETO ES ES

| Cuenta | Nit | Dcto. | | Vr.Debito | Vr.Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 111006101 | 9017036961 | 9 | Bancolombia CONV.1219 ET.Policia 2083 | 0,00 | 238.082.933,65 |
| 24010101 | 9017036961 | 701 | Bienes y servicios | 238.082.933,65 | 0,00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CON. CANAL EMBAJADA C
**NIT:** 800096766
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGOCONTRUPOLICIACON
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 68700002083

**Fecha:** 13-09-2024 **Hora:** 11:00:05
**Fecha de Generación:** 13-09-2024

**Fecha de envío del pago:** 13-09-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 13-09-2024

**Impreso por:** OVIDIO6006

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $238,082,933.65 | **Valor Registros Procesados:** $238,082,933.65 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67700002123 | Ahorros | 901703696 | CONSORCIO CONSTRU | 238,082,933.65 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |



81

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NIT - 800.096.766

ALCALDÍA MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA

# RESOLUCION No. 1794 de la Fecha 11/09/2024

## POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo, en uso de sus facultades Legales, Constituticionales y,

## CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Pueblo Nuevo adeuda a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de : *DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($272.649.637,65)

Por Concepto de PAGO No. 04 DE LA ADICION 1 CONTRATO 045 CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBAESTUD

## RESUELVE:

Artículo Primero: Páguese a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de : *DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($272.649.637,65)

Artículo Segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

ALCALDE MUNICIPAL

## ORDEN DE PAGO No. 1794 de la Fecha 11/09/2024

A FAVOR DE: CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

CEDULA/NIT: 9.017.036.961

LA SUMA DE: *DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CO SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($272.649.637,65)

CONCEPTO: PAGO No. 04 DE LA ADICION 1 CONTRATO 045 CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBAESTUD

### REGISTRO PRESUPUESTAL No. 70

ACUERDO 294 NOVIEMBRE 28/23

VIGENCIA: 2024

DISPONIBILIDAD 26

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO | 2.99 Inversión | |
| FUENTE | R.B. CONTRIBUCION SO | 272.649.637,65 |
| 1. | NO APLICA | |
| 2 | -GASTOS | |
| 2.3 | -INVERSION | |
| 2.3.2 | -ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | |
| 2.3.2.02 | -ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC | |
| 2.3.2.02.02 | -ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2.3.2.02.02.005 | -CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA | |

### DESCUENTOS Cbte.05-56557

| | | |
|---|---|---|
| 24369002 | RET. OBRAS PUBL | 8.641.676,00 |
| 41057601 | Rete ICA | 4.320.838,00 |
| 41106101 | Contribuciones | 21.604.190,00 |
| Total a Pagar | | 238.082.933,65 |

Secretario de Hacienda

Beneficiario / C.C-NIT Nro.

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NIT - 800.096.766

ALCALDÍA MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA

# RESOLUCION No. 1795 de la Fecha 11/09/2024

## POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo, en uso de sus facultades Legales, Constituticionales y,

## CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Pueblo Nuevo adeuda a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de : *NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($99.363.393,47)

Por Concepto de PAGO No. 004 DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 DEL 2023 ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

## RESUELVE:

Artículo Primero: Páguese a CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

La suma de : *NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($99.363.393,47)

Artículo Segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

ALCALDE MUNICIPAL

## ORDEN DE PAGO No. 1795 de la Fecha 11/09/2024

C y P
Comp G

A FAVOR DE: CONSORCIO CONTRU POLICIA 2023

CEDULA/NIT: 9.017.036.961

LA SUMA DE: *NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENT. SIETE CENTAVOS ($99.363.393,47)

CONCEPTO: PAGO No. 004 DEL CONTRATO DE OBRA No. 045 DE ABRIL 24 DEL 2023 ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCT FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

### REGISTRO PRESUPUESTAL No. 69

ACUERDO 294 NOVIEMBRE 28/23

VIGENCIA: 2024

DISPONIBILIDAD 24

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO | 2.99 Inversión | |
| FUENTE | OtrasTransferencias | 99.363.393,47 |
| 1. | NO APLICA | |
| 2 | -GASTOS | |
| 2.3 | -INVERSION | |
| 2.3.2 | -ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | |
| 2.3.2.02 | -ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC | |
| 2.3.2.02.02 | -ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2.3.2.02.02.005 | -CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA | |

### DESCUENTOS Cbte.05-56556

| | | |
|---|---|---|
| 24369002 | RET. OBRAS PUBL | 1.987.268,00 |
| 41057601 | Rete ICA | 993.634,00 |
| 41106101 | Contribuciones | 4.968.170,00 |
| Total a Pagar | | 91.414.321,47 |

Secretario de Hacienda

Beneficiario / C.C-NIT Nro.

**CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023**
NIT 901.703.696-1
DG 11 12 180
Tel: (604) 3107190692
Pueblo Nuevo - Colombia
consorcioconstrupolicia2023@gmail.com

## Factura electronica de venta
**No. FE 5**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | | |
| **NIT** | 800.096.766-7 | **Teléfono** | (57) 3107190692 |
| **Dirección** | CR 9 11 75 CL LAS FLORES | **Ciudad** | Pueblo Nuevo - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 05/09/2024, 12:54 |
| **Expedición** | 05/09/2024, 12:55 |
| **Vencimiento** | 19/09/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA PARCIAL No. 004 DEL CONTRATO 045-2023 QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | 1.00 | 531,447,187.31 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**Total Items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 531,447,187.31 |
| **Total a Pagar** | 531,447,187.31 |

**Valor en Letras:**
Quinientos treinta y un millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y siete pesos m/cte con treinta y uno cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-19 $ 531,447,187.31
por

**Observaciones:**
VALOR ACTA PARCIAL No. 004 $531.447.187,31
VALOR AMORTIZACIÓN $159.434.156,19
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $372.013.031,12

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 677-000021-23
DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023

**Porcentaje de participación de los miembros:**

INVERSIONES RAGACOL SAS - NIT 901.139.118 - 90%
EBM CONSTRUCCIONES WE INTERVENTORIAS SAS - NIT 901.333.170 - 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071152678 aprobado en 20240521 prefijo FE desde el número 3 al 50 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
**CUFE:** 7f5aacdb2ac185d27422c52977ccafd7a0f752d0f68d9839c4d4ae9932eb3fa58fed8b9343ef367b9634abf0b5e6ac4d

1

2024 2 12 $**26.395.251,80

9017061459 - CONSORCIO CYC ESTACION

* VENTI SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINC UENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS

**20240041**

12/02/2024 111006101 CHEQUE # 3 Cód.Bco 05 Cód.oF. 02 Cta.# 68700002083

.9017061459 - CONSORCIO CYC ESTACION

PAGO PARCIAL No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE ABR

| Cuenta | Nit | Dcto. | | Vr.Debito | Vr.Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 111006101 | 9017061459 | 3 | Bancolombia CONV.1219 ET.pOLÑICIA | 0,00 | 26.395.251,80 |
| 24010101 | 9017061459 | 67 | Bienes y servicios | 26.395.251,80 | 0,00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CON. CANAL EMBAJADA C **Nombre del pago:** PAGOCONTRATOINTER **Fecha:** 12-02-2024 **Hora:** 09:17:05 **Fecha de envio del pago:** 12-02-2024

**NIT:** 800096766 **Secuencia:** AA **Fecha de Generación:** 12-02-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 12-02-2024

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 68700002083

**Impreso por:** OVIDIO6006

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $26,395,251.10 | **Valor Registros Procesados:** $26,395,251.10 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68700003106 | Corriente | 901706145 | CONSORCIO CYC ESTA | 26,395,251.10 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-02-2024 |

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NIT - 800.096.766

ALCALDÍA MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA

# RESOLUCION No. 87 de la Fecha 31/01/2024

## POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo, en uso de sus facultades Legales, Constituticionales y,

**CONSIDERANDO:**

Que el Municipio de Pueblo Nuevo adeuda a CONSORCIO CYC ESTACION

La suma de : *CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($56.807.845,80)

Por Concepto de PAGO PARCIAL No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE ABRIL 24 DEL 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑO Y C

**RESUELVE:**

Artículo Primero: Páguese a CONSORCIO CYC ESTACION

La suma de : *CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($56.807.845,80)

Artículo Segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Ovidio Bolaño P.
ALCALDE MUNICIPAL

## ORDEN DE PAGO No. 87 de la Fecha 31/01/2024

A FAVOR DE: CONSORCIO CYC ESTACION

CEDULA/NIT: 9.017.061.459

LA SUMA DE: *CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTA ($56.807.845,80)

CONCEPTO: PAGO PARCIAL No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE ABRIL 24 DEL 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑO Y C

### REGISTRO PRESUPUESTAL No. 67

ACUERDO 294 NOVIEMBRE 28/23

VIGENCIA: 2024

DISPONIBILIDAD 23

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO | 2.99 Inversión | |
| FUENTE | R.B. CONTRIBUCION SO | 56.807.845,80 |
| 1. | NO APLICA | |
| 2 | -GASTOS | |
| 2.3 | -INVERSION | |
| 2.3.2 | -ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | |
| 2.3.2.02 | -ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC | |
| 2.3.2.02.02 | -ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2.3.2.02.02.008 | -SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR | |

### DESCUENTOS Cbte.05-54889

| | | |
|---|---|---|
| 24072201 | Pro Universidad | 2.448.613,00 |
| 24360301 | Honorarios | 2.864.261,00 |
| 24362501 | Impuesto a las | 1.360.524,00 |
| 41057601 | Rete ICA | 477.377,00 |
| 41057602 | Estampilla pro | 9.794.450,00 |
| .057603 | Estampilla Pro | 3.672.919,00 |
| .057604 | Estampilla Pro | 4.897.225,00 |
| .100102 | Tasa Pro-Deport | 4.897.225,00 |
| | Total a Pagar | 26.395.251,80 |

Secretaria de Hacienda

Beneficiario / C.C-NIT Nro.

10

2024 5 15 $**44.038.526,71

9017061459 - CONSORCIO CYC ESTACION

*CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTI SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

**20240454**

15/05/2024 111006101 CHEQUE # 5 Cód.Bco 05 Cód.oF. 02 Cta.# 68700002083

.9017061459 - CONSORCIO CYC ESTACION

PAGO PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE

| Cuenta | Nit | Dcto. | | Vr.Debito | Vr.Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 111006101 | 9017061459 | 5 | Bancolombia CONV.1219 ET.Policia 2083 | 0,00 | 44.038.526,71 |
| 24010101 | 9017061459 | 671 | Bienes y servicios | 44.038.526,71 | 0,00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CON. CANAL EMBAJADA C
**NIT:** 800096766
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGO2INTERVENTORIAD
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 68700002083

**Fecha:** 15-05-2024 **Hora:** 08:43:47
**Fecha de Generación:** 15-05-2024

**Fecha de envío del pago:** 15-05-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 15-05-2024

**Impreso por:** OVIDIO6006

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $44,038,526.71 | **Valor Registros Procesados:** $44,038,526.71 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68700003106 | Corriente | 901706145 | CONSORCIOCYCESTACI | 44,038,526.71 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-05-2024 |

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NIT - 800.096.766

# RESOLUCION No. 823 de la Fecha 9/05/2024

## POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo, en uso de sus facultades Legales, Constituticionales y,

## CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Pueblo Nuevo adeuda a CONSORCIO CYC ESTACION

La suma de : *CUARENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($48.012.686,71)

Por Concepto de PAGO PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE ABRIL 24 DEL 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑO

## RESUELVE:

Artículo Primero: Páguese a CONSORCIO CYC ESTACION

La suma de : *CUARENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($48.012.686,71)

Artículo Segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Ovidio Hoyos T.

ALCALDE MUNICIPAL

## ORDEN DE PAGO No. 823 de la Fecha 9/05/2024

A FAVOR DE: CONSORCIO CYC ESTACION

CEDULA/NIT: 9.017.061.459

LA SUMA DE: *CUARENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($48.012.686,71)

CONCEPTO: PAGO PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE ABRIL 24 DEL 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑO

### REGISTRO PRESUPUESTAL No. 67

ACUERDO 294 NOVIEMBRE 28/23

VIGENCIA: 2024

DISPONIBILIDAD 23

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO | 2.99 Inversión | |
| FUENTE | R.B. CONTRIBUCION SO | 48.012.686,71 |
| 1. | NO APLICA | |
| 2 | -GASTOS | |
| 2.3 | -INVERSION | |
| 2.3.2 | -ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | |
| 2.3.2.02 | -ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC | |
| 2.3.2.02.02 | -ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2.3.2.02.02.008 | -SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR | |

### DESCUENTOS Cbte.05-55617

| | | |
|---|---|---|
| 24360301 | Honorarios | 2.420.808,00 |
| 24362501 | Impuesto a las | 1.149.884,00 |
| 41057601 | Rete ICA | 403.468,00 |
| Total a Pagar | | 44.038.526,71 |

Secretario de Hacienda

Beneficiario / C.C-NIT Nro.

CONSORCIO CYC ESTACION
NIT 901.706.145-9
CRA 11 15 51 BRR LA FLORESTA
Tel: (604) 9006963044
Pueblo Nuevo - Colombia
cycchavezasociados@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
**No. FE 2**

**Fecha y hora Factura**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | | | **Generación** | 08/05/2024, 15:43 |
| **NIT** | 800.096.766-7 | **Teléfono** | (604) 7752033 - Ext. 000 | **Expedición** | 08/05/2024, 15:43 |
| **Dirección** | CRA 9 11 75 CLL LAS FLORES | **Ciudad** | Pueblo Nuevo - Colombia | **Vencimiento** | 07/06/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGO ACTA PARCIAL N° 2 DEL CONTRATO CMA No. 046 DE ABRIL 24 DE 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1.00 | 48,012,686.71 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Cuarenta y ocho millones doce mil seiscientos ochenta y seis pesos m/cte con setenta y uno cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 40,346,795.55 |
| IVA 19% | 7,665,891.16 |
| **Total a Pagar** | 48,012,686.71 |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-07 por $ 48,012,686.71

**Observaciones:**
FAVOR CONSIGNAR LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 687-000031-06 A NOMBRE DEL CONSORCIO CYC ESTACION

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en cl XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764064365431 aprobado en 20240125 prefijo FE desde el número 1 al 20 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
**CUFE:** b2c399fbae336fcf65502096a8bf853d6809d8b3c46a50160fe69911289932c3358c45e81972577eacc4450eef02f842

22

2024 7 9 $**33.440.199,99

9017061459 - CONSORCIO CYC ESTACION

*TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

**20240720**

9/07/2024 111006101 CHEQUE # 26067602 Cód.Bco 13 Cód.oF. 716 Cta.# 68700002083

.9017061459 - CONSORCIO CYC ESTACION

PAGO PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE

| Cuenta | Nit | Dcto. | | Vr.Debito | Vr.Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 111006101 | 9017061459 | 2606760 | Bancolombia CONV.1219 ET.Policia 2083 | 0,00 | 33.440.199,99 |
| 24010101 | 9017061459 | 6711 | Bienes y servicios | 33.440.199,99 | 0,00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CON. CANAL EMBAJADA C
**NIT:** 800096766
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGOCONSORCIOCYCESTA
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 68700002083

**Fecha:** 09-07-2024 **Hora:** 10:30:28
**Fecha de Generación:** 09-07-2024

**Fecha de envío del pago:** 09-07-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 09-07-2024

**Impreso por:** OVIDIO6006

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $33,440,199.99 | **Valor Registros Procesados:** $33,440,199.99 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68700003106 | Corriente | 901706145 | CONSORCIOCYCESTACI | 33,440,199.99 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 09-07-2024 |

24

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NIT - 800.096.766

# RESOLUCION No. 1203 de la Fecha 4/07/2024

## POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo, en uso de sus facultades Legales, Constituticionales y,

**CONSIDERANDO:**

Que el Municipio de Pueblo Nuevo adeuda a CONSORCIO CYC ESTACION

La suma de : *TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($36.457.935,99)

Por Concepto de PAGO PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE ABRIL 24 DEL 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑO

**RESUELVE:**

Artículo Primero: Páguese a CONSORCIO CYC ESTACION

La suma de : *TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($36.457.935,99)

Artículo Segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Ovidio Rojas P.

ALCALDE MUNICIPAL

## ORDEN DE PAGO No. 1203 de la Fecha 4/07/2024

A FAVOR DE: CONSORCIO CYC ESTACION

CEDULA/NIT: 9.017.061.459

LA SUMA DE: *TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVEN NUEVE CENTAVOS ($36.457.935,99)

CONCEPTO: PAGO PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE ABRIL 24 DEL 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑO

**REGISTRO PRESUPUESTAL No. 67**

ACUERDO 294 NOVIEMBRE 28/23

VIGENCIA: 2024

DISPONIBILIDAD 23

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO | 2.99 Inversión | |
| FUENTE | R.B. CONTRIBUCION SO | 36.457.935,99 |
| 1. | NO APLICA | |
| 2 | -GASTOS | |
| 2.3 | -INVERSION | |
| 2.3.2 | -ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | |
| 2.3.2.02 | -ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC | |
| 2.3.2.02.02 | -ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2.3.2.02.02.008 | -SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR | |

**DESCUENTOS Cbte.05-55979**

| | | |
|---|---|---|
| 24360301 | Honorarios | 1.838.215,00 |
| 24362501 | Impuesto a las | 873.152,00 |
| 41057601 | Rete ICA | 306.369,00 |
| Total a Pagar | | 33.440.199,99 |

Secretario de Hacienda

Beneficiario / C.C-NIT Nro.

E-mail: alcaldia@pueblonuevo-cordoba.gov.co

Cra 9 11-85 Calle Las Flores

- Tels: 775 20 33/66 - 765 36 03

Espacio para
Logo Corporativo

**CONSORCIO CYC ESTACION**
NIT 901.706.145-9
CRA 11 15 51 BRR LA FLORESTA
Tel: (604) 9006963044
Pueblo Nuevo - Colombia
cycchavezasociados@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
**No. FE 3**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | | |
| **NIT** | 800.096.766-7 | **Teléfono** | (604) 7752033 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 9 11 75 CLL LAS FLORES | **Ciudad** | Pueblo Nuevo - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 03/07/2024, 07:47 |
| **Expedición** | 03/07/2024, 07:47 |
| **Vencimiento** | 02/08/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGO ACTA PARCIAL N°3 DEL CONTRATO CMA No. 046 DE ABRIL 24 DE 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1.00 | 36,457,935.99 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 30,636,921.00 |
| IVA 19% | 5,821,014.99 |
| **Total a Pagar** | 36,457,935.99 |

**Valor en Letras:**
Treinta y seis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y cinco pesos m/cte con noventa y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-02 por $ 36,457,935.99

**Observaciones:**
FAVOR CONSIGNAR LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 687-000031-06 A NOMBRE DEL CONSORCIO CYC ESTACION

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764064365431 aprobado en 20240125 prefijo FE desde el número 1 al 20 Vigencia: 12 Meses Meses
- Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: f30da1ed46c47074536ac19ebcdd49eaf404f43be1b36bc7b4d219347978615fbc561eb95f3d4ecf685294f7fe5d893

Software Soluciones y Procesos Tecnológicos Siigo S.A.S. - Nit 830.048.226-6. Versión Software Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

32

2024 8 8 $**32.277.622,66

9017061459 - CONSORCIO CYC ESTACION

*TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS V ENTI DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

**20240864**

8/08/2024 111006101 CHEQUE # 7 Cód.Bco 05 Cód.oF. 02 Cta.# 68700002083

.9017061459 - CONSORCIO CYC ESTACION

PAGO No. 04 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE ABRIL 2

| Cuenta | Nit | Dcto. | | Vr.Debito | Vr.Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 111006101 | 9017061459 | 7 | Bancolombia CONV.1219 ET.Policia 2083 | 0,00 | 32.277.622,66 |
| 24010101 | 9017061459 | 67111 | Bienes y servicios | 32.277.622,66 | 0,00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CON. CANAL EMBAJADA C
**NIT:** 800096766
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGOCONSORCIOCYCE
**Secuencia:** ab
**Número de cuenta a debitar:** 68700002083

**Fecha:** 08-08-2024 **Hora:** 19:03:33
**Fecha de Generación:** 08-08-2024

**Fecha de envío del pago:** 08-08-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 08-08-2024

**Impreso por:** OVIDIO6006

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $32,277,622.66 | **Valor Registros Procesados:** $32,277,622.66 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68700003106 | Corriente | 901706145 | CONSORCIOCYCESTACI | 32,277,622.66 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 08-08-2024 |

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NIT - 800.096.766

ALCALDÍA MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA

# RESOLUCION No. 1417 de la Fecha 6/08/2024

## POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo, en uso de sus facultades Legales, Constituticionales y,

**CONSIDERANDO:**

Que el Municipio de Pueblo Nuevo adeuda a CONSORCIO CYC ESTACION

La suma de : *TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($35.190.444,66)

Por Concepto de PAGO No. 04 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE ABRIL 24 DEL 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑO Y CONST

**RESUELVE:**

Artículo Primero: Páguese a CONSORCIO CYC ESTACION

La suma de : *TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($35.190.444,66)

Artículo Segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Vidio Hoyos P.

ALCALDE MUNICIPAL

## ORDEN DE PAGO No. 1417 de la Fecha 6/08/2024

A FAVOR DE: CONSORCIO CYC ESTACION

CEDULA/NIT: 9.017.061.459

LA SUMA DE: *TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($35.190.444,66)

CONCEPTO: PAGO No. 04 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE ABRIL 24 DEL 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑO Y CONST

### REGISTRO PRESUPUESTAL No. 67

ACUERDO 294 NOVIEMBRE 28/23

VIGENCIA: 2024

DISPONIBILIDAD 23

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO | 2.99 Inversión | |
| FUENTE | R.B. CONTRIBUCION SO | 35.190.444,66 |
| 1. NO APLICA | | |
| 2 | -GASTOS | |
| 2.3 | -INVERSION | |
| 2.3.2 | -ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | |
| 2.3.2.02 | -ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC | |
| 2.3.2.02.02 | -ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2.3.2.02.02.008 | -SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR | |

### DESCUENTOS Cbte.05-56185

| | | |
|---|---|---|
| 24360301 | Honorarios | 1.774.308,00 |
| 24362501 | Impuesto a las | 842.796,00 |
| 41057601 | Rete ICA | 295.718,00 |
| Total a Pagar | | 32.277.622,66 |

Secretario de Hacienda

Beneficiario / C.C-NIT Nro.

35

**CONSORCIO CYC ESTACION**
NIT 901.708.145-9
CRA 11 15 51 BRR LA FLORESTA
Tel: (604) 9006963044
Pueblo Nuevo - Colombia
cycchavezasociados@gmail.com

# Factura electrÃ³nica de venta
**No. FE 4**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **Señores** | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | | | | |
| **NIT** | 800.096.766-7 | **Teléfono** | (604) 7752033 - Ext. 000 | **Generación** | 05/08/2024, 11:12 |
| **Dirección** | CRA 9 11 75 CLL LAS FLORES | **Ciudad** | Pueblo Nuevo - Colombia | **Expedición** | 05/08/2024, 11:12 |
| | | | | **Vencimiento** | 04/09/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGO ACTA PARCIAL N°4 DEL CONTRATO CMA No. 046 DE ABRIL 24 DE 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1.00 | 35,190,444.66 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Treinta y cinco millones ciento noventa mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con sesenta y seis cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 29,571,802.24 |
| IVA 19% | 5,618,642.42 |
| **Total a Pagar** | 35,190,444.66 |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-04 por $ 35,190,444.66

**Observaciones:**
FAVOR CONSIGNAR LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 687-000031-06 A NOMBRE DEL CONSORCIO CYC ESTACION

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764064365431 aprobado en 20240125 prefijo FE desde el número 1 al 20 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
**CUFE:** 59a51bd12b8db698c14aace859f70e669476f076d9a9b8400740ef6d31b43b3dae95b01299ca67b40b26683cfc83db46

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

45

2024 9 13 $**36.476.321,53

9017061459 - CONSORCIO CYC ESTACION

*TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTO S VENTI UN PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

**20241044**

13/09/2024 111006101 CHEQUE # 8 Cód.Bco 05 Cód.oF. 02 Cta.# 68700002083

.9017061459 - CONSORCIO CYC ESTACION

PAGO PARCIAL No. 05 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE

| Cuenta | Nit | Dcto. | | Vr.Debito | Vr.Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 111006101 | 9017061459 | 8 | Bancolombia CONV.1219 ET.Policia 2083 | 0,00 | 36.476.321,53 |
| 24010101 | 9017061459 | 67112 | Bienes y servicios | 36.476.321,53 | 0,00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CON. CANAL EMBAJADA C
**NIT:** 800096766
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGOCONSORCIOCONTRU
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 68700002083

**Fecha:** 13-09-2024 **Hora:** 11:09:46
**Fecha de Generación:** 13-09-2024

**Fecha de envío del pago:** 13-09-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 13-09-2024

**Impreso por:** VELANDIA0205

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $36,476,321.53 | **Valor Registros Procesados:** $36,476,321.53 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68700003106 | Corriente | 901706145 | CONSORCIOCYCESTACI | 36,476,321.53 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NIT - 800.096.766

ALCALDÍA MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA

# RESOLUCION No. 1793 de la Fecha 11/09/2024

## POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo, en uso de sus facúltades Legales, Constituticionales y,

## CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Pueblo Nuevo adeuda a CONSORCIO CYC ESTACION

La suma de : *TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($39.768.046,53)

Por Concepto de PAGO PARCIAL No. 05 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE ABRIL 24 DEL 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑO

## RESUELVE:

Artículo Primero: Páguese a CONSORCIO CYC ESTACION

La suma de : *TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($39.768.046,53)

Artículo Segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Vidio Mejía T.

ALCALDE MUNICIPAL

## ORDEN DE PAGO No. 1793 de la Fecha 11/09/2024

A FAVOR DE: CONSORCIO CYC ESTACION

CEDULA/NIT: 9.017.061.459

LA SUMA DE: *TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($39.768.046,53)

CONCEPTO: PAGO PARCIAL No. 05 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE ABRIL 24 DEL 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑO

### REGISTRO PRESUPUESTAL No. 67

ACUERDO 294 NOVIEMBRE 28/23

VIGENCIA: 2024

DISPONIBILIDAD 23

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO | 2.99 Inversión | |
| FUENTE | R.B. CONTRIBUCION SO | 39.768.046,53 |
| 1. NO APLICA | | |
| 2 | -GASTOS | |
| 2.3 | -INVERSION | |
| 2.3.2 | -ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | |
| 2.3.2.02 | -ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC | |
| 2.3.2.02.02 | -ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2.3.2.02.02.008 | -SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR | |

### DESCUENTOS Cbte.05-56555

| | | |
|---|---|---|
| 24360301 | Honorarios | 2.005.112,00 |
| 24362501 | Impuesto a las | 952.428,00 |
| 41057601 | Rete ICA | 334.185,00 |
| Total a Pagar | | 36.476.321,53 |

Secretario de Hacienda

Beneficiario / C.C-NIT Nro.

48

Espacio para Logo Corporativo

**CONSORCIO CYC ESTACION**
NIT 901.706.145-9
CRA 11 15 51 BRR LA FLORESTA
Tel: (604) 8006963044
Pueblo Nuevo - Colombia
cycchavezasociados@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
**No. FE 5**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | | |
| **NIT** | 800.096.766-7 | **Teléfono** | (604) 7752033 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 9 11 75 CLL LAS FLORES | **Ciudad** | Pueblo Nuevo - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 10/09/2024, 09:22 |
| **Expedición** | 10/09/2024, 09:43 |
| **Vencimiento** | 10/10/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGO ACTA PARCIAL N°5 DEL CONTRATO CMA No. 046 DE ABRIL 24 DE 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1.00 | 39,768,046.53 |

**Total Ítems:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 33,418,526.50 |
| IVA 19% | 6,349,520.03 |
| **Total a Pagar** | 39,768,046.53 |

**Valor en Letras:**
Treinta y nueve millones setecientos sesenta y ocho mil cuarenta y seis pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-10 $ 39,768,046.53
por

**Observaciones:**
FAVOR CONSIGNAR LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 687-000031-06 A NOMBRE DEL CONSORCIO CYC ESTACION

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764064365431 aprobado en 20240125 prefijo FE desde el número 1 al 20 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
**CUFE:** 79cb1c6a9be8a0f66b43a4ded5f979024a6cf72179bc01b68a4e8e6a7bc0c9d1bd0fcfda298bc77815eadbe697aeb9cf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Note. Firma electrónica ver en el XML

58

2024 12 11 $**44.575.533,21

9017061459 - CONSORCIO CYC ESTACION

*CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VENTI UN CENTAVOS

**20241558**

11/12/2024 111006101 CHEQUE # 10 Cód.Bco 05 Cód.oF. 02 Cta.# 68700002083

.9017061459 - CONSORCIO CYC ESTACION

PAGO PARCIAL No. 06 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE

| Cuenta | Nit | Dcto. | | Vr.Debito | Vr.Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 111006101 | 9017061459 | 10 | Bancolombia CONV.1219 ET.Policia 2083 | 0,00 | 44.575.533,21 |
| 24010101 | 9017061459 | 67113 | Bienes y servicios | 44.575.533,21 | 0,00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CON. CANAL EMBAJADA C
**NIT:** 800096766
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGOCONSORCIOCYCPOLI
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 68700002083

**Fecha:** 11-12-2024 **Hora:** 16:33:10
**Fecha de Generación:** 11-12-2024

**Fecha de envío del pago:** 11-12-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 11-12-2024

**Impreso por:** OVIDIO6006

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $44,575,533.21 | **Valor Registros Procesados:** $44,575,533.21 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68700003106 | Corriente | 901706145 | CONSORCIOCYCESTACI | 44,575,533.21 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 11-12-2024 |

59

60

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NIT - 800.096.766

ALCALDÍA MUNICIPAL
PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA

# RESOLUCION No. 2747 de la Fecha 10/12/2024

## POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo, en uso de sus facultades Legales, Constituticionales y,

## CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Pueblo Nuevo adeuda a CONSORCIO CYC ESTACION

La suma de : *CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VENTI UN CENTAVOS ($48.598.153,21)

Por Concepto de PAGO PARCIAL No. 06 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE ABRIL 24 DEL 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑO

## RESUELVE:

Artículo Primero: Páguese a CONSORCIO CYC ESTACION

La suma de : *CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VENTI UN CENTAVOS ($48.598.153,21)

Artículo Segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Ovidio Rojas P.

ALCALDE MUNICIPAL

## ORDEN DE PAGO No. 2747 de la Fecha 10/12/2024

A FAVOR DE: CONSORCIO CYC ESTACION

CEDULA/NIT: 9.017.061.459

LA SUMA DE: *CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VENTI UN CENTAVOS ($48.598.153,21)

CONCEPTO: PAGO PARCIAL No. 06 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE ABRIL 24 DEL 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑO

### REGISTRO PRESUPUESTAL No. 67

ACUERDO 294 NOVIEMBRE 28/23

VIGENCIA: 2024

DISPONIBILIDAD 23

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO | 2.99 Inversión | |
| FUENTE | R.B. CONTRIBUCION SO. | 48.598.153,21 |
| 1. NO APLICA | | |
| 2 | -GASTOS | |
| 2.3 | -INVERSION | |
| 2.3.2 | -ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | |
| 2.3.2.02 | -ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC | |
| 2.3.2.02.02 | -ADQUISICION DE SERVICIOS | |
| 2.3.2.02.02.008 | -SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR | |

### DESCUENTOS Cbte.05-57489

| | | |
|---|---|---|
| 24360301 | Honorarios | 2.450.327,00 |
| 24362501 | Impuesto a las | 1.163.905,00 |
| 41057601 | Rete ICA | 408.388,00 |
| Total a Pagar | | 44.575.533,21 |

Policia

Secretario de Hacienda

Beneficiario / C.C-NIT Nro.

Espacio para
Logo Corporativo

**CONSORCIO CYC ESTACION**
NIT 901.706.145-9
CRA 11 15 51 BRR LA FLORESTA
Tel: (604) 9006963044
Pueblo Nuevo - Colombia
cycchavezasociados@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
**No. FE 6**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | | |
| **NIT** | 800.096.766-7 | **Teléfono** | (604) 7752033 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 9 11 75 CLL LAS FLORES | **Ciudad** | Pueblo Nuevo - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 04/12/2024, 08:31 |
| **Expedición** | 04/12/2024, 08:38 |
| **Vencimiento** | 03/01/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGO ACTA PARCIAL N°6 DEL CONTRATO CMA No. 046 DE ABRIL 24 DE 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1.00 | 48,598,153.21 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 40,838,784.21 |
| IVA 19% | 7,759,369.00 |
| **Total a Pagar** | 48,598,153.21 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y ocho millones quinientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y tres pesos m/cte con veintiuno cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 $ 48,598,153.21
por

**Observaciones:**
FAVOR CONSIGNAR LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 687-000031-06 A NOMBRE DEL CONSORCIO CYC ESTACION

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764064365431 aprobado en 20240125 prefijo FE desde el número 1 al 20 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
**CUFE:** d1d2d0aeb1e09d08f5ba0cbf5d00dc6e0dd4f11ff16e0908150bfb6f44fffe719e0c0bc903d5c64958554f785b4b65b1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Outlook

**Cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio 1912 de 2022**

**Desde** David Andres Nuñez Castillo <david.nunez@mininterior.gov.co>
**Fecha** Lun 10/03/2025 11:01
**Para** infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
**CC** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá, D.C.

Señor
**OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA**
Alcalde Municipal Pueblo Nuevo – Córdoba

Ingeniera
**YINETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura
Pueblo Nuevo – Córdoba

**Asunto: Cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio 1912 de 2022**

Cordial saludo,

En el marco del convenio No. 1912 de 2022 suscrito entre el Ministerio el Interior y el Municipio de Pueblo Nuevo que tiene como objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA",* me permito solicitar información según lo estipulado en el anexo de condiciones contractuales del convenio, de la siguiente manera:

*"(…) C**LÁUSULA SEGUNDA: A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: **II. ESPECÍFICAS:** (…) **31.** Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre las cuentas aperturadas para el presente convenio de las que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIOFONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. **51.** Remitir mensualmente los extractos de las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento. (…)"*

*"(…) **35.** Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y*

*financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. (…)"*

Dicho lo anterior, y en virtud de realizar el correcto seguimiento a las actividades realizadas durante el periodo de tiempo de Febrero de 2025, esta supervisión se permite solicitar el informe mensual de supervisión, informe financiero (con su respectivo extracto bancario), informe mensual de interventoría para el respectivo periodo de tiempo.

Finalmente, se solicita al Municipio de Pueblo Nuevo la entrega de la información solicitada en el término de un (1) día hábil de recibida la presente comunicación.

Atentamente,

--

**David Andres Nuñez Castillo**
Contratista - Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

**Solicitud de mesa técnica para cambios proyectados de algunas especificaciones contempladas en los estudios y diseños**

**Desde** infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
**Fecha** Mar 11/03/2025 10:26
**Para** diraf.jefat@policia.gov.co <diraf.jefat@policia.gov.co>
**CC** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; David Andres Nuñez Castillo <david.nunez@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (4 MB)
OFICIO D.A N°042-2025.pdf;

Señores
POLICIA NACIONAL
Subdirección de administrativa y financiera
Área de infraestructura
E. S. M.

cordial saludo,


En ejecución de mis funciones y en consideración con lo estipulado en el convenio de la referencia, CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: I. ESPECÍFICAS: (..) 26. *Solicitar al MINISTERIO por escrito y de manera oportuna, la aprobación de las modificaciones a las especificaciones técnicas, las actividades adicionales que sean diferentes a las señaladas en la ficha de viabilización del proyecto previo a su realización si hubiere lugar, con relación al tipo, y siempre que las mismas se encuentren dentro del objeto y alcance técnico del convenio. Estas modificaciones deberán contener el análisis técnico, jurídico y administrativo que las justifique y venir aprobadas mediante acta por parte del interventor del contrato y supervisor del MUNICIPIO, acompañándola con los respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal, soportes emitidos por el contratista e interventoría de ser el caso. (…)"*
realizo la solicitud de mesa técnica a la Dirección Logística y Financiera – DILOF, **para el día 17 de marzo del 2025 a las 9:00am de forma virtual, donde se encontrara los diseñadores de obra e interventoría**, con el objetivo de socializar algunas modificaciones a las especificaciones contempladas en los estudios y diseños, con el fin de recibir el respectivo AVAL con alcance técnico y financiero por parte de Policía.
Los cambios solicitados están encaminados en aras de mantener el correcto desarrollo del cronograma y el buen funcionamiento de los diseños del proyecto en referencia y NO afectan la calidad, estabilidad, desarrollo y NO GENERA SOBRECOSTO DE LA OBRA, no obstante, algunos de los cambios corresponden a inconvenientes que se han venido

presentando en el transcurrir de la obra y que no se podían prever con anterioridad, y se encuentran avalados por los diseñadores.

Cordialmente,

**YINETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura

Proyecto: **Cesar Calle - Auxiliar Administrativo**



Outlook

**Solicitud de mesa técnica para cambios proyectados de algunas especificaciones contempladas en los estudios y diseños**

**Desde** infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
**Fecha** Mar 11/03/2025 10:26
**Para** diraf.jefat@policia.gov.co <diraf.jefat@policia.gov.co>
**CC** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; David Andres Nuñez Castillo <david.nunez@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (4 MB)
OFICIO D.A N°042-2025.pdf;

Señores
POLICIA NACIONAL
Subdirección de administrativa y financiera
Área de infraestructura
E. S. M.

cordial saludo,


En ejecución de mis funciones y en consideración con lo estipulado en el convenio de la referencia, CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: I. ESPECÍFICAS: (..) 26. *Solicitar al MINISTERIO por escrito y de manera oportuna, la aprobación de las modificaciones a las especificaciones técnicas, las actividades adicionales que sean diferentes a las señaladas en la ficha de viabilización del proyecto previo a su realización si hubiere lugar, con relación al tipo, y siempre que las mismas se encuentren dentro del objeto y alcance técnico del convenio. Estas modificaciones deberán contener el análisis técnico, jurídico y administrativo que las justifique y venir aprobadas mediante acta por parte del interventor del contrato y supervisor del MUNICIPIO, acompañándola con los respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal, soportes emitidos por el contratista e interventoría de ser el caso. (…)"*
realizo la solicitud de mesa técnica a la Dirección Logística y Financiera – DILOF, **para el día 17 de marzo del 2025 a las 9:00am de forma virtual, donde se encontrara los diseñadores de obra e interventoría**, con el objetivo de socializar algunas modificaciones a las especificaciones contempladas en los estudios y diseños, con el fin de recibir el respectivo AVAL con alcance técnico y financiero por parte de Policía.
Los cambios solicitados están encaminados en aras de mantener el correcto desarrollo del cronograma y el buen funcionamiento de los diseños del proyecto en referencia y NO afectan la calidad, estabilidad, desarrollo y NO GENERA SOBRECOSTO DE LA OBRA, no obstante, algunos de los cambios corresponden a inconvenientes que se han venido

presentando en el transcurrir de la obra y que no se podían prever con anterioridad, y se encuentran avalados por los diseñadores.

Cordialmente,

**YINETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura

Proyecto: **Cesar Calle - Auxiliar Administrativo**



Pueblo Nuevo-Córdoba – marzo 10 de 2025

**OFICIO D.A N°042-2025**

Señores

**DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA – DILOF**

**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 2028 GRADO 16
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1912 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR –FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO– CÓRDOBA.

**ASUNTO:** Solicitud de mesa técnica para cambios proyectados de algunas especificaciones contempladas en los estudios y diseños.

Cordial saludo.

En ejecución de mis funciones y en consideración con lo estipulado en el convenio de la referencia, CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: I. ESPECÍFICAS: (..) 26. *Solicitar al MINISTERIO por escrito y de manera oportuna, la aprobación de las modificaciones a las especificaciones técnicas, las actividades adicionales que sean diferentes a las señaladas en la ficha de viabilización del proyecto previo a su realización si hubiere lugar, con relación al tipo, y siempre que las mismas se encuentren dentro del objeto y alcance técnico del convenio. Estas modificaciones deberán contener el análisis técnico, jurídico y administrativo que las justifique y venir aprobadas mediante acta por parte del interventor del contrato y supervisor del MUNICIPIO, acompañándola con los respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal, soportes emitidos por el contratista e interventoría de ser el caso. (…)"*
realizo la solicitud de mesa técnica a la Dirección Logística y Financiera – DILOF, **para el día 17 de marzo del 2025 a las 9:00am de forma virtual, donde se encontrara los diseñadores de obra e interventoría**, con el objetivo de socializar algunas modificaciones a las especificaciones contempladas en los estudios y diseños, con el fin de recibir el respectivo AVAL con alcance técnico y financiero por parte de Policía.
Los cambios solicitados están encaminados en aras de mantener el correcto desarrollo del cronograma y el buen funcionamiento de los diseños del proyecto en referencia y NO afectan la calidad, estabilidad, desarrollo y NO GENERA SOBRECOSTO DE LA OBRA, no obstante, algunos de los cambios corresponden a inconvenientes que se han venido presentando en el transcurrir de la obra y que no se podían prever con anterioridad, y se encuentran avalados por los diseñadores.

Dentro los cambios solicitados se contemplan:

Escotilla de acceso a tanque de almacenamiento: Solicitamos evaluar el cambio geométrico de las escotillas de acceso a tanque de almacenamiento, propuesta en los diseños ya que es de forma rectangular, se solicita

su aprobación para la instalación de escotillas circulares, con el fin de garantizar una mayor impermeabilización, este cambio seria únicamente geométrico y no compromete la hermeticidad ni las especificaciones técnicas.

Filtro francés: En busca que se garantice la durabilidad y estabilidad de la obra evitando presencia de humedades y el buen funcionamiento del sistema de drenaje y filtro de aguas, por las fuertes lluvias y aguas escorrentías provenientes de la cubierta de la construcción debido a las lluvias que se presentan en el Municipio en épocas de invierno, se solicita el cambio de esta actividad, puesto a que inicialmente de contempla un filtro francés. Realizar el cambio por una tubería que conduzca hasta una caja de registro y las aguas del patio, a través de cárcamos con sus respectivas rejillas para facilidad de la limpieza de las mismas, estas aguas luego se dispondrán por medio de tuberías que darán al exterior de la estación, se anexa APU (anexo5)

Red contra incendios. Esta solicitud tiene como objeto la reubicación de un tramo de la tubería contra incendio debido a que su ubicación en los diseños iniciales impide la libre movilidad de las personas a las escaleras que conducen a los dormitorios, por lo tanto, también se solicita el aval para reubicar el gabinete contra incendio tipo II, en busca de poder garantizar la no obstrucción a las escaleras antes mencionadas. Es de aclarar que estos cambios no afectan el buen funcionamiento de la obra.

Cerámica para baños: Debido al tiempo de suministro de la cerámica y disponibilidad de esta, los tiempos de ejecución del contrato se verían afectados por lo tanto solicitamos su aval para realizar un cambio en el formato de la cerámica especificada en las memorias de cantidades (Piso en HD New York color arena, de 0,305 x 0,45, o similar) por un formato de 0,2 x 0,2 en color blanco o similar. Este cambio en el formato de la cerámica no afectará las áreas de instalación, se anexa APU (anexo6)

Nuestro objetivo es ejecutar una obra completamente eficiente en el buen funcionamiento técnico, arquitectónico y su durabilidad por lo tanto realizamos esta solicitud para que sea socializadas a la Dirección Logística y Financiera – DILOF, con el fin de recibir el respectivo AVAL.

Adjuntamos la solicitud del contratista de obra del contrato De Obra Licitación Pública No 045 de abril 24 de 2023 DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNCIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA (anexo1), acta de comité por el supervisor del contrato, contratista de interventoría y el contratista de obra (anexo2), concepto favorable de los diseñadores (anexo3) y visto bueno de la interventoría (anexo4).

Cordialmente,

**OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA**
Alcalde municipal

Proyecto: Yineth Barrera Baranoa ( Sec de infraestructura)

# ANEXO 1

Infraestructura@pueblonuevo-córdoba.gov.co
www.pueblonuevo-cordoba.gov.co
Carrera 9 No. 11- 85 Calle de Las Flórez
Telefax. (604)775 20 06

CCP-044-2024

Pueblo Nuevo, 13 de noviembre de 2024

Señores

Consorcio CYC estación
Atn: Ing. Jesús Elías Chávez Márzola
Representante Legal
Pueblo Nuevo
L. C.

Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo
Atn: Yineth Barrera Baraona
Secretaria de Infraestructura Municipal

Referencia. **Contrato De Obra Licitación Pública No 045 de abril 24 de 2023 "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNCIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA** "

Asunto ***Solicitud de aprobación para la realización de algunos cambios requeridos en la ejecución de la obra***.

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del contrato de Obra Pública de la referencia, solicito su aprobación para la realización de algunos cambios que se encuentran enmarcados dentro de los ítems determinados en los diseños iniciales y que se requieren para la ejecución de la obra.

Estos cambios corresponden únicamente a inconvenientes que se han venido presentando en el transcurrir de la obra y que no se podían prever con anterioridad, no obstante, ninguno de los cambios planteados a continuación influye o afectan la calidad, estabilidad y desarrollo de la obra

A continuación, se relacionan los cambios propuestos:

1. CERAMICA PARA BAÑOS.

   El cambio solicitado respecto a este ítem corresponde a la disponibilidad de la cerámica que debe instalarse en los baños, según los diseños, en todo el Departamento de Córdoba. Debido a la especificación y cantidad requerida, esta cerámica debe solicitarse con suficiente antelación, ya que su período estimado de entrega es superior a 25 días después de realizar la compra (se adjunta documento del proveedor donde se detallan estos tiempos).

   En este caso, dicho tiempo de espera no resulta viable, dado que el plazo estipulado para la entrega final del proyecto no permite tal demora. Por ello, solicitamos su aprobación para realizar un cambio en el formato de la cerámica especificada en las memorias de cantidades (Piso en HD New York color arena, de 0,305 x 0,45, o similar) por un formato de 0,2 x 0,2 en color blanco o similar.

   Es importante resaltar que este cambio en el formato de la cerámica no afectará las áreas de instalación ni comprometerá la calidad del material a utilizar.

2. ESCOTILLA DE ACCESO A TANQUE DE ALMACENAMINTO.

   Si bien es cierto que la forma inicial de las escotillas de acceso, propuesta en los diseños, es de forma rectangular, se solicita su aprobación para la instalación de escotillas circulares, puesto que estas, el proveedor las puede suministrar de manera inmediata, lo cual reduce permite dar celeridad a la ejecución de la actividad, cabe resaltar que el cambio solicitado en esta actividad, únicamente corresponde a la forma geométrica de la escotilla de acceso y que esta no afecta las especificaciones de hermeticidad del diseño.

3. RED CONTRA INCENDIOS.

   Para la ejecución de esta actividad, se hace necesario la solicitud de cambiar la ubicación de un tramo de tubería de la red contra incendios, y la posición inicial del gabinete ubicado en el primer piso de la estación, ya que estos se según el sitio donde fueron diseñados inicialmente, impiden la libre movilidad de las personas a las escaleras que conducen a los dormitorios.
   Los ítems a cambiar son: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIOS ACERO CARBON SCH40 – 4”, y GABINETE CONTRA INCENDIOS TIPO III, cabe aclarar, que este cambio no causa ningún efecto en el buen funcionamiento de la obra.

4. FILTRO FRANCES.

   la solicitud de cambio en esta actividad, obedece a la utilización que el personal policivo da al área del patio, ya que es este espacio es donde los agentes de policía, realizan las jornadas de formación, por lo tanto, esta zona contempla una plantilla completa, lo que afecta la funcionalidad en la construcción de un filtro francés, ya que las aguas a drenar, serían las aguas de cubierta y las aguas superficiales del mismo patio.
   Según los diseños iniciales, el filtro quedaría a menos de 30 cm de las paredes del cuarto de tableros, lo que generaría problemas de humedad permanente.

Es así, que proponemos evacuar las aguas lluvias de la cubierta, por una tubería que conduzca hasta una caja de registro y las aguas del patio, a través de cárcamos con sus respectivas rejillas para facilidad de la limpieza de las mismas, estas aguas luego se dispondrán por medio de tuberías que darán al exterior de la estación.

Es importantes señalar que todos los cambios solicitados, con todas sus especificaciones, han sido analizados y revisados con anterioridad en los comités de obra, tanto con la Interventoría del Proyecto como con la secretaria de Obras Públicas Municipales y a su vez, puestos en conocimiento ante la Supervisión del Ministerio.

Atentamente

Jhon Carlos Vidal estrada
Representante legal
Consorcio Constru policía 2023

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. N0193288


**NIT: 860032550-7**
AVENIDA CARACAS No. 35-55
Teléfono: PBX3311515
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
recepcion.electronica@alfa.com.co


## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Nombre : | CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023 |
| NIT o C.C. : | 901703696 |
| Domicilio : | DG 11 12 180 Teléfono : 3205174206 |
| Ciudad : | MONTERÍA |
| Obra : | CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023 |
| Direccion : | DG 11 12 180 MONTERÍA Córdoba |
| Correo Electronico : | consorcioconstrupolicia2023@gmail.com |

## DATOS DE FACTURA

| | |
|---|---|
| No. de Pedido : | 0058306608 |
| No. Orden de Compra : | |
| Fecha de Expedición : | 15.10.2024 16:36:39 |
| Fecha de Vencimiento : | 15.10.2024 |
| Condiciones de Pago : | Contado Anticipo Otro |

**Cliente: 2742534**
**(PARA PAGOS EN BANCOS, INDICAR ÉSTE NÚMERO DE CLIENTE EN CAMPO REFERENCIA 2)**

## DATOS DEL VENDEDOR

Asesor : SANCHEZ YAMILIS | Ciudad : Montería | Telefono : 7816007 | Punto de venta :Tienda Sinú | E-mail : YAMILIS.SANCHEZ@ALFA.COM.CO

| NO. ORDEN DE ENTREGA | REFERENCIA CODIGO | DESCRIPCIÓN | UND | CAL | CANTIDAD | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0094470851 | 225026378 | 2.- (N) NEW YORK COLOR ARENA 0,30 X 0,45 | MTK | 1 | 330,88 | 19,00 | 5.497,65 | 28.935,00 | 9.548.550 |
| | | Total Nro Líneas: 1 | | | | | | | |

* FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE ALFAGRES S.A. CON SELLO DE CRUCE RESTRINGIDO
* EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PEDIDO SON DE 25 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN.
* SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERESES DE MORA POR EL VALOR AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.
* RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRONICA 18764049070204 2023-05-16 VENCE 2024-11-16
N01 DEL 81129 AL 100000
* RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.
ACTIVIDAD PRINCIPAL INDUSTRIAL 2392 MUNICIPIO SOACHA NO EFECTUAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA DIB RES. DD1-32117 DEL 25/10/2019 RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS "SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES POR LA DIAN SEGÚN RESOLUCIÓN 012220 DEL 26/12/2022." AUTORIZO A ALFAGRES S.A. PARA RECAUDAR ALMACENAR UTILIZAR Y ACTUALIZAR MIS DATOS PERSONALES CON FINES EXCLUSIVAMENTE COMERCIALES GARANTIZANDOME QUE ESTA INFORMACION NO SERA REVELADA A TERCEROS SALVO ORDEN DE AUTORIDA

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | 9.5480.550,00 |
| **TRANSPORTE** | 0,00 |
| **IVA19,00%** | 1.814.224,50 |
| **RETERENTA** | |
| **RETEIVA** | |
| **RETEICA** | |
| **VALOR FACTURA** | 11.362.774,50 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

**Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta**
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Tipo de operación: Estándar - 10

FIRMA DEL CLIENTE:
NOMBRE DEL CLIENTE:
NIT / C.C. / SELLO:
FECHA DE RECIBIDO:
FIRMA AUTORIZADA

**CUFE : fbb3f6f96ffc16abbdc7c6aa2fb171128f3c10b32219b5a42979ab43e4cad36b11bb181672736aae5c22edcc0e104a64**
Fecha Validación DIAN: 2024-10-15 16:37:31-05:00


LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO, SI NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, BIEN SEA MEDIANTE DEVOLUCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO, SEGÚN EL CASO, O BIEN MEDIANTE RECLAMO ESCRITO DIRIGIDO AL EMISOR O TENEDOR DE TITULO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HABILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN. EN EL EVENTO EN QUE EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO NO MANIFIESTE EXPRESAMENTE LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA FACTURA , Y EL VENDEDOR O EMISOR PRETENDA ENDOSARLA, DEBERA DEJAR CONSTANCIA DE ESE HECHO EN TITULO, LA CUAL SE ENTENDERÁ EFECTUADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. LEY 1676 DEL 2013, ARTICULO 86.

**WWW.ALFA.COM.CO/INFORMACIÓN AL CLIENTE**
PUNTO DE PAGO - ALFAGRES
**PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DE LOS PRODUCTOS ALFA CONSULTE SU ASESOR COMERCIAL**
BANCO DE DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE - 008969999211

LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
018000914900 LINEA GRATUITA
3311531 BOGOTA

# ANEXO 2

Infraestructura@pueblonuevo-córdoba.gov.co
www.pueblonuevo-cordoba.gov.co
Carrera 9 No. 11- 85 Calle de Las Flórez
Telefax. (604)775 20 06

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA | **ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO** | |
| | **SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL** | |

| | |
|---|---|
| **ACTA DE COMITÉ N°:** | **07** |
| **FECHA:** | **15/11/2024** |
| **CONTRATO N°:** | **045 DE 2023** |
| **OBJETO:** | **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"** |

**LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR**

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

# OBJETO PRESENTE COMITÉ

Por medio de la plataforma de Microsoft Teams, siendo las 4:00 pm del día 15 de noviembre de 2024, se reunieron los señores **JHON CARLOS VIDAL ESTRADA**, actuando en representación del **CONSORCIO COSTRU POLICIA 2023**, contratista de las obras civiles, **JESUS ELIAS CHAVEZ MARZOLA,** Ingeniero civil, actuando en representación del **CONSORCIO CYC ESTACION,** interventor del proyecto, **YINETH BARRERA BARANOA**, Secretaria de Infraestructura Supervisora del Contrato, **CARLOS ORTEGA BRACAMONTE,** Profesional Apoyo Técnico Interventoría, con el fin de adelantar el presente Comité N°7, para el **CONTRATO DE OBRA N° 045 DEL 2023, que tiene por objeto: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**; suscrito entre la Alcaldía Municipal y el **CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023**, identificada con el **NIT. 901703696-1**

# TEMAS PRESENTE ACTA

1. Toma la palabra la palabra la señora YINETH BARRERA BARANOA, secretaria de Infraestructura e inicia dando la bienvenida:

2. Interviene el Señor CARLOS ORTEGA BRACAMONTE, Profesional Apoyo Técnico Interventoría, argumentando que el presente comité ha sido convocado para abordar dos temas principales. Uno de ellos corresponde al oficio presentado por la firma ejecutara CONSORCIO COSTRU POLICIA 2023, mediante el oficio enviado el 13 de noviembre de 2024 con radicado CCP-044-2024 en el que requiere la aprobación para la realización de ciertos cambios en las actividades de cerámica para baños, escotilla de acceso a tanque de almacenamiento, red contra incendios, filtro francés, necesarios en la ejecución de la obra.

3. Como respuesta toma la palabra la señora YINETH BARRERA BARANOA, secretaria de Infraestructura, solicitando una explicación detallada sobre las razones que fundamentan los cambios solicitados en la ejecución de la obra, con el fin de entender su necesidad y evaluar su pertinencia.

4. Toma la palabra el señor JHON CARLOS VIDAL ESTRADA en calidad de contratista de la obra civil y en respuesta explica cada uno de los cambios que se van a realizar los cuales explica que, respecto a la cerámica para baños, el formato original especificado (0,305 x 0,45, color arena o similar) tiene un tiempo de entrega superior a 25 días según el proveedor, lo que no es viable para cumplir con el plazo del proyecto. Por ello, se propone utilizar un formato más pequeño (0,2 x 0,2 color blanco o similar), disponible de manera inmediata y sin afectar la calidad del material ni las áreas de instalación. En cuanto a las escotillas del tanque de almacenamiento, se solicita cambiar la forma rectangular diseñada inicialmente por escotillas circulares. Este cambio es únicamente geométrico y no compromete la hermeticidad ni las especificaciones técnicas. Por otro lado, en la red contra incendios, se requiere reubicar un tramo de tubería y el gabinete del primer piso, ya que en su ubicación original obstruyen el acceso a las escaleras que conducen a los dormitorios, garantizando así la movilidad y seguridad. Finalmente, para el filtro francés, se plantea sustituirlo por un sistema de evacuación de aguas lluvias a través de tuberías conectadas a una caja de registro y cárcamos con rejillas, debido a que esta zona contempla una plantilla completa, utilizado para formación policial, dificulta su construcción y su proximidad al cuarto de tableros podría generar problemas de humedad.

5. Interviene el Señor JESUS ELIAS CHAVEZ MARZOLA, argumentando que, la interventoría en el marco de sus competencias y responsabilidades, ha evaluado los distintos puntos del oficio con radicado CCP-044-2024 enviado por la firma ejecutora CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023 y resuelve:

a. Aprobar los cambios solicitados por el contratista de obra, ya que, dichos cambios no generan ningún cambio estructural ni de costos en el proyecto.

b. Que, la empresa ejecutora ha solicitado cambiar el formato de la cerámica original (0,305 x 0,45 color arena o similar) por (0,2 x 0,2 color blanco o similar), la cual ha sido evaluada y se aprueba ya que cumple con los requisitos técnicos para proyecto, asegurando la calidad y la coherencia con el diseño original, por consiguiente, este cambio no acarreara ningún costo ni cantidad adicional.

c. Que, se evaluó el cambio solicitado de las escotillas del tanque de almacenamiento, y se aprueba dicho cambio geométrico de la sección de la escotilla dado que, la firma ejecutora propone instalar unas escotillas de forma circular herméticas con el fin de garantizar una mayor impermeabilización, este cambio es únicamente geométrico y no compromete la hermeticidad ni las especificaciones técnicas.

d. Que, se aprueba el cambio propuesto por el consorcio constru policía 2023, *en la red contra incendios, se requiere reubicar un tramo de tubería y el gabinete del primer piso, ya que en su ubicación original obstruyen el acceso a las escaleras que conducen a los dormitorios, garantizando así la movilidad y seguridad.* Puesto que, este cambio no afectara la funcionalidad de la R.C.I.

e. Que, se aprueba el sistema de evacuación de aguas lluvias propuesto en el oficio enviado el 13 de noviembre de 2024 con radicado CCP-044-2024, puesto que, la actividad contemplada inicialmente en el proyecto (filtro francés) técnicamente no sería funcional en la obra a la hora de evacuar todas las escorrentías originadas por las precipitaciones que se presentan en el año en la zona de influencia de la obra.

6. Continua con la palabra el Señor JESUS ELIAS CHAVEZ MARZOLA en representación de la Interventoría y abarca el segundo punto del orden del día, el cual consiste en que, tras una visita de inspección conjunta realizada en el campo, en la que participaron tanto el equipo de obra como el equipo de interventoría, se identificó la necesidad de realizar un balance presupuestal. Esto se debe a que, después de la verificación y medición de las cantidades de obra de las actividades, se observó que existen tanto mayores como menores cantidades, lo que hace imperativo ajustar el presupuesto de acuerdo con estas variaciones.

7. Interviene el señor JHON CARLOS VIDAL ESTRADA en representación de la obra manifestando su aprobación a la necesidad de realizar el balance presupuestal mencionado, ya que, es fundamental debido a las variaciones en las cantidades de obra verificadas, tanto mayores como menores. Lo que va a garantizar el cumplimiento adecuado del proyecto.

8. Toma la palabra la señora YINETH BARRERA BARANOA, secretaria de Infraestructura y le solicita al contratista que, para el viernes 22 de noviembre de 2024, haga entrega del balance presupuestal. En el cual, se deberá asegurar que las variaciones no afecten la metafísica del proyecto, es decir, las actividades y objetivos que se han planificado, ni la cuantía del proyecto, es decir, el monto total del presupuesto aprobado.

9. Como respuesta el señor JHON CARLOS VIDAL ESTRADA en representación de la obra, confirmo que el documento será enviado para la fecha establecida

10. Nuevamente interviene la señora YINETH BARRERA BARANOA, secretaria de Infraestructura, manifestando que está de acuerdo con lo propuesto en el oficio, al igual que la Interventoría, respaldando la solicitud y las acciones planteadas.

**AREA TECNICA:**

La interventoría solicita lo siguiente al contratista de obra:

- Estimar las actividades u obras extras que se adicionarán a las ya presupuestadas.
- Evaluar y realizar los análisis de precios unitarios (A.P.U.s) para cada obra extra evidenciada
- Realizar y/o modificar las memorias de cantidades, donde se adicionen y modifiquen las actividades previstas.
- Elaboración del balance presupuestal de obra donde se evidencien las modificaciones de las actividades ya definidas, y las nuevas obras extras que se presentaron.
- Realizar el acta de mayores y menores donde se evidencien los ajustes de cada una de las secciones e ítems aprobados.
- Elaboración de acta de precios no previstos donde se justifique el valor de cada una de las actividades que no estaban descritas en el contrato inicial.

El Supervisor solicita a la interventoría:

- La aprobación por la interventoría de los documentos entregados por el contratista de obra para poder realizar el debido seguimiento del balance de la obra.

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDIA DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA | **ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO** | |
| | **SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL** | |

## COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| Entrega de Balance Presupuestal | CONSORCIO COSTRU POLICIA 2023 | 22/11/2024 |
| Revisión y aprobación de balance presupuestal | CONSORCIO CYC ESTACION | 25/11/2024 |

## PARTICIPANTES

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE: | **JHON CARLOS VIDAL ESTRADA** | Firma |
| En representación de: | CONSORCIO COSTRU POLICIA 2023 | |
| Correo electrónico: | Consorcioconstrupolicia2023@gmail.com | |
| Teléfono: | 3107190692 | |
| NOMBRE: | **JESUS ELIAS CHAVEZ MARZOLA** | Firma |
| En representación de: | CONSORCIO CYC ESTACION | |
| Correo electrónico: | consorciocycestacion@gmail.com | |
| Teléfono: | 3006963044 | |
| NOMBRE: | **YINETH BARRERA BARANOA** | Firma |
| En representación de: | Secretaria de Infraestructura | |
| Correo electrónico: | infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co | |
| Teléfono: | (604) 775 2006 | |
| NOMBRE: | **CARLOS ORTEGA BRACAMONTE** | Firma |
| En representación de: | Profesional Apoyo Técnico Interventoría | |
| Correo electrónico: | CONSORCIO CYC ESTACION | |
| Teléfono: | 300 5563654 | |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA | **ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO** | |
| | **SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL** | |


Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: **JHON CARLOS VIDAL ESTRADA**
CONTRATISTA

Firma _____
Nombre: **JESUS ELIAS CHAVEZ MARZOLA**
INTERVENTORÍA

Firma _____
Nombre: **YINETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura
Supervisor técnico

Firma _____
Nombre: **CARLOS ORTEGA BRACAMONTE**
Apoyo Técnico Interventoria


4:21 PM
Pulsa para volver a la reunión 23:05
Participantes de la reunió...
Agregar personas
Opciones de reunión
En la reunión (4)
Silenciar a todos
carlos ortega
Organizador
JC
Jesus Chavez
JE
jhon carlos vidal estrada
Yineth Barrera (No comprobado)

# ANEXO 3

## CONCEPTO TÉCNICO HIDROSANITARIO

Proyecto: ESTACIÓN DE POLICÍA PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
Contrato de Obra N°: 045-2023
Fecha: 05-03-2025
ASUNTO: Revisión y concepto técnico sobre ítems no previstos y modificaciones.

Después de revisar las modificaciones propuestas en los ítems no previstos relacionados con la red hidráulica y contra incendios, como especialista hidrosanitario conceptúo favorablemente sobre:

1. La instalación de bomba sumergible de 2 HP, considerando que es necesaria para el correcto funcionamiento del sistema de bombeo del tanque de almacenamiento.

2. La implementación de los tanques hidroacumuladores de 500 y 300 litros, que en conjunto superan en 25% la capacidad de diseño original de 606 lts, lo cual garantiza una mejor regulación del sistema.

3. La instalación de la red contra incendios con tuberías de diferentes diámetros (4", 2.5", 2", 1.5" y 1" pulgada) en material SCH10 ranurada roja MACH-6, que cumple con las especificaciones técnicas requeridas según planos HS-18, HS-19, HS-20.

Las modificaciones propuestas se ajustan a la normativa vigente y garantizan el correcto funcionamiento de los sistemas hidrosanitarios y contra incendios. Se recomienda la entrega de los manuales de operación y mantenimiento de los equipos instalados, a los usuarios responsables.

NOTA GENERAL: Este concepto se emite únicamente para las modificaciones específicas mencionadas, sin que implique responsabilidad sobre los procedimientos de instalación ejecutados en obra. Se recomienda la entrega de certificaciones y manuales de mantenimiento correspondientes, al personal responsable de mantenimiento de la edificación.



OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA
INGENIERO CIVIL, ESPECILISTA RECURSOS HIDRICOS
M.P. 25202-088535

## CONCEPTO TÉCNICO ESTRUCTURAL

Proyecto: ESTACIÓN DE POLICÍA PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
Contrato de Obra N°: 045-2023
Fecha: 05-03-2025
ASUNTO: Revisión y concepto técnico sobre ítems no previstos y modificaciones.

Como especialista estructural, después de revisar las modificaciones presentadas, emito concepto favorable sobre:

1. El ajuste en las cantidades de acero de refuerzo figurado 420 Mpa, que presenta variación mayor en 3,078.77 Kg, necesario para garantizar la estabilidad estructural de las columnas y vigas IPE.

2. La implementación del cárcamo de 0.20x0.20m h=0.15m en concreto 3000 psi con refuerzo de acero, considerando que cumple con los requerimientos estructurales para el manejo de aguas en el área del patio.

Las modificaciones mantienen la integridad estructural del proyecto y cumplen con la NSR-10.

NOTA GENERAL: Este concepto se emite únicamente para las modificaciones específicas mencionadas, sin que implique responsabilidad sobre los procedimientos de instalación ejecutados en obra. Se recomienda la entrega de certificaciones y manuales de mantenimiento correspondientes, al personal responsable de mantenimiento de la edificación.

Cesar M. Santos

CESAR MAURICIO SANTOS DURAN
INGENIERO CIVIL, ESPECILISTA ESTRUCTURAS
M.P. 68202-294785

## CONCEPTO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO

Proyecto: ESTACIÓN DE POLICÍA PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
Contrato de Obra N°: 045-2023
Fecha: 05-03-2025
ASUNTO: Revisión y concepto técnico sobre ítems no previstos y modificaciones.

Como diseñador arquitectónico, emito concepto favorable sobre:

1. El cambio del piso en HD new eco plus color blanco 0.20x0.20 o similar, considerando que mantiene las especificaciones técnicas requeridas y no afecta la funcionalidad de los espacios.

2. La modificación del sistema de drenaje en el patio de formación, mediante la implementación de rejillas en acero con ángulo de 1 1/2 x 1/4" y varilla corrugada de 5/8", que garantiza el adecuado manejo de aguas lluvias.

Las modificaciones propuestas no alteran la funcionalidad ni la estética del proyecto.

NOTA GENERAL: Este concepto se emite únicamente para las modificaciones específicas mencionadas, sin que implique responsabilidad sobre los procedimientos de instalación ejecutados en obra. Se recomienda la entrega de certificaciones y manuales de mantenimiento correspondientes, al personal responsable de mantenimiento de la edificación.

JUAN GUILLERMO SERRANO ZAMORA
ARQUITECTO
M.P. A68382005-13873859

## CONCEPTO TÉCNICO ELÉCTRICO

Proyecto: ESTACIÓN DE POLICÍA PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
Contrato de Obra N°: 045-2023
Fecha: 05-03-2025
ASUNTO: Revisión y concepto técnico sobre ítems no previstos y modificaciones.

Como especialista eléctrico, después de revisar las modificaciones propuestas, emito concepto favorable sobre:

1. Las modificaciones en las acometidas eléctricas especificadas, que mantienen los calibres y especificaciones necesarias para la correcta alimentación de los sistemas.

2. La instalación de luminaria solar led light solar 550 kit y luminaria led lineal syl secure 40w, que cumplen con los requerimientos de iluminación y seguridad para áreas clasificadas.

Las modificaciones cumplen con el RETIE y garantizan la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.

NOTA GENERAL: Este concepto se emite únicamente para las modificaciones específicas mencionadas, sin que implique responsabilidad sobre los procedimientos de instalación ejecutados en obra. Se recomienda la entrega de certificaciones y manuales de mantenimiento correspondientes, al personal responsable de mantenimiento de la edificación.

GUSTAVO ADOLFO ARBOLEDA CONDE
INGENIERO ELECTRICISTA
M.P. VL205-33253

# ANEXO 4

CONSORCIO CYC ESTACION

Pueblo Nuevo, 05 de marzo de 2025

**Señores:**
**Secretario de Infraestructura Municipal**
**MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO**
**Carrera 9 No. 11-85 / Calle de la Flores**
**Pueblo Nuevo Córdoba.**

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE 2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

**ASUNTO**: VISTO BUENO INTERVENTORÍA CONCEPTO TECNICO HIDROSANITARIO.

Como Interventor Hidrosanitario, después de revisar el concepto técnico emitido sobre las modificaciones propuestas, doy VISTO BUENO a las soluciones planteadas considerando que:

1. Las especificaciones técnicas de los equipos de bombeo y tanques hidroacumuladores propuestos cumplen con los requerimientos del proyecto.

2. El sistema contra incendios con sus diferentes diámetros de tubería mantiene los parámetros de diseño y cumple la normatividad vigente.

3. Las modificaciones no alteran el funcionamiento hidráulico del sistema y garantizan la operatividad del mismo.

Este visto bueno se otorga para la ejecución de las actividades no previstas mencionadas, quedando sujeto a:

- La correcta implementación según especificaciones técnicas
- El cumplimiento de la normatividad vigente
- La presentación de certificaciones de calidad
- La entrega de manuales de operación y mantenimiento
- La realización de pruebas de funcionamiento satisfactorias

**ANTONIO DE LA BARRERA PORTO**
CC. 73.187.603 expedida en Cartagena
MP. No. MP. 13202-125600

CONSORCIO CYC ESTACION

Pueblo Nuevo, 05 de marzo de 2025

**Señores:**
**Secretario de Infraestructura Municipal**
**MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO**
**Carrera 9 No. 11-85 / Calle de la Flores**
**Pueblo Nuevo Córdoba.**

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE 2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

**ASUNTO**: VISTO BUENO INTERVENTORÍA CONCEPTO TECNICO ESTRUCTURAL.

Como Interventor Estructural, después de analizar el concepto técnico presentado, otorgo VISTO BUENO a las modificaciones estructurales propuestas, considerando que:

1. Los ajustes en las cantidades de acero de refuerzo mantienen los factores de seguridad requeridos.

2. Las especificaciones técnicas del cárcamo propuesto cumplen con los requerimientos estructurales.

Las soluciones planteadas se ajustan a la NSR-10 y garantizan la estabilidad de la estructura. Este visto bueno se otorga para la ejecución de las actividades no previstas mencionadas, quedando sujeto a:

- La correcta implementación según especificaciones técnicas
- El cumplimiento de la normatividad vigente
- La presentación de certificaciones de calidad
- La entrega de manuales de operación y mantenimiento
- La realización de pruebas de funcionamiento satisfactorias

Daniel Rincón

**DANIEL RINCON PLAZAS**
CC. 1.049.636.909 de Tunja
MP. No. 15202-388513 BYC

CONSORCIO CYC ESTACION

Pueblo Nuevo, 05 de marzo de 2025

**Señores:**
**Secretario de Infraestructura Municipal**
**MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO**
**Carrera 9 No. 11-85 / Calle de la Flores**
**Pueblo Nuevo Córdoba.**

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE 2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

**ASUNTO**: VISTO BUENO INTERVENTORÍA CONCEPTO TECNICO DISEÑO ARQUITECTONICO.

Como Interventor al diseño Arquitectónico, después de evaluar el concepto técnico presentado, otorgo VISTO BUENO a las modificaciones arquitectónicas propuestas, considerando que:

1. Los cambios en acabados mantienen la calidad y especificaciones requeridas.

2. El sistema de drenaje propuesto resuelve adecuadamente el manejo de aguas lluvias sin afectar la funcionalidad del espacio.

Las modificaciones conservan la calidad arquitectónica del proyecto. Este visto bueno se otorga para la ejecución de las actividades no previstas mencionadas, quedando sujeto a:

- La correcta implementación según especificaciones técnicas
- El cumplimiento de la normatividad vigente
- La presentación de certificaciones de calidad
- La entrega de manuales de operación y mantenimiento
- La realización de pruebas de funcionamiento satisfactorias

NDRES FELIPE VALENCIA URIBE
CC. 1.067.852.701 de Montería
MP. No. 05202-193029

Dirección de correo: CRA 11 N 15 51 BRR LA FLORESTA, PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA
Dirección electrónica: cycchavezasociados@gmail.com
Teléfono: 3006963044

CONSORCIO CYC ESTACION

Pueblo Nuevo, 05 de marzo de 2025

**Señores:**
**Secretario de Infraestructura Municipal**
**MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO**
**Carrera 9 No. 11-85 / Calle de la Flores**
**Pueblo Nuevo Córdoba.**

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE 2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

**ASUNTO**: VISTO BUENO INTERVENTORÍA CONCEPTO TECNICO ELÉCTRICA

Como Interventor Eléctrico, después de revisar el concepto técnico presentado, otorgo VISTO BUENO a las modificaciones eléctricas propuestas, considerando que:

1. Las modificaciones en acometidas cumplen con el RETIE y mantienen la capacidad requerida.

2. Las luminarias propuestas cumplen con los niveles de iluminación y seguridad necesarios.

Las soluciones planteadas garantizan la seguridad y funcionalidad del sistema eléctrico. Este visto bueno se otorga para la ejecución de las actividades no previstas mencionadas, quedando sujeto a:

- La correcta implementación según especificaciones técnicas
- El cumplimiento de la normatividad vigente
- La presentación de certificaciones de calidad
- La entrega de manuales de operación y mantenimiento
- La realización de pruebas de funcionamiento satisfactorias



**MIGUEL MORA QUEVEDO**
CC. 2.000.011.96 expedida en Bogotá (DC),
MP. No. MP. CN205-103377

# ANEXO 5

Infraestructura@pueblonuevo-córdoba.gov.co
www.pueblonuevo-cordoba.gov.co
Carrera 9 No. 11- 85 Calle de Las Flórez
Telefax. (604)775 20 06

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

# ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| NP-06 | CARCAMO DE 0.20X020M H=0.15M EN CONCRETO3000 PSI, REFORZADO CON ACERO DE 3/8 CADA 0,2 CADA 20 CM. |
|---|---|

| Fecha: | DD/MM/AAAA |
|---|---|

## I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tar./Hora | Rendimiento | Valor Unitario |
|---|---|---|---|---|
| Herramientas menores (5% MO) | manual | $ 81.232 | 0,05 | $ 4.062 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | |
| | | | Sub Total | $ 4.062 |

## II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit | Cantidad | Valor Unitario |
|---|---|---|---|---|
| Concreto 3000 PSI, Mano de obra inc | M3 | $ 667.808 | 0,08 | $ 53.425 |
| Acero 60000 psi | KG | $ 5.975 | 8,64 | $ 51.624 |
| Formaleta | % | $ 120.175 | 0,60 | $ 72.105 |
| Puntillas de 2" | KG | $ 8.912 | 0,50 | $ 4.456 |
| | | | | |
| | | | Sub Total | $ 181.610 |

## III. TRANSPORTE

| Materiales | (M3-Ton)/Km | Tarifa | Valor Unitario |
|---|---|---|---|
| | | | $ - |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub Total | $ - |

## IV. MANO DE OBRA

| Cant. | Trabajador | Jornal | Prestaciones | Rendimiento | Valor Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oficial | $ 58.000 | $ 38.207 | 0,50 | $ 48.104 |
| 1 | Ayudante | $ 38.667 | $ 27.590 | 0,50 | $ 33.128 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Sub Total | $ 81.232 |

| Unidad | m | Precio Unitario Total | 266.903 |
|---|---|---|---|

| JHON CARLOS VIDAL | YINETH BARRERA BARANOA | JESUS ELIAS CHAVEZ |
|---|---|---|
| R/L CONTRATISTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | R/L INTERVENTORIA |
| C CONSTRUOOLICIA 2023 | SUPERVISOR DEL PROYECTO | CONSORCIO CYC ESTACION |

# ANEXO 6

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

# ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| NP-13 | PISO EN HD NEW ECO PLUS COLOR BLANCO 0,20X0,20 O SIMILAR |
|---|---|

| | Fecha: | DD/MM/AAAA |
|---|---|---|

## I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tar./Hora | Rendimiento | Valor Unitario |
|---|---|---|---|---|
| Herramientas menores (5% MO) | manual | $ 22.872 | 0,05 | $ 1.144 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | |
| | | | Sub Total | $ 1.144 |

## II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit | Cantidad | Valor Unitario |
|---|---|---|---|---|
| 0 | M2 | $ 27.640 | 1,00 | $ 27.640 |
| Agua | LT | $ 200 | 2,00 | $ 400 |
| Fijapius | KG | $ 2.500 | 5,00 | $ 12.500 |
| Kid boquilla epoxica antimanchas | KG | $ 46.868 | 0,11 | $ 5.156 |
| Desperdicio | % | $ 40.540 | 0,05 | $ 2.027 |
| | | | | |
| | | | Sub Total | $ 47.723 |

## III. TRANSPORTE

| Materiales | (M3-Ton)/Km | Tarifa | Valor Unitario |
|---|---|---|---|
| | | | $ - |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub Total | $ - |

## IV. MANO DE OBRA

| Cant. | Trabajador | Jornal | Prestaciones | Rendimiento | Valor Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oficial | $ 58.000 | $ 38.207 | 0,10 | $ 9.621 |
| 2 | Ayudante | $ 38.667 | $ 27.590 | 0,10 | $ 13.251 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Sub Total | $ 22.872 |

| Unidad | | Precio Unitario Total | 71.738 |
|---|---|---|---|

| JHON CARLOS VIDAL | YINETH BARRERA BARANOA | JESUS ELIAS CHAVEZ |
|---|---|---|
| R/L CONTRATISTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | R/L INTERVENTORIA |
| C CONSTRUOOLICIA 2023 | SUPERVISOR DEL PROYECTO | CONSORCIO CYC ESTACION |

Outlook

## SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No.1 DEL CV 1912-2022

**Desde** infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
**Fecha** Mar 11/03/2025 16:42
**Para** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
**CC** David Andres Nuñez Castillo <david.nunez@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (6 MB)
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No.1Convenio 1912.pdf; Documentos Alcalde.rar;

Arquitecto,
**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 2028 GRADO 16
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

Ingeniero
**David Andrés Núñez Castillo**
Contratista - Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**.**
Ministerio del Interior

**REFERENCIA:** convenio interadministrativo No. 1912 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIADEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**".**

cordial saludo,

En calidad de supervisora del Convenio 1912 de 2022 celebrado entre **MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE**

**CÓRDOBA",** en consideración con lo estipulado en el convenio de la referencia, en especial lo conferido en la **Cláusula Décima Quinta** de citado convenio, indica que *"en caso de que sea necesario, el convenio podrá ser suspendido por mutuo acuerdo entre las partes, cuando quiera que exista circunstancia que dificulten la normal ejecución del proyecto establecido en la cláusula primera",* me permito formular la solicitud de que sea suspendido el convenio 1912-2022, por dos (2) meses o hasta que se superen las causas.

Cordialmente.


**YINETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura

Proyecto: **Cesar Calle - Auxiliar Administrativo**

**YINETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura

Proyecto: **Cesar Calle - Auxiliar Administrativo**





Pueblo Nuevo-Córdoba - marzo 11 de 2025

Arquitecto,
**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**
Profesional Especializado Código 2028 Grado 16
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

Ingeniero
**DAVID ANDRÉS NÚÑEZ CASTILLO**
Apoyo a la Supervisión de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
Misterio del Interior

**REFERENCIA:** convenio interadministrativo No. 1912 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIADEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

**ASUNTO:** SOLICITUD DE SUSPENCION NO.1 CONVENIO 1912-2022.

Cordial saludo,

En calidad de supervisora del Convenio 1912 de 2022 celebrado entre **MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA",** en consideración con lo estipulado en el convenio de la referencia, en especial lo conferido en la **Cláusula Décima Quinta** de citado convenio, indica que *"en caso de que sea necesario, el convenio podrá ser suspendido por mutuo acuerdo entre las partes, cuando quiera que exista circunstancia que dificulten la normal ejecución del proyecto establecido en la cláusula primera",* me permito formular la solicitud de que sea suspendido el convenio 1912-2022, por dos (2) meses o hasta que se superen las siguientes causas:

- **Visto bueno por la Dirección Logística y Financiera – DILOF de algunas modificaciones:**

  - El día 10 de marzo del 2025 por medio del oficio D.A N°042-2025 se realizó solicitud a la Dirección Logística y Financiera – DILOF para la realización de mesa técnica para cambios proyectados de algunas especificaciones contempladas en los estudios y diseños. Adicional es necesario la respuesta de la DILOF para poder continuar con las actividades, por ende, es necesario la suspensión hasta que Dirección Logística y Financiera – DILOF se pronuncie.

- **Falta de entrega de poderes para la instalación de servicios públicos:**
  El Decreto 1077 de 2015, en su Artículo 2.3.1.1.4, exige la obtención de permisos y autorizaciones para la instalación de servicios públicos en proyectos de infraestructura. Hasta la fecha, no se ha entregado los poderes necesarios para gestionar la instalación de los servicios de agua, energía y gas, lo que impide la correcta ejecución del contrato y podría generar incumplimientos contractuales.

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez sean suministrados los poderes por parte de la Policía Nacional, se debe hacer la solicitud ante las empresas prestadoras del servicio público, así mismo esperar a que se realice la respectiva instalación de los mismos, por lo que los tiempos de estos trabajos no son dependencia de los contratista, ni de esta administración, por lo que se estima alrededor de un mes (1) para que los servicios queden debidamente instalados y se pueda continuar con las actividades constructivas.

Con la debida consideración de las circunstancias anteriormente descritas y en busca de no estar en incumplimiento con los tiempos del convenio, realizamos está presente solicitud de suspensión No.1, y con esto no afectar el cronograma del convenio.

| | |
|---|---|
| Fecha de inicio de la suspensión 1 | A partir del 12 de marzo de 2025 |
| Fecha final de la suspensión 1 | Hasta el 12 de mayo de 2025 |
| Fecha preventiva de reinicio | A partir del 13 de mayo de 2025 |
| Nuevo plazo de ejecución | Hasta el 30 de agosto de 2025 |

En consonancia con lo expuesto, se asegura el cumplimiento de los argumentos legales, tanto de hecho como de derecho, que respaldan la solicitud de suspensión del convenio.

Cordialmente,

**OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA**
Alcalde municipal
Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba

Proyecto: Yineth Barrera Baranoa (Sec de infraestructura)

Pueblo Nuevo-Córdoba – marzo 10 de 2025

**OFICIO D.A N°042-2025**

Señores

**DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA – DILOF**

**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 2028 GRADO 16
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1912 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR –FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO– CÓRDOBA.

**ASUNTO:** Solicitud de mesa técnica para cambios proyectados de algunas especificaciones contempladas en los estudios y diseños.

Cordial saludo.

En ejecución de mis funciones y en consideración con lo estipulado en el convenio de la referencia, CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: I. ESPECÍFICAS: (..) 26. *Solicitar al MINISTERIO por escrito y de manera oportuna, la aprobación de las modificaciones a las especificaciones técnicas, las actividades adicionales que sean diferentes a las señaladas en la ficha de viabilización del proyecto previo a su realización si hubiere lugar, con relación al tipo, y siempre que las mismas se encuentren dentro del objeto y alcance técnico del convenio. Estas modificaciones deberán contener el análisis técnico, jurídico y administrativo que las justifique y venir aprobadas mediante acta por parte del interventor del contrato y supervisor del MUNICIPIO, acompañándola con los respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal, soportes emitidos por el contratista e interventoría de ser el caso. (…)"*
realizo la solicitud de mesa técnica a la Dirección Logística y Financiera – DILOF, **para el día 17 de marzo del 2025 a las 9:00am de forma virtual, donde se encontrara los diseñadores de obra e interventoría**, con el objetivo de socializar algunas modificaciones a las especificaciones contempladas en los estudios y diseños, con el fin de recibir el respectivo AVAL con alcance técnico y financiero por parte de Policía.
Los cambios solicitados están encaminados en aras de mantener el correcto desarrollo del cronograma y el buen funcionamiento de los diseños del proyecto en referencia y NO afectan la calidad, estabilidad, desarrollo y NO GENERA SOBRECOSTO DE LA OBRA, no obstante, algunos de los cambios corresponden a inconvenientes que se han venido presentando en el transcurrir de la obra y que no se podían prever con anterioridad, y se encuentran avalados por los diseñadores.

Dentro los cambios solicitados se contemplan:

Escotilla de acceso a tanque de almacenamiento: Solicitamos evaluar el cambio geométrico de las escotillas de acceso a tanque de almacenamiento, propuesta en los diseños ya que es de forma rectangular, se solicita

su aprobación para la instalación de escotillas circulares, con el fin de garantizar una mayor impermeabilización, este cambio seria únicamente geométrico y no compromete la hermeticidad ni las especificaciones técnicas.

Filtro francés: En busca que se garantice la durabilidad y estabilidad de la obra evitando presencia de humedades y el buen funcionamiento del sistema de drenaje y filtro de aguas, por las fuertes lluvias y aguas escorrentías provenientes de la cubierta de la construcción debido a las lluvias que se presentan en el Municipio en épocas de invierno, se solicita el cambio de esta actividad, puesto a que inicialmente de contempla un filtro francés. Realizar el cambio por una tubería que conduzca hasta una caja de registro y las aguas del patio, a través de cárcamos con sus respectivas rejillas para facilidad de la limpieza de las mismas, estas aguas luego se dispondrán por medio de tuberías que darán al exterior de la estación, se anexa APU (anexo5)

Red contra incendios. Esta solicitud tiene como objeto la reubicación de un tramo de la tubería contra incendio debido a que su ubicación en los diseños iniciales impide la libre movilidad de las personas a las escaleras que conducen a los dormitorios, por lo tanto, también se solicita el aval para reubicar el gabinete contra incendio tipo II, en busca de poder garantizar la no obstrucción a las escaleras antes mencionadas. Es de aclarar que estos cambios no afectan el buen funcionamiento de la obra.

Cerámica para baños: Debido al tiempo de suministro de la cerámica y disponibilidad de esta, los tiempos de ejecución del contrato se verían afectados por lo tanto solicitamos su aval para realizar un cambio en el formato de la cerámica especificada en las memorias de cantidades (Piso en HD New York color arena, de 0,305 x 0,45, o similar) por un formato de 0,2 x 0,2 en color blanco o similar. Este cambio en el formato de la cerámica no afectará las áreas de instalación, se anexa APU (anexo6)

Nuestro objetivo es ejecutar una obra completamente eficiente en el buen funcionamiento técnico, arquitectónico y su durabilidad por lo tanto realizamos esta solicitud para que sea socializadas a la Dirección Logística y Financiera – DILOF, con el fin de recibir el respectivo AVAL.

Adjuntamos la solicitud del contratista de obra del contrato De Obra Licitación Pública No 045 de abril 24 de 2023 DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNCIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA (anexo1), acta de comité por el supervisor del contrato, contratista de interventoría y el contratista de obra (anexo2), concepto favorable de los diseñadores (anexo3) y visto bueno de la interventoría (anexo4).

Cordialmente,

**OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA**
Alcalde municipal

Proyecto: Yineth Barrera Baranoa ( Sec de infraestructura)

# ANEXO 1

Infraestructura@pueblonuevo-córdoba.gov.co
www.pueblonuevo-cordoba.gov.co
Carrera 9 No. 11- 85 Calle de Las Flórez
Telefax. (604)775 20 06

CCP-044-2024

Pueblo Nuevo, 13 de noviembre de 2024

Señores

Consorcio CYC estación
Atn: Ing. Jesús Elías Chávez Márzola
Representante Legal
Pueblo Nuevo
L. C.

Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo
Atn: Yineth Barrera Baraona
Secretaria de Infraestructura Municipal

Referencia. **Contrato De Obra Licitación Pública No 045 de abril 24 de 2023 "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNCIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA** "

Asunto ***Solicitud de aprobación para la realización de algunos cambios requeridos en la ejecución de la obra***.

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del contrato de Obra Pública de la referencia, solicito su aprobación para la realización de algunos cambios que se encuentran enmarcados dentro de los ítems determinados en los diseños iniciales y que se requieren para la ejecución de la obra.

Estos cambios corresponden únicamente a inconvenientes que se han venido presentando en el transcurrir de la obra y que no se podían prever con anterioridad, no obstante, ninguno de los cambios planteados a continuación influye o afectan la calidad, estabilidad y desarrollo de la obra

A continuación, se relacionan los cambios propuestos:

1. CERAMICA PARA BAÑOS.

   El cambio solicitado respecto a este ítem corresponde a la disponibilidad de la cerámica que debe instalarse en los baños, según los diseños, en todo el Departamento de Córdoba. Debido a la especificación y cantidad requerida, esta cerámica debe solicitarse con suficiente antelación, ya que su período estimado de entrega es superior a 25 días después de realizar la compra (se adjunta documento del proveedor donde se detallan estos tiempos).

   En este caso, dicho tiempo de espera no resulta viable, dado que el plazo estipulado para la entrega final del proyecto no permite tal demora. Por ello, solicitamos su aprobación para realizar un cambio en el formato de la cerámica especificada en las memorias de cantidades (Piso en HD New York color arena, de 0,305 x 0,45, o similar) por un formato de 0,2 x 0,2 en color blanco o similar.

   Es importante resaltar que este cambio en el formato de la cerámica no afectará las áreas de instalación ni comprometerá la calidad del material a utilizar.

2. ESCOTILLA DE ACCESO A TANQUE DE ALMACENAMINTO.

   Si bien es cierto que la forma inicial de las escotillas de acceso, propuesta en los diseños, es de forma rectangular, se solicita su aprobación para la instalación de escotillas circulares, puesto que estas, el proveedor las puede suministrar de manera inmediata, lo cual reduce permite dar celeridad a la ejecución de la actividad, cabe resaltar que el cambio solicitado en esta actividad, únicamente corresponde a la forma geométrica de la escotilla de acceso y que esta no afecta las especificaciones de hermeticidad del diseño.

3. RED CONTRA INCENDIOS.

   Para la ejecución de esta actividad, se hace necesario la solicitud de cambiar la ubicación de un tramo de tubería de la red contra incendios, y la posición inicial del gabinete ubicado en el primer piso de la estación, ya que estos se según el sitio donde fueron diseñados inicialmente, impiden la libre movilidad de las personas a las escaleras que conducen a los dormitorios.
   Los ítems a cambiar son: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIOS ACERO CARBON SCH40 – 4”, y GABINETE CONTRA INCENDIOS TIPO III, cabe aclarar, que este cambio no causa ningún efecto en el buen funcionamiento de la obra.

4. FILTRO FRANCES.

   la solicitud de cambio en esta actividad, obedece a la utilización que el personal policivo da al área del patio, ya que es este espacio es donde los agentes de policía, realizan las jornadas de formación, por lo tanto, esta zona contempla una plantilla completa, lo que afecta la funcionalidad en la construcción de un filtro francés, ya que las aguas a drenar, serían las aguas de cubierta y las aguas superficiales del mismo patio.
   Según los diseños iniciales, el filtro quedaría a menos de 30 cm de las paredes del cuarto de tableros, lo que generaría problemas de humedad permanente.

Es así, que proponemos evacuar las aguas lluvias de la cubierta, por una tubería que conduzca hasta una caja de registro y las aguas del patio, a través de cárcamos con sus respectivas rejillas para facilidad de la limpieza de las mismas, estas aguas luego se dispondrán por medio de tuberías que darán al exterior de la estación.

Es importantes señalar que todos los cambios solicitados, con todas sus especificaciones, han sido analizados y revisados con anterioridad en los comités de obra, tanto con la Interventoría del Proyecto como con la secretaria de Obras Públicas Municipales y a su vez, puestos en conocimiento ante la Supervisión del Ministerio.

Atentamente

Jhon Carlos Vidal estrada
Representante legal
Consorcio Constru policía 2023

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. N0193288


**NIT: 860032550-7**
AVENIDA CARACAS No. 35-55
Teléfono: PBX3311515
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
recepcion.electronica@alfa.com.co


## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Nombre : | CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023 |
| NIT o C.C. : | 901703696 |
| Domicilio : | DG 11 12 180 Teléfono : 3205174206 |
| Ciudad : | MONTERÍA |
| Obra : | CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023 |
| Direccion : | DG 11 12 180 MONTERÍA Córdoba |
| Correo Electronico : | consorcioconstrupolicia2023@gmail.com |

## DATOS DE FACTURA

| | |
|---|---|
| No. de Pedido : | 0058306608 |
| No. Orden de Compra : | |
| Fecha de Expedición : | 15.10.2024 16:36:39 |
| Fecha de Vencimiento : | 15.10.2024 |
| Condiciones de Pago : | Contado Anticipo Otro |

**Cliente: 2742534**
**(PARA PAGOS EN BANCOS, INDICAR ÉSTE NÚMERO DE CLIENTE EN CAMPO REFERENCIA 2)**

## DATOS DEL VENDEDOR

Asesor : SANCHEZ YAMILIS | Ciudad : Montería | Telefono : 7816007 | Punto de venta :Tienda Sinú | E-mail : YAMILIS.SANCHEZ@ALFA.COM.CO

| NO. ORDEN DE ENTREGA | REFERENCIA CODIGO | DESCRIPCIÓN | UND | CAL | CANTIDAD | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0094470851 | 225026378 | 2.- (N) NEW YORK COLOR ARENA 0,30 X 0,45 | MTK | 1 | 330,88 | 19,00 | 5.497,65 | 28.935,00 | 9.548.550 |
| | | Total Nro Líneas: 1 | | | | | | | |

* FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE ALFAGRES S.A. CON SELLO DE CRUCE RESTRINGIDO
* EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PEDIDO SON DE 25 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN.
* SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERESES DE MORA POR EL VALOR AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.
* RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRONICA 18764049070204 2023-05-16 VENCE 2024-11-16
N01 DEL 81129 AL 100000
* RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.
ACTIVIDAD PRINCIPAL INDUSTRIAL 2392 MUNICIPIO SOACHA NO EFECTUAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA DIB RES. DD1-32117 DEL 25/10/2019 RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS "SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES POR LA DIAN SEGÚN RESOLUCIÓN 012220 DEL 26/12/2022." AUTORIZO A ALFAGRES S.A. PARA RECAUDAR ALMACENAR UTILIZAR Y ACTUALIZAR MIS DATOS PERSONALES CON FINES EXCLUSIVAMENTE COMERCIALES GARANTIZANDOME QUE ESTA INFORMACION NO SERA REVELADA A TERCEROS SALVO ORDEN DE AUTORIDA

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | 9.5480.550,00 |
| **TRANSPORTE** | 0,00 |
| **IVA19,00%** | 1.814.224,50 |
| **RETERENTA** | |
| **RETEIVA** | |
| **RETEICA** | |
| **VALOR FACTURA** | 11.362.774,50 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

**Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta**
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Tipo de operación: Estándar - 10

FIRMA DEL CLIENTE:
NOMBRE DEL CLIENTE:
NIT / C.C. / SELLO:
FECHA DE RECIBIDO:
FIRMA AUTORIZADA

**CUFE : fbb3f6f96ffc16abbdc7c6aa2fb171128f3c10b32219b5a42979ab43e4cad36b11bb181672736aae5c22edcc0e104a64**
Fecha Validación DIAN: 2024-10-15 16:37:31-05:00


LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO, SI NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, BIEN SEA MEDIANTE DEVOLUCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO, SEGÚN EL CASO, O BIEN MEDIANTE RECLAMO ESCRITO DIRIGIDO AL EMISOR O TENEDOR DE TITULO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HABILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN. EN EL EVENTO EN QUE EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO NO MANIFIESTE EXPRESAMENTE LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA FACTURA , Y EL VENDEDOR O EMISOR PRETENDA ENDOSARLA, DEBERA DEJAR CONSTANCIA DE ESE HECHO EN TITULO, LA CUAL SE ENTENDERÁ EFECTUADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. LEY 1676 DEL 2013, ARTICULO 86.

**WWW.ALFA.COM.CO/INFORMACIÓN AL CLIENTE**
PUNTO DE PAGO - ALFAGRES
**PARA MAYOR INFORMACION ACERCA DE LOS PRODUCTOS ALFA CONSULTE SU ASESOR COMERCIAL**
BANCO DE DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE - 008969999211

LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
018000914900 LINEA GRATUITA
3311531 BOGOTA

# ANEXO 2

Infraestructura@pueblonuevo-córdoba.gov.co
www.pueblonuevo-cordoba.gov.co
Carrera 9 No. 11- 85 Calle de Las Flórez
Telefax. (604)775 20 06

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA | **ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO** | |
| | **SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL** | |

| | |
|---|---|
| **ACTA DE COMITÉ N°:** | **07** |
| **FECHA:** | **15/11/2024** |
| **CONTRATO N°:** | **045 DE 2023** |
| **OBJETO:** | **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"** |

**LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR**

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

# OBJETO PRESENTE COMITÉ

Por medio de la plataforma de Microsoft Teams, siendo las 4:00 pm del día 15 de noviembre de 2024, se reunieron los señores **JHON CARLOS VIDAL ESTRADA**, actuando en representación del **CONSORCIO COSTRU POLICIA 2023**, contratista de las obras civiles, **JESUS ELIAS CHAVEZ MARZOLA,** Ingeniero civil, actuando en representación del **CONSORCIO CYC ESTACION,** interventor del proyecto, **YINETH BARRERA BARANOA**, Secretaria de Infraestructura Supervisora del Contrato, **CARLOS ORTEGA BRACAMONTE,** Profesional Apoyo Técnico Interventoría, con el fin de adelantar el presente Comité N°7, para el **CONTRATO DE OBRA N° 045 DEL 2023, que tiene por objeto: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**; suscrito entre la Alcaldía Municipal y el **CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023**, identificada con el **NIT. 901703696-1**

# TEMAS PRESENTE ACTA

1. Toma la palabra la palabra la señora YINETH BARRERA BARANOA, secretaria de Infraestructura e inicia dando la bienvenida:

2. Interviene el Señor CARLOS ORTEGA BRACAMONTE, Profesional Apoyo Técnico Interventoría, argumentando que el presente comité ha sido convocado para abordar dos temas principales. Uno de ellos corresponde al oficio presentado por la firma ejecutara CONSORCIO COSTRU POLICIA 2023, mediante el oficio enviado el 13 de noviembre de 2024 con radicado CCP-044-2024 en el que requiere la aprobación para la realización de ciertos cambios en las actividades de cerámica para baños, escotilla de acceso a tanque de almacenamiento, red contra incendios, filtro francés, necesarios en la ejecución de la obra.

3. Como respuesta toma la palabra la señora YINETH BARRERA BARANOA, secretaria de Infraestructura, solicitando una explicación detallada sobre las razones que fundamentan los cambios solicitados en la ejecución de la obra, con el fin de entender su necesidad y evaluar su pertinencia.

4. Toma la palabra el señor JHON CARLOS VIDAL ESTRADA en calidad de contratista de la obra civil y en respuesta explica cada uno de los cambios que se van a realizar los cuales explica que, respecto a la cerámica para baños, el formato original especificado (0,305 x 0,45, color arena o similar) tiene un tiempo de entrega superior a 25 días según el proveedor, lo que no es viable para cumplir con el plazo del proyecto. Por ello, se propone utilizar un formato más pequeño (0,2 x 0,2 color blanco o similar), disponible de manera inmediata y sin afectar la calidad del material ni las áreas de instalación. En cuanto a las escotillas del tanque de almacenamiento, se solicita cambiar la forma rectangular diseñada inicialmente por escotillas circulares. Este cambio es únicamente geométrico y no compromete la hermeticidad ni las especificaciones técnicas. Por otro lado, en la red contra incendios, se requiere reubicar un tramo de tubería y el gabinete del primer piso, ya que en su ubicación original obstruyen el acceso a las escaleras que conducen a los dormitorios, garantizando así la movilidad y seguridad. Finalmente, para el filtro francés, se plantea sustituirlo por un sistema de evacuación de aguas lluvias a través de tuberías conectadas a una caja de registro y cárcamos con rejillas, debido a que esta zona contempla una plantilla completa, utilizado para formación policial, dificulta su construcción y su proximidad al cuarto de tableros podría generar problemas de humedad.

5. Interviene el Señor JESUS ELIAS CHAVEZ MARZOLA, argumentando que, la interventoría en el marco de sus competencias y responsabilidades, ha evaluado los distintos puntos del oficio con radicado CCP-044-2024 enviado por la firma ejecutora CONSORCIO CONSTRU POLICIA 2023 y resuelve:

a. Aprobar los cambios solicitados por el contratista de obra, ya que, dichos cambios no generan ningún cambio estructural ni de costos en el proyecto.

b. Que, la empresa ejecutora ha solicitado cambiar el formato de la cerámica original (0,305 x 0,45 color arena o similar) por (0,2 x 0,2 color blanco o similar), la cual ha sido evaluada y se aprueba ya que cumple con los requisitos técnicos para proyecto, asegurando la calidad y la coherencia con el diseño original, por consiguiente, este cambio no acarreara ningún costo ni cantidad adicional.

c. Que, se evaluó el cambio solicitado de las escotillas del tanque de almacenamiento, y se aprueba dicho cambio geométrico de la sección de la escotilla dado que, la firma ejecutora propone instalar unas escotillas de forma circular herméticas con el fin de garantizar una mayor impermeabilización, este cambio es únicamente geométrico y no compromete la hermeticidad ni las especificaciones técnicas.

d. Que, se aprueba el cambio propuesto por el consorcio constru policía 2023, *en la red contra incendios, se requiere reubicar un tramo de tubería y el gabinete del primer piso, ya que en su ubicación original obstruyen el acceso a las escaleras que conducen a los dormitorios, garantizando así la movilidad y seguridad.* Puesto que, este cambio no afectara la funcionalidad de la R.C.I.

e. Que, se aprueba el sistema de evacuación de aguas lluvias propuesto en el oficio enviado el 13 de noviembre de 2024 con radicado CCP-044-2024, puesto que, la actividad contemplada inicialmente en el proyecto (filtro francés) técnicamente no sería funcional en la obra a la hora de evacuar todas las escorrentías originadas por las precipitaciones que se presentan en el año en la zona de influencia de la obra.

6. Continua con la palabra el Señor JESUS ELIAS CHAVEZ MARZOLA en representación de la Interventoría y abarca el segundo punto del orden del día, el cual consiste en que, tras una visita de inspección conjunta realizada en el campo, en la que participaron tanto el equipo de obra como el equipo de interventoría, se identificó la necesidad de realizar un balance presupuestal. Esto se debe a que, después de la verificación y medición de las cantidades de obra de las actividades, se observó que existen tanto mayores como menores cantidades, lo que hace imperativo ajustar el presupuesto de acuerdo con estas variaciones.

7. Interviene el señor JHON CARLOS VIDAL ESTRADA en representación de la obra manifestando su aprobación a la necesidad de realizar el balance presupuestal mencionado, ya que, es fundamental debido a las variaciones en las cantidades de obra verificadas, tanto mayores como menores. Lo que va a garantizar el cumplimiento adecuado del proyecto.

8. Toma la palabra la señora YINETH BARRERA BARANOA, secretaria de Infraestructura y le solicita al contratista que, para el viernes 22 de noviembre de 2024, haga entrega del balance presupuestal. En el cual, se deberá asegurar que las variaciones no afecten la metafísica del proyecto, es decir, las actividades y objetivos que se han planificado, ni la cuantía del proyecto, es decir, el monto total del presupuesto aprobado.

9. Como respuesta el señor JHON CARLOS VIDAL ESTRADA en representación de la obra, confirmo que el documento será enviado para la fecha establecida

10. Nuevamente interviene la señora YINETH BARRERA BARANOA, secretaria de Infraestructura, manifestando que está de acuerdo con lo propuesto en el oficio, al igual que la Interventoría, respaldando la solicitud y las acciones planteadas.

**AREA TECNICA:**

La interventoría solicita lo siguiente al contratista de obra:

- Estimar las actividades u obras extras que se adicionarán a las ya presupuestadas.
- Evaluar y realizar los análisis de precios unitarios (A.P.U.s) para cada obra extra evidenciada
- Realizar y/o modificar las memorias de cantidades, donde se adicionen y modifiquen las actividades previstas.
- Elaboración del balance presupuestal de obra donde se evidencien las modificaciones de las actividades ya definidas, y las nuevas obras extras que se presentaron.
- Realizar el acta de mayores y menores donde se evidencien los ajustes de cada una de las secciones e ítems aprobados.
- Elaboración de acta de precios no previstos donde se justifique el valor de cada una de las actividades que no estaban descritas en el contrato inicial.

El Supervisor solicita a la interventoría:

- La aprobación por la interventoría de los documentos entregados por el contratista de obra para poder realizar el debido seguimiento del balance de la obra.

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDIA DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA | **ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO** | |
| | **SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL** | |

## COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| Entrega de Balance Presupuestal | CONSORCIO COSTRU POLICIA 2023 | 22/11/2024 |
| Revisión y aprobación de balance presupuestal | CONSORCIO CYC ESTACION | 25/11/2024 |

## PARTICIPANTES

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE: | **JHON CARLOS VIDAL ESTRADA** | Firma |
| En representación de: | CONSORCIO COSTRU POLICIA 2023 | |
| Correo electrónico: | Consorcioconstrupolicia2023@gmail.com | |
| Teléfono: | 3107190692 | |
| NOMBRE: | **JESUS ELIAS CHAVEZ MARZOLA** | Firma |
| En representación de: | CONSORCIO CYC ESTACION | |
| Correo electrónico: | consorciocycestacion@gmail.com | |
| Teléfono: | 3006963044 | |
| NOMBRE: | **YINETH BARRERA BARANOA** | Firma |
| En representación de: | Secretaria de Infraestructura | |
| Correo electrónico: | infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co | |
| Teléfono: | (604) 775 2006 | |
| NOMBRE: | **CARLOS ORTEGA BRACAMONTE** | Firma |
| En representación de: | Profesional Apoyo Técnico Interventoría | |
| Correo electrónico: | CONSORCIO CYC ESTACION | |
| Teléfono: | 300 5563654 | |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA | **ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO** | |
| | **SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL** | |


Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: **JHON CARLOS VIDAL ESTRADA**
CONTRATISTA

Firma _____
Nombre: **JESUS ELIAS CHAVEZ MARZOLA**
INTERVENTORÍA

Firma _____
Nombre: **YINETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura
Supervisor técnico

Firma _____
Nombre: **CARLOS ORTEGA BRACAMONTE**
Apoyo Técnico Interventoria


4:21 PM
Pulsa para volver a la reunión 23:05
Participantes de la reunió...
Agregar personas
Opciones de reunión
En la reunión (4)
Silenciar a todos
carlos ortega
Organizador
JC
Jesus Chavez
JE
jhon carlos vidal estrada
Yineth Barrera (No comprobado)

# ANEXO 3

## CONCEPTO TÉCNICO HIDROSANITARIO

Proyecto: ESTACIÓN DE POLICÍA PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
Contrato de Obra N°: 045-2023
Fecha: 05-03-2025
ASUNTO: Revisión y concepto técnico sobre ítems no previstos y modificaciones.

Después de revisar las modificaciones propuestas en los ítems no previstos relacionados con la red hidráulica y contra incendios, como especialista hidrosanitario conceptúo favorablemente sobre:

1. La instalación de bomba sumergible de 2 HP, considerando que es necesaria para el correcto funcionamiento del sistema de bombeo del tanque de almacenamiento.

2. La implementación de los tanques hidroacumuladores de 500 y 300 litros, que en conjunto superan en 25% la capacidad de diseño original de 606 lts, lo cual garantiza una mejor regulación del sistema.

3. La instalación de la red contra incendios con tuberías de diferentes diámetros (4", 2.5", 2", 1.5" y 1" pulgada) en material SCH10 ranurada roja MACH-6, que cumple con las especificaciones técnicas requeridas según planos HS-18, HS-19, HS-20.

Las modificaciones propuestas se ajustan a la normativa vigente y garantizan el correcto funcionamiento de los sistemas hidrosanitarios y contra incendios. Se recomienda la entrega de los manuales de operación y mantenimiento de los equipos instalados, a los usuarios responsables.

NOTA GENERAL: Este concepto se emite únicamente para las modificaciones específicas mencionadas, sin que implique responsabilidad sobre los procedimientos de instalación ejecutados en obra. Se recomienda la entrega de certificaciones y manuales de mantenimiento correspondientes, al personal responsable de mantenimiento de la edificación.



OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA
INGENIERO CIVIL, ESPECILISTA RECURSOS HIDRICOS
M.P. 25202-088535

## CONCEPTO TÉCNICO ESTRUCTURAL

Proyecto: ESTACIÓN DE POLICÍA PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
Contrato de Obra N°: 045-2023
Fecha: 05-03-2025
ASUNTO: Revisión y concepto técnico sobre ítems no previstos y modificaciones.

Como especialista estructural, después de revisar las modificaciones presentadas, emito concepto favorable sobre:

1. El ajuste en las cantidades de acero de refuerzo figurado 420 Mpa, que presenta variación mayor en 3,078.77 Kg, necesario para garantizar la estabilidad estructural de las columnas y vigas IPE.

2. La implementación del cárcamo de 0.20x0.20m h=0.15m en concreto 3000 psi con refuerzo de acero, considerando que cumple con los requerimientos estructurales para el manejo de aguas en el área del patio.

Las modificaciones mantienen la integridad estructural del proyecto y cumplen con la NSR-10.

NOTA GENERAL: Este concepto se emite únicamente para las modificaciones específicas mencionadas, sin que implique responsabilidad sobre los procedimientos de instalación ejecutados en obra. Se recomienda la entrega de certificaciones y manuales de mantenimiento correspondientes, al personal responsable de mantenimiento de la edificación.

Cesar M. Santos

CESAR MAURICIO SANTOS DURAN
INGENIERO CIVIL, ESPECILISTA ESTRUCTURAS
M.P. 68202-294785

## CONCEPTO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO

Proyecto: ESTACIÓN DE POLICÍA PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
Contrato de Obra N°: 045-2023
Fecha: 05-03-2025
ASUNTO: Revisión y concepto técnico sobre ítems no previstos y modificaciones.

Como diseñador arquitectónico, emito concepto favorable sobre:

1. El cambio del piso en HD new eco plus color blanco 0.20x0.20 o similar, considerando que mantiene las especificaciones técnicas requeridas y no afecta la funcionalidad de los espacios.

2. La modificación del sistema de drenaje en el patio de formación, mediante la implementación de rejillas en acero con ángulo de 1 1/2 x 1/4" y varilla corrugada de 5/8", que garantiza el adecuado manejo de aguas lluvias.

Las modificaciones propuestas no alteran la funcionalidad ni la estética del proyecto.

NOTA GENERAL: Este concepto se emite únicamente para las modificaciones específicas mencionadas, sin que implique responsabilidad sobre los procedimientos de instalación ejecutados en obra. Se recomienda la entrega de certificaciones y manuales de mantenimiento correspondientes, al personal responsable de mantenimiento de la edificación.

JUAN GUILLERMO SERRANO ZAMORA
ARQUITECTO
M.P. A68382005-13873859

## CONCEPTO TÉCNICO ELÉCTRICO

Proyecto: ESTACIÓN DE POLICÍA PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
Contrato de Obra N°: 045-2023
Fecha: 05-03-2025
ASUNTO: Revisión y concepto técnico sobre ítems no previstos y modificaciones.

Como especialista eléctrico, después de revisar las modificaciones propuestas, emito concepto favorable sobre:

1. Las modificaciones en las acometidas eléctricas especificadas, que mantienen los calibres y especificaciones necesarias para la correcta alimentación de los sistemas.

2. La instalación de luminaria solar led light solar 550 kit y luminaria led lineal syl secure 40w, que cumplen con los requerimientos de iluminación y seguridad para áreas clasificadas.

Las modificaciones cumplen con el RETIE y garantizan la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.

NOTA GENERAL: Este concepto se emite únicamente para las modificaciones específicas mencionadas, sin que implique responsabilidad sobre los procedimientos de instalación ejecutados en obra. Se recomienda la entrega de certificaciones y manuales de mantenimiento correspondientes, al personal responsable de mantenimiento de la edificación.

GUSTAVO ADOLFO ARBOLEDA CONDE
INGENIERO ELECTRICISTA
M.P. VL205-33253

# ANEXO 4

CONSORCIO CYC ESTACION

Pueblo Nuevo, 05 de marzo de 2025

**Señores:**
**Secretario de Infraestructura Municipal**
**MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO**
**Carrera 9 No. 11-85 / Calle de la Flores**
**Pueblo Nuevo Córdoba.**

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE 2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

**ASUNTO**: VISTO BUENO INTERVENTORÍA CONCEPTO TECNICO HIDROSANITARIO.

Como Interventor Hidrosanitario, después de revisar el concepto técnico emitido sobre las modificaciones propuestas, doy VISTO BUENO a las soluciones planteadas considerando que:

1. Las especificaciones técnicas de los equipos de bombeo y tanques hidroacumuladores propuestos cumplen con los requerimientos del proyecto.

2. El sistema contra incendios con sus diferentes diámetros de tubería mantiene los parámetros de diseño y cumple la normatividad vigente.

3. Las modificaciones no alteran el funcionamiento hidráulico del sistema y garantizan la operatividad del mismo.

Este visto bueno se otorga para la ejecución de las actividades no previstas mencionadas, quedando sujeto a:

- La correcta implementación según especificaciones técnicas
- El cumplimiento de la normatividad vigente
- La presentación de certificaciones de calidad
- La entrega de manuales de operación y mantenimiento
- La realización de pruebas de funcionamiento satisfactorias

**ANTONIO DE LA BARRERA PORTO**
CC. 73.187.603 expedida en Cartagena
MP. No. MP. 13202-125600

CONSORCIO CYC ESTACION

Pueblo Nuevo, 05 de marzo de 2025

**Señores:**
**Secretario de Infraestructura Municipal**
**MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO**
**Carrera 9 No. 11-85 / Calle de la Flores**
**Pueblo Nuevo Córdoba.**

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE 2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

**ASUNTO**: VISTO BUENO INTERVENTORÍA CONCEPTO TECNICO ESTRUCTURAL.

Como Interventor Estructural, después de analizar el concepto técnico presentado, otorgo VISTO BUENO a las modificaciones estructurales propuestas, considerando que:

1. Los ajustes en las cantidades de acero de refuerzo mantienen los factores de seguridad requeridos.

2. Las especificaciones técnicas del cárcamo propuesto cumplen con los requerimientos estructurales.

Las soluciones planteadas se ajustan a la NSR-10 y garantizan la estabilidad de la estructura. Este visto bueno se otorga para la ejecución de las actividades no previstas mencionadas, quedando sujeto a:

- La correcta implementación según especificaciones técnicas
- El cumplimiento de la normatividad vigente
- La presentación de certificaciones de calidad
- La entrega de manuales de operación y mantenimiento
- La realización de pruebas de funcionamiento satisfactorias

Daniel Rincón

**DANIEL RINCON PLAZAS**
CC. 1.049.636.909 de Tunja
MP. No. 15202-388513 BYC

CONSORCIO CYC ESTACION

Pueblo Nuevo, 05 de marzo de 2025

**Señores:**
**Secretario de Infraestructura Municipal**
**MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO**
**Carrera 9 No. 11-85 / Calle de la Flores**
**Pueblo Nuevo Córdoba.**

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE 2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

**ASUNTO**: VISTO BUENO INTERVENTORÍA CONCEPTO TECNICO DISEÑO ARQUITECTONICO.

Como Interventor al diseño Arquitectónico, después de evaluar el concepto técnico presentado, otorgo VISTO BUENO a las modificaciones arquitectónicas propuestas, considerando que:

1. Los cambios en acabados mantienen la calidad y especificaciones requeridas.

2. El sistema de drenaje propuesto resuelve adecuadamente el manejo de aguas lluvias sin afectar la funcionalidad del espacio.

Las modificaciones conservan la calidad arquitectónica del proyecto. Este visto bueno se otorga para la ejecución de las actividades no previstas mencionadas, quedando sujeto a:

- La correcta implementación según especificaciones técnicas
- El cumplimiento de la normatividad vigente
- La presentación de certificaciones de calidad
- La entrega de manuales de operación y mantenimiento
- La realización de pruebas de funcionamiento satisfactorias

NDRES FELIPE VALENCIA URIBE
CC. 1.067.852.701 de Montería
MP. No. 05202-193029

Dirección de correo: CRA 11 N 15 51 BRR LA FLORESTA, PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA
Dirección electrónica: cycchavezasociados@gmail.com
Teléfono: 3006963044

CONSORCIO CYC ESTACION

Pueblo Nuevo, 05 de marzo de 2025

**Señores:**
**Secretario de Infraestructura Municipal**
**MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO**
**Carrera 9 No. 11-85 / Calle de la Flores**
**Pueblo Nuevo Córdoba.**

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 046 DE 2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

**ASUNTO**: VISTO BUENO INTERVENTORÍA CONCEPTO TECNICO ELÉCTRICA

Como Interventor Eléctrico, después de revisar el concepto técnico presentado, otorgo VISTO BUENO a las modificaciones eléctricas propuestas, considerando que:

1. Las modificaciones en acometidas cumplen con el RETIE y mantienen la capacidad requerida.

2. Las luminarias propuestas cumplen con los niveles de iluminación y seguridad necesarios.

Las soluciones planteadas garantizan la seguridad y funcionalidad del sistema eléctrico. Este visto bueno se otorga para la ejecución de las actividades no previstas mencionadas, quedando sujeto a:

- La correcta implementación según especificaciones técnicas
- El cumplimiento de la normatividad vigente
- La presentación de certificaciones de calidad
- La entrega de manuales de operación y mantenimiento
- La realización de pruebas de funcionamiento satisfactorias



**MIGUEL MORA QUEVEDO**
CC. 2.000.011.96 expedida en Bogotá (DC),
MP. No. MP. CN205-103377

# ANEXO 5

Infraestructura@pueblonuevo-córdoba.gov.co
www.pueblonuevo-cordoba.gov.co
Carrera 9 No. 11- 85 Calle de Las Flórez
Telefax. (604)775 20 06

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

# ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| NP-06 | CARCAMO DE 0.20X020M H=0.15M EN CONCRETO3000 PSI, REFORZADO CON ACERO DE 3/8 CADA 0,2 CADA 20 CM. |
|---|---|

| Fecha: | DD/MM/AAAA |
|---|---|

## I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tar./Hora | Rendimiento | Valor Unitario |
|---|---|---|---|---|
| Herramientas menores (5% MO) | manual | $ 81.232 | 0,05 | $ 4.062 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | |
| | | | Sub Total | $ 4.062 |

## II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit | Cantidad | Valor Unitario |
|---|---|---|---|---|
| Concreto 3000 PSI, Mano de obra inc | M3 | $ 667.808 | 0,08 | $ 53.425 |
| Acero 60000 psi | KG | $ 5.975 | 8,64 | $ 51.624 |
| Formaleta | % | $ 120.175 | 0,60 | $ 72.105 |
| Puntillas de 2" | KG | $ 8.912 | 0,50 | $ 4.456 |
| | | | | |
| | | | Sub Total | $ 181.610 |

## III. TRANSPORTE

| Materiales | (M3-Ton)/Km | Tarifa | Valor Unitario |
|---|---|---|---|
| | | | $ - |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub Total | $ - |

## IV. MANO DE OBRA

| Cant. | Trabajador | Jornal | Prestaciones | Rendimiento | Valor Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oficial | $ 58.000 | $ 38.207 | 0,50 | $ 48.104 |
| 1 | Ayudante | $ 38.667 | $ 27.590 | 0,50 | $ 33.128 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Sub Total | $ 81.232 |

| Unidad | m | Precio Unitario Total | 266.903 |
|---|---|---|---|

| JHON CARLOS VIDAL | YINETH BARRERA BARANOA | JESUS ELIAS CHAVEZ |
|---|---|---|
| R/L CONTRATISTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | R/L INTERVENTORIA |
| C CONSTRUOOLICIA 2023 | SUPERVISOR DEL PROYECTO | CONSORCIO CYC ESTACION |

# ANEXO 6

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

# ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| NP-13 | PISO EN HD NEW ECO PLUS COLOR BLANCO 0,20X0,20 O SIMILAR |
|---|---|

| | Fecha: | DD/MM/AAAA |
|---|---|---|

## I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tar./Hora | Rendimiento | Valor Unitario |
|---|---|---|---|---|
| Herramientas menores (5% MO) | manual | $ 22.872 | 0,05 | $ 1.144 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | |
| | | | Sub Total | $ 1.144 |

## II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit | Cantidad | Valor Unitario |
|---|---|---|---|---|
| 0 | M2 | $ 27.640 | 1,00 | $ 27.640 |
| Agua | LT | $ 200 | 2,00 | $ 400 |
| Fijapius | KG | $ 2.500 | 5,00 | $ 12.500 |
| Kid boquilla epoxica antimanchas | KG | $ 46.868 | 0,11 | $ 5.156 |
| Desperdicio | % | $ 40.540 | 0,05 | $ 2.027 |
| | | | | |
| | | | Sub Total | $ 47.723 |

## III. TRANSPORTE

| Materiales | (M3-Ton)/Km | Tarifa | Valor Unitario |
|---|---|---|---|
| | | | $ - |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub Total | $ - |

## IV. MANO DE OBRA

| Cant. | Trabajador | Jornal | Prestaciones | Rendimiento | Valor Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oficial | $ 58.000 | $ 38.207 | 0,10 | $ 9.621 |
| 2 | Ayudante | $ 38.667 | $ 27.590 | 0,10 | $ 13.251 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Sub Total | $ 22.872 |

| Unidad | | Precio Unitario Total | 71.738 |
|---|---|---|---|

| JHON CARLOS VIDAL | YINETH BARRERA BARANOA | JESUS ELIAS CHAVEZ |
|---|---|---|
| R/L CONTRATISTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | R/L INTERVENTORIA |
| C CONSTRUOOLICIA 2023 | SUPERVISOR DEL PROYECTO | CONSORCIO CYC ESTACION |

Outlook

# SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONVENIO 1912 DE 2022 MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CÓRDOBA - FEBRERO 2025

**Desde** infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
**Fecha** Jue 13/03/2025 15:38
**Para** Proyecto Infraestructura <proyectos.infraestructura@mininterior.gov.co>
**CC** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; David Andres Nuñez Castillo <david.nunez@mininterior.gov.co>

3 archivos adjuntos (5 MB)

Convenio 1912 de 2022, 27 Informe Supervisión febrero-2025.pdf; Convenio 1912 de 2022, 26 extracto bancario febrero -2025.pdf; Convenio 1912 de 2022, 25 Informe financiero febrero-2025.pdf;

Buenos tardes

Arquitecto
**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 2028 GRADO 16
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

Ingeniero
**David Andrés Núñez Castillo**
Contratista - Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**.**
Ministerio del Interior

cordial saludo,


En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1912 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIADEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**”,** esta secretaria le informa que se adjunta:

- Extracto bancario e informe financiero de febrero de 2025.
- Informe mensual de supervisión de febrero de 2025.
- evidencia del cargue del informe de supervisión de febrero de 2025.

**Cordialmente,**

**YINETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura

Proyecto: **Cesar Calle - Auxiliar Administrativo**



| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES |
|---|
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1912 DE 2022, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA Y LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2025 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO – DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** | CRA 12 # 8-113 BARRIO CENTRO – CALLE DE LAS FLORES. | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO:** | APORTES MIN – FONSECON | $ 2.892.277.687,00 | |
| | APORTES ENTIDADES PÚBLICAS | $ 1.175.953.150,10 | |
| | TOTAL, APORTES DEL CONVENIO | $ 4.068.230.837,10 | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN:** | 06/08/2022 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | 1. 31/12/2024<br>2. 30/06/2025 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | YINETH BARRERA BARANOA | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | OSCAR ABAD SUAREZ | 14/12/2022 | 31/12/2023 |
| | SERGIO LUIS CASTILLO TIRADO | 01/01/2024 | 16/09/2024 |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | ROBINSON SANCHEZ MORENO | 14/12/2022 | 30/06/2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR:** | No. 24923 | 20/01/2023 | DD/MM/AA |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA:** (si aplica) | No.2-2022-030809 | 19/07/2022 | 31/12/2027 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL:** | No. 754<br>No. 100<br>No. 70<br>No. 71 | 24/04/2023<br>23/01/2024<br>18/01/2024<br>18/01/2024 | N/A |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL:** | No. 3017147 PREVISORA DE SEGUROS | 14/12/2022 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | 14/12/2022 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO:** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | FECHA: 31/12/2024 | |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | FECHA: 30/06/2025 | |
| | TERCERA PRÓRROGA | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO:** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN:** | FECHA: 12/10/2022 (vigencia del amparo 30/09/2025) | | |

| | |
|---|---|
| (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: 12/01/2024 (vigencia del amparo desde 29/08/2022 hasta 30/06/2025) |
| | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** | $157.699.573,00 |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS:** | $ 94.679.743 |
| **CUOTA DE GERENCIA: (Cuando aplique)** | |
| **VALOR DE OBRA:** | $3.550.098.621,00 |
| **VALOR INTERVENTORÍA:** | $265.652.901,00 |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA:** | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | % DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2023** | A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del Ministerio. D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio | 0% | 28/02/2024 | **$ 1.174.429.162,00** |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2023** | A. Perfeccionamiento de la modificación de la adición B. Entregar al Ministerio, certificación suscrita por el contratista y el interventor, en la que manifiesten que conocen y aprueban el valor del proyecto de manera previa al inicio de la ejecución de obra, adicionalmente indique que las cantidades determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecución y construcción total del proyecto, incluido el presupuesto necesario para el trámite de la certificación RETIE Y RETILAP de la obra. C. Cronograma del convenio actualizado. | 0% | 21/02/2024 | **$ 543.419.363,00** |
| **ABONO AL TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2024** | A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoria con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. | 60% | 23/12/2024 | **$ 140.931.500,00** |
| **TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2024** | A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoria con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. | 60% | 24/02/2025 | **$ 798.632.332,00** |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO VIGENCIA 2024** | A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoria con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. | 100% | DD/MM/AAAA | $ 234.885.832,00) |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | 3 |
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 2.915.875.473,82 |

R

**3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO Nombre de la aseguradora:** PREVISORA DE SEGUROS

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 3017147 | Cumplimiento | $ 406.823.084,00 | 29/08/2022 | 30/06/2025 |

**4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

**5.**

➢ ***Contrato de Ejecución de obra, Estudios y Diseños***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No.** 045 de 2023 | Estudios, diseños y construcción de infraestructura física para la estación de policía, en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba. | | $ 2.471.877.839,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | 23/01/2024 | | $ 1.235.920.355,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO CONSTRUPOLICIA 2023 | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 09/05/2023 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA 1 | 17/10/2024 x 2 meses | |
| | PRÓRROGA 2 | 31/12/2024 x 14 días | |
| | PRÓRROGA 3 | 17/02/2025 x 46 días | |
| | SUSPENSIÓN 1 | 10/02/2025 - INDEFINIDO | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | N/A | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $3.707.798.194,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | CESCE SA | | |
| **PÓLIZA No.** | 149425 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | (26/04/2023) – (30/01/2024) - (23/10/2024) - (27/12/2024) | | |

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de obras, Estudios y Diseños***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No.** 046 de 2023 | Interventoría técnica, administrativa y financiera, jurídica y contable al proyecto que tiene por objeto estudios, diseños y construcción de infraestructura física para la estación de policía, en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba. | | $291.384.896,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 68.947.148,10 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO C y C ESTACIÓN. | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 09/05/2023 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA 1 | 17/10/2024 x 2 meses | |
| | PRÓRROGA 2 | 31/12/2024 x 14 días | |
| | PRÓRROGA 3 | 17/02/2025 x 46 días | |
| | SUSPENSIÓN 1 | 10/02/2025 - INDEFINIDO | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | N/A | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $360.332.044,10 |

| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES |
|---|
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1912 DE 2022, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA Y LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2025 |

| | |
|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| **PÓLIZA No.** | 540-47-994000025381 |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | (04/05/2023) – (24/01/2024) - (29/10/2024) - (24/12/2024) |

## 6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 30/01/2025 | SI | NO |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | x | |
| INFORME FINANCIERO | x | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | x | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | x |
| OTROS | | x |
| | | |

## 7. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO COMPONENTE I (estudios y diseños)** | **100 %** |
| **% EJECUTADO COMPONENTE I (estudios y diseños)** | **100 %** |
| **% PROGRAMADO COMPONENTE II (ejecución de obra) Programación #3** | **93.80 %** |
| **% EJECUTADO COMPONENTE II (ejecución de obra).** | **85,36%** |
| Para el periodo del presente informe se dio inicio al componente II (construcción), el cual tiene un plazo de (12) Doce meses y 17 días. | |

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

**Financiero:** A la fecha el avance financiero es del 71,67%, (Correspondiente al 60% del componente I) y pago de actas # 4 de obra y # 6 de interventoría. Se ha dado orden de pago de:

- Contrato de obra 045 de 2023 por valor de $ 94.619.743,80.
- Contrato de interventoría 046 de 2023 por valor de $ 56.807.845,80.
- Se realizo anticipo por 30% al contratista de obra por valor de: $ 1.065,029,586.30, a través de FIDUAGRARIA FONDO ANTICIPOFIDUAGRARIAF.
- Se realizó pago a la interventoría acta # 2, el día 15/05/2024, por un valor de $48.012.686,71.
- Se realizó pago a la interventoría acta # 3, el día 09/07/2024, por un valor de $36.457.935,99.
- Se realizo pago de acta parcial # 2 al contratista de obra el día 06/06/2024, por un valor de $952.609.821,64 con amortización del 30%, por valor de $287.582.946,49. Valor neto pagado $671.026.875,15.
- Se realizo pago de acta parcial # 3 al contratista de obra el día 08/08/2024, por un valor de $640.501.606,50 con amortización del 30%, por valor de $192 150 481,95 Valor neto pagado $ 448.451.124,55.
- Se realizó pago a la interventoría acta # 4, el día 08/08/2024, por un valor de $35.190.444,66.
- Se realizó pago a la interventoría acta # 5, el día 13/09/2024, por un valor de $39.768.046,53.
- Se realizó pago a la interventoría acta # 6, el día 11/12/2024, por un valor de 48.598.153,21.
- Se realizo pago de acta parcial # 4 al contratista de obra el día 13/09/2024, por un valor de $531.447.187,31 con amortización del 30%, por valor de $159.434.156,19 Valor neto pagado $ 372.013.031,12, de los cuales quedó en cuentas por pagar un saldo de $ 99.363.393,47.
- Se realizo pago de saldo acta parcial # 4 al contratista de obra el día 23/12/2024, por un valor de $ 99.363.393,47 que había quedado en cuentas por pagar el día 13/09/2024.
- Se realizó solicitud de pago al ministerio para un tercer desembolso, el día 16/08/2024, por un valor de $939.543.330.
- Se recibió abono del ministerio para pago del tercer desembolso, el día 23/12/2024, por un valor de $140.931.500,00.
- Se recibió pago del ministerio del tercer desembolso, el día 24/02/2025, por un valor de $ 798.632.332,00.
- **Jurídico:** Se firmó acta de inicio al contrato de obra No. 045 de 2023 el día 09/05/2023 y al contrato de interventoría No. 046 de 2023 el día 09/05/2023, El día 29/12/2023 se realizó la primera prórroga, primera adición y primera modificación al convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1912 de 2022, suscrito entre la nación - ministerio del interior –fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana – FONSECON y el municipio de Pueblo Nuevo–

Córdoba, lo cual dio lugar a la actualización de pólizas del convenio por parte del Municipio con fecha de 12/01/2024 y las cuales fueron aprobadas por el ministerio el día 22/01/2024. Una vez se resolvió este tema jurídico se procedió a firmar:

- Modificatorio No. 02 al contrato de obra No 045 de 2023 el día 23/01/2024.
- Modificatorio No. 03 al contrato de interventoría No 046 de 2023 el día 23/01/2024.
- Modificatorio No. 03 al contrato de obra No 045 de 2023 el día 17/10/2024.
- Modificatorio No. 04 al contrato de interventoría No 046 de 2023 el día 18/10/2024.
- Modificatorio No. 04 al contrato de obra No 045 de 2023 el día 18/12/2024.
- Modificatorio No. 05 al contrato de interventoría No 046 de 2023 el día 18/12/2024.
- Modificatorio No. 05 al contrato de obra No 045 de 2023 el día 31/12/2024.
- Modificatorio No. 06 al contrato de interventoría No 046 de 2023 el día 31/12/2024.
- Suspensión No. 01 al contrato de interventoría No 046 de 2023 el día 10/02/2025, hasta que se superen las causas que originaron la suspensión.
- Suspensión No. 01 al contrato de obra No 045 de 2023 el día 10/02/2025, hasta que se superen las causas que originaron la suspensión.

El día 27/12/2024 se realizó la segunda prórroga, y segunda modificación al convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1912 de 2022, suscrito entre la nación - ministerio del interior –fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana – FONSECON y el municipio de Pueblo Nuevo– Córdoba, aún no se ha dado lugar a la actualización de pólizas del convenio por parte del Municipio.

Además, se procedió a:

Aprobar por parte del municipio pólizas al contrato de obra No 045 de 2023 el día 30/01/2024.
Aprobar por parte del municipio pólizas al contrato de interventoría No 046 de 2023 el día 24/01/2024.
Aprobar por parte del municipio pólizas al contrato de obra No 045 de 2023 el día 23/10/2024.
Aprobar por parte del municipio pólizas al contrato de interventoría No 046 de 2023 el día 29/10/2024.
Aprobar por parte del municipio pólizas al contrato de obra No 045 de 2023 el día 27/12/2024.
Aprobar por parte del municipio pólizas al contrato de interventoría No 046 de 2023 el día 24/12/2024.
Se firmó acta de inicio del contrato de obra No 045 de 2023 el día 01/02/2024.
Se firmó acta de inicio del contrato de obra No 046 de 2023, el día 01/02/2024.

**Técnico:** El día 01/02/2024 se dio inicio al componente II (construcción).

**Administrativo:** Se firmaron las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría, para el componente II (construcción), el día 01/02/2024.

Se han realizado (23) comités técnicos, para el componente II (construcción), comités virtuales los días 07/02/2024, 21/02/2024, 14/05/2024, 24/05/2024, 29/08/2024, 08/10/2024, 15/10/2024, 12/11/2024, y 27/02/2025. comité técnico presencial los días 15/02/2024, 01/03/2024, 07/03/2024, 21/03/2024, 10/04/2024, 30/05/2024, 18/06/2024, 11/07/2024, 22/07/2024, 15/08/2024, 20/09/2024, 25/10/2024, 22/11/2024, 04/12/2024.

Los días 19/04/2024, 17/05/2024, 26/07/2024, 16/08/2024, 03/09/2024, 11/10/2024, 15/11/2024, 11/12/2024, 30/12/2024, 28/01/2025 se realizaron comités técnicos de obra solo entre contratista, municipio e interventoría.

El día 08/05/2024, se envió a ministerio del interior Plan de contingencia y reprogramación de obra, debidamente aprobados por la interventoría.

El día 27/11/2024, se envió a ministerio del interior solicitud de prorroga al convenio interadministrativo No. 1912 DE 2022.

El día 29/11/2024, se envió a ministerio del interior subsanaciones a solicitud de prorroga al convenio interadministrativo No. 1912 DE 2022.

## 8. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2023 | 15/02/2024 | 07/03/2024 | 21/03/2024 | 10/04/2024 | 30/05/2024 |
| 18/06/2024 | 11/07/2024 | 18/09/2024 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 23/10/2024 |
| 24/10/2024 | 25/10/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 04/12/2024 | |

## 9. SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| **OVIDIO HOYOS PATERNINA**<br>Alcalde municipal / Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba. | **YINETH BARRERA BARANOA**<br>Supervisor Convenio No. 1912 de 2022/ Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba. |

Elaboró: Robinson Sánchez.

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1912 DE 2022**

**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CORDOBA**

**INFORME FINANCIERO A CORTE 31 DE ENERO DEL 2025**
**MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CORDOBA**

**PROYECTO (S):** DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESTACION DE POLICIA DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CUENTA ( AHORROS) No.: 687-000020-83 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

**VALOR CONVENIO** **$ 4.068.230.837,10**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.892.277.687,00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO $ 0,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 1.175.953.150,10

| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | FECHA DE GIRO | | |
|---|---|---|---|
| | 21/02/2024 | GIRO 1 | $ 543.419.363,00 |
| | 28/02/2024 | GIRO 2 | $ 1.174.429.162,00 |
| | 23/12/2024 | GIRO 3 | $ 140.931.500,00 |
| | 24/02/2025 | GIRO 4 | $ 798.611.830,00 |
| | | **TOTAL GIRADO MIN INTERIOR** | **$ 2.657.391.855,00** |

| VALOR TRANFERIDO POR EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | FECHA DE GIRO | | |
|---|---|---|---|
| | 13/02/2023 | GIRO 1 | $ 414.504.410,00 |
| | 9/02/2024 | GIRO 2 | $ 761.448.740,10 |
| | | **TOTAL GIRADO MUNICIPIO** | **$ 1.175.953.150,10** |

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA $0,00 A LA FECHA (1) **$ 3.833.345.005,10**

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|---|---|
| NO | | | | |
| NO | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 0,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No 045 | PAGO ANTICIPADO 30% ESTAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA | 870 | 20230498 | 25/05/2023 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 001 ESTAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA | 43 | 20240004 | 24/01/2024 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 | $ 0,00 | $ 47.309.871,90 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 87 | 20240041 | 12/02/2024 | $ 0,00 | $ 56.807.845,80 | $ 0,00 | $ 56.807.845,80 |
| No 045 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | 241 | 20240104 | 7/03/2024 | $ 1.065.029.586,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.065.029.586,30 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 02 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 823 | 20240454 | 15/05/2024 | $ 0,00 | $ 48.012.686,71 | $ 0,00 | $ 48.012.686,71 |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 002 DEL CONTRATO No. 045 | 985 | 20240571 | 6/06/2024 | $ 671.026.875,15 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 671.026.875,15 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 03 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 1203 | 20240720 | 9/07/2024 | $ 0,00 | $ 36.457.935,99 | $ 0,00 | $ 36.457.935,99 |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 003 DEL CONTRATO No. 045 | 1415 | 20240862 | 8/08/2024 | $ 0,00 | $ 28.499.770,20 | $ 0,00 | $ 28.499.770,20 |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 003 ADICIÓN 1 DEL CONTRATO No. 045 | 1416 | 20240863 | 8/08/2024 | $ 0,00 | $ 419.851.354,35 | $ 0,00 | $ 419.851.354,35 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 04 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 1417 | 20240864 | 8/08/2024 | $ 0,00 | $ 35.190.444,66 | $ 0,00 | $ 35.190.444,66 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 05 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 1793 | 20241044 | 13/09/2024 | $ 0,00 | $ 39.768.046,53 | $ 0,00 | $ 39.768.046,53 |
| No 045 | PAGO ACTA PARCIAL N° 004 ADICIÓN 1 DEL CONTRATO No. 045 | 1794 | 20241045 | 13/09/2024 | $ 0,00 | $ 272.649.637,65 | $ 0,00 | $ 272.649.637,65 |
| No 046 | PAGO PARCIAL No. 06 CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 2347 | 20241558 | 11/12/2024 | $ 0,00 | $ 48.598.153,21 | $ 0,00 | $ 48.598.153,21 |
| No 045 | PAGO PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO No. 045 | 1795 | 20241784 | 23/12/2024 | $ 99.363.393,47 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 99.363.393,47 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 1.835.419.854,92** | **$ 1.080.455.618,90** | **$ 0,00** | **$ 2.915.875.473,82** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 29/02/2023 | 87.780,98 |
| 31/03/2024 | 145.390,22 |
| 30/04/2024 | 137.887,84 |
| 31/05/2024 | 140.433,97 |
| 30/06/2024 | 99.172,58 |
| 31/07/2024 | 79.491,06 |
| 31/08/2024 | 53.569,47 |
| 30/09/2024 | 22.853,04 |
| 31/10/2024 | 11.180,43 |
| 30/11/2024 | 10.820,47 |
| 31/12/2024 | 9.805,79 |
| 31/01/2025 | 10.586,03 |
| 28/02/2025 | $ 20.502,30 |
| | |
| **TOTAL (3)** | **829.474,18** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** **$ 3.833.345.005,10**

**TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** **$ 2.915.875.473,82**

**TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** $ 829.474,18

**TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** $ 0,00

**SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** **$ 829.474,18**

**SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)** **$ 918.299.005,46**

**SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR FONSECOM X DEVOLVER (INFORME FINAL)** **$ 0,00**

**OBSERVACIONES**

Hay dos consignaciones sin identificar: por valor de $4.927.427,62 y 55.200,98 para un total de 4.982.628,60

**FIRMA**

**MANUEL ENRIQUE SALGADO BRACAMONTE**
Tesorero General Municipal
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 68700002083

**SUCURSAL PLANETA RICA**

EST, DIS Y CONST DE LA EST DE POL P/NUEV

CR 9 11 75

$$PUEBLO NUEVO - CORDOBA COR

**Evolucionamos nuestra imagen**
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

**RESUMEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 124,649,301.76 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 267,260,691 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 798,632,332.30 | *CUPO SOBREGIRO* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | .00 | *VALOR INTERESES COBRADOS* | $ | .00 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 923,281,634.06 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02 | ABONO INTERESES CUENTA CTE | | | 7,854.73 | 124,657,156.49 |
| 24/02 | PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI | | | 798,611,830.00 | 923,268,986.49 |
| 28/02 | ABONO INTERESES CUENTA CTE | | | 12,647.57 | 923,281,634.06 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Outlook

## Reiteración Documentos Para Solicitud de Poderes

**Desde** infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
**Fecha** Jue 20/03/2025 16:15
**Para** David Andres Nuñez Castillo <david.nunez@mininterior.gov.co>
**CC** DECOR SUBCO <decor.subco@policia.gov.co>; MEMOT GUBIR <memot.gubir@policia.gov.co>

cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1912 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA, cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIADEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**",** esta secretaria reitera en qué estado se encuentran los poderes que deben ser entregados a los señores CONSORCIO COSTRU POLICIA 2023, esto con la finalidad de instalar los servicios de gas y energía los cual de suma importancia para seguir con el desarrollo de la obra, quedamos atento a su pronta respesta.

Cordialmente,

**YINETH BARRERA BARANOA**
Secretaria de Infraestructura

Proyecto: **Cesar Calle - Auxiliar Administrativo**

16 resmas = 1 árbol
Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Outlook

**Coordinación espacio y participación en Comité de Socialización Cambios Proyectados a los Diseños Iniciales - Convenio No. 1912 de 2022 Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba**

**Desde** enlacepolicia <enlacepolicia@mininterior.gov.co>
**Fecha** Mié 26/03/2025 15:55
**Para** DILOF JEFAT <dilof.jefat@policia.gov.co>
**CC** DIFRA JEFAT <difra.jefat@policia.gov.co>; LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ <enrique.perez3436@correo.policia.gov.co>; DIFRA GRUED <DIFRA.GRUED@policia.gov.co>; janeth.solis@correo.policia.gov.co <janeth.solis@correo.policia.gov.co>; hernando.lopez4133@correo.policia.gov.co <hernando.lopez4133@correo.policia.gov.co>

1 archivo adjunto (4 MB)
OFICIO D.A N°042-2025.pdf;

CORREO Nro. 0297 / JESEP COVAR - Oficina de Enlace

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2025

Señor Brigadier General
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero (E)
Carrera 59 Nro. 26 - 21 CAN
Bogotá D.C.,

En atención al convenio de cooperación C835 de 2021, suscrito por parte del Ministerio del Interior y Policía Nacional y teniendo en cuenta la solicitud elevada por correo electrónico del señor David Andrés Núñez Castillo Contratista - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana-Ministerio del Interior; de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi General, tenga a bien y estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda (*profesionales de Arquitectura, Estructural, bioclimática, hidrosanitario, HVAC de la DILOF, y demás que se crea necesarios*.), la asistencia al comité en el cual el Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba, socializará los cambios proyectados a los diseños iniciales del Convenio No. 1912-2022.

Por lo anterior se solicita respetuosamente a mi General, se pueda realizar la reunión en la sala de Juntas del Área de Infraestructura de su respetada Dirección así:

- Lugar: Sala Juntas Área Infraestructura DILOF.
- Fecha: martes 01 de abril de 2025.
- Hora: 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas.

Para efectos de coordinación la Dirección de Supervisión de Proyectos de Seguridad y Convivencia Ciudadana-Ministerio del Interior, delego al señor David Andrés Núñez Castillo, abonado telefónico: 3148175688, correo electrónico david.nunez@mininterior.gov.co

Atentamente,

Teniente Coronel
**JORGE DARÍO JIMÉNEZ PEÑA**
Oficial de Enlace ante el Ministerio del Interior.
Policía Nacional de Colombia

enlacepolicia@mininterior.gov.co
PBX: +571-2427400 Extensión 1154
Cra.8 Nro. 7-83 Casa La Giralda
Bogotá D.C. – Colombia
www.mininterior.gov.co

Dios y Patria

**Señor receptor:** De acuerdo a la Ley de Inteligencia 1621 de 2013 y teniendo en cuenta el Decreto 1070 del 26 de mayo de 2015 en el capítulo 7 artículo 2.2.3.7.1 “Seguridad y restricciones en la difusión de productos e información de Inteligencia y Contrainteligencia”, la reserva legal a la que está sometida la información es:

**De sólo conocimiento:** Es aquel producto de inteligencia y contrainteligencia que tiene un receptor autorizado por ley, solo para conocimiento directo y únicamente, como referencia o criterio orientador para tomar decisiones dentro de su órbita funcional, el receptor autorizado no podrá difundir la información contenida en el producto de inteligencia y contra inteligencia.

**De uso exclusivo:** Es aquel producto de inteligencia y contra inteligencia que tiene un receptor autorizado por ley, solo para su conocimiento directo y uso exclusivo. El receptor autorizado podrá difundir esta clase de información bajo su responsabilidad, únicamente, para establecer cursos de acción que permitan la toma de decisiones para el cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución y la ley.

---

**De:** David Andres Nuñez Castillo <david.nunez@mininterior.gov.co>
**Enviado:** miércoles, 26 de marzo de 2025 2:31 p. m.
**Para:** enlacepolicia <enlacepolicia@mininterior.gov.co>
**Cc:** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; janeth.solis@correo.policia.gov.c <janeth.solis@correo.policia.gov.c>; infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co <infraestructura@pueblonuevo-cordoba.gov.co>
**Asunto:** Coordinación Comité de Socialización Cambios Proyectados a los Diseños Iniciales - Convenio No. 1912 de 2022 Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2025

Mayor
**JORGE DARÍO JIMÉNEZ PEÑA**
Oficial de Enlace ante el Ministerio del Interior.
Policía Nacional de Colombia

**REF:** Convenio No. 1912 de 2022 Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba

**ASUNTO:** Coordinación Comité de Socialización Cambios Proyectados a los Diseños Iniciales

Respetuoso Saludo Mayor:

En el marco del Convenio de Cooperación No. 835 de 2021, suscrito por parte del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, se solicita de sus buenos oficios con el fin de adelantar la coordinación respectiva con la Dirección logística y Financiera de la Policía Nacional, para realizar un comité en el cual el Municipio socializará los cambios proyectados a los diseños iniciales del Convenio No. 1912-2022, Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba, esto para el martes 01 de abril de 2025 a las 10:00 am - 12:00 pm y 2:00 pm- 5:00 pm en la DILOF - Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional.

Siendo los cambios propuestos por el Municipio, los siguientes (se adjunta solicitud):

*"(...)* ***Escotilla de acceso a tanque de almacenamiento:*** *Solicitamos evaluar el cambio geométrico de las escotillas de acceso a tanque de almacenamiento, propuesta en los diseños ya que es de forma rectangular, se solicita su aprobación para la instalación de escotillas circulares, con el fin de garantizar una mayor impermeabilización, este cambio seria únicamente geométrico y no compromete la hermeticidad ni las especificaciones técnicas.*

***Filtro francés:*** *En busca que se garantice la durabilidad y estabilidad de la obra evitando presencia de humedades y el buen funcionamiento del sistema de drenaje y filtro de aguas, por las fuertes lluvias y aguas escorrentias provenientes de la cubierta de la construcción debido a las lluvias que se presentan en el Municipio en épocas de invierno, se solicita el cambio de esta actividad, puesto a que inicialmente de contempla un filtro francés. Realizar el cambio por una tubería que conduzca hasta una caja de registro y las aguas del patio, a través de cárcamos con sus respectivas rejillas para facilidad de la limpieza de las mismas, estas aguas luego se dispondrán por medio de tuberías que darán al exterior de la estación, se anexa APU (anexo5)*

***Red contra incendios.*** *Esta solicitud tiene como objeto la reubicación de un tramo de la tubería contra incendio debido a que su ubicación en los diseños iniciales impide la libre movilidad de las personas a las escaleras que conducen a los dormitorios, por lo tanto, también se solicita el aval para reubicar el gabinete contra incendio tipo II, en busca de poder garantizar la no obstrucción a las escaleras antes mencionadas. Es de aclarar que estos cambios no afectan el buen funcionamiento de la obra.*

***Cerámica para baños:*** *Debido al tiempo de suministro de la cerámica y disponibilidad de esta, los tiempos de ejecución del contrato se verían afectados por lo tanto solicitamos su aval para realizar un cambio en el formato de la cerámica especificada en las memorias de cantidades (Piso en HD New York color arena, de 0,305 x 0,45, o similar) por un formato de 0,2 x 0,2 en color blanco o similar. Este cambio en el formato de la cerámica no afectará las áreas de instalación, se anexa APU (anexo6) (...)"*

Adicionalmente, se plantea la distribución de la red de aire acondicionado por el buitrón o doble fachada, situación que no está contemplada en los diseños iniciales.

Así mismo, se solicita coordinar la asistencia de los profesionales de Arquitectura, Estructural, bioclimática, hidrosanitario, HVAC de la DILOF, y demás que se crea necesarios.

De igual manera, se solicita que la citación sea remitida a los siguientes correos: janeth.solis@correo.policia.gov.co hernando.lopez4133@correo.policia.gov.co, difra.jefat@policia.gov.co, difra.argep-jef@policia.gov.co, enrique.perez3436@correo.policia.gov.co y a los que desde su oficina consideren pertinentes.

Cordialmente,
--

**David Andres Nuñez Castillo**
Contratista - Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01**
**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1912 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

Entre los suscritos, en adelante **LAS PARTES**, por una parte, **CRISTIAN ALBERTO BUITRAGO RUEDA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.495.958, en su calidad de Secretario General del Ministerio del Interior, nombrado mediante Decreto 1043 del 14 de agosto de 2024, con efectos a partir del 16 de agosto de 2024, mediante acta No. 138, quien actúa en representación de la **NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON**, y por otra, **OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 70.549.037 de Envigado, en calidad de Alcalde Municipal, posesionado el 1° de enero de 2024 en la Notaria Única del Círculo de Pueblo Nuevo – Córdoba, actuando en representación del **MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA,** con NIT. 800096766-7 (en adelante **EL MUNICIPIO**), y con la aprobación de **MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**, en su calidad de supervisor del Convenio por parte del **MINISTERIO**, hemos acordado suscribir la suspensión No. 01 del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1912 DE 2022**, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

**1.** El seis (06) de agosto de 2022, el **MINISTERIO DEL INTERIOR** y el **MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO – CÓRDOBA,** suscribieron el Convenio Interadministrativo de cofinanciación No. 1912 de 2022, cuyo objeto es: "**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**", por valor de **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.763.362.734),** y con plazo inicial de ejecución hasta el veinticuatro (24) de marzo de 2024.

**2.** El 15 de diciembre de 2022 se suscribió acta de inicio del Convenio No. 1912 de 2022.

**3.** El veintinueve (29) de diciembre de 2023, el Convenio Interadministrativo de cofinanciación No. 1912 de 2022: i) se prorrogó, ampliando el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024; ii) se adicionó la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($543.419.363)** por parte del Ministerio y la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS**


Ministerio del Interior
Dirección: Carrera 8 No.7 - 26, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 382 2800
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666

**CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($761.448.740,10)** por parte del Municipio, quedando el valor total de Convenio en la suma de **CUATRO MIL SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($4.068.230.837,10)**; y, iii) se modificó en sus cláusulas segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y trigésima quinta.

**4.** El veintisiete (27) de diciembre de 2024 se suscribió la segunda prórroga al Convenio, ampliando el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de junio de 2024.

**5.** El once (11) de marzo de 2025, el Municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba solicitó al Ministerio del Interior la primera suspensión del Convenio, de conformidad con lo establecido en la cláusula DÉCIMA QUINTA del mismo, manifestando lo siguiente:

> *"(…)* • ***Visto bueno por la Dirección Logística y Financiera – DILOF de algunas modificaciones:*** *- El día 10 de marzo del 2025 por medio del oficio D.A N°042-2025 se realizó solicitud a la Dirección Logística y Financiera – DILOF para la realización de mesa técnica para cambios proyectados de algunas especificaciones contempladas en los estudios y diseños. Adicional es necesario la respuesta de la DILOF para poder continuar con las actividades, por ende, es necesario la suspensión hasta que Dirección Logística y Financiera – DILOF se pronuncie.*
>
> • ***Falta de entrega de poderes para la instalación de servicios públicos:*** *El Decreto 1077 de 2015, en su Artículo 2.3.1.1.4, exige la obtención de permisos y autorizaciones para la instalación de servicios públicos en proyectos de infraestructura. Hasta la fecha, no se ha entregado los poderes necesarios para gestionar la instalación de los servicios de agua, energía y gas, lo que impide la correcta ejecución del contrato y podría generar incumplimientos contractuales.*
>
> *Teniendo en cuenta lo anterior, una vez sean suministrados los poderes por parte de la Policía Nacional, se debe hacer la solicitud ante las empresas prestadoras del servicio público, así mismo esperar a que se realice la respectiva instalación de los mismos, por lo que los tiempos de estos trabajos no son dependencia de los contratista, ni de esta administración, por lo que se estima alrededor de un mes (1) para que los servicios queden debidamente instalados y se pueda continuar con las actividades constructivas (…)."*

**6.** Mediante radicado No**.** 2025-3-003122-009930 Id: 508025 del catorce (14) de marzo de 2025, el supervisor del Convenio por parte del Ministerio del Interior, solicitó ante la Subdirección de Gestión Contractual la PRIMERA suspensión al Convenio, en los siguientes términos:

> *"(…) esta supervisión considera pertinente suspender el convenio No. 1912 de 2022 por el periodo de dos (2) meses, teniendo en cuenta que:*

*1. No se cuenta con aval técnico por parte de la Dirección Logística y Financiera – DILOF de la Policía Nacional con respecto a los cambios presentados al diseño inicial del proyecto, lo cual es un vinculante directo para continuar con la ejecución de la obra.*

*2. No se ha efectuado la expedición del poder necesario para realizar la conexión de los servicios públicos al proyecto, el cual es emitido por la Policía Nacional (…).”*

**7.** De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, la viabilidad relacionada por el supervisor para suspender el Convenio Interadministrativo de cofinanciación No. 1912 de 2022 y teniendo en cuenta que el mismo está vigente, se suscribe la presente Acta de suspensión No. 01 en los términos indicados por la supervisión del Convenio, así:

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No. 01 | 25/03/2025 |
| FECHA FINAL DE LA SUSPENSIÓN No. 01 | 24/05/2025 |
| FECHA PREVISTA DE REANUDACIÓN | 25/05/2025 |
| FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN | 30/08/2025 |

**8.** Las partes no solicitarán compensaciones o el pago de mayores costos como consecuencia de la presente suspensión.

**9.** De acuerdo con los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la suspensión de los contratos es un mecanismo idóneo para lograr la debida ejecución de estos en caso de existir imposibilidad material de cumplir temporalmente alguna de las obligaciones contractuales, justificado en alguna causal externa bien sea de fuerza mayor, caso fortuito, la intervención de un tercero o en procura del interés público.

**10.** Conforme a las consideraciones anteriores, las partes y el supervisor del convenio:

**ACUERDAN**

**PRIMERO. –** Suspender el Convenio Interadministrativo de cofinanciación No. 1912 de 2022, de conformidad con la solicitud presentada por el supervisor del mismo, a partir del veinticinco (25) de marzo de 2025 y hasta el veinticuatro (24) de mayo de 2025 o hasta el cumplimiento de la condición que originó la suspensión.

**SEGUNDO. –** La presente suspensión podrá ampliarse, previo acuerdo de las partes y del supervisor que para la fecha esté designado.

**TERCERO. –** La ejecución del Convenio Interadministrativo de cofinanciación No. 1912 de 2022, de conformidad con los términos establecidos en la presente suspensión, tiene prevista su reanudación el día veinticinco (25) de mayo de 2025 y el plazo de ejecución será hasta el treinta (30) de agosto de 2025.

**CUARTO. –** El Municipio presentará dentro de los términos legales, la modificación de las garantías de conformidad con los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la presente suspensión y conforme a lo dispuesto en el convenio.

**QUINTO. –** Terminada la suspensión del convenio, las partes y el supervisor, suscribirán el acta de reanudación, la cual será allegada a la Subdirección de Gestión Contractual, con el fin de que la misma sea cargada en la plataforma SECOP II.

La presente se suscribe en Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2025.

Por el MINISTERIO,

**CRISTIAN ALBERTO BUITRAGO RUEDA**
Secretario General

El MUNICIPIO,

**OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA**
Alcalde Municipal de Pueblo Nuevo.

El SUPERVISOR,

**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**

**Aprobó:** Pedro Jovanny Tenjo Sánchez – Subdirector de Gestión Contractual (E)
**Revisó:** Alejandro Morales Pacheco – Abogado SGC
**Proyectó**: Margarita Cadavid De Vivero – Abogada SGC