COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE _____ No. _____

LUGAR:	Vereda la Estrella, Municipio Raet
FECHA:	Abril 4 de 2024
CONTRATO No.:	047 de 2024
OBJETO:	Construcción Redes Electrica Vereda la Estrella, Resg. de Ricaurte Municipio de Raet
CONTRATISTA:	Ing. Rafael H. Caballero P.
INTERVENTOR:	Ing. Dora I Aguilar / Ing. Hector D. Valencia V.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hector D. Valencia V.	Apoyo supervis	Hector V.
Ing. Rafael H. Caballero	Ing. Contratista	Raet C.
Ing. Dora Isabel Aguilar	Supervisora Cont.	Dora Isabel Aguilar R

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

En la fecha se decide liberar las actividades correspondientes a las obras del contrato 047 de 2024, para construcción Redes Electricas Media y Baja Tensión, Demetidas en Vereda la Estrella, Municipio de Raet, teniendo en cuenta

1) El contratista ya efectuó visita previa y replanteo final de obra a ejecutar
2) Presentó el equipo técnico para trabajar en obra
3) Presentó certificación de los materiales a utilizar en obra
4) Cronograma de obra

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduria		

ACTA DE _____ No. _____

LUGAR:	Popayán, Abril 2 de 2024.
FECHA:	Abril 2 de 2024
CONTRATO No.:	047 de 2024
OBJETO:	Construcción Redes electricas Vereda la Estrella, Ricaurte.
CONTRATISTA:	Ing. Rafael Hernán Ceballos.
INTERVENTOR:	Ing. Dora Isabel Aguilar / Ing. Hector A. Valencia

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hector A. Valencia C	Apoyo Supervisión	Hector V.
Rafael H. Ceballos P.	Contratista	
Dora Isabel Aguila	Supervisor	Dora Isabel Aguilar R

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

En la fecha, se efectuó reunión con el equipo tecnico del contratista con el fin de recibir la información relativa al contrato, para iniciar los Trabajos en el sitio. El contratista ya realizó visita al sitio con el plano aprobado por parte de CEO SA ESP. Se revisaron los Items del contrato y del replanteo en sitio del contratista, donde la comunidad fue informada del alcance del Proyecto. Igualmente se analizo la información tecnica y se decidió que existen 2 circuitos, en Baja Tension, con respectivo transformador. Teniendo en cuenta que son transformadores para 1 o 2 viviendas, se decide alimentar estos usuarios utilizando red de baja tension y no instalar estos transformadores que corresponden a T4 y T2. Aquí se deben realizar los calculos de regulacion para definir los calibres de conductor.
Se recuerda al contratista que debe aplicar las medidas de seguridad y de calidad para realizar todas obras.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

No se realizaron o recibieron Inquietudes de calidad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Los anotados en el texto.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE _____ No. ____

LUGAR:	Vereda la Estrella, Municipio de Patía
FECHA:	Mayo 7/2024.
CONTRATO No.:	047 de 2024.
OBJETO:	Construcción redes electrica Vereda la Estrella, Resguardo de Picaguá.
CONTRATISTA:	Ing. Rafael H. Ceballos
INTERVENTOR:	Ing. Dora Isabel Aguilar / Ing. Hector A. Valencia U.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hector A. Valencia U.	Apoyo Supervisión	
Rafael H. Ceballos P.	Contratista	
Dora Isabel Aguilar	Supervisor	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

En la fecha, se efectuó reunión para evaluar el desarrollo de la obra y recibir algunas inquietudes del contratista.
El ingeniero informa que se han adelantado actividades de hincada y plomada de postes, así como instalación de estructura en media tensión.
Se recuerda al contratista que debe llevar actualizada la bitacora, registro fotografico, pago de seguridad social, igualmente se deben usar materiales con certificado de conformidad retie..
Se acuerda preparar una preacta para efectuar un pago de avance de obra;

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

No se presentan inquietudes de la comunidad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

los citados anteriormente

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		

ACTA DE _____ **No.** ____

LUGAR:	La Estrella, Resguardo de Picante-
FECHA:	21 de Mayo de 2024.
CONTRATO No.:	047 de 2024
OBJETO:	construcción Redes Electrica Vereda La Estrella
CONTRATISTA:	Ing. Rafael H. Ceballos
INTERVENTOR:	Ing. Ana Isabel Aguilar.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hector A. Valencia	Apoyo CNK	Hector V.
Jose echavarria.	presidente	Jose echavarria
Remigio Correa	Vocal Veedor	
Damaris Jimenez	Secretaria	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

En la fecha se realizó visita al sitio de obra del contrato 047 de 2024. se realizo reunión con los contratistas (Personal en obra) y con la comunidad. se verificó el avance de obra, pudiendose constatar que ya se encuentran la totalidad de los postes hincados, con las respectivas retenciones y vestida de estructuras. se verificaron marcas y calidad de materiales, así como su certificación RETIE respectiva. se ubicaron en planos la estructuras levantadas, la comunidad solicitó amplia las redes electricas para 4 viviendas, pero se les informo que por este año no habia posibilidad, ya que la inversión programada ya estaba presupuestada.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Se resolvieron inquietudes de la comunidad en cuanto a nuevos usuarios y se les volvió a explicar el proceso de construcción y legalización de las redes.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		

ACTA DE Visita Tecnica No. ____

LUGAR:	Vereda la Estrella, Resguardo Ricaurte
FECHA:	Julio 2 de 2024;
CONTRATO No.:	047 de 2024
OBJETO:	Construcción Redes Electricas Vereda la Estrella, Municipio Pacl
CONTRATISTA:	Ing. Rafael Hernán Ceballos
INTERVENTOR:	Ing. Rosa Isabel Aguilar / Ing. Hector Valencia.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Remigio Correa	Tesoro JAC. líder.	Remigio Correa.
Hector A. Valencia	Apoyo supervisión	Hector A. Valencia.
Luis Fernando Arango	Ing. Control Interno	Luis Arango G.
Henry Peña	Opinión Obra.	Henry Peña

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

En la fecha se efectuó una visita a la Vereda la Estrella, programada por la Oficina de Control Interno para verificar el avance de la obra correspondiente al contrato 047 de 2024.

Se efectuó revisión de la obra de acuerdo a planos originales aprobados por CEO y a plano de replanteo de obra que se hizo antes de iniciar la misma.

En la actualidad se encuentran terminadas las redes en media y baja tensión, en un avance aproximado del 70%. Quedan pendientes la instalación de transformadores y acometidas domiciliarias.

Se atendieron consultas e inquietudes del ing. de control interno y de la comunidad.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		

ACTA DE _____ **No.** ____

LUGAR:	La Estrella, Rosario Ricaurte
FECHA:	12 de Julio de 2024
CONTRATO No.:	047 de 2024
OBJETO:	Construcción Redes Electricas la Estrella
CONTRATISTA:	Ing. Rafael A. Ceballos
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hector A. Valencia U	Apoyo Natura	Hector V.
Jose G Navarrio.	Precidente	JOSE G Navarrio.
Remigio Correa	Vocal Vacidencia	
Damaris Jimenez. Hdc	Secretaria	Damaris Jimenez.
Henry Peña	Supervisor obra	Henry Peña.

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

En la fecha se efectuo visita de obra para verificar el avance de obra del presente contrato. Ya se pudo constatar que se han tendido las redes de media y baja tension en un avance del 90%. Se verpró que el grupo de trabajo estuvien trabajando con las medidas de seguridad exigidas como son trabajo en alturas.

Quedan pendientes las actividades de instalacion de transformadores e instalacion de acometidas domiciliarias, las cuales el contratista expresó que se realizarán inmediatamente.

También queda pendiente los procesos de certificación RETIE y legalización de las obras

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Se resolvieron inquietudes varias de la comunidad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS