Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-GC-FO-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES	FECHA 12/02/2025	VERSIÓN 4
	MEMORANDO	PÁGINA 1 DE 1	

SGRD-25000

San José de Cúcuta,

PARA: ADRIANA BOADA ARGUELLO, Profesional Especializado Grado 10

DE: WILLIAM VERA ARIAS, Secretario de Gestión del Riesgo de Desastres

ASUNTO: Trámite de Cuenta.

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito hacerle llegar los documentos para el trámite de la cuenta de cobro correspondiente al cumplimiento del siguiente contrato de prestación de servicios

CONTRATISTA	JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
No. CEDULA	9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3
No. CONTRATO	RE- SGRD - 01973 – 2025 suscrito el 5 de junio 2025
OBJETO	OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE LATA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024
CDP	00 000063 de 08 mayo de 2025
RP	00 000067 de 13 Junio del 2025
PERIODO A COBRAR	13 de Junio al 20 de junio 2025
VALOR A COBRAR	DOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOCIENTOS REINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 231.234.335,00)

Para lo cual se anexan los siguientes documentos:

1. Cuenta de cobro o factura electrónica.
2. Informe de supervisión y cumplimiento.
3. Informe de actividades.
4. Planillas de pago de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL).
5. Declaración juramentada.

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2025-25000-016377-3
2025-06-24 11:38 -RIESGO
Destino: 11400
cc:
Rem/D: CUENTAS DE COBRO- AD
Asunto: TRAMITE DE CUENTA DE
Folios: 41
Anexos: INFORME DE ACTIVIDADES

Atentamente,

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario Gestión del Riesgo de Desastres

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	Luis Fernando Barón Ortiz	Contratista SGRD- Apoyo Supervisión	
Revisión Jurídica:	Marlyn Johana Montoya Novoa	Contratista SGRD	
Aprobó:	William Vera Arias	Secretario SGRD	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
NIT 901.442.447-3
CL 10 8 56 OF 201 Brr El Llano
Tel: (607) 3156232869
Cúcuta - Colombia
jesvarmultiproyectos@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JEVS 104

Señores	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
NIT	800.103.927-7	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	AV 5 CLL 13 Y 14	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/06/2025, 09:34
Expedición	20/06/2025, 10:04
Vencimiento	30/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	OBRAS DE ATENCION MITIGACION Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE LATA	1.00	177,872,565.00	177,872,565.00	0.00	177,872,565.00
2	ADMINISTRACION	1.00	40,910,690.00	40,910,690.00	0.00	40,910,690.00
3	IMPREVISTOS	1.00	1,778,726.00	1,778,726.00	0.00	1,778,726.00
4	UTILIDAD	1.00	10,672,354.00	10,672,354.00	0.00	10,672,354.00

Total items: 4

Total Bruto	231,234,335.00
Total a Pagar	231,234,335.00

Valor en Letras:
Doscientos treinta y un millones doscientos treinta y cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-30 por $ 231,234,335.00

Observaciones:
ACTA PARCIAL 1 CTO 01973 2025 CUYO OBJETO ES OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE LATA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024.

Somos autoretenedores de ICA en el municipio de Cucuta según acuerdo 025 de 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089461837 aprobado en 20250225 prefijo JEVS desde el número 79**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

al 500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 5d8dbd9d47583420236da9806a0057b8faabfeddbef06393fe0bd3bab9a56c95040ebc2eaef21e9f85298a6e31624afd

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que JESVAR MULTIPROYECTOS SAS identificado con el documento No. 901.442.447

posee en la oficina CUCUTA PRINCIPAL (951) una cuenta corriente

No. 951262880 desde el 3 de abril de 2024

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 28 días del mes de mayo de 2025

Atentamente,

Gerente Oficina 951

Esta certificación tiene un costo de $ 14.750,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 24/10/2017	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 13	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

FECHA :	20 junio 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
FECHA Y No DEL CONTRATO	RE- SGRD - 01973 – 2025 suscrito el 5 de junio 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría de Gestión Del Riesgo de Desastres
CONTRATISTA	JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
C.C. o N.I.T.	9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3
REPRESENTANTE LEGAL	KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ
N.I.T	1 .090.176.820
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE LATA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 354.179.124,00
VALOR ADICIONAL CONTRATO	No Aplica
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento Norte de Santander
PLAZO INICIAL	Treinta (30) dias
FORMA DE PAGO	La forma de pago será mediante actas parciales, previa elaboración de actas de recibo parcial de recibo de los bienes y/ó servicios debidamente ejecutados, elaboradas y aprobadas por el supervisor; y posterior presentación de la cuenta de cobro o factura por parte del contratista y la copia del pago del mes anterior de la planilla de aportes integrada PILA, junto con los informes de ejecución. Los pagos quedan condicionados, adicionalmente a lo siguiente: A) Que EL CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002. B) Que el contratista haya cumplido con los requisitos exigidos por la GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, entre ellos, la obligación de mantener el personal ofrecido en su propuesta, con las calidades exigidas por el mismo.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 000063 de 08 mayo de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 000067 de 13 Junio del 2025
SUPERVISOR	WILLIAM VERA ARIAS, según memorando de fecha 13 Junio de 2025

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 24/10/2017	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 13	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

SALDO POR EJECUTAR	$ 122.944.789,00

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO SEGÚN ACTA PARCIAL DE OBRA DEL 20 JUNIO 2025

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO
Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo WILLIAM ARIAS VERA con cedula de ciudadanía No. 88.158.521 de pamplona en mi condición de ordenador del gasto (a) del contrato de Obra RE- SGRD - 01973 – 2025 suscrito el 5 de junio 2025, **CERTIFICO** que:

KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ, en calidad de Representante Legal de la EMPRESA CONTRATISTA JESVAR MULTIPROYECTOS SAS, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución del (objeto contractual) durante el período comprendido del **13 JUNIO DEL 2025 AL 20 DE JUNIO DE 2025 EN OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE LATA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024**
El valor a reconocer y pagar es la suma de **DOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOCIENTOS REINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS** correspondiente al pago Acta Parcial, del contrato en referencia.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa planillas de pago)

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
Nit 901442447-3
R/L **KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ**
C.C. No. 1 .090.176.820
Contratista

LUIS FERNANDO BARON ORTIZ
Ingeniero civil
Apoyo a la secretaria gestión del riesgo

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

RESUMEN DE LA EJECUCION CONTRATUAL

De acuerdo a las actividades contempladas dentro del contrato de obra RE- SGRD - 01973 – 2025 suscrito el 5 de junio 2025,cuyo objeto es OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE LATA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024, el cual contempla las actividades descritas a continuación:

1,1	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE
1,2	LIMPIEZA Y NIVELACION TERRENO A MANO
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ESMALTADA REFLECTIVA
1,4	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 3000 PSI O 210 KG/CM²
1,5	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION SELECCIONADO
1,6	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SIN CLASIFICAR
1,7	SUMINISTRO DE TUBERIA TIPO PESADA HF DE DIAMETRO 2 7/8" PULGADA HF
1,8	CONSTRUCCION DE TABLEROS DE RODADURA SECCION 4,50 * 0,50 CM CON TUBERIA TIPO PESADA HF DE DIAMETRO 2 7/8" PULGADA HF INCLUYE SOLDARURA OXICORTE
1,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO PESADA DE 12" HF COMO EJES PRICIPALES
1,10	INSTALACION DE TABLEROS DE RODADURA
1,11	ACERO DE REFUERZO
1,12	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRIBO Y ALETAS
1,13	Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica)


INFORME DE EJECUCION ACTIVIDADES SEMANA DEL 13 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO

Una vez firmada acta de inicio el dia 13 de junio 2025 el contratista desplaza personal a campo para iniciar las labores de mantenimiento y reforzamiento de la estructura denominada puente lata, a la cual se le realiza seguimiento a cada una de las actividades contempladas dentro del actual contrato. De acuerdo al cronograma de actividades el contratista inicia labores de adecuación de la zona de trabajo llevando a cabo manejo de aguas con sistema de bombeo ya que es una quebrada con corrientes de aguas de caudal bajo pero continuo, que por las


fuertes lluvias aumenta su caudal y su cauce golpea directamente la zona de trabajo en las cuales se deben realizar los cimientos del estribo y aletas del mismo.

Actividad	Unidad	Cantidad	% ejecución
MANEJO DE AGUAS (INCLUYE BOMBAS, PLANTA ELECTRICA)	DIA	8	26.67%





INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA



A la par se realizan obras con la retroexcavadora para adecuar un paso provisional, adicional a ello se inicia con la excavación para el estribo del puente que se requiere para la construcción de una base solida (zarpa) que pueda soportar las cargas de la estructura del puente metálico. Estas excavaciones se realizan según el predimensionamiento de la estructura y una correcta ubicación en el eje vial, con apoyo de un equipo de topografía


Actividad	Unidad	Cantidad	% ejecución
EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SIN CLASIFICAR	M3	115	50%




Dos actividades que son significativas dentro del valor del contrato es el suministro de la tubería metálica las cuales el dia 19 de junio del 2025 el contratista la

adquiere y la coloca en punto de acopio en campo para iniciar labores de corte construcción y suministro de tableros y ejes principales del puente, tal como lo son la tubería de 2 7/8" y la de 12".

Actividad	Unidad	Cantidad	% ejecución
SUMINISTRO DE TUBERIA TIPO PESADA HF DE DIAMETRO 2 7/8" PULGADA HF	ML	966	100%



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA



Actividad	Unidad	Cantidad	% ejecución
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO PESADA DE 12" HF COMO EJES PRICIPALES	ML	90	100%

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA










Una vez teniendo la tubería en campo y con un paso provisional para los transportadores se iniciaron las labores de desmonte de la estructura metálica que se encontraba en pie, la cual al empezar con su desmonte cayo con facilidad debido a que se encontraba sin apoyo en uno d ellos estribos producto de la

socavación e inestabilidad que estaba presentando este paso elevado denominado puente lata.

Actividad	Unidad	Cantidad	% ejecución
DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	M2	67.50	100%



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA



Para la ejecución de este contrato se tiene un tiempo estimado de 30 días, los cuales las actividades que inicialmente se ejecutan no requieren gran tiempo de ejecución debido a que dos corresponden a adquisición de tubería y las o otras son complementarias que se iban realizando en el periodo comprendido entre el 13 de junio del 2025 y el 20 junio 2025,

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

EJECUCION FINANCIERA

De conformidad con lo establecido en el contrato de obra, la forma de pago del presente se realizó mediante actas parciales, las cuales se tienen los siguientes desembolsos

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 354.179.124,00
Adición	N/A
Acta parcial 1	$ 203.827.159.90
Saldo	$122.944.789,00

COPIA CONTROLADA

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

San José de Cúcuta, 20 junio de 2025

Señores
TESORERIA DEPARTAMENTAL
San José de Cúcuta

REFERENCIA: RE- SGRD - 01973 – 2025 suscrito el 5 de junio 2025, CUYO OBJETO ES: OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE LATA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024

Asunto: **Autorización Descuento Estampilla**

El presente tiene como fin autorizar por medio de esta notificación se descuente el porcentaje % correspondiente a las estampillas departamentales y descuentos de ley de la referencia a la factura de la referencia, por concepto Acta Parcial de obra con fecha 20 de junio 2025

Sin otro particular

JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
R/L KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ
CONTRATISTA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901442447	3	JESVAR MULTIPROYECTOS SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 10 8 56 APTO 202 EL LLANO		3156232869			JESVARMULTIPROYECTOS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33707392	E	2025-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.336.300	3.700	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	33707392	2025-06-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1090176820	BUITRAGO PAEZ KAREN ALEXANDRA	2.000.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFAORIENTE-CCF36	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	4429001
2	CC 1090452600	PUERTO ESCALANTE NEYLEEN ANDREA	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFAORIENTE-CCF36	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	4429001
3	CE 329012	NASSER PEÑA ROGEYA	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAORIENTE-CCF36	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	4429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901442447	3	JESVAR MULTIPROYECTOS SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 10 8 56 APTO 202 EL LLANO		3156232869			JESVARMULTIPROYECTOS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33707392	E	2025-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.336.300	3.700	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	33707392	2025-06-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.847.000	4.847.000	4.847.000	4.847.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				3	775.600	0	2.000	0	777.600
PORVENIR	230301	800224808	8	3	775.600	0	2.000	0	777.600
EPS(Administradoras: 3)				3	194.000	0	700	0	194.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	200	0	57.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	200	0	57.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	80.000	0	300	0	80.300
ARP(Administradoras: 1)				3	169.000	0	500	0	169.500
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	3	169.000	0	500	0	169.500

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PÁEZ identificado con cedula de ciudadanía N°1.090.176.820 de Chinácota, en mi condición de Representante Legal de JESVAR MULTIPROYECTOS S.A.S identificada con NIT. 901442447-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA identificado con cedula de ciudadanía N°13.439.500 de Cúcuta, y con Tarjeta Profesional No. T.P. 110595-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de JESVAR MULTIPROYECTOS S.A.S identificada con NIT. 901442447-3, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 19 días del mes de junio de 2025.

KAREN ALEXANDRA PAEZ BUITRAGO
REPRESENTANTE LEGAL
JESVAR MULTIPROYECTOS SAS

JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA
T.P. N° 110595-T
CONTADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.439.500
RAMIREZ MANTILLA
APELLIDOS
JORGE IVAN
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-OCT-1957
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

07-MAY-1977 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2500100-00125742-M-0013439500-20081107 0005458482A 1 7050006784

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

110595-T



JORGE IVAN
RAMIREZ MANTILLA
C.C. 12439500
RESOLUCION INSCRIPCION 067 FECHA 2005/05/26
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 115116

IDEOS

Jorge Ivan Ramírez M.

FIRMA DEL TITULAR 50733

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

22

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 2 5 C 8 8 0 0 4 3 8 8 2 1 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13439500 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 110595-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 27/07/10	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 3	

ACTA PARCIAL DE OBRA

FECHA DEL ACTA	20/06/2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	RE- SGRD - 01973 – 2025 suscrito el 5 de junio 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría de Gestión Del Riesgo de Desastres
CONTRATISTA	JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
NIT.	9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3
REPRESENTANTE LEGAL	KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ
C.C. o N.I. T	1 .090.176.820
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE LATA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 000063 de 08 mayo de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 354.179.124,00
PLAZO O DURACIÓN	TREINTA (30) DIAS
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Mediante Memorando de Designación de Supervisión de Fecha 13 JUNIO DE 2025
INTERVENTOR	NO APLICA
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE JUNIO 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN	-

ACTA PARCIAL DE OBRA

ACTAS DE REINICIO	-		
FECHA DE TERMINACION	-		
Garantía Única. No. 49-44-101036299 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO Fecha de Expedición: 10/06/2025 Fecha de aprobación:11/06/2025	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento	$35.417.912.40	05/06/2025 al 10/03/2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$17.708.956.20	05/06/2025 al 10/03/2028
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 35.417.912.40	5 años
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.49-40-101011605 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO Fecha de Expedición: 10/06/2025 Fecha de aprobación:11/06/2025	Valor asegurado		Vigencia
	Amparos		$284.700.000
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	NO APLICA		
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	NO APLICA		
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	NO APLICA		
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	65.29 %		

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 27/07/10	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 3	

ACTA PARCIAL DE OBRA

% EJECUTADO ACUMULADO	65.29 %
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	= 8 Dias trabajados / 30 Total Días: 26.66 %

En San José de Cúcuta el 20 días del mes de JUNIO de 2025, en las oficinas de la Secretaria Departamental de Gestión de Riesgo, se reunieron los suscritos a saber: **William Vera Arias**, Ordenador del Gasto por delegación, interventor Interno, NO APLICA Interventor Externo NO APLICA, JESVAR MULTIPROYECTOS SAS NIT 9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3 Representada Legalmente por KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1 .090.176.820, con el fin de realizar **Acta Parcial de obra** al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
Nit 9 0 1 4 4 2 4 4 7 - 3
R/L **KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ**
C.C. No. 1 .090.176.820
Contratista

Gobernación de Norte de Santander	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	MS-CC-CS-03 (ANEXO)	
	ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO No. 1	FECHA DEL ACTA	20-jun-25
	CONTRATO DE OBRA RE- SGRD - 01973 – 2025 suscrito el 5 de junio 2025		

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						ACTA PARCIAL No. 01		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1,1	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	M2	67,50	$ 364.990,00	$ 24.636.825,00	67,5	$ 24.636.825,00	67,5	$ 24.636.825,00	100,00%	0,00	$ -
1,2	LIMPIEZA Y NIVELACION TERRENO A MANO	m2	50,00	$ 6.120,00	$ 306.000,00		$ -	0,0	$ -	0,00%	50,00	$ 306.000,00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ESMALTADA REFLECTIVA	M2	67,50	$ 90.750,00	$ 6.125.625,00		$ -	0,0	$ -	0,00%	67,50	$ 6.125.625,00
1,4	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 3000 PSI O 210 KG/CM²	M3	1,40	$ 1.164.850,00	$ 1.630.790,00		$ -	0,0	$ -	0,00%	1,40	$ 1.630.790,00
1,5	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION SELECCIONADO	M3	16,00	$ 46.355,00	$ 741.680,00		$ -	0,0	$ -	0,00%	16,00	$ 741.680,00
1,6	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SIN CLASIFICAR	M3	230,00	$ 42.960,00	$ 9.880.800,00	115,0	$ 4.940.400,00	115,0	$ 4.940.400,00	50,00%	115,00	$ 4.940.400,00
1,7	SUMINISTRO DE TUBERIA TIPO PESADA HF DE DIAMETRO 2 7/8" PULGADA HF	ML	966,00	$ 67.950,00	$ 65.639.700,00	966,0	$ 65.639.700,00	966,0	$ 65.639.700,00	100,00%	0,00	$ -
1,8	CONSTRUCCION DE TABLEROS DE RODADURA SECCION 4,50 * 0,50 CM CON TUBERIA TIPO PESADA HF DE DIAMETRO 2 7/8" PULGADA HF INCLUYE SOLDARURA OXICORTE	UND	28,00	$ 645.400,00	$ 18.071.200,00		$ -	0,0	$ -	0,00%	28,00	$ 18.071.200,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO PESADA DE 12" HF COMO EJES PRICIPALES	ML	90,00	$ 877.596,00	$ 78.983.640,00	90,0	$ 78.983.640,00	90,0	$ 78.983.640,00	100,00%	0,00	$ -
1,10	INSTALACION DE TABLEROS DE RODADURA	UND	14,00	$ 542.820,00	$ 7.599.480,00		$ -	0,0	$ -	0,00%	14,00	$ 7.599.480,00
1,11	ACERO DE REFUERZO	KG	850,00	$ 11.840,00	$ 10.064.000,00			0,0	$ -	0,00%	850,00	$ 10.064.000,00
1,12	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRIBO Y ALETAS	M3	26,00	$ 1.345.990,00	$ 34.995.740,00		$ -	0,0	$ -	0,00%	26,00	$ 34.995.740,00
1,13	Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica)	dia	30,00	$ 459.000,00	$ 13.770.000,00	8,0	$ 3.672.000,00	8,0	$ 3.672.000,00	26,67%	22,00	$ 10.098.000,00
				COSTO DIRECTO	**$ 272.445.480,00**		**$ 177.872.565,00**		**$ 177.872.565,00**			**$ 94.572.915,00**
	ADMINISTRACION		**23%**		$ 62.662.460,00	23%	$ 40.910.690		$ 40.910.690			$ 21.751.770,00
	IMPREVISTO		**1%**		$ 2.724.455,00	1%	$ 1.778.726,00		$ 1.778.726,00			$ 945.729,00
	UTILIDAD		**6%**		**$ 16.346.729,00**	6%	**$ 10.672.354,00**		**$ 10.672.354,00**			**$ 5.674.375,00**
	COSTO TOTAL AIU				**$ 81.733.644,00**		**$ 53.361.770,00**		**$ 53.361.770,00**			**$ 28.371.874,00**
	COSTO TOTAL				**$ 354.179.124,00**		**$ 231.234.335,00**		**$ 231.234.335,00**			**$ 122.944.789,00**
	VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO No. 01 DEL 20 DE JUNIO 2025					65,29%		65,29%			34,71%	

DOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOCIENTOS REINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

JESVAN MULTIPROYECTOS SAS
R/L KAREN ALEXANDRA CONTRAGO PAEZ
CONTRATISTA

WILLIAM VERA ARIAS
SUPERVISOR

Gobernación de Norte de Santander


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL 1	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**20-jun-24**
OBJETO	OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE LATA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		
CONTRATO No.	RE- SGRD - 01973 – 2025 suscrito el 5 de junio 2025	**SUPERVISOR**	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	JESVAR MULTIPROYECTOS SAS		

ITEM	**1.1**	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	**UNIDAD**	M2

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANT	UND	TOTAL ACUMULADO
		Long	Ancho	Altura			
CORREDOR VIAL ARBOLEDAS - CASTRO	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE	15,00	4,50			UND	67,50
						TOTAL	67,50

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:			
Nombre:	**JESVAR MULTIPROYECTOS SAS** **KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ**	**WILLIAM VERA ARIAS** **Supervisor ente territorial**	**Luis fernando baron** **ING. Apoyo a la supervision**

27

Gobernación de Norte de Santander


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL 1	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**20-jun-24**
OBJETO	OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE LATA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		
CONTRATO No.	RE- SGRD - 01973 – 2025 suscrito el 5 de junio 2025	**SUPERVISOR**	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	JESVAR MULTIPROYECTOS SAS		


ITEM	**1.6**	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SIN CLASIFICAR	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANT	UND	TOTAL ACUMULADO
		Long	Ancho	Altura			
CORREDOR VIAL ARBOLEDAS - CASTRO	EXCAVACIONES EN ESTRIBO IZQUIERDO	15,00	3,00	2,00		M3	90,00
CORREDOR VIAL ARBOLEDAS - CASTRO	EXCAVACION PARA ACONDICINAMIENTO DE VIA ALTERNA	10,00	2,50	1,00		M3	25,00
						TOTAL	**115,00**

ESQUEMA







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
KAREN ALEXANDRA SUITRAGO PAEZ

WILLIAM VERA ARIAS
Supervisor ente territorial

Luis fernando baron
ING. Apoyo a la supervision

87

Gobernación de Norte de Santander


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL 1	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**20-jun-24**
OBJETO	OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE LATA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		
CONTRATO No.	RE- SGRD - 01973 – 2025 suscrito el 5 de junio 2025	**SUPERVISOR**	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	JESVAR MULTIPROYECTOS SAS		

ITEM	**1,7**	SUMINISTRO DE TUBERIA TIPO PESADA HF DE DIAMETRO 2 7/8" PULGADA HF	**UNIDAD**	ML

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANT	UND	TOTAL ACUMULADO
		Long	Ancho	Altura			
CORREDOR VIAL ARBOLEDAS - CASTRO	ADQUISICION DE TUBERIA 2 7/8	12,00			80,50	UND	966,00
						TOTAL	**966,00**

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: **JESVAR MULTIPROYECTOS SAS**
KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ

WILLIAM VERA ARIAS
Supervisor ente territorial

Luis fernando baron
ING. Apoyo a la supervision

29


Gobernación de Norte de Santander

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL 1	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**20-jun-24**
OBJETO	OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE LATA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		
CONTRATO No.	RE- SGRD - 01973 – 2025 suscrito el 5 de junio 2025	**SUPERVISOR**	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	JESVAR MULTIPROYECTOS SAS		
ITEM 4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO PESADA DE 12" HF COMO EJES PRICIPALES	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANT	UND	TOTAL ACUMULADO
		Long	Ancho	Altura			
CORREDOR VIAL ARBOLEDAS - CASTRO	SUMINISTRO TUBERIA DE 12 PULGAS COMO PARA EJES PRINCIPALES	12,00			7,50	ML	90,00
						TOTAL	90,00

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ

WILLIAM VERA ARIAS
Supervisor ente territorial

Luis fernando baron
ING. Apoyo a la supervision


Gobernación de Norte de Santander

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL 1	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**20-jun-24**
OBJETO	OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE LATA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		
CONTRATO No.	RE- SGRD - 01973 – 2025 suscrito el 5 de junio 2025	**SUPERVISOR**	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	JESVAR MULTIPROYECTOS SAS		
ITEM 8.2	Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica)	**UNIDAD**	Dia

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANT	UND	TOTAL ACUMULADO
		Long	Ancho	Altura			
CORREDOR VIAL ARBOLEDAS - CASTRO	MANEJO DE AGUAS				8,00	Dia	8,00
						TOTAL	8,00

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ
CONTRATISTA

WILLIAM VERA ARIAS
Supervisor ente territorial

Luis fernando baron
ING. Apoyo a la supervision

31

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

FECHA DEL INFORME: 20 junio del 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No. – FECHA	RE- SGRD - 01973 – 2025 suscrito el 5 de junio 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
CONTRATANTE	Secretaría de Gestión Del Riesgo de Desastres
CONTRATISTA	JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
NIT.	9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3
REPRESENTANTE LEGAL	KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ
IDENTIFICACIÓN	1 .090.176.820
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE LATA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR TOTAL	$ 354.179.124,00
PLAZO O DURACIÓN	30 días
FORMA DE PAGO	Se realizara mediante pagos parciales, previa presentación de acta de recibo parcial, memorias de cantidades, factura correspondiente y demás documentos requeridos.
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS
DISPONIBILIDAD	00 000063 de 08 mayo de 2025
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**N/A**

3.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN			
REQUISITO	**FECHA**		
Impuesto de timbre	NO APLICA		
Garantía Única. No. 49-44-101036299 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO Fecha de Expedición: 10/06/2025 Fecha de aprobación:11/06/2025	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento	$35.417.912.40	05/06/2025 al 10/03/2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$17.708.956.20	05/06/2025 al 10/03/2028

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

	Estabilidad y calidad de la obra	$ 35.417.912.40	5 años

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.49-40-101011605 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO Fecha de Expedición: 10/06/2025 Fecha de aprobación:11/06/2025	Amparos	$284.700.000	05/06/2025 al 10/09/2025

AVANCE DE OBRA A LA FECHA

El presente informe tiene como objetivo dejar constancia de las actividades que se han realizado durante el periodo comprendido del 13 junio 2025 al 20 junio 2025, según acta parcial de obra 1

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1,1	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	M2	67,5
1,2	LIMPIEZA Y NIVELACION TERRENO A MANO	m2	
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ESMALTADA REFLECTIVA	M2	
1,4	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 3000 PSI O 210 KG/CM²	M3	
1,5	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION SELECCIONADO	M3	
1,6	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SIN CLASIFICAR	M3	115,0
1,7	SUMINISTRO DE TUBERIA TIPO PESADA HF DE DIAMETRO 2 7/8" PULGADA HF	ML	966,0
1,8	CONSTRUCCION DE TABLEROS DE RODADURA SECCION 4,50 * 0,50 CM CON TUBERIA TIPO PESADA HF DE DIAMETRO 2 7/8" PULGADA HF INCLUYE SOLDARURA OXICORTE	UND	
1,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO PESADA DE 12" HF COMO EJES PRICIPALES	ML	90,0
1,10	INSTALACION DE TABLEROS DE RODADURA	UND	
1,11	ACERO DE REFUERZO	KG	
1,12	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRIBO Y ALETAS	M3	
1,13	Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica)	DIA	8,0

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

AVANCE DE OBRA: COMO EL SUMINISTRO DE LA TUBERIA SON DOS ITEM SIGNIFICATIVOS DENTRO DEL CONTRATO EL AVANCE DE OBRA EN ESTA SEMANA ES DEL 65.29 % EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 8 DIAS QUE REPRESENTA UN 26.66%.

DESCRIPCION TECNICA:

Durante el periodo comprendido del 13 de junio del 2025 al 20 de junio 2025, una vez firmado el acta de inicio se busca el distribuidor de la tubería tipo pesada 2 7/8¨ y la de 12¨para comprarla y que la colocara en el campamento para iniciar el alistamiento de la misma ya que se requieren para la construcción de los tableros de rodadura y los ejes principales de la estructura.





descarga de tubería 12 " en campamento de obra para iniciar labores adecuación con soldadura

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S





Tubería de 12" de 6 ml







Inicio de trabajos de pegue e instalación de tubería como ejes principales de rodadura


Cl. 10 No 8-56 OFI 201 El llano Cel. 3156232869 mail jesvarmultiproyectos@gmail.com
Cúcuta – Colombia.

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S





Tubería de 2 7/8" en campamento lista para iniciar labores de construcción de tableros





Alistamiento tubería para construcción de tableros de rodadura

Cl. 10 No 8-56 OFI 201 El llano Cel. 3156232869 mail jesvarmultiproyectos@gmail.com
Cúcuta – Colombia.


JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

Durante esta semana se inician labores de manejo de aguas para aislar las zonas de trabajo del estribo margen izquierdo sentido castro-arboledas para prevenir daños estructurales, evitar la corrosión de los materiales y garantizar la estabilidad de la estructura ya que la humedad puede debilitar el concreto, causar grietas y filtraciones, y acelerar la corrosión de los refuerzos metálicos. Cabe resaltar que dentro de este manejo de aguas fue importante realizar labores de demolición de grandes rocas que generaban un represamiento en este punto especifico.










Manejo de aguas, demolición de roca y estructuras que represaban el flujo

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

De la misma manera y de forma articulada se realizan labores de excavación primero habilitando una paso provisional para los vehículos y todos los actores que utilizan este corredor vial que comunica al centro poblado de castro con la cabecera municipal del municipio de arboledas, asi mismo con apoyo de un equipo de topografía se demarcan los niveles y la zona a excavar para se continúan con las excavaciones que hacen parte de la ubicación del estribo sentido se continuaron con las actividades de mantenimiento a la estructura metálica del puente y se dan inicio a las actividades de construcción de barrera de protección del margen izquierda del puente, como se describe a continuación:









Excavación y habilitación paso provisional


JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S







Niveles y demarcación de la zona para actividades de excavación mecánica

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S




Excavación mecánica en área delimitada para construcción de cimientos de estribo y aletas

Los días 18-19 de junio del 2025 se inician las labores de desmonte de la estructura metálica en su totalidad, teniendo en cuenta que se garantizaba el paso provisional de los vehículos y transeúntes en este sector para no dejar incomunicado el centro poblado de castro. Cabe resaltar que la demolición fue eficaz ya que al entrar con la maquina y los equipos de soldadura colapso de golpe producto de la socavación que presentaba uno de sus estribos



JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S




Desmonte estructura metálica puente lata.

A la fecha el rendimiento que se lleva a cabo es idóneo y se refleja un avance considerable debido a que los ítems significativos del contrato son las actividades de adquisición de tubería por ende el rendimiento es del 65.29%, durante este periodo, así mismo se continúan con las labores de construcción de tableros de rodadura y el armado y fundida de las estructuras de concreto que hacen parte del estribo.

KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ
R/L: JESVAR MULTIPROYECTOS S.A.S
CONTRATISTA