ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	0
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	1

1. INFORMACIÓN DE CONTRATO

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	ICCU-767-2025 (OBRA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	24/12/2024	ACTA INICIO	19/03/2025
	ICCU-232-2024 (INTERVENTORÍA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	4/03/2025	FECHA INICIO	19/03/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO INCITECO IP		NIT	901.899.095-6
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO RED INFRANOVA		NIT	901.920.687-5
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL DEL PROYECTO QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA – PASO ANCHO A LA INSPECCION DEL BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA.				
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	El plazo de ejecución es de OCHO (08) meses según el acta de inicio, va desde el 19 de Marzo del 2025 hasta el 18 de noviembre de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
PLAZO DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORIA	El plazo de ejecución es de OCHO (08) meses según el acta de inicio, va desde el 19 de marzo del 2025 hasta el 18 de noviembre de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA	N/A				
PRÓRROGAS	N/A				
SUSPENSIONES (Numero de días suspendidos)	N/A				
VALOR ADICIONAL (Numero de días adicionados)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta 18 de noviembre de 2025 según acta de inicio.				
FORMA DE PAGO OBRA	1. La entidad entregará un anticipo por un valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000). 2. El valor restante del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro del Anexo No. 1 - Anexo tecnico.			VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)	$10.363.640.754,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. La entidad entregará un anticipo equivalente al 15% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.			VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)	$899.994.620,00
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DEL 19 DE MARZO DEL 2025 al 31 DE MARZO DEL 2025				

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de Obra

Amparo	Número	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento	101461107	19/03/2025	19/03/2026	$ 2.072.728.150,80
Buen manejo del anticipo	101461107	19/03/2025	19/03/2026	$ 2.000.000.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	101461107	19/03/2025	17/11/2028	$ 518.182.037,70
Estabilidad de la obra	101461107	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		$ 3.109.092.226,20
Responsabilidad civil extracontractual	101247126	19/03/2025	17/11/2025	$ 711.750.000,00

Contrato de Interventoría

Amparo	Número	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento	101250431	19/03/2025	19/05/2026	$ 89.999.462,00
Calidad del servicio	101250431	19/03/2025	19/11/2028	$ 44.999.731,00
Salarios y prestaciones sociales	101250431	19/11/2025	19/11/2030	$ 269.999.386,00
Responsabilidad extracontractual	101250431	19/03/2025	19/05/2026	$ 134.999.193,00

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cumple SI/NO)

Verificación Requisitos Mínimos Personal Ofertado Anexo 3 y Anexo 4	Verificación Hoja de Vida	Responsable Seguimiento	Luis Fernando Rojas Cruz
		Fecha Seguimiento	13/03/2025

5. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

El día 19 de marzo de 2025 se da inicio al contrato de interventoría y obra, a partir de las respectivas fechas se realizan las siguientes actividades:
- Se realizó recorrido de obra el día 21 de marzo de 2025 en acompañamiento de la interventoría y contratista de reconocimiento y con el fin de conocer el replanteamiento topográfico propuesto por el contratista.
-Se da aprobación del PMT por parte de la interventoría para su radicación ante movilidad.
-Se realiza entrega de documentación inicial pre- inicio de obra por parte del contratista.
-Se inicia el levantamiento topográfico en el tramo 2 comprendido entre el K7+886 al K6+510.
-Se realiza mesa de trabajo con los especialistas de pavimentos para definir la estructura a utilizar.
-Se revisa por parte de interventoría la documentación contractual en la etapa de pre-ejecución radicado por el contratista.
-Se realizan apiques para inspección de redes existentes en el área a ejecutar.
- Se realizó comité de obra el día 26 de marzo de 2025 en modalidad virtual en compañía de la supervisión, interventoría y el contratista.
-Se realiza la radicación ante movilidad de Zipaquirá del PMT que se implementará
-Se realiza revisión y aprobación de documentación inicial pre- inicio de obra por parte de la interventoría.
-Se realiza el chequeo de levantamiento topográfico en el tramo 1 comprendido entre el K7+886 al K6+510.
-Se realiza el ensayo de deflectometría el día 28 marzo a lo largo de los 2 tramos a intervenir.
-Se realizan actas de vecindad.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:
Resumen de curva de avance físico del contrato: Programado 0,34% vs. 0,23% Ejecutado a la fecha 01/04/2025, esto con un % de atraso de 0,11%

6. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS


NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INCITECO IP	CONSORCIO RED INFRANOVA
[illegible]	$2.000.000.000,00	$0,00
[illegible]	$0,00	$0,00
[illegible]	$0,00	$0,00
[illegible]	$10.363.640.754,00	$899.994.620
[illegible]	0,00%	0,00%

8. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Aportes pago de seguridad social y parafiscales y se cita norma en informe REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Aplica)	Responsable diligenciamiento	Luis Fernando Rojas Cruz
UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSION Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICC)	Fecha diligenciamiento	-

9. ORDEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del cumplimiento de la orden institucional	Valla	NO	Cinta reflectiva	NO
	Cascos	NO	Chaleco	
Verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad industrial	Si	X	No	




Fotografía 1: Recorrido de reconocimiento de obra el día 21 de marzo de 2025 con el fin de conocer el replanteamiento topográfico propuesto por el contratista.



Fotografía 2: Identificación de tuberia visible.



Fotografía 3: Levantamiento topográfico en el tramo 2 comprendido entre el K7+886 al K6+510.



Fotografía 4: Apiques para inspección de redes existentes en el área a ejecutar.



Fotografía 5: Instalación de señales transitorias de intervención vial



Fotografía 6: Ensayo de deflectometría el día 28 marzo a lo largo de los 2 tramos a intervenir.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Resumen del informe periodico o de la visita, resumen de compromisos próximo informe o visita, etc...

11. ANEXOS

Aprobación hojas de vida contrato de interventoria No. 232 de 2025

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - ELABORÓ**
Luis Fernando Rojas Cruz	FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
Laura Daniela Nieto Gutierrez	SUBDIRECTORA TÉCNICA (E) - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	martes, 1 de abril de 2025	

ICCU – INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	0
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN 2

1. INFORMACION DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-767-2025 (OBRA)	FECHA SUSCRIPCION	24/12/2024	FECHA INICIO	19/03/2025
	ICCU-232-2024 (INTERVENTORÍA)	FECHA SUSCRIPCION	4/03/2025	FECHA INICIO	19/03/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO INCITECO IP	NIT	901.899.095-6
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO RED INFRANOVA	NIT	901.920.687-5
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL DEL PROYECTO QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA – PASO ANCHO A LA INSPECCION DEL BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA.				
PLAZO EJECUCION OBRA	El plazo de ejecución es de OCHO (08) meses según el acta de inicio, va desde el 19 de Marzo del 2025 hasta el 18 de noviembre de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
PLAZO EJECUCION INTERVENTORIA	El plazo de ejecución es de OCHO (08) meses según el acta de inicio, va desde el 19 de marzo del 2025 hasta el 18 de noviembre de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Describir Otrosíes, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta 18 de noviembre de 2025 según acta de inicio.				
FORMA DE PAGO - OBRA	1. La entidad entregará un anticipo por un valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000). 2. El valor restante del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro del Anexo No. 1 - Anexo tecnico.			VALOR DEL CONTRATO (Incluir adiciones)	$10.363.640.754,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. La entidad entregará un anticipo equivalente al 15% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.			VALOR DEL CONTRATO (Incluir adiciones)	$899.994.620,00
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DEL 1 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025				

3. GARANTIAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza: Amparo	Vigencia: Número	Desde	Hasta	Valor Amparado
Cumplimiento	101461107	19/03/2025	19/03/2026	$ 2.072.728.150,80
Buen manejo del anticipo	101461107	19/03/2025	19/03/2026	$ 2.000.000.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales	101461107	19/03/2025	17/11/2028	$ 518.182.037,70
Estabilidad de la obra	101461107	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 3.109.092.226,20
Responsabilidad civil	101247126	19/03/2025	17/11/2025	$ 711.750.000,00

Contrato de interventoría

Póliza: Amparo	Vigencia: Número	Desde	Hasta	Valor Amparado
Cumplimiento	101250431	19/03/2025	19/05/2026	$ 89.999.462,00
Pago de salarios	101250431	19/03/2025	19/11/2028	$ 44.999.731,00
Calidad del servicio	101250431	19/11/2025	19/11/2030	$ 269.999.386,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	101250431	19/03/2025	19/05/2026	$ 134.999.193,00

4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISION HOJAS DE VIDA)	Responsable diligenciamiento	Luis Fernando Rojas Cruz
	Fecha diligenciamiento	13/03/2025

4. DESCRIPCION DEL AVANCE

Se presenta un resumen de las actividades ejecutadas durante el periodo del 1 hasta el 30 de abril del 2025:

Alineamiento y Excavaciones:
- Se completó el alineamiento topográfico en el tramo 1, comprendido entre el K7+886 al K6+510.
- Se inició la excavación para filtros perimetrales en el descole de la cámara de absorción en el K7+600.
- Se avanzó con excavaciones varias sin clasificar, tanto en el costado derecho del tramo A como en el carril derecho para la estructura de la vía.
- Se realizó un lleno con subbase granular de 0,2 m de espesor para la estructura de la vía y la instalación de rajón en áreas con terreno natural expansible.

Informe y Ajustes de Diseño:
- Se entregaron informes con los ajustes a los diseños por parte del contratista.
- El contratista presentó un informe de alcance para los pavimentos, el cual fue revisado y aprobado para su implementación.

Gestión de Vecindad y Otras Actividades:
- Continuaron las labores relacionadas con la realización de actas de vecindad.
- Se implementó el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) en la primera sección del tramo A.
- Se inició la limpieza de alcantarillas y la excavación para los filtros perimetrales en el área de trabajo.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:

Resumen de curva de avance fisico del contrato: Programado 3,06% vs. 1,83% Ejecutado a la fecha 29/04/2025, esto con un % de atraso de 1,24%

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INCITECO IP	CONSORCIO RED INFRANOVA
Anticipo	$2.000.000.000,00	$0,00
Pago No: 1	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	$0,00	$0,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$10.363.640.754,00	$899.994.620
Porcentaje de ejecución	0,00%	0,00%

5. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES (Adjunto) ÚNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - XC)	Responsable diligenciamiento	Luis Fernando Rojas Cruz
	Fecha diligenciamiento	-


7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	NO	Chalecos	SI
	Cascos	SI	Otros	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad Industrial	SI	X	NO	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Fotografía 1: Excavaciones varias



Fotografía 2: Compactación del terreno




Fotografía 3: Instalación de rajón



Fotografía 4: Instalación y distribución de material



Fotografía 5: Excavación para filtros perimetrales



Fotografía 6: Relleno con sub-base granular

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda agilizar la instalación de la valla informativa

Teniendo en cuenta la minuta del contrato ICCU-767-2024, la supervisión autoriza el desembolso del anticipo por valor de $2.000.000.000,00

10. ANEXOS

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
Luis Fernando Rojas Cruz	FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA SUPERVISOR(A)**
Laura Daniela Nieto Gutierrez	SUBDIRECTORA TÉCNICA (E) - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	viernes, 2 de mayo de 2025	