Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-012669 Id: 525330
Folios: 1 Fecha: 21-04-2025 10:23:48
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual.

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

ASUNTO: Remisión informe de ejecución del Ministerio del Interior – Convenio No. 1901 de 2022 periodo de marzo del 2025.

Cordial saludo;

Por medio de la presente remito para su conocimiento y fines pertinentes documentación relacionada con el convenio No. 1901 de 2022 suscrito con el Municipio de Acacias-Meta, así:

1. Informe del Ministerio - Convenio No. 1901 de 2022, del mes de marzo del 2025 en TREINTA Y CUATRO (34) Folios, incluyendo ofícios tramitados entre las partes e informe mensual entregado por el município.

Atentamente,

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del convenio.

Elaboró: Ing. Hugo Mauricio Espinosa Sánchez/ Apoyo técnico a la supervisión SPSCC

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.**1901-2022** MUNICIPIO DE **ACACIAS-META**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MARZO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta."*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Lote escuela de carabineros – Acacias – Meta		
BENEFICIARIO:	Municipio de Acacias – Meta		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 13.986.033.119,00
	APORTES MUNICIPIO		$ 4.281.955.271,72
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 18.267.988.390,72
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/03/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Manuel Antonio Linares	26/08/2024	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Norman Eduardo Ortiz Tovar	20/12/2022	19/02/2023
	Manuel Antonio Linares Donato	20/02/2023	28/01/2024
	Julián Felipe Valencia Marín	29/01/2024	17/07/2024
	Edgar Ricardo González Patiño	18/07/2024	29/07/2024
	Angela Jaramillo Gómez	30/07/2024	12/08/2024
	Sergio Sanjuan Santiago	13/08/2024	25/08/2024
	Manuel Antonio Linares	26/08/2024	Actual
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Karen Daniela Ramirez M.	01/02/2023	30/06/2023
	Karen Daniela Ramirez M.	12/07/2023	31/12/2023
	Karen Daniela Ramirez M.	11/01/2024	31/12/2024
	Hugo Mauricio Espinosa	26/02/2025	Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	70122	4/08/2022	31/12/2022
	31723	20/01/2023	31/12/2023
	23324	16/01/2024	31/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	164522	19/12/2022	31/12/2022
	25323	20/01/2023	31/12/2023
	15424	16/01/2024	31/12/2024

COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	2024000064	30/08/2024	31/12/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000613	15/12/2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA PRIMERA PRORROGA	No. 3000613	06/06/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA PRÓRROGA** Ampliar el Plazo Hasta 31/12/2024		FECHA: 27/02/2024
	PRIMERA ADICIÓN Aporte Municipio $ 4.281.955.271		FECHA: 16/08/2024
	SEGUNDA PRÓRROGA Ampliar el Plazo Hasta 31/07/2025		FECHA: 25/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
Fecha de terminación del Convenio			**31/07/2025**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA INICIAL (Vigencia)		FECHA: 27/09/2024
	POLIZA ADICIÓN Y PRORROGA (Vigencia)		FECHA: 18/11/2025
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	$ 12.575.546.216,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	$ 1.410.386.903,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	**N/A**		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 4.281.955.271,72		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	29/12/2022	$1.100.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Aprobación del cronograma actualizado de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. B. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	NO APLICA	30/11/2023	$6.443.016.560,00
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El	60%	25/02/2025	$ 5.154.413.247

	correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.			
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$12.697.429.807,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$7.234.296.986,96

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000613	Cumplimiento	$ 1.398.603.312,00	07/08/2022	27/09/2024

Nombre Aseguradora: **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000613	Cumplimiento	$ 1.398.603.312,00	07/08/2022	18/11/2025

Nombre Aseguradora: **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000613	Cumplimiento	$ 1.826.798.839,00	20/12/2022	18/11/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato **CONTRA TO DE OBRA No 377 de 2023**	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META.	$ 12.575.546.216,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	25/09/2024	$ 4.085.588.171,45
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023	R/L. ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO C.C 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/04/2023	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**PRIMERA MODIFICACIÓN** AMPLIAR PLAZO HASTA: 12/11/24	FECHA: 22/03/2024
	SEGUNDA MODIFICACIÓN ADOPCIÓN PRECIOS UNITARIOS	FECHA: 15/07/2024
	TERCERA MODIFICACIÓN ADICION VALOR Y AMPLIACIÓN PLAZO HASTA: 12/12/2024	FECHA: 25/09/2024
	SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 20/01/2025	FECHA: 07/12/2024
	PRORROGA 1 SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 20/03/2025	FECHA: 20/01/2025
	PRORROGA 2 SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 20/04/2025	FECHA: 19/03/2025
Fecha de terminación del contrato	**26/04/2025**	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 16.661.034.387,45

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**	
PÓLIZA No.	CV-100032073 – ANEXO 7	
AMPARO Y FECHA DE LA PÓLIZA	CUMPLIMIENTO	DESDE: 08/10/2024 HASTA: 13/06/26
	BUEN MANEJO ANTICIPO	DESDE: 08/10/2024 HASTA: 13/06/26
	PRESTACIONES SOCIALES	DESDE: 08/10/2024 HASTA: 13/12/27
	CALIDAD	DESDE: 13/12/24 HASTA: 13/12/27
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	DESDE: 13/12/24 HASTA: 13/12/29
PÓLIZA No.	CV-100008254 – ANEXO 7	
AMPARO Y FECHA DE LA PÓLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	DESDE: 24/03/23 HASTA: 13/12/24

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR

No. del contrato **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023**	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTE DEL META	$ 1.410.386.903,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	22/10/2024	$ 139.037.589,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	R/L. JUAN CAMILO POSADA VARELA, identificado C.C. 1.094.921.302 de Armenia.
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/04/2023	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**PRIMERA MODIFICACIÓN** AMPLIACIÓN PLAZO HASTA: 12/11/24	FECHA: 22/03/2024
	SEGUNDA MODIFICACIÓN ADCIÓN VALOR Y AMPLIACIÓN PLAZO HASTA: 12/11/24	FECHA: 25/09/2024
	SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 20/01/25	FECHA: 07/12/2024
	PRORROGA 1 SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 20/03/25	FECHA: 20/01/2025
	PRORROGA 2 SUSPENSIÓN N. 1 HASTA: 19/03/25	FECHA: 20/04/2025
Fecha de terminación del contrato	**26/04/2025**	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$1.549.424.492,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**	
PÓLIZA No.	**CV-100031724- ANEXO 4**	
AMPARO Y FECHA DE LA PÓLIZA	CUMPLIMIENTO	DESDE: 25/09/24 HASTA 12/06/2025
	PRESTACIONES SOCIALES	DESDE: 25/09/24 HASTA 12/12/2027
	CALIDAD	DESDE: 25/09/24 HASTA 12/06/2025

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO 2025	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO (FEBRERO 2025)	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA (28 de FEBRERO 2025)	$ 5.605.428.829,47	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La obra en el presente mes de marzo 2025, no presenta avance debido a que los contratos de obra e interventoría se encuentran **suspendidos.**	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**85,00%**
% EJECUTADO DE OBRA	**63,23%**

PERIODO: MARZO 2025
PORCENTAJE EJECUCIÓN: 63,23%
FECHA DE INICIO: 27/04/2022 (contratos derivados)
VIGENCIA: 26/04/2025 (contratos derivados)

Componente Técnico.

Dentro del componente técnico no se presento avance ni variación a la ejecución del proyecto, debido a la prorroga en la suspensión de los contratos de obra e interventoría. El Contratista de Obra CONOSRCIO POLICIA – ACACIAS 2023, basó la solicitud de suspensión el 7 de diciembre de 2024 en los siguientes motivos:

- "precipitaciones en la categoría por encima de lo normal del 70% mayor de probabilidad con respecto a los históricos esperados… donde se identificaron aproximadamente 70 horas de lluvia que significarían alrededor de 9 días ... generando atrasos con respecto a la programación estimada"
- "bloqueos y cierres en los peajes que comunican la vía nacional Villavicencio – Acacías, afectando los tiempos de entregas, despachos y transporte de materiales hasta el sitio de obra y por consiguiente generando retrasos inesperados"
- "Por otra parte, y de conformidad con los calendarios dados por los proveedores del sector eléctrico, se tiene que a la presente fecha no será posible realizar el suministro de los siguientes equipos puesto que los mismos son importados, para los cuales se presentan tiempos de despacho por parte del fabricante hasta el 10 de febrero del 2025"
    - Sistemas de detección de incendios
    - Bomba contra incendios
    - Planta eléctrica

Es importante resaltar que el 20 de enero de 2025, dentro de la exposición de motivos del **Acta de Prorroga 1 a la Suspensión 1**, el contratista solicita una ampliación del contrato en un plazo de seis (6) meses "el tiempo de ejecución actual es insuficiente para su correcto y adecuado desarrollo como se manifestó dentro de la solicitud de la modificación contractual que requería extender en un término de seis (6) meses"; los cuales no se han surtido hasta la fecha.

Por lo anterior durante el mes de marzo de 2025, NO se realizó avance en la ejecución del proyecto.

Componente Administrativo.

- El 10 de marzo de 2025, se desarrollo comité presencial en las oficinas del Ministerio del Interior, en compañía del Secretario de Infraestructura y profesionales de apoyo del Municipio de Acacias, donde expusieron la necesidad de realizar una segunda adición al contrato, el Ministerio del Interior presenta observaciones y solicita justificar en debida forma la necesidad de modificar

el precio de insumos como Bomba Contra Incendios, Cortasoles y Aparatos Sanitarios. El Municipio atiende observaciones para realizar una segunda radicación.

- El 12 de marzo de 2025, se recibe PQR por parte de Veedor Social del Municipio de Acacias, la cual es traslada por competencia al Municipio con Radicado 2025-2-003122-005531 Id: 500453 y dando respuesta a los puntos que son de alcance del ministerio mediante oficio con Radicado 2025-2-003122-009947 Id: 514648

- El 27 y 28 de marzo de 2025, se tenia programa visita de verificación de obra, sin embargo, no fue posible realizarla, debido a que NO fue aprobado el plan de comisiones.

- El 28 de marzo de 2025, se recibe vía correo electrónico con asunto MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADICIÓN N.2 CONVENIO 1901, documentación anexa solicitando la adición.

- El 31 de marzo de 2025, se envía vía correo electrónico oficio con asunto: **Alerta** Presunto Incumplimiento, con Radicado 2025-2-003122-010223 Id: 515707, donde se alerta al Municipio sobre el atraso del 16.77%, lo que repercute en 59 días de atraso, con fecha de corte al 28 de febrero de 2025.

Componente Financiero.

- Durante el mes de febrero de 2025 el informe financiero reportó un rendimiento de $9.108.36 llegando a un rendimiento acumulado de $ 321.257,73 , y saldo en caja a favor del Ministerio – FONSECON de $ 5.605.428.829.47

ESTADO FINANCIERO
CONVENIO No. 1901 DE 2022 - MUNICIPIO DE ACACIAS - META

CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE ACACIAS - META Y MINISTERIO DEL INTERIOR
No. CUENTA: 647-00178-3 / BANCO DE OCCIDENTE

RECURSOS APORTADOS

VALOR CONVENIO	$ 18.267.988.390,72	APORTES MINISTERIO	$	13.986.033.119,00
		APORTES MUNICIPIO	$	-
		ADICIÓN MUNICIPIO	$	4.281.955.271,72

DESEMBOLSOS	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	APORTANTE	VALOR	TOTAL
DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CUENTA DEL CONVENIO						
Primer desembolso	A. Aprobación del cronograma actualizado de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. B. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	458829322	29/12/2022	Ministerio del Interior	$ 1.100.000.000	
Segundo desembolso	A. Aprobación del cronograma actualizado de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. B. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	422086923	30/11/2023	Ministerio del Interior	$ 5.139.212.638	
		422102823	1/12/2023	Ministerio del Interior	$ 1.303.803.922	
Tercer desembolso	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	42898625	25/02/2025	Ministerio del Interior	$ 773.161.987	
		42913625	25/02/2025	Ministerio del Interior	$ 4.381.251.260	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					**$ 12.697.429.807,00**	
DESEMBOLSOS DEL MUNICIPIO A LA CUENTA DEL CONVENIO						
Primer desembolso	Adición		30/08/2024	Municipio	$ 4.281.955.272	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					**$ 4.281.955.271,72**	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA DEL CONVENIO						**$ 16.979.385.078,72**

PAGOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO A CONTRATOS DERIVADOS
VALOR CONTRATADO

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL CONTRATADO
377 de 2023	CONSORCIO POLICIA - ACACIAS 2023 (EYD,OBRA)	$ 12.575.646.216,00		$ 12.575.646.216,00
374 de 2023	CONSORCIO INTERPOLICIA (INTERVENTORIA EYD,OBRA)	$ 1.410.386.903,00		$ 1.410.386.903,00

PAGOS	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	No.COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACIÓN DE RECURSOS	VALOR	TOTAL	
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA								
Primer pago	Pago parcial No.1 (EYD)	2023002518	2023002731	6/09/2023	Ministerio del Interior	$ 662.923.252,00		
Segundo pago	Pago No.2 (Anticipo)	2023004139	2023004536	22/12/2023	Ministerio del Interior	$ 4.765.049.185,60		
Tercer pago	Pago parcial No. 2	2024000075	2024000075	23/07/2024	Ministerio del Interior	$ 1.233.740.507,36		
Cuarto pago	Pago No. 3	202400102	202400098	27/07/2024	Municipio de Acacias	$ 2.809.961.478,54		
Quinto pago	Pago contrato de obra	2024000109	2024000105	6/12/2024	Municipio de Acacias	$ 120.646.774,40		
Sexto pago	Pago contrato de obra	2024000110	2024000106	6/12/2024	Municipio de Acacias	$ 1.233.273.940,00		
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE OBRA						**$ 10.825.595.137,90**	86,08%	
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA								
Primer pago	Pago parcial No.1 (Interventoría EYD)	2023002657	2023002882	13/09/2023	Ministerio del Interior	$ 397.813.951,00		
Segundo pago	Pago contrato de interventoria	2024000087	2024000083	6/08/2024	Ministerio del Interior	$ 174.770.091		
Tercer pago	Pago contrato de interventoria	2024000105	2024000102	15/11/2024	Municipio de Acacias	$ 188.072.798,64		
Cuarto pago	Pago contrato de interventoria	2024000106	2024000101	15/11/2024	Municipio de Acacias	$ 138.887.007,36		
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA						**$ 899.543.848,00**	63,78%	
TOTAL RECURSOS PAGADOS A LOS CONTRATOS DERIVADOS								**$ 11.725.138.985,90**

TOTAL RECURSOS PENDIENTES POR PAGAR A FEBRERO 2025	$	5.254.246.092,82
SALDO EN LA CUENTA A FEBRERO 2025	$	5.605.428.829,47

NOTA:
- Ultimo extracto de FEBRERO de 2025.
- Informe financiero del Municipio FEBRERO de 2025.

Componente Jurídico.

- Durante el periodo no se suscribieron modificaciones al Convenio

ANEXOS:

A continuación, se relacionan los correos electrónicos y documentos que fueron remitidos y recibidos durante el mes de marzo de 2025:

- Acta de Reunión 10-03-2025
- Solicitud Urgente PQR Veedor Social Acacias Radicado Radicado 2025-1-001401-018087 Id: 506063
- Oficio traslado por Competencia Municipio de Acacias Radicado 2025-2-003122-005531 Id: 500453
- Oficio respuesta PQR Veedor 2025-2-003122-009947 Id: 514648
- Oficio : Alerta Presunto Incumplimiento, con Radicado 2025-2-003122-010223 Id: 515707

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el mes de marzo de 2025 NO se presentó avance en la ejecución del proyecto debido a que los Contratos de Obra e Interventoría se encuentran suspendidos

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/02/2023	08/02/2024	05/03/2024	21/03/2024	02/04/2024	22/04/2024
04/06/2024	16/10/2024/ 17/10/2024/ 18/10/2024	14/11/2024 15/11/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO Supervisor Convenio No. 1901-22 FONSECON	**HUGO MAURICIO ESPINOSA SÁNCHEZ** ELABORÓ - APOYO A LA SUPERVISIÓN

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema:	CV-1901 Acoso.					
Responsable u organizador:	Hugo M. Espinosa	Dependencia:	Sub. Direccion Proyectos Seguridad y Convivencia			
Ciudad:	Bogotá	Lugar y/o enlace:	☐Presencial ☐Virtual	Fecha: Día 10 Mes 03 Año 25		Hora inicial / Hora final
Tipo ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál?_____						

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE)**: Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH? SI	NO	PN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
1	Hugo M. Espinosa	79.385.526	46					X		Sub. Proyect	Apoyo	hugo.espinosa@mininterior	3138871671	
2	Jonathan Vega Bagüero	1122129949	33					X		Alcaldía Acacías	Apoyo	javb.civil@Gmail.com	3223409826	
3	Ana María Medina	1053598869	29					X		Alcaldía Acacías	Abogada	ana.medinamv@gmail.com	3138028392	
4	Ivan Rojas N.	80771878	39					X		Alcaldía de Acacías	Seguimiento infraestructura	infraestructura@acacias.gov.co	3188473450	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN: (Aspectos relevantes)

1. El Municipio informe sobre la recepción del desembolso de los recursos del Ministerio del Interior. Teniendo en cuenta lo anterior el Contratista y la Interventoría tramitaron Acta de obra para el desembolso de los recursos.

2. El Municipio presenta Informe solicitud de Adición al Convenio por un valor de $2.456 millones. El Ministerio solicita aclaraciones con respecto a los siguientes ítems.

a NP Bomba Contra Incendio

b. NP Cortasolas.

c. NP Sanitarios.

2. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

1. El Municipio atiende las observaciones del Ministerio y se compromete
2. a coordinar una nueva reunión para dar respuesta y presentar aclaraciones
3. en compañía del Constructor y la Interventoría.
4.

- . En el ítem "2. *Observaciones y/o conclusiones generales*", se sugiere incluir el listado de compromisos, sus responsables y fechas de cumplimiento.
-

Elaboró resumen y conclusiones
Firma: Hugo G
Nombres: Hugo Espinosa
Cargo o Rol: Apoyo Superv.
Área: Sub dirección Proyectos.

Powered by CamScanner

Interior

Al responder cite Radicado 2025-1-001401-018087 Id: 506063

Folios: 2 Fecha: 12/03/2025 9:25:09

Anexos: 2 ARCHIVOS INFORMÁTICOS

Remitente: JOSE ENRIQUE MOLINA ROJAS

Destinatario: OFICINA ASESORA JURIDICA

FECH4

PARA: OAJ MESA DE ENTRADA

CARGO_DESTINATARIO

DE: JOSE ENRIQUE MOLINA ROJAS

ASUNTO: URGENTE SOLICITUD

DETALLE:

Villavicencio meta, marzo 10 de 2025

Señor Ministro
Dr. Armando Bennedeti
MinInterior
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Urgente

Teniendo en cuenta que el Ministerio al ser suscribiente y ejercer supervisión del Convenio 1901 de 2022, comedidamente me permito solicitar lo siguiente.

1.- Copia del Convenio 1901 del 2022 suscrito entre el Ministerio y la alcaldia de acacias
2.- Copia del anexo técnico del Convenio 1901 de 2022 arriba citado
3.- Copia del contrato de obra e interventoría y sus actas de inicio derivados del Convenio 1901 de 2022
4.- Certificar si la *vigencia futura ordinaria* autorizada con el Acuerdo Municipal No 597 del 20 de enero de 2023, para celebrar el Contrato de Obra y de Interventoría derivados del Convenio 1901 de 2022, cumplio con los requisitos señalados en el literal b) del Art. 12 de la Ley 819 de 2003, con relación al 15% de apropiación y con relación al literal c) de la misma ley, el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación. Adjuntar soportes.
5.- Certificar si la Vigencia Futura Ordinaria autorizada en el último año

de gobierno (2023), con el Acuerdo 597 del 20 de enero de 2023, cumplío con la excepción de ser una operaciones conexa de crédito público.

6.- Certificar si las vigencias futuras autorizadas con el Acuerdo 597 de 2023 para el contrato de obra e interventoría derivados del Convenio 1901 de 2022 y el CONPES relacionado, debían ser *Ordinarias *o *excepcionales*.

7.- Certificar si la vigencia futura ordinaria que se autorizó con el acuerdo municipal 597 de 2023, debía cumplir con el 15%, de apropiación o no.

8.- Certificar si el convenio 1901 de 2022 siendo de cofinanciación con participación de la nación, incluyo y comprometió la ultima doceava parte del sistema general de participaciones

Atte.

JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS
c.c. 18.222.027
Veedor Social del Meta
jermolina05@gmail.com
3102151991

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-009888 Id: 514458
Folios: 1 Fecha: 28-03-2025 11:11:16
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: INFRAESTRUCTURA ALCALDÍA DE ACACÍAS y Otros...

Bogotá D.C.

Doctor
CARLOS JULIO PLATA BECERRA
Alcalde Municipio de Acacias
Departamento del Meta

Doctor
Ivan Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Infraestructura
Municipio de Acacias
Departamento del Meta
infraestructura@acacias.gov.co

Ref.: *CONVENIO 1901- 2022* AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META

Asunto: Traslado oficio solicitud de información convenio 1901-2022, Municipio de Acacias - Meta.

Respetado Doctor, reciba un cordial saludo; en atención al convenio de la referencia, suscrito entre La Nación - Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio de Acacias – Meta cuyo objeto es "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META*", nos permitimos dar traslado al oficio con asunto "URGENTE SOLICITUD", radicado por el veedor social JOSE ENRIQUE MOLINA ROJAS, toda vez que las certificaciones solicitadas por el veedor (puntos 4 al 7), NO son competencia del Ministerio del Interior y corresponden a procedimientos realizados por el Municipio.

Cordialmente;

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del convenio No. 1396 – 2024.

Proyectó: Ing. Hugo Mauricio Espinosa/ Apoyo técnico a la supervisión SPS

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-009947 Id: 514648
Folios: 2 Fecha: 28-03-2025 13:20:13
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: JORGE ENRIQUE MOLINA ROJAS

Bogotá D.C.

Señor
Jose Enrique Molina Rojas
Veedor Social del Meta
Jermolina05@gmail.com

Ref.: *CONVENIO 1901- 2022* AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META

Asunto: Respuesta Solicitud Urgente Radicado 2025-1-001401-018087 Id: 506063

Reciba un cordial saludo; en atención a su solicitud al convenio de la referencia, suscrito entre La Nación - Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio de Acacias – Meta cuyo objeto es "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META*",

La Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana se permite dar respuesta a su solicitud de información en los siguientes términos:

1. Copia del Convenio 1901 del 2022, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Acacias: Se adjunta documento Anexo 1.

2. Copia del anexo técnico del Convenio 1901 de 2022 arriba citado: Se adjunta documento Anexo 1.

3. Copia del contrato de obra e interventoría y sus actas de inicio, derivados del Convenio 1901 de 2022: Se adjuntan documentos, Anexo 2 (Contrato Obra), Anexo 3 (Contrato de Interventoría).

4. Certificar si la *vigencia futura ordinaria* autorizada con el Acuerdo Municipal No 597 del 20 de enero de 2023, para celebrar el Contrato de Obra y de Interventoría derivados del Convenio 1901 de 2022, cumplió con los requisitos señalados en el literal b) del Art. 12 de la Ley 819 de 2003, con relación al 15% de apropiación y con relación al literal c) de la misma ley, el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación. Adjuntar soportes: El Ministerio del Interior NO es la entidad competente para certificar lo solicitado, por lo anterior se dio traslado de su solicitud a la Alcaldía de Acacias, mediante oficio con Radicado 2025-2-003122-009888 Id: 514458

5. Certificar si la Vigencia Futura Ordinaria autorizada en el último año de gobierno (2023), con el Acuerdo 597 del 20 de enero de 2023, cumplió con la excepción de ser una operación conexa de crédito público: El Ministerio del Interior NO es la entidad competente, para certificar lo solicitado, por lo anterior se dio traslado de su solicitud a la Alcaldía de Acacias, mediante oficio, con Radicado 2025-2-003122-009888 Id: 514458

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-009947 Id: 514648
Folios: 2 Fecha: 28-03-2025 13:20:13
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: JORGE ENRIQUE MOLINA ROJAS

6. Certificar si las vigencias futuras autorizadas con el Acuerdo 597 de 2023 para el contrato de obra e interventoría derivados del Convenio 1901 de 2022 y el CONPES relacionado, debían ser *Ordinarias *o *excepcionales*: El Ministerio del Interior NO es la entidad competente, para certificar lo solicitado, por lo anterior se dio traslado de su solicitud a la Alcaldía de Acacias, mediante oficio con, Radicado 2025-2-003122-009888 Id: 514458

7.

8. El Sistema General de Participaciones no Aplica para este Convenio Especifico, toda vez que este es de naturaleza inter administrativo.

Cordialmente;

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del convenio No. 1901 – 2022.

Proyectó: Ing. Hugo Mauricio Espinosa/ Apoyo técnico a la supervisión SPS
Abog Astrid Carolina Moreno - Contratista/Profesional de apoyo jurídico SPS

Anexos:
Anexo 1. Minuta Convenio 1901
Anexo 2. Contrato de Obra OCA-LP-002-2023
Anexo 3. Contrato de Interventoría OCA – 374-2022

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-010223 Id: 515707
Folios: 3 Fecha: 31-03-2025 16:17:53
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ALCALDÍA DE ACACIAS y Otros...

Bogotá D.C.

Doctor
CARLOS JULIO PLATA BECERRA
Alcalde Municipio de Acacias
Departamento del Meta

Doctor
Ivan Mauricio Rojas Novoa
Secretario de Infraestructura
Municipio de Acacias
Departamento del Meta
infraestructura@acacias.gov.co

Ref.: *CONVENIO 1901- 2022* AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META

Asunto: Alerta Presunto Incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales al convenio 1901-2022, Municipio de Acacias - Meta.

Respetado Doctor, reciba un cordial saludo; en atención al convenio de la referencia, suscrito entre La Nación - Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio de Acacias – Meta cuyo objeto es "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META*", cuyo plazo de ejecución vence el próximo 31 de julio de 2025, como Supervisor del ministerio del interior me permito precisar:

La Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana en el desarrollo del seguimiento y viabilización de los proyectos radicados por las entidades territoriales relacionados con la seguridad y convivencia ciudadana, financiados por FONSECON, dio concepto de viabilidad al Municipio de Acacias al cumplir con los requisitos exigidos bajo los lineamientos establecidos; Este proyecto fue viabilizado el 25 de julio de 2022, presentado y aprobado ante el comité FONSECON para la asignación de recursos el 26 de julio de 2022.

Teniendo en cuenta la viabilidad del proyecto expedida por la Ministerio de Defensa, el pasado 24 de noviembre de 2021 bajo RAD. Nro. GS-2021- 086352 /JEFAD-GUBIR, donde se manifiesta que "el personal policial se encuentra ubicado en un inmueble que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad, salubridad y bienestar," (subrayado fuera del texto original) y por el cual, el Municipio de Acacias radicó el proyecto ante el Ministerio del interior el 18 de julio del 2022, el cual tiene como meta: "*La Construcción del distrito de policía",* el cual se encuentra dentro del plan de desarrollo municipal "Acacias, camino a la oportunidad" Acuerdo 540 de 2020 y beneficiará a 92.607 habitantes del municipio.

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-010223 Id: 515707
Folios: 3 Fecha: 31-03-2025 16:17:53
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ALCALDÍA DE ACACIAS y Otros...

Así las cosas, el 7 de agosto de 2022, se suscribió el Convenio 1901-2022, entre el Municipio de Acacias y el Ministerio del Interior, con acta de inicio el 20 de diciembre de 2022. Suscribiendo una Primera Prorroga el 27 de febrero de 2024, con una adición de recursos el 16 de agosto de 2024 y una Segunda Prorroga el 25 de diciembre de 2024, estableciendo como fecha de finalización el 31 de julio de 2025.

Con base a lo expuesto anteriormente la supervisión del Ministerio del Interior solicita de la manera más atenta y respetuosa el cumplimiento a todas las obligaciones contractuales contenidas en las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, **EL MUNICIPIO** tiene las siguientes obligaciones: *:* ***I. ESPECÍFICAS:***
6. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR. (…)

Según el último informe semanal de interventoría N. 52 y corroborado en los informes mensuales de ENERO y FEBRERO del 2025 del Municipío, el proyecto no ha realizado avance en la ejecución desde el pasado mes de diciembre de 2024, debido a la suspensión de los contratos de obra e interventoría, reportando en un avance del 63.23%, presentando un atraso de 59 días respecto al cronograma aprobado del Convenio:

- Avance Ejecutado (28-feb-25) : 63.23%
- Avance Proyectado (28-feb-25): 80%
- **Atraso: 16.77% - 59 días**

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha no se ha cumplido con lo establecido en el CRONOGRAMA aprobado, como Supervisor por parte del Ministerio del Interior me permito solicitar de carácter inmediato, que el municipio de Acacias presente evidencia del reinicio de las actividades de construcción e interventoría, anexando el plan de contingencia requerido, para cumplir con las obligaciones contractuales de lo contrario podría configurarse un presunto incumplimiento contemplado en la siguiente cláusula:

"(…) ***CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES.*** *En caso de incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podrá declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudirá al procedimiento previsto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.* ***PARÁGRAFO ÚNICO.*** *El procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de incumplimiento ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el evento que así se requiera.* **(…)"**

Cordialmente,

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del convenio No. 1901 – 2022

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-010223 Id: 515707
Folios: 3 Fecha: 31-03-2025 16:17:53
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ALCALDÍA DE ACACIAS y Otros...

Proyectó: Ing. Hugo Mauricio Espinosa/ Apoyo técnico a la supervisión SPS

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DE 2022, MUNICIPIO DE ACACIAS
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Casco Urbano Municipio de Acacías Lote A Escuela Carabineros		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ACACIAS		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 13.986.033.119,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 4.281.955.271,72
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 18.267.988.390,72
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/12/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ	14/12/2022	31/12/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES	18/04/2023	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000613	15/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 27/02/2024
	PRIMERA ADICION		FECHA: 16/08/2024
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 24/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO			
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 31/02/2025- PORROGA No.2 DESDE 20/12/2022 HASTA 18/06/2026		
VALOR ACTUALIZADO ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE ($15.999.051.958,11)		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($1.208.099.229,61)		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N.A.		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato***

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Firma del convenio, incorporación de recursos al presupuesto, expedición de póliza por parte del Municipio	NO APLICA	29/12/2022	$1.100.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Aprobación del cronograma actualizado de Ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. B. Aprobación del componente de Estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	NO APLICA	30/11/2023	$ 6.443.016.550,00
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	60%	25/02/2025	$ 5.154.413.247,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 12.697.429.807,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 7.358.132.228,33

3. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: La Previsora S.A.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000613	Cumplimiento	$1.826.798.839	20/12/2022	18/11/2025
	Calidad de servicio	N.A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 377 de 2023	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META		$ 12.575.546.216,00
Adicional en valor	25/09/2024		$ 4.085.588.171,45
Nombre contratista	CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023, Nit 901699813-1, R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO C.C. No. 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta		
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/ABRIL/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	PRÓRROGA No.1	22/03/2024	
	PRÓRROGA No.2	25/09/2024	
Fecha de terminación del contrato con la Prorroga No.2	12/DICIEMBRE/2024		
Nuevas condiciones del contrato de obra con la Adición No.1	Valor Fase 1: Consultoría		$ 662.923.252,00
	Valor Fase 2: Construcción de obra		$ 15.998.211.135,45
	VALOR ACTUAL TOTAL CONTRATADO:		$ 16.661.134.387,45
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**		
PÓLIZA No.	**CV-100032073 y CV-100008254**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**24/MARZO/2023**		

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CV-100032073	Cumplimiento	$ 2.515.109.243,20	22/03/2024	12/05/2026
	Buen manejo del anticipo	$ 5.030.218.456,40	22/03/2024	12/05/2026
	Prestaciones sociales	$ 628.777.310,80	22/03/2024	12/11/2027
	Calidad del servicio	$ 1.257.554.621,60	12/11/2024	12/11/2027
	Estabilidad de la obra	$ 1.257.554.621,60	12/11/2024	12/11/2027
CV-100008254	Responsabilidad civil extra contractual	$ 628.777.310,00	24/03/2023	12/11/2024

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Estudios y Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: OCA-374-2023	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META	$1.410.386.903,00
Adicional en valor	22/OCTUBRE/2024	$ 139.037.589,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, Nit. 901696564-7 R/L. JUAN CAMILO POSADA VARELA, C.C. No. 1.094.921.302 expedida en Armenia	
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/ABRIL/2023	

Prorrogas, Suspensiones y Reinicios	PRÓRROGA	22/03/2024	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	12/DICIEMBRE/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$1.549.424.492,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**		
PÓLIZA No.	**CV-100031724 - CV-100008150**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**24/MARZO/2023**		

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CV-100031724	Cumplimiento	$ 309.884.898,40	25/09/2024	12/06/2025
	Prestaciones sociales	$ 77.471.224,60	25/09/2024	12/12/2027
	Calidad del servicio	$ 309.884.898,40	25/09/2024	12/06/2025
CV-100008150	Responsabilidad civil extra contractual	$ 260.000.000,00	24/03/2023	12/12/2024

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**80.00%**
% EJECUTADO DE OBRA	**63.23%**

La obra en el presente mes de febreo del 2025, no presenta avance con lo programado, presentando un atraso de **16.77%**; teniendo en cuenta que los contratos de interventoría y obra actualmente se encuentran suspendidos, y el municipio solicitara al Ministerio del Interior la aprobación de Adición No. 2 al Convenio interadministrativo 1901 de 2022, y así proceder con la prórroga y adición de los contratos derivados, por reajuste de precios y poder garantizar en cumplimiento del Convenio.

Sin embargo en cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del municipio en el Comité de seguimiento realizado en Enero de 2025, se remitio acta de balance y certificado de disponibilidad por concepto de Adición No.2 al Convenio

El valor del proyecto actualizado es resultado de la Etapa I – Estudios y Diseños, donde se evidenció que el valor inicial contratado no sería suficiente para contemplar componentes necesarios para la entrega integral y funcional de la instalación policial tales como obras exteriores de urbanismo, aires acondicionados, dotación de closets para alojamientos colectivos, muebles altos y bajos para cocina del apartamento fiscal.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBREO DE 2025:

En el mes de febrero del 2025, no se presenta ejecución de actividades debido a que los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos. Por lo cual el avance de ejecución es igual al informe correspondiente al mes de enero de 2025.

Zona Administrativa: presenta un avance del 66.04%, de ejecución de las actividades contratadas.

Zona de servicios celdas: presenta un avance del 51.51%

Zona social: presenta un avance del 85.16%, de ejecución de las actividades contratadas

Zona Armerillo: presenta un avance del 83.31%, de ejecución de las actividades contratadas

Zona de alojamientos: presenta un avance del 68.32%, de ejecución de las actividades contratadas

Garitas y shut de basuras: presenta un avance del 90.79%, de ejecución de las actividades contratadas

Urbanismo y paisajismo: presentan un avance del 62.67% de ejecución de las actividades contratadas

FECHA	PORCENTAJE EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 CONVENIO (ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA E INTERVENTORIA)	0.00%	64.69%	36.77%

Porcentaje de ejecución con el valor actualizado del Convenio.

COMPONENTE FINANCIERO

Giros y pagos realizados cuenta del Convenio 1901 – 2022

CONCEPTO	VALOR
GIRO PRIMER DESEMBOLSO	$ 1.100.000.000,00
PAGO REALIZADO FASE I (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PARCIAL 1	-$ 1.060.737.203,00
GIRO 2 PARTE 1 DEL SEGUNDO DESEMBOLSO	$ 5.139.212.638,47
GIRO 2 PARTE 2 DEL SEGUNDO DESEMBOLSO	$ 1.303.803.921,53
PAGO REALIZADO FASE II (ANTICIPO OBRA)	-$ 4.765.049.185,60
PAGO REALIZADO PARCIAL 2 FASE II (OBRA)	-$ 1.233.740.507,36
PAGO REALIZADO PARCIAL 2 FASE II (INTERVENTORIA)	-$ 174.770.096,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO ADICION 1	$ 4.281.955.271,72
PAGO REALIZADO PARCIAL 3 FASE II (OBRA)	-$ 2.809.961.478,54
PAGO REALIZADO PARCIAL 3 FASE II (INTERVENTORIA)	-$ 326.959.806,00
PAGO REALIZADO PARCIAL 4 FASE II (OBRA)	-$ 1.353.920.714,43
GIRO 3 PARTE 1 DEL SEGUNDO DESEMBOLSO	$ 773.161.987,00
GIRO 3 PARTE 2 DEL SEGUNDO DESEMBOLSO	$ 4.381.251.260,00

TOTAL APORTES (MININTERIOR Y MUNICIPIO	$ 16.979.385.078,72
TOTAL PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO	$ 11.725.138.990,93

Se Adjunta al presente el informe financiero suscrito por la oficina de tesorería mes de FEBRERO de 2025.

CONTRATO DE OBRA 377 DE 2023				
CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR**	**VALORES NETOS**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 12.575.546.216,00			
VALOR ADICIONAL	$ 4.085.588.171,45			
ANTICIPO				$ 4.765.049.185,60
VALOR ACTA PARCIAL 1 (FASE I: Estudios y diseños)		$ 662.923.252,00	$ 0,00	$ 662.923.252,00
VALOR ACTA PARCIAL 2 (FASE II: Construcción)		$ 2.056.234.178,94	$ 822.493.671,58	$ 1.233.740.507,36
VALOR ACTA PARCIAL 3 (FASE II: Construcción)		$ 4.683.269.130,90	$ 1.873.307.652,36	$ 2.809.961.478,54
VALOR ACTA PARCIAL 4 (FASE II: Construcción)		$ 2.256.534.524,05	$ 902.613.809,62	$ 1.353.920.714,43
VALOR POR EJECUTAR		$ 7.002.173.301,56	$ 1.166.634.052,04	$ 5.835.539.249,52
SUMAS IGUALES	$ 16.661.134.387,45	$ 16.661.134.387,45	$ 4.765.049.185,60	$ 16.661.134.387,45

CONTRATO DE INTERVENTORIA 374 DE 2023				
CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR**	**VALORES NETOS**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 1.410.386.903,00			
VALOR ADICIONAL	$ 0,00			
ANTICIPO	$ 0,00			$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL 1 (FASE I: Estudios y diseños)		$ 397.813.951,00	$ 0,00	$ 397.813.951,00
VALOR ACTA PARCIAL 2 (FASE II: Construcción)		$ 174.770.091,00	$ 0,00	$ 174.770.091,00
VALOR ACTA PARCIAL 3 (FASE II: Construcción)		$ 326.959.806,00	$ 0,00	$ 326.959.806,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 251.838.216,00	$ 0,00	$ 251.838.216,00
SUMAS IGUALES	$ 1.549.424.492,00	$ 1.549.424.492,00	$ 0,00	$ 1.549.424.492,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Estado actual de proyecto con un avance de ejecucion del 63.23%











JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Los contratos de obra e interventoría se encuentran adjudicados, y se firma acta de inicio el día 27 de abril de 2023 y se encuentras suspendidos desde el día 7 de diciembre de 2024.

A corte del 28 de febrero de 2025, el contrato de obra presenta una ejecución del 63.23%

5. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/02/2023	**11/12/2023**	**15/01/2024**	**29/01/2024**	**15/02/2024**	**29/02/2024**
06/03/2024	**21/03/2024**	**08/04/2024**	**22/04/2024**	**16/05/2024**	**7/06/2024**
15/07/2024	**30/07/2024**	**23/08/2024**	**27/09/2024**	**15/10/2024**	**29/10/2024**
15/11/2024	**29/11/2024**	**6/12/2024**			

6. SUPERVISOR

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Supervisor Convenio No. 1901 de 2022
Secretaría de Infraestructura - Municipio de Acacias

Elaboró **VERÓNICA PATRICIA SÁNCHEZ MENESES**
Apoyo a la supervisión. Profesional especializado SI (original firmado)

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – DEPARTAMENTO DEL META

INFORME FINANCIERO DE JULIO 2022 AL 28-02-2025

PROYECTO (S):	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022, "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS-META**

CUENTA (CORRIENTE) No. 647-00178-3 DEL BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

VALOR CONVENIO **$ 18,267,988,390.72**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 13,986,033,119.00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO $ 0.00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 4,281,955,271.72

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	29/12/2022	GIRO 1	$ 1,100,000,000.00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	30/11/2022	GIRO 2	$ 5,139,212,638.47
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	1/12/2023	GIRO 3	$ 1,303,803,921.53
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO	30/08/2024	GIRO 4	$ 4,281,955,271.72
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	25/02/2025	GIRO 5	$ 5,154,413,247.00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MUNICIPIO		**$ 16,979,385,078.72**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA CORRIENTE No. 647-00178-3 **$ 16,979,385,078.72**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
374 de 2023	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	$ 1,410,386,903.00		$ 1,410,386,903.00
377 de 2023	CONSORCIO POLICIA ACACIAS 2023	$ 12,575,546,216.00		$ 12,575,546,216.00
TOTAL CONTRATADO				**$ 13,985,933,119.00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
374 de 2023	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Cotable jurídica y Ambiental a los estudios, Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias	2023002657	2023002882.	13/09/2023	$ 397,813,951.00	$ 0.00	326,441,951.00
377 de 2023	Estudios Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias.	2023002518	2023002731	6/09/2023	$ 662,923,252.00	$ 0.00	543,985,252.00
377 de 2023	Estudio Diseño y construcción de la Estación de policia en el Municipio de Acacias	2023004139	2023004536	22/12/2023	$ 4,765,049,185.60	$ 0.00	4,526,796,185.60
377 de 2023	Estudio Diseño y construcción de la Estación de policia en el Municipio de Acacias	2024000075	202400075	23/07/2024	$ 1,233,740,507.36	$ 0.00	917,080,507.00
374 de 2023	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Cotable jurídica y Ambiental a los estudios, Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias	2024000087	2024000083	6/08/2024	$ 174,770,091.00	$ 0.00	141,726,091.00
377 de 2023	Estudio Diseño y construcción de la Estación de policia en el Municipio de Acacias	2024000102	202400098	27/07/2024		$ 2,809,961,478.54	2,088,738,478.54
374 de 2023	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Cotable jurídica y Ambiental a los estudios, Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias	2024000105	2024000102	15/11/2024		$ 188,072,798.64	155,911,798.64
374 de 2023	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Cotable jurídica y Ambiental a los estudios, Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias	2024000106	202400101	15/11/2024		$ 138,887,007.36	115,137,007.36
377-2023	Estudio Diseño y construcción de la Estación de policia en el Municipio de Acacias	2024000110	2024000106	6/12/2024		$ 1,233,273,940.03	906,758,940.03
377-2023	Estudio Diseño y construcción de la Estación de policia en el Municipio de Acacias	2024000109	2024000105	6/12/2024		$ 120,646,774.40	99,655,774.40
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 7,234,296,986.96**	**$ 4,490,841,998.97**	**$ 9,822,231,985.57**

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO	
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2022	$ 904.11
31/01/2023	$ 9,342.47
28/02/2023	$ 8,438.36
31/03/2023	$ 9,342.77
30/04/2023	$ 9,041.40
31/05/2023	$ 9,342.78
30/06/2023	$ 9,041.40
31/07/2023	$ 9,343.09
31/08/2023	$ 9,343.09
30/09/2023	$ 3,705.96
31/10/2023	$ 490.60
30/11/2023	$ 1,731.40
31/12/2023	$ 42,653.67
31/01/2024	$ 635,282.82
28/02/2024	$ 1,451,988.75
31/03/2024	$ 737,180.93
30/04/2024	$ 385,232.92
31/05/2024	$ 142,642.10
30/06/2024	$ 75,853.53
31/07/2024	$ 24,693.98
31/08/2024	$ 6,150.75
30/09/2024	$ 35,646.09
31/10/2024	$ 21,501.91
30/11/2024	$ 17,854.24
31/12/2024	$ 5,773.22
31/01/2025	$ 3,830.36
28/02/2025	$ 9,108.36
TOTAL (3)	**$ 3,675,461.06**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------		
FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	$ 0.00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 16,979,385,078.72**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (3)	**$ 11,725,138,985.93**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 3,675,461.06
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 3,675,461.06**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 5,257,921,553.85**
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON (INFORME FINAL)	**$ 5,257,921,553.85**

OBSERVACIONES

Pendiente girar 1.245.62 al contratista por diferencia entre lo contable y presupuestal, Pendiente girar 347.506.030 de estampillas

FIRMA

Madelan Mosquera T.
Contador Público
T.P. 203534-T

INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO
Tesorera Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES

BO-202503051.001

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
NIT. 890.300.279.-4

SUCURSAL ACACÍAS

INFORMA

Que nuestro cliente **MUNICIPIO DE ACACIAS**, identificado con NIT No. 892.001.457-3 es cuentahabiente en la Oficina Villavicencio Principal desde el 27 de Julio de 2022 con la Cuenta Corriente No. **64700178-3** denominada *MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS META* la cual se encuentra activa y vigente.

Esta cuenta a generado los siguientes rendimientos financieros desde su apertura el 27 de Julio de 2022 hasta el 28 de Febrero de 2025:

PERIODO		INTERESES LIQUIDADOS	
2022		$	904,11
2023		$	121.816,99
2024		$	185.597.91
2025	ENERO	$	3.830.36
	FEBRERO	$	9.108.36
TOTAL		**$**	**321.257.73**

Se expide en Acacías/Meta con destino a **MUNICIPIO DE ACACIAS** a los cinco (05) días del mes de marzo del año Dos Mil Veinticinco (2025).

Cordialmente,

WILSON CAMELO LADINO
Gerente de Relación Banca de Gobierno

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Cuenta - CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.
647-00178-3
FECHA DE CORTE: 28/02/2025

Banco de Occidente

de generación: 05/03/2025 09:13:28
Fecha Generado por: IPORTILLA

MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS META
CL 14 # 21-32 BR COOPERATIVO
ACACIAS - META

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	451,006,474.11
+ 31 CREDITOS	5,154,422,478.92
- 1 DEBITOS	123.56
SALDO ACTUAL	5,605,428,829.47
SALDO PROMEDIO	1,187,353,218.31

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,006,597.67
03	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,006,721.23
04	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,006,844.79
04	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,006,968.35
05	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,007,091.91
06	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,007,215.47
07	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,007,339.03
07	CARGO POR OTROS CONCEPTOS SI	M647200	123.56		451,007,215.47
10	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,007,339.03
10	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,007,462.59
10	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,007,586.15
11	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,007,709.71
12	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,007,833.27
13	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,007,956.83
14	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,008,080.39
17	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,008,203.95
17	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,008,327.51
17	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,008,451.07
18	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,008,574.63
19	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,008,698.19
20	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,008,821.75
21	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,008,945.31
24	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,009,068.87
24	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,009,192.43
24	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	451,009,315.99
25	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESD	A384069		773,161,987.00	1,224,171,302.99
25	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESD	A384077		4,381,251,260.00	5,605,422,562.99
25	INTERESES LIQUIDADOS	-		123.56	5,605,422,686.55
26	INTERESES LIQUIDADOS	-		1,535.73	5,605,424,222.28
27	INTERESES LIQUIDADOS	-		1,535.73	5,605,425,758.01
28	INTERESES LIQUIDADOS	-		1,535.73	5,605,427,293.74
28	INTERESES LIQUIDADOS	-		1,535.73	5,605,428,829.47