	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión	6
		Vigencia	12/12/2024

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	05/06/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:** 1/05/2025	**AL:** 30/05/2025
CONTRATO Nº	168-00-A-COFAC-DIFRA-2023	**CONTRATISTA**	MARIO DE JESUS GIL CARDONA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"		
FECHA DE INICIO	1/03/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/05/2025

VALOR INICIAL	$ 458.726.198,00	**VALOR ADICIONAL** (Si aplica)	$ 211.549.685,49	**VALOR REDUCCIÓN** (Si aplica)	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 670.275.883,49

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

A la fecha se trabaja en revision total de cantidades y balance

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA


Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Director de Interventoría (Ingeniería Civil	1	15%	15%	SI	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Residente de Interventoría (Ingeniería)	1	100%	100%	SI	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Auxiliar de Interventoría (Ingeniería Civil)	1	100%	100%	SI	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inspector SISOMA	1	70%	70%	SI	N/A
						TOTAL	4				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha	90.25%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 62	3,18%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Semana 63	1,90%			
Semana 64	0,81%			
Semana 65	3,86%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100,00%**
EJECUTADO		**100,00%**

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

EL PRESENTE INFORME DE INTERVENTORIA CORRESPONDE AL CONTROL, TÉCNICO, ECONÓMICO, JURÍDICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ" CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS QUE SOPORTAN EL CONTROL DEL MISMO AL MES DE MAYO.

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Dias	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	456	456	0
Proyección	456	456	0

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Interventor)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
INFORME DE INTERVENTORIA SOBRE CTO DE OBRA	SI	SI	SI	Ver tambien en plataforma SECOP II informe supervision 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
POLIZAS	SI	SI	SI	N/A
ACTAS DE PAGO	SI	SI	SI	N/A
INFORMES SEMANALES	SI	SI	SI	N/A
REGISTRO FOTOGRAFICO	SI	SI	SI	N/A
ACTAS DE COMITES	SI	SI	SI	N/A
BITACORA	SI	SI	SI	N/A
FORMATO DE OBRA PUBLICA	SI	SI	SI	N/A
INFORME SISOMA	SI	SI	SI	Ver tambienen plataforma SECOP II informe supervision 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023

8 - DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA CORRESPONDEN A LAS LISTADAS EN EL APARTADO ANTERIOR CUYO SUSTENTO SON LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESENTE INFORME

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

NO EXISTEN ACTIVIDADES QUE SE PUEDAN CONSIDERAR PENDIENTES, SE TIENE COMO COMPROMISOS LOS ÍTEMS CONTRACTUALES.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+Indirectos+IVA	$ 458.726.198,00	$ 458.726.198,00	$ 669.143.931,69	99,83%	$ 1.131.951,80	0,17%
Adiciones	$ 211.549.685,49	$ 211.549.685,49				
Reducciones	$ 0,00	$ 0,00				
TOTAL	$ 670.275.883,49	$ 670.275.883,49				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 458.726.198,00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 211.549.685,49	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 670.275.883,49	
ANTICIPO (Si aplica)	NO APLICA	
PRIMER PAGO	$ 27.783.682,68	El pago que se habia relacionado previamente que correspondia a 10.000.000,00 no se realizo. Por tal razon se realiza un nuevo paquete de pago donde se estan tramitando los $ 10.000.000,00 de la reserva presupuestal y $ 17.783.682,68 correspondiente al pago proporcional por el avance de obra.
SEGUNDO PAGO	$ 19.124.161,27	Segundo pago parcial acorde a minuta de contrato
TERCER PAGO	$ 27.211.715,46	Tercer pago parcial acorde a minuta de contrato
CUARTO PAGO	$ 41.688.884,27	Cuarto pago parcial acorde a minuta de contrato
QUINTO PAGO	$ 17.962.413,16	Quinto pago parcial acorde a minuta de contrato
SEXTO PAGO	$ 9.393.444,52	Sexto pago parcial acorde a minuta de contrato
SEPTIMO PAGO	$ 29.079.222,76	Septimo pago parcial acorde a minuta de contrato
OCTAVO PAGO	$ 43.964.267,67	Octavo pago parcial acorde a minuta de contrato
NOVENO PAGO	$ 54.138.855,33	Noveno pago parcial acorde a minuta de contrato
DECIMO PAGO	$ 44.466.716,45	Decimo pago parcial acorde a minuta de contrato
UNDECIMO PAGO	$ 28.451.161,79	Undecimo pago parcial acorde a minuta de contrato
DUODECIMO PAGO	$ 63.204.084,82	Duodecimo pago parcial acorde a minuta de contrato
DECIMO TERCER PAGO	$ 37.198.237,42	Decimo tercer pago parcial acorde a minuta de contrato
DECIMO CUARTO PAGO	$ 97.637.143,52	Decimo cuarto pago parcial acorde a minuta de contrato
DECIMO QUINTO PAGO	$ 47.732.251,55	Decimo quinto pago parcial acorde a minuta de contrato
DECIMO SEXTO PAGO	$ 80.108.689,02	Decimo sexto pago parcial acorde a minuta de contrato
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 669.143.931,69	Decimo septimo pago parcial acorde a minuta de contrato
SALDO A LIBERAR	$ 1.131.951,80	Saldo a liberar

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Atendiendo que el proyecto se encontro en su recta final, se deterrmino ajustar la dedicación del Director y el SISOMA ya que las actividades ejecutadas, no requerian de su tiempo completo.

13- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

SE RELACIONA EL ESTADO REPORTADO.

DIA	MES	AÑO	SECO	LLUVIA	DURACION	FOLIO EN BITACORA	OBSERVACIONES
01	MAYO	2025	X		Todo el día	-	FESTIVO
02	MAYO	2025	X		Todo el día	67	Soleado la mayor parte del día
03	MAYO	2025	X		Todo el día	67	Soleado la mayor parte del día
04	MAYO	2025	X		Todo el día	-	DOMINGO - Soleado la mayor parte del día
05	MAYO	2025	X		Todo el día	68	Soleado la mayor parte del día
06	MAYO	2025	X		Todo el día	69	Soleado la mayor parte del día
07	MAYO	2025	X		Todo el día	70	Soleado la mayor parte del día
08	MAYO	2025	X		Todo el día	71	Soleado la mayor parte del día
09	MAYO	2025	X		Todo el día	72	Soleado la mayor parte del día
10	MAYO	2025	X		Todo el día	73	Soleado la mayor parte del día
11	MAYO	2025	X		Todo el día	-	DOMINGO - Soleado la mayor parte del día
12	MAYO	2025	X		Todo el día	73	Soleado la mayor parte del día
13	MAYO	2025	X		Todo el día	74	Soleado la mayor parte del día
14	MAYO	2025	X		Todo el día	75	Soleado la mayor parte del día
15	MAYO	2025	X		Todo el día	76	Soleado la mayor parte del día
16	MAYO	2025	X		Todo el día	76	Soleado la mayor parte del día
17	MAYO	2025	X		Todo el día	77	Soleado la mayor parte del día
18	MAYO	2025	X		Todo el día	-	DOMINGO - Soleado la mayor parte del día
19	MAYO	2025	X		Todo el día	77	Soleado la mayor parte del día
20	MAYO	2025	X		Todo el día	78	Soleado la mayor parte del día
21	MAYO	2025	X		Todo el día	79	Soleado la mayor parte del día
22	MAYO	2025	X		Todo el día	80	Soleado la mayor parte del día
23	MAYO	2025	X		Todo el día	81	Soleado la mayor parte del día
24	MAYO	2025	X		Todo el día	82	Soleado la mayor parte del día
25	MAYO	2025	X		Todo el día	-	DOMINGO - Soleado la mayor parte del día
26	MAYO	2025	X		Todo el día	82	Soleado la mayor parte del día
27	MAYO	2025	X		Todo el día	83	Soleado la mayor parte del día
28	MAYO	2025	X		Todo el día	83	Soleado la mayor parte del día
29	MAYO	2025	X		Todo el día	84	Soleado la mayor parte del día
30	MAYO	2025	X		Todo el día	85	Soleado la mayor parte del día

TE YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ
Supervisor Contrato de Interventoria No. 168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
Grado Firma y Posfirma