Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA

Nro: 1

Codigo:	CON_008
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 5	

Fecha Acta: sábado, 29 de agosto de 2020

Tipo Compromiso:	**CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019**				
Valor Comprom.	**Inicial:**	**26,999,000.00**	**Modific:**	**0.00**	**Final** **26,999,000.00**
Tiempo Comp (dias)	**Inicial:**	**120**	**Modific:**	**0**	**Final** **120.00**
Clase Compromiso:	**SUMINISTRO / SERVICIOS**				
Fecha :	**Inicial:**	**13/02/2020**	**Posible Termin.:**		**28/08/2020**
Objeto Compromiso	**CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;**				
Trazabilidad	**4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP**				
Contratista/Intervent:	**SOLUCIONES INTEGRALES INTE**		**PINEDA RAMOS JAVIER OSWALD**		

Observ. / Descrip

Fecha Acta: sábado, 29 de agosto de 2020

Tipo Compromiso:	**CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019**				
Valor Comprom.	**Inicial:**	**26,999,000.00**	**Modific:**	**0.00**	**Final** **26,999,000.00**
Tiempo Comp (dias)	**Inicial:**	**120**	**Modific:**	**0**	**Final** **120.00**
Clase Compromiso:	**SUMINISTRO / SERVICIOS**				
Fecha :	**Inicial:**	**13/02/2020**	**Posible Termin.:**		**28/08/2020**
Objeto Compromiso	**CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;**				
Trazabilidad	**4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP**				
Contratista/Intervent:	**SOLUCIONES INTEGRALES INTE**		**PINEDA RAMOS JAVIER OSWALD**		

ACTA DE RECIBO FINAL Contrato No 807 de 2019 Soluciones Integrales Internacionales - SOLINTER S.A.S.

OBJETO: "Contratar el Suministro e Instalación de 7 Biodigestores de Flujo Continuo, en material de geomembrana para el tratamiento de las aguas residuales provenientes de actividades porcicolas en predios ubicados en el cañón del Combeima del municipio de Ibagué.

Presentan factura No 491 de fecha 20/08/2020

Como resultado de las visitas de seguimiento y Supervisión realizadas por funcionarios de CORTOLIMA - SDA - PICC II, en las diferentes veredas y predios "beneficiados del Proyecto PICC II", del cañón del Combeima, se pudo evidenciar el cumplimiento de las actividades propias del Objeto del contrato de suministro e instalación de 7 Biodigestores de flujo continuo.

Predios Objeto de la presente acta de Recibo Final:

PREDIO No 1, SAN RAFAEL, PROPIETARIO YEISON CORNELIO TRIANA, (N 4°29´11" W 75°17´27"), VEREDA MARÍA COMBEIMA

En visita realizada el día jueves 27 de agosto del 2020 entre el supervisor del PICC II de CORTOLIMA Ing. Javier Pineda Ramos, un técnico del proyecto PICC Cristian Pérez Carrillo y un representante del contratista SOLINTER SAS. El señor Anival, se pudo evidenciar que el sistema en este predio ya está instalado en su totalidad y cumple con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato 807 de 2019,

En desarrollo de la visita se revisaron todas las partes que componen el Sistema, y se verifico la correcta instalación de cada una de estas. el sistema está en estabilización para iniciar el proceso de producción de gas y generación de bioabono, igualmente se constató que el contratista ya realizo la actividad de capacitación al usuario del funcionamiento y

Tipo Compromiso:	**CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019**				
Valor Comprom.	**Inicial:**	**26,999,000.00**	**Modific:**	**0.00**	**Final** **26,999,000.00**
Tiempo Comp (dias)	**Inicial:**	**120**	**Modific:**	**0**	**Final** **120.00**
Clase Compromiso:	**SUMINISTRO / SERVICIOS**				
Fecha :	**Inicial:**	**13/02/2020**	**Posible Termin.:**		**28/08/2020**
Objeto Compromiso	**CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;**				
Trazabilidad	**4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP**				
Contratista/Intervent:	**SOLUCIONES INTEGRALES INTE**		**PINEDA RAMOS JAVIER OSWALD**		

manejo del sistema.

PREDIO NO 2. LA BERLINA, PROPIETARIA ALBA LILIA TELLEZ AVILA (N 4°29´11" W 75°17´31"), VEREDA MARÍA COMBEIMA.

En visita realizada el día jueves 27de agosto del 2020 entre el supervisor del PICC II de CORTOLIMA Ing. Javier Pineda Ramos, un técnico del proyecto PICC Cristian Pérez Carrillo y un representante del contratista SOLINTER SAS. El señor Anival, se pudo evidenciar que el sistema en este predio ya está instalado en su totalidad y cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato 807 de 2019, se revisaron todas las partes que componen el Sistema, y se verifico la correcta instalación de cada una de estas, el contratista cumplió con la correcta instalación, el sistema ya está siendo alimentado por los vertimientos de las cocheras y se encuentra en estabilización para iniciar el proceso de producción de gas y generación de bioabono, igualmente se constató que el contratista ya realizo la actividad de capacitación al usuario del funcionamiento y manejo del sistema.

PREDIO NO 3. LA CUNCIA, COORDENADAS: N 4°28´48" - W 75°15´39", VEREDA CAY PARTE ALTA, ARIEL ENCISO

En visita realizada el día jueves 20 de agosto del 2020 entre el supervisor del PICC II de CORTOLIMA Ing. Javier Pineda Ramos, un técnico del proyecto PICC Cristian Pérez Carrillo y un representante del contratista SOLINTER SAS. El señor Anival, se pudo evidenciar que el sistema en este predio ya está instalado en su totalidad y cumple con las características y especificaciones técnicas establecidas en el contrato 807 de 2019, se revisaron todas las partes que componen el Sistema, y se verifico la correcta instalación de cada una de estas, el contratista cumplió con la correcta instalación, el sistema ya está siendo alimentado por los vertimientos de las cocheras y se encuentra en estabilización para iniciar el proceso de producción de gas y generación de bioabono, igualmente se constató que el contratista ya realizo la actividad de capacitación al usuario del funcionamiento y manejo del sistema.

PREDIO No 4. Predio Los Naranjos, Coordenadas N 4°29´22" W 75°14´51" de

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA

Nro: 1

Fecha Acta: sábado, 29 de agosto de 2020

Tipo Compromiso:	**CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019**				
Valor Comprom.	**Inicial:**	**26,999,000.00**	**Modific:**	**0.00**	**Final** **26,999,000.00**
Tiempo Comp (dias)	**Inicial:**	**120**	**Modific:**	**0**	**Final** **120.00**
Clase Compromiso:	**SUMINISTRO / SERVICIOS**				
Fecha :	**Inicial:**	**13/02/2020**	**Posible Termin.:**		**28/08/2020**
Objeto Compromiso	**CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;**				
Trazabilidad	**4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP**				
Contratista/Intervent:	**SOLUCIONES INTEGRALES INTE**		**PINEDA RAMOS JAVIER OSWALD**		

Propiedad de RAMON ELÍAS SAAVEDRA vereda La Cascada.

En visita realizada el día jueves 20 de agosto del 2020 entre el supervisor del PICC II de CORTOLIMA Ing. Javier Pineda Ramos, un técnico del PICC Cristian Pérez Carrillo y un Representante del Contratista SOLIN SAS, se pudo evidenciar que las actividades se habían realizado en su totalidad y el sistema había sido instalado cumpliendo con los requisitos y especificaciones técnicas como lo exige el contrato 807 de 2019. se revisaron todas las partes que componen el Sistema, y se verifico la correcta instalación de cada una de estas, el contratista cumplió con la correcta instalación, el sistema ya está siendo alimentado por los vertimientos de las cocheras y se encuentra en estabilización para iniciar el proceso de producción de gas y generación de bioabono, igualmente se constató que el contratista ya realizo la actividad de capacitación al usuario del funcionamiento y manejo del sistema.

CONCLUSIONES:

- Las actividades realizadas por el contratista SOLINTER SAS. en los cuatro predios cumplen en su totalidad con las expectativas, especificaciones técnicas y compromisos propios del Objeto contractual

- En los cuatro predios objeto de la presente acta cumplen con la totalidad de las actividades propias de la correcta instalación del Sistema Biodigestor de flujo continuo. Incluyendo la capacitación que dio el contratista a los usuarios del manejo y mantenimiento que se debe dar al Sistema.

- Igualmente, El supervisor del contrato 807 de 2019 recibió a satisfacción las actividades realizadas, reviso y verifico las planillas para el cumplimiento con los pagos de seguridad social "Salud, pensión y riesgos profesionales "para lo cual se anexan las respectivas planillas.

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA
Nro: 1

Fecha Acta: sábado, 29 de agosto de 2020

Tipo Compromiso:	**CONTRATO / 807 / martes, 10 de diciembre de 2019**				
Valor Comprom.	**Inicial:**	**26,999,000.00**	**Modific:**	**0.00**	**Final** **26,999,000.00**
Tiempo Comp (dias)	**Inicial:**	**120**	**Modific:**	**0**	**Final** **120.00**
Clase Compromiso:	**SUMINISTRO / SERVICIOS**				
Fecha :	**Inicial:**	**13/02/2020**	**Posible Termin.:**		**28/08/2020**
Objeto Compromiso	**CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO, EN MATERIAL DE GEOMEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PORCÍCOLAS EN PREDIOS UBICADOS EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ;**				
Trazabilidad	**4.04.02.01-2019-FU:SA-RE:RP**				
Contratista/Intervent:	**SOLUCIONES INTEGRALES INTE**		**PINEDA RAMOS JAVIER OSWALD**		

En el informe,

JAVIER OSWALDO PINEDA RAMOS
P/U SDA - Supervisor contrato 857 de 2019 - Proyecto PICC II

PINEDA RAMOS JAVIER OSWALDO
Prof. Universitario 10
DA-SUBD DESARROLLO AMBIENTAL