ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No Y FECHA	CA-1132-2024 DEL 22 DE AGOSTO DE 2024
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	470 del 15 de abril de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	4120 del 22 de agosto de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN MARGINAL MARGINAL EN EL PR 58 DE LA VÍA LA PROSPERIDAD AFECTADA POR LA EROSIÓN DEL RÍO MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 649-2013"
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($90.860.068) INCLUIDO IVA
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($90.860.068) INCLUIDO IVA
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (X) Regalías ( ) Otros ( ) ¿Cual?
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2025
COBRO POR CONCEPTO DE O PERIODO A COBRAR	AVANCE DEL PROYECTO: 100% PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL 6 DE JUNIO DE 2025
VALOR A COBRAR	NUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS ($9.086.007,00).
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	100%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($90.860.068) INCLUIDO IVA
ACTIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS OBTENIDOS	1. Al cierre del contrato de interventoría técnica, administrativa y financiera a los estudios y diseños Fase III para las obras de protección marginal en el PR 58 de la vía La Prosperidad, en el municipio de Sitionuevo, Magdalena, se verificó el cumplimiento de todas las actividades previstas, incluyendo el seguimiento detallado a la elaboración de los estudios y diseños, la revisión técnica de los entregables y el control administrativo y financiero del proceso. Como resultado, se obtuvo la entrega completa y conforme de los productos contratados, garantizando la calidad técnica de los estudios y su alineación con los objetivos contractuales 2. Se Realizó la coordinación y Asistencia a Reuniones de Inicio y Seguimiento del Contrato de ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN MARGINAL MARGINAL EN EL PR 58 DE LA VÍA LA PROSPERIDAD AFECTADA POR LA EROSIÓN DEL RÍO MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 649-2013

	3. Revisión, seguimiento y control de las actividades técnicas y administrativas realizadas por el CONSULTOR 4. Revisión y aprobación de las actas parciales presentadas por el CONSULTOR. 5. Requerimientos al CONSULTOR para garantizar el cumplimiento de las actividades contractuales

VALOR DEL CONTRATO		NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($90.860.068) INCLUIDO IVA
ADICIONES		N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($90.860.068) INCLUIDO IVA
ACTAS FACTURADAS		
Acta No 01		$54.516.040,81
Acta No 02		$22.760.447,00
Acta No 03		$4.497.573,00
Total facturado		$81.774.060,81
PAGOS EN TRAMITE		
Acta No 02		$22.760.447,00
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		NUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS ($9.086.007,00).
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**NUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS ($9.086.007,00).**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	
EL SUPERVISOR del contrato hace constar, que el contratista, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	777-765355-94 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Santa Marta D.T.C.H., el día 6 del mes junio de 2025.

GABRIEL CASTRO MARTINEZ
R/L CONSIG LIMITADA
CONTRATISTA

EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR