Rionegro, 07 de marzo de 2025

ACTA DE ENTREGA N°01-2025

CONTRATO N° 094-2025

CONTRATANTE: Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro
890.907.254-7

CONTRATISTA: Gustavo Adolfo Gutiérrez Henao
15381471-4

OBJETO: Instalación de puntos de red, con potencia regulada y no regulada en las nuevas áreas de Almacén, Compras y Taller de Sistemas.

VALOR DEL CONTRATO: Diecisiete millones quinientos treinta y un mil ochenta pesos ml **($17.531.080)**

TÉRMINO DURACIÓN: Treinta (30) días

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT. COTIZADA	CANT. INSTALADA	VALOR UNIT	TOTAL
1	**Punto de datos Cat.6A**					
1.1	Suministro e instalación cable UTP Leviton Cat.6A LSZH, 100% cobre	m	150	115	$ 5.300	$ 609.500
1.2	Suministro e instalación conectores de red Cat.6A. Incluye jack, face plate, ponchada, acuñada y accesorios de fijación	Unid	5	5	$ 59.700	$ 298.500
1.3	Suministro e instalación patch cord Cat.6A de 3FT	Unid	5	5	$ 32.300	$ 161.500
1.4	Suministro e instalación patch cord Cat.6A de 7FT	Unid	5	5	$ 37.000	$ 185.000
1.5	Marcación e identificación puntos de red Cat.6A	Unid	5	5	$ 9.000	$ 45.000
1.6	Certificación puntos de red Cat.6A	Unid	5	5	$ 15.700	$ 78.500
2	**Data Center**					
2.1	Suministro e instalación Rack de pared de 11U. Incluye adecuación, marcación y accesorios	Unid	1	1	$ 495.000	$ 495.000
2.2	Suministro e instalación patch panel Cat.6A de 24 puertos	Unid	1	1	$ 495.000	$ 495.000
2.3	Suministro e instalación organizador de cables 2U	Unid	1	1	$ 59.500	$ 59.500
2.4	Suministro e instalación multitoma horizontal regulado	Unid	1	1	$ 192.000	$ 192.000
2.5	Suministro e instalación Switch JL682A HPE Aruba Networking Instant On 1930 de 24 puertos gigabit + 4 puertos SFP	Unid	1	1	$ 1.364.000	$ 1.364.000
2	**Salida eléctrica reguladas y no regulada**					
2.1	Suministro e instalación trenza eléctrica normal 3*12AWG libre de halógeno	m	60	48	$ 15.400	$ 739.200
2.2	Suministro e instalación salida eléctrica normal a cero metros con toma eléctrico Leviton blanco. Incluye accesorios y elementos de fijación	Unid	5	4	$ 50.000	$ 200.000
2.3	Suministro e instalación trenza eléctrica regulada 3*12AWG libre de halógeno	m	120	120	$ 15.400	$ 1.848.000
2.4	Suministro e instalación salida eléctrica regulada a cero metros con toma eléctrico Leviton naranja. Incluye accesorios y elementos de fijación	Unid	5	8	$ 56.000	$ 448.000
2.5	Suministro e instalación breaker 1*20Amp Schneider	Unid	2	4	$ 33.000	$ 132.000
2.6	Suministro e instalación breaker 4*40Amp Schneider	Unid	0	1	$ 85.000	$ 85.000
2.7	Suministro e instalación caja de breaker Tercol bifásica de 6 circultos. Incluye accesorios y elementos de fijación	Unid	0	2	$ 190.000	$ 380.000

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT. COTIZADA	CANT. INSTALADA	VALOR UNIT	TOTAL
2	**Salida eléctrica reguladas y no regulada**					
2.8	Suministro e instalación cable N°8	m	0	9	$ 9.500	$ 85.500
2.9	Suministro e instalación cable N°10	m	0	3	$ 8.500	$ 25.500
2.10	Marcación e identificación salidas eléctricas	Unid	10	12	$ 9.000	$ 108.000
3	**Ductería**					
3.1	Suministro e instalación canaleta metálica blanca 10*4 con división. Incluye accesorios y elementos de fijación	m	16	16	$ 50.000	$ 800.000
3.2	Suministro e instalación ducto EMT 3/4". Incluye accesorios y elementos de fijación	m	70	67	$ 30.000	$ 2.010.000
3.3	Suministro e instalación coraza flexible 1". Incluye accesorios y elementos de fijación	m	16	0	$ 22.000	$ -
3.4	Suministro e instalación coraza Liquid Tight Tipo Americana 3/4". Incluye accesorios y elementos de fijación	m	0	4	$ 22.000	$ 88.000
3.5	Suministro e instalación troquel triple 10*4. Incluye elementos de fijación	Unid	5	5	$ 14.600	$ 73.000
3.6	Suministro e instalación caja metálica 12*12*5. Incluye accesorios y elementos de fijación	Unid	4	14	$ 13.000	$ 182.000
4	**Enlace en fibra óptica**					
4.1	Suministro e instalaciónn fibra óptica tipo Drop	m	80	85	$ 1.100	$ 93.500
4.2	Suministro e instalación convertidor óptico	Unid	2	2	$ 440.000	$ 880.000
4.3	Suministro e instalación ducto EMT 3/4". Incluye accesorios y elementos de fijación	m	70	62	$ 30.000	$ 1.860.000
4.4	Conectorización y certificación fibra	GL	1	1	$ 660.000	$ 660.000
SUBTOTAL						**$ 14.681.200**
IVA						**$ 2.789.428**
TOTAL						**$ 17.470.628**

Para constancia de lo anterior firman:

GUSTAVO ADOLFO GUTIÉRREZ
INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS
MONTAJES E INNOVACIONES
CONTRATISTA

ING. CÉSAR VARGAS
SUPERVISOR
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO