Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 8004 "A" VALLEDUPAR – RIO SECO – SAN JUAN DEL CESAR PR7+000 – PR12+000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR
Periodo:	Del 10 DE JULIO 2024 AL 10 DE AGOSTO 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	-NO APLICA

Respetado Subdirector de Gestión Integral de Carreteras:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 8004 "A" VALLEDUPAR – RIO SECO – SAN JUAN DEL CESAR PR7+000 – PR12+000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 33 Km

1. CONTRATO No 2033 de 2024

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO NO:	2033 de 2024		
CONTRATISTA:	MARAMBAI NEGOCIO A TU ALCANCE	NIT:	901.327.497-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 8004 "A" VALLEDUPAR – RIO SECO – SAN JUAN DEL CESAR PR7+000 – PR12+000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.		
FECHA DE INICIO:	10/07/2024	No. de Oficio o fecha estado	10/07/2024

		en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$ 100.900.239,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	10/07/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10/08/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
577724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$ 1 00.900.239,00	$ 1 00.900.239,00	$0.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de No 1 y final.	$ 84.790.117,00	$ 16.110.122,00	$ 0	$1 00.900.239,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MTTO RUTINARIO	$100.900.239,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$100.900.239,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$100.900.239,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$100.900.239,00	100%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE L A ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$142.479.218.20	47-44-101027655 ANEXO 2	25/06/2024	12/02/2027
Buen Manejo Anticipo				

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$284.958.436.40	47-44-101027655 ANEXO 2	24/06/2024	12/08/2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$427.437.654.60	47-44-101027655 ANEXO 2	24/06/2024	12/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000	47-40-101008526 ANEXO 2	24/06/2026	12/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la

interventoría. (cuando aplique) **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

1.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se presenta cumplimiento del 100% de los indicadores programados.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

1.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

1.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

2. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades.

3. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ha mantenido constante comunicación con el Administrador Vial, en el seguimiento a las labores del contrato.

4. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

5.

sin ninguna novedad.

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Fecha: 2025.04.14 18:55:28 -05'00'

ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Supervisora