Consorcio Gallos2024

Para responder cite este código
**OF-CG-132**
Fecha: 24/06/2025
Anexos: (3) Archivos

Señores
**SIVA**
**Atte. Jaime González Mejía**
Calle 28 # 6ª – 15
Valledupar – Cesar

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-084-2024
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN A LAS GLORIETAS MARÍA MULATA Y GALLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN ESTAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR
**Asunto:** Solicitud de Prórroga para el Contrato de Interventoría

Cordial saludo.

En el marco del contrato mencionado en el asunto, y en virtud del seguimiento y control realizado a la ejecución del proyecto de mencionado en la referencia, nos permitimos solicitar de manera formal una prórroga del plazo contractual para la interventoría, con el fin de garantizar la supervisión hasta la finalización de actividades.

Dicha solicitud se fundamenta en la prórroga recientemente solicitada por el contratista de obra por un término de diez (10) días calendario, debido a la necesidad de realizar pruebas técnicas al sistema de semaforización y a las demoras asociadas a la importación de componentes específicos del controlador semafórico, aspectos que han impactado directamente el cronograma de ejecución del contrato principal y, por ende, requieren la permanencia activa de la interventoría durante ese periodo adicional.

Por lo anterior, solicitamos la aprobación de una prórroga del contrato de interventoría por un término de 10 días calendario, acorde al tiempo adicional aprobado para el contrato de obra.

Sin otro particular,

**ROGER GALVIS CADENA**
**R. L. CONSORCIO GALLOS2024**

Archivos: Reprogramación Plan de Cargas
Oficio solicitud prorroga Contratista de Obra
Oficio aprobación prorroga por parte de interventoría
Oficio proveedor Seguridad & Servicios Señalización

| | | | |
|---|---|---|---|
| SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR | **SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. - SIVA S.A.S.**<br>**PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** | CÓDIGO | N.A. |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |
| | | FECHA | 24/06/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SIVA

**PLAN DE CARGAS INICIAL** ☐

**REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS** ☑ **No.** 4
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CI-084-2024

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN A LAS GLORIETAS MARÍA MULTA Y GALLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN ESTAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR

INTERVENTOR: CONSORCIO GALLOS2024

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA

CONTRATO DE OBRA No.: CO-085-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS GALLOS

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES

FECHA DE INICIO: 13/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/04/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 7/01/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 309.098.779,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 309.098.779,00

| CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES | | | | | | | 2024 | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | Cantidad | Unidad | Duración | Dedicación | Valor Unitario | Valor Parcial | 13/11/2024 - 12/12/2025 | | 13/12/2024 - 12/01/2025 | | 13/01/2025 - 12/02/2025 | | 13/02/2025 - 12/03/2025 | | 13/03/2025 - 12/04/2025 | | 13/04/2025 - 12/05/2025 | | 13/05/2025 - 12/06/2025 | | 13/06/2025 - 5/07/2025 | | | |
| **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Director de Interventoria | 1 | Mes | 3 | 30% | $ 9.581.000 | $ 8.622.900,00 | 0,13 | $ 1.236.590 | 0,13 | $ 1.236.590 | 0,13 | $ 1.236.590 | 0,13 | $ 1.236.590 | 0,13 | $ 1.236.590 | 0,13 | $ 1.236.590 | 0,13 | $ 1.236.590 | 0,13 | $ 1.236.590 | 1,03 | $ 9.892.716,30 |
| Ingeniero Residente de Interventoria | 1 | Mes | 3 | 100% | $ 5.538.000 | $ 20.680.866,33 | 0,58 | $ 3.184.350 | 0,58 | $ 3.184.350 | 0,58 | $ 3.184.350 | 0,58 | $ 3.184.350 | 0,58 | $ 3.184.350 | 0,58 | $ 3.184.350 | 0,58 | $ 3.184.350 | 0,58 | $ 3.184.350 | 4,60 | $ 25.474.800,00 |
| Especialista en pavimentos y geotecnia | 1 | Mes | 3 | 50% | $ 8.085.000 | $ 12.127.500,00 | 0,19 | $ 1.515.938 | 0,19 | $ 1.515.938 | 0,19 | $ 1.515.938 | 0,19 | $ 1.515.938 | 0,19 | $ 1.515.938 | 0,19 | $ 1.515.938 | 0,19 | $ 1.515.938 | 0,19 | $ 1.515.938 | 1,50 | $ 12.127.500,00 |
| Ingeniero de costos y presupuestos | 1 | Mes | 3 | 25% | $ 8.085.000 | $ 6.063.750,00 | 0,09 | $ 757.969 | 0,09 | $ 757.969 | 0,09 | $ 757.969 | 0,09 | $ 757.969 | 0,09 | $ 757.969 | 0,09 | $ 757.969 | 0,09 | $ 757.969 | 0,09 | $ 757.969 | 0,75 | $ 6.063.750,00 |
| Especialista en Redes Secas | 1 | Mes | 3 | 25% | $ 8.085.000 | $ 6.063.750,00 | | $ 757.969 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Topografo Inspector | 1 | Mes | 3 | 100% | $ 3.057.000 | $ 9.171.000,00 | 0,38 | $ 1.146.375 | 0,38 | $ 1.146.375 | 0,38 | $ 1.146.375 | 0,38 | $ 1.146.375 | 0,38 | $ 1.146.375 | 0,38 | $ 1.146.375 | 0,38 | $ 1.146.375 | 0,38 | $ 1.146.375 | 3,00 | $ 9.171.000,00 |
| Ingeniero Auxiliar | 1 | Mes | 3 | 100% | $ 2.584.000 | $ 7.752.000,00 | 0,38 | $ 969.000 | 0,38 | $ 969.000 | 0,38 | $ 969.000 | 0,38 | $ 969.000 | 0,38 | $ 969.000 | 0,38 | $ 969.000 | 0,38 | $ 969.000 | 0,38 | $ 969.000 | 3,00 | $ 7.752.000,00 |
| Ingeniero Ambiental | 1 | Mes | 3 | 50% | $ 4.474.000 | $ 6.711.000,00 | 0,19 | $ 838.875 | 0,19 | $ 838.875 | 0,19 | $ 838.875 | 0,19 | $ 838.875 | 0,19 | $ 838.875 | 0,19 | $ 838.875 | 0,19 | $ 838.875 | 0,19 | $ 838.875 | 1,50 | $ 6.711.000,00 |
| Laboratorista Inspector | 1 | Mes | 3 | 50% | $ 2.712.000 | $ 4.068.000,00 | 0,19 | $ 508.500 | 0,19 | $ 508.500 | 0,19 | $ 508.500 | 0,19 | $ 508.500 | 0,19 | $ 508.500 | 0,19 | $ 508.500 | 0,19 | $ 508.500 | 0,19 | $ 508.500 | 1,50 | $ 4.068.000,00 |
| Profesional Social | 1 | Mes | 3 | 50% | $ 4.474.000 | $ 6.711.000,00 | 0,19 | $ 838.875 | 0,19 | $ 838.875 | 0,19 | $ 838.875 | 0,19 | $ 838.875 | 0,19 | $ 838.875 | 0,19 | $ 838.875 | 0,19 | $ 838.875 | 0,19 | $ 838.875 | 1,50 | $ 6.711.000,00 |
| Inspector SISOMA | 1 | Mes | 3 | 100% | $ 2.230.000 | $ 6.690.000,00 | 0,38 | $ 836.250 | 0,38 | $ 836.250 | 0,38 | $ 836.250 | 0,38 | $ 836.250 | 0,38 | $ 836.250 | 0,38 | $ 836.250 | 0,38 | $ 836.250 | 0,38 | $ 836.250 | 3,00 | $ 6.690.000,00 |
| **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Secretaria | 1 | Mes | 3 | 100% | $ 1.655.000 | $ 4.965.000,00 | 0,38 | $ 620.625 | 0,38 | $ 620.625 | 0,38 | $ 620.625 | 0,38 | $ 620.625 | 0,38 | $ 620.625 | 0,38 | $ 620.625 | 0,38 | $ 620.625 | 0,38 | $ 620.625 | 3,00 | $ 4.965.000,00 |
| **PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cadenero 1 | 1 | Mes | 3 | 100% | $ 1.903.000 | $ 5.709.000,00 | 0,38 | $ 713.625 | 0,38 | $ 713.625 | 0,38 | $ 713.625 | 0,38 | $ 713.625 | 0,38 | $ 713.625 | 0,38 | $ 713.625 | 0,38 | $ 713.625 | 0,38 | $ 713.625 | 3,00 | $ 5.709.000,00 |
| Conductor | 1 | Mes | 3 | 100% | $ 1.379.000 | $ 4.137.000,00 | 0,38 | $ 517.125 | 0,38 | $ 517.125 | 0,38 | $ 517.125 | 0,38 | $ 517.125 | 0,38 | $ 517.125 | 0,38 | $ 517.125 | 0,38 | $ 517.125 | 0,38 | $ 517.125 | 3,00 | $ 4.137.000,00 |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | **$ 109.472.766,33** | **$** | **14.442.064,54** | **$** | **13.684.095,79** | **$** | **13.684.095,79** | **$** | **13.684.095,79** | **$** | **13.684.095,79** | **$** | **13.684.095,79** | **$** | **13.684.095,79** | **$** | **13.684.095,79** | **$** | **109.472.766,30** |
| **FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL** | | | | | | **1,990** | | **1,990** | | **1,990** | | **1,990** | | **1,990** | | **1,990** | | **1,990** | | **1,990** | | **1,990** | | **1,990** |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | **$ 217.850.805,00** | **$** | **28.739.700,43** | **$** | **27.231.350,62** | **$** | **27.231.350,62** | **$** | **27.231.350,62** | **$** | **27.231.350,62** | **$** | **27.231.350,62** | **$** | **27.231.350,62** | **$** | **27.231.350,62** | **$** | **217.850.805,00** |

| CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES | | | | | | | 2024 | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | Cantidad | Unidad | Utilización | | Valor Unitario | Valor Parcial | 13/11/2024 - 12/12/2025 | | 13/12/2024 - 12/01/2025 | | 13/01/2025 - 12/02/2025 | | 13/02/2025 - 12/03/2025 | | 13/03/2025 - 12/04/2025 | | 13/04/2025 - 12/05/2025 | | 13/05/2025 - 12/06/2025 | | 13/06/2025 - 5/07/2025 | | | |
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2017 | 1 | Mes | 3,00 | | $ 3.500.000,00 | $ 10.500.000,00 | 0,38 | $ 1.312.500,00 | 0,38 | $ 1.312.500,00 | 0,38 | $ 1.312.500,00 | 0,38 | $ 1.312.500,00 | 0,38 | $ 1.312.500,00 | 0,38 | $ 1.312.500,00 | 0,38 | $ 1.312.500,00 | 0,38 | $ 1.312.500,00 | 3,00 | $ 10.500.000,00 |
| Equipo de topografía Teodolito electrónico con abertura de anteojo de 42 mm. Aumento del anteojo: 30x.Distancia mínima de enfoque: 1.0 m. Precisión: 5''. Compensador con rango de trabajo ±3'. | 1 | Según comprobante por mes | 3,00 | | $ 2.534.564,00 | $ 7.603.692,00 | 0,38 | $ 950.461,50 | 0,38 | $ 950.461,50 | 0,38 | $ 950.461,50 | 0,38 | $ 950.461,50 | 0,38 | $ 950.461,50 | 0,38 | $ 950.461,50 | 0,38 | $ 950.461,50 | 0,38 | $ 950.461,50 | 3,00 | $ 7.603.692,00 |
| Resistencia a la compresión de cilindros y núcleos de concreto (al iniciar la construcción de las estructuras se realiza mensual el ensayo de resistencia, por cada ensayo se toman cuatro muestras, evaluando la resistencia de cada uno de los elementos estructurales ejecutados) | 24 | Según comprobante por mes | 3 | | $ 19.737,00 | $ 1.421.064,00 | 9,00 | $ 177.633,00 | 9,00 | $ 177.633,00 | 9,00 | $ 177.633,00 | 9,00 | $ 177.633,00 | 9,00 | $ 177.633,00 | 9,00 | $ 177.633,00 | 9,00 | $ 177.633,00 | 9,00 | $ 177.633,00 | 72,00 | $ 1.421.064,00 |
| Resistencia a la flexión del concreto (Método de la viga simple cargada en los tercios de la luz) (al iniciar la construcción de las estructuras se realiza mensual el ensayo de resistencia, por cada ensayo se toman cuatro muestras, evaluando la resistencia de cada uno de los elementos estructurales ejecutados) | 24 | Según comprobante por mes | 3 | | $ 69.296,00 | $ 4.989.312,00 | 9,00 | $ 623.664,00 | 9,00 | $ 623.664,00 | 9,00 | $ 623.664,00 | 9,00 | $ 623.664,00 | 9,00 | $ 623.664,00 | 9,00 | $ 623.664,00 | 9,00 | $ 623.664,00 | 9,00 | $ 623.664,00 | 72,00 | $ 4.989.312,00 |
| Diseño de mezclas de concreto con dos agregados para una resistencia dada (Incluye ensayos básicos de agregados para dosificación: Granulometría, pesos específicos, masas unitarias y materia orgánica del agregado fino) | 2 | Según comprobante por mes | 3 | | $ 490.000,00 | $ 2.940.000,00 | 0,75 | $ 367.500,00 | 0,75 | $ 367.500,00 | 0,75 | $ 367.500,00 | 0,75 | $ 367.500,00 | 0,75 | $ 367.500,00 | 0,75 | $ 367.500,00 | 0,75 | $ 367.500,00 | 0,75 | $ 367.500,00 | 6,00 | $ 2.940.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR | **SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. - SIVA S.A.S.**<br>**PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** | CÓDIGO | N.A. |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |
| | | FECHA | 24/06/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SIVA

**PLAN DE CARGAS INICIAL** ☐

**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☑ **No.** 4
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CI-084-2024

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN A LAS GLORIETAS MARÍA MULTA Y GALLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN ESTAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR

INTERVENTOR: CONSORCIO GALLOS2024

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA

CONTRATO DE OBRA No.: CO-085-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS GALLOS

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES

FECHA DE INICIO: 13/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/04/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 7/01/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 309.098.779,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 309.098.779,00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracterizacion de los agregados | 4 | Según comprobante por mes | 3 | | $ | 500.000,00 | $ | 6.000.000,00 | 1,50 | $ | 750.000,00 | 1,50 | $ | 750.000,00 | 1,50 | $ | 750.000,00 | 1,50 | $ | 750.000,00 | 1,50 | $ | 750.000,00 | 1,50 | $ | 750.000,00 | 1,50 | $ | 750.000,00 | 1,50 | $ | 750.000,00 | 12,00 | $ | 6.000.000,00 |
| Próctor Modificado | 2 | Según comprobante por mes | 3 | | $ | 81.000,00 | $ | 486.000,00 | 0,75 | $ | 60.750,00 | 0,75 | $ | 60.750,00 | 0,75 | $ | 60.750,00 | 0,75 | $ | 60.750,00 | 0,75 | $ | 60.750,00 | 0,75 | $ | 60.750,00 | 0,75 | $ | 60.750,00 | 0,75 | $ | 60.750,00 | 6,00 | $ | 486.000,00 |
| CBR in situ o compactación en campo | 2 | Según comprobante por mes | 3 | | $ | 576.000,00 | $ | 3.456.000,00 | 0,75 | $ | 432.000,00 | 0,75 | $ | 432.000,00 | 0,75 | $ | 432.000,00 | 0,75 | $ | 432.000,00 | 0,75 | $ | 432.000,00 | 0,75 | $ | 432.000,00 | 0,75 | $ | 432.000,00 | 0,75 | $ | 432.000,00 | 6,00 | $ | 3.456.000,00 |
| Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos) | 1 | Según comprobante por mes | 3 | | $ | 1.500.000,00 | $ | 4.500.000,00 | 0,38 | $ | 562.500,00 | 0,38 | $ | 562.500,00 | 0,38 | $ | 562.500,00 | 0,38 | $ | 562.500,00 | 0,38 | $ | 562.500,00 | 0,38 | $ | 562.500,00 | 0,38 | $ | 562.500,00 | 0,38 | $ | 562.500,00 | 3,00 | $ | 4.500.000,00 |
| AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =** | | | | | | | $ | 41.896.068,00 | $ | 5.237.008,50 | | $ | 5.237.008,50 | | $ | 5.237.008,50 | | $ | 5.237.008,50 | | $ | 5.237.008,50 | | $ | 5.237.008,50 | | $ | 5.237.008,50 | | $ | 5.237.008,50 | | $ | 5.237.008,50 | | $ | 41.896.068,00 |
| **SUBTOTAL COSTOS BASICOS =** | | | | | | | $ | 259.746.873,00 | $ | 33.976.716,93 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 259.746.873,00 |
| **SUBTOTAL COSTOS BASICOS =** | | | | | | | $ | 259.746.873,00 | $ | 33.976.716,93 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 32.468.359,12 | | $ | 259.746.873,00 |
| **IVA (19%) =** | | | | | | | $ | 49.351.906,00 | $ | 6.455.576,00 | | $ | 6.168.989,00 | | $ | 6.168.988,00 | | $ | 6.168.988,00 | | $ | 6.168.988,00 | | $ | 6.168.988,00 | | $ | 6.168.988,00 | | $ | 6.168.988,00 | | $ | 6.168.988,00 | | $ | 49.351.906,00 |
| **COSTO TOTAL = (E) + (F)** | | | | | | | **$** | **309.098.779,00** | **$** | **40.432.293,00** | | **$** | **38.637.348,00** | | **$** | **38.637.347,00** | | **$** | **38.637.347,00** | | **$** | **38.637.347,00** | | **$** | **38.637.347,00** | | **$** | **38.637.347,00** | | **$** | **38.637.347,00** | | **$** | **309.098.779,00** |

Firma
ROGER KEILER GALVIS CADENA
Representante Legal
CONSORCIO GALLOS2024

Firma
JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA
Gerente - Supervision
SIVA S.A.S

Consorcio Gallos2024

Señores
**SIVA**
Gestión de Infraestructura
Calle 28 # 6ª – 15
Valledupar – Cesar

Para responder cite este código
**OF-CG-130**
Fecha: 24/06/2025
Anexos: (1) Archivos

**REF:** CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CO-085-2024
INTERVENCIÓN A LAS GLORIETAS MARÍA MULATA Y GALLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN ESTAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR

**Asunto:** Remisión de solicitud y aprobación de prórroga por 10 días calendario

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras funciones de seguimiento y control contractual, nos permitimos informar que el Consorcio Los Gallos 2024, contratista de obra del proyecto en referencia, ha solicitado una prórroga de diez (10) días calendario a partir del 25 de junio de 2025, sustentada en las siguientes consideraciones:

1. La necesidad de realizar pruebas técnicas al sistema de semaforización, en coordinación con la Secretaría de Tránsito, como requisito previo a su puesta en operación, con el fin de garantizar la funcionalidad, seguridad y estabilidad del sistema.
2. La demora en la importación de elementos específicos del sistema semafórico, particularmente los relacionados con el controlador, lo cual afecta directamente la finalización del ítem correspondiente.

Una vez evaluados los argumentos presentados, esta interventoría considera procedente y justificada la prórroga solicitada, y en consecuencia aprueba su concesión, recomendando su formalización.
Anexamos copia del oficio de solicitud por parte del contratista con la respectiva justificación.

Sin otro particular,

ROGER GALVIS CADENA
R. L. CONSORCIO GALLOS2024
Anexos: Oficio solicitud de prorroga

**CLG-ADM-124-2024**

Valledupar, 24 de junio de 2025

SEÑORES
**CONSORCIO GALLOS 2024**
Valledupar – Cesar

**REFERENCIA:** “INTERVENCIÓN A LAS GLORIETAS MARÍA MULATA Y GALLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN ESTAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR.”.

**ASUNTO:** Solicitud de prorroga

Cordial saludo,

Mediante la presente nos permitimos solicitar a esta interventoría una prórroga por 10 días calendario para la obra de la referencia justificado en lo siguiente:

1- Para realizar la entrega y el buen funcionamiento de la semaforización el operador requiere realizar una prueba al sistema que tarda aproximadamente 10 días previos a la apertura esto en concordancia con secretaria de tránsito, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, la seguridad e integridad de los elementos a instalados.
2- Demora en la importación de los elementos instalados por parte del controlador.

Por tal motivo, se solicita prorroga por 10 días calendario a partir del 25 de junio de 2025.

Agradecido por su atención y receptor de sus comentarios,

**OSCAR ANDRES BENAVIDES CUADROS**
Representante Legal

Dirección: Calle 40 No. 20 - 45
consorciolosgallos@gmail.com
Valledupar, Cesar

SEGURIDAD & SERVICIOS
SEÑALIZACIÓN

Barranquilla, junio 24 de 2025

Señores
**CONSORCIO LOS GALLOS**
**Atn Ingeniero Oscar Benavides**
**NIT.: 901.874.312**
**E.S.M**

Cordial Saludo.

El motivo del presente es para solicitarle, muy respetuosamente, una ampliación del tiempo de ejecución de las obras que nos encontramos realizando en la glorieta Los Gallos, toda vez que las tarjetas del controlador se demoraron un poco más de lo convenido con nuestro proveedor y hasta el viernes 20 de junio nos fueron entregadas, retrasando de esta forma la programación y puesta a punto de la intersección en mención.

Por lo expuesto le solicito 15 días calendarios para terminar la programación de las tarjetas y así poderles entregar la intersección semafórica al cien por ciento

Lamentamos los inconvenientes que esto pueda causarle, sin embargo, existen variable que están fuera de nuestro alcance.

Sin otro en particular y atento a sus comentarios, quedo

Cordialmente

**LUCINA VILORIA SANJUAN**
**Coordinadora Logística.**