INFORME DE ACTIVIDADES No. 001 Y FINAL		
OBJETO DEL CONTRATO: "ANUAR ESFUERZOS PARA LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA EL RODEO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"		
No. DEL CONVENIO: 009-2025	**NOMBRE CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RODEO	**NIT:** 901183733-3
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	5/02/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	13/02/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/06/2025	
PERÍODO DEL INFORME:	Acta parcial de obra Nº1y Final	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

OBJETIVO: Con el propósito de entregar informe número 001, de la ejecución del contrato con objeto "ANUAR ESFUERZOS PARA LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA EL RODEO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA" concordante con cada una de las cláusulas contractuales estipuladas para la ejecución del contrato, se procede a relacionar cada una de las actividades específicas del contrato, establecidas en el clausula 2 y como se dio cumplimiento a esta actividad.

1. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECIFICAS

CONVENIO SOLIDARIO 009 de 2025			**CONTRATANTE**		
FECHA : 12 de junio de 2025			**CONTRATISTA**		
ACTIVIDADES Y CANTIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE VAN A COBRAR					
ITEM	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Localización y replanteo	m	70	$ 616,87	43.180,83
2	Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros	m3	81,81544	$23.227	1.900.304,42
3	Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue)	m2	280	$2.819	789.314,82
4	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.	kg	2250	$803	1.806.300,00
5	Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento	m	70	$62.766	4.393.596,20
6	Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento	m3	12	$126.665	1.519.983,84
7	Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento	m	105	$29.152	3.061.003,10
		COSTOS DIRECTOS			**$13.513.683**
		ADMINISTRACION 9,02%			**$1.218.338**
		TOTAL OBRA			**$14.732.021**
		APORTE MUNICIPIO			**$13.950.300**
		APORTE OAC			**$781.721**

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago Caja de compensación	Pago ARL	Para fiscal	Total, pagado en el periodo
JUNIO 2025	1073557781	$178.000	$227.800	$57.000	$62.000	$71.300	$1.192.200

- Resumen de la ejecución de los recursos económicos:

VALOR TOTAL CONVENIO	**$14.732.617**
Valor del Convenio (RECURSOS)	**$13.950.300**
Aporte en especie	**$781.726**
Valor ejecutado desembolsable ACTA No.1 y final	**$14.732.617**
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Saldo a favor del conveniente	$0
Porcentaje de ejecución financiera (pagos efectuados)	0%

A continuación, se presentan las cantidades ejecutadas y su respectivo registro fotográfico, conforme se encuentran los ítems del presupuesto definitivo:

Anexo 1

1	Localización y replanteo	m	70	$ 616,87	43.180,83

Se realizo la verificación en campo de la zona y del segmento a intervenir con el presente proyecto.





Recorrido para verificar la localización y determinar con claridad el segmento a intervenir

2	Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros	m3	81,81544	$23.227	1.900.304,42

Realizo una excavación a la superficie de 0,66m e espesor en general para garantica la continuidad de los hilos en la superficie mas 9 brechas adicionales para las viga-riostras.

70m x 4m x 0,3m = 84m3





Excavación para hacer la nivelación y establecer el ancho efectivo de la vía para la construcción de la placa huella

3	Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue)	m2	280	$2.819	789.314,82



Segmento de vía debidamente conformado para iniciar la aplicación del material de concreto.

4m de ancho

70m de largo

4,0m x 70m = 280m2

4	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.	kg	2250	$803	1.806.300,00

- Cada riel lleva en su interior 5 varillas de ½

  47 m x 5 x 2 x 1kg/ml = **470 kg**

  NOTA: se trabaja con 47 para incluir los traslapos

- Cada riel lleva en su interior 9 segmentos de 0,8m de largo

  15 x 9 x 0.8m x 2 x 0,56kg/ml = **120kg**

- En el interior de las cunetas hay 4 varillas de ½"

  45m x 4 x 2 x 1kg/ml = **360kg**

- Cada viga riostra tiene 4,6m de largo y tiene en su interior 4 varillas de ½" se ha construido 15 viga riostras

  4,6m x 4 x 15 x 1kg/ml = **276kg**

- Para cada viga riostra se usaron 18 estribos de 3/8" de una segmento de 0,7m

  18 x 0,7m x 15 x 0,56kg/ml = **105kg**





Parrilla de acero al interior de la placa huella

5	Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento	m	70	$62.766	4.393.596,20

En campo se verifica y se midió; se constata una longitud de 70m de placa huellas debidamente terminadas, se adjuntan fotos



Placa huella hacia la parte final del segmento que se concluyo



Parte inicial del proyecto, sección transversal completamente terminada

6	Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento	m3	12	$126.665	1.519.983,84

Se construyeron 23 segmentos de 3m de largo por 0,9m de ancho por 0,15m de grosor

23 x 2,8m x 0,9m x 0,15m = 8,7m3

23 x 2,8m x 0,5m x 0,15m = 4,8m3

7	Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento	m	105	$29.152	3.061.003,10

Se midió y se verifico en campo la correcta construcción de cunetas a ambos lados del proyecto de la placa huella.

70 m x 2 = 140m

Atentamente,

Jaime Urrego

JAIME URREGO DAVID

Presidenta Junta De Acción Comunal Vereda El Rodeo