Fecha: 1 abril 2024
Hora: 9:30 am
Clima: Soleado
Actividades: Llegan los postes de 12 m y 9 mts. Se dejan regados por la vereda.
Hora Final: 12:30 pm

Rafael Ghotta
Ing Residente

02/04/24

En la fecha se realizó reunión en el equipo técnico del contratista, para analizar la documentación, planos, replanteo realizado en el sitio, inquietudes sobre el presupuesto y posibles cambios de algunos ramales o circuitos.

El contratista además del replanteo realizado en el sitio, presentó las constancias de conformidad RETIE de los materiales a utilizar en la obra.

Con la anterior información y documentación se inicia la obra y el contratista puede iniciar la construcción, en sus diferentes etapas.

Heidi A Valencia J
Sup. Apoyo Interventoría

Ing Ronald

Fecha: 2 abril 2024
Hora: 1:30 pm
Clima: Soleado
Actividades: Llegan los herrajes a la vereda. Se dejan en la casa comunal.

Hora Final: 3:30 pm

Raquel Herrera Caballero
Ingeniero Residente

Fecha: 3 abril 2024
Hora Inicio: 9. am
Clima: Soleado
Actividades:
Apertura de 3 huecos para hincar
y plomar 3 postes de 12 mts
El terreno es demasiado duro.

Hora Final: 4 pm

Rafael Herrera Cobh
Ingeniero Residente



Fecha: 4 abril 2024
Hora Inicio: 7 am
Clima: Soleado
Actividades:
Apertura de 6 huecos para hincar y plomar 6 postes de 12 mts
Hora Final: 4 pm

Rafael Herran Cadh
Ing Residente



Fecha: 5 abril 2024
Hora: 1 am
Clima: Soleado
Actividades.
Apertura de 4 huecos donde
quedan hincados y plomados
4 postes de 12 metros
Apertura de 5 huecos para
hincar y plomar 5 postes de
9 mts.
Hora Final: 4 pm

Ing Residente



Fecha. 6 abril 2024
Hora Inicio : 7 am
Clima: Soleado
Actividades:
Apertura de 4 huecos para hincar y plomar 4 postes de 9 metros

Hora Final : 1 pm

Rafael Hernández Cedeño
Maestro Electricista Residente



Fecha: 8 abril 2024
Hora Inicio: 8:30 am
Clima: Soleado
Actividades:
Apertura huecos para hincar
y plomar postes de 9 mts

Hora Final: 4 pm

Raquel Mercan Cobak
Ingeniero Residente


PELIGRO

Fecha: 9 abril 2024
Hora: 7 am
Clima: Soleado
Actividades.
Apertura de hueco para la hincada y plomada de postes de 12 mts y 9 mts

Hora final: 4 pm

Rafael Herran Cetak
Ingeniero Residente

8



Fecha: 10 abril 2024
Hora Inicio: 7 am
Clima: Soleado

Actividades
Apertura de huecos para hincar y plomar postes de 12 y 9 mts

Hora Final: 4 pm

Raquel Moran Cedillo
Ingeniero Residente



Fecha: 11 abril 2024
Hora Inicio: 7 am
Clima: Soleado
Actividades
Apertura huecos - hincada y plomada porta 12 y 9mt
Hora final: 4 pm

Raquel Marian Ceballos
Ingeniero Residente

Fecha: 12 abril 2024
Hora Inicio: 7 am
Clima: Soleado

Actividades
Apertura huecos - hincado y plomada poste de 6 mts y 12 mts

Hora final: 4 pm

Rafael Marroquín Ochoa
Ingeniero Residente

Fecha: 13 abril 2024
Hora Inicio: 7 am
Clima: Soleado

Actividades:
Apertura huecos. hincado
y plomada porta de 12mA
-2 5mA

Hora Final: 1 pm

Raquel Mejia Cedeño
Ingeniero Residente



Fecha: 15 abril 2024
Hora: 9:00 cm
Clima: Soleado

Actividades.

Apertura para hueco para retenidos de 1.80 y 2.10 m.
Armada de varilla en blogue y capisonada de las mismas.

Hora Final: 4 pm

Rafael Meirena Cabal
Ingeniero Residente

Fecha: 16 abril 2024
Hora: 7 am
clima: soleado
Actividades:
Apertura de huecos para
enterrar los bloques junto
con las varillas de 2.4 y 1.8 mts
y cpisonado de los bloques
Hora Final: 4 pm

Rafael Hernan Ceballos

Fecha: 17 abril 2024
Hora: 7 am
Clima Soleado
Actividad
Apertura de huecos para enterrar los blogues junto con las varillas de 2.4 y 1.8 mts y apisonado de los blogues
Hora Final: 4 pm

Rafael Hernan Cetzell
Ingeniero Residente

Fecha: 18 abril 2024
Clima: Soleado
Hora Inicio: 7 am
Actividades
Apertura de huecos para enterrar los bloques junto con las varillas de 2.4 y 1.8 mts y aplomada de los bloques
Hora Final: 4 pm

Rapa. Marvin Cobar
Ingeniero Eduardo Ronchal

Abril 15 2024
Hora Inicio: 1 pm
Clima: Soleado

Actividades.
Apertura hueco para enterrar bloques junto con la varilla de 2.4 y 1.8 mts
Apisonada de bloques

Hora Final: 4 pm

Rafael Hernan Ceballos

Fecha: Abril 20 2024
Hora Inicio: 7 am
Clima: Soleado
Actividades
Apertura de huecos para enterrar los bloques junto con las varillas de 2.4 y 1.8 mts. Apisonado de bloques
Hora Final: 1 pm

Rafael Hernandez

Fecha: 22 abril de 2024
Hora Inicio: 9 am
Clima: Soleado

Actividades
Apertura de huecos para enterrar los blogues junto con las varillas de 1.8 mts y 2.4 mts. Apisonado de los bloques.

Hora Final: 4 pm

Rafael Heron Cedeño

Fecha: 23 abril 2024
Hora Inicio: 7 am
Clima: Soleado
Actividades
Apertura de huecos para enterrar los bloques junto con las varillas de 1.8mts y 2.4mts
Apisonada de los bloques
Hora Final: 4 pm
Rafael Marroquin Ceballos

Fecha: 24 abril 2024
Hora: 7 am
Clima: Soleado
Actividades.
Apertura de huecos para enterrar las varillas junto con los blocks.
Varillas de 2 q y 1.8 m
Apisonado de los blocks
Hora final: 4 pm
Raquel Moran Ceballos

25 de Abril de 2024

El la fecha se realizó visita al sitio de obra para verificar el avance de la misma.

El contratista se encuentra concentrado en las actividades de hincada de apoyo, en media y baja tensión, y vestida de los mismos con las estructuras indicadas en los planos de diseño.

No se han realizado hasta la fecha tendido y tensionado de reds.

Se verificó la calidad y marca de los postes y herrajes, para consultar certificados de conformidad RETIE.

Se verificó que los trabajadores se encuentran trabajando siguiendo las normas de seguridad y utilizando los elementos para trabajos en altura y señalización.

Finalmente se hace verificación de la vigencia de la seguridad social.

Noelia Adriana J.

Fecha: 25 abril 2024
Hora: 1 am
clima: Soleado
Actividades
Apertura de huecos para enterrar los blogues junto con los varillas de 2.4 y 1.8mt
Apisonada de los blogues
Hora final: 4 pm

Rafael Moran Cobak

Fecha: 26 de abril de 2024
Hora: 1 am
Clima: Soleado
Actividades.
Apertura de huecos para enterrar los bloques junto con las varillas de 2.4 y 1.8 mts
Apisonado de los bloques
Hora Final: 4 pm

Rafael Herran Caballero

Fecha: 27 de abril de 2024
Hora: 7 am
clima: Soleado
Actividades:
Apertura de huecos para enterrar los blogues jento con las varillas de 2.4 y los mts
Apisonado de los blogues
Hora Final: 12 pm

Rafael Marin Cetak

Fecha: 29 abril 2024
Hora Inicio: 9:30 am
Clima: Soleado
Actividades.
Apertura de hueco para enterrar los bloques junto con las varillas de 2.4 y 1.80m
Apisonado de los bloques.
Hora Final: 4 pm
Rafael Hernan Cobah

Fecha: 30 abril 2024
Hora Inicio: 9 am
clima: Soleado
Actividades
Apertura de huecos para enterrar los bloques junto con las varillas de 2.4 y 1.8m
Apisonado de los bloques
Hora final: 4 pm

Rafael Hernan Cobah

Fecha: 1 mayo 2024
Hora: 1 am
Clima: nublado
Actividades:
Apertura de huecos para
enterrar los bloques junto
con las varillas de 1.0, 2.4
Apisonada de los bloques
Hora Final: 4 pm
Rafael Marroquín Cobal

Fecha: 2 de mayo de 2024
Hora: 1 am
clima: Nublado

Actividades
Apertura de huecos para
enterrar los bloques junto
con las varillas
Apisonado de los bloques
Hora Final: 4 pm

Nota: Mervin Cesah

Fecha: 3 de mayo 2024
Hora: 4 pm
Clima: Soleado

Actividades.
Apertura de huecos para enterar los blocks junto con la varilla Apisonado de los blocks

Hora Final: 4 pm

Rafael Hernandez Celedon

Fecha: 4 mayo 2024
Hora: 7 am
clima: Lluvia torrencial

Actividades
No se pudo trabajar por lluvia.

Raquel Marcos C.I.

Fecha: 6 abril
Hora: 11 am
Clima: Lluvia
Actividad
se llega tarde por problem
en la vía por lluvia.
No se puede trabajar.

Hora Final: 2:30 pm

Rafael Moran Cibak

Fecha: 7 abril/mayo 2024
Hora: 7 am
Clima: Lluvioso
Actividades
Se llevan materiales al sitio de trabajo, pero no se trabaja por lluvia

Hora Final: 3 pm

Nombre Operador Celda

Fecha: 8 mayo de 2024
Hora: 7 am
Clima: Lluvioso
Actividad
Solamente se puede
colocar 1 retenida Mucha
Lluvia.

Hora Final: 3 pm

Papa Mamá Cabal

Fecha: 9 mayo de 2014
Hora: 7 am
Clima: Lluvia.

Actividad.
No se puede trabajar, las vías de acceso se dañan por invierno

Rafael Mora Ch

Fecha: 10 mayo 2024
Hora: 4 pm
Clima: tormentas

Actividades.
Por tormentas electricas, no se labora

Rapa Nui Moai

Fecha: 11 mayo
Hora: 4 am
Clima: lluvia

Actividad
Se cancelan las actividades por invierno y tormentas eléctricas

3 C

Fecha: 14 mayo de 2024

Hora: 7 am

Clima: lluvia

Actividades.

Apertura hueco para varilla de anclaje de 2.4m y 1.8 mts.

Instalación retenidas media y baja tensión.

Hora Final: 4 pm

Raquel Hernan Cedeño

Ing. Residente

Fecha: 15 mayo 2024
Hora Inicio: 1 pm
Clima: nublado
Actividades
Apertura hueco para entrar bloque de 1.8 mts Armado retenidas bt. Tendido red media tensión
Hora Final: 4 pm
Nombre: M Cedeño
Ing Electricista

Fecha: 16 mayo 2024
Hora Inicio: 9 am
Clima: Soleado

Actividad
Tendido y tensionado
red M.T.
Hora final: 4 pm

Nepa de Ubalda
Ing Electricista

Fecha: 17 mayo 2024
Hora: 4 pm
Clima: Nublado
Actividades.

Tendido y tensionado red M.T.

Hora fin: 4 pm

Rafael H Caballero
Ing Electricista

Fecha: 18 mayo 2024
Hora Inicio: 1 am
Clima: Soleado
Actividades.
Tendido y tensionado red MT

Hora final: 4 pm

Rafael Gabdk
Ing Electricista

Fecha: 20 mayo 2024

Hora Inicio: 1 pm

clima: Soleado

Actividades:

Tendido y tensionado red M.T.

Hora Final: 4 pm

Rafael M. Cebada

Ing Electricista

24/05/24

En la fecha se realizó visita por parte del apoyo a supervisión de obra.

Se efectuó un chequeo general de el avance hasta la fecha, los apoyos o postes de media y baja tensión se encuentran instalados en un 80 por ciento. Se autoriza al contratista que el circuito No. 12 se dejen instalados los postes de media tensión para continuar en otra fase con la instalación de la red MT y BT faltante. Este circuito aunque inicialmente tenía un diseño 1 solo usuario, al momento de la construcción resultan 2 usuarios adicionales, siendo necesario colocar el transformador proyectado. El contratista al momento de entregar la obra de CEDELCA ESP debe hacer los ajustes y cálculo que se exigen para poder aceptar los cambios en el plano as built. Se realizó reunión general con la comunidad donde se resolvieron varias inquietudes.

Jeeder A. Valera
Insp. Apoyo supervisión

Ing Ronald A

Fecha: 22 mayo 2024
Hora Inicio: 7 am
Clima: Nublado
Actividades:
Tendido y tensionado red MT.

Hora Final: 4 pm

Rafael Werner Ceballos
Ing Electricista

Fecha: 23 mayo 2024
Hora Inicio: 7 am
clima: Soleado
Actividades
Tendido y tensionado red MT.

Hora final: 4 pm

Rafael M Ebell
Ing Residente

Fecha: 24 mayo 2024
Hora Inicio: 7 am
Clima: Soleado

Actividades:
Tendido y tensionado red MT
Hora final: 1 pm

Raquel M Cadd
Ing Residente

Fecha: 25 mayo 2024
Hora Inicio: 7 Cm
Clima: Soleado
Actividades:
Tendido y tensionado red MT.

Hora Final: 7 pm

Reparación de Cable
MT Perdido

Fecha: 27 mayo 2024
Hora Inicio: 9. am
Clima: Lluvioso

Actividad
Tendido y tensionado del fuenzado.

Hora Final: 4:10 pm

Rapalli Cibdi
Ing Electricista

Fecha: 28 mayo 2024
Hora Inicio: 7 am
Clima: Nublado

4 divididos.
Tendido y tensionado red trenzada

Hora final: 4 pm
Rafael Herron Cebell
Ing Residente

4/5

Fecha: 29 mayo 2024
Hora Inicio: 1 am
Clima: Nublado
Actividades:
Tendido y tensionado red trenzada

Hora final: 4 pm

Rafael Hernan Cedeño
Ing Residente

Fecha: 30 mayo 2024
Hora Inicio: 7 am
Clima: Soleado

Actividades:
Tendido y tensionado red trenzada

Hora Final: 4 pm

Raquel Moreno Caballero
Ing Residente

Fecha: 4 junio 2024
Hora Inicio: 8:10 am
Klima: Soleado
Actividades:
Tendido y tensionado red trenzada.

Hora final: 4 pm
Rafael Hernan Cebdl
Ing Residente

Fecha: 5 junio 2024
Hora Inicio: 7 am
Clima: Nublado

Actividades

Tendido y tensionado red Trenzado

Hora final: 4 pm

Raquel M Ceballos

Fecha: 6 junio 2024
Hora Inicio: 7 am
clima: Nublado
Actividad:
tendido y tensionado
red fortalezada
Hora final: 4 pm

Raquel M Ciboth
Ing Residente

Fecha: 7 junio 2024
Hora inicio: 7 am
Clima: Soleada

Actividades:
Tendida y terminado red trenzado.

Hora final:

Respectivamente
Ing Naida A

Fecha: 8 junio 2024
Hora: Inicio 7 am
Clima: Soleado
Actividad
Tendido y tensionado red
Fuentada.
Hora final: 7 pm

Rafael M Cdh

Fecha: Miercoles 12 de Junio.

En la fecha se realizó una visita general a la obra y se realizó reunión con la Junta de Accion Comunal. El tendido de red ya se encuentra ejecutado en su totalidad. Faltará continuar con mamposterías y fuentadas.

Hector A. Urrea
Apoyo profesional

Rafael Mendoza

56

Junio 24 2024
Hora Inicio: 8 am
Clima: Soleado
Actividad:
Conexión del arranque.
Detalles a la red MT
Hora Final 4 pm
Rafael M Cedeño

Fecha: 25 junio 2024
Hora Inicio: 7 am
clima: Nublado

Actividades:
Detallar a la red MT

Hora Final: 4 pm

Rapidez Cbah

Fecha: 26 junio 2024
clima: lluvia
Hora Inicio: 4 pm
Actividad
Detalle a la vez M T

Hora final: 4 pm
Nepel M Cach

Fecha: 27 junio 2024
Hora Inicio: 1 cm
clima: Tormenta

Actividad:
No se pudo laborar por tormenta eléctrica

Rapel Herman Ubdi
Ing Residente

Fecha: 28 junio 2024
Hora Inicio: 9 am
clima: Nublado

Actividades:
Terminación de detallar
red primaria y repartic
materiales cementa e
instalacion electrica

Hora final: 4 pm

Rapantel Cabal
Ing Electricista

Fecha- 29 junio 2024
Hora Inicio: 1 pm
clima: Soleado

Actividad
construcción 3 geometría
eléctrica.

Hora final.- 12:45 pm

Reporte N Cubilla

2 de Julio de 2024:

En la fecha se realizó visita al sitio de obra con el ing. Luis Fernando Arango, apoyo de la oficina de Control Interno de la Corporación Nasa Kwe:

Se recorrió la obra en acompañamiento al ing. de Control Interno. Se resolvieron inquietudes sobre la misma. La comunidad de La Estrella también hizo acompañamiento, en cabeza del líder Remigio Correa.

En la obra se encontraban el personal de técnicos electricistas de la firma contratista.

Se elaboró un acta de visita técnica en la cual se consignan algunos detalles adicionales.

Yeelis A. Valencia C.

Ing. Apoyo supervisión CNK.

Fecha: 2 julio 2024
Hora Inicio: 7 am
Clima: Nublado
Actividades
Construccion de acometida
electrica e instalacion
internas
Hora Final: 4 pm

Raquel Alcalde
Ing Residente

Scribe

D M A



Fecha: 3 junio 2024

Hora Inicio: 1 pm

Lima: Nublado

Actividades

Construcción acometidas eléctricas e instalaciones internas.

Hora Final: 4 pm

Rafael Castillo

Ing Residente



Fecha: 4 julio 2024
Hora Inicio: 1 pm
clima: Nuriño

Actividades
Construcción de acometida
eléctrica e instalaciones
internas.

Hora Final: 4 pm

Raquel M Cebolla
Ing Residente



Fecha: 5 julio 2024
Hora Inicio: 1 pm
Clima: Nublado

Actividades
Construcción Acometidas
eléctrica e instalacion
internas

Hora Final: 4 pm
Rafael Vernon Cedeño
Ing Residente

GF



Fecha: 6 julio 2024
Hora Inicio: 7 am
Clima: Lluvioso

Actividades
Se terminan las acometidas eléctrica e instalaciones internas.
Hora Final: 10:30 am
Nombre del Celador
Ing Residente

Nota: El personal sale de la vereda, hasta 7:00 nos entregan los documentos y el operador de red, entregue los códigos de marcación