INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON

CONVENIO No. 2014 DE 2021, PUERTO PARRA - SANTANDER

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA 2 - SANTANDER"	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: SUELO URBANO USO INSTITUCIONAL	Calle 8 No. 1-19 Barrio las Ferias	
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE PUERTO PARRA SANTANDER R/L DIECTSEN TELLEZ	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$ 1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS (MUNICIPIO)	$ 476.808.660
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	$ 1.726.808.660
FECHA SUSCRIPCIÓN	16/11/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	PLAZO INICIAL: 31/05/2022 PRIMERA PRORROGA: 31/10/2022 SUSPENSIÓN 01: 13/12/2022 SEGUNDA PRORROGA: 31/07/2023 TERCERA PRORROGA: 31/12/2023 CUARTA PRORROGA: 30/04/2024 QUINTA PRORROGA: 30/07/2024 SUSPENSIÓN 02: 30/09/2024 SEXTA PRORROGA: 31/12/2024 **SEPTIMA PRORROGA: 30/04/2025**	
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SERGIO SANJUAN SANTIAGO	

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	LAURA CRISTINA QUINTERO	01/07/2021	22/11/2021
	LUIS FERNANDO PINZÓN	23/11/2021	31/01/2022
	REMBERTO MARTÍNEZ POLO	03/01/2022	08/01/2022
	LUIS FERNANDO PINZÓN	09/01/2022	31/01/2022
	JUAN CARLOS MONTAÑA	01/02/2022	30/07/2022
	REMBERTO MARTÍNEZ POLO	01/08/2022	27/09/2022
	LUZ YOLIMA HERRERA	28/09/2023	17/10/2022
	REMBERTO MARTINEZ POLO	18/10/2022	15/01/2023
	NORMAN ORTIZ TOVAR	16/01/2023	31/01/2023
	REMBERTO MARTINEZ POLO	01/02/2022	19/06/2023
	EDGAR RICARDO GONZALEZ P	20/06/2023	03/07/2023
	REMBERTO MARTINEZ POLO	04/07/2023	10/07/2023
	NOHORA ALICIA CELIS CRUZ	11/07/2023	09/12/2024
	SERGIO SANJUAN SANTIAGO	10/12/2024	A LA FECHA

APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	HENRY BACCA ARCINIEGAS	16/11/2021	31/01/2022
	LEONARDO ANGARITA	01/02/2022	30/04/2022
	CLAUDIA BEDOYA	01/05/2022	19/09/2022
	CLAUDIA BEDOYA	18/12/2022	31/12/2022
	SIN APOYO A LA SUPERVISION	ENERO	ENERO
	DANIELA LOPEZ VILLOTA	13/02/2023	12/08/2023
	DANIELA LOPEZ VILLOTA	29/08/2023	31/12/2023

	DANIELA LOPEZ VILLOTA	17/01/2024	15/12/2024
	JUAN JOSE BLANCO	16/12/2024	31/12/2024
	JUAN JOSE BLANCO	16/01/2025	02/02/2025
	DARIO FERNANDO CORDOBA JURADO	03/02/2025	A LA FECHA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 118021 No. 31622 No. 23823	12/11/2021 19/01/2022 20/01/2023	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 465-47-994000004407	20/11/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20/11/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	HASTA: 31/05/2022	
	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: 27/05/2022 HASTA: 31/10/2022	
	SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACION	FECHA: 09/12/2022 HASTA: 31/07/2023	
	TERCERA PRORROGA, PRIMERA ADICION Y SEGUNDA MODIFICACION	FECHA: 23/07/2023 HASTA: 31/12/2023	
	CUARTA PRORROGA Y TERCERA MODIFICACION	FECHA: 30/08/2023 HASTA: 30/04/2024	
	QUINTA PRORROGA	FECHA: 30/04/2024 HASTA: 30/07/2024	
	SEXTA PRÓRROGA	FECHA: 30/09/2024 HASTA: 31/12/2024	
	SÉPTIMA PRÓRROGA	**FECHA: 30/12/2024 HASTA: 30/04/2025**	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	SUSPENSIÓN 1:	FECHA: 27/10/2022 HASTA: 26/12/2022	
	REINICIO No.1	FECHA: 13/12/2022	
	SUSPENSIÓN 2:	FECHA: 30/07/2024 HASTA: 30/09/2024	
	REINICIO No.2	FECHA: 30/09/2024	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.667.000		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.000		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.000		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 476.808.660		
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 1.726.808.660		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR

PRIMER DESEMBOLSO	**UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de $225.000.000 PESOS M/L contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	0%	13/12/2021	$ 225.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	**UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de $820.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	40%	08/03/2024	$820.000.000
TERCER DESEMBOLSO	**UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de $205.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAA	$ 205.000.000
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$ 1.045.000.000**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME				**$ 0,00**

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
465-47-994000004407 Anexo 16	Cumplimiento	$ 345.361.732	12/11/2021	31/01/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 003 de 2022	"ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN -MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON - MUNICIPIO DE PUERTO PARRA - SANTANDER."	$ 83.333.000
Adicional en valor	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE FERIAS PUERTO PARRA R/L JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS		NIT 901.580.585-2 CC 1.126.001.358
Fecha de Acta de inicio del contrato	13/06/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	SUSPENSION 1	10/08/2022	
	REINICIO	26/09/2022	
	PRORROGA 1	26/09/2022	
	SUSPENSION 2	12/10/2022	
	REINICIO 2	08/05/2023	
	SUSPENSION 3	23/05/2023	
	REINICIO 3	31/07/2023	
	PRORROGA 2	02/08/2023	
	SUSPENSION 4	26/12/2023	
	REINICIO No. 4	13/03/2024	
	PRORROGA No. 3	14/03/2024	
	PRORROGA No. 4	30/04/2024	
Fecha de terminación del contrato	30 de Julio de 2024 Contrato suspendido		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 83.333.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
PÓLIZA No.	980-47-994000021511 Anexo No. 4		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del contrato Desde 13/06/2022 hasta 30/04/2023 Pago de salarios, prestaciones sociales Desde 13/06/2022 hasta 31/10/2025 Estabilidad y calidad de la obra 5 años a partir del acta de recibo final Calidad del bien Desde 13/08/2022 hasta 29/10/2027 Calidad del servicio desde 13/08/2022 hasta 29/10/2027		
PÓLIZA No.	980-74-994000008907 Anexo No. 3		

**Las fechas de las garantías de los contratos derivados serán actualizadas una vez el Municipio actualice la información y la remita con su correspondiente aprobación.*

- **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 004 de 2022	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO RESULTANTE DE LP-001-2022, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON- MUNICIPIO DE PUERTO PARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	$ 41.667.000
Adicional en valor	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Nombre contratista	UNION TEMPORAL INTER SACUDETE LAS FERIAS - PUERTO PARRA		NIT: 901.586.245-0
	R/L ZULAY YADIRA VASQUEZ PINTO		C.C 60.373.700
Fecha de Acta de inicio del contrato	13/06/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	SUSPENSIÓN 1	10/08/2022	
	REINICIO 1	26/09/2022	
	PRORROGA 1	26/09/2022	
	SUSPENSION 2	12/10/2022	
	REINICIO 2	08/05/2023	
	SUSPENSION 3	23/05/2023	
	REINICIO 3	31/07/2023	
	PRORROGA 2	02/08/2023	
	SUSPENSION 4	26/12/2023	
	REINICIO No. 4	13/03/2024	
	PRORROGA No. 3	14/03/2024	
	PRORROGA No. 4	30/04/2024	
Fecha de terminación del contrato	30 de Julio de 2024		Contrato suspendido
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 41.667.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	49-44-101028029 Anexo No. 3		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del contrato Desde 12/082022 Hasta 02/05/2023		

**Las fechas de las garantías de los contratos derivados serán actualizadas una vez el Municipio actualice la información y la remita con su correspondiente aprobación.*

- **Contrato de Ejecución de Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 002 de 2022	"ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN -MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON - MUNICIPIO DE PUERTO PARRA - SANTANDER."	$ 1.041.667.000
Adicional en valor	05/05/2023	$ 476.808.660
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE FERIAS PUERTO PARRA R/L JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS	NIT 901.580.585-2 CC 1.126.001.358
Fecha de Acta de inicio del contrato	13/06/2022	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	SUSPENSIÓN 1	10/08/2022	
	REINICIO 1	26/09/2022	
	PRORROGA 1	26/09/2022	
	SUSPENSION 2	12/10/2022	
	REINICIO 2	08/05/2023	
	SUSPENSION 3	23/05/2023	
	REINICIO 3	31/07/2023	
	PRORROGA 2	02/08/2023	
	SUSPENSION 4	Desde : 26/12/2023	
	REINICIO No. 4	13/03/2024	
	PRORROGA No. 3	14/03/2024	
	PRORROGA No. 4	30/04/2024	
Fecha de terminación del contrato	30 de Julio de 2024		Contrato suspendido
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.518.475.660

**Las fechas de las garantías de los contratos derivados serán actualizadas una vez el Municipio actualice la información y la remita con su correspondiente aprobación.*

- **Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 004 de 2022	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO RESULTANTE DE LP-002-2022 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 "CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON- MUNICIPIO DE PUERTO PARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		$ 83.333.000
Adicional en valor	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL INTER SACUDETE LAS FERIAS - PUERTO PARRA R/L ZULAY YADIRA VASQUEZ PINTO		NIT: 901.586.245-0 C.C 60.373.700
Fecha de Acta de inicio del contrato	13/06/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	SUSPENSIÓN 1	10/08/2022	
	REINICIO 1	26/09/2022	
	PRORROGA 1	26/09/2022	
	SUSPENSION 2	12/10/2022	
	REINICIO 2	08/05/2023	
	SUSPENSION 3	23/05/2023	
	REINICIO 3	31/07/2023	
	PRORROGA 2	02/08/2023	

	SUSPENSION 4	26/12/2023	
	REINICIO No. 4	13/03/2024	
	PRORROGA No. 3	14/03/2024	

**Las fechas de las garantías de los contratos derivados serán actualizadas una vez el Municipio actualice la información y la remita con su correspondiente aprobación.*

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: octubre de 2024	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: octubre de 2024	X	
INFORME FINANCIERO: octubre de 2024	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA: octubre de 2024	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO:	X	
OTROS:		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	100 %
% EJECUTADO DE OBRA	99.66 %

CONVENIO EN EJECUCIÓN, de acuerdo con la última actuación suscrita el pasado 30/12/2024, el nuevo plazo de ejecución es hasta el 30/04/2025.

pendiente último desembolso por valor de $ $ 205.000.000, los cuales se encuentran en reserva, el proyecto se encuentra con un avance del 99.66% de ejecución, pendientes actividades relacionadas con temas eléctricos finales certificaciones RETIE/RETILAP y conexión final al servicio eléctrico.

Se gestiona diferentes comunicados electrónicos al municipio y reuniones virtuales los cuales son anexos al presente informe con objeto de el control y gestión del avance y entrega del objeto del convenio suscrito:

El 17 de febrero de 2025, la supervisión del Ministerio remite al municipio oficio con Rad. No. 2025-2-003122-003749 Id: 493915, cuyo objeto es: *"Citación a reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución contractual del convenio interadministrativo No. 2014 del 2021, celebrado entre la Nación- Ministerio del Interior–Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Puerto Parra Santander.".*

El 19 de febrero de 2025, se lleva a cabo la reunión de manera virtual entre la supervisión del Ministerio y el Municipio de Puerto Parra - Santander, entre los compromisos suscritos se encuentran:

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio - Contratista - Interventoría	Certificado del avance del trámite que el municipio/contratista viene realizando ante la empresa certificadora RETIE/ RETILAP del proyecto.	25/02/2025
Municipio - Contratista - Interventoría	Programar visita para el mes de marzo para verificación del avance de los convenios 2014 y 2038	12/03/2025 – 14/03/2025
Ministerio	Realzar seguimiento al trámite del tercer desembolso del convenio 2038_21	Inmediato
Municipio - Contratista - Interventoría	Expedición y cargue de la actualización de la póliza que ampara la última actuación.	26/02/2025
Municipio - Contratista - Interventoría	Informes de interventoría y supervisión	25/02/2025

Durante el periodo el presente el municipio no remite informes de supervisión a la fecha.

Se comunica de manera reiterativa al municipio el alto riesgo de incumplimiento en el que se encuentra, la supervisión del MINISTERIO DEL INTERIOR hace riguroso control del cumplimiento y el avance de los pendientes, se continuará realizando reuniones periódicas (semanal).

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

08 de abril de 2022	14 y 15 de septiembre de 2023	01 y 02 de febrero de 2024	16 al 18 de julio de 2024		

8. SUPERVISOR

SERGIO SANJUAN SANTIAGO
Supervisor Convenio No. 2014 de 2021
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio – FONSECON

JUAN JOSE BLANCO OVIEDO
Líder de grupo de Supervisión Convenio No. 2014 de 2021
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio –FONSECON

DARIO FERNANDO CORDOBA JURADO
Apoyo Supervisor Convenio No. 2014 de 2021
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Ministerio –FONSECON

Outlook

Citación a reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución contractual del convenio No. 2014 del 2021, Puerto Parra Santander

Desde Dario Fernando Cordoba Jurado <dario.cordoba@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 18/02/2025 10:16
Para ID18322 <alcaldia@puertoparra-santander.gov.co>; planeacion@puertoparra-santander.gov.co <planeacion@puertoparra-santander.gov.co>

1 archivo adjunto (190 KB)
OFICIO DE CITACIÓN - CNV2014_21 - ID_493915.pdf;

Señor
DIECTSEN TELLEZ
Alcalde
MunicipiodePuerto Parra-Departamentode Santander
Calle 8A No. 5 - 55 Barrio Kennedy

Señor
ELKIN DUVÁN ESPARZA
Secretario de planeación
Supervisor del Convenio por el Municipio

Cordial saludo, En atención al Convenio No. 2014 del 2021, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA 2 SANTANDER”, la supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior convoca a reunión virtual para abordar temas relacionados con el seguimiento a la ejecución contractual del Convenio del asunto, toda vez que, de acuerdo con la última actuación del mismo (séptima prorroga), la fecha de terminación del convenio es el 30 de abril de 2025, así mismo, dar cumplimiento a lo establecido en el clausulado del convenio.

Adjunto oficio con radicado No. 2025-2-003122-003749 Id: 493915

Cordialmente,

--

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Dario Fernando Cordoba Jurado
Supervisión de Proyectos
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
E-mail: dario.cordoba@mininterior.gov.co

PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-003749 Id: 493915
Folios: 3 Fecha: 17-02-2025 15:43:14
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: DIECTSEN TELLEZ CADAVID

Señor
DIECTSEN TELLEZ
Alcalde
MunicipiodePuerto Parra-Departamentode Santander
Calle 8A No. 5 - 55 Barrio Kennedy
alcaldia@puertoparra-santander.gov.co

Señor
ELKIN DUVÁN ESPARZA
Secretario de planeación
Supervisor del Convenio por el Municipio
planeacion@puertoparra-santander.gov.co

ASUNTO: Citación a reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución contractual del convenio interadministrativo No. 2014 del 2021, celebrado entre la Nación- Ministerio del Interior–Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Puerto Parra Santander.

REF.: Convenio interadministrativo No. 2014 del 2021,Puerto Parra Santander.

Cordial saludo,

En atención al Convenio No. 2014 del 2021, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA 2 SANTANDER",* la supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior convoca a reunión virtual para abordar temas relacionados con el seguimiento a la ejecución contractual del Convenio del asunto, toda vez que, de acuerdo con la última actuación del mismo (séptima prorroga), la fecha de terminación del convenio es el 30 de abril de 2025, así mismo, dar cumplimiento a lo establecido en el la **cláusula Segunda: Obligaciones Contractuales: I. Obligaciones Específicas del Municipio**:

"(…) 35) Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio,

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-003749 Id: 493915
Folios: 3 Fecha: 17-02-2025 15:43:14
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: DIECTSEN TELLEZ CADAVID

convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes (…)"

Así mismo, y teniendo en cuenta la última actuación (séptima prorroga), el municipio presenta un presunto incumplimiento respecto a:

"(…) CLÁUSULA SEGUNDA- GARANTIA: EL MUNICIPIO se obliga a notificar de la presente novedad a la Aseguradora que profirió de que trata de Convenio Interadministrativo No. 2014 de 2021 y remitir para aprobación el mismo a través de la plataforma SECOP II en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del presente Otrosí (…)"

Dicho lo anterior, se solicita de manera prioritaria hacer extensiva la presente convocatoria al representante legal de las firmas contratistas de obra e interventoría.

Datos de la reunión:

Fecha: 19/02/2025 Hora: 10:00 a.m.
Link de la Reunión:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZTc2MmIxNzYtNWE3MS00ZmM2LTlhZjktZGZmMDhkODdkMjMx@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22,%22Oid%22:%2299044c71-ef1f-4890-92f1-03ee7a46aa9d%22%7D

Cordialmente,

SERGIO SANJUAN SANTIAGO
Subdirector Técnico
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-003749 Id: 493915
Folios: 3 Fecha: 17-02-2025 15:43:14
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: DIECTSEN TELLEZ CADAVID

Elaboró:Darío Fernando Córdoba Jurado – Apoyo a la Supervisión SPSCC

Revisó:Juan José Blanco Oviedo – Líder de grupo a la Supervisión SPSCC

ACTA No.	001- 2025
FECHA	19/02/2025
CIUDAD	Puerto Parra – Santander
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2014 de 2021
OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA 2 SANTANDER".*
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	96,66% con corte a 08/02/2025
MOTIVO:	Reunión de seguimiento a la ejecución contractual del convenio 2014 de 2021, suscrito con el municipio de Puerto Parra – Santander

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: **Juan Jose Blanco** C.C.: 92.544.660 Cargo: Líder de grupo de supervisión	Nombre: **Elkin Esparza** C.C./ NIT: Cargo: Secretario de Planeación y Obras Publicas / Supervisor
Nombre: **Dario Fernando Córdoba Jurado** C.C.: 1.085.259.473 Cargo: Grupo de supervisión - técnico	Nombre: **Daniela Prieto** C.C./ NIT: Cargo: delegado interventoría

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 10:30 am del 19 de febrero de 2025, se reúnen los arriba relacionados a fin de llevar a cabo el seguimiento a la ejecución contractual del convenio 2014 de 2021, suscrito entre el municipio de Puerto Parra Santander y el Ministerio del Interior. Que de acuerdo a la última actuación del mismo (séptima prorroga), la fecha de terminación del convenio es el 30 de abril de 2025.

Que la solicitud de séptima prorroga enviada por el municipio el pasado 11/12/2024, tuvo la siguiente motivación:

> (*...) Teniendo en cuenta que se tiene un porcentaje ejecuta del 81,22 % según los informes presentados por la interventoría y supervisión, respetuosamente acudimos ante ustedes solicitando la aprobación de prórroga al convenio interadministrativo 2038 de 2021 por un término de cuatro (04) meses con el fin de ejecutar las actividades faltantes al contrato y de esta manera proceder con la entrega del proyecto en su totalidad, obstante a ello, se da claridad se implementan los trabajos en campo y/o en desarrollo de la obra con el objetivo de que las actividades físicas sean culminadas a corte de la última semana del mes de diciembre del 2024, teniendo como pendientes los actos administrativos de certificación RETIE y RETILAP, como*

se mencionó anteriormente, dentro de las cuales las respectivas visitas por el operador de red se realizaran una vez estas actividades físicas sean culminadas al 100%. (…)

Desarrollo de la reunión

La supervisión del Convenio inicia con la presentación de los asistentes y con un breve recuento de las condiciones del convenio con las que se enmarca que este presenta un plazo de ejecución hasta el 30 de abril del 2025, es decir, a dos meses de la culminación. Por cuanto se solicita que la administración presente un reporte a de las condiciones y avances del proyecto en el marco del convenio a fecha actual.

La supervisión del municipio presenta el reporte del convenio, en los siguientes términos:

Convenio 2014_21- 96,66% "Ferias"

Actividades faltantes

1. Señalizaciones
2. Bancas prefabricadas
3. RETIE – RITILAP y conexión final – de acuerdo a esta actividad, la interventoría informa que el contratista se encuentra realizando el trámite para la consecución de la certificación RETIE/ RETILAP. Como avance se tiene el envió de la documentación requerida por ente certificador.

Frente a lo anterior, se solicita al municipio la certificación por parte del ente certificador de RETIE/RETILAP, respecto de los avances a la fecha de la consecución de dichos certificados, a fin de establecer una hoja de ruta para la programación del recibo y entrega por parte del municipio al Ministerio.

Adicionalmente, y para tenerlo de presente, la supervisión del municipio manifiesta que, en el desarrollo de la instalación eléctrica, hubo la necesidad de realizar una actividad de movimiento de la red de media tensión, con un tiempo adicional que no se tenía contemplado dentro de la programación de la ejecución del proyecto.

En visita realizada por la supervisión del convenio del Municipio, se pudo constatar el avance de la misma y en la cual se dejaron algunas observaciones, las cuales, y de acuerdo a la información del municipio, se están subsanando en el momento.

Así las cosas, siendo las 11:30 am, damos por terminada la reunión de seguimiento a la ejecución contractual del convenio suscrito con el municipio de Puerto Parra - Santander, cuyo objeto es la construcción del Sacúdete al Parque. Así mismo, a continuación, se suscriben los compromisos que dieron lugar a la presente convocatoria para su estricto cumplimiento.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio - Contratista - Interventoría	Certificado del avance del trámite que el municipio/contratista viene realizando ante la empresa certificadora RETIE/ RETILAP del proyecto.	25/02/2025
Municipio - Contratista - Interventoría	Programar visita para el mes de marzo para verificación del avance de los convenios 2014 y 2038	12/03/2025 – 14/03/2025
Ministerio	Realzar seguimiento al trámite del tercer desembolso del convenio 2038_21	Inmediato
Municipio - Contratista - Interventoría	Expedición y cargue de la actualización de la póliza que ampara la última actuación.	26/02/2025
Municipio - Contratista - Interventoría	Informes de interventoría y supervisión	25/02/2025

En constancia de lo anterior, se notifica vía correo electrónico a los participantes de la presente acta y se firma a los nueve (06) días del mes de febrero de 2025.

Nombre: **Juan Jose Blanco** Cargo: Lider de grupo de supervisión	Nombre: **Elkin Esparza** Cargo: Supervisor del convenio - Municipio
Nombre: **Dario Fernando Córdoba Jurado** Cargo: Grupo de supervisión - técnico	Nombre: **Daniela Prieto** Cargo: Delegado de la Interventoría

SÉPTIMA PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 2014 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA (SANTANDER). otrosí Nº 7.

Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por un lado, **CRISTIAN ALBERTO BUITRAGO RUEDA,**identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.495.958, actuando en representación de la **NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON**, con el NIT 830.114.475-6, (en adelante **EL MINISTERIO**), en su calidad de Secretario General del Ministerio del Interior, nombrado mediante Decreto 1043 del 14 de agosto de 2024 y posesionado mediante acta No. 148 del 16 de agosto de 2024, facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, y la Resolución de Delegación 0150 de 2021, y por otra parte, **DIECTSEN TELLEZ CADAVID**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N°1.099.544.663 de Cimitarra; en calidad de alcalde municipal, posesionado el 19 de diciembre de 2023 ante el Juez Promiscuo Municipal de Puerto Parra, actuando en representación del **MUNICIPIO DE PUERTO PARRA (SANTANDER)** con NIT. 800.060.525-3, y facultado para suscribir el presente documento, (en adelante **EL MUNICIPIO). LAS PARTES,** conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 y con la suscripción de la presente modificación, declaran que no se encuentran incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, porla Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes, hemos acordado suscribir la **SEPTIMA PRÓRROGA,** del convenio 2014 de 2021, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) El 12 de noviembre de 2021 El MINISTERIO y EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2014 de 2021, por valor de $1.250.000.000 DE PESOS M/L. cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA - SANTANDER” que, en virtud del certificado de disponibilidad del 12 de noviembre de 2021 expedido por Colombia Compra eficiente, tuvo publicidad desde el 16 de noviembre de 2021.

2) Que el plazo inicial de ejecución del Convenio se pactó hasta 31 de mayo de 2022.

3) Que el 27 de Mayo de 2022 se suscribió la primera prórroga ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2022.

4) Que el 27 de octubre de 2022 se suscribió la primera suspensión al convenio, el cual fue reanudado el día 9 de diciembre de 2022.

5) Que el 9 de diciembre de 2022 se suscribió la segunda prórroga y primera modificación al convenio interadministrativo, ampliando el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de julio de 2023.

6) Que el 23 de julio de 2023 se suscribió la tercera prórroga y primera adición al convenio interadministrativo, ampliando el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de diciembre de 2023 y modificando el valor total del contrato a la suma de MIL SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.726.808.660).

7) Que el 30 de agosto de 2023 se suscribió la cuarta prórroga y tercera modificación al convenio interadministrativo, ampliando el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de abril de 2024.

8) El 30 de abril de 2024 se suscribió la quinta prórroga, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de julio de 2024.

9) Que el 30 de julio de 2024 se suscribió la segunda suspensión al convenio, dejando como nuevo plazo de ejecución el 30 de septiembre de 2024.

10) Que el 30 de septiembre de 2024 se suscribió la sexta prórroga al convenio interadministrativo, ampliando el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de diciembre de 2024.

11) **EL MUNICIPIO**, mediante oficio del 11 de diciembre de 2024, solicitó a la supervisión por parte del **MINISTERIO**, la séptima prórroga del convenio interadministrativo No. 2014 de 2021, manifestando lo siguiente:

> *"(…) 39. Que el día 30 de septiembre de 2024 se suscribió Sexta prórroga, segunda adición y cuarta modificación al Convenio Interadministrativo Nº 2014 de 2021 celebrado entre la Nación – Ministerio del Interior – Fonsecon y el Municipio de Puerto Parra (Santander).*
>
> *40. Que el día 01 de octubre de 2024 se suscribe adición N° 02 y prorroga N. 05 contrato de obra pública No. 003-2022, y prorroga N. 05 contrato de consultoría No. 004-2022, ampliando el plazo de ejecución de ambos contratos derivados hasta el 30 de diciembre de 2024.*
>
> *Por lo anterior y teniendo en cuenta que con corte 01 de diciembre de 2024 se tiene un avance correspondiente al 89.90% según los informes presentados por la interventoría y la supervisión, respetuosamente acudimos ante ustedes solicitando la prórroga al convenio interadministrativo 2014 de 2021 por un término de cuatro (04) meses con el fin de ejecutar las actividades del contrato de obra correspondiente y de esta manera proceder con la entrega del proyecto en su totalidad, obstante a ello, se da claridad se implementan los trabajos en campo y/o en desarrollo de la obra con el objetivo de que las actividades físicas sean culminadas a corte de la última semana del mes de diciembre del 2024, teniendo como pendientes los actos administrativos de certificación RETIE y RETILAP, como se mencionó anteriormente, dentro de las cuales las respectivas visitas por el operador de red se realizaran una vez estas actividades físicas sean culminadas al 100%. (…)" (SIC)*

12) Mediante memorando con Radicado **2024-3-003122-037914 Id: 467844** del 23 de diciembre de 2024, la supervisión del convenio por parte del Ministerio del interior solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual adelantar la séptima prórroga al convenio 2014 de 2021 con fundamento en lo siguiente:

> *"(…) Como Supervisor del Convenio, después de la revisión del oficio remitido por el Municipio de Puerto Parra el 26 de diciembre de 2024 y considerando que el contrato de obra tiene una ejecución física que se encuentra en un 89,90% según el informe semanal de interventoría No. 54, una vez analizadas las causales que impidieron la ejecución del 100% en el plazo contractual, que corresponden las actividades que se encuentran pendientes por ejecutar en obra para dar inicio al proceso de expedición de certificados RETIE y RETILAP y conexiones definitivas los cuales demandan tiempos importantes no menores a dos meses, después de tener las actividades del capítulo de instalaciones eléctrica totalmente terminadas; es necesario adelantar la prórroga al Convenio por un periodo de cuatro (4) meses, con el fin de garantizar la culminación de todas sus actividades, considerando que estos trámites dependen de un tercero y la disponibilidad de la empresa certificadora.*
>
> *En este orden de ideas, si bien se tiene contemplada la terminación de la ejecución física de la obra durante la última semana del mes de diciembre, es necesario garantizar que contractualmente se cuente con el tiempo para la ejecución de todas las actividades requeridas para el recibo del convenio, por lo tanto, conforme a los establecido en el numeral 8.15.5 del manual de contratación del Ministerio del Interior (…)"*

13) Las partes declaran que la presente prórroga se realiza dentro del plazo de ejecución del convenio.

14) En virtud de lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresados en SMMLV.

15) Que el porcentaje de ejecución actual del Convenio es del 89.90%

16) En mérito de lo expuesto, **LAS PARTES**, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, acuerdan celebrar la **SÉPTIMA PRÓRROGA** al convenio interadministrativo 2014 de 2021, de conformidad con las siguientes;

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA- PRÓRROGA. Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2014 de 2021, hasta el 30 de abril de 2025, razón por la cual se modificará la cláusula cuarta del anexo contractual del Convenio, la cual quedará así:

> "**CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo será hasta el 30 de abril de 2025."

CLÁUSULA SEGUNDA- GARANTIA: **EL MUNICIPIO** se obliga a notificar de la presente novedad a la Aseguradora que profirió de que trata de Convenio Interadministrativo No. 2014 de 2021 y remitir para aprobación el mismo a través de la plataforma SECOP II en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del presente Otrosí.

CLÁUSULA TERCERA – DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente otrosí y obligan jurídicamente a las partes los siguientes documentos: 1) **2024-3-003122-037914 Id: 467844** del veintitrés de (23) de diciembre 2024 y sus anexos.

CLÁUSULA CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: En lo demás, las cláusulas y estipulaciones contenidas en el convenio interadministrativo No. 2014 de 2021, continúan vigentes en lo que no resulte contrario al presente Otrosí.

CLÁUSULA QUINTA - PERFECCIONAMIENTO, REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El presente otrosí se entiende perfeccionado en la fecha de suscripción de este por las partes en la plataforma SECOP II.

Aprobó: Astrid Carolina Sánchez Calderón– Subdirectora de Gestión Contractual
Elaboró: Lina Paola Pineda Ll.- Abogada Contratista S.G.C
Proyectó: Jorge Leonardo Solís Yepes – Abogado Contratista S.G.C