Ingeniera
LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
Subdirectora Gestión Integral de Carreteras
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1714-2021
Periodo:	1 AL 31 DE JULIO DE 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3617 del 19 de noviembre de 2021

Respetada Subdirectora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: (PR0+0440 a PR21+0170): 20.730 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1704 de 2021		
CONTRATISTA:	INGDECOL S.A.S.	NIT:	900.899.867-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Ingeniería de Colombia INGDECOL S.A.S. 100% Representante legal Ingeniero CIRO MAURICIO PERALTA GUTIERREZ		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67321	SGI
VALOR INICIAL:	$4.702.054.158,00		
VALOR ADICIONES:	$562.109.134,00		
ADICIÓN 1:	$562.109.134,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$5.264.163.292,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.086.067.010,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 00,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.086.067.010,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	1		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de octubre de 2022.		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
897721		20	PROPIOS	$ 601.655.932,00	$91.252.151,00	$510.403.781,00
897821		20	PROPIOS	$ 2.806.399.937,00	$00,00	$ 2.806.399.937,00
VF 27821		20	PROPIOS	$ 1.293.998.289,00	$ 00,00	$ 1.293.998.289,00
TOTAL						

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta No.1 del 30 al 30 de Nov de 2021	$ 2.211.480,00	$ 420.181,00		$ 2.631.661,00
Acta No.2 del 01 al 31 de Dic de 2021	$ 74.471.000,00	$14.149.490,00		$88.620.490,00

Acta No.3 del 01 al 31 de Ene de 2022	$84794.960,00	$15.087.805,00		$99.882.765,00
Acta No.4 del 01 al 28 de feb de 2022	$77.726.000,00	$14.767.940,00		$92.493.940,00
Acta No.5 del 01 al 31 de mar de 2022	$77.043.500,00	$14.638.265,00	$39.120.489,00	$ 91.681.765,00
Acta No.6 del 01 al 30 de abr de 2022	$77.043.500,00	$14.508.310,55	$44.528.332,00	$ 102.176.070,55
Acta No.7 del 01 al 31 de may de 2022	$108.583.200,00	$20.630.808,00	$611.578.159,00	$ 29.214.008,00
Acta No.8 del 01 al 30 de jun de 2022	$1.059.289.440,00	$28.879.466,10	$585.228.124,00	$1.059.289.440,00
Acta No.9 del 01 al 31 de jul de 2022	$ 236.850.520.00	$15.226.037,40	$ 89.919.249,00	$ 252.076.557,45

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 9 de fecha 31 de julio de 2022, para el periodo de julio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$3.922.681.149,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.307.472.839,00	84.32%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.164.824.521,00	80.68 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0.00	$0.00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.164.824.521,00	80.68 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$2.086.067.010,00
Amortizado	$ 1.415.171.768
Saldo	$ 670.895.242

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 76.04%
Meta física ejecutada %: 66.46%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
29-04-2022	330.1.2	BASE GRANULAR CLASE A
29-04-2022	320.1.1	SUB BASE GRANULAR CLASE A
29-04-2022	210.2.2	Excavación en Material Común de la Explanación y Canales
29-04-2022	310.1	Conformación de la Calzada existente
29-04-2022	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
28-12-2021	1
1-06-2022	2
28-07-2022	3

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/7/2022	1	Aprobado

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/12/2020		Adición 1	APROBADO
28/07/2022		Prórroga 1	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/7/2021

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Acta de aprobación de pólizas de fecha 28 -12-2021 SGI 83098
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/07/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X**_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL. ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 526.416.329,20	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	04/03/2023
Buen Manejo Anticipo	$2.086.067.010,00	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	04/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.052.832.658,40	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	01/09/2025
Estabilidad de la Obra	$1.579.248.950,60	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	5 años a partir fecha del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	

Calidad	$26.775.000,00	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	5 años a partir de la suscripción del acta de aprobación definitiva de la complementación y ajustes a estudios y diseños

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 454.263.000,00	49-40-101008008 ANEXO 4 SEGUROS DEL. ESTADO	29/11/2021	31/08/2022

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	MEMORANDO No.	DESTINATARIO	ASUNTO
1/07/2022	**301**	INGDECOLS.AS.	Radicación Informe Social Mes de junio 2022.
1/07/2022	**302**	INGDECOLS.AS.	Respuesta Comunicación 37-06-22/1714-2021, Variante Pasto 0331; Solicitud atención inmediata Derrame de Hidrocarburos frente de Obra PR16+964.
1/07/2022	**303**	INGDECOLS.AS.	Respuesta Comunicación 36-06-22/1714-2021 Variante Pasto 0329; Prorroga para la ejecución de Actividades constructivas en el Túnel Daza.
1/07/2022	**304**	INGDECOLS.AS.	Entrega Acta Parcial de Obra No. 07, correspondiente al mes de Mayo de 2022.
2/07/2022	**305**	INGDECOLS.AS.	Radicación Informe SST mensual mes de junio

4/07/2022	**306**	INGDECOLS.AS.	Entrega Informe Diseño de Pavimento Alternativa RAP
5/07/2022	**307**	INGDECOLS.AS.	Respuesta comunicación 04-06-22/1714-2021 Variante Pasto 0298; Permiso de Vertimientos CCO Túnel Daza
5/07/2022	**308**	INGDECOLS.AS.	Informe Gestión Ambiental mes de junio de 2022.
6/07/2022	**309**	INGDECOLS.AS.	Entrega Actas de ajustes.
7/07/2022	**310**	INVIAS SS	Respuesta a Entrada No. 60987 con Fecha 10/06/2022. Contrato de Interventoría No. 1714-2021y Contrato de Obra No. 1704-2021 "Mantenimiento De La Carretera 25nrd Variante Oriental De Pasto YServicio De Operación Túnel Daza Ubicado Variante Oriental Pasto De Las Rutas 2501 Y 2502.Departamento De Nariño"
8/07/2022	**311**	INGDECOLS.AS.	Recarga de extintores
8/07/2022	**312**	INGDECOLS.AS.	Entrega Informe mensual CCO.
8/07/2022	**313**	INGDECOLS.AS.	Documentación Minero-Ambiental Cantera La Vega.
11/07/2022	**314**	INGDECOLS.AS.	Solicitud para la inclusión de Ítems No previstos y Prorroga para La ejecución de Actividades Constructivas en el Túnel Daza
11/07/2022	**315**	INGDECOLS.AS.	Respuesta Comunicación 14-07-22/1714-2021-0346, Solicitud Permisos Minero Ambientales Proveedor ASFACON
12/07/2022	**316**	INGDECOLS.AS.	Respuesta Comunicación 15-07-22/1714-2021 Variante Pasto 0347, Informe Ambiental PAGA periodo junio 2022
13/07/2022	**317**	INGDECOLS.AS.	Respuesta Comunicación 03-07-22/1714-2021, Variante Pasto 0335, solicitud entrega de Diseños.
13/07/2022	**318**	INGDECOLS.AS.	Entrega Acta Parcial de Obra No. 08 V2
13/07/2022	**319**	INGDECOLS.AS.	Respuesta Comunicación 03-07-22/1714-2021, Variante Pasto 0335, solicitud entrega de Diseños.

13/07/2022	**320**	INGDECOLS.AS.	Respuesta Comunicación 21-07-22/1714-2021, Variante Pasto 0353; Concepto Jurídico, técnico y Ambiental Permiso de Vertimientos CCO Túnel Daza
13/07/2022	**321**	INGDECOLS.AS.	Respuesta Comunicación 00293 revisión del documento: "DISEÑO ESTRUCTURAL TRAMO PR0+440 A PR21+000"
13/07/2022	**322**	INGDECOLS.AS.	Entrega Acta Parcial de Obra No. 08 V3
14/07/2022	**323**	INGDECOLS.AS.	Entrega Acta Parcial de Obra No. 08 V final (Revisión Directores).
14/07/2022	**324**	INGDECOLS.AS.	Entrega Actas de ajustes (Revisadas) Para trámite.
14/07/2022	**325**	INGDECOLS.AS.	Solicitud Recursos Adicionales para Cto 1704 de 2021
15/07/2022	**326**	INGDECOLS.AS.	Solicitud Recursos Adicionales para Cto 1704 de 2021
15/07/2022	**327**	INGDECOLS.AS.	Sistema de reconocimiento de placas vehiculares
15/07/2022	**328**	INGDECOLS.AS.	Alumbrado externo túnel Daza
15/07/2022	**329**	INGDECOLS.AS.	Entrega Acta Parcial de Obra No. 08 V final
18/07/2022	**330**	INGDECOLS.AS.	Entrega Cotizaciones Diseño de iluminación del Túnel.
18/07/2022	**331**	INGDECOLS.AS.	Respuesta Comunicados 13-07-22/1714-2021 Variante Pasto 0345 y 18-07-22/1714-2021 Variante Pasto 0350
18/07/2022	**332**	INGDECOLS.AS.	Entrega Acta Parcial de Obra No. 08 V final
18/07/2022	**333**	INGDECOLS.AS.	Respuesta Comunicación 28-07-22/1714-2021 Variante Pasto 0360, Solicitud reinstalación de valla informativa y entrega inmediata de documentación esencial Faltante, 28-06-22/1714 – 2021 Variante Pasto 0322, Observaciones diseño de mezcla concreto.

19/07/2022	**334**	INVIAS SS	En atención al radicado 55854 del 31/05/2022. Contrato de Obra 1704/2021 “Mantenimiento dela Carretera 25NRD Variante Oriental de Pasto y el servicio de operación Túnel Daza ubicado VarianteOriental Pasto de las rutas 2501 y 2502 Departamento de Nariño”. Contrato de Interventoría 1714/2021.
19/07/2022	**335**	INVIAS SS	En atención al radicado 56975 del 02/06/2022. Contrato de Obra 1704/2021 “Mantenimiento dela Carretera 25NRD Variante Oriental de Pasto y el servicio de operación Túnel Daza ubicado VarianteOriental Pasto de las rutas 2501 y 2502 Departamento de Nariño”. Contrato de Interventoría 1714/2021.
19/07/2022	**336**	INVIAS SS	En atención a los radicados 46062 del 06/05/2022, 63002 del 15/06/2022 y 63164 del 15/05/2022. Contrato de Obra 1704/2021 “Mantenimiento de la Carretera 25NRD Variante Oriental dePasto y el servicio de operación Túnel Daza ubicado Variante Oriental Pasto de las rutas 2501 y 2502Departamento de Nariño”. Contrato de Interventoría 1714/2021.
19/07/2022	**337**	INGDECOLS.AS.	Entrega Acta Parcial de Obra No. 08 V final
21/07/2022	**338**	INGDECOLS.AS.	: Respuesta Comunicación Variante Pasto 0357; Concepto jurídico, técnico y ambiental Permiso de Vertimientos, presentación última alternativa, para aprobación de interventoría.
22/07/2022	**339**	INVIAS SS	En atención a las copias informativas con radicados 58819 del 07/06/2022 y 63165 del 15/06/2022. Contrato de Obra 1704/2021 “Mantenimiento de la Carretera 25NRD Variante Oriental dePasto y el servicio de operación Túnel Daza ubicado Variante Oriental Pasto de las rutas 2501 y 2502Departamento de Nariño”. Contrato de Interventoría 1714/2021.
22/07/2022	**340**	INVIAS SS	En atención a los radicados 60014 del 08/06/2022 y 64579 del 21/06/2022. Contrato de Obra1704/2021 “Mantenimiento de la Carretera 25NRD Variante Oriental de Pasto y el servicio de operaciónTúnel Daza ubicado Variante Oriental Pasto de las rutas 2501 y 2502 Departamento de Nariño”. Contratode Interventoría 1714/2021.
22/07/2022	**341**	INGDECOLS.AS.	Valor Obra civil Instalación sistema Séptico.

22/07/2022	**342**	INGDECOLS.AS.	Documentación Maquinaria, Equipos y Personal para Túnel Daza.
23/07/2022	**343**	INGDECOLS.AS.	Respuesta Comunicación 32-07-22/1714-2021 Variante Pasto 0364, Requerimiento Implementación Plan de Manejo de Tránsito.
23/07/2022	**344**	INGDECOLS.AS.	Solicitud Recursos Adicionales para Cto 1704 de 2021
25/07/2022	**345**	INGDECOLS.AS.	Respuesta Comunicación 35-07-22/1714-2021 Variante Pasto 0367, Atención inmediata requerimiento Subdirección de Sostenibilidad INVIAS. (comunicado SS 39339)
25/07/2022	**346**	INGDECOLS.AS.	Reemplazo de mangueras red contra incendios
25/07/2022	**347**	INVIAS SGI	Contrato de interventoría No.1714 de 2021 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y EL SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502.DEPARTAMENTO DE NARIÑO” - Traslado petición radicada Invias No. 71522 institución educativa municipal Morasurco
27/07/2022	**348**	INGDECOLS.AS.	Cancelación Reunión de avance.
	349		
28/07/2022	**350**	INGDECOLS.AS.	Reemplazo de baterías PMV y centralitas.
28/07/2022	**351**	INGDECOLS.AS.	Mantenimiento y Limpieza sistema séptico CCO.
29/07/2022	**352**	INVIAS SS	Contrato de interventoría No.1714 de 2021 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA PARA ELMANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y EL SERVICIO DEOPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y2502.DEPARTAMENTO DE NARIÑO” - Memorando Circular DEO 48631

29/07/2022	**353**	INVIAS SGI	Contrato de interventoría No.1714 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA ELMANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y EL SERVICIO DEOPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y2502.DEPARTAMENTO DE NARIÑO" - Presentación Actas
29/07/2022	**354**	INGDECOLS.AS.	Observaciones APUS intervención túnel y acta de modificación No. 03.
1/08/2022	**355**	INVIAS SGI	Contrato de interventoría No.1714 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA ELMANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y EL SERVICIO DEOPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y2502.DEPARTAMENTO DE NARIÑO" - Rendimientos financieros anticipo
1/08/2022	**356**	INVIAS SGI	Contrato de interventoría No.1714 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA ELMANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y EL SERVICIO DEOPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y2502.DEPARTAMENTO DE NARIÑO" - Traslado petición radicada Invias No. 71522 institución educativa municipal Morasurco
1/08/2022	**357**	INVIAS SGI	Solicitud de Reintegro de los recursos no invertidos del Convenio 1818 de 2020.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1714 de 2021		
CONTRATISTA:	JOYCO S.A.S. BIC	NIT:	860.067.561-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JOYCO S.A.S. BIC Porcentaje de participación 100% Representante legal José Joaquín Ortiz García C.C. No. 80.425.579		
OBJETO:	**INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO**		
FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67322	SGI
VALOR INICIAL:	$ 919.382.075,00		
VALOR ADICIONES:	$0.00		
ADICIÓN 1:	$400.000.000,00		
ADICIÓN N:	$0.00		
VALOR ACTUAL:	$ 119.382.075,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	1		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de octubre de 2022.		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
919721		20	PROPIOS	$ 264.557.150,00	$ 264.557.150,00	$0,00
919921		20	PROPIOS	$ 434.560.304,00	$ 434.560.304,00	$0,00
VF Aut 27821		20	PROPIOS	$ 220.264.621,00	$81.589.555,00	$ 138.675.066,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01	$ 832.640,00	$ 156.492,00	$0,00	$ 980.132,00
Acta Mensual de Costos No. 02	$ 48.622.000,00	$9.394.672,00	$0,00	$57.860.180,00
Acta Mensual de Costos No. 03	$82.633.210,00	$15.700.310,00	$0,00	$98.333.520,00
Acta Mensual de Costos No. 04	$85.673.800,00	$16.278.022,00	$0,00	$101.951.822,00
Acta Mensual de Costos No. 05	$109.137.860,00	$20.736.193,00	$0,00	$129.874.053,0
Acta Mensual de Costos No. 06	$114.041.200,00	$21.667.828,00	$0,00	$135.709.028,00
Acta Mensual de Costos No. 07	$108.583.200,00	$20.630.808,00	$0,00	$129.214.008,00
Acta Mensual de Costos No. 08	$106.541.400,00	20.242.866,00	$0,00	$126.784.266,00
Acta Mensual de Costos No. 09	$ 109.095.200,00	$20.728.088,00	$0,00	$ 129.823.288,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 9 de fecha 31 de julio de 2022 para el período de julio el contrato reporta un avance de 103.39% y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 803.119.831,00 - 103.95%
Total inversión ejecutada: $ 798.795.198,00 - 103.39%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
1-03-22	1
28-07-22	2

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28-07-2022	1	Prorroga	Aprobado

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$91.938.208,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0	08/11/2021	LIQUIDACION

		JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A		
Buen Manejo Anticipo	$ 00,00	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$183.876.415,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	08/11/2021	31/07/2025
Calidad del Servicio	$275.814.622,50	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/07/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Acta de aprobación de pólizas SPSC 86147
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/07/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X**_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA	MEMORANDO No.	DESTINATARIO	ASUNTO
1/07/2022	**333**	INVIAS DT NAR	Entrega APUS no previstos mantenimiento V-3
5/07/2022	**334**	INVIAS DT NAR	Solicitud de Adición y Prórroga de Interventoría.
5/07/2022	**335**	INGDECOL S.A.S.	Solicitud entrega de diseños.
5/07/2022	**336**	INGDECOL S.A.S.	Solicitud plan de calidad y actas de ajustes.
5/07/2022	**337**	INVIAS DT NAR	Solicitud de prorroga contrato de obra No. 1704-2021.
7/07/2022	**338**	INVIAS SS	Respuesta Comunicado SS 34074 _ Observaciones Plan de Inversión social.
5/07/2022	**339**	INVIAS DT NAR	Modificatoria NO.2 al contrato de obra
5/07/2022	**340**	INVIAS DT NAR	Acta parcial de obra No.7
5/07/2022	**341**	INVIAS SS	Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00361-2022- Aprobación informe social junio.
5/07/2022	**342**	INVIAS SGI	APUS INTERVENCIÓN TÚNEL Y ACTA DE MODIFICACIÓN No.03
7/07/2022	**343**	INVIAS SGI	Informe mensual No.07
7/07/2022	**344**	INVIAS SS	Informe social mes junio aprobado.
7/07/2022	**345**	INGDECOL S.A.S.	Incumplimiento con horario de atención al servicio de atención al usuario - SAU.
11/07/2022	**346**	INGDECOL S.A.S.	Solicitud Permisos Minero-Ambientales Proveedor ASFACON.
9/07/2022	**347**	INGDECOL S.A.S.	Respuesta al comunicado ingdecol-Invias-NRD-00367-2022 Informe Ambiental PAGA Periodo junio 2022.
9/07/2022	**348**	INGDECOL S.A.S.	Observaciones actas de ajustes
11/07/2022	**349**	INGDECOL S.A.S.	Observaciones ensayos de campo y laboratorio mes de junio de 2022
9/07/2022	**350**	INGDECOL S.A.S.	Solicitud disponibilidad de Profesional social en campo.

12/07/2022	**351**	INGDECOL S.A.S.	Su comunicación: Ingdecol-Invias-NRD-0371-2022. Extintores.
12/07/2022	**352**	INVIAS DT NAR	Acta de costos No.8
12/07/2022	**353**	INGDECOL S.A.S.	Respuesta al comunicado ingdecol-Invias-NRD-00366-2022 Concepto Jurídico, Técnico y Ambiental Permiso de Vertimientos CCO Túnel Daza.
14/07/2022	**354**	INGDECOL S.A.S.	Reiteración de solicitud de reinstalación de valla informativa
14/07/2022	**355**	INGDECOL S.A.S.	Aprobación cotización recarga Extintores.
15/07/2022	**356**	INVIAS DT NAR	Informe mensual No.08
15/07/2022	**357**	INGDECOL S.A.S.	Respuesta al comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00382-2022 Concepto Jurídico, Técnico y Ambiental Permiso de Vertimientos CCO Túnel Daza.
16/07/2022	**358**	PERSONERIA	Alcance a comunicado 26-06-2022/1714-2021- Solicitud legalización comité veedor.
16/07/2022	**359**	Subdirección GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Solicitud de informe del estado actual del incumplimiento al seguimiento de la reprogramación del Programa de Inversiones 2 a corte del mes de abril de 2022.
18/07/2022	**360**	INGDECOL S.A.S.	Solicitud reinstalación de valla informativa y entrega inmediata de documentación esencial faltante.
18/07/2022	**361**	INGDECOL S.A.S.	Su comunicación: Ingdecol-Invias-NRD-00390-2022. Alumbrado externo Túnel Daza.
19/07/2022	**362**	Subdirección GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Informe aclaración estado actual seguimiento estudios y diseños a corte del mes 18 de julio de 2022.
19/07/2022	**363**	INGDECOL S.A.S.	Observaciones diseño de pavimento PR 0+440 al PR 21+170 V-4

23/07/2022	**364**	INGDECOL S.A.S.	Requerimiento Implementación Plan de Manejo de Tránsito.
23/07/2022	**365**	INGDECOL S.A.S.	Respuesta al comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00375-2022. Atención Observaciones Informe Ambiental PAGA junio 2022.
23/07/2022	**366**	INGDECOL S.A.S.	Entrega Informe Ambiental PAGA Periodo junio 2022.
23/07/2022	**367**	INGDECOL S.A.S.	Atención inmediata requerimiento Subdirección de Sostenibilidad INVIAS. (comunicado SS 39339)
23/07/2022	**368**	INGDECOL S.A.S.	Respuesta a los comunicados Ingdecol-Invias-NRD-00463-2022 (Valor Obra Civil Sistema Séptico) y Ingdecol-Invias-NRD-00396-2022 (Concepto Permiso de Vertimientos.)
27/07/2022	**369**	INGDECOL S.A.S.	Respuesta al comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00466-2022 del 25/07/2022.
27/07/2022	**370**	INGDECOL S.A.S.	Respuesta al comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00373-2022 Documentación Minero Ambiental Cantera la Vega.
27/07/2022	**371**	INGDECOL S.A.S.	Respuesta SGI 40566 solicitud señalización.
27/07/2022	**372**	INVIAS SGI	Respuesta comunicado SGI 40566– Traslado petición radicada Invias No. 71522 institución educativa municipal Morasurco.
27/07/2022	**373**	INVIAS DT NAR	Solicitud de adicción y prorroga contrato de obra No. 1704-2021.
28/07/2022	**374**	INVIAS DT NAR	Solicitud aprobación acta de modificación No.3 de interventoría
28/07/2022	**375**	INGDECOL S.A.S.	Su comunicación: Ingdecol-Invias-NRD-00389-2022. Sistema reconocimiento placas vehiculares.
28/07/2022	**376**	INVIAS DT NAR	Respuesta solicitud videos Túnel Daza.
29/07/2022	**377**	INVIAS DT NAR	Acta parcial de obra No.8

28/07/2022	**378**	INGDECOL S.A.S.	Respuesta comunicada Ingdecol-Invias-NRD-00469-2022
28/07/2022	**379**	INVIAS SS	Respuesta a su comunicado SS39649

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Las lluvias durante el mes de julio de 2022 interrumpen por lapsos de tiempo la ejecución de las actividades como reposición de cunetas e intervención en el PR 17+0800.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

No se han presentado

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

No se han presentado.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Se radicó ante CORPONARIÑO la solicitud de vertimientos y concesión de aguas con el acueducto de JUANOY para el CCO del túnel de Daza.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo referido

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

En el transcurso del periodo se realizó el control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría con la revisión y aprobación del informe mensual del periodo y del acta de costos No. 9, de igual manera se verificó el pago de aportes de parafiscales y seguridad social, el cumplimiento del personal y el equipo dispuesto por la consultoría, así como el seguimiento en lo relacionado con la información financiera del contrato. Se revisaron los informes semanales presentados por el interventor, igualmente, se revisó y avaló el informe mensual de interventoría No. 9.

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Se realiza supervisión y control del proyecto a través de los comités semanales de seguimiento donde se toman de manera oportuna las medidas pertinentes.

Se mantiene comunicación permanente con la Interventoría. Se realiza seguimiento a través de visitas de obra conjuntamente con la Interventoría.

Cordialmente,

JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA
c.c. 12.983.017
MP 2520234652 CND