Ingeniera
LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
Subdirectora Gestión Integral de Carreteras
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1714-2021
Periodo:	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3617 del 19 de noviembre de 2021

Respetada Subdirectora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: (PR0+0440 a PR21+0170): 20.730 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1704 de 2021		
CONTRATISTA:	INGDECOL S.A.S.	NIT:	900.899.867-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Ingeniería de Colombia INGDECOL S.A.S. 100% Representante legal Ingeniero CIRO MAURICIO PERALTA GUTIERREZ		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67321	SGI
VALOR INICIAL:	$4.702.054.158,00		
VALOR ADICIONES:	$562.109.134,00		
ADICIÓN 1:	$562.109.134,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$5.264.163.292,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.086.067.010,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.448.679.884,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.086.067.010,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	1		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de octubre de 2022.		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
897721		20	PROPIOS	$ 601.655.932,00	$91.252.151,00	$510.403.781,00
897821		20	PROPIOS	$ 2.806.399.937,00	$00,00	$ 2.806.399.937,00
VF 27821		20	PROPIOS	$ 1.293.998.289,00	$ 00,00	$ 1.293.998.289,00
TOTAL						

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta No.1 del 30 al 30 de Nov de 2021	$ 2.211.480,00	$ 420.181,00		$ 2.631.661,00
Acta No.2 del 01 al 31 de Dic de 2021	$ 74.471.000,00	$14.149.490,00		$88.620.490,00

Acta No.3 del 01 al 31 de Ene de 2022	$84794.960,00	$15.087.805,00		$99.882.765,00
Acta No.4 del 01 al 28 de feb de 2022	$77.726.000,00	$14.767.940,00	$38.740.533,00	$ 53.753.407,00
Acta No.5 del 01 al 31 de mar de 2022	$77.043.500,00	$14.638.265,00	$39.120.489,00	$ 52.561.276,00
Acta No.6 del 01 al 30 de abr de 2022	$77.043.500,00	$14.508.310,55	$44.528.332,00	$ 57.647.738,55
Acta No.7 del 01 al 31 de may de 2022	$1.057.125.500,00	$20.630.808,00	$611.578.159,00	$ 473.549.873,50
Acta No.8 del 01 al 30 de jun de 2022	$1.059.289.440,00	$28.879.466,10	$585.228.124,00	$ 532.936.041,79
Acta No.9 del 01 al 31 de jul de 2022	$ 236.850.520.00	$15.226.037,40	$82.919.249,00	$ 169.157.308,45
Acta No.10 del 01 al 31 de ago de 2022	$ 78.260.500.00	$14.869.495,00	$46.564.998,00	$ 46.564.997,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 31 de agosto de 2022, para el periodo de agosto, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 3.922.681.149,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.662.215.120,71	93.36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.319.765.056,40	84.63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0.00	$0.00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.319.765.056,40	84.63 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$2.086.067.010,00
Amortizado	$ 1.448.679.884,00
Saldo	$637.387.126,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 86.36%
Meta física ejecutada %: 83.04%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
29-04-2022	330.1.2	Base granular clase a
29-04-2022	320.1.1	Sub base granular clase a
29-04-2022	210.2.2	Excavación en Material Común de la Explanación y Canales
29-04-2022	310.1	Conformación de la Calzada existente
29-04-2022	900.2.1	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
14-09-2022	4

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/7/2022	3	Aprobado.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/09/2022		Prórroga 2	EN PROCESO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/7/2021

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: (memorando de aprobación No. SGCP 69588 del 2/08/22)
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/07/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X**_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL. ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 526.416.329,20	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	04/03/2023
Buen Manejo Anticipo	$2.086.067.010,00	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	04/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.052.832.658,40	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	01/09/2025
Estabilidad de la Obra	$1.579.248.950,60	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	5 años a partir fecha del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	

Calidad	$26.775.000,00	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	5 años a partir de la suscripción del acta de aprobación definitiva de la complementación y ajustes a estudios y diseños

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$526.416.329,20	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	30/11/2021	4/03/2023
Buen Manejo Anticipo	$208.606.701.,00	N/A	30/11/2021	4/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.052.832.658,4	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	30/11/2021	01/09/2025
Calidad del Servicio	$1.579.248.978,6	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 454.263.000,00	49-40-101008008 ANEXO 4 SEGUROS DEL. ESTADO	29/11/2021	31/08/2022

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	RADICADO EXTERNO	ORIGEN	ASUNTO
355	1/08/2022	SGI 40565	INVIAS SGI	Contrato de interventoría No.1714 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA ELMANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y EL SERVICIO DEOPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y2502.DEPARTAMENTO DE NARIÑO" - Rendimientos financieros anticipo
356	1/08/2022	SGI 40566	INVIAS SGI	Contrato de interventoría No.1714 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA ELMANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y EL SERVICIO DEOPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y2502.DEPARTAMENTO DE NARIÑO" - Traslado petición radicada Invias No. 71522 institución educativa municipal Morasurco
357	1/08/2022	SGI 40567	INVIAS SGI	Solicitud de Reintegro de los recursos no invertidos del Convenio 1818 de 2020.
358	1/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00472-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega de Informe mensual Social – Mes de Julio
359	1/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00473-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega de Informe mensual SST – Mes de Julio.
360	1/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00474-2022	INGDECOLS.AS.	Solicitud de revisión para la presentación reunión de avance.
361	1/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00475-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega de Densidades.

362	3/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00476-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta comunicación 51-07-22/1714-2021-0383, Seguimiento Compromisos Comité ambiental 27 de julio de 2022.
363	3/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00477-2022	INGDECOLS.AS.	Observaciones APUS intervención túnel y acta de modificación No. 03
364	3/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00478-2022	INGDECOLS.AS.	Corrección No. 4 Observaciones INVIAS APUS intervención túnel y acta de modificación No. 03
365	4/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00479-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega No. 02 Documentación Maquinaria, Equipos, Personal y cronograma de intervención para el Túnel Daza.
366	4/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00480-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta Comunicación No. 0397; Requerimiento contratación Inmediata Profesional Ambiental.
367	4/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00481-2022	INGDECOLS.AS.	: Corrección No. 5 Observaciones INVIAS APUS intervención túnel y acta de modificación No. 03
368	5/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00482-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega informe mensual mes de Julio CCO Túnel Daza.
369	5/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00483-2022	INGDECOLS.AS.	Informe Gestión Ambiental mes de julio de 2022.
370	5/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00484-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega Diseño del sistema de vertimientos CCO Túnel Daza.
371	9/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00486-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega Acta Parcial de Obra No. 09 mes de Julio
372	9/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00485-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega PAGA actualizado.
373	11/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00488-2022	INGDECOLS.AS.	relación actas de vecindad de seguimiento y cierre José Enríquez.
374	11/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-490-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega Pólizas Actualizadas Prorroga a 31 de octubre Cto 1704 de 2021
375	13/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00528-2022	INGDECOLS.AS.	Radicado documentos y anexos para tramite permiso de vertimientos
376	16/08/2022	DT-NAR 47145	INVIAS DT NAR	Respuesta a Entrada No. 85750 con Fecha 11/08/2022

377	16/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00528-2022	INGDECOLS.AS.	Radicado respuesta oficio No 0414 emito por interventoría.
378	17/08/2022	DT-NAR 47496	INVIAS DT NAR	Respuesta a Entrada No. 86092 con Fecha 12/08/2022
379	18/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00531-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega Corrección Final Actas de ajustes (Para trámite).
380	18/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00530-2022	INGDECOLS.AS.	Informe Situación Actual Punto Crítico PR19 Túnel Daza Visita Especialista de Túneles
381	18/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-532-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta a Comunicado 09-08-22/1714-2021 VARIANTE PASTO 00369.
382	22/08/2022	SGI 45611	INVIAS SGI	Contrato de interventoría No.1714 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA ELMANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y EL SERVICIO DEOPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y2502.DEPARTAMENTO DE NARIÑO" – presentación pólizas contrato de interventoría correspondiente ala adición 01 y prorroga 01
383	22/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00533-2022	INGDECOLS.AS.	Plan de Trabajo para la Intervención del Punto Crítico Nicho de Parqueo localizado en el PR19+232 al PR19+273.
384	25/08/2022	DT-NAR 48809	INVIAS DT NAR	Respuesta a Entrada No. 88538 con Fecha 19/08/2022
385	26/08/2022	CTO 2671-2019 / Oficio 0531	CONSORCIO ALDAFE	Necesidad parcheo de mitigación en la Ruta 25NRD Variante Oriental de Pasto.
386	27/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00536-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta comunicación 1411.3/303-22.
387	29/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00534-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega APU no previsto anclaje.
388	31/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00537-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega de Informe mensual Ambiental– Mes de Agosto.
389	31/08/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00538-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega de Informe mensual Social – Mes de Agosto.

390	1/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-539-2022	INGDECOLS.AS.	Actualización de correo.

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1714 de 2021		
CONTRATISTA:	JOYCO S.A.S. BIC	NIT:	860.067.561-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JOYCO S.A.S. BIC Porcentaje de participación 100% Representante legal José Joaquín Ortiz García C.C. No. 80.425.579		
OBJETO:	**INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO**		
FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67322	SGI
VALOR INICIAL:	$ 919.382.075,00		
VALOR ADICIONES:	$0.00		
ADICIÓN 1:	$400.000.000,00		

ADICIÓN N:	$0.00
VALOR ACTUAL:	$ 1319.382.075,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	3 meses y 0 días
PRÓRROGA 1:	1
PRÓRROGA N:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de octubre de 2022.

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
919721		20	PROPIOS	$ 264.557.150,00	$ 264.557.150,00	$0,00
919921		20	PROPIOS	$ 434.560.304,00	$ 434.560.304,00	$0,00
91322		20	PROPIOS	$ 220.264.621,00	$ 207.116.398,00	$ 13.148.223,00
864122		20	PROPIOS	$ 400.000.000,00	$ 279.858.065,00	$ 120.141.935,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01	$ 832.640,00	$ 156.492,00	$0,00	$ 980.132,00
Acta Mensual de Costos No. 02	$ 48.622.000,00	$9.394.672,00	$0,00	$57.860.180,00
Acta Mensual de Costos No. 03	$82.633.210,00	$15.700.310,00	$0,00	$98.333.520,00
Acta Mensual de Costos No. 04	$85.673.800,00	$16.278.022,00	$0,00	$101.951.822,00
Acta Mensual de Costos No. 05	$109.137.860,00	$20.736.193,00	$0,00	$129.874.053,0

Acta Mensual de Costos No. 06	$114.041.200,00	$21.667.828,00	$0,00	$135.709.028,00
Acta Mensual de Costos No. 07	$108.583.200,00	$20.630.808,00	$0,00	$129.214.008,00
Acta Mensual de Costos No. 08	$106.541.400,00	20.242.866,00	$0,00	$126.784.266,00
Acta Mensual de Costos No. 09	$ 109.095.200,00	$20.728.088,00	$0,00	$ 129.823.288,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 112.008.200,00	$21.281.558,00	$0,00	$ 133.289.758,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 10 de fecha 31 de AGOSTO de 2022 para el período de agosto el contrato reporta un avance de 113.39%:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 888.035.296,00 - 114.94.95%
Total inversión ejecutada: $ 869.595.296,00 - 113.39%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15-09-22	3

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15-09-2022		Prorroga	En tramite

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$91.938.208,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	08/11/2021	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	$ 00,00	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$183.876.415,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	08/11/2021	31/07/2025
Calidad del Servicio	$275.814.622,50	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$131.938.207,50	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	28/07/2022	30/04/2023

Buen Manejo Anticipo	$ 00,00	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$263.876.415,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	28/07/2022	31/10/2025
Calidad del Servicio	$395.814.622,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/07/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: (Memorando de aprobación No.SGCP 59060 del 3/08/22)
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/07/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DE RADICACIÓN	RADICADO SALIDA	CONSECUTIVO INTERNO	CORREO ELECTRÓNICO DEL DESTINATARIO	DESTINO	ASUNTO
1/08/2022	49-07-22/1714-2021	**381**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Solicitud de Adición No.2 y Prórroga No.2 de Interventoría.
29/07/2022	50-07-22/1714-2021	**382**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Observaciones Diseño de Pavimento RAP
1/08/2022	51-07-22/1714-2021	**383**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Seguimiento Compromisos Comité Ambiental 27 de julio de 2022. (Actualización Documento PAGA)
1/08/2022	52-07-22/1714-2021	**384**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Solicitud Informe final de Inversión y buen manejo del anticipo.
1/08/2022	53-07-22/1714-2021	**385**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Entrega final volumen Estudios y Diseños aprobados
1/08/2022	54-07-22/1714-2021	**386**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Solicitud aprobación: Alumbrado externo Túnel de Daza.
1/08/2022	55-07-22/1714-2021	**387**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Su comunicación: Ingdecol-Invias-NRD-00467-2022. Mangueras contraincendios.
1/08/2022	01-08-22/1714-2021	**388**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Respuesta a su comunicado SS40234
1/08/2022	02-08-22/1714-2021	**389**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Comité socioambiental actualización de documento PAGA y acta de radicación.
	03-08-22/1714-2021	**390**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Respuesta comunicado a derecho de petición JAC Mocondino (puente peatonal).
1/08/2022	04-08-22/1714-2021	**391**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta su oficio ingdecol-Invias-NRD-00395-2022. Diseño mezcla de concreto
1/08/2022	05-08-22/1714-2021	**392**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Solicitud aprobación: cámaras de reconocimiento de placas y cámaras de seguridad instalaciones de operación túnel Daza.
2/08/2022	06-08-22/1714-2021	**393**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SGI	Informe mensual No.08
2/08/2022	07-08-22/1714-2021	**394**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Alcance 52-07-22/1714-2021 – Informe final actualizado de inversión y buen manejo de anticipo.
2/08/2022	08-08-22/1714-2021	**395**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Alcance 23-06-22/1714-2021– Observaciones plan de calidad de obra.
4/08/2022	09-08-22/1714-2021	**396**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Solicitud de cronograma para atender PQRS del proyecto pendientes de cierre.
4/08/2022	10-08-22/1714-2021	**397**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Requerimiento Contratación Inmediata Profesional Ambiental
4/08/2022	11-08-22/1714-2021	**398**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00474-2022- Aprobación presentación socialización de avance.
6/08/2022	12-08-22/1714-2021	**399**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Respuesta a su comunicado SS40238
4/08/2022	13-08-22/1714-2021	**400**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Su comunicación -NRD-00475-2022 – Entrega resultado de ensayos.
4/08/2022	14-08-22/1714-2021	**401**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Su comunicación: Ingdecol-Invias-NRD-00470-2022. Baterías centralitas y paneles de mensajería.
5/08/2022	15-08-22/1714-2021	**402**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00472-2022- Aprobación informe social No. 8 correspondiente a julio 2022.

4/08/2022	16-07-22/1714-2021	**403**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Informe social mensual mes de julio de 2022 aprobado.
5/08/2022	17-08-22/1714-2021	**404**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Solicitud Programa de obra actualizado.
	18-08-22/1714-2021	**405**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta a su comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00480-2022 Hoja de Vida Profesional Ambiental
8/08/2022	19-08-22/1714-2021	**406**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SC	APUS INTERVENCIÓN TÚNEL Y ACTA DE MODIFICACIÓN No.03
11/08/2022	20-08-22/1714-2021	**407**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta a su comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00484-2022 Diseño Sistema Vertimientos CCO. Túnel Daza.
11/08/2022	21-08-22/1714-2021	**408**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Solicitud aprobación: Compra de 3 mangueras para gabinetes contraincendios.
11/08/2022	22-08-22/1714-2021	**409**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Solicitud aprobación: Compra de 8 baterías para centralitas contraincendios y 8 baterías para paneles de mensajería.
11/08/2022	23-08-22/1714-2021	**410**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta al comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00483-2022. Informe Ambiental PAGA julio 2022.
12/08/2022	24-08-22/1714-2021	**411**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Entrega Informe Ambiental PAGA Periodo julio 2022.
11/06/2022	25-08-22/1714-2021	**412**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Solicitud de Presentación Acta de Recibo Parcial de obra No 9- julio-2022.
12/08/2022	26-08-22/1714-2021	**413**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00488-2022 – Actas de vecindad aprobadas.
11/08/2022	27-08-22/1714-2021	**414**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta a su comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00473-2022 Entrega Informe Mensual SST Julio 2022
11/08/2022	28-08-22/1714-2021	**415**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta al comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00485-2022. Documento PAGA Actualizado.
12/08/2022	29-08-22/1714-2021	**416**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Alcance Comunicado 16-06-22/1714-2022. Respuesta Comunicado SS28586 Observaciones Documento PAGA.
12/08/2022	30-08-22/1714-2021	**417**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Informe mensual No.09
11/08/2022	31-08-22/1714-2021	**418**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS STG	Actualización de póliza interventoría (Adición 1 - Prorroga 1 Cto 1714-2022).
12/08/2022	32-08-22/1714-2021	**419**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Acta de costos No.9
16/08/2022	33-08-22/1714-2021	**420**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SGI	Informe mensual No.09
22/08/2022	34-08-22/1714-2021	**421**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Remisión Soporte Radicación Tramite Permiso de Vertimientos CCO Túnel Daza.
19/08/2022	35-08-22/1714-2021	**422**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Actas De Ajuste Definitiva No 03, 04, 05, 06, 07, 08 – meses: Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2022.
23/08/2022	36-08-22/1714-2021	**423**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Respuesta comunicado DT-NAR 47496
26/08/2022	37-08-22/1714-2021	**424**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Observaciones diseño de señalización
30/08/2022	38-08-22/1714-2021	**425**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta a su comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00473-2022 Entrega Informe Mensual SST Julio 2022
29/08/2022	39-08-22/1714-2021	**426**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Remisión derecho de petición JAC La Josefina Corregimiento de Buesaquillo.
30/08/2022	40-08-22/1714-2021	**427**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Respuesta Observaciones Actas De Ajuste Definitiva No 03, 04, 05, 06, 07, 08 – meses: Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2022.

30/08/2022	41-08-22/1714-2021	**428**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Entrega de la documentación física de los estudios y diseños de contrato 1704 del 2021
	42-08-22/1714-2021	**429**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Acta parcial de obra No.9
30/08/2022	43-08-22/1714-2021	**430**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Correcciones Acta de costos No.9

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Las fuertes lluvias durante el mes de agosto de 2022 interrumpen por lapsos de tiempo la ejecución de las actividades como reposición de cunetas, en cuanto la intervención inicio de actividades anclajes dentro del nicho central del túnel de Daza son notorios los bajos rendimientos de trabajo en atención a que se debe dar cada 30 minutos de trabajo, lapsos de flujo vehicular en los dos sentidos, adicionalmente se deben realizar pausas programadas debido al CO2 en el ambiente de trabajo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

No se han presentado

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

No se han presentado.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Respecto al CCO se adelanta proceso de permisos de vertimientos ante CORPONARIÑO, se espera la aprobación para inicio de trabajos instalación del sistema de manejo de residuos.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo referido

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

En el transcurso del periodo se realizó el control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría con la revisión y aprobación del informe mensual del periodo y del acta de costos No. 10, de igual manera se verificó el pago de aportes de parafiscales y seguridad social, el cumplimiento del personal y el equipo dispuesto por la consultoría, así como el seguimiento en lo relacionado con la


información financiera del contrato. Se revisaron los informes semanales presentados por el interventor, igualmente, se revisó y avaló el informe mensual de interventoría No. 10.

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Se realiza supervisión y control del proyecto a través de los comités semanales de seguimiento donde se toman de manera oportuna las medidas pertinentes.

Se mantiene comunicación permanente con la Interventoría. Se realiza seguimiento a través de visitas de obra conjuntamente con la Interventoría.

Cordialmente,



JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA
c.c. 12.983.017
MP 2520234652 CND