Ingeniero
ÁLVARO EDUARDO RUÍZ MORALES
Subdirector Gestión Integral de Carreteras (E.)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1714-2021
Periodo:	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3617 del 19 de noviembre de 2021

Respetado Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: (PR0+0440 a PR21+0170): 20.730 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1704 de 2021		
CONTRATISTA:	INGDECOL S.A.S.	NIT:	900.899.867-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Ingeniería de Colombia INGDECOL S.A.S. 100% Representante legal Ingeniero CIRO MAURICIO PERALTA GUTIERREZ		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67321	SGI
VALOR INICIAL:	$4.702.054.158,00		
VALOR ADICIONES:	$562.109.134,00		
ADICIÓN 1:	$562.109.134,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$5.264.163.292,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.086.067.010,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.448.679.884,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.086.067.010,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	1		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de octubre de 2022.		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
897721		20	PROPIOS	$ 601.655.932,00	$91.252.151,00	$510.403.781,00
897821		20	PROPIOS	$ 2.806.399.937,00	$00,00	$ 2.806.399.937,00
VF 27821		20	PROPIOS	$ 1.293.998.289,00	$ 00,00	$ 1.293.998.289,00
TOTAL						$ 1.293.998.289,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta No.1 del 30 al 30 de Nov de 2021	$ 2.211.480,00	$ 420.181,00		$ 2.631.661,00
Acta No.2 del 01 al 31 de Dic de 2021	$ 74.471.000,00	$14.149.490,00		$88.620.490,00

Acta No.3 del 01 al 31 de Ene de 2022	$84794.960,00	$15.087.805,00		$99.882.765,00
Acta No.4 del 01 al 28 de feb de 2022	$77.726.000,00	$14.767.940,00	$38.740.533,00	$ 53.753.407,00
Acta No.5 del 01 al 31 de mar de 2022	$77.043.500,00	$14.638.265,00	$39.120.489,00	$ 52.561.276,00
Acta No.6 del 01 al 30 de abr de 2022	$77.043.500,00	$14.508.310,55	$44.528.332,00	$ 57.647.738,55
Acta No.7 del 01 al 31 de may de 2022	$1.057.125.500,00	$20.630.808,00	$611.578.159,00	$ 473.549.873,50
Acta No.8 del 01 al 30 de jun de 2022	$1.059.289.440,00	$28.879.466,10	$585.228.124,00	$ 532.936.041,79
Acta No.9 del 01 al 31 de jul de 2022	$ 236.850.520.00	$15.226.037,40	$82.919.249,00	$ 169.157.308,45
Acta No.10 del 01 al 31 de ago de 2022	$ 78.260.500.00	$14.869.495,00	$46.564.998,00	$ 46.564.997,00
Acta No.11 del 01 al 30 de sep de 2022	$ 288.780.438.00	$15.505.501,28	$152.142.970,00	$ 152.142.969,28

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre de 2022, para el periodo de septiembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 3.922.681.149,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.709.287.294,49	94.56%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.398.218.679,38	86.63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0.00	$0.00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.398.218.679,38	86.63 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$2.086.067.010,00
Amortizado	$ 1.600.822.854,00
Saldo	$ 485.244.156,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 87.36%
Meta física ejecutada %: 85.04%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
29-04-2022	330.1.2	Base granular clase a
29-04-2022	320.1.1	Subbase granular clase a
29-04-2022	210.2.2	Excavación en Material Común de la Explanación y Canales
29-04-2022	310.1	Conformación de la Calzada existente
29-04-2022	900.2.1	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/7/2022	3	Aprobado.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/09/2022		Prórroga 2	EN PROCESO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/7/2021

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: (memorando de aprobación No. SGCP 69588 del 2/08/22)
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/07/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL. ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 526.416.329,20	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	04/03/2023
Buen Manejo Anticipo	$2.086.067.010,00	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	04/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.052.832.658,40	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	01/09/2025
Estabilidad de la Obra	$1.579.248.950,60	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	5 años a partir fecha del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	
Calidad	$26.775.000,00	49-44-101026482 ANEXO 6	5 años a partir de la suscripción del acta de	

		SEGUROS DEL. ESTADO	aprobación definitiva de la complementación y ajustes a estudios y diseños

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$526.416.329,20	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	30/11/2021	4/03/2023
Buen Manejo Anticipo	$208.606.701.,00	N/A	30/11/2021	4/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.052.832.658,4	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	30/11/2021	01/09/2025
Calidad del Servicio	$1.579.248.978,6	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 454.263.000,00	49-40-101008008 ANEXO 4 SEGUROS DEL. ESTADO	29/11/2021	31/08/2022

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA DE LA CARTA	FECHA DE RADICADO	RADICADO EXTERNO	ORIGEN	ASUNTO
390	31/08/2022	1/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-539-2022	INGDECOLS.AS.	Actualización de correo.
391	1/09/2022	1/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00540-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega de Informe mensual SST – Mes de Agosto
392	31/08/2022	2/09/2022	DT-NAR 51821	INVIAS DT-NAR	Respuesta a Entrada No. 91936 con Fecha 29/08/2022
393	31/08/2022	2/09/2022	DT-NAR 51823	INVIAS DT-NAR	Remisión Rad 90983 del 25/08-2022 - Solicitud AMV G4 CONSORCIO ALDAFE - CTO2671-2019-Oficio 0531 - Necesidad Parcheo de mitigación ruta 25NRD
394	2/09/2022	2/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00541-2022	INGDECOLS.AS.	: Solicitud cambio de Coordinador de Operaciones y mantenimiento.
395	5/09/2022	5/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00543-2022	INGDECOLS.AS.	Solicitud de Prorroga para la operación del Túnel Daza
396	5/09/2022	5/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00543-2022	INGDECOLS.AS.	Solicitud de Prorroga para la operación del Túnel Daza
397	5/09/2022	6/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00543-2022	INGDECOLS.AS.	Solicitud de Prorroga para la operación del Túnel Daza
398	11/08/2022	6/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-490-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega Pólizas Actualizadas Prorroga a 31 de octubre Cto 1704 de 2021
399	6/09/2022	6/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00544-2022	INGDECOLS.AS.	Corrección No. 6 a las Observaciones INVIAS APUS intervención túnel y Acta de Modificación No. 04
400	6/09/2022	6/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00545-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega de informe mensual ambienta ajustado – mes de agosto.
401	1/09/2022	6/09/2022	DT-NAR 51929	INVIAS DT NAR	Respuesta a Entrada No. 90983 con Fecha 25/08/2022

402	6/09/2022	6/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00544-2022	INGDECOLS.AS.	Corrección No. 7 a las Observaciones INVIAS APUS intervención túnel y Acta de Modificación No. 04
403	9/09/2022	10/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00546-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega de Planillas de Seguridad Social.
404	8/09/2022	12/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00584-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega material de fresado INGDECOL S.A.S a JOYCO S.A.S.
405	12/09/2022	13/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00585-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta oficio 0443-2022
406	12/09/2022	13/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00586-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta oficio 0443-2022
407	14/09/2022	14/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00587-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega material de fresado INGDECOL S.A.S a JOYCO S.A.S
408	14/09/2022	14/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00588-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega actas de vecindad.
409	14/09/2022	15/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00589-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega material de fresado INGDECOL S.A.S a JOYCO S.A.S.
410	14/09/2022	15/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00590-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega material de fresado INGDECOL S.A.S a JOYCO S.A.S.
411	17/09/2022	17/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00595-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta oficio 0454-2022
412	17/09/2022	17/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00595-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta oficio 0454-2022
413	19/09/2022	19/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00597-2022	INGDECOLS.AS.	Solicitud cambio de Coordinador de Operaciones y mantenimiento.
414	19/09/2022	19/09/2022	: Ingdecol-Invias-NRD-00598-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta oficio 0456-2022.

415	8/09/2022	20/09/2022	SGI 54010	INVIAS SGI	Contrato de interventoría No.1714 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA ELMANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y EL SERVICIO DEOPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y2502.DEPARTAMENTO DE NARIÑO" - Preparación y alistamiento ante la Segunda Temporada de Lluvias de 2022 con influencia Fenómeno La Nina.
416	11/09/2022	21/09/2022	SS 54492	INVIAS SS	En atención a los radicados 79618 del 29/07/2022, 80775 del 01/08/2022 y 89466 del 23/08/2022. Contrato de Obra 1704/2021 "Mantenimiento de la Carretera 25NRD Variante Oriental de Pasto y el servicio de operación Túnel Daza ubicado Variante Oriental Pasto de las rutas 2501 y 2502Departamento de Nariño". Contrato de Interventoría 1714/2021.
417	11/09/2022	21/09/2022	SS 54494	INVIAS SS	: En atención a los radicados 77121 del 25/07/2022, 86113 del 12/08/2022 y 94339 del 02/09/2022. Contrato de Obra 1704/2021 "Mantenimiento de la Carretera 25NRD Variante Oriental de Pasto y el servicio de operación Túnel Daza ubicado Variante Oriental Pasto de las rutas 2501 y 2502Departamento de Nariño". Contrato de Interventoría 1714/2021.

418	23/09/2022	23/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00600-2022	INGDECOLS.AS.	Plan de Trabajo y Metodología de Rendimientos para la Intervención del Punto Crítico Nicho de Parqueo localizado en el PR19+232 al PR19+273.
419	23/09/2022	24/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00599-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta oficio 460 de 21 de septiembre de 2022
420	23/09/2022	26/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00600-2022	INGDECOLS.AS.	Plan de Trabajo y Metodología de Rendimientos para la Intervención del Punto Crítico Nicho de Parqueo localizado en el PR19+232 al PR19+273.
421	26/09/2022	26/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00601-2022	INGDECOLS.AS.	Corrección Observaciones APUS intervención túnel y acta de modificación No. 04.
422	27/09/2022	27/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00601 -2022	INGDECOLS.AS.	Instalación identificación Túnel Daza
423	27/09/2022	28/09/2022	DT-NAR 58733	INVIAS DT NAR	Traslado de comunicado No 110 de CORPONARIÑO con radicado ANI No. 20224091016132 del 12-09-2022 - “Visita Control y Monitoreo” al centro de control de operaciones Daza
424	28/09/2022	28/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00602-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega acta de vecindad.
425	28/09/2022	28/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00603-2022	INGDECOLS.AS.	Hoja de vida operador CCO
426	28/09/2022	29/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00604-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta oficio 0465 -2022.
427	30/09/2022	30/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00604-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta Solicitud Explicación de Razones Cambio de Operador Técnico Túnel Daza
428	30/09/2022	30/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00606-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega acta de informe mensual Social – Mes de Septiembre.
429	26/09/2022	30/09/2022	DT-NAR 58346	INVIAS DT NAR	Radicado 103335 del 26/09/2022 - Solicitud sociedad ALKOSTO S.A. - Solicitud de señalización de vía perimetral ruta 25NRD Variante Oriental de Pasto

430	30/09/2022	30/09/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00611-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega de informe mensual ambiental – mes de septiembre 2022.
431	30/09/2022	1/10/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00609-2022.	INGDECOLS.AS.	Solicitud Modelo de Datos para la Elaboración de Planos
432	30/09/2022	1/10/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00610-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta Solicitud Explicación de Razones Cambio de Operador Técnico Túnel Daza

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1714 de 2021		
CONTRATISTA:	JOYCO S.A.S. BIC	NIT:	860.067.561-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JOYCO S.A.S. BIC Porcentaje de participación 100% Representante legal José Joaquín Ortiz García C.C. No. 80.425.579		
OBJETO:	**INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO**		
FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67322	SGI
VALOR INICIAL:	$ 919.382.075,00		
VALOR ADICIONES:	$0.00		
ADICIÓN 1:	$400.000.000,00		
ADICIÓN N:	$0.00		
VALOR ACTUAL:	$ 1319.382.075,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	1		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de octubre de 2022.		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

919721		20	PROPIOS	$ 264.557.150,00	$ 264.557.150,00	$0,00
919921		20	PROPIOS	$ 434.560.304,00	$ 434.560.304,00	$0,00
91322		20	PROPIOS	$ 220.264.621,00	$ 207.116.398,00	$ 13.148.223,00
864122		20	PROPIOS	$ 400.000.000,00	$ 279.858.065,00	$ 120.141.935,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01	$ 832.640,00	$ 156.492,00	$0,00	$ 980.132,00
Acta Mensual de Costos No. 02	$ 48.622.000,00	$9.394.672,00	$0,00	$57.860.180,00
Acta Mensual de Costos No. 03	$82.633.210,00	$15.700.310,00	$0,00	$98.333.520,00
Acta Mensual de Costos No. 04	$85.673.800,00	$16.278.022,00	$0,00	$101.951.822,00
Acta Mensual de Costos No. 05	$109.137.860,00	$20.736.193,00	$0,00	$129.874.053,0
Acta Mensual de Costos No. 06	$114.041.200,00	$21.667.828,00	$0,00	$135.709.028,00
Acta Mensual de Costos No. 07	$108.583.200,00	$20.630.808,00	$0,00	$129.214.008,00
Acta Mensual de Costos No. 08	$106.541.400,00	20.242.866,00	$0,00	$126.784.266,00
Acta Mensual de Costos No. 09	$ 109.095.200,00	$20.728.088,00	$0,00	$ 129.823.288,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 112.008.200,00	$21.281.558,00	$0,00	$ 133.289.758,00
Acta Mensual de Costos No. 11	$ 116.712.400,00	$22.175.356,00	$0,00	$ 138.887.756,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 11 de fecha 30 de OCTUBRE de 2022 para el período de agosto el contrato reporta un avance de 128.20%:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 1.016.509.371,00 -131.57%
Total inversión ejecutada: $ 990.456.950,00 -128.20%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$91.938.208,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0	08/11/2021	LIQUIDACION

		JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A		
Buen Manejo Anticipo	$ 00,00	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$183.876.415,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	08/11/2021	31/07/2025
Calidad del Servicio	$275.814.622,50	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento** **NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$131.938.207,50	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	28/07/2022	30/04/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 00,00	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$263.876.415,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	28/07/2022	31/10/2025
Calidad del Servicio	$395.814.622,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/07/2021

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: (Memorando de aprobación No.SGCP 59060 del 3/08/22)
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/07/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DE RADICACIÓN	CONSECUTIVO INTERNO	CORREO ELECTRÓNICO DEL DESTINATARIO	DESTINO	ASUNTO
2/09/2022	**431**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00538-2022 – Aprobación informe social mes de agosto.
2/09/2022	**432**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Informe trimestral social No. 3 aprobado.
2/09/2022	**433**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta al comunicado ingdecol-Invias-NRD-00537-2022 Informe Ambiental PAGA Periodo agosto 2022.
5/09/2022	**434**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta oficio Ingdecol-Invias-NRD-00541-2022-nuevo coordinador operación túnel

8/09/2022	**435**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta oficio Ingdecol-Invias-NRD-00542-2022-nuevo técnico mantenimiento operación túnel de Daza.
5/09/2022	**436**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta a su comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00540-2022Entrega Informe Mensual SST agosto 2022
7/09/2022	**437**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta a radicado – 00395 - 2022 – Prorroga para la ejecución de Actividades de Operación del Túnel.
7/09/2022	**438**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Solicitud prorroga contrato de obra No. 1704-2021.
6/09/2022	**439**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Informe mensual No.10
7/09/2022	**440**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Solicitud de Adición y Prórroga de Interventoría.
12/09/2022	**441**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Actas De Ajuste Definitiva No 03, 04, 05, 06, 07, 08 – meses: Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2022.
8/09/2022	**442**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SGI	Informe mensual No.10
12/09/2022	**443**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Solicitud en obra por parte de SST
12/09/2022	**444**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Solicitud implementación FICHA: PAC-2.3-06 Proyecto de Señalización de Frentes de Obra y Sitios Temporales.
12/09/2022	**445**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta al comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00545-2022. Informe Ambiental PAGA agosto 2022.
12/09/2022	**446**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SC	Acta parcial de obra No.10
12/09/2022	**447**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SC	Acta de costos No.10

12/09/2022	**448**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Entrega Informe Ambiental PAGA Periodo agosto 2022.
12/09/2022	**449**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Respuesta su oficio DTNAR 51823-Necesidad parcheo de mitigación ruta 25NRD.
13/09/2022	**450**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Entrega Informe Trimestral Ambiental PAGA No.3 de Interventoría Periodo Junio - agosto de 2022.
13/09/2022	**451**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Solicitud de oficio y certificación del modelo de datos para planos de diseños y Récord.
15/09/2022	**452**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta a su comunicado Ingdecol-Invias- NRD-00546-2022
16/09/2022	**453**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta a su comunicado Ingdecol-Invias- NRD-00585-2022
16/09/2022	**454**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta a su comunicado Ingdecol-Invias- NRD-00586-2022.
15/09/2022	**455**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Entrega material de fresado
16/09/2022	**456**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00588-2022 – Aprobación Actas de vecindad.
16/09/2022	**457**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Estado de avance estudios y diseños
20/09/2022	**458**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Observación proceso constructivo cunetas.
21/09/2022	**459**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00598-2022 – Aprobación Acta de vecindad.

21/09/2022	**460**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Solicitud atención requerimiento SS INVIAS.
23/09/2022	**461**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Respuesta Comunicado SS 54494
23/09/2022	**462**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Entrega material de fresado
23/09/2022	**463**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta oficio Ingdecol-Invias-NRD-00597-2022-nuevo coordinador operación y mantenimiento túnel
23/09/2022	**464**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Entrega material de fresado
26/09/2022	**465**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Traslado comunicado No 110 de CORPONARIÑO con radicado ANI No. 20224091016132 del 12 de septiembre de 2022 “Visita Control y Monitoreo” al Centro de Control de Operaciones Daza.
28/09/2022	**466**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Respuesta Comunicado SS 54492
28/09/2022	**467**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Respuesta requerimiento correo electrónico del 26/09/2022 Traslado Oficio CORPPONARIÑO.
29/09/2022	**468**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Hoja de vida operador CCO Túnel Daza. Oficio: Ingdecol-Invias-NRD-00603-2022.
30/09/2022	**469**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Respuesta a su comunicado DT-NAR 58733 Traslado Oficio CORPPONARIÑO. “Visita Control y Monitoreo C.C.O. Túnel Daza.
4/10/2022	**470**	ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00585-2022 – Aprobación acta de vecindad.

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se han presentado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron comisiones en el periodo referido.

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR**


En el transcurso del periodo se realizó el control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría con la revisión y aprobación del informe mensual del periodo y del acta de costos No. 11, de igual manera se verificó el pago de aportes de parafiscales y seguridad social, el cumplimiento del personal y el equipo dispuesto por la consultoría, así como el seguimiento en lo relacionado con la información financiera del contrato. Se revisaron los informes semanales presentados por el interventor, igualmente, se revisó y avaló el informe mensual de interventoría No. 11.

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Se realiza supervisión y control del proyecto a través de los comités semanales de seguimiento donde se toman de manera oportuna las medidas pertinentes.

Se mantiene comunicación permanente con la Interventoría. Se realiza seguimiento a través de visitas de obra conjuntamente con la Interventoría.

Cordialmente,



JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA
c.c. 12.983.017
MP 2520234652 CND