Ingeniero
ÁLVARO EDUARDO RUÍZ MORALES
Subdirector Gestión Integral de Carreteras (E.)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1714-2021
Periodo:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3617 del 19 de noviembre de 2021

Respetado Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: (PR0+0440 a PR21+0170): 20.730 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1704 de 2021		
CONTRATISTA:	INGDECOL S.A.S.	NIT:	900.899.867-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Ingeniería de Colombia INGDECOL S.A.S. 100% Representante legal Ingeniero CIRO MAURICIO PERALTA GUTIERREZ		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67321	SGI
VALOR INICIAL:	$4.702.054.158,00		
VALOR ADICIONES:	$562.109.134,00		
ADICIÓN 1:	$562.109.134,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$5.264.163.292,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.086.067.010,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.448.679.884,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.086.067.010,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	5 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	1		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2022.		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
897721		20	PROPIOS	$ 601.655.932,00	$ 601.655.932,00	0,00
897821		20	PROPIOS	$ 2.806.399.937,00	2.806.399.937,00	$355.081.574,90
VF 27821		20	PROPIOS	$ 1.293.998.289,00	$ 00,00	$ 1.139.348.824,00
TOTAL						

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta No.1 del 30 al 30 de Nov de 2021	$ 2.211.480,00	$ 420.181,00		$ 2.631.661,00
Acta No.2 del 01 al 31 de Dic de 2021	$ 74.471.000,00	$14.149.490,00		$88.620.490,00

Acta No.3 del 01 al 31 de Ene de 2022	$84794.960,00	$15.087.805,00		$99.882.765,00
Acta No.4 del 01 al 28 de feb de 2022	$77.726.000,00	$14.767.940,00	$38.740.533,00	$ 53.753.407,00
Acta No.5 del 01 al 31 de mar de 2022	$77.043.500,00	$14.638.265,00	$39.120.489,00	$ 52.561.276,00
Acta No.6 del 01 al 30 de abr de 2022	$77.043.500,00	$14.508.310,55	$44.528.332,00	$ 57.647.738,55
Acta No.7 del 01 al 31 de may de 2022	$1.057.125.500,00	$20.630.808,00	$611.578.159,00	$ 473.549.873,50
Acta No.8 del 01 al 30 de jun de 2022	$1.059.289.440,00	$28.879.466,10	$585.228.124,00	$ 532.936.041,79
Acta No.9 del 01 al 31 de jul de 2022	$ 236.850.520.00	$15.226.037,40	$82.919.249,00	$ 169.157.308,45
Acta No.10 del 01 al 31 de ago de 2022	$ 78.260.500.00	$14.869.495,00	$46.564.998,00	$ 46.564.997,00
Acta No.11 del 01 al 30 de sep de 2022	$ 288.780.438.00	$15.505.501,28	$152.142.970,00	$ 152.142.969,28
Acta No.12 del 01 al 31 de oct de 2022	$ 424.020.356.00	$20.826.615,00	$ 222.423.486,00	$ 222.423.485,10

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 31 de octubre de 2022, para el periodo de octubre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 3.922.681.149,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.926.355.441,00	100.09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.475.994.199,00	88.61%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0.00	$0.00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.475.994.199,00	88.61%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$2.086.067.010,00
Amortizado	$ 1.823.246.340,00
Saldo	$262.820.670,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 91.71%
Meta física ejecutada %: 85.80%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
29-04-2022	330.1.2	Base granular clase a
29-04-2022	320.1.1	Subbase granular clase a
29-04-2022	210.2.2	Excavación en Material Común de la Explanación y Canales
29-04-2022	310.1	Conformación de la Calzada existente
29-04-2022	900.2.1	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)
03-10-2022	623.1	Anclaje pasivo de 1" con Rosca (Perforación, suministro e instalación)
03-10-2022	674.1	Dren Horizontal de Longitud menor o igual a diez (10) metros.
03-10-2022	PT-4	Concreto Lanzado (f'c= 28MPa) Incluye fibra

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
03-10-2022	4
12-10-2022	5

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/10/2022	5	Aprobado.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/10/2022		Prórroga 2	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/10/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/10/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL. ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 526.416.329,20	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	04/03/2023
Buen Manejo Anticipo	$2.086.067.010,00	49-44-101026482 ANEXO 6	30/11/2021	04/03/2023

		SEGUROS DEL. ESTADO		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.052.832.658,40	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	01/09/2025
Estabilidad de la Obra	$1.579.248.950,60	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	5 años a partir fecha del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	
Calidad	$26.775.000,00	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	5 años a partir de la suscripción del acta de aprobación definitiva de la complementación y ajustes a estudios y diseños	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento** **NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$526.416.329,20	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	30/11/2021	4/07/2023
Buen Manejo Anticipo	$2.086.067.010,0	N/A	30/11/2021	4/07/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.052.832.658,4	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	30/11/2021	30/11/2026
Calidad del Servicio	$26.775.000,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil	$ 454.263.000,00	49-40-101008008 ANEXO 4	29/11/2021	31/12/2022

Extracontractual (RCE)		SEGUROS DEL. ESTADO		

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	RADICADO EXTERNO	ORIGEN	ASUNTO
439	7/10/2022	SS 58370	INVIAS SS	En atención a los radicados 97710, 97955, 98680 y 102965 de 2022. Contrato de Obra1704/2021 "Mantenimiento de la Carretera 25NRD Variante Oriental de Pasto y el servicio de operación Túnel Daza ubicado Variante Oriental Pasto de las rutas 2501 y 2502 Departamento de Nariño". Contrato de Interventoría 1714/2021.
440	10/10/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00618-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega actas de vecindad.
441	10/10/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00619-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta oficio #18827 (Detalle 18381) – petición Lenitz Rosero Faini.
442	11/10/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00620 -2022	INGDECOLS.AS.	Reemplazo monitores CCO
443	13/10/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00622 -2022	INGDECOLS.AS.	Discos servidor cuarto de control
444	13/10/2022	DT-NAR 61762	INVIAS DT NAR	Derecho de petición ANGEL ARMANDO RODRIGUEZ, solicitud de grabaciones Túnel Daza
445	13/10/2022	DT-NAR 61870	INVIAS DT NAR	QRS #18827 (Detalle 18381) - Petición LENITZ ROSERO FAINI - Vía perimetral, vereda Dolores, ruta 25NRD, Variante Oriental de Pasto
446	19/10/2022	DT-NAR 62963	INVIAS DT NAR	Derecho de petición FRANCO JESUS ENRIQUEZ HIDALGO, solicitud de copia registros fílmicos y/o fotográficos Túnel Daza
447	21/10/2022	SS 62436	INVIAS SS	Respuesta a Entrada No. 108943 con Fecha 07/10/2022. Contrato de Interventoría No.1714-2021 y Contrato de Obra No. 1704-2021 "Mantenimiento De La Carretera 25nrd Variante Oriental De Pasto Y Servicio De Operación Túnel Daza Ubicado Variante Oriental Pasto De Las Rutas 2501 Y2502. Departamento De Nariño"

448	21/10/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00624 -2022	INGDECOLS.AS.	Componentes ITS 2
449	25/10/2022	SGI 63634	INVIAS SGI	Contrato de interventoría No.1714 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA ELMANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y EL SERVICIO DEOPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y2502.DEPARTAMENTO DE NARIÑO" - Presentación Actas
450	25/10/2022	SGI 63633	INVIAS SGI	Contrato de interventoría No.1714 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA ELMANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y EL SERVICIO DEOPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y2502.DEPARTAMENTO DE NARIÑO" - Presentación Actas
451	26/10/2022	Ingdecol-Invias-NRD-624-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega Pólizas Actualizadas Prorroga No.02 a 31 de diciembre Cto 1704 de 2021
452	27/10/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00625-2022	INGDECOLS.AS.	respuesta oficio 1143-3/277- 2022, solicitud corregidora Mocondino.
453	31/10/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00628 -2022	INGDECOLS.AS.	Alquiler grúa articulada
454	31/10/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00625-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega Formatos para Tramite de Anticipo
455	31/10/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00626-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega acta de informe mensual Social – Mes de Octubre.
456	31/10/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00627-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega actas de vecindad.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1714 de 2021		
CONTRATISTA:	JOYCO S.A.S. BIC	NIT:	860.067.561-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JOYCO S.A.S. BIC Porcentaje de participación 100% Representante legal José Joaquín Ortiz García C.C. No. 80.425.579		
OBJETO:	**INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO**		
FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67322	SGI
VALOR INICIAL:	$ 919.382.075,00		
VALOR ADICIONES:	$0.00		
ADICIÓN 1:	$400.000.000,00		
ADICIÓN N:	$0.00		
VALOR ACTUAL:	$ 1319.382.075,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	5 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	1		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2022.		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
919721		20	PROPIOS	$ 264.557.150,00	$ 264.557.150,00	$0,00
919921		20	PROPIOS	$ 434.560.304,00	$ 434.560.304,00	$0,00
91322		20	PROPIOS	$ 220.264.621,00	$ 220.264.621,00	$0,00
864122		20	PROPIOS	$ 400.000.000,00	$ 380.457.831,00	$ 19.542.169,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01	$ 832.640,00	$ 156.492,00	$0,00	$ 980.132,00
Acta Mensual de Costos No. 02	$ 48.622.000,00	$9.394.672,00	$0,00	$57.860.180,00
Acta Mensual de Costos No. 03	$82.633.210,00	$15.700.310,00	$0,00	$98.333.520,00
Acta Mensual de Costos No. 04	$85.673.800,00	$16.278.022,00	$0,00	$101.951.822,00
Acta Mensual de Costos No. 05	$109.137.860,00	$20.736.193,00	$0,00	$129.874.053,0
Acta Mensual de Costos No. 06	$114.041.200,00	$21.667.828,00	$0,00	$135.709.028,00
Acta Mensual de Costos No. 07	$108.583.200,00	$20.630.808,00	$0,00	$129.214.008,00
Acta Mensual de Costos No. 08	$106.541.400,00	20.242.866,00	$0,00	$126.784.266,00
Acta Mensual de Costos No. 09	$ 109.095.200,00	$20.728.088,00	$0,00	$ 129.823.288,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 112.008.200,00	$21.281.558,00	$0,00	$ 133.289.758,00
Acta Mensual de Costos No. 11	$ 116.712.400,00	$22.175.356,00	$0,00	$ 138.887.756,00
Acta Mensual de Costos No. 12	$ 109.416.400,00	$20.789.116,00	$0,00	$ 130.205.516,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 12 de fecha 31 de OCTUBRE de 2022 para el período de agosto el contrato reporta un avance de 128.20%:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 1.129.659.771,00 -146.22%
Total inversión ejecutada: $ 1.110.584.510,00 -143.72%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
12-10-2022	3

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12-10-2022		Prorroga	Aprobado

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$91.938.208,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	08/11/2021	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	$ 00,00	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$183.876.415,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	08/11/2021	31/07/2025
Calidad del Servicio	$275.814.622,50	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$131.938.207,50	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	12/10/2022	30/06/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 00,00	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$263.876.415,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	12/10/2022	31/12/2025
Calidad del Servicio	$395.814.622,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/10/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/10/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DE RADICACIÓN	RADICADO SALIDA	CONSECUTIVO INTERNO	CORREO ELECTRÓNICO DEL DESTINATARIO	DESTINO	ASUNTO
4/10/2022	40-09-22/1714-2021	**470**	ingdecolhseq@gmail.com , ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00585-2022 – Aprobación acta de vecindad.
4/10/2022	01-10-22/1714-2021	**471**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Respuesta al comunicado DT-NAR 58346 del 26/09/2022 Solicitud señalización Alkosto S.A.
4/10/2022	02-10-22/1714-2021	**472**	ingdecolhseq@gmail.com , ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00606-2022– Informe social septiembre aprobado.
4/10/2022	03-10-22/1714-2021	**473**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SC	Acta de fijación de precios no previstos No 2.

4/10/2022	04-10-22/1714-2021	**474**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Informe social septiembre aprobado.
6/10/2022	05-10-22/1714-2021	**475**	ingdecolhseq@gmail.com , ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta a radicado – 00610 - 2022 – Adición de recursos para actividades de mantenimiento tramos adicionales variante oriental de Pasto
4/10/2022	06-10-22/1714-2021	**476**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Solicitud Adición Contrato de obra No. 1704-2021.
4/10/2022	07-10-22/1714-2021	**477**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Solicitud de Adición contrato de Interventoría.
6/10/2022	08-10-22/1714-2021	**478**	ingdecolhseq@gmail.com , ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Solicitud de informe de calidad - septiembre-2022.
10/10/2022	09-10-22/1714-2021	**479**	ingdecolhseq@gmail.com , ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Alcance 52-07-22/1714-2021 y 07-08-22/1714-2021– Informe final actualizado de inversión y buen manejo de anticipo.
10/10/2022	10-10-22/1714-2021	**480**	ingdecolhseq@gmail.com , ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta a su comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00616 Informe Mensual SST septiembre 2022
10/10/2022	11-10-22/1714-2021	**481**	ingdecolhseq@gmail.com , ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta al comunicado ingdecol-Invias-NRD-00611-2022 Informe Ambiental PAGA Periodo septiembre 2022.
10/10/2022	12-10-22/1714-2021	**482**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Entrega Informe Ambiental PAGA Periodo septiembre 2022.
12/10/2022	13-10-22/1714-2021	**483**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Respuesta DT-NAR 61762. Solicitud grabaciones Túnel de Daza
12/10/2022	14-10-22/1714-2021	**484**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Respuesta DT-NAR 62456. Solicitud EMAS video Túnel Daza 30 de septiembre.
13/10/2022	15-10-22/1714-2021	**485**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Respuesta PQR PR8+400, Corregidora de Mocondino
20/10/2022	16-10-22/1714-2021	**486**	ingdecolhseq@gmail.com , ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Su comunicación: Ingdecol-Invias-NRD-00601-2022. Aviso Identificación Túnel Daza
18/10/2022	17-10-22/1714-2021	**487**	ingdecolhseq@gmail.com , ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Su comunicación: Ingdecol-Invias-NRD-00622-2022. Discos duros servidor.
20/10/2022	18-10-22/1714-2021	**488**	ingdecolhseq@gmail.com , ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Su comunicación: Ingdecol-Invias-NRD-00620-2022. Reemplazo monitores CCO.
20/10/2022	19-10-22/1714-2021	**489**	ingdecolhseq@gmail.com , ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00618-2022– Aprobación actas de vecindad.

20/10/2022	20-10-22/1714-2021	**490**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Respuesta DT-NAR 62963. Derecho de petición FRANCO JESUS ENRIQUEZ HIDALGO, solicitud de copia registros fílmicos y/o fotográficos Túnel Daza.
21/10/2022	21-10-22/1714-2021	**491**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Acta de costos No.11
21/10/2022	22-10-22/1714-2022	**492**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Respuesta comunicado SS 58370.
21/10/2022	23-10-22/1714-2021	**493**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Informe mensual No.11
21/10/2022	24-10-22/1714-2021	**494**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SC	Acta parcial de obra No.11
24/10/2022	25-10-22/1714-2021	**495**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Respuesta Comunicado SS 62436- Informe trimestral No. 3
25/10/2022	26-10-22/1714-2021	**496**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SC	Acta de costos No.3
25/10/2022	27-10-22/1714-2021	**497**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SC	Solicitud aprobación compras: a). Fabricación e instalación de la señalización de avisos “Túnel Daza” en los portales Norte y Sur. b). Discos duros para servidor sistema ITS. c). Reemplazo monitores de 55” CCO.
25/10/2022	28-10-22/1714-2021	**498**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SC	Atención visita CORPONARIÑO PQRS estancamiento de aguas lluvias en PR 8+400 Mocondino.
27/10/2022	29-10-22/1714-2021	**499**	ingdecolhseq@gmail.com , ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Su comunicación: Ingdecol-Invias-NRD-00624-2022. Componentes ITS 2.
27/10/2022	30-10-22/1714-2021	**500**	ingdecolhseq@gmail.com , ingdecolsas@hotmail.com	INGDECOL S.A.S.	Observaciones diseño de concreto lanzado 210 y 280 kg/cm2
27/10/2022	31-10-22/1714-2021	**501**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SGI	Informe mensual No.11
28/10/2022	32-10-22/1714-2021	**502**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SGI	Actualización de póliza interventoría (Adición 2 - Prorroga 2 Cto 1714-2022).

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se han presentado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron comisiones en el periodo referido.

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR**


En el transcurso del periodo se realizó el control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría con la revisión y aprobación del informe mensual del periodo y del acta de costos No. 12, de igual manera se verificó el pago de aportes de parafiscales y seguridad social, el cumplimiento del personal y el equipo dispuesto por la consultoría, así como el seguimiento en lo relacionado con la información financiera del contrato. Se revisaron los informes semanales presentados por el interventor, igualmente, se revisó y avaló el informe mensual de interventoría No. 12.

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Se realiza supervisión y control del proyecto a través de los comités semanales de seguimiento donde se toman de manera oportuna las medidas pertinentes.

Se mantiene comunicación permanente con la Interventoría. Se realiza seguimiento a través de visitas de obra conjuntamente con la Interventoría.

Cordialmente,



JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA
c.c. 12.983.017
MP 2520234652 CND