Ingeniero
ÁLVARO EDUARDO RUÍZ MORALES
Subdirector Gestión Integral de Carreteras (E.)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1714-2021
Periodo:	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3617 del 19 de noviembre de 2021

Respetado Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: (PR0+0440 a PR21+0170): 20.730 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1704 de 2021		
CONTRATISTA:	INGDECOL S.A.S.	NIT:	900.899.867-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Ingeniería de Colombia INGDECOL S.A.S. 100% Representante legal Ingeniero CIRO MAURICIO PERALTA GUTIERREZ		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67321	SGI
VALOR INICIAL:	$4.702.054.158,00		
VALOR ADICIONES:	$562.109.134,00		
ADICIÓN 1:	$562.109.134,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$5.264.163.292,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.086.067.010,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.448.679.884,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.086.067.010,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	9.5 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	3		
PRÓRROGA 2:	2		
PRÓRROGA 3:	4.5		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 15 de abril de 2023.		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
897721		20	PROPIOS	$ 601.655.932,00	$ 601.655.932,00	0,00
897821		20	PROPIOS	$ 2.806.399.937,00	2.806.399.937,00	0,00
VF 27821		20	PROPIOS	$ 1.293.998.289,00	$ 0,00	$ 1.139.348.824,00
1179622		20	PROPIOS	$1.969.027.789,00	$ 0,00	$1.969.027.789,00
TOTAL						

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta No.1 del 30 al 30 de Nov de 2021	$ 2.211.480,00	$ 420.181,00		$ 2.631.661,00
Acta No.2 del 01 al 31 de Dic de 2021	$ 74.471.000,00	$14.149.490,00		$88.620.490,00
Acta No.3 del 01 al 31 de Ene de 2022	$84794.960,00	$15.087.805,00		$99.882.765,00
Acta No.4 del 01 al 28 de feb de 2022	$77.726.000,00	$14.767.940,00	$38.740.533,00	$ 53.753.407,00
Acta No.5 del 01 al 31 de mar de 2022	$77.043.500,00	$14.638.265,00	$39.120.489,00	$ 52.561.276,00
Acta No.6 del 01 al 30 de abr de 2022	$77.043.500,00	$14.508.310,55	$44.528.332,00	$ 57.647.738,55
Acta No.7 del 01 al 31 de may de 2022	$1.057.125.500,00	$20.630.808,00	$611.578.159,00	$ 473.549.873,50
Acta No.8 del 01 al 30 de jun de 2022	$1.059.289.440,00	$28.879.466,10	$585.228.124,00	$ 532.936.041,79
Acta No.9 del 01 al 31 de jul de 2022	$ 236.850.520.00	$15.226.037,40	$82.919.249,00	$ 169.157.308,45
Acta No.10 del 01 al 31 de ago de 2022	$ 78.260.500.00	$14.869.495,00	$46.564.998,00	$ 46.564.997,00
Acta No.11 del 01 al 30 de sep de 2022	$ 288.780.438.00	$15.505.501,28	$152.142.970,00	$ 152.142.969,28
Acta No.12 del 01 al 31 de oct de 2022	$ 424.020.356.00	$20.826.615,00	$ 222.423.486,00	$ 222.423.485,10
Acta No.13 del 01 al 30 de nov de 2022	$ 284.177.114.00	$16.431.818,33	$ 150.304.466,00	$ 150.304.466,33
Acta No.14 del 01 al 31 de dic de 2022	$367.770.708,00	$18.644.401,90	$112.516.204,00	$273.898.905,90

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 de diciembre de 2022, para el periodo de diciembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.193.803.265,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.186.498.834,00	67.59%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4.149.098.979,00	66.99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0.00	$0.00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 4.149.098.979,00	66.99%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$2.086.067.010,00
Amortizado	$2.086.067.010,00
Saldo	$0,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 59.09%
Meta física ejecutada %: 60.21%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
29-04-2022	330.1.2	Base granular clase a
29-04-2022	320.1.1	Subbase granular clase a
29-04-2022	210.2.2	Excavación en Material Común de la Explanación y Canales
29-04-2022	310.1	Conformación de la Calzada existente
29-04-2022	900.2.1	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)
03-10-2022	623.1	Anclaje pasivo de 1" con Rosca (Perforación, suministro e instalación)
03-10-2022	674.1	Dren Horizontal de Longitud menor o igual a diez (10) metros.
03-10-2022	PT-4	Concreto Lanzado (f'c= 28MPa) Incluye fibra

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
20-12-2022	8

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/12/2022	8	Aprobado.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/12/2022		Adición 3	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: (memorando de aprobación)
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/12/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL. ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 526.416.329,20	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	04/03/2023
Buen Manejo Anticipo	$2.086.067.010,00	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	04/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.052.832.658,40	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	01/09/2025
Estabilidad de la Obra	$1.579.248.950,60	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	5 años a partir fecha del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	
Calidad	$26.775.000,00	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	5 años a partir de la suscripción del acta de aprobación definitiva de la complementación y ajustes a estudios y diseños	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 723.319.108,10	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	15/10/2023
Buen Manejo Anticipo	$3.063.438.574,00	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	15/10/2023
Pago de Salarios,	$1.446.638.216,20	49-44-101026482 ANEXO 6	30/11/2021	15/04/2026

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.		SEGUROS DEL. ESTADO		
Calidad del Servicio	$2.169.957.324,30	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	5 años a partir fecha del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 454.263.000,00	49-40-101008008 ANEXO 4 SEGUROS DEL. ESTADO	29/11/2021	15/04/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA DE RADICADO	RADICADO EXTERNO	ORIGEN	ASUNTO
483	1/12/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00692 -2022	INGDECOLS.AS.	Instalación sistema de tratamiento aguas residuales CCO
484	2/12/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00688-2022	INGDECOLS.AS.	Que las personas relacionadas a continuación se encuentran laborando para nuestra empresa
485	2/12/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00693-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta oficio 35-11-22/1714-2021 Liquidaciones de Personal de Túnel.

486	6/12/2022	SGI 74550	INVIAS SGI	Contrato de interventoría No.1714 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA ELMANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y EL SERVICIO DEOPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y2502.DEPARTAMENTO DE NARIÑO" – Cierre fiscal memorando circular SG 84864.
487	16/12/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00696-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta oficio 13-12-22/1714-2021.
488	12/12/2022	Ingdecol-Invias-NRD-698-2022	INGDECOLS.AS.	Entrega Pólizas Actualizadas Adicional No.02 del Cto 1704 de 2021 Aclaración Porcentaje Amparos
489	14/12/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00699-2022	INGDECOLS.AS.	Reiterando Solicitud Revisión de Precio Ítem Contractual 450.2P Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19 De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993
490	15/12/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00698-2022	INGDECOLS.AS.	Cronograma de actividades
491	16/12/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00701-2022	INGDECOLS.AS.	Gestión Alcaldía de Pasto- PR 8 + 360
492	16/12/2022	SS 76038	INVIAS SS	Respuesta a Entrada No. 130782 con Fecha 01/12/2022. Contrato de Interventoría No.1714-2021 y Contrato de Obra No. 1704-2021 "Mantenimiento De La Carretera 25nrd Variante Oriental De Pasto Y Servicio De Operación Túnel Daza Ubicado Variante Oriental Pasto De Las Rutas 2501 Y2502. Departamento De Nariño"
493	19/12/2022	DT-NAR 77568	INVIAS DT NAR	SOLICITUD ACTUALIZACION PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO 2768-2019
494	21/12/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00703-2022	INGDECOLS.AS.	Respuesta oficio 16-12-22/1714-2021 No 506
495	26/12/2022	Ingdecol-Invias-NRD-705-2022	INGDECOLS.AS.	: Entrega Pólizas Actualizadas Prorroga No.03 del Cto 1704 de 2021
496	26/12/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00705-2022	INGDECOLS.AS.	Remisión informe montaje sistema de tratamiento CCO
497	26/12/2022	Ingdecol-Invias-NRD-00706-2022	INGDECOLS.AS.	Radicado oficio Corponariño

498	4/01/2023	SS 77303	INVIAS SS	En atención a los radicados 122440, 122472, 123607, 123918, 124716, 127697, 128865 y132861 de 2022. Contrato de Obra 1704/2021 "Mantenimiento de la Carretera 25NRD Variante Oriental de Pasto y el servicio de operación Túnel Daza ubicado Variante Oriental Pasto de las rutas 2501 y 2502Departamento de Nariño". Contrato de Interventoría 1714/2021.
499	5/01/2023	SS 78673	INVIAS SS	En atención al radicado 138234 del 16/12/2022. Contrato de Obra 1704/2021 "Mantenimiento dela Carretera 25NRD Variante Oriental de Pasto y el servicio de operación Túnel Daza ubicado VarianteOriental Pasto de las rutas 2501 y 2502 Departamento de Nariño". Contrato de Interventoría 1714/2021.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1714 de 2021		
CONTRATISTA:	JOYCO S.A.S. BIC	NIT:	860.067.561-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JOYCO S.A.S. BIC Porcentaje de participación 100% Representante legal José Joaquín Ortiz García C.C. No. 80.425.579		

OBJETO:	**INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO**		
FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67322	SGI
VALOR INICIAL:	$ 919.382.075,00		
VALOR ADICIONES:	$0.00		
ADICIÓN 1:	$400.000.000,00		
ADICIÓN N:	$0.00		
VALOR ACTUAL:	$ 1319.382.075,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	9.5 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	3		
PRÓRROGA 2:	2		
PRÓRROGA 3:	4.5		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 15 de abril de 2023.		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
919721		20	PROPIOS	$ 264.557.150,00	$ 264.557.150,00	$0,00
919921		20	PROPIOS	$ 434.560.304,00	$ 400.568.359,00	$33.991.945,00
91322		20	PROPIOS	$ 220.264.621,00	$ 220.264.621,00	$0,00
864122		20	PROPIOS	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00	$0,00

91322		20	PROPIOS	$ 300.000.000,00	$ 130.895.716,00	$ 169.104.284,00
1182422		20	PROPIOS	$ 300.000.000,00	$ 134.475.090,00	$ 165.524.910,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01	$ 832.640,00	$ 156.492,00	$0,00	$ 980.132,00
Acta Mensual de Costos No. 02	$ 48.622.000,00	$9.394.672,00	$0,00	$57.860.180,00
Acta Mensual de Costos No. 03	$82.633.210,00	$15.700.310,00	$0,00	$98.333.520,00
Acta Mensual de Costos No. 04	$85.673.800,00	$16.278.022,00	$0,00	$101.951.822,00
Acta Mensual de Costos No. 05	$109.137.860,00	$20.736.193,00	$0,00	$129.874.053,0
Acta Mensual de Costos No. 06	$114.041.200,00	$21.667.828,00	$0,00	$135.709.028,00
Acta Mensual de Costos No. 07	$108.583.200,00	$20.630.808,00	$0,00	$129.214.008,00
Acta Mensual de Costos No. 08	$106.541.400,00	20.242.866,00	$0,00	$126.784.266,00
Acta Mensual de Costos No. 09	$ 109.095.200,00	$20.728.088,00	$0,00	$ 129.823.288,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 112.008.200,00	$21.281.558,00	$0,00	$ 133.289.758,00
Acta Mensual de Costos No. 11	$ 116.712.400,00	$22.175.356,00	$0,00	$ 138.887.756,00
Acta Mensual de Costos No. 12	$ 109.416.400,00	$20.789.116,00	$0,00	$ 130.205.516,00
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 109.996.400,00	$20.899.316,00	$0,00	$ 130.895.716,00
Acta Mensual de Costos No. 14	$ 118.440.200,00	$22.503.638,00	$0,00	$ 140.943.838,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 14 de DICIEMBRE de 2022, para el período de diciembre el contrato reporta un avance de 69.38%:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 1.354.855.011,00 - 70.59%
Total inversión ejecutada: $ 1.331.725.110,00 - 69.38%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
20-12-22	6

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20-12-22		Adición 3	Aprobado

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$91.938.208,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0	08/11/2021	LIQUIDACION

		JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A		
Buen Manejo Anticipo	$ 00,00	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$183.876.415,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	08/11/2021	31/07/2025
Calidad del Servicio	$275.814.622,50	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$191.938.208,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	03/11/2022	30/06/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 00,00	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$383.876.415,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	03/11/2022	31/12/2025
Calidad del Servicio	$515.814.622,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/12/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: (Memorando de aprobación)

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/12/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DE RADICACIÓN	CONSECUTIVO INTERNO	CORREO ELECTRÓNICO DEL DESTINATARIO	DESTINO	ASUNTO
1/12/2022	**549**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Informe trimestral No. 4 e Informe mensual social No. 12 aprobado.
1/12/2022	**550**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SC	Acta de costos No.13
3/12/2022	**551**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Actas De Ajuste Definitiva No 09, 10, 11, 12 – meses: Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2022.

2/12/2022	**552**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS GC	Oficio Ingdecol-Invias-NRD-00681-2022 del 23/11/2022- "Solicitud Revisión de Precio Ítem Contractual 450.2P Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19 De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993".
5/12/2023	**497**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SC	Acta parcial de obra No. 13.
5/12/2022	**498**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SC	Informe mensual No. 13.
5/12/2022	**499**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SC	Acta de Modificación de costos de Interventoría No. 5. (Actualización de costos y tarifas).
6/12/2022	**502**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SS	Entrega Informe Ambiental PAGA Periodo noviembre 2022.
13/12/2022	**505**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SC	Solicitud aprobación: Instalación sistema para tratamiento de aguas residuales CCO.
13/12/2023	**507**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SC	Acta de costos No. 14.
13/12/2022	**508**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Entrega de informe mensual y documentación acta de costos correspondiente al mes de diciembre.
16/12/2023	**509**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS SC	Entrega Informe Trimestral Ambiental PAGA N° 4 de Interventoría Periodo septiembre - noviembre de 2022.
16/12/2022	**510**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Acta parcial de obra No.14 y Modificación No.7.

16/12/2023	**511**	atencionciudadano@invias.gov.vo	INVIAS DT NAR	Actas de Ajuste provisional No 13 y 14 – meses: noviembre y diciembre de 2022

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se han presentado intensas lluvias sobre la zona del proyecto.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Tramitada acta de modificación No. 8 contrato 1704-2021.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron comisiones en el periodo referido.

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR**

En el transcurso del periodo se realizó el control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría con la revisión y aprobación del informe mensual del periodo y del acta de costos No. 14, de igual manera se verificó el pago de aportes de parafiscales y seguridad social, el cumplimiento del personal y el equipo dispuesto por la consultoría, así como el seguimiento en lo relacionado con la información financiera del contrato. Se revisaron los informes semanales presentados por el interventor, igualmente, se revisó y avaló el informe mensual de interventoría No. 14.

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Se realiza supervisión y control del proyecto a través de los comités semanales de seguimiento donde se toman de manera oportuna las medidas pertinentes.

Se mantiene comunicación permanente con la Interventoría. Se realiza seguimiento a través de visitas de obra conjuntamente con la Interventoría.

Cordialmente,

JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA
c.c. 12.983.017
MP 2520234652 CND