Ingeniero
ÁLVARO EDUARDO RUÍZ MORALES
Subdirector Gestión Integral de Carreteras
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1714-2021 |
| **Periodo:** | 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | Resolución No. 3617 del 19 de noviembre de 2021 |

Respetado Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
**CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO**
**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: (PR0+0440 a PR21+0170): 20.730 Km**

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 1704 de 2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | INGDECOL S.A.S. | NIT: | 900.899.867-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | Ingeniería de Colombia INGDECOL S.A.S. 100%<br>Representante legal Ingeniero CIRO MAURICIO PERALTA GUTIERREZ | | |
| **OBJETO:** | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 30/11/2021 | SGI 67321 | SGI |
| **VALOR INICIAL:** | $4.702.054.158,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $2.531.136.923,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $562.109.134,00 | | |
| **ADICIÓN 2:** | $ 1.969.027.789,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $7.233.191.081,00 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 2.086.067.010,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 2.086.067.010,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 0,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31 de julio de 2022. | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 12 Meses | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 3 meses | | |
| **PRÓRROGA 2:** | 2 meses | | |
| **PRÓRROGA 3:** | 3.5 meses | | |
| **PRÓRROGA 4:** | 3.5 meses | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | Hasta el 31 de julio de 2023. | | |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 897721 | | 20 | PROPIOS | $ 601.655.932,00 | $ 601.655.932,00 | $0,00 |
| 897821 | | 20 | PROPIOS | $ 2.806.399.937,00 | $2.806.399.937,00 | $0,00 |
| 91122 | | 20 | PROPIOS | $ 1.293.998.289,00 | $ 1.137.910.026,96 | $ 156.492.128,40 |
| 1179622 | | 20 | PROPIOS | $1.969.027.789,00 | $ 0,00 | $1.969.027.789,00 |
| TOTAL | | | | | | |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de obra No.1 del 30 al 30 de Nov de 2021 | $ 2,211,480.00 | $ 420,181.00 | $ - | $ 2,631,661.00 |
| Acta de obra No.2 del 01 al 31 de Dic de 2021 | $ 74,471,000.00 | $ 14,149,490.00 | $ - | $ 88,620,490.00 |
| Acta deobra No.3 del 01 al 31 de Ene de 2022 | $ 84,755,890.00 | $ 15,126,875.00 | $ - | $ 99,882,765.00 |
| Acta de ajuste No.3 del 01 al 31 de Ene de 2022 | $ 60,347.00 | $ 441.00 | | $ 60,788.00 |
| Acta de obra No.4 del 01 al 28 de feb de 2022 | $ 77,726,000.00 | $ 14,767,940.00 | $ 38,740,533.00 | $ 53,753,407.00 |
| Acta de ajuste No.4 del 01 al 28 de feb de 2022 | $ - | $ - | | $ - |
| Acta de obra No.5 del 01 al 31 de mar de 2022 | $ 77,043,500.00 | $ 14,638,265.00 | $ 39,120,489.00 | $ 52,561,276.00 |
| Acta de ajuste No.5 del 01 al 31 de mar de 2022 | $ - | $ - | | $ - |
| Acta de obra No.6 del 01 al 30 de abr de 2022 | $ 87,667,760.00 | $ 14,508,310.55 | $ 44,528,332.00 | $ 57,647,738.55 |
| Acta de ajuste No.6 del 01 al 30 de abr de 2022 | $ 316,861.00 | $ 2,315.00 | | $ 319,176.00 |
| Acta de bra No.7 del 01 al 31 de may de 2022 | $ 1,057,125,500.00 | $ 28,002,532.50 | $ 611,578,159.00 | $ 473,549,873.50 |
| Acta de ajuste No.7 del 01 al 31 de may de 2022 | $ 34,868,583.00 | $ 254,809.00 | | $ 35,123,392.00 |
| Acta de obra No.8 del 01 al 30 de jun de 2022 | $ 1,080,988,013.00 | $ 37,176,152.79 | $ 585,228,124.00 | $ 532,936,041.79 |
| Acta de ajuste No.8 del 01 al 30 de jun de 2022 | $ 36,688,128.00 | $ 268,106.00 | | $ 36,956,234.00 |
| Acta de obra No.9 del 01 al 31 de jul de 2022 | $ 236,850,520.00 | $ 15,226,037.45 | $ 82,919,249.00 | $ 169,157,308.45 |
| Acta de ajuste No.9 del 01 al 31 de jul de 2022 | $ 8,025,604.00 | $ 58,648.00 | $ - | $ 8,084,252.00 |
| Acta de obra No.10 del 01 al 31 de ago de 2022 | $ 78,260,500.00 | $ 14,869,495.00 | $ 46,564,998.00 | $ 46,564,997.00 |
| Acta de ajuste No.10 del 01 al 31 de ago de 2022 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Acta de obra No.11 del 01 al 30 de sep de 2022 | $ 288,780,438.00 | $ 15,505,501.28 | $ 152,142,970.00 | $ 152,142,969.28 |
| Acta de ajuste No.11 del 01 al 30 de sep de 2022 | $ 9,182,530.00 | $ 67,103.00 | $ - | $ 9,249,633.00 |
| Acta de obra No.12 del 01 al 31 de oct de 2022 | $ 424,020,356.00 | $ 20,826,615.10 | $ 222,423,486.000 | $ 222,423,485.10 |
| Acta de ajuste No.12 del 01 al 31 de oct de 2022 | $ 17,939,485.00 | $ 131,095.00 | $ - | $ 18,070,580.00 |
| Acta de obra No.13 del 01 al 30 de nov de 2022 | $ 284,177,114.00 | $ 16,431,818.33 | $ 150,304,466.000 | $ 150,304,466.33 |
| Acta de ajuste No.13 del 01 al 30 de nov de 2022 | $ 12,537,203.00 | $ 91,619.00 | $ - | $ 12,628,822.00 |
| Acta de obra No.14 del 01 al 31 de dic de 2022 | $ 367,770,708.00 | $ 18,644,401.90 | $ 112,516,204.000 | $ 273,898,905.90 |
| Acta de ajuste No.14 del 01 al 31 de dic de 2022 | $ 20,488,533.00 | $ 149,724.00 | $ - | $ 20,638,257.00 |
| Acta deobra No.15 del 01 al 31 de Ene de 2023 | $ 192,816,240.00 | $ 16,884,950.98 | $ - | $ 209,701,190.98 |
| Acta de obra No.16 del 01 al 28 de feb de 2023 | $ 88,302,720.00 | $ 15,139,789.88 | $ - | $ 103,442,509.88 |
| Acta de obra No.17 del 01 al 31 de mar de 2023 | $ 80,167,940.00 | $ 15,231,908.60 | $ - | $ 95,399,848.60 |
| Acta de obra No.18 del 01 al 30 de abr de 2023 | $ 79,465,940.00 | $ 15,098,528.60 | $ - | $ 94,564,468.60 |

Según el informe mensual de Interventoría No.19, durante este periodo no se tramitaron actas de obra.

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha 31 de mayo de 2023, para el periodo de mayo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $7.233.191.081,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 5.451.163.796,00 | 92.60% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 4.589.852.311,00 | 74.80 % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 4.589.852.311,00 | 74.80 % |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $2.086.067.010,00 |
| **Amortizado** | $2.086.067.010,00 |
| **Saldo** | $ 0 |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 92.48%
Meta física ejecutada %: 73.43%

### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 29-04-2022 | 330.1.2 | Base granular clase a |
| 29-04-2022 | 320.1.1 | Subbase granular clase a |
| 29-04-2022 | 210.2.2 | Excavación en Material Común de la Explanación y Canales |
| 29-04-2022 | 310.1 | Conformación de la Calzada existente |
| 29-04-2022 | 900.2.1 | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m) |
| 03-10-2022 | 623.1 | Anclaje pasivo de 1" con Rosca (Perforación, suministro e instalación) |

| | | |
|---|---|---|
| 03-10-2022 | 674.1 | Dren Horizontal de Longitud menor o igual a diez (10) metros. |
| 03-10-2022 | PT-4 | Concreto Lanzado (f'c= 28MPa) Incluye fibra |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 30/3/2023 | 10 | Aprobado |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 30/03/2023

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI x_ O NO _

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento**<br>**NOMBRE: SEGUROS DEL. ESTADO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 723.319.108,1 | 49-44-101026482 ANEXO 12 SEGUROS DEL. ESTADO | 30/11/2021 | 15/10/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | $3.063.438.574,00 | 49-44-101026482 ANEXO 12 SEGUROS DEL. ESTADO | 30/11/2021 | 15/10/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $1.446.638.216,20 | 49-44-101026482 ANEXO 12 SEGUROS DEL. ESTADO | 30/11/2021 | 15/04/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $2.169.957.324,30 | 49-44-101026482 ANEXO 12 SEGUROS DEL. ESTADO | 5 años a partir fecha del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra | |
| Calidad | $ 454.263.000,00 | 49-44-101026482 ANEXO 12 SEGUROS DEL. ESTADO | 5 años a partir de la suscripción del acta de aprobación definitiva de la complementación y ajustes a estudios y diseños | |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | $ 454.263.000,00 | 49-40-101008008 ANEXO 9 SEGUROS DEL. ESTADO | 29/11/2021 | 31/07/2023 |

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| FECHA | CONSECUTIVO | ENTREGADO A | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 4/05/2023 | 01-05-23/1714-2021 | N.A. | Respuesta derecho de petición Mocondino PR 8+300 MD. |
| 3/05/2023 | 02-05-23/1714-2021 | ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com | Servicio de operación Túnel Daza. Cumplimiento compromisos |
| 3/05/2023 | 03-05-23/1714-2021 | ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com | Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00762-2023-Material de |
| 6/05/2023 | 04-05-23/1714-2021 | ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com | Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00765-2023- Aprobación |
| 6/05/2023 | 05-05-23/1714-2021 | ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com | Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00766-2023- Solicitud |
| 6/05/2023 | 06-05-23/1714-2021 | ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com | Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00767-2023- PQRS |
| 6/05/2023 | 07-05-23/1714-2021 | ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com | Solicitud entrega actas de obra marzo y abril de 2023. |
| 8/05/2023 | 08-05-23/1714-2021 | ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com | Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00760-2023 - |
| 10/05/2023 | 09-05-23/1714-2021 | atencionciudadano@invias.gov.co | Acta parcial de obra No.17 |
| 10/05/2023 | 10-05-23/1714-2021 | atencionciudadano@invias.gov.co | Acta De Costos De Interventoría No 18– mes de abril de 2023. |
| 12/05/2023 | 11-05-23/1714-2021 | ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com | Respuesta su oficio Ingdecol-Invias-NRD-764-2023 |
| 15/05/2023 | 12-05-23/1714-2021 | ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com | Respuesta comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00775-2023- PQRS PR |
| 15/05/2023 | 13-05-23/1714-2021 | ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com | Alcance 52-07-22/1714-2021, 07-08-22/1714-2021 y 09-10-22/1714-2021– |
| 15/05/2023 | 14-05-23/1714-2021 | ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com | Solicitud Acta de ajustes 16 y 17, correspondiente a las actas parcial |
| 16/05/2023 | 15-05-23/1714-2021 | atencionciudadano@invias.gov.co | Remisión documento PAGA V5 |
| 16/05/2023 | 16-05-23/1714-2021 | ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com | Solicitud de secciones topográficas Túnel Daza – Áreas de instalación |
| 18/05/2023 | 17-05-23/1714-2021 | atencionciudadano@invias.gov.co | Informe mensual No.18 – abril 2023 |
| 19/05/2023 | 18-05-23/1714-2021 | atencionciudadano@invias.gov.co | Acta De Costos De Interventoría No 14– mes diciembre 2022 – Vigencias |
| 23/05/2023 | 19-05-23/1714-2021 | atencionciudadano@invias.gov.co | Informe mensual de interventoría No 18: Abril-2023. |
| 23/05/2023 | 20-05-23/1714-2021 | ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com | Revisión diseño de señalización V4 |
| 23/05/2023 | 21-05-23/1714-2021 | ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com | Revisión diseño de señalización V4 |
| 23/05/2023 | 22-05-23/1714-2021 | ingdecolhseq@gmail.com, ingdecolsas@hotmail.com | Entrega acta de obra parcial No.18 abril de 2023. |
| 24/05/2023 | 23-05-23/1714-2021 | atencionciudadano@invias.gov.co | Acta Parcial de obra No 13– mes noviembre 2022 – Vigencias |

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 1714 de 2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | JOYCO S.A.S. BIC | NIT: | 860.067.561-9 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | JOYCO S.A.S. BIC<br>Porcentaje de participación 100%<br>Representante legal José Joaquín Ortiz García C.C. No. 80.425.579 | | |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/11/2021 | SGI 67322 | SGI |
| **VALOR INICIAL:** | $ 919.382.075,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0.00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $400.000.000,00 | | |
| **ADICIÓN 2:** | $300.000.000,00 | | |
| **ADICIÓN 3:** | $300.000.000,00 | | |
| **ADICIÓN 4:** | $550.000.000,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $2.469.382.075,00 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31 de Julio de 2022 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 12 meses y 0 días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 3 | | |

| | |
|---|---|
| **PRÓRROGA 2:** | 2 |
| **PRÓRROGA 3:** | 3.5 |
| **PRÓRROGA 4:** | 3.5 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | Hasta el 31 de julio de 2023. |

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 919721 | | 20 | PROPIOS | $ 264.557.150,00 | $ 264.557.150,00 | $0,00 |
| 919921 | | 20 | PROPIOS | $ 434.560.304,00 | $ 400.568.359,00 | $33.991.945,00 |
| 91322 | | 20 | PROPIOS | $ 220.264.621,00 | $ 220.264.621,00 | $0,00 |
| 864122 | | 20 | PROPIOS | $ 400.000.000,00 | $ 400.000.000,00 | $0,00 |
| 91322 | | 20 | PROPIOS | $ 300.000.000,00 | $ 268.281.331,00 | $ 31.718.669,00 |
| 1182422 | | 20 | PROPIOS | $ 300.000.000,00 | $ 300.000.000,00 | $0,00 |
| 371323 | | 11 | ADICIONAL | $ 550.000.000,00 | $ 272.755.197,00 | $ 277.244.803,00 |

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 01 | $ 832.640,00 | $ 156.492,00 | $0,00 | $ 980.132,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 02 | $ 48.622.000,00 | $9.394.672,00 | $0,00 | $57.860.180,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 03 | $82.633.210,00 | $15.700.310,00 | $0,00 | $98.333.520,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 04 | $85.673.800,00 | $16.278.022,00 | $0,00 | $101.951.822,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 05 | $109.137.860,00 | $20.736.193,00 | $0,00 | $129.874.053,0 |
| Acta Mensual de Costos No. 06 | $114.041.200,00 | $21.667.828,00 | $0,00 | $135.709.028,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 07 | $108.583.200,00 | $20.630.808,00 | $0,00 | $129.214.008,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 08 | $106.541.400,00 | 20.242.866,00 | $0,00 | $126.784.266,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 09 | $ 109.095.200,00 | $20.728.088,00 | $0,00 | $ 129.823.288,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 10 | $ 112.008.200,00 | $21.281.558,00 | $0,00 | $ 133.289.758,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 11 | $ 116.712.400,00 | $22.175.356,00 | $0,00 | $ 138.887.756,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 12 | $ 109.416.400,00 | $20.789.116,00 | $0,00 | $ 130.205.516,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 13 | $ 109.996.400,00 | $20.899.316,00 | $0,00 | $ 130.895.716,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 14 | $ 118.440.200,00 | $22.503.638,00 | $0,00 | $ 140.943.838,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 15 | $ 112.626.200,00 | $21.398.978,00 | $0,00 | $ 134.025.178,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 16 | $ 113.355.800,00 | $2.1537.602,00 | $0,00 | $ 134.893.402,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 17 | $ 61.444.760,00 | $11.674.504,00 | $0,00 | $ 73.119.264,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 18 | $ 80.308.340,00 | $15.258.585,00 | $0,00 | $ 95.566.925,00 |
| Acta Mensual de Costos No. 19 | $ 87.452.948,00 | $16.616.060,00 | $0,00 | $ 104.069.008,00 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 19 de fecha 31 de mayo de 2023 para el período de mayo el contrato reporta un avance de 229.2% y:

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 2.126.426.658,00 86.11%
Total inversión ejecutada: $ 2.126.426.658,00 86.11%

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |
| | |

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento<br>NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $91.938.208,00 | Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 | 08/11/2021 | LIQUIDACION |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A | | |
| Buen Manejo Anticipo | $ 00,00 | N/A | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $183.876.415,00 | Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A | 08/11/2021 | 31/07/2025 |
| Calidad del Servicio | $275.814.622,50 | Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A | 5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo | |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 30/03/2023

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI x_ O NO _

| **CONTROL DE GARANTIAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento**<br>**NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 246.938.208,00 | Póliza No.2033098 ANEXO No. 7 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A | 01/04/2023 | 31/01/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 00,00 | N/A | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 740.814.622,00 | Póliza No.2033098 ANEXO No. 7 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A | 31/07/2023 | 02/08/2028 |
| Calidad del Servicio | $ 493.876.415,00 | Póliza No.2033098 ANEXO No. 7 | 01/04/2023 | 03/08/2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A | | |

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se han presentado.

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizaron comisiones en el periodo referido.

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR**

En el transcurso del periodo se realizó el control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría con la revisión y aprobación del informe mensual del periodo y del acta de costos No. 19, de igual manera se verificó el pago de aportes de parafiscales y seguridad social, el cumplimiento del personal y el equipo dispuesto por la consultoría, así como el seguimiento en lo relacionado con la información financiera del contrato. Se revisaron los informes semanales presentados por el interventor, igualmente, se revisó y avaló el informe mensual de interventoría No. 19.

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Se realiza supervisión y control del proyecto a través de los comités semanales de seguimiento donde se toman de manera oportuna las medidas pertinentes.
Se mantiene comunicación permanente con la Interventoría.

Cordialmente,



**JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA**
c.c. 12.983.017
MP 2520234652 CND