Ingeniero
ÁLVARO EDUARDO RUÍZ MORALES
Subdirector Gestión Integral de Carreteras
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1714-2021
Periodo:	1 AL 30 DE JUNIO DE 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3617 del 19 de noviembre de 2021

Respetado Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: (PR0+0440 a PR21+0170): 20.730 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1704 de 2021		
CONTRATISTA:	INGDECOL S.A.S.	NIT:	900.899.867-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Ingeniería de Colombia INGDECOL S.A.S. 100% Representante legal Ingeniero CIRO MAURICIO PERALTA GUTIERREZ		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67321	SGI
VALOR INICIAL:	$4.702.054.158,00		
VALOR ADICIONES:	$2.531.136.923,00		
ADICIÓN 1:	$562.109.134,00		
ADICIÓN 2:	$ 1.969.027.789,00		
VALOR ACTUAL:	$7.233.191.081,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.086.067.010,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.086.067.010,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	12 Meses		
PRÓRROGA 1:	3 meses		
PRÓRROGA 2:	2 meses		
PRÓRROGA 3:	3.5 meses		
PRÓRROGA 4:	3.5 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de julio de 2023.		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
897721		20	PROPIOS	$ 601.655.932,00	$ 601.655.932,00	$0,00
897821		20	PROPIOS	$ 2.806.399.937,00	$2.806.399.937,00	$0,00
91122		20	PROPIOS	$ 1.293.998.289,00	$ 1.137.910.026,96	$0,00
1179622		20	PROPIOS	$1.709.988.622,89	$ 0,00	$1.561.145.390,89
TOTAL						

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No.20 del 1 al 30 de Junio de 2023	80.518.940,00	15.298.598,60		95.817.538,60

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 30 de junio de 2023, para el periodo de junio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$7.233.191.081,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.173.539.997,00	99.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4.755.061.469,00	76.20 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0.00	$0.00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 4.755.061.469,00	76.20 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$2.086.067.010,00
Amortizado	$2.086.067.010,00
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 99.00%
Meta física ejecutada %: 76.20%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
29-04-2022	330.1.2	Base granular clase a
29-04-2022	320.1.1	Subbase granular clase a
29-04-2022	210.2.2	Excavación en Material Común de la Explanación y Canales
29-04-2022	310.1	Conformación de la Calzada existente
29-04-2022	900.2.1	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)
03-10-2022	623.1	Anclaje pasivo de 1" con Rosca (Perforación, suministro e instalación)
03-10-2022	674.1	Dren Horizontal de Longitud menor o igual a diez (10) metros.
03-10-2022	PT-4	Concreto Lanzado (f'c= 28MPa) Incluye fibra

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/3/2023	10	Aprobado

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/03/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL. ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 723.319.108,1	49-44-101026482 ANEXO 12 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	15/10/2023
Buen Manejo Anticipo	$3.063.438.574,00	49-44-101026482 ANEXO 12 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	15/10/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.446.638.216,20	49-44-101026482 ANEXO 12 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	15/04/2026
Estabilidad de la Obra	$2.169.957.324,30	49-44-101026482 ANEXO 12 SEGUROS DEL. ESTADO	5 años a partir fecha del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	
Calidad	$ 454.263.000,00	49-44-101026482 ANEXO 12 SEGUROS DEL. ESTADO	5 años a partir de la suscripción del acta de aprobación definitiva de la	

			complementación y ajustes a estudios y diseños

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 454.263.000,00	49-40-101008008 ANEXO 9 SEGUROS DEL. ESTADO	29/11/2021	31/07/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No. Oficio	Fecha	Remitido por	Asunto
Ingdecol-Invias-NRD-790-2023	7/06/2023	INGDECOLS.AS.	Solicitud Revisión de Cantidades Ejecutadas De Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19
DT-NAR 32198	7/06/2023	INVIAS DT NAR	Solicitud corrección y ajuste documentación - Solicitud Interventoría inicio proceso sancionatoriopresunto incumplimiento Contrato obra No. 1704-
Ingdecol-Invias-NRD-00786-2023	8/06/2023	INGDECOLS.AS.	Solicitud de aprobación informes SST
Ingdecol-Invias-NRD-00793-2023	15/06/2023	INGDECOLS.AS.	Informe visita técnica especialista Túneles.
Ingdecol-Invias-NRD-00792-2023	16/06/2023	INGDECOLS.AS.	Resolución CSC -359-22
Ingdecol-Invias-NRD-00794-2023	17/06/2023	INGDECOLS.AS.	Solicitud de material de donación RCD túnel Daza
Ingdecol-Invias-NRD-00796-2023	26/06/2023	INGDECOLS.AS.	Entrega actas de cierre de vecindad
DT-NAR 32198	23/06/2023	INVIAS DT NAR	Solicitud corrección y ajuste documentación - Solicitud Interventoría inicio proceso sancionatoriopresunto incumplimiento Contrato obra No. 1704-
Ingdecol-Invias-NRD-00797-2023	29/06/2023	INGDECOLS.AS.	Respuesta oficio 663 de 23-06-2023
Ingdecol-Invias-NRD-00798-2023	29/06/2023	INGDECOLS.AS.	Entrega de Actas de vecindad.
SS 35684	30/06/2023	INVIAS SS	Respuesta a Entrada No. 55245 con Fecha 05/06/2023 "CORREO ELECTRONICO - RV:Informe trimestral No. 6 e informes sociales No. 16, 17 y

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Consecutivo	**Fecha**	**Asunto**	**Entregado a**
07-06-23/1714-2021	7/06/2023	Respuesta su oficio Ingdecol-invias-NRD-790-2023, solicitud revisión cantidades ejecutadas de mezcla densa en caliente tipo MDC-19.	INGDECOL S.A.S.
21-06-23/1714-2021	28/06/2023	Respuesta a comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00786-2023.	INGDECOL S.A.S.
12-06-23/1714-2021	20/06/2023	Respuesta a comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00796-2023.	INGDECOL S.A.S.
23-06-23/1714-2021	29/06/2023	Respuesta a comunicado Ingdecol-Invias-NRD-00798-2023_ Aprobación acta de vecindad de cierre Carlos Guerra PR 1+000.	INGDECOL S.A.S.
01-06-23/1714-2021	1/06/2023	Cambio del profesional de aseguramiento de calidad.	INVIAS SGI
02-06-23/1714-2021	1/06/2023	Entrega acta de obra parcial No.18 abril de 2023 y No.19 mayo de 2023.	INGDECOL S.A.S.
03-06-23/1714-2021	2/06/2023	Informe trimestral No. 6 e informes sociales No. 16, 17 y 18 de obra aprobados.	INVIAS SS
04-06-23/1714-2021	2/06/2023	Respuesta comunicado: Ingdecol-Invias-NRD-00782-2023- Aprobación informe social mes Mayo de 2023.	INGDECOL S.A.S.
06-06-23/1714-2021	5/06/2023	Inicio actividades de parcheo, terminación demarcación, colocación de señales verticales y tachas.	INGDECOL S.A.S.
08-06-23/1714-2021	9/06/2023	Acta parcial de obra No.18 (Abril de 2023)	INVIAS SC
09-06-23/1714-2021	10/06/2023	Acta de costos de interventoria No.19 (mayo de 2023)	INVIAS DT NAR
10-06-23/1714-2021	10/06/2023	Solicitud de cierre de PQRS Gabriel Bastidas.	INGDECOL S.A.S.
11-06-23/1714-2021	15/06/2023	Solicitud cronograma de ejecución de actividades sociales pendientes.	INGDECOL S.A.S.
13-06-23/1714-2021	20/06/2023	Recorrido para elaboración de acta de visita previa para recibo definitivo de obra	INGDECOL S.A.S.
14-06-23/1714-2021	23/06/2023	Respuesta a su oficio SS 12420 del 06 de marzo del 2023.	INVNIAS SS
15-06-23/1714-2021	23/06/2023	Respuesta a su oficio SS 12566 del 07 de marzo del 2023.	INVIAS SS
16-06-23/1714-2021	23/06/2023	Solicitud certificado recolección de residuos sólidos	INGDECOL S.A.S.
17-06-23/1714-2021	23/06/2023	Solicitud de aclaración- respuesta PQRS- Gabriel Bastidas.	INGDECOL S.A.S.
18-06-23/1714-2021	23/06/2023	Solicitud de aclaración- respuesta PQRS- Gabriel Bastidas.	INGDECOL S.A.S.
19-06-23/1714-2021	26/06/2023	Actas de Ajuste No.16, No 17, No 18.	INVIAS DT NAR
20-06-23/1714-2021	26/06/2023	Observaciones al Informe Mensual Ambiental de Mayo del 2023	INGDECOL S.A.S.
22-06-23/1714-2021	28/06/2023	Informe mensual No.19 – mayo 2023	INVIAS DT NAR
24-06-23/1714-2021	30/06/2023	Transporte de Maquinaria de oruga dentro del Túnel de Daza.	INGDECOL S.A.S.
25-06-23/1714-2021	30/06/2023	Solicitud entrega actas parcial de obra mes de mayo y mes de junio de 2023.	INGDECOL S.A.S.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1714 de 2021		
CONTRATISTA:	JOYCO S.A.S. BIC	NIT:	860.067.561-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JOYCO S.A.S. BIC Porcentaje de participación 100% Representante legal José Joaquín Ortiz García C.C. No. 80.425.579		
OBJETO:	**INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO**		
FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67322	SGI
VALOR INICIAL:	$ 919.382.075,00		
VALOR ADICIONES:	$0.00		
ADICIÓN 1:	$400.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$300.000.000,00		
ADICIÓN 3:	$300.000.000,00		
ADICIÓN 4:	$550.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$2.469.382.075,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	12 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	3		
PRÓRROGA 2:	2		
PRÓRROGA 3:	3.5		
PRÓRROGA 4:	3.5		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de julio de 2023.		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
919721		20	PROPIOS	$ 264.557.150,00	$ 264.557.150,00	$0,00
919921		20	PROPIOS	$ 434.560.304,00	$ 400.568.359,00	$33.991.945,00
91322		20	PROPIOS	$ 220.264.621,00	$ 220.264.621,00	$0,00
864122		20	PROPIOS	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00	$0,00
91322		20	PROPIOS	$ 300.000.000,00	$ 268.281.331,00	$ 31.718.669,00
1182422		20	PROPIOS	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$0,00
371323		11	ADICIONAL	$ 550.000.000,00	$ 375.279.716,00	$ 174.720.284,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01	$ 832.640,00	$ 156.492,00	$0,00	$ 980.132,00
Acta Mensual de Costos No. 02	$ 48.622.000,00	$9.394.672,00	$0,00	$57.860.180,00
Acta Mensual de Costos No. 03	$82.633.210,00	$15.700.310,00	$0,00	$98.333.520,00
Acta Mensual de Costos No. 04	$85.673.800,00	$16.278.022,00	$0,00	$101.951.822,00
Acta Mensual de Costos No. 05	$109.137.860,00	$20.736.193,00	$0,00	$129.874.053,0
Acta Mensual de Costos No. 06	$114.041.200,00	$21.667.828,00	$0,00	$135.709.028,00
Acta Mensual de Costos No. 07	$108.583.200,00	$20.630.808,00	$0,00	$129.214.008,00
Acta Mensual de Costos No. 08	$106.541.400,00	20.242.866,00	$0,00	$126.784.266,00
Acta Mensual de Costos No. 09	$ 109.095.200,00	$20.728.088,00	$0,00	$ 129.823.288,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 112.008.200,00	$21.281.558,00	$0,00	$ 133.289.758,00

Acta Mensual de Costos No. 11	$ 116.712.400,00	$22.175.356,00	$0,00	$ 138.887.756,00
Acta Mensual de Costos No. 12	$ 109.416.400,00	$20.789.116,00	$0,00	$ 130.205.516,00
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 109.996.400,00	$20.899.316,00	$0,00	$ 130.895.716,00
Acta Mensual de Costos No. 14	$ 118.440.200,00	$22.503.638,00	$0,00	$ 140.943.838,00
Acta Mensual de Costos No. 15	$ 112.626.200,00	$21.398.978,00	$0,00	$ 134.025.178,00
Acta Mensual de Costos No. 16	$ 113.355.800,00	$2.1537.602,00	$0,00	$ 134.893.402,00
Acta Mensual de Costos No. 17	$ 61.444.760,00	$11.674.504,00	$0,00	$ 73.119.264,00
Acta Mensual de Costos No. 18	$ 80.308.340,00	$15.258.585,00	$0,00	$ 95.566.925,00
Acta Mensual de Costos No. 19	$ 87.452.948,00	$16.616.060,00	$0,00	$ 104.069.008,00
Acta Mensual de Costos No. 20	$ 86.155.058,00	$16.369.461,00	$0,00	$ 102.524.519,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 20 de fecha 30 de junio de 2023 para el período de junio el contrato reporta un avance de 243.3% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 2.228.951.177,00 90.26%
Total inversión ejecutada: $ 2.228.951.177,00 90.26%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$91.938.208,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	08/11/2021	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	$ 00,00	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$183.876.415,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	08/11/2021	31/07/2025
Calidad del Servicio	$275.814.622,50	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

		JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/03/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 246.938.208,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 7 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	01/04/2023	31/01/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 00,00	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 740.814.622,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 7 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	31/07/2023	02/08/2028
Calidad del Servicio	$ 493.876.415,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 7 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	01/04/2023	03/08/2026

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se han presentado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
No se han presentado

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
No se realizaron comisiones en el periodo referido.

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR**
En el transcurso del periodo se realizó el control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría con la revisión y aprobación del informe mensual del periodo y del acta de costos No. 20, de igual manera se verificó el pago de aportes de parafiscales y seguridad social, el cumplimiento del personal y el equipo dispuesto por la consultoría, así como el seguimiento en lo relacionado con la

información financiera del contrato. Se revisaron los informes semanales presentados por el interventor, igualmente, se revisó y avaló el informe mensual de interventoría No. 20.

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Se realiza supervisión y control del proyecto a través de los comités semanales de seguimiento donde se toman de manera oportuna las medidas pertinentes.
Se mantiene comunicación permanente con la Interventoría.

Cordialmente,



JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA
c.c. 12.983.017
MP 2520234652 CND