Fecha 2024-12-30 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción Ciclopuente Av. Boyacá por Canal Salitre

CONTRATO No. IDU-1776-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jorge Elias Sejin Garces - Apoyo Principal, Oscar Ivan Gil Maldonado - Especialista de Apoyo, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	4.17%
% EJECUTADO	3.86%
% VARIACIÓN	-0.31%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución, etapa de construcción

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA	**Contratista**	CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-1776-2023	**Contrato No.**	IDU-1789-2023
Valor Inicial	$ 40.265.583.849,00	**Valor Inicial**	$ 5.998.884.934,00
Total Contrato	$ 40.265.583.849,00	**Total Contrato**	$ 5.998.884.934,00
Valor Pagado	$ 1.156.413.225,00	**Valor Pagado**	$ 467.285.727,00
Plazo Inicial	660 días	**Plazo Inicial**	660 días
Plazo Actualizado	660 días	**Plazo Actualizado**	660 días
Fecha de Iniciación	2024-04-03	**Fecha de Iniciación**	2024-04-03
Fecha de Terminación Actual	2026-05-27	**Fecha de Terminación Actual**	2026-05-27
No. Empleos generados	42	**No. Empleos generados**	30

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-1789-2023
Valor Inicial	$ 5.998.884.934,00
Total Contrato	$ 5.998.884.934,00
Valor Pagado	$ 467.285.727,00
Plazo Inicial	660 días
Plazo Actualizado	660 días
Fecha de Iniciación	2024-04-03
Fecha de Terminación Actual	2026-05-27

No. Empleos generados	30

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
Precontrucción	100,00	99,99	$ 1.417.890.958,00	$ 1.417.840.958,00
Construcción	0,67	0,36	$ 261.516.534,00	$ 138.064.725,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
Costado occidental Av. Boyacá por calle 86A	0.0	0.0	0.0	
Costado oriental Av. Boyacá por calle 86A	0.0	0.0	0.0	