Fecha 2024-02-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE la construcción de la calzada sur y reconstrucción de la calzada norte para la Av. Francisco Miranda (calle 45) entre Carrera 7 y Carrera 5, ambas calzadas con sus respectivas franjas funcionales (andenes, franjas de paisajismo y calidad),

CONTRATO No. IDU-1777-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Milena Oviedo Contreras - Apoyo Principal, Paula Andrea Aguirre Romero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.44%
% EJECUTADO	0.44%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución en etapa de preliminares.
El informe aprobado cuenta con No. de radicado 202433601295501.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	BELZCON SAS
Contrato No.	IDU-1771-2023
Valor Inicial	$ 15.630.957.236,00
Total Contrato	$ 15.630.957.236,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	590 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2025-09-25
No. Empleos generados	13

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	RESTREPO Y URIBE S.A.S. ANTES LIMITADA
Contrato No.	IDU-1777-2023
Valor Inicial	$ 3.828.083.700,00
Total Contrato	$ 4.048.037.826,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	590 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2025-09-25
No. Empleos generados	26

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	RESTREPO Y URIBE S.A.S. ANTES LIMITADA
Contrato No.	IDU-1777-2023
Valor Inicial	$ 3.828.083.700,00
Total Contrato	$ 4.048.037.826,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	590 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06

Fecha de Terminación Actual	2025-09-25
No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	18,73	18,73	$ 68.305.767,00	$ 68.305.767,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)