ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 019
Estado Vigente
Versión 06

ACTA N°	1
FECHA	22 DE MAYO DE 2025
CONTRATO №	2504040588
OBJETO	"REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BULEVARES EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE"
FECHA DE INICIO	23 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE JULIO DE 2023
PLAZO (MESES O DÍAS)	DOS MESES Y MEDIO (2,5 MESES)
VALOR	QUINIENTOS MILLONES NCTE ($500.000.000)
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ENRIQUE OCAMPO GUTIERREZ

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
029.001-1	DEMOLICION MECANICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRAULICO- INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICION	M3	1,00	$ 193.000,00	$ 193.000,00	6	0,00	0,00	6,00	$ 1.158.000,00	1,88	$ 361.875,00	1,88	$ 361.875,00	31,25%
029.007-1	DEMOLICION DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICION EN BOTADERO	M3	1,00	$ 149.000,00	$ 149.000,00	12	7,00	0,00	19,00	$ 2.831.000,00	18,30	$ 2.726.577,00	18,30	$ 2.726.577,00	96,31%
002.001-1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 47.000,00	$ 47.000,00	20	0,00	17,00	3,00	$ 141.000,00	0,22	$ 10.493,00	0,22	$ 10.493,00	7,44%
001.059-1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLASTICO	M2	1,00	$ 24.000,00	$ 24.000,00	600	0,00	400,00	200,00	$ 4.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.008-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00	$ 146.600,00	$ 146.600,00	57	0,00	45,00	12,00	$ 1.759.200,00	2,94	$ 431.187,00	2,94	$ 431.187,00	24,51%
023.028-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.073.489,00	$ 1.073.489,00	25	0,00	20,00	5,00	$ 5.367.445,00	2,96	$ 3.180.265,00	2,96	$ 3.180.265,00	59,25%
023.037-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE PARA CONCRETO Y PAVIMENTOS RIGIDOS	KG	1,00	$ 31.990,00	$ 31.990,00	200	0,00	0,00	200,00	$ 6.398.000,00	46,00	$ 1.471.540,00	46,00	$ 1.471.540,00	23,00%
032.346-1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION BLOQUE BASE EN CEMENTO PLAQUETA ABUJARDADA GRIS 50 X 50 CM PEATONAL	M2	1,00	$ 220.000,00	$ 220.000,00	350	0,00	20,00	330,00	$ 72.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.347-1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION BLOQUE BASE EN CEMENTO PLAQUETA ABUJARDADA GRIS 50 X 50 CM VEHICULAR	M2	1,00	$ 308.000,00	$ 308.000,00	130	0,00	20,00	110,00	$ 33.880.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.348-1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION BLOQUE BASE EN CEMENTO PLAQUETA ABUJARDADA COLOR 50 X 50 CM PEATONAL	M2	1,00	$ 247.000,00	$ 247.000,00	350	0,00	20,00	330,00	$ 81.510.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.349-1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION BLOQUE BASE EN CEMENTO PLAQUETA ABUJARDADA COLOR 50 X 50 CM VEHICULAR	M2	1,00	$ 339.000,00	$ 339.000,00	130	0,00	20,00	110,00	$ 37.290.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
021.084-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARENA PARA RESELLADO DE JUNTAS EN PLAQUETAS PREFRABRICADAS EXISTENTES incluye compactacion (no aplica para obras nuevas)	M2	1,00	$ 11.640,00	$ 11.640,00	6500	0,00	0,00	6500,00	$ 75.660.000,00	5399,50	$ 62.850.180,00	5399,50	$ 62.850.180,00	83,07%
021.085-1	REINSTALACION PLAQUETAS PREFABRICAS PARA ANDENES. Incluye nivelacion, compactacion y sello de arena	M2	1,00	$ 25.600,00	$ 25.600,00	350	400,00	0,00	750,00	$ 19.200.000,00	692,00	$ 17.715.200,00	692,00	$ 17.715.200,00	92,27%
021.052-1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000PSI E=0,10M ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 113.000,00	$ 113.000,00	60	0,00	0,00	60,00	$ 6.780.000,00	8,00	$ 904.000,00	8,00	$ 904.000,00	13,33%
021.016-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO 20 CM H=ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	120	0,00	0,00	120,00	$ 12.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
033.122-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPAS Y BADOS PEATONALES. CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO	M3	1,00	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00	6	0,00	3,00	3,00	$ 3.150.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
028.093-1	DESMONTE PLAQUETAS PREFABRICADAS	M2	1,00	$ 1.391,00	$ 1.391,00	350	500,00	0,00	850,00	$ 1.182.350,00	786,75	$ 1.094.369,00	786,75	$ 1.094.369,00	92,56%
023.034-1	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 mm profundidad un tercio del espesor	ML	1,00	$ 12.871,00	$ 12.871,00	120	0,00	0,00	120,00	$ 1.544.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

023.036-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1,00	$ 15.401,00	$ 15.401,00	120	0,00	0,00	120,00	$ 1.848.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
005.001-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA (incluye alambre negro, colocacion y traslapo)	KG	1,00	$ 10.878,00	$ 10.878,00	250	0,00	0,00	250,00	$ 2.719.500,00	267,18	$ 2.906.433,00	267,18	$ 2.906.433,00	
006.112-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY = 60,000 PSI 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1,00	$ 9.440,00	$ 9.440,00	250	0,00	0,00	250,00	$ 2.360.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
001.093-1	CORTE, REMOCION Y CICATRIZACION DE RAICES MENORES	UND	1,00	$ 36.555,00	$ 36.555,00	350	0,00	0,00	350,00	$ 12.794.250,00	209,50	$ 7.658.273,00	209,50	$ 7.658.273,00	59,86%
024.112-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFON EN CONCRETO CLASE II – TAPA ANTIRUIDO	UND	1,00	$ 3.400.000,00	$ 3.400.000,00	2	0,00	0,00	2,00	$ 6.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
002.089-1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICION EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3 suelto	1,00	$ 52.151,00	$ 52.151,00	40	0,00	0,00	40,00	$ 2.086.040,00	126,60	$ 6.602.225,00	126,60	$ 6.602.225,00	316,50%
002.086-1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICION EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3 suelto	1,00	$ 42.587,00	$ 42.587,00	15	0,00	0,00	15,00	$ 638.805,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
030.002-1	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 110.985,00	$ 110.985,00	25	0,00	0,00	25,00	$ 2.774.625,00	29,00	$ 3.218.565,00	29,00	$ 3.218.565,00	116,00%
030.003-1	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1,00	$ 148.422,00	$ 148.422,00	65	0,00	0,00	65,00	$ 9.647.430,00	30,00	$ 4.452.660,00	30,00	$ 4.452.660,00	
001.084-1	TRANSPORTE POR DIA LABORADO VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1,00	$ 275.000,00	$ 275.000,00	65	0,00	0,00	65,00	$ 17.875.000,00	37,00	$ 10.175.000,00	37,00	$ 10.175.000,00	
001.049-1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H= 2M	ML	1,00	$ 18.000,00	$ 18.000,00	710,858	0,00	0,00	710,86	$ 12.795.444,00	52,00	$ 936.000,00	52,00	$ 936.000,00	7,32%
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1,00	$ 168.386,00	$ 168.386,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 4200 PSI E=10CM ACABADO CON ENDURECEDOR DE COLORES SEGÚN DISEÑO EN FRANJAS DE ANCHO VARIABLE Y ABUJARDADO	M2	1,00	$ 220.267,00	$ 220.267,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	105,06	$ 23.141.802,00	105,06	$ 23.141.802,00	
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARENA CON CEMENTO RELACION 1:10 PARA RELLENO EN AREA INTERVENIDA DEL ALCORQUES (e: 5,00 CM)	M2	1,00	$ 19.901,00	$ 19.901,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	552,50	$ 10.995.303,00	552,50	$ 10.995.303,00	
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CINTA Y BOMBONES PARA ALCORQUE. ESPECIFICACION DE 3 HILERAS DE PROTECCION PARTE EXTERNA HACIA LA VIA, Y 2 HILERAS PARTE INTERNA	ML	1,00	$ 28.793,00	$ 28.793,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	113,00	$ 3.253.609,00	113,00	$ 3.253.609,00	
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA IMPERMEBILIZANTE A DOS MANOS Y BARNIZADO.	M2	1,00	$ 39.970,00	$ 39.970,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	277,55	$ 11.093.674,00	277,55	$ 11.093.674,00	
5	RETIRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULOS O GABINETES EN ACERO INOXIDABLE EN LOS DIFERENTES BULEVARES DE MANIZALES.	UND	1,00	$ 323.472,00	$ 323.472,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	3,00	$ 970.416,00	3,00	$ 970.416,00	
6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 4 HILOS DE11/4", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES EN PLATINA VERTICALES CADA 2 MTS, INCLUYE PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1,00	$ 431.404,00	$ 431.404,00	0	0,00	1,00	0,00	$ -	14,00	$ 6.039.656,00	14,00	$ 6.039.656,00	
VALOR DE AJUSTE					$ (9,00)					$ (9,00)					
TOTAL					$ 8.213.000,00										
TOTAL CONTRATO					$ 500.000.000,00					500.000.000,00		182.189.302,0		182.189.302,0	36,44%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	$ -	
VALOR DEL CONTRATO	$ 500.000.000,00		VALOR ANTICIPO	$ -	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ -	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR PRESENTE ACTA		$ 182.189.302,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ -
SALDO POR EJECUTAR		$ 317.810.698,00	SALDO POR AMORTIZAR		$ -
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR PRESENTE ACTA	$ 182.189.302,00		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS MCTE.
VALOR A PAGAR	$ 182.189.302,00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

FIRMA
NOMBRE: JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C.10.284.343
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JORGE ENRIQUE OCAMPO GUTIERREZ
C.C. 10.265.660
INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.