selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.

- El plazo de ejecución de la Orden de servicio se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) en caso de que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo vigente finalice, esta condición se entenderá por cumplida y La Orden de servicio derivada se dará por terminada anticipadamente en la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del CONTRATISTA.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio S.A, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa previa	Radicado por interventoría,	30 de agosto de 2024
2	Aprobación de Personal	APROBADO	30 de agosto de 2024
3	Permisos y licencias: • Construcción • Ambientales • Disponibilidad servicios públicos • Otros que apliquen: _____		

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

CONTRATO	2240076
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE TRABAJO
LINEA DE NEGOCIO	OBRA
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. MUNICIPIO PLANADAS - TOLIMA
ALCANCE	Actividad 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10. Actividad 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Actividad3. ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS. Actividad 4: PLAN DE GESTÍN SOCIAL PARA LA EJECUCÍN DE LAS ACTIVIDADES 1, 2 y 3.
VALOR:	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($2.337.854.598,57) M/CTE
CONTRATANTE	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - ENTerritorio S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
PLAZO:	SEIS (6) MESES

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la orden de trabajo anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.


Garantías:

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
65-45-101086352 Anexo 0	07-06-2024	CUMPLIMIENTO	15-05-2024 HASTA 15-07-2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$701.356.379,70
65-45-101086352 Anexo 0	07-06-2024	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	15-05-2024 HASTA 15-07-2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$467.570.919,80
65-45-101086352 Anexo 0	07-06-2024	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15-05-2024 HASTA 15-11-2027	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$116.892.729,95
65-45-101086352 Anexo 0	07-06-2024	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SE AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$233.785.459,90
65-45-101086352 Anexo 0	07-06-2024	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SE AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$701.356.379,70

65-40-101076126 Anexo 1	19-07-2024	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	17-05-2024 HASTA 17-11-2024	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$467.570.919,71
11-40-101063890 Anexo 1	19-07-2024	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17-05-2024 HASTA 17-11-2024	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$467.570.919,00
11-40-101063890 Anexo 1	19-07-2024	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17-05-2024 HASTA 17-11-2024	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$467.570.919,71
11-40-101063890 Anexo 1	19-07-2024	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	17-05-2024 HASTA 17-11-2024	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$467.570.919,71
11-40-101063890 Anexo 1	19-07-2024	GASTOS MEDICOS	17-05-2024 HASTA 17-11-2024	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$467.570.919,71
11-40-101063890 Anexo 1	19-07-2024	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	17-05-2024 HASTA 17-11-2024	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$467.570.919,71

En consecuencia, se procede a la iniciación de la orden de trabajo el día _30_ del mes _agosto_ del año _2024_, el cual debe concluir el día _28_ del mes _febrero_ del año _2025_.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma 	**Firma** 
CONSORCIO CONEXIONES **R.L. OMAR ANDRES CAMPOS MANRIQUE** **INTERVENTOR**	**CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO** **R.L. MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO** **CONTRATISTA**

Nota Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio S.A. en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.

- El plazo de ejecución de la Orden de trabajo se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) En caso de que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo vigente finalice, esta condición se entenderá por cumplida y la Orden de trabajo derivada se dará por terminada anticipadamente en la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de EL CONTRATISTA.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio S.A, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa previa	Entregado	A Interventoría
2	Aprobación de Personal	Entregado	A Interventoría

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

CONTRATO	2240130
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO
LINEA DE NEGOCIO	INTERVENTORÍA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ALCANCE	**ACTIVIDAD 1.** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑOS DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORRESISTENTE NSR-10 **ACTIVIDAD 2.** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. **ACTIVIDAD 3.** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. **ACTIVIDAD 4** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTALDEL PLAN DE GESTION SOCIAL PARA LAS ACTIVIDADES 1,2 Y 3.
VALOR:	DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 206.190.610,51)
CONTRATANTE	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - ENTerritorio S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO
PLAZO:	CUATRO (4) MESES.

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de **Orden de Servicio** anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:1. De Cumplimiento

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
85-45-101081029 Anexo 0	10/07/2024	CUMPLIMIENTO	DESDE 11/07/2024 HASTA 11/07/2025	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	$ 61.859.183,15
		SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	DESDE 11/07/2024			$ 20.619.061,05

			HASTA 11/11/2025		S.A. – ENTerritorio S.A.	
		CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE 11/07/2024 HASTA 11/11/2027			$ 61.859.183,15

Garantías:2. De Responsabilidad Civil Extracontractual.

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
85-40-101059751 Anexo 0	10/07/2024	PREDIOS LABORALES Y OPREACIONES	DESDE 11/07/2024 HASTA 11/11/2024	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTerritorio S.A.	$ 325.000.000,00
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	DESDE 11/07/2024 HASTA 11/11/2024			$ 325.000.000,00
		VEHÍCULO PROPIO Y NO PROPIO	DESDE 11/07/2024 HASTA 11/11/2024			$ 325.000.000,00

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Orden de Servicio el día 30 del mes agosto del año 2024, el cual debe concluir el día 29 del mes diciembre del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma	**Firma**
JAVIER DAVID MONTERROZA LÓPEZ Representante Legal CONSORCIO INTER EQUILIBRIO Orden de Servicio	**ELKIN JOSE DORIA PLAZA** Supervisor ENTerritorio S.A.

Nota Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio S.A. en desarrollo del proceso de

selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.

- El plazo de ejecución de la orden de servicio se encuentra condicionada a la vigencia del contrato interadministrativo No 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) En caso de que el plazo de ejecución del contrato interadministrativo vigente finalice, esta condición se entenderá por cumplida y la orden de servicio derivada se dará por terminada anticipadamente en la fecha de terminación del contrato interadministrativo, situación que no genera obligaciones ni pagos a favor del EL CONTRATISTA salvo aquellos efectivamente causados y aprobados por la interventoría y/o supervisor hasta la fecha de acaecimiento de la condición . El contrato interadministrativo tiene fecha de terminación el 29 de diciembre de 2024.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio S.A, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa previa	Radicado por interventoría,	202461010202102
2	Aprobación de Personal	Radicado por GDP3	202433010022261

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

CONTRATO	2240072
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE TRABAJO
LINEA DE NEGOCIO	OBRA
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ALCANCE	**Actividad 1:** Chequeo y validación de diseños de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción Sismo-Resistente NSR-10 **Actividad 2:** Diagnóstico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención. **Actividad 3:** Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras. **Actividad 4:** Plan de Gestión Social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3.
VALOR:	MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. ($ 1.428.344.270,27)
CONTRATANTE	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - ENTerritorio S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO.
PLAZO:	CUATRO (4) MESES.

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de **Orden de Trabajo** anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:1. De Cumplimiento

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
65-45-101086953 (Anexo 0)	24/07/2024	CUMPLIMIENTO	DESDE 09/07/2024 HASTA 09/07/2025	CONSORCIO ACUEDUCTO TERRITORIO	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTerritorio S.A.	$ 428,503,281,00
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	DESDE 09/07/2024 HASTA 09/07/2025			$ 285,668,854,00
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESDE 09/07/2024 HASTA 09/11/2027			$ 71.417.213.,50
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS			$ 428,503,281,00

		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SÍ AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS			$ 142.834.427,00

Garantías:2. De Responsabilidad Civil Extracontractual.

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
65-40-101076674 (Anexo 0)	24/07/2024	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	DESDE 09/07/2024 HASTA 09/11/2024	CONSORCIO ACUEDUCTO TERRITORIO	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTerritorio S.A.	$ 285.668.854,00
		VEHÍCULO PROPIO Y NO PROPIO	DESDE 09/07/2024 HASTA 09/11/2024			$ 285.668.854,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	DESDE 09/07/2024 HASTA 09/11/2024			$ 285.668.854,00

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Orden de Trabajo el día 30 del mes agosto del año 2024, el cual debe concluir el día 29 del mes diciembre del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma Miguel Angel Rojas	**Firma** J montenegro
MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO Representante Legal **CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO** Orden de Trabajo	**JAVIER DAVID MONTERROZA LOPEZ** Representante Legal **CONSORCIO INTER EQUILIBRIO** Orden de Servicio

Nota Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio S.A. en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de

participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.

- El plazo de ejecución de la orden se encuentra condicionada a la vigencia del contrato interadministrativo No 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) En caso de que el plazo de ejecución del contrato interadministrativo vigente finalice, esta condición se entenderá por cumplida y la orden derivada se dará por terminada anticipadamente en la fecha de terminación del contrato interadministrativo, situación que no genera obligaciones ni pagos a favor del EL CONTRATISTA.
- Anexos (según aplique):
- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio S.A, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa previa	Radicado por interventoría	202461010215402
2	Aprobación de Personal	Radicado por interventoría	202461010215402

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

CONTRATO	2240120
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO
LINEA DE NEGOCIO	INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ALCANCE	1. ACTIVIDAD 1: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10 2. ACTIVIAD 2: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 3. ACTIVIDAD 3: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 4. ACTIVIAD 4: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PLAN DEGESTIÓN SOCIAL PARA LAS ACTIVIDADES 1, 2 Y 3
VALOR:	$ 385.116.628,32
CONTRATANTE	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTerritorio S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGESCOR R 2023
PLAZO:	SIETE PUNTO CINCO (7.5) MESES

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **Orden de servicio** anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
1. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO						
NB-100330149 (Anexo 1)	08-07-2024	CUMPLIMIENTO	DESDE 28/06/2024 HASTA 12/10/2025	CONSORCIO INGESCOR R 2023	ENTERRITORIO S.A.	$ 115.534.988,70
		PRESTACIONES SOCIALES	DESDE 28/06/2024 HASTA 12/02/2028			$ 38.511.662,90
		CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE 12/02/2025 HASTA 12/02/2028			$ 115.534.988,70

1. GARANTIAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
NB-100083163 (Anexo 1)	08-07-2024	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	DESDE 28/06/2024 HASTA 12/02/2025	CONSORCIO INGESCOR R 2023	ENTERRITORIO S.A.	$ 325.000.000.00
		PATRONAL	DESDE 28/06/2024 HASTA 12/02/2025			$ 325.000.000.00
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	DESDE 28/06/2024 HASTA 12/02/2025			$ 325.000.000.00
		R.C. CRUZADA	DESDE 28/06/2024 HASTA 12/02/2025			$ 325.000.000.00
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	DESDE 28/06/2024 HASTA 12/02/2025			$ 325.000.000.00

En consecuencia, se procede a la iniciación de la orden de servicio el día _29_ del mes julio del año_2024_, el cual debe concluir el día _15_ del mes _Marzo_ del año_2025_.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma	**Firma**
NOMBRE: KARINA ANDREA DIAZ LORA **SUPERVISOR** ENTerritorio S.A.	**NOMBRE: JUAN CARLOS RIOS URUETA (R/L)** **CONSORCIO INGESCOR R 2023** INTERVENTORIA

Nota Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio S.A. en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de

participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.

- El plazo de ejecución de la Orden de servicio se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) En caso de que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo vigente finalice, esta condición se entenderá por cumplida y la Orden de servicio derivada se dará por terminada anticipadamente en la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de EL CONTRATISTA.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio S.A, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa previa	Radicado por GDP3	202461010184512
2	Aprobación de Personal	Radicado por GDP3	202461010184512

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS	CÓDIGO:	F-GG-56
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-24
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

CONTRATO	2240100
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE TRABAJO
LINEA DE NEGOCIO	OBRA
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICOS, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMOSÉPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
ALCANCE	1. **ACTIVIDAD 1:** CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10 2. **ACTIVIDAD 2:** DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRE-LIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 3. **ACTIVIDAD 3:** EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIA-RIAS ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS 4. **ACTIVIDAD 4:** PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1,2 y 3.
VALOR:	$ 4.244.242.924,73
CONTRATANTE	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTerritorio S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
PLAZO:	SIETE (7) MESES

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Orden de Trabajo** anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
1. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO						
M-100231963 (Anexo 0)	12/06/2024	CUMPLIMIENTO	DESDE 11/06/2024 HASTA 11/01/2028	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIAL	$1.273.272.877,42
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	DESDE 11-06-2024 HASTA 11-09-2025			$848.848.584,95
		PRESTACIONES SOCIALES	DESDE 11-06-2024 HASTA 11-01-2028			$212.212.146,24
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	DESDE 11-01-2025			$424.424.292,47

			HASTA 11-01-2026			
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	DESDE 11-01-2025 HASTA 11-01-2028			$1.273.272.877,42
2. GARANTIAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
M-100054381 (Anexo 1)	24/06/2024	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	DESDE 11/06/2024 HASTA 11/01/2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	TERCEROS AFECTADOS	$1.273.272.877,42
		GASTOS MEDICOS				$200.000.000,00
		PATRONAL				$636.636.439,00
		CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS				$636.636.439,00
		RC CRUZADA				$636.636.439,00
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS				$636.636.439,00

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Orden de trabajo el día 29 del mes julio del año 2024, el cual debe concluir el día 28 del mes febrero del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma	**Firma** Miguel Angel Rojas R
NOMBRE; JUAN CARLOS RIOS URUETA (R/L) **CONSORCIO INGESCOR R 2023** INTERVENTORIA	**NOMBRE: MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO (R/L)** **CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO** CONTRATISTA

Nota Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.

- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio S.A. en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.
- El plazo de ejecución de la Orden de trabajo se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) En caso de que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo vigente finalice, esta condición se entenderá por cumplida y la Orden de trabajo derivada se dará por terminada anticipadamente en la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de EL CONTRATISTA.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio S.A, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa previa	Radicado por la orden de servicio	202461010185752
2	Aprobación de Personal	Radicado por la orden de servicio	202461010185752

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

CONTRATO	**2240114**
TIPO DE CONTRATO	**ORDEN DE SERVICIO**
LINEA DE NEGOCIO	**INTERVENTORIA**
OBJETO:	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**
ALCANCE	**1. ACTIVIDAD 1: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10.** **2. ACTIVIDAD 2. INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.** **3. ACTIVIDAD 3: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA** **4. ACTIVIDAD 4. INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LAS ACTIVIDADES 1, 2 Y 3**
VALOR:	**$526,711,823.87**
CONTRATANTE	**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTerritorio S.A.**
CONTRATISTA:	**GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S,**
PLAZO:	**OCHO PUNTO CINCO (8.5) MESES**

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **orden de servicio N. 2240114** anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
CBC-100057580	26-06-2024	CUMPLIMIENTO	24-06-2024 HASTA 07-11-2025	**GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S**	ENTerritorio S.A.	$158.013.547,20
CBC-100057580	26-06-2024	PRESTACIONES SOCIALES	24-06-2024 HASTA 07-3-2028	**GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S**	ENTerritorio S.A.	$52.671.182,40
CBC-100057580	26-06-2024	CALIDAD DEL SERVICIO	07-03-2024	**GRUPO CONSULTOR**	ENTerritorio S.A.	$158.013.547,20

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
			HASTA 07-3-2028	**KAPITAL S.A.S**		
CBC-100010555	26-06-2024	AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24-06-2024 HASTA 07-03-2025	**GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S**	TERCEROS AFECTADOS	$1.809.707.356,02
CBC-100010555	26-06-2024	PATRONAL	24-06-2024 HASTA 07-03-2025	**GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S**	TERCEROS AFECTADOS	$904.853.678,01
CBC-100010555	26-06-2024	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24-06-2024 HASTA 07-03-2025	**GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S**	TERCEROS AFECTADOS	$904.853.678,01
CBC-100010555	26-06-2024	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24-06-2024 HASTA 07-03-2025	**GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S**	TERCEROS AFECTADOS	$1.809.707.356,02

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **orden de servicio N. 2240114** el día 23 del mes Agosto del año 2024, el cual debe concluir el día 08 del mes Mayo del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma 	 **Firma**
NOMBRE: LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA **SUPERVISOR** **ENTerritorio S.A.**	**NOMBRE: JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS** **CONTRATISTA: GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S- INTERVENTORIA**

Nota Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio S.A. en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.
- El plazo de ejecución de la Orden de servicio se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) En caso de que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo vigente finalice, esta condición se entenderá por cumplida y la Orden de servicio derivada se dará por terminada anticipadamente en la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de EL CONTRATISTA.
- Alcance al acta de inicio por un error de digitación en la fecha de terminación del contrato.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio S.A, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa previa	Radicado por GDP3	202461010195912
2	Aprobación de Personal	Radicado por GDP3	202461010156112

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

CONTRATO	2240101
TIPO DE CONTRATO	**ORDEN DE TRABAJO-OBRA**
LINEA DE NEGOCIO	OBRA
OBJETO:	**CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.**
ALCANCE	**ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10.** **ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.** **ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS.** **ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1, 2 y 3.**
VALOR:	**$ 6.032.357.853,41**
CONTRATANTE	**ENTerritorio S.A.**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO**
PLAZO:	**OCHO (8) MESES**

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **orden de trabajo No.2240101** anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
M-100231964	09-07-2024	CUMPLIMIENTO	11-06-2024 HASTA 11-10-2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTerritorio S.A.	$1.809.707.356,02
M-100231964	09-07-2024	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	11-06-2024 HASTA 11-10-2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTerritorio S.A.	$1.206.471.507,68
M-100231964	09-07-2024	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11-06-2024 HASTA 11-02-2028	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTerritorio S.A.	$ 301.617.892,62

M-100231964	09-07-2024	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	11-02-2024 HASTA 11-02-2026	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTerritorio S.A.	$ 603.235.785,34
M-100231964	09-07-2024	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	11-02-2024 HASTA 11-02-2028	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTerritorio S.A.	$1.809.707.356,02
M-100054382	12-06-2024	AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23-05-2024 HASTA 23-11-2024	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTerritorio S.A.	$1.809.707.356,02
M-100054382	12-06-2024	GASTOS MEDICOS	11-06-2024 HASTA 11-02-2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTerritorio S.A.	$200.000.000,00
M-100054382	12-06-2024	PATRONAL	11-06-2024 HASTA 11-02-2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTerritorio S.A.	$904.853.678,01
M-100054382	12-06-2024	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	11-06-2024 HASTA 11-02-2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTerritorio S.A.	$904.853.678,01
M-100054382	12-06-2024	R.C CRUZADAS	11-06-2024 HASTA 11-02-2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTerritorio S.A.	$904.853.678,01
M-100054382	12-06-2024	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	11-06-2024 HASTA 11-02-2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTerritorio S.A.	$1.809.707.356,02

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **orden de trabajo No. 2240101** el día_23 del mes _Agosto del año_2024, el cual debe concluir el día_23_ del mes _Abril__ del año__2025__.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

 **Firma**	 **Firma**
NOMBRE: JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS CONTRATISTA: GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S- INTERVENTORIA	**NOMBRE: MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO**

Nota Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio S.A. en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.
- El plazo de ejecución de la Orden de trabajo se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) En caso de que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo vigente finalice, esta condición se entenderá por cumplida y la Orden de trabajo derivada se dará por terminada anticipadamente en la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de EL CONTRATISTA.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio S.A, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa previa	APROBADOS -ORDEN DE SERVICIO	202461010210012
2	Aprobación de Personal	APROBADO - ORDEN DE SERVICIO	202461010210012
3	Permisos y licencias: • Construcción • Ambientales • Disponibilidad servicios públicos • Otros que apliquen: _____		

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

CONTRATO	2240143
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO
LINEA DE NEGOCIO	INTERVENTORÍA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA TRECEAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ALCANCE	**ACTIVIDAD 1.** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑOS DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORRESISTENTE NSR-10 **ACTIVIDAD 2.** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. **ACTIVIDAD 3.** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. **ACTIVIDAD 4** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTALDEL PLAN DE GESTION SOCIAL PARA LAS ACTIVIDADES 1,2 Y 3.
VALOR:	TRESCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($*304.464,662,03*)
CONTRATANTE	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - ENTerritorio S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIONES
PLAZO:	SEIS MESES Y MEDIO (6.5) MESES.

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de **Orden de Servicio** anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.
A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
14-45-101113524	02/08/2024	Cumplimiento	26/07/2024-26/10/2025	CONSORCIO CONEXIONES	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	91.339.398,61

14-45-101113524	02/08/2024	Salarios y prestaciones sociales	26/07/2024-26/02/2028	CONSORCIO CONEXIONES	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	30.446.466,20
14-45-101113524	02/08/2024	Calidad del servicio	26/02/2025-26/02/2028	CONSORCIO CONEXIONES	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	91.339.398,61
14-40-101066427	02/08/2024	Predios labores y operaciones	26/07/2024-6/02/2025	CONSORCIO CONEXIONES	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	325.000.000,00
14-40-101066427	02/08/2024	Vehículos propios y no propios	26/07/2024-6/02/2025	CONSORCIO CONEXIONES	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	325.000.000,00
14-40-101066427	02/08/2024	Contratistas y subcontratistas	26/07/2024-6/02/2025	CONSORCIO CONEXIONES	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	325.000.000,00

En consecuencia, se procede a la iniciación de la orden de servicio No. 2240143, el día veinticinco (25) del mes septiembre del año 2024, el cual debe concluir el día nueve (9) del mes de abril del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma 	**Firma** 
NOMBRE: OMAR ANDRES CAMPOS M. **Representante Legal De Interventoría** **CONSORCIO CONEXIONES**	**NOMBRE: JOHN HENRY RIVERA SUAREZ** **SUPERVISOR** **ENTerritorio S.A.**

Nota Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.

- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio S.A. en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.
- El plazo de ejecución de la Orden de servicio se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) En caso de que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo vigente finalice, esta condición se entenderá por cumplida y la Orden de servicio derivada se dará por terminada anticipadamente en la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de EL CONTRATISTA,

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio S.A, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa previa	Radicado por interventoría,	202461010217982
2	Aprobación de Personal	Radicado por GDP3	202433010022441

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

CONTRATO	2240103
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE TRABAJO
LINEA DE NEGOCIO	OBRA
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA TRECEAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ALCANCE	Actividad 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10. Actividad 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Actividad3. ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS. Actividad 4: PLAN DE GESTÍN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1, 2 y 3.
VALOR:	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS PESOS Y DIECISEIS CENTAVOS M/CTE. ($2.543.671.062,16)
CONTRATANTE	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - ENTerritorio S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
PLAZO:	SEIS PUNTO CINCO (6.5) MESES

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la orden de trabajo anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
M-100232659 Anexo 0	19/06/2024	CUMPLIMIENTO	17/06/2024 HASTA 01/09/2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$ 763.101.318,60
M-100232659 Anexo 0	19/06/2024	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	17/06/2024 HASTA 01/09/2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$ 508.734.212,40
M-100232659 Anexo 0	19/06/2024	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17/06/2024 HASTA 01/01/2028	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$ 127.183.553,10
M-100232659 Anexo 0	19/06/2024	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	01/01/2025 HASTA 01/01/2026	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$ 254.367.106,20
M-100232659 Anexo 0	19/06/2024	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	01/01/2025 HASTA 01/01/2028	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$ 763.101.318,60
M-100054588 Anexo 0	19/06/2024	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	17/06/2024 HASTA 01/01/2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$ 763.101.318,65

M-100054588 Anexo 0	19/06/2024	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/06/2024 HASTA 01/01/2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$ 381.550.659,32
M-100054588 Anexo 0	19/06/2024	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17/06/2024 HASTA 01/01/2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$ 381.550.659,32
M-100054588 Anexo 0	19/06/2024	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	17/06/2024 HASTA 01/01/2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$ 381.550.659,32
M-100054588 Anexo 0	19/06/2024	GASTOS MEDICOS	17/06/2024 HASTA 01/01/2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$ 200.000.000,00
M-100054588 Anexo 0	19/06/2024	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	17/06/2024 HASTA 01/01/2025	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	ENTERRITORIO S.A.	$ 381.550.659,32

En consecuencia, se procede a la iniciación de la orden de trabajo el día veinticinco (25) del mes Septiembre del año 2024, el cual debe concluir el día nueve (9) del mes abril del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma 	**Firma** 
CONSORCIO CONEXIONES **R.L. OMAR ANDRES CAMPOS MANRIQUE** **INTERVENTOR**	**CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO** **R.L. MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO** **CONTRATISTA**

Nota Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio S.A. en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.
- El plazo de ejecución de la Orden de trabajo se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) En caso de que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo vigente finalice, esta condición se entenderá por cumplida y la Orden de trabajo derivada se dará por terminada anticipadamente en

la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de EL CONTRATISTA.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio S.A, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa previa	Radicado por Interventoría	202461010218072
2	Aprobación de Personal	Radicado por Interventoría	202461010218072

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1632 DEL 2023
NUMERACIÓN ENTERRITORIO 223004

INFORME DE GESTIÓNBIMESTRAL No. 5

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 29 DE JULIO DE 2024

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – MINVIVIENDA

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio

Bogotá D.C., septiembre de 2024

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 3

1.1. INFORMACION GENERAL. 3

1.2. ANTECEDENTES 5

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 5

2.1. PRECONTRACTUALES 5

2.1.1 RESPECTO AL EQUIPO DE TRABAJO: 5

2.1.2 RESPECTO A LOS DOCUMENTOS PARA LA CONVOCATORIA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 5

RESPECTO A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES PARA LA APERTURA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS: 6

2.2. CONTRACTUALES 8

2.3. DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS 12

2.4.3. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 16

2.5. DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 17

3. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 17

5.1. PRECONTRACTUALES 17

3.2. CONTRACTUALES. 17

3.3. DE CIERRE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONTRARACION DERIVADA 18

4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 18

INFORME DE CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1632 del 2023 No.223004 (suscito entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A.)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 29 DE JULIO DE 2024

Objetivo del informe: Presentarle al cliente de manera clara y puntual los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A., orientadas a lograr los objetivos del Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

CLÁUSULA PRIMERA del Contrato Interadministrativo No. 1632 - No. 223004 ENTerritorio, se establece el objeto de la siguiente manera: *"El EJECUTOR se compromete por su cuenta y riesgo a desarrollar las Conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en los municipios seleccionados por **EL MINISTERIO**, a través de una Gerencia Integral de Proyectos."*

CLÁUSULA SEGUNDA del Contrato Interadministrativo No. 1632 - No. 223004 ENTerritorio SA.- , se establece el alcance de la siguiente manera: *"EL EJECUTOR se compromete, bajo su cuenta y riesgo y de forma autónoma, a ejecutar la gerencia jurídica, financiera, administrativa y técnica de manera integral de las etapas de diseño, diagnóstico, ejecución de obras y acompañamiento social para la construcción de conexiones intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico en concordancia con la normativa vigente. Las actividades que desarrollará **EL EJECUTOR**, comprenden entre otras las siguientes:*

a.- Estructuración de la metodología de ejecución y de los prototipos de obra a implementarse;
b.- Diagnóstico de las viviendas objeto de intervención;
c.- Construcción e interventoría de las conexiones intradomiciliarias contempladas en el programa y de las domiciliarias que sean requeridas;
d.- Implementación del Plan de Gestión Social - PGS del programa en coordinación con las entidades territoriales, y prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado."

1.1. INFORMACION GENERAL.

A continuación, se presenta un resumen general del estado de proyecto:

1.1 INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo del contrato interadministrativo o convenio:	Quince (15) meses
Fecha de suscripción:	28 de septiembre de 2023
Fecha de inicio:	29 de septiembre de 2023
Fecha de vencimiento inicial:	28 de diciembre de 2024
Fecha de vencimiento Actual:	28 de diciembre de 2024
Fecha de Vigencia de la Póliza (cuando aplique):	28 de diciembre de 2027
Tipo de póliza (Estabilidad, Calidad, cumplimiento):	Cumplimiento
Valor del contrato interadministrativo o convenio:	
Valor Inicial:	$78.431.372.549
Adición 1:	N/A
Adición n:	N/A
Reducción 1:	N/A
Reducción n:	N/A
Valor Actual:	$78.431.372.549
Costos de Gerencia:	
Costo de gerencia pactado inicial:	$7.450.924.819
Adición costo de gerencia 1:	N/A
Adición costo de gerencia No:	N/A
Costo de Gerencia actual:	$7.450.924.819
Contratación Derivada:	
No. de contratos en proceso precontractual:	17
No. de contratos en ejecución:	15
No. de contratos suspendidos:	0
No. de contratos terminados:	0
No. de contratos en liquidación:	0
No. de contratos liquidados:	0
No. de contratos no celebrados:	0
No. de contratos no ejecutados:	0
No. Total, de derivados:	32

1.2. ANTECEDENTES

- El 28 de septiembre de 2023, se suscribió entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A.- el Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (223004).

- El 29 de septiembre de 2023 se suscribió el acta de inicio del Contrato Interadministrativo por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

Gestión realizada y sus correspondientes actividades agrupadas de la siguiente manera:

2.1. PRECONTRACTUALES

2.1.1 RESPECTO AL EQUIPO DE TRABAJO:

Para la ejecución del Contrato Interadministrativo No.1632 de 2023 (223004) se cuenta con siguiente equipo de trabajo:

ROL	Nombre
Gerente de Convenio	Edgar Andrés Montaño Hoyos
Coordinador	Nicolas Rincón Vega
Coordinador	Sandra Paola Cerra Barreto
Supervisor	Luis José Giraldo Monterroza
Supervisor	Karina Andrea Díaz Lora
Supervisor	Luis Carlos Flórez Pedraza
Coordinador social	Juanita Elizabeth López Chaparro
Apoyo Técnico	Javier David Viviescas Gómez
Apoyo operativo	María Consuelo Franco
Supervisor	Daniel Arístides Heredia Useche
Supervisora Social	Leidy Tatiana Tirado Parra
Supervisor	John Henry Rivera Suarez

2.1.2 RESPECTO A LOS DOCUMENTOS PARA LA CONVOCATORIA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

- Mediante correo electrónico del 18 de diciembre de 2023, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, remitió a ENTerritorio S.A. el informe de municipios priorizados del contrato

1632 de 2023 (223004) Mediante radicado ENTerritorio S.A. No. 202361010003062.

- Mediante correo electrónico del 16 de enero de 2024, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, remitió a ENTerritorio S.A., el primer alcance al informe de municipios priorizados del contrato 1632 (223004) Mediante comunicación No 202361010008132.

- Durante el periodo del informe, fueron revisados los documentos de los contratistas de obra e interventoría de los 17 proyectos derivados del contrato 1632 (223004).

- El día 29 de julio de 2024, después de la recepción y revisión de la documentación previa a la firma del acta de inicio de los contratos derivados del contrato 1636 (223004) ENTerritorio S.A., realizó la firma del inicio de 7 proyectos, los cuales se ejecutarán en los municipios: Santa cruz de Mompox, Turbo, Puerto Tejada, Villa Rica, Pailitas, Urumita, Buenavista.

RESPECTO A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES PARA LA APERTURA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS:

Teniendo en cuenta que se priorizaron veinte (20) proyectos, y de estos solo diecisiete (17) de ellos ya cuentan con todos los análisis pertinentes que permitieron su publicación en la plataforma transaccional SECOP II, de los cuales ya están adjudicados los enunciados en el siguiente cuadro:

Obra:

DPTO	MPIO	No. VIVIENDAS	No. Proceso (Obra)	CONTRATISTA DE OB	FECHA DE ADJUDICACIÓN	No. CT	FECHA FIRMA DEL CONTRATO
Antioquia	Caucasia	414	ICM-013	CONSORCIO HABITAT 6	3/14/2024	2240087	5/27/2024
Antioquia	Turbo	418	ICM-009	CONSORCIO HABITAT 6	3/14/2024	2240086	5/27/2024
Cauca	Puerto Tejada 1	436	ICM-020	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA SAS CONSTRUIRE S.A.S	3/11/2024	2240065	4/23/2024
Cauca	Puerto Tejada 2	436	ICM-017	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	3/11/2024	2240070	5/20/2024
Cauca	Villa Rica	288	ICM-008	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	3/14/2024	2240071	5/27/2024
Cesar	Pailitas	353	ICM-005	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	4/11/2022	2240073	5/7/2024
La Guajira	Urumita	372	ICM-015	CONSORCIO HABITAT 6	3/14/2024	2240080	5/23/2024
Magdalena	Santa Barbara de Pinto	299	ICM-007	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	3/11/2024	2240074	5/20/2024
Sucre	Sincelejo	600	ICM-010	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	4/11/2024	2240075	5/7/2024

DPTO	MPIO	No. VIVIENDAS	No. Proceso (Obra)	CONTRATISTA DE OB	FECHA DE ADJUDICACIÓN	No. CT	FECHA FIRMA DEL CONTRATO
Sucre	Buenavista	254	ICM-016	CONSORCIO HABITAT 6	4/11/2024	2240081	5/20/2024
Tolima	Ataco	410	ICM-011	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	3/14/2024	2240078	5/7/2024
Tolima	Planadas (decimo quinta orden)	374	ICM-012	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	3/14/2024	2240076	5/7/2024
Nariño	Guachucal	107	ICM-004	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	3/14/2024	2240072	6/20/2024
	Cuaspud	97					
Bolívar	Mompox	512	ICM-018	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	5/17/2024	2240100	6/13/2024
Cesar	Chimichagua	617	ICM-019	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	5/22/2024	2240101	6/13/2024
Magdalena	San Sebastian de Buena Vista	467	ICM-014	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	5/21/2024	2240103	6/14/2024

Cabe destacar que los 3 proyectos que no se encuentran cargados en la plataforma de SECOP II, son: Puerto Leguizamo (Putumayo), Bagadó (Chocó) y Puerto Nariño (Amazonas), debido a que se identificaron las siguientes situaciones:

Departamento	Municipio	No. Viviendas
Chocó	Bagadó	391
Putumayo	Puerto Leguizamo	278
Amazonas	Puerto Nariño	112

De conformidad con la ubicación geográfica de cada municipio, se realizó un análisis presupuestal desde ENTerritorio S.A., el cual se presentó en la mesa de trabajo con MINVIVIENDA el día 19 de junio de 2024, en dicha reunión, se determinó que para garantizar un balance presupuestal y un costeo donde se tenga en cuenta las condiciones reales de las zonas y en aras de buscar viabilizar estos tres proyectos, en este sentido, se organizó la agenda de comisiones y desplazamientos para ir a cada uno de los proyectos y lograr hacer un estudio de mercado ajustado a la realidad, dinámica social, política y financiera de cada uno de los municipios en compañía del Ministerio Ciudad y Territorio.

De esta manera, se tendrá una visión más ajustada de costos de insumos para la ejecución de la obra, así como el abastecimiento de estos y la mano de obra necesaria. Dichos desplazamientos se llevaron a cabo en las siguientes fechas:

- Puerto Nariño – Amazonas: 03-07-2024 al 05-07-2024.
- Bagadó – Choco: 03-07-2024 al 05-07-2024.
- Puerto Leguizamo – Putumayo: 10-07-2024 al 12-07-2024.

Conforme a las visitas realizadas, ENTerritorio S.A. realizó el análisis de la información recolectada y, se encuentra realizando la propuesta de costeo de los tres proyectos mencionados.

Se espera remitir dicha información al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio durante los primeros días del mes de agosto de 2024.

Interventorías:

Departamento	Municipio	No. De Viviendas	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	ICM INTERVENTORÍA	ESTADO DEL PROCESO	FECHA DE PUBLICACION	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACION
Antioquia	Caucasia	414	12/7/2024	ICM-028-2024	CONSORCIO CONEXIONES	4/18/2024	2240137	6/1/2024
Antioquia	Turbo	418	10/7/2024	ICM-031-2024	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	4/18/2024	2240129	6/1/2024
Bolívar	Mompóx	512	28/06/2024	ICM-032-2024	CONSORCIO INGESCOR R 2023	4/18/2024	2240120	317 6401651
Cauca	Puerto Tejada 1	436	10/7/2024	ICM-034-2024	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	4/20/2024	2240131	6/1/2024
Cauca	Puerto Tejada 2	436						
Cesar	Pailitas	353	28/06/2024	ICM-027-2024	CONSORCIO CONEXIONES	4/18/2024	2240136	6/1/2024
Cesar	Chimichagua	617	24/06/2024	ICM-022-2024	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	4/18/2024	2240114	6/1/2024
La Guajira	Urumita	372		ICM-029-2024	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	4/18/2024	2240135	6/4/2024
Magdalena	Santa Barbara de Pinto	299	11/7/2024	ICM-026-2024	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	4/20/2024	2240134	6/4/2024
Sucre	Sincelejo	600	28/06/2024	ICM-033-2024	CONSORCIO INGESCOR R 2023	4/18/2024	2240121	19/06/2024
Sucre	Buenavista	254	10/7/2024	ICM-023-2024	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	4/18/2024	2240132	24/06/2024
Tolima	Ataco	410	11/7/2024	ICM-030-2024	CONSORCIO CONEXIONES	4/18/2024	2240133	21/06/2024
Tolima	Planadas	374						
Nariño	Guachucal	107	10/7/2024	ICM-024-2024	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	4/22/2024	2240130	6/1/2024
	Cuaspud	97						
Cauca	Villa Rica	288	10/7/2024	ICM-025-2024	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	4/25/2024	2240125	6/4/2024
Magdalena	San Sebastian de Buenavista	467		ICM-040-2024	CONSORCIO CONEXIONES	4/25/2024	ADJUDICADO	11/7/2024

2.2. CONTRACTUALES

El día 29 de julio quedaron firmadas las actas de inicio de los siguientes 7 proyectos (ANEXO2):

Municipio.	Buenavista.
No. De contrato	2240081

Tipo de contrato	ORDEN DE TRABAJO
Linea de negocio	OBRA
Objeto	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
Valor	$ 1.748.969.646,12
Contratante	ENTerritorio S.A.
Contratista	CONSORCIO HABITAT 6
Plazo	CINCO (5) MESES
No. De contrato	2240132
Tipo de contrato	ORDEN DE SERVICIO
Linea de negocio	INTERVENTORIA
Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Valor	$ 210.192.786,56
Contratante	ENTerritorio S.A.
Contratista	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO
Plazo	CINCO PUNTO CINCO (5.5) MESES
Municipio.	**Santa Cruz De Mompox**
No. De contrato	2240100
Tipo de contrato	ORDEN DE TRABAJO
Linea de negocio	OBRA
Objeto	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMOSEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
Valor	$ 4.244.242.924,73
Contratante	ENTerritorio S.A.
Contratista	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
Plazo	SIETE (07) MESES
No. De contrato	2240120
Tipo de contrato	ORDEN DE SERVICIO
Linea de negocio	INTERVENTORIA
Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Valor	$ 385.116.628,32
Contratante	ENTerritorio S.A.
Contratista	CONSORCIO INGESCOR R 2023
Plazo	SIETE PUNTO CINCO (7.5) MESES

Municipio.	**Pailitas**
No. De contrato	2240073
Tipo de contrato	ORDEN DE TRABAJO
Linea de negocio	OBRA
Objeto	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMOPRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
Valor	$ 2.378.996.097,74
Contratante	ENTerritorio S.A.
Contratista	CONSORCIO ACUEDCUTO ENTERRITORIO
Plazo	CINCO PUNTO CINCO (5.5) MESES
No. De contrato	2240136
Tipo de contrato	ORDEN DE SERVICIO
Linea de negocio	INTERVENTORIA
Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO PRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Valor	$ 264.724.403,04
Contratante	ENTerritorio S.A.
Contratista	CONSORCIO CONEXIONES
Plazo	CINCO PUNTO CINCO (5.5) MESES
Municipio.	**Puerto Tejada**
No. De contrato	2240065
Tipo de contrato	ORDEN DE TRABAJO
Linea de negocio	OBRA
Objeto	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
Valor	$ 2.580.962.013,99
Contratante	ENTerritorio S.A.
Contratista	CONSTRUIRE S.A.S.
Plazo	SEIS (6) MESES
No. De contrato	2240070
Tipo de contrato	ORDEN DE TRABAJO
Linea de negocio	OBRA
Objeto	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
Valor	$ 2.580.962.013,99
Contratante	ENTerritorio S.A.
Contratista	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO

Plazo	SEIS (6) MESES
No. De contrato	2240131
Tipo de contrato	ORDEN DE SERVICIO
Linea de negocio	INTERVENTORIA
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA VEINTEAVA Y VIGESIMOPRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Valor	$ 570.182.128,04
Contratante	ENTerritorio S.A.
Contratista	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO
Plazo	SEIS (6) MESES
Municipio.	**Turbo**
No. De contrato	2240086
Tipo de contrato	ORDEN DE TRABAJO
Linea de negocio	OBRA
Objeto	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DÉCIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
Valor	$ 3.826.647.864,37
Contratante	ENTerritorio S.A.
Contratista	CONSORCIO HABITAT 6
Plazo	SEIS (6) MESES
No. De contrato	2240129
Tipo de contrato	ORDEN DE SERVICIO
Linea de negocio	INTERVENTORIA
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Valor	$ 322.324.489,80
Contratante	ENTerritorio S.A.
Contratista	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO
Plazo	SEIS (6) MESES
Municipio.	**Urumita**
No. De contrato	2240080
Tipo de contrato	ORDEN DE TRABAJO
Linea de negocio	OBRA
Objeto	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
Valor	$ 2.246.224.406,07

Contratante	ENTerritorio S.A.
Contratista	CONSORCIO HABITAT 6
Plazo	SEIS (6) MESES
No. De contrato	2240135
Tipo de contrato	ORDEN DE SERVICIO
Linea de negocio	INTERVENTORIA
Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA VIGESIMO SEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Valor	$ 268.087.134,37
Contratante	ENTerritorio S.A.
Contratista	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO
Plazo	SEIS PUNTO CINCO (6.5) MESES
Municipio.	**Villa Rica**
No. De contrato	2240071
Tipo de contrato	ORDEN DE TRABAJO
Linea de negocio	OBRA
Objeto	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
Valor	$ 1.775.466.090,02
Contratante	ENTerritorio S.A.
Contratista	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
Plazo	INCO (5) MESES
No. De contrato	2240125
Tipo de contrato	ORDEN DE SERVICIO
Linea de negocio	INTERVENTORIA
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Valor	$ 216.581.166,07
Contratante	ENTerritorio S.A
Contratista	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO
Plazo	CINCO (5) MESES

2.3. DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS

Teniendo en cuenta el avance de los proyectos priorizados por MINVIVIENDA, a la fecha se ha venido controlando mediante una matriz de seguimiento, proyecto por proyecto, en este sentido a la fecha del presente informe, se cuenta con la siguiente información:

1. **Caucasia:** fue adjudicada la orden de trabajo No. 2240087 el 14 de marzo del 2024, y firmada el 27 de mayo del 2024, por otro lado, la orden de servicio No.2240137 fue adjudicada el 1 de junio de 2024 y firma la de esta se llevó a cabo por medio de SECOP II el día 12 de julio de 2024. Actualmente nos encontramos en proceso de revisión documental para dar acta de inicio.

2. **Turbo:** fue adjudicada orden de trabajo No.2240086 el 14 de marzo del 2024 y firmada el 27 de mayo del 2024, por otro lado, la orden de servicio No. 2240129 fue adjudicado el 1 de junio de 2024 y la firma se realizó el 10 de julio de 2024. Este proyecto firmó el acta de inicio del 29 de julio de 2024, actualmente los contratistas se encuentran en proceso de revisión y validación de estudios y diseños.

3. **Puerto Tejada:** este proyecto tuvo la adjudicación de las dos órdenes de trabajo de obra Nos. 2240065 y 2240070 el día 11 de marzo de 2024, sin embargo, la firma del 2240065 el 23 de abril de 2024 y la del 2240070 el día 20 de mayo de 2024, la interventoría tuvo adjudicación el 20 de abril de 2024 y firma de la orden de servicio No. 2240131, el día 10 de julio de 2024, así como el acta de inicio que se firmó el día 29 de julio de 2024, por ende, el proyecto se encuentra en la etapa de validación de prototipos, estudios y diseños.

4. **Villa Rica:** la orden de trabajo de obra No 2240071 fue adjudicado el 14 de marzo de 2024, la firma de está, se realizó el día 27 de mayo de 2024 y la orden de servicio No 2240125 se adjudicó el 25 de abril de 2024 y se firmó el 10 de julio de 2024, la firma del acta de inicio se hizo el 29 de julio de 2024 y también está en etapa de validación de estudios y diseños, para dar después inicio a los diagnósticos.

5. **Pailitas:** el municipio de Pailitas tuvo la adjudicación de la orden de trabajo No. 2240073 el día 11 de abril de 2024, la firma de este se realizó el día 5 de julio de 2024, por otro lado la orden de servicio No. 2240136 tuvo la adjudicación el 18 de abril de 2024 y se suscribió el día 28 de junio de 2024, al igual que los dos municipios relacionados anteriormente, la respectiva acta de inicio se firmó el día 29 de julio de 2024, por lo que también los contratistas de este municipio se encuentran en proceso de revisión y validación de estudios y diseños.

6. **Urumita:** Urumita cuenta con adjudicación de la orden de trabajo de obra No. 2240080 desde el día 14 de marzo de 2024, la firma de esta se realizó el 23 de mayo de 2024, la orden de servicio de interventoría No. 2240135 quedo adjudicado desde el día 18 de abril de 2024, el día 18 de julio quedo firmado en la plataforma SECOP II y también tuvo la firma de acta de inicio el 29 de julio, por lo que el proceso actual en el que el proyecto va es en revisión de estudios y diseños.

7. **Santa Barbara de Pinto:** este municipio cuenta con adjudicación dela orden de trabajo de obra No. 2240074 desde el 11 de marzo del presente año, la firma de este se realizó el 20 de mayo de 2024, la interventoría se encuentra adjudicada desde el 20 de abril de 2024 y se firmó el día 11 de julio de 2024, desde ENTerritorio S.A. nos encontramos en el proceso

de revisión y validación documental para expedir y firmar actas de inicio.

8. **Sincelejo:** La orden de trabajo de obra No. 2240075 de este municipio se encuentra adjudicado desde el día 11 de abril de 2024, la firma de esta se realizó el día 7 de mayo de 2024,la orden de servicio de interventoría No. 2240121 se adjudicó desde el 18 de abril de 2024 y se firmó el día 28 de junio de 2024, desde la supervisión nos encontramos en proceso de revisión y validación documental para la expedición y posterior firma del acta de inicio.

9. **Buenavista:** La orden de trabajo de obra No. 2240081 del municipio de Buenavista se encuentra adjudicada desde el día 11 de abril de 2024, la firma de esta se realizó el día 20 de mayo de 2024, en cuanto a la orden de servicio de la interventoría No. 2240132, la cual se encuentra adjudicada desde el 18 de abril de 2024 y se dio firma el día 10 de julio de 2024, Buenavista hace parte del grupo de 7 proyectos los cuales iniciaron el día 29 de julio de 2024, por ende, actualmente los contratistas se encuentran en proceso de revisión y validación de diseños.

10. **Ataco:** La orden de trabajo de obra No. 2240078 fue adjudicada el 14 de marzo de 2024, la firma se realizó el día 7 de mayo de 2024, por otro lado, la orden de servicio de interventoría No. 2240133 fue adjudicada el 18 de abril y se firmó el día 11 de julio de 2024, a día de hoy, desde ENTerritorio S.A. nos encontramos en proceso de revisión documental para la expedición y firma de la respectiva acta de inicio.

11. **Planadas:** La orden de trabajo de obra No. 2240076 fue adjudicada el 14 de marzo de 2024, la firma se realizó el día 7 de mayo de 2024, por otro lado, la interventoría con orden de servicio No.2240133, fue adjudicada el 18 de abril y se firmó el día 11 de julio de 2024, a día de hoy, desde ENTerritorio S.A. nos encontramos en proceso de revisión documental para la expedición y firma de la respectiva acta de inicio.

12. **Guachucal y Cuaspud:** La orden de trabajo de obra No. 2240072 para estos municipios fue adjudicada el día 14 de marzo de 2024, la firma de la misma se realizó el día 20 de junio de 2024, por otro lado, la interventoría con orden de servicio No. 2240130 fue adjudicada el día 22 de abril de 2024 y se firmó el día 10 de julio de 2024, conforme a este proyecto desde ENTerritorio S.A. se está validando la documentación para poder expedir las respectivas actas de inicio.

13. **Santa cruz de Mompox:** La orden de trabajo de obra No. 2240100 cuenta con adjudicación desde el día 17 de mayo, y la firma de esta se realizó el día 13 de junio de 2024, la interventoría con numero orden de servicio 2240120 de Mompox fue adjudicada el día 18 de abril de 2024 y firmada el día 28 de junio de 2024, Mompox es uno de los 7 municipios que tuvieron firma de acta de inicio del día 29 de julio de 2024, por ende actualmente los contratistas están en proceso de revisión y validación de estudios y diseños.

14. **Chimichagua:** La orden de trabajo No. 2240121 del proyecto de Chimichagua fue adjudicada el día 22 de mayo de 2024, y la firma de esta se realizó el día 13 de junio de 2024, por otro lado, la interventoría número de orden de servicio No. 2240114 fue

adjudicada el día 18 de abril de 2024 y firmada el día 24 de junio de 2024, desde la supervisión nos encontramos realizando labores de solicitud y revisión documental de los contratistas para poder proceder con la expedición y firma del acta de inicio.

15. **San Sebastián de Buenavista:** este proyecto tuvo adjudicación de la orden de trabajo de obra No. 2240103 el día 21 de marzo de 2024, y la firma de la misma se hizo el día 14 de junio de 2024, la interventoría con orden de servicio No. 2240143 fue adjudicada desde el día 25 de abril de 2024 pero a la fecha no se ha logrado realizar la firma del contrato, desde la supervisión se han realizado llamados al contratista para que se remita a esta entidad toda la documentación requerida para la firma del contrato y después dar acta de inicio.

A continuación, se relaciona la trazabilidad correspondiente a las pólizas de seguro para el contrato interadministrativo 1632 (223004) del 2023:

- El 29 de septiembre de 2023, se emitió Póliza No. 18-44-101092838 anexo 0 en virtud de la firma del Contrato Interadministrativo.
- El 11 de octubre del 2023, se emitió el anexo 2 de la póliza No. 18-44-101092838 de cumplimiento y calidad contra acta de inicio.
- Mediante comunicación con radicado 20232200158311 del 10 de octubre del 2023 se remite al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio el anexo 2 de la póliza No. 18-44-101092838 actualizada contra acta de Inicio del contrato Interadministrativo.
- A continuación, se relacionan las pólizas vigentes:

AMPAROS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	29/09/2023	28/06/2025	$	15.686.274.509,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	29/09/2023	28/12/2027	$	3.921.568.627,45
Calidad del servicio	29/09/2023	28/06/2025	$	15.686.274.509,80

2.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

2.4.1. PAGOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

- **Primer Desembolso**: Remisión cuenta de cobro CV223004CC-000493 del 05 de diciembre de 2023 Mediante comunicación con radicado No. 20232200186851, ENTerritorio S.A., envió al MINVIVIENDA, la primera cuenta de cobro del Contrato Interadministrativo por el valor de $3.137.254.902. El 21 de febrero de 2024 se evidenció el ingreso de estos recursos en la cuenta de ahorros del Contrato.
- Segundo Desembolso: Se remitió la segunda cuenta de cobro el día 29 de Julio de 2024, por una suma de $ 9.829.556.256,00.

2.4.2. INFORMES

1. Mediante la comunicación con radicado No. 202331010000261 del 21 de diciembre del 2021 ENTerritorio remitió el Informe de Gestión Bimestral No.1 correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de septiembre y el 29 de noviembre de 2023.

2. Mediante la comunicación con radicado No. 202431010001771 del 19 de febrero de 2024 ENTerritorio remitió el Alcance Informe de Gestión Bimestral No.2 correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2023 y el 29 de enero de 2024.

3. Mediante la comunicación con radicado No. 202431010010321 del 30 de mayo de 2024 ENTerritorio remitió Informe de Gestión Bimestral No.3 correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de enero de 2024 y el 29 de marzo de 2024.

4. Mediante Correo electrónico del 29 de julio de 2024 ENTerritorio S.A. remitió informe de gestión Bimestral No. 4 correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de marzo de 2024 y 29 de mayo de 2024.

2.4.3. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

CORRESPONDENCIA (COMUNICACIONES VARIAS

En el marco del Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (Numeración ENTERRITORIO 223004) durante el periodo del presente informe se generaron las comunicaciones relacionadas a continuación y las cuales se adjuntan al presente documento mediante el Anexo 1.

1. El 28 de mayo de 2024 se envió oficio con asunto: *“Respuesta al comunicado con radicado número 202461010118032 con asunto Respuesta al "Análisis de escenarios para la intervención de Puerto Lequizamo (Putumayo), Puerto Nariño (Amazonas), Bagadó (Chocó)* - Oficio RAD. No. 202431010003671.*
2. El 28 de mayo de 2024 se remitió al Minvivienda comunicado con asunto: *“Respuesta a oficio radicado Minvivienda No. 2024EE0000372 documentación y revisión para procesos precontractuales del Contrato Interadministrativo No.1632 del 2023 (223004 ENTerritorio).”*
3. El 30 de mayo de 2024 Se envío oficio con asunto: *“Respuesta al comunicado con radicado número 202461010125552 con asunto "Reiteración oficios con radicados No. 2024EE0034940 (202461010117942) y No. 2024EE0028868 (202461010100002).”*
4. El 11 de junio de 2024 se envió oficio con asunto: *“Estado de contratación derivada del contrato interadministrativo No 1632 de 2023 (223004 numeración ENTerritorio S.A.)”*
5. El 13 de junio de 2024 se envió correo electrónico especificando el estado de los proyectos de Guachucal y Cuaspud (Nariño).
6. El 14 de junio de 2024 se envío oficio con asunto: *“Solicitud documentos base para la ejecución de los proyectos conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico.”*

7. El 20 de junio de 2024 se envió oficio con asunto: *"Informe de estado de proyectos del contrato interadministrativo No. 1632 del 2023 (223004 ENTerritorio S.A.), conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico."*
8. El 27 de junio de 2024 se envió oficio con asunto: "Alcance oficio con radicado No. 202431010010131 del 28 de mayo de 2024 con asunto *"Respuesta al comunicado con radicado número 202461010118032 con asunto Respuesta al "Análisis de escenarios para la intervención de Puerto Leguizamo (Putumayo), Puerto Nariño (Amazonas), Bagadó (Chocó)" - Oficio RAD. No. 202431010003671."*
9. El 27 de junio se remitió correo electrónico al Minvivienda solicitando el correo electrónico para generar la factura electrónica para el cobro del segundo desembolso.
10. El 10 de julio de 2024 se reemitió oficio con asunto: *"Respuesta a oficio con radicado No. 202461010151102 (2024EE0041202) del 20 de junio de 2024 con asunto "Respuesta a los oficios con radicados No. 202431010010321 (respuesta al oficio 2024EE0037791) y No. 202431010010151 (respuesta al oficio No. 2024EE0000372 del 9 de enero 2024).""*
11. El 26 de julio de 2024 se envió correo electrónico con la remisión del informe de gestión bimestral No. 04.
12. El 29 de julio de 2024 se envió oficio con asunto: *"Remisión de actas de inicio primeros 7 proyectos."*

2.5. DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

No aplica el desarrollo de este capítulo para el periodo referenciado en el presente informe, toda vez que los proyectos se encuentran en etapa precontractual.

3. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

5.1. PRECONTRACTUALES

durante el periodo se continua en evaluación y análisis presupuestales para los municipios de Bagadó, Puerto Leguizamo y Puerto Nariño, lo que respecta a estos proyectos, nos encontramos en constantes mesas de trabajo con MINVIVIENDA, con el fin de llegar a la decisión más acertada ante la situación presentada en estos 3 municipios.

Para el municipio de Repelón nos encontramos en proceso de Contratación derivada de obra por medio de contratación directa debido a la contingencia generada a raíz de los dos procesos fallidos anteriormente se espera radicar para la publicación del proceso al área encargada en los primeros días del mes de agosto. Conforme a la interventoría desde ENTerritorio S.A. se adelanta el proceso de contratación por medio del instrumento comercial marco, se epsera la adjudicación de las misma se dé durante el mes de agosto de 2024.

3.2. CONTRACTUALES.

Cumpliendo las actividades y compromisos adquiridos mediante la suscripción del contrato interadministrativo 1632 del 2023, se dio acta de inicio de 7 proyectos, los cuales se encuentran realizando el proceso de validación de estudios y diseños para ajustarlos a las condiciones físicas y sociales de cada municipio dando de esta manera inicio a sus actividades, se estima que esta actividad se cumpla acorde con los cronogramas previamente establecidos para que una vez superado este paso se pueda dar inicio con las actividades de ejecución de obra. Conjunto a la validación de diseños, los contratistas iniciaron las actividades de diagnóstico (actividad No.2), y a su vez la implementación del plan de gestión social (actividad 4).

Se estima que, para el próximo periodo ya se cuente con ejecución de la actividad 3, sobre todo en estos proyectos los cuales ya se dio acta de inicio y también contar con las actas de inicio de los proyectos a desarrollar en los diferentes municipios a nivel nacional los cuales se ha venido avanzando en la solicitud y revisión de la documentación.

3.3. DE CIERRE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONTRARACION DERIVADA

No aplica el desarrollo de este capítulo para el periodo referenciado en el presente informe, toda vez que los proyectos se encuentran en su etapa precontractual y contractual.

4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO

Información presupuestal del periodo	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 78.431.372.549
VALOR DE ADICIONES AL CONVENIO	$ -
VALOR DE ADICIÓN POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ -
VALOR DE REDUCCIONES AL CONVENIO	$ -
VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE	$ 3.137.254.902
VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE	$ 75.294.117.647
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	$ 78.431.372.549
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)	$ 282.790.629
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	$ 7.450.924.819
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO	$ 70.697.657.101
Valor comprometido por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesos en curso)	$51.168.044.658,79
Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)	$ -
SALDO POR COMPROMETER (**)	$24.126.072.988,21

Información presupuestal del periodo
(*)En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)
(**)Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes

Notas

- Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contraloria General de la Nación, instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al formulario denominado "CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS", ENTerritorio S.A. remitirá un informe de acuerdo a lo establecido contractualmente, que se ha denominado "INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA", suscrito por la Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros clientes puedan registrar en su contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio S.A., logrando así uniformidad en la información registrada en las dos entidades, situación que permita a la Contraloria General de la Nación el cruce correspondiente de información, por lo tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos a proveedores realizados durante el período.

- Si se incluye información relacionada con el cierre y liquidación del convenio marco, se aclara que la información debe ser estrictamente de carácter contable (información suministrada por el Área de Contabilidad).

EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS
Gerente del contrato interadministrativo 1632 de 2023

Carolina Cardozo C.

ASTRID CAROLINA CARDOZO CAMPOS
Profesional de Calidad -GDP3

****El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modeloen cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales.*

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1632 DEL 2023
NUMERACIÓN ENTERRITORIO 223004

INFORME DE ESTADO Y AVANCE DE PROYECTOS

PERIODO: CORTE A 01 DE NOVIEMBRE DE 2024.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – MINVIVIENDA
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio
Bogotá D.C., NOVIEMBRE de 2024

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.....3
OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 3
1.1. INFORMACION GENERAL. 3
1.2. ANTECEDENTES.....4
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 5
2.1. PRECONTRACTUALES.....5
2.1.1 RESPECTO AL EQUIPO DE TRABAJO: 5
2.2. CONTRACTUALES 6

INFORME DE CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1632 del 2023 No.223004 (suscito entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio)

PERIODO CON CORTE HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objetivo del informe: Presentarle al cliente de manera clara y puntual los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A., orientadas a lograr los objetivos del Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

En virtud de la CLÁUSULA PRIMERA del Contrato Interadministrativo No. 1632 - No. 223004 ENTerritorio, se establece el objeto de la siguiente manera:

*"El EJECUTOR se compromete por su cuenta y riesgo a desarrollar las Conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en los municipios seleccionados por **EL MINISTERIO**, a través de una Gerencia Integral de Proyectos."*

CLÁUSULA SEGUNDA del Contrato Interadministrativo No. 1632 - No. 223004 ENTerritorio S.A.-, se establece el alcance de la siguiente manera:

*"EL EJECUTOR se compromete, bajo su cuenta y riesgo y de forma autónoma, a ejecutar la gerencia jurídica, financiera, administrativa y técnica de manera integral de las etapas de diseño, diagnóstico, ejecución de obras y acompañamiento social para la construcción de conexiones intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico en concordancia con la normativa vigente. Las actividades que desarrollará **EL EJECUTOR**, comprenden entre otras las siguientes:*

a.- Estructuración de la metodología de ejecución y de los prototipos de obra a implementarse;

b.- Diagnóstico de las viviendas objeto de intervención;

c.- Construcción e interventoría de las conexiones intradomiciliarias contempladas en el programa y de las domiciliarias que sean requeridas;

d.- Implementación del Plan de Gestión Social - PGS del programa en coordinación con las entidades territoriales, y prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado."

1.1. INFORMACION GENERAL.

A continuación, se presenta un resumen general del estado de proyecto:

1.1 INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo del contrato interadministrativo o convenio:	Quince (15) meses
Fecha de suscripción:	28 de septiembre de 2023
Fecha de inicio:	29 de septiembre de 2023
Fecha de vencimiento inicial:	28 de diciembre de 2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha de vencimiento Actual:	28 de diciembre de 2024
Fecha de Vigencia de la Póliza (cuando aplique):	28 de diciembre de 2027
Tipo de póliza (Estabilidad, Calidad, cumplimiento):	Cumplimiento
Valor del contrato interadministrativo o convenio:	
Valor Inicial:	$78.431.372.549
Adición 1:	N/A
Adición n:	N/A
Reducción 1:	N/A
Reducción n:	N/A
Valor Actual:	$78.431.372.549
Costos de Gerencia:	
Costo de gerencia pactado inicial:	$7.450.924.819
Adición costo de gerencia 1:	N/A
Adición costo de gerencia No:	N/A
Costo de Gerencia actual:	$7.450.924.819
Contratación Derivada:	
No. de contratos en proceso precontractual:	0
No. de contratos en ejecución:	32
No. de contratos suspendidos:	0
No. de contratos terminados:	0
No. de contratos en liquidación:	0
No. de contratos liquidados:	0
No. de contratos no celebrados:	0
No. de contratos no ejecutados:	0
No. Total, de derivados:	32

1.2. ANTECEDENTES

- El 28 de septiembre de 2023 se suscribió entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A - el Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (223004).

- El 29 de septiembre de 2023 se suscribió el acta de inicio del Contrato Interadministrativo por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A.
- En el marco de la ejecución del contrato interadministrativo ENTerritorio S.A suscribió los siguientes contratos derivados:

Departamento	Municipio	No. de Viviendas	CONTRATISTA	NUMERO DE ODT	FIRMA DE ODT	INTERVENTORÍA	NUMERO DE ODS	FIRMA DE ODS
Antioquia	Caucasia	414	CONSORCIO HABITAT 6	2240087	27/05/24	CONSORCIO CONEXIONES	2240137	12/07/24
Antioquia	Turbo	418	CONSORCIO HABITAT 6	2240086	27/05/24	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	2240129	10/07/24
Cauca	Puerto Tejada 1	436	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA SAS CONSTRUIRE S.A.S	2240065	23/04/24	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	2240131	10/07/24
	Puerto Tejada 2	436	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240070	20/05/24			
Cauca	Villa Rica	288	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240071	27/05/24	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	2240125	10/07/24
Cesar	Pailitas	353	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240073	7/05/24	CONSORCIO CONEXIONES	2240136	12/07/24
La Guajira	Urumita	372	CONSORCIO HABITAT 6	2240080	23/05/24	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	2240135	18/07/24
Magdalena	Santa Barbara de Pinto	299	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240074	20/05/24	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	2240134	11/07/24
Sucre	Sincelejo	600	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240075	7/05/24	CONSORCIO INGESCOR R 2023	2240121	28/06/24
Sucre	Buenavista	254	CONSORCIO HABITAT 6	2240081	20/05/24	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	2240132	10/07/24
Tolima	Ataco	410	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240078	7/05/24	CONSORCIO CONEXIONES	2240133	11/07/24
Tolima	Planadas	374	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240076	7/05/24			
Nariño	Guachucal	107	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240072	20/06/24	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	2240130	10/07/24
	Cuaspud	97						
Bolívar	Santa Cruz de Mompos	512	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240100	13/06/24	CONSORCIO INGESCOR R 2023	2240120	28/06/24
Cesar	Chimichagua	617	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240101	13/06/24	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	2240114	24/06/24
Magdalena	San Sebastian de Buena Vista	467	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240103	14/06/24	CONSORCIO CONEXIONES	EN LEGALIZACION	N/A

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

Gestión realizada y sus correspondientes actividades agrupadas de la siguiente manera:

2.1. PRECONTRACTUALES

2.1.1 RESPECTO AL EQUIPO DE TRABAJO:

Para la ejecución del Contrato Interadministrativo No.1632 de 2023 (223004), se cuenta con siguiente equipo de trabajo:

ROL	Nombre
Gerente de Convenio	Edgar Andrés Montaño Hoyos
Coordinador	Nicolas Rincón Vega
Coordinador	Sandra Paola Cerra Barreto
Supervisor	Luis José Giraldo Monterroza
Supervisor	Karina Andrea Díaz Lora
Supervisor	Luis Carlos Flórez Pedraza
Coordinador social	Juanita Elizabeth López Chaparro
Apoyo Técnico	Javier David Viviescas Gómez
Apoyo operativo	María Consuelo Franco

Supervisor	Daniel Arístides Heredia Useche
Supervisora Social	Leidy Tatiana Tirado Parra
Supervisor	John Henry Rivera Suarez
Apoyo jurídico	María Fernanda De León Martínez
Apoyo técnico	Sergio Leonardo Peña
Supervisor	Jaher Mendoza
Supervisor	Elkin Doria
Supervisora Social	Kelly Gomez

2.2. CONTRACTUALES

Departamento	Municipio	No. de Viviendas	CONTRATISTA	NUMERO DE ODT	FIRMA DE ACTA DE INICIO	INTERVENTORÍA	NUMERO DE ODS	FIRMA DE ACTA DE INICIO
Antioquia	Caucasia	414	CONSORCIO HABITAT 6	2240087	26/08/24	CONSORCIO CONEXIONES	2240137	26/08/24
Atlantico	Repelon	755	Consultoría y construcción especializada S.A.S	2240170	N/A	CIVIL ENVIRONMENT ENGINEER S.A.S	240176	N/A
Antioquia	Turbo	418	CONSORCIO HABITAT 6	2240086	29/07/24	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	2240129	29/07/24
Cauca	Puerto Tejada 1	436	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA SAS CONSTRUIRE S.A.S	2240065	29/07/24	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	2240131	29/07/24
	Puerto Tejada 2	436	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240070	29/07/24			29/07/24
Cauca	Villa Rica	288	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240071	29/07/24	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	2240125	29/07/24
Cesar	Pailitas	353	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240073	29/07/24	CONSORCIO CONEXIONES	2240136	29/07/24
La Guajira	Urumita	372	CONSORCIO HABITAT 6	2240080	29/07/24	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	2240135	29/07/24

Magdalena	Santa Barbara de Pinto	299	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240074	2/09/24	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	2240134	2/09/24
Sucre	Sincelejo	600	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240075	2/09/24	CONSORCIO INGESCOR R 2023	2240121	2/09/24
Sucre	Buenavista	254	CONSORCIO HABITAT 6	2240081	29/07/24	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	2240132	29/07/24
Tolima	Ataco	410	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240078	30/08/24	CONSORCIO CONEXIONES	2240133	30/08/24
Tolima	Planadas	374	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240076	30/08/24			
Nariño	Guachucal	107	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240072	30/08/24	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO	2240130	30/08/24
	Cuaspud	97						
Bolívar	Santa Cruz de Mompos	512	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240100	29/07/24	CONSORCIO INGESCOR R 2023	2240120	29/07/24
Cesar	Chimichagua	617	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240101	23/08/24	GRUPO CONSULTOR KAPITAL	2240114	23/08/24
Magdalena	San Sebastian de Buena Vista	467	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2240103	3/09/24	CONSORCIO CONEXIONES	2240143	3/09/24

Conforme a lo anterior, se remite en el anexo No.1 los documentos que dan el inicio a los proyectos relacionados para su conocimiento.

EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS
Gerente del contrato interadministrativo 1632 de 2023



Nicolas Rincon Vega
Coordinador del convenio 223004

****El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modeloen cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales.*

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202433010033651

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 18-11-2024 20:01:34

Ingeniero ,
JULIO CUESTA OLAVE
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO -
Subdirector de programas
Diligencie la Entidad
Calle 17 # 9 - 36
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA
correspondencia@minvivienda.gov.co

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004) celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio S.A.)

ASUNTO: Remisión de Informe de Gestión Bimestral No.6 del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 223004

Respetado Ingeniero Cuesta,

De manera atenta, nos permitimos remitir el Informe de Gestión Bimestral No. 6 correspondiente al Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004), en cumplimiento de la Cláusula Octava, en la cual se establece la entrega de informes bimestrales de gestión por parte de la gerencia integral.

Asimismo, se notifica la entrega de los Informes de Gestión Bimestral No. 4 y el Informe de Gestión Bimestral No.5, remitidos a través de correo electrónico en las fechas de 29/07/2024 y 12/09/2024, respectivamente.

De manera atenta,

EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS
Contratista- Gerente de Convenio

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO
GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3

Proyectó: NICOLAS RINCON VEGA - CONTRATISTA
Elaboró: NICOLAS RINCON VEGA - CONTRATISTA
Revisó: MARIA FERNANDA DE LEON MARTINEZ - CONTRATISTA, LEIDY CAROLINA MORENO GARCIA - CONTRATISTA
Adjuntos: Anexo Informe social No. 2 223004.pdf(40), 2024.11.06_Informe de gestion bimestral No. 06_CV_223004_2024.10.23-2-2.pdf(52), ANEXO 1-2.zip(13), Anexos financieros.zip(2)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1632 DEL 2023
NUMERACIÓN ENTERRITORIO 223004

INFORME DE GESTIÓNBIMESTRAL No. 6

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – MINVIVIENDA

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio

Bogotá D.C., octubre de 2024

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 3

1.1. INFORMACION GENERAL. 4

1.2. ANTECEDENTES 5

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 5

2.1. PRECONTRACTUALES 5

2.1.1 RESPECTO AL EQUIPO DE TRABAJO: 5

2.1.2 RESPECTO A LOS DOCUMENTOS PARA LA CONVOCATORIA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 6

RESPECTO A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES PARA LA APERTURA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS: 6

2.2. CONTRACTUALES 7

2.3. DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS 8

2.4.3. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 49

2.5. DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 50

3. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 50

5.1. PRECONTRACTUALES 50

3.2. CONTRACTUALES. 50

3.3. DE CIERRE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONTRARACION DERIVADA 51

4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 51

INFORME DE CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1632 del 2023 No.223004 (suscito entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A.)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Objetivo del informe: Presentarle al cliente de manera clara y puntual los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A., orientadas a lograr los objetivos del Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

CLÁUSULA PRIMERA del Contrato Interadministrativo No. 1632 - No. 223004 ENTerritorio, se establece el objeto de la siguiente manera: *"El EJECUTOR se compromete por su cuenta y riesgo a desarrollar las Conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en los municipios seleccionados por **EL MINISTERIO**, a través de una Gerencia Integral de Proyectos."*

CLÁUSULA SEGUNDA del Contrato Interadministrativo No. 1632 - No. 223004 ENTerritorio SA.- , se establece el alcance de la siguiente manera: *"EL EJECUTOR se compromete, bajo su cuenta y riesgo y de forma autónoma, a ejecutar la gerencia jurídica, financiera, administrativa y técnica de manera integral de las etapas de diseño, diagnóstico, ejecución de obras y acompañamiento social para la construcción de conexiones intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico en concordancia con la normativa vigente. Las actividades que desarrollará **EL EJECUTOR**, comprenden entre otras las siguientes:*

a.- Estructuración de la metodología de ejecución y de los prototipos de obra a implementarse;
b.- Diagnóstico de las viviendas objeto de intervención;
c.- Construcción e interventoría de las conexiones intradomiciliarias contempladas en el programa y de las domiciliarias que sean requeridas;
d.- Implementación del Plan de Gestión Social - PGS del programa en coordinación con las entidades territoriales, y prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado."

1.1. INFORMACION GENERAL.

A continuación, se presenta un resumen general del estado de proyecto:

1.1 INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo del contrato interadministrativo o convenio:	Quince (15) meses
Fecha de suscripción:	28 de septiembre de 2023
Fecha de inicio:	29 de septiembre de 2023
Fecha de vencimiento inicial:	28 de diciembre de 2024
Fecha de vencimiento Actual:	28 de diciembre de 2024
Fecha de Vigencia de la Póliza (cuando aplique):	28 de diciembre de 2027
Tipo de póliza (Estabilidad, Calidad, cumplimiento):	Cumplimiento
Valor del contrato interadministrativo o convenio:	
Valor Inicial:	$78.431.372.549
Adición 1:	N/A
Adición n:	N/A
Reducción 1:	N/A
Reducción n:	N/A
Valor Actual:	$78.431.372.549
Costos de Gerencia:	
Costo de gerencia pactado inicial:	$7.450.924.819
Adición costo de gerencia 1:	N/A
Adición costo de gerencia No:	N/A
Costo de Gerencia actual:	$7.450.924.819
Contratación Derivada:	
No. de contratos en proceso precontractual:	0
No. de contratos en ejecución:	32
No. de contratos suspendidos:	0
No. de contratos terminados:	0
No. de contratos en liquidación:	0
No. de contratos liquidados:	0
No. de contratos no celebrados:	0
No. de contratos no ejecutados:	0
No. Total, de derivados:	32

1.2. ANTECEDENTES

- El 28 de septiembre de 2023, se suscribió entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A.- el Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (223004).

- El 29 de septiembre de 2023 se suscribió el acta de inicio del Contrato Interadministrativo por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

Gestión realizada y sus correspondientes actividades agrupadas de la siguiente manera:

2.1. PRECONTRACTUALES

2.1.1 RESPECTO AL EQUIPO DE TRABAJO:

Para la ejecución del Contrato Interadministrativo No.1632 de 2023 (223004) se cuenta con siguiente equipo de trabajo:

ROL	Nombre
Gerente de Convenio	Edgar Andrés Montaño Hoyos
Coordinador	Nicolas Rincón Vega
Coordinador	Sandra Paola Cerra Barreto
Supervisor	Luis José Giraldo Monterroza
Supervisor	Karina Andrea Díaz Lora
Supervisor	Luis Carlos Flórez Pedraza
Coordinador social	Juanita Elizabeth López Chaparro
Apoyo Técnico	Javier David Viviescas Gómez
Apoyo operativo	María Consuelo Franco
Supervisor	Daniel Arístides Heredia Useche
Supervisora Social	Leidy Tatiana Tirado Parra
Supervisor	John Henry Rivera Suarez
Apoyo jurídico	María Fernanda De León Martínez
Apoyo técnico	Sergio Leonardo Peña
Supervisor	Jaher Mendoza
Supervisor	Elkin Doria
Supervisora Social	Kelly Gomez

2.1.2 RESPECTO A LOS DOCUMENTOS PARA LA CONVOCATORIA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

- Mediante correo electrónico del 18 de diciembre de 2023, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, remitió a ENTerritorio S.A. el informe de municipios priorizados del contrato 1632 de 2023 (223004) Mediante radicado ENTerritorio S.A. No. 202361010003062.

- Mediante correo electrónico del 16 de enero de 2024, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, remitió a ENTerritorio S.A., el primer alcance al informe de municipios priorizados del contrato 1632 (223004) Mediante comunicación No 202361010008132.

- Durante el periodo del informe, fueron revisados los documentos de los contratistas de obra e interventoría de los 17 proyectos derivados del contrato 1632 (223004).

- El día 29 de julio de 2024, después de la recepción y revisión de la documentación previa a la firma del acta de inicio de los contratos derivados del contrato 1636 (223004) ENTerritorio S.A., realizó la firma del inicio de 7 proyectos, los cuales se ejecutarán en los municipios: Santa cruz de Mompox, Turbo, Puerto Tejada, Villa Rica, Pailitas, Urumita, Buenavista.

- Durante el periodo reportado del presente informe de gestión bimestral (29 de julio de 2024 a 29 de septiembre de 2024) se hizo la revisión de la documentación requerida para hacer la suscripción de las actas de inicio de los municipios de: Caucasia, San Sebastián de Buenavista, Santa Barbara de Pinto, Guachucal, Cuaspud, Sincelejo, Ataco, Planadas y Chimichagua. En la actualidad los municipios anteriormente mencionados han venido avanzando en la ejecución de las actividades 1, 2 y algunos la 3.

- Durante el presente bimestre se adelantaron los tramites de contratación para el municipio de Repelón, actualmente los contratistas se encuentran en proceso de subsanación y entrega de documentación en aras de suscribir del acta de inicio de este derivado.

2.1.3 RESPECTO A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES PARA LA APERTURA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS:

Durante el período reportado se adelantaron actividades precontractuales para el municipio de Repelón, departamento de Atlántico. Las mencionadas actividades comprendieron:

- El ajuste de documentos para poder hacer la apertura de la convocatoria en SECOP II.
- La apertura de convocatoria del proceso en SECOP II.
- La adjudicación de contratos de obra e interventoría, para el municipio de Repelón, Atlántico, los números de contrato son: 2240170 y 2240176 respectivamente.

Como se mencionó anteriormente, desde ENTerritorio S.A. se ha venido trabajando, de manera articulada con los contratistas con el fin de dar celeridad a la suscripción del acta de inicio y la ejecución del PCI (programa de conexiones intradomiciliarias).

Para los demás contratos derivados del convenio 1632 de 2023, como se mencionó, la etapa precontractual ya fue superada y nos encontramos en etapa de ejecución.

Cabe destacar que debido a las siguientes situaciones, los proyectos de Puerto Leguizamo, Bagadó, Puerto Nariño no se encuentran cargados en secop II

Departamento	Municipio	No. Viviendas
Chocó	Bagadó	391
Putumayo	Puerto Leguizamo	278
Amazonas	Puerto Nariño	112

De conformidad con la ubicación geográfica de cada municipio, se realizó un análisis presupuestal desde ENTerritorio S.A., el cual se presentó en la mesa de trabajo realizada el 19 de junio de 2024 con MINVIVIENDA el día 19 de junio de 2024, en dicha reunión, se determinó que, para garantizar un balance presupuestal y un costeo donde se tengan en cuenta las condiciones reales de las zonas y en aras de buscar viabilizar estos tres proyectos, se hacia necesario, crear una agenda de comisiones y desplazamientos y lograr hacer un estudio de mercado ajustado a la realidad de la dinámica social, política y financiera de cada uno de los municipios en compañía del Ministerio Ciudad y Territorio.

De esta manera, se pretendia contar con una visión más ajustada de costos de insumos para la ejecución de la obra, así como el abastecimiento de estos y la mano de obra necesaria. Dichos desplazamientos se llevaron a cabo en las siguientes fechas:

- Puerto Nariño – Amazonas: 03-07-2024 al 05-07-2024.
- Bagadó – Choco: 03-07-2024 al 05-07-2024.
- Puerto Leguizamo – Putumayo: 10-07-2024 al 12-07-2024.

Conforme a las visitas realizadas, ENTerritorio S.A. realizó el análisis de la información recolectada, y remitió al Minvivienda la información correspondiente a los costeos de cada uno de los proyectos mediante el radicado No. 202433010020211 del 16 de agosto de 2024.

2.2. CONTRACTUALES

A continuación, se presenta la relación de las fechas de firma de las actas de inicio de los contratos derivados que se encuentran en proceso de ejecución:

Departamento	Municipio	No. De Viviendas	Contratista	Firma de suscripción de acta de inicio
Antioquia	Caucasia	414	CONSORCIO HABITAT 6	26/08/24
Atlántico	Repelón	755	Consultoría y construcción especializada S.A.S	En revisión de documentos
Antioquia	Turbo	418	CONSORCIO HABITAT 6	29/07/24
Cauca	Puerto Tejada 1	436	Consultoría y construcción especializada s.a.s construiré s.a.s	29/07/24
	Puerto Tejada 2	436	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	29/07/24
Cauca	Villa Rica	288	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	29/07/24
Cesar	Pailitas	353	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	29/07/24
La Guajira	Urumita	372	CONSORCIO HABITAT 6	29/07/24
Magdalena	Santa Barbara de Pinto	299	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2/09/24
Sucre	Sincelejo	600	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	2/09/24
Sucre	Buenavista	254	CONSORCIO HABITAT 6	29/07/24
Tolima	Ataco	410	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	30/08/24
Tolima	Planadas	374	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	30/08/24
Nariño	Guachucal	107	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	30/08/24
	Cuaspud	97		
Bolívar	Santa Cruz de Mompós	512	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	29/07/24
Cesar	Chimichagua	617	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	23/08/24
Magdalena	San Sebastián de Buena Vista	467	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	3/09/24

2.3. DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS

A. CAUCASIA – ANTIOQUIA:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": La aprobación de la presente actividad se dio el 17 de septiembre de 2024, los documentos fueron remitidos a ENTerritorio S.A y la supervisión se encuentra en proceso de revisión de los mismos, una vez sean validados se hará el envío a MINVIVIENDA.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención" El desarrollo de la presente actividad desde la suscripción de acta de inicio ha venido avanzando de manera efectiva, actualmente el contratista de obra realizó

el barrido general del primer barrio priorizado, desde ENTerritorio S.A se solicitó a los contratistas de interventoría remitir el avance del proceso de aprobación de los diagnósticos.

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
La Playa	189	189	69	40	109	66	14
San José	27	0	0	0	0	0	0
San Miguel	198	0	0	0	0	0	0
Total	**414**	**189**	**69**	**40**	**109**	**66**	**14**

*__Potencial inicial de viviendas__: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

*__Viviendas visitadas__: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

*__Diagnósticos pendientes por legalizar__: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

*__Diagnósticos aprobados:__ Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser “aprobados”.

*__Diagnósticos efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

*__Diagnósticos no efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

*__Renuncias:__ Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica “renunciar” al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	inclusiones en proceso de certificación
La Playa	11	0	0	0	0	0	11
San José	0	0	0	0	0	0	0
San Miguel	0	0	0	0	0	0	0
Total	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

*__Inclusiones certificadas__: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

*__Inclusión no certificada__: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

*__Inclusión aprobada__: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por “comité de aprobación”.

*__Inclusión efectiva__: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusión no efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusiones en proceso de certificación**: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras": En la última semana del presente bimestre la alcaldía municipal hizo entrega de los "certificados de sana posesión" de las viviendas que componen la matriz de potenciales beneficiarios, por tal motivo, no fue posible avanzar en la aprobación de diagnósticos con anterioridad y por ende la actividad número 3 no pudo dar inicio.

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
La Playa	0	0	0	189
San José	0	0	0	27
San Miguel	0	0	0	198
Total	**0**	**0**	**0**	**414**

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

***Viviendas terminadas**: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

***En ejecución**: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

***Meta actualizada**: Meta establecida por MINVIVIENDA.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo social adjunto a este informe presentado por ellos.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

Barrios	valor ejecutado actividad 1	valor contratado actividad 1	valor ejecutado actividad 2	valor contratado actividad 2
La Playa	$ 7.438.514,02	$ 7.438.514,02	$ 11.983.582,86	$ 124.030.082,61
San José				
San Miguel				
Total	**$ 7.438.514,02**	**$ 7.438.514,02**	**$ 11.983.582,86**	**$ 124.030.082,61**

Barrios	valor proyectado actividad 3	valor ejecutado actividad 3	valor contratado actividad 3	valor proyectado actividades 1,2,3,4
La Playa	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.119.040.096,88	$ 19.422.096,88
San José				
San Miguel				
Total	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.119.040.096,88**	**$ 19.422.096,88**

Barrios	valor ejecutado actividades 1,2,3,4	valor contratado actividades 1,2,3,4	valor diagnostico
La playa	$ 19.422.096,88	$ 2.250.508.693,51	$ 299.589,57
San José			
San Miguel			
Total	**$ 19.422.096,88**	**$ 2.250.508.693,51**	**$ 299.589,57**

B. TURBO – ANTIOQUIA:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": El 5 de septiembre de 2024 se aprobó la presente actividad, se recibió por parte de la interventoría la documentación y desde ENTerritorio S.A estamos en proceso de revisión de la misma para remitir a MINVIVIENDA.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención" En el municipio de Turbo, el contratista de obra avanzó en tiempo récord en la ejecución de las visitas de la matriz inicial, en el último informe de ejecución semanal aún se reporta una cantidad reducida de visitas que debe hacer puesto que, no ha sido posible entablar comunicación con el posible beneficiario, hasta que no se logren hacer estas visitas. Estos diagnósticos se reportarán como "no efectivos" por otro lado, en comités de seguimiento, ENTerritorio S.A ha reiterado constantemente a la interventoría se de celeridad a la aprobación de los diagnósticos para así proceder de manera continua con la ejecución de la actividad No. 03.

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
Obrero	418	418	308	40	328	31	59

*__Potencial inicial de viviendas__: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

*__Viviendas visitadas__: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

*__Diagnósticos pendientes por legalizar__: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

*__Diagnósticos aprobados:__ Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser "aprobados".

*__Diagnósticos efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

*__Diagnósticos no efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

*__Renuncias:__ Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica "renunciar" al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	inclusiones en proceso de certificación
Obrero	0	0	0	0	0	0	0

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

***Inclusiones certificadas**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

***Inclusión no certificada**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

***Inclusión aprobada**: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por "comité de aprobación".

***Inclusión efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusión no efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusiones en proceso de certificación**: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras": Los contratistas de obra dieron inicio con el total de diagnósticos aprobados que se cuentan (20), se han realizado actividades de excavación de cimientos, las primeras unidades según reportó interventoría ya cuentan con mamposterías.

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
Obrero	0	0	20	418

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

***Viviendas terminadas**: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

***En ejecución**: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

***Meta actualizada**: Meta establecida por MINVIVIENDA.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo adjunto a este informe.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

Barrios	valor ejecutado actividad 1	valor contratado actividad 1	valor ejecutado actividad 2	valor contratado actividad 2
Obrero	$ 7.842.826,33	$ 7.842.826,33	$ 5.956.116,47	$ 124.482.834,29

Barrios	valor proyectado actividad 3	valor ejecutado actividad 3	valor contratado actividad 3	valor proyectado actividades 1,2,3,4
Obrero	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.694.322.203,75	$ 13.798.942,80

Barrios	valor ejecutado actividades 1,2,3,4	valor contratado actividades 1,2,3,4	valor diagnostico
Obrero	$ 13.798.942,80	$ 3.826.647.864,37	$ 297.805,82

C. REPELON - ATLANTICO:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": El proyecto se encuentra en proceso de revisión de documentación para realizar la firma de acta de inicio, por ende en el presente periodos no se realizaron labores pertinentes a la presente actividad.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención": El proyecto se encuentra en proceso de revisión de documentación para realizar la firma del acta de inicio, por ende, en el presente periodo no se realizaron labores que tengan que ver con la presente actividad.

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

No aplica para este periodo puesto que no se ha suscrito el acta de inicio.

ESTADO DE INCLUSIONES:

No aplica para este periodo puesto que no se ha suscrito el acta de inicio.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras": El proyecto se encuentra en proceso de revisión de documentación para realizar la firma del acta de inicio, por ende, en el presente periodo no se realizaron labores pertinentes a la presente actividad.

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:
No aplica para este periodo puesto que no se ha suscrito el acta de inicio.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": El proyecto se encuentra en proceso de revisión de documentación para realizar la firma del acta de inicio, por ende, en el presente periodo no se realizaron labores pertinentes a la presente actividad.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:
No aplica para este periodo puesto que no se ha suscrito el acta de inicio.

D. PUERTO TEJADA 1 – CAUCA.:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": La interventoría generó la aprobación de la presente actividad el día 27 de septiembre, posteriormente se realizó la entrega a ENTerritorio S.A. y desde la supervisión se está en proceso de revisión de los documentos para posteriormente remitir a MINVIVIENDA.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención"

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
Betania	275	113	94	0	94	19	0
Carlos a. Guzmán	194	0	0	0	0	0	0
Total	**469**	**113**	**94**	**0**	**94**	**19**	**0**

***Potencial inicial de viviendas**: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

***Viviendas visitadas**: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

***Diagnósticos pendientes por legalizar**: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

***Diagnósticos aprobados:** Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser "aprobados".

***Diagnósticos efectivos**: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

***Diagnósticos no efectivos**: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

***Renuncias:** Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica "renunciar" al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	inclusiones en proceso de certificación
Betania	275	0	0	0	0	0	0	0
Carlos a. Guzmán	194	0	0	0	0	0	0	0
Total	**469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

***Inclusiones certificadas**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

***Inclusión no certificada**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

***Inclusión aprobada**: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por "comité de aprobación".

***Inclusión efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusión no efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusiones en proceso de certificación**: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras"

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
Betania	0	0	0	275
Carlos a. Guzmán	0	0	0	194
Total	**0**	**0**	**0**	**469**

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

***Viviendas terminadas**: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

***En ejecución**: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

***Meta actualizada**: Meta establecida por MINVIVIENDA.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo adjunto al presente informe.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

Barrios	valor ejecutado actividad 1	valor contratado actividad 1	valor ejecutado actividad 2	valor contratado actividad 2
Betania	$ 7.236.214,02	$ 7.236.214,02	$ 0,00	$ 125.934.082,61
Carlos a. Guzmán				
Total	**$ 7.236.214,02**	**$ 7.236.214,02**	**$ 0,00**	**$ 125.934.082,61**

Barrios	valor proyectado actividad 3	valor ejecutado actividad 3	valor contratado actividad 3	valor proyectado actividades 1,2,3,4

Betania Carlos a. Guzmán	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.447.791.717,36	$ 7.236.214,02
Total	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.447.791.717,36**	**$ 7.236.214,02**

BARRIOS	VALOR EJECUTADO ACTIVIDADES 1,2,3,4	VALOR CONTRATADO ACTIVIDADES 1,2,3,4	Valor Diagnostico
Betania Carlos A. Guzmán	$ 7.236.214,02	$ 2.580.962.013,99	$ 189.945,83
Total	**$ 7.236.214,02**	**$ 2.580.962.013,99**	**$ 189.945,83**

E. PUERTO TEJADA 2 – CAUCA.:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": Se avanzó en la validación y apropiación de los estudios y diseños, el contratista de obra hizo la entrega de la respectiva documentación a la interventoría, se estima que, en la primera semana del mes de octubre se dé la aprobación por parte de los contratistas de la orden de servicio, para posteriormente revisar desde ENTerritorio S.A y remitir a MINVIVIENDA.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención"

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
Altos de París	209	129	128	0	128	0	1
Carlos a. Guzmán	194	0	0	0	0	0	0
Total	**403**	**129**	**128**	**0**	**128**	**0**	**1**

*__Potencial inicial de viviendas__: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

*__Viviendas visitadas__: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

*__Diagnósticos pendientes por legalizar__: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

*__Diagnósticos aprobados:__ Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser "aprobados".

*__Diagnósticos efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

*__Diagnósticos no efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

*__Renuncias:__ Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica "renunciar" al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	inclusiones en proceso de certificación
Altos de París	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
Carlos a. Guzmán	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

***Inclusiones certificadas**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

***Inclusión no certificada**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

***Inclusión aprobada**: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por "comité de aprobación".

***Inclusión efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusión no efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusiones en proceso de certificación**: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras"

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
Altos de París	0	0	0	209
Carlos a. Guzmán	0	0	0	194
Total	**0**	**0**	**0**	**403**

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

***Viviendas terminadas**: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

***En ejecución**: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

***Meta actualizada**: Meta establecida por MINVIVIENDA.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo adjunto a este informe presentado por ellos.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

BARRIOS	VALOR EJECUTADO ACTIVIDAD 1	VALOR CONTRATADO ACTIVIDAD 1	VALOR EJECUTADO ACTIVIDAD 2	VALOR CONTRATADO ACTIVIDAD 2
Altos de París Carlos A. Guzmán	$ 3.618.107,01	$ 7.236.214,02	$ 0,00	$ 125.934.082,61
Total	**$ 3.618.107,01**	**$ 7.236.214,02**	**$ 0,00**	**$ 125.934.082,61**

Barrios	valor proyectado actividad 3	valor ejecutado actividad 3	valor contratado actividad 3	valor proyectado actividades 1,2,3,4
Altos de París Carlos a. Guzmán	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.447.791.717,36	$ 3.618.107,01
Total	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.447.791.717,36**	**$ 3.618.107,01**

Barrios	valor ejecutado actividades 1,2,3,4	valor contratado actividades 1,2,3,4	valor diagnostico
Altos de Paris Carlos a. Guzmán	$ 3.618.107,01	$ 2.580.962.013,99	$ 210.944,86
Total	**$ 3.618.107,01**	**$ 2.580.962.013,99**	**$ 210.944,86**

F. VILLA RICA – CAUCA.:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": Se avanzó en la validación y apropiación de los estudios y diseños, el contratista de obra hizo la entrega de la respectiva documentación a la interventoría, se estima que en la primera semana del mes de octubre se dé la aprobación por parte de los contratistas de la orden de servicio, para posteriormente revisar desde ENTerritorio S.A y remitir a MINVIVIENDA.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención"

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
Tres de Marzo	102	95	95	0	95	0	0
Alameda	186	0	0	0	0	0	0
Total:	**288**	**95**	**95**	**0**	**95**	**0**	**0**

*__Potencial inicial de viviendas__: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

*__Viviendas visitadas__: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

*__Diagnósticos pendientes por legalizar__: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

***Diagnósticos aprobados:** Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser "aprobados".

***Diagnósticos efectivos**: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

***Diagnósticos no efectivos**: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

***Renuncias:** Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica "renunciar" al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	inclusiones en proceso de certificación
Tres de Marzo	5	0	0	0	0	0	5
Alameda	0	0	0	0	0	0	0
Total:	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

***Inclusiones certificadas**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

***Inclusión no certificada**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

***Inclusión aprobada**: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por "comité de aprobación".

***Inclusión efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusión no efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusiones en proceso de certificación**: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras"

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
Tres de Marzo	0	0	0	102
Alameda	0	0	0	186
Total:	**0**	**0**	**0**	**288**

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

*__Viendas terminadas__: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

*__En ejecución__: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

*__Meta actualizada__: Meta establecida por MINVIVIENDA.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo adjunto a este informe presentado por ellos.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

Barrios	valor ejecutado actividad 1	valor contratado actividad 1	valor ejecutado actividad 2	valor contratado actividad 2
Tres de Marzo Alameda	$ 3.618.107,01	$ 7.236.214,02	$ 0,00	$ 86.549.887,38
Total:	**$ 3.618.107,01**	**$ 7.236.214,02**	**$ 0,00**	**$ 86.549.887,38**

Barrios	valor proyectado actividad 3	valor ejecutado actividad 3	valor contratado actividad 3	valor proyectado actividades 1,2,3,4
Tres de Marzo Alameda	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.681.679.988,62	$ 3.618.107,01
Total:	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.681.679.988,62**	**$ 3.618.107,01**

Barrios	valor ejecutado actividades 1,2,3,4	valor contratado actividades 1,2,3,4	valor diagnostico
Tres de Marzo Alameda	$ 3.618.107,01	$ 1.775.466.090,02	$ 300.520,44
Total:	**$ 3.618.107,01**	**$ 1.775.466.090,02**	**$ 300.520,44**

G. PAILITAS - CESAR:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": La aprobación de esta actividad se dio el día 17 de septiembre de 2024. Desde ENTerritorio S.A estamos realizando la respectiva revisión de los documentos radicados para poder remitir a MINVIVIENDA lo más pronto posible.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención"

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
Corregimiento de Palestina	353	103	67	4	71	29	3

***Potencial inicial de viviendas**: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

***Viviendas visitadas**: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

***Diagnósticos pendientes por legalizar**: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

***Diagnósticos aprobados:** Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser "aprobados".

***Diagnósticos efectivos**: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

***Diagnósticos no efectivos**: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

***Renuncias:** Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica "renunciar" al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	inclusiones en proceso de certificación
Corregimiento de Palestina	0	0	0	0	0	0	0

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

***Inclusiones certificadas**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

***Inclusión no certificada**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

***Inclusión aprobada**: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por "comité de aprobación".

***Inclusión efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusión no efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusiones en proceso de certificación**: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras"

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
Corregimiento de Palestina	0	0	0	353

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

***Viviendas terminadas**: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

***En ejecución**: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

***Meta actualizada**: Meta establecida por MINVIVIENDA.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo adjunto al presente informe.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

Barrios	Valor ejecutado actividad 1	Valor contratado actividad 1	Valor ejecutado actividad 2	Valor contratado actividad 2
Corregimiento de Palestina	$ 7.099.651,71	$ 7.099.651,71	$ 1.183.785,48	$ 104.469.068,88

Barrios	Valor proyectado actividad 3	Valor ejecutado actividad 3	Valor contratado actividad 3	Valor proyectado actividades 1,2,3,4
Corregimiento de Palestina	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.267.427.377,16	$ 8.283.437,19

Barrios	Valor ejecutado actividades 1,2,3,4	Valor contratado actividades 1,2,3,4	Valor diagnostico
Corregimiento de Palestina	$ 8.283.437,19	$ 2.378.996.097,75	$ 295.946,37

H. URUMITA - GUAJIRA:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": La aprobación de esta actividad se dio el día 19 de septiembre de 2024. Desde ENTerritorio S.A estamos realizando la respectiva revisión de los documentos radicados para poder remitir a MINVIVIENDA lo más pronto posible.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención"
ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
El porvenir	113	113	0	97	97	3	13
16 de abril	161	0	0	0	0	0	0
La Aurora	53	0	0	0	0	0	0
Total	**327**	**113**	**0**	**97**	**97**	**3**	**13**

***Potencial inicial de viviendas**: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

***Viviendas visitadas**: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

***Diagnósticos pendientes por legalizar**: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

***Diagnósticos aprobados:** Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser "aprobados".

***Diagnósticos efectivos**: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

***Diagnósticos no efectivos**: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

***Renuncias:** Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica "renunciar" al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	Inclusiones en proceso de certificación
El porvenir	41	0	0	0	33	6	35
16 de abril	0	0	0	0	0	0	0
La Aurora	0	0	0	0	0	0	0
Total	**41**	**0**	**0**	**0**	**33**	**6**	**35**

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

***Inclusiones certificadas**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

***Inclusión no certificada**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

***Inclusión aprobada**: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por "comité de aprobación".

***Inclusión efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusión no efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusiones en proceso de certificación**: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras"

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
El porvenir	**0**	**0**	**15**	**113**

16 de abril	**0**	**0**	**0**	**161**
La Aurora	**0**	**0**	**0**	**53**
Total	**0**	**0**	**15**	**327**

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

***Viviendas terminadas**: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

***En ejecución**: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

***Meta actualizada**: Meta establecida por MINVIVIENDA.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo adjunto al presente informe.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

Barrios	Valor ejecutado actividad 1	Valor contratado actividad 1	Valor ejecutado actividad 2	Valor contratado actividad 2
El porvenir	$ 7.474.214,02	$ 7.474.214,02	$ 37.497.792,46	$ 126.410.082,61
16 de abril				
La Aurora				
Total	**$ 7.474.214,02**	**$ 7.474.214,02**	**$ 37.497.792,46**	**$ 126.410.082,61**

Barrios	Valor proyectado actividad 3	Valor ejecutado actividad 3	Valor contratado actividad 3
El porvenir	$ 200.813.215,99	$ 80.367.315,38	$ 2.112.340.109,44
16 de abril			
La Aurora			
Total	**$ 200.813.215,99**	**$ 80.367.315,38**	**$ 2.112.340.109,44**

Barrios	Valor proyectado actividades 1,2,3,4	Valor ejecutado actividades 1,2,3,4	Valor contratado actividades 1,2,3,4	Valor diagnostico
El porvenir	$ 245.785.222,47	$ 125.339.321,86	$ 2.246.224.406,07	$ 386.575,18
16 de abril				
La Aurora				
Total	**$ 245.785.222,47**	**$ 125.339.321,86**	**$ 2.246.224.406,07**	**$ 386.575,18**

I. SAN SEBASTIAN DE BUENA VISTA - MAGDALENA:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": A la fecha de corte del presente informe, la interventoría se encuentra revisando y evaluando los diseños de los prototipos, presentados por el contratista para ser avalados o en caso tal de requerirlo, realizar las respectivas observaciones.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención"

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
Nubia Correa	110	21	20	0	20	0	1
Alfonso López	72	0	0	0	0	0	0
Cecilia Caballero	57	0	0	0	0	0	0
Loma Fresca	72	0	0	0	0	0	0
San Martin	18	0	0	0	0	0	0
San Miguel	26	0	0	0	0	0	0
El Laguito	12	0	0	0	0	0	0
Inclusiones estimadas	100	-	-	-	-	-	-
Total	**467**	**21**	**20**	**0**	**20**	**0**	**1**

*__Potencial inicial de viviendas__: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

*__Viviendas visitadas__: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

*__Diagnósticos pendientes por legalizar__: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

*__Diagnósticos aprobados:__ Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser “aprobados”.

*__Diagnósticos efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

*__Diagnósticos no efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

*__Renuncias:__ Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica “renunciar” al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	Inclusiones en proceso de certificación
Nubia Correa	0	0	0	0	0	0	0
Alfonso López	0	0	0	0	0	0	0
Cecilia Caballero	0	0	0	0	0	0	0
Loma Fresca	0	0	0	0	0	0	0
San Martin	0	0	0	0	0	0	0
San Miguel	0	0	0	0	0	0	0
El Laguito	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

*__Inclusiones certificadas__: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

*__Inclusión no certificada__: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

*__Inclusión aprobada__: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por "comité de aprobación".

*__Inclusión efectiva__: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

*__Inclusión no efectiva__: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

*__Inclusiones en proceso de certificación__: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras"

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
Nubia Correa	0	0	0	110
Alfonso López	0	0	0	72
Cecilia Caballero	0	0	0	57
Loma Fresca	0	0	0	72
San Martin	0	0	0	18
San Miguel	0	0	0	26
El Laguito	0	0	0	12
Total	**0**	**0**	**0**	**467 (100 inclusiones estimadas)**

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

*__Viviendas terminadas__: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

*__En ejecución__: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

*__Meta actualizada__: Meta establecida por MINVIVIENDA.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo adjunto a este informe presentado por ellos.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

Barrios	Valor ejecutado actividad 1	Valor contratado actividad 1	Valor ejecutado actividad 2	Valor contratado actividad 2
Nubia Correa	$ 0,00	$ 7.236.214,02	$ 0,00	$ 146.542.296,38

Alfonso López				
Cecilia Caballero				
Loma Fresca				
San Martin				
San Miguel				
El Laguito				
Total	**$ 0,00**	**$ 7.236.214,02**	**$ 0,00**	**$ 146.542.296,38**

Barrios	Valor proyectado actividad 3	Valor ejecutado actividad 3	Valor contratado actividad 3	Valor proyectado actividades 1,2,3,4
Nubia Correa	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.389.892.551,77	$ 0,00
Alfonso López				
Cecilia Caballero				
Loma Fresca				
San Martin				
San Miguel				
El Laguito				
Total	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.389.892.551,77**	**$ 0,00**

Barrios	Valor ejecutado actividades 1,2,3,4	Valor contratado actividades 1,2,3,4	Valor diagnostico
Nubia Correa	$ 0,00	$ 2.543.671.062,17	$ 313.795,07
Alfonso López			
Cecilia Caballero			
Loma Fresca			
San Martin			
San Miguel			
El Laguito			
Total	**$ 0,00**	**$ 2.543.671.062,17**	**$ 313.795,07**

J. SANTA BARBARA DE PINTO - MAGDALENA:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": A la fecha de corte del presente informe, el contratista presentó los diseños de los prototipos a la interventoría, para ser analizados y aprobados, si así lo consideran o en su defecto presentar las respectivas observaciones.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención"

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
Papelillo	38	37	23	0	23	11	3
2 de Noviembre	129	0	0	0	0	0	0
Nuevo Horizonte	52	0	0	0	0	0	0

Santa Barbara	80	0	0	0	0	0	0
Total	**299**	**39**	**23**	**0**	**23**	**14**	**2**

*__Potencial inicial de viviendas__: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

*__Viviendas visitadas__: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

*__Diagnósticos pendientes por legalizar__: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

*__Diagnósticos aprobados:__ Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser “aprobados”.

*__Diagnósticos efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

*__Diagnósticos no efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

*__Renuncias:__ Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica “renunciar” al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	Inclusiones en proceso de certificación
Papelillo	0	0	0	0	0	0	0
2 de Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo Horizonte	0	0	0	0	0	0	0
Santa Barbara	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

*__Inclusiones certificadas__: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

*__Inclusión no certificada__: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

*__Inclusión aprobada__: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por “comité de aprobación”.

*__Inclusión efectiva__: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

*__Inclusión no efectiva__: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

*__Inclusiones en proceso de certificación__: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras"

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
Papelillo	0	0	0	74
2 de Noviembre	0	0	0	80
Nuevo Horizonte	0	0	0	74
Santa Barbara	0	0	0	71
Total	**0**	**0**	**0**	**299**

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

***Viviendas terminadas**: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

***En ejecución**: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

***Meta actualizada**: Meta establecida por MINVIVIENDA.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo adjunto al presente informe.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

Barrios	Valor ejecutado actividad 1	Valor contratado actividad 1	Valor ejecutado actividad 2	Valor contratado actividad 2
Papelillo	$ 0,00	$ 7.236.214,02	$ 0,00	$ 83.527.355,12
2 de Noviembre				
Nuevo Horizonte				
Santa Barbara				
Total	**$ 0,00**	**$ 7.236.214,02**	**$ 0,00**	**$ 83.527.355,12**

Barrios	Valor proyectado actividad 3	Valor ejecutado actividad 3	Valor contratado actividad 3	Valor proyectado actividades 1,2,3,4
Papelillo	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.642.772.781,58	$ 0,00
2 de Noviembre				
Nuevo Horizonte				
Santa Barbara				
Total	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.642.772.781,58**	**$ 0,00**

Barrios	Valor ejecutado actividades 1,2,3,4	Valor contratado actividades 1,2,3,4	Valor diagnostico
Papelillo	**$ 0,00**	**$ 2.733.536.350,72**	**$ 279.355,70**
2 de Noviembre			
Nuevo Horizonte			
Santa Barbara			

Total	**$ 0,00**	**$ 2.733.536.350,72**	**$ 279.355,70**

K. CUASPUD - NARIÑO:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": El día miércoles, 25 de septiembre del 2024, ENTerritorio S.A, en compañía del MVCT, asistieron a reunión presencial en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Cuaspud, en dicha reunión se hizo seguimiento y control al proyecto a realizar en este municipio. El contratista no ha iniciado actividades, las fechas de inicio de actividades 1 y 2, y la socialización del proyecto fueron pactadas para el día 30 de septiembre. Desde ENTerritorio S.A se solicitó a la interventoría velar porque las actividades 1 y 2 sean realizadas de manera conjunta para así agilizar la ejecución.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención"

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
Carchi - Sector Centro	71	0	0	0	0	0	0
Pirio	26	0	0	0	0	0	0
Total	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*__Potencial inicial de viviendas__: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

***Viviendas visitadas**: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

*__Diagnósticos pendientes por legalizar__: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

*__Diagnósticos aprobados:__ Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser "aprobados".

*__Diagnósticos efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

*__Diagnósticos no efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

*__Renuncias:__ Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica "renunciar" al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	Inclusiones en proceso de certificación
Carchi - Sector Centro	0	0	0	0	0	0	0

Pirio	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

***Inclusiones certificadas**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

***Inclusión no certificada**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

***Inclusión aprobada**: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por "comité de aprobación".

***Inclusión efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusión no efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusiones en proceso de certificación**: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras"

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
Carchi - Sector Centro	0	0	0	71
Pirio	0	0	0	26
Total	**0**	**0**	**0**	**97**

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

***Viviendas terminadas**: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

***En ejecución**: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

***Meta actualizada**: Meta establecida por MINVIVIENDA.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo del presente informe.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

Barrios	Valor ejecutado actividad 1	Valor contratado actividad 1	Valor ejecutado actividad 2	Valor contratado actividad 2
Carchi - Sector Centro	$ 0,00	$ 7.355.214,02	$ 0,00	$ 66.346.917,22

Pirio				
Total	**$ 0,00**	**$ 7.355.214,02**	**$ 0,00**	**$ 66.346.917,22**

Barrios	Valor proyectado actividad 3	Valor ejecutado actividad 3	Valor contratado actividad 3	Valor proyectado actividades 1,2,3,4
Carchi - Sector Centro	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.345.642.139,03	$ 0,00
Pirio				
Total	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.345.642.139,03**	**$ 0,00**

Barrios	Valor ejecutado actividades 1,2,3,4	Valor contratado actividades 1,2,3,4	Valor diagnostico
Carchi - Sector Centro	$ 0,00	$ 1.419.344.270,27	$ 683.988,84
Pirio			
Total	**$ 0,00**	**$ 1.419.344.270,27**	**$ 683.988,84**

L. GUACHUCAL - NARIÑO:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": El jueves, 26 de septiembre del 2024, se realizó reunión en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Guachucal con la alcaldesa, funcionarios, MVCT, ENTerritorio S.A, interventoría y contratista de obra para evaluar el avance del proyecto a realizar en este municipio. En dicha reunión, el contratista se comprometió a entregar la actividad No 1 a la interventoría el día 30 de septiembre del 2024.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención"
ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
El consuelo de chillanquer	59	0	0	0	0	0	0
Colimba	48	0	0	0	0	0	0
total	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*__Potencial inicial de viviendas__: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

*__Viviendas visitadas__: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

*__Diagnósticos pendientes por legalizar__: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

*__Diagnósticos aprobados:__ Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser "aprobados".

*__Diagnósticos efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

*__Diagnósticos no efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

*__Renuncias:__ Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica "renunciar" al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	Inclusiones en proceso de certificación
El consuelo de chillanquer	0	0	0	0	0	0	0
Colimba	0	0	0	0	0	0	0
total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

*__Inclusiones certificadas__: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

*__Inclusión no certificada__: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

*__Inclusión aprobada__: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por "comité de aprobación".

*__Inclusión efectiva__: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

*__Inclusión no efectiva__: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

*__Inclusiones en proceso de certificación__: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras"

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
El consuelo de Chillanquer	0	0	0	59
Colimba	0	0	0	48
total	**0**	**0**	**0**	**107**

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

*__Viviendas terminadas__: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

*__En ejecución__: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

*__Meta actualizada__: Meta establecida por MINVIVIENDA.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo adjunto al presente informe.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

BARRIOS	VALOR EJECUTADO ACTIVIDAD 1	VALOR CONTRATADO ACTIVIDAD 1	VALOR EJECUTADO ACTIVIDAD 2	VALOR CONTRATADO ACTIVIDAD 2
El consuelo de Chillanquer	$ 0,00	$ 7.355.214,02	$ 0,00	$ 66.346.917,22
Colimba				
total	**$ 0,00**	**$ 7.355.214,02**	**$ 0,00**	**$ 66.346.917,22**

Barrios	Valor proyectado actividad 3	Valor ejecutado actividad 3	Valor contratado actividad 3	Valor proyectado actividades 1,2,3,4
El consuelo de Chillanquer	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.345.642.139,03	$ 0,00
Colimba				
total	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.345.642.139,03**	**$ 0,00**

Barrios	Valor ejecutado actividades 1,2,3,4	Valor contratado actividades 1,2,3,4	Valor diagnostico
El consuelo de Chillanquer	$ 0,00	$ 1.419.344.270,27	$ 620.064,65
Colimba			
total	**$ 0,00**	**$ 1.419.344.270,27**	**$ 620.064,65**

M. SINCELEJO - SUCRE:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": El contratista realizó la entrega a la interventoría de la actividad número 1, el día 21 de septiembre de 2024 para su respectiva revisión y aprobación. Esa misma semana se realizó su respectiva revisión en la cual informó que se debe realizar unas subsanaciones, el contratista se encuentra realizando las correcciones solicitadas.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención"

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
El Poblado	97	43	43	0	43	0	0
Bertiomar	284	0	0	0	0	0	0
17 de Septiembre	139	0	0	0	0	0	0

inclusiones estimadas	80	-	-	-	-	-	-
total	**600**	**43**	**43**	**0**	**43**	**0**	**0**

*__Potencial inicial de viviendas__: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

*__Viviendas visitadas__: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

*__Diagnósticos pendientes por legalizar__: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

*__Diagnósticos aprobados:__ Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser “aprobados”.

*__Diagnósticos efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

*__Diagnósticos no efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

*__Renuncias:__ Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica “renunciar” al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	Inclusiones en proceso de certificación
El Poblado	45	0	0	0	0	0	45
Bertiomar	0	0	0	0	0	0	0
17 de Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
total	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

*__Inclusiones certificadas__: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

*__Inclusión no certificada__: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

*__Inclusión aprobada__: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por “comité de aprobación”.

*__Inclusión efectiva__: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

*__Inclusión no efectiva__: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

*__Inclusiones en proceso de certificación__: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: “Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras”

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
El Poblado	0	0	0	97
Bertiomar	0	0	0	284
17 de Septiembre	0	0	0	139
total	**0**	**0**	**0**	**600 (80 inclusiones estimadas)**

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

***Viviendas terminadas**: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

***En ejecución**: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo adjunto al presente informe.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

Barrios	Valor ejecutado actividad 1	Valor contratado actividad 1	Valor ejecutado actividad 2	Valor contratado actividad 2
El Poblado	$ 0,00	$ 7.617.014,02	$ 0,00	$ 164.175.110,11
Bertiomar				
17 de Septiembre				
total	**$ 0,00**	**$ 7.617.014,02**	**$ 0,00**	**$ 164.175.110,11**

Barrios	Valor proyectado actividad 3	Valor ejecutado actividad 3	Valor contratado actividad 3	Valor proyectado actividades 1,2,3,4
El Poblado	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.163.349.635,62	$ 0,00
Bertiomar				
17 de Septiembre				
total	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 4.163.349.635,62**	**$ 0,00**

Barrios	Valor ejecutado actividades 1,2,3,4	Valor contratado actividades 1,2,3,4	Valor diagnostico
El Poblado	$ 0,00	$ 4.335.141.759,75	$ 273.625,18
Bertiomar			
17 de Septiembre			
total	**$ 0,00**	**$ 4.335.141.759,75**	**$ 273.625,18**

M. ATACO - TOLIMA:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": La actividad No 1 del municipio de Ataco fue aprobada el día 27 de septiembre, por parte de la interventoría, estamos a la espera que la documentación sea remitirla a ENTerritorio S.A para ser revisada por la supervisión y posteriormente remitirla a MINVIVIENDA.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención"

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
El provenir	84	0	0	0	0	0	0
Los Almendros	50	0	0	0	0	0	0
Villa Alejandra	59	0	0	0	0	0	0
La Avenida	27	0	0	0	0	0	0
La Cruz	84	0	0	0	0	0	0
Subestación	106	0	0	0	0	0	0
Total	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*__Potencial inicial de viviendas__: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

*__Viviendas visitadas__: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

*__Diagnósticos pendientes por legalizar__: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

*__Diagnósticos aprobados:__ Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser "aprobados".

*__Diagnósticos efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

*__Diagnósticos no efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

*__Renuncias:__ Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica "renunciar" al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	Inclusiones en proceso de certificación
El provenir	0	0	0	0	0	0	0
Los Almendros	0	0	0	0	0	0	0
Villa Alejandra	0	0	0	0	0	0	0
La Avenida	0	0	0	0	0	0	0
La Cruz	0	0	0	0	0	0	0
Subestación	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

*__Inclusiones certificadas__: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

*__Inclusión no certificada__: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

*__Inclusión aprobada__: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por "comité de aprobación".

*__Inclusión efectiva__: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

*__Inclusión no efectiva__: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

*__Inclusiones en proceso de certificación__: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras"

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
El provenir	0	0	0	84
Los Almendros	0	0	0	50
Villa Alejandra	0	0	0	59
La Avenida	0	0	0	27
La Cruz	0	0	0	84
Subestación	0	0	0	106
Total	**0**	**0**	**0**	**410**

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

*__Viviendas terminadas__: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

*__En ejecución__: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el presente informe.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

Barrios	Valor ejecutado actividad 1	Valor contratado actividad 1	Valor ejecutado actividad 2	Valor contratado actividad 2
El provenir	$ 6.391.889,44	$ 6.391.889,44	$ 0,00	$ 122.602.082,61
Los Almendros				
Villa Alejandra				
La Avenida				
La Cruz				
Subestación				
Total	**$ 6.391.889,44**	**$ 6.391.889,44**	**$ 0,00**	**$ 122.602.082,61**

Barrios	Valor proyectado actividad 3	Valor ejecutado actividad 3	Valor contratado actividad 3	Valor proyectado actividades 1,2,3,4
El provenir	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.118.842.773,81	$ 6.391.889,44
Los Almendros				
Villa Alejandra				

La Avenida				
La Cruz				
Subestación				
Total	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 3.118.842.773,81**	**$ 6.391.889,44**

Barrios	Valor ejecutado actividades 1,2,3,4	Valor contratado actividades 1,2,3,4	Valor diagnostico
El provenir	$ 6.391.889,44	$ 3.247.836.745,86	$ 299.029,47
Los Almendros			
Villa Alejandra			
La Avenida			
La Cruz			
Subestación			
Total	**$ 6.391.889,44**	**$ 3.247.836.745,86**	**$ 299.029,47**

N. PLANADAS – TOLIMA:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": La actividad No 1 del municipio de Ataco fue aprobada el día 27 de septiembre, por parte de la interventoría, estamos a la espera que la documentación sea remitirla a ENTerritorio S.A. para ser revisada por la supervisión y posteriormente remitirla a MINVIVIENDA.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención"

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
Gaitania	130	0	0	0	0	0	0
Bilbao	128	0	0	0	0	0	0
total	**374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*__Potencial inicial de viviendas__: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

*__Viviendas visitadas__: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

*__Diagnósticos pendientes por legalizar__: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

*__Diagnósticos aprobados:__ Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser "aprobados".

*__Diagnósticos efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

*__Diagnósticos no efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

*__Renuncias:__ Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica "renunciar" al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	Inclusiones en proceso de certificación
Gaitania	0	0	0	0	0	0	0
Bilbao	0	0	0	0	0	0	0
total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

***Inclusiones certificadas**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

***Inclusión no certificada**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

***Inclusión aprobada**: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por "comité de aprobación".

***Inclusión efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusión no efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusiones en proceso de certificación**: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras"

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

BARRIOS	VIVIENDAS RECIBIDAS A SATISFACCIÓN	VIVIENDAS TERMINADAS	EN EJECUCIÓN	META ACTUALIZADA (Ejecución)
Gaitania	0	0	0	130
Bilbao	0	0	0	128
total	**0**	**0**	**0**	**258**

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

***Viviendas terminadas**: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

***En ejecución**: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo al presente informe.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

Barrios	Valor ejecutado actividad 1	Valor contratado actividad 1	Valor ejecutado actividad 2	Valor contratado actividad 2

Gaitania Bilbao	$ 6.391.889,44	$ 6.391.889,44	$ 0,00	$ 122.602.082,61
total	**$ 6.391.889,44**	**$ 6.391.889,44**	**$ 0,00**	**$ 122.602.082,61**

Barrios	Valor proyectado actividad 3	Valor ejecutado actividad 3	Valor contratado actividad 3	Valor proyectado actividades 1,2,3,4
Gaitania Bilbao	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.208.860.626,52	$ 6.391.889,44
total	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.208.860.626,52**	**$ 6.391.889,44**

Barrios	Valor ejecutado actividades 1,2,3,4	Valor contratado actividades 1,2,3,4	Valor diagnostico
Gaitania Bilbao	$ 6.391.889,44	$ 2.337.854.598,57	$ 327.813,06
total	**$ 6.391.889,44**	**$ 2.337.854.598,57**	**$ 327.813,06**

O. SANTA CRUZ DE MOMPÓS - BOLIVAR:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": La actividad número 1 fue aprobada por parte de la interventoría el día 12 de septiembre del presente año y desde la interventoría fue remitida la documentación a la supervisión de ENTerritorio S.A bajo radicado No. 20246101022737 2, en los próximos informes se relacionará la fecha en que se haga la respectiva remisión a MINVIVIENDA.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención": A corte del presente informe bimestral (29 de septiembre de 2024) los contratistas de obra ya realizaron el barrido del 100% de los posibles beneficiarios del primer barrio priorizado, se informó a la supervisión de ENTerritorio S.A. que de los 70 que se reportan inicialmente hay un total de 40 viviendas que pertenecen a un asentamiento urbano informal. Con base en lo anteriormente mencionado, desde ENTerritorio S.A. se realizó la sugerencia de solicitar a la alcaldía municipal una certificación por escrito que funcione como soporte jurídico y técnico para poder catalogar estas 40 unidades como "no efectivas" y eventualmente evaluar una reducción de la meta de este barrio.

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
16 de Julio	70	70	43	26	28	1	0
Barrio Norte	44	0	0	0	0	0	0
Primero de Mayo	201	0	0	0	0	0	0
Seis de Agosto	64	0	0	0	0	0	0
Faciolince	74	0	0	0	0	0	0
La Paz	59	0	0	0	0	0	0
Total	**512**	**70**	**43**	**26**	**28**	**1**	**0**

*__Potencial inicial de viviendas__: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

*__Viviendas visitadas__: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

***Diagnósticos pendientes por legalizar**: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

***Diagnósticos aprobados:** Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser "aprobados".

***Diagnósticos efectivos**: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

***Diagnósticos no efectivos**: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

***Renuncias:** Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica "renunciar" al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	inclusiones en proceso de certificación
16 de Julio	0	0	0	0	0	0	0
Barrio Norte	0	0	0	0	0	0	0
Primero de Mayo	0	0	0	0	0	0	0
Seis de Agosto	0	0	0	0	0	0	0
Faciolince	0	0	0	0	0	0	0
La Paz	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

***Inclusiones certificadas**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

***Inclusión no certificada**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

***Inclusión aprobada**: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por "comité de aprobación".

***Inclusión efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusión no efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusiones en proceso de certificación**: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras"

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
16 de Julio	0	0	7	70

Barrio Norte	0	0	0	44
Primero de Mayo	0	0	0	201
Seis de Agosto	0	0	0	64
Faciolince	0	0	0	74
La paz	0	0	0	59
Total	**0**	**0**	**7**	**512**

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

***Viviendas terminadas**: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

***En ejecución**: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo adjunto al presente informe.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

Barrios	valor ejecutado actividad 1	valor contratado actividad 1	valor ejecutado actividad 2	valor contratado actividad 2
16 de Julio	$ 7.188.614,02	$ 7.188.614,02	$ 8.344.289,19	$ 164.318.310,11
Barrio Norte				
Primero de Mayo				
Seis de Agosto				
Faciolince				
La paz				
Total	**$ 7.188.614,02**	**$ 7.188.614,02**	**$ 8.344.289,19**	**$ 164.318.310,11**

Barrios	valor proyectado actividad 3	valor ejecutado actividad 3	valor contratado actividad 3	valor proyectado actividades 1,2,3,4
16 de Julio	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.072.736.000,60	$ 15.532.903,21
Barrio Norte				
Primero de Mayo				
Seis de Agosto				
Faciolince				
La paz				
Total	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 4.072.736.000,60**	**$ 15.532.903,21**

Barrios	valor ejecutado actividades 1,2,3,4	valor contratado actividades 1,2,3,4	valor diagnostico
16 de Julio	$ 15.532.903,21	$ 4.244.242.924,73	$ 320.934,20
Barrio Norte			
Primero de Mayo			
Seis de Agosto			
Faciolince			
La Paz			
Total	**$ 15.532.903,21**	**$ 4.244.242.924,73**	**$ 320.934,20**

P. CHIMICHAGUA - CESAR:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": El contratista radico la

actividad número 1 para que la interventoría realice la revisión y aprobación de esta misma, ya presenta tres semanas de atraso, por lo que desde la supervisión de ENTerritorio S.A se han intensificado los comités de seguimiento con el fin de ejercer presión y subsanar este tiempo perdido.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención"

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
Corregimiento de Saloa	617	70	67	0	67	3	0

***Potencial inicial de viviendas**: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

***Viviendas visitadas**: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

***Diagnósticos pendientes por legalizar**: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

***Diagnósticos aprobados:** Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser "aprobados".

***Diagnósticos efectivos**: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

***Diagnósticos no efectivos**: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

***Renuncias:** Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica "renunciar" al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	Inclusiones en proceso de certificación
Corregimiento de Saloa	0	0	0	0	0	0	0

***Total de inclusiones solicitadas:** Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

***Inclusiones certificadas**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

***Inclusión no certificada**: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

***Inclusión aprobada**: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por "comité de aprobación".

***Inclusión efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusión no efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusiones en proceso de certificación**: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras"

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
Corregimiento de Saloa	0	0	0	617

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

***Viviendas terminadas**: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

***En ejecución**: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo adjunto al presente informe.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

Barrios	Valor ejecutado actividad 1	Valor contratado actividad 1	Valor ejecutado actividad 2	Valor contratado actividad 2
Corregimiento de Saloa	$ 0,00	$ 7.379.014,02	$ 0,00	$ 164.318.310,11

Barrios	Valor proyectado actividad 3	Valor ejecutado actividad 3	Valor contratado actividad 3	Valor proyectado actividades 1,2,3,4
Corregimiento de Saloa	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.860.660.529,27	$ 0,00

Barrios	Valor ejecutado actividades 1,2,3,4	Valor contratado actividades 1,2,3,4	Valor diagnostico
Corregimiento de Saloa	$ 0,00	$ 6.032.357.853,40	$ 266.318,17

Q. BUENAVISTA - SUCRE:

Actividad No. 1: "Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10": El día 5 de septiembre de 2024 la interventoría culmino con la revisión y dieron aprobación de la actividad número 1 la cual fue radicada el 15 de agosto por parte de la firma contratista de obra. Desde ENTerritorio S.A se está en proceso de revisión de los documentos remitidos a la supervisión para posteriormente remitir a MINVIVIENDA.

Actividad No. 2: "Diagnostico, Validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención"

ESTADO DE DIAGNOSTICOS:

Barrios	Potencial inicial de viviendas	Viviendas visitadas	Diagnósticos pendientes por legalizar	Diagnósticos aprobados	Diagnósticos efectivos	Diagnósticos no efectivos	Renuncias
La cruz	121	121	63	40	103	10	8
San Jose	36	0	0	0	0	0	0
El Carmen	52	0	0	0	0	0	0
Inclusiones estimadas	45	-	-	-	-	-	-
total	**254**	**121**	**63**	**40**	**103**	**10**	**8**

*__Potencial inicial de viviendas__: Corresponde al número inicial de potenciales beneficiarios remitidos y validados por MINVIVIENDA, las cuales surgen de un diagnóstico inicial realizado por las alcaldías municipales para condensar la matriz inicial.

*__Viviendas visitadas__: Corresponde a la cantidad de viviendas que los contratistas ejecutores del proyecto visitan de la matriz inicial de barrios priorizados remitida por MINVIVIENDA.

*__Diagnósticos pendientes por legalizar__: Corresponde a la cantidad de diagnósticos que están pendientes por aprobación o negación de aprobación por parte de la interventoría y su cantidad resulta de la resta de la cantidad de viviendas visitadas, menos la cantidad de diagnósticos no efectivos, menos la cantidad de renuncias.

*__Diagnósticos aprobados:__ Corresponden a la cantidad de diagnósticos efectivos que ya pasaron por comité de aprobación entre contratistas de obra e interventoría y cumplen con los requerimientos mínimos para ser “aprobados”.

*__Diagnósticos efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico para ir a comité de aprobación por parte de la interventoría.

*__Diagnósticos no efectivos__: Son aquellos diagnósticos que realiza el contratista de obra los cuales no cumplen con los requerimientos mínimos según su criterio técnico.

*__Renuncias:__ Corresponde a toda aquella solicitud por parte de la comunidad beneficiaria para como su nombre lo indica “renunciar” al subsidio. Cabe resaltar que dentro de la matriz de seguimiento semanal estas renuncias se condensan en la misma casilla, sean renuncias realizadas en la etapa de diagnósticos o en la etapa de inclusiones.

ESTADO DE INCLUSIONES:

Barrios	Total de inclusiones solicitadas	Inclusión certificada	Inclusión no certificada	Inclusión aprobada	Inclusión efectiva	Inclusión no efectiva	Inclusiones en proceso de certificación
La cruz	97	32	0	0	0	0	65
San José	0	0	0	0	0	0	0
El Carmen	0	0	0	0	0	0	0
total	**97**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**

*__Total de inclusiones solicitadas:__ Esta casilla, hace referencia a la cantidad de solicitudes (PQR) de inclusión realizadas por la comunidad una vez se termina el proceso inicial de diagnósticos.

*__Inclusiones certificadas__: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado positivo.

*__Inclusión no certificada__: Son inclusiones las cuales la interventoría ya radicó ante las alcaldías municipales con el fin de tener certeza de que el predio a intervenir primero hace parte del barrio priorizado y segundo, no cuenta con afectaciones de tipo legal, técnico o ambiental y que una vez pasado por el estudio se recibe certificado negativo.

*__Inclusión aprobada__: inclusiones que interventoría aprueba después de pasar por “comité de aprobación”.

*__Inclusión efectiva__: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusión no efectiva**: Corresponde a toda aquella solicitud de inclusión que el contratista de obra considera no cumple con los requerimientos mínimos para que se ejecute el programa de conexiones intradomiciliarias según su concepto técnico.

***Inclusiones en proceso de certificación**: Son todas aquellas solicitudes de inclusión que se encuentran aún en trámite de certificación por parte de la alcaldía o que el contratista de obra visito y una vez realizada la evaluación técnica se determina que el predio no es efectivo.

Actividad No. 3: "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado, acta de entrega y recibo de las obras"

ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Barrios	Viviendas recibidas a satisfacción	Viviendas terminadas	En ejecución	Meta actualizada (ejecución)
La cruz	0	0	18	121
San José	0	0	0	36
El Carmen	0	0	0	52
total	**0**	**0**	**18**	**254 (inclusiones estimadas 45)**

***Viviendas recibidas a satisfacción**: viviendas terminadas que cuentan con acta de recibo.

***Viviendas terminadas**: Viviendas que han culminado obras, pero no tienen acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, sin embargo, cabe resaltar que parte de las unidades recibidas a satisfacción están también dentro de este número, por ende, si se desea saber la cantidad de unidades que a la fecha no están con acta de recibo hay que hacer la resta entre la cantidad de unidades terminadas y la cantidad de unidades recibidas.

***En ejecución**: unidades que se encuentran en proceso de construcción.

Actividad No. 4: "Plan de gestión social para la ejecución de las actividades 1, 2 y 3": Los avances logrados por el equipo de supervisión social (coordinación y supervisión) se verán reflejados en el anexo adjunto al presente informe.

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO:

Barrios	Valor ejecutado actividad 1	Valor contratado actividad 1	Valor ejecutado actividad 2	Valor contratado actividad 2
La cruz	$ 7.569.414,02	$ 7.569.414,02	$ 13.124.035,10	$ 83.337.622,90
San José				
El Carmen				
total	**$ 7.569.414,02**	**$ 7.569.414,02**	**$ 13.124.035,10**	**$ 83.337.622,90**

Barrios	Valor proyectado actividad 3	Valor ejecutado actividad 3	Valor contratado actividad 3	Valor proyectado actividades 1,2,3,4
La cruz	$ 223.033.356,21	$ 52.548.529,13	$ 1.658.062.609,20	$ 243.726.805,33
San José				
El Carmen				
total	**$ 223.033.356,21**	**$ 52.548.529,13**	**$ 1.658.062.609,20**	**$ 243.726.805,33**

Barrios	Valor ejecutado actividades 1,2,3,4	Valor contratado actividades 1,2,3,4	Valor diagnostico
La cruz	$ 73.241.978,25	$ 1.748.969.646,12	$ 328.100,88
San José			
El Carmen			
total	**$ 73.241.978,25**	**$ 1.748.969.646,12**	**$ 328.100,88**

A continuación, se relaciona la trazabilidad correspondiente a las pólizas de seguro para el contrato interadministrativo 1632 (223004) del 2023:

- El 29 de septiembre de 2023, se emitió Póliza No. 18-44-101092838 anexo 0 en virtud de la firma del Contrato Interadministrativo.

- El 11 de octubre del 2023, se emitió el anexo 2 de la póliza No. 18-44-101092838 de cumplimiento y calidad contra acta de inicio.

- Mediante comunicación con radicado 20232200158311 del 10 de octubre del 2023 se remitió a Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio el anexo 2 de la póliza No. 18-44-101092838 actualizada contra acta de Inicio del contrato Interadministrativo.

- A continuación, se relacionan las pólizas vigentes:

AMPAROS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	29/09/2023	28/06/2025	$	15.686.274.509,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	29/09/2023	28/12/2027	$	3.921.568.627,45
Calidad del servicio	29/09/2023	28/06/2025	$	15.686.274.509,80

2.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

2.4.1. PAGOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

- **Primer Desembolso**: Remisión cuenta de cobro CV223004CC-000493 del 05 de diciembre de 2023 Mediante comunicación con radicado No. 20232200186851, ENTerritorio S.A., envió al MINVIVIENDA, la primera cuenta de cobro del Contrato Interadministrativo por el valor de $3.137.254.902. El 21 de febrero de 2024 se evidenció el ingreso de estos recursos en la cuenta de ahorros del Contrato.

- Segundo Desembolso: Se remitió la solicitud del segundo desembolso el día 29 de Julio de 2024, por una suma de $ 9.829.556.256,00.

2.4.2. INFORMES

1. Mediante la comunicación con radicado No. 202331010000261 del 21 de diciembre del 2023, ENTerritorio S.A. remitió el Informe de Gestión Bimestral No.1 correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de septiembre y el 29 de noviembre de 2023.

2. Mediante la comunicación con radicado No. 202431010001771 del 19 de febrero de 2024 ENTerritorio S.A., remitió el Alcance Informe de Gestión Bimestral No.2 correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2023 y el 29 de enero de 2024.

3. Mediante la comunicación con radicado No. 202431010010321 del 30 de mayo de 2024 ENTerritorio S.A. remitió Informe de Gestión Bimestral No.3 correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de enero de 2024 y el 29 de marzo de 2024.

4. Mediante Correo electrónico del 29 de julio de 2024 ENTerritorio S.A. remitió informe de gestión Bimestral No. 4 correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de marzo de 2024 y 29 de mayo de 2024.

5. Mediante Correo electrónico del 12 de septiembre de 2024 ENTerritorio S.A remitió informe de gestión Bimestral No. 5 correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2024 y 29 de julio de 2024.

2.4.3. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

CORRESPONDENCIA (COMUNICACIONES VARIAS

En el marco del Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) durante el periodo del presente informe se generaron las comunicaciones relacionadas a continuación y las cuales se adjuntan al presente documento mediante el Anexo 1.

1. El 16 de agosto de 2024, se remitió al Minvivienda comunicado con radicado No. 202433010020211el cual tiene por asunto: *Respuesta a radicados Nos. 202461010196822 (2024EE0059240) del 09 de agosto de 2024 y 202461010197732 (2024EE0059240) del 12 de agosto de 2024 con asunto "Respuesta radicados ENTerritorio No.202431010003671, 202431010010131. Análisis de escenarios para la intervención en los Municipios de Puerto Leguizamo, Puerto Nariño y Bagadó.*
2. El 03 de septiembre de 2024, se remitió al Minvivienda comunicado con radicado No. 202433010022601 con asunto: Respuesta oficio No. 2024EE0055190 de 25 de julio de 2024- "Traslado oficio con radicado No. SH2024-19573-0388 de la secretaria de Hacienda del municipio de Puerto Tejada, departamento del Cauca."
3. El 04 de septiembre de 2024, se remitió a Minvivienda comunicado con radicado No. 202433010022661 con asunto: "Respuesta oficio 202461010214062 del 29 de agosto de 2024, Remisión de actas de inicio y nuevas designaciones de supervisión de los contratos derivados del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A 223004)."
4. El 06 de septiembre de 2024, se remitió a Minvivienda comunicado con radicado No. 202433010023021 con asunto: Respuesta oficios Nos. 202461010214102 de 29 de agosto de 2024 y 202461010214682 de 30 de agosto de 2024, con asunto "Reiteración oficios No. 2024EE0000372 del 9 de enero de 2024, 2024EE0028868 del 24 de abril de 2024, 2024EE0034940 del 15 de mayo de 2024, 2024EE0037791 del 23 de mayo de 2024 y No. 2024EE0041202 del 5 de junio de 2024."
5. El 06 de septiembre de 2024, se remitió a Minvivienda comunicado con radicado No. 202433010023101 con asunto: "Solicitud de apoyo ante la Alcaldía de Turbo con certificados de Sana Posesión para el proyecto desarrollado en el Barrio Obrero"

6. El 06 de septiembre de 2024, se remitió al Minvivienda comunicado con radicado No. 202433010023001 con asunto: "Solicitud de acompañamiento y seguimiento, a la expedición de los documentos que acrediten la sana posesión del bien inmueble en los diferentes municipios donde se encuentra en ejecución el programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico."
7. El 12 de septiembre de 2024, se remitió vía correo electrónico el informe de gestión bimestral No 5 del contrato interadministrativo 1632 de 2024.
8. El 12 de septiembre de 2024, se remitió a Minvivienda comunicado con radicado No. 202410010005901con asunto: Solicitud de desembolso No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004) en cumplimiento de la Cláusula Cuarta.
9. El 24 de septiembre de 2024, se remitió a Minvivienda comunicado con radicado No. 202433010025971 con asunto: "Respuesta al oficio con radicado No. 202461010231972 del 17 de septiembre del 2024 –"Respuesta al oficio con radicado ENTerritorio No. 202433010022661 (rad MVCT No. 2024ER0139218).

2.5. DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

No aplica el desarrollo de este capítulo para el periodo referenciado en el presente informe, toda vez que los proyectos se encuentran en etapa de ejecución.

3. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

5.1. PRECONTRACTUALES

En el bimestre reportado, aún nos encontramos en estudios y ajustes de precios para los municipios de Bagadó, Puerto Leguizamo y Puerto Nariño, lo que respecta a estos proyectos, se vienen realizando constantes mesas de trabajo con MINVIVIENDA, con el fin de tomar la decisión más acertada ante la situación presentada en estos 3 municipios.

Para el PCI del municipio de Repelón se avanzó en la contratación de la orden de trabajo y de orden de servicio, por consiguiente, el proceso precontractual ya fue superado y nos encontramos en etapa contractual y de ejecución del derivado, actualmente estamos aunando esfuerzos para lograr suscribir el acta de inicio lo más pronto posible.

3.2. CONTRACTUALES.

Cumpliendo las actividades y compromisos adquiridos mediante la suscripción del contrato interadministrativo 1632 del 2023, iniciaron 7 proyectos, los cuales se encuentran realizando el proceso de validación de estudios y diseños para ajustarlos a las condiciones físicas y sociales de cada municipio dando de esta manera inicio a sus actividades, se estima que esta actividad se cumpla acorde con los cronogramas previamente establecidos para que una vez superado este paso se pueda dar inicio con las actividades de ejecución de obra. Conjunto a la validación de diseños, los contratistas iniciaron las actividades de diagnóstico (actividad No.2), y a su vez la implementación del plan de gestión social (actividad 4).

Se estima que, para el próximo periodo ya se cuente con ejecución de la actividad 3, sobre todo y contar con las actas de inicio del PCI del Municipio de Repelón, en el cual se ha venido avanzando en la solicitud y revisión de la documentación.

3.3. DE CIERRE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONTRARACION DERIVADA

No aplica el desarrollo de este capítulo para el periodo referenciado en el presente informe, toda vez que los proyectos se encuentran en su etapa precontractual y contractual.

4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO

Información presupuestal del periodo	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 78.431.372.549
VALOR DE ADICIONES AL CONVENIO	$ -
VALOR DE ADICIÓN POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ -
VALOR DE REDUCCIONES AL CONVENIO	$ -
VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE	$ 3.137.254.902
VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE	$ 75.294.117.647
VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	$ 78.431.372.549
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)	$ 282.790.629
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	$ 7.450.924.819
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO	$ 70.697.657.102
Valor comprometido por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesos en curso)	$ 58.222.856.438,81
Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)	$ -
SALDO POR COMPROMETER (**)	$ 12.474.800.590,29
(*)En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)	
(**)Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes	

Notas

- Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contraloría General de la Nación, instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al formulario denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS”, ENTerritorio S.A. remitirá un informe de acuerdo a lo establecido contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros clientes puedan registrar en su contabilidad, la

legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio S.A., logrando así uniformidad en la información registrada en las dos entidades, situación que permita a la Contraloría General de la Nación el cruce correspondiente de información, por lo tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos a proveedores realizados durante el período.

- Si se incluye información relacionada con el cierre y liquidación del convenio marco, se aclara que la información debe ser estrictamente de carácter contable (información suministrada por el Área de Contabilidad).

EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS
Gerente del contrato interadministrativo No 1632 de 2023

Carolina Cardozo C.
ASTRID CAROLINA CARDOZO CAMPOS
Profesional de Calidad -GDP3

****El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modeloen cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales.*

INFORME BIMESTRAL

Plan de Gestión Social

ANEXO No. 2

PERÍODO DE EJECUCIÓN:
COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DESCRIPCIÓN BREVE:

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas por los componentes sociales de Conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, desarrollados en los proyectos del convenio 223004

REALIZADO POR:
Leidy Tatiana Tirado Parra
Supervisora social de ENTerritorio S.A.
Juanita López Chaparro
Coordinadora social ENTerritorio S.A.

INTRODUCCIÓN

En el presente informe, se relacionan las acciones que han sido ejecutadas desde la firma del acta de inicio, en el componente social de los contratistas de obra e interventoría de los municipios priorizados para la ejecución de Conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, también se evidencia el seguimiento desde la supervisión social y la validación del cumplimiento del Plan de Gestión Social.

Durante este periodo se adelantaron actividades en las líneas de intervención del Plan de Gestión Social, tales como: visitas casa a casa, socializaciones sectorizadas, conformación de comité veedor recorridos de obra, capacitaciones en educación sanitaria, entre otras, las cuales se verán reflejadas en el desarrollo de este informe.

Proyecto de Ataco, Tolima

Acta de inicio: 30 de agosto de 2024
Barrio aperturado:
No. de viviendas a intervenir: 410

1. **Línea de comunicaciones.**

Socialización masiva:
El día 21 de septiembre de 2024 se llevó a cabo la socialización en el barrio El Porvenir con el objetivo de informar sobre el alcance, objetivo y demás generalidades del programa. Además de aclarar cualquier duda relacionada con los procesos que se están desarrollando en el sector. La sesión fue dirigida por el contratista de obra y contó con el acompañamiento del equipo de interventoría.
El evento tuvo lugar en el Centro De Integración Cultural (CIC) donde asistieron 25 personas del barrio, los asistentes manifestaron algunas dudas.

Visitas casa a casa
Con el objetivo de brindar información detallada sobre el Programa y realizar lo correspondiente a las acciones de levantamiento de diagnósticos de cada inmueble, el equipo técnico y social tanto de contratista como de interventoría realizaron visitas domiciliarias conforme a la matriz de encuestas previas realizadas por el ente territorial, en estas visitas se tuvo como principal objetivo, realizar la presentación de los equipos que estarán llevando a cabo la ejecución del proyecto.
Seguidamente se orienta que el objetivo de la visita es realizar un proceso de levantamiento de diagnósticos el cual se desarrolla en actividades técnicas y sociales, en lo correspondiente a esta última área se indica que se les realizará nuevamente la encuesta que fue realizada un año atrás y se diligenciarán formatos PCI correspondientes al área. Por otro lado, se desarrolló espacios para responder preguntas y aclarar dudas sobre el proyecto. Durante estas visitas, se explicó a los residentes los criterios de selección del proyecto y se dejó claridad de que la intervención a realizar dependerá de los resultados obtenidos en el diagnóstico.
Durante este periodo se realizaron 34 visitas casa a casa de levantamiento de diagnóstico, de las cuales 10 no fue posible realizar el diagnostico por renuncias.

Material de divulgación
El 14 de septiembre de 2024 se realizó perifoneo informativo, con el fin de notificar a la comunidad de sobre socialización masiva que se quería realizar el día 14 de septiembre en horas de la tarde.
Así mismo, el día 20 de septiembre de 2024 se realizó perifoneo informativo, con el fin de notificar a la comunidad del barrio El Porvenir con relación a la reunión que se llevaría a cabo el sábado 21 de septiembre del 2024.
Entre las fechas del 16 al 21 de septiembre del 2024 se realizó entrega de folletos informativos en las viviendas que fueron visitadas para la realización del levantamiento de diagnósticos, dichos folletos contienen la siguiente información: Actores del programa, quienes ejecutarán las obras, proceso del programa, criterios de focalización, especificación de conexiones intradomiciliarias y domiciliarias, compromisos y recomendaciones generales y datos - contacto para la atención al ciudadano.

Link informativo
A la fecha de este informe se continua a la espera por parte de la Alcaldía Municipal, la creación del link, una vez den cumplimiento a este requerimiento se procederá a la publicación de la información del proyecto y a la entrega de dicho producto.

2. **Línea de participación comunitaria**

Conformación del comité veedor
El día 21 de septiembre del 2024 el contratista en el desarrollo de la socialización a la comunidad informó que el 02 de agosto del 2024 durante el desarrollo de la reunión de apertura, se postularon cinco personas para la conformación del comité veedor. Posterior a ello, el lunes 23 de septiembre del 2024, que ya se encuentra activo el comité veedor, donde se firmó acta de conformación el día 14 de agosto del 2024. La Personería municipal emitió la Resolución 009 de 2024, el día 23 de agosto del 2024.
El 26 de septiembre del año 2024, se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de Justicia una reunión entre el contratista y el comité de veeduría del proyecto Conexiones Intradomiciliarias y Saneamiento Básico del Municipio de Ataco, Tolima, con el objetivo de informar a los integrantes del comité veedor, que ya se dio inicio al proyecto con las visitas casa a casa de los potenciales beneficiarios para realizar el respectivo diagnóstico en cada una de las viviendas, por otro lado, manifestarles la importancia que tiene el acompañamiento por parte de la veeduría, debido a que de esta manera estén al tanto de lo que se está realizando en su barrio y del avance del proyecto en cada una de sus fases.

Buzón
El buzón de sugerencias del barrio EL PORVENIR, se ubicará en la casa del presidente de la Junta De Acción Comunal (JAC), a partir del 01 de octubre del año en curso, se seleccionó este sitio debido a que la comunidad tiene conocimiento de dónde queda ubicada la misma y es punto estratégico a futuro debido a que, colinda con los barrios La Cruz y Villa Alejandra, también barrios potencialmente beneficiados del presente proyecto.

4. Actividades complementarias

Indicadores

Reporte a 23 de Septiembre				
Proyecto	Mujeres beneficiadas	Mujeres cabeza de familia	Mujeres contratadas en el programa	Personas de la región
PROGRAMA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. ATACO - TOLIMA	285	184	Interventoría: 3 Obra: 2	Interventoría: 2 Obra: 2

Caucasia, Antioquia

Acta de inicio: 26 de agosto de 2024
Barrio aperturado: La playa
No. de viviendas a intervenir:414

1. Línea de comunicaciones.

Socialización Masiva (Apertura de barrio)
El 2 de agosto se llevó a cabo la socialización de inicio y apertura del barrio, evento que contó con la participación activa del Municipio, el Prestador de Servicios, el Ministerio de Vivienda, ENTerritorio SA, la PDA/Gobernación y la comunidad del barrio La Playa. En esta jornada, se presentó el Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias, detallando tanto su alcance como los componentes técnicos y sociales que lo componen.

La actividad tuvo como objetivo informar a los residentes sobre los beneficios y avances del proyecto, destacando la importancia de estas conexiones para mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio durante la socialización, se explicaron los aspectos técnicos de la intervención, así como las fases de trabajo que se llevarán a cabo, así como el impacto positivo que tendrá en la comunidad.

Además, se hizo énfasis en la participación de la comunidad en el proceso, fomentando un diálogo abierto para resolver dudas y garantizar que todos los vecinos comprendieran los beneficios y el proceso de ejecución de este importante proyecto. Este evento marco el inicio de una serie de actividades que buscarán fortalecer la infraestructura y mejorar las condiciones de vida en el barrio La Playa, contribuyendo al bienestar de sus habitantes y al desarrollo integral de la comunidad.

Visitas casa a casa:
El 6 y 7 de septiembre, la trabajadora social de obra, junto con la trabajadora social de la interventoría, realizaron visitas puerta a puerta a 10 viviendas del barrio La Playa el objetivo principal de estas visitas fue invitar a los residentes a participar en la fase de inclusión del programa, así como resolver cualquier duda relacionada con el proyecto.
Durante las visitas, se proporcionó a los habitantes información detallada sobre los criterios de selección del proyecto, explicando también las actividades de diagnóstico que se habían realizado previamente en cada vivienda además, se les comunicó que la intervención a llevar a cabo dependería de los resultados obtenidos a partir de estos diagnósticos esto tiene como fin garantizar que los beneficiarios comprendan el proceso y los criterios que guiarán la ejecución del proyecto, promoviendo así la transparencia y la participación activa de la comunidad en el mismo.
El miércoles 18 de septiembre, se llevó a cabo una jornada de acompañamiento por parte del equipo social de la obra, en colaboración con la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal y el prestador de servicio de acueducto y alcantarillado, Aguascol. Durante esta visita, se recorrieron casa por casa las 19 viviendas que aún no cuentan con la red principal de alcantarillado el objetivo de la visita fue informar a los habitantes y convocarlos a una reunión en la que se discutió la posibilidad de conectarse a la red principal de alcantarillado.

Material de divulgación:
Perifoneo:
El 03 de septiembre de 2024 se realizó perifoneo informativo durante 3 horas por todas las zonas del barrio La Playa del municipio con el fin de notificar a la comunidad a cerca del inicio del proceso de inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias. También, se informó a la comunidad a través del grupo de WhatsApp de la Junta de Acción Comunal del barrio.

2.Linea de participación.

Punto de atención a la comunidad:
En la semana del 2 al 8 de septiembre del presente año, se realizó la apertura del punto de atención a la comunidad:
La dirección del punto es la siguiente: **Carrera 2, Calle 11-40 Continuo a la cancha Maracaná y su horario de atención es de lunes a jueves de 9 am -12 pm y de 2 pm - 4 pm.**

PQRS:
Para el periodo de este informe se recepcionaron 12 PQRS de solicitud de inclusión todas estas fueron formalmente radicadas a través de un oficio dirigido a la interventoría, para iniciar el proceso correspondiente de inclusión.

Recorridos de obra:

El 24 de septiembre se realizó recorrido de obra desde las 8:00 am hasta las 10:30 am aproximadamente, donde participaron profesionales de contratista de obra, interventoría, prestador, Administración Municipal, Ministerio de Vivienda y Enterritorio SA durante este recorrido se logró visitar 3 viviendas, donde se afianzó el PCI con la comunidad, se resolvieron inquietudes y se informó a los habitantes de la manzana 1 y 2 que en el transcurso de la primera semana de octubre se inicia obra; el recorrido finalizó en el punto de atención y la bodega de materiales.

4.Actividades complementarias:

El 23 de septiembre se realizó Comité de Seguimiento en compañía del personal contratista de obra, (residente, director, profesional social), interventoría (residente, profesional social e inspector), planeación municipal (ingeniero de apoyo, profesional social), funcionario de la empresa de AGUASCOL, (ordenador del gasto municipal de acueducto y alcantarillado), supervisión de ENTERRITORIO SA (arquitecta Karina Diaz) y representante del ministerio de vivienda (Nayda Romero). En esta reunión se presentaron avances, por parte de contratista de obra e interventoría, se detallaron los avances del Plan de Gestión Social y se realizaron acuerdos.

Turbo, Antioquia

Acta de inicio: 29 de julio de 2024
Barrio aperturado: Obrero
No. de viviendas a intervenir: 418

1. Línea de comunicaciones.

Socialización Masiva (Apertura de barrio)
El martes 30 de julio de 2024, se llevó a cabo la socialización del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento (PCI) en el barrio Obrero, municipio de Turbo, Antioquia. En este evento participaron varias entidades clave, como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ENTerritorio S.A, la Alcaldía Municipal, la Gobernación de Antioquia, la Empresa Aguas Regionales (prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado), la interventoría, el contratista de la obra, líderes comunitarios y la comunidad en general.
Durante la socialización, se presentó el objetivo del programa y sus alcances, los actores involucrados, los criterios de focalización, así como las especificaciones técnicas del proyecto. Además, se atendieron las dudas e inquietudes de la comunidad, logrando que los asistentes tuvieran una percepción positiva del programa. Se llevó a cabo un diálogo abierto en el que se aclararon diversos aspectos y se brindó información confiable sobre el programa.
Un aspecto destacado fue la labor de la Alcaldía Municipal, que utilizó el perifoneo para convocar a la comunidad, asegurando una amplia participación en el evento.

Visitas casa a casa:
Alternativamente a la socialización el 30 de julio de 2024, la constructora desplegó un equipo en territorio para realizar visitas y diagnósticos casa por casa. Estos esfuerzos continuaron durante varios días, lo que permitió avanzar en la identificación de las familias potenciales para el proyecto.
Con el objetivo de proporcionar información detallada sobre el Programa, el equipo social llevó a cabo visitas domiciliarias, orientando a los residentes y aclarando cualquier duda sobre el proyecto. Durante estas visitas, se explicaron los criterios de selección para el proyecto y los detalles de las actividades de diagnóstico realizadas en cada vivienda. Además, se informó a los residentes que la intervención que se llevará a cabo

dependerá de los resultados obtenidos en dichos diagnósticos. Del 12 al 18 de agosto, se continuaron realizando visitas casa a casa.

2. Línea de Participación.

Punto de atención a la comunidad:

El punto de atención se encuentra identificado con un pendón y fue ubicado el día, 19 de septiembre de 2024, en la siguiente dirección Carrera 13 # 98A -74 la atención al público de efectúa los lunes a viernes en el horario de 8:am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm en el barrio Obrero desde el punto se viene realizando la recepción de solicitudes para las inclusiones, las PQRS y recepción de hojas de vida.

Buzón de sugerencias:

El 19 de agosto de 2024 se realiza ubicación del buzón de PQRSDF, en el barrio obrero ubicado en la Carrera 13 # 98A -74, la atención al público de efectúa los lunes a viernes en el horario de 8:am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Conformación del comité veedor:

El 26 de agosto, se realizó la reunión inicial con la comunidad, para el proceso de conformación y creación de las veedurías ciudadanas. Actualmente aún se está a la espera de que la personería municipal, emita la resolución de conformación del comité.

Recorridos de obra:

El 12 de agosto el equipo técnico y social y la empresa prestadora de servicios de saneamiento básico (Aguas Regionales) en conjunto con el equipo de la administración municipal, realizaron un recorrido de obra con el fin de verificar las conexiones de agua potable del barrio obrero el primer barrio beneficiario de la matriz.

El 27 de agosto se llevó a cabo una visita de campo al Barrio Obrero, con la participación de los actores involucrados en el convenio y el contrato del proyecto. Durante la visita, se llevaron a cabo diversas actividades de inspección y evaluación en el terreno. Posteriormente, se realizó una reunión de seguimiento en la que se discutieron detalles clave del proyecto. En este encuentro, se aclararon dudas surgidas por los participantes y se ofrecieron recomendaciones importantes por parte de los actores del convenio, con el objetivo de mejorar el desarrollo y ejecución del proyecto.

4.Actividades complementarias.

Se han venido realizando de manera reiterativa cada semana los Comités técnico-social los días 20,27 de agosto y 3,10,24 septiembre:

Se realizan unas socializaciones virtuales en la que participan los siguientes actores:

- Componente social de la Alcaldía Municipal de Turbo
- Prestador de servicios (Aguas Regionales)
- Componente social y técnico de la Interventoría
- Componente social y técnico del contratista
- Supervisor técnico y social de la entidad ENTerritorio SA

El objetivo de estas socializaciones fue presentar y discutir el informe de seguimiento social y técnico relacionado con el proyecto en curso.

Capacitación para Diligenciamiento de Formatos (23 de agosto):

Se llevó a cabo una capacitación virtual para el diligenciamiento de formatos específicos, con el fin de asegurar que todos los involucrados pudieran completar correctamente los documentos necesarios dentro del marco del proyecto.

Mompós, Bolívar

Acta de inicio: 29 de julio de 2024
Barrio: 16 de julio
No. de viviendas a intervenir: 512

1. **Línea de comunicaciones.**

Socialización masiva (Apertura de barrio)

Socializaciones masivas	Fecha	Barrio/Lugar	Asistentes	Acciones y principales resultados
Jornada de socialización masiva	22 de agosto	16 de julio: Punto de buzón de sugerencias y PQR	28 miembros del sector	Afianzar y resolver inquietudes y dudas de la comunidad. La presencia de la interventoría en la reunión también permitió una mayor supervisión y apoyo en la capacitación. Esta formación permite a los beneficiarios del Programa tomar decisiones informadas y adoptar prácticas saludables en su vida diaria. Al aplicar lo aprendido, se reducen significativamente los riesgos de enfermedades transmitidas por el agua y los problemas asociados con la falta de un saneamiento adecuado en los hogares.

Visitas casa a casa:
Durante el periodo reportado se llevó a cabo un acercamiento colectivo e individual con la comunidad mediante reuniones masivas visitas casa a casa para la realización del levantamiento de diagnóstico, como parte del Programa de Conexiones Intradomiciliarias y Saneamiento Básico.
Se realizaron 32 visitas casa a casa y 31 levantamientos diagnósticos de las 70 viviendas programadas del barrio 16 Julio que aparecen como potenciales beneficiarios en El Programa De Conexiones Intradomiciliarias Y Saneamiento Básico Del Municipio De Mompox. De la vivienda pendiente que aún no han podido ser diagnosticada debido a que faltan algunos documentos requeridos quedará para el siguiente periodo.

Además, se identificó que 38 de las viviendas originalmente clasificadas como potenciales beneficiarios no pertenecen al barrio 16 de Julio, sino al Barrio Paraíso, una zona de invasión que carece de alcantarillado. Se solicitó a la Secretaría de Planeación una certificación del barrio, confirmando que efectivamente se trata de una zona de invasión. Finalmente, se realizó el levantamiento de diagnóstico en las 29 casas que fueron efectivamente visitadas. Durante estas visitas, estuvieron presentes tanto el equipo social como el equipo técnico de obra, incluyendo al contratista y la interventoría, con el apoyo del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC).
La parte técnica del equipo completó satisfactoriamente los diagnósticos en las viviendas.

Fecha	Barrios	Asistentes	Lugar	Acciones y principales resultados
21 y 22 de agosto	16 de Julio	29 potenciales beneficiarios	Barrio 16 de Julio	El equipo social y técnico, compuesto por el contratista y la interventoría, realizó visitas domiciliarias en el barrio 16 de Julio los días 21 y 22 de agosto de 2024 con el fin de realizar los levantamientos de diagnósticos y recopilar toda la información necesaria sobre los potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias y Saneamiento Básico. Durante las visitas, se proporcionó información detallada sobre el Programa, se respondieron preguntas y se aclararon dudas. Se explicaron los criterios de selección del Programa y los detalles de las actividades de diagnóstico realizadas en cada vivienda. Además, se informó a los residentes que la intervención dependerá de los resultados obtenidos en el diagnóstico. El 21 de agosto se realizaron 16 visitas, mientras que el 22 de agosto se llevaron a cabo 13 visitas adicionales. En ambas fechas, se realizaron los levantamientos de diagnósticos correspondientes, alcanzando un total acumulado de 29 hasta la fecha.
12 y 24 de septiembre	16 de Julio	2 potenciales beneficiarios	Barrio 16 de Julio	Se realizaron 2 visita casa a casa a 2 potenciales beneficiarios Durante esta visita, abordaron las dudas e inquietudes relacionadas con el programa, ya que las sociales de contratista de obra manifiestan que el levantamiento de diagnóstico no se había podido llevar a cabo el mes pasado debido a la falta de documentación necesaria.
27 de septiembre	16 de Julio		Barrio 16 de Julio	Se llevó a cabo, por parte del componente social de contratista de obra, el inicio de la intervención para 5 viviendas con obra civil en la semana del 23 al 29 de septiembre. El objetivo de esta actividad fue informar a los usuarios sobre la visita de intervención a sus hogares. En el acta, se describieron de manera clara y detallada las condiciones actuales de la infraestructura habitacional, identificando posibles áreas de mejora, como el baño, el lavadero y el lavaplatos.

Link del programa

El 9 de septiembre de 2024, durante una reunión con los equipos sociales del contratista de obra, la alcaldía y la interventoría, el encargado de la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox presentó una propuesta sobre

la creación de un enlace para el programa de conexiones intradomiciliarias y saneamiento básico. Posterior de brindar las claridades respecto al requisito del link y sus características, quedando el compromiso de la alcaldía de la generación de dicho espacio.

Material publicitario
El 09 de agosto de 2024 se llevaron a cabo varias actividades informativas en el barrio 16 de Julio:
- Perifoneo Informativo: El 9 de agosto, se realizó un perifoneo para notificar a la comunidad sobre el programa y que se estaría avisando con anticipación para que tuvieran la documentación requerida para el día de la visita y levantamiento de diagnóstico a los potenciales beneficiarios.
- Instalación de Cartelera Informativa: El 9 de agosto, se instaló una cartelera informativa en la casa de la señora Osiris, para proporcionar detalles sobre los alcances del programa.
- Instalación de Valla Informativa: El 9 de agosto, se colocó una valla informativa en el sector de La Virgen, en el barrio 16 de Julio, con la aprobación de la alcaldía municipal.
El 9 de agosto posterior a la socialización y conformación del comité veedor, se realizó la entrega de volantes y, mediante un parlante, la parte social de la alcaldía, de Acuamompox, las sociales de la obra y la líder del barrio 16 de Julio realizaron un recorrido por el barrio para informar a los habitantes sobre el programa. Se les comunicó que pronto comenzarían las visitas a sus viviendas y levantamientos de diagnósticos.
- Perifoneo: El 18 de septiembre se informó a la comunidad que se dio inicio las obras en las viviendas que cumplen con los requisitos para ser beneficiarias del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico. Durante esta actividad, se comunicó a la comunidad que, próximamente, se visitarán sus hogares para informarles sobre quiénes han sido seleccionados como beneficiarios del programa. Se destacó que, si tienen dudas o inquietudes, pueden acercarse a la vivienda de la señora Osiris, donde se encuentra el punto de atención los viernes de 9:00 AM a 11:00 AM, quien es veedora y en la casa donde también reside su hijo, que es el JAC.
Esta actividad fue realizada por el equipo social del contratista de obra, con el apoyo de la social de la alcaldía, quienes llevaron a cabo el perifoneo en las dos calles del barrio 16 de Julio para asegurar que la información llegara a todos los habitantes.

2. Línea de participación comunitaria

Comité veedor
La veeduría del barrio 16 de Julio se conformó el 9 de agosto de 2024. El grupo está compuesto por cuatro personas que, de manera conjunta, tomaron la decisión de velar por los intereses de la comunidad, asegurando la transparencia del programa de conexiones intradomiciliarias de saneamiento básico en el municipio de Mompox. El 03 de septiembre se recibió la resolución N.008 de la veeduría por parte de la Personaría Distrital.
El 26 de septiembre de 2024, se llevó a cabo una reunión con los veedores, dirigida por la profesional social del contratista de obra, para hacer seguimiento a la intervención de obra civil. Durante la reunión, la profesional preguntó sobre la opinión de los veedores respecto a lo que se ha venido realizando y las inquietudes manifestadas por la comunidad del barrio 16 de Julio.
Los veedores respondieron que todo ha estado bien y bajo control, destacando que los vecinos están muy optimistas con el trabajo realizado por el consorcio y expresaron su deseo de continuar colaborando de manera conjunta.

Punto de Atención y PQRS (Peticiones, Quejas y Reclamos):
El punto de atención se seleccionó en la entrada del barrio y porque es el lugar designado para reuniones y acompañamiento de la JAC. La atención se realiza todos los viernes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Durante el período de este reporte, no se registraron consultas de beneficiarios en el punto de atención.

Buzón de sugerencias

El buzón de sugerencias del barrio 16 de Julio se ubicó en la casa de la señora Osiris, en la JAC. Este sitio fue seleccionado debido a su ubicación en la entrada del barrio y porque es el lugar designado para reuniones y acompañamiento de la JAC. La atención se realiza todos los viernes de cada semana en el horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Durante este periodo no se registraron consultas de beneficiarios en el punto de atención. Hasta el momento, no han llegado sugerencias a este buzón.

3. Línea de capacitación

El 22 de agosto de 2024 se puso en conocimiento a la comunidad las etapas del proyecto se les explican los elementos que incluyen y de qué manera se hará la inversión teniendo en cuenta la necesidad de cada hogar y basado en los diagnósticos que se realizan a cada una de las familias así mismo se percibe por parte de la comunidad el conocimiento que tiene frente al alcance del proyecto y los beneficios que este contempla. Para esta jornada asistieron 28 personas.

El miércoles 18 de septiembre de 2024 se realizó la primera capacitación a trabajadores de obra civil, en la cual estuvo presente la social de contratista, interventoría y profesional Siso, en la cual se capacitó al personal con las directrices sobre programas de prevención y seguridad en el trabajo. En este espacio se les explicó a los trabajadores el uso de los elementos de protección personal, como gafas, casco, guantes y tapabocas, se les hizo referencia que era importante el cuidado en las viviendas ya que en muchas de estas se encontraban niños y se hizo salvedad que al momento de no encontrar un adulto responsable en la vivienda no intervenir e informar a profesional siso o profesional social contratista, también se les comentó a los trabajadores que tendrán a menudo capacitaciones, charlas y pausas activas, esto con el fin de tener un mejor rendimiento laboral.
Con respecto a la intervención por parte del componente social, se enfatizó mucho a los trabajadores sobre la importancia del respeto; ya que se estaría trabajando en un contexto donde habitan adultos, personas de la tercera edad y niños y es importante tener en cuenta estos limitantes. También se les expreso sobre el buen trato entre ellos mismos y hacia las trabajadoras, sin llegar a tener comentarios obscenos ni faltas de respeto.

4. Actividades complementarias

Reuniones
El 17 de septiembre de 2024 se llevó a cabo un comité con la participación del residente de obra, el equipo social del contratista, la interventoría y representantes de la alcaldía. En la reunión, se discutieron las primeras intervenciones de obra civil correspondientes a los diagnósticos aprobados para el barrio 16 de Julio, que darían inicio el 18 de septiembre de 2024. Desde el componente social, se elaboró una constancia para que los residentes de obra tuvieran en cuenta que estarán trabajando en viviendas donde habitan adultos y niños. El objetivo es que esta información se transmita de manera positiva a todos los trabajadores involucrados en el programa.

Indicadores- generación de empleo

Barrios	No. total de beneficiarios	No. de empleos generados	No. empleos indirectos generados
16 de Julio	16	16	3

El total de empleos generados del proyecto asciende a 16 personas al corte de este periodo. Este número incluye la parte administrativa del consorcio, a los maestros de obra, así como a personas de la región que se benefician directa e indirectamente del proyecto.
Es importante destacar que también forman parte de este empleo indirecto:
-**Proveedores locales**: El señor de la tienda del barrio, quien es el encargado de suministrar el agua.
-Ferreterías: Los establecimientos locales donde se adquieren los materiales necesarios para la obra en el municipio de Mompós.

-Transportistas: Las personas encargadas de trasladar los materiales al sitio de trabajo.
-Entre otros: También se consideran otros comercios y servicios locales que se ven beneficiados por el desarrollo del proyecto. No solo se está generando empleo directo, sino que también promueve el desarrollo económico de la comunidad, fortaleciendo las relaciones comerciales locales.

Puerto Tejada 1, Cauca
Acta de inicio: 29 de julio de 2024
Barrio aperturado: Betania
No. de viviendas a intervenir: 436

1. Línea de comunicaciones.

Socialización Masiva (Apertura de barrio)
El 17 de julio de 2024, se llevó a cabo la apertura oficial del barrio Betania, ubicado en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, un evento que contó con la participación de diversas autoridades y actores clave del proyecto. La actividad fue encabezada por la alcaldía municipal y la entidad prestadora de servicios públicos, con la presencia del equipo técnico y social de Minvivienda, ENTerritorio, PDA, la Entidad Prestadora de Servicios, los contratistas de obra, la interventoría, los líderes de las juntas de acción comunal del barrio, y miembros de la comunidad, sumando un total de 63 personas.

El evento se desarrolló en la casa comunal del barrio Betania, donde se presentaron los aspectos técnicos y sociales del programa a los líderes comunitarios. También se ofreció una presentación detallada sobre los actores involucrados en la ejecución del proyecto, resaltando los compromisos y objetivos a seguir para garantizar su éxito.

Durante la reunión, se abordaron varias inquietudes de los asistentes, entre las que destacaron:

1. Espacio para la recepción de hojas de vida: Los habitantes del barrio manifestaron interés por las oportunidades laborales generadas por el proyecto, solicitando información sobre el proceso de recepción de hojas de vida para que las personas del barrio pudieran acceder a estas oportunidades.

2. Creación de la veeduría ciudadana: También se discutió la necesidad de conformar una veeduría ciudadana para garantizar la transparencia y el seguimiento adecuado de los avances y la ejecución del proyecto en el barrio.

3. Oportunidades para nuevos beneficiarios: Algunos asistentes plantearon preguntas sobre la posibilidad de que más personas de la comunidad pudieran ser incluidas como beneficiarios del proyecto.

Ante estas inquietudes, los actores del programa presentes en el evento aclararon las dudas de los asistentes y reiteraron su compromiso de trabajar de la mano con la comunidad para atender y resolver estas preocupaciones, asegurando que el proyecto se ejecutara de manera exitosa y transparente.

Visitas casa a casa:
Con el objetivo de brindar información detallada sobre el Programa, el equipo social realizó visitas domiciliarias para responder preguntas y aclarar dudas sobre el proyecto. Durante estas visitas, se explicaron a los residentes los criterios de selección del proyecto, así como los detalles de las actividades de diagnóstico

llevadas a cabo en cada vivienda. Además, se les informó que la intervención a realizar dependerá de los resultados obtenidos en el diagnóstico.

05 de agosto al 10 de agosto: 8 visitas
12 de agosto al 16 de agosto: 35 visitas
19 de agosto al 24 de agosto: 23 visitas
26 de agosto al 01 de septiembre: 21 visitas
09 de septiembre al 15 de septiembre:10 visitas
16 de septiembre al 22 de septiembre: 29 visitas

Socializaciones sectorizadas:
El 08 de agosto de 2024, se llevó a cabo una capacitación sectorizada en el barrio Betania, con el objetivo principal de informar a la comunidad sobre el Programa y aclarar cualquier duda respecto a los procesos en curso en la zona. La sesión fue dirigida por el contratista de obra, con el acompañamiento de la interventoría social y la alcaldía municipal.

La actividad se desarrolló en la carrera 10 con calle 15 esquina, frente a la cancha del barrio, y contó con la participación de 36 personas de la comunidad local, quienes tuvieron la oportunidad de obtener información de primera mano sobre los avances y detalles del proyecto.

El 24 de agosto de 2024 se llevó a cabo una socialización sectorizada en el barrio Betania con el objetivo de informar a la comunidad acerca del Programa y aclarar cualquier duda relacionada con los procesos que se están desarrollados en el sector. La actividad se realizó en la carrera 9 bis con calle 14 esquina, tienda del señor René Saldaña donde asistieron 32 personas entre personas del barrio

El 13 de septiembre de 2024 se realizó una socialización sectorizada con la secretaria de género, quienes hablaron de los tipos de violencia y como prevenirlas, por medio del violento metro, material didáctico, se le expreso a la comunidad como identificar en qué momento una mujer se encuentra siendo víctima. Por otro lado, se les informó cuáles son las entidades que atienden y su ubicación, dado el caso que exista la necesidad de presentar denuncias, recibir orientaciones.

Material de divulgación:
Perifoneo:
El 1 de agosto de 2024 se llevó a cabo el primer perifoneo informativo durante la noche, seguido de una nueva jornada de perifoneo en la mañana del 2 de agosto de 2024. El objetivo de estas actividades fue notificar a la comunidad sobre el inicio del proyecto de conexiones intradomiciliarias, así como la socialización sectorizada que se llevó a cabo entre el 5 y el 9 de agosto de 2024.

El 21 de agosto se realizó perifoneo con el fin de informar a la comunidad, la actividad llevada a cabo en el punto de atención el día 30 de agosto de 2024, la cual fue una jornada de gestión para adquirir el documento de acta de sana posesión, donde se lograron elaborar 36 actas de posesión para los posibles beneficiarios del proyecto.

Folletos informativos:
Se realizó entrega de folletos y volantes informativos el 08 y 24 de agosto de 2024 en la reunión de socialización focalizada y así mismo, el día 09 de agosto y 10 de agosto de 2024 en las visitas casa a casa se realizó a la comunidad la entrega de su respectivo folleto y volante.

De igual manera para el periodo del 5 al 10 de agosto se realizó la instalación del sticker correspondiente de identificación de cada vivienda, se continuo con esta tarea en la semana del 26 de agosto al 01 de septiembre.

Link informativo:
La alcaldía municipal emitió el link informativo el 28 de agosto de 2024 en el link se encuentran, avances de proyecto, actividades sociales, el cual se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://www.puertotejada.gov.co/publicaciones/109438/conexiones-intradomiciliarias-betania/

2.Linea de participación.

Punto de atención a la comunidad:
El día 10 de agosto de 2024 fue ubicado en punto de atención en la dirección calle 17 #9 b - 11 en la casa del señor Farold Gómez del barrio Betania, el cual está identificado con un cartel, su horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 1:30 pm a 6:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:30 am.

Buzón de sugerencias:
El buzón de sugerencias del barrio Betania se encuentra ubicado en la calle 17 #9B-11, en el mismo lugar donde está ubicado el punto de atención. Esta ubicación fue seleccionada estratégicamente por ser de fácil acceso para los vecinos de la comunidad, dado que se sitúa sobre la vía principal. Además, el espacio es adecuado y de fácil localización, lo que asegura que los residentes puedan acceder cómodamente a él.

La ubicación en el punto de atención también garantiza un espacio permanente para que los miembros de la comunidad puedan registrar sus PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) de manera constante y directa.

Conformación del comité veedor:
El 09 y 10 de agosto de 2024 se realizó la recolección de firmas para la conformación del acta de los participantes finales del Comité Veedor. Esta recolección es parte del proceso para su respectiva radicación ante la Personería Municipal, que se llevó a cabo el lunes 12 de agosto de 2024.

El Comité Veedor se conformó por 5 miembros de la comunidad del barrio Betania, quienes fueron elegidos a partir de las respectivas socializaciones que se realizaron en el proceso.

Actividades del comité veedor:
Se realizó una reunión el día 7 de septiembre de 2024, en la cual participaron un total de 2 veedores. En esta reunión se abordaron los siguientes temas:

- Avances en el desarrollo de las actividades: Se discutieron los avances realizados hasta el momento, con un énfasis particular en los diagnósticos correspondientes.

- Situación del proceso de recepción de hojas de vida: Se presentó un informe sobre el estado actual de la recepción de las hojas de vida, detallando los avances y posibles pendientes.

- Proceso establecido para la generación del documento de certificación de la sana posesión: Se puntualizó que este documento será generado de acuerdo con el proceso establecido y se aclaró que su validez será exclusivamente para el desarrollo del proyecto en cuestión.

Recorridos de obra:
El miércoles 21 de agosto de 2024, se llevó a cabo un recorrido de obra en el barrio Betania, liderado por el Ministerio de Vivienda, ENTerritorio y el equipo del contratista, con la participación de varios actores clave. Este recorrido también contó con la presencia del profesional social de EMCASERVICIOS - PDA, del profesional social de la alcaldía municipal, así como del equipo social, técnico y operativo de AFROCAUCANA, el equipo

de interventoría INTER EQUILIBRIO, los veedores y miembros de la comunidad, sumando un total de 20 personas.

Durante la visita, se realizaron inspecciones a seis viviendas para validar y verificar el estado actual según el diagnóstico previamente realizado. El objetivo principal fue evaluar el avance de las obras, identificar áreas de mejora en los procesos, resolver inquietudes técnicas y verificar el cumplimiento de los criterios establecidos.

4. **Actividades complementarias.**

Capacitación sectorizada, violencia de género:
El 24 de agosto de 2024 se llevó a cabo una socialización sectorizada en el barrio Betania con el objetivo de informar a la comunidad acerca del Programa y aclarar cualquier duda relacionada con los procesos que se están desarrollados en el sector. La actividad se realizó en la carrera 9 bis con calle 14 esquina, tienda del señor René Saldaña donde asistieron 32 personas entre personas del barrio.

Puerto Tejada 2, Cauca

Acta de inicio: 29 de julio de 2024
Barrio aperturado: Altos de parís
No. de viviendas a intervenir: 436

1. **Línea de comunicaciones.**

Socialización Masiva (Apertura de barrio)
El evento de apertura del proyecto "Conexiones intradomiciliarias" tuvo lugar el 18 de julio de 2024 en la institución educativa Politécnico La Milagrosa, en la zona de Altos de París, y fue encabezado por la Alcaldía Municipal y el Consorcio Acueducto Enterritorio SA. En total, participaron 51 personas, entre las que se encontraban miembros del equipo técnico y social de Minvivienda, ENTerritorio SA, PDA, la Entidad Prestadora de Servicios, contratistas de obra e interventoría, así como líderes de las juntas de acción comunal y miembros de la comunidad.

Durante el evento, se presentó detalladamente el proyecto, que tiene como objetivo mejorar la infraestructura y servicios en la comunidad, específicamente en lo que respecta a las conexiones intradomiciliarias. A través de una exposición técnica y social, se explicó la estructura del programa, los actores involucrados y las actividades que se desarrollarán. La presentación también incluyó una sección de preguntas y respuestas, donde los asistentes expresaron diversas inquietudes, entre las que destacaron las preocupaciones sobre la cobertura del beneficio y la posibilidad de que el proyecto incluyera mejoras en las viviendas. En respuesta, se aclaró que el enfoque del proyecto es exclusivamente la mejora de las conexiones intradomiciliarias, y que existen criterios específicos para acceder a este beneficio.

Visitas casa a casa:
Con el objetivo de proporcionar información detallada sobre el Programa, el equipo social realizó visitas domiciliarias para responder a las preguntas y aclarar dudas de los residentes. Durante estas visitas, se explicó a las personas los criterios de selección del proyecto, así como los detalles de las actividades de diagnóstico realizadas en cada vivienda, también se les informó que la intervención a llevar a cabo dependerá de los resultados obtenidos en el diagnóstico.

En particular, el equipo social destacó la importancia de realizar un diagnóstico inicial, el cual debe ser aprobado antes de proceder con las intervenciones en aquellas viviendas que cumplan con los criterios establecidos. Además, se enfatizó la necesidad de recopilar evidencias de las viviendas, incluyendo documentación como el título de propiedad, identificación personal y un recibo de servicios. Este proceso asegura que las intervenciones se realicen de manera efectiva y conforme a los lineamientos del programa.

Durante las visitas, los residentes expresaron diversas dudas sobre el Programa, siendo una de las más recurrentes la pregunta sobre el tiempo aproximado de inicio de las obras. El equipo social respondió a esta inquietud de manera clara, y los potenciales beneficiarios comprendieron los plazos establecidos para el inicio de las intervenciones.

29 de julio al 04 de agosto: 35 visitas
05 de agosto al 10 de agosto: 25 visitas
12 de agosto al 16 de agosto: 55 visitas
19 de agosto al 24 de agosto: 5 visitas
26 de agosto al 01 de septiembre: 8 visitas

Socializaciones sectorizadas:
El 12 de agosto de 2024 se llevó a cabo la primera jornada de socialización sectorizada con el comité veedor y la comunidad en general, en la cual se presentó el proyecto en su totalidad y se resaltó la importancia de la divulgación de información relevante. Se hizo especial énfasis en la recepción de hojas de vida de personal interesado en formar parte del equipo de MONC, quienes estarán a cargo de las labores que beneficiarán a la comunidad de Altos de París, como lo es la construcción de adecuaciones o casetas para el proyecto de conexiones intradomiciliarias, en conjunto con la contratista asignada.

Se organizó una jornada de socialización sectorizada los días 20 y 21 de agosto y 17 de septiembre de 2024, en la cual se realizaron visitas a diferentes sectores del barrio, abordando cada una de las calles seleccionadas.

En estos encuentros, se comunicó a la comunidad que se recibirán Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (P.Q.R.S.), lo que permitirá facilitar el proceso de inclusión de todos los miembros de la comunidad, este proceso es crucial para garantizar que cada persona tenga acceso a los servicios necesarios y que sus necesidades y preocupaciones sean consideradas dentro del plan de acción en implementación.

De esta manera, se busca fomentar la participación activa de los habitantes en las decisiones que afectan su entorno y asegurar que el proceso de inclusión se lleve a cabo de manera transparente y equitativa.

Material divulgativo:
Perifoneo:
El 09 de agosto de 2024 se realizó perifoneo informativo, con el fin de notificar a la comunidad de puerto tejada 2 del barrio altos de parís, el inicio de diagnósticos.

Se logró realizar el perifoneo informativo el día 13 de agosto de 2024, con el fin de notificar a la comunidad de puerto tejada en el barrio altos de parís que se estarían recepcionando las hojas de vida para los interesados en trabajar en las obras.

Folletos informativos:
En la semana del 12 al 16 de agosto, Se logró la entrega de 60 folletos los cuales fueron socializados a la comunidad, en los que se refleja información importante referente al proyecto de conexiones intradomiciliarias, requisitos, aspectos a tener en cuenta, generalidades, correos y horarios de atención donde podrán ser atendidos.

Link informativo:
La alcaldía municipal emitió el link informativo el 11 de agosto de 2024 en el link se encuentran, avances de proyecto, actividades sociales, el cual se puede encontrar en el siguiente enlace
https://www.puertotejada.gov.co/publicaciones/preview/?id=109437&preview=1&previe%20wDisenno=preview&bd=m&idPreview=486e4868d697dddce66f2638f33a40f3

2. Línea de participación.

Punto de atención a la comunidad:
El 01 de agosto de 2024, se realizó la instalación del punto de atención a la comunidad en el Barrio altos de Paris, en la tienda "Donde el Mono" un punto de fácil acceso y muy conocido por la comunidad del barrio.
El 14 de septiembre de 2024, se realizó la reubicación del punto de atención por solicitud del comité veedor y habitantes del barrio, el nuevo punto estará ubicado en la vivienda del vicepresidente de la junta de acción comunal la cual vive diagonal a la tienda del mono, anterior punto de atención.

Buzón de sugerencias:
El buzón de sugerencias fue ubicado en la tienda "Donde el Mono", en el barrio Altos de París, con el fin de facilitar el acceso de la comunidad a un canal directo para expresar sus opiniones y propuestas. La selección de este sitio se realizó el 1 de agosto de 2024, debido a su ubicación central, su alta visibilidad y el espacio adecuado para que los vecinos y residentes puedan interactuar de manera cómoda y accesible.

PQRS:
Para el periodo de este informe mediante el buzón de sugerencias se recibieron un total de 100 PQR, de solicitud de inclusión, todas estas fueron formalmente radicadas a través de un oficio dirigido a la interventoría, para iniciar el proceso correspondiente de inclusión.

Conformación del comité veedor:
El 18 de julio de 2024 se llevó a cabo la conformación del Comité Veedor del barrio Altos de París, una actividad liderada por la Alcaldía Municipal y la Personería, con el apoyo del equipo social de los contratistas. Durante la jornada, la Personería Municipal brindó una capacitación a los asistentes sobre la Ley 850, y las profesionales sociales explicaron las particularidades técnicas, normativas y sociales del Programa de Conexiones, con el objetivo de garantizar que la comunidad tuviera claridad sobre los aspectos clave del proyecto.

En la reunión participaron 51 miembros de la comunidad y líderes del barrio. Tras recibir la información sobre sus funciones como veedores,12 de los asistentes decidieron integrarse formalmente al Comité Veedor, comprometidos con el seguimiento y la transparencia en la ejecución del programa.

Actividades del comité veedor:
El 12 de agosto de 2024, en Puerto Tejada, específicamente en el barrio Altos de París, se llevó a cabo una reunión con el Comité Veedor a las 9:00 a.m. El objetivo principal de esta reunión será socializar el rol de los veedores, así como informar sobre las actividades que se han realizado con la comunidad hasta la fecha y las que están planificadas para la semana, durante el encuentro, se hará un llamado a los veedores para que acompañen las actividades programadas, fortaleciendo así su participación y compromiso con el proceso.

En la semana del 16 al 22 de septiembre, se creó un grupo de WhatsApp, el cual está conformado por el comité veedor, en este se está compartiendo el informe semanal, esta iniciativa busca fomentar una comunicación abierta y constante, permitiendo una retroalimentación efectiva. Además, se espera que esta colaboración mejore los hábitos necesarios en las diferentes etapas de la intervención.

Recorridos de obra:
El 22 de agosto de 2024 se llevó a cabo un recorrido por algunas de las viviendas que habían sido previamente visitadas para diagnóstico por parte del contratista y la interventoría del proyecto. En esta actividad participaron diversas entidades, como el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía Municipal.

El objetivo principal de este recorrido fue evaluar el estado actual de las viviendas, especialmente en lo que respecta a las condiciones de los baños y otros elementos que requerían intervención, además, se discutieron enfoques técnicos para mejorar estos espacios, con el fin de definir los lineamientos necesarios para llevar a cabo los diagnósticos de manera eficaz y establecer las acciones a seguir para optimizar las condiciones de las viviendas involucradas en el proyecto.

4. Actividades complementarias:

El 28 de agosto de 2024, se llevó a cabo una jornada de asesoría destinada a la comunidad de Altos de París, en la que se brindó información sobre el trámite necesario para obtener el documento de Sana Posesión y los requisitos asociados. Esta actividad se desarrolló entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m., y fue liderada por un Profesional Social de la Alcaldía, con el apoyo de Social de Afro caucana, contratista de obra e interventoría.

El 20 de septiembre de 2024, se llevó a cabo un evento de socialización en el barrio Altos de París, en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI). Durante esta actividad, se abordó el fortalecimiento de la salud mental, proporcionando a los asistentes información crucial sobre la importancia de cuidar su bienestar emocional y psicológico.

Comités técnico-social:
Se llevó a cabo el martes 3 de septiembre a las 2:30 PM de forma virtual, el comité de seguimiento. En esta sesión, estuvieron presentes miembros del Ministerio de Vivienda, Territorio, PDA, Alcaldía, así como contratistas e interventoría.

En el inicio del comité, se dio la bienvenida por parte de Territorio y se procedió a dar comienzo a la reunión, que estuvo a cargo de las presentaciones de la interventoría. Cada profesional presentó los avances correspondientes al periodo en mención.

Villa Rica, Cauca
Acta de inicio: 29 de julio de 2024
No. de viviendas a intervenir: 288

1. **Línea de comunicaciones.**

Socialización Masiva (Apertura de barrio)
El Barrio 3 de marzo fue oficialmente aperturado el 19 de julio de 2024 con una ceremonia organizada por la Alcaldía Municipal y el Consorcio Acueducto EnTerritorio, a la actividad asistieron diversos actores clave en la ejecución del proyecto, como el equipo técnico y social de Minvivienda, ENTerritorio SA, PDA, la Entidad Prestadora, contratistas de obra e interventoría, líderes de las juntas de acción comunal y miembros de la comunidad local. En total, 15 personas participaron en la ceremonia de apertura.

El evento se celebró en el Centro de Desarrollo Infantil (El Guadual), ubicado en el barrio 3 de marzo, y en él se presentaron los componentes técnicos y sociales del proyecto, así como las actividades que formarán parte del programa. Los participantes también recibieron una detallada presentación sobre los actores involucrados en la ejecución del proyecto, lo que permitió una mejor comprensión de la dinámica y los objetivos de la iniciativa.

Durante la presentación, se registró una activa participación de la comunidad, que planteó diversas inquietudes, siendo las más frecuentes las relacionadas con la cobertura del beneficio y la posibilidad de que el proyecto incluyera mejoras en las viviendas, los organizadores aclararon que el proyecto se centra en las conexiones intradomiciliarias y que existen criterios específicos para acceder a estos beneficios. También se informó a los asistentes que, aunque algunos hogares no habían sido encuestados, se llevará a cabo un proceso de inclusión para estas viviendas.

Visitas casa a casa:
Con el fin de proporcionar información detallada sobre el Programa, el equipo social realizó visitas domiciliarias para responder dudas y aclarar inquietudes de los residentes.
Este enfoque asegura que las intervenciones se realicen de manera efectiva y conforme a los lineamientos establecidos. La meta que se espera cumplir es de 102 beneficiarios en el barrio tres de marzo según la matriz de focalización.

Socializaciones sectorizadas:
El 27 de agosto de 2024, se llevó a cabo un encuentro masivo en el barrio Tres de Marzo, en Villa Rica, con la participación de instituciones prestadoras de servicios, la Alcaldía Municipal y un contratista, con el objetivo de instruir a la comunidad sobre la importancia de tener su documentación en regla respecto a los predios y la necesidad de formalizar la tenencia de estos.

Durante esta jornada, la Alcaldía implementó una actividad de reglamentación y expedición de documentos de sana posesión para aquellos predios que aún no contaban con dicho documento. Esta labor fue dirigida por el secretario de Gobierno y su equipo de trabajo, quienes brindaron orientación y facilitación a los ciudadanos para regularizar su situación predial.

El 3 de septiembre de 2024, a las 8:10 a.m., se llevó a cabo una reunión de acompañamiento con la comunidad del barrio Tres de Marzo, en la cual participaron diversos equipos interdisciplinarios, incluidos representantes de la contratista y la alcaldía, el objetivo principal de la reunión fue fortalecer y solventar las falencias relacionadas con la documentación de los predios de la comunidad, situación que había generado retrasos en la aprobación y ejecución de los proyectos correspondientes.

Material divulgativo:
Perifoneo:
El 05 de agosto de 2024 se realizó perifoneo informativo, con el fin de notificar a la comunidad de puerto tejada 2 del barrio altos de parís, el inicio de diagnósticos.

Los días 25 ,26 ,27y 01,02 y 03 de septiembre se realizó (perifoneo) alrededor del barrio tres de marzo con la finalidad de llegar de manera masiva a cada una de las personas de la comunidad y garantizar la asistencia de cada uno de ellos en la jornada realizada para la expedición de documentos de sana posesión.

Folletos informativos:
En la semana del 05 al 10 de agosto, Se logró la entrega de folletos, en los que se refleja información importante referente al proyecto de conexiones intradomiciliarias, requisitos, requisitos para ser beneficiario entre otros.

De igual manera el día 14 ,20 de agosto y 12 de septiembre del 2024 se realizó entrega de material didáctico (folletos) en el barrio 3 de marzo con la finalidad de fortalecer entere los miembros de la comunidad el conocimiento frente al proyecto en curso.

Link informativo:
El 19 de agosto la alcaldía municipal llevo a cabo la creación del link con la finalidad de prestar información oportuna a la comunidad y a quien lo requiera frente al proyecto y sus avances:
https://www.villarica-cauca.gov.co/tema/conexiones-intradomiciliarias-de-agua-potabl e-y-saneamiento

2. Línea de participación.

Punto de atención a la comunidad:
El contratista de obra ha establecido su punto de atención en la tienda "3 de marzo", ubicada en la Calle 1 N.º 13-47, desde el 9 de agosto de 2024. Este punto está debidamente identificado mediante los siguientes elementos:

- Cartelera informativa
- Buzón para PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias)
- Mesa y sillas para atención al público

La atención al público se realiza en los siguientes horarios:
Días: martes y jueves Horarios 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Buzón de sugerencias:
El buzón de sugerencias fue colocado en la tienda "3 de marzo", situada en la Calle 1 N.º 13-47, a las 9:00 a.m. el día 31 de julio de 2024. Esta ubicación fue seleccionada por ser un punto central, ampliamente reconocido en la comunidad, y contar con el espacio adecuado para facilitar el acceso y la participación de los vecinos en el proceso de sugerencias.

PQRS:
En la semana del 19 al 24 de agosto, se recibió una PQR en el buzón dispuesto para la comunidad al interior del barrio Tres de marzo.
En la cual la usuaria refiera haber sido maltratada de manera verbal por el profesional social delegado por la alcaldía (Robinson Banguero) en el momento que éste hacía acompañamiento al equipo interdisciplinario al interior de su vivienda.
Para el periodo de este informe se recepcionaron 13 PQRS de solicitud de inclusión todas estas fueron formalmente radicadas a través de un oficio dirigido a la interventoría, para iniciar el proceso correspondiente de inclusión.

Resolución a la PQR:
Se recepciono de manera efectiva la PQRS de la usuaria escalando la problemática a la interventoría quien a su vez redireccionará esta situación a ENTerritorio para evaluar la solución más oportuna y eficaz evitando futuros conflictos sociales con la comunidad, por ende, se hizo el retiro del profesional del programa, para evitar futuros inconvenientes.

Conformación del comité veedor:
El 19 de julio de 2024, se realizó la socialización para la conformación del Comité Veedor en el barrio 3 de marzo, una actividad organizada por la Alcaldía Municipal y la Personería, con el apoyo del equipo social de los contratistas. Durante este evento, la Personería Municipal brindó una capacitación sobre la Ley 850, mientras que las profesionales sociales explicaron aspectos técnicos, normativos y sociales del Programa de Conexiones.

A la reunión asistieron 15 miembros de la comunidad, incluyendo líderes del barrio y el presidente de la junta de acción comunal. En el encuentro, los participantes fueron informados sobre sus funciones, derechos y deberes como veedores, tal como lo establece la Ley 850, asegurando así el adecuado ejercicio de la veeduría en el marco del programa.

El 9 de agosto de 2024, se llevó a cabo la conformación del Comité de Veeduría Ciudadana en el barrio 3 de marzo de Villa Rica, una actividad impulsada por la Alcaldía Municipal y la Personería, con la colaboración de líderes comunitarios, la Junta de Acción Comunal y el equipo social de los contratistas. Durante esta jornada, se brindó a los asistentes una explicación sobre la importancia de la veeduría ciudadana, así como sus funciones, deberes y derechos en este rol. Además, el equipo psicosocial ofreció una explicación clara sobre los aspectos técnicos, normativos y sociales relacionados con el Programa de Conexiones.

Al evento asistieron 20 miembros de la comunidad y líderes del barrio, quienes, luego de recibir la información sobre sus funciones como veedores ciudadanos, decidieron unirse al comité, de los cuales 12 expresaron su interés en formar parte activa de la iniciativa.

Actividades del comité veedor:
El 19 de julio y 15 de agosto de 2024, en villa rica en el barrio 3 de marzo se realizó una reunión con la comunidad, con el fin de conformar la junta directiva del comité veedor, las actividades que se han llevado a cabo con la comunidad y las que se realizaran durante la semana, solicitando su acompañamiento.

El día 23 de agosto del año en curso se realizó acompañamiento por parte del comité veedor en la reunión y posterior recorrido casa a casa al interior del barrio tres de marzo con la finalidad de analizar los avances y el cumplimiento a las metas propuestas en la primera etapa del programa.

Recorridos de obra:
El 23 de agosto de 2024 se realizó un recorrido por varias viviendas que habían sido objeto de visitas diagnósticas previas, llevadas a cabo por el contratista y la interventoría del proyecto. A este recorrido asistieron diversas entidades, entre ellas el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía Municipal, en el marco del Programa de Desarrollo Social. El propósito principal de la actividad fue revisar el estado actual de las viviendas, así como discutir enfoques técnicos para la mejora de los baños y la instalación de otros elementos, y definir los lineamientos necesarios para realizar los diagnósticos de manera efectiva.

Durante la visita, los representantes de las entidades participantes tuvieron un papel activo, brindando aportes valiosos desde su experiencia en el área de vivienda e infraestructura. Se generaron comentarios, observaciones y propuestas de mejora que fueron bien recibidas y que contribuyeron a una mayor claridad en la continuación de las actividades del proyecto.

4.Actividades complementarias:

Comités técnico-social:
El día 13 de agosto del año en curso se llevó acabó la reunión del equipo interdisciplinario con la finalidad de fortalecer el trabajo en campo y la planificación eficaz de actividades futuras.

El día 2 de septiembre del 2024 se llegó al acuerdo en reunión con el equipo social, Enterritorio SA y la alcaldía donde se establece el siguiente procedimiento para generar el certificado de sana posesión:

- Realizar un recorrido casa a casa para identificar la necesidad del certificado.
- Generación de documento de sana posesión de aquellos predios que no contasen con alguna identificación de este.
- El documento de sana posesión será firmado por parte del presidente de la junta de acción comunal.

- Dicho documento tendrá validez solamente para la ejecución del proyecto en curso.

Dicha jornada permitió el acceso a gran número de miembros de la comunidad a dicho documento y legalizar de manera parcial el estado de sus propiedades dando un parte de tranquilidad y de alcance de las funciones estatales al interior de esta.

Capacitación Personal de Obra:
El día 4 de septiembre del 2024 se llevó capacitación al personal de campo dirigida a reforzar el buen trato ante la comunidad la comunicación efectiva y asertiva con la comunidad.

Pailitas, Cesar
Acta de inicio: 29 de julio de 2024
Barrio aperturado: Palestina:15 de julio de 2024
No. de viviendas a intervenir: 353

1. **Línea de comunicación**

Visitas casa a casa
El día 30 de agosto de 2024 a partir de la 1:00 p.m., se inició acompañamiento al equipo técnico en la etapa relacionada al desarrollo de los diagnósticos, esta actividad se continuó desarrollando durante el sábado 31 de agosto del 2024, hasta esta fecha se realizaron 101 diagnósticos de los cuales 71 aportaron los documentos, 27 no fueron efectivos y 3 firmaron acta de rechazo.
Las profesionales sociales, expusieron a los potenciales beneficiaros el alcance del programa, las especificaciones, los criterios de focalización y despejaron dudas con la comunidad.

Socializaciones
Para el desarrollo de las reuniones en este corregimiento se estableció realizar socializaciones sectorizadas, durante la tercera y cuarta semana del mes de septiembre en el segundo sector siguiendo el orden de la matriz suministrada por MinVivienda.
Teniendo en cuenta que es un corregimiento relativamente pequeño y nos facilitaría la organización y dinámica de intervención en las viviendas.
La socialización sectorizada fue un refuerzo de la socialización de apertura, dado a que en esta reunión se contó con gran participación por parte de la comunidad de este corregimiento (Palestina) con una asistencia masiva de 132 personas y los actores involucrados en el programa.
el viernes 27 de septiembre de 2024 se realizó la primera reunión de socialización sectorizada, correspondiente al sector 1, el cual comprende desde las manzanas 1 hasta la 16, haciendo referencia a las ciento diecisiete (117) primeras viviendas del sector, lo anterior se encuentra soportado debidamente en los formatos de acta de reunión, listas de asistencia y registro fotográfico.
Aclaramos que esta sectorización es de manera estratégica e interna para llevar a cabo de manera organizada las reuniones de socialización y capacitación a la comunidad y cumplir con los lineamientos del plan de gestión social.
En esta reunión contamos con el acompañamiento de la Alcaldía Municipal desde sus componentes técnico y social, quienes brindaron información a las cuarenta y cuatro (44) personas presentes en la reunión, relacionada con el programa de conexiones intradomiciliarias.
Como dato para resaltar, se evidencia con gran preocupación la inconformidad por parte de la comunidad a la hora de hacerles saber que la intervención no contempla tanque elevado, pues en la reunión inicial y por parte de la anterior administración se generó la expectativa de que el tanque elevado estaría incluido en el beneficio que se entregaría, y a la fecha en las socializaciones hemos explicado que en este corregimiento no se

contempla la instalación de este elemento, lo cual nos ha llevado a sensibilizar más a la comunidad mostrando a detalles las especificaciones del programa e intentando frenar la desinformación e inconformidad.

Reuniones	Fecha	Barrios	Asistentes	Lugar de la actividad	Principales resultados
Socialización masiva de la apertura de barrio.	15 de julio de 2021	Corregimiento de Palestina	132	Sede Educativa Antonio Nariño	La jornada fue de entendimiento, conocimiento, participación y agradecimiento por parte de todos los participantes dando un feliz término.
Reunión de socialización sectorizada 1.	26 de septiembre de 2024	Corregimiento de Palestina	44	Kz El Tronquito	La socialización brindo un espacio de participación ciudadana, dada la desinformación que tiene la comunidad respecto a lo que contempla el programa.

Link Informativo

El día 02 de septiembre de 2024, se envió un oficio con consecutivo: CAE-SOCIAL-PA-002-2024 y asunto: Solicitud creación link del programa, a la Alcaldía Municipal de Pailitas, haciendo la petición de crear el link exclusivo del programa para poder divulgar las piezas comunicativas por medio del mismo, así como también los diferentes avances del proyecto.

En respuesta al oficio anteriormente mencionado, el día 06 de septiembre de 2024, la oficina de planeación de Pailitas, dio respuesta mediante un oficio con consecutivo: SPI.400.E.377-24 y asunto: Respuesta a solicitud creación link del programa, enviando el soporte y copia del link creado exclusivamente para el programa mediante la página oficial de la Alcaldía de Pailitas.
A continuación, se relaciona el link del programa creado por la alcaldía municipal de Pailitas:
https://www.pailitas-cesar.gov.co/tema/conexiones-intradomiciliarias-de-agua-potable-y-saneamiento-492996

Material de divulgación

El viernes 16 y el 30 de agosto de 2024, se realizó el perifoneo sobre el inicio de diagnósticos en el corregimiento de Palestina, actividad que se encontraba proyectada para iniciar entre el 22 y el 30 de agosto de 2024.
Durante todo el mes de septiembre de 2024, se realizó la entrega del folleto informativo de los diagnósticos, en todas las viviendas visitadas y a cada potencial beneficiario del corregimiento de Palestina, se le hizo la respectiva socialización del programa y se distribuyó este material como apoyo a la información suministrada, es importante mencionar que este folleto nos sirvió de apoyo en casos donde se encontraron personas analfabetas y con poca capacidad visual y para la lectura.
El 17 de septiembre de 2024, se realizó la convocatoria para la inscripción del comité veedor del corregimiento de Palestina, se desarrolló por medio de dos (2) estrategias de divulgación, la primera; a través de perifoneo, la cual se encuentra soportada en el formato de acta, registro fotográfico y fílmico y la segunda; a través de la fijación de afiches informativos ubicados en puntos satélites estratégicos para la visibilidad de la comunidad, lo anterior se encuentra registrado en el formato de acta y registro fotográfico, adicionalmente con el propósito de aumentar la convocatoria para la inscripción a la conformación del Comité veedor, se realizó y envió un oficio al señor Jota Meneses Personero Municipal, recordando la importancia de su asistencia al evento y la capacitación por parte del mismo en la ley 850 para legalización de la veeduría en este corregimiento.

El 23 de septiembre de 2024, se diseñó y envió a interventoría, el diseño del pendón para el punto de atención a la comunidad (PAC), el cual se encuentra aprobado.
Por último, el miércoles 25 de septiembre de 2024, se realizó la convocatoria para la primera reunión de socialización sectorizada, correspondiente al sector 1 que abarca las manzanas 1 a la 16 del corregimiento de Palestina, se entregó ciento diecisiete (117) volantes de invitación para la socialización y la información se

encuentra reposada en los formatos de acta de reunión, listas de asistencia y registro fotográfico. Adicionalmente, se realizaron seis (6) oficios de invitación entregados a los participantes del comité veedor, esta información se encuentra soportada en el formato de lista de asistencia, registro fotográfico y las firmas del recibido en las copias de los oficios.

2. Línea de participación

Comité veedor

El 17 de septiembre de 2024, se realizó la convocatoria para la inscripción del comité veedor del corregimiento de Palestina. Asimismo, el miércoles 18 de septiembre de 2024 a las 9:30 a.m., en la Kazeta El Tronquito salón ubicado en el corregimiento de Palestina, se realizó la conformación de la veeduría, contando con un aforo de sesenta (60) personas de la comunidad, allí se realizó la socialización de los componentes técnicos y sociales contemplados en el programa, después el señor José Meneses Personero municipal, explicó la finalidad de la veeduría y finalmente se realizó la inscripción de las seis (6) personas que se postularon de manera voluntaria, esta actividad se encuentra soportada en el acta de reunión, en las listas de asistencias, en el registro fotográfico, en el acta de conformación del comité veedor y la Resolución No. 090 de 2024 entregada por la personería.

Conformación veeduría	Fecha de conformación	Fecha de legalización	Barrios	No. de miembros de la veeduría
Conformación comité veedor	18 de septiembre de 2024	19 de septiembre de 2024	Corregimiento de Palestina	6

Punto de atención

El punto de atención a la comunidad (PAC), funcionará en la dirección en donde se tendrá el PAC, la cual es calle 2 # 2 - 43.

El Punto de Atención a la Comunidad (PAC), se encuentra ubicado en la dirección calle 2 # 2 - 43, barrio Palestina y tiene un horario de atención los martes y jueves de 2:00 a 4:00 p.m.

El día 17 de septiembre de 2024, se realizó la instalación oficial del buzón de sugerencias, ubicado en el punto de atención en la dirección calle 2 # 2 - 43, barrio Palestina, es importante mencionar que, en la instalación de este buzón nos acompañó la líder comunal Yanira Mercedes Vergara, quien se ha mostrado muy interesada por el desarrollo del proyecto y ha generado aportes significativos en la ejecución del mismo.

A la fecha no se han recepcionado PQRS.

Recorridos de obra:

El día miércoles 18 de septiembre de 2024 a las 3:30 p.m., se llevó a cabo el primer recorrido de obra en el corregimiento de Palestina, se visitaron diferentes casas a las que previamente ya se les había realizado diagnósticos, con el fin de solucionar dudas en campo tales como: casas que no aplicaban, casas que tuvieran personas con condición de discapacidad, entre otras, esta actividad se ejecutó en compañía del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT), ENTerritorio S.A, la interventoría Consorcio Conexiones, el contratista Consorcio Acueducto Enterritorio y la Alcaldía Municipal de Pailitas.

4. Actividades complementarias

El día 20 de agosto de 2024, se tuvo la primera reunión de seguimiento social con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ENTerritorio S.A, el contratista Consorcio Acueducto Enterritorio y la interventoría Consorcio Conexiones, en este comité se socializaron los diferentes avances realizados hasta la fecha, los cuales han sido parte de la línea de comunicación, también se informó acerca de los días de atención a la comunidad, los

cuales se estipularon para martes y jueves de cada semana, finalmente, se llegaron a compromisos y se así se dio por finalizada la reunión.
También el 23 de agosto de 2024, se tuvo capacitación con el área social de ENTerritorio S.A, donde se explicó el debido diligenciamiento de los formatos sociales, iniciando con el paquete de formatos para la realización de los diagnósticos, después se continuó con la explicación de los formatos sociales que se deben diligenciar durante la ejecución del proyecto.

El 06 de septiembre de 2024, se realizó el comité de seguimiento con la supervisión técnica de ENTerritorio S.A, donde se revisaron las acciones realizadas a partir del cronograma propuesto.

El día lunes 09 de septiembre de 2024, se tuvo el comité de seguimiento semanal con el supervisor técnico y social de ENTerritorio, se contó con la asistencia de todos los profesionales de la interventoría Consorcio Conexiones y el contratista Consorcio Acueducto Enterritorio, donde se mencionaron temas relacionados al inicio de diagnósticos; los aportes y recomendaciones dados por parte de los supervisores, fueron recibidos de forma asertiva, con el fin de poder ejecutar cada actividad de forma transparente y veraz para lograr el objetivo del PCI.

El lunes 16 de septiembre de 2024, se tuvo el comité de seguimiento semanal con el supervisor técnico y social de ENTerritorio S.A, así como también se contó con la asistencia de todos los profesionales de la interventoría Consorcio Conexiones y el contratista Consorcio Acueducto Enterritorio, se tocaron temas relacionados a la ejecución de los diagnósticos y los avances realizados en la semana del componente social.

El día 18 de septiembre de 2024, se tuvo la primera visita del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) al municipio de Pailitas, Cesar, en las instalaciones de la alcaldía municipal, se estableció la jornada para el recorrido de obra.

Urumita, La Guajira 372
Acta de inicio: 29 de julio de 2024
Barrio aperturado: Porvenir
No. de viviendas a intervenir: 372

1. Línea de comunicaciones.

Socialización Masiva (Apertura de barrio)
Dando inicio al **PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO BASICO EN URUMITA GUAJIRA**, Siendo las 4: 00 del día 18 de Julio de 2024, en el Municipio de Urumita La Guajira se realizó la socialización del PCI y la apertura del barrio Porvenir, donde participaron el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, ENTerritorio SA, Alcaldía Municipal, Gobernación, Prestador de servicio de acueducto y alcantarillado, Interventoría y contratista de obra, líderes comunitarios y comunidad en general.

En la reunión efectuada se explicó a detalle el objetivo del programa, los actores involucrados, el alcance, los criterios de focalización y especificaciones técnicas, así mismo se dio claridad a las dudas e inquietudes de la comunidad, donde la percepción de los asistentes fue positiva, se logró dialogar y aclarar las dudas correspondientes al programa y lograr transmitir la información de manera mucho más asertiva.

Visitas casa a casa:

Las visitas casa a casa, realizadas como parte del Plan de Gestión Social, permitieron una explicación más detallada y cercana a la comunidad sobre el objetivo del proyecto, sus alcances y especificaciones técnicas, durante estas visitas, se enfatizó la importancia de la participación activa de los vecinos en cada etapa de la ejecución del plan. Además, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio juega un papel clave, brindando acompañamiento significativo, lo que facilitó la confianza de la comunidad en el proceso y fortaleció el vínculo entre los gestores del proyecto y los residentes del área. Esta interacción directa permitió resolver dudas, recoger inquietudes y garantizar una mayor aceptación y colaboración durante la implementación del plan.

5 de agosto al 10 de agosto: 90 visitas
16 de septiembre al 22 de septiembre: 30 visitas

Material divulgativo:
Perifoneo:
Como parte de la segunda actividad del Plan de Gestión Social, en cumplimiento con la Línea de Comunicación, se llevó a cabo un perifoneo en el Barrio Porvenir esta acción tiene como finalidad informar a los habitantes de la comunidad sobre el inicio de las visitas casa a casa que se realizarán para la elaboración de los diagnósticos de las viviendas.

Dado que el perifoneo es reconocido como el medio de comunicación más efectivo y asertivo dentro de esta comunidad, el contratista procederá a ejecuto la divulgación el 30 de julio del presente año el perifoneo abarcará todas las calles del barrio, garantizando que la información llegue de manera oportuna a cada uno de los residentes.

Por otra parte, el 12 de agosto se llevó a cabo un perifoneo en el barrio Porvenir con el objetivo de informar a la comunidad sobre el inicio del proceso de inclusión, que comenzó el 13 de agosto y tiene un plazo de un mes para la presentación de solicitudes.

Link informativo:
Por parte de la Alcaldía municipal el día 21 de septiembre, se hace entrega del link informativo colgado en la página web de la Alcaldía, realizado por el equipo de comunicaciones.
Enlace: https://www.urumita-guajira.gov.co/noticias/programa-de-conexiones-intradomiciliarias-de-agua-potable

2. Línea de participación.

Punto de atención a la comunidad y buzón de sugerencias:
Con base en los lineamientos de participación ciudadana del PGS, el 9 de agosto se llevó a cabo la apertura del punto de atención a la comunidad y el buzón de sugerencias en el barrio Porvenir, **ubicado en la calle 4ª #4-49 apto 2,** este espacio se habilitó para que los miembros de la comunidad y los potenciales beneficiarios del programa pudieran presentar PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) o solicitudes de inclusión en el programa, facilitando así un canal directo y más efectivo para que la comunidad interactuara con los encargados de la obra social.

La actividad fue acompañada por la profesional social encargada de la interventoría y del contratista, así como el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio y dos potenciales beneficiarias del Programa de Inclusión Comunitaria (PCI).

PQRS:

Para el periodo de este informe se recepcionaron 39 PQRS de solicitud de inclusión todas estas fueron formalmente radicadas a través de un oficio dirigido a la interventoría, para iniciar el proceso correspondiente de inclusión.

Conformación del comité veedor:

El 14 de agosto, el Ente Territorial, a través de la profesional social de la Alcaldía Municipal, convocó a la comunidad del barrio Porvenir para llevar a cabo la conformación del comité de veeduría. En la actividad participaron líderes comunitarios, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio, el profesional social de interventoría, el contratista y la comunidad en general durante la reunión se logró conformar satisfactoriamente el comité de veeduría del barrio.

La sesión comenzó con la socialización de la Ley 850, a cargo del Profesional de Apoyo de la Secretaría de Gobierno, quien explicó los principios y funciones de la veeduría ciudadana, además la profesional social del contratista destacó la importancia del acompañamiento del comité veedor en las actividades sociales y contractuales del contratista, subrayando el papel crucial de la veeduría para garantizar la transparencia en la ejecución de proyectos. El evento contó con la participación de 35 personas, lo que permitió que la actividad se desarrollara de manera inclusiva y transparente, promoviendo la confianza entre los asistentes y generando un compromiso colectivo con el seguimiento de las actividades del contratista como resultado, se concluyó de manera exitosa la creación del comité de veeduría, y se acordó la entrega de la resolución formal que certifica la conformación de este.
Este proceso demuestra el compromiso de la comunidad y las autoridades locales con la transparencia y la participación ciudadana en la gestión de recursos y la vigilancia de obras públicas.

Recorridos de obra:
El 22 de agosto se llevó a cabo una visita de supervisión organizada por delegados del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y ENTerritorio la jornada comenzó con una reunión en las instalaciones de la Alcaldía, en la que se aclararon diversas dudas e inquietudes relacionadas con los diagnósticos y los procesos del Plan de Gestión Social. En esta reunión participaron todos los actores involucrados en el convenio y contrato, como el Ente Territorial, el prestador de servicio, el PDA, el contratista y la interventoría.

La segunda actividad del día consistió en un recorrido por el barrio Porvenir, donde se visitaron viviendas de potenciales beneficiarios, este recorrido se realizó en compañía de los delegados de supervisión, así como de profesionales técnicos y sociales del contratista, la interventoría, la Alcaldía Municipal y un líder comunal el objetivo de esta actividad fue validar las proyecciones de los levantamientos realizados en cada una de las viviendas visitadas, y también aclarar dudas e inquietudes de los potenciales beneficiarios.

4.Actividades complementarias:

Comités técnico-social:
El día 12 de agosto, se llevó a cabo la reunión de seguimiento de actividades sociales en los municipios intervenidos, con la participación de diversos actores clave en este encuentro, estuvieron presentes profesionales de la contratista, la interventoría, la Coordinadora Social de ENTerritorio SA, representantes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como los equipos sociales de las alcaldías y el Programa de Desarrollo y Apoyo (PDA).

Durante la reunión, cada uno de los participantes presentó los avances significativos en sus respectivos municipios, destacando los logros obtenidos durante la ejecución de las actividades, así como las dificultades encontradas en el proceso a través de estas intervenciones, se buscó identificar soluciones a los desafíos planteados y fortalecer la colaboración entre los distintos actores involucrados en el proyecto.

Recepción de hojas de vida personal de obra:
El 6 de septiembre, el contratista llevó a cabo una reunión con los postulantes interesados en la contratación de mano de obra calificada y no calificada para el Municipio durante la reunión, se expusieron los objetivos del programa, así como las especificaciones técnicas y constructivas de las intervenciones que se llevarán a cabo. A la reunión asistieron personas postuladas para los cargos de oficiales, maestros de construcción y ayudantes, quienes recibieron la información necesaria para comprender los requisitos y el alcance del proyecto.

San Sebastián de Buenavista, Magdalena

Acta de inicio: 3 de septiembre de 2024
Barrio aperturado: Nubia Correa de Luna
No. de viviendas a intervenir: 467

1. Línea de comunicaciones.

Socialización Masiva (Apertura de barrio)

- Fecha: 29 de julio de 2024
- Hora de inicio: 3:30 pm
- Hora de cierre: 6:00 pm
- Lugar: Alcaldía Municipal, Municipio de San Sebastián de Buenavista Magdalena.
- Asistentes: delegados Técnicos del Convenio No. 1378 de 2023 (Municipio, Prestadores y PDA), delegados Sociales del Convenio No. 1377 de 2023 (Municipio, Prestadores y PDA), Contratistas de obra e interventoría, Potenciales beneficiarios del barrio Nubia Correa.

Desarrollo de la Reunión: A las 3:30 pm, se da inicio a la reunión con la presencia de los participantes convocados.
El Sr. alcalde Municipal, Dr. Jivanildo Bordeth, agradece la presencia de los asistentes y resalta la importancia del proyecto que se está desarrollando, consistente en la instalación de acometidas intradomiciliarias, gestionado a través del Ministerio de Vivienda y Enteterritorio SA Explicando que este proyecto beneficiará a muchas familias del municipio.
Se les da la bienvenida a los asistentes y se hace mención del inicio del proyecto de conexiones intradomiciliarias en el municipio, comenzando con el barrio Nubia Correa de Luna, uno de los siete barrios beneficiados se Informa que el proyecto alcanzará a 467 viviendas y tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
El Dr. Numa de la Peña manifiesta la importancia de este programa y los beneficios que traerá a la comunidad. Se abrió el espacio para preguntas, dudas e inquietudes de la comunidad, las cuales fueron resueltas de manera oportuna y clara. Se dejó en claro que los diagnósticos realizados serán revisados y se informará posteriormente a los potenciales beneficiarios si califican para el proyecto.

Visitas casa a casa:
En la semana del 23 al 25 de septiembre de 2024 se iniciaron las visitas casa a casa con el fin de informar a la comunidad de manera detallada el Programa de conexiones intradomiciliarias, respondiendo a las preguntas y aclarar dudas de los residentes. Durante estas visitas, se explicó a las personas los criterios de selección del proyecto, así como los detalles de las actividades de diagnóstico realizadas en cada vivienda, también se les informó que la intervención a llevar a cabo dependerá de los resultados obtenidos en el diagnóstico.

Material de divulgación:

El 23, 24, 25, de septiembre de 2024, se llevó a cabo un proceso de perifoneo en el barrio Nubia Correa de Luna con el fin de exhortar a los potenciales beneficiarios del programa a que tuvieran a la mano la fotocopia de su cédula de ciudadanía y del recibo de servicio público de agua. Durante cada una de las visitas realizadas, se proporcionó la socialización del programa, explicando a los vecinos los detalles y beneficios del mismo.

Link informativo:
El 23 de septiembre del año en curso fue emitido el link informativo mediante la página oficial de la Alcaldía de San Sebastián, Magdalena, a continuación, se adjunta el respectivo enlace:
http://www.sansebastiandebuenavista-magdalena.gov.co/tema/noticias

2.Linea de participación.

Punto de atención a la comunidad:
El Punto de Atención a la Comunidad (PAC) se encuentra en la calle 7 # 9 - 04, frente a la whiskería del municipio. Su horario de atención es los martes y jueves de 2:00 a 4:00 p.m., y fue instalado el 19 de septiembre del 2024.

Conformación del comité veedor:
El 16 de septiembre de 2024, a las 9:30 a.m., en las instalaciones de la oficina de servicios públicos de San Sebastián, Magdalena, se llevó a cabo la conformación de la veeduría ciudadana, un evento clave para fomentar la participación y el control social en los procesos administrativos, durante la actividad, se realizó la socialización de los componentes técnicos y sociales que forman parte del programa de veeduría, con el objetivo de dar a conocer las herramientas y mecanismos de supervisión disponibles para los participantes.

Posteriormente, el señor José Morales, Personero Municipal, explicó la finalidad de la veeduría, resaltando la importancia de la participación ciudadana para garantizar la transparencia y eficiencia en el manejo de los servicios públicos locales. La jornada culminó con la inscripción de las cinco personas que se postularon de manera voluntaria para integrar la veeduría.

Recorridos de obra:
El miércoles 24 de septiembre de 2024, a las 2:30 p.m., se llevó a cabo el primer recorrido de obra en el barrio Nubia Correa de Luna. Durante esta actividad, se visitaron diferentes casas a las que previamente se les había realizado diagnósticos, con el fin de resolver dudas en el terreno, tales como: identificar casas que no aplicaban a los proyectos, verificar aquellas que tuvieran personas con discapacidad, entre otros aspectos.

Al día siguiente, el 25 de septiembre, el equipo técnico social regresó al barrio en horas de la mañana para continuar con el trabajo en campo. Por la tarde, se recibió la visita del equipo técnico del Ministerio de Vivienda y EnTerritorio SA en las instalaciones de la alcaldía municipal en esta reunión también estuvieron presentes el equipo técnico social del contratista de obra, la interventoría, representantes de la alcaldía y la empresa prestadora de servicios públicos.

Santa Bárbara de Pinto, Magdalena

Acta de inicio: 2 de septiembre de 2024
Barrio aperturado: Papelillo
No. de viviendas a intervenir:299

1. Línea de comunicaciones.

Socialización Masiva (Apertura de barrio)
El 30 de julio de 2024, se celebró la apertura del barrio Papelillo en Santa Bárbara Pinto, un evento clave para la comunidad, que contó con la participación de diversas instituciones y actores locales el acto tuvo lugar en la sede de la Universidad de Magdalena y se centró en la socialización del proyecto que busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes del barrio.

En la inauguración estuvieron presentes el alcalde de Santa Bárbara Pinto, Enyer Garizao Osorio, y representantes de importantes entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Consorcio Acueducto Enterritorio (contratista del proyecto), el Consorcio Inter Equilibrio (interventoría), Aguas del Magdalena como Gestor PDA, la Personería Municipal, la Junta de Acción Comunal y la comunidad local, además, participaron los equipos técnicos y sociales de las entidades involucradas.

Se discutió también la matriz de priorización de beneficiarios, los criterios para seleccionar las viviendas que recibirían la intervención, así como el presupuesto asignado para cada una de estas acciones se hizo un llamado a los residentes que no habían sido incluidos en la lista inicial de beneficiarios para que se inscribieran y cumpliera los requisitos del programa. El evento culminó con una ronda de preguntas, en la que los asistentes expresaron su apoyo y comprensión del proyecto, reconociendo los beneficios que traerá a la comunidad de Santa Bárbara Pinto.

Visitas casa a casa:
Con el objetivo de brindar información detallada sobre el Programa, el equipo social realizó visitas domiciliarias para responder preguntas y aclarar dudas sobre el proyecto. Durante estas visitas, se explicaron a los residentes los criterios de selección del proyecto, así como los detalles de las actividades de diagnóstico llevadas a cabo en cada vivienda, entre el martes 10 de septiembre y el viernes 13 de septiembre del año en curso, se desarrollaron diagnósticos en el barrio Papelillo, hasta esta fecha se realizaron 23 visitas.

Material divulgativo:
La Alcaldía Municipal de Santa Bárbara de Pinto inició la divulgación del proyecto de apertura de barrio, invitando a la comunidad a participar en la socialización masiva del mismo. Para asegurar la máxima difusión y participación, se utilizaron diversas estrategias comunicativas, entre las que se incluyeron:

- **Perifoneo:** Avisos sonoros a través de altavoces en puntos estratégicos del municipio.
- **Cuña radial:** Anuncios en emisoras locales para llegar a un mayor público.
- **Pieza gráfica:** Publicaciones en la página oficial de Facebook de la Alcaldía, brindando información detallada sobre el proyecto.

Perifoneo:
El 9 de septiembre de 2024, se llevó a cabo la difusión de la nueva fecha para el inicio de los diagnósticos mediante perifoneo en el barrio Papelillo. La actividad tuvo una duración de una (1) hora y contó con la participación del contratista Consorcio Acueducto ENTerritorio, la interventoría Consorcio Inter Equilibrio, y la empresa encargada del servicio de perifoneo. Así mismo el día 20 de septiembre de 2024, se realizó la difusión del perifoneo en el barrio Papelillo, informando los horarios te atención del PAC.

Link informativo:
El viernes 20 de septiembre de 2024, se emitió el enlace informativo del proyecto de conexiones intradomiciliarias en la página oficial de la Alcaldía Municipal de Santa Bárbara de Pinto.
http://www.santabarbaradepinto-magdalena.gov.co/noticias/atencion-a-la-comunidad-del-barrio-papelillo-punto-de

2. **Línea de participación.**

Punto de atención a la comunidad y buzón de sugerencias:
El día 19 de septiembre de 2024, se realizó la instalación oficial del buzón de sugerencias y el punto de atención a la comunidad (PAC), se encuentra ubicado en la dirección calle 6A - carrera 5-19, barrio Las Gaviotas y tiene un horario de atención los martes y miércoles de 2:00 a 4:00 p.m.

Conformación de comité veedor:
El 13 de agosto de 2024 se llevó a cabo la conformación del comité veedor, con el objetivo de supervisar y garantizar la transparencia en los procesos correspondientes. Este comité estará encargado de velar por el cumplimiento de las normativas y la correcta ejecución del proyecto de conexiones intradomiciliarias.

Actividades del comité veedor:
El 18 de septiembre de 2024 a las 10:00 a.m., se llevó a cabo la primera reunión con el comité veedor en el Punto de Atención a la Comunidad (PAC), esta actividad estuvo acompañada por los profesionales sociales y técnicos del contratista Consorcio Acueducto Enterritorio, la interventoría Consorcio Inter Equilibrio y la Alcaldía Municipal, allí se abordaron los siguientes temas: responsables del contrato, resolución No. 15-08-2024-001, diagnósticos ejecutados hasta el 13 de septiembre de 2024 y finalmente se dio el espacio para la participación ciudadana.

4. Actividades complementarias

Comités Sociales:
El 26 de agosto de 2024 se celebró la segunda reunión de seguimiento social con ENTerritorio SA, el contratista Consorcio Acueducto Enterritorio y la interventoría Consorcio Inter Equilibrio. Durante este comité se presentó un informe de los avances hasta la fecha, destacando la novedad de que aún no se ha firmado el acta de inicio. Esta situación fue impedimento para la ejecución de nuevas actividades, asimismo, se resolvieron dudas respecto a la realización de los diagnósticos, con el objetivo de minimizar errores en el momento en que se puedan llevar a cabo en campo. Al final de la reunión, se establecieron compromisos y se dio por concluida la sesión.
Por otro lado, el jueves 29 de agosto de 2024, se llevó a cabo una reunión con la supervisión técnica de ENTerritorio SA, la interventoría Consorcio Inter Equilibrio y el contratista Consorcio Acueducto Enterritorio, con el propósito de revisar la documentación faltante para la firma del acta de inicio.
Durante la semana del 02 de septiembre al 08 de septiembre de 2024, se dio la firma del acta de inicio, lo cual da cabida al comienzo del proyecto.

El martes 17 de septiembre de 2024, se tuvo el comité de seguimiento semanal con el supervisor técnico y social de ENTerritorio SA, así como también se contó con la asistencia de todos los profesionales de la interventoría Consorcio Inter Equilibrio y el contratista Consorcio Acueducto Enterritorio, se tocaron temas relacionados a la ejecución de los diagnósticos y los avances realizados en la semana del componente social.

Cuaspud, Nariño
Acta de inicio: 30 de agosto de 2024
No. de viviendas a intervenir: 97

Socializaciones
con el propósito de socializar el proyecto a la comunidad y los potenciales beneficiarios, el día 3 de octubre de 2024 se desarrolló una reunión con participación de la comunidad, el contratista de obra y funcionarios de la

Alcaldía del municipio de Cuaspud. En el desarrollo de la actividad se socializó el objeto del proyecto, las actividades a ejecutar tanto del área técnica como social, el proceso de elaboración de diagnósticos, a través del cual se logra conocer las condiciones de cada potencial beneficiario y hacer una evaluación de estas, lo que permitirá que este potencial pase a ser beneficiario o que de acuerdo con la evaluación de las condiciones identificadas en el diagnostico se determine que no requiere el beneficio, adicionalmente se le socializó a los participantes la importancia de aportar los documentos requeridos y que se encuentran registrados en el volante informativo entregado a cada beneficiario.

Creación del link
Link informativo El link informativo fue creado por la alcaldía municipal de Cuaspud, el día 6 de agosto de 2024, en su sitio web, el cual se puede encontrar en la siguiente dirección web: http://www.cuaspudnarino.gov.co/proyectos-en-ejecucion/convenio-interadministrativo-de-cooperacion-nro-1286

Material de divulgación
La entrega de los volantes fue limitada, teniendo en cuenta que la mayoría de los potenciales beneficiarios no se encontraba en sus viviendas, por lo cual se concertó con la profesional social de la Alcaldía desarrollar una reunión, en la cual se divulgara de manera más clara la información del proyecto.

Guachucal, Nariño
Acta de inicio: 30 de agosto de 2024
No. de viviendas a intervenir: 107

1. **Línea de Comunicación.**

Socializaciones masivas.
La socialización masiva se desarrolló en la vereda el Consuelo de Chillanquer el día 1 de agosto de 2024, con participación de los potenciales beneficiarios, funcionarios del municipio de Guachucal, funcionarios del Ministerio, En Territorio, PDA contratista e interventoría del proyecto. En el desarrollo de la reunión, el municipio y la entidad En Territorio presentaron el proyecto a los participantes y se atendieron todas las inquietudes que surgieron en relación con el proyecto.
En este espacio participativo se presentó al contratista del proyecto con el propósito de que la comunidad los identifique, se informó a los potenciales beneficiarios, sobre los documentos que deben aportar en el proceso de levantamiento de diagnósticos y se resaltó que se consideran potenciales beneficiarios porque luego de ser aplicados y evaluados los diagnósticos se identificará si la vivienda requiere o no el beneficio.

Visitas casa a casa.
El día 12 de septiembre se iniciaron las visitas casa a casa, con la entrega del volante informativo, el cual se distribuyó a cada uno de los potenciales beneficiarios en sus viviendas, en el volante se informó el inicio de las obras, los medios de atención dispuestos a la comunidad, los documentos que debe aportar el potencial beneficiario en el levantamiento del diagnóstico.
Durante el periodo se realizó visita a todos los potenciales beneficiarios relacionados en el listado entregado por la Alcaldía municipal de Guachucal.

El día 26 de septiembre de 2024, se convocó a los potenciales beneficiarios a una reunión extraordinaria, con el propósito de socializar la actividad de recorrido y visitas a las viviendas, con participación de funcionarios del Ministerio de Vivienda y ENTerritorio S.A, en el desarrollo de la reunión se presentó el objetivo de la actividad y los participantes tuvieron la oportunidad de presentar dudas e inquietudes con relación al proyecto y ser atendidas oportunamente.
La convocatoria a esta reunión se desarrolló de forma verbal y telefónica a cada uno de los potenciales beneficiarios. Esta actividad se organizó teniendo en cuenta que en su mayoría son personas ocupadas en

labores de campo y no permanecen en las viviendas, por lo que se les convocó a la reunión para informar sobre el recorrido y de esta manera la visita del Ministerio y ENTerritorio S.A pudiera ser productiva y evidenciar los avances que se tienen en el proyecto.

Creación del Link
El link informativo fue creado por la alcaldía municipal de Guachucal el 23 de agosto del 2024, en su página de Facebook mediante un botón que direcciona a la información que se tiene frente al programa conexiones intradomiciliarias, el cual se puede encontrar en la siguiente dirección web: https://www.facebook.com/share/p/dUiVxnk6YzckGB86/?mibextid=xfxF2i

Material de divulgación
Para inicio de actividades del PGS se distribuyó un volante informativo, mediante el cual se socializó a los potenciales beneficiarios de la vereda el Consuelo de Chillanquer, el inicio de las obras, la documentación que deben aportar y los medios de atención dispuestos para atender todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el proyecto.
Se distribuyeron en total 100 volantes informativos, de los cuales 59 volantes fueron entregados a los potenciales beneficiarios de la vereda el Consuelo de Chillanquer y 41 volantes entregados a la comunidad en general, con el propósito de socializar el proceso de inclusión.

Otro medio de divulgación utilizado en el periodo fue el perifoneo, el cual se realizó para informar a los potenciales beneficiarios sobre la fecha de inicio de la actividad de levantamiento de los diagnósticos, los documentos que deben aportar en el proceso y los medios de divulgación dispuestos para atención de los PQRS, incluyendo el PAC. Este perifoneo se realizó el día 11 de septiembre de 2024, a través del sistema de difusión de la parroquia de la vereda el Consuelo, así mismo el 25 de septiembre se utilizó un perifoneo para la invitación de la reunión extraordinaria realizada el día 26 de septiembre con toda la comunidad del consuelo de chillanquer.

2. Línea de participación comunitaria

Comité de veeduría
En el desarrollo de la reunión masiva de socialización del proyecto, se invitó y convocó a la comunidad para conformar el comité de veeduría. Posteriormente el 6 de agosto del 2024 se reúnen en la institución educativa de Consuelo de Chillanquer la comunidad priorizada y actores del municipio (secretario de obra, profesional social y personero del municipio), para nuevamente socializar el proyecto y hacer la invitación al comité, por lo tanto, se conforma el comité con 7 integrantes, un coordinador, un secretario y cinco veedores. se levanta acta de conformación y se crea Resolución el día 9 de agosto del 2024.

Punto de atención
Durante el periodo septiembre de 2024, se recepcionaron 7 Solicitudes, de las cuales 6 corresponden a solicitud de inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias. Todas las solicitudes se recepcionaron durante las visitas casa a casa. Para este periodo la PQRS más frecuente fue la solicitud de inclusión por parte de residentes de la vereda Consuelo de Chillanquer.

Buzón de sugerencias
El día 25 de septiembre de 2024 se instaló el buzón de sugerencias en el Punto de atención al usuario, ubicado en la dirección CS21 vereda el consuelo de chillanquer se le denomina la casa del Señor Pedro Julio. A través de este medio de atención la comunidad podrá presentar las PQRSF que tenga con relación al proyecto.

Recorridos de obra
El día 26 de septiembre de 2024 se realizó recorrido de obra en la vereda el Consuelo de Chillanquer, con participación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, ENTerritorio S.A, interventoría, contratista del

proyecto, algunos integrantes del comité veedor, profesionales de la alcaldía y PDA. En el desarrollo de la actividad se verificó el avance de los diagnósticos elaborados por el contratista, solventando dudas que tenía la parte técnica frente a algunas viviendas, se socializó el proyecto a algunos potenciales beneficiarios que presentaron inquietudes con relación a este, adicionalmente se visitó el punto de atención, donde el Ministerio y ENTerritorio verificaron el cumplimiento de las obligaciones sociales establecidas en el PGS.

Planadas, Tolima
Acta de inicio: 30 de agosto de 2024
No. de viviendas a intervenir: 374

Visitas casa a casa.

El jueves 12 de septiembre de 2024 se iniciaron las visitas casa a casa en el barrio La Esperanza, como estaba programado. Se realizó acompañamiento al equipo del contratista durante esta jornada, Antes de comenzar, tuvimos una reunión en la sala de juntas de la corregiduría con el señor Reinel Pérez, corregidor de Gaitania, el presidente del acueducto y líderes del barrio la esperanza, quienes también participaron activamente en la jornada.

Durante el periodo reportado, el equipo social llevó a cabo 23 visitas domiciliarias con el objetivo de proporcionar información detallada sobre el Programa de Conexiones Intradomiciliarias. En estas visitas, se explicaron los criterios de selección del proyecto, las actividades de diagnóstico en las viviendas, y se aclararon dudas de los residentes.

Se socializó que las visitas se realizaban con base en un listado de posibles beneficiarios, elaborado hace aproximadamente un año, para corroborar la información del predio, las condiciones de la batería sanitaria, y la situación de vulnerabilidad. Los residentes expresaron inquietudes que fueron resueltas por el equipo social, logrando una mejor comprensión del proceso por parte de los potenciales beneficiarios.

Link informativo.

El viernes, 20 de septiembre, en reunión entre la profesional social del contratista y Sergio Ramírez, coordinador área de comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Planadas, se acordó que la difusión de información del Programa podrá realizarse a través de la página oficial de la Alcaldía en Facebook, la única red social habilitada para este tipo de comunicaciones oficiales.

Recorridos de obra.

El jueves 19 de septiembre, se realizó recorrido de obra en el poblado Gaitania, en el marco de la visita técnica realizada por el Ministerio de vivienda, Enterritorio S.A, la Alcaldía de Planadas, la empresa de servicio público Consorcio Conexiones de Interventoría y Consorcio Contratista Acueducto Enterritorio. Se visitaron aleatoriamente algunas casas, con el fin de tratar temas puntuales, como las condiciones de los terrenos y la documentación requerida para la ejecución de las obras.

Chimichagua, Cesar
Acta de inicio: 23 de agosto de 2024
Barrio aperturado:
No. de viviendas a intervenir: 617

1. **Línea de comunicación**

Visitas casa a casa
Según el cronograma de trabajo establecido para el presente periodo en la línea de comunicación se realizó acompañamiento casa a casa al equipo técnico con el objetivo de iniciar la actividad de levantamiento de diagnósticos, correspondientes al sector de La Guardia, La Escalea, Barrio Centro. Estas visitas domiciliarias iniciaron el día 10 de septiembre y hasta la fecha se han visitado 70 viviendas de la comunidad en las cuales se ha hecho énfasis a los posibles beneficiarios de los alcances del Programa, el objetivo, especificaciones técnicas, aspectos sociales relevantes, y se han despejado de esta manera dudas e inquietudes presentadas por la comunidad. Al final de cada visita domiciliaria se entregó un folleto informativo. Durante este periodo se realizaron 70 diagnósticos en los que se identificaron 48 son mujeres beneficiarias de las cuales 42 de ellas madres cabeza de hogar.

Link informativo
La alcaldía hizo entrega del link respectivo el 19 de septiembre de 2024: https://www.chimichagua-cesar.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/Programa-de-conexiones-intradomiciliarias-y-saneamiento-b%C3%A1sico,-corregimiento-saloa.aspx con corte a este periodo no se realizó cargue de la información.

Material publicitario
En el presente periodo se realizaron perifoneos en los Barrios La Guardia, Escalea y Centro, se entregó folleto informativo y a través de la emisora comunitaria se difundieron cuñas radiales.

2. **Línea de participación**

Comité de Veeduría
Se conformó el Comité de la veeduría social con los miembros de la comunidad que en la socialización masiva del proyecto en el barrio 16 de Julio expresaron su deseo de hacer parte de ella. Esta actividad se llevó a cabo el 09 de septiembre en la oficina del contratista, dicho comité quedó integrado por el presidente, vicepresidente y secretario El presidente del Comité de veeduría acompañó la realización de visitas de diagnósticos el día 12 de septiembre en el Barrio La Guardia.

Punto de Atención y PQRS (Peticiones, Quejas y Reclamos):
La profesional social del contratista en compañía de interventoría social y técnica y Comité de veeduría ciudadana realizó la apertura de atención a la comunidad y buzón de peticiones quejas y sugerencias el 19 de septiembre, quedó ubicado en la siguiente dirección carrera 6 # 4 - 36 la atención se realizará los lunes y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 pm.

4. Actividades complementarias

Comité de seguimiento
Se llevó a cabo el primer comité social de seguimiento el día 19 de septiembre al que asistieron representantes de las siguientes entidades: Ministerio de Vivienda, ENTerritorio S.A., Aguas del Cesar, secretaria de Planeación de Chimichagua y ASUSALOA durante el desarrollo del comité se realizó la revisión del respectivo cronograma. Ese mismo día en horas de la tarde se realizó acompañamiento a la visita de seis (6) viviendas de la comunidad con el objetivo de revisar casos especiales de carácter técnico y una más fue seleccionada por la representante de MinVivienda como candidata para memoria social del proyecto. Durante este periodo se realizó seguimiento al Plan de Gestión Social.

Sincelejo, Sucre

Acta de inicio: 2 de septiembre de 2024
No. de viviendas a intervenir: 600

1. Línea de comunicación

Socialización masiva

La socialización masiva se desarrolló en el barrio el poblado de la ciudad de Sincelejo el día 01 de agosto de 2024, con participación de los potenciales beneficiarios, funcionarios de la alcaldía de Sincelejo, funcionarios del Ministerio, ENTerritorio S.A., contratista e interventoría del proyecto. En el desarrollo de la reunión, el municipio y la entidad En Territorio presentaron el proyecto a los participantes y se atendieron todas las inquietudes que surgieron en relación con el proyecto.

En este espacio participativo se presentó el contratista del proyecto con el propósito que los potenciales lo identifiquen, se informó a los potenciales beneficiarios, sobre los documentos que deben aportar en el proceso de levantamiento de diagnósticos y se resaltó que se consideran potenciales beneficiarios porque luego de ser aplicados y evaluados los diagnósticos si su vivienda requiere el beneficio, pasaran a ser beneficiarios.

Fecha	Barrios	Asistentes	Lugar	Acciones y principales resultados
19/09/2024 – 20/09/2024	El Poblado	Ministerio de Vivienda y Territorio, Veolia, FOVIS, Representantes Sociales, Residentes contratista de obra e interventoría, profesionales sociales de obra e interventoría.	Barrio El Poblado – Oficina del FOVIS; Alcaldía de Sincelejo.	El objetivo de este encuentro fue evaluar el avance del programa de conexiones intradomiciliarias. El día 19/09/2024, se realizó una reunión con las entidades correspondientes y se expuso el desarrollo de las actividades que estaban realizando, dejando compromisos a las partes implicadas para el desarrollo del programa. El día 20/09/2024 se realizó una visita al barrio El poblado y en ese recorrido se visitaron 5 casas las cuales serían posibles beneficiaros. En estas visitas los entes implicados pudieron verificar el estado de las viviendas y también la viabilidad que tenía cada conexión. En el recorrido también se verificó que cada una de estas viviendas necesite los beneficios del programa y que cumplan el componente técnico.

Material de divulgación

En el periodo objeto del presente informe se diseñó y distribuyó un volante informativo, mediante el cual se socializó a los potenciales beneficiarios del barrio el Poblado de la ciudad de Sincelejo, el inicio de las obras, la documentación que deben aportar y los medios de atención dispuestos para atender todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el proyecto. Se distribuyeron en total 150 volantes informativos.

Los días 15 y 16 de septiembre se llevaron a cabo las jornadas de perifoneo y entrega de volantes. Asimismo, el día 18 de septiembre se llevó a cabo la primera visita y el primer diagnóstico exitoso. Este mismo día se realizó la socialización del PCI al comité veedor con el objetivo de que tuvieran claridad de las especificaciones y generalidades que incluyen los beneficios del proyecto, cuando aplica una vivienda, cuáles son los

documentos necesarios para que las visitas sean exitosas. La importancia de esto debido a que el comité veedor es quien ayuda a seguir la socialización del programa. El perifoneo tuvo como objetivo informar a los potenciales beneficiarios sobre la fecha de inicio de la actividad de levantamiento de los diagnósticos, los documentos que deben aportar en el proceso y los medios de divulgación dispuestos para atención de los PQRS y la ubicación del Punto de atención a la comunidad –PAC.

Link informativo
Con corte a la fecha de este informe se está realizando la gestión correspondiente del municipio para habilitar el link.

2. **Línea de participación**

Comité veedor
En el desarrollo de la reunión masiva de socialización del proyecto, ejecutada el 01 de agosto de 2024, se convocó a la comunidad a conformar el comité de veeduría, se postularon los miembros, residentes y conformaron el comité del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico. El 05 de agosto se radicó ante la personería y finalmente el viernes 06 de agosto se recibió la resolución N.088 de la veeduría por parte de la Personaría municipal de Sincelejo.
El 18 de septiembre de 2024, se llevó a cabo una reunión con los veedores, con el fin de aclarar nuevamente cuáles eran los beneficios del programa de conexiones intradomiciliarias y saneamiento básico y cuáles eran los documentos que se necesitaban tener al momento de realizar las visitas a los posibles beneficiarios.

Conformación de veeduría	Fecha de conformación	Fecha legalización	Barrio	No. Miembros	Acción
Resolución 88 de 06 de agosto de 2024	01-08-20224	06-08-2024	El Poblado	9	Conformación y registro del comité de veeduría

Punto de atención
El día 18 de septiembre de 2024 se instaló el punto de atención a la comunidad PAC, en el barrio el Poblado de la ciudad de Sincelejo en la dirección carrera 17ª # 45ª-16, la ubicación del punto de atención y el horario de atención fue divulgado a la comunidad mediante volante informativo entregado a cada uno de los potenciales beneficiarios. A la fecha se han recibido 30 solicitudes de inclusión.

Recorrido de obra
El día 20 de septiembre de 2024 se realizó recorrido de obra en el barrio el Poblado, con participación del Ministerio de Vivienda, ENTerritorio S.A., interventoría y contratista del proyecto. En el desarrollo de la actividad se verificó el avance de los diagnósticos elaborados por el contratista, se socializó el proyecto a algunos potenciales beneficiarios que presentaron inquietudes con relación a este, adicionalmente se visitó el punto de atención, donde el Ministerio y ENTerritorio S.A verificaron el cumplimiento de las obligaciones sociales establecidas en el PGS.

Buenavista, Sucre
Acta de inicio: 29 de julio de 2024
No. de viviendas a intervenir: 254

1. **Línea de comunicación**

Socializaciones

El 1 de agosto del 2024 se llevó a cabo reunión de inicio (apertura de barrio) en la casa de arte y cultura del barrio La Cruz en Buena Vista Sucre, se contó con la presencia de los entes territoriales, Ministerio de Vivienda, ENTerritorio S.A, Alcaldía Municipal, Prestador de servicio de acueducto y alcantarillado, Interventoría y contratista de obra, líderes comunitarios y comunidad en general. Se realizó la explicación a detalle del objetivo del programa de conexiones intradomiciliaria, actores involucrados, el alcance, los criterios de focalización y especificaciones técnicas y el plan de gestión social así mismo se dio claridad a las dudas e inquietudes expuestas por la comunidad.

El día 25 de septiembre de 2024, a las 2:00pm en el Municipio de Buenavista - Sucre se realizó segunda socialización del PCI, esto a raíz de la necesidad de aclarar inquietudes presentadas por la comunidad a través del buzón de sugerencia y voz a voz, a esta reunión asistió: la profesional social del Municipio, representante de la oficina de Planeación, parte técnica y social de Contratista de obra e interventoría, líderes comunitarios y comunidad en general, a quienes explicó nuevamente a detalle el objetivo del programa, los actores involucrados, el alcance, los criterios de focalización y especificaciones técnicas, así mismo se dio claridad y énfasis en que los alcances de obra en cada vivienda son diferentes, dependerá de los resultados del diagnóstico, y que el hecho de haber realizado la visita no asegura que se intervenga la vivienda ya que son potenciales beneficiarios, también se les explico que cuando un diagnóstico se encuentra aprobado no está permitido realizar cambios en su diseño, desde la parte social se tocó el tema frente a las dudas que tiene algunos miembros de la comunidad sobre el tipo de intervención que se realizará en cada vivienda.

Visitas diagnósticas

De 5 al 17 de agosto el equipo técnico y social del contratista e interventoría llevó a cabo la realización de 121 visitas diagnósticas casa a casa en el barrio La Cruz de las cuales 104 son efectivas, 8 rechazos, 9 inviables debido a que no cuentan con redes de alcantarillado. Estos diagnósticos están en proceso de organización y alistamiento para radicados ante interventoría para su revisión.

Adicionalmente, el 9 de septiembre se realizaron visitas casa a casa con el objetivo de brindar información detallada sobre el Programa, responder y aclarar dudas sobre el proyecto. Durante estas visitas, se explicaron a los residentes los criterios de selección del proyecto, así como los detalles de las actividades de diagnóstico llevadas a cabo en cada vivienda. Además, se les informó que la intervención a realizar dependerá de los resultados obtenidos en el diagnóstico, y que los alcances y diseños no pueden ser modificados luego de la aprobación, además se realizaron 20 visitas a las viviendas que se aperturaron, en esta se les informó a los beneficiarios que a partir del miércoles 18 se daba inicio a las obras en su vivienda por lo que es de suma importancia que se encuentren en ella para poder hacer entrega de los materiales.

Link informativo

Se ha adelantado la gestión de creación del link, El día 9 de septiembre se realizó una reunión en las instalaciones de la Secretaria de Planeación, donde el contratista de obra suministró información para la creación del link a la persona encargada de comunicaciones de la alcaldía quien lo creó, el día 12 de septiembre, este quedó fijado en la página inicio de la página web de la alcaldía municipal de Buenavista como información destacada para fácil acceso y uso de los miembros de la comunidad que desea conocer sobre el programa y su avance. A continuación, se adjunta el link del programa: https://www.buenavista-sucre.gov.co/consulta-ciudadana/convenio-n-1317-de-2023

Material de divulgación

Durante las visitas de diagnóstico se le suministró a los posibles beneficiarios un folleto informativo por medio del cual se les brindó información general de gran valor sobre el programa de conexiones intradomiciliarias se realizaron 2 perifoneos: el primero los días 3 y 4 de agosto para informar a la comunidad que el día 5 de agosto el contratista de obra iniciaría las visitas casa a casa para el levantamiento de diagnósticos. Además de requisitos que deben cumplir y los documentos que deberían entregar.

El segundo los días 23 y 24 de agosto para informarle a la comunidad sobre la apertura de las solicitudes de inclusión del programa, también se les informo donde estará ubicada el punto de atención a la comunidad donde se recepcionaran dichas solicitudes.
Con el fin de realizar una divulgación masiva de amplio y rápido alcance se realizaron dos perifoneos el primero difundido el 2 de septiembre este tenía como objetivo informarle a la comunidad que se instalaría punto de atención en la vivienda del presidente de la JAC del barrio la cruz con el fin de que los miembros de la comunidad que no lograron salir en el listado inicial lograran realizar su solicitud de inclusión para vincularse al programa.
El segundo el día 23 de septiembre para informar a la comunidad que el día 25 de septiembre el contratista de obra realizaría la segunda socialización del PCI para aclarar dudas e inquietudes y además notificar el cierre del proceso de inclusión.
También se hizo envío del volante (Invitación) enviado al grupo de WhassApp de la veeduría para convocarlos al comité mensual informativo.

2. Línea de participación

Comité veedor
Con el fin de promover espacios y mecanismos de participación comunitaria se conformó el Comité de veedores, por miembros de la comunidad que se postularon voluntariamente, esta actividad se realizó en presencia del contratista e interventoría, Alcaldía Municipal, Personero Municipal, la empresa prestadora de servicio, el presidente de la JAC y algunos habitantes del Barrio La Cruz.

Objeto	Fecha de conformación	Fecha de legalización	Barrios	No. De miembros	Acción
Conformación Comité veedor	1 de agosto de 2024	8 de agosto de 2024	La Cruz	5	Conformación de comité veedor

El 28 de agosto en la biblioteca municipal se llevó a cabo una reunión con el Comité veedor liderada por el personero municipal en compañía de las profesionales sociales de interventoría, contratista y municipio, esta reunión se realizó con el fin de capacitar a los veedores sobre la ley 850 y frente al programa de conexiones intradomiciliarias; explicarles sus funciones y el apoyo que se necesitará de ellos frente a las actividades que se ejecutarán del Plan de Gestión Social, del mismo modo se le informó al presidente de la JAC que el martes 3 de agosto se instalaría un punto de atención a la comunidad en el barrio la cruz para atender peticiones, quejas o solicitudes que tengan los miembros de la comunidad.

Punto de atención
Se instaló un punto de atención en las instalaciones de las oficinas del consorcio hábitat 6, ubicada en la dirección Cr 10 #12- 38 barrio la esperanza, su horario de atención son los martes y jueves desde las 8:00am hasta las 4:00 pm

Recepción pqrs
Actualmente solo se está brindando atención a los habitantes del barrio la cruz, el día 27 de agosto se inició la atención para recepción de PQR por solicitudes de inclusión a la fecha se reportan 97 solicitudes en total, las cuales ya se encuentran en trámite por parte de la alcaldía.

Buzón de pqrs
El buzón de sugerencias del Barrio la Cruz fue instalado el día 15 de agosto en la tienda Eleidys ubicada en la calle 7 con carrera 14-10. En este periodo se realizó apertura de buzón del cual se obtuvieron 12 solicitudes de inclusión, posterior a la apertura del buzón se realizó visita casa a casa para informarle a las personas que dejaron estas solicitudes, que se estaría iniciando el proceso de inclusión, y que debían acerquen al punto de atención a oficializar la solicitud.

Recorrido de obra
El 16 de agosto se realizó un recorrido en compañía de la parte técnica y Social del Contratista e Interventoría con el fin de visitar 10 viviendas que existen en matriz a las cuales no se le ha levantado diagnóstico ya que no ha sido posible encontrar los propietarios o encargados en las viviendas.
El 19 de septiembre se realizó recorrido de obra en compañía de Ministerio de Vivienda, ENTerritorio S.A, secretario de planeación y la parte técnica y Social del Contratista e Interventoría con el fin de revisar el inicio de obra en las primeras casas aperturadas en el barrio la cruz.

3. Línea de Capacitación

Capacitación de personal
El 25 de septiembre se realizó la primera capacitación al personal de obra, sobre habilidades sociales, la profesional social del contratista aborda la temática tratando específicamente el tema de la empatía, en ese sentido se realizaron precisiones conceptuales y practicas sobre su aplicación la importancia de poder ser empático con el otro lo cual ayudará mucho en la ejecución o intervención de cada vivienda, se ejemplificó a través de situaciones que se pueda presentar en el ambiente laboral, de igual manera de abrió espacio para dudas e inquietudes.

4. Actividades complementarias

Comité de seguimiento
el 28 de agosto en las instalaciones de la Biblioteca municipal se llevó a cabo el comité social de seguimiento al plan de gestión social liderado por la profesional social del contratista en compañía de las profesionales social de Interventoría y alcaldía municipal, los temas tratados fueron las actividades ejecutadas hasta la fecha, como lo son la socialización, las visitas diagnostica y casa a casa, instalación del buzón de sugerencias y el punto de atención a la comunidad y la conformación de la veeduría, del mismo modo se habló sobre el proceso de inclusión. Como compromisos se establecieron por parte de la social del municipio hacer entrega del acta de socialización y de conformación de la veeduría y soportes, por último, se acordó realizar un comité de seguimiento mensual, este quedo programado para el 25 de septiembre del año en curso.
Se participó de los comités de seguimiento semanales realizados los días: 4,11,16 y 25 de septiembre, donde se socializaron los avances que se vienen teniendo semana a semana en la ejecución del Plan de Gestión Social.

Barrios	No. total, de beneficiarios	No. de empleos generados	No. empleos indirectos generados
La Cruz	2	2	
San Rafael	1	1	
Brisas del Paraíso	6	6	
Santo Tomas	2	2	
Villa Campestre	2	2	

Todas las evidencias se pueden encontrar en el siguiente link: https://fonade-my.sharepoint.com/personal/cbravo_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcbravo%5Fenterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCto%2E%20I%2E%20223004%2F07%2E%20Informes%20Ministerio%2F01%2E%20Informes%20Bimestrales%2F06%2E%20Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20bimestral%20No%2E%206%2FANEXO%202%2E%20PLAN%20DE%20GESTI%C3%93N%20SOCIAL&e=5%3A09c8d5c9ad6a490dbc26b8d2c17fcece&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1731533485029&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=8fdbddb6%2Dc145%2D9b71%2D7596%2D02e010b039b7&FolderCTID=0x01200065AAC1E7A6149E45A5B0D621D0BF9FBA&view=0