INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 5 de diciembre de 2023

1. Datos del Contrato Interadministrativo

NÚMERO DEL CONVENIO	1632 (223004 numeración ENTerritorio)
OBJETO DEL CONVENIO	**EL EJECUTOR** se compromete por su cuenta y riesgo a desarrollar las Conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en los municipios seleccionados por **EL MINISTERIO**, a través de una Gerencia Integral de Proyectos.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de septiembre de 2023
BENEFICIARIO	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio
NIT	899.999.316-1
VALOR DEL CONTRATO	El valor del contrato es por la suma de **SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($78.431.372.549 M/CTE)**, incluido IVA, todos los impuestos a que haya lugar, y costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del objeto y las obligaciones del contrato.
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de **QUINCE (15) MESES**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecido en la Cláusula Vigésima Séptima del contrato.
FECHA DE INICIO	29 de septiembre de 2023.
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	28 de diciembre de 2024.
ADICIÓN	No aplica hasta la fecha del presente informe.
PRÓRROGA	No aplica hasta la fecha del presente informe.
SUSPENSIÓN	No aplica hasta la fecha del presente informe.
FECHA TERMINACIÓN REAL	28 de diciembre de 2024.

2. Datos del Supervisor del Convenio

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Edgar René Muñoz Díaz		
DEPENDENCIA – MEMORANDO	Subdirección de Programas. Designado según cláusula novena del contrato: *"(…)* ***EL MINISTERIO*** *supervisará y controlará la correcta ejecución del presente contrato a través del (la) Subdirector (a) de Programas, o por quien designe por escrito el ordenador del gasto (…)"*		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Juan Pablo Serrano Castilla	29/09/2023	22/11/2023
	NA	NA	NA

3. Información Física del Contrato

La implementación de las Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico involucra el desarrollo de tres fases principales, como se describen a continuación:

- Fase I. Estructuración y Viabilización.

Corresponde a la promoción del Programa, preselección y verificación del cumplimiento de criterios normativos, selección de municipios, suscripción de convenios para la estructuración del proyecto, identificación y cuantificación de necesidades (cantidad de potenciales beneficiarios que requieren la conexión intradomiciliaria) y por último viabilización del proyecto según disponibilidad presupuestal.

- *Verificación de criterios normativos y selección de municipios:* etapas a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en las cuales se realizan la preselección y selección de los municipios que serán objeto de implementación del programa. Estas etapas no involucran aún compromisos de financiamiento con las Entidades Territoriales.
- *Convenio de cooperación para estructuración del proyecto:* se suscribe entre Minvivienda, la entidad territorial de orden municipal y el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado local (con la participación del gestor PDA cuando se requiera), con el fin de establecer las condiciones de contrapartida del municipio y las actividades a desarrollar para estructurar el proyecto de conexiones. La etapa finaliza con la radicación del proyecto en el Ministerio a cargo de la alcaldía municipal.

- *Identificación y cuantificación de necesidades:* etapa en la cual el Ministerio evalúa el proyecto, identifica y cuantifica los inmuebles que cumplen los criterios de focalización y requieren parcial o totalmente la conexión intradomiciliaria.
- *Contratar el ejecutor de las conexiones intradomiciliarias:* obligación a cargo del ministerio conforme con lo establecido en el numeral 4.1.8. del artículo 4 de la Resolución No. 574 de 2022.
- *Viabilización de proyectos:* con base en las necesidades cuantificadas y según la disponibilidad presupuestal asignada al programa, el Ministerio aprueba técnica y normativamente el proyecto y asigna los recursos para su financiamiento. La etapa finaliza con la notificación oficial del Ministerio al municipio informando, entre otros aspectos, el valor asignado y la cantidad proyectada de conexiones intradomiciliarias a construir.

- Fase II. Definición del ejecutor del programa para la contratación de obra e interventoría de los proyectos viabilizados.

Corresponde a la selección del ejecutor del programa, quien es el encargado de contratar la correspondiente obra e interventoría de los proyectos viabilizados.

Para la definición del ejecutor, el ministerio desarrolla un proceso de consolidación de ofertas, evaluación, selección y posterior suscripción del correspondiente contrato interadministrativo, mediante el cual se comprometen los recursos asignados al programa para la ejecución de obra de los proyectos viabilizados. Este proceso puede desarrollarse de manera paralela o simultánea a las etapas de suscripción de convenios de cooperación y estructuración de proyectos.

Cabe señalar que, posterior a la suscripción del contrato de gerencia de proyectos, el ejecutor inicia una etapa de planeación, elaboración de pliegos (técnicos, administrativos y financieros), apertura de convocatoria pública, selección de oferentes y suscripción de contratos derivados de obra e interventoría para la materialización de obras de los proyectos viabilizados por el Ministerio.

El presente informe corresponde a la supervisión del contrato interadministrativo de gerencia integral de proyectos No. 1632 (223004 numeración ENTerritorio) de 2023 suscrito con ENTerritorio para la ejecución de las conexiones intradomiciliarias.

- Fase III. Ejecución de Obras.

Inicia con la suscripción del acta de inicio de los contratos derivados de obra e interventoría suscritos entre los consorcios seleccionados y el ejecutor del programa (ENTerritorio mediante contrato 1632 de 2023).

En esta fase, el contratista de obra (bajo el control y vigilancia de la interventoría) realiza los diagnósticos técnicos, ejecuta la construcción de las conexiones intradomiciliarias y efectúa la entrega y recibo a satisfacción de las obras a las familias beneficiadas, con el aval de la interventoría, la supervisión del ejecutor (ENTerritorio) y el seguimiento y liderazgo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Todo esto bajo la aplicación transversal del Plan de Gestión Social – PGS por parte de todos los actores involucrados en la implementación de las conexiones intradomiciliarias.

3.1. Proyectos Viabilizados

Los proyectos se viabilizan en el marco de los lineamientos establecidos en la Resolución No. 574 de 2022 y los procedimientos acreditados en el sistema integrado de gestión – SIG del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. A la fecha se han viabilizado 14 proyectos, los cuales se detallan a continuación:

3.1.1. Proyecto de conexiones en Caucasia, Antioquia.

No. Comité Técnico VASB: N/A	**Fecha:** 03/11/2023
Nombre del Proyecto:	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
Valor viabilizado	$2.537.735.628
Alcance del Proyecto:	Construcción de 414 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el casco urbano del municipio de Caucasia, departamento de Antioquia. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil e interventoría).
Valor reformulado	No aplica a la fecha del presente informe.
Alcance reformulado del Proyecto	No aplica a la fecha del presente informe.
Impacto del Proyecto:	IMPACTOS: - SOCIOAMBIENTALES I. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

	II. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal. III. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. IV. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables: • Eliminación de excretas. • Acceso a fuente de agua mejorada. V. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua. VI. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: • Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios. • Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar. • Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua) - ECONÓMICOS VII. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. - CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026. VIII. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario). IX. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios). X. Aporte a cumplimiento PND 2022-2026 *"Colombia, Potencia Mundial de la Vida".*
Condiciones del proyecto	1. La estimación de los costos del proyecto se realiza con base en la identificación de necesidades en cada uno de los hogares potenciales beneficiarios del programa, efectuada por el Ministerio a partir de la información suministrada por el municipio de Caucasia con el acompañamiento de Aguascol Arbeláez S.A. E.S.P. y el departamento de Antioquia, conforme a lo establecido en el Convenio de Cooperación No. 1343 de 2023, la cual incluye

	los resultados de la aplicación de la "Encuesta potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias", correspondiente al anexo 2 de la resolución 574 de 2022, como principal insumo para la estructuración del proyecto. No obstante, las intervenciones a ejecutar serán verificadas mediante el diagnóstico técnico que realizará el contratista en cada vivienda, con la aprobación de la interventoría, teniendo en cuenta los criterios normativos vigentes que rigen la implementación del programa. 2. Los precios de referencia se tomaron de la estructura presupuestal elaborada por ENTerritorio para el proceso de contratación de los proyectos de Nariño, 2023. 3. En razón a lo indicado en el numeral 1, el alcance del proyecto y la ejecución de la totalidad de los recursos asignados dependerá en gran medida del acompañamiento y gestión del municipio y el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado según sus competencias durante el plazo de ejecución del proyecto. 4. De acuerdo con la experiencia obtenida con los proyectos ejecutados en el marco del programa, se estima el valor de la interventoría en un 12% del valor del proyecto. 5. El valor viabilizado del proyecto corresponde al monto de recursos asignados mediante el documento "Asignación de recursos - Programa de Conexiones " de fecha 3 de noviembre de 2023 suscrito por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

3.1.2. Proyecto de conexiones en Turbo, Antioquia.

No. Comité Técnico VASB: N/A	**Fecha:** 03/11/2023
Nombre del Proyecto:	PROGRAMA DE CONEXIÓN INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - PCI DEL DISTRITO DE TURBO ANTIOQUIA.
Valor viabilizado	$4.315.461.083
Alcance del Proyecto:	Construcción de 418 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el casco urbano del municipio de Turbo, departamento de Antioquia. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil e interventoría).
Valor reformulado	No aplica a la fecha del presente informe.
Alcance reformulado del Proyecto	No aplica a la fecha del presente informe.
Impacto del Proyecto:	IMPACTOS: - SOCIOAMBIENTALES

	I. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. II. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal. III. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. IV. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables: • Eliminación de excretas. • Acceso a fuente de agua mejorada. V. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua. VI. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: • Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios. • Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar. • Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua) - ECONÓMICOS VII. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026. VIII. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario). IX. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios). X. Aporte a cumplimiento PND 2022-2026 " *Colombia, Potencia Mundial de la Vida".*
Condiciones del proyecto	1. La estimación de los costos del proyecto se realiza con base en la identificación de necesidades en cada uno de los hogares potenciales beneficiarios del programa, efectuada por el Ministerio a partir de la información suministrada por el Distrito

	de Turbo con el acompañamiento de Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. y el Departamento de Antioquia, conforme a lo establecido en el Convenio de Cooperación No. 1342 de 2023, la cual incluye los resultados de la aplicación de la "Encuesta potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias", correspondiente al anexo 2 de la resolución 574 de 2022, como principal insumo para la estructuración del proyecto. No obstante, las intervenciones a ejecutar serán verificadas mediante el diagnóstico técnico que realizará el contratista en cada vivienda, con la aprobación de la interventoría, teniendo en cuenta los criterios normativos vigentes que rigen la implementación del programa. 2. Los precios de referencia se tomaron de la estructura presupuestal elaborada por ENTerritorio para el proceso de contratación del proyecto de Nariño-2023. 3. Es importante aclarar que el alcance esperado del proyecto definido en la presente ficha de evaluación inicial depende principalmente de la asignación de recursos al municipio, lo cual se realiza según la disponibilidad presupuestal del Ministerio para cada vigencia, tal como se establece en el artículo 2.3.4.4.6 del Decreto 1077 de 2015. 4. De acuerdo con la experiencia obtenida con los proyectos ejecutados en el marco del programa, se estima el valor de la interventoría en un 12% del valor del proyecto. 5. El valor viabilizado del proyecto corresponde al monto de recursos asignados mediante el documento "Asignación de recursos - Programa de Conexiones " de fecha 3 de noviembre de 2023 suscrito por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

3.1.3. Proyecto de conexiones en Repelón, Atlántico.

No. Comité Técnico VASB: N/A	**Fecha:** 07/11/2023
Nombre del Proyecto:	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A IMPLEMENTAR EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN.
Valor viabilizado	$7.513.220.707
Alcance del Proyecto:	Construcción de 755 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Repelón, departamento del Atlántico. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil e interventoría).
Valor reformulado	No aplica a la fecha del presente informe.
Alcance reformulado del Proyecto	No aplica a la fecha del presente informe.

Impacto del Proyecto:	IMPACTOS: - SOCIOAMBIENTALES I. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. II. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal. III. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. IV. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables: • Eliminación de excretas. • Acceso a fuente de agua mejorada. V. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua. VI. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: • Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios. • Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar. • Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua) - ECONÓMICOS VII. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026. VIII. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario). IX. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios). X. Aporte a cumplimiento PND 2022-2026 *"Colombia, potencia mundial de la vida".*

Condiciones del proyecto	1. La estimación de los costos del proyecto se realiza con base en la identificación de necesidades en cada uno de los hogares potenciales beneficiarios del programa, efectuada por el Ministerio a partir de la información suministrada por el Municipio de Repelón con el acompañamiento de Aguas del Sur del Atlántico S.A. E.S.P. y el departamento del Atlántico en calidad de gestor PDA, conforme a lo establecido en el Convenio de Cooperación No. 1329 de 2023, la cual incluye los resultados de la aplicación de la "Encuesta potenciales beneficiarios del PCI", correspondiente al anexo 2 de la Resolución 574 de 2022, como principal insumo para la estructuración del proyecto. No obstante, las intervenciones a ejecutar serán verificadas mediante el diagnóstico técnico que realizará el contratista en cada vivienda, con la aprobación de la interventoría, teniendo en cuenta los criterios normativos vigentes que rigen la implementación del programa. 2. Los precios de referencia corresponden a la estructura presupuestal elaborada por ENTerritorio para el proceso de contratación del proyecto de Cartagena, 2023. 3. En razón a lo indicado en el numeral 1, el alcance del proyecto y la ejecución de la totalidad de los recursos asignados dependerá en gran medida del acompañamiento y gestión del municipio y el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado según sus competencias durante el plazo de ejecución del proyecto. 4. De acuerdo con la experiencia obtenida con los proyectos ejecutados en el marco del programa, se estima el valor de la interventoría en un 12% del valor del proyecto. 5. El valor viabilizado del proyecto corresponde al monto de recursos asignados mediante el documento "Asignación de recursos - Programa de Conexiones " de fecha 03 de noviembre de 2023 suscrito por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

3.1.4. Proyecto de conexiones en Puerto Tejada, Cauca.

No. Comité Técnico VASB: N/A **Fecha:** 03/11/2023	
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Valor viabilizado	$3.453.633.384
Alcance del Proyecto:	Construcción de 484 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Puerto Tejada, departamento del

	Cauca. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil, e interventoría).
Valor reformulado	No aplica a la fecha del presente informe.
Alcance reformulado del Proyecto	No aplica a la fecha del presente informe.
Impacto del Proyecto:	IMPACTOS: - SOCIOAMBIENTALES I. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. II. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal. III. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. IV. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables: • Eliminación de excretas. • Acceso a fuente de agua mejorada. V. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua. VI. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: • Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios. • Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar. • Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua) - ECONÓMICOS VII. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026.

	VIII. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario). IX. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios). X. Aporte a cumplimiento PND 2022-2026 *" Colombia, Potencia Mundial de la Vida".*
Condiciones del proyecto	1. La estimación de los costos del proyecto se realiza con base en la identificación de necesidades en cada uno de los hogares potenciales beneficiarios del programa, efectuada por el Ministerio a partir de la información suministrada por el municipio de Puerto Tejada, Afrocaucana de Aguas S.A.S. E.S.P. y EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., conforme a lo establecido en el Convenio de Cooperación No. 1284 de 2023, la cual incluye los resultados de la aplicación de la "Encuesta potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias", correspondiente al anexo 2 de la resolución 574 de 2022, como principal insumo para la estructuración del proyecto. No obstante, las intervenciones a ejecutar serán verificadas mediante el diagnóstico técnico que realizará el contratista en cada vivienda, con la aprobación de la interventoría, teniendo en cuenta los criterios normativos vigentes que rigen la implementación del programa. 2. Los precios de referencia se tomaron de la estructura presupuestal elaborada por ENTerritorio para el proceso de contratación del proyecto de Cartagena-2023. 3. En razón a lo indicado en el numeral 1, el alcance del proyecto y la ejecución de la totalidad de los recursos asignados dependerá en gran medida del acompañamiento y gestión del municipio y el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado según sus competencias durante el plazo de ejecución del proyecto. 4. De acuerdo con la experiencia obtenida con los proyectos ejecutados en el marco del programa, se estima el valor de la interventoría en un 12% del valor del proyecto. 5. El valor viabilizado del proyecto corresponde al monto de recursos asignados mediante el documento "Asignación de recursos - Programa de Conexiones " de fecha 3 de noviembre de 2023 suscrito por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

3.1.5. Proyecto de conexiones en Villa Rica, Cauca.

No. Comité Técnico VASB:	N/A	**Fecha:**	03/11/2023

Nombre del Proyecto:	PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, CAUCA.
Valor viabilizado	$2.032.127.468
Alcance del Proyecto:	Construcción de 288 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Villa Rica, departamento del Cauca. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil e interventoría).
Valor reformulado	No aplica a la fecha del presente informe.
Alcance reformulado del Proyecto	No aplica a la fecha del presente informe.
Impacto del Proyecto:	IMPACTOS: - SOCIOAMBIENTALES I. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. II. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal. III. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. IV. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables: • Eliminación de excretas. • Acceso a fuente de agua mejorada. V. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua. VI. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: • Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios. • Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar. • Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua) - ECONÓMICOS

	VII. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026. VIII. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario). IX. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios). X. Aporte a cumplimiento PND 2022-2026 *" Colombia, Potencia Mundial de la Vida".*
Condiciones del proyecto	1. La estimación de los costos del proyecto se realiza con base en la identificación de necesidades en cada uno de los hogares potenciales beneficiarios del programa, efectuada por el Ministerio a partir de la información suministrada por el municipio de Villa Rica, Empuvilla S.A. E.S.P. y EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., conforme a lo establecido en el Convenio de Cooperación No. 1298 de 2023, la cual incluye los resultados de la aplicación de la "Encuesta potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias", correspondiente al anexo 2 de la resolución 574 de 2022, como principal insumo para la estructuración del proyecto. No obstante, las intervenciones a ejecutar serán verificadas mediante el diagnóstico técnico que realizará el contratista en cada vivienda, con la aprobación de la interventoría, teniendo en cuenta los criterios normativos vigentes que rigen la implementación del programa. 2. Los precios de referencia se tomaron de la estructura presupuestal elaborada por ENTerritorio para el proceso de contratación del proyecto de Cartagena-2023. 3. En razón a lo indicado en el numeral 1, el alcance del proyecto y la ejecución de la totalidad de los recursos asignados dependerá en gran medida del acompañamiento y gestión del municipio y el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado según sus competencias durante el plazo de ejecución del proyecto. 4. De acuerdo con la experiencia obtenida con los proyectos ejecutados en el marco del programa, se estima el valor de la interventoría en un 14,5% del valor del proyecto. 5. El valor viabilizado del proyecto corresponde al monto de recursos asignados mediante el documento "Asignación de recursos - Programa de Conexiones " de fecha 3 de noviembre de 2023 suscrito por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

3.1.6. Proyecto de conexiones en Pailitas, Cesar.

No. Comité Técnico VASB: N/A	**Fecha:** 07/11/2023
Nombre del Proyecto:	CONEXIONES INTRADOMICILIARIA EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS CESAR CORREGIMIENTO DE PALESTINA.
Valor viabilizado	$2.675.133.532
Alcance del Proyecto:	Construcción de 353 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Pailitas, departamento del Cesar. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil e interventoría).
Valor reformulado	No aplica a la fecha del presente informe.
Alcance reformulado del Proyecto	No aplica a la fecha del presente informe.
Impacto del Proyecto:	IMPACTOS: - SOCIOAMBIENTALES I. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. II. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal. III. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. IV. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables: • Eliminación de excretas. • Acceso a fuente de agua mejorada. V. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua. VI. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: • Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios. • Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar. • Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua)

	- ECONÓMICOS VII. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026. VIII. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario). IX. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios). X. Aporte a cumplimiento PND 2022-2026 *"Colombia, potencia mundial de la vida".*
Condiciones del proyecto	1. La estimación de los costos del proyecto se realiza con base en la identificación de necesidades en cada uno de los hogares potenciales beneficiarios del programa, efectuada por el Ministerio a partir de la información suministrada por el Municipio de Pailitas con el acompañamiento de la Empresa de Servicios Públicos de Pailitas - EMSERPUPA y Aguas del Cesar S.A. E.S.P., conforme a lo establecido en el Convenio de Cooperación No. 1297 de 2023, la cual incluye los resultados de la aplicación de la "Encuesta potenciales beneficiarios del PCI", correspondiente al anexo 2 de la Resolución 574 de 2022, como principal insumo para la estructuración del proyecto. No obstante, las intervenciones a ejecutar serán verificadas mediante el diagnóstico técnico que realizará el contratista en cada vivienda, con la aprobación de la interventoría, teniendo en cuenta los criterios normativos vigentes que rigen la implementación del programa. 2. Los precios de referencia corresponden a la estructura presupuestal elaborada por ENTerritorio para el proceso de contratación del proyecto de Cartagena, 2023. 3. En razón a lo indicado en el numeral 1, el alcance del proyecto y la ejecución de la totalidad de los recursos asignados dependerá en gran medida del acompañamiento y gestión del municipio y el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado según sus competencias durante el plazo de ejecución del proyecto. 4. De acuerdo con la experiencia obtenida con los proyectos ejecutados en el marco del programa, se estima el valor de la interventoría en un 12% del valor del proyecto. 5. El valor viabilizado del proyecto corresponde al monto de recursos asignados mediante el documento "Asignación de recursos - Programa de Conexiones " de fecha 3 noviembre de 2023 suscrito por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

3.1.7. Proyecto de conexiones en Urumita, La Guajira.

No. Comité Técnico VASB: N/A	**Fecha:** 03/11/2023
Nombre del Proyecto:	IMPLEMENTACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE URUMITA.
Valor viabilizado	$2.532.499.669
Alcance del Proyecto:	Construcción de 372 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil e interventoría).
Valor reformulado	No aplica a la fecha del presente informe.
Alcance reformulado del Proyecto	No aplica a la fecha del presente informe.
Impacto del Proyecto:	IMPACTOS: - SOCIOAMBIENTALES I. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. II. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal. III. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. IV. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables: • Eliminación de excretas. • Acceso a fuente de agua mejorada. V. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua. VI. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: • Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios. • Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar.

	• Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua) - ECONÓMICOS VII. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026. VIII. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario). IX. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios). X. Aporte a cumplimiento PND 2022-2026 *"Colombia, potencia mundial de la vida".*
Condiciones del proyecto	1. La estimación de los costos del proyecto se realiza con base en la identificación de necesidades en cada uno de los hogares potenciales beneficiarios del programa, efectuada por el Ministerio a partir de la información suministrada por el Municipio de Urumita con el acompañamiento Cooperativa Aguas de Urumita LTDA E.S.P. - AGUAUR y Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. - ESEPGUA, conforme a lo establecido en el Convenio de Cooperación No. 1285 de 2023, la cual incluye los resultados de la aplicación de la "Encuesta potenciales beneficiarios del PCI", correspondiente al anexo 2 de la Resolución 574 de 2022, como principal insumo para la estructuración del proyecto. No obstante, las intervenciones a ejecutar serán verificadas mediante el diagnóstico técnico que realizará el contratista en cada vivienda, con la aprobación de la interventoría, teniendo en cuenta los criterios normativos vigentes que rigen la implementación del programa. 2. Los precios de referencia corresponden a la estructura presupuestal elaborada por ENTerritorio para el proceso de contratación del proyecto de Cartagena, 2023. 3. En razón a lo indicado en el numeral 1, el alcance del proyecto y la ejecución de la totalidad de los recursos asignados dependerá en gran medida del acompañamiento y gestión del municipio y el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado según sus competencias durante el plazo de ejecución del proyecto. 4. De acuerdo con la experiencia obtenida con los proyectos ejecutados en el marco del programa, se estima el valor de la interventoría en un 12% del valor del proyecto.

	5. El valor viabilizado del proyecto corresponde al monto de recursos asignados mediante el documento "Asignación de recursos - Programa de Conexiones" de fecha 3 de noviembre de 2023 suscrito por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico. 6. El cálculo de costos incluye la construcción e instalación de tanque elevado conforme a la continuidad y presiones del servicio de acueducto certificadas por el prestador.

3.1.8. Proyecto de conexiones en San Sebastián de Buenavista, Magdalena.

No. Comité Técnico VASB: N/A	**Fecha:** 07/11/2023
Nombre del Proyecto:	IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Valor viabilizado	$2.860.307.236
Alcance del Proyecto:	Construcción de 467 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de San Sebastián de Buenavista, departamento del Magdalena. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil e interventoría).
Valor reformulado	No aplica a la fecha del presente informe.
Alcance reformulado del Proyecto	No aplica a la fecha del presente informe.
Impacto del Proyecto:	IMPACTOS: - SOCIOAMBIENTALES I. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. II. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal. III. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. IV. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables: • Eliminación de excretas. • Acceso a fuente de agua mejorada.

	V. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua. VI. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: • Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios. • Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar. • Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua) - ECONÓMICOS VII. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026. VIII. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario). IX. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios). X. Aporte a cumplimiento PND 2022-2026 *"Colombia, potencia mundial de la vida".*
Condiciones del proyecto	1. La estimación de los costos del proyecto se realiza con base en la identificación de necesidades en cada uno de los hogares potenciales beneficiarios del programa, efectuada por el Ministerio a partir de la información suministrada por el municipio de San Sebastián de Buenavista con el acompañamiento de la empresa prestadora de acueducto COOSERPUSANS LTDA E.S.P., la empresa prestadora de alcantarillado A.P.C. SERVISAN E.S.P. y el PDA Aguas de Magdalena, conforme a lo establecido en el Convenio de Cooperación No. 1378 de 2023, la cual incluye los resultados de la aplicación de la "Encuesta potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias", correspondiente al anexo 2 de la resolución 574 de 2022, como principal insumo para la estructuración del proyecto. No obstante, las intervenciones a ejecutar serán verificadas mediante el diagnóstico técnico que realizará el contratista en cada vivienda, con la aprobación de la interventoría, teniendo en cuenta los criterios normativos vigentes que rigen la implementación del programa.

	2. Los precios de referencia se tomaron de la estructura presupuestal elaborada por ENTerritorio, para el proceso de contratación del proyecto de Nariño, 2023. 3. Es importante aclarar que el alcance esperado del proyecto definido en la presente ficha de evaluación inicial depende principalmente de la asignación de recursos al municipio, lo cual se realiza según la disponibilidad presupuestal del Ministerio para cada vigencia, tal como se establece en el artículo 2.3.4.4.6 del Decreto 1077 de 2015. 4. De acuerdo con la experiencia obtenida con los proyectos ejecutados en el marco del programa, se estima el valor de la interventoría en un 12% del valor del proyecto. 5. El valor viabilizado del proyecto corresponde al monto de recursos asignados mediante el documento "Asignación de recursos - Programa de Conexiones " de fecha 3 de noviembre de 2023 suscrito por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

3.1.9. Proyecto de conexiones en Santa Bárbara de Pinto, Magdalena.

No. Comité Técnico VASB: N/A	**Fecha:** 07/11/2023
Nombre del Proyecto:	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Valor viabilizado	$3.073.807.293
Alcance del Proyecto:	Construcción de 299 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Santa Bárbara de Pinto, departamento del Magdalena. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil e interventoría).
Valor reformulado	No aplica a la fecha del presente informe.
Alcance reformulado del Proyecto	No aplica a la fecha del presente informe.
Impacto del Proyecto:	IMPACTOS: - SOCIOAMBIENTALES I. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. II. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal. III. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del

	Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. IV. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables: • Eliminación de excretas. • Acceso a fuente de agua mejorada. V. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua. VI. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: • Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios. • Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar. • Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua) - ECONÓMICOS VII. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026. VIII. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario). IX. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios). X. Aporte a cumplimiento PND 2022-2026 *"Colombia, potencia mundial de la vida".*
Condiciones del proyecto	1. La estimación de los costos del proyecto se realiza con base en la identificación de necesidades en cada uno de los hogares potenciales beneficiarios del programa, efectuada por el Ministerio a partir de la información suministrada por el Municipio de Santa Bárbara de Pinto con el acompañamiento de la empresa prestadora ACUAPINTO APC LTDA y el PDA Aguas de Magdalena, conforme a lo establecido en el Convenio de Cooperación No. 1377 de 2023, la cual incluye los resultados de la aplicación de la "Encuesta potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias", correspondiente al anexo 2 de la resolución 574 de 2022, como principal insumo para la estructuración del proyecto. No obstante, las intervenciones a

	ejecutar serán verificadas mediante el diagnóstico técnico que realizará el contratista en cada vivienda, con la aprobación de la interventoría, teniendo en cuenta los criterios normativos vigentes que rigen la implementación del programa. 2. Los precios de referencia se tomaron de la estructura presupuestal elaborada por ENTerritorio, para el proceso de contratación del proyecto de Nariño, 2023. 3. Es importante aclarar que el alcance esperado del proyecto definido en la presente ficha de evaluación inicial depende principalmente de la asignación de recursos al municipio, lo cual se realiza según la disponibilidad presupuestal del Ministerio para cada vigencia, tal como se establece en el artículo 2.3.4.4.6 del Decreto 1077 de 2015. 4. De acuerdo con la experiencia obtenida con los proyectos ejecutados en el marco del programa, se estima el valor de la interventoría en un 12% del valor del proyecto. 5. El valor viabilizado del proyecto corresponde al monto de recursos asignados mediante el documento "Asignación de recursos - Programa de Conexiones " de fecha 3 de noviembre de 2023 suscrito por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

3.1.10. Proyecto de conexiones en Cuaspud, Nariño.

No. Comité Técnico VASB: N/A	**Fecha:** 03/11/2023
Nombre del Proyecto:	IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE CUASPUD, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Valor viabilizado	$844.970.993
Alcance del Proyecto:	Construcción de 97 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Cuaspud, departamento de Nariño. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil e interventoría).
Valor reformulado	No aplica a la fecha del presente informe.
Alcance reformulado del Proyecto	No aplica a la fecha del presente informe.
Impacto del Proyecto:	IMPACTOS: - SOCIOAMBIENTALES I. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

	II. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal. III. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. IV. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables: • Eliminación de excretas. • Acceso a fuente de agua mejorada. V. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua. VI. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: • Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios. • Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar. • Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua) - ECONÓMICOS VII. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026. VIII. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario). IX. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios). X. Aporte a cumplimiento PND 2022-2026 *"Colombia, potencia mundial de la vida".*
Condiciones del proyecto	1. La estimación de los costos del proyecto se realiza con base en la identificación de necesidades en cada uno de los hogares potenciales beneficiarios del programa, efectuada por el Ministerio a partir de la información suministrada por el Municipio de Cuaspud con el acompañamiento de La Sociedad por Acciones Simplificada para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico - EMPOCARLOSAMA SAS y El

	Departamento de Nariño, conforme a lo establecido en el Convenio de Cooperación No. 1286 de 2023, la cual incluye los resultados de la aplicación de la "Encuesta potenciales beneficiarios del PCI", correspondiente al anexo 2 de la Resolución 574 de 2022, como principal insumo para la estructuración del proyecto. No obstante, las intervenciones a ejecutar serán verificadas mediante el diagnóstico técnico que realizará el contratista en cada vivienda, con la aprobación de la interventoría, teniendo en cuenta los criterios normativos vigentes que rigen la implementación del programa. 2. Los precios de referencia corresponden a la estructura presupuestal elaborada por ENTerritorio para el proceso de contratación de los proyectos de Nariño, 2023. 3. En razón a lo indicado en el numeral 1, el alcance del proyecto y la ejecución de la totalidad de los recursos asignados dependerá en gran medida del acompañamiento y gestión del municipio y el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado según sus competencias durante el plazo de ejecución del proyecto. 4. De acuerdo con la experiencia obtenida con los proyectos ejecutados en el marco del programa, se estima el valor de la interventoría en un 14,5% del valor del proyecto. 5. El valor viabilizado del proyecto corresponde al monto de recursos asignados mediante el documento "Asignación de recursos - Programa de Conexiones" de fecha 3 de noviembre de 2023 suscrito por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico. 6. El cálculo de costos incluye la construcción e instalación de tanque elevado conforme a la continuidad y presiones del servicio de acueducto certificadas por el prestador.

3.1.11. Proyecto de conexiones en Guachucal, Nariño.

No. Comité Técnico VASB: N/A	**Fecha:** 03/11/2023
Nombre del Proyecto:	IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Valor viabilizado	$789.854.725
Alcance del Proyecto:	Construcción de 107 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Guachucal, departamento de Nariño. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil e interventoría).
Valor reformulado	No aplica a la fecha del presente informe.
Alcance reformulado del Proyecto	No aplica a la fecha del presente informe.

Impacto del Proyecto:	IMPACTOS: - SOCIOAMBIENTALES I. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. II. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal. III. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. IV. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables: • Eliminación de excretas. • Acceso a fuente de agua mejorada. V. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua. VI. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: • Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios. • Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar. • Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua) - ECONÓMICOS VII. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026. VIII. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario). IX. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios). X. Aporte a cumplimiento PND 2022-2026 *"Colombia, potencia mundial de la vida".*

Condiciones del proyecto	1. La estimación de los costos del proyecto se realiza con base en la identificación de necesidades en cada uno de los hogares potenciales beneficiarios del programa, efectuada por el Ministerio a partir de la información suministrada por el Municipio de Guachucal con el acompañamiento de la Empresa de Servicios Públicos de Guachucal - EMPAGUA E.S.P. y El Departamento de Nariño, conforme a lo establecido en el Convenio de Cooperación No. 1287 de 2023, la cual incluye los resultados de la aplicación de la "Encuesta potenciales beneficiarios del PCI", correspondiente al anexo 2 de la Resolución 574 de 2022, como principal insumo para la estructuración del proyecto. No obstante, las intervenciones a ejecutar serán verificadas mediante el diagnóstico técnico que realizará el contratista en cada vivienda, con la aprobación de la interventoría, teniendo en cuenta los criterios normativos vigentes que rigen la implementación del programa. 2. Los precios de referencia corresponden a la estructura presupuestal elaborada por ENTerritorio para el proceso de contratación de los proyectos de Nariño, 2023. 3. En razón a lo indicado en el numeral 1, el alcance del proyecto y la ejecución de la totalidad de los recursos asignados dependerá en gran medida del acompañamiento y gestión del municipio y el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado según sus competencias durante el plazo de ejecución del proyecto. 4. De acuerdo con la experiencia obtenida con los proyectos ejecutados en el marco del programa, se estima el valor de la interventoría en un 14,5% del valor del proyecto. 5. El valor viabilizado del proyecto corresponde al monto de recursos asignados mediante el documento "Asignación de recursos - Programa de Conexiones" de fecha 3 de noviembre de 2023 suscrito por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico. 6. El cálculo de costos incluye la construcción e instalación de tanque elevado conforme a la continuidad y presiones del servicio de acueducto certificadas por el prestador.

3.1.12. Proyecto de conexiones en Puerto Leguizamo, Putumayo.

No. Comité Técnico VASB: N/A **Fecha:** 07/11/2023	
Nombre del Proyecto:	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO.
Valor viabilizado	$2.652.017.862
Alcance del Proyecto:	Construcción de 278 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Puerto Leguizamo, departamento del

	Putumayo. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil e interventoría).
Valor reformulado	No aplica a la fecha del presente informe.
Alcance reformulado del Proyecto	No aplica a la fecha del presente informe.
Impacto del Proyecto:	IMPACTOS: - SOCIOAMBIENTALES I. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. II. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal. III. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. IV. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables: • Eliminación de excretas. • Acceso a fuente de agua mejorada. V. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua. VI. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: • Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios. • Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar. • Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua) - ECONÓMICOS VII. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026.

	VIII. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario). IX. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios). X. Aporte a cumplimiento PND 2022-2026 *"Colombia, potencia mundial de la vida".*
Condiciones del proyecto	1. La estimación de los costos del proyecto se realiza con base en la identificación de necesidades en cada uno de los hogares potenciales beneficiarios del programa, efectuada por el Ministerio a partir de la información suministrada por el Municipio de Puerto Leguízamo con el acompañamiento de la Empresa de servicios públicos domiciliarios de Puerto Leguízamo y el departamento del Putumayo en calidad de gestor PDA, conforme a lo establecido en el Convenio de Cooperación No. 1338 de 2023, la cual incluye los resultados de la aplicación de la "Encuesta potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias", correspondiente al anexo 2 de la resolución 574 de 2022, como principal insumo para la estructuración del proyecto. No obstante, las intervenciones a ejecutar serán verificadas mediante el diagnóstico técnico que realizará el contratista en cada vivienda, con la aprobación de la interventoría, teniendo en cuenta los criterios normativos vigentes que rigen la implementación del programa. 2. Los precios de referencia corresponden a la estructura presupuestal elaborada por ENTerritorio para el proceso de contratación del proyecto de Nariño, 2023. 3. En razón a lo indicado en el numeral 1, el alcance del proyecto y la ejecución de la totalidad de los recursos asignados dependerá en gran medida del acompañamiento y gestión del municipio y el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado según sus competencias durante el plazo de ejecución del proyecto. 4. De acuerdo con la experiencia obtenida con los proyectos ejecutados en el marco del programa, se estima el valor de la interventoría en un 13% del valor del proyecto. 5. El valor viabilizado del proyecto corresponde al monto de recursos asignados mediante el documento "Asignación de recursos - Programa de Conexiones " de fecha 3 de noviembre de 2023 suscrito por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico. 6. El cálculo de costos incluye la construcción e instalación de tanque elevado conforme a la continuidad y presiones del servicio de acueducto certificadas por el prestador.

3.1.13. Proyecto de conexiones en Ataco, Tolima.

No. Comité Técnico VASB: N/A	**Fecha:** 03/11/2023
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA.
Valor viabilizado	$3.652.127.464
Alcance del Proyecto:	Construcción de 410 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Ataco, departamento del Tolima. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil e interventoría).
Valor reformulado	No aplica a la fecha del presente informe.
Alcance reformulado del Proyecto	No aplica a la fecha del presente informe.
Impacto del Proyecto:	IMPACTOS: - SOCIOAMBIENTALES I. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. II. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal. III. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. IV. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables: • Eliminación de excretas. • Acceso a fuente de agua mejorada. V. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua. VI. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: • Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios. • Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar. • Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua)

	- ECONÓMICOS VII. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026. VIII. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario). IX. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios). X. Aporte a cumplimiento PND 2022-2026 *"Pacto por Colombia, pacto por la equidad".*
Condiciones del proyecto	1. La estimación de los costos del proyecto se realiza con base en la identificación de necesidades en cada uno de los hogares potenciales beneficiarios del programa, efectuada por el Ministerio a partir de la información suministrada por el Municipio de Ataco con el acompañamiento de la Empresa Departamental de acueducto, alcantarillado y aseo del Tolima – EDAT TOLIMA S.A E .S P, conforme a lo establecido en el Convenio de Cooperación No.1292 de 2023, la cual incluye los resultados de la aplicación de la "Encuesta potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias", correspondiente al anexo 2 de la resolución 574 de 2022, como principal insumo para la estructuración del proyecto. No obstante, las intervenciones a ejecutar serán verificadas mediante el diagnóstico técnico que realizará el contratista en cada vivienda, con la aprobación de la interventoría, teniendo en cuenta los criterios normativos vigentes que rigen la implementación del programa. 2. Los precios de referencia se tomaron de la estructura presupuestal elaborada por ENTerritorio para el proceso de contratación del proyecto de Nariño 2023. 3. Es importante aclarar que el alcance esperado del proyecto definido en la presente ficha de evaluación inicial depende principalmente de la asignación de recursos al municipio, lo cual se realiza según la disponibilidad presupuestal del Ministerio para cada vigencia, tal como se establece en el artículo 2.3.4.4.6 del Decreto 1077 de 2015. 4. De acuerdo con la experiencia obtenida con los proyectos ejecutados en el marco del programa, se estima el valor de la interventoría en un 12% del valor del proyecto. 5. El valor viabilizado del proyecto corresponde al monto de recursos asignados mediante el documento "Asignación de recursos - Programa de Conexiones " de fecha 03 de noviembre

	de 2023 suscrito por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

3.1.14. Proyecto de conexiones en Planadas, Tolima.

No. Comité Técnico VASB: N/A	**Fecha:** 03/11/2023
Nombre del Proyecto:	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA.
Valor viabilizado	$2.628.870.739
Alcance del Proyecto:	Construcción de 374 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Planadas, departamento del Tolima. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil e interventoría).
Valor reformulado	No aplica a la fecha del presente informe.
Alcance reformulado del Proyecto	No aplica a la fecha del presente informe.
Impacto del Proyecto:	IMPACTOS: - SOCIOAMBIENTALES I. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. II. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal. III. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada. IV. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables: • Eliminación de excretas. • Acceso a fuente de agua mejorada. V. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua. VI. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante: • Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios.

	• Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar. • Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua) - ECONÓMICOS VII. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026. VIII. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario). IX. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios). X. Aporte a cumplimiento PND 2022-2026 *"Pacto por Colombia, pacto por la equidad".*
Condiciones del proyecto	1. La estimación de los costos del proyecto se realiza con base en la identificación de necesidades en cada uno de los hogares potenciales beneficiarios del programa, efectuada por el Ministerio a partir de la información suministrada por el Municipio de Planadas con el acompañamiento de la Empresa de servicios públicos de Planadas E.S.P. S.A.S – ESPPT E.S.P. S.A.S y Empresa Departamental de acueducto, alcantarillado y aseo del Tolima – EDAT TOLIMA S.A E .S P, conforme a lo establecido en el Convenio de Cooperación No.1313 de 2023, la cual incluye los resultados de la aplicación de la "Encuesta potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias", correspondiente al anexo 2 de la resolución 574 de 2022, como principal insumo para la estructuración del proyecto. No obstante, las intervenciones a ejecutar serán verificadas mediante el diagnóstico técnico que realizará el contratista en cada vivienda, con la aprobación de la interventoría, teniendo en cuenta los criterios normativos vigentes que rigen la implementación del programa. 2. Los precios de referencia se tomaron de la estructura presupuestal elaborada por ENTerritorio para el proceso de contratación del proyecto de Nariño 2023. 3. Es importante aclarar que el alcance esperado del proyecto definido en la presente ficha de evaluación inicial depende principalmente de la asignación de recursos al municipio, lo cual se realiza según la disponibilidad presupuestal del Ministerio para

	cada vigencia, tal como se establece en el artículo 2.3.4.4.6 del Decreto 1077 de 2015. 4. De acuerdo con la experiencia obtenida con los proyectos ejecutados en el marco del programa, se estima el valor de la interventoría en un 12% del valor del proyecto. 5. El valor viabilizado del proyecto corresponde al monto de recursos asignados mediante el documento "Asignación de recursos - Programa de Conexiones " de fecha 03 de noviembre de 2023 suscrito por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

Viabilizados los proyectos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se elaborará el *"INFORME No. 1 DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS No. 1632 DE 2023",* para remitir a ENTerritorio con la información de cada proyecto en cuanto a fichas de evaluación, alcance, valor viabilizado, aspectos técnicos, normativos y sociales a tener en cuenta, así como los soportes documentales conforme a lo establecido en la lista de chequeo de proyectos del programa de conexiones.

Se adjunta al presente informe los soportes de los proyectos viabilizados.

4. Información Financiera del Contrato

4.1 Plan Financiero del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023.

COMPONENTES/ FUENTES	NACIÓN PGN 2023 Y 2024	TOTAL
Contratación derivada para ejecución de proyectos (obra e interventoría)	$70.980.447.730	$70.980.447.730
Cuota de gerencia integral de proyectos	$7.450.924.819	$7.450.924.819
TOTAL	**$78.431.372.549**	**$78.431.372.549**
% Participación	**100%**	**100%**

Los valores tienen incluido el GMF.

El plan financiero se calculó teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (PGN 2023 y PGN 2024) y los porcentajes de descuento de cuota de gerencia establecidos en el parágrafo cuarto de la cláusula sexta del contrato 1632 de 2023.

4.1. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario.

	PGN 2023	PGN 2024
No. Resolución de Asignación – Fecha:	No aplica	No aplica
Valor de Asignación:	$65.530.375.019	$12.900.997.530
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:	71523 del 16 de febrero de 2023	Carta Minhacienda vigencias futuras No. Radicado: 2-2023-023051
No. Registro Presupuestal – Fecha:	436823 del 29 de septiembre de 2023	Por expedir una vez inicie la vigencia 2024
Esquema Fiduciario No. y Fecha:	No aplica	No aplica
Nombre Entidad Fiduciaria:	No aplica	No aplica
Fideicomitente (Beneficiario):	No aplica	No aplica

4.2. Desembolsos

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1.	Un primer desembolso por valor de TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS (**$3.137.254.902**) **m/cte,** una vez EL EJECUTOR presente el plan operativo del Contrato Interadministrativo, el cual debe contener la descripción de las actividades previstas para el cumplimiento del objeto contractual y este cuente con la aprobación	---	---	---

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
	por parte del supervisor designado por EL MINISTERIO, fundamentado en los requerimientos preliminares del ejecutor para la ejecución del contrato. El Plan Operativo deberá presentarse al ministerio en un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del presente Contrato Interadministrativo.			
TOTAL DESEMBOLSOS				

A la fecha del presente informe se está adelantando el trámite del primer desembolso, toda vez que a la fecha de expedición del mismo se cumplieron los requisitos contractualmente establecidos para efectuar el primer desembolso del contrato interadministrativo de gerencia integral de proyectos.

Para el primer desembolso, la supervisión del contrato ha adelantado las siguientes acciones:

- Mediante correos electrónicos de fecha 26 de octubre, 1, 16 y 27 de noviembre de 2023 se reitera la solicitud de remisión del Plan Operativo a ENTerritorio con el fin de que pueda ser radicada la cuenta de cobro para el primer desembolso teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula Sexta del Contrato No. 1632 de 2023: "CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. (...) "Un primer desembolso por valor de TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS ($3.137.254.902) M/CTE, una vez EL EJECUTOR presente el plan operativo del Contrato Interadministrativo, el cual debe contener la descripción de las actividades previstas para el cumplimiento del objeto contractual y este cuente con la aprobación por parte del supervisor designado por EL MINISTERIO, fundamentado en los requerimientos preliminares del ejecutor para la ejecución del contrato. El Plan Operativo debe presentarse al Ministerio en un plazo de diez (10)

días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del presente Contrato Interadministrativo."

- El 28 de noviembre de 2023, se remite al EJECUTOR oficio con radicado No. 2023EE00108001 realizando reiteración cumplimiento obligación contractual relacionada con la presentación del plan operativo.
- El martes 28 de noviembre de 2023, el EJECUTOR remite el plan operativo a través de correo electrónico para revisión del MVCT.
- El viernes 1 de diciembre de 2023, el MINISTERIO remite el plan operativo al EJECUTOR con observaciones para su revisión y ajuste.
- Finalmente, el lunes 4 de diciembre en las instalaciones del MVCT, el EJECUTOR y el MINISTERIO se reúnen para celebrar el primer Comité Operativo del contrato 1632 de 2023, allí se aprueba el plan operativo, cumpliendo el requisito para el primer desembolso.

5. Información Contractual del Contrato

Durante el periodo del presente informe de supervisión, se desarrollaron las siguientes actividades (obligaciones contractuales):

- <u>Suscripción acta de inicio:</u> Con el fin de formalizar el inicio del plazo de ejecución del contrato interadministrativo y en atención a las obligaciones contractuales, el EJECUTOR constituyó la póliza de cumplimiento No. 18-44-101092838 (vigencia desde el 29/Sept./2023 hasta el 28/Dic./2027), la cual surtió el debido proceso de revisión y aprobación por parte del Grupo de Contratos del Ministerio.

Posteriormente se suscribió el acta de inicio del contrato por parte del Subdirector de Programas como supervisor del ministerio y el Gerente de Unidad de Desarrollo de Proyectos 1 por parte de ENTerritorio, con fecha del 29 de septiembre de 2023. Se adjunta copia del acta de inicio.

- **<u>Metodología e información técnica y social para la ejecución de los proyectos de conexiones intradomiciliarias</u>**: en aras de dar cumplimiento a la obligación No. 5[1] de la cláusula tercera (obligaciones específicas) del Contrato

[1] Contrato 1632/23, CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES A CARGO DEL EJECUTOR. *(…) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (…) 5. Presentar al ministerio la siguiente información, previo a la contratación de la ejecución de los proyectos: metodología de ejecución de los proyectos, prototipos de obra a implementar, planos y esquemas de intervención, especificaciones técnicas, estructura de costos detallada de cada proyecto, análisis de precios unitarios, y demás soportes que permitan verificar los costos directos de ejecución de las obras. Este informe será revisado por el ministerio, quien en el marco de sus obligaciones de seguimiento efectuará las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes para garantizar el cumplimiento de la normativa del programa, la eficiencia en el uso de los recursos y los estándares de calidad esperados de las obras. Las recomendaciones propuestas por el Ministerio serán adoptadas, replanteadas o rechazadas de manera motivada por EL EJECUTOR en el marco de su autonomía. La adopción de las recomendaciones propuestas por el ministerio por parte del EJECUTOR en ningún momento implica la coparticipación del ministerio en las*

1632 de 2023, se iniciaron las actividades de entrega de información (primeras versiones) por parte de ENTerritorio y de revisión por parte del ministerio de los siguientes documentos:

- Especificaciones técnicas.
- Estructura presupuestal y Análisis de Precios Unitarios APU´s.
- Documento de caracterización del proyecto de Puerto Tejada, Cauca.
- Esquemas unidades sanitarias tipo.

El 8 de noviembre de 2023 a través de correo electrónico ENTerritorio remite al ministerio los documentos precontractuales del contrato 1632 de 2023. Así las cosas, el ministerio realiza revisión preliminar a la documentación remitida por ENTerritorio.

A través de correo electrónico el 22 de noviembre del corriente, ENTerritorio remite mediante oficio con radicado No. 20232200170691, la certificación bancaria correspondiente al contrato 1632 de 2023 de acuerdo con lo dispuesto en la CLÁUSULA TERCERA – A. OBLIGACIONES GENERALES en su numeral 13. Adicionalmente, ese mismo día ENTerritorio remite oficio con radicado No. 20232200170711, con los datos de contacto de los profesionales responsables de la ejecución del Contrato Interadministrativo, de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA – A. OBLIGACIONES GENERALES en su numeral 15.

Conforme a lo anteriormente señalado, a la fecha del presente informe las actividades realizadas se han enfocado en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la formalización e inicio del contrato, y elaboración de la metodología para la ejecución de los proyectos, las cuales son relevantes y prioritarias para proceder a la etapa de convocatoria, revisión, selección, adjudicación de obra e interventoría e inicio de la etapa de ejecución de los proyectos de conexiones intradomiciliarias viabilizados por Minvivienda.

5.1. Plan de Contratación.

ACTIVIDAD	VALOR CONTRATADO	EJECUTOR	FECHA CONTRATO	FECHA ACTA INICIO	PLAZO
*Suministros y obra civil	-----	-----	-----	-----	-----
Interventoría	-----	-----	-----	-----	
TOTAL	-----	-----	-----	-----	-----

*Incluye las actividades de validación de diseños y diagnóstico.

determinaciones que asumirá de manera autónoma El EJECUTOR, ni desnaturalizan la modalidad contractual planteada que es la de Gerencia Integral de Proyectos.

A la fecha del presente informe se encuentra en elaboración el informe de estructuración de los proyectos viabilizados por el ministerio, el cual será remitido a ENTerritorio para la apertura de los procesos de contratación derivada de obra e interventoría.

6. Resumen Ejecución del Contrato

Teniendo en cuenta que, a la fecha del presente informe, los proyectos se encuentran en la fase de diseño de la metodología, especificaciones técnicas y estructura presupuestal, entre otros, no se presenta avance de ejecución física y financiera del contrato:

ÍTEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONVENIO No. Contratos: Obra Civil 0 Interventoría 0	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	---
2	VALOR VIABILIZADO	---
3	VALORES CONTRATADOS	---
4	VALORES EJECUTADOS	---
5	SALDO RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	---
6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	---

ÍTEM	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO	VALOR
1	VALOR DESEMBOLSADO DEL CONTRATO	---
2	VALORES PAGADOS OBRA E INTERVENTORÍA	---
3	VALORES PAGADOS CUOTA DE GERENCIA	---
4	VALORES RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	---
5	VALORES RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	---
6	SALDO OBRA E INTERVENTORÍA POR VIABILIZAR O REFORMULAR	---

7. Conclusiones y/u Observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se consolidan las obligaciones contractuales específicas, en las que se presentó ejecución a la fecha de corte del presente informe de supervisión: - Obligaciones a cargo del EJECUTOR (ENTerritorio)

1. Efectuar por su cuenta y riesgo las actividades jurídicas, técnicas, administrativas y financieras requeridas para la ejecución de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en los municipios seleccionados por EL MINISTERIO.

ENTerritorio se encuentra adelantando las actividades requeridas para efectuar el proceso de convocatoria, selección y adjudicación de obra e interventoría para la ejecución de los proyectos en los municipios seleccionados por el ministerio.

2. Elaborar el plan operativo del Contrato Interadministrativo, acorde con la información de los municipios seleccionados y remitidos por parte del Ministerio. El plan operativo se podrá ajustar de común acuerdo, en los casos en que se requiera con la debida justificación.

El 1 de noviembre de 2023, se remite a ENTerritorio el listado de los 7 primeros proyectos a tener en cuenta en la priorización de proyectos.

El jueves 5 de octubre de 2023, el ministerio envía a ENTerritorio a través de correo electrónico el procedimiento para la exención GMF, así mismo, el 3 noviembre del corriente reitera la solicitud y recibe respuesta mediante correo electrónico del 8 de noviembre de 2023 ENTerritorio emite respuesta, la cual a la fecha de corte del presente informe se encuentra en revisión por parte del equipo financiero de la DIDE.

Por otra parte, mediante correos electrónicos de fecha 26 de octubre de 2023, 1, 16 y 27 de noviembre de 2023 se solicitó a ENTerritorio la presentación del plan operativo del contrato para revisión por parte del ministerio. A la fecha de corte del presente informe se encuentra aprobado el documento en mención.

5. Presentar al ministerio la siguiente información, previo a la contratación de la ejecución de los proyectos: metodología de ejecución de los proyectos, prototipos de obra a implementar, planos y esquemas de intervención, especificaciones técnicas, estructura de costos detallada de cada proyecto, análisis de precios unitarios, y demás soportes que permitan verificar los costos directos de ejecución de las obras. Este informe será revisado por el ministerio, quien en el marco de sus obligaciones de seguimiento efectuará las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes para garantizar el cumplimiento de la normativa del programa, la eficiencia en el uso de los recursos y los estándares de calidad esperados de las obras. Las recomendaciones propuestas por el Ministerio serán adoptadas, replanteadas o rechazadas de manera motivada por EL EJECUTOR en el marco de su autonomía. La adopción de las recomendaciones propuestas por el ministerio por parte del EJECUTOR en ningún momento implica la coparticipación del ministerio en las determinaciones que asumirá de manera autónoma El EJECUTOR, ni desnaturalizan la modalidad contractual planteada que es la de Gerencia Integral de Proyectos.

El 8 de noviembre de 2023, ENTerritorio remite al ministerio la documentación precontractual del contrato 1632 de 2023, así mismo, hizo una primera entrega de la caracterización correspondiente al proyecto del municipio de Puerto Tejada, Cauca. El 27 de noviembre luego de la revisión preliminar de los documentos, el ministerio solicita a ENTerritorio remitir las especificaciones técnicas de los palafitos, por lo que el ejecutor el 28 de noviembre realiza una segunda entrega de los documentos precontractuales faltantes, los cuales a la fecha se encuentran en revisión por parte de este ministerio.

6. Suscribir conjuntamente con el ministerio las actas de inicio y de liquidación del presente contrato.

Acta de inicio debidamente suscrita por las partes con fecha 29 de septiembre de 2023.

- Obligaciones a cargo del MINISTERIO

1. Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del EJECUTOR, y designar al funcionario que la ejercerá.

De acuerdo con la cláusula novena, la supervisión del contrato se realiza a través del Subdirector de Programas. A la fecha, se ha ejercido la supervisión del contrato conforme a lo señalado en el presente informe de supervisión.

2. Definir los proyectos que serán ejecutados mediante el Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos, y entregar la información de los proyectos estructurados según el alcance establecido en la normativa aplicable al programa.

Mediante correo electrónico de fecha 1 de noviembre de 2023, se informó a ENTerritorio los 7 primeros municipios seleccionados para la implementación del programa.

El 7 de noviembre de 2023, el ministerio remite a ENTerritorio listado de 15 proyectos a viabilizar en el marco del contrato 1632 de 2023 para la implementación del programa.

3. Suscribir conjuntamente con EL EJECUTOR las actas de inicio y de liquidación del presente contrato.

Acta de inicio debidamente suscrita por las partes con fecha de 29 de septiembre de 2023.

Adicional a lo anterior, en cuanto a la obligación de entrega de informes, el balance a la fecha del presente informe es el siguiente:

- Reportes semanales en los cuales se detalle el avance en la ejecución de los proyectos.

A la fecha los reportes no son requeridos, dado que los proyectos no han iniciado la fase de ejecución.

- Informes mensuales de ejecución financiera.

A la fecha no se han realizado desembolsos del contrato.

- Informes bimestrales de gestión del contrato interadministrativo de gerencia de proyectos.

A la fecha no se ha cumplido el periodo para la presentación del primer informe de gestión del contrato.

Anexos del informe con corte a 4 de diciembre de 2023.

- Anexo No. 1. Soportes de los 14 proyectos viabilizados.
- Anexo No. 2. 2023-10-05 y 2023-11-03 - Trazabilidad envío procedimiento exención GMF ctto 1632 de 2023
- Anexo No. 3. Acta de inicio del contrato de fecha 29 de septiembre de 2023.
- Anexo No. 4. 2023-10-24 - Remisión póliza actualización acta de inicio.
- Anexo No. 5. 2023-10-26 - Solicitud ENTerritorio PO Ctto 1632 de 2023.
- Anexo No. 6. 2023-11-01 - Correo electrónico priorización 7 proyectos CI y solicitud PO.
- Anexo No. 7. 2023-11-02 - Correo electrónico aprobación de póliza actualizada contra acta de inicio ctto 1632 de 2023.
- Anexo No. 8. 2023-11-08 - ENTerritorio. Correo electrónico remisión documentos precontractuales contrato 1632 de 2023.
- Anexo No. 9. 2023-11-08 y 2023-11-22 - Respuesta exención GMF ENTerritorio y revisión MVCT.
- Anexo No. 10. 2023-11-16 - ENTerritorio. Correo electrónico solicitud PO Ctto 1632 de 2023.
- Anexo No. 11. 2023-11-22 - Datos contacto profesionales ejecución Ctto 1632 de 2023 (223004).
- Anexo No. 12. 2023-11-22 - ENTerritorio. Remisión de la certificación bancaria ctto 1632 de 2023.
- Anexo No. 13. 223004 - Póliza anexo 2 - Acta de Inicio.
- Anexo No. 14. RP 436823 ENTERRITORIO Vigencia 2023.
- Anexo No. 15. 2023-11-27 - Reiteración solicitud PO Ctto 1632 de 2023.
- Anexo No. 16. 2023-11-28 - ENTerritorio. Correo electrónico remisión PO.
- Anexo No. 17. 2023-11-28 - Segunda entrega documentos precontractuales ctto 1632 de 2023.
- Anexo No. 18. 2023-11-28 - Solicitud Plan Operativo Ctto 1632 de 2023.
- Anexo No. 19. 2023-12-01 y 2023-12-02 - Trazabilidad observaciones PO.
- Anexo No. 20. 2023-12-04 - Listado de asistencia Comité Operativo.
- Anexo No. 21. 2023-12-04 - Plan operativo cto. 1632 (223004).

EDGAR RENÉ MUÑOZ DÍAZ
Subdirector de Programas
Supervisor Contrato No. 1632 (223004 numeración ENTerritorio) de 2023

YESELIN VILLADIEGO PINTO
Contratista Subdirección de Programas
Apoyo a la supervisión

Revisó (Aspectos jurídicos): María Claudia García Roncancio – Abogada Subdirección de Programas

Bogotá, Colombia, 09 de noviembre de 2023

Señor
MILLER ALDANA CASTRO
Alcalde Municipal
Municipio de Ataco
Calle 8 # 4- 07 El Centro
Teléfono: 2240042
Correo electrónico: alcaldia@ataco-tolima.gov.co
Ataco (Tolima)

Señor
JOSÉ RODRIGO HERRERA MEJÍA
Gerente
Empresa departamental de acueducto, alcantarillado y aseo del Tolima - EDAT S.A.E.S.P.
Carrera 3 con Calle 11, Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfono: 261 6643
Correo electrónico: gerencia@edat.gov.co
Ibagué (Tolima)

ASUNTO: Viabilización proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA" en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1292 de 2023 y la normativa vigente que rige la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio No. 1292 de 2023 suscrito entre el municipio de Ataco, Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT TOLIMA S.A. E.S.P., y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Ataco, departamento del Tolima.",* se realizó el proceso de estructuración y evaluación del proyecto del asunto, el cual fue radicado ante el ministerio el 10 de agosto de 2023 con oficio radicado No. 2023ER0100435 en medio digital. A continuación, se destacan algunos aspectos del proceso de estructuración del proyecto:

- **Priorización de barrios y/o centros poblados rurales:** El municipio diligenció la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales con información de seis (6) barrios del casco urbano. El ministerio mediante la aplicación de los criterios normativos de priorización de barrios y/o centros poblados rurales, y con la información suministrada por Prosperidad Social, estableció el orden de priorización y se determinó el levantamiento de información en los (6) barrios, en su orden: El Porvenir, Los Almendros, Villa Alejandra, La Avenida, La Cruz y Subestación.

- **Levantamiento de encuestas:** El municipio presentó información de seis (6) barrios. Según la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales radicada con el proyecto, en los barrios priorizados se estimaron 679 inmuebles potenciales que cumplen con los criterios de focalización relacionados con: estrato 1 y 2, coberturas nominales de acueducto y manejo de aguas residuales, y que no están ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, zonas de protección de recursos naturales, zonas de reserva de obra pública ni áreas no aptas para su localización; sin embargo, el municipio de Ataco remitió información de 410 encuestas.

A partir de esta información y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 410 conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en los seis (6) barrios, en su orden:

1. El Porvenir.
2. Los Almendros.
3. Villa Alejandra.
4. La Avenida.
5. La Cruz.
6. Subestación.

Al respecto, es importante mencionar que la posibilidad de intervención de todos los barrios dependerá de los resultados obtenidos en cada uno, considerando que estos se intervienen en estricto orden de priorización, y además de los inmuebles potenciales beneficiarios identificados mediante la encuesta aplicada, se atenderán las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad, conforme con los lineamientos normativos y los procedimientos establecidos para la ejecución del proyecto.

El proyecto presentado por el municipio fue evaluado por el equipo técnico de la Subdirección de Programas, a la luz de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 574 de 2022, y se hicieron los requerimientos correspondientes. Una vez revisada la respuesta de dichos requerimientos, se estableció que el proyecto cumple los requisitos normativos del programa, por lo cual se emite el concepto de VIABLE, con las siguientes características:

1. ALCANCE:

Construcción de 410 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Ataco, departamento del Tolima. Incluye (diagnóstico, validación del diseño, obra civil, e interventoría).

2. IMPACTOS:

2.1. SOCIOAMBIENTALES

2.1.1. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

2.1.2. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal.

2.1.3. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada.

2.1.4. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables:

- Eliminación de excretas.
- Acceso a fuente de agua mejorada.

2.1.5. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua.

2.1.6. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante:

- Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios.
- Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar.
- Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua).

2.2. ECONÓMICOS

2.2.1. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región.

2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026

2.3.1. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua limpia y saneamiento (primario).

2.3.2. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la pobreza y ciudades y comunidades sostenibles (secundarios).

2.3.3. Aporte a cumplimiento PND 2022 - 2026 "Colombia potencia mundial de la vida".

3. PLAN FINANCIERO:

El proyecto es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN vigencia 2023 y vigencias futuras 2024. A continuación, se presenta el plan financiero:

ALCANCE	NACIÓN (PGN 2023-2024)	TOTAL
Diagnóstico, diseño y obra civil	$ 3.260.828.093	$ 3.260.828.093
Interventoría	$ 391.299.371	$ 391.299.371
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 3.652.127.464**	**$ 3.652.127.464**
% Participación	**100%**	

4. PLAN DE CONTRATACIÓN:

La ejecución del proyecto está a cargo de la Entidad Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023 suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la dinámica de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos que se derivan de la normativa vigente del programa:

- El artículo 6 de la Resolución 574 de 2022. Determinación de potenciales beneficiarios a partir de los recursos asignados a las entidades territoriales, establece:

> *"De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.4.5 del Decreto 1077 de 2015, se buscará en primera instancia atender la totalidad de los inmuebles potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias -PCI al interior del barrio y/o centro poblador rural priorizado."*

De acuerdo con lo anterior, la intervención de los barrios se realiza en el estricto orden en que se priorizaron y teniendo en cuenta que se cubra la totalidad de potenciales beneficiarios identificados en el primer barrio, para avanzar al siguiente, y así sucesivamente hasta agotar los recursos asignados o la totalidad de intervenciones identificadas. Esto se logra a través de las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad del centro poblado rural priorizado, respecto a inmuebles que no fueron inicialmente encuestados, las cuales deberán ser atendidas por el municipio con el apoyo del prestador de servicios públicos para verificar el cumplimiento de los criterios de focalización normativos e incluir las viviendas validadas en el cronograma de ejecución de obra, lo cual estará condicionado a la disponibilidad presupuestal y el plazo del proyecto.

- Previo al inicio de la ejecución de la intervención en cada vivienda, el contratista de obra debe efectuar el diagnóstico técnico, para verificar la información contenida en la encuesta suministrada por el municipio y determinar el tipo de intervención requerida, teniendo en cuenta: el cumplimiento de criterios de

focalización[1], el alcance del programa[2] y el valor máximo que se puede invertir por vivienda[3].

Cabe mencionar que el alcance, según la necesidad parcial o total de cada inmueble, cubre los costos de suministro e instalación de tuberías y accesorios para el acceso a los servicios de acueducto y manejo de aguas residuales, así como los aparatos hidrosanitarios (ducha, lavamanos, lavadero, lavaplatos e inodoro). Además, se puede incluir la ejecución de obras civiles correspondientes a la adecuación mínima del espacio donde se instalarán los aparatos para garantizar su correcto uso y funcionamiento; las cuales pueden incluir la construcción de una unidad sanitaria nueva o adecuación de la existente, construcción de muretes para el soporte del lavadero y lavaplatos, y reposición de pisos afectados por la instalación de las tuberías. Asimismo, en caso de viviendas que presenten necesidad de conexiones intradomiciliarias y no cuenten con la acometida o esta no cumpla con los requisitos técnicos, se podrá incluir su ejecución en los términos establecidos en la normativa vigente.

Es importante aclarar, que el concepto de viabilidad del proyecto se emite con base en la documentación presentada por el municipio de Ataco y la Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT TOLIMA S.A. E.S.P., la cual se presume veraz, por lo tanto, serán dichas entidades quienes deberán responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad de la información presentada para emitir el concepto de viabilidad y que sea utilizada para la asignación de recursos y construcción de las obras.

Por último, recordamos la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio y la Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT TOLIMA S.A. E.S.P., mediante la suscripción del Convenio de Cooperación No. 1292 de 2023, los cuales corresponden a la contrapartida para acceder al financiamiento del proyecto de conexiones con recursos del Presupuesto General de la Nación.

[1] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.4. Criterios de focalización.*
[2] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.9. Alcance del subsidio por inmueble.*
[3] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.7. Valor máximo del subsidio por inmueble.*

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos, para lo cual se puede comunicar con la Subdirección de Programas a través de los siguientes contactos:

- Sindy Paola Castro Aguirre, celular: 3208525798, scastro@minvivienda.gov.co
- Yeselin Villadiego Pinto, celular: 3024444056, yvilladiego@minvivienda.gov.co

Cordialmente,

ADRIANA SABOGAL MORENO
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

ANÍBAL JOSÉ PÉREZ GARCÍA
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Anexos: - Ficha de evaluación final del proyecto en un archivo pdf.
- Convenio de Cooperación No. 1292 de 2023 en un archivo pdf.
- Plan de Gestión Social (PGS) en un archivo pdf.

Elaboró:
Sindy Paola Castro Aguirre
Contratista
Subdirección de Programas

Revisó:
Yeselin Villadiego Pinto
Contratista
Subdirección de Programas

José Manuel del Castillo P.
Contratista
Subdirección de Programas

María Claudia García
Contratista
Subdirección de Programas

Aprobó:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector (E)
Subdirección de Programas

Bogotá, Colombia, 10 de noviembre de 2023

Señor
JEFFERSON SARMIENTO ORTIZ
Alcalde Municipal
Municipio de Caucasia
Cr 10 Cl 21 Avenida Pajonal
Teléfono: (604) 8149140
Correo electrónico: alcaldia@caucasia-antioquia.gov.co; planeacion@caucasia-antioquia.gov.co; fovis@caucasia-antioquia.gov.co
Caucasia (Antioquia)

Señor
HERNAN DARIO PEREZ LOZANO
Gerente
Aguascol S.A. E.S.P.
Calle 42B No 63C-51
Teléfono: 8393179
Correo electrónico: gestionsocial@aguascol.com
Caucasia (Antioquia)

Señor
ANIBAL GAVIRIA CORREA
Gobernador
Departamento de Antioquia
Calle 42B No 52-106
Teléfono: 4099000
Correo electrónico: nadiamaryori.maya@antioquia.gov.co, calvarezgo@antioquia.gov.co
Medellín (Antioquia)

ASUNTO: Viabilización proyecto "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA" en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1343 de 2023 y la normativa vigente que rige la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1343 de 2023 suscrito entre el municipio de Caucasia, la empresa Aguascol S.A. E.S.P., y el departamento de Antioquia, cuyo objeto *es "Aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Caucasia, departamento de Antioquia",* se realizó el proceso de estructuración y evaluación del proyecto del asunto, el cual fue radicado ante el ministerio el día 18 de agosto de 2023 con oficio No. 2023ER0103794 en medio digital. A continuación, se destacan algunos aspectos del proceso de estructuración del proyecto:

- **Priorización de barrios:** El municipio y el prestador de los servicios diligenciaron la matriz de identificación de barrios con información correspondiente a 6 barrios de la zona urbana. El ministerio mediante la aplicación de los criterios normativos de priorización de barrios y/o centros poblados rurales, y con la información suministrada por Prosperidad Social, estableció el orden de priorización y se determinó el levantamiento de información en dos (2) barrios, en su orden: La Playa y San José.

- **Levantamiento de encuestas:** El municipio presentó información de tres (3) barrios, teniendo en cuenta el orden de priorización informado por el ministerio mediante correos electrónicos del 19 de julio y 3 de agosto de 2023. Cabe mencionar que mediante correo electrónico de fecha 1 de agosto de 2023, el municipio solicitó la asignación de un tercer barrio para levantar encuestas, considerando los resultados obtenidos en los dos primeros barrios, ante lo cual el ministerio informó que el tercer barrio en orden de priorización según la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales radicada con el proyecto corresponde a San Miguel. En los tres (3) barrios priorizados se estimaron inicialmente 763 inmuebles potenciales que cumplen con los criterios de focalización relacionados con: estrato 1 y 2, coberturas nominales de acueducto y manejo de aguas residuales, y que no están ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, zonas de protección de recursos naturales, zonas de reserva de obra pública ni áreas no aptas para su localización; no obstante el municipio remitió información de 855 encuestas, en las cuales se identificaron 414 inmuebles potenciales beneficiarios. Así mismo, se identificaron 393 inmuebles con encuestas no válidas, puesto que no presentaron información suficiente para su evaluación, de estas 351 fueron identificados como inmuebles que no pudieron ser encuestados por diferentes razones (no había nadie en la vivienda, no atendieron la encuesta, etc.).

A partir de esta información y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 414 conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en los tres (3) barrios priorizados, en su orden:

1. La Playa.
2. San José.
3. San Miguel.

Al respecto, es importante mencionar que la posibilidad de intervención de todos los barrios priorizados dependerá de los resultados obtenidos en cada uno, considerando que estos se intervienen en estricto orden de priorización, y además de los inmuebles potenciales beneficiarios identificados mediante la encuesta aplicada, se atenderán las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad, conforme con los lineamientos normativos y los procedimientos establecidos para la ejecución del proyecto.

El proyecto presentado por el municipio fue evaluado por el equipo técnico de la Subdirección de Programas, a la luz de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 574 de 2022, y se hicieron los requerimientos correspondientes. Una vez revisada la respuesta de dichos requerimientos, se estableció que el proyecto cumple los requisitos normativos del programa, por lo cual se emite el concepto de VIABLE, con las siguientes características:

1. ALCANCE:

Construcción de 414 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Caucasia, departamento de Antioquia. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil, e interventoría).

2. IMPACTOS:

2.1. SOCIOAMBIENTALES

2.1.1. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

2.1.2. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal.

2.1.3. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada.

2.1.4. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables:

- Eliminación de excretas.
- Acceso a fuente de agua mejorada.

2.1.5. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua.

2.1.6. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante:

- Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios.
- Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar.
- Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua).

2.2. ECONÓMICOS

2.2.1. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región.

2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026

2.3.1. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario).

2.3.2. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios).

2.3.3. Aporte a cumplimiento PND 2022 - 2026 "Colombia, potencia mundial de la vida ".

3. PLAN FINANCIERO:

El proyecto es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN vigencia 2023 y vigencias futuras 2024. A continuación, se presenta el plan financiero:

ALCANCE	NACIÓN (PGN 2023-2024)	TOTAL
Diagnóstico, diseño y obra civil	$ 2.265.835.382	$ 2.265.835.382
Interventoría	$ 271.900.246	$ 271.900.246
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 2.537.735.628**	**$2.537.735.628**
% Participación	**100%**	

4. PLAN DE CONTRATACIÓN:

La ejecución del proyecto está a cargo de la Entidad Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023 suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la dinámica de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos que se derivan de la normativa vigente del programa:

- El artículo 6 de la resolución 574 de 2022. Determinación de potenciales beneficiarios a partir de los recursos asignados a las entidades territoriales, establece:

> "*De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.4.5 del Decreto 1077 de 2015, se buscará en primera instancia atender la totalidad de los inmuebles potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias -PCI al interior del barrio y/o centro poblado rural priorizado.*"

De acuerdo con lo anterior, la intervención del barrio se realiza en el estricto orden en que se priorizaron y teniendo en cuenta que se cubra la totalidad de potenciales beneficiarios identificados en el primer barrio, para avanzar al siguiente, y así sucesivamente hasta agotar los recursos asignados o la totalidad de intervenciones identificadas. Esto se logra a través de las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad del barrio priorizado, respecto a inmuebles que no fueron inicialmente encuestados, las cuales deberán ser

atendidas por el municipio con el apoyo del prestador de servicios públicos para verificar el cumplimiento de los criterios de focalización normativos e incluir las viviendas validadas en el cronograma de ejecución de obra, lo cual estará condicionado a la disponibilidad presupuestal y el plazo del proyecto.

- Previo al inicio de la ejecución de la intervención en cada vivienda, el contratista de obra debe efectuar el diagnóstico técnico, para verificar la información contenida en la encuesta suministrada por el municipio y determinar el tipo de intervención requerida, teniendo en cuenta: el cumplimiento de criterios de focalización[1], el alcance del programa[2] y el valor máximo que se puede invertir por vivienda[3].

Cabe mencionar que el alcance, según la necesidad parcial o total de cada inmueble, cubre los costos de suministro e instalación de tuberías y accesorios para el acceso a los servicios de acueducto y manejo de aguas residuales, así como los aparatos hidrosanitarios (ducha, lavamanos, lavadero, lavaplatos e inodoro). Además, se puede incluir la ejecución de obras civiles correspondientes a la adecuación mínima del espacio donde se instalarán los aparatos para garantizar su correcto uso y funcionamiento; las cuales pueden incluir la construcción de una unidad sanitaria nueva o adecuación de la existente, construcción de muretes para el soporte del lavadero y lavaplatos, y reposición de pisos afectados por la instalación de las tuberías. Asimismo, en caso de viviendas que presenten necesidad de conexiones intradomiciliarias y no cuenten con la acometida o esta no cumpla con los requisitos técnicos, se podrá incluir su ejecución en los términos establecidos en la normativa vigente.

Es importante aclarar, que el concepto de viabilidad del proyecto se emite con base en la documentación presentada por el municipio de Caucasia, la empresa Aguascol S.A. E.S.P., y el departamento de Antioquia, la cual se presume veraz, por lo tanto, serán dichas entidades quienes deberán responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad de la información presentada para emitir el concepto de viabilidad y que sea utilizada para la asignación de recursos y construcción de las obras.

[1] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.4. Criterios de focalización.*
[2] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.9. Alcance del subsidio por inmueble.*
[3] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.7. Valor máximo del subsidio por inmueble.*

Por último, recordamos la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio de Caucasia, la empresa Aguascol S.A. E.S.P., y el departamento de Antioquia, mediante la suscripción del Convenio de Cooperación No. 1343 de 2023, los cuales corresponden a la contrapartida para acceder al financiamiento del proyecto de conexiones con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos, para lo cual se puede comunicar con la Subdirección de Programas a través de los siguientes contactos:

- Mariana Victoria Cipagauta Esquivel. Celular: 3504617882, mcipagauta@minvivienda.gov.co
- Yeselin Villadiego Pinto, celular: 3024444056, yvilladiego@minvivienda.gov.co

Cordialmente,

ADRIANA SABOGAL MORENO
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

ANÍBAL JOSÉ PÉREZ GARCÍA
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Anexos: - Ficha de evaluación final del proyecto en un archivo pdf.
- Convenio de Cooperación No. 1343 de 2023 en un archivo pdf.
- Plan de Gestión Social (PGS) en un archivo pdf.

Elaboró:
Shirlena M. Doria Villarreal
Profesional especializado
Subdirección de Programas

Revisó:
Yeselin Villadiego Pinto
Contratista
Subdirección de Programas

Jose Manuel del Castillo P.
Contratista
Subdirección de Programas

María Claudia García
Contratista
Subdirección de Programas

Aprobó:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector (E)
Subdirección de Programas

Bogotá, Colombia, 09 de noviembre 2023

Señor
ALDEMAR JAIRZINHO PAGUAY ORDOÑEZ
Alcalde Municipal
Municipio de Cuaspud
Carrera 3 No. 4-12 Barrio Bolívar
Teléfono: 3116255440
Correo electrónico: alcaldia@cuaspud-narino.gov.co
Cuaspud, Nariño.

Señora
YADI ALEXANDRA VALENZUELA IMBACUAN
Gerente
Sociedad por Acciones Simplificada para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico – EMPOCARLOSAMA S.A.S.
Carrera 1B No. 2-09 Barrio San Nicolás
Teléfono: 3185149072
Correo electrónico: empocarlosama@hotmail.com
Cuaspud, Nariño.

Señora
MARÍA DEL MAR MONTENEGRO IBARRA
Subsecretaria de Economía Regional y Agua Potable
Gestora PDA Nariño - Gobernación de Nariño
Departamento de Nariño
Dirección: Calle 19 No. 23-78 Pasto Nariño
Teléfono: 3127572297
Correo electrónico: pdagestiondelriesgo@narino.gov.co
Pasto, Nariño.

ASUNTO: Viabilización proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE CUASPUD, DEPARTAMENTO DE NARIÑO" en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1286 de 2023 y la normativa vigente que rige la implementación del Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio No. 1286 de 2023 suscrito entre el municipio de Cuaspud, La Sociedad por Acciones Simplificada para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico – EMPOCARLOSAMA SAS, el departamento de Nariño y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Cuaspud, departamento de Nariño"*, se realizó el proceso de estructuración y evaluación del proyecto del asunto, el cual fue radicado ante el ministerio el 22 de agosto de 2023 con oficio radicado No. 22023ER0104027 en medio digital. A continuación, se destacan algunos aspectos del proceso de estructuración del proyecto:

- **Priorización de barrios y/o centros poblados rurales:** El municipio y el prestador de los servicios diligenciaron la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales con información de dos (2) centros poblados rurales. El ministerio mediante la aplicación de los criterios normativos de priorización de barrios y/o centros poblados rurales, y con la información suministrada por Prosperidad Social, estableció el orden de priorización y se determinó el levantamiento de información en los dos (2) centros poblados rurales, en su orden: Carchi – sector centro y Pirio.

- **Levantamiento de encuestas:** El municipio presentó información de dos (2) centros poblados rurales priorizados. Según la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales radicada con el proyecto, en los centros poblados rurales priorizados se estimaron 165 inmuebles potenciales que cumplen con los criterios de focalización relacionados con: estrato 1 y 2, coberturas nominales de acueducto y manejo de aguas residuales, y que no están ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, zonas de protección de recursos naturales, zonas de reserva de obra pública ni áreas no aptas para su localización; sin embargo, el municipio de Cuaspud remitió información de 141 encuestas. Asimismo, se identificaron 2 inmuebles con encuestas no válidas, puesto que no presentaron información suficiente para su evaluación, de estos 2 fueron identificados como inmuebles que no pudieron ser encuestados por diferentes razones (no había nadie en la vivienda, no atendieron la encuesta, etc).

A partir de esta información y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción

de 97 conexiones de agua potable y saneamiento básico en los dos (2) centros poblados rurales priorizados, en su orden:

1. Carchi – sector centro.
2. Pirio.

Al respecto, es importante mencionar que la posibilidad de intervención de todos los centros poblados rurales priorizados dependerá de los resultados obtenidos en cada uno, considerando que estos se intervienen en estricto orden de priorización, y además de los inmuebles potenciales beneficiarios identificados mediante la encuesta aplicada, se atenderán las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad, conforme con los lineamientos normativos y los procedimientos establecidos para la ejecución del proyecto.

El proyecto presentado por el municipio fue evaluado por el equipo técnico de la Subdirección de Programas, a la luz de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 574 de 2022, y se hicieron los requerimientos correspondientes. Una vez revisada la respuesta de dichos requerimientos, se estableció que el proyecto cumple los requisitos normativos del programa, por lo cual se emite el concepto de VIABLE, con las siguientes características:

1. ALCANCE:

Construcción de 97 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Cuaspud, departamento de Nariño. Incluye (diagnóstico, validación del diseño, obra civil, e interventoría).

2. IMPACTOS:

2.1. SOCIOAMBIENTALES

2.1.1. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

2.1.2. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal.

2.1.3. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada.

2.1.4. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables:

- Eliminación de excretas.
- Acceso a fuente de agua mejorada.

2.1.5. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua.

2.1.6. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante:

- Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios.
- Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar.
- Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua).

2.2. ECONÓMICOS

2.2.1. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región.

2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026

2.3.1. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua limpia y saneamiento (primario).

2.3.2. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la pobreza y ciudades y comunidades sostenibles (secundarios).

2.3.3. Aporte a cumplimiento PND 2022 - 2026 "Colombia potencia mundial de la vida".

3. PLAN FINANCIERO:

El proyecto es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN vigencia 2023 y vigencias futuras 2024. A continuación, se presenta el plan financiero:

ALCANCE	NACIÓN (PGN 2023-2024)	TOTAL
Diagnóstico, diseño y obra civil	$ 737.965.933	$737.965.933
Interventoría	$ 107.005.060	$ 107.005.060
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 844.970.993**	**$ 844.970.993**
% Participación	**100%**	

4. PLAN DE CONTRATACIÓN:

La ejecución del proyecto está a cargo de la Entidad Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023 suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la dinámica de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos que se derivan de la normativa vigente del programa:

- El artículo 6 de la Resolución 574 de 2022. Determinación de potenciales beneficiarios a partir de los recursos asignados a las entidades territoriales, establece:

> *"De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.4.5 del Decreto 1077 de 2015, se buscará en primera instancia atender la totalidad de los inmuebles potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias -PCI al interior del barrio y/o centro poblador rural priorizado."*

De acuerdo con lo anterior, la intervención de los centros poblados rurales se realiza en el estricto orden en que se priorizaron y teniendo en cuenta que se cubra la totalidad de potenciales beneficiarios identificados en el primer centro poblado rural, para avanzar al siguiente, y así sucesivamente hasta agotar los recursos asignados o la totalidad de intervenciones identificadas. Esto se logra a través de las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad del centro poblado rural priorizado, respecto a inmuebles que no fueron inicialmente encuestados, las cuales deberán ser atendidas por el municipio con el apoyo del

prestador de servicios públicos para verificar el cumplimiento de los criterios de focalización normativos e incluir las viviendas validadas en el cronograma de ejecución de obra, lo cual estará condicionado a la disponibilidad presupuestal y el plazo del proyecto.

Previo al inicio de la ejecución de la intervención en cada vivienda, el contratista de obra debe efectuar el diagnóstico técnico, para verificar la información contenida en la encuesta suministrada por el municipio y determinar el tipo de intervención requerida, teniendo en cuenta: el cumplimiento de criterios de focalización[1], el alcance del programa[2] y el valor máximo que se puede invertir por vivienda[3].

Cabe mencionar que el alcance, según la necesidad parcial o total de cada inmueble, cubre los costos de suministro e instalación de tuberías y accesorios para el acceso a los servicios de acueducto y manejo de aguas residuales, así como los aparatos hidrosanitarios (ducha, lavamanos, lavadero, lavaplatos e inodoro). Además, se puede incluir la ejecución de obras civiles correspondientes a la adecuación mínima del espacio donde se instalarán los aparatos para garantizar su correcto uso y funcionamiento; las cuales pueden incluir la construcción de una unidad sanitaria nueva o adecuación de la existente, construcción de muretes para el soporte del lavadero y lavaplatos, y reposición de pisos afectados por la instalación de las tuberías. Asimismo, en caso de viviendas que presenten necesidad de conexiones intradomiciliarias y no cuenten con la acometida o esta no cumpla con los requisitos técnicos, se podrá incluir su ejecución en los términos establecidos en la normativa vigente.

Es importante aclarar, que el concepto de viabilidad del proyecto se emite con base en la documentación presentada por el municipio de Cuaspud, La Sociedad por Acciones Simplificada para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico – EMPOCARLOSAMA SAS y el Departamento de Nariño, la cual se presume veraz, por lo tanto, serán dichas entidades quienes deberán responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

[1] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.4. Criterios de focalización.*
[2] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.9. Alcance del subsidio por inmueble.*
[3] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.7. Valor máximo del subsidio por inmueble.*

En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad de la información presentada para emitir el concepto de viabilidad y que sea utilizada para la asignación de recursos y construcción de las obras.

Por último, recordamos la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio de Cuaspud, La Sociedad por Acciones Simplificada para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico – EMPOCARLOSAMA SAS y el departamento de Nariño mediante la suscripción del Convenio de Cooperación No. 1286 de 2023, los cuales corresponden a la contrapartida para acceder al financiamiento del proyecto de conexiones con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos, para lo cual se puede comunicar con la Subdirección de Programas a través de los siguientes contactos:

- Álvaro Cañizarez Ortiz, celular: 3153831539, acanizarez@minvivienda.gov.co
- Sindy Paola Castro Aguirre, celular: 3208525798, scastro@minvivienda.gov.co
- Yeselin Villadiego Pinto, celular: 3024444056, yvilladiego@minvivienda.gov.co

Cordialmente,

ADRIANA SABOGAL MORENO
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

ANÍBAL JOSÉ PÉREZ GARCÍA
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Anexos: - Ficha de evaluación final del proyecto en un archivo pdf.
- Convenio de Cooperación No. 1286 de 2023 en un archivo pdf.
- Plan de Gestión Social (PGS) en un archivo pdf.

Elaboró:
Álvaro Cañizarez Ortiz
Contratista
Subdirección de Programas

Sindy Paola Castro Aguirre
Contratista
Subdirección de Programas

Revisó:
Yeselin Villadiego Pinto
Contratista
Subdirección de Programas

José Manuel del Castillo P.
Contratista
Subdirección de Programas

María Claudia García
Contratista
Subdirección de Programas

Aprobó:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector (E)
Subdirección de Programas

Bogotá, Colombia, 09 de noviembre de 2023

Señor
FERNANDO ARTURO MALTE LÓPEZ
Alcalde Municipal
Municipio de Guachucal
Carrera 5 No. 8-55 Barrio Manhattan
Teléfono: 3155833780
Correo electrónico: alcaldia@guachucal-narino.gov.co
Guachucal, Nariño.

Señor
JUAN PABLO CHARFUELAN CALPA
Gerente
Empresa Municipal de Servicios Públicos de Guachucal – EMPAGUA E.S.P.
Barrio Fundadores
Teléfono: 3148760960
Correo electrónico: gerencia@empagua.gov.co
Guachucal, Nariño.

Señora
MARÍA DEL MAR MONTENEGRO IBARRA
Subsecretaria de Economía Regional y Agua Potable
Gestora PDA Nariño - Gobernación de Nariño
Departamento de Nariño
Dirección: Calle 19 No. 23-78 Pasto Nariño
Teléfono: 3127572297
Correo electrónico: pdagestiondelriesgo@narino.gov.co
Pasto, Nariño.

ASUNTO: Viabilización proyecto "IMPLEMENTACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, EN EL MUNICIPIO DE GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO" en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1287 de 2023 y la normativa vigente que rige la implementación del Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio No. 1287 de 2023 suscrito entre el municipio de Guachucal, la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Guachucal – EMPAGUA E.S.P., el departamento de Nariño y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Guachucal, departamento de Nariño."*, se realizó el proceso de estructuración y evaluación del proyecto del asunto, el cual fue radicado ante el ministerio el 07 de septiembre de 2023 con oficio radicado No. 2023ER0111644 en medio digital. A continuación, se destacan algunos aspectos del proceso de estructuración del proyecto:

- **Priorización de barrios y/o centros poblados rurales:** El municipio y el prestador de los servicios diligenciaron la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales con información de dos (2) centros poblados rurales. El ministerio mediante la aplicación de los criterios normativos de priorización de barrios y/o centros poblados rurales, y con la información suministrada por Prosperidad Social, estableció el orden de priorización y se determinó el levantamiento de información en los dos (2) centros poblados rurales, en su orden: El Consuelo de Chillanquer y Colimba.

- **Levantamiento de encuestas:** El municipio presentó información de dos (2) centros poblados rurales priorizados. Según la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales radicada con el proyecto, en los centros poblados rurales priorizados se estimaron 327 inmuebles potenciales que cumplen con los criterios de focalización relacionados con: estrato 1 y 2, coberturas nominales de acueducto y manejo de aguas residuales, y que no están ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, zonas de protección de recursos naturales, zonas de reserva de obra pública ni áreas no aptas para su localización; sin embargo, el municipio de Guachucal remitió información de 122 encuestas.

A partir de esta información y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 107 conexiones de agua potable y saneamiento básico en los dos (2) centros poblados rurales priorizados, en su orden:

1. El Consuelo de Chillanquer.
2. Colimba.

Al respecto, es importante mencionar que la posibilidad de intervención de todos los centros poblados rurales priorizados dependerá de los resultados obtenidos en cada uno, considerando que estos se intervienen en estricto orden de priorización, y además de los inmuebles potenciales beneficiarios identificados mediante la encuesta aplicada, se atenderán las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad, conforme con los lineamientos normativos y los procedimientos establecidos para la ejecución del proyecto.

El proyecto presentado por el municipio fue evaluado por el equipo técnico de la Subdirección de Programas, a la luz de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 574 de 2022, y se hicieron los requerimientos correspondientes. Una vez revisada la respuesta de dichos requerimientos, se estableció que el proyecto cumple los requisitos normativos del programa, por lo cual se emite el concepto de VIABLE, con las siguientes características:

1. ALCANCE:

Construcción de 107 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Guachucal, departamento de Nariño. Incluye (diagnóstico, validación del diseño, obra civil, e interventoría).

2. IMPACTOS:

2.1. SOCIOAMBIENTALES

2.1.1. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

2.1.2. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal.

2.1.3. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada.

2.1.4. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables:

- Eliminación de excretas.
- Acceso a fuente de agua mejorada.

2.1.5. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua.

2.1.6. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante:

- Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios.
- Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar.
- Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua).

2.2. ECONÓMICOS

2.2.1. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región.

2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026

2.3.1. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua limpia y saneamiento (primario).

2.3.2. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la pobreza y ciudades y comunidades sostenibles (secundarios).

2.3.3. Aporte a cumplimiento PND 2022 - 2026 "Colombia potencia mundial de la vida".

3. PLAN FINANCIERO:

El proyecto es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN vigencia 2023 y vigencias futuras 2024. A continuación, se presenta el plan financiero:

ALCANCE	NACIÓN (PGN 2023-2024)	TOTAL
Diagnóstico, diseño y obra civil	$ 689.829.454	$ 689.829.454
Interventoría	$ 100.025.271	$ 100.025.271
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 789.854.725**	**$ 789.854.725**
% Participación	**100%**	

4. PLAN DE CONTRATACIÓN:

La ejecución del proyecto está a cargo de la Entidad Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023 suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la dinámica de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos que se derivan de la normativa vigente del programa:

- El artículo 6 de la Resolución 574 de 2022. Determinación de potenciales beneficiarios a partir de los recursos asignados a las entidades territoriales, establece:

> *"De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.4.5 del Decreto 1077 de 2015, se buscará en primera instancia atender la totalidad de los inmuebles potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias -PCI al interior del barrio y/o centro poblador rural priorizado."*

De acuerdo con lo anterior, la intervención de los centros poblados rurales se realiza en el estricto orden en que se priorizaron y teniendo en cuenta que se cubra la totalidad de potenciales beneficiarios identificados en el primer centro poblado rural, para avanzar al siguiente, y así sucesivamente hasta agotar los recursos asignados o la totalidad de intervenciones identificadas. Esto se logra a través de las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad del centro poblado rural priorizado, respecto a inmuebles que no fueron inicialmente encuestados, las cuales deberán ser atendidas por el municipio con el apoyo del prestador de servicios públicos para verificar el cumplimiento de los criterios de focalización normativos e incluir las viviendas validadas en el cronograma de

ejecución de obra, lo cual estará condicionado a la disponibilidad presupuestal y el plazo del proyecto.

Previo al inicio de la ejecución de la intervención en cada vivienda, el contratista de obra debe efectuar el diagnóstico técnico, para verificar la información contenida en la encuesta suministrada por el municipio y determinar el tipo de intervención requerida, teniendo en cuenta: el cumplimiento de criterios de focalización[1], el alcance del programa[2] y el valor máximo que se puede invertir por vivienda[3].

Cabe mencionar que el alcance, según la necesidad parcial o total de cada inmueble, cubre los costos de suministro e instalación de tuberías y accesorios para el acceso a los servicios de acueducto y manejo de aguas residuales, así como los aparatos hidrosanitarios (ducha, lavamanos, lavadero, lavaplatos e inodoro). Además, se puede incluir la ejecución de obras civiles correspondientes a la adecuación mínima del espacio donde se instalarán los aparatos para garantizar su correcto uso y funcionamiento; las cuales pueden incluir la construcción de una unidad sanitaria nueva o adecuación de la existente, construcción de muretes para el soporte del lavadero y lavaplatos, y reposición de pisos afectados por la instalación de las tuberías. Asimismo, en caso de viviendas que presenten necesidad de conexiones intradomiciliarias y no cuenten con la acometida o esta no cumpla con los requisitos técnicos, se podrá incluir su ejecución en los términos establecidos en la normativa vigente.

Es importante aclarar, que el concepto de viabilidad del proyecto se emite con base en la documentación presentada por el municipio de Guachucal, la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Guachucal – EMPAGUA E.S.P., y el departamento de Nariño, la cual se presume veraz, por lo tanto, serán dichas entidades quienes deberán responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad de la información presentada para emitir el concepto de viabilidad y que sea utilizada para la asignación de recursos y construcción de las obras.

[1] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.4. Criterios de focalización.*
[2] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.9. Alcance del subsidio por inmueble.*
[3] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.7. Valor máximo del subsidio por inmueble.*

Por último, recordamos la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Guachucal – EMPAGUA E.S.P., y el departamento de Nariño mediante la suscripción del Convenio de Cooperación No. 1287 de 2023, los cuales corresponden a la contrapartida para acceder al financiamiento del proyecto de conexiones con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos, para lo cual se puede comunicar con la Subdirección de Programas a través de los siguientes contactos:

- Álvaro Cañizarez Ortiz, celular: 3153831539, acanizarez@minvivienda.gov.co
- Sindy Paola Castro Aguirre, celular: 3208525798, scastro@minvivienda.gov.co
- Yeselin Villadiego Pinto, celular: 3024444056, yvilladiego@minvivienda.gov.co

Cordialmente,

ADRIANA SABOGAL MORENO
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

ANÍBAL JOSÉ PÉREZ GARCÍA
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Anexos: - Ficha de evaluación final del proyecto en un archivo pdf.
- Convenio de Cooperación No. 1287 de 2023 en un archivo pdf.
- Plan de Gestión Social (PGS) en un archivo pdf.

Elaboró:
Álvaro Cañizarez Ortiz
Contratista
Subdirección de Programas

Sindy Paola Castro Aguirre
Contratista
Subdirección de Programas

Revisó:
Yeselin Villadiego Pinto
Contratista
Subdirección de Programas

José Manuel del Castillo P.
Contratista
Subdirección de Programas

María Claudia García
Contratista
Subdirección de Programas

Aprobó:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector (E)
Subdirección de Programas

Bogotá, Colombia, 8 de noviembre de 2023

Señor
CARLOS JAVIER TORO VELAZQUEZ
Alcalde Municipal
Municipio de Pailitas
Carrera 6 # 5-86
Teléfono: 3008796119
Correo electrónico: secretariageneral@pailitas-cesar.gov.co
Pailitas (Cesar)

Señor
JORGE ALBERTO MORENO LEMUS
Gerente
Empresa de Servicios Públicos de Pailitas - EMSERPUPA
Calle 6 # 7 - 34
Teléfono: 5287392
Correo electrónico: aaemserpupa@gmail.com
Pailitas (Cesar)

Señora
LINA ROSA PRADO GALINDO
Gerente
Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
Calle 28 # 6A – 15
Teléfono: 5901167
Correo electrónico: lrprado@aguasdelcesar.com.co
Valledupar (Cesar)

ASUNTO: Viabilización proyecto "CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS CESAR CORREGIMIENTO DE PALESTINA.", en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1297 de 2023 y la normativa vigente que rige la implementación del Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio No. 1297 de 2023 suscrito entre el municipio de Pailitas, la empresa de servicios públicos de Pailitas - EMSERPUPA E.S.P., Aguas del Cesar S.A. E.S.P., y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Pailitas, departamento del Cesar."*, se realizó el proceso de estructuración y evaluación del proyecto del asunto, el cual fue radicado ante el ministerio el 08 de agosto de 2023 con oficio

radicado No. 2023ER0099271 en medio digital. A continuación, se destacan algunos aspectos del proceso de estructuración del proyecto:

- **Priorización de barrios y/o centros poblados rurales:** El municipio como prestador de los servicios diligenció la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales con información de 1 centro poblado rural. El ministerio mediante la aplicación de los criterios normativos de priorización de barrios y/o centros poblados rurales, y con la información suministrada por Prosperidad Social, estableció el orden de priorización y se determinó el levantamiento de información en el corregimiento de Palestina.

- **Levantamiento de encuestas:** El municipio presentó información del corregimiento de Palestina. Según la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales radicada con el proyecto, en el centro poblado priorizado se estimaron 474 inmuebles potenciales que cumplen con los criterios de focalización relacionados con: estrato 1 y 2, coberturas nominales de acueducto y manejo de aguas residuales, y que no están ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, zonas de protección de recursos naturales, zonas de reserva de obra pública ni áreas no aptas para su localización; sin embargo, el municipio de Pailitas remitió información de 400 encuestas. Asimismo, se identificaron 21 inmuebles con encuestas no válidas, puesto que no presentaron información suficiente para su evaluación, de estos 9 fueron identificados como inmuebles que no pudieron ser encuestados por diferentes razones (no había nadie en la vivienda, no atendieron la encuesta, etc.).

A partir de esta información y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 353 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el corregimiento de Palestina.

Al respecto, es importante mencionar que los inmuebles potenciales beneficiarios identificados mediante la encuesta aplicada, se atenderán las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad, conforme con los lineamientos normativos y los procedimientos establecidos para la ejecución del proyecto.

El proyecto presentado por el municipio fue evaluado por el equipo técnico de la Subdirección de Programas, a la luz de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 574 de 2022, y se hicieron los requerimientos correspondientes. Una vez revisada la respuesta de dichos requerimientos, se estableció que el proyecto cumple los requisitos normativos del programa, por lo cual se emite el concepto de VIABLE, con las siguientes características:

1. ALCANCE:

Construcción de 353 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Pailitas, departamento de Cesar. Incluye (diagnóstico, validación del diseño, obra civil, e interventoría).

2. IMPACTOS:

2.1. SOCIOAMBIENTALES

2.1.1. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

2.1.2. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal.

2.1.3. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada.

2.1.4. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables:

- Eliminación de excretas.
- Acceso a fuente de agua mejorada.

2.1.5. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua.

2.1.6. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante:

- Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios.
- Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar.
- Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua).

2.2. ECONÓMICOS

2.2.1. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región.

2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026

2.3.1. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua limpia y saneamiento (primario).

2.3.2. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la pobreza y ciudades y comunidades sostenibles (secundarios).

2.3.3. Aporte a cumplimiento PND 2022 - 2026 "Colombia potencia mundial de la vida".

3. PLAN FINANCIERO:

El proyecto es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN vigencia 2023 y vigencias futuras 2024. A continuación, se presenta el plan financiero:

ALCANCE	NACIÓN (PGN 2023-2024)	TOTAL
Diagnóstico, diseño y obra civil	$ 2.388.512.082	$ 2.388.512.082
Interventoría	$ 286.621.450	$ 286.621.450
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 2.675.133.532**	**$ 2.675.133.532**
% Participación	**100%**	

4. PLAN DE CONTRATACIÓN:

La ejecución del proyecto está a cargo de la Entidad Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023 suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la dinámica de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos que se derivan de la normativa vigente del programa:

- El artículo 6 de la Resolución 574 de 2022. Determinación de potenciales beneficiarios a partir de los recursos asignados a las entidades territoriales, establece:

> "*De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.4.5 del Decreto 1077 de 2015, se buscará en primera instancia atender la totalidad de los inmuebles potenciales beneficiarios del*

Programa de Conexiones Intradomiciliarias -PCI al interior del barrio y/o centro poblador rural priorizado."

De acuerdo con lo anterior, la intervención de los barrios se realiza en el estricto orden en que se priorizaron y teniendo en cuenta que se cubra la totalidad de potenciales beneficiarios identificados en el primer barrio, para avanzar al siguiente, y así sucesivamente hasta agotar los recursos asignados o la totalidad de intervenciones identificadas. Esto se logra a través de las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad del barrio priorizado, respecto a inmuebles que no fueron inicialmente encuestados, las cuales deberán ser atendidas por el municipio con el apoyo del prestador de servicios públicos para verificar el cumplimiento de los criterios de focalización normativos e incluir las viviendas validadas en el cronograma de ejecución de obra, lo cual estará condicionado a la disponibilidad presupuestal y el plazo del proyecto.

- Previo al inicio de la ejecución de la intervención en cada vivienda, el contratista de obra debe efectuar el diagnóstico técnico, para verificar la información contenida en la encuesta suministrada por el municipio y determinar el tipo de intervención requerida, teniendo en cuenta: el cumplimiento de criterios de focalización[1], el alcance del programa[2] y el valor máximo que se puede invertir por vivienda[3].

Cabe mencionar que el alcance, según la necesidad parcial o total de cada inmueble, cubre los costos de suministro e instalación de tuberías y accesorios para el acceso a los servicios de acueducto y manejo de aguas residuales, así como los aparatos hidrosanitarios (ducha, lavamanos, lavadero, lavaplatos e inodoro). Además, se puede incluir la ejecución de obras civiles correspondientes a la adecuación mínima del espacio donde se instalarán los aparatos para garantizar su correcto uso y funcionamiento; las cuales pueden incluir la construcción de una unidad sanitaria nueva o adecuación de la existente, construcción de muretes para el soporte del lavadero y lavaplatos, y reposición de pisos afectados por la instalación de las tuberías. Asimismo, en caso de viviendas que presenten necesidad de conexiones intradomiciliarias y no cuenten con la acometida o esta no cumpla con los requisitos técnicos, se podrá incluir su ejecución en los términos establecidos en la normativa vigente.

Es importante aclarar, que el concepto de viabilidad del proyecto se emite con base en la documentación presentada por el municipio de Pailitas, la empresa de servicios públicos de Pailitas – EMSERPUPA y Aguas del Cesar S.A. E.S.P., la cual se presume veraz, por lo tanto, serán dichas entidades quienes deberán responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o

[1] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.4. Criterios de focalización.*
[2] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.9. Alcance del subsidio por inmueble.*
[3] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.7. Valor máximo del subsidio por inmueble.*

falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad de la información presentada para emitir el concepto de viabilidad y que sea utilizada para la asignación de recursos y construcción de las obras.

Por último, recordamos la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio de Pailitas, la empresa de servicios públicos de Pailitas – EMSERPUPA y Aguas del Cesar S.A. E.S.P., mediante la suscripción del Convenio de Cooperación No. 1297 de 2023, los cuales corresponden a la contrapartida para acceder al financiamiento del proyecto de conexiones con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos, para lo cual se puede comunicar con la Subdirección de Programas a través de los siguientes contactos:

- Tatiana Paola Sánchez Cuevas, celular: 3219341646, TSanchez@minvivienda.gov.co
- Yeselin Villadiego Pinto, celular: 3024444056, yvilladiego@minvivienda.gov.co

Atentamente,

ADRIANA SABOGAL MORENO
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

ANÍBAL JOSÉ PÉREZ GARCÍA
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Anexos: - Ficha de evaluación final del proyecto en un archivo pdf.
- Convenio de Cooperación No. 1297 de 2023 en un archivo pdf.
- Plan de Gestión Social (PGS) en un archivo pdf.

Elaboró:
Tatiana Paola Sánchez Cuevas
Contratista
Subdirección de Programas

Revisó:
Yeselin Villadiego P.
Contratista
Subdirección de Programas

José Manuel del Castillo P.
Contratista
Subdirección de Programas

María Claudia García
Contratista
Subdirección de Programas

Aprobó:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector (E)
Subdirección de Programas

Bogotá, Colombia, 09 de noviembre de 2023

Señor
JHON JAIRO HUEJE
Alcalde Municipal
Municipio de Planadas
Calle 6 No 5 – 13 Palacio Municipal
Teléfono: 2265033
Correo electrónico: alcalde@planadas-tolima.gov.co
Planadas (Tolima)

Señor
MAURICIO FERNANDO BORRERO SANCHEZ
Gerente
Empresa de Servicios Públicos de Planadas E.S.P. S.A.S.
Calle 8 No 6-27 Centro
Teléfono: 3175255384
Correo electrónico: gerencia@espplanadas.gov.co
Planadas (Tolima)

Señor
JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente General
Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT TOLIMA S.A. E.S.P.
Edificio Banco de la República, piso 8
Teléfono: 2616643
Correo electrónico: gerencia@edat.gov.co
Ibagué (Tolima)

ASUNTO: Viabilización proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA" en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1313 de 2023 y la normativa vigente que rige la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio No. 1313 de 2023 suscrito entre el municipio de Planadas, la Empresa de Servicios Públicos de Planadas E.S.P. S.A.S. – ESPPT E.S.P. S.A.S, Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT TOLIMA S.A. E.S.P., y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Planadas, departamento del Tolima.",* se realizó el proceso de estructuración y evaluación del proyecto del asunto, el cual fue radicado ante el ministerio el 11 de agosto de 2023 en medio digital. A continuación, se destacan algunos aspectos del proceso de estructuración del proyecto:

- **Priorización de barrios y/o centros poblados rurales:** El municipio diligenció la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales con información de dos (2) centros poblados. El ministerio mediante la aplicación de los criterios normativos de priorización de barrios y/o centros poblados rurales, y con la información suministrada por Prosperidad Social, estableció el orden de priorización y se determinó el levantamiento de información en los (2) centros poblados, en su orden: Gaitania y Bilbao.

- **Levantamiento de encuestas:** El municipio presentó información de dos (2) centros poblados. Según la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales radicada con el proyecto, en los centros poblados priorizados se estimaron 732 inmuebles potenciales que cumplen con los criterios de focalización relacionados con: estrato 1 y 2, coberturas nominales de acueducto y manejo de aguas residuales, y que no están ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, zonas de protección de recursos naturales, zonas de reserva de obra pública ni áreas no aptas para su localización; sin embargo, el municipio de Planadas remitió información de 626 encuestas. Así mismo, se identificaron 331 inmuebles con encuestas no válidas, puesto que no presentaron información suficiente para su evaluación, de estos 315 fueron identificados como inmuebles que no pudieron ser encuestados por diferentes razones (no había nadie en la vivienda, no atendieron la encuesta, etc.), por lo cual de acuerdo con los análisis efectuados se estimó la inclusión de 116 inmuebles.

A partir de esta información y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 374 conexiones de agua potable y saneamiento básico en los dos (2) centros poblados, en su orden:

1. Gaitania.
2. Bilbao.

Al respecto, es importante mencionar que la posibilidad de intervención de todos los centros poblados dependerá de los resultados obtenidos en cada uno, considerando que estos se intervienen en estricto orden de priorización, y además de los inmuebles potenciales beneficiarios identificados mediante la encuesta aplicada, se atenderán las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad, conforme con los lineamientos normativos y los procedimientos establecidos para la ejecución del proyecto.

El proyecto presentado por el municipio fue evaluado por el equipo técnico de la Subdirección de Programas, a la luz de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 574 de 2022, y se hicieron los requerimientos correspondientes. Una vez revisada la respuesta de dichos requerimientos, se estableció que el proyecto cumple los requisitos normativos del programa, por lo cual se emite el concepto de VIABLE, con las siguientes características:

1. ALCANCE:

Construcción de 374 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Planadas, departamento del Tolima. Incluye (diagnóstico, validación del diseño, obra civil, e interventoría).

2. IMPACTOS:

2.1. SOCIOAMBIENTALES

2.1.1. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

2.1.2. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal.

2.1.3. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada.

2.1.4. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables:

- Eliminación de excretas.
- Acceso a fuente de agua mejorada.

2.1.5. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua.

2.1.6. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante:

- Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios.
- Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar.
- Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua).

2.2. ECONÓMICOS

2.2.1. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región.

2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026

2.3.1. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua limpia y saneamiento (primario).

2.3.2. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la pobreza y ciudades y comunidades sostenibles (secundarios).

2.3.3. Aporte a cumplimiento PND 2022 - 2026 "Colombia potencia mundial de la vida".

3. PLAN FINANCIERO:

El proyecto es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN vigencia 2023 y vigencias futuras 2024. A continuación, se presenta el plan financiero:

ALCANCE	NACIÓN (PGN 2023-2024)	TOTAL
Diagnóstico, diseño y obra civil	$ 2.347.206.017	$ 2.347.206.017
Interventoría	$ 281.664.722	$ 281.664.722
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 2.628.870.739**	**$ 2.628.870.739**
% Participación	**100%**	

4. PLAN DE CONTRATACIÓN:

La ejecución del proyecto está a cargo de la Entidad Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023 suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la dinámica de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos que se derivan de la normativa vigente del programa:

- El artículo 6 de la Resolución 574 de 2022. Determinación de potenciales beneficiarios a partir de los recursos asignados a las entidades territoriales, establece:

> *"De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.4.5 del Decreto 1077 de 2015, se buscará en primera instancia atender la totalidad de los inmuebles potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias -PCI al interior del barrio y/o centro poblador rural priorizado."*

De acuerdo con lo anterior, la intervención de los barrios se realiza en el estricto orden en que se priorizaron y teniendo en cuenta que se cubra la totalidad de potenciales beneficiarios identificados en el primer barrio, para avanzar al siguiente, y así sucesivamente hasta agotar los recursos asignados o la totalidad de intervenciones identificadas. Esto se logra a través de las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad del centro poblado rural priorizado, respecto a inmuebles que no fueron inicialmente encuestados, las cuales deberán ser atendidas por el municipio con el apoyo del prestador de servicios

públicos para verificar el cumplimiento de los criterios de focalización normativos e incluir las viviendas validadas en el cronograma de ejecución de obra, lo cual estará condicionado a la disponibilidad presupuestal y el plazo del proyecto.

- Previo al inicio de la ejecución de la intervención en cada vivienda, el contratista de obra debe efectuar el diagnóstico técnico, para verificar la información contenida en la encuesta suministrada por el municipio y determinar el tipo de intervención requerida, teniendo en cuenta: el cumplimiento de criterios de focalización[1], el alcance del programa[2] y el valor máximo que se puede invertir por vivienda[3].

Cabe mencionar que el alcance, según la necesidad parcial o total de cada inmueble, cubre los costos de suministro e instalación de tuberías y accesorios para el acceso a los servicios de acueducto y manejo de aguas residuales, así como los aparatos hidrosanitarios (ducha, lavamanos, lavadero, lavaplatos e inodoro). Además, se puede incluir la ejecución de obras civiles correspondientes a la adecuación mínima del espacio donde se instalarán los aparatos para garantizar su correcto uso y funcionamiento; las cuales pueden incluir la construcción de una unidad sanitaria nueva o adecuación de la existente, construcción de muretes para el soporte del lavadero y lavaplatos, y reposición de pisos afectados por la instalación de las tuberías. Asimismo, en caso de viviendas que presenten necesidad de conexiones intradomiciliarias y no cuenten con la acometida o esta no cumpla con los requisitos técnicos, se podrá incluir su ejecución en los términos establecidos en la normativa vigente.

Es importante aclarar, que el concepto de viabilidad del proyecto se emite con base en la documentación presentada por el municipio de Planadas y la Empresa de Servicios Públicos de Planadas E.S.P. S.A.S – ESPPT E.S.P. S.A.S, la cual se presume veraz, por lo tanto, serán dichas entidades quienes deberán responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad de la información presentada para emitir el concepto de viabilidad y que sea utilizada para la asignación de recursos y construcción de las obras.

[1] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.4. Criterios de focalización.*
[2] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.9. Alcance del subsidio por inmueble.*
[3] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.7. Valor máximo del subsidio por inmueble.*

Por último, recordamos la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio, la Empresa de Servicios Públicos de Planadas E.S.P. S.A.S – ESPPT E.S.P. S.A.S y la Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT TOLIMA S.A. E.S.P., mediante la suscripción del Convenio de Cooperación No. 1313 de 2023, los cuales corresponden a la contrapartida para acceder al financiamiento del proyecto de conexiones con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos, para lo cual se puede comunicar con la Subdirección de Programas a través de los siguientes contactos:

- Sindy Paola Castro Aguirre, celular: 3208525798, scastro@minvivienda.gov.co
- Yeselin Villadiego Pinto, celular: 3024444056, yvilladiego@minvivienda.gov.co

Cordialmente,

ADRIANA SABOGAL MORENO
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

ANÍBAL JOSÉ PÉREZ GARCÍA
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Anexos: - Ficha de evaluación final del proyecto en un archivo pdf.
- Convenio de Cooperación No. 1313 de 2023 en un archivo pdf.
- Plan de Gestión Social (PGS) en un archivo pdf.

Elaboró:
Sindy Paola Castro Aguirre
Contratista
Subdirección de Programas

Revisó:
Yeselin Villadiego Pinto
Contratista
Subdirección de Programas

José Manuel del Castillo P.
Contratista
Subdirección de Programas

María Claudia García
Contratista
Subdirección de Programas

Aprobó:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector (E)
Subdirección de Programas

Bogotá, Colombia, 17 de noviembre de 2023

Señor
RUBÉN ARTURO VELÁSQUEZ ALVARADO
Alcalde Municipal
Municipio de Puerto Leguízamo
Calle 6 # 2-125 Barrio Centro
Teléfono: 3206670467
Correo electrónico: alcaldia@puertoleguizamo-putumayo.gov.co
Puerto Leguízamo (Putumayo)

Señora
MARÍA ESNEYDA ACOSTA MENDOZA
Gerente
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puerto Leguízamo - EMPULEG E.S.P.
Carrera 3 # 5 -62 Centro
Teléfono: 3123044581
Correo electrónico: Contactenos@empulegesp-leguizamo.gov.co
Puerto Leguízamo (Putumayo)

Señor
BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA
Gobernador
Departamento de Putumayo
Calle 8 # 7-40
Teléfono: 3104706708
Correo electrónico: buanerges.gobernador@putumayo.gov.co
Mocoa (Putumayo)

ASUNTO: Viabilización proyecto "CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO.", en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1338 de 2023 y la normativa vigente que rige la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio No. 1338 de 2023 suscrito entre el municipio de Puerto Leguízamo, la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puerto Leguízamo, el departamento del Putumayo y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,

cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo."*, se realizó el proceso de estructuración y evaluación del proyecto del asunto, el cual fue radicado ante el ministerio el 18 de agosto de 2023 con oficio radicado No. 2023ER0102475 en medio digital. A continuación, se destacan algunos aspectos del proceso de estructuración del proyecto:

- **Priorización de barrios y/o centros poblados rurales:** El municipio y el prestador de los servicios diligenciaron la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales con información de 11 barrios de la zona urbana. El ministerio mediante la aplicación de los criterios normativos de priorización de barrios y/o centros poblados rurales, y con la información suministrada por Prosperidad Social, estableció el orden de priorización y se determinó el levantamiento de información en los seis (6) barrios, en su orden: 1. Nuevo Progreso, 2. 20 de Julio, 3. El Cedro, 4. El Jardín, 5. Estamos Juntos y 6. Nuevo Amanecer. Sin embargo, el municipio manifestó que después de corroborar la información de títulos de los barrios seleccionados, se constata que el barrio 20 de Julio NO se encontraba legalizado.

- **Levantamiento de encuestas:** El municipio presentó información de 5 barrios priorizados. Según la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales radicada con el proyecto, en los barrios priorizados se estimaron 365 inmuebles potenciales que cumplen con los criterios de focalización relacionados con: estrato 1 y 2, coberturas nominales de acueducto y manejo de aguas residuales, y que no están ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, zonas de protección de recursos naturales, zonas de reserva de obra pública ni áreas no aptas para su localización; sin embargo, el municipio Puerto Leguízamo remitió información de 549 encuestas. Asimismo, se identificaron 260 inmuebles con encuestas no válidas, puesto que no presentaron información suficiente para su evaluación, de estos 94 fueron identificados como inmuebles que no pudieron ser encuestados por diferentes razones (no había nadie en la vivienda, no atendieron la encuesta, etc.).

A partir de esta información y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 278 conexiones de agua potable y saneamiento básico en los cinco (5) barrios, en su orden:

1. Nuevo Progreso.
2. El Cedro.
3. El Jardín.
4. Estamos Juntos.
5. Nuevo Amanecer.

Al respecto, es importante mencionar que la posibilidad de intervención de todos los barrios priorizados dependerá de los resultados obtenidos en cada uno, considerando que estos se intervienen en estricto orden de priorización, y además de los inmuebles potenciales beneficiarios identificados mediante la encuesta aplicada, se atenderán las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad, conforme con los lineamientos normativos y los procedimientos establecidos para la ejecución del proyecto.

El proyecto presentado por el municipio fue evaluado por el equipo técnico de la Subdirección de Programas, a la luz de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 574 de 2022, y se hicieron los requerimientos correspondientes. Una vez revisada la respuesta de dichos requerimientos, se estableció que el proyecto cumple los requisitos normativos del programa, por lo cual se emite el concepto de VIABLE, con las siguientes características:

1. ALCANCE:

Construcción de 278 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo. Incluye (diagnóstico, validación del diseño, obra civil, e interventoría).

2. IMPACTOS:

2.1. SOCIOAMBIENTALES

2.1.1. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

2.1.2. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal.

2.1.3. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada.

2.1.4. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables:

- Eliminación de excretas.
- Acceso a fuente de agua mejorada.

2.1.5. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua.

2.1.6. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante:

- Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios.
- Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar.
- Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua).

2.2. ECONÓMICOS

2.2.1. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región.

2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026

2.3.1. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua limpia y saneamiento (primario).

2.3.2. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la pobreza y ciudades y comunidades sostenibles (secundarios).

2.3.3. Aporte a cumplimiento PND 2022 - 2026 "Colombia potencia mundial de la vida".

3. PLAN FINANCIERO:

El proyecto es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN vigencia 2023 y vigencias futuras 2024. A continuación, se presenta el plan financiero:

ALCANCE	NACIÓN (PGN 2023-2024)	TOTAL
Diagnóstico, diseño y obra civil	$ 2.346.918.462	$ 2.346.918.462
Interventoría	$ 305.099.400	$ 305.099.400
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 2.652.017.862**	**$ 2.652.017.862**
% Participación	**100%**	

4. PLAN DE CONTRATACIÓN:

La ejecución del proyecto está a cargo de la Entidad Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023 suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la dinámica de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos que se derivan de la normativa vigente del programa:

- El artículo 6 de la Resolución 574 de 2022. Determinación de potenciales beneficiarios a partir de los recursos asignados a las entidades territoriales, establece:

> "*De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.4.5 del Decreto 1077 de 2015, se buscará en primera instancia atender la totalidad de los inmuebles potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias -PCI al interior del barrio y/o centro poblador rural priorizado.*"

De acuerdo con lo anterior, la intervención de los barrios se realiza en el estricto orden en que se priorizaron y teniendo en cuenta que se cubra la totalidad de potenciales beneficiarios identificados en el primer barrio, para avanzar al siguiente, y así sucesivamente hasta agotar los recursos asignados o la totalidad de intervenciones identificadas. Esto se logra a través de las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad del barrio priorizado, respecto a inmuebles que no fueron inicialmente encuestados, las cuales deberán ser atendidas por el municipio con el apoyo del prestador de servicios públicos para

verificar el cumplimiento de los criterios de focalización normativos e incluir las viviendas validadas en el cronograma de ejecución de obra, lo cual estará condicionado a la disponibilidad presupuestal y el plazo del proyecto.

- Previo al inicio de la ejecución de la intervención en cada vivienda, el contratista de obra debe efectuar el diagnóstico técnico, para verificar la información contenida en la encuesta suministrada por el municipio y determinar el tipo de intervención requerida, teniendo en cuenta: el cumplimiento de criterios de focalización[1], el alcance del programa[2] y el valor máximo que se puede invertir por vivienda[3].

Cabe mencionar que el alcance, según la necesidad parcial o total de cada inmueble, cubre los costos de suministro e instalación de tuberías y accesorios para el acceso a los servicios de acueducto y manejo de aguas residuales, así como los aparatos hidrosanitarios (ducha, lavamanos, lavadero, lavaplatos e inodoro). Además, se puede incluir la ejecución de obras civiles correspondientes a la adecuación mínima del espacio donde se instalarán los aparatos para garantizar su correcto uso y funcionamiento; las cuales pueden incluir la construcción de una unidad sanitaria nueva o adecuación de la existente, construcción de muretes para el soporte del lavadero y lavaplatos, y reposición de pisos afectados por la instalación de las tuberías. Asimismo, en caso de viviendas que presenten necesidad de conexiones intradomiciliarias y no cuenten con la acometida o esta no cumpla con los requisitos técnicos, se podrá incluir su ejecución en los términos establecidos en la normativa vigente.

Es importante aclarar, que el concepto de viabilidad del proyecto se emite con base en la documentación presentada por el municipio de Puerto Leguízamo, la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puerto Leguízamo y el departamento del Putumayo la cual se presume veraz, por lo tanto, serán dichas entidades quienes deberán responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad de la información presentada para emitir el concepto de viabilidad y que sea utilizada para la asignación de recursos y construcción de las obras.

[1] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.4. Criterios de focalización.*
[2] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.9. Alcance del subsidio por inmueble.*
[3] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.7. Valor máximo del subsidio por inmueble.*

Por último, recordamos la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio de Puerto Leguízamo, la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puerto Leguízamo y el departamento del Putumayo mediante la suscripción del Convenio de Cooperación No. 1338 de 2023, los cuales corresponden a la contrapartida para acceder al financiamiento del proyecto de conexiones con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos, para lo cual se puede comunicar con la Subdirección de Programas a través de los siguientes contactos:

- Tatiana Paola Sánchez Cuevas, celular: 3219341646, TSanchez@minvivienda.gov.co
- Yeselin Villadiego Pinto, celular: 3024444056, yvilladiego@minvivienda.gov.co

Atentamente,

ADRIANA SABOGAL MORENO
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

ANÍBAL JOSÉ PÉREZ GARCÍA
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Anexos: - Ficha de evaluación final del proyecto en un archivo pdf.
- Convenio de Cooperación No. 1338 de 2023 en un archivo pdf.
- Plan de Gestión Social (PGS) en un archivo pdf.

Elaboró:
Tatiana Paola Sánchez Cuevas
Contratista
Subdirección de Programas

Revisó:
Yeselin Villadiego Pinto
Contratista
Subdirección de Programas

José Manuel del Castillo
Contratista
Subdirección de Programas

María Claudia García
Contratista
Subdirección de Programas

Julian Beltrán
Abogado
DIDE

Aprobó:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector (E)
Subdirección de Programas

Bogotá, Colombia, 10 de noviembre de 2023

Señor
DAGOBERTO DOMINGUEZ CAICEDO
Alcalde Municipal
Municipio de Puerto Tejada
CAM Carrera 19 con Calle 17, esquina
Teléfono: 8280151
Correo electrónico: despachoalcalde@puertotejada.gov.co
Puerto Tejada (Cauca)

Señor
OSCAR EDUARDO LARRAHONDO BALANTA
Gerente
AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S. E.S.P.
Carrera 19 #13-57 Barrio Las Dos Aguas
Teléfono: 3136046183 - 3206710885
Correo electrónico: gerencia@afrocaucanadeaguas.com, osdar33@hotmail.com
Puerto Tejada (Cauca)

Señor
WILSON ZAPATA
Gerente General
Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P
Carrera 4 # 22N - 02 Edificio de Infraestructura Departamental
Teléfono: 3148311385
Correo electrónico: gerencia@pdacauca.gov.co
Popayán (Cauca)

ASUNTO: Viabilización proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA" en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1284 de 2023 y la normativa vigente que rige la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1284 de 2023 suscrito entre el municipio de Puerto Tejada, la empresa Afrocaucana de Aguas

S.A.S. E.S.P., y Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., cuyo objeto *es "Aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Puerto Tejada, departamento de Cauca",* se realizó el proceso de estructuración y evaluación del proyecto del asunto, el cual fue radicado ante el ministerio el día 22 de agosto de 2023 con oficio No. 2023ER0104064 en medio digital. A continuación, se destacan algunos aspectos del proceso de estructuración del proyecto:

- **Priorización de barrios:** El municipio y el prestador de los servicios diligenciaron la matriz de identificación de barrios con información correspondiente a 29 barrios de la zona urbana y 2 centros poblados rurales. El Ministerio mediante la aplicación de los criterios normativos de priorización de barrios y/o centros poblados rurales, y con la información suministrada por Prosperidad Social, estableció el orden de priorización y se determinó el levantamiento de información en dos (2) barrios, en su orden: Betania y Altos de París.

- **Levantamiento de encuestas:** El municipio presentó información de cuatro (4) barrios, teniendo en cuenta el orden de priorización informado por el ministerio mediante correo electrónico del 12 de julio de 2023. Lo anterior, de acuerdo con lo informado en el documento resumen del proyecto en cuanto a que un factor predominante en los barrios priorizados fue el alto número de viviendas abandonadas por fenómenos de violencia, por lo tanto la administración municipal tomó la decisión de levantar encuestas en el tercer y cuarto barrio en el orden de priorización que corresponden a los barrios Carlos A. Guzmán y Palenque, según la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales radicada con el proyecto. En los cuatro (4) barrios priorizados se estimaron inicialmente 1732 inmuebles potenciales que cumplen con los criterios de focalización relacionados con: estrato 1 y 2, coberturas nominales de acueducto y manejo de aguas residuales, y que no están ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, zonas de protección de recursos naturales, zonas de reserva de obra pública ni áreas no aptas para su localización; no obstante, el municipio remitió información de 1549 encuestas, en las cuales se identificaron 1033 inmuebles potenciales beneficiarios. Asimismo, se identificaron 443 inmuebles con encuestas no válidas, puesto que no presentaron información suficiente para su evaluación, de estas 250 fueron identificados como inmuebles que no pudieron ser encuestados por diferentes razones (no había nadie en la vivienda, no atendieron la encuesta, etc.).

A partir de esta información y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 484 conexiones de agua potable y saneamiento básico en los dos (2) primeros barrios priorizados, en su orden:

1. Betania.
2. Altos de París.

Al respecto, es importante mencionar que la posibilidad de intervención de todos los barrios priorizados dependerá de los resultados obtenidos en cada uno, considerando que estos se intervienen en estricto orden de priorización, y además de los inmuebles potenciales beneficiarios identificados mediante la encuesta aplicada, se atenderán las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad, conforme con los lineamientos normativos y los procedimientos establecidos para la ejecución del proyecto.

El proyecto presentado por el municipio fue evaluado por el equipo técnico de la Subdirección de Programas, a la luz de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 574 de 2022, y se hicieron los requerimientos correspondientes. Una vez revisada la respuesta de dichos requerimientos, se estableció que el proyecto cumple los requisitos normativos del programa, por lo cual se emite el concepto de VIABLE, con las siguientes características:

1. ALCANCE:

Construcción de 484 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Puerto Tejada, departamento de Cauca. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil, e interventoría).

2. IMPACTOS:

2.1. SOCIOAMBIENTALES

2.1.1. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

2.1.2. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal.

2.1.3. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada.

2.1.4. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables:

- Eliminación de excretas.
- Acceso a fuente de agua mejorada.

2.1.5. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua.

2.1.6. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante:

- Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios.
- Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar.
- Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua).

2.2. ECONÓMICOS

2.2.1. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región.

2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026

2.3.1. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario).

2.3.2. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios).

2.3.3. Aporte a cumplimiento PND 2022 - 2026 "Colombia, potencia mundial de la vida".

3. PLAN FINANCIERO:

El proyecto es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN vigencia 2023 y vigencias futuras 2024. A continuación, se presenta el plan financiero:

ALCANCE	NACIÓN (PGN 2023-2024)	TOTAL
Diagnóstico, diseño y obra civil	$ 3.083.601.236	$ 3.083.601.236
Interventoría	$ 370.032.148	$ 370.032.148
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 3.453.633.384**	**$3.453.633.384**
% Participación	**100%**	

4. PLAN DE CONTRATACIÓN:

La ejecución del proyecto está a cargo de la Entidad Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023 suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la dinámica de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos que se derivan de la normativa vigente del programa:

- El artículo 6 de la resolución 574 de 2022. Determinación de potenciales beneficiarios a partir de los recursos asignados a las entidades territoriales, establece:

> "*De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.4.5 del Decreto 1077 de 2015, se buscará en primera instancia atender la totalidad de los inmuebles potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias -PCI al interior del barrio y/o centro poblado rural priorizado.*"

De acuerdo con lo anterior, la intervención del barrio se realiza en el estricto orden en que se priorizaron y teniendo en cuenta que se cubra la totalidad de potenciales beneficiarios identificados en el primer barrio, para avanzar al siguiente, y así sucesivamente hasta agotar los recursos asignados o la totalidad de intervenciones identificadas. Esto se logra a través de las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad del barrio priorizado, respecto a inmuebles que no fueron inicialmente encuestados, las cuales deberán ser

atendidas por el municipio con el apoyo del prestador de servicios públicos para verificar el cumplimiento de los criterios de focalización normativos e incluir las viviendas validadas en el cronograma de ejecución de obra, lo cual estará condicionado a la disponibilidad presupuestal y el plazo del proyecto.

- Previo al inicio de la ejecución de la intervención en cada vivienda, el contratista de obra debe efectuar el diagnóstico técnico, para verificar la información contenida en la encuesta suministrada por el municipio y determinar el tipo de intervención requerida, teniendo en cuenta: el cumplimiento de criterios de focalización[1], el alcance del programa[2] y el valor máximo que se puede invertir por vivienda[3].

Cabe mencionar que el alcance, según la necesidad parcial o total de cada inmueble, cubre los costos de suministro e instalación de tuberías y accesorios para el acceso a los servicios de acueducto y manejo de aguas residuales, así como los aparatos hidrosanitarios (ducha, lavamanos, lavadero, lavaplatos e inodoro). Además, se puede incluir la ejecución de obras civiles correspondientes a la adecuación mínima del espacio donde se instalarán los aparatos para garantizar su correcto uso y funcionamiento; las cuales pueden incluir la construcción de una unidad sanitaria nueva o adecuación de la existente, construcción de muretes para el soporte del lavadero y lavaplatos, y reposición de pisos afectados por la instalación de las tuberías. Asimismo, en caso de viviendas que presenten necesidad de conexiones intradomiciliarias y no cuenten con la acometida o esta no cumpla con los requisitos técnicos, se podrá incluir su ejecución en los términos establecidos en la normativa vigente.

Es importante aclarar, que el concepto de viabilidad del proyecto se emite con base en la documentación presentada por el municipio de Puerto Tejada, la empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S. E.S.P., y la Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., la cual se presume veraz, por lo tanto, serán dichas entidades quienes deberán responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad de la información presentada para emitir el concepto de viabilidad y que sea utilizada para la asignación de recursos y construcción de las obras.

[1] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.4. Criterios de focalización.*
[2] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.9. Alcance del subsidio por inmueble.*
[3] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.7. Valor máximo del subsidio por inmueble.*

Por último, recordamos la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio de Puerto Tejada, la empresa Afrocaucana de Aguas S.A.S. E.S.P., y la Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., mediante la suscripción del Convenio de Cooperación No. 1284 de 2023, los cuales corresponden a la contrapartida para acceder al financiamiento del proyecto de conexiones con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos, para lo cual se puede comunicar con la Subdirección de Programas a través de los siguientes contactos:

- Mariana Victoria Cipagauta Esquivel. Celular: 3504617882, mcipagauta@minvivienda.gov.co
- Yeselin Villadiego Pinto, celular: 3024444056, yvilladiego@minvivienda.gov.co

Cordialmente,

ADRIANA SABOGAL MORENO
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

ANÍBAL JOSÉ PÉREZ GARCÍA
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Anexos: - Ficha de evaluación final del proyecto en un archivo pdf.
- Convenio de Cooperación No. 1284 de 2023 en un archivo pdf.
- Plan de Gestión Social (PGS) en un archivo pdf.

Elaboró:

Shirlena M. Doria Villarreal
Profesional especializado
Subdirección de Programas

Revisó:
Yeselin Villadiego Pinto
Contratista
Subdirección de Programas

Jose Manuel del Castillo P.
Contratista
Subdirección de Programas

María Claudia García
Contratista
Subdirección de Programas

Aprobó:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector (E)
Subdirección de Programas

Bogotá, Colombia, 08 de noviembre de 2023

Señor
WILFRIDO GARCÍA MUÑOZ
Alcalde Municipal
Municipio de Repelón
Calle 8 # 7-09 Plaza Principal
Teléfono: 8709641
Correo electrónico: alcaldia@repelon-atlantico.gov.co
Repelón (Atlántico)

Señor
EDWIN ALBERTO ORTIZ RINCÓN
Jefe de Unidad de Gestión Atlántico
Aguas del Sur del Atlántico – AQsur S.A.E.S.P.
Calle 9 # 4-96
Teléfono: 3116739726
Correo electrónico: edwinalberto.ortiz@aqualia.com
Manatí (Atlántico)

Señora
ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
Gobernadora
Departamento del Atlántico
Calle 40 # 45 - 46
Teléfono: 3307000
Correo electrónico: gobernador@atlantico.gov.co
Barranquilla (Atlántico)

ASUNTO: Viabilización proyecto "CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A IMPLEMENTAR EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN.", en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1329 de 2023 y la normativa vigente que rige la implementación del Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio No. 1329 de 2023 suscrito entre el municipio de Repelón, la empresa Aguas del Sur del Atlántico S.A. E.S.P., el departamento del

Atlántico y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Repelón, departamento de Atlántico"*, se realizó el proceso de estructuración y evaluación del proyecto del asunto, el cual fue radicado ante el ministerio el 16 de agosto de 2023 con oficio radicado No. 2023ER0103646 en medio digital. A continuación, se destacan algunos aspectos del proceso de estructuración del proyecto:

- **Priorización de barrios y/o centros poblados rurales:** El municipio y el prestador de los servicios diligenciaron la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales con información de 17 barrios de la zona urbana. El ministerio mediante la aplicación de los criterios normativos de priorización de barrios y/o centros poblados rurales, y con la información suministrada por Prosperidad Social, estableció el orden de priorización y se determinó el levantamiento de información en los siete (7) barrios, en su orden: 1. Las Claritas, 2. Marcos Lopera, 3. San Miguel, 4. La Fe, 5. Central, 6. Porvenir y 7. Tamarindo.

- **Levantamiento de encuestas:** El municipio presentó información de 7 barrios priorizados. Según la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales radicada con el proyecto, en los barrios priorizados se estimaron 770 inmuebles potenciales que cumplen con los criterios de focalización relacionados con: estrato 1 y 2, coberturas nominales de acueducto y manejo de aguas residuales, y que no están ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, zonas de protección de recursos naturales, zonas de reserva de obra pública ni áreas no aptas para su localización; sin embargo, el municipio de Repelón remitió información de 840 encuestas. Asimismo, se identificaron 62 inmuebles con encuestas no válidas, puesto que no presentaron información suficiente para su evaluación, de estos 55 fueron identificados como inmuebles que no pudieron ser encuestados por diferentes razones (no había nadie en la vivienda, no atendieron la encuesta, etc.).

A partir de esta información y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 755 conexiones de agua potable y saneamiento básico en los siete (7) barrios priorizados, en su orden:

1. Las Claritas.
2. Marcos Lopera.

3. San Miguel.
4. La Fe.
5. Central.
6. Porvenir.
7. Tamarindo.

Al respecto, es importante mencionar que la posibilidad de intervención de todos los barrios priorizados dependerá de los resultados obtenidos en cada uno, considerando que estos se intervienen en estricto orden de priorización, y además de los inmuebles potenciales beneficiarios identificados mediante la encuesta aplicada, se atenderán las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad, conforme con los lineamientos normativos y los procedimientos establecidos para la ejecución del proyecto.

El proyecto presentado por el municipio fue evaluado por el equipo técnico de la Subdirección de Programas, a la luz de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 574 de 2022, y se hicieron los requerimientos correspondientes. Una vez revisada la respuesta de dichos requerimientos, se estableció que el proyecto cumple los requisitos normativos del programa, por lo cual se emite el concepto de VIABLE, con las siguientes características:

1. ALCANCE:

Construcción de 755 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Repelón, departamento de Atlántico. Incluye (diagnóstico, validación del diseño, obra civil, e interventoría).

2. IMPACTOS:

2.1. SOCIOAMBIENTALES

2.1.1. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

2.1.2. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal.

2.1.3. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada.

2.1.4. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables:

- Eliminación de excretas.
- Acceso a fuente de agua mejorada.

2.1.5. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua.

2.1.6. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante:

- Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios.
- Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar.
- Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua).

2.2. ECONÓMICOS

2.2.1. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región.

2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026

2.3.1. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua limpia y saneamiento (primario).

2.3.2. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la pobreza y ciudades y comunidades sostenibles (secundarios).

2.3.3. Aporte a cumplimiento PND 2022 - 2026 "Colombia potencia mundial de la vida".

3. PLAN FINANCIERO:

El proyecto es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN vigencia 2023 y vigencias futuras 2024. A continuación, se presenta el plan financiero:

ALCANCE	NACIÓN (PGN 2023-2024)	TOTAL
Diagnóstico, diseño y obra civil	$ 6.708.232.774	$ 6.708.232.774
Interventoría	$ 804.987.933	$ 804.987.933
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 7.513.220.707**	**$ 7.513.220.707**
% Participación	**100%**	

4. PLAN DE CONTRATACIÓN:

La ejecución del proyecto está a cargo de la Entidad Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023 suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la dinámica de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos que se derivan de la normativa vigente del programa:

- El artículo 6 de la Resolución 574 de 2022. Determinación de potenciales beneficiarios a partir de los recursos asignados a las entidades territoriales, establece:

> *"De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.4.5 del Decreto 1077 de 2015, se buscará en primera instancia atender la totalidad de los inmuebles potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias -PCI al interior del barrio y/o centro poblador rural priorizado."*

De acuerdo con lo anterior, la intervención de los barrios se realiza en el estricto orden en que se priorizaron y teniendo en cuenta que se cubra la totalidad de potenciales beneficiarios identificados en el primer barrio, para avanzar al siguiente, y así sucesivamente hasta agotar los recursos asignados o la totalidad de intervenciones identificadas. Esto se logra a través de las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad del barrio priorizado, respecto a inmuebles que no fueron inicialmente encuestados, las cuales deberán ser atendidas por el municipio con el apoyo del prestador de servicios públicos para

verificar el cumplimiento de los criterios de focalización normativos e incluir las viviendas validadas en el cronograma de ejecución de obra, lo cual estará condicionado a la disponibilidad presupuestal y el plazo del proyecto.

- Previo al inicio de la ejecución de la intervención en cada vivienda, el contratista de obra debe efectuar el diagnóstico técnico, para verificar la información contenida en la encuesta suministrada por el municipio y determinar el tipo de intervención requerida, teniendo en cuenta: el cumplimiento de criterios de focalización[1], el alcance del programa[2] y el valor máximo que se puede invertir por vivienda[3].

Cabe mencionar que el alcance, según la necesidad parcial o total de cada inmueble, cubre los costos de suministro e instalación de tuberías y accesorios para el acceso a los servicios de acueducto y manejo de aguas residuales, así como los aparatos hidrosanitarios (ducha, lavamanos, lavadero, lavaplatos e inodoro). Además, se puede incluir la ejecución de obras civiles correspondientes a la adecuación mínima del espacio donde se instalarán los aparatos para garantizar su correcto uso y funcionamiento; las cuales pueden incluir la construcción de una unidad sanitaria nueva o adecuación de la existente, construcción de muretes para el soporte del lavadero y lavaplatos, y reposición de pisos afectados por la instalación de las tuberías. Asimismo, en caso de viviendas que presenten necesidad de conexiones intradomiciliarias y no cuenten con la acometida o esta no cumpla con los requisitos técnicos, se podrá incluir su ejecución en los términos establecidos en la normativa vigente.

Es importante aclarar, que el concepto de viabilidad del proyecto se emite con base en la documentación presentada por el municipio de Repelón, la empresa Aguas del Sur del Atlántico S.A. E.S.P., y el departamento del Atlántico la cual se presume veraz, por lo tanto, serán dichas entidades quienes deberán responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad de la información presentada para emitir el concepto de viabilidad y que sea utilizada para la asignación de recursos y construcción de las obras.

[1] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.4. Criterios de focalización.*
[2] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.9. Alcance del subsidio por inmueble.*
[3] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.7. Valor máximo del subsidio por inmueble.*

Por último, recordamos la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio de Repelón, la empresa Aguas del Sur del Atlántico S.A. E.S.P. y el departamento del Atlántico mediante la suscripción del Convenio de Cooperación No. 1329 de 2023, los cuales corresponden a la contrapartida para acceder al financiamiento del proyecto de conexiones con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos, para lo cual se puede comunicar con la Subdirección de Programas a través de los siguientes contactos:

- Tatiana Paola Sánchez Cuevas, celular: 3219341646, TSanchez@minvivienda.gov.co
- Yeselin Villadiego Pinto, celular: 3024444056, yvilladiego@minvivienda.gov.co

Cordialmente,

ADRIANA SABOGAL MORENO
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

ANÍBAL JOSÉ PÉREZ GARCÍA
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Anexos: - Ficha de Evaluación final del proyecto en un archivo pdf.
- Convenio de Cooperación No. 1329 de 2023 en un archivo pdf.
- Plan de Gestión Social (PGS) en un archivo pdf.

Elaboró:
Tatiana Paola Sánchez Cuevas
Contratista
Subdirección de Programas

Revisó:
Yeselin Villadiego P.
Contratista
Subdirección de Programas

José Manuel del Castillo P.
Contratista
Subdirección de Programas

María Claudia García
Contratista
Subdirección de Programas

Aprobó:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector (E)
Subdirección de Programas

Bogotá, Colombia, 09 de noviembre de 2023

Señor
ALBENIS ARÉVALO MARTÍNEZ
Alcalde Municipal
Municipio de San Sebastián de Buenavista
Carrera 5 No 3 - 82 Esquina
Correo electrónico: alcaldia@sansebastiandebuenavista-magdalena.gov.co
San Sebastián de Buenavista (Magdalena)

Señor
NUMA JOAQUIN DE LA PEÑA OSPINO
Gerente
Cooperativa de servicios públicos de San Sebastián Limitada
Carrera 4 No. 6 – 95
Correo electrónico: rugenuma@hotmail.com
San Sebastián de Buenavista (Magdalena)

Señor
RAFAEL ANTONIO PAVA GUTIERREZ
Gerente
Administración pública cooperativa de servicios públicos domiciliarios de San Sebastián de Buenavista - A.P.C. SERVISAN E.S.P.
Calle 6 Carrera 4 Local 2
Correo electrónico: apcservisanesp@gmail.com
San Sebastián de Buenavista (Magdalena)

Señora
IERUSKA PAOLA CHÁVEZ ZABALETA
Gerente
Aguas del Magdalena S.A E.S.P.
Calle 24 # 3 – 99 Oficina 1102
Correo electrónico: amg@aguasdelmagdalena.com
Santa Marta (Magdalena)

ASUNTO: Viabilización proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA", en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1378 de 2023 y la normativa vigente que rige la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio No. 1378 de 2023 suscrito entre el municipio de San Sebastián de Buenavista, Cooperativa de servicios públicos de San Sebastián Limitada – COOSERPUSANS LTDA, Administración Pública Cooperativa de Servicios Públicos Domiciliarios de San Sebastián de Buenavista - A.P.C. SERVISAN E.S.P., Aguas del Magdalena S.A E.S.P., y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos para la implementación del programa de Conexiones de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de San Sebastián de Buenavista, departamento de Magdalena."*, se realizó el proceso de estructuración y evaluación del proyecto del asunto, el cual fue radicado ante el ministerio el 18 de septiembre de 2023 con oficio radicado No. 2023ER0115825 en medio digital. A continuación, se destacan algunos aspectos del proceso de estructuración del proyecto:

- **Priorización de barrios y/o centros poblados rurales:** El municipio, el prestador de acueducto y el prestador de alcantarillado, diligenciaron la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales con información de once (11) barrios de la zona urbana. El ministerio mediante la aplicación de los criterios normativos de priorización de barrios y/o centros poblados rurales, y con la información suministrada por Prosperidad Social, estableció el orden de priorización y se determinó el levantamiento de información en los siete (7) barrios en su orden: Nubia Correa, Alfonso López, Cecilia Caballero, Loma Fresca, San Martín, San Miguel y El Laguito.

- **Levantamiento de encuestas:** El municipio presentó información de siete (7) barrios priorizados. Según la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales radicada con el proyecto, en los barrios priorizados se estimaron 709 inmuebles potenciales que cumplen con los criterios de focalización relacionados con: estrato 1 y 2, coberturas nominales de acueducto y manejo de aguas residuales, y que no están ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, zonas de protección de recursos naturales, zonas de reserva de obra pública ni áreas no aptas para su localización; sin embargo, el municipio de San Sebastián de Buenavista remitió información de 713 encuestas. Así mismo, se identificaron 273 inmuebles con encuestas no válidas, puesto que no presentaron información suficiente para su evaluación, de estos 220 fueron identificados como inmuebles que no pudieron ser encuestados por diferentes razones (no había nadie en la vivienda, no atendieron la encuesta, etc.), por lo cual de acuerdo con los análisis efectuados se estimó la inclusión de 100 inmuebles.

A partir de esta información y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 467 conexiones de agua potable y saneamiento básico en los siete (7) barrios priorizados, en su orden:

1. Nubia Correa.
2. Alfonso López.
3. Cecilia Caballero.
4. Loma Fresca.
5. San Martín.
6. San Miguel.
7. El Laguito.

Al respecto, es importante mencionar que la posibilidad de intervención de todos los barrios priorizados dependerá de los resultados obtenidos en cada uno, considerando que estos se intervienen en estricto orden de priorización, y además de los inmuebles potenciales beneficiarios identificados mediante la encuesta aplicada, se atenderán las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad, conforme con los lineamientos normativos y los procedimientos establecidos para la ejecución del proyecto.

El proyecto presentado por el municipio fue evaluado por el equipo técnico de la Subdirección de Programas, a la luz de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 574 de 2022, y se hicieron los requerimientos correspondientes. Una vez revisada la respuesta de dichos requerimientos, se estableció que el proyecto cumple los requisitos normativos del programa, por lo cual se emite el concepto de VIABLE, con las siguientes características:

1. ALCANCE:

Construcción de 467 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de San Sebastián de Buenavista, departamento de Magdalena. Incluye (diagnóstico, validación del diseño, obra civil, e interventoría).

2. IMPACTOS:

2.1. SOCIOAMBIENTALES

2.1.1. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

2.1.2. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal.

2.1.3. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada.

2.1.4. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables:

- Eliminación de excretas.
- Acceso a fuente de agua mejorada.

2.1.5. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua.

2.1.6. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante:

- Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios.
- Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar.
- Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua).

2.2. ECONÓMICOS

2.2.1. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región.

2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026

2.3.1. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua limpia y saneamiento (primario).

2.3.2. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la pobreza y ciudades y comunidades sostenibles (secundarios).

2.3.3. Aporte a cumplimiento PND 2022 - 2026 "Colombia potencia mundial de la vida".

3. PLAN FINANCIERO:

El proyecto es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN vigencia 2023 y vigencias futuras 2024. A continuación, se presenta el plan financiero:

ALCANCE	NACIÓN (PGN 2023-2024)	TOTAL
Diagnóstico, diseño y obra civil	$ 2.553.845.746	$ 2.553.845.746
Interventoría	$ 306.461.490	$ 306.461.490
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 2.860.307.236**	**$ 2.860.307.236**
% Participación	**100%**	

4. PLAN DE CONTRATACIÓN:

La ejecución del proyecto está a cargo de la Entidad Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023 suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la dinámica de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos que se derivan de la normativa vigente del programa:

- El artículo 6 de la Resolución 574 de 2022. Determinación de potenciales beneficiarios a partir de los recursos asignados a las entidades territoriales, establece:

> *"De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.4.5 del Decreto 1077 de 2015, se buscará en primera instancia atender la totalidad de los inmuebles potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias -PCI al interior del barrio y/o centro poblador rural priorizado."*

De acuerdo con lo anterior, la intervención de los barrios se realiza en el estricto orden en que se priorizaron y teniendo en cuenta que se cubra la totalidad de potenciales beneficiarios identificados en el primer barrio, para avanzar al siguiente, y así sucesivamente hasta agotar los recursos asignados o la totalidad de intervenciones identificadas. Esto se logra a través de las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad del barrio priorizado, respecto a inmuebles que no fueron inicialmente encuestados, las cuales deberán ser atendidas por el municipio con el apoyo del prestador de servicios públicos para verificar el cumplimiento de los criterios de focalización normativos e incluir las viviendas validadas en el cronograma de ejecución de obra, lo cual estará condicionado a la disponibilidad presupuestal y el plazo del proyecto.

- Previo al inicio de la ejecución de la intervención en cada vivienda, el contratista de obra debe efectuar el diagnóstico técnico, para verificar la información contenida en la encuesta suministrada por el municipio y determinar el tipo de intervención requerida, teniendo en cuenta: el cumplimiento de criterios de

focalización[1], el alcance del programa[2] y el valor máximo que se puede invertir por vivienda[3].

Cabe mencionar que el alcance, según la necesidad parcial o total de cada inmueble, cubre los costos de suministro e instalación de tuberías y accesorios para el acceso a los servicios de acueducto y manejo de aguas residuales, así como los aparatos hidrosanitarios (ducha, lavamanos, lavadero, lavaplatos e inodoro). Además, se puede incluir la ejecución de obras civiles correspondientes a la adecuación mínima del espacio donde se instalarán los aparatos para garantizar su correcto uso y funcionamiento; las cuales pueden incluir la construcción de una unidad sanitaria nueva o adecuación de la existente, construcción de muretes para el soporte del lavadero y lavaplatos, y reposición de pisos afectados por la instalación de las tuberías. Asimismo, en caso de viviendas que presenten necesidad de conexiones intradomiciliarias y no cuenten con la acometida o esta no cumpla con los requisitos técnicos, se podrá incluir su ejecución en los términos establecidos en la normativa vigente.

Es importante aclarar, que el concepto de viabilidad del proyecto se emite con base en la documentación presentada por el municipio de San Sebastián de Buenavista, Cooperativa de Servicios Públicos de San Sebastián Limitada – COOSERPUSANS LTDA, Administración Pública Cooperativa de Servicios Públicos Domiciliarios de San Sebastián de Buenavista - A.P.C. SERVISAN E.S.P., y Aguas del Magdalena S.A E.S.P., la cual se presume veraz, por lo tanto, serán dichas entidades quienes deberán responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad de la información presentada para emitir el concepto de viabilidad y que sea utilizada para la asignación de recursos y construcción de las obras.

Por último, recordamos la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio de San Sebastián de Buenavista, Cooperativa de Servicios Públicos de San Sebastián Limitada – COOSERPUSANS LTDA, Administración Pública Cooperativa de Servicios Públicos Domiciliarios de San Sebastián de Buenavista - A.P.C. SERVISAN E.S.P., y Aguas del Magdalena S.A E.S.P., mediante la suscripción del Convenio de Cooperación No. 1378 de 2023, los cuales corresponden a la contrapartida para acceder al financiamiento del proyecto de conexiones con recursos del Presupuesto General de la Nación.

[1] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.4. Criterios de focalización.*
[2] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.9. Alcance del subsidio por inmueble.*
[3] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.7. Valor máximo del subsidio por inmueble.*

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos, para lo cual se puede comunicar con la Subdirección de Programas a través de los siguientes contactos:

- Geraldin Diaz Medina, celular: 3132822691, gdiazm@minvivienda.gov.co
- Yeselin Villadiego Pinto, celular: 3024444056, yvilladiego@minvivienda.gov.co

Cordialmente,

ADRIANA SABOGAL MORENO
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

ANÍBAL JOSÉ PÉREZ GARCÍA
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Anexos: - Ficha de evaluación final del proyecto en un archivo pdf.
- Convenio de Cooperación No. 1378 de 2023 en un archivo pdf.
- Plan de Gestión Social (PGS) en un archivo pdf.

Elaboró:
Geraldin Diaz Medina
Contratista
Subdirección de Programas

Revisó:
Yeselin Villadiego Pinto
Contratista
Subdirección de Programas

José Manuel del Castillo P.
Contratista
Subdirección de Programas

María Claudia García
Contratista
Subdirección de Programas

Aprobó:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector (E)
Subdirección de Programas

Bogotá, Colombia, 20 de noviembre de 2023

Señor
LUIS ALBERTO RIVERA HERAZO
Alcalde Municipal
Municipio de Santa Bárbara de Pinto
Carrera 6 No 3A - 40 Calle los Almendros
Teléfono: 3205719360 - 3206317887
Correo electrónico: alcaldia@santabarbaradepinto-magdalena.gov.co
Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)

Señor
RAFAEL ALFONSO MARTINEZ ECHAVEZ
Gerente
Cooperativa de servicios públicos de Santa Bárbara de Pinto Limitada
Carrera 6 No 9D - 137
Teléfono: 3043935268
Correo electrónico: acuapintoltda@gmail.com
Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)

Señora
IERUSKA PAOLA CHÁVEZ ZABALETA
Gerente
Aguas del Magdalena S.A ESP
Calle 24 # 3 – 99 Oficina 1102
Teléfono: 3008085304
Correo electrónico: amg@aguasdelmagdalena.com
Santa Marta (Magdalena)

ASUNTO: Viabilización proyecto "CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1377 de 2023 y la normativa vigente que rige la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio No. 1377 de 2023 suscrito entre el municipio de Santa Bárbara de Pinto, la Cooperativa de Servicios Públicos de Santa Bárbara de Pinto Limitada – ACUAPINTO APC LTDA, Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Santa Bárbara de Pinto, departamento de Magdalena."*, se realizó el proceso de estructuración y evaluación del proyecto del asunto, el cual fue radicado ante el ministerio el 15 de septiembre de 2023 con oficio radicado No. 2023ER0115180 en medio digital. A continuación, se destacan algunos aspectos del proceso de estructuración del proyecto:

- **Priorización de barrios y/o centros poblados rurales:** El municipio y el prestador de los servicios diligenciaron la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales con información de doce (12) barrios de la zona urbana. El ministerio mediante la aplicación de los criterios normativos de priorización de barrios y/o centros poblados rurales, y con la información suministrada por Prosperidad Social, estableció el orden de priorización y se determinó el levantamiento de información en los cuatro (4) barrios, en su orden: Papelillo, 2 de Noviembre, Nuevo Horizonte y Santa Bárbara.

- **Levantamiento de encuestas:** El municipio presentó información de cuatro (4) barrios priorizados. Según la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales radicada con el proyecto, en los barrios priorizados se estimaron 481 inmuebles potenciales que cumplen con los criterios de focalización relacionados con: estrato 1 y 2, coberturas nominales de acueducto y manejo de aguas residuales, y que no están ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, zonas de protección de recursos naturales, zonas de reserva de obra pública ni áreas no aptas para su localización; los cuales fueron encuestados en su totalidad. Asimismo, se identificaron 171 inmuebles con encuestas no válidas, puesto que no presentaron información suficiente para su evaluación.

A partir de esta información y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 299 conexiones de agua potable y saneamiento básico en los cuatro (4) barrios priorizados, en su orden:

1. Papelillo.
2. 2 de Noviembre.

3. Nuevo Horizonte.
4. Santa Bárbara.

Al respecto, es importante mencionar que la posibilidad de intervención de todos los barrios priorizados dependerá de los resultados obtenidos en cada uno, considerando que estos se intervienen en estricto orden de priorización, y además de los inmuebles potenciales beneficiarios identificados mediante la encuesta aplicada, se atenderán las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad, conforme con los lineamientos normativos y los procedimientos establecidos para la ejecución del proyecto.

El proyecto presentado por el municipio fue evaluado por el equipo técnico de la Subdirección de Programas, a la luz de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 574 de 2022, y se hicieron los requerimientos correspondientes. Una vez revisada la respuesta de dichos requerimientos, se estableció que el proyecto cumple los requisitos normativos del programa, por lo cual se emite el concepto de VIABLE, con las siguientes características:

1. ALCANCE:

Construcción de 299 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Santa Bárbara de Pinto, departamento de Magdalena. Incluye (diagnóstico, validación del diseño, obra civil, e interventoría).

2. IMPACTOS:

2.1. SOCIOAMBIENTALES

2.1.1. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

2.1.2. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal.

2.1.3. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada.

2.1.4. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables:

- Eliminación de excretas.
- Acceso a fuente de agua mejorada.

2.1.5. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua.

2.1.6. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante:

- Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios.
- Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar.
- Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua).

2.2. ECONÓMICOS

2.2.1. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región.

2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026

2.3.1. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua limpia y saneamiento (primario).

2.3.2. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la pobreza y ciudades y comunidades sostenibles (secundarios).

2.3.3. Aporte a cumplimiento PND 2022 - 2026 "Colombia potencia mundial de la vida".

3. PLAN FINANCIERO:

El proyecto es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN vigencia 2023 y vigencias futuras 2024. A continuación, se presenta el plan financiero:

ALCANCE	NACIÓN (PGN 2023-2024)	TOTAL
Diagnóstico, diseño y obra civil	$ 2.744.470.797	$ 2.744.470.797
Interventoría	$ 329.336.496	$ 329.336.496
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 3.073.807.293**	**$ 3.073.807.293**
% Participación	**100%**	

4. PLAN DE CONTRATACIÓN:

La ejecución del proyecto está a cargo de la Entidad Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023 suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la dinámica de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos que se derivan de la normativa vigente del programa:

- El artículo 6 de la Resolución 574 de 2022. Determinación de potenciales beneficiarios a partir de los recursos asignados a las entidades territoriales, establece:

> *"De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.4.5 del Decreto 1077 de 2015, se buscará en primera instancia atender la totalidad de los inmuebles potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias -PCI al interior del barrio y/o centro poblador rural priorizado."*

De acuerdo con lo anterior, la intervención de los barrios se realiza en el estricto orden en que se priorizaron y teniendo en cuenta que se cubra la totalidad de potenciales beneficiarios identificados en el primer barrio, para avanzar al siguiente, y así sucesivamente hasta agotar los recursos asignados o la totalidad de intervenciones identificadas. Esto se logra a través de las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad del barrio priorizado, respecto a inmuebles que no fueron inicialmente encuestados, las cuales deberán ser atendidas por el municipio con el apoyo del prestador de servicios públicos para

verificar el cumplimiento de los criterios de focalización normativos e incluir las viviendas validadas en el cronograma de ejecución de obra, lo cual estará condicionado a la disponibilidad presupuestal y el plazo del proyecto.

- Previo al inicio de la ejecución de la intervención en cada vivienda, el contratista de obra debe efectuar el diagnóstico técnico, para verificar la información contenida en la encuesta suministrada por el municipio y determinar el tipo de intervención requerida, teniendo en cuenta: el cumplimiento de criterios de focalización[1], el alcance del programa[2] y el valor máximo que se puede invertir por vivienda[3].

Cabe mencionar que el alcance, según la necesidad parcial o total de cada inmueble, cubre los costos de suministro e instalación de tuberías y accesorios para el acceso a los servicios de acueducto y manejo de aguas residuales, así como los aparatos hidrosanitarios (ducha, lavamanos, lavadero, lavaplatos e inodoro). Además, se puede incluir la ejecución de obras civiles correspondientes a la adecuación mínima del espacio donde se instalarán los aparatos para garantizar su correcto uso y funcionamiento; las cuales pueden incluir la construcción de una unidad sanitaria nueva o adecuación de la existente, construcción de muretes para el soporte del lavadero y lavaplatos, y reposición de pisos afectados por la instalación de las tuberías. Asimismo, en caso de viviendas que presenten necesidad de conexiones intradomiciliarias y no cuenten con la acometida o esta no cumpla con los requisitos técnicos, se podrá incluir su ejecución en los términos establecidos en la normativa vigente.

Es importante aclarar, que el concepto de viabilidad del proyecto se emite con base en la documentación presentada por el municipio de Santa Bárbara de Pinto, Cooperativa de Servicios Públicos de Santa Bárbara de Pinto Limitada – ACUAPINTO APC LTDA y Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., la cual se presume veraz, por lo tanto, serán dichas entidades quienes deberán responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad de la información presentada para emitir el concepto de viabilidad y que sea utilizada para la asignación de recursos y construcción de las obras.

[1] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.4. Criterios de focalización.*
[2] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.9. Alcance del subsidio por inmueble.*
[3] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.7. Valor máximo del subsidio por inmueble.*

Por último, recordamos la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio de Santa Bárbara de Pinto, la Cooperativa de Servicios Públicos de Santa Bárbara de Pinto Limitada – ACUAPINTO APC LTDA y Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., mediante la suscripción del Convenio de Cooperación No. 1377 de 2023, los cuales corresponden a la contrapartida para acceder al financiamiento del proyecto de conexiones con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos, para lo cual se puede comunicar con la Subdirección de Programas a través de los siguientes contactos:

- Geraldin Diaz Medina, celular: 3132822691, gdiazm@minvivienda.gov.co
- Yeselin Villadiego Pinto, celular: 3024444056, yvilladiego@minvivienda.gov.co

Cordialmente,

ADRIANA SABOGAL MORENO
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

ANÍBAL JOSÉ PÉREZ GARCÍA
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Anexos: - Ficha de evaluación final del proyecto en un archivo pdf.
- Convenio de Cooperación No. 1377 de 2023 en un archivo pdf.
- Plan de Gestión Social (PGS) en un archivo pdf.

Elaboró:
Geraldin Diaz Medina
Contratista
Subdirección de Programas

Revisó:
Yeselin Villadiego Pinto
Contratista
Subdirección de Programas

José Manuel del Castillo P.
Contratista
Subdirección de Programas

María Claudia García
Contratista
Subdirección de Programas

Julián Beltran
Abogado
DIDE

Aprobó:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector (E)
Subdirección de Programas

Bogotá, Colombia, 10 de noviembre de 2023

Señor
ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ
Alcalde Municipal
Distrito de Turbo
Km 1 vía a Medellín
Teléfono: 8273273
Correo electrónico: ventanillaunica@turbo.gov.co; planeacion@turbo-antioquia.gov.co
Turbo (Antioquia)

Señor
WBEIMAR GARRO ARIAS
Gerente
Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.
Calle 97A No 104-13
Teléfono: 8286657
Correo electrónico: wbeimar.garro@aguasregionales.com; buzoncorporativo@aguasregionales.com; KAREN.PARRA@aguasregionales.com
Apartadó (Antioquia)

Señor
ANIBAL GAVIRIA CORREA
Gobernador
Departamento de Antioquia
Calle 42B No 52-106
Teléfono: 4099000
Correo electrónico: nadiamaryori.maya@antioquia.gov.co, gobernaciondeantioquia@antioquia.gov.co; calvarezgo@antioquia.gov.co
Medellín (Antioquia)

ASUNTO: Viabilización proyecto "PROGRAMA DE CONEXIÓN INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - PCI DEL DISTRITO DE TURBO ANTIOQUIA" en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1342 de 2023 y la normativa vigente que rige la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1342 de 2023 suscrito entre el distrito de Turbo, la empresa Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., y el departamento de Antioquia, cuyo objeto *es "Aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Turbo, departamento de Antioquia",* se realizó el proceso de estructuración y evaluación del proyecto del asunto, el cual fue radicado ante el ministerio el día 28 de agosto de 2023 con oficio No. 2023ER0106802 en medio digital. A continuación, se destacan algunos aspectos del proceso de estructuración del proyecto:

- **Priorización de barrios:** El municipio y el prestador de los servicios diligenciaron la matriz de identificación de barrios con información correspondiente a 3 barrios de la zona urbana. El ministerio mediante la aplicación de los criterios normativos de priorización de barrios y/o centros poblados rurales, y con la información suministrada por Prosperidad Social, estableció el orden de priorización y se determinó el levantamiento de información en un (1) barrio: Obrero.

- **Levantamiento de encuestas:** El municipio presentó información de dos (2) barrios, teniendo en cuenta el orden de priorización informado por el ministerio mediante correos electrónicos del 23 de julio y 31 de agosto de 2023. Cabe mencionar que mediante correo electrónico de fecha 30 de agosto de 2023, el municipio solicitó la asignación de un segundo barrio para levantamiento de encuestas, considerando los resultados obtenidos en el primer barrio, ante lo cual el ministerio informó que el segundo barrio priorizado según la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales radicada con el proyecto corresponde a El Bosque. En los dos (2) barrios priorizados se estimaron inicialmente 1644 inmuebles potenciales que cumplen con los criterios de focalización relacionados con: estrato 1 y 2, coberturas nominales de acueducto y manejo de aguas residuales, y que no están ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, zonas de protección de recursos naturales, zonas de reserva de obra pública ni áreas no aptas para su localización; no obstante, el municipio remitió información de 1426 encuestas, en las cuales se identificaron 683 inmuebles potenciales beneficiarios. Asimismo, se identificaron 715 inmuebles con encuestas no válidas, puesto que no presentaron información suficiente para su evaluación, de estas 389 fueron identificados como inmuebles que no pudieron ser encuestados por

diferentes razones (no había nadie en la vivienda, no atendieron la encuesta, etc.).

A partir de esta información y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 418 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el primer barrio priorizado:

1. Obrero.

El proyecto presentado por el municipio fue evaluado por el equipo técnico de la Subdirección de Programas, a la luz de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 574 de 2022, y se hicieron los requerimientos correspondientes. Una vez revisada la respuesta de dichos requerimientos, se estableció que el proyecto cumple los requisitos normativos del programa, por lo cual se emite el concepto de VIABLE, con las siguientes características:

1. ALCANCE:

Construcción de 418 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Turbo, departamento de Antioquia. Incluye (Diagnóstico, validación del diseño, obra civil, e interventoría).

2. IMPACTOS:

2.1. SOCIOAMBIENTALES

2.1.1. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

2.1.2. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal.

2.1.3. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada.

2.1.4. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables:

- Eliminación de excretas.
- Acceso a fuente de agua mejorada.

2.1.5. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua.

2.1.6. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante:

- Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios.
- Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar.
- Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua).

2.2. ECONÓMICOS

2.2.1. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región.

2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026

2.3.1. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua Limpia y Saneamiento (primario).

2.3.2. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la Pobreza y Ciudades y Comunidades Sostenibles (secundarios).

2.3.3. Aporte a cumplimiento PND 2022 - 2026 "Colombia, potencia mundial de la vida ".

3. PLAN FINANCIERO:

El proyecto es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN vigencia 2023 y vigencias futuras 2024. A continuación, se presenta el plan financiero:

ALCANCE	NACIÓN (PGN 2023-2024)	TOTAL
Diagnóstico, diseño y obra civil	$ 3.853.090.253	$ 3.853.090.253
Interventoría	$ 462.370.830	$ 462.370.830
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 4.315.461.083**	**$4.315.461.083**
% Participación	**100%**	

4. PLAN DE CONTRATACIÓN:

La ejecución del proyecto está a cargo de la Entidad Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023 suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la dinámica de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos que se derivan de la normativa vigente del programa:

- El artículo 6 de la resolución 574 de 2022. Determinación de potenciales beneficiarios a partir de los recursos asignados a las entidades territoriales, establece:

> "*De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.4.5 del Decreto 1077 de 2015, se buscará en primera instancia atender la totalidad de los inmuebles potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias -PCI al interior del barrio y/o centro poblado rural priorizado.*"

De acuerdo con lo anterior, la intervención del barrio se realiza en el estricto orden en que se priorizaron y teniendo en cuenta que se cubra la totalidad de potenciales beneficiarios identificados en el primer barrio, para avanzar al siguiente, y así sucesivamente hasta agotar los recursos asignados o la totalidad de intervenciones identificadas. Esto se logra a través de las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad del barrio priorizado, respecto a inmuebles que no fueron inicialmente encuestados, las cuales deberán ser atendidas por el municipio con el apoyo del prestador de servicios públicos para verificar el cumplimiento de los criterios de focalización normativos e incluir las viviendas validadas en el cronograma de ejecución de obra, lo cual estará condicionado a la disponibilidad presupuestal y el plazo del proyecto.

- Previo al inicio de la ejecución de la intervención en cada vivienda, el contratista de obra debe efectuar el diagnóstico técnico, para verificar la información contenida en la encuesta suministrada por el municipio y determinar el tipo de intervención requerida, teniendo en cuenta: el cumplimiento de criterios de focalización[1], el alcance del programa[2] y el valor máximo que se puede invertir por vivienda[3].

Cabe mencionar que el alcance, según la necesidad parcial o total de cada inmueble, cubre los costos de suministro e instalación de tuberías y accesorios para el acceso a los servicios de acueducto y manejo de aguas residuales, así como los aparatos hidrosanitarios (ducha, lavamanos, lavadero, lavaplatos e inodoro). Además, se puede incluir la ejecución de obras civiles correspondientes a la adecuación mínima del espacio donde se instalarán los aparatos para garantizar su correcto uso y funcionamiento; las cuales pueden incluir la construcción de una unidad sanitaria nueva o adecuación de la existente, construcción de muretes para el soporte del lavadero y lavaplatos, y reposición de pisos afectados por la instalación de las tuberías. Asimismo, en caso de viviendas que presenten necesidad de conexiones intradomiciliarias y no cuenten con la acometida o esta no cumpla con los requisitos técnicos, se podrá incluir su ejecución en los términos establecidos en la normativa vigente.

Es importante aclarar, que el concepto de viabilidad del proyecto se emite con base en la documentación presentada por el municipio de municipio de Turbo, la empresa Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., y el departamento de Antioquia, la cual se presume veraz, por lo tanto, serán dichas entidades quienes deberán responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad de la información presentada para emitir el concepto de viabilidad y que sea utilizada para la asignación de recursos y construcción de las obras.

Por último, recordamos la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio de Turbo, la empresa Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., y el departamento de Antioquia, mediante la suscripción del Convenio de Cooperación No. 1342 de 2023, los cuales corresponden a la contrapartida para

[1] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.4. Criterios de focalización.*
[2] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.9. Alcance del subsidio por inmueble.*
[3] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.7. Valor máximo del subsidio por inmueble.*

acceder al financiamiento del proyecto de conexiones con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos, para lo cual se puede comunicar con la Subdirección de Programas a través de los siguientes contactos:

- Mariana Victoria Cipagauta Esquivel. Celular: 3504617882, mcipagauta@minvivienda.gov.co
- Yeselin Villadiego Pinto, celular: 3024444056, yvilladiego@minvivienda.gov.co

Cordialmente,

ADRIANA SABOGAL MORENO
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

ANÍBAL JOSÉ PÉREZ GARCÍA
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Anexos: - Ficha de evaluación final del proyecto en un archivo pdf.
- Convenio de Cooperación No. 1342 de 2023 en un archivo pdf.
- Plan de Gestión Social (PGS) en un archivo pdf.

Elaboró:
Shirlena M. Doria Villarreal
Profesional especializado
Subdirección de Programas

Revisó:
Yeselin Villadiego Pinto
Contratista
Subdirección de Programas

Jose Manuel del Castillo P.
Contratista
Subdirección de Programas

María Claudia García
Contratista
Subdirección de Programas

Aprobó:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector (E)
Subdirección de Programas

Bogotá, Colombia, 09 de noviembre de 2023

Señor
URIEL GUERRA MOLINA
Alcalde Municipal
Municipio de Urumita
Carrera 9B No. 14A – 27, Plaza Principal Simón Bolívar
Teléfono: (095) 777 8040
Correo electrónico: alcaldia@urumita-guajira.gov.co
Urumita, La Guajira.

Señor
LUIS FERNANDO MAESTRE MOLINA
Gerente
Cooperativa Aguas de Urumita LTDA E.S.P. - AGUAUR
Calle 14B No. 9A-16
Teléfono: 6057778276
Correo electrónico: aguau@hotmail.com
Urumita, La Guajira.

Señora
ANDREINA SUSANA GARCÍA PINTO
Gerente
Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. - ESEPGUA
Carrera 15 No. 3 – 07, Riohacha, La Guajira
Teléfono: 3016427565
Correo electrónico: a.garcia@esepgua.com.co
Riohacha, La Guajira.

ASUNTO: Viabilización proyecto "IMPLEMENTACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE URUMITA", en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1285 de 2023 y la normativa vigente que rige la implementación del Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio No. 1285 de 2023 suscrito entre el municipio de Urumita, la Cooperativa Aguas de Urumita LTDA E.S.P. – AGUAUR, la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. – ESEPGUA y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira."*, se realizó el proceso de estructuración y evaluación del proyecto del asunto, el cual fue radicado ante el ministerio el 22 de agosto de 2023 con oficio radicado No. 2023ER0104094 en medio digital. A continuación, se destacan algunos aspectos del proceso de estructuración del proyecto:

- **Priorización de barrios y/o centros poblados rurales:** El municipio y el prestador de los servicios diligenciaron la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales con información de tres (3) barrios de la zona urbana. El ministerio mediante la aplicación de los criterios normativos de priorización de barrios y/o centros poblados rurales, y con la información suministrada por Prosperidad Social, estableció el orden de priorización y se determinó el levantamiento de información en los tres (3) barrios, en su orden: El Porvenir, 16 de abril y La Aurora.

- **Levantamiento de encuestas:** El municipio presentó información de tres (3) barrios priorizados. Según la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales radicada con el proyecto, en los barrios priorizados se estimaron 544 inmuebles potenciales que cumplen con los criterios de focalización relacionados con: estrato 1 y 2, coberturas nominales de acueducto y manejo de aguas residuales, y que no están ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, zonas de protección de recursos naturales, zonas de reserva de obra pública ni áreas no aptas para su localización; sin embargo, el municipio de Urumita remitió información de 531 encuestas. Asimismo, se identificaron 124 inmuebles con encuestas no válidas, puesto que no presentaron información suficiente para su evaluación, de estos 85 fueron identificados como inmuebles que no pudieron ser encuestados por diferentes razones (no había nadie en la vivienda, no atendieron la encuesta, etc.), por lo cual de acuerdo con los análisis efectuados se estimó la inclusión de 45 inmuebles.

A partir de esta información y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción

de 372 conexiones de agua potable y saneamiento básico en los tres (3) barrios priorizados, en su orden:

1. El Porvenir.
2. 16 de abril.
3. La Aurora.

Al respecto, es importante mencionar que la posibilidad de intervención de todos los barrios priorizados dependerá de los resultados obtenidos en cada uno, considerando que estos se intervienen en estricto orden de priorización, y además de los inmuebles potenciales beneficiarios identificados mediante la encuesta aplicada, se atenderán las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad, conforme con los lineamientos normativos y los procedimientos establecidos para la ejecución del proyecto.

El proyecto presentado por el municipio fue evaluado por el equipo técnico de la Subdirección de Programas, a la luz de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 574 de 2022, y se hicieron los requerimientos correspondientes. Una vez revisada la respuesta de dichos requerimientos, se estableció que el proyecto cumple los requisitos normativos del programa, por lo cual se emite el concepto de VIABLE, con las siguientes características:

1. ALCANCE:

Construcción de 372 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira. Incluye (diagnóstico, validación del diseño, obra civil, e interventoría).

2. IMPACTOS:

2.1. SOCIOAMBIENTALES

2.1.1. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

2.1.2. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal.

2.1.3. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada.

2.1.4. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables:

- Eliminación de excretas.
- Acceso a fuente de agua mejorada.

2.1.5. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua.

2.1.6. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante:

- Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios.
- Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar.
- Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua).

2.2. ECONÓMICOS

2.2.1. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región.

2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026

2.3.1. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua limpia y saneamiento (primario).

2.3.2. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la pobreza y ciudades y comunidades sostenibles (secundarios).

2.3.3. Aporte a cumplimiento PND 2022 - 2026 "Colombia potencia mundial de la vida".

3. PLAN FINANCIERO:

El proyecto es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN vigencia 2023 y vigencias futuras 2024. A continuación, se presenta el plan financiero:

ALCANCE	NACIÓN (PGN 2023-2024)	TOTAL
Diagnóstico, diseño y obra civil	$ 2.261.160.419	$ 2.261.160.419
Interventoría	$ 271.339.250	$ 271.339.250
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 2.532.499.669**	**$ 2.532.499.669**
% Participación	**100%**	

4. PLAN DE CONTRATACIÓN:

La ejecución del proyecto está a cargo de la Entidad Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023 suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la dinámica de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos que se derivan de la normativa vigente del programa:

- El artículo 6 de la Resolución 574 de 2022. Determinación de potenciales beneficiarios a partir de los recursos asignados a las entidades territoriales, establece:

> *"De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.4.5 del Decreto 1077 de 2015, se buscará en primera instancia atender la totalidad de los inmuebles potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias -PCI al interior del barrio y/o centro poblador rural priorizado."*

De acuerdo con lo anterior, la intervención de los barrios se realiza en el estricto orden en que se priorizaron y teniendo en cuenta que se cubra la totalidad de potenciales beneficiarios identificados en el primer barrio, para avanzar al siguiente, y así sucesivamente hasta agotar los recursos asignados o la totalidad de intervenciones identificadas. Esto se logra a través de las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad del barrio priorizado, respecto a

inmuebles que no fueron inicialmente encuestados, las cuales deberán ser atendidas por el municipio con el apoyo del prestador de servicios públicos para verificar el cumplimiento de los criterios de focalización normativos e incluir las viviendas validadas en el cronograma de ejecución de obra, lo cual estará condicionado a la disponibilidad presupuestal y el plazo del proyecto.

- Previo al inicio de la ejecución de la intervención en cada vivienda, el contratista de obra debe efectuar el diagnóstico técnico, para verificar la información contenida en la encuesta suministrada por el municipio y determinar el tipo de intervención requerida, teniendo en cuenta: el cumplimiento de criterios de focalización[1], el alcance del programa[2] y el valor máximo que se puede invertir por vivienda[3].

Cabe mencionar que el alcance, según la necesidad parcial o total de cada inmueble, cubre los costos de suministro e instalación de tuberías y accesorios para el acceso a los servicios de acueducto y manejo de aguas residuales, así como los aparatos hidrosanitarios (ducha, lavamanos, lavadero, lavaplatos e inodoro). Además, se puede incluir la ejecución de obras civiles correspondientes a la adecuación mínima del espacio donde se instalarán los aparatos para garantizar su correcto uso y funcionamiento; las cuales pueden incluir la construcción de una unidad sanitaria nueva o adecuación de la existente, construcción de muretes para el soporte del lavadero y lavaplatos, y reposición de pisos afectados por la instalación de las tuberías. Asimismo, en caso de viviendas que presenten necesidad de conexiones intradomiciliarias y no cuenten con la acometida o esta no cumpla con los requisitos técnicos, se podrá incluir su ejecución en los términos establecidos en la normativa vigente.

Es importante aclarar, que el concepto de viabilidad del proyecto se emite con base en la documentación presentada por el municipio de Urumita, la Cooperativa Aguas de Urumita LTDA E.S.P. – AGUAUR y la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. – ESEPGUA la cual se presume veraz, por lo tanto, serán dichas entidades quienes deberán responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

[1] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.4. Criterios de focalización.*
[2] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.9. Alcance del subsidio por inmueble.*
[3] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.7. Valor máximo del subsidio por inmueble.*

En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad de la información presentada para emitir el concepto de viabilidad y que sea utilizada para la asignación de recursos y construcción de las obras.

Por último, recordamos la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio de Urumita, Cooperativa Aguas de Urumita LTDA E.S.P. – AGUAUR y Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. – ESEPGUA mediante la suscripción del Convenio de Cooperación No. 1285 de 2023, los cuales corresponden a la contrapartida para acceder al financiamiento del proyecto de conexiones con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos, para lo cual se puede comunicar con la Subdirección de Programas a través de los siguientes contactos:

- Álvaro Cañizarez Ortiz, celular: 3153831539, ACanizarez@minvivienda.gov.co
- Yeselin Villadiego Pinto, celular: 3024444056, YVilladiego@minvivienda.gov.co

Atentamente,

ADRIANA SABOGAL MORENO
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

ANÍBAL JOSÉ PÉREZ GARCÍA
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Anexos: - Ficha de Evaluación final del proyecto en un archivo pdf.
- Convenio de Cooperación No. 1285 de 2023 en un archivo pdf.
- Plan de Gestión Social (PGS) en un archivo pdf.

Elaboró:
Álvaro Cañizarez Ortiz
Contratista
Subdirección de Programas

Revisó:
Yeselin Villadiego Pinto
Contratista
Subdirección de Programas

José Manuel del Castillo P.
Contratista
Subdirección de Programas

María Claudia García
Contratista
Subdirección de Programas

Aprobó:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector (E)
Subdirección de Programas

Bogotá, Colombia, 10 de noviembre de 2023

Señor
ROLLER ESCOBAR GÓMEZ
Alcalde Municipal
Municipio de Villa Rica
Calle 2 No 1 – 187 Barrio Alfonso Caicedo Roa
Teléfono: 82486477
Correo electrónico: alcaldia@villarica-cauca.gov.co
Villa Rica (Cauca)

Señora
ANA ALEJANDRA VIAFARA BALLESTEROS
Gerente
EMPUVILLA S.A. E.S.P.
Calle 3 No 7-45
Teléfono: 3041091092
Correo electrónico: empuvillasaesp517@hotmail.com
Villa Rica (Cauca)

Señor
WILSON ZAPATA
Gerente General
Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
Carrera 4 # 22N - 02 Edificio de Infraestructura Departamental
Teléfono: 3148311385
Correo electrónico: gerencia@pdacauca.gov.co
Popayán (Cauca)

ASUNTO: Viabilización proyecto "PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, CAUCA", en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1298 de 2023 y la normativa vigente que rige la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio No. 1298 de 2023 suscrito entre el municipio de Villa Rica, EMPUVILLA S.A. E.S.P, la Empresa Caucana de Servicios Públicos -

EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Villa Rica, departamento de Cauca",* se realizó el proceso de estructuración y evaluación del proyecto del asunto, el cual fue radicado ante el ministerio el 22 de agosto de 2023 con oficio radicado No. 2023ER0104051 en medio digital. A continuación, se destacan algunos aspectos del proceso de estructuración del proyecto:

- **Priorización de barrios y/o centros poblados rurales:** El municipio y el prestador de los servicios diligenciaron la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales con información de cinco (5) barrios de la zona urbana. El ministerio mediante la aplicación de los criterios normativos de priorización de barrios y/o centros poblados rurales, y con la información suministrada por Prosperidad Social, estableció el orden de priorización y se determinó el levantamiento de información en dos (2) barrios, en su orden: Tres de Marzo y Alameda.

- **Levantamiento de encuestas:** El municipio presentó información de los dos (2) barrios priorizados. Según la matriz de identificación de barrios y/o centros poblados rurales radicada con el proyecto, en los barrios priorizados se estimaron 405 inmuebles potenciales que cumplen con los criterios de focalización relacionados con: estrato 1 y 2, coberturas nominales de acueducto y manejo de aguas residuales, y que no están ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, zonas de protección de recursos naturales, zonas de reserva de obra pública ni áreas no aptas para su localización; sin embargo, el municipio remitió información de 422 encuestas. Asimismo, se identificaron 55 inmuebles con encuestas no válidas, puesto que no presentaron información suficiente para su evaluación, de estos 37 fueron identificados como inmuebles que no pudieron ser encuestados por diferentes razones (no había nadie en la vivienda, no atendieron la encuesta, etc.).

A partir de esta información y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 288 conexiones de agua potable y saneamiento básico en los dos (2) barrios priorizados, en su orden:

1. Tres de Marzo.
2. Alameda.

Al respecto, es importante mencionar que la posibilidad de intervención de todos los barrios priorizados dependerá de los resultados obtenidos en cada uno, considerando que estos se intervienen en estricto orden de priorización, y además de los inmuebles potenciales beneficiarios identificados mediante la encuesta aplicada, se atenderán las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad, conforme con los lineamientos normativos y los procedimientos establecidos para la ejecución del proyecto.

El proyecto presentado por el municipio fue evaluado por el equipo técnico de la Subdirección de Programas, a la luz de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 574 de 2022, y se hicieron los requerimientos correspondientes. Una vez revisada la respuesta de dichos requerimientos, se estableció que el proyecto cumple los requisitos normativos del programa, por lo cual se emite el concepto de VIABLE, con las siguientes características:

1. ALCANCE:

Construcción de 288 conexiones de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Villa Rica, departamento de Cauca. Incluye (diagnóstico, validación del diseño, obra civil, e interventoría).

2. IMPACTOS:

2.1. SOCIOAMBIENTALES

2.1.1. Acceso real de las familias beneficiadas que habitan inmuebles de estrato 1 y 2, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

2.1.2. Reducción de vulnerabilidad por acoso a la mujer, al contar con espacio debidamente cerrado para el desarrollo de su aseo personal.

2.1.3. Aporte a la superación de la pobreza, mediante la intervención de inmuebles clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponde a población en pobreza extrema y moderada.

2.1.4. Impacto en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos, en las siguientes variables:

- Eliminación de excretas.

- Acceso a fuente de agua mejorada.

2.1.5. Disminución en el riesgo de padecimiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA), a través de acciones concretas como el cambio en el manejo de aguas residuales domésticas (de pozo séptico a alcantarillado) y la eliminación en el almacenamiento inadecuado del agua.

2.1.6. Aporte a la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico mediante:

- Fomento de habilidades para el mantenimiento y uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios.
- Promoción de las buenas prácticas de higiene personal y del hogar.
- Aporte a la preservación y manejo adecuado del agua (uso eficiente y ahorro del agua).

2.2. ECONÓMICOS

2.2.1. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región.

2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS ODS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026

2.3.1. Aporte al cumplimiento del ODS No. 6 Agua limpia y saneamiento (primario).

2.3.2. Aporte al cumplimiento de los ODS No. 1 y 11 Fin de la pobreza y ciudades y comunidades sostenibles (secundarios).

2.3.3. Aporte a cumplimiento PND 2022 - 2026 "Colombia potencia mundial de la vida".

3. PLAN FINANCIERO:

El proyecto es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN vigencia 2023 y vigencias futuras 2024. A continuación, se presenta el plan financiero:

ALCANCE	NACIÓN (PGN 2023-2024)	TOTAL
Diagnóstico, diseño y obra civil	$ 1.774.783.815	$ 1.774.783.815
Interventoría	$ 257.343.653	$ 257.343.653
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 2.032.127.468**	**$ 2.032.127.468**
% Participación	**100%**	

4. PLAN DE CONTRATACIÓN:

La ejecución del proyecto está a cargo de la Entidad Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023 suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la dinámica de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos que se derivan de la normativa vigente del programa:

- El artículo 6 de la resolución 574 de 2022. Determinación de potenciales beneficiarios a partir de los recursos asignados a las entidades territoriales, establece:

> *"De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.4.5 del Decreto 1077 de 2015, se buscará en primera instancia atender la totalidad de los inmuebles potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias -PCI al interior del barrio y/o centro poblado rural priorizado."*

De acuerdo con lo anterior, la intervención de los barrios se realiza en el estricto orden en que se priorizaron y teniendo en cuenta que se cubra la totalidad de potenciales beneficiarios identificados en el primer barrio, para avanzar al siguiente, y así sucesivamente hasta agotar los recursos asignados o la totalidad de intervenciones identificadas. Esto se logra a través de las solicitudes de inclusión presentadas por la comunidad del barrio priorizado, respecto a inmuebles que no fueron inicialmente encuestados, las cuales deberán ser atendidas por el municipio con el apoyo del prestador de servicios públicos para verificar el cumplimiento de los criterios de focalización normativos e incluir las viviendas validadas en el cronograma de ejecución de obra, lo cual estará condicionado a la disponibilidad presupuestal y el plazo del proyecto.

- Previo al inicio de la ejecución de la intervención en cada vivienda, el contratista de obra debe efectuar el diagnóstico técnico, para verificar la información contenida en la encuesta suministrada por el municipio y determinar el tipo de intervención requerida, teniendo en cuenta: el cumplimiento de criterios de focalización[1], el alcance del programa[2] y el valor máximo que se puede invertir por vivienda[3].

Cabe mencionar que el alcance, según la necesidad parcial o total de cada inmueble, cubre los costos de suministro e instalación de tuberías y accesorios para el acceso a los servicios de acueducto y manejo de aguas residuales, así como los aparatos hidrosanitarios (ducha, lavamanos, lavadero, lavaplatos e inodoro). Además, se puede incluir la ejecución de obras civiles correspondientes a la adecuación mínima del espacio donde se instalarán los aparatos para garantizar su correcto uso y funcionamiento; las cuales pueden incluir la construcción de una unidad sanitaria nueva o adecuación de la existente, construcción de muretes para el soporte del lavadero y lavaplatos, y reposición de pisos afectados por la instalación de las tuberías. Asimismo, en caso de viviendas que presenten necesidad de conexiones intradomiciliarias y no cuenten con la acometida o esta no cumpla con los requisitos técnicos, se podrá incluir su ejecución en los términos establecidos en la normativa vigente.

Es importante aclarar, que el concepto de viabilidad del proyecto se emite con base en la documentación presentada por el municipio de Villa Rica, EMPUVILLA S.A. E.S.P., y la Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., la cual se presume veraz, por lo tanto, serán dichas entidades quienes deberán responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad de la información presentada para emitir el concepto de viabilidad y que sea utilizada para la asignación de recursos y construcción de las obras.

Por último, recordamos la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el municipio de Villa Rica, EMPUVILLA S.A. E.S.P., y la Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., mediante la suscripción del Convenio de Cooperación No. 1298 de 2023, los cuales

[1] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.4. Criterios de focalización.*
[2] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.9. Alcance del subsidio por inmueble.*
[3] *Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.4.4.7. Valor máximo del subsidio por inmueble.*

corresponden a la contrapartida para acceder al financiamiento del proyecto de conexiones con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos, para lo cual se puede comunicar con la Subdirección de Programas a través de los siguientes contactos:

- Mariana Victoria Cipagauta Esquivel, celular: 3504617882, mcipagauta@minvivienda.gov.co
- Yeselin Villadiego Pinto, celular: 3024444056, yvilladiego@minvivienda.gov.co

Cordialmente,

ADRIANA SABOGAL MORENO
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

ANÍBAL JOSÉ PÉREZ GARCÍA
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Anexos: - Ficha de evaluación final del proyecto en un archivo pdf.
- Convenio de Cooperación No. 1298 de 2023 en un archivo pdf.
- Plan de Gestión Social (PGS) en un archivo pdf.

Elaboró:
Shirlena M. Doria Villarreal
Profesional Especializado
Subdirección de Programas

Revisó:
Yeselin Villadiego Pinto
Contratista
Subdirección de Programas

Jose Manuel del Castillo P.
Contratista
Subdirección de Programas

María Claudia García
Contratista
Subdirección de Programas

Aprobó:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector (E)
Subdirección de Programas

FORMATO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Versión: 7, **Fecha:** 19/07/2023, **Código:** GPA-F-03

Dependencia Responsable:	Subdireción de Programas - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial - Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico				**Contrato (s) de Gerencia mediante el que se ejecutan los recursos:**	No. 1632 del 28 de septiembre de 2023	
Recursos disponibles para esta asignación:	$ 70.980.447.730	**Vigencia (s):**	2023-2024	**CDP (s):**	No.71523 del 16 de febrero de 2023 y carta de aprobación de vigencias futuras PGN 2024 radicado No. 2-2023-023051 del 11 de mayo de 2023.	**RP (s):**	No. 436823 del 29 de septiembre de 2023

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ÁREA URBANA Y/O CENTRO POBLADO RURAL	CRITERIO DE SELECCIÓN	No. DE INMUEBLES CON NECESIDADES DE CONEXIONES IDENTIFICADAS	VALOR DEL PROYECTO ACORDE CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS (Obra e interventoría) ($)	TOTAL RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO ($)	No. DE INMUEBLES POTENCIALES BENEFICIARIOS (CONEXIONES A FINANCIAR)
Antioquia	Caucasia	Área urbana	1.Complemento de proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados.	414	$ 2.537.735.628	$ 2.537.735.628	**414**
Antioquia	Turbo	Área urbana	1.Complemento de proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados.	683	$ 6.712.644.117	$ 4.315.461.083	**418**
Atlántico	Repelón	Área urbana	1.Complemento de proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados.	755	$ 7.513.220.707	$ 7.513.220.707	**755**
Cauca	Puerto Tejada	Área urbana	1.Complemento de proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados.	1033	$ 6.736.364.010	$ 3.453.633.384	**484**
Cauca	Villa Rica	Área urbana	1.Complemento de proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados.	288	$ 2.032.127.468	$ 2.032.127.468	**288**
Cesar	Pailitas	Centro poblado rural	1.Complemento de proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados.	353	$ 2.675.133.532	$ 2.675.133.532	**353**
La Guajira	Urumita	Área urbana	1.Complemento de proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados.	372	$ 2.532.499.669	$ 2.532.499.669	**372**
Magdalena	San Sebastián de Buena Vista	Área urbana	1.Complemento de proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados.	467	$ 2.860.307.236	$ 2.860.307.236	**467**
Magdalena	Santa Bárbara de Pinto	Área urbana	1.Complemento de proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados.	299	$ 3.073.807.293	$ 3.073.807.293	**299**
Nariño	Cuaspud	Centros poblados rurales	1.Complemento de proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados.	97	$ 844.970.993	$ 844.970.993	**97**
Nariño	Guachucal	Centros poblados rurales	1.Complemento de proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados.	107	$ 789.854.725	$ 789.854.725	**107**
Putumayo	Puerto Leguizamo	Área urbana	1.Complemento de proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados.	278	$ 2.652.017.862	$ 2.652.017.862	**278**

FORMATO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Versión: 7, **Fecha:** 19/07/2023, **Código:** GPA-F-03

Dependencia Responsable:	Subdireción de Programas - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial - Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico				**Contrato (s) de Gerencia mediante el que se ejecutan los recursos:**	No. 1632 del 28 de septiembre de 2023	
Recursos disponibles para esta asignación:	$ 70.980.447.730	**Vigencia (s):**	2023-2024	**CDP (s):**	No.71523 del 16 de febrero de 2023 y carta de aprobación de vigencias futuras PGN 2024 radicado No. 2-2023-023051 del 11 de mayo de 2023.	**RP (s):**	No. 436823 del 29 de septiembre de 2023

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ÁREA URBANA Y/O CENTRO POBLADO RURAL	CRITERIO DE SELECCIÓN	No. DE INMUEBLES CON NECESIDADES DE CONEXIONES IDENTIFICADAS	VALOR DEL PROYECTO ACORDE CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS (Obra e interventoría) ($)	TOTAL RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO ($)	No. DE INMUEBLES POTENCIALES BENEFICIARIOS (CONEXIONES A FINANCIAR)
Tolima	Ataco	Área urbana	1.Complemento de proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados.	410	$ 3.652.127.464	$ 3.652.127.464	**410**
Tolima	Planadas	Centros poblados rurales	1.Complemento de proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados.	374	$ 2.628.870.739	$ 2.628.870.739	**374**
TOTALES				5.930	$ 47.241.681.443	**$ 41.561.767.783**	**5116**

OBSERVACIONES

- Los recursos disponibles se asignaron acorde con las necesidades identificadas en los municipios priorizados a través de la encuesta de potenciales beneficiarios del Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico, la cual fue aplicada por los municipios con el apoyo de los prestadores de los servicios y el gestor del PDA (en los casos que aplica), en el marco de los convenios interadministrativos de cooperación suscritos con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la implementación del programa; y teniendo en cuenta la intervención de barrios completos. El resultado de la evaluación de los proyectos se registró en la ficha de evaluación (GPA-F-05).
- Valor del Contrato de gerencia de proyectos No. 1632 de 2023: $ 78.431.372.549 (PGN 2023-2024).
- Costo de la Gerencia del programa (incluye IVA): $7.450.924.819.
- Recursos disponibles para asignar (valor para asignar a obra e interventoría de proyectos viabilizados): $70.980.447.730.
- **Saldo disponible después de la presente asignación de recursos:** $ 29.418.679.947.

A partir de los recursos asignados en el presente formato se diligencian las correspondientes fichas de evaluación final de los proyectos (GPA-F-04).

Revisó:	**Nombre:**	**Juan Pablo Serrano Castilla/ Adriana Sabogal Moreno**	**Aprobó:**	**Nombre:**	**Anibal Jose Perez Garcia**
	Cargo:	Subdirector de Programas (E) / Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial.		**Cargo:**	Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico
	Fecha:	3/11/2023		**Fecha:**	3/11/2023

Para diligenciar criterio de selección:

1.Complemento de proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados.

2. Municipio priorizado en programas del Gobierno Nacional para promover el desarrollo en áreas urbanas y/o centros poblados rurales.

Yeselin Villadiego Pinto

De: Yeselin Villadiego Pinto
Enviado el: viernes, 3 de noviembre de 2023 11:42 a. m.
Para: Carlos Andres Bravo
CC: Karol Yulieth Javela Pérez; Maria Consuelo Franco Leano; Maria Claudia Garcia Roncancio
Asunto: RV: Prioritario. RP 436823 Ctto 1632 de 2023 y procedimiento exención GMF
Datos adjuntos: Formatos para Identificacion cuentas reportadas GMF (002).xlsx

Ingeniero
CARLOS ANDRÉS BRAVO
Gerente de Convenio
Desarrollo de proyectos 1
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio
Bogotá D.C.

Cordial saludo,

En atención al correo que antecede, quisiera saber que ha pasado con esta solicitud.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Contratista
Yeselin Villadiego Pinto
Subdirección de Programas
yvilladiego@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Yeselin Villadiego Pinto
Enviado el: jueves, 5 de octubre de 2023 4:10 p. m.
Para: Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
CC: kjavela@enterritorio.gov.co; dalza@enterritorio.gov.co; Maria Claudia Garcia Roncancio <MGarcia@minvivienda.gov.co>; Juan David Amon Rodriguez <jamon@enterritorio.gov.co>; Jose Manuel Del Castillo Pinzon <JdelCastillo@minvivienda.gov.co>; Maria Consuelo Franco Leano <cfranco@enterritorio.gov.co>
Asunto: Prioritario. RP 436823 Ctto 1632 de 2023 y procedimiento exención GMF

Ingeniero
CARLOS ANDRÉS BRAVO
Gerente de Convenio
Desarrollo de proyectos 1
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio
Bogotá D.C.

Cordial saludo,

En el marco del Contrato de Gerencia Integral de Proyectos 1632 de 2023 suscrito entre este ministerio y ENTerritorio, con el fin de iniciar el proceso para la exención de los gastos bancarios con cargo a los recursos Nación, a continuación, relacionamos el procedimiento a seguir:

1. Solicitud escrita del municipio /ejecutor y/o responsable del manejo de la cuenta a marcar.
2. Enviar al municipio /ejecutor y/o responsable del manejo de la cuenta a marcar el formato (adjunto), el formato se envía especialmente para el diligenciamiento de los datos del banco y para firma y sello de este.
3. Al formato la entidad debe anexar:

- Oficio remisorio de la entidad solicitante (Municipio o ejecutor).
- Certificación bancaria emitida por la entidad administradora de los recursos, en la que conste que la cuenta es de manejo exclusivo de recursos de la nación. (Incluir No. De NIT completo con el digito de verificación)
- Copia del RUT del órgano ejecutor (Municipio o ejecutor).
- Copia del RUT de la entidad administradora de recursos (Fiduciaria)
- Certificación bancaria de la existencia de la cuenta cuya denominación sea órgano ejecutor, la norma y la entidad administradora de recursos.
- Copia de contrato Fiduciario
- Copia del convenio/ CUR y/o contrato.

Por lo anterior, adjunto remito el formato que deben diligenciar, el cual debe venir con los anexos que se encuentran resaltados en color amarillo, para poder remitir la solicitud a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

Contratista
Yeselin Villadiego Pinto
Subdirección de Programas
yvilladiego@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20232200158311

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C. 17-10-2023

Ingeniero:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector de Programas (E)
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 18 No. 7-59
Correo: jserrano@minvivienda.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato interadministrativo No.1632 del 2023 (223004 ENTerritorio), suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio).

Asunto: Remisión de póliza actualizada contra acta de inicio del Contrato Interadministrativo, suscrita el 29 de septiembre de 2023.

Estimado Ingeniero,

En virtud de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato Interadministrativo de la referencia de fecha 29 de septiembre de 2023, nos permitimos remitir el Anexo 2 de la póliza de seguro de cumplimiento No. 18-44-101092838 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., actualizada contra este hito contractual, la cual se encuentra cargada en Secop ii para su aprobación.

Cordialmente,

CARLOS IVAN FLOREZ LIZCANO
Firmado digitalmente por CARLOS IVAN FLOREZ LIZCANO
Fecha: 2023.10.18 18:22:36 -05'00'

Ing. CARLOS IVAN FLOREZ LIZCANO
Gerente Senior Grupo Desarrollo de Proyectos 2
con AO de Grupo de Desarrollo de Proyectos 1

Ing. CARLOS ANDRES BRAVO
Gerente Contrato Interadministrativo

Ing. LYDA MARCELA CELIS AMADO
Contratista Transversal Técnico GDP1

Anexo: Anexo 2 póliza de seguro de cumplimiento No. 18-44-101092838

Preparó: María Consuelo Franco L – Contratista.GDP1 Mcfr
Revisó: Karol Yulieth Javela – Contratista GDP1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Yeselin Villadiego Pinto

De: Yeselin Villadiego Pinto
Enviado el: jueves, 26 de octubre de 2023 4:42 p. m.
Para: Carlos Andres Bravo
CC: Maria Claudia Garcia Roncancio; Jose Manuel Del Castillo Pinzon; Alvaro Canizarez Ortiz; Karol Yulieth Javela Pérez; Juan David Amon Rodriguez
Asunto: Temas pendientes contratos 1083 de 2022 y contrato 1632 de 2023 suscritos entre el MVCT y ENTerritorio

Ingeniero
CARLOS ANDRÉS BRAVO
Gerente de Convenio
Desarrollo de proyectos 1
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio
Bogotá D.C.

Cordial saludo,

En el marco de los contratos (1083 de 2022 y 1632 de 2023) suscritos entre este ministerio y ENTerritorio, envío listado de los siguientes pendientes, con el fin de que estos sean subsanados.

Contrato 1083 (222006) de 2022:

- Remitir para firma la versión ajustada del Acta de Comité Operativo No. 1 conforme a las observaciones presentadas por el ministerio mediante correo remitido a ENTerritorio el 11 de julio de 2023.
- Remitir el informe No. 4 de gestión bimestral del contrato (julio a septiembre de 2023).
- Remitir la discriminación de los valores de obra e interventoría contratados para cada uno de los 6 proyectos viabilizados por el ministerio.

Contrato 1632 (223004) de 2023:

- Elaborar y remitir el Plan Operativo del contrato para revisión por parte del ministerio. La aprobación del Plan Operativo, la cual se efectúa mediante Comité Operativo, corresponde al condicionante para aprobar el primer pago por valor de $3.137.254.902 (recursos PGN 2023).
- Avance respecto a la documentación técnica que debe que elaborar el EJECUTOR para entregar a revisión al ministerio, previo al proceso de selección y adjudicación de contratos derivados. La adjudicación de obra e interventoría e inicio de la ejecución de los primeros 7 proyectos corresponde al condicionante para aprobar el segundo desembolso por $9.829.556.256 (recursos PGN 2023).
- Certificación bancaria de la cuenta en donde se desembolsarán los recursos del contrato. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo primero de la clausula Sexta del contrato de gerencia integral.
- Notificar por escrito el Gerente del Contrato y su equipo de trabajo, conforme con lo establecido en la propuesta presentada por ENTerritorio para la suscripción del presente contrato de gerencia integral.

Cordialmente,

Contratista
Yeselin Villadiego Pinto
Subdirección de Programas
yvilladiego@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

Yeselin Villadiego Pinto

De: Yeselin Villadiego Pinto
Enviado el: miércoles, 1 de noviembre de 2023 3:00 p. m.
Para: Carlos Andres Bravo
CC: Karol Yulieth Javela Pérez; Juan David Amon Rodriguez; Jose Manuel Del Castillo Pinzon; Sindy Paola Castro Aguirre; Tatiana Paola Sanchez Cuevas; Geraldin Diaz Medina; Alvaro Canizarez Ortiz; Shirlena Maria Doria Villareal
Asunto: Priorización de proyectos

Ingeniero
CARLOS ANDRÉS BRAVO
Gerente de Convenio
Desarrollo de proyectos 1
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio
Bogotá D.C.

Cordial saludo,

En el marco del Contrato de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023, y acorde con lo establecido en la forma de pago respecto a:

"Un primer desembolso por valor de TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS ($3.137.254.902) M/CTE, una vez EL EJECUTOR presente el plan operativo del Contrato Interadministrativo, el cual debe contener la descripción de las actividades previstas para el cumplimiento del objeto contractual y este cuente con la aprobación por parte del supervisor designado por EL MINISTERIO, fundamentado en los requerimientos preliminares del ejecutor para la ejecución del contrato. El Plan Operativo debe presentarse al Ministerio en un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del presente Contrato Interadministrativo."

"Un segundo desembolso por valor de NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($9.829.556.256 M/CTE), una vez EL EJECUTOR presente la certificación bancaria reciente del saldo correspondiente al primer desembolso, y demuestre el inicio de la ejecución de los contratos derivados de obra e interventoría de siete (7) proyectos viabilizados conforme con lo establecido en el Plan Operativo."

"Un tercer desembolso por valor de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($52.563.563.864) M/CTE, una vez EL EJECUTOR presente la certificación bancaria reciente del saldo correspondiente a los desembolsos anteriores y demuestre el avance en la ejecución del Contrato Interadministrativo conforme con lo establecido en el Plan Operativo."

Nos permitimos informar que los 7 proyectos priorizados corresponden a los siguientes municipios:

Departamento	Municipio	Valor	No. Conexiones
Atlántico	Repelón	$ 7.618.364.538	768

Bolívar	Mompós	$ 5.761.445.414	607
Cauca	Puerto Tejada	$ 3.453.633.384	484
Cesar	Pailitas	$ 2.675.133.532	353
La Guajira	Urumita	$ 2.532.499.669	372
Sucre	Sincelejo	$ 4.875.904.686	600
Putumayo	Puerto Leguízamo	$ 2.613.369.566	278

*Valores estimados.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Contratista
Yeselin Villadiego Pinto
Subdirección de Programas
yvilladiego@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

Yeselin Villadiego Pinto

De: Yeselin Villadiego Pinto
Enviado el: jueves, 2 de noviembre de 2023 3:37 p. m.
Para: Diana Carolina Nino Clavijo; Maria Claudia Garcia Roncancio; Juan Pablo Serrano Castilla
CC: Valeria Herran Ocampo
Asunto: RE: Cto. 1632 (223004) Actualización pólizas contra inicio

Muchas gracias Caro.

Cordialmente,

Contratista
Yeselin Villadiego Pinto
Subdirección de Programas
yvilladiego@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Diana Carolina Nino Clavijo <DNino@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 2 de noviembre de 2023 11:03 a. m.
Para: Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>; Maria Claudia Garcia Roncancio <MGarcia@minvivienda.gov.co>; Juan Pablo Serrano Castilla <JSerrano@minvivienda.gov.co>
CC: Valeria Herran Ocampo <VHerran@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: Cto. 1632 (223004) Actualización pólizas contra inicio

Buenos días

Nos permitimos confirmar que el Anexo No. 2 de las pólizas 18-44-101092838 se encuentra aprobada en la plataforma de SECOP II.

Sin otro particular,

Abogada

Carolina Niño Clavijo

Grupo de Contratos
dnino@minvivienda.gov.co

+60 (1) 3323434

Calle 17 No. 9 – 36, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de noviembre de 2023 16:26
Para: Diana Carolina Nino Clavijo <DNino@minvivienda.gov.co>
Cc: Juan Pablo Serrano Castilla <JSerrano@minvivienda.gov.co>; Maria Claudia Garcia Roncancio <MGarcia@minvivienda.gov.co>
Asunto: RV: Cto. 1632 (223004) Actualización pólizas contra inicio

Buenas tardes Caro, espero que este correo te encuentre bien.

Agradezco tu colaboración con la gestión de revisión para la aprobación de póliza actualizada contra acta de inicio del Contrato 1632 de 2023 suscrito entre el MVCT y ENTerritorio.

Mil gracias.

Cordialmente,

Contratista
Yeselin Villadiego Pinto
Subdirección de Programas
yvilladiego@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Yeselin Villadiego Pinto
Enviado el: miércoles, 25 de octubre de 2023 4:13 p. m.
Para: Diana Carolina Nino Clavijo <DNino@minvivienda.gov.co>
CC: Juan Pablo Serrano Castilla <JSerrano@minvivienda.gov.co>; Maria Claudia Garcia Roncancio <MGarcia@minvivienda.gov.co>; Valeria Herran Ocampo <VHerran@minvivienda.gov.co>
Asunto: RV: Cto. 1632 (223004) Actualización pólizas contra inicio

Buenas tardes Caro,

Remito para tu información y fines pertinentes.

Cordialmente,

Contratista
Yeselin Villadiego Pinto
Subdirección de Programas
yvilladiego@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Carlos Andrés Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Enviado el: martes, 24 de octubre de 2023 8:24 a. m.

Para: Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>; Correspondencia <Correspondencia@minvivienda.gov.co>
CC: Jose Manuel Del Castillo Pinzon <JdelCastillo@minvivienda.gov.co>; María Consuelo Franco Leano <cfranco@enterritorio.gov.co>; Karol Yulieth Javela Pérez <kjavela@enterritorio.gov.co>
Asunto: Cto. 1632 (223004) Actualización pólizas contra inicio

Bogotá D.C. 24 de octubre del 2023

Estimada Ingeniera
YESELIN VILLADIEGO P.
Minvivienda

Reciba un cordial saludo

En virtud del Contrato Interadministrativo en asunto me permito remitir el oficio por medio del cual se envían las pólizas actualizadas contra el acta de inicio.

Atentamente,

Contratista
Carlos Andrés Bravo
Desarrollo de Proyectos 1
cbravo@enterritorio.gov.
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26
Bogotá
http://www.enterritorio.c

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

Yeselin Villadiego Pinto

De: Yeselin Villadiego Pinto
Enviado el: martes, 7 de noviembre de 2023 4:36 p. m.
Para: Carlos Andres Bravo
CC: Karol Yulieth Javela Pérez; Alvaro Canizarez Ortiz; Maria Claudia Garcia Roncancio; Juan David Amon Rodriguez
Asunto: Información próximos proyectos a viabilizar

Ingeniero
CARLOS ANDRÉS BRAVO
Gerente de Convenio
Desarrollo de proyectos 1
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio
Bogotá D.C.

Cordial saludo,

En el marco del Contrato de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023, me permito informar que a la fecha se encuentran en proceso de viabilización los siguientes proyectos:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ÁREA URBANA Y/O CENTRO POBLADO RURAL	VALOR DEL PROYECTO ACORDE CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS (Obra e interventoría) ($)	
Antioquia	Caucasia	Área urbana	$ 2.537.735.628	$
Antioquia	Turbo	Área urbana	$ 6.712.644.117	$
Atlántico	Repelón	Área urbana	$ 7.513.220.707	$
Cauca	Puerto Tejada	Área urbana	$ 6.736.364.010	$
Cauca	Villa Rica	Área urbana	$ 2.032.127.468	$
Cesar	Pailitas	Centro poblado rural	$ 2.675.133.532	$
La Guajira	Urumita	Área urbana	$ 2.532.499.669	$
Magdalena	San Sebastián de Buena Vista	Área urbana	$ 2.860.307.236	$

Magdalena	Santa Bárbara de Pinto	Área urbana	$	3.073.807.293	$
Nariño	Cuaspud	Centros poblados rurales	$	844.970.993	$
Nariño	Guachucal	Centros poblados rurales	$	789.854.725	$
Putumayo	Puerto Leguizamo	Área urbana	$	2.652.017.862	$
Sucre	Sincelejo	Área urbana	$	4.875.904.686	$
Tolima	Ataco	Área urbana	$	3.652.127.464	$
Tolima	Planadas	Centros poblados rurales	$	2.628.870.739	$
TOTALES			$	52.117.586.128	

*Valores estimados.

Lo anterior, con el fin de que se pueda avanzar con el Plan Operativo.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Contratista
Yeselin Villadiego Pinto
Subdirección de Programas
yvilladiego@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

Yeselin Villadiego Pinto

De: Karol Yulieth Javela Pérez <kjavela@enterritorio.gov.co>
Enviado el: miércoles, 8 de noviembre de 2023 10:41 a. m.
Para: Yeselin Villadiego Pinto
CC: Carlos Andrés Bravo; María Consuelo Franco Leano; Juan David Amon Rodríguez
Asunto: DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES CONTRATACIÓN CV 223004

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Bogotá D.C. 8 de noviembre del 2023

Estimado Ingeniera
Yeselin Villadiego Pinto
Minvivienda

Reciba un cordial saludo

En virtud del Contrato Interadministrativo 1632 del 2023 (223004) me permito remitir el enlace en el que se encuentra la información preliminar para los procesos de contratación de los proyectos.

Link:
00. Documentos preliminares

Quedo atenta

Contratista
Karol Yulieth Javela Pé
Desarrollo de proyectos 1
kjavela@enterritorio.gov
Calle 26 # 13-19 Piso 26
Bogotá
http://www.enterritorio.c

Yeselin Villadiego Pinto

De: Maria Claudia Garcia Roncancio
Enviado el: miércoles, 22 de noviembre de 2023 10:04 a. m.
Para: Yeselin Villadiego Pinto
Asunto: RE: Excención GMC Ctto 1632 de 2023 (223004)

Apreciada Yeselin buenos días, espero este correo te encuentre bien.

Revisado el tema, se considera procedente adelantar reunión con el área de apoyo financiero, como quiera que revisado el concepto remitido como como parte de la respuesta de EnTerritorio al manifestar que para el caso en particular no opera la excepción al GMF, se encuentra que aun cuando fue emitido en el año 2017, a la fecha continúan vigentes las normas aludidas en el mismo.

Atenta a tus comentarios sobre el particular.

Cordial saludo,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Abogada Contratista
María Claudia García Roncancio
DIDE – Subdirección de Programas
mgarcia@minvivienda.gov.co
+57 (601) 3323434
Calle 17 No. 9 – 36; Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>
Enviado: miércoles, 22 de noviembre de 2023 7:24 a. m.
Para: Maria Claudia Garcia Roncancio <MGarcia@minvivienda.gov.co>
Asunto: RV: Excención GMC Ctto 1632 de 2023 (223004)

Buenos días mi estimada María C, por favor revisemos esto cuanto antes.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Contratista
Yeselin Villadiego Pinto
Subdirección de Programas
yvilladiego@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Lina Marcela Trujillo Ardila <LMTrujillo@minvivienda.gov.co>
Enviado el: lunes, 20 de noviembre de 2023 11:56 a. m.
Para: Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>
CC: Maria Claudia Garcia Roncancio <MGarcia@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: Excención GMC Ctto 1632 de 2023 (223004)

Hola Yeselin, recibe un cordial saludo.

Con referencia a la respuesta de ENTERRITORIO, desde el punto financiero, se debería insistir en la solicitud, toda vez que el concepto aportado por ellos es muy antiguo, por lo tanto, sería recomendable revisar la situación con María Claudia, con el fin de dar una respuesta más enfocada desde un punto de vista jurídico.

Quedo pendiente de los comentarios y si se requiere de reunirnos con Maria C, para tratar el tema.

Saludos

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo Financiero DIDE
Lina Marcela Trujillo A.
Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresa
VASB
lmtrujillo@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>
Enviado: lunes, 13 de noviembre de 2023 1:37
Para: Lina Marcela Trujillo Ardila <LMTrujillo@minvivienda.gov.co>
Cc: Maria Claudia Garcia Roncancio <MGarcia@minvivienda.gov.co>; Jose Manuel Del Castillo Pinzon <JdelCastillo@minvivienda.gov.co>; Juan Pablo Serrano Castilla <JSerrano@minvivienda.gov.co>
Asunto: RV: Excención GMC Ctto 1632 de 2023 (223004)

Buenos días Lina, espero te encuentres bien.

Reenvío respuesta de ENTerritorio respecto a la exención GMF Contrato 1632 de 2023 (223004) para tu revisión y debido trámite.

Quedamos atentos.

Mil gracias.

Cordialmente,

Contratista
Yeselin Villadiego Pinto
Subdirección de Programas
yvilladiego@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Carlos Andrés Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Enviado el: miércoles, 8 de noviembre de 2023 10:29 p. m.
Para: Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>
CC: Juan Pablo Serrano Castilla <JSerrano@minvivienda.gov.co>; Sandra Milena Zárate Sánchez <szarate@enterritorio.gov.co>; Diego Fernando Alza Alza <dalza@enterritorio.gov.co>; Karol Yulieth Javela Pérez <kjavela@enterritorio.gov.co>; María Consuelo Franco Leano <cfranco@enterritorio.gov.co>; Juan David Amon Rodríguez <jamon@enterritorio.gov.co>
Asunto: Excención GMC Ctto 1632 de 2023 (223004)

Bogotá D.C. 8 de noviembre del 2023

Estimada Ingeniera
YESELIN VILLADIEGO P.
Minvivienda

Reciba un cordial saludo

Con el fin de dar respuesta a la solicitud correspondiente a avanzar en los trámites para exención del GMF de los recursos que serán objeto de pago para los proyectos enmarcados en el Contrato Interadministrativo de Gerencia No. 1632 (223004) del 2023, se extendió la consulta a las áreas correspondientes, obteniendo la respuesta por parte del Grupo de Gestión de Pagaduría de ENTerritorio, donde se concluye que en el marco de un contrato de gerencia de proyectos, como lo es el contrato que nos ocupa, no se cumplen las condiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para solicitar la exención del GMF de la cuenta bancaria aperturada por ENTerritorio para la Gerencia del Proyecto 223004- MVCT, por las razones expuestas en el correo precedente.

Lo anterior teniendo en cuenta las razones expuestas en el correo precedente.

Así mismo, me permito remitir adjunto el documento con radicado 2017430041622 del 11/8/2017, por medio del cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pronuncia con respecto a la exención del GMF en los contratos interadministrativos suscritos por la línea de Gerencia de Proyectos.

Quedamos muy atentos a su revisión y comentarios.

Cordialmente,

Contratista
Carlos Andrés Bravo
Desarrollo de Proyectos 1
cbravo@enterritorio.gov.
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26
Bogotá
http://www.enterritorio.g

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: Sandra Milena Zárate Sánchez <szarate@enterritorio.gov.co>
Enviado: miércoles, 8 de noviembre de 2023 9:03 a. m.
Para: Carlos Andrés Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Cc: Fabian Dario Romero Moreno <fromero1@enterritorio.gov.co>; Juan Guillermo Ortiz Juliao <jortiz4@enterritorio.gov.co>; Jose Manuel Melo Espejo <jmelo@enterritorio.gov.co>; Myriam Stella Panqueva Bello <mpanquev@enterritorio.gov.co>; Sandra Cecilia Cadena Castañeda <Scadena1@enterritorio.gov.co>; Ramiro José Rodríguez Severiche <rrodrigu@enterritorio.gov.co>
Asunto: RE: Prioritario. RP 436823 Ctto 1632 de 2023 y procedimiento exención GMF - CV 223004- MVCT

Respetados buen día.

En atención a su solicitud respetuosamente me permito indicar que esta no puede ser atendida, lo anterior teniendo en cuenta que el contrato interadministrativo 223004- MVCT suscrito, corresponde a la línea de Gerencia de Proyectos de acuerdo con lo estipulado en la minuta, así las cosas, y de conformidad con el numeral 6.1.3.2. del Manual de líneas de Negocios que establece:

> *"(…) ENTerritorio se compromete con un cliente a ejecutar un determinado proyecto de inversión, asumiendo obligaciones de resultado y entregando al final del plazo previsto el proyecto o la etapa contratada, los recursos recibidos a cambio de la ejecución y que corresponden al valor total del contrato, se reciben en calidad de desembolsos. En la ejecución de este tipo de contratos, ENTerritorio tiene plena autonomía en cuanto a ejecución, contratación y destinación de los recursos, es decir, la responsabilidad del órgano contratante se limita a verificar que el bien o servicio se entregue en las condiciones pactadas. Por lo tanto, dichos recursos hacen parte de su activo y son incorporados a su presupuesto para atender con cargo a ellos las obligaciones que se deriven de sus compromisos; en ese sentido resulta claro que la propiedad de estos y de los réditos que produzcan por su manejo financiero a partir del momento en que se concreta su recibo, es de ENTerritorio (…).*
> Cursiva y subrayado fuera de texto.

En este orden de ideas, los recursos correspondientes al valor del contrato desembolsados son transferidos por el cliente definitivamente a ENTerritorio y al cambiar su titularidad, se incorporan patrimonial y presupuestalmente en condición de recursos propios para ser ejecutados en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Entidad.

En cuanto a con lo descrito en el Manual de Gerencia de Proyectos numeral 4 Componentes del plan operativo se indica:

> *"(…)* 4. Presupuesto del convenio. El presupuesto del convenio toma como referencia el valor inicial del convenio, para a partir de esta cifra realizar las deducciones que se requieran por concepto de costo de la gerencia del convenio, *reserva para cubrir el GMF-gravamen a los movimientos financieros*, *(…).* Cursiva y subrayado fuera de texto.

Como puede deducirse, la distribución de los recursos en el presupuesto del convenio corresponden a una operación propia de ENTerritorio que se realiza con sus recursos y que obedece a la necesidad de garantizar la destinación de los recursos recibidos en virtud de la celebración de los compromisos contractuales, para el cumplimiento de las obligaciones que asume y que tienen directa relación con el suministro de bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto, independientemente de aquellos destinados a atender los gastos por la administración del convenio de gerencia de proyectos celebrado (cuota de gerencia).

Ahora bien, en lo relacionado con las condiciones de exención del GMF en cuentas bancarias para la ejecución de recursos del Presupuesto General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su catálogo de trámites relaciona los requisitos para la identificación de la citada exención (Anexo documento):

> ***"(…) Recursos producto de un Convenio Interadministrativos***
> *Puede ser autorizada como exenta una cuenta bancaria destinada para el desarrollo de un convenio interadministrativo,* ***siempre y cuando los recursos a ejecutar se encuentren asignados en cabeza de un Órgano Ejecutor del Presupuesto General de la Nación****.*
>
> *En este evento los recursos entregados por el Órgano Ejecutor,* ***no deben ser incorporados en el prepuesto de la contraparte como recursos propios, o como recursos que pasan a formar parte del presupuesto de una entidad territorial, tales como: departamentos, provincias, distrito capital, distritos especiales, áreas metropolitanas, territorios indígenas y municipios****.*
>
> *Los Convenios Interadministrativo son los siguientes:*
>
> *- Dos Órganos Ejecutores del Presupuesto General de la Nación*
> *- Un órgano Ejecutor y un Ente Territorial*
> *- Un Órgano Ejecutor y una Institución Educativa. (…)"* Cursiva y subrayado fuera de texto.

Teniendo en cuenta lo anterior, ENTerritorio en su calidad de nivel descentralizado, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, por la naturaleza y las condiciones jurídicas de los negocios de Gerencia de Proyectos que suscribe, que obligan al traslado de la titularidad de los recursos entregados, los incorpora patrimonialmente como parte de sus activos, y para su ejecución igualmente se obliga a incorporarlos a su Presupuesto anual de ingresos y gastos, y en tal condición no cumple con las condiciones establecidas por el MHCP para solicitar la exención del GMF de la cuenta bancaria aperturada por ENTerritorio para la Gerencia del Proyecto 223004- MVCT.

Cordial Saludo,

Sandra Milena Zárate Sánchez
Gerente de Unidad
Grupo Gestión de Pagaduría
szarate@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 22, Bogotá
http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiad
cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de
información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado
Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.go
La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los d
entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electr
quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: Carlos Andrés Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Enviado el: martes, 7 de noviembre de 2023 4:50 p. m.
Para: Sandra Milena Zárate Sánchez <szarate@enterritorio.gov.co>
CC: Jorge Luis Bayuelo Ujueta <jbayuelo@enterritorio.gov.co>; Karol Yulieth Javela Pérez <kjavela@enterritorio.gov.co>; María Consuelo Franco Leano <cfranco@enterritorio.gov.co>; Liliana Luz Dary Ramírez Pineda <lramirez@enterritorio.gov.co>; Adriana Marcela Herreno Fontecha <aherreno@fonade.onmicrosoft.com>
Asunto: Prioritario. RP 436823 Ctto 1632 de 2023 y procedimiento exención GMF
Importancia: Alta

Buen día Sandra

Considerando el correo precedente, por medio del cual el Minvivienda solicita el diligenciamiento del formato adjunto y la remisión de los documentos resaltados en amarillo, con el fin de gestionar ante la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la solicitud para exención del GMF de los **pagos que se generen** en virtud del Contrato Interadministrativo 223004 (1632), agradezco el apoyo con el fin de solicitar al área de presupuesto avanzar con esta gestión y analizar si es posible llevar a cabo esta exención de GMF al momento de realizar desembolsos a los contratistas derivados.

Quedo muy atento

Cordialmente,

Contratista
Carlos Andrés Bravo
Desarrollo de Proyectos 1
cbravo@enterritorio.gov.
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26
Bogotá
http://www.enterritorio.g

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: Carlos Andrés Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de octubre de 2023 4:16 p. m.
Para: Jorge Luis Bayuelo Ujueta <jbayuelo@enterritorio.gov.co>
Cc: Karol Yulieth Javela Pérez <kjavela@enterritorio.gov.co>; María Consuelo Franco Leano <cfranco@enterritorio.gov.co>; Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>
Asunto: RV: Prioritario. RP 436823 Ctto 1632 de 2023 y procedimiento exención GMF

Estimado Jorge
Buen día

Considerando el correo precedente, por medio del cual el Minvivienda solicita el diligenciamiento del formato adjunto y la remisión de los documentos resaltados en amarillo, con el fin de gestionar ante la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la solicitud para exención del GMF de los **pagos que se generen** en virtud del Contrato Interadministrativo 223004 (1632), agradezco tu apoyo con el fin de solicitar al área de presupuesto avanzar con esta gestión y analizar si es posible llevar a cabo esta exención de GMF al momento de realizar desembolsos a los contratistas derivados.

Quedo muy atento

Cordialmente,

Contratista
Carlos Andrés Bravo
Desarrollo de Proyectos 1
cbravo@enterritorio.gov.
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26
Bogotá
http://www.enterritorio.g

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de octubre de 2023 4:09 p. m.
Para: Carlos Andrés Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Cc: Karol Yulieth Javela Pérez <kjavela@enterritorio.gov.co>; Diego Fernando Alza Alza <dalza@enterritorio.gov.co>; Maria Claudia Garcia Roncancio <MGarcia@minvivienda.gov.co>; Juan David Amon Rodríguez <jamon@enterritorio.gov.co>; Jose Manuel Del Castillo Pinzon <jdelcastillo@minvivienda.gov.co>; María Consuelo Franco Leano <cfranco@enterritorio.gov.co>
Asunto: Prioritario. RP 436823 Ctto 1632 de 2023 y procedimiento exención GMF

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Ingeniero
CARLOS ANDRÉS BRAVO
Gerente de Convenio
Desarrollo de proyectos 1
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio
Bogotá D.C.

Cordial saludo,

En el marco del Contrato de Gerencia Integral de Proyectos 1632 de 2023 suscrito entre este ministerio y ENTerritorio, con el fin de iniciar el proceso para la exención de los gastos bancarios con cargo a los recursos Nación, a continuación, relacionamos el procedimiento a seguir:

1. Solicitud escrita del municipio /ejecutor y/o responsable del manejo de la cuenta a marcar.

2. Enviar al municipio /ejecutor y/o responsable del manejo de la cuenta a marcar el formato (adjunto), el formato se envía especialmente para el diligenciamiento de los datos del banco y para firma y sello de este.

3. Al formato la entidad debe anexar:

- Oficio remisorio de la entidad solicitante (Municipio o ejecutor).
- Certificación bancaria emitida por la entidad administradora de los recursos, en la que conste que la cuenta es de manejo exclusivo de recursos de la nación. (Incluir No. De NIT completo con el digito de verificación)
- Copia del RUT del órgano ejecutor (Municipio o ejecutor).
- Copia del RUT de la entidad administradora de recursos (Fiduciaria)
- Certificación bancaria de la existencia de la cuenta cuya denominación sea órgano ejecutor, la norma y la entidad administradora de recursos.
- Copia de contrato Fiduciario
- Copia del convenio/ CUR y/o contrato.

Por lo anterior, adjunto remito el formato que deben diligenciar, el cual debe venir con los anexos que se encuentran resaltados en color amarillo, para poder remitir la solicitud a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Quedamos atentos.
Cordialmente,





Yeselin Villadiego Pinto

De: Yeselin Villadiego Pinto
Enviado el: jueves, 16 de noviembre de 2023 2:51 p. m.
Para: Carlos Andres Bravo
CC: Juan Pablo Serrano Castilla; Edgar Rene Munoz Diaz; Jose Manuel Del Castillo Pinzon; Shirlena Maria Doria Villareal; Tatiana Paola Sanchez Cuevas; Sindy Paola Castro Aguirre; Geraldin Diaz Medina; Alvaro Canizarez Ortiz; Juan David Amon Rodriguez; kjavela@enterritorio.gov.co; Maria Claudia Garcia Roncancio; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel
Asunto: RV: Temas pendientes contratos 1083 de 2022 y contrato 1632 de 2023 suscritos entre el MVCT y ENTerritorio

Ingeniero

CARLOS ANDRÉS BRAVO

Gerente de Convenio

Desarrollo de proyectos 1

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio

Bogotá D.C.

Cordial saludo,

En el marco de los contratos (1083 de 2022 y 1632 de 2023) suscritos entre este ministerio y ENTerritorio, reiteramos el listado de los siguientes pendientes, con el fin de que estos sean subsanados.

Contrato 1083 (222006) de 2022:

- Remitir para firma la versión ajustada del Acta de Comité Operativo No. 1 conforme a las observaciones presentadas por el ministerio mediante correo remitido a ENTerritorio el 11 de julio de 2023.
- Remitir el informe No. 4 de gestión bimestral del contrato (julio a septiembre de 2023).
- Remitir la discriminación de los valores de obra e interventoría contratados para cada uno de los 6 proyectos viabilizados por el ministerio.

Contrato 1632 (223004) de 2023:

- Elaborar y remitir el Plan Operativo del contrato para revisión por parte del ministerio. La aprobación del Plan Operativo, la cual se efectúa mediante Comité Operativo, corresponde al condicionante para aprobar el primer pago por valor de $3.137.254.902 (recursos PGN 2023).
- Avance respecto a la documentación técnica que debe que elaborar el EJECUTOR para entregar a revisión al ministerio, previo al proceso de selección y adjudicación de contratos derivados. La adjudicación de obra e interventoría e inicio de la ejecución de los primeros 7 proyectos corresponde al condicionante para aprobar el segundo desembolso por $9.829.556.256 (recursos PGN 2023). Respecto a esta actividad

quedaría pendiente las especificaciones técnicas de los palafitos toda vez que varios de los proyectos los incluyen, así mismo, se solicitan los formatos que maneja ENTerritorio para la ejecución de los proyectos.

- Certificación bancaria de la cuenta en donde se desembolsarán los recursos del contrato. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo primero de la clausula Sexta del contrato de gerencia integral.
- Notificar por escrito el Gerente del Contrato y su equipo de trabajo, conforme con lo establecido en la propuesta presentada por ENTerritorio para la suscripción del presente contrato de gerencia integral.

Cordialmente,

Contratista
Yeselin Villadiego Pinto
Subdirección de Programas
yvilladiego@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Yeselin Villadiego Pinto
Enviado: jueves, 26 de octubre de 2023 4:41 p. m.
Para: Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Cc: Maria Claudia Garcia Roncancio <MGarcia@minvivienda.gov.co>; Jose Manuel Del Castillo Pinzon <JdelCastillo@minvivienda.gov.co>; Alvaro Canizarez Ortiz <ACanizarez@minvivienda.gov.co>; Karol Yulieth Javela Pérez <kjavela@enterritorio.gov.co>; Juan David Amon Rodriguez <jamon@enterritorio.gov.co>
Asunto: Temas pendientes contratos 1083 de 2022 y contrato 1632 de 2023 suscritos entre el MVCT y ENTerritorio

Ingeniero
CARLOS ANDRÉS BRAVO
Gerente de Convenio
Desarrollo de proyectos 1
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio
Bogotá D.C.

Cordial saludo,

En el marco de los contratos (1083 de 2022 y 1632 de 2023) suscritos entre este ministerio y ENTerritorio, envío listado de los siguientes pendientes, con el fin de que estos sean subsanados.

Contrato 1083 (222006) de 2022:

- Remitir para firma la versión ajustada del Acta de Comité Operativo No. 1 conforme a las observaciones presentadas por el ministerio mediante correo remitido a ENTerritorio el 11 de julio de 2023.
- Remitir el informe No. 4 de gestión bimestral del contrato (julio a septiembre de 2023).
- Remitir la discriminación de los valores de obra e interventoría contratados para cada uno de los 6 proyectos viabilizados por el ministerio.

Contrato 1632 (223004) de 2023:

- Elaborar y remitir el Plan Operativo del contrato para revisión por parte del ministerio. La aprobación del Plan Operativo, la cual se efectúa mediante Comité Operativo, corresponde al condicionante para aprobar el primer pago por valor de $3.137.254.902 (recursos PGN 2023).
- Avance respecto a la documentación técnica que debe que elaborar el EJECUTOR para entregar a revisión al ministerio, previo al proceso de selección y adjudicación de contratos derivados. La adjudicación de obra e interventoría e inicio de la ejecución de los primeros 7 proyectos corresponde al condicionante para aprobar el segundo desembolso por $9.829.556.256 (recursos PGN 2023).
- Certificación bancaria de la cuenta en donde se desembolsarán los recursos del contrato. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo primero de la clausula Sexta del contrato de gerencia integral.
- Notificar por escrito el Gerente del Contrato y su equipo de trabajo, conforme con lo establecido en la propuesta presentada por ENTerritorio para la suscripción del presente contrato de gerencia integral.

Cordialmente,





20232200170711

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20232200170711

Pública ■ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C. 10-11-2023

Ingeniero
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector de Programas (E)
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 No 9-36 piso 4
Correo: jserrano@minvivienda.gov.co

Referencia: Contrato Interadministrativo No.1632 del 2023 (223004 ENTerritorio), suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio) para las Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Asunto: Datos de contacto de los profesionales responsables de la ejecución del Contrato Interadministrativo.

Estimado Ingeniero,

En virtud del Contrato Interadministrativo de la referencia, a continuación nos permitimos relacionar los datos de contacto de los profesionales a cargo de la ejecución del mismo:

- Gerente de Unidad
  Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 — Ing. Diego Fernando Alza Alza
  Celular — 318 4683682
  Correo electrónico — dalza@enterritorio.gov.co

- Gerente de Convenio:
  Celular — Ing. Carlos Andrés Bravo
  Correo electrónico — 310 3770411
  cbravo@enterritorio.gov.co

Atentamente,

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Gerente de Unidad
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1

CARLOS ANDRES BRAVO
Contratista

Preparó: María Consuelo Franco L – Contratista GDP1
Revisó: Karol Yulieth Javela P. – Contratista GDP1

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Certificado Número CMD-SG-00012

20232200170691

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20232200170691

Pública ■ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C. 10-11-2023

Ingeniero:
Juan Pablo Serrano Castilla
Subdirector de Programas (E)
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 No 9-36 piso 4
Correo: jserrano@minvivienda.gov.co
Bogotá D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Referencia: Contrato interadministrativo No.1632 del 2023 (223004 ENTerritorio), suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio).

Asunto: Remisión de la certificación bancaria correspondiente a la apertura de la cuenta de ahorros *ENT CV 223004 Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio*

Estimado Ingeniero,

En virtud del Contrato Interadministrativo de la referencia nos permitimos remitir adjunta la certificación bancaria que establece que ENTerritorio está vinculado al BANCO DE BOGOTA mediante la cuenta de ahorros "*No. 106-89113-8 - nombre de cuenta ENT CV 223004 Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio"*, la cual se encuentra activa para el manejo de los recursos correspondientes al Contrato Interadministrativo 1632 del 2023.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Gerente de Unidad
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1

CARLOS ANDRES BRAVO
Contratista

Preparó: María Consuelo Franco L – Contratista GDP1 Mcfr
Revisó: Karol Yulieth Javela P. – Contratista GDP1

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

Banco de Bogotá

Dirección general
Bogotá D.C. Calle 36 # 7- 47
www.bancodebogota.com

EL BANCO DE BOGOTA

NIT. 860.002.964-4

INFORMA

Qué **ENTERRITORIO-EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORRIAL** identificado con **NIT. 899.999.316-1** está vinculado al **BANCO DE BOGOTA** desde el 24 de octubre de 2023, a través de la cuenta de ahorros No. **106-89113-8** nombre de cuenta **ENT CV 223004 Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio** la cual se encuentra en estado **ACTIVA**

Nuestro cliente se ha distinguido por presentar buen manejo de sus negocios y se ha caracterizado por su seriedad y cumplimiento.

Esta información es confidencial y se suministra sin responsabilidad alguna por parte del Banco. Se expide a solicitud del interesado el 25 de octubre de 2023. Destino: **ENTERRITORIO-EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORRIAL**

Cordialmente,

Yolima Useche Vargas
Gerente Comercial CEO 1749
Banco de Bogotá

Banco de Bogotá

Yeselin Villadiego Pinto

De: Yeselin Villadiego Pinto
Enviado el: lunes, 27 de noviembre de 2023 4:58 p. m.
Para: Carlos Andres Bravo
CC: Edgar Rene Munoz Diaz; Maria Claudia Garcia Roncancio; Jose Manuel Del Castillo Pinzon; Shirlena Maria Doria Villareal; Karol Yulieth Javela Pérez; Juan David Amon Rodriguez; Sindy Paola Castro Aguirre; Tatiana Paola Sanchez Cuevas; Geraldin Diaz Medina; Alvaro Canizarez Ortiz; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel; Francisco Atilano Cuesta Zimanca
Asunto: RV: Temas pendientes contratos 1083 de 2022 y contrato 1632 de 2023 suscritos entre el MVCT y ENTerritorio

Ingeniero
CARLOS ANDRÉS BRAVO
Gerente de Convenio
Desarrollo de proyectos 1
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio

Bogotá D.C.

Cordial saludo,

En el marco de los contratos (1083 de 2022 y 1632 de 2023) suscritos entre este ministerio y ENTerritorio, reiteramos el listado de los siguientes pendientes, con el fin de que estos sean subsanados.

Contrato 1083 (222006) de 2022:

- Remitir para firma la versión ajustada del Acta de Comité Operativo No. 1 conforme a las observaciones presentadas por el ministerio mediante correo remitido a ENTerritorio el 11 de julio de 2023.
- Remitir oficialmente la discriminación de los valores de obra e interventoría contratados para cada uno de los 6 proyectos viabilizados por el ministerio.

Contrato 1632 (223004) de 2023:

- Elaborar y remitir el Plan Operativo del contrato para revisión por parte del ministerio. La aprobación del Plan Operativo, la cual se efectúa mediante Comité Operativo, corresponde al condicionante para aprobar el primer pago por valor de $3.137.254.902 (recursos PGN 2023). **Este tema es de vital importancia, teniendo en cuenta que el PAC EXTRAORDINARIO es hasta el 29 de noviembre de 2023.**
- Avance respecto a la documentación técnica que debe que elaborar el EJECUTOR para entregar a revisión al ministerio, previo al proceso de selección y adjudicación de contratos derivados. La adjudicación de obra e interventoría e inicio de la ejecución de los primeros 7 proyectos corresponde al condicionante para aprobar el segundo desembolso por $9.829.556.256 (recursos PGN 2023). Respecto a esta actividad quedaría pendiente las especificaciones técnicas de los palafitos toda vez que varios de los proyectos los incluyen, así mismo, se solicitan los formatos que maneja ENTerritorio para la ejecución de los proyectos.

Cordialmente,

Contratista
Yeselin Villadiego Pinto
Subdirección de Programas
yvilladiego@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de noviembre de 2023 2:51 p. m.
Para: Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
CC: Juan Pablo Serrano Castilla <JSerrano@minvivienda.gov.co>; Edgar Rene Munoz Diaz <ERMunoz@minvivienda.gov.co>; Jose Manuel Del Castillo Pinzon <JdelCastillo@minvivienda.gov.co>; Shirlena Maria Doria Villareal <SDoria@minvivienda.gov.co>; Tatiana Paola Sanchez Cuevas <TSanchez@minvivienda.gov.co>; Sindy Paola Castro Aguirre <SCastro@minvivienda.gov.co>; Geraldin Diaz Medina <GDiazM@minvivienda.gov.co>; Alvaro Canizarez Ortiz <ACanizarez@minvivienda.gov.co>; Juan David Amon Rodriguez <jamon@enterritorio.gov.co>; kjavela@enterritorio.gov.co; Maria Claudia Garcia Roncancio <MGarcia@minvivienda.gov.co>; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel <MCipagauta@minvivienda.gov.co>
Asunto: RV: Temas pendientes contratos 1083 de 2022 y contrato 1632 de 2023 suscritos entre el MVCT y ENTerritorio

Ingeniero

CARLOS ANDRÉS BRAVO

Gerente de Convenio

Desarrollo de proyectos 1

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio

Bogotá D.C.

Cordial saludo,

En el marco de los contratos (1083 de 2022 y 1632 de 2023) suscritos entre este ministerio y ENTerritorio, reiteramos el listado de los siguientes pendientes, con el fin de que estos sean subsanados.

Contrato 1083 (222006) de 2022:

- Remitir para firma la versión ajustada del Acta de Comité Operativo No. 1 conforme a las observaciones presentadas por el ministerio mediante correo remitido a ENTerritorio el 11 de julio de 2023.
- Remitir el informe No. 4 de gestión bimestral del contrato (julio a septiembre de 2023).
- Remitir la discriminación de los valores de obra e interventoría contratados para cada uno de los 6 proyectos viabilizados por el ministerio.

Contrato 1632 (223004) de 2023:

- Elaborar y remitir el Plan Operativo del contrato para revisión por parte del ministerio. La aprobación del Plan Operativo, la cual se efectúa mediante Comité Operativo, corresponde al condicionante para aprobar el primer pago por valor de $3.137.254.902 (recursos PGN 2023).
- Avance respecto a la documentación técnica que debe que elaborar el EJECUTOR para entregar a revisión al ministerio, previo al proceso de selección y adjudicación de contratos derivados. La adjudicación de obra e interventoría e inicio de la ejecución de los primeros 7 proyectos corresponde al condicionante para aprobar el segundo desembolso por $9.829.556.256 (recursos PGN 2023). Respecto a esta actividad quedaría pendiente las especificaciones técnicas de los palafitos toda vez que varios de los proyectos los incluyen, así mismo, se solicitan los formatos que maneja ENTerritorio para la ejecución de los proyectos.
- Certificación bancaria de la cuenta en donde se desembolsarán los recursos del contrato. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo primero de la clausula Sexta del contrato de gerencia integral.
- Notificar por escrito el Gerente del Contrato y su equipo de trabajo, conforme con lo establecido en la propuesta presentada por ENTerritorio para la suscripción del presente contrato de gerencia integral.

Cordialmente,

Contratista

Yeselin Villadiego Pinto

Subdirección de Programas
yvilladiego@minvivienda.gov.co

+60 (1) 3323434

Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Yeselin Villadiego Pinto
Enviado: jueves, 26 de octubre de 2023 4:41 p. m.
Para: Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Cc: Maria Claudia Garcia Roncancio <MGarcia@minvivienda.gov.co>; Jose Manuel Del Castillo Pinzon <JdelCastillo@minvivienda.gov.co>; Alvaro Canizarez Ortiz <ACanizarez@minvivienda.gov.co>; Karol Yulieth Javela Pérez <kjavela@enterritorio.gov.co>; Juan David Amon Rodriguez <jamon@enterritorio.gov.co>
Asunto: Temas pendientes contratos 1083 de 2022 y contrato 1632 de 2023 suscritos entre el MVCT y ENTerritorio

Ingeniero

CARLOS ANDRÉS BRAVO

Gerente de Convenio

Desarrollo de proyectos 1

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio

Bogotá D.C.

Cordial saludo,

En el marco de los contratos (1083 de 2022 y 1632 de 2023) suscritos entre este ministerio y ENTerritorio, envío listado de los siguientes pendientes, con el fin de que estos sean subsanados.

Contrato 1083 (222006) de 2022:

- Remitir para firma la versión ajustada del Acta de Comité Operativo No. 1 conforme a las observaciones presentadas por el ministerio mediante correo remitido a ENTerritorio el 11 de julio de 2023.
- Remitir el informe No. 4 de gestión bimestral del contrato (julio a septiembre de 2023).
- Remitir la discriminación de los valores de obra e interventoría contratados para cada uno de los 6 proyectos viabilizados por el ministerio.

Contrato 1632 (223004) de 2023:

- Elaborar y remitir el Plan Operativo del contrato para revisión por parte del ministerio. La aprobación del Plan Operativo, la cual se efectúa mediante Comité Operativo, corresponde al condicionante para aprobar el primer pago por valor de $3.137.254.902 (recursos PGN 2023).
- Avance respecto a la documentación técnica que debe que elaborar el EJECUTOR para entregar a revisión al ministerio, previo al proceso de selección y adjudicación de contratos derivados. La adjudicación de obra e interventoría e inicio de la ejecución de los primeros 7 proyectos corresponde al condicionante para aprobar el segundo desembolso por $9.829.556.256 (recursos PGN 2023).
- Certificación bancaria de la cuenta en donde se desembolsarán los recursos del contrato. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo primero de la clausula Sexta del contrato de gerencia integral.
- Notificar por escrito el Gerente del Contrato y su equipo de trabajo, conforme con lo establecido en la propuesta presentada por ENTerritorio para la suscripción del presente contrato de gerencia integral.

Cordialmente,

Yeselin Villadiego Pinto

De: Carlos Andrés Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2023 8:20 p. m.
Para: Yeselin Villadiego Pinto
CC: Lina Maria Barrera Rueda; Diego Fernando Alza Alza; Karol Yulieth Javela Pérez; Juan David Amon Rodríguez; María Consuelo Franco Leano
Asunto: RE: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) - Reiteración cumplimiento obligación contractual relacionada con la presentación del plan operativo.
Datos adjuntos: 2023.11.28 Plan Operativo cto 1632 V1.xlsm

Estimada Ingeniera
YESELIN VILLADIEGO PINTO
Minvivienda

Recibe un cordial saludo,

En atención al correo precedente, remito primera versión del Plan Operativo del Contrato Interadministrativo 1632 (223004) tomando como base la información de los primeros 15 proyectos allegada a través de correo electrónico del 7 de noviembre del 2023.

Cabe indicar que a la fecha no hemos recibido el informe de priorización y por esa razón los valores son tomado del correo electrónico del 7 de noviembre del 2023, quedando un saldo por el orden de 24 mil millones que queda pendiente por asociar a los proyectos que establezca el Minvivienda.

Quedo muy atento

Cordialmente,

Contratista
Carlos Andrés Bravo
Desarrollo de Proyectos 1
cbravo@enterritorio.gov.
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26
Bogotá
http://www.enterritorio.c

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte,

dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>
Enviado: martes, 28 de noviembre de 2023 4:24 p. m.
Para: Carlos Andrés Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>; Diego Fernando Alza Alza <dalza@enterritorio.gov.co>; Karol Yulieth Javela Pérez <kjavela@enterritorio.gov.co>; Juan David Amon Rodríguez <jamon@enterritorio.gov.co>
Asunto: RV: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) - Reiteración cumplimiento obligación contractual relacionada con la presentación del plan operativo.

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Buenas tardes estimados, espero se encuentren bien.

Reenvío para su información y fines pertinentes.

Saludos.

Cordialmente,

Contratista
Yeselin Villadiego Pinto
Subdirección de Programas
yvilladiego@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Edgar Rene Munoz Diaz <ERMunoz@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2023 4:22 p. m.
Para: libarrera@enterritorio.gov.co; radicacioncorrespondencia@enterritorio.gov.co
CC: Anibal Jose Perez Garcia <AJPerez@minvivienda.gov.co>; Diana Marcela Medina Henao <DMMedina@minvivienda.gov.co>; Adriana Sabogal Moreno <ASabogal@minvivienda.gov.co>; Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>; Shirlena Maria Doria Villareal <SDoria@minvivienda.gov.co>; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel <MCipagauta@minvivienda.gov.co>; Maria Claudia Garcia Roncancio <MGarcia@minvivienda.gov.co>; Jose Manuel Del Castillo Pinzon <JdelCastillo@minvivienda.gov.co>
Asunto: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) - Reiteración cumplimiento obligación contractual relacionada con la presentación del plan operativo.

Doctora
LINA MARÍA BARRERA RUEDA
Gerente General
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio
Calle 26 # 13-19
Teléfono: (57) (1) 5940407
Ciudad

Cordial saludo doctora Lina,

En el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004 celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, para la ejecución de las conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, realizamos la reiteración del cumplimiento de la obligación contractual relacionada con la presentación del plan operativo.

Quedamos atentos a su respuesta.

Cordial Saludo,

Subdirector de Programas
Edgar Rene Munoz Diaz
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
ermunoz@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C
www.minvivienda.gov.co

Yeselin Villadiego Pinto

De: Karol Yulieth Javela Pérez <kjavela@enterritorio.gov.co>
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2023 4:26 p. m.
Para: Yeselin Villadiego Pinto
CC: Carlos Andrés Bravo; María Consuelo Franco Leano; Juan David Amon Rodríguez; Lina Patricia Otalvaro Lopez
Asunto: ENTREGA No. 2 - DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES CONTRATACIÓN CV 223004
Datos adjuntos: 08. Formatos.zip

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Bogotá D.C. 28 de noviembre del 2023

Estimado Ingeniera
Yeselin Villadiego Pinto
Minvivienda

Reciba un cordial saludo

En virtud del Contrato Interadministrativo 1632 del 2023 (223004) me permito remitir adjunto los formatos para la ejecución de los proyectos de conexiones Intradomicilairias de agua potable y saneamiento básico.

Quedo atenta

Contratista
Karol Yulieth Javela Pé
Desarrollo de proyectos 1
kjavela@enterritorio.gov
Calle 26 # 13-19 Piso 26
Bogotá
http://www.enterritorio.c

Bogotá, Colombia, 28 de noviembre de 2023

Doctora
LINA MARÍA BARRERA RUEDA
Gerente General
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio
Calle 26 # 13-19
Teléfono: (57) (1) 5940407
Bogotá D.C.

ASUNTO: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004 celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, para la ejecución de las conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico.
Reiteración cumplimiento obligación contractual relacionada con la presentación del plan operativo.

Cordial saludo,

El Plan Nacional de Desarrollo-PND 2022-2026, *"Colombia, Potencia Mundial de la Vida"*, dentro de sus objetivos incluye consideraciones dirigidas a avanzar en la disminución de las brechas en cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico a través del componente de conexiones intradomiciliarias.

Por lo anterior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT- y la Empresa Promotora del Desarrollo Territorial -ENTERRITORIO suscribieron el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 (223004) de 2023 -El contrato-, el cual tiene como objeto: ***EL EJECUTOR*** *se compromete por su cuenta y riesgo a desarrollar las Conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en los municipios seleccionados por* ***EL MINISTERIO****, a través de una Gerencia Integral de Proyectos.*

Teniendo en cuenta las obligaciones asumidas por ENTerritorio en el mencionado contrato, nos permitimos reiterar la solicitud de cumplimiento de la obligación contractual de entrega del plan operativo del contrato, conforme a lo establecido en el numeral 2 de su cláusula tercera (obligaciones específicas), que establece lo siguiente:

> *"**TERCERA: OBLIGACIONES A CARGO DEL EJECUTOR.***
> ***B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**: (…)*

2. Elaborar el plan operativo del Contrato Interadministrativo, acorde con la información de los municipios seleccionados y remitidos por parte del Ministerio. El plan operativo se podrá ajustar de común acuerdo, en los casos en que se requiera con la debida justificación."

Cabe señalar que acorde con la cláusula sexta[1] también del contrato, ENTerritorio tiene la obligación de presentar al MVCT el plan operativo en comento, en un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del Contrato, término que se cumplió el pasado 9 de octubre de 2023.

En la mesa de trabajo sostenida con ENTerritorio el 3 de octubre de 2023 el MVCT dio lineamientos para la elaboración del plan operativo y mediante los correos del 26 de octubre, 1, 16 y 27 de noviembre del año en curso, solicitó su entrega, sin embargo, a la fecha no se cuenta con dicho insumo, y de forma consecuente no ha sido posible adelantar actuación alguna relacionada con su revisión, y de ser el caso, efectuar recomendaciones sobre el mismo.

El MVCT ha depositado su confianza en ENTerritorio para el cumplimiento de las importantes metas de gobierno planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, se evidencia con gran preocupación que transcurrido dos meses de ejecución del plazo contractual, no se ha dado cumplimiento al cronograma planteado en la etapa de planeación y que hace parte del documento técnico de propuesta presentado por ENTerritorio, lo cual pone en riesgo la ejecución y entrega de conexiones en el plazo contractual, y lo más importante, impacta de manera negativa en el propósito del Gobierno nacional de disminuir las brechas en cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico a través del componente de conexiones intradomiciliarias.

De igual forma, la situación actual afecta la ejecución financiera del contrato como quiera que los recursos contemplados para el primer pago del contrato se programaron en el Plan Anual de Caja – PAC para ser desembolsados en el cierre de la presente vigencia, sin que a la fecha se haya podido proceder de

[1] Contrato 1632 de 2023. **SEXTA: FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO** desembolsará al **EJECUTOR** el valor del contrato, lo que incluye el valor correspondiente a los servicios (gerencia) y el IVA, de la siguiente manera: Un primer desembolso por valor de TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS ($3.137.254.902) M/CTE, una vez EL EJECUTOR presente el plan operativo del Contrato Interadministrativo, el cual debe contener la descripción de las actividades previstas para el cumplimiento del objeto contractual y este cuente con la aprobación por parte del supervisor designado por EL MINISTERIO, fundamentado en los requerimientos preliminares del ejecutor para la ejecución del contrato. El Plan Operativo debe presentarse al Ministerio en un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del presente Contrato Interadministrativo.

conformidad, habida cuenta de la situación antes descrita.

Teniendo en cuenta los motivos e implicaciones expuestas anteriormente, reiteramos el cumplimiento de la obligación correspondiente a la presentación del Plan Operativo, de manera inmediata.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos al cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo.

Cordialmente,

EDGAR RENÉ MUÑOZ DÍAZ
Subdirector de Programas

Copia: Diego Fernando Alza Alza – Gerente de Unidad grupo de desarrollo de proyectos 1 ENTerritorio, dalza@enterritorio.gov.co.
Carlos Andrés Bravo – Gerente de convenio grupo de desarrollo de proyectos 1 ENTerritorio, cbravo@enterritorio.gov.co.

Elaboró:
Mariana Cipagauta Esquivel
Profesional especializado
Subdirección de Programas

José Manuel del Castillo
Contratista
Subdirección de Programas

Revisó:
Yeselin Villadiego Pinto
Contratista
Subdirección de Programas

María Claudia García Roncancio
Abogada DIDE
DIDE

Yeselin Villadiego Pinto

De: Carlos Andrés Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Enviado el: sábado, 2 de diciembre de 2023 6:05 p. m.
Para: Edgar Rene Munoz Diaz
CC: Lina Maria Barrera Rueda; Karol Yulieth Javela Pérez; Juan David Amon Rodríguez; María Consuelo Franco Leano; Yeselin Villadiego Pinto; Tatiana Paola Sanchez Cuevas; Shirlena Maria Doria Villareal; Jose Manuel Del Castillo Pinzon; Alvaro Canizarez Ortiz; Francisco Atilano Cuesta Zimanca; Geraldin Diaz Medina; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel; Maria Claudia Garcia Roncancio; Adriana Sabogal Moreno; Anibal Jose Perez Garcia
Asunto: RE: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) - recomendaciones a revisar
Datos adjuntos: 2023.12.02 respuesta a observaciones.docx; 202312.02 Plan Operativo cto 1632 de 2023(1).xlsm

Ingeniero
Edgar René Muñoz Díaz
Minvivienda

Reciba un cordial saludo,

En atención al correo precedente me permito remitir adjunto un documento con respuesta a sus observaciones y también el Plan Operativo con ajustes.

Quedamos muy atentos y, de ser necesaria una mesa de trabajo para pulir detalles del documento, a cualquier momento estamos con la disposición de atenderla.

Cordialmente,

De: Edgar Rene Munoz Diaz <ERMunoz@minvivienda.gov.co>
Enviado: viernes, 1 de diciembre de 2023 3:35 p. m.
Para: Carlos Andrés Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
Cc: Lina Maria Barrera Rueda <libarrera@enterritorio.gov.co>; Karol Yulieth Javela Pérez <kjavela@enterritorio.gov.co>; Juan David Amon Rodríguez <jamon@enterritorio.gov.co>; María Consuelo Franco Leano <cfranco@enterritorio.gov.co>; Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>; Tatiana Paola Sanchez Cuevas <tsanchez@minvivienda.gov.co>; Shirlena Maria Doria Villareal <sdoria@minvivienda.gov.co>; Jose Manuel Del Castillo Pinzon <JdelCastillo@minvivienda.gov.co>; Alvaro Canizarez Ortiz <ACanizarez@minvivienda.gov.co>; Francisco Atilano Cuesta Zimanca <FCuesta@minvivienda.gov.co>; Geraldin Diaz Medina <GDiazM@minvivienda.gov.co>; Mariana Victoria Cipagauta Esquivel <MCipagauta@minvivienda.gov.co>; Maria Claudia Garcia Roncancio <MGarcia@minvivienda.gov.co>; Adriana Sabogal Moreno <ASabogal@minvivienda.gov.co>; Anibal Jose Perez Garcia <AJPerez@minvivienda.gov.co>
Asunto: RE: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) - recomendaciones a revisar

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de ermunoz@minvivienda.gov.co. Por qué esto es importante

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Ingeniero
CARLOS ANDRÉS BRAVO

Gerente de Convenio
Desarrollo de proyectos 1
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio

Cordial saludo,

En atención al correo precedente y en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004), remito el plan operativo del contrato en mención, con observaciones al interior del documento, así mismo, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

1. Cronograma: Se considera conveniente que tanto en este acápite, al igual que en todos los componentes del Plan de Operativo donde se haga alusión a fechas de inicio de actividades relacionadas con la ejecución del Contrato que nos ocupa, se tengan como referente fechas reales, que resulten consecuentes con la fecha efectiva de remisión del Plan en comento, como lo es 29 de noviembre de 2023, en horas ya de la noche.

Esto tomando en consideración que este insumo fija la pauta que va a seguir la ejecución del contrato y no puede estar fundamentada en fechas anteriores a su estructuración y remisión.

Así las cosas, y a fin de evitar eventualidades a futuro relacionadas con aspectos tales, como posibles cobros por mayor duración del contrato, se considera pertinente que resulte transparente para los actores del contrato que el Plan fue remitido 2 meses después de firmada el acta de inicio correspondiente, como lo fue el día 28 de noviembre después de 8 p.m., como se evidencia en el correo que antecede.

2. Matriz de Riesgos: Riesgo 9 de la ejecución de proyectos. No resulta de recibo que dentro de la matriz de riesgos correspondiente a la contratación derivada a cargo de ENTerritorio en calidad de gerente integral, se encuentre una adjudicación de riesgo parcial en cabeza del MVCT.

Lo anterior teniendo en cuenta que el MVCT en primer lugar no hace parte de este tipo de relaciones contractuales, así como que ENTerritorio contractualmente asumió frente al MVCT una obligación de resultado, la cual comprende expresamente ejecutar bajo su cuenta y riesgo y de forma autónoma, la gerencia jurídica, financiera, administrativa y técnica integral de las etapas de diseño, diagnóstico, ejecución de obras y acompañamiento social para la construcción de conexiones intradomiciliarias.

Adicionalmente, tiene ENTerritorio la obligación específica de efectuar bajo su cuenta y riesgo la contratación derivada (obra e interventoría) que se requiera bajo la ejecución de los proyectos definidos por el Ministerio con cargo a los recursos aportados al contrato interadministrativo en comento.

Así las cosas, el MVCT no resulta, bajo ningún punto de vista, ser parte contractual dentro de la contratación derivada, ni de forma consecuente, la llamada a soportar y administrar el riesgo aludido de forma eficiente, como para ser contemplada dentro de la matriz de riesgos.

3. Anexo 1: Se recomienda ajustar la redacción de la nota, como quiera que aun cuando resulta valioso que para el procesamiento de las cifras que se contemplan en el anexo se haya tenido en cuenta la ejecución de proyectos con condiciones similares; para la ejecución de este contrato en particular se cuenta con datos y cifras ciertas, tales como la cantidad de conexiones a la fecha viabilizadas.

En este orden de ideas, la redacción de la nota podría ser modificada, por poner un ejemplo, de la siguiente forma:

Las cifras presentadas en este anexo corresponden a estimaciones análogas con base en la experiencia de avance en la ejecución de proyectos con condiciones similares, así como a los datos y cifras propios del contrato 1632 de 2023.

No obstante, estos porcentajes pueden variar en razón a la ejecución de los Contratos Derivados.

De igual forma en este anexo, debe tomarse en consideración el plazo actual de ejecución contractual y no hace proyecciones más allá de este.

4. Para la aprobación del Plan Operativo, reviste especial relevancia el tener presente que este insumo, de conformidad con las obligaciones específicas establecidas en el contrato 1632 resulta modificable en los casos que se requiera y con la debida justificación. Así las cosas, el PO resulta susceptible de ser aprobado con notas condicionantes, que permitan su modificación con la celebración de un Comité Operativo una vez se cuente con la información de todos los proyectos viabilizados, lo cual no afecta ni el plazo ni el valor contractual.

Así se materializarían las condiciones para cumplir con la obligación que da lugar al pago No. 1 dentro de la vigencia actual.

Cordial Saludo,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Gestor Proyecto Agua La Guajira
Edgar René Muñoz Díaz
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
ERmunoz@minvivienda.gov.co
+57 (300) 572 0652
Calle 6 No. 8 - 77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

COLOMBIA
VIDA

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: MVCT FECHA 4-dic-2023 HORA 3:00 pm.

TEMA Comité Operativo #1. Dto 1632 PRESIDE

EQUIPO ACOMPAÑANTE

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Yeglin Vellastegui	Contratista	MVCT	3024444056			
2	Carlos Bravo	Contratista	EN Territorio	3103770411			
3	[illegible]	SISBEN Profesional	MVCT	3005720652			
4							
5							
6							
7							
8							

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**PLAN OPERATIVO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1632 (223004)** **Componente (A) Operativo**	CÓDIGO:	**F-GG-57**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-24**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

PLAN OPERATIVO INICIAL	**X**
NOVEDAD	
TIPO DE NOVEDAD	

NOMBRE CORTO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

FECHA DE LA NOVEDAD		
2023	9	29

NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE Y ROL DE LAS ENTIDADES QUE PARTICIPARÁN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (EN LAS DIFERENTES ETAPAS O FASES) EN EL CONVENIO	OBJETIVOS DEL PROYECTO		FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS		RUBROS PRESUPUESTALES DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO	METAS Y PRODUCTOS (ENTREGABLES) DEL PROYECTO	REQUISITOS DE LOS INTERESADOS (Para el cumplimiento de los Objetivos del Proyecto)	MACRO ACTIVIDADES DEL PROYECTO
		GENERAL	ESPECÍFICOS	RECURSOS DEL PROYECTO EN $	OTROS RECURSOS EN $				
Proyecto No.1 **PCI - CAUCASIA**	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Caucasia** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos** (Cooperador) **Gobernación de Antioquia**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 2.537.735.628,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 414 conexiones	
Proyecto No. 2 **PCI- TURBO**	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Turbo** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos** (Cooperador) **Gobernación de Antioquia**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 4.315.461.083,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 418 conexiones	
Proyecto No.3 **PCI - REPELÓN**	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Repelón** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos** (Cooperador) **Gobernación del Atlántico**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 7.513.220.707,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 755 conexiones	
Proyecto No.4 **PCI - PUERTO TEJADA**	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Puerto Tejada** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 3.453.633.384,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 484 conexiones	

Proyecto No. 5 **PCI - VILLA RICA**	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Villa Rica** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 2.032.127.468,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 288 conexiones
Proyecto No. 6 **PCI - PAILITAS**	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Pailitas** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 2.675.133.532,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 353 conexiones
Proyecto No.7 **PCI - URUMITA**	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Urumita** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 2.532.499.669,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 372 conexiones
Proyecto No. 8 **PCI - SAN SEBASTIAN DE BUENA VISTA**	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio San Sebastian de Buena Vista** (Cooperador) **Empresas Prestadoras de Servicios Públicos** (Cooperadores) **Gestor Plan Departamental de Agua**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 2.860.307.236,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 467 conexiones
Proyecto No. 9 **PCI - SANTA BARBARA DE PINTO**	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Santa Barbara de Pinto** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 3.073.807.293,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 299 conexiones
Proyecto No. 10 **PCI - CUASPUD**	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Cuaspud** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 844.970.993,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 97 conexiones

Proyecto No. 11 **PCI - GUACHUCAL**	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Guachucal** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 789.854.725,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 107 conexiones	"EL EJECUTOR se compromete por su cuenta y riesgo a desarrollar las Conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en los municipios seleccionados por EL MINISTERIO, a través de una Gerencia Integral de Proyectos".
Proyecto No. 12 **PCI - PUERTO LEGUIZAMO**	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Puerto Leguizamo** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 2.652.017.862,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 278 conexiones	
Proyecto No. 13 **PCI - SINCELEJO**	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Sincelejo** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 4.875.904.686,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 600 conexiones	
Proyecto No. 14 **PCI - ATACO**	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Ataco** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 3.652.127.464,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 410 conexiones	
Proyecto No. 15 **PCI - PLANADAS**	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Planadas** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 2.628.870.739,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 374 conexiones	
Proyecto No. 16	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Pendiente** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos - Pendiente** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua - Pendiente**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico			Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.		

Proyecto No. 17	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Pendiente** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos - Pendiente** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua - Pendiente**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico			Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.		
Proyecto No. 18	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Pendiente** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos - Pendiente** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua - Pendiente**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico			Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.		
Proyecto No. 19	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Pendiente** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos - Pendiente** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua - Pendiente**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico	$ 24.542.775.261,00	$ -	Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.	Ejecución y entrega de aproximadamente 2284 conexiones	
Proyecto No. 20	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Pendiente** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos - Pendiente** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua - Pendiente**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico			Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.		
Proyecto No. 21	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Pendiente** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos - Pendiente** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua - Pendiente**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico			Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.		
Proyecto No. 22	**Minvivienda** (CLIENTE). **ENTerritorio** (Gerencia). **Comunidad** (Beneficiarios) **Municipio Pendiente** (Cooperador) **Empresa Prestadora de Servicios Públicos - Pendiente** (Cooperador) **Gestor Plan Departamental de Agua - Pendiente**	Gerencia de las Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico	Atender viviendas que carecen parcial o totalmente de conexiones de agua potable y saneamiento básico			Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 y 2024	Viviendas intervenidas con conexiones de agua potable y saneamiento básico.		

APROBACIÓN

Firma	Firma	**Vo.Bo
Nombre: CARLOS ANDRES BRAVO	Nombre: EDGAR RENE MUÑOZ DIAZ	Nombre: EDISON VALENCIA MIRANDA
GERENTE DE CONVENIO - ENTERRITORIO	**SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS - MINVIVIENDA**	**PROFESIONAL DE CALIDAD**

***Inserte las firmas que sean necesarias de acuerdo al número de delegados**

****El alcance de la revisión comprende la verificación del diligenciamiento del formato, en cuanto a: vigencia del formato, registro en los cinco componentes, entre otros aspectos formales.**

FECHA DE ELABORACIÓN			
	2023	12	4

FLUJO DE INGRESOS (cifras en millones)

RECURSOS QUE INGRESAN A LA CUENTA DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3 dic 2023	MES 4 ene 2024	MES 5 feb 2024	MES 6 mar 2024	MES 7 abr 2024	MES 8 may 2024	MES 9 jun 2024	MES 10 jul 2024	MES 11 ago 2024	MES 12 sept 2024	MES 13 oct 2024	MES 14 nov 2024	MES 15 dic 2024	MES 16 ene 2025	MES 21 jun 2025
1- Ingresos por parte del Cliente (Desembolsos del cliente)	$ 78.431.372.549,00			$ 3.137.254.902			$ 9.829.556.256		$ 52.563.563.864			$ 8.979.428.903					$ 3.921.568.624,00	
2- Por aportes de Rendimientos financieros (de acuerdo con lo pactado en el convei	$ -																	
3- Otros ingresos (otras fuentes - terceros)	$ -																	
Total ingresos	**$ 78.431.372.549,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.137.254.902**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.829.556.256**	**$ -**	**$ 52.563.563.864**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.979.428.903**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.921.568.624,00**	**$ -**
Acumulado	$ 78.431.372.549,00	**$ -**	**$ -**	**$ 3.137.254.902**	**$ 3.137.254.902**	**$ 3.137.254.902**	**$ 12.966.811.158**	**$ 12.966.811.158**	**$ 65.530.375.022**	**$ 65.530.375.022**	**$ 65.530.375.022**	**$ 74.509.803.925**	**$ 74.509.803.925**	**$ 74.509.803.925**	**$ 74.509.803.925**	**$ 74.509.803.925**	**$ 78.431.372.549,00**	**$ 78.431.372.549,00**

FLUJO DE EGRESOS

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR CON CARGO AL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CONTRAPARTIDAS	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 19
PRIMEROS 15 PROYECTOS																				
Proyección de pagos asociados a los contratos derivados para la ejecución del proyecto.	$ 46.027.661.821,72	0	$ 46.027.661.821,72	0	-					$ 8.247.961.716,88	$ 755.594.002,10	$ 3.400.173.009,44	$ 6.044.752.016,77	$ 7.933.737.022,02	$ 8.311.534.023,07	$ 7.178.143.019,92	$ 1.888.985.005,24	$ 1.511.188.004,19	$ 755.594.002,09	
Proyectos a ejecutar con saldos			$ -																	
Proyección de pagos asociados a los contratos derivados para la ejecución del	$ 24.669.995.279,87	0	$ 24.669.995.279,87	0	-							$ 4.405.356.299,98	$ 405.292.779,60	$ 2.026.463.897,99	$ 4.052.927.795,98	$ 4.052.927.795,98	$ 4.052.927.795,98	$ 2.026.463.897,99	$ 1.621.171.118,39	$ 2.026.463.897,98
Pagos Estimados con cargo directo al convenio	**$ 70.697.657.101,59**		**$ 70.697.657.101,59**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.247.961.716,88**	**$ 755.594.002,10**	**$ 7.805.529.309,42**	**$ 6.450.044.796,37**	**$ 9.960.200.920,01**	**$ 12.364.461.819,05**	**$ 11.231.070.815,90**	**$ 5.941.912.801,22**	**$ 3.537.651.902,18**	**$ 2.376.765.120,48**	**$ 2.026.463.897,98**
Costo (Estimado) GMF	**$ 282.790.628,41**	**$ -**	**$ 282.790.628,41**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.991.846,87**	**$ 3.022.376,01**	**$ 31.222.117,24**	**$ 25.800.179,19**	**$ 39.840.803,68**	**$ 49.457.847,28**	**$ 44.924.283,26**	**$ 23.767.651,20**	**$ 14.150.607,61**	**$ 9.507.060,48**	**$ 8.105.855,59**
Costo de la cuota de gerencia del convenio	**$ 7.450.924.819,00**	**0**	**$ 7.450.924.819,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 745.092.481,90**	**$ -**	**$ 1.862.731.204,75**	**$ -**	**$ 2.235.277.445,70**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.235.277.445,70**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 372.546.240,95**	**$ -**
Otros			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL EGRESOS	**$ 78.431.372.549,00**	**0**	**$ 78.431.372.549,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 745.092.481,90**	**$ -**	**$ 1.862.731.204,75**	**$ 8.280.953.563,75**	**$ 2.993.893.823,81**	**$ 7.836.751.426,66**	**$ 6.475.844.975,56**	**$ 12.235.319.169,39**	**$ 12.413.919.666,33**	**$ 11.275.995.099,16**	**$ 5.965.680.452,42**	**$ 3.551.802.509,79**	**$ 2.758.818.421,91**	**$ 2.034.569.753,57**
ACUMULADO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 745.092.481,90**	**$ 745.092.481,90**	**$ 2.607.823.686,65**	**$ 10.888.777.250,40**	**$ 13.882.671.074,21**	**$ 21.719.422.500,87**	**$ 28.195.267.476,43**	**$ 40.430.586.645,82**	**$ 52.844.506.312,15**	**$ 64.120.501.411,31**	**$ 70.086.181.863,73**	**$ 73.637.984.373,52**	**$ 76.396.802.795,43**	**$ 78.431.372.549,00**
FLUJO DE CAJA NETO				**$ -**	**$ -**	**$ 3.137.254.902,00**	**$ 2.392.162.420,10**	**$ 2.392.162.420,10**	**$ 10.358.987.471,35**	**$ 2.078.033.907,60**	**$ 51.647.703.947,79**	**$ 43.810.952.521,13**	**$ 37.335.107.545,57**	**$ 34.079.217.279,18**	**$ 21.665.297.612,85**	**$ 10.389.302.513,69**	**$ 4.423.622.061,27**	**$ 871.819.551,48**	**$ 2.034.569.753,57**	**$ -**

Nota 1: la proyección de pagos de contratros derivados es una estimación de los momentos en los que se girarán los recursos. Teniendo en cuenta que no todos los proyectos tienen la misma fecha de inicio, es posible que se presenten variaciones frente a la realidad de los desembolsos, gestión que depende de los trámites, aprobaciones y tiempos internos de ENTerritorio, es por esto que las programaciones de los pagos son aproximadas y no coinciden exactamente con los meses de inicio y/o avances físicos en la ejecución, razón por la cual se presentan dos grupos de proyectos con flujo de pagos diferentes.

Nota 2 (sobre la cuota de gerencia): de conformidad con el parágrafo cuarto de la cláusula SEXTA Forma de Pago, se define la primera apropiación de la cuota de gerencia (5%) una vez se apruebe el plan operativo y la segunda apropiación (5%) una vez se dé apertura a los procesos de selección de los primeros siete proyectos. En vista de que el primer pago del Contrato Interadministrativo frente a la aprobación del plan operativo se espera para el tercer mes, se programa la apropiación de la primera cuota de gerencia (5%) para el mes siguiente (cuarto mes), momento en el cual se proyecta que el proceso de selección para los primeros 7 proyectos ya debe estar iniciado, razón por la cual, también se programa para el cuarto mes la segunda apropiación de la cuota de gerencia (5%), concluyendo en la programación de un 10% de cuota de gerencia para el cuarto mes.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**PLAN OPERATIVO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1632 (223004)** **Componente (C) Cronograma**	CÓDIGO:	**F-GG-57**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-24**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

CRONOGRAMA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO(S) Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO ADMINISTRATIVO

MESES/SEMANAS	1 Oct	2 Nov	3 Dic	4 Ene	5 Feb	6 Mar	7 Abr	8 May	9 Jun	10 Jul	11 Agos	12 Sept	13 Oct	14 Nov	15 Dic	16 Ene	17 Feb	18 Mar	19 Abr	20 May	21 Jun
ACTIVIDADES	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
PLANEACIÓN DEL CONVENIO																					
Acta de inicio																					
2 ETAPA CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS																					
Proyecto No.1 PCI - CAUCASIA																					
Proyecto No. 2 PCI- TURBO																					
Proyecto No.3 PCI - REPELÓN																					
Proyecto No.4 PCI - PUERTO TEJADA																					
Proyecto No. 5 PCI - VILLA RICA																					
Proyecto No. 6 PCI - PAILITAS																					
Proyecto No.7 PCI - URUMITA																					
Proyecto No. 8 PCI - SAN SEBASTIAN DE BUENA VISTA																					
Proyecto No. 9 PCI - SANTA BARBARA DE PINTO																					
Proyecto No. 10 PCI - CUASPUD																					
Proyecto No. 11 PCI - GUACHUCAL																					
Proyecto No. 12 3PCI - PUERTO LEGUIZAMO																					
Proyecto No. 13 PCI - SINCELEJO																					
Proyecto No. 14 PCI - ATACO																					
Proyecto No. 15 PCI - PLANADAS																					
3 LIQUIDACIÓN																					
3 - A. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS																					
Proyecto No.1 PCI - CAUCASIA																					
Proyecto No. 2 PCI- TURBO																					
Proyecto No.3 PCI - REPELÓN																					
Proyecto No.4 PCI - PUERTO TEJADA																					
Proyecto No. 5 PCI - VILLA RICA																					
Proyecto No. 6 PCI - PAILITAS																					
Proyecto No.7 PCI - URUMITA																					
Proyecto No. 8 PCI - SAN SEBASTIAN DE BUENA VISTA																					
Proyecto No. 9 PCI - SANTA BARBARA DE PINTO																					
Proyecto No. 10 PCI - CUASPUD																					
Proyecto No. 11 PCI - GUACHUCAL																					
Proyecto No. 12 3PCI - PUERTO LEGUIZAMO																					
Proyecto No. 13 PCI - SINCELEJO																					
Proyecto No. 14 PCI - ATACO																					
Proyecto No. 15 PCI - PLANADAS																					
3 - B LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO MARCO																					
Conciliación del convenio																					
Revisión documentos de soporte																					
Elaboración y firma de acta de liquidación																					
Cumplimiento de compromisos postcontractuales																					

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1632 (223004)** **Componente (D) Presupuesto**	CÓDIGO:	**F-GG-57**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-24**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

PRESUPUESTO AGREGADO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		
Detalle	$	$
Valor del convenio o contrato Interadministrativo (*)	**$ -**	**$ 78.431.372.549,00**
Costo de la gerencia del convenio o contrato interadministrativo	**$ -**	**$ 7.450.924.819,00**
Costo estimado del GMF.	**$ -**	**$ -**
Otras reservas de acuerdo con la naturaleza y alcance del convenio	**$ -**	**$ -**
Reserva para IVA - R simplificado- si aplica.	**$ -**	**$ -**
Valor para ejecutar los proyectos - Contratación derivada (eventualmente realizar pagos con cargo directo al convenio o contrato interadministrativo)	**$ -**	**$ 70.980.447.730,00**
Proyecto No. 1 Caucasia	$ 2.527.625.127,49	**$ -**
GMF Proyecto 1	$ 10.110.500,51	
Valor total Caucasia	**$ 2.537.735.628,00**	
Proyecto No. 2 Turbo	$ 4.298.268.010,96	
GMF Proyecto 2	$ 17.193.072,04	
Valor total Turbo	**$ 4.315.461.083,00**	
Proyecto No. 3 Repelón	$ 7.483.287.556,77	
GMF Proyecto 3	$ 29.933.150,23	
Valor total Repelón	**$ 7.513.220.707,00**	
Proyecto No.4 Puerto Tejada	$ 3.439.873.888,45	
GMF Proyecto 4	$ 13.759.495,55	
Valor total Puerto Tejada	**$ 3.453.633.384,00**	
Proyecto No. 16	$ 2.024.031.342,63	
Proyecto No. 17	$ 8.096.125,37	
Proyecto No. 18	**$ 2.032.127.468,00**	
Proyecto No. 19	$ 2.664.475.629,48	
Proyecto No. 20	$ 10.657.902,52	
Proyecto No. 21	**$ 2.675.133.532,00**	

Proyecto No. 22	$	2.522.410.028,88	
GMF Proyecto 7	$	10.089.640,12	
Valor total Urumita	**$**	**2.532.499.669,00**	
Proyecto No.8 San Sebastián de Buena Vista	$	2.848.911.589,64	
GMF Proyecto 8	$	11.395.646,36	
Valor total San Sebastián de Buena Vista	**$**	**2.860.307.236,00**	
Proyecto No.9 Santa Bárbara de Pinto	$	3.061.561.048,80	
GMF Proyecto 9	$	12.246.244,20	
Valor total Santa Bárbara de Pinto	**$**	**3.073.807.293,00**	
Proyecto No.10 Cuaspud	$	841.604.574,70	
GMF Proyecto 10	$	3.366.418,30	
Valor total Cuaspud	**$**	**844.970.993,00**	
Proyecto No.11 Guachucal	$	786.707.893,43	
GMF Proyecto 11	$	3.146.831,57	
Valor total Guachucal	**$**	**789.854.725,00**	
Proyecto No.12 Puerto Leguizamo	$	2.641.452.053,78	
GMF Proyecto 12	$	10.565.808,22	
Valor total Puerto Leguizamo	**$**	**2.652.017.862,00**	
Proyecto No.13 Sincelejo	$	4.856.478.770,92	
GMF Proyecto 13	$	19.425.915,08	
Valor total Sincelejo	**$**	**4.875.904.686,00**	
Proyecto No.14 Ataco	$	3.637.577.155,38	
GMF Proyecto 14	$	14.550.308,62	
Valor total Puerto Ataco	**$**	**3.652.127.464,00**	
Proyecto No.15 Planadas	$	2.618.397.150,40	
GMF Proyecto 15	$	10.473.588,60	
Valor total Planadas	**$**	**2.628.870.739,00**	
Saldo por comprometer sin GMF	$	24.444.995.279,88	
GMF del saldo por comprometer	$	97.779.981,12	
Valor total del saldo por comprometer	**$**	**24.542.775.261,00**	
TOTAL	**$**	**70.980.447.730,00**	**$** **78.431.372.549,00**

Nota: se discrimina para cada proeycto el valor antes de GMF y el estimado del GMF

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1632 (223004)** **Componente (E) Plan de Contratación**	CÓDIGO:	**F-GG-57**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-24**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

PLAN DE CONTRATACIÓN

(*) Objeto del proceso de contratación	Proyecto derivado asociado	Valor estimado del contrato derivado ($).	Fechas estimadas en formato: AAAA/MM/DD							
			Revisión técnica de documentos por parte del Apoyo a la Gerencia Ejercida por ENTerritorio al convenio o Contrato Interadministrativo y su equipo de apoyo en coordinación con el cliente.		Tiempos establecidos en procesos de selección (1)		Evaluación de propuestas (2)		Legalización de contratos	Inicio del contrato
			Fecha estimada inicio	Fecha estimada terminación	Fecha estimada inicio	Fecha estimada terminación	Fecha estimada inicio	Fecha estimada terminación	Fecha estimada	Fecha estimada inicio
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el muncipio de Caucasia, Antioquia.	Obra	$ 2.256.808.149,54	7-nov-23	15-dic-23	26-dic-23	25-ene-24	29-ene-23	9-feb-24	23-feb-24	8-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Caucasia, Antioquia.	Interventoría	$ 270.816.977,95	7-nov-23	15-dic-23	26-dic-23	25-ene-24	29-ene-23	9-feb-24	23-feb-24	8-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el muncipio de Turbo, Antioquia.	Obra	$ 3.837.739.295,50	7-nov-23	15-dic-23	26-dic-23	25-ene-24	29-ene-23	9-feb-24	23-feb-24	8-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Turbo, Antioquia.	Interventoría	$ 415.528.715,46	7-nov-23	15-dic-23	26-dic-23	25-ene-24	29-ene-23	9-feb-24	23-feb-24	8-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el muncipio de Repelón, Atlántico.	Obra	$ 6.681.506.747,12	7-nov-23	15-dic-23	26-dic-23	25-ene-24	29-ene-23	9-feb-24	23-feb-24	8-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Repelón, Atlántico.	Interventoría	$ 756.780.809,65	7-nov-23	15-dic-23	26-dic-23	25-ene-24	29-ene-23	9-feb-24	23-feb-24	8-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el muncipio de Puerto Tejada, Cauca.	Obra	$ 3.071.315.971,83	7-nov-23	15-dic-23	26-dic-23	25-ene-24	29-ene-23	9-feb-24	23-feb-24	8-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Puerto Tejada, Cauca.	Interventoría	$ 323.557.916,62	7-nov-23	15-dic-23	26-dic-23	25-ene-24	29-ene-23	9-feb-24	23-feb-24	8-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el muncipio de Villa Rica, Cauca.	Obra	$ 1.775.466.090,03	7-nov-23	15-dic-23	26-dic-23	25-ene-24	29-ene-23	9-feb-24	23-feb-24	8-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Villa Rica, Cauca.	Interventoría	$ 203.565.252,60	7-nov-23	15-dic-23	26-dic-23	25-ene-24	29-ene-23	9-feb-24	23-feb-24	8-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el muncipio de Pailitas, Cesar.	Obra	$ 2.378.996.097,75	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Pailitas, Cesar.	Interventoría	$ 285.479.531,73	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el muncipio de Urumita, La Guajira.	Obra	$ 2.252.151.811,50	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Urumita, La Guajira.	Interventoría	$ 270.258.217,38	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el muncipio de San Sebastián de Buena Vista, Magdalena.	Obra	$ 2.543.671.062,18	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de San Sebastián de Buena Vista, Magdalena.	Interventoría	$ 305.240.527,46	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el muncipio de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena.	Obra	$ 2.733.536.650,72	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena.	Interventoría	$ 328.024.398,09	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el muncipio de Cuaspud, Nariño.	Obra	$ 738.249.626,93	7-nov-23	15-dic-23	26-dic-23	25-ene-24	29-ene-23	9-feb-24	23-feb-24	8-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Cuaspud, Nariño.	Interventoría	$ 103.354.947,77	7-nov-23	15-dic-23	26-dic-23	25-ene-24	29-ene-23	9-feb-24	23-feb-24	8-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el muncipio de Guachucal, Nariño.	Obra	$ 690.094.643,36	7-nov-23	15-dic-23	26-dic-23	25-ene-24	29-ene-23	9-feb-24	23-feb-24	8-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Guachucal, Nariño.	Interventoría	$ 96.613.250,07	7-nov-23	15-dic-23	26-dic-23	25-ene-24	29-ene-23	9-feb-24	23-feb-24	8-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el muncipio de Puerto Leguizamo, Putumayo.	Obra	$ 2.358.439.333,74	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo.	Interventoría	$ 283.012.720,05	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el muncipio de Sincelejo , Sucre.	Obra	$ 4.336.141.759,75	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo , Sucre.	Interventoría	$ 475.337.011,17	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el muncipio de Ataco, Tolima.	Obra	$ 3.247.836.745,87	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Ataco, Tolima.	Interventoría	$ 389.740.409,50	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el muncipio de Planadas, Tolima.	Obra	$ 2.337.854.598,57	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Planadas, Tolima.	Interventoría	$ 280.542.551,83	7-nov-23	15-dic-23	8-ene-24	8-feb-24	12-feb-24	23-feb-24	8-mar-24	22-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el proyecto 16	Obra	Pendiente por definir por parte del Ministerio	7-nov-23	23-dic-23	16-ene-24	16-feb-24	20-feb-24	1-mar-24	16-mar-24	30-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en en el proyecto 16		Pendiente por definir por parte del Ministerio	7-nov-23	23-dic-23	16-ene-24	16-feb-24	20-feb-24	1-mar-24	16-mar-24	30-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el proyecto 17	Obra	Pendiente por definir por parte del Ministerio	7-nov-23	23-dic-23	16-ene-24	16-feb-24	20-feb-24	1-mar-24	16-mar-24	30-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en en el proyecto 17		Pendiente por definir por parte del Ministerio	7-nov-23	23-dic-23	16-ene-24	16-feb-24	20-feb-24	1-mar-24	16-mar-24	30-mar-24

	PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1632 (223004) Componente (E) Plan de Contratación						CÓDIGO:		F-GG-57	
							VERSIÓN:		02	
							VIGENCIA:		2023-07-24	
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS						CLASIFICACIÓN:		IP	
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el poryecto 18	Obra	Pendiente por definir por parte del Ministerio	7-nov-23	23-dic-23	16-ene-24	16-feb-24	20-feb-24	1-mar-24	16-mar-24	30-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en en el proyecto 18		Pendiente por definir por parte del Ministerio	7-nov-23	23-dic-23	16-ene-24	16-feb-24	20-feb-24	1-mar-24	16-mar-24	30-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el poryecto 19	Obra	Pendiente por definir por parte del Ministerio	7-nov-23	23-dic-23	16-ene-24	16-feb-24	20-feb-24	1-mar-24	16-mar-24	30-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en en el proyecto 19		Pendiente por definir por parte del Ministerio	7-nov-23	23-dic-23	16-ene-24	16-feb-24	20-feb-24	1-mar-24	16-mar-24	30-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el poryecto 20	Obra	Pendiente por definir por parte del Ministerio	7-nov-23	23-dic-23	16-ene-24	16-feb-24	20-feb-24	1-mar-24	16-mar-24	30-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en en el proyecto 20		Pendiente por definir por parte del Ministerio	7-nov-23	23-dic-23	16-ene-24	16-feb-24	20-feb-24	1-mar-24	16-mar-24	30-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el poryecto 21	Obra	Pendiente por definir por parte del Ministerio	7-nov-23	23-dic-23	16-ene-24	16-feb-24	20-feb-24	1-mar-24	16-mar-24	30-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en en el proyecto 21		Pendiente por definir por parte del Ministerio	7-nov-23	23-dic-23	16-ene-24	16-feb-24	20-feb-24	1-mar-24	16-mar-24	30-mar-24
Validación, diagnóstico, y ejecución de Conexiones intradomiciliarias en el poryecto 22	Obra	Pendiente por definir por parte del Ministerio	7-nov-23	23-dic-23	16-ene-24	16-feb-24	20-feb-24	1-mar-24	16-mar-24	30-mar-24
Interventoría del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en en el proyecto 22	Interventoría	Pendiente por definir por parte del Ministerio	7-nov-23	23-dic-23	16-ene-24	16-feb-24	20-feb-24	1-mar-24	16-mar-24	30-mar-24

NOTA: Los procesos precontractuales inician una vez ENTerritorio cuente con la priorización de los proyectos por parte del Minvivienda

(1) Tiempo estimado para:

Gestiones para cumplir con los requisitos de la fase de estudios y documentos previos
Elaboración del borrador de reglas de participación (cuando aplique)
Elaboración de reglas de participación definitivas
Audiencias
Aclaraciones a las reglas de participación
Entrega de propuestas

(2) Tiempo estimado para:
Evaluación jurídica y técnica de propuestas
Solicitud de aclaraciones
Informe de evaluación jurídico y técnico a proponentes
Respuesta a observaciones al informe de evaluación jurídico y técnico
Evaluación económica
Informe de evaluación y adjudicación

(*) Diferentes opciones, de conformidad con el Manual de la actividad precontractual, contractual y postcontractual de derecho privado de ENTerritorio vigente.

a - Oferta pública de contrato
b - Oferta cerrada de contrato
c - Selección abreviada a través de bolsa de productos
d - Contratación directa
e - Contratación mínima cuantía

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**PLAN OPERATIVO DEL CONVENIO No.221005 Componente F**	CÓDIGO:	**F-GG-57**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-11-11**

Gerencia de Desarrollo	Desarrollo de Proyectos 1
Proyecto Macro	223004 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Fuentes de Riesgo									
Externos	Pandemia	Clima	Servicios	Inflación	Instalaciones				
Gestión	Gestión de partes interesadas	Comunicaciones	Gestión de proyectos	Operaciones	Gestión de programas				
Técnicos	Alcance	Restricciones	Supuestos	Tecnología	Infraestructura				
Comerciales	Contratos	Proveedores	Cliente	Aliados	Sub-contratistas				

MAPA DE RIESGOS DE PROYECTOS

Probabilidad							
	Casi cierta	5					
	Probable	4	**R2 R7**	**R11**			
	Posible	3	**R4 R9 R13 R14 R15**	**R1 R5**			
	Poco Probable	2	**R8 R10 R12**	**R3 R6**			
	Raro	1					
			5	10	15	20	25
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			Impacto				

RI	Id del Riesgo	Fase del Proyecto	Fuente	Descripción del Riesgo	Impacto				Probabilidad	Severidad Impacto	Severidad Probabilidad	Severidad del Riesgo	Respuesta	Responsable de gestión y seguimiento	Plan de Tratamiento	Fecha de Terminación
					Tiempo	Costo	Alcance	Calidad								
R1	R1 - GDP1 - 223004	Ejecución	Externos, Gestión, Técnicos y Comerciales	Incumplimiento o retrasos en la ejecución y/o entrega de bienes, productos y/o servicios en las condiciones pactadas, por: 1) Pandemia por COVID 19 .2) Dificultades en el desarrollo del proyecto ante situaciones de alteración del orden público, oposición de la comunidad y/o beneficiarios. 3) Retrasos o incumplimiento por parte del cliente, consultor, interventor, contratista, entidades territoriales u otros, de sus obligaciones contractuales o compromisos en normatividad ambiental vigente, plazo, cantidad, desembolso de recursos, gestión de tramites, entrega de documentos técnicos, entrega y aprobación de diseños, conformación, idoneidad y/o disponibilidad del equipo de trabajo ,calidad de los productos entregados, conexión de servicios públicos, adecuaciones entre otras. 4) Deficiencias en la calidad de los diseños aportados por el cliente, ente territorial y/o consultor contratado por la Entidad.5) Cambios solicitados por el cliente a los diseños originales. 6) Falta de revisión por parte de la supervisión de los diseños aportados por el cliente. 7) Aprobación de diseños incompletos o defectuosos por parte de la interventoría. 8) Falta de personal idóneo al interior de la entidad encargado de hacer una revisión completa y detallada a los diseños aportados por el cliente. 9) Mal manejo del anticipo por parte del contratista. 10) Aprobación del desembolso del anticipo por parte de la supervisión e interventoría sin el lleno de los requisitos. 11) Aprobación de rubros no contemplados en el formato plan de inversión del anticipo. 12) Errores en la elaboración del estudio previo y/o reglas de participación y/o terminos de referencia. 13) Inoportunidad y/o falta de información, cambios en la solicitud y/o actividades por parte del área misional. 14) Fallas o falta de precisión del alcance del convenio y/o contrato interadministrativo. 15) Debilidades en la identificación, valoración y asignación de riesgos y controles en los procesos de estudios previos, selección y evaluación de proveedores de la contratación derivada. 16) Debilidades en la selección de los contratistas de obra e interventoría. 17) Debilidades en el seguimiento y control por parte del supervisor y/o la interventoría a las especificaciones técnicas, de calidad y/o de la normativa vigente exigidas por el cliente y/o beneficiario o aquellas aplicables a la ejecución del proyecto y/o de otras relacionadas con la supervisión e interventoría del mismo. 18) Debilidades en la supervisión y control a las obligaciones y productos entregables de la interventoría. 19) No informar oportunamente las dificultades en la ejecución del contrato. 20) Inadecuadas condiciones climáticas, ambientales, geotécnicas, topográficas y/o pluviométricas, geológicas del lugar donde se desarrolla el proyecto. 21) Inexistencia, limitaciones o deficiencias en la consecución de vías de acceso o en medios de transporte. 22) Dificultades y/o demoras en la consecución de personal, suministros, materiales, dotación, equipos, maquinaria por parte del contratista, o ejecutor del proyecto. 23) Alta rotación del equipo de trabajo encargado de la supervisión de los proyectos. 24) Falta de oportunidad en la conformación del equipo profesional encargado de la gerencia y supervisión del convenio y/contrato interadministrativo. 25) Mayores tiempos o dificultades en el trámite y obtención de licencias de construcción, ambientales, permisos y/o servidumbres. 26) Dificultades en la negociación, adquisición o entrega de predios, lotes, terrenos y/o sus documentos legales. 27) Demoras en los trámites de suscripción del convenio de cooperación. 28) Deficiencias en la definición, tiempo, alcance, requisitos del convenio y/o contrato interadministrativo por parte del cliente y/o del beneficiario. 29) Cambios en la normatividad y/o entidades involucradas con el convenio y/o contrato interadministrativo o sus proyectos asociados. 30) Inadecuada o inoportuna verificación de la información suministrada por el cliente (diseños y viabilidad financiera) por parte del equipo de gerencia, para el cumplimiento de los requisitos y el alcance de los proyectos a ejecutar. 31) Inoportunidad en las solicitud y/o suscripción de novedades por parte del equipo de gerencia, cliente y/o otras áreas de apoyo de la entidad. 32) Cambios en la vigencia fiscal para contratación, pagos y demás actividades de los contratos. 33) Inexperiencia o falta de competencias de los profesionales responsables de la interventoría y/o supervisión del contrato. 34) Desconocimiento de normas y manuales internos de la entidad. 35) Demoras en la suscripción de las novedades contractuales por parte de los representantes legales involucrados. 36) Dilación del cliente en el recibo de los bienes y/o servicios.	Entre el 10.1 - 20% del tiempo	Entre el 10.1 - 20% del ppto	No cambia el alcance	Cumple las condiciones, con ajustes en varios hitos	11 - 30 %	Menor	Posible	Moderado	Mitigar	Contratista de Obra, Interventor, Supervisión, Gerencia de Convenio	La Subgerencia de desarrollo de proyectos, convoca reuniones periódicas con los Gerentes de grupo con el fin de realizar seguimiento al estado de ejecución de los proyectos, temas prioritarios, pendientes y posibles dificultades o inconvenientes que se presenten tanto en el contrato y/o convenios interadministrativos como en los proyectos.	dic-24
R2	R2 - GDP1 - 223004	Ejecución	Externos, Gestión, Técnicos y Comerciales	Dificultades para la entrega al cliente de los productos y/o servicios terminados, por: 1) Incumplimiento del contratista y/o interventoría respecto a plazos, cantidad y calidad de los bienes y/o servicios contratados. 2) Defectos en las terminaciones y acabados por parte del contratista. 3) Ausencia y/o no exigibilidad de las pruebas técnicas, ensayos y/o certificados del control de calidad, por parte del interventor y/o supervisor. 4) Asignación insuficiente de presupuesto al supervisor para realizar las visitas de campo necesarias. 5) Omisión por parte del contratista de las especificaciones técnicas, de calidad y de la normativa vigente exigidas por la ley, el cliente y/o beneficiario. 6) Deficiencias técnicas en los diseños aportados por el cliente o entregados por el consultor contratado por la Entidad. 7) Cambios en los diseños o especificaciones de los productos sin previo consentimiento por parte del cliente y la interventoría. 8) Omisiones en la recepción de productos y/o servicios por parte de terceros (municipio, beneficiarios entre otros). 9)Diferencias en los conceptos técnicos entre los operadores,la interventoría y la supervisión técnica. 10) Procedimientos internos de las empresas prestadoras de los servicios públicos, que dificultan la conexión definitiva de los mismos.	Menos del 10% del tiempo	Menos del 10% del ppto	No cambia el alcance	Cumple las condiciones requeridas	31 - 50 %	Insignificante	Probable	Tolerable	Mitigar	Contratista de Obra, Interventor, Supervisión, Gerencia de Convenio	Previo a la entrega al cliente de un producto generado, el responsable del proceso o su delegado o encargado (gestor de riesgo/profesional de calidad) revisa los criterios de control (calidad, contenido y oportunidad) y deja evidencia de la aprobación con la firma del documento correspondiente, una vez identificados los productos o servicios no conformes, de acuerdo con los criterios de control, realiza el registro en el aplicativo SGC con su correspondiente tratamiento, el gerente de grupo responsable del proceso, verifica las novedades y aprueba o rechaza en el aplicativo de calidad. En el caso de los productos o servicios en que aplica las acciones de corrección o reproceso estos deben someterse nuevamente a verificación.	dic-24
R3	R3 - GDP1 - 223004	Ejecución	Externos, Gestión, Técnicos y Comerciales	Demoras en los pagos (desembolsos, mayores cantidades de obra, items no previstos entre otros) a contratistas y/o proveedores de bienes y/o servicios por: 1) Omision, demora y/o falta de diligencia del gerente de convenio en la revisión y aprobación del pago de las actas de obra y/o adiciones y/o en el procedimiento de reservas presupuestales. 2) demora por parte del interventor en la revisión y aprobación de los soportes del pago. 3) falta de recursos en caja. 4) demora en el giro de los recursos por parte del cliente. 5) Incumplimiento del procedimiento establecido o los requisitos para el trámite por parte del contratista. 6) omisión/inoportunidad en la solicitud de la novedad contractual. 7) inexistencia al interior de la Entidad de procedimientos técnicos, jurídicos y financieros para el pago de ingresos recibidos para terceros. 8) errores o inconsistencias presentadas en la forma de pago de la minuta. 9) incumplimiento por parte de la Entidad de los requisitos para el pago. 10) diferencias considerables entre los requisitos de cobro al cliente y los establecidos para el pago al contratista. 11) Novedades no informadas por rechazo de pagos. 12) Fallas en la negociación de divisas. 13) Demoras en la creación y registro para pago de tercero. 14) Falta de verificación de inconsistencias y requisitos en plataformas contables y SECOP sin tiempos claros para subsanación. 13) Proceso largo y dispendioso del área competente de la Entidad para la definición y aprobación de precios unitarios de INF's.	Menos del 10% del tiempo	Menos del 10% del ppto	No cambia el alcance	No cumple las condiciones requeridas	4 - 10 %	Menor	Poco Probable	Tolerable	Mitigar	Contratista de Obra, Interventor, Supervisión, Gerencia de Convenio	El gerente de convenio, cada vez que lo requiera en la fase contractual, realiza visitas de campo y/o inspecciones a fabricantes con la presencia del contratista de obra, oferente, interventor y agentes externos vinculados al proyecto. En caso de presentarse un retraso superior al 5% en el cronograma, debe notificarlo a las partes involucradas (cliente, compañía de seguros y subgerente) inmediatamente despues de visita o inspección. Objetivo: verificar el cumplimiento de los cronogramas de trabajo, las especificaciones técnicas pactadas y efectuar el balance de avance físico para medir el cumplimiento de entregas parciales y de las obligaciones pactadas en el contrato y generar alertas tempranas.	dic-24
R4	R4 - GDP1 - 223004	Ejecución	Gestión de proyectos, Recursos	Inoportunidad y/o debilidades en la calidad y/o contenido de los informes entregados al cliente por: 1) Errores, omisión, demoras, desconocimiento de la gestión realizada durante el periodo. 2) Omisión, inoportunidad o errores en el suministro de información por parte del contratista y/o interventoría. 3) Alta carga de trabajo del personal del equipo de gerencia e insuficiencia del mismo para atender los requerimientos del(los) proyectos. 4) Falta de personal. 5) Pérdida de información por falta de empalme entre el gerente que se va y quien recibe. 6) Falta de memoria de la parte administrativa del convenio. 7) Debilidades en la revisión de los informes de la interventoría por parte del equipo de gerencia. 8) Alta rotación de personal.	Menos del 10% del tiempo	Menos del 10% del ppto	No cambia el alcance	Cumple las condiciones requeridas	11 - 30 %	Insignificante	Posible	Tolerable	Mitigar	Contratista de Obra, Interventor, Supervisión, Gerencia de Convenio	La interventoría programa y coordina con el contratista y supervisor y/o gerente de convenio, las reuniones de seguimiento del contrato en lo referente a aspectos técnicos, presupuestales y administrativos, con el fin de conocer el estado de avance, novedades que se presenten y proponer planes o acciones preventivas, correctivas y de mejora ante situaciones que afecten el cumplimiento de los objetivos de los proyectos. Objetivo: Verificar el estado de avance del contrato y los aspectos técnicos, con el fin de tomar decisiones de forma oportuna, frente a las a las novedades que se presenten en la ejecución de los mismos.	dic-24
R5	R5 - GDP1 - 223004	Ejecución	Gestión de proyectos, Contratos, Normatividad	Ejecución parcial de las actividades de los planes, programas y/o proyectos por: 1) retrasos en los cronogramas de adquisición de los bienes. 2) procesos de selección fallidos. 3) retrasos en la elaboracion del estudio previo. 4) errores en los terminos de referencia, estimación de necesidades, planeación del presupuesto de actividades. 5) demoras del cliente en la revisión y aprobación de los términos de referencia. 6) revaluación del peso frente al dolar. 7) Deficiencias de información del cliente y/o tercero. 8)Cambios normativos y/o tributarios. 9)reducción del presupuesto del cliente (subsidios). 10) cambio o falta de directrices por parte del cliente. 11) suspensión de los proyectos.	Entre el 10.1 - 20% del tiempo	Menos del 10% del ppto	No cambia el alcance	Cumple las condiciones, con ajustes en algunos hitos	11 - 30 %	Menor	Posible	Moderado	Transferir	Contratista de Obra, Interventor, Supervisión, Gerencia de Convenio	El gerente de convenio delegado verifica la información suministrada por el cliente (delegaciones, diseños, estudios, licencias, permisos, documentos jurídicos, entre otros) y su correspondencia con los requisitos y el alcance del negocio, para dar inicio a la ejecución del mismo. Objetivo: Contar con la documentación e información necesaria para la ejecución del contrato y/o convenio interadministrativo, de acuerdo con los requerimientos y alcance del mismo.	dic-24
R6	R6 - GDP1 - 223004	Planificación	Contratos, Cliente, Orden Público	Pago de servicios (bodegaje, vigilancia, ajuste a polizas u otros) y/o mayores permanencias en obra en la etapa de ejecución de los proyectos por: 1) Suspensión del contrato. 2) Oposición de la comunidad por desconocimiento del alcance, condiciones y/o requisitos del proyecto. 2) Omisión de la consulta previa por parte del cliente o entidad responsable. 3) Factores de orden público o de seguridad que impiden su desarrollo. 4) Errores en los diseños entregados por el cliente. 5) Dilación por parte del cliente y/o beneficiario para la recepción del objeto contractual.	Menos del 10% del tiempo	Menos del 10% del ppto	No cambia el alcance	Cumple las condiciones, con ajustes en algunos hitos	4 - 10 %	Menor	Poco Probable	Tolerable	Transferir	Contratista de Obra.	El gerente de convenio, cada vez que lo requiera en la fase contractual, realiza visitas de campo y/o inspecciones a fabricantes con la presencia del contratista de obra, oferente, interventor y agentes externos vinculados al proyecto. En caso de presentarse un retraso superior al 5% en el cronograma, debe notificarlo a las partes involucradas (cliente, compañía de seguros y subgerente) inmediatamente despues de visita o inspección. Objetivo: verificar el cumplimiento de los cronogramas de trabajo, las especificaciones técnicas pactadas y efectuar el balance de avance físico para medir el cumplimiento de entregas parciales y de las obligaciones pactadas en el contrato y generar alertas tempranas.	dic-24
R7	R7 - GDP1 - 223004	Ejecución	Pandemia, Gestión de proyectos	Daños ocasionados a bienes y/o personas durante la ejecución del proyecto por: 1) Inadecuado manejo de las condiciones de seguridad, industrial y ambiental por parte de los contratistas, manejo de protocolos de bioseguridad para manejo de COVID 19 al interior de las viviendas e instalaciones del contratista de obra e interventoría. 2) Debilidades en el seguimiento y control por parte del supervisor y/o la interventoría a las especificaciones técnicas, de calidad y/o de la normativa vigente exigidas por el cliente y/o beneficiario o aquellas aplicables a la ejecución del proyecto y/o de otras relacionadas con la supervisión e interventoría del mismo.	Menos del 10% del tiempo	Menos del 10% del ppto	No cambia el alcance	Cumple las condiciones requeridas	31 - 50 %	Insignificante	Probable	Tolerable	Transferir	Contratista de Obra, Interventor, Supervisión, Gerencia de Convenio	El interventor realiza el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las leyes, decretos y normas que le apliquen al contratista, una vez suscribe el contrato con ENTerritorio; mediante la validación técnica, administrativa, financiera contable y jurídica del contrato. Todas las actuaciones del interventor deben constar por escrito y se consignan en los formatos establecidos para tal fin. Objetivo: controlar, exigir y verificar la ejecución y liquidación del contrato de acuerdo con las obligaciones definidas en la minuta y en los términos de referencia.	dic-24
R8	R8 - GDP1 - 223004	Cierre	Proveedores, Recursos, Gestión de proyectos	Recepción a satisfacción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato por: 1) Colusión entre el ejecutor , la interventoría y/o un tercero para beneficio propio y/o de un tercero. 2) Omisión y/o consentimiento por parte de la interventoría. 3) Ata rotación del personal y/o terceros vinculados al proyecto. 4) Aceptación de dádivas o malversación de recursos. 5)Incumplimiento omisión en el seguimiento, control, supervisión, monitereo de los contratos ya sea para el bien propio o de un tercero	Menos del 10% del tiempo	Menos del 10% del ppto	No cambia el alcance	Cumple las condiciones requeridas	4 - 10 %	Insignificante	Poco Probable	Aceptable	Mitigar	Interventoría, Supervisión, Gerencia de Convenio	La Subgerencia de Contratación establece las cláusulas contractuales, de acuerdo con las necesidades del contrato, normatividad interna y requerimientos legales aplicables, con el fin de que puedan subsanarse posibles incumplimientos, novedades (costo, tiempo, cantidad, actividades no previstas, entre otros), y reclamaciones de terceros. En el caso de incumplimiento, el interventor emite un concepto técnico con el aval del supervisor, y de esta forma se pueden iniciar los trámites correspondientes para la exigencia de las garantías aplicables, ante el grupo de gestión contractual. Entre las cláusulas se encuentran: mayores o menores cantidades de obra, cláusula penal pecuniaria, cláusula de apremio, cláusula de Indemnidad, cláusula de acompañamiento (por parte del consultor hasta entrega final de obra/servicio), cláusula de obligatoriedad por parte del contratista de asumir ajustes o redoseños parciales (en casos puntuales), entre otras.	dic-24
R9	R9 - GDP1 - 223004	Ejecución	Contratos, Cliente, gestión de proyectos	Sobrecostos en la ejecución del negocio por: 1) Modificación de las condiciones inicialmente pactadas en la etapa de negociación por parte del cliente. 2) Errores en la definición, alcance y las condiciones del negocio. 3) Falta de información entregada por el cliente. 4) Devaluación del peso. 5)Alteración, eliminación, modificación, sustracción o ocultamiento de información requerida para el analisis de riesgos, para beneficio propio o de un tercero. 6) no se tuvieron en cuenta etapas del proyecto. 7) Actualización de precios. 8) Condiciones climáticas adversas. 9) obstáculos geológicos o arqueológicos 10) modificación en los diseños 11) retrasos en el cronograma de trabajo. 11) colusión entre funcionarios o contratistas para el beneficio propio o de un tercero. 12) incumplimiento omisión en el seguimiento, control, supervisión, monitereo de los contratos ya sea para el bien propio o de un tercero	Menos del 10% del tiempo	Menos del 10% del ppto	No cambia el alcance	Cumple las condiciones requeridas	11 - 30 %	Insignificante	Posible	Tolerable	Evitar	ENTerritorio, Minvivienda	La interventoría programa y coordina con el contratista y supervisor y/o gerente de convenio, las reuniones de seguimiento del contrato en lo referente a aspectos técnicos, presupuestales y administrativos, con el fin de conocer el estado de avance, novedades que se presenten y proponer planes o acciones preventivas, correctivas y de mejora ante situaciones que afecten el cumplimiento de los objetivos de los proyectos. Objetivo: Verificar el estado de avance del contrato y los aspectos técnicos, con el fin de tomar decisiones de forma oportuna, frente a las a las novedades que se presenten en la ejecución de los mismos.	dic-24
R10	R10 - GDP1 - 223004	Ejecución	Normatividad, Contratos	Incumplimiento en la verificación de pagos de salarios, honorarios, seguridad social, normatividad HSEQ (salud, seguridad, medio ambiente y calidad) y/o normatividad técnica por parte del contratista y/o consultor contratado por la Entidad por: 1) Debilidades en la exigencia de evidencias del cumplimiento de la normatividad vigente, pruebas, ensayos y otras relacionadas con el seguimiento y control por parte de la supervisión e interventoría. 2) Presentación de documentos adulterados por parte del contratista.	Menos del 10% del tiempo	Menos del 10% del ppto	No cambia el alcance	Cumple las condiciones requeridas	4 - 10 %	Insignificante	Poco Probable	Aceptable	Mitigar	Interventoría, Supervisión, Gerencia de Convenio	El interventor realiza el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las leyes, decretos y normas que le apliquen al contratista, una vez suscribe el contrato con ENTerritorio; mediante la validación técnica, administrativa, financiera contable y jurídica del contrato. Todas las actuaciones del interventor deben constar por escrito y se consignan en los formatos establecidos para tal fin. Objetivo: controlar, exigir y verificar la ejecución y liquidación del contrato de acuerdo con las obligaciones definidas en la minuta y en los términos de referencia.	dic-24
R11	R11 - GDP1 - 223004	Cierre	Contratos, Cliente	Aprobación de prórroga sin cuota de gerencia por: 1) Demoras en la suscripción de contratos derivados por falta de oferentes que quieran contratar con la entidad, convocatorias fallidas, retrasos imputados a procesos de gestión de la entidad. 2) El cliente no tiene recursos. 3) Debilidades en la supervisión e interventoría. 4) Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del cliente y/o beneficiario 5) Otras imputables a la Entidad 6) Otras imputables a terceros.	Menos del 10% del tiempo	Menos del 10% del ppto	Cambio menor del alcance	Cumple las condiciones requeridas	31 - 50 %	Menor	Probable	Moderado	Escalar	Gerencia de Convenio, Gerencia General	El gerente de convenio deberá convocar a comité operativo o de seguimiento, de acuerdo con lo pactado contractualmente, con el fin de realizar seguimiento técnico, presupuestal y legal al contrato y/o convenio interadministrativo y verificar el cumplimiento del objeto del mismo. La agenda y los temas tratados con el cliente deben quedar plasmados en el acta de comité operativo o de seguimiento. En la primera reunión de comité operativo o de seguimiento, se debe presentar, aprobar y suscribir el plan operativo. En cada reunión de comité operativo o de seguimiento, se debe incluir, como punto obligatorio en el orden del día, la presentación, aprobación y suscripción del acta anterior. No obstante lo anterior, para aquellos convenios que no tienen pactado una periodicidad específica, se debe tramitar la suscripción del acta dentro de los 45 días siguientes a la realización del comité. Objetivo:	dic-24
R12	R12 - GDP1 - 223004	Ejecución	Cliente, Contratistas	Autorización de desembolsos, anticipos, facturas, cuentas de cobro y otros, sin el lleno de los requisitos por: 1) Debilidades en la revisión y verificación de la información entregada por el contratista como soporte para el pago por parte de la supervisión e interventoría. 2) presentación de planillas adulteradas por parte del contratista. 3) colusión entre el supervisor del contrato y/o el contratista de la Entidad Yo interventoría 4) presiones de cliente y/o tercero.	Menos del 10% del tiempo	Menos del 10% del ppto	No cambia el alcance	Cumple las condiciones requeridas	4 - 10 %	Insignificante	Poco Probable	Aceptable	Mitigar	Interventoría, Supervisión, Gerencia de Convenio	El supervisor del contrato previo a la radicación de las solicitudes de pago, revisa la documentación contenida en el mismo, basándose en los lineamiento de pagos a contratistas de la guía para el manual de supervisión e interventoría de ENTerritorio.	dic-24
R13	R13 - GDP1 - 223004	Cierre	Gestión de proyectos	Pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del contrato interadministrativo y/o convenio por: 1) Falta de control y exigibilidad del gerente del grupo al cual pertenece el negocio, de los backups por parte de gerente del contrato interadministrativo que entrega. 2) Debilidades en la gestión documental por parte del gerente del contrato interadministrativo que entrega. 3) Omisión de la entrega de la información por parte del gerente del contrato interadministrativo que entrega. 4) Borrado accidental o voluntario por parte del área de tecnología de la información u otros involucrados. 5) Falla de infraestructura física necesaria para salvaguardar la información.	Menos del 10% del tiempo	Menos del 10% del ppto	No cambia el alcance	Cumple las condiciones requeridas	11 - 30 %	Insignificante	Posible	Tolerable	Mitigar	Gerencia de Convenio, Gerencia General	La Subgerencia de Contratación establece las cláusulas contractuales, de acuerdo con las necesidades del contrato, normatividad interna y requerimientos legales aplicables, con el fin de que puedan subsanarse posibles incumplimientos, novedades (costo, tiempo, cantidad, actividades no previstas, entre otros), y reclamaciones de terceros. En el caso de incumplimiento, el interventor emite un concepto técnico con el aval del supervisor, y de esta forma se pueden iniciar los trámites correspondientes para la exigencia de las garantías aplicables, ante el grupo de gestión contractual.	dic-24
R14	R14 - GDP1 - 223004	Ejecución	Pandemia, Cliente	Suspensión de contratos derivados: obra, interventoría y/o consultoría por: 1) Imposibilidad de ejecutar las actividades por medida de aislamiento social y cuarentena provocada por la pandemia COVID 19. 2)deficiencias en los diseños entregados por el cliente, ente territorial o consultor.	Menos del 10% del tiempo	Menos del 10% del ppto	No cambia el alcance	Cumple las condiciones requeridas	11 - 30 %	Insignificante	Posible	Tolerable	Mitigar	Interventoría, Supervisión, Gerencia de Convenio	La Subgerencia de Contratación establece las cláusulas contractuales, de acuerdo con las necesidades del contrato, normatividad interna y requerimientos legales aplicables, con el fin de que puedan subsanarse posibles incumplimientos, novedades (costo, tiempo, cantidad, actividades no previstas, entre otros), y reclamaciones de terceros. En el caso de incumplimiento, el interventor emite un concepto técnico con el aval del supervisor, y de esta forma se pueden iniciar los trámites correspondientes para la exigencia de las garantías aplicables, ante el grupo de gestión contractual.	dic-24
R15	R15 - GDP1 - 223004	Planificación	Contratos	No reconocimiento de los amparos por parte de la aseguradora a ENTerritorio y/o imposibilidad de exigir el pago de las cláusulas penales del contrato por: 1) Extemporaneidad en la solicitud de reclamación ante la aseguradora. 2) No aportar los soportes que prueban la existencia del siniestro. 3) Pólizas que no cubren las modificaciones o novedades contractuales no informadas a la aseguradora. 4) Desconocimiento de los procedimientos por alta rotación del personal asignado a los contratos (supervisor). 5) caducidad o prescripción de las obligaciones contractuales	Menos del 10% del tiempo	Menos del 10% del ppto	No cambia el alcance	Cumple las condiciones requeridas	11 - 30 %	Insignificante	Posible	Tolerable	Transferir	Gerencia General	La Subgerencia de Contratación exige al contratista la suscripción de pólizas de seguros con las compañías aseguradoras, con el fin de dar garantía al proyecto a ejecutar amparando la estabilidad y/o calidad del producto y/o servicio en la fase pre-contractual y contractual (Reglamento interno del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Resolución 067 del 13 de junio de 2012). Objetivo: Contar con las garantias necesarias para cumplir con el objeto del convenio, respecto a la estabilidad y la calidad del producto y/o servicio	dic-24

PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1632 (223004). ANEXO1 - ESTIMACIÓN DE PLAZOS EN ETAPA CONTRACTUAL

(*) Objeto del proceso de contratación	Número de Intervenciones estimadas	7 abr	8 may	9 jun	10 jul	11 ago	12 sept	13 oct	14 nov	15 dic	TOTAL
Proyecto No.1PCI - CAUCASIA	**414**	20	40	80	90	90	94				**414**
Proyecto No. 2PCI- TURBO	**418**	20	40	80	90	90	98				**418**
Proyecto No.3PCI - REPELÓN	**755**	35	60	70	70	80	90	120	120	110	**755**
Proyecto No.4PCI - PUERTO TEJADA	**484**	20	40	100	104	110	110				**484**
Proyecto No. 5PCI - VILLA RICA	**288**	15	50	70	80	73					**288**
Proyecto No. 6PCI - PAILITAS	**353**		30	45	100	100	78				**353**
Proyecto No.7PCI - URUMITA	**372**		20	50	90	100	112				**372**
Proyecto No. 8 PCI - SAN SEBASTIAN DE BUENA VISTA	**467**		30	60	97	100	100	80			**467**
Proyecto No. 9PCI - SANTA BARBARA DE PINTO	**299**		30	50	109	110					**299**
Proyecto No. 10PCI - CUASPUD	**97**	10	30	42	15						**97**
Proyecto No. 11PCI - GUACHUCAL	**107**	15	30	47	15						**107**
Proyecto No. 12PCI - PUERTO LEGUIZAMO	**278**		20	40	50	80	88				**278**
Proyecto No. 13PCI - SINCELEJO	**600**		35	60	80	95	100	110	120		**600**
Proyecto No. 14PCI - ATACO	**410**		30	65	95	110	110				**410**
Proyecto No. 15PCI - PLANADAS	**374**		20	50	90	106	108				**374**
TOTAL	5716	135	505	909	1175	1244	1088	310	240	110	5716

(*) Nota: Las cifras presentadas en este anexo corresponden a estimaciones análogas con base en la experiencia de avance en la ejecución de proyectos con condiciones similares, así como a los datos y cifras propios del contrato 1632 (223004) del 2023.

No obstante, estos porcentajes pueden variar en razón a la ejecución de los Contratos Derivados.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101092838	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	10	2023	29	09	2023	00:00	28	12	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO	NIT: 899.999.316-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 26 NRO. 13 - 19	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5940407

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	NIT: 900.463.725-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 17 NRO. 9 - 36	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3323434

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 1632 DE 2023 / 223004 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO CUYO OBJETO ES: EL EJECUTOR SE COMPROMETE POR SU CUENTA Y RIESGO A DESARROLLAR LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS POR EL MINISTERIO, A TRAVES DE UNA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS.

RIESGO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

AMPAROS

RIESGO: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/09/2023	28/06/2025	$15,686,274,509.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/09/2023	28/12/2027	$3,921,568,627.45	
CALIDAD DEL SERVICIO	29/09/2023	28/06/2025	$15,686,274,509.80	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 29/09/2023 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 1632 DE 2023 / 223004, SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS A PARTIR DEL 29/09/2023,DE ACUERDO AL DETALLE EN EL CUADRO DE AMPAROS.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *357,507,386.00	$ ******25,000.00	$ **67,931,153.00	$ *******425,463,539.00	$ ***35,294,117,647.05	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A CORR	971116	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101092838

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Ana M. Pavia

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101092838	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	10	2023	29	09	2023	00:00	28	12	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO		**NIT: 899.999.316-1**
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 13 - 19	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	5940407

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO		**NIT: 900.463.725-2**
DIRECCIÓN: CL 17 NRO. 9 - 36	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3323434

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO

18-44-101092838

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Ana M. Pavia

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SANDRAVARGAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101092838, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 11 días del mes de OCTUBRE de 2023

18-44-101092838

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfguzman	MARIA FERNANDA GUZMAN RADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-29-1:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 71523 de fecha 2023-02-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	436823	**Fecha Registro:**	2023-09-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	65.530.375.019,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	65.530.375.019,00	**Saldo x Obligar:**	65.530.375.019,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	899999316	**Razón Social:**	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	482800028797	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80845814	**Nombre:**	ALAN GUILLERMO ASPRILLA REYES	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1632	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2023-09-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	C-4003-1400-11-0-4003025-04-2 INFRAESTRUCTURA	Nación	11	CSF		65.530.375.019,00	0,00		
					Total:	65.530.375.019,00	0,00	65.530.375.019,00	65.530.375.019,00

Objeto:	El ejecutor se compromete por su cuenta y riesgo a desarrollar las conexiones intradomiciliarias de agua potable y sanemaiento básico en los municipios seleccionados por el MINISTERIO, a través de una Gerencia Integral de Proyectos.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	65.530.375.019,00	65.530.375.019,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)