COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SEGUIMIENTO CONTROL DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN NASA KIWE	CODIGO: F24-OI-400 VERSION 01 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 DE AGOSTO DE 2015

AREA : VIVIENDA Y ELECTRIFICACION

RESPONSABLE: SUPERVISIÓN ING. DORA ISABEL AGUILAR / ING ELECTRICISTA HECTOR VALENCIA U

CONTRATO DE OBRA No. 218 de 2023

ACTIVIDAD	CARACTERÍSTICA	ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	PERIODICIDAD	Fecha 30 / 12 / 2023 CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	Fecha / / CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	Fecha / / CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Instalacion Postes Media y BajaTension	POSTES CONCRETO O FIBRA DE ACUERDO CON DISEÑOS	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	POSTES 11/12/9/8 METROS CONCRETO O FIBRA DE VIDRIO	2 REVISIONES	X								
Instalacion Estructuras Media y Baja Tension	ESTRUCTURAS MT Y BT DE ACUERDO A PLANO ELÉCTRICO	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	ESTRUCTURAS EN CADA NODO DE ACUERDO A DISEÑOS.	2 REVISIONES	X								
Tendido Redes Media Tension	RED ABIERTA 3 HILOS O DOS HILOS DESNUDOS	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	CALIBRE 1/0 ACSR	2 REVISIONES			NO APLICA						
Tendido de redes Baja Tensión	CONDUCTOR TRENZADO AISLADO O ALUMINIO ABIERTO	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	CALIBRES 3X2 O 3X1/0	2 REVISIONES	X		Se realizan 3 Ramales BT						
INSTALACION DE TRANSFORMADORES	TRANSFORMADORES MONOFASICOS O TRIFASICOS CON PROTECCIONES Y ATERRIZAJE.	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	TRANSFORMADORES MONOFASICOS O TRIFASICOS CON PROTECCIONES Y ATERRIZAJE.	1 REVISION			NO APLICA						
INSTALACION DE ACOMETIDAS Y/O INSTALACIONES DOMICILIARIAS	SISTEMA DE ACOMETIDAS Y MEDIDA PARA SERVICIO DOMICILIARIO	NORMAS CEO, ELECTROHUILA,RETIE	CABLE CONCÉNTRICO ALUMINIO O COBRE, CAJAS PARA MEDIDOR, TIERRA ELECTRICA.	1 REVISION	X		Se realizan 3 Acometidas						
CERTIFICACIONES DE MATERIALES Y OBRA	EVALUACION DE CONFORMIDAD RETIE	REVISIONES Y MEDIDA POR CERTIFICADOR AUTORIZADO LEGALMENTE	CERTIFICACIONES RETIE DISTRIBUCION, TRANSFORMACION Y USO FINAL	1 POR OBRA	X		Poste cable y Herrajes certificados						
TRAMITACION Y ENERGIZACION POR OPERADORES DE RED	ON RDES CON OPERADORES	ENERGIZACION Y LEGALIZACION DE REDES Y USUARIOS	EVALUACION DE CEO O ELECTROHUILA PARA LA CONFORMIDAD CON SUS NORMAS	1 POR OBRA	X								

ENCARGADO DE LA OBRA:	Elec.
VISITÓ:	Hector A. Valencia V.

* se realizó una sola requisición por el alcance de obra.