MEMORÍA DE CANTIDADES			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2024	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		12	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3

Localización	Dimensiones			AREA (M2)	Cant. Vigas	Medida Total
	Largo (m)	Altura (m)	Ancho (m)			
TRAMO 3: CENTRAL DE MIELES						
K4+000.00 - K4+236.10	5,00	0,10	0,20	0,10	73	7,30
Alcantarilla 1 K4+236.10 - K4+248.90	5,10	0,10	0,20	0,1	1	0,10
	5,90	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	7,15	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	6,40	0,10	0,20	0,1	1	0,13
INICIO DE HUELLA DE REFUERZO DERECHA K4+248.90 - K4+268.20	5,23	0,10	0,20	0,1	1	0,10
	5,37	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,50	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,63	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,77	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,89	0,10	0,20	0,1	1	0,12
K4+268.20 - K4+274.60	5,90	0,10	0,20	0,1	2	0,24
INICIO DE HUELLA DE REFUERZO IZQUIERDA K4+274.60 - K4+290.10	6,18	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,36	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,54	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,72	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	7,00	0,10	0,20	0,1	1	0,14
K4+290.10 - K4+318.40	7,00	0,10	0,20	0,1	9	1,26
Alcantarilla 2 K4+318.40 - K4+326.60	8,40	0,10	0,20	0,2	1	0,17
	7,55	0,10	0,20	0,2	1	0,15
K4+326.60 - K4+337.10	7,00	0,10	0,20	0,1	3	0,42
FIN DE HUELLA DE REFUERZO IZQUIERDA K4+337.10 - K4+352.90	6,72	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,54	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,36	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,17	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,86	0,10	0,20	0,1	1	0,12
FIN DE HUELLA DE REFUERZO DERECHA K4+352.90 - K4+368.80	6,17	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,86	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,56	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,40	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,25	0,10	0,20	0,1	1	0,11
K4+368.80 - K4+413.80	5,00	0,10	0,20	0,1	14	1,40
Alcantarilla 3 K4+413.80 - K4+433.00	6,20	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,94	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	8,40	0,10	0,20	0,2	1	0,17
	7,25	0,10	0,20	0,1	1	0,15

	5,80	0,10	0,20	0,1	1	0,12
K4+433.00 - K4+455.80	5,00	0,10	0,20	0,1	7	0,70
ACCESO CENTRAL DE MIELES						
Acceso Central de Mieles K4+308.70 - K4+315	4,18	0,10	0,20	0,08	1	0,08
	4,26	0,10	0,20	0,09	1	0,09
TRAMO 4: PIOQUINTO - BARRIAL AMARILLO - EL CHORRO						
K5+496.50 - K5+682.40	5,00	0,10	0,20	0,1	59	5,90
Alcantarilla 1 K5+682.40 - K5+683.30	5,40	0,10	0,20	0,1	1	0,11
K5+683.30 - K5+750.80	5,00	0,10	0,20	0,1	21	2,10
Alcantarilla 2 K5+750.80 - K5+763.60	5,45	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	6,43	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	5,46	0,10	0,20	0,1	1	0,11
K5+763.60 - K5+808.90	5,00	0,10	0,20	0,1	14	1,40
Alcantarilla 3 K5+808.90 - K5+821.50	6,09	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	8,05	0,10	0,20	0,2	1	0,16
	6,09	0,10	0,20	0,1	1	0,12
K5+821.50 - K5+917.80	5,00	0,10	0,20	0,1	30	3,00
Alcantarilla 4 K5+917.80 - K5+933.90	5,86	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	7,65	0,10	0,20	0,2	1	0,15
	7,40	0,10	0,20	0,1	1	0,15
	5,67	0,10	0,20	0,1	1	0,11
K5+933.90 - K6+002.40	5,00	0,10	0,20	0,1	21	2,10
Alcantarilla 5 K6+002.40 - K6+015.40	6,23	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	7,85	0,10	0,20	0,2	1	0,16
	6,30	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,47	0,10	0,20	0,1	1	0,13
K6+015.40 - K6+102	5,00	0,10	0,20	0,1	27	2,70
Alcantarilla 6 K6+102 - K6+114.80	6,88	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	8,60	0,10	0,20	0,2	1	0,17
	6,97	0,10	0,20	0,1	1	0,14
K6+114.80 - K6+288.10	5,00	0,10	0,20	0,1	54	5,40
Alcantarilla 7 K6+288.10 - K6+294.40	6,32	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	8,78	0,10	0,20	0,2	1	0,18
VENTANA L= 65.90 ML						
K6+363.30 - K6+406.00	5,00	0,10	0,20	0,1	13	1,30
Alcantarilla 1 Nueva K6+406.00 - K6+415.70	5,60	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	6,07	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,00	0,10	0,20	0,1	1	0,10

K6+415.70 - K6+510	5,00	0,10	0,20	0,1	30	3,00
Alcantarilla 2 K6+510 - K6+516.10	5,80	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,70	0,10	0,20	0,1	1	0,11
Tramo Ventana 103.00 ml						
Rampas						
K6+619,00 - K6+839	5,00	0,10	0,20	0,1	69	6,90
Alcantarilla 1 K6+839 - K6+855.10	5,61	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	7,02	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	6,20	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,45	0,10	0,20	0,1	1	0,11
K6+855.10 - K6+916.80	5,00	0,10	0,20	0,1	19	1,90
Alcantarilla 2 K6+916.30 - K6+926.80	6,51	0,10	0,20	0,1	3	0,39
	7,93	0,10	0,20	0,2	3	0,48
	7,23	0,10	0,20	0,1	3	0,43
K6+926.80 - K7+040.50	5,00	0,10	0,20	0,1	36	3,60
Alcantarilla 3 K7+040,50 - K7+044.50	5,33	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,95	0,10	0,20	0,1	1	0,12
K7+044.50 - K7+117,80	5,00	0,10	0,20	0,1	23	2,30
Alcantarilla 4 K7+117,80 - K7+124,30	6,00	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,50	0,10	0,20	0,1	2	0,22
K7+124,30 - K7+197.50	5,00	0,10	0,20	0,1	23	2,30
Alcantarilla 5 K7+197.50 - K7+205,20	5,15	0,10	0,20	0,1	1	0,10
	5,30	0,10	0,20	0,1	1	0,11
K7+205,20 - K7+270.90	5,00	0,10	0,20	0,1	21	2,10
Alcantarilla 6 K7+270.90 - K7+283.40	6,30	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,90	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	5,66	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,29	0,10	0,20	0,1	1	0,11
K7+283.40 - K7+380.50	5,00	0,10	0,20	0,1	31	3,10
Alcantarilla 7 K7+380.50 - K7+389.90	6,20	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,70	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	5,40	0,10	0,20	0,1	2	0,22
VDA EL CHORRO K7+376.20 - K7+380.50						
Viga 1	4,85	0,10	0,20	0,1	1	0,10
Viga 2	7,17	0,10	0,20	0,1	1	0,14
ACCESOS						
ENTRADA AL CHORRO	9,51	5,80	0,20			11,03
ENTRADA PLACA HUELLA PIOQUINTO	4,80	5,15	0,20			4,94
ACCESOS SILENCIO BARRIAL AMARILLO	1,77	6,60	0,15			1,75
ACCESOS SILENCIO BARRIAL AMARILLO	2,06	5,60	0,15			1,73
ACCESOS SILENCIO BARRIAL AMARILLO	2,00	6,20	0,15			1,86

ACCESOS SILENCIO BARRIAL AMARILLO	2,00	9,00	0,15			2,70
ACCESOS SILENCIO BARRIAL AMARILLO	3,10	10,70	0,15			4,98
EXCAVACION DISIPADOR						
EXCAVACION ESCALON SUPERIOR		6,20	1,50	1,2		11,16
EXCAVACION CABEZOTE ALCANTARILLA		4,00	1,62	2,0		12,96
EXCAVACION ESCALON 1		1,50	1,62	1,3		3,16
EXCAVACION ESCALON 2		1,40	1,55	1,4		3,04
EXCAVACION DISIPADOR						
EXCAVACION ESCALON SUPERIOR		7,30	2,00	1,0		14,16
EXCAVACION CABEZOTE ALCANTARILLA		3,67	1,76	1,6		10,14
EXCAVACION ESCALON 1		2,56	1,62	3,2		13,44
EXCAVACION ESCALON 2		1,70	2,40	1,2		4,90
EXCAVACION ESCALON 3		2,70	1,70	1,3		5,97
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES						
Pagado en Acta # 1						-55,40
Pagado en Acta # 2						-32,65
TRAMO 6: CURVA PARRI						
K0+400 - K10+552,30	5,00	0,10	0,20	0,10	50	5,00
Acceso Escuela K10+472,3	3,00	0,10	0,20	0,06	2	0,12
	3,40	0,10	0,20	0,07	1	0,07
TRAMO 7: LA OSCURA						
Ampliacion Tramo	180,00	1,00	0,50			90,00
K14+370 - K14+600	5,30	0,10	0,20	0,11	32,00	3,39
TRAMO 9: SECTOR 1 TOSTAO - SAN PABLO						
K20+295,70 - K20+346.50	5,50	0,10	0,20	0,11	16	1,76
Alcantarilla # 01 K20+346.50 - K20+365.60	5,93	0,10	0,20	0,12	1	0,12
	6,40	0,10	0,20	0,13	1	0,13
	7,20	0,10	0,20	0,14	1	0,14
	8,37	0,10	0,20	0,17	1	0,17
	7,07	0,10	0,20	0,14	1	0,14
	6,27	0,10	0,20	0,13	1	0,13
K20+365.60 - K20+403.20	5,50	0,10	0,20	0,11	12	1,32
VENTANA L= 7.60 ML BOX						
K20+410.80 - K20+492.80	5,15	0,10	0,20	0,10	26	2,68
	5,30	0,10	0,20	0,11	1	0,11
	5,45	0,10	0,20	0,11	1	0,11

K20+492.80 - K20+534.50		5,75	0,10	0,20	0,12	1	0,12
		5,92	0,10	0,20	0,12	1	0,12
		6,15	0,10	0,20	0,12	7	0,86
		6,20	0,10	0,20	0,12	1	0,12
		7,15	0,10	0,20	0,14	1	0,14
Alcantarilla # 02 K20+534.50		6,86	0,10	0,20	0,14	1	0,14
K20+536.40 - K20+592.10		6,60	0,10	0,20	0,13	1	0,13
		6,10	0,10	0,20	0,12	1	0,12
		6,15	0,10	0,20	0,12	1	0,12
		5,80	0,10	0,20	0,12	1	0,12
		5,60	0,10	0,20	0,11	13	1,46
Seccion Entrada # 2 Hacia la Vereda el Tostado K20+592.10 - K20+604.80	Inicio de Rampa	4,39	0,10	0,20	0,09	1	0,09
	Fin de Rampa	4,90	0,10	0,20	0,10	1	0,10
	intermedia	6,20	0,10	0,20	0,12	1	0,12
	Final con via Principal	4,10	0,10	0,20	0,08	1	0,08
Seccion Entrada # 2 Sobre la via principal K20+592.10 - K20+604.80		5,20	0,10	0,20	0,10	1	0,10
		3,90	0,10	0,20	0,08	1	0,08
		7,30	0,10	0,20	0,15	1	0,15
K20+604.80 - K20+614.50		6,00	0,10	0,20	0,12	1	0,12
		5,70	0,10	0,20	0,11	1	0,11
K20+614.50 - K20+633.80		5,50	0,10	0,20	0,11	6	0,66
Alcantarilla # 03 K20+633.80 - K20+649.70		5,50	0,10	0,20	0,11	1	0,11
		6,78	0,10	0,20	0,14	1	0,14
		7,46	0,10	0,20	0,15	1	0,15
		5,90	0,10	0,20	0,12	1	0,12
		5,46	0,10	0,20	0,11	1	0,11
		5,20	0,10	0,20	0,10	1	0,10
K20+649.70 - K20+672.20		5,15	0,10	0,20	0,10	7	0,72
K20+672.20 - K20+678.70		5,00	0,10	0,20	0,10	2	0,20
Alcantarilla # 04 K20+678.70 - K20+691.40		5,05	0,10	0,20	0,10	1	0,10
		5,65	0,10	0,20	0,11	1	0,11
		5,99	0,10	0,20	0,12	1	0,12
		5,75	0,10	0,20	0,12	1	0,12
TRAMO 10: SECTOR 2 TOSTAO - SAN PABLO							
K20+850 - K20+859.40		5,25	0,10	0,20	0,1	3	0,32
Alcantarilla # 01 K20+859.40 - K20+875.60		6,62	0,10	0,20	0,1	1	0,13
		7,41	0,10	0,20	0,1	1	0,15
		6,35	0,10	0,20	0,1	1	0,13
		5,67	0,10	0,20	0,1	1	0,11
		5,30	0,10	0,20	0,1	1	0,11

K20+875.60 - K20+936.80	5,25	0,10	0,20	0,1	19	2,00
Alcantarilla # 02 K20+936.80 - K20+981.60	6,82	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	7,62	0,10	0,20	0,2	1	0,15
	6,29	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,10	0,10	0,20	0,1	2	0,24
	6,05	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,00	0,10	0,20	0,1	5	0,60
	5,95	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,90	0,10	0,20	0,1	2	0,24
Alcantarilla # 03 K20+984.90	5,99	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,81	0,10	0,20	0,1	1	0,12
K20+981.60 - K21+010.20	5,95	0,10	0,20	0,1	9	1,07
Alcantarilla # 04 K21+010.20 - K21+026.10	7,62	0,10	0,20	0,2	1	0,15
	6,87	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	6,10	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,68	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,28	0,10	0,20	0,1	1	0,11
K21+026.10 - K21+080.70	5,00	0,10	0,20	0,1	17	1,70
K21+080.70 - K21+086.10	6,05	0,10	0,20	0,1	1	0,12
K21+086.10 - K21+099.90	5,00	0,10	0,20	0,1	4	0,40
Alcantarilla # 05 K21+099.90 - K21+106.30	6,65	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,80	0,10	0,20	0,1	1	0,14
K21+106.30 - K21+164.10	5,00	0,10	0,20	0,1	18	1,80
K21+164.10 - K21+297.80	5,00	0,10	0,20	0,1	43	4,30
Alcantarilla 6 K21+297.80 - K21+304.30	6,27	0,10	0,20	0,1	1	0,13
K21+304.30 - K21+410.70	5,00	0,10	0,20	0,1	34	3,40
Alcantarilla 7 K21+410.70 - K21+413.90	5,80	0,10	0,20	0,1	2	0,23
K21+413.90 - K21+458.70	5,00	0,10	0,20	0,1	15	1,50
Alcantarilla 8 K21+458.70 - K21+478.40	7,25	0,10	0,20	0,1	1	0,15
	7,00	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	6,87	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	6,85	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	5,50	0,10	0,20	0,1	1	0,11
K21+478.40 - K21+587.00	5,00	0,10	0,20	0,1	35	3,50
Alcantarilla 9 K21+587.00 - K21+593.40	7,00	0,10	0,20	0,1	1	0,14
K21+593.40 - K21+621.80	5,00	0,10	0,20	0,1	9	0,90
Alcantarilla 10 K21+621.80 - K21+632.10	5,74	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,60	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,20	0,10	0,20	0,1	1	0,10
	5,40	0,10	0,20	0,1	2	0,22
	5,65	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,82	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,84	0,10	0,20	0,1	1	0,12

K21+641.00 - K21+712.00	6,04	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,00	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,50	0,10	0,20	0,1	2	0,26
	6,40	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,45	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,40	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,35	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,30	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,10	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,05	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,03	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,00	0,10	0,20	0,1	3	0,36
	5,97	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,00	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,10	0,10	0,20	0,1	1	0,12
K21+712.00 - K21+718.00	5,00	0,10	0,20	0,1	2	0,20
Alcantarilla 11 K21+718.00 - K21+721.50	7,10	0,10	0,20	0,1	1	0,14
K21+721.50 - K21+760.50	6,30	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	5,90	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,72	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,60	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,40	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,30	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,25	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,27	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,26	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,18	0,10	0,20	0,1	1	0,10
	5,10	0,10	0,20	0,1	2	0,20
K21+760.50 - K21+780.50	5,00	0,10	0,20	0,1	6	0,60
TRAMO 11: SECTOR 3 TOSTAO - SAN PABLO						
K21+958.80 - K22+992.00	5,00	0,10	0,20	0,1	10	1,00
K21+992.00 - K22+141.00	5,00	0,10	0,20	0,1	1	0,10
	5,21	0,10	0,20	0,1	1	0,10
	5,59	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,78	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,99	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,14	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,18	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,05	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,56	0,10	0,20	0,1	1	0,11
K22+018.80 - K22+141.00	5,00	0,10	0,20	0,1	38	3,80
	5,43	0,10	0,20	0,1	1	0,11

ALCANTARILLA 1 K22+141.00 - K22+159.40	7,08	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	6,60	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	5,51	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,17	0,10	0,20	0,1	1	0,10
K22+159.40 - K22+251.80	5,00	0,10	0,20	0,1	29	2,90
ALCANTARILLA 2 K22+251.80 - K22+270.20	5,57	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	6,11	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,37	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,69	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	6,02	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,74	0,10	0,20	0,1	1	0,11
K22+270.20 - K22+418.40	5,00	0,10	0,20	0,1	46	4,60
TRAMO VENTANA L= 45.50 ML						
K22+418.20 - K22+463.70	5,00	0,10	0,20	0,1	14	1,40
Ampliacion Tramo	45,50	5,00	0,50			113,75
ALCANTARILLA 3 K22+463.90 - K22+483.30	4,10	0,10	0,20	0,1	1	0,08
	6,88	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	5,88	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,32	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	4,73	0,10	0,20	0,1	1	0,09
	4,12	0,10	0,20	0,1	1	0,08
K22+483.30 - K22+573.30	4,10	0,10	0,20	0,1	29	2,38
ALCANTARILLA 4 K22+573.30 - K22+609.30	4,53	0,10	0,20	0,1	1	0,09
	4,93	0,10	0,20	0,1	1	0,10
	5,77	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,85	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,58	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	5,76	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,29	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,26	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,18	0,10	0,20	0,1	1	0,10
	4,97	0,10	0,20	0,1	1	0,10
	4,61	0,10	0,20	0,1	1	0,09
	4,15	0,10	0,20	0,1	1	0,08
K22+609.30 - K22+622.10	4,10	0,10	0,20	0,1	4	0,33
ALCANTARILLA 5 K22+622.10 - K22+641.30	4,16	0,10	0,20	0,1	1	0,08
	5,20	0,10	0,20	0,1	1	0,10
	6,49	0,10	0,20	0,1	1	0,13
	7,05	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	5,61	0,10	0,20	0,1	1	0,11

	4,18	0,10	0,20	0,1	1	0,08
K22+641.30 - K22+691.20	4,10	0,10	0,20	0,1	15	1,23
ALCANTARILLA 6 K22+691.20 - K22+700.80	4,92	0,10	0,20	0,1	1	0,10
	6,82	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	5,71	0,10	0,20	0,1	1	0,11
K22+700.80 - K22+710.40	4,15	0,10	0,20	0,1	3	0,25
K22+710.40 - K22+720.00	5,00	0,10	0,20	0,1	3	0,30
ALCANTARILLA 7 K22+720.00 - K22+729.60	6,80	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	5,84	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	5,29	0,10	0,20	0,1	1	0,11
K22+739.30 - K22+758.80	5,00	0,10	0,20	0,1	9	0,90
ALCANTARILLA 8 K22+758.80 - K22+771.30	5,58	0,10	0,20	0,1	1	0,11
	5,10	0,10	0,20	0,1	1	0,10
	5,97	0,10	0,20	0,1	1	0,12
	6,05	0,10	0,20	0,1	1	0,12
INTERSECCION POTOSI K22+771.30 - K22+781.10	7,14	0,10	0,20	0,1	1	0,14
	8,77	0,10	0,20	0,2	1	0,18
	10,40	0,10	0,20	0,2	1	0,21
Entrada Iglesia						
Viga 1	3,24	0,10	0,20	0,1	1	0,06
Entrada II San Pablo						
Viga 1	7,30	0,10	0,20	0,1	1	0,15
Descuento Actas Pagadas						
Pagado Acta # 5						-31,51
Subtotal:						**343,15**
TOTAL:						**343,15**

OBSERVACIONES:

Firma:

JEISON ALONZO CARDENAS ACOSTA
CONTRATISTA
R.L. UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023

Firma:

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
INTERVENTORÍA EXTERNA
R.L. CONSORCIO INTER - HUILA 2021