MEMORÍA DE CANTIDADES			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
TRAMO 3: CENTRAL DE MIELES						
VIGAS						
K4+000.00 - K4+236.10	5,00	0,20	0,25	0,25	73	18,25
Alcantarilla 1 K4+236.10 - K4+248.90	5,10	0,20	0,25	0,3	1	0,26
	5,90	0,20	0,25	0,3	1	0,30
	7,15	0,20	0,25	0,4	1	0,36
	6,40	0,20	0,25	0,3	1	0,32
INICIO DE HUELLA DE REFUERZO DERECHA K4+248.90 - K4+268.20	5,23	0,20	0,25	0,3	1	0,26
	5,37	0,20	0,25	0,3	1	0,27
	5,50	0,20	0,25	0,3	1	0,28
	5,63	0,20	0,25	0,3	1	0,28
	5,77	0,20	0,25	0,3	1	0,29
	5,89	0,20	0,25	0,3	1	0,29
K4+268.20 - K4+274.60	5,90	0,20	0,25	0,3	2	0,59
INICIO DE HUELLA DE REFUERZO IZQUIERDA K4+274.60 - K4+290.10	6,18	0,20	0,25	0,3	1	0,31
	6,36	0,20	0,25	0,3	1	0,32
	6,54	0,20	0,25	0,3	1	0,33
	6,72	0,20	0,25	0,3	1	0,34
	7,00	0,20	0,25	0,4	1	0,35
K4+290.10 - K4+318.40	7,00	0,20	0,25	0,4	9	3,15
Alcantarilla 2 K4+318.40 - K4+326.60	8,40	0,20	0,25	0,4	1	0,42
	7,55	0,20	0,25	0,4	1	0,38
K4+326.60 - K4+337.10	7,00	0,20	0,25	0,4	3	1,05
FIN DE HUELLA DE REFUERZO IZQUIERDA K4+337.10 - K4+352.90	6,72	0,20	0,25	0,3	1	0,34
	6,54	0,20	0,25	0,3	1	0,33
	6,36	0,20	0,25	0,3	1	0,32
	6,17	0,20	0,25	0,3	1	0,31
	5,86	0,20	0,25	0,3	1	0,29
FIN DE HUELLA DE REFUERZO DERECHA K4+352.90 - K4+368.80	6,17	0,20	0,25	0,3	1	0,31
	5,86	0,20	0,25	0,3	1	0,29
	5,56	0,20	0,25	0,3	1	0,28
	5,40	0,20	0,25	0,3	1	0,27
	5,25	0,20	0,25	0,3	1	0,26
K4+368.80 - K4+413.80	5,00	0,20	0,25	0,3	14	3,50
	6,20	0,20	0,25	0,3	1	0,31
	6,94	0,20	0,25	0,3	1	0,35

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
Alcantarilla 3 K4+413.80 - K4+433.00	8,40	0,20	0,25	0,4	1	0,42
	7,25	0,20	0,25	0,4	1	0,36
	5,80	0,20	0,25	0,3	1	0,29
K4+433.00 - K4+455.80	5,00	0,20	0,25	0,3	7	1,75
ACCESO CENTRAL DE MIELES						
Acceso Central de Mieles K4+308.70 - K4+315	4,18	0,20	0,25	0,21	1	0,21
	4,26	0,20	0,25	0,21	1	0,21
HUELLAS DERECHAS						
HUELLAS DERECHAS 1						
K4+001.70 - K4+455.80	454,10	0,15	0,90	61,30	1	61,30
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	140	-3,78
HUELLAS DERECHAS 2 (REFUERZO)						
INICIO K4+248.90 - K4+268.20	19,30	0,15	0,50	1,45	1	1,45
COMPLETAS K4+268.20 - K4+352.90	84,70	0,15	0,90	11,43	1	11,43
FIN K4+352.90 - K4+368.80	15,90	0,15	0,50	1,19	1	1,19
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	37	-1,00
ACCESO CENTRAL DE MIELES						
K4+308.70 - K4+315	5,95	0,15	0,90	0,80	1	0,80
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	2	-0,05
HUELLAS IZQUIERDAS						
HUELLAS IZQUIERDAS 1						
K4+001.70 - K4+455.80	454,10	0,15	0,90	61,30	1	61,30
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	140	-3,78
HUELLAS IZQUIERDAS 2 (REFUERZO)						
INICIO K4+274.60 - K4+290.10	15,50	0,15	0,50	1,16	1	1,16
COMPLETAS K4+290.10 - K4+337.10	47,00	0,15	0,90	6,35	1	6,35
FIN K4+337.10 - K4+352.90	15,80	0,15	0,50	1,19	1	1,19
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	24	-0,65
ACCESO CENTRAL DE MIELES						
K4+308.70 - K4+315	5,95	0,15	0,90	0,80	1	0,80
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	2	-0,05
CUNETAS DERECHAS						
K4+001.70 - K4+455.80	454,10	0,15	0,70	47,68	1	47,68
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	140	-2,94
Descuento Alcantarillas	5,47	0,15	0,70	0,57	3	-1,72
ACCESO CENTRAL DE MIELES						

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
Cuneta derecha	5,95	0,15	0,70	0,62	1	0,62
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	2	-0,04
DRENAJE CONTIGUO ALCANTARILLA						
Cuneta derecha	7,20	0,15	0,70	0,76	1	0,76
CUNETAS IZQUIERDAS						
K4+001.70 - K4+455.50	454,10	0,15	0,70	47,68	1	47,68
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	140	-2,94
Descuento Alcantarillas	5,47	0,15	0,70	0,57	3	-1,72
ACCESO CENTRAL DE MIELES						
Cuneta izquierda	5,95	0,15	0,70	0,62	1	0,62
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	2	-0,04
CONCRETO DE BORDILLO IZQUIERDA						
K4+274.20 - K4+352.80	78,60	0,30	0,18	4,1	1	4,13
Descuento Alcantarilla 2 construidas	1,27	0,15	0,70	0,13	1	-0,13
CONCRETO DE BORDILLO DERECHO						
K4+001.70 - K4+243.40	241,70	0,30	0,18	12,7	1	12,69
K4+245.40 - K4+291.90	46,50	0,30	0,18	2,4	1	2,44
K4+324.40 - K4+455.80	131,40	0,30	0,18	6,9	1	6,90
Descuento Alcantarilla 3 construidas	2,00	0,15	0,70	0,21	1	-0,21
CONCRETO DE RAMPAS						
K4+000						
rampas	5,00	0,15	1,30	1,0	1	0,98
vigas	5,00	0,25	0,20	0,3	1	0,25
K4+455.80						
rampas	5,00	0,15	1,30	1,0	1	0,98
vigas	5,00	0,25	0,20	0,3	1	0,25
ACCESO CENTRAL DE MIELES						
rampas	4,09	0,15	1,30	0,8	1	0,80
vigas	4,09	0,25	0,20	0,2	1	0,20
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES						
Pagado en Acta # 3						-298,35
TRAMO 4: PIOQUINTO - BARRIAL AMARILLO - EL CHORRO						

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
VIGAS						
K5+496.50 - K5+682.40	5,00	0,20	0,25	0,3	59	14,75
Alcantarilla 1 K5+682.40 - K5+683.30	5,40	0,20	0,25	0,3	1	0,27
K5+683.30 - K5+750.80	5,00	0,20	0,25	0,3	21	5,25
Alcantarilla 2 K5+750.80 - K5+763.60	5,45	0,20	0,25	0,3	1	0,27
	6,43	0,20	0,25	0,3	1	0,32
	5,46	0,20	0,25	0,3	1	0,27
K5+763.60 - K5+808.90	5,00	0,20	0,25	0,3	14	3,50
Alcantarilla 3 K5+808.90 - K5+821.50	6,09	0,20	0,25	0,3	1	0,30
	8,05	0,20	0,25	0,4	1	0,40
	6,09	0,20	0,25	0,3	1	0,30
K5+821.50 - K5+917.80	5,00	0,20	0,25	0,3	30	7,50
Alcantarilla 4 K5+917.80 - K5+933.90	5,86	0,20	0,25	0,3	1	0,29
	7,65	0,20	0,25	0,4	1	0,38
	7,40	0,20	0,25	0,4	1	0,37
	5,67	0,20	0,25	0,3	1	0,28
K5+933.90 - K6+002.40	5,00	0,20	0,25	0,3	21	5,25
Alcantarilla 5 K6+002.40 - K6+015.40	6,23	0,20	0,25	0,3	1	0,31
	7,85	0,20	0,25	0,4	1	0,39
	6,30	0,20	0,25	0,3	1	0,32
	6,47	0,20	0,25	0,3	1	0,32
K6+015.40 - K6+102	5,00	0,20	0,25	0,3	27	6,75
Alcantarilla 6 K6+102 - K6+114.80	6,88	0,20	0,25	0,3	1	0,34
	8,60	0,20	0,25	0,4	1	0,43
	6,97	0,20	0,25	0,3	1	0,35
K6+114.80 - K6+288.10	5,00	0,20	0,25	0,3	54	13,50
Alcantarilla 7 K6+288.10 - K6+294.40	6,32	0,20	0,25	0,3	1	0,32
	8,78	0,20	0,25	0,4	1	0,44
VENTANA L= 65.90 ML						
K6+363.30 - K6+406.00	5,00	0,20	0,25	0,3	13	3,25
Alcantarilla 1 Nueva K6+406.00 - K6+415.70	5,60	0,20	0,25	0,3	1	0,28
	6,07	0,20	0,25	0,3	1	0,30
	5,00	0,20	0,25	0,3	1	0,25
K6+415.70 - K6+510	5,00	0,20	0,25	0,3	30	7,50
Alcantarilla 2 K6+510 - K6+516.10	5,80	0,20	0,25	0,3	1	0,29

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
Alcantarilla 2 K6+916 - K6+916.10	5,70	0,20	0,25	0,3	1	0,29
TRAMO VENTANA L= 103.00 ML						
K6+619,00 - K6+839	5,00	0,20	0,25	0,3	69	17,25
Alcantarilla 1 K6+839 - K6+855.10	5,61	0,20	0,25	0,3	1	0,28
	7,02	0,20	0,25	0,4	1	0,35
	6,20	0,20	0,25	0,3	1	0,31
	5,45	0,20	0,25	0,3	1	0,27
K6+855.10 - K6+916.80	5,00	0,20	0,25	0,3	19	4,75
Alcantarilla 2 K6+916.30 - K6+926.80	6,51	0,20	0,25	0,3	3	0,98
	7,93	0,20	0,25	0,4	3	1,19
	7,23	0,20	0,25	0,4	3	1,08
K6+926.80 - K7+040.50	5,00	0,20	0,25	0,3	36	9,00
Alcantarilla 3 K7+040,50 - K7+044.50	5,33	0,20	0,25	0,3	1	0,27
	5,95	0,20	0,25	0,3	1	0,30
K7+044.50 - K7+117,80	5,00	0,20	0,25	0,3	23	5,75
Alcantarilla 4 K7+117,80 - K7+124,30	6,00	0,20	0,25	0,3	1	0,30
	5,50	0,20	0,25	0,3	2	0,55
K7+124,30 - K7+197.50	5,00	0,20	0,25	0,3	23	5,75
Alcantarilla 5 K7+197.50 - K7+205,20	5,15	0,20	0,25	0,3	1	0,26
	5,30	0,20	0,25	0,3	1	0,27
K7+205,20 - K7+270.90	5,00	0,20	0,25	0,3	21	5,25
Alcantarilla 6 K7+270.90 - K7+283.40	6,30	0,20	0,25	0,3	1	0,32
	6,90	0,20	0,25	0,3	1	0,35
	5,66	0,20	0,25	0,3	1	0,28
	5,29	0,20	0,25	0,3	1	0,26
K7+283.40 - K7+380.50	5,00	0,20	0,25	0,3	31	7,75
Alcantarilla 7 K7+380.50 - K7+389.90	6,20	0,20	0,25	0,3	1	0,31
	6,70	0,20	0,25	0,3	1	0,34
	5,40	0,20	0,25	0,3	1	0,27
VDA EL CHORRO K7+376.20 - K7+380.50						
Viga 1	4,85	0,20	0,25	0,2	1	0,24
Viga 2	7,17	0,20	0,25	0,4	1	0,36

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
HUELLAS DERECHAS						
K5+496.50 - K6+294.40	797,90	0,90	0,15	107,72	1	107,72
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,90	0,15	0,03	246	-6,64
VENTANA L= 65.90 ML						
K6+363.30 - K6+516.10	152,80	0,90	0,15	20,63	1	20,63
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,90	0,15	0,03	48	-1,30
TRAMO VENTANA L= 103.00 ML						
K6+619,00 - K7+391.60	772,60	0,15	0,90	104,30	1	104,30
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	241	-6,51
VDA EL CHORRO K7+376.20 - K7+380.50						
Huella 1	1,98	0,15	0,90	0,27	1	0,27
Huella 2	2,96	0,15	0,90	0,40	1	0,40
Huella 3	2,98	0,15	0,90	0,40	1	0,40
HUELLAS IZQUIERDAS						
K5+496.50 - K6+294.40	797,90	0,15	0,90	107,72	1	107,72
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	246,00	-6,64
VENTANA L= 65.90 ML						
K6+363.30 - K6+516.10	152,80	0,15	0,90	20,63	1	20,63
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	48	-1,30
TRAMO VENTANA L= 103.00 ML						
K6+619,00 - K7+391.60	772,60	0,15	0,90	104,30	1	104,30
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	241	-6,51
VDA EL CHORRO K7+376.20 - K7+380.50						
Huella 1	0,79	0,15	0,90	0,11	1	0,11
Huella 2	2,96	0,15	0,90	0,40	1	0,40
Huella 3	2,98	0,15	0,90	0,40	1	0,40
CUNETAS DERECHAS						
K5+496.50 - K6+294.40	797,90	0,15	0,70	83,78	1	83,78

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	246	-5,17
Descuento Alcantarillas	10,70	0,15	0,70	1,12	1	-1,12
VENTANA L= 65.90 ML						
K6+363.30 - K6+516.10	152,80	0,15	0,70	16,04	1	16,04
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	48	-1,01
Descuento Alcantarillas	3,20	0,15	0,70	0,34	1	-0,34
TRAMO VENTANA L= 103.00 ML						
K6+619,00 - K7+391.60	772,60	0,15	0,70	81,12	1	81,12
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	241	-5,06
Descuento Cabezotes Alcantarillas 1 Unid	1,70	0,15	0,70	0,18	1	-0,18
Descuento Cabezotes Alcantarillas 1 Unid	1,80	0,15	0,70	0,19	1	-0,19
Descuento Cabezotes Alcantarillas 1 Unid	1,90	0,15	0,70	0,20	1	-0,20
VDA EL CHORRO K7+376.20 - K7+380.50						
CUN - 1	2,32	0,15	0,70	0,24	1	0,24
CUN - 2	2,96	0,15	0,70	0,31	1	0,31
CUN - 3	2,98	0,15	0,70	0,31	1	0,31
CUNETAS IZQUIERDAS						
K5+496.50 - K6+294.40	797,90	0,15	0,70	83,78	1	83,78
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	246	-5,17
Descuento Alcantarillas	6,10	0,15	0,70	0,64	1	-0,64
VENTANA L= 65.90 ML						
K6+363.30 - K6+516.10	152,80	0,15	0,70	16,04	1	16,04
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	48	-1,01
Descuento Alcantarillas	3,20	0,15	0,70	0,34	1	-0,34
TRAMO VENTANA L= 103.00 ML						
K6+619,00 - K7+391.60	772,60	0,15	0,70	81,12	1	81,12
Descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	241	-5,06
Descuento Alcantarillas	2,00	0,15	0,70	0,21	1	-0,21
Descuento Alcantarillas 1 Unidad	2,00	0,15	0,70	0,21	1	-0,21

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
Descuento Alcantarillas 1 Unidad	1,80	0,15	0,70	0,19	1	-0,19
CUNETA EXTRA ALCANTARILLA 6 NUEVA (K7+194,40 - K7+205,20)						
ALCANTARILLA 6 NUEVA (K7+194,40 - K7+205,20)	5,50	0,15	0,70	0,58	1	0,58
VDA EL CHORRO K7+376.20 - K7+380.50						
CUN - 1	1,20	0,15	0,70	0,13	1	0,13
CUN - 2	3,05	0,15	0,70	0,32	1	0,32
CONCRETO DE BORDILLO IZQUIERDA						
K5+500.00 - K5+509.75	9,75	0,30	0,18	0,5	1	0,51
K5+516.10 - K5+538.50	22,40	0,30	0,18	1,2	1	1,18
K5+817.10 - K5+907.20	90,10	0,30	0,18	4,9	1	4,87
K5+927.80 - K6+008.00	80,20	0,30	0,18	4,3	1	4,33
K6+010.20 - K6+015.40	5,20	0,30	0,18	0,3	1	0,28
K6+082.70 - K6+108.40	25,70	0,30	0,18	1,4	1	1,39
K6+111.40 - K6+192.50	81,10	0,30	0,18	4,4	1	4,38
K6+210.40 - K6+294.40	84,00	0,30	0,18	4,5	1	4,54
VENTANA L= 65.90 ML						
K6+363.30 - K6+516.10	152,80	0,30	0,18	8,25	1	8,25
Descuento Alcantarillas	3,20	0,30	0,18	0,17	1	-0,17
TRAMO VENTANA L= 103.00 ML						
K6+710.60 - K6+739.30	28,70	0,30	0,18	1,55	1	1,55
K6+744.30 - K6+765.60	21,30	0,30	0,18	1,15	1	1,15
K6+769.10 - K6+846.70	77,60	0,30	0,18	4,19	1	4,19
K6+849.20 - K6+924.90	75,70	0,30	0,18	4,09	1	4,09
K6+927.40 - K6+987.40	60,00	0,30	0,18	3,24	1	3,24
K7+004.80 - K7+021.00	16,20	0,30	0,18	0,87	1	0,87
K7+027.20 - K7+092.40	65,20	0,30	0,18	3,52	1	3,52
K7+096.50 - K7+120.30	23,80	0,30	0,18	1,29	1	1,29
K7+123.60 - K7+129.40	5,80	0,30	0,18	0,31	1	0,31
K7+258.60 - K7+275.70	17,10	0,30	0,18	0,92	1	0,92
K7+357.80 - K7+376.20	18,40	0,30	0,18	0,99	1	0,99

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
CONCRETO DE BORDILLO DERECHO						
K5+500.00 - K5+622.30	122,30	0,30	0,18	6,4	1	6,42
K5+756.40 - K5+907.20	150,80	0,30	0,18	7,9	1	7,92
K5+927.80 - K6+008.00	80,20	0,30	0,18	4,2	1	4,21
K6+010.20 - K6+015.40	5,20	0,30	0,18	0,3	1	0,27
K6+082.70 - K6+108.40	25,70	0,30	0,18	1,3	1	1,35
K6+110.20 - K6+200.10	89,90	0,30	0,18	4,7	1	4,72
K6+232.50 - K6+293.00	60,50	0,30	0,18	3,2	1	3,18
VENTANA L= 65.90 ML						
K6+363.30 - K6+516.10	152,80	0,30	0,18	8,25	1	8,25
Descuento Alcantarillas	3,20	0,30	0,18	0,17	1	-0,17
TRAMO VENTANA L= 103.00 ML						
K6+619.00 - K6+647.30	28,30	0,30	0,18	1,53	1	1,53
K6+654.90 - K6+740.00	85,10	0,30	0,18	4,60	1	4,60
K6+847.30 - K6+924.90	77,60	0,30	0,18	4,19	1	4,19
K6+939,40 - K6+980.10	40,70	0,30	0,18	2,20	1	2,20
K6+986.90 - K7+044.50	57,60	0,30	0,18	3,11	1	3,11
K7+046.10 - K7+121.60	75,50	0,30	0,18	4,08	1	4,08
K7+123.60 - K7+199.50	75,90	0,30	0,18	4,10	1	4,10
K7+201.20 - K7+276.70	75,50	0,30	0,18	4,08	1	4,08
K7+278.50 - K7+286.00	7,50	0,30	0,18	0,41	1	0,41
CONCRETO DE RAMPAS						
K5+496.50						
rampas	6,90	0,15	1,80	1,9	1	1,86
vigas	6,60	0,25	0,20	0,3	1	0,33
K6+294.40						
rampas	6,50	0,15	1,60	1,6	1	1,56
vigas	6,50	0,25	0,20	0,3	1	0,33
VENTANA L= 65.90 ML						
K6+363.30 - K6+516.10						
rampas	5,00	0,15	1,30	1,0	2	1,95
vigas	5,00	0,25	0,20	0,3	2	0,50

MEMORÍA DE CANTIDADES			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
TRAMO VENTANA L= 103.00 ML						
K7+391.60						
rampas	5,40	0,15	1,60	1,3	2	2,59
vigas	5,40	0,25	0,20	0,3	2	0,54
VDA EL CHORRO K7+376.20 - K7+380.50						
rampas	5,40	0,15	1,60	1,3	1	1,30
vigas	5,40	0,25	0,20	0,3	1	0,27
CONCRETOS ACCESOS						
ALTOS DEL GRAMAL - VDA SILENCIO K5+538.50						
Rectangulo Central	3,05	0,15	3,70	1,69	1	1,69
Ajuste Izquierdo	3,05	0,15	1,95	0,89	1	0,89
Ajuste Derecho	3,05	0,15	1,99	0,91	1	0,91
TRAPICHE K5+702.40 - K5+710.90						
Trapecio	2,00	0,15	8,45	2,54	1	2,54
K6+648.50 - K6+654.90 Derecho						
Trapecio	2,00	0,15	5,45	1,64	1	1,64
K6+648.50 - K6+654.90 Derecho						
Trapecio	2,00	0,15	5,45	1,64	1	1,64
K6+739.30 - K6+744.30 Izquierdo Barrial Amarillo						
Trapecio	2,00	0,15	4,50	1,35	1	1,35
Vigas	4,00	0,25	0,20	0,20	1	0,20
Vigas	5,00	0,25	0,20	0,25	1	0,25
K6+797.20 Derecho, Escorrentia						
Trapecio	3,00	0,15	1,65	0,74	1	0,74
Muros	7,70	0,20	0,40	0,62	1	0,62
K6+834.40 Derecho, Escorrentia						
Trapecio	3,00	0,15	2,38	1,07	1	1,07
Muros	8,85	0,20	0,40	0,71	1	0,71

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
ESCUELA - VDA BARRIAL AMARILLO K6+926.80 - K6+939.40						
Trapecio Central	2,10	0,15	6,80	2,14	1	2,14
K6+980.10 - K6+986.90 Derecho						
Trapecio	2,00	0,15	5,30	1,59	1	1,59
DISIPADOR						
PISO 1		5,30	0,20	1,10		1,17
PISO 2		1,50	0,20	1,10		0,33
PISO 3		1,50	0,20	1,10		0,33
PANTALLA 1		6,70	0,50	0,12		0,40
PANTALLA 2		2,00	0,50	0,12		0,12
PANTALLA 3		2,90	0,50	0,12		0,17
PANTALLA 4		5,60	0,50	0,12		0,34
PANTALLA 5		1,55	0,50	0,12		0,09
PANTALLA 6		2,40	0,50	0,12		0,14
DISIPADOR						
PISO 1		3,40	0,20	2,60		1,77
PISO 2		1,52	0,20	2,50		0,76
PISO 3		1,80	0,20	1,10		0,40
PISO 4		1,70	0,20	1,50		0,51
PANTALLA 1		5,60	0,50	0,12		0,34
PANTALLA 2		2,50	0,50	0,12		0,15
PANTALLA 3		3,20	0,50	0,12		0,19
PANTALLA 4		4,70	0,50	0,12		0,28
PANTALLA 5		1,55	0,50	0,12		0,09
PANTALLA 6		3,50	0,50	0,12		0,21
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES						
Pagado en Acta # 1						-848,52
Pagado en Acta # 2						-16,94
TRAMO 6: CURVA PARRI						
VIGAS						

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
k10+401.50 - k10+553.60	5,00	0,20	0,25	0,3	50	12,50
Acceso Escuela	3,36	0,20	0,25	0,2	2	0,34
HUELLAS DERECHAS						
k10+401.50 - k10+553.60	152,10	0,15	0,90	136,9	20,53	20,53
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	50,00	-1,35
HUELLAS IZQUIERDAS						
k10+401.50 - k10+553.60	152,10	0,15	0,90	136,9	20,53	20,53
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	50,00	-1,35
CUNETAS DERECHAS						
k10+401.50 - K10+485.90	84,40	0,15	0,70	59,1	8,86	8,86
k10+492.50 - K10+553.60	61,10	0,15	0,70	42,8	6,42	6,42
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	49,00	-1,03
K10+485.90 - K10+492.50	6,60	0,15	0,70	4,6	0,69	0,69
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	1,00	-0,02
CUNETAS IZQUIERDAS						
k10+401.50 - k10+414.50	13,00	0,15	0,70	9,1	1,37	1,37
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	3,00	-0,06
k10+414.50 - k10+553.60	139,10	0,15	0,70	97,4	14,61	14,61
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	47,00	-0,99
CONCRETO DE BORDILLO DERECHO						
K10+401.50 - 10+485.90	84,40	0,30	0,18	4,4	1	4,43
K10+492.50 - 10+553.60	61,10	0,30	0,18	3,2	2	6,42
CONCRETO DE BORDILLO IZQUIERDA						
k10+401.50 - k10+414.50	13,00	0,30	0,18	0,7	1	0,68
CONCRETO DE RAMPAS						
k10+400 rampas k10+552,30	5,00	0,15	1,30	1,0	2	1,95
Acceso Escuela	3,36	0,15	1,30	0,7	1	0,66
Acceso Escuela						
Se encuentra entre los k10+469.60 - k10+473.10 de la via Principal	3,06	0,15	1,00	3,1	0,46	0,46
	3,06	0,15	1,00	3,1	0,46	0,46
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES						
Pagado en Acta # 3						-104,68

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
TRAMO 7: LA OSCURA						
VIGAS						
K14+430 - K14+523	5,30	0,20	0,25	0,3	32	8,48
HUELLAS DERECHAS						
K14+430 - K14+523	93,00	0,15	0,90	83,7	12,56	12,56
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	83,00	-2,24
HUELLAS IZQUIERDAS						
K14+430 - K14+523	93,00	0,15	0,90	83,7	12,56	12,56
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	83,00	-2,24
CUNETAS DERECHAS						
K14+430 - K14+523	93,00	0,15	0,85	79,1	11,86	11,86
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	83,00	-2,12
CUNETAS IZQUIERDAS						
K14+430 - K14+523	93,00	0,15	0,85	79,1	11,86	11,86
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	83,00	-2,12
CONCRETO DE RAMPAS						
K14+430 - K14+523	5,30	0,15	1,50	1,2	2	2,39
TRAMO 9: SECTOR 1 TOSTAO - SAN PABLO						
VIGAS						
K20+295,70 - K20+346.50	5,50	0,20	0,25	0,28	16	4,40
Alcantarilla # 01 K20+346.50 - K20+365.60	5,93	0,20	0,25	0,30	1	0,30
	6,40	0,20	0,25	0,32	1	0,32
	7,20	0,20	0,25	0,36	1	0,36
	8,37	0,20	0,25	0,42	1	0,42
	7,07	0,20	0,25	0,35	1	0,35
	6,27	0,20	0,25	0,31	1	0,31
K20+365.60 - K20+403.20	5,50	0,20	0,25	0,28	12	3,30
VENTANA L= 7.60 ML BOX						
K20+410.80 - K20+492.80	5,15	0,20	0,25	0,26	26	6,70
	5,30	0,20	0,25	0,27	1	0,27
	5,45	0,20	0,25	0,27	1	0,27

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización		Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
		Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K20+492.80 - K20+534.50		5,75	0,20	0,25	0,29	1	0,29
		5,92	0,20	0,25	0,30	1	0,30
		6,15	0,20	0,25	0,31	7	2,15
		6,20	0,20	0,25	0,31	1	0,31
		7,15	0,20	0,25	0,36	1	0,36
Alcantarilla # 02 K20+534.50		6,86	0,20	0,25	0,34	1	0,34
K20+536.40 - K20+592.10		6,60	0,20	0,25	0,33	1	0,33
		6,10	0,20	0,25	0,31	1	0,31
		6,15	0,20	0,25	0,31	1	0,31
		5,80	0,20	0,25	0,29	1	0,29
		5,60	0,20	0,25	0,28	13	3,64
Seccion Entrada # 2 Hacia la Vereda el Tostado K20+592.10 - K20+604.80	Inicio de Rampa	4,39	0,20	0,25	0,22	1	0,22
	Fin de Rampa	4,90	0,20	0,25	0,25	1	0,25
	intermedia	6,20	0,20	0,25	0,31	1	0,31
	Final con via Principal	4,10	0,20	0,25	0,21	1	0,21
Seccion Entrada # 2 Sobre la via principal K20+592.10 - K20+604.80		5,20	0,20	0,25	0,26	1	0,26
		3,90	0,20	0,25	0,20	1	0,20
		7,30	0,20	0,25	0,37	1	0,37
K20+604.80 - K20+614.50		6,00	0,20	0,25	0,30	1	0,30
		5,70	0,20	0,25	0,29	1	0,29
K20+614.50 - K20+633.80		5,50	0,20	0,25	0,28	6	1,65
Alcantarilla # 03 K20+633.80 - K20+649.70		5,50	0,20	0,25	0,28	1	0,28
		6,78	0,20	0,25	0,34	1	0,34
		7,46	0,20	0,25	0,37	1	0,37
		5,90	0,20	0,25	0,30	1	0,30
		5,46	0,20	0,25	0,27	1	0,27
		5,20	0,20	0,25	0,26	1	0,26
K20+649.70 - K20+672.20		5,15	0,20	0,25	0,26	7	1,80
K20+672.20 - K20+678.70		5,00	0,20	0,25	0,25	2	0,50
Alcantarilla # 04 K20+678.70 - K20+691.40		5,05	0,20	0,25	0,25	1	0,25
		5,65	0,20	0,25	0,28	1	0,28
		5,99	0,20	0,25	0,30	1	0,30
		5,75	0,20	0,25	0,29	1	0,29
HUELLAS DERECHAS							

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K20+295,70 - K20+403.20	107,50	0,15	0,90	96,8	14,51	14,51
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	34,00	-0,92
VENTANA L= 7.60 ML BOX						
K20+410.80 - K20+691.40	280,60	0,15	0,90	252,5	37,88	37,88
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	91,00	-2,46
Acceso Costado Izquierdo El Tostado K20+598.30 - K20+604.80						
Huella 1	1,60	0,15	0,90	1,4	0,22	0,22
Huella 2 y 3	2,96	0,15	0,90	2,7	0,40	0,80
CUNETAS DERECHAS						
K20+295,70 - K20+354.90	59,20	0,15	0,70	41,4	6,22	6,22
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	19,00	-0,40
K20+356.10 - K20+362.50	6,40	0,15	0,85	5,4	0,82	0,82
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	2,00	-0,05
K20+362.50 - K20+388.10	25,60	0,15	0,70	17,9	2,69	2,69
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	9,00	-0,19
K20+388.10 - K20+403.20	15,10	0,15	0,70	10,6	1,59	1,59
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	4,00	-0,08
VENTANA L= 7.60 ML BOX						
K20+410.80 - K20+534.10	123,30	0,15	0,70	86,3	12,95	12,95
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	39,00	-0,82
Alcantarilla # 03						
K20+536.40 - K20+638.50	102,10	0,15	0,70	71,5	10,72	10,72
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	33,00	-0,69
Alcantarilla # 04						
K20+640.10 - K20+691.40	51,30	0,15	0,70	35,9	5,39	5,39
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	17,00	-0,36
Acceso Costado Izquierdo El Tostado K20+598.30 - K20+604.80						
Cuneta Derecha solo dos vigas la cruzan	8,00	0,15	0,85	6,8	1,02	1,02
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	2,00	-0,05
BORDILLOS DERECHOS						

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K20+301.50 - K20+354.90	53,40	0,15	0,25	13,4	2,00	2,00
K20+362.50 - K20+388.10	25,60	0,15	0,25	6,4	0,96	0,96
VENTANA L= 7.60 ML BOX						
K20+422.10 - K20+509.00	86,90	0,15	0,25	21,7	3,26	3,26
K20+536.40 - K20+550.30	13,90	0,15	0,25	3,5	0,52	0,52
K20+563.20 - K20+627.50	64,30	0,15	0,25	16,1	2,41	2,41
K20+672.20 - K20+691.40	19,20	0,15	0,25	4,8	0,72	0,72
HUELLAS IZQUIERDAS						
K20+295,70 - K20+403.20	107,50	0,15	0,90	96,8	14,51	14,51
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	34,00	-0,92
VENTANA L= 7.60 ML BOX						
K20+410.80 - K20+691.40	280,60	0,15	0,90	252,5	37,88	37,88
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	91,00	-2,46
Acceso Costado Izquierdo El Tostado K20+598.30 - K20+604.80						
Huella 1	1,34	0,15	0,90	1,2	0,18	0,18
Huella 2 y 3	2,96	0,15	0,90	2,7	0,40	0,80
CUNETAS IZQUIERDAS						
K20+295,70 - K20+354.90	59,20	0,15	0,85	50,3	7,55	7,55
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	19,00	-0,48
K20+356.10 - K20+403.20	6,40	0,15	0,85	5,4	0,82	0,82
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	15,00	-0,38
VENTANA L= 7.60 ML BOX						
K20+410.80 - K20+536.40	125,60	0,15	0,85	106,8	16,01	16,01
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	40,00	-1,02
Alcantarilla # 02						
K20+543.90 - K20+598.30	54,40	0,15	0,85	46,2	6,94	6,94
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	17,00	-0,43
K20+604.80 - K20+638.50	33,70	0,15	0,85	28,6	4,30	4,30
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	11,00	-0,28
Alcantarilla # 03						

MEMORÍA DE CANTIDADES			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K20+640.10 - K20+672.20	32,1	0,15	0,85	27,3	4,09	4,09
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	10,00	-0,26
K20+672.20 - K20+686.50	14,3	0,15	0,70	10,0	1,50	1,50
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	5,00	-0,11
Acceso Costado Izquierdo El Tostado K20+598.30 - K20+604.80						
Cuneta Izquierda solo dos vigas la cruzan	8,00	0,15	0,85	6,8	1,02	1,02
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	2,00	-0,05
RAMPA						
K20+295,70	2,20	0,15	4,00	8,8	1,32	1,32
Acceso Box						
K20+403.20	1,60	0,15	2,70	4,3	0,65	0,65
K20+410.80	1,50	0,15	3,00	4,5	0,68	0,68
Acceso Costado Izquierdo El Tostado K20+598.30 - K20+604.80						
Rampa	1,60	0,15	3,02	4,8	0,72	0,72
TRAMO 10: SECTOR 2 TOSTAO - SAN PABLO						
VIGAS						
K20+850 - K20+859.40	5,25	0,20	0,20	0,2	3	0,63
Alcantarilla # 01 K20+859.40 - K20+875.60	6,62	0,20	0,20	0,3	1	0,26
	7,41	0,20	0,20	0,3	1	0,30
	6,35	0,20	0,20	0,3	1	0,25
	5,67	0,20	0,20	0,2	1	0,23
	5,30	0,20	0,20	0,2	1	0,21
K20+875.60 - K20+936.80	5,25	0,20	0,20	0,2	19	3,99
Alcantarilla # 02 K20+936.80 - K20+981.60	6,82	0,20	0,20	0,3	1	0,27
	7,62	0,20	0,20	0,3	1	0,30
	6,29	0,20	0,20	0,3	1	0,25
	6,10	0,20	0,20	0,2	2	0,49
	6,05	0,20	0,20	0,2	1	0,24
	6,00	0,20	0,20	0,2	5	1,20

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
	5,95	0,20	0,20	0,2	1	0,24
	5,90	0,20	0,20	0,2	2	0,47
Alcantarilla # 03 K20+984.90	5,99	0,20	0,20	0,2	1	0,24
	5,81	0,20	0,20	0,2	1	0,23
K20+981.60 - K21+010.20	5,80	0,20	0,20	0,2	9	2,09
Alcantarilla # 04 K21+010.20 - K21+026.10	7,62	0,20	0,20	0,3	1	0,30
	6,87	0,20	0,20	0,3	1	0,27
	6,10	0,20	0,20	0,2	1	0,24
	5,68	0,20	0,20	0,2	1	0,23
	5,28	0,20	0,20	0,2	1	0,21
K21+026.10 - K21+080.70	5,00	0,20	0,20	0,2	17	3,40
K21+080.70 - K21+086.10	6,05	0,20	0,20	0,2	1	0,24
K21+086.10 - K21+099.90	5,00	0,20	0,20	0,2	4	0,80
Alcantarilla # 05 K21+099.90 - K21+106.30	6,65	0,20	0,20	0,3	1	0,27
	6,80	0,20	0,20	0,3	1	0,27
K21+106.30 - K21+164.10	5,00	0,20	0,20	0,2	18	3,60
K21+164.10 - K21+297.80	5,00	0,20	0,25	0,3	43	10,75
Alcantarilla 6 K21+297.80 - K21+304.30	6,27	0,20	0,25	0,3	1	0,31
K21+304.30 - K21+410.70	5,00	0,20	0,25	0,3	34	8,50
Alcantarilla 7 K21+410.70 - K21+413.90	5,80	0,20	0,25	0,3	2	0,58
K21+413.90 - K21+458.70	5,00	0,20	0,25	0,3	15	3,75
Alcantarilla 8 K21+458.70 - K21+478.40	7,25	0,20	0,25	0,4	1	0,36
	7,00	0,20	0,25	0,4	1	0,35
	6,87	0,20	0,25	0,3	1	0,34
	6,85	0,20	0,25	0,3	1	0,34
	5,50	0,20	0,25	0,3	1	0,28
K21+478.40 - K21+587.00	5,00	0,20	0,25	0,3	35	8,75
Alcantarilla 9 K21+587.00 - K21+593.40	7,00	0,20	0,25	0,4	1	0,35
K21+593.40 - K21+621.80	5,00	0,20	0,25	0,3	9	2,25
Alcantarilla 10 K21+621.80 - K21+632.10	5,74	0,20	0,25	0,3	1	0,29
	5,60	0,20	0,25	0,3	1	0,28
	5,20	0,20	0,25	0,3	1	0,26
	5,40	0,20	0,25	0,3	2	0,54
	5,65	0,20	0,25	0,3	1	0,28
	5,82	0,20	0,25	0,3	1	0,29

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K21+641.00 - K21+712.00	5,84	0,20	0,25	0,3	1	0,29
	6,04	0,20	0,25	0,3	1	0,30
	6,00	0,20	0,25	0,3	1	0,30
	6,50	0,20	0,25	0,3	2	0,65
	6,40	0,20	0,25	0,3	1	0,32
	6,45	0,20	0,25	0,3	1	0,32
	6,40	0,20	0,25	0,3	1	0,32
	6,35	0,20	0,25	0,3	1	0,32
	6,30	0,20	0,25	0,3	1	0,32
	6,10	0,20	0,25	0,3	1	0,31
	6,05	0,20	0,25	0,3	1	0,30
	6,03	0,20	0,25	0,3	1	0,30
	6,00	0,20	0,25	0,3	3	0,90
	5,97	0,20	0,25	0,3	1	0,30
	6,00	0,20	0,25	0,3	1	0,30
	6,10	0,20	0,25	0,3	1	0,31
K21+712.00 - K21+718.00	5,00	0,20	0,25	0,3	2	0,50
Alcantarilla 11 K21+718.00 - K21+721.50	7,10	0,20	0,25	0,4	1	0,36
K21+721.50 - K21+760.50	6,30	0,20	0,25	0,3	1	0,32
	5,90	0,20	0,25	0,3	1	0,30
	5,72	0,20	0,25	0,3	1	0,29
	5,60	0,20	0,25	0,3	1	0,28
	5,40	0,20	0,25	0,3	1	0,27
	5,30	0,20	0,25	0,3	1	0,27
	5,25	0,20	0,25	0,3	1	0,26
	5,27	0,20	0,25	0,3	1	0,26
	5,26	0,20	0,25	0,3	1	0,26
	5,18	0,20	0,25	0,3	1	0,26
	5,10	0,20	0,25	0,3	2	0,51
K21+760.50 - K21+780.50	5,00	0,20	0,25	0,3	6	1,50
CUNETAS DERECHAS						
K20+850.00 - K20+859.40	9,40	0,15	0,85	8,0	1,20	1,20
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	3,00	-0,08
Alcantarilla # 01						

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K20+864.50 - K20+894.80	30,30	0,15	0,85	25,8	3,86	3,86
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	10,00	-0,26
K20+894.80 - K20+938.60	43,80	0,15	0,70	30,7	4,60	4,60
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	14,00	-0,29
Alcantarilla # 02						
K20+940.00 - K20+971.80	31,80	0,15	0,70	22,3	3,34	3,34
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	10,00	-0,21
K20+971.80 - K20+984.60	12,80	0,15	0,85	10,9	1,63	1,63
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	4,00	-0,10
Alcantarilla # 03						
K20+986.20 - K21+000.60	12,80	0,15	0,70	9,0	1,34	1,34
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	4,00	-0,08
K21+000.60 - K21+011.60	11,00	0,15	0,85	9,4	1,40	1,40
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	4,00	-0,10
Alcantarilla # 04						
K21+011.60 - K21+016.50	4,90	0,15	0,70	3,4	0,51	0,51
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	1,00	-0,02
K21+016.50 - K21+075.80	59,30	0,15	0,70	41,5	6,23	6,23
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	19,00	-0,40
K21+075.80 - K21+080.7	4,90	0,15	0,70	3,4	0,51	0,51
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	1,00	-0,02
K21+082.40 - K21+087.00	4,60	0,15	0,70	3,2	0,48	0,48
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	1,00	-0,02
K21+087.00 - K21+099.90	12,90	0,15	0,85	11,0	1,64	1,64
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	4,00	-0,10
Alcantarilla # 05						
K21+103.10 - K21+128.80	25,70	0,15	0,85	21,8	3,28	3,28
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	8,00	-0,20
K21+128.80 - K21+164.10	35,30	0,15	0,70	24,7	3,71	3,71
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	11,00	-0,23
K21+164.10 - K21+192.50	28,40	0,15	0,85	24,1	3,62	3,62
K21+192.50 - K21+203.30	10,80	0,15	0,85	9,2	1,38	1,38
K21+203.30 - K21+240.90	37,60	0,15	0,85	32,0	4,79	4,79
K21+240.90 - K21+250.00	9,10	0,15	0,85	7,7	1,16	1,16
K21+250.00 - K21+298.50	48,50	0,15	0,85	41,2	6,18	6,18

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
Alcantarilla 6						
K21+304.70 - K21+410.70	106,00	0,15	0,85	90,1	13,52	13,52
Alcantarilla 7						
K21+413.90 - K21+445.70	31,80	0,15	1,06	33,7	5,06	5,06
K21+445.70 - K21+458.70	13,00	0,15	0,85	11,1	1,66	1,66
Alcantarilla 8						
K21+460.70 - K21+587.00	126,30	0,15	0,93	116,8	17,52	17,52
Alcantarilla 9						
K21+588.60 - K21+621.80	33,20	0,15	0,85	28,2	4,23	4,23
Alcantarilla 10						
K21+625.00 - K21+718.00	93,00	0,15	0,85	79,1	11,86	11,86
Alcantarilla 11						
K21+721.50 - K21+780.50	48,90	0,15	0,85	41,6	6,23	6,23
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	192,00	-4,90
BORDILLOS DERECHOS						
K20+894.80 - K20+938.60	43,80	0,15	0,25	11,0	1,64	1,64
K20+940.00 - K20+971.80	31,80	0,15	0,25	7,9	1,19	1,19
K20+986.20 - K21+000.60	14,40	0,15	0,25	3,6	0,54	0,54
K21+016.50 - K21+075.80	59,30	0,15	0,25	14,8	2,22	2,22
K21+128.80 - K21+164.10	35,30	0,15	0,25	8,8	1,32	1,32
K21+164.10 - K21+204.60	40,50	0,15	0,25	10,1	1,52	1,52
K21+215.10 - K21+252.70	37,60	0,15	0,25	9,4	1,41	1,41
K21+261.80 - K21+306.60	44,80	0,15	0,25	11,2	1,68	1,68
Alcantarilla # 06						
K21+312.80 - K21+430.90	118,10	0,15	0,25	29,5	4,43	4,43
Alcantarilla # 07						
K21+434.10 - K21+472.50	38,40	0,15	0,25	9,6	1,44	1,44
HUELLAS DERECHAS						
K20+850 - K21+780.50	930,50	0,15	0,90	837,5	125,62	125,62
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	291,00	-7,86
HUELLAS IZQUIERDA						
K20+850 - K21+780.50	930,50	0,15	0,90	837,5	125,62	125,62

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	291,00	-7,86
Accesos entrada Fincas						
K20+879.20 - K20+887.60	4,70	0,15	0,90	4,2	0,63	0,63
	4,65	0,15	0,90	4,2	0,63	0,63
	4,20	0,15	1,10	4,6	0,69	0,69
K20+850 - K21+780.50	3,32	0,15	1,20	4,0	0,60	0,60
CUNETAS IZQUIERDA						
K20+850.00 - K20+862.70	12,70	0,15	0,85	10,8	1,62	1,62
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	4,00	-0,10
Alcantarilla # 01						
K20+864.50 - K20+936.60	72,10	0,15	0,85	61,3	9,19	9,19
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	23,00	-0,59
Alcantarilla # 02						
K20+939.00 - K21+103.10	164,10	0,15	0,70	114,9	17,23	17,23
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	51,00	-1,07
Alcantarilla # 05						
K21+105.10 - K21+164.10	59,00	0,15	0,85	50,2	7,52	7,52
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	19,00	-0,48
K21+164.10 - K21+298.50	144,50	0,15	0,85	122,8	18,42	18,42
Alcantarilla 6						
K21+304.70 - K21+410.70	106,00	0,15	0,85	90,1	13,52	13,52
Alcantarilla 7						
K21+413.90 - K21+458.70	44,80	0,15	1,06	47,5	7,12	7,12
Alcantarilla 8						
K21+460.70 - K21+587.00	126,30	0,15	0,93	116,8	17,52	17,52
Alcantarilla 9						
K21+588.60 - K21+621.80	33,20	0,15	0,85	28,2	4,23	4,23
Alcantarilla 10						
K21+625.00 - K21+718.00	93,00	0,15	0,85	79,1	11,86	11,86
Alcantarilla 11						

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K21+721.50 - K21+780.50	48,90	0,15	0,85	41,6	6,23	6,23
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,85	0,03	192,00	-4,90
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES						
Pagado en Acta # 4						-104,83
TRAMO 11: SECTOR 3 TOSTAO - SAN PABLO						
VIGAS						
K21+960.60 - K22+992.00	5,00	0,20	0,25	0,3	10	2,50
K21+992.00 - K22+141.00	5,00	0,20	0,25	0,3	1	0,25
	5,21	0,20	0,25	0,3	1	0,26
	5,59	0,20	0,25	0,3	1	0,28
	5,78	0,20	0,25	0,3	1	0,29
	5,99	0,20	0,25	0,3	1	0,30
	6,14	0,20	0,25	0,3	1	0,31
	6,18	0,20	0,25	0,3	1	0,31
	6,05	0,20	0,25	0,3	1	0,30
	5,56	0,20	0,25	0,3	1	0,28
K22+018.80 - K22+141.00	5,00	0,20	0,25	0,3	38	9,50
ALCANTARILLA 1 K22+141.00 - K22+159.40	5,43	0,20	0,25	0,3	1	0,27
	7,08	0,20	0,25	0,4	1	0,35
	6,60	0,20	0,25	0,3	1	0,33
	5,51	0,20	0,25	0,3	1	0,28
	5,17	0,20	0,25	0,3	1	0,26
K22+159.40 - K22+251.80	5,00	0,20	0,25	0,3	29	7,25
ALCANTARILLA 2 K22+251.80 - K22+270.20	5,57	0,20	0,25	0,3	1	0,28
	6,11	0,20	0,25	0,3	1	0,31
	6,37	0,20	0,25	0,3	1	0,32
	6,69	0,20	0,25	0,3	1	0,33
	6,02	0,20	0,25	0,3	1	0,30
	5,74	0,20	0,25	0,3	1	0,29
K22+270.20 - K22+418.40	5,00	0,20	0,25	0,3	46	11,50
TRAMO VENTANA L= 45.50 ML						

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K22+418.20 - K22+463.70	5,00	0,20	0,25	0,3	14	3,50
ALCANTARILLA 3 K22+463.90 - K22+483.30	4,10	0,20	0,25	0,2	1	0,21
	6,88	0,20	0,25	0,3	1	0,34
	5,88	0,20	0,25	0,3	1	0,29
	5,32	0,20	0,25	0,3	1	0,27
	4,73	0,20	0,25	0,2	1	0,24
	4,12	0,20	0,25	0,2	1	0,21
K22+483.30 - K22+573.30	4,10	0,20	0,25	0,2	29	5,95
ALCANTARILLA 4 K22+573.30 - K22+609.30	4,53	0,20	0,25	0,2	1	0,23
	4,93	0,20	0,25	0,2	1	0,25
	5,77	0,20	0,25	0,3	1	0,29
	5,85	0,20	0,25	0,3	1	0,29
	6,58	0,20	0,25	0,3	1	0,33
	5,76	0,20	0,25	0,3	1	0,29
	5,29	0,20	0,25	0,3	1	0,26
	5,26	0,20	0,25	0,3	1	0,26
	5,18	0,20	0,25	0,3	1	0,26
	4,97	0,20	0,25	0,2	1	0,25
	4,61	0,20	0,25	0,2	1	0,23
	4,15	0,20	0,25	0,2	1	0,21
K22+609.30 - K22+622.10	4,10	0,20	0,25	0,2	4	0,82
ALCANTARILLA 5 K22+622.10 - K22+641.30	4,16	0,20	0,25	0,2	1	0,21
	5,20	0,20	0,25	0,3	1	0,26
	6,49	0,20	0,25	0,3	1	0,32
	7,05	0,20	0,25	0,4	1	0,35
	5,61	0,20	0,25	0,3	1	0,28
	4,18	0,20	0,25	0,2	1	0,21
K22+641.30 - K22+691.20	4,10	0,20	0,25	0,2	15	3,08
ALCANTARILLA 6 K22+691.20 - K22+700.80	4,92	0,20	0,25	0,2	1	0,25
	6,82	0,20	0,25	0,3	1	0,34
	5,71	0,20	0,25	0,3	1	0,29
K22+700.80 - K22+710.40	4,15	0,20	0,25	0,2	3	0,62
K22+710.40 - K22+720.00	5,00	0,20	0,25	0,3	3	0,75
	6,80	0,20	0,25	0,3	1	0,34

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
ALCANTARILLA 7 K22+720.00 - K22+729.60	5,84	0,20	0,25	0,3	1	0,29
	5,29	0,20	0,25	0,3	1	0,26
K22+739.30 - K22+758.80	5,00	0,20	0,25	0,3	9	2,25
ALCANTARILLA 8 K22+758.80 - K22+771.30	5,58	0,20	0,25	0,3	1	0,28
	5,10	0,20	0,25	0,3	1	0,26
	5,97	0,20	0,25	0,3	1	0,30
	6,05	0,20	0,25	0,3	1	0,30
INTERSECCION POTOSI K22+771.30 - K22+781.10	7,14	0,20	0,25	0,4	1	0,36
	8,77	0,20	0,25	0,4	1	0,44
	10,40	0,20	0,25	0,5	1	0,52
Entrada Iglesia						
Viga 1	3,24	0,20	0,25	0,2	1	0,16
Entrada II San Pablo						
Viga 1	7,30	0,20	0,25	0,4	1	0,37
HUELLAS DERECHAS						
K21+960.60 - K22+418.40	457,80	0,15	0,90	61,80	1	61,80
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	153	-4,13
TRAMO VENTANA L= 45.50 ML						
K22+418.20 - K22+463.70	45,50	0,15	0,90	6,14	1	6,14
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	14	-0,38
K22+463.90 - K22+781.10	317,20	0,15	0,90	42,82	1	42,82
descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	100	-2,70
Entrada II San Pablo						
K22+717.40 (Mod 1 y 2)	6,19	0,15	0,90	0,84	1	0,84
descuento viga riostra construida	0,20	0,15	0,90	0,03	1	-0,03
Entrada Iglesia						
K22+772.40	7,23	0,15	1,00	1,08	1	1,08
descuento viga riostra construida	0,20	0,15	0,90	0,03	1	-0,03
Entrada Potosi						

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K22+772.40	14,50	0,15	0,90	1,96	1	1,96
descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	3	-0,08
HUELLAS IZQUIERDAS						
K21+960.60 - K22+418.40	457,80	0,15	0,90	61,80	1	61,80
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	153	-4,13
TRAMO VENTANA L= 45.50 ML						
K22+418.20 - K22+463.70	45,50	0,15	0,90	6,14	1	6,14
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	14	-0,38
K22+463.90 - K22+781.10	317,20	0,15	0,90	42,82	1	42,82
descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	100	-2,70
Entrada II San Pablo						
K22+717.40 (Mod 1 y 2)	6,19	0,15	0,90	0,84	1	0,84
descuento viga riostra construida	0,20	0,15	0,90	0,03	1	-0,03
Entrada Iglesia						
K22+772.40	7,23	0,15	1,00	1,08	1	1,08
descuento viga riostra construida	0,20	0,15	0,90	0,03	1	-0,03
Entrada Potosi						
K22+782.40	6,10	0,15	0,90	0,82	1	0,82
descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	2	-0,05
CUNETAS DERECHAS						
K21+960.60 - K22+018.80	58,20	0,15	0,85	7,42	1	7,42
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,85	0,03	21	-0,54
K22+018.80 - K22+307.90	289,10	0,15	0,85	36,86	1	36,86
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,85	0,03	96	-2,45

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K22+307.90 - K22+323.90	16,00	0,15	0,70	1,68	1	1,68
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	5	-0,11
K22+323.90 - K22+418.4	94,50	0,15	0,70	9,92	1	9,92
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	31	-0,65
TRAMO VENTANA L= 45.50 ML						
K22+418.20 - K22+463.70	45,50	0,15	0,70	4,78	1	4,78
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	14	-0,38
K22+463.90 - K22+698.60	234,70	0,15	0,70	24,64	1	24,64
descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	73	-1,53
K22+698.60 - K22+766.00	67,40	0,15	0,85	8,59	1	8,59
descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,85	0,03	21	-0,54
Entrada II San Pablo						
K22+717.40 (Mod 1 y 2)	6,12	0,15	0,85	0,78	1	0,78
descuento viga riostra construida	0,20	0,15	0,85	0,03	1	-0,03
Entrada Potosi						
K22+771	10,82	0,15	0,70	1,14	1	1,14
descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	3	-0,06
Descuentos Alcantarillas y Box						
K22+475.80	1,80	0,15	0,70	0,19	1	-0,19
K22+598.90	1,80	0,15	0,70	0,19	1	-0,19
K22+776.10	1,40	0,15	0,85	0,18	1	-0,18
CUNETAS IZQUIERDAS						
K21+960.60 - K22+018.80	58,20	0,15	0,70	6,11	1	6,11
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	21	-0,44

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K22+018.80 - K22+147.30	128,50	0,15	0,70	13,49	1	13,49
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	43	-0,90
K22+149.00 - K22+259.60	110,60	0,15	0,70	11,61	1	11,61
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	37	-0,78
K22+262.50 - K22+306.80	44,30	0,15	0,85	5,65	1	5,65
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,85	0,03	15	-0,38
K22+306.80 - K22+317.30	10,50	0,15	1,06	1,67	1	1,67
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	1,06	0,03	3	-0,10
K22+317.30 - K22+418.40	101,10	0,15	0,85	12,89	1	12,89
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,85	0,03	34	-0,87
TRAMO VENTANA L= 45.50 ML						
K22+418.20 - K22+463.70	45,50	0,15	0,70	4,78	1	4,78
descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	14	-0,38
K22+463.90 - K22+698.60	234,70	0,15	0,70	24,64	1	24,64
descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	73	-1,53
K22+698.60 - K22+781.10	82,50	0,15	0,85	10,52	1	10,52
descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,85	0,03	25	-0,64
Entrada Potosi						
K22+771	6,05	0,15	0,70	0,64	1	0,64
descuento vigas riostras construidas	0,20	0,15	0,70	0,02	2	-0,04
Descuentos Alcantarillas y Box						
K22+475.80	1,80	0,15	0,70	0,19	1	-0,19
K22+598.90	1,80	0,15	0,70	0,19	1	-0,19

MEMORÍA DE CANTIDADES			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K22+737.40	4,50	0,15	0,85	0,57	2	-1,15
K22+776.10	1,40	0,15	0,70	0,15	1	-0,15
CONCRETO DE BORDILLO IZQUIERDA						
K22+515.00 - K22+585.30	70,30	0,30	0,18	3,80	1	3,80
K22+586.60 - K22+624.40	37,80	0,30	0,18	2,04	1	2,04
CONCRETO DE BORDILLO DERECHO						
K22+018.80 - K22+146.70	127,90	0,30	0,18	6,91	1	6,91

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		14	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K22+149.00 - K22+172.30	23,40	0,30	0,18	1,26	1	1,26
K22+178.80 - K22+259.60	80,8	0,30	0,18	4,36	1	4,36
K22+282.40 - K22+307.90	25,8	0,30	0,18	1,39	1	1,39
K22+323.90 - K22+352.60	28,7	0,30	0,18	1,55	1	1,55
TRAMO VENTANA L= 45.50 ML						
K22+418.20 - K22+463.70	45,50	0,30	0,18	2,4	1	2,39
CUNETA CORONA	60,00	0,07	0,60	36,0	1	1,00
K22+530.90 - K22+550.10	19,20	0,30	0,18	1,0	1	1,01
K22+579.40 - K22+595.20	15,80	0,30	0,18	0,8	1	0,83
K22+597.60 - K22+617.50	19,90	0,30	0,18	1,0	1	1,04
K22+690.70 - K22+707.50	16,80	1,30	0,18	3,8	2	7,64
CONCRETO DE RAMPAS						
K21+958.80 la Cacharra						
rampas	5,30	0,15	4,30	3,4	1	3,42
vigas	5,30	0,25	0,20	0,3	1	0,27
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES						
Pagado en Acta # 2						-465,25
Pagado en Acta # 5						-402,85
Pagado en Acta # 6						-77,00
Subtotal:						**446,73**
TOTAL:						**446,73**

OBSERVACIONES:

Firma:

JEISON ALONZO CARDENAS ACOSTA
CONTRATISTA
R.L. UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023

Firma:

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
INTERVENTORÍA EXTERNA
R.L. CONSORCIO INTER - HUILA 2021