MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
TRAMO 3: CENTRAL DE MIELES						
CONCRETO CICLOPEO SOBRE ANCHO DERECHO						
K4+001.70 - K+455.80	454,10	0,15	0,45	204,3	30,65	30,65
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,45	0,01	140,00	-1,89
Sobre anchos extras en las alcantarillas						
Alcantarilla 3 K4+413.80 - K4+433.00	3,06	0,15	0,15	0,07	1	0,07
	3,00	0,15	0,30	0,14	1	0,14
	3,04	0,15	0,63	0,29	1	0,29
	3,02	0,15	0,67	0,30	1	0,30
	3,10	0,15	0,20	0,09	1	0,09
ACCESO CENTRAL DE MIELES						
Acceso K4+308.70 - K4+315	3,00	0,15	1,08	0,49	1	0,49
	2,95	0,15	0,21	0,09	1	0,09
CONCRETO CICLOPEO CENTRO						
K4+001.70 - K+455.80	454,10	0,15	0,90	408,7	61,30	61,30
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	140,00	-3,78
ACCESO CENTRAL DE MIELES						
Acceso K4+308.70 - K4+315	3,00	0,15	0,90	0,41	1	0,41
	2,95	0,15	0,90	0,40	1	0,40
CONCRETO CICLOPEO SOBRE ANCHO IZQUIERDO						
K4+001.70 - K+455.80	454,10	0,15	0,45	204,3	30,65	30,65
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,45	0,01	140,00	-1,89
Sobre anchos extras en las alcantarillas						
Alcantarilla 1 K4+236.10 - K4+248.90	2,90	0,15	0,45	0,20	1	0,20
	3,02	0,15	1,55	0,70	1	0,70
	3,24	0,15	2,35	1,14	1	1,14
	3,00	0,15	0,70	0,32	1	0,32
Alcantarilla 2 K4+318.40 - K4+326.60	2,80	0,15	0,78	0,33	1	0,33
	2,40	0,15	1,03	0,37	1	0,37
	2,65	0,15	0,33	0,13	1	0,13
Alcantarilla 3 K4+413.80 - K4+433.00	3,00	0,15	0,31	0,14	1	0,14
	3,06	0,15	1,18	0,54	1	0,54
	2,92	0,15	2,38	1,04	1	1,04
	3,06	0,15	2,20	1,01	1	1,01
	2,76	0,15	0,88	0,36	1	0,36
	3,10	0,15	0,20	0,09	1	0,09
ACCESO CENTRAL DE MIELES						
Acceso K4+308.70 - K4+315	3,00	0,15	1,02	0,46	1	0,46
	3,00	0,15	0,39	0,17	1	0,17
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES						
Pagado en Acta # 3						-118,21

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
TRAMO 4: PIOQUINTO - BARRIAL AMARILLO - EL CHORRO						
CONCRETO CICLOPEO SOBRE ANCHO DERECHO						
K5+496.50 - K6+294.40	797,90	0,15	0,45	53,86	1	53,86
Descuento vigas riostras no Construidas	0,20	0,15	0,45	0,01	246,00	-3,32
Inicio del Tramo						
K5+496.50	3,00	0,15	0,39	0,17	1	0,17
Sobre anchos extras en las alcantarillas						
Alcantarilla 1 K5+682.40 - K5+683.30	0,90	0,15	0,40	0,05	1	0,05
Alcantarilla 2 K5+750.80 - K5+763.60	3,00	0,15	0,20	0,09	1	0,09
	2,94	0,15	0,95	0,42	1	0,42
	2,98	0,15	1,07	0,48	1	0,48
	2,92	0,15	0,28	0,12	1	0,12
Alcantarilla 3 K5+808.90 - K5+821.50	3,00	0,15	0,32	0,14	1	0,14
	3,00	0,15	0,59	0,27	1	0,27
	3,07	0,15	1,34	0,62	1	0,62
	3,00	0,15	0,38	0,17	1	0,17
Alcantarilla 4 K5+917.80 - K5+933.90	3,00	0,15	0,28	0,12	1	0,12
	3,00	0,15	0,95	0,43	1	0,43
	3,00	0,15	1,32	0,59	1	0,59
	3,02	0,15	0,54	0,24	1	0,24
	3,02	0,15	0,19	0,08	1	0,08
Alcantarilla 5 K6+002.40 - K6+015.40	2,90	0,15	0,24	0,10	1	0,10
	2,70	0,15	0,42	0,17	1	0,17
	3,12	0,15	0,09	0,04	1	0,04
Alcantarilla 6 K6+102.00 - K6+114.80	3,02	0,15	0,48	0,22	1	0,22
	3,15	0,15	1,20	0,57	1	0,57
	3,10	0,15	0,70	0,33	1	0,33
	3,05	0,15	0,28	0,13	1	0,13
Alcantarilla 7 K6+288.10 - K6+294.40	3,04	0,15	0,20	0,09	1	0,09
	1,60	0,15	0,58	0,14	1	0,14
VENTANA L= 65.90 ML						
K6+363.30 - K6+516.10	152,80	0,15	0,45	10,31	1	10,31
descuento vigas riostras no Construidas	0,20	0,15	0,45	0,01	48,00	-0,65
Sobre anchos extras en las alcantarillas						
Alcantarilla 1 Nueva K6+406.00 - K6+415.70	3,06	0,15	0,05	0,02	1	0,02
	3,08	0,15	0,13	0,06	1	0,06
	3,05	0,15	0,40	0,18	1	0,18
Alcantarilla 2 K6+510.00 - K6+516.10	2,50	0,15	0,30	0,11	1	0,11
	3,00	0,15	0,76	0,34	1	0,34

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
TRAMO VENTANA L= 103.00 ML						
K6+619,00 - K7+391.60	772,60	0,15	0,45	52,15	1	52,15
Descuento vigas riostras no Construidas	0,20	0,15	0,45	0,01	240	-3,24
Sobre anchos extras en las alcantarillas						
Alcantarilla 2 K6+916.30 - K6+926.80	3,00	0,15	1,15	0,52	1	0,52
	1,10	0,15	1,80	0,30	1	0,30
	2,00	0,15	1,58	0,47	1	0,47
Alcantarilla 3 K7+040,50 - K7+044.50	3,00	0,15	0,95	0,43	1	0,43
	3,00	0,15	0,33	0,15	1	0,15
Alcantarilla 4 K7+117,80 - K7+124,30	3,00	0,15	0,85	0,38	1	0,38
	3,00	0,15	0,85	0,38	1	0,38
	3,00	0,15	1,00	0,45	1	0,45
Alcantarilla 6 K7+270.90 - K7+283.40	3,17	0,15	0,30	0,14	1	0,14
	3,14	0,15	0,80	0,38	1	0,38
	3,10	0,15	0,77	0,36	1	0,36
	3,34	0,15	0,38	0,19	1	0,19
VDA EL CHORRO K7+376.20 - K7+380.50						
S.A -1	2,32	0,15	0,25	0,09	1	0,09
S.A -2	2,96	0,15	0,50	0,22	1	0,22
S.A -3	2,98	0,15	0,50	0,22	1	0,22
ESCUELA - VDA BARRIAL AMARILLO K6+926.80 - K6+939.40						
Ajuste Izquierdo Triangulo	2,10	0,15	2,70	2,84	1	0,43
Ajuste Derecho Triangulo	2,10	0,15	3,00	3,15	1	0,47
K6+980.10 - K6+986.90 Derecho						
Trapecio	2,00	0,15	5,30	1,59	1	1,59
CONCRETO CICLOPEO CENTRO						
K5+496.50 - K6+294.40	797,90	0,15	0,90	107,72	1	107,72
Descuento vigas riostras no Construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	244	-6,59
VENTANA L= 65.90 ML						
K6+363.30 - K6+516.10	152,80	0,15	0,90	20,63	1	20,63
Descuento vigas riostras no Construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	48	-1,30
TRAMO VENTANA L= 103.00 ML						

MEMORÍA DE CANTIDADES


ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K6+619,00 - K7+391.60	772,60	0,15	0,90	104,30	1	104,30
descuento vigas riostras no Construidas	0,20	0,15	0,90	0,03	240	-6,48
VDA EL CHORRO K7+376.20 - K7+380.50						
S.A -1	1,67	0,15	0,90	0,23	1	0,23
S.A -2	2,96	0,15	0,90	0,40	1	0,40
S.A -3	2,98	0,15	0,90	0,40	1	0,40
CONCRETO CICLOPEO SOBRE ANCHO IZQUIERDO						
K5+496.50 - K6+294.40	797,90	0,15	0,45	53,86	1	53,86
Descuento vigas riostras no Construidas	0,20	0,15	0,45	0,01	244,00	-3,29
Inicio del Tramo						
K5+496.50	3,33	0,15	1,32	0,66	1	0,66
Sobre anchos extras en las alcantarillas						
Alcantarilla 3 K5+808.90 - K5+821.50	3,05	0,15	0,29	0,13	1	0,13
	3,00	0,15	1,05	0,47	1	0,47
	2,75	0,15	0,83	0,34	1	0,34
	2,88	0,15	0,07	0,03	1	0,03
Alcantarilla 4 K5+917.80 - K5+933.90	3,00	0,15	0,22	0,10	1	0,10
	3,00	0,15	0,88	0,39	1	0,39
	3,10	0,15	1,28	0,59	1	0,59
	2,98	0,15	0,78	0,35	1	0,35
	1,80	0,15	0,13	0,03	1	0,03
Alcantarilla 5 K6+002.40 - K6+015.40	2,90	0,15	0,43	0,19	1	0,19
	3,08	0,15	1,63	0,75	1	0,75
	3,28	0,15	1,85	0,91	1	0,91
	3,12	0,15	0,71	0,33	1	0,33
Alcantarilla 6 K6+102.00 - K6+114.80	2,50	0,15	0,65	0,24	1	0,24
	2,80	0,15	2,15	0,90	1	0,90
	2,80	0,15	2,20	0,92	1	0,92
	2,90	0,15	0,77	0,33	1	0,33
Alcantarilla 7 K6+288.10 - K6+294.40	3,08	0,15	0,60	0,27	1	0,27
	3,24	0,15	2,01	0,98	1	0,98
VENTANA L= 65.90 ML						
K6+363.30 - K6+516.10	152,80	0,15	0,45	10,31	1	10,31
descuento vigas riostras no Construidas	0,20	0,15	0,45	0,01	48,00	-0,65
Sobre anchos extras en las alcantarillas						
Alcantarilla 1 Nueva K6+406.00 - K6+415.70	2,95	0,15	0,25	0,11	1	0,11
	3,06	0,15	0,76	0,35	1	0,35
	3,05	0,15	0,52	0,24	1	0,24
Alcantarilla 2 K6+510.00 - K6+516.10	3,06	0,15	0,15	0,07	1	0,07
	2,85	0,15	0,47	0,20	1	0,20


MEMORÍA DE CANTIDADES			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
TRAMO VENTANA L= 103.00 ML						
K6+619,00 - K7+391.60	772,60	0,15	0,45	52,15	1	52,15
descuento vigas riostras no Construidas	0,20	0,15	0,45	0,01	240	-3,24
Sobre anchos extra entra finca						
K6+739,60	2,92	0,15	0,78	0,34	1	0,34
	3,10	0,15	1,95	0,90	1	0,90
	3,05	0,15	0,80	0,37	1	0,37
Sobre anchos extras en las alcantarillas						
Alcantarilla 1 K6+839 - K6+855.10	1,26	0,15	0,31	0,06	1	0,06
	3,00	0,15	1,39	0,63	1	0,63
	3,09	0,15	2,07	0,96	1	0,96
	2,78	0,15	0,90	0,38	1	0,38
	2,92	0,15	0,23	0,10	1	0,10
Alcantarilla 2 K6+916.30 - K6+926.80	3,00	0,15	0,36	0,16	1	0,16
	3,00	0,15	1,13	0,51	1	0,51
	3,00	0,15	0,65	0,29	1	0,29
Alcantarilla 4 K7+117,80 - K7+124.30	3,00	0,15	0,36	0,16	1	0,16
	3,00	0,15	0,90	0,41	1	0,41
	3,00	0,15	0,85	0,38	1	0,38
Alcantarilla 5 K7+197.50 - K7+205,20	3,17	0,15	0,15	0,07	1	0,07
	3,34	0,15	0,30	0,15	1	0,15
Alcantarilla 6 K7+270.90 - K7+283.40	2,52	0,15	0,35	0,13	1	0,13
	2,50	0,15	0,85	0,32	1	0,32
	2,73	0,15	0,83	0,34	1	0,34
	2,80	0,15	0,35	0,14	1	0,14
Alcantarilla 7 K7+380.50 - K7+389.90	2,54	0,15	0,54	0,20	1	0,20
	3,16	0,15	1,45	0,69	1	0,69
	3,00	0,15	1,04	0,47	1	0,47
VDA EL CHORRO K7+376.20 - K7+380.50						
S.A -1	0,36	0,15	0,90	0,05	1	0,05
S.A -2	1,96	0,15	2,96	0,87	1	0,87
S.A -3	1,97	0,15	2,98	0,88	1	0,88
VDA EL CHORRO K7+376.20 - K7+380.50						
Alcantarilla # 5 K7+197.50				34,03	5,10	5,10

MEMORÍA DE CANTIDADES			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
						
Pagado en Acta # 1						-472,25
TRAMO 6: CURVA PARRI						
CONCRETO CICLOPEO SOBRE ANCHO DERECHO						
k10+401.50 - k10+553.60	152,10	0,15	0,45	68,4	10,27	10,27
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,45	0,01	50,00	-0,68
CONCRETO CICLOPEO CENTRO						
k10+401.50 - k10+553.60	152,10	0,15	0,90	136,9	20,53	20,53
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	50,00	-1,35
CONCRETO CICLOPEO SOBRE ANCHO IZQUIERDO						
k10+401.50 - k10+553.60	152,10	0,15	0,45	68,4	10,27	10,27
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,45	0,01	50,00	-0,68
CONCRETO CICLOPEO ACCESO ESCUELA						
centro acceso escuela	3,06	0,15	1,00	3,1	0,46	0,46
media luina acceso escuela	1,50	0,15	1,40	1,1	2,00	0,32
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES						
Pagado en Acta # 3						-38,83
TRAMO 7: LA OSCURA						
CONCRETO CICLOPEO SOBRE ANCHO DERECHO						
K14+430 - K14+523	93,00	0,15	0,45	41,9	6,28	6,28
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,45	0,01	31,00	-0,42
CONCRETO CICLOPEO CENTRO						
K14+430 - K14+523	93,00	0,15	0,90	83,7	12,56	12,56
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	32,00	-0,86
CONCRETO CICLOPEO SOBRE ANCHO IZQUIERDO						
K14+430 - K14+523	93,00	0,15	0,45	41,9	6,28	6,28
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,45	0,01	32,00	-0,43
TRAMO 9: SECTOR 1 TOSTAO - SAN PABLO						
CONCRETO CICLOPEO SOBRE ANCHO DERECHO						
K20+295,70 - K20+403.20	107,50	0,15	0,40	43,0	6,45	6,45
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,40	0,01	34,00	-0,41
Extras						
Alcantarilla # 1 K20+346.50 - K20+365.60	2,99	0,15	0,61	1,8	0,27	0,27
	3,02	0,15	0,60	1,8	0,27	0,27

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
VENTANA L= 7.60 ML BOX						
K20+410.80 - K20+604.80	194,00	0,15	0,45	87,3	13,10	13,10
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,45	0,01	61,00	-0,82
Extras						
Alcantarilla # 2 K20+534.50	3,10	0,15	0,57	1,8	0,27	0,27
Acceso Vereda Tostao						
K20+604.80 - K20+691.40	86,60	0,15	0,40	34,6	5,20	5,20
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,40	0,01	30,00	-0,36
Extras						
Alcantarilla # 3 K20+638.50	2,98	0,15	0,84	2,5	0,38	0,38
	3,05	0,15	1,08	3,3	0,49	0,49
Acceso Costado Izquierdo El Tostado K20+598.30 - K20+604.80						
Sobre Ancho 1	1,60	0,15	2,36	3,8	0,57	0,57
Sobre Ancho 2	3,12	0,15	0,80	2,5	0,37	0,37
	1,70	0,15	1,94	3,3	0,49	0,49
Sobre Ancho 3	2,96	0,15	0,38	1,1	0,17	0,17
CONCRETO CICLOPEO CENTRO						
K20+295,70 - K20+403.20	107,50	0,15	0,90	96,8	14,51	14,51
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	34,00	-0,92
VENTANA L= 7.60 ML BOX						
K20+410.80 - K20+691.40	280,60	0,15	0,90	252,5	37,88	37,88
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	91,00	-2,46
Acceso Costado Izquierdo El Tostado K20+598.30 - K20+604.80						
Sobre Ancho 1	1,43	0,15	0,90	1,3	0,19	0,19
Sobre Ancho 2	2,96	0,15	0,90	2,7	0,40	0,40
Sobre Ancho 3	2,96	0,15	0,90	2,7	0,40	0,40
CONCRETO CICLOPEO SOBRE ANCHO IZQUIERDO						
K20+295,70 - K20+403.20	107,50	0,15	0,40	43,0	6,45	6,45
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,40	0,01	34,00	-0,41
Extras						
K20+295,70 - K20+346.50	50,80	0,15	0,40	20,3	3,05	3,05

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,40	0,01	16,00	-0,19
Alcantarilla # 1 K20+346.50 - K20+365.60	2,96	0,15	0,67	2,0	0,30	0,30
	2,87	0,15	1,23	3,5	0,53	0,53
	2,96	0,15	1,69	5,0	0,75	0,75
	3,03	0,15	1,61	4,9	0,73	0,73
	3,02	0,15	1,07	3,2	0,48	0,48
	2,97	0,15	0,59	1,7	0,26	0,26
K20+365.60 - K20+394.40	28,80	0,15	0,40	11,5	1,73	1,73
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,40	0,01	9,00	-0,11
VENTANA L= 7.60 ML BOX						
K20+410.80 - K20+691.40	280,60	0,15	0,45	126,3	18,94	18,94
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,45	0,01	91,00	-1,23
Extras						
K20+492.80 - K20+534.50 Hasta el Cabezote Alcantarilla # 02	2,90	0,15	0,08	0,22	0,03	0,03
	2,95	0,15	0,20	0,59	0,09	0,09
	2,90	0,15	0,45	1,31	0,20	0,20
	2,96	0,15	0,69	2,03	0,30	0,30
	2,70	0,15	0,89	2,39	0,36	0,36
	2,75	0,15	1,00	2,75	0,41	0,41
	2,80	0,15	1,00	2,80	0,42	0,42
	2,85	0,15	1,00	2,85	0,43	0,43
	2,90	0,15	1,00	2,90	0,44	0,44
	2,95	0,15	1,00	2,95	0,44	0,44
	3,00	0,15	1,00	3,00	0,45	0,45
	2,90	0,15	1,03	2,99	0,45	0,45
	2,90	0,15	1,07	3,10	0,47	0,47
	2,83	0,15	1,29	3,64	0,55	0,55
Alcantarilla # 02	2,94	0,15	1,20	3,53	0,53	0,53
	2,88	0,15	0,97	2,78	0,42	0,42
	3,00	0,15	0,82	2,45	0,37	0,37
	2,94	0,15	0,30	0,88	0,13	0,13
	2,88	0,15	0,25	0,72	0,11	0,11
	3,00	0,15	0,20	0,60	0,09	0,09
K20+541.50 - K20+592.10 (Und) 15	3,00	0,15	0,45	1,35	0,20	3,04
K20+592.10 - K20+598.30	2,99	0,15	0,50	1,50	0,22	0,22
	3,00	0,15	0,67	2,00	0,30	0,30
Acceso Costado Izquierdo El Tostado K20+598.30 - K20+604.80						

MEMORÍA DE CANTIDADES




ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización		Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
		Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
Sobre Ancho 1		1,28	0,15	1,26	1,6	0,24	0,24
Sobre Ancho 2		2,96	0,15	1,13	3,3	0,50	0,50
Sobre Ancho 3		2,96	0,15	0,65	1,9	0,29	0,29
Via Principal							
K20+604.80 - K20+614.50		3,16	0,15	1,00	3,16	0,47	0,47
		3,16	0,15	0,70	2,21	0,33	0,33
		3,16	0,15	0,45	1,42	0,21	0,21
K20+614.50 - K20+633.80 (Und)	6	3,00	0,15	0,45	1,35	0,20	1,22
Alcantarilla # 03 K20+633.80 - K20+649.70		3,05	0,15	0,62	1,88	0,28	0,28
		2,97	0,15	0,90	2,66	0,40	0,40
		2,98	0,15	0,73	2,18	0,33	0,33
		2,98	0,15	0,43	1,28	0,19	0,19
		3,03	0,15	0,18	0,55	0,08	0,08
Alcantarilla # 04 K20+678.97 - K20+691.40		3,05	0,15	0,03	0,08	0,01	0,01
		2,97	0,15	0,35	1,04	0,16	0,16
		2,98	0,15	0,82	2,44	0,37	0,37
		3,03	0,15	0,87	2,64	0,40	0,40
TRAMO 10: SECTOR 2 TOSTAO - SAN PABLO							
CONCRETO CICLOPEO SOBRE ANCHO DERECHO							
K20+850.00 - K20+984.90		134,90	0,15	0,40	54,0	8,09	8,09
descuento vigas riostras		0,20	0,15	0,40	0,01	43,00	-0,52
Extras							
Alcanttarilla # 01 K20+859.70 - K20+875.60		3,00	0,15	1,54	4,6	0,69	0,69
		2,95	0,15	1,65	4,9	0,73	0,73
		2,98	0,15	0,81	2,4	0,36	0,36
		2,93	0,15	0,10	0,3	0,04	0,04
		3,00	0,15	0,08	0,2	0,03	0,03
Alcanttarilla # 02 K20+936.80 - K20+942.90		2,98	0,15	0,89	2,7	0,40	0,40
		2,93	0,15	0,65	1,9	0,29	0,29
Alcanttarilla # 03 K20+984.90 - K20+990.40		3,05	0,15	0,65	2,0	0,30	0,30
		2,25	0,15	0,28	0,6	0,09	0,09
K20+984.90 - K21+164.10		179,20	0,15	0,30	53,8	8,06	8,06
descuento vigas riostras		0,20	0,15	0,40	0,01	56,00	-0,67
Alcanttarilla # 04 K21+010.20 - K21+026.10		3,05	0,15	0,65	2,0	0,30	0,30
		2,25	0,15	0,28	0,6	0,09	0,09
Sobre Ancho entrada K21+080.70 - K21+087.00		2,95	0,15	1,30	3,8	0,58	0,58
		2,96	0,15	0,53	1,6	0,23	0,23
Alcanttarilla # 05		2,98	0,15	1,37	4,1	0,61	0,61

MEMORÍA DE CANTIDADES			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K21+099.90 - K21+106.30	3,00	0,15	0,93	2,8	0,42	0,42
K21+164.10 - K21+780.50	616,40	0,15	0,30	184,9	27,74	27,74
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	205,00	-4,31
Alcantarilla 6 K21+297.80 - K21+304.30	3,00	0,15	1,03	3,1	0,46	0,46
	2,92	0,15	0,69	2,0	0,30	0,30
Alcantarilla 7 K21+410.70 - K21+413.90	2,76	0,15	0,54	1,5	0,22	0,22
Alcantarilla 8 K21+458.70 - K21+478.40	3,18	0,15	1,07	3,4	0,51	0,51
	3,00	0,15	0,62	1,9	0,28	0,28
	3,00	0,15	0,23	0,7	0,10	0,10
Accesos entrada Fincas						
K21+075.70 - K21+080.70				7,86	1,18	1,18
K21+112.80 - K21+116.90				5,6	0,84	0,84
K21+512.10 - K21+520				16,0	2,40	2,40
Alcantarilla 9 K21+587.00 - K21+593.40	2,90	0,15	0,65	1,9	0,28	0,28
	2,84	0,15	0,20	0,6	0,09	0,09
Alcantarilla 10 K21+621.80 - K21+632.10	2,82	0,15	0,89	2,5	0,38	0,38
	2,85	0,15	0,45	1,3	0,19	0,19
Sobre Ancho Extra						
	2,80	0,15	0,10	0,3	0,04	0,04
	3,00	0,15	0,30	0,9	0,14	0,14
	3,02	0,15	0,55	1,7	0,25	0,25
	2,95	0,15	0,74	2,2	0,33	0,33
	2,98	0,15	0,83	2,5	0,37	0,37
	3,00	0,15	1,02	3,1	0,46	0,46
	2,95	0,15	1,30	3,8	0,58	0,58
	2,98	0,15	1,45	4,3	0,65	0,65
	2,97	0,15	1,50	4,5	0,67	0,67

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K21+641.50 - K21+712.00	2,94	0,15	1,49	4,4	0,66	0,66
	3,01	0,15	1,43	4,3	0,65	0,65
	3,05	0,15	1,45	4,4	0,66	0,66
	2,99	0,15	1,43	4,3	0,64	0,64
	3,00	0,15	1,38	4,1	0,62	0,62
	2,87	0,15	1,33	3,8	0,57	0,57
	2,91	0,15	1,19	3,4	0,52	0,52
	3,00	0,15	1,08	3,2	0,49	0,49
	3,05	0,15	1,05	3,2	0,48	0,48
	3,02	0,15	1,02	3,1	0,46	0,46
	2,97	0,15	1,00	3,0	0,45	0,45
	2,98	0,15	1,00	3,0	0,45	0,45
	2,93	0,15	0,96	2,8	0,42	0,42
	3,15	0,15	1,04	3,3	0,49	0,49
	3,00	0,15	1,15	3,5	0,52	0,52
Alcantarilla 11 K21+718.00 - K21+721.50	2,98	0,15	1,08	3,2	0,48	0,48
	3,20	0,15	1,31	4,2	0,63	0,63
	1,03	0,15	0,87	0,9	0,13	0,13
	2,20	0,15	0,37	0,8	0,12	0,12
Sobre Ancho Extra						
K21+724.50 - K21+760.50	3,07	0,15	1,13	3,5	0,52	0,52
	3,04	0,15	0,81	2,4	0,37	0,37
	3,10	0,15	0,65	2,0	0,30	0,30
	3,00	0,15	0,48	1,4	0,21	0,21
	3,07	0,15	0,36	1,1	0,17	0,17
	3,03	0,15	0,28	0,8	0,12	0,12
	3,18	0,15	0,26	0,8	0,12	0,12
	3,10	0,15	0,28	0,9	0,13	0,13
	3,08	0,15	0,22	0,7	0,10	0,10
	3,08	0,15	0,14	0,4	0,06	0,06
	3,02	0,15	0,11	0,3	0,05	0,05
CONCRETO CICLOPEO CENTRO						
K20+850.00 - K21+780.50	930,50	0,15	0,90	837,5	125,62	125,62
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,90	0,03	291,00	-7,86
CONCRETO CICLOPEO SOBRE ANCHO IZQUIERDO						
K20+850.00 - K21+026.10	176,10	0,15	0,45	79,2	11,89	11,89
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,45	0,01	55,00	-0,74
Extras						
Alcanttarilla # 01	3,00	0,15	0,69	2,1	0,31	0,31

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K20+863.00 - K20+869.80	3,00	0,15	0,22	0,7	0,10	0,10
Alcanttarilla # 02 K20+936.80 - K20+981.60	3,10	0,15	1,08	3,3	0,50	0,50
	3,10	0,15	1,08	3,3	0,50	0,50
	2,90	0,15	0,85	2,5	0,37	0,37
	3,10	0,15	0,85	2,6	0,40	0,40
	3,00	0,15	0,85	2,6	0,38	0,38
	2,90	0,15	0,75	2,2	0,33	0,33
	3,00	0,15	0,75	2,3	0,34	0,34
	2,80	0,15	0,75	2,1	0,32	0,32
	3,00	0,15	0,75	2,3	0,34	0,34
	2,90	0,15	0,75	2,2	0,33	0,33
	3,00	0,15	0,75	2,3	0,34	0,34
	2,70	0,15	0,65	1,8	0,26	0,26
	3,00	0,15	0,65	2,0	0,29	0,29
	2,90	0,15	0,65	1,9	0,28	0,28
K20+981.60 - K21+010.20	28,60	0,15	0,55	15,7	2,36	2,36
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,55	0,02	9,00	-0,15
Alcanttarilla # 04 K21+010.20 - K21+026.10	3,00	0,15	1,33	4,0	0,60	0,60
	2,95	0,15	1,11	3,3	0,49	0,49
	2,98	0,15	0,74	2,2	0,33	0,33
	3,10	0,15	0,33	1,0	0,15	0,15
	2,95	0,15	0,29	0,9	0,13	0,13
K21+026.10 - K21+164.10	138,00	0,15	0,30	41,4	6,21	6,21
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,30	0,01	44	-0,40
Extras						
Alcanttarilla # 05 K21+099.90 - K21+106.30	2,98	0,15	0,83	2,5	0,37	0,37
Accesos entrada Fincas						
K20+879.20 - K20+887.60	5,00	0,15	1,18	5,9	0,88	0,88
	4,70	0,15	0,90	4,2	0,63	0,63
Triangulo	5,60	0,15	2,70	15,1	7,56	1,13
K21+312.10 - K21+315.50	2,95	0,15	2,22	6,5	3,27	0,49
K21+290.60 - K21+291.80	2,20	0,15	0,86	1,9	0,95	0,14
K21+164.10 - K21+491.40	327,30	0,15	0,30	98,2	14,73	14,73
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	112,00	-2,35
	3,20	0,15	1,06	3,4	0,51	0,51
	3,18	0,15	1,34	4,2	0,64	0,64

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
Alcantarilla 8 K21+458.70 - K21+478.40	3,30	0,15	1,45	4,8	0,72	0,72
	2,90	0,15	0,68	2,0	0,29	0,29
	2,85	0,15	0,42	1,2	0,18	0,18
Alcantarilla 9 K21+587.00 - K21+593.40	3,24	0,15	1,25	4,1	0,61	0,61
	3,15	0,15	0,63	2,0	0,30	0,30
K21+491.40 - K21+641.50	150,10	0,15	0,40	60,0	9,01	9,01
Accesos entre K21+491.40 - K21+641.50	2,40	0,15	1,22	2,9	0,44	0,44
	3,20	0,15	1,35	4,3	0,65	0,65
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	50,00	-1,05
Alcantarilla 11 K21+718.00 - K21+721.50	3,01	0,15	0,85	2,6	0,38	0,38
	2,99	0,15	0,10	0,3	0,04	0,04
K21+641.50 - K21+770.40	128,90	0,15	0,30	38,7	5,80	5,80
descuento vigas riostras	0,20	0,15	0,70	0,02	43,00	-0,90
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES						
Pagado en Acta # 4						-159,95
TRAMO 11: SECTOR 3 TOSTAO - SAN PABLO						
CONCRETO CICLOPEO SOBRE ANCHO DERECHO						
K21+960.60 - K22+418.40	457,80	0,15	0,30	20,60	1	20,60
Descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,30	0,01	153	-1,38
ALCANTARILLA 1 K22+141.00 - K22+159.40	2,10	0,15	0,27	0,56	0,08	0,08
	2,57	0,15	0,15	0,39	0,06	0,06
ALCANTARILLA 2 K22+141.00 - K22+159.41	1,3	0,15	0,48	0,62	0,09	0,09
	2,92	0,15	0,58	1,68	0,25	0,25
SOBRE ANCHO EXTRA CUNETA K22+141.00 - K22+159.41	2,96	0,15	0,40	1,17	0,18	0,18
	2,97	0,15	0,66	1,95	0,29	0,29
	2,99	0,15	1,13	3,38	0,51	0,51
	3,03	0,15	1,44	4,36	0,65	0,65
	3,04	0,15	1,14	3,45	0,52	0,52
	3,05	0,15	0,44	1,33	0,20	0,20
TRAMO VENTANA L= 45.50 ML						
K22+418.20 - K22+463.70	45,50	0,15	0,30	2,05	1	2,05
Inicio Tramo K22+463.90						
Sobre Anchos Laterales (Curvas, Alcantarillas)						
Modulo 1	2,97	0,15	0,21	0,62	0,09	0,09
Modulo 2	3,00	0,15	0,25	0,75	0,11	0,11

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización		Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
		Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
Modulo	40	2,89	0,15	0,74	2,14	0,32	0,32
Modulo	41	2,88	0,15	0,38	1,08	0,16	0,16
Modulo	53	3,12	0,15	0,54	1,68	0,25	0,25
Modulo	54	3,31	0,15	1,70	5,63	0,84	0,84
Modulo	55	3,30	0,15	2,84	9,37	1,41	1,41
Modulo	56	3,05	0,15	2,15	6,54	0,98	0,98
Modulo	57	3,10	0,15	0,68	2,09	0,31	0,31
Modulo	80	1,80	0,15	0,95	0,86	0,13	0,13
Modulo	81	1,50	0,15	0,53	0,80	0,12	0,12
Modulo	82	2,83	0,15	0,53	1,50	0,22	0,22
Modulo	94	3,02	0,15	0,92	2,76	0,41	0,41
Modulo	95	3,02	0,15	0,91	2,75	0,41	0,41
Entrada II San Pablo							
K22+717.40		3,04	0,15	2,17	6,58	0,99	0,99
		2,95	0,15	1,43	2,11	0,32	0,32
Entrada Potosi							
K22+771		3,17	0,15	0,95	1,51	0,23	0,23
Inicio Tramo K22+707.50							
Inicio Placa Huella 5.00 ml (Cu:0.85, S.A:0.30,Huell:0.90, Eje: 0.90)							
K22+697.50 - K22+781.10		83,60	0,15	0,30	25,08	3,76	3,76
descuento vigas riostras		0,20	0,15	0,30	0,01	25,00	-0,23
Entrada Capilla Cementerio							
K22+317		9,17	0,15	4,27	19,58	2,94	2,94
		1,43	0,15	4,27	3,05	0,46	0,46
Entrada a la Escuela							
K22+703		3,40	0,15	2,15	7,31	1,10	1,10
CONCRETO CICLOPEO CENTRO							
K21+960.60 - K22+418.40		457,80	0,15	0,90	412,02	61,80	61,80
descuento vigas riostras no Construidas		0,20	0,15	0,90	0,03	153,00	-4,13
TRAMO VENTANA L= 45.50 ML							
K22+418.20 - K22+463.70		45,50	0,15	0,90	6,14	1	6,14
Inicio Tramo K22+472.80							
K22+463.90 - K22+781.10		317,20	0,15	0,90	285,48	42,82	42,82
descuento vigas riostras		0,20	0,15	0,90	0,03	100,00	-2,70
Entrada Iglesia							

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización	Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
K22+772.40	3,61	0,15	1,08	3,90	0,58	0,58
	3,43	0,15	1,08	1,85	0,28	0,28
Entrada Potosi						
K22+771	3,37	0,15	0,90	1,52	0,23	0,23
	3,34	0,15	0,90	1,50	0,23	0,23
	3,43	0,15	0,90	1,54	0,23	0,23
	1,75	0,15	0,62	0,54	0,08	0,08
	1,85	0,15	0,91	0,84	0,13	0,13
CONCRETO CICLOPEO SOBRE ANCHO IZQUIERDO						
K21+960.60 - K22+418.40	457,80	0,15	0,30	20,60	1	20,60
Descuento vigas riostras no construidas	0,20	0,15	0,30	0,01	153	-1,38
Sobre Ancho Extra						
K21+992.00 - K22+018.80	1,00	0,15	0,10	0,10	0,01	0,01
	3	0,15	0,40	1,20	0,18	0,18
	3	0,15	0,70	2,10	0,32	0,32
	2,9	0,15	0,88	2,55	0,38	0,38
	3	0,15	1,07	3,21	0,48	0,48
	2,6	0,15	1,16	3,02	0,45	0,45
	2,7	0,15	1,13	3,05	0,46	0,46
	2,6	0,15	0,82	2,12	0,32	0,32
	1,7	0,15	0,26	0,44	0,07	0,07
ALCANTARILLA 1 K22+141.00 - K22+159.40	1,50	0,15	0,25	0,38	0,06	0,06
	3,32	0,15	1,04	3,45	0,52	0,52
	2,97	0,15	2,10	6,24	0,94	0,94
	3,10	0,15	1,10	3,41	0,51	0,51
	2,40	0,15	0,39	0,94	0,14	0,14
	1,25	0,15	0,08	0,09	0,01	0,01
ALCANTARILLA 2 K22+141.00 - K22+159.41	2,8	0,15	0,28	0,77	0,12	0,12
	2,92	0,15	0,85	2,48	0,37	0,37
	2,73	0,15	1,50	4,08	0,61	0,61
	2,76	0,15	1,79	4,93	0,74	0,74
	2,73	0,15	1,39	3,78	0,57	0,57
	2,70	0,15	0,60	1,62	0,24	0,24
TRAMO VENTANA L= 45.50 ML						
K22+418.20 - K22+463.70	45,50	0,15	0,30	2,05	1	2,05
Inicio Tramo K22+463.90						
Sobre Anchos Laterales (Curvas, Alcantarillas)						

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización		Dimensiones			M3	No. de Elementos	Medida Total
		Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)			
Modulo	1	0,95	0,15	2,17	2,06	0,31	0,31
Modulo	1	2,07	0,15	1,75	3,62	0,54	0,54
Modulo	2	3,00	0,15	1,98	5,93	0,89	0,89
Modulo	3	2,70	0,15	1,51	4,06	0,61	0,61
Modulo	4	3,21	0,15	0,95	3,05	0,46	0,46
Modulo	5	3,06	0,15	0,33	0,99	0,15	0,15
Modulo	36	3,09	0,15	0,23	0,71	0,11	0,11
Modulo	37	3,02	0,15	0,63	1,90	0,29	0,29
Modulo	38	3,28	0,15	1,27	4,17	0,62	0,62
Modulo	39	3,42	0,15	2,12	7,25	1,09	1,09
Modulo	40	3,42	0,15	2,32	7,93	1,19	1,19
Modulo	41	3,16	0,15	1,69	5,32	0,80	0,80
Modulo	42	3,17	0,15	1,31	4,14	0,62	0,62
Modulo	43	2,48	0,15	1,17	2,90	0,44	0,44
Modulo	44	2,97	0,15	1,15	3,42	0,51	0,51
Modulo	45	2,78	0,15	0,99	2,75	0,41	0,41
Modulo	46	2,87	0,15	0,71	2,04	0,31	0,31
Modulo	47	2,50	0,15	0,50	0,63	0,09	0,09
Modulo	71	3,20	0,15	0,42	1,34	0,20	0,20
Modulo	72	3,12	0,15	1,45	4,51	0,68	0,68
Modulo	80	3,00	0,15	0,67	2,00	0,30	0,30
Modulo	81	3,00	0,15	1,45	4,35	0,65	0,65
Modulo	82	3,00	0,15	1,44	4,32	0,65	0,65
Modulo	92	3,00	0,15	0,55	1,64	0,25	0,25
Modulo	93	2,80	0,15	1,20	3,35	0,50	0,50
Modulo	94	2,80	0,15	1,07	2,99	0,45	0,45
Modulo	95	2,90	0,15	0,88	2,55	0,38	0,38
Entrada II San Pablo							
K22+717.40		0,70	0,15	1,82	1,27	0,19	0,19
		2,17	0,15	1,82	3,94	0,59	0,59
		2,11	0,15	3,04	6,41	0,96	0,96
		2,69	0,15	2,38	6,40	0,96	0,96
		2,95	0,15	1,70	2,51	0,38	0,38
Entrada Potosi							
K22+771		1,34	0,15	0,66	0,44	0,07	0,07
		3,04	0,15	1,52	2,31	0,35	0,35
Inicio Tramo K22+707.50							
Inicio Placa Huella 5.00 ml (Cu:0.85, S.A:0.30,Huell:0.90, Eje: 0.90)							
K22+697.50 - K22+781.10		83,60	0,15	0,30	25,08	3,76	3,76
descuento vigas riostras		0,20	0,15	0,30	0,01	25,00	-0,23

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	**SUBCAPÍTULO:**	**ITEM:**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD:**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO)	M3

Localización	**Dimensiones**			**M3**	**No. de Elementos**	**Medida Total**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Altura (m)**			
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES						
Pagado en Acta # 5						-194,05
Pagado en Acta # 6						-98,62
Subtotal:						**142,46**
TOTAL:						**142,46**

OBSERVACIONES:

Firma:

JEISON ALONZO CARDENAS ACOSTA
CONTRATISTA
R.L. UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023

Firma:

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
INTERVENTORÍA EXTERNA
R.L. CONSORCIO INTER - HUILA 2021